



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

PROVIAS
NACIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL II SEMESTRE 2012

Contenido

PRESENTACIÓN	4
1 GENERALIDADES	5
1.1. Visión Institucional	5
1.2. Misión Institucional	5
1.3. Objetivo Estratégico General	5
1.7 Metodología para Evaluación del Plan de Acción	6
2 LA RED VIAL NACIONAL	6
3 INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL.....	8
4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	8
4.1 Evaluación del Programa Presupuestal 0061.....	9
4.1.1 Evaluación de Indicadores de RESULTADO ESPECIFICO del Programa Presupuestal 0061.....	10
4.1.2 Evaluación de indicadores de PRODUCTO del Programa Presupuestal 0061	11
Evaluación de Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto.....	12
4.1.3 Evaluación de Indicadores de Proyectos de Inversión	13
Evaluación de indicadores de Proyectos de Inversión Terminados	14
4.2 Evaluación por Responsable de Ejecución	14
5. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES	16
6. PRINCIPALES LOGROS EN EL AÑO	20
7. RETOS Y DIFICULTADES	22
8. RECOMENDACIONES	24
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	26
ANEXOS.....	28
Anexo N° 1a: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa 061	29
Anexo N° 1b: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto/Proyecto	30
Anexo N° 2: Evaluación del Plan de Acción 2012 al II Semestre, según Productos y Proyectos ...	31
Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2012	63
Anexo N° 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada – Rehabilitación y Mejoramiento	64
Anexo N° 3.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada	68
Anexo N° 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no pavimentada	69

Anexo N° 3.4:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento periódico Red Pavimentada.....	71
Anexo N° 3.5:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles de servicio - Proyecto Perú	72
Anexo N° 3.6:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles de servicio - Unidad Gerencial de Conservación.....	73
Anexo N° 3.7:	Programación y Ejecución de Meta Física RVN Concesionada- Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	76
Anexo N° 3.8:	Programación y Ejecución de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento	77
Anexo 4:	Indicador de gestión física y financiera, según Unidad Orgánica	78
Anexo N° 4.1:	Indicador de gestión física y financiera - ADMINISTRACIÓN INTERNA.....	79
Anexo N° 4.2:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS.....	81
Anexo N° 4.2:	Indicador de gestión física y financiera por Convenio- UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS.....	88
Anexo N° 4.3:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	89
Anexo N° 4.3:	Indicador de gestión física y financiera por Convenios-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	97
Anexo N° 4.3.1:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS – LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.....	100
Anexo N° 4.4:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN	106
Anexo N° 4.5:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES.....	114
Anexo N° 4.6:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES.....	116
Anexo N° 4.7:	Indicador de gestión física y financiera -MTC DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	121
Anexo N° 4.8:	Indicador de gestión física y financiera- MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES.....	122
Anexo N° 4.9:	Indicador de gestión física y financiera - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	123
Anexo N° 4.10:	Indicador de gestión física y financiera - MTC PROCURADURIA.....	124
Anexo N° 5:	Programación y Ejecución de Metas Físicas –ESTUDIOS Terminados en el Año 2012.....	125
Anexo N° 5.1:	Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a junio del Año Fiscal 2012.....	126
Anexo N° 5.2:	Estudios de PERFIL Terminados a Junio del Año Fiscal 2012.....	127
Anexo N° 5.3:	Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Junio del Año Fiscal 2012.....	128
Anexo N° 5.4:	Estudios DEFINITIVOS Terminados a Junio del Año Fiscal 2012	129
Anexo N° 5.5:	Estudios por CONVENIOS Terminados a Junio del Año Fiscal 2012.....	132
Anexo N° 6:	Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Junio del Año Fiscal 2012.....	133
Anexo N° 7:	Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados a Junio del Año Fiscal 2012	134
Anexo N° 8:	Obras de PUENTES Terminados a Junio del Año Fiscal 2012.....	135

Anexo N° 9:	Insumos Terminados PACRI a Diciembre del Año Fiscal 2012	136
Anexo N° 10:	Relación de Obras y Supervisión en Arbitraje	137
Anexo N° 11:	Reporte de Avance de metas físicas semestre-SIAF-MPP	138

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 1: RANGO DE CALIFICACIÓN	6
Tabla N° 2: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Vial.....	7
Tabla N° 3: Red Vial Nacional según Departamento	7
Tabla N° 4: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006-2012	8
Tabla N° 5: Evaluación de Indicadores de Desempeño del Programa 0061	10
Tabla N° 6: Variación de la RVN Pavimentada en Buen Estado 2011-2012	10
Tabla N° 7: Pavimento Económico (Solución Básica)	10
Tabla N° 8: Mantenimiento Periódico	11
Tabla N° 9: Obras Viales de Rehabilitación Mejoramiento y Construcción	11
Tabla N° 10: Evaluación de Indicadores de Producto	12
Tabla N° 11: Evaluación de Indicadores de las Actividades del Producto	12
Tabla N° 12: Estado de las Unidades de Peaje.....	13
Tabla N° 13: Evaluación del Indicador de Proyectos de Inversión	13
Tabla N° 14: Indicador de Proyectos de Inversión Terminados	14
Tabla N° 15: Grado de Cumplimiento de Meta Física según Responsable	15
Tabla N° 16: Rango de Calificación de la producción física	15
Tabla N° 17: Presupuesto y Ejecución de Ingresos.....	16
Tabla N° 18: Flujo de Ingresos Vs Egresos	16
Tabla N° 19: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2012	17
Tabla N° 20: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento a Diciembre 2012	17
Tabla N° 21: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto	18
Tabla N° 22: Ejecución Presupuestal Según Tipo de Administración de la RVN.....	19
Tabla N° 23: Puentes Modulares Instalados	20
Tabla N° 24: Contratos de Conservación por Niveles de Servicio 2012.....	21

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Evaluación del Plan de Acción Basado en Resultados	9
Gráfico N° 2: Contribución a los Indicadores de Desempeño	9
Gráfico N° 3: Gráfico del indicador de producción física y financiera 2006-2012	14
Gráfico N° 4: Presupuesto Inicial de Apertura y Modificado por Fuente de Financiamiento	17
Gráfico N° 5: PIA, PIM y Ejecución del Gasto.....	18
Gráfico N° 6: Ejecución del Gasto según Intervenciones 2012.....	19



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria"



MEMORANDUM N° 496 -2013-MTC/20

A: **ING. HENRRY ZAIRA ROJAS**
Director General Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: Evaluación Anual del Presupuesto y Plan de Acción Año Fiscal 2012

REF.: Memorando (M) N° 024-2013-MTC/09.03

FECHA: 12 ABR 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y referencia, para remitir adjunto la evaluación de las metas físicas de las actividades y proyectos contenidas en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 007: Provias Nacional.

Asimismo, se adjunta el Informe de Evaluación del Plan de Acción Anual al segundo semestre 2012, documento que contiene los resultados de los indicadores de desempeño y producción física del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre en el que se incorpora los logros los convenios y la red vial concesionada autofinanciada.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Contexto

El presente Resumen Ejecutivo, es resultado del Informe de Evaluación del Plan de Acción Anual al II Semestre 2012, con un presupuesto ejecutado del 99%, respecto al planificado.

Objetivos y Alcance

La evaluación tiene como objetivos proporcionar una evaluación útil para contribuir al proceso de rendición de cuentas, al aprendizaje corporativo, a la difusión de resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN); también aportar información y conocimiento para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas, además de proveer recomendaciones que puedan servir de insumo para el Próximo Plan Operativo Anual (POI).

Metodología

El procedimiento de evaluación del Plan de Acción se realiza en las siguientes etapas:

Etapas 1: Recopilación de información de las unidades orgánicas, responsables de la ejecución de metas del Plan.

Etapas 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información.

Etapas 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa.

Tabla de Calificación

Rango	Calificación	Concepto
100% - 95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.
90%- 94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%- 89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

Evaluación de indicadores

Indicadores de Desempeño del Plan

INDICADOR				
DENOMINACIÓN	LINEA BASE	2011	2012	
			Valor Proyectado	Valor Logrado
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	69	81	80
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53	58	60	60

Como se observa en la tabla anterior, el valor logrado en el primer indicador está a un punto del programado para el año (99%). Lo que destaca es el cambio cualitativo en la RVN, respecto al año 2011; donde hay un incremento de la red pavimentada en buen *estado* funcional en 11 puntos (2,427 Km), además del crecimiento de la RVN pavimentada en 1,108 Km. (2 puntos). Ver tabla siguiente:

RED VIAL NACIONAL	2011	2012	Variación
Pavimentada Buena	9,405	11,832	2,427
Pavimentada No buena	4,235	2,916	(1,319)
RVN Pavimentada	13,640	14,748	1,108

Los cambios en *estado* e incremento de la red vial nacional pavimentada, se explican principalmente por el cambio de tipo de superficie de rodadura, como resultado de la aplicación de solución básica a 955 Km. y el mantenimiento periódico de 1,362 Km., ambos realizados y terminados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio; además, por los proyectos de inversión pública (PIP) mediante obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, de 339 Km.

Indicadores de PRODUCTO: 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor		Avance %
		Programado	Obtenido	
Proporción de la RVN pavimentada con mantenimiento vial	%	100	100	100
Camino nacional con mantenimiento vial (*)	Km.	17,548	17,540	100

(*) Incluye concesiones autofinanciadas

El producto está vinculado al mantenimiento de la RVN, por la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

En el año 2012, el cumplimiento en los indicadores del producto, son buenos al haberse obtenido los resultados esperados.

Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto

El cumplimiento de los indicadores de producto, está directamente relacionado al cumplimiento de cada una de sus actividades. Por ello los valores alcanzados en los indicadores de las actividades son de importancia.

Actividad	U.M.	Valor del indicador		Avance %
		Prog.	Obt.	
5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada	Km.	12,697	12,693	100
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada	Km.	9	-	-
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Km.	1,148	1,309	114
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial	Km.	1,956	2,055	105

Actividad	U.M.	Valor del indicador		Avance %
		Prog.	Obt.	
Nacional No Pavimentada				
5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	Km.	3,669	3,774	100
5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales	Inter.	328	650	198
5001440 Habilitación y Mantenimiento de Peajes	Unidad	9	1	11

Indicadores de PROYECTOS

Indicador	Unidad de Medida	Valor Programado 2012	Valor Obtenido 2012	Avance %
Nº de estudios aprobados	Estudio	11	8	73
Nº de estudios aprobados	Estudio	17	6	35
Nº de estudios aprobados	Estudio	42	24	57
Kilómetros de carretera pavimentados por obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento terminados	Kilómetro	360	319	89
Metros de construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes terminados	Metro	160	110	69

Los valores obtenidos en los estudios se explican principalmente por la reducida oferta de empresas consultoras para la elaboración de estudios frente al incremento de la demanda en el mercado nacional; en consecuencia, hay dificultad para cumplir en la oportunidad y con calidad, la entrega de dichos estudios; lo cual retrasa el inicio de obras con el consiguiente menor uso de recursos para inversiones.

En relación a los indicadores de rehabilitación, mejoramiento y construcción es consecuencia de la resolución del contrato para la ejecución de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey (SNIP 0052842), a causa de los constantes incumplimientos del contratista y la

paralización de la obra Puente Pacarán y Accesos (SNIP 0009895) por las lluvias, desde el 15 de noviembre del 2012, además de encontrarse con atraso respecto a la programación de ejecución.

Principales Retos y Dificultades

En general, existen inconvenientes para hacer una provisión eficiente de bienes de uso público e interés estratégico y la promoción de la inversión privada, asegurando el impacto social deseado; lo cual resulta porque es tradicional que las políticas públicas, relativas a la infraestructura y al transporte, se traten de forma disociada y se implementen de forma diferenciada según modos de transporte (políticas unimodales). En este contexto, debemos indicar que tercerizar la red vial tiene como ventajas, como: i) Minimizar los efectos de restricciones presupuestarias; ii) Aumentar el compromiso del Gobierno; iii) Trasladar riesgos al sector privado y iv) Reducir la carga administrativa.

Elaboración de Estudios

Escasez y saturación de profesionales especializados en infraestructura vial, pues al no haber límite de contratos y profesionales por firmas consultoras y contratistas, estos participan como especialistas de manera simultánea en supervisión, obras, contrato por niveles de servicios, estudios de ingeniería para PIP, entre otros; lo cual dificulta la elaboración de estudios, y consiguientemente, la ejecución de obras en la oportunidad y calidad esperada.

Ejecución de Obras

Requerimiento de adicionales de obra por deficiencias u omisiones en el expediente técnico.

Contratos de obras y supervisión terminados en arbitraje. A diciembre del 2012, se encuentran en proceso de arbitraje 21 contratos de ejecución de obras y 18

contratos de supervisión de obra (Detalle anexo 10).

Se debe evitar sobre costos por Arbitrajes, identificando las causas para reducir el riesgo de un proceso de arbitraje.

Saneamiento Físico Legal del Derecho de Vía

Los procedimientos y actividades para la liberación de predios a través del PACRI deben realizarse mucho antes del inicio de las obras; estudiar la conveniencia de realizar la identificación y diagnóstico de la condición de la tenencia de los predios afectados desde el estudio de factibilidad. Esto con la finalidad de que las acciones para lograr la adquisición de los predios se inicien lo más temprano posible garantizando que para el Estudio Definitivo solo queden por realizar las acciones para las modificaciones de trazo y lo que reste del Saneamiento Legal.

Demora en la transferencia de predios afectados del Ministerio de Agricultura hacia Provías Nacional; estos trámites son lentos porque pasa por varias dependencias internas y se realizan en cumplimiento a los procedimientos legales.

Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos, para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados, visualizaciones de partidas registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Provías Nacional.

Provías Nacional (personal de PACRI) no participa en las consultas públicas específicas por falta de comunicación de la DGASA.

Mantenimiento Vial

Para mejorar los resultados de la conservación vial por niveles de servicio, se debe realizar la evaluación expost de los contratos por niveles de servicio terminados, a fin de obtener *lecciones aprendidas* y retroalimentar los procesos.

Funcionamiento de Peaje

Insuficiente interconexión informática de la red de estaciones de peaje con la estación central, que permita su monitoreo y la emisión automática de reportes de tráfico y recaudación. Se debe impulsar e implementar la automatización total del sistema de peajes.

Principales Recomendaciones

La ejecución de Proyectos de Inversión Pública y su operación y mantenimiento requiere de cuantiosos recursos, por lo que, el modelo de gestión no debe ser consecuencia de la inercia ni en “modo automático”, sino por el contrario, una acción activa para definir protocolos ágiles que articulen la generación de productos e insumos, de modo que se reflejen en mejoras de la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional.

Se requiere realizar un plan para implementar las recomendaciones de la evaluación, en razón a que debe articularse el proceso de planificar, hacer, evaluar y actuar, como parte del ciclo de la gestión en beneficio de los usuarios finales, que son los ciudadanos. El proceso es el siguiente:

- i) Plan: Establecer planes
- ii) Hacer: Llevar a cabo los planes
- iii) Verificar: Si los resultados concuerdan con lo planeado
- iv) Actuar: para corregir los problemas encontrados, prever posibles problemas, mantener y mejorar.

Elaboración de Estudios

Promover la expansión del mercado de consultores individuales de estudios de PIP de infraestructura vial, a través de políticas sectoriales, para contribuir a la especialización del trabajo y por ende aumentar la productividad y reducir los costos unitarios.

Ejecución de Obra

Identificar las causas recurrentes de adicionales de obra por deficiencias en el

expediente técnico, que generan mayores costos a la obra, para reducir el deslinde de responsabilidades

Saneamiento Físico-Legal del Derecho de Vía

Brindar información adecuada a las poblaciones beneficiadas sobre los procedimientos y mecanismos de Provías Nacional para la afectación de predios. Se requiere tener en Provías Nacional una oficina o personal adecuado en Comunicación Social, a fin de informar adecuada y oportunamente a la Población Promover y proponer una normativa especial para el saneamiento físico legal de los predios adquiridos dentro del Programa de Trato Directo para la inscripción de las carreteras en los Registros Públicos – SUNARP

Mantenimiento Vial

Hacer una evaluación expost de los contratos por niveles de servicio terminados, en relación a la eficiencia, efectividad, volumen de tráfico, reducción del tiempo de viaje, e impacto en los usuarios de la RVN intervenida; para contribuir a mejorar la ejecución de los contratos en marcha.

PRESENTACIÓN

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para alcanzar una gestión pública eficiente y eficaz. Evaluar los procesos y sus resultados permite mejorar la productividad de las organizaciones e instituciones públicas y por ende del Estado y el Gobierno.

En ese sentido, la evaluación y seguimiento de los resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN), aporta información y conocimiento. Este conocimiento es útil para tomar decisiones sobre la continuidad, la modificación, la reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas. Por otra parte, la difusión de conocimiento sobre cómo funcionan y qué resultados se obtienen en cada una de las intervenciones permite dar mayor transparencia, al mismo tiempo que facilita la rendición de cuentas al conjunto de la ciudadanía y a las instituciones que la representan.

En este sentido, para la elaboración del Informe de Evaluación del Plan de Acción Anual 2012 al II Semestre, se ha recopilado información de las diferentes unidades orgánicas de PROVIAS NACIONAL, lo que nos facilita reportar el progreso de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, así como indicadores de producción física. También es posible verificar el avance de la ejecución física y financiera según tipo de Administración de la RVN (No Concesionada y Concesionada) y según tipos de Intervención en la RVN (Rehabilitación, mejoramiento y construcción y mantenimiento vial). Por último, los anexos de este Informe contienen los indicadores de gestión física y financiera por unidad orgánica responsable, además de los logros del 2012, los retos y dificultades así como recomendaciones para la gestión.

Finalmente, más allá de los resultados obtenidos, este Informe sirve como instrumento para la gestión pública porque representa la situación ocurrida; en tanto que las acciones, correcciones y cambios que pudiéramos hacer en adelante, configurarán aportes para una nueva gestión que pudiera ser mejor que la obtenida en el año fiscal 2012.

1 GENERALIDADES

1.1. Visión Institucional

Un país con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

1.2. Misión Institucional

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

1.3. Objetivo Estratégico General¹

Contar con infraestructura de transporte que contribuya a la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a mejorar el nivel de competitividad de la economía.

1.4 Objetivo Estratégico Específico²

Objetivo Estratégico Específico 1: Conservación prioritaria de la infraestructura vial nacional para mantenerla en buen estado

Objetivo Estratégico Específico 2: Desarrollo ordenado de la infraestructura vial, en concordancia con la demanda de los distintos sectores económicos y de la población

1.5 Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre³

En el marco del Presupuesto por Resultados (PpR), Artículo 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para el año Fiscal 2012 se ha implementado el **Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial**.

Se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer **productos** para lograr un **Resultado Específico** en la población, y así contribuir al logro de un **Resultado Final** asociado a un **objetivo de política pública**.

1.6 Denominación, Naturaleza y Fines de la Institución

Provías Nacional es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.Jul.2002, el cual asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT-PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras); cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera.

¹ Alineados con los Objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Ejercicio Fiscal 2012

² Establecidos en el PESEM y PEI-MTC, relacionados a la Red Vial Nacional

Es responsable de la administración y gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional y tiene por finalidad la construcción, rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación, mantenimiento u operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, con la finalidad de adecuarla a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e internacional.

1.7 Metodología para Evaluación del Plan de Acción

El procedimiento de evaluación del Plan de Acción se realiza en las siguientes etapas:

Etapla 1: Recopilación de información de las unidades orgánicas responsables de la ejecución de metas. En esta etapa, los responsables en las unidades orgánicas remiten a la OPEI/Programación Física, la información mensual de sus metas, correspondiente al periodo de evaluación, en formatos predeterminados en hojas de cálculo.

Etapla 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta segunda etapa se centraliza, revisa la consistencia y consolida en una base de datos. Además, se registra los avances en el SIAF-MEF; luego de lo cual, es posible obtener el grado de avance de productos y/o proyectos y por responsable, respecto de sus metas formuladas.

Etapla 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis de los diversos avances alcanzados por metas, a cargo de cada unidad orgánica, identificando los niveles de calificación obtenidos y las posibles causas que impidieron alcanzar las metas formuladas y programadas.

Para la **Evaluación Cuantitativa** se ha basado en la DIRECTIVA N° 005 -2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos Regionales para el año fiscal 2012, en cuyo artículo 5°, literal b, señala que el *indicador de gestión, muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional*. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

TABLA N° 1: RANGO DE CALIFICACIÓN

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

2 LA RED VIAL NACIONAL

Mediante el D.S. N° 044-2008-MTC³, emitido el 28 de noviembre de 2008, se aprobó el Clasificador Vial del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). En diciembre 2010 se culminó el Estudio para la medición y georeferenciación de las 116 Rutas de la RVN, denominado también Inventario Vial Básico, a cargo de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC; este estudio determinó la longitud oficial y estado funcional, así como el tipo de superficie de rodadura de la red vial nacional, en las rutas previstas en el D.S. N° 044-2008-MTC.

Posteriormente, de acuerdo con las atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se emitió el D.S. N° 036-2011-MTC, de fecha 27 de julio 2011, que aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

A diciembre del 2012, como consecuencia de las reclasificaciones de rutas aprobadas por resoluciones ministeriales y la verificación de la información del Estudio de la medición realizada en

³ Norma que aprobó la actualización del Clasificador de Rutas en ese año

el 2010, se modificó la longitud de la Red Vial Nacional. Asimismo, mediante RM N° 232-2012-MTC se conformó el Grupo Técnico de Trabajo, con el fin de uniformizar la información respecto a las tres clases de redes viales; respecto a la Red Vial Nacional, ver Tablas siguientes:

**Tabla N° 2: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Vial
(En Kilómetro)**

RUTA\TSR	Pavimentada			No Pavimentada	Red Existente	Red Proyectada	Red Total
	Asfaltada	Solución Básica	Total				
PE-1 Longitudinal de la Costa	2,590		2,590	-	2,590	41	2,631
PE-3 Longitudinal de la Sierra	2,124	421	2,545	928	3,473		3,473
PE-5 Longitudinal de la Selva	1,048	300	1,348	470	1,818	858	2,677
Variantes y ramales	2,493	697	3,190	5,597	8,787	557	9,344
Ejes Transversales	4,337	738	5,075	2,850	7,925	446	8,371
Total	12,592	2,156	14,748	9,846	24,593	1,901	26,495
Estructura (%)	51	9	60	40	100		

Fuente: MTC/DGCF, PVN. Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

**Tabla N° 3: Red Vial Nacional según Departamento
(En Kilómetro)**

Departamento	Pavimentada			No Pavimentada	RVN EXISTENTE	Proyectada	RVN TOTAL
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL				
Total	12,592	2,156	14,748	9,846	24,593	1,901	26,495
Amazonas	314	129	443	409	851	33	884
Ancash	877	55	932	658	1,590	73	1,663
Apurímac	449	148	597	512	1,109		1,109
Arequipa	958		958	461	1,419	62	1,481
Ayacucho	464	1	465	1,311	1,776		1,776
Cajamarca	729	212	942	797	1,739	12	1,750
Callao	13		13	-	13		13
Cusco	798	253	1,051	771	1,821	184	2,005
Huancavelica	242	271	513	931	1,444		1,444
Huánuco	303	250	553	437	990	193	1,182
Ica	564	8	572	92	663	47	710
Junín	674	243	917	397	1,314	89	1,403
La Libertad	484	40	524	720	1,244	100	1,344
Lambayeque	343	68	410	57	468	91	558
Lima	913	141	1,054	396	1,450	33	1,484
Loreto	43		43	45	88	43	131
Madre De Dios	398		398	1	399	625	1,025
Moquegua	441		441	35	476		476
Pasco	163	86	249	316	565		565
Piura	936		936	438	1,374	22	1,396
Puno	1,150	177	1,328	573	1,901	14	1,915
San Martín	520	75	595	253	848	127	975
Tacna	455		455	178	633	4	637
Tumbes	138		138	-	138	9	147
Ucayali	221		221	60	281	141	422

Fuente: MTC/DGCF, PVN. Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

3 INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL

Los logros de las intervenciones en los últimos años y el avance al mes de diciembre 2012, se muestran a continuación:

Tabla N° 4: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006-2012

INTERVENCIONES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012 Modif	Ene-Dic 2012	Avance (%)
EN KILOMETROS									
RVN NO CONCESIONADA	10,399	10,685	11,124	12,352	13,584	14,262	16,124	16,407	102
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	290	219	249	455	354	422	313	350	112
Mantenimiento Vial ^{1/}	10,109	10,466	10,875	11,897	13,230	13,840	15,811	16,057	102
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,148	1,309	114
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	1,956	2,055	105
Periódico de la RVN pavimentada	55	219	407	530	585	278	9	-	-
Contratos por Niveles de Servicio 2/	-	-	2,338	3,232	10,358	11,624	12,697	12,693	100
RVN CONCESIONADA	2,369	4,031	4,031	4,031	4,511	4,539	5,013	5,023	100
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	97	296	534	1,046	1,595	81	163	176	108
Cofinanciada	97	281	515	868	1,571	59	104	119	115
Autofinanciadas ^{2/}	-	14	19	179	25	22	59	57	-
Mantenimiento Vial ^{3/}	2,272	3,736	3,497	2,985	2,916	4,457	4,851	4,847	100
Cofinanciada	1,867	3,346	3,112	2,759	2,180	3,719	3,674	3,669	100
Autofinanciadas	404	390	385	226	736	739	1,177	1,178	100
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	12,767	14,716	15,155	16,384	18,095	18,800	21,137	21,429	101
LONGITUD RVN existente	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	24,593	
COBERTURA	71	62	63	67	77	81	86	87	
TIPO DE ADMINISTRACIÓN / INTERVENCIONES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PIM 2012	Ene-Dic 2012	Avance (%)
EN MILLONES DE S/.									
RVN NO CONCESIONADA	765	1,159	1,059	1,470	2,626	3,448	3,427	3,367	98
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	619	793	703	839	1,331	1,785	2,102	2,053	98
Mantenimiento Vial	146	366	357	631	1,295	1,662	1,325	1,313	99
RVN CONCESIONADA	109	196	484	1,990	2,386	2,096	1,591	1,590	100
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,375	1,374	100
Mantenimiento Vial	74	108	192	310	240	215	216	216	100
TOTAL GASTO	874	1,355	1,543	3,460	5,012	5,544	5,017	4,956	99

Nota. Fecha de corte físico 20 de marzo 2013, Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013

Fuente: PVN/OPEI/PFIS


Elaboración: PVN/OPEI/PFIS

4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción Anual (PA) para el Ejercicio Fiscal 2012, ha tenido como marco de referencia la Clasificación Funcional Programática del Presupuesto Público, como ya se indicó en el ítem 1.7. A través de esta clasificación se muestra las líneas Operativo Institucional que Provías Nacional desarrolla en cumplimiento sus funciones y el logro de sus objetivos y metas.

Para la Evaluación del Plan de Acción 2012, además de los lineamientos técnicos para la evaluación establecidos en la Directiva del MEF para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012; se realiza la evaluación del Programa Presupuestal 0061 y la evaluación por unidades orgánicas responsables de la ejecución.


El esquema para la evaluación del Plan de Acción es el siguiente:

Gráfico N° 1: Evaluación del Plan de Acción Basado en Resultados

4.1 Evaluación del Programa Presupuestal 0061

De acuerdo al diseño del Programa Presupuestal, Provías Nacional es responsable de los logros a nivel de resultado específico⁴, lo que corresponde a ***Contribuir con la reducción del costo, tiempo y a mejorar la seguridad vial en el Programa.***

Para una mejor comprensión de lo expresado se muestra el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2: Contribución a los Indicadores de Desempeño

⁴ Resultado específico u objetivo

4.1.1 Evaluación de Indicadores de RESULTADO ESPECIFICO del Programa Presupuestal 0061

Tabla N° 5: Evaluación de Indicadores de Desempeño del Programa 0061

PROGRAMA PRESUPUESTAL	RESULTADO ESPECIFICO	INDICADOR				
		DENOMINACIÓN	LINEA BASE	2011	2012	
					Valor Proyectado	Valor Logrado
0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	69	81	80
		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53	58	60	60

Como se observa en la tabla anterior, el valor logrado en el primer indicador está a un punto del programado para el año (99%). Lo que destaca es el cambio cualitativo en la RVN respecto al año 2011; donde hay un incremento de la red pavimentada en buen estado funcional en 11 puntos (2,427 Km) además del crecimiento de RVN pavimentada en 1,108 Km. (2 puntos).

Tabla N° 6: Variación de la RVN Pavimentada en Buen Estado 2011-2012

RED VIAL NACIONAL	2011	2012	Variación
Pavimentada Buena	9,405	11,832	2,427
Pavimentada No buena	4,235	2,916	(1,319)
RVN Pavimentada total	13,640	14,748	1,108

Los resultados del estado *bueno* e incremento de la red vial nacional pavimentada, que se muestran en la tabla, se explican principalmente por el cambio de tipo de superficie de rodadura, como resultado de la aplicación de solución básica a 955 Km. y el mantenimiento periódico de 1,362 Km., ambos realizados y terminados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio; además, por los proyectos de inversión pública (PIP) mediante obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, de 339 Km.

Tabla N° 7: Pavimento Económico (Solución Básica)

Terminados en el Año 2012CONTRATO CNS - TRAMO	Kilómetro
033-2012-MTC/20	40
Celendín - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas	40
034-2010-MTC/20	171
Emp PE-1N (Chiclayo) - Chongoyape	68
Pte. Cumbil - Santa Cruz	60
Santa Cruz - Emp. 5N	43
035-2012-MTC/20	77
Izcuchaca - Mayocc	77
042-2010-MTC/20	212
Pto. Bermúdez-Von Humboldt	175
Villarica-San Juan de Cacazu	37
057-2010-MTC/20	63
Perlamayo - Campanilla	20
Pizana - Perlamayo	43
068-2010-MTC/20	142
Huancavelica-Ticrapo	142
081-2010-MTC/20	101
Chuquibambilla - Lambrama	65
Lambrama - Abancay	36
094-2010-MTC/20	89
Chachapoyas - Molinopampa	40
Molinopampa- Rodríguez de Mendoza	31
Rodríguez de Mendoza - Km 120	18
132-2009-MTC/20	60
DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. carretera	60
TOTAL	955

Fuente: UGC-CCNS

**Tabla N° 8: Mantenimiento Periódico
Terminados en el Año 2012**

CONTRATO CNS - TRAMO	Kilómetro
022-2011-MTC/20	22
Cajamarca - Chilete: Ciudad de Dios Km 155 - Km 176	22
035-2012-MTC/20	25
Huancayo - Imperial	25
042-2010-MTC/20	76
San Juan de Cacazu-Pto. Bermudez	76
044-2010-MTC/20	33
Carretera las Vegas - Tarma - La Merced - Puente Raither. 1 Etapa.	33
049-2010-MTC/20	34
Dv. Paita - Sullana - Dv. Talara	32
Sullana - Aguas Verdes	2
055-2011-MTC/20	174
Pisco - Emp PE-28 ^a	2
Pte. Choclococha - Ayacucho	173
057-2010-MTC/20	31
Pte. Porongo-Tocache	31
096-2010-MTC/20	74
Chamaya - Perico	74
104-2010-MTC/20	376
Cachimayo - Chincheros - Urubamba	45
Cusco - Pisac	34
Huaran - Ollantaytambo - Alfamayo	114
Urcos - La Raya	128
Yauri - Sicuani (IV y V)	55
145-2009-MTC/20-Term	137
Huánuco - Pte. Rancho	23
Pte. Rancho - Dv. Tingo Marí	98
Tingo Marí- Dv. Tocache	16
146-2010-MTC/20	37
Pucara - Calapuja	37
171-2010-MTC/20	192
Ac. Microondas-Pte. Fiscal - Pte Montalvo; Dv. Ilo-Pte Camiara	192
256-2008-MTC/20	143
Oyon - Ambo	143
288-2007-MTC/20	7
Huancayo - Imperial	7
TOTAL	1,362

Fuente: UGC – CCNS

**Tabla N° 9: Obras Viales de Rehabilitación Mejoramiento y Construcción
Terminados en el Año 2012**

Nº	Tramo	Longitud (Km)
1	Chongoyape - Llama	59.26
2	El Descanso-Langui	17.27
3	Andahuaylas Dv. Kishuara	54.63
4	Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000	60.10
5	Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo	96.54
6	Tr. Hualgayoc-Yanacocha	51.52
TOTAL		339

4.1.2 Evaluación de indicadores de PRODUCTO del Programa Presupuestal 0061

Producto: 3.000131 *Camino Nacional con Mantenimiento Vial* del Programa Presupuestal 0061. El producto está vinculado al mantenimiento de la RVN, por la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

El cumplimiento en los indicadores del producto, son buenos al haberse obtenido los resultados esperados, como se muestra en la siguiente tabla

Tabla N° 10: Evaluación de Indicadores de Producto

Tipo Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor Programado 2012	Valor Obtenido 2012	Avance %
Desempeño	Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial	Porcentaje	100	100	100
Producción Física (*)	Camino Nacional con Mantenimiento Vial	Kilómetro	17,548	17,540	100

(*) Incluye concesiones autofinanciadas

Evaluación de Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto

Para facilitar la evaluación a nivel de producto, en la siguiente tabla, se presenta cada una de las actividades que corresponden al *producto* y el *indicador de producción física*:

Tabla N° 11: Evaluación de Indicadores de las Actividades del Producto

Actividad	Unidad de Medida	Valor del indicador		Avance %
		Programado 2012	Obtenido 2012	
5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada No Concesionada	Kilómetro	12,697	12,693	100
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada	Kilómetro	9	-	-
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Kilómetro	1,148	1,309	114
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	Kilómetro	1,956	2,055	105
5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	Kilómetro	3,674	3,669	100
5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales	Intervención	328	650	198
5001438 Sistema de Recaudación por el uso de la Infraestructura Vial Publica y otros en Operación	Vehículo controlado	9,051,699	8,938,504	99
5001440 Habilitación y Mantenimiento de Peajes	Unidad	9	1	11

A nivel de actividades, los resultados en los indicadores de producción física son buenos, a excepción de dos indicadores. Las causas que explican los resultados de estos son los siguientes:

- Actividad 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada: Para el cumplimiento del indicador se había programado la ejecución de la obra de mantenimiento periódico en la Carretera Empalme PE 1N (Piura-Santa Ana - Tambo grande) Tramo: Piura - La Obrilla, sin embargo ha tenido el siguiente proceso:
 - Aprobación del expediente técnico de la obra 19 de junio del 2012.
 - Para el inicio del proceso se actualizaron los precios.
 - El proceso de selección para la ejecución de la obra hasta el otorgamiento de la buena pro, tomó desde el 29 de agosto del 2012 al 15 de enero del 2013. El proceso se declaró desierto.
 - El proceso de selección para la supervisión de la obra, hasta el otorgamiento de la buena pro, tomo desde el 29.11.12 hasta 18.01.13. Se impugnaron los resultados.
- 5001440 Habilitación y Mantenimiento de Peajes, no se logró la implementación de las 8 unidades de peaje. El estado de la implementación es: 3 se encuentran en proceso de elaboración del estudio, 2 en proceso de selección para la implementación de las unidades de peaje Aguaytía y Pucallpa, 1 en proceso de aprobación del expediente técnico, en 1 estudio se declaró la nulidad del proceso y en otro se realizará en el 2013.

Tabla N° 12: Estado de las Unidades de Peaje

Detalle	Cantidad	Estado
53595 Implementación De La Unidad De Peaje Aguaytia	1	En Integración de Bases.
53596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo	1	En fase de ejecución del Estudio.
53599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya	1	En aprobación el Expediente Técnico en UGAL; retrasado por observación en disponibilidad de terrenos
53604 Implementación De La Unidad De Peaje Pucallpa	1	En Integración de Bases.
53607 Implementación De La Unidad De Peaje Shapaja	1	En fase de ejecución del Estudio (Contrato de servicio N° 0002-2012-MTC/20-UZSMA)
53610 Implementación De La Unidad De Peaje Talavera	1	Se ejecutará en el 2013 (Por declaración de Nulidad del Proceso).
53612 Implementación De La Unidad De Peaje Yungay	1	En ejecución el Estudio (Contrato de servicio N° 001-2012-MTC/20.UZANC)
63512 Implementación De La Unidad De Peaje Ipoki	1	Se ejecutará en el 2013

4.1.3 Evaluación de Indicadores de Proyectos de Inversión

El 69% de los gastos de Provías Nacional en el 2012, se orientó al financiamiento de proyectos de inversión (PIP), que incluye los estudios en las fases de pre inversión e inversión.

Los proyectos de inversión comprenden principalmente la infraestructura vial de carreteras, que es el soporte para estimular el desarrollo de las actividades privadas, promover la inversión y el crecimiento económico, por tanto, no se trata sólo de invertir, sino de invertir bien.

Los tipos de intervención en PIP son: a) rehabilitación, b) mejoramiento y c) construcción; previamente requieren contar con los estudios de pre inversión e inversión, aprobados en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP). En la siguiente tabla se muestra la evaluación del indicador de los proyectos:


Tabla N° 13: Evaluación del Indicador de Proyectos de Inversión

Tipo de Proyecto	Indicador (Producción Física)	Unidad de Medida	Valor Programado 2012	Valor Obtenido 2012	Avance %
Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la RVN Pavimentada	Nº de kilómetros de carretera pavimentados con obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento	Kilómetro	313	350	112
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes	Obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes	Metro	73	77	106
Estudios de Perfil	Nº de estudios aprobados	Estudio	11	8	73
Estudios de Factibilidad	Nº de estudios aprobados	Estudio	17	6	35
Estudios Definitivos	Nº de estudios aprobados	Estudio	42	24	57

Los indicadores de los proyectos que corresponde a *estudios* no se cumplieron, siendo unas de las causas principales la restricción de la oferta en el mercado nacional de empresas consultoras especializadas en elaboración de estudios, que presentan dificultades para cumplir con calidad y oportunidad la entrega de los estudios, lo que dificulta la aprobación de los mismos en los plazos contractuales establecidos.

Asimismo, el proceso de elaboración de los estudios, también se sujetan a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para la aprobación del informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.

Gráfico N° 3: Gráfico del indicador de producción física y financiera 2006-2012



Evaluación de indicadores de Proyectos de Inversión Terminados

Para el cálculo de los indicadores de los proyectos de Inversión, se ha considerado las obras de carreteras y puentes terminados, los mismos que contribuyen al cumplimiento del indicador de resultado específico del Programa Presupuestal. En la siguiente tabla se muestra el indicador y sus los resultados:

Tabla N° 14: Indicador de Proyectos de Inversión Terminados

Indicador	Unidad de Medida	Valor Programado 2012	Valor Obtenido 2012	Avance %
kilómetros de carretera pavimentados por obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento terminados	Kilómetro	360	319	89
metros de construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes terminados	Metro	160	110	69

El valor obtenido en el primer indicador se explica porque se resolvió el contrato para la ejecución de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey (SNIP 0052842), a causa de los constantes incumplimientos del contratista.

El valor esperado en el segundo indicador no cumplió debido a que se paralizó la obra Puente Pacarán y Accesos (SNIP 0009895) por las lluvias, desde el 15 de noviembre del 2012, además de encontrarse con atraso respecto a la programación de ejecución.

4.2 Evaluación por Responsable de Ejecución

Para el logro de los resultados del programa 0061 *Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre*, tiene importancia el cumplimiento de cada una de las finalidades que comprenden las actividades y proyectos de responsabilidad de las unidades orgánicas internas y externas de la Unidad Ejecutora Provías Nacional. En este contexto, se ha

calculado el Indicador de Gestión física y financiera por cada unidad orgánica, para el periodo de evaluación.

Así, los indicadores de gestión física y financiera, muestran el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo, según unidad orgánica responsable; el cual permite inferir si estamos dentro de lo esperado, si se avanzó algo más, o si se presenta retrasos en la ejecución, ya sea por la demora en la asignación de recursos o por retrasos en la ejecución de los procesos administrativos.

Tabla N° 15: Grado de Cumplimiento de Meta Física según Responsable

Unidad Orgánica	Indicador de gestión (dimensión física) (1)	Indicador Financiero (2)	Eficiencia (1)/(2)	Calificación
Unidad Gerencial de Estudios	97	97	100	Muy bueno
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos	160	99	162	Muy bueno
Unidad Gerencial de Obras	115	98	118	Muy bueno
Unidad Gerencial de Conservación	101	99	101	Muy bueno
Unidad Gerencial de Operaciones	99	96	103	Muy bueno
MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	100	58	172	Muy bueno
MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte	96	100	96	Muy bueno
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (*)		100		
Administración Interna	97	89	109	Muy bueno
MTC - Procuraduría		99		
Total General	99	99	100	Muy bueno

(*) No se realizó la programación inicial en razón a que la unidad orgánica, estaba en proceso de implementación. La meta física lograda es la instalación de 24 puentes modulares
Fuente: PVN/OPEI/PFIS

Elaboración: PVN/OPEI/PFIS

Tabla N° 16: Rango de Calificación de la producción física

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0 - 84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

El detalle del indicador de gestión por unidad orgánica, están contenido en los anexos del 4 al 4.10

5. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se ha incrementado en S/ 3.8 millones con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de la modificación del Presupuesto en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.

La recaudación de los ingresos nos muestra que, en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, los ingresos han superado al presupuesto modificado en 36% y en los recursos provenientes de los contratos de préstamo tuvo un avance de 63%.

Tabla N° 17: Presupuesto y Ejecución de Ingresos
(En nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM (2)	EJECUCION DEL INGRESO ENE-DIC (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUCTURA (%) (5)
2.Recursos Directamente Recaudados	129,603,908	129,603,908	171,522,840	132	49
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	110,451,000	110,451,000	69,200,436	63	20
4.Donaciones y Transferencias	14,512,892	18,377,564	110,351,189	600	31
TOTAL	254,567,800	258,432,472	351,074,465	136	100
	Variación	2%			
		3,864,672			

Fuente: SIAF
Fecha de corte del ingreso 6 de marzo 2013.

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante, en la tabla se muestra un saldo financiero de S/.152 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 52.6 millones), Operaciones Oficiales de Crédito (S/. 7.2 millones) y Donaciones y Transferencias (S/.92.5 millones).

Tabla N° 18: Flujo de Ingresos Vs Egresos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE			AVANCE (%) (4)=(2)/(1)	ESTRUCT. EGRESOS (%)
	INGRESO (1)	EGRESO (2)	SALDO (3)		
2.Recursos Directamente Recaudados	171,522,840	118,895,372	52,627,468	69	60
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	69,200,436	62,012,793	7,187,643	90	31
4.Donaciones y Transferencias	110,351,189	17,886,486	92,464,702	16	9
TOTAL	351,074,465	198,794,651	152,279,814	57	100

Fuente: SIAF
Fecha de corte del ingreso 6 de marzo 2013.

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional de Gasto fue de S/. 5,017 en el año 2012. En la tabla se observan las modificaciones mensuales al Presupuesto siendo lo más relevante el incremento neto de presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por S/. 276 millones.

Tabla N° 19: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2012
En Millones de Nuevos Soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES MENSUALES												PIM	VAR. NETA			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1.Recursos Ordinarios	4.483	-	(14,22)	-	130	-	190	-	1	-	10	-	43	-	-	62	4.759	276
2.Recursos Directamente Recaudados	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
4.Donaciones y Transferencias	15	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4
TOTAL	4.738	-	(14,22)	1	130	3	190	(0,8)	(10)	-	43	-	(62)	5.017			279	


Fuente: SIAF

Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

En el siguiente gráfico se muestra el comparativo Presupuesto Inicial de Apertura y el Modificado por fuente:

Gráfico N° 4: Presupuesto Inicial de Apertura y Modificado por Fuente de Financiamiento



Gasto

La ejecución del gasto total en el año 2012 ascendió a S/. 4,956 millones, resultando una ejecución de 99% respecto al PIM; según fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios con 100%, Recursos Directamente Recaudado con 92%, Operaciones Oficiales de Crédito con 56% y Donaciones y Transferencias con 97%.

Tabla N° 20: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento a Diciembre 2012
(En nuevos soles)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE % (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
1.Recursos Ordinarios	4,483,481,362	4,759,042,333	4,757,607,570	100	96
2.Recursos Directamente Recaudados	129,603,908	129,603,908	118,895,372	92	2
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	110,451,000	110,451,000	62,012,793	56	1
4.Donaciones y Transferencias	14,512,892	18,377,564	17,886,486	97	0
TOTAL	4,738,049,162	5,017,474,805	4,956,402,221	99	100

Fuente: SIAF-MPP. Elaboración: PVN/OPEI/P Física

Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

En el siguiente gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de financiamiento:

Gráfico N° 5: PIA, PIM y Ejecución del Gasto



En la siguiente tabla, se muestra la ejecución del presupuesto de egresos del 2012 según genérica de gasto, evidenciándose la ejecución homogénea de recursos tanto para gasto corriente como para gasto de inversión, siendo éste último el de mayor peso relativo en el gasto total de la Institución.

Tabla N° 21: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto
(En nuevos soles)

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
5. Gastos Corrientes	921,959,855	1,454,431,859	1,443,167,161	99	29
5-21: Personal Y Obligaciones Sociales	43,816,288	43,816,288	33,540,836	77	1
5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	2,057,500	1,822,851	1,757,736	96	0
5-23: Bienes Y Servicios	875,386,067	1,400,847,169	1,399,955,638	100	28
5-25: Otros Gastos	700,000	7,945,551	7,912,950	100	0
6. Gastos de Capital	3,816,089,307	3,557,042,946	3,507,235,060	99	71
6-24 Donaciones y transferencias		6,000,000	6,000,000	100	0
6-26: Adquisición de Activos No Financieros	3,816,089,307	3,557,042,946	3,507,235,060	99	71
TOTAL	4,738,049,162	5,017,474,805	4,956,402,221	99	100

Fuente: SIAF

Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución de recursos al cierre del 2012, según tipo de administración de la RVN, evidenciándose el importante avance del gasto en el mantenimiento vial 30% de los cuales el 27% corresponde al mantenimiento por niveles de servicio y el 69%, se orienta a la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la red concesionada y no concesionada y 1% a los gastos de gestión. Ver gráfico.

**Tabla N° 22: Ejecución Presupuestal Según Tipo de Administración de la RVN
(En nuevos soles)**


Tipo de Administración de la RVN	Presupuesto				
	PIA 2012	PIM 2012	Devengado 2012	Avance	Estructura de la
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Ejecución
RVN NO CONCESIONADA	2,484,662,997	3,426,525,216	3,366,540,365	98%	68%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	1,784,110,285	2,101,729,331	2,053,354,888	98%	41%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	1,784,110,285	2,101,729,331	2,053,354,888	98%	41%
Mantenimiento Vial	700,552,712	1,324,795,885	1,313,185,476	99%	26%
Rutinario de la RVN Pavimentada	4,587,940	6,905,636	6,411,005	93%	0%
Rutinario de la RVN No Pavimentada	6,612,060	11,339,296	10,788,165	95%	0%
Periódico de la RVN Pavimentada	275,365,098	23,024,670	23,024,659	100%	0%
Conservación por Niveles de Servicio	315,303,130	1,120,769,058	1,120,720,539	100%	23%
Periódico de Puentes	7,461,463	1,070,197	1,069,209	100%	0%
Emergencias	15,651,592	89,551,226	84,453,013	94%	2%
Operación de Peajes	20,725,122	18,970,937	18,232,995	96%	0%
Habilitación de Peajes	5,599,175	821,587	821,583	100%	0%
Operación Zonales	23,702,388	17,771,644	16,305,152	92%	0%
Gestión	25,544,744	34,571,634	31,359,151	91%	1%
RVN CONCESIONADA	2,253,386,165	1,590,949,589	1,589,861,855	100%	32%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	2,029,186,165	1,374,973,833	1,373,886,108	100%	28%
Cofinanciada	1,963,190,292	1,343,186,508	1,342,195,834	100%	27%
Autofinanciadas	65,995,873	31,787,325	31,690,273	100%	1%
Mantenimiento Vial	224,200,000	215,975,756	215,975,746	100%	4%
Cofinanciada	224,200,000	215,975,756	215,975,746	100%	4%
Autofinanciadas	-	-	-	-	0%
TOTAL INTERVENCIÓN	4,738,049,162	5,017,474,805	4,956,402,220	99%	100%

Fuente: SIAF

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Fecha de corte del gasto presupuestal 6 de marzo 2013.

Gráfico N° 6: Ejecución del Gasto según Intervenciones 2012



Nivel de Intervención Total	Millones de S/.
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	3,427
Otras actividades de mantenimiento y operación de la RVN	161
Conservación por Niveles de Servicio	1,337
Gestión	31

6. PRINCIPALES LOGROS EN EL AÑO

- Se aprobó la modificación de la estructura organizacional de PVN mediante la RM N° 429-2012 MTC/02 publicada el 11 de agosto del 2012. Este cambio significó la creación de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, como órgano de línea, y la exclusión de la Oficina de Proyectos Especiales, de los órganos de asesoramiento.
- Se ha optimizado la gestión del mantenimiento vial, al integrarse la administración de los contratos con terceros para la conservación por niveles de servicio, en la Unidad Gerencial de Conservación (UGC) los contratos que estuvieron a cargo de la Proyectos Especiales (OPE).
- A través de las Oficinas Zonales se han realizaron actividades de mantenimiento rutinario de 3,104 km. de la red pavimentada y no pavimentada, en tanto se suscriben los contratos de conservación vial por niveles de servicio que remplacen a esta actividades. Asimismo, estas Oficinas Zonales realizan la supervisión de los contratos por niveles de servicio vigentes.
- Se instalaron 24 de puentes modulares, que fueron instalados por emergencia y en remplazo de puentes inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representan un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad resistente de carga. Detalle de los puentes:

Tabla N° 23: Puentes Modulares Instalados

Ítem	Descripción	Longitud	Cantidad	Ubicación
ESTRUCTURAS MODULARES ACROW				
1	Puente Malcas (Carretera San Marcos - Cajabamba) (*)	49 m	01	Cajamarca
2	Puente Chavín (Carretera Satipo - Mazamari - Cubantia) (*)	30 m	01	Junín
3	Puente Alto Chivis (Carretera Pte. Raither - Pto. Bermúdez) (**)	30 m	01	Huánuco
4	Puente Charan (*)	18 m	01	Huánuco
5	Puente Calicanto (**)	30 m	01	Apurímac
6	Puente Nueva Unida (Carretera Durand - Sarameriza) (*)	30 m	01	Amazonas
7	Puente Yahuahua (Carretera Durand - Sarameriza) (*)	43 m	01	Amazonas
8	Puente Collpa (Carretera Acos - Huayllay) (*)	24 m	01	Lima
9	Puente Muruhuasi (Carretera Acos - Huayllay) (*)	27 m	01	Lima
10	Puente Catahuasi (Carretera Cañete - Lunahuana - Chupaca) (*)	33 m	01	Lima
11	Puente Huallampi (Carretera Cañete - Lunahuana - Chupaca) (*)	34 m	01	Lima
12	Puente Chacatama (Carretera Acos - Huayllay) (*)	27 m	01	Lima
13	Puente Lacsa (Carretera Acos - Huayllay) (*)	21 m	01	Lima
14	Puente Escurin (Carretera Acos - Huayllay) (*)	21 m	01	Lima
15	Puente Shimpe Alto (Carretera Puerto Ocopa - Atalaya) (**)	24 m	01	Junín
16	Puente Pitza (Carretera Puerto Ocopa - Atalaya) (**)	61 m	01	Ucayali
17	Puente Empamequiari (Carretera Puerto Ocopa - Atalaya) (**)	21 m	01	Ucayali
18	Puente Quiroz (Carretera Santa - Chuquicara - Cabana) (*)	61 m	01	Ancash
19	Puente Palca (Carretera Huaraz - Pomachaca - Emp. PE-18A) (*)	37 m	01	Ancash
20	Puente Chucusvalle (Carretera Longitudinal de la Sierra) (*)	27 m	01	Ancash
21	Puente Huarochiri (Carretera Longitudinal de la Sierra) (*)	30 m	01	Ancash
22	Puente Yanac (Carretera Huarochiri - Sihuas) (*)	37 m	01	Ancash
23	Puente El Carmen (Carretera Huaraz - Pomachaca - Emp. PE-18A) (*)	34 m	01	Ancash
24	Puente Jaucan (Carretera Huaraz - Pomachaca) (*)	43 m	01	Ancash
Total		794 m	24	

(*) Relación de Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).

(**) Relación de Puentes que han sido Instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.

Fecha de corte de avance físico 23 de enero 2013

Fuente: Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Contratación del servicio de mantenimiento por niveles de servicio de 3,506 Km⁵ por un monto total de S/. 1,475 millones por cinco años.

Tabla N° 24: Contratos de Conservación por Niveles de Servicio 2012

Contrato	Fecha Sucrip.	Fecha Térm.	Corredor	Long. (Km.)	Departamento	Contratado Original S/.
033-2012-MTC/20	may/12	may/17	Conservación Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz	367	Cajamarca - Amazonas	156,245,079
034-2012-MTC/20	may/12	may/17	Conservación Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa	536	Ancash- Huánuco	172,127,298
035-2012-MTC/20	may/12	may/17	Conservación Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc	430	Junín- Huancavelica	177,593,943
069-2012-MTC/20	ago/12	ago/17	Corredor Vial EMP. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesta Vado Grande/Sondor - Tabaconas - EMP. PE 5N (Ambato) / Huancabamba - Canchaque y Socchabamba - Ayabaca.	610	Piura Cajamarca	241,744,268
070-2012-MTC/20	ago/12	ago/17	Corredor Vial EMP. PE 3S (Abra Toccto) - Querosbamba - Puquio	372	Ayacucho	176,226,889
071-2012-MTC/20	ago/12	ago/17	Corredor Vial Puquio - Cora Cora - EMP. 1S (Chala)/Cora Cora - Yauca - EMP. PE 1S/EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa	526	Ayacucho - Arequipa	237,437,331
130-2012-MTC/20	dic/12	dic/17	Rosario - Sivia - Canayre y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo	324	Ayacucho	149,776,440
015-2013-MTC/20	ene/13	dic/17	Ayacucho - Tambillo - Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo - Carapo - Huancasancos-Llauta-Palpa	341	Ayacucho Ica	164,342,506
Total				3,506		1,475,493,754

- Se logró la modificación de los artículo 2 y 3 de la Ley N° 27628 Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales, con la promulgación de Ley de Presupuesto 2013 Ley N° 29951; por ello en adelante, las valuaciones de la DNC incluirán el Concepto de Daño Emergente y Lucro Cesante.
- En relación al año 2011, se ha incrementado la red pavimentada total y la red pavimentada en buen estado en 1,108 Km. y 2,427 Km respectivamente.

RED VIAL NACIONAL	2011	2012	Variación
Pavimentada Buena	9,405	11,832	2,427
Pavimentada No buena	4,235	2,916	(1,319)
RVN Pavimentada total	13,639.65	14,747.74	1,108

- Los resultados alcanzados en el indicador de desempeño y de producción física en el 2012, ha sido posible por la estrategia del mantenimiento vial a través de contratos de conservación vial por niveles de servicio, lo que ha permitido incorporar 955 km de red pavimentada (solución básica) y 1,362 Km. de mantenimiento periódico terminado que incide directamente en el estado de la condición de la carretera.
- Se elaboró el instructivo denominado Lineamientos para obtener La Libre Disponibilidad de Áreas de Terreno para la Ejecución de Proyectos Viales.
- En el 2012 se da inicio al Procedimiento de Saneamiento Físico - Legal de predios adquiridos para la Ejecución de Proyectos Viales

⁵ Se ha incluido el contrato 015-2013-MTC/20 de enero 2013, porque el proceso de selección se realizó en el 2012, quedando solo para firma del contrato el 2013.

- Se modificaron los plazos que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para una mejor calidad en el trámite de ampliaciones de plazo y prestaciones adicionales solicitadas por los contratistas. Art.201° Ampliación de Plazo: de 10 a 14 días. Art. 207° Adicionales de Obra: de 10 a 14 días
- Se modificaron los niveles de aprobación de ampliaciones de plazo y presupuestos adicionales de supervisión, debidos a que, reducía los tiempos de análisis y evaluación del expediente. Antes eran aprobadas por resolución Vice-Ministerial ahora la aprobación es con Resolución Directoral de Provías Nacional.
- Se ha cumplido con la elaboración de los documentos de gestión como:
 - 1) Plan de Acción Anual de PVN 2012;
 - 2) Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE;
 - 3) Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificaciones 2012;
 - 4) Memoria Institucional 2011;
 - 5) Informe de Progreso al 2do Semestre 2011 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional financiado por el BID;
 - 6) Informe de Progreso al primer Semestre 2012 Programa financiado por el BID;
 - 7) Evaluación del Presupuesto Institucional al segundo semestre 2011 y la evaluación del primer semestre 2012
 - 8) Informe de Evaluación Anual del Plan de Acción de PVN 2011;
 - 9) Informe de Evaluación al primer semestre del Plan de Acción de PVN 2012;
 - 10) Informes de Gestión mensual
 - 11) Evaluación Semestral del PAC 2011 y primer semestre 2012;
 - 12) Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2011;
 - 13) Elaboración de los Estados financieros y Presupuestario del Ejercicio 2011-2012;
 - 14) Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF);
 - 15) Auditoría a los Estados Financieros 2011 del contrato de Préstamo 1827/OC-PE
 - 16) Programación y seguimiento mensual del gasto
 - 17) Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública
 - 18) Propuesta de asignación Trienal de desembolsos de los Préstamos
 - 19) Programación y Formulación del POI de Provías Nacional 2013
 - 20) Programación y Formulación del Presupuesto de PVN 2013

7. RETOS Y DIFICULTADES

- Las inversiones públicas se han venido concentrando en el desarrollo de la infraestructura como motor del crecimiento económico; no obstante ello, dicha inversión no ha evolucionado al mismo ritmo que la demanda de infraestructura. El aumento de la inversión por sí sola no basta, se requiere la intervención concurrente del Estado (que invierta mejor).
- Inconvenientes para hacer una provisión eficiente de bienes de uso público e interés estratégico y la promoción de la inversión privada, asegurando el impacto social deseado; lo cual resulta porque es tradicional que las políticas públicas, relativas a la infraestructura y al transporte, se traten de forma disociada y se implementen de forma diferenciada según modos de transporte (políticas unimodales). En este contexto, debemos indicar que tercerizar la red vial tiene como ventajas el i) Minimizar los efectos de restricciones presupuestarias; ii) Aumentar el compromiso del Gobierno; iii) Trasladar riesgos al sector privado y iv) Reducir la carga administrativa.
- Reducida oferta de empresas consultoras para la elaboración de estudios frente al incremento de la demanda en el mercado nacional; en consecuencia, hay dificultad para cumplir en la oportunidad y con calidad, la entrega de dichos estudios; lo cual retrasa el inicio de obras con el consiguiente menor uso de recursos para inversiones.
- Escasez y saturación de profesionales especializados en infraestructura vial, pues al no haber límite de contratos y profesionales por firmas consultoras y contratistas, estos participan como

especialistas simultáneamente en supervisión, obras, contrato por niveles de servicios, estudios de ingeniería para PIP, entre otros; lo cual dificulta la elaboración de estudios y obras en la oportunidad y calidad esperada.

- Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA tiene plazos de revisión muy largos, lo que retrasa la contratación de los estudios. Así mismo, cuando el proyecto se encuentra dentro de un área protegida, debe contar además con la conformidad del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado), organismo del Ministerio del Ambiente, que también tiene plazos de revisión extensos
- La supervisión externa de obras presenta deficiencias en los informes técnicos, contribución con el clima favorable para la ejecución de obra y uso de canteras.
- Contratos de obra y supervisión terminados en arbitraje. A diciembre del 2012, se encuentran en proceso de arbitraje 21 contratos de ejecución de obras y 18 contratos de supervisión de obra (Detalle anexo 10).
- Requerimiento de adicionales de obra por deficiencias u omisiones en el expediente técnico.
- Generación de adicionales de obra mayor al 15% previsto, con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se incrementa los gastos generales.
- Se debe evitar sobrecostos por Arbitrajes, identificando las causas para reducir el riesgo de un proceso de arbitraje.
- Se debe generar un ambiente de participación y control social, involucrando a las autoridades locales que coadyuven en la mejor gestión de las obras.
- Dificultades en el caso de predios que no cuentan con Título de Propiedad, en cuanto a liberación del derecho de vía, pues el procedimiento para el saneamiento (entiéndase independización y asignación de unidad catastral) del terreno se realiza a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal– COFOPRI; sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos y de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley N° 28667, Ley que declara dicha reversión de predios rústicos al dominio del Estado.
- Demora en realizar las valuaciones comerciales de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Este proceso implica:
 - Revisión de las memorias descriptivas y expedientes individuales alcanzados por PVN.
 - Realizar la cotización del servicio.
 - Elaboración y firma de Convenio Específico, de ser el caso.
 - Tramite de Pago de facturas ante los órganos de administración de ambas entidades.
 - Ejecución del servicio.
- Demora en la transferencia de predios afectados del Ministerio de Agricultura hacia Provías Nacional; estos trámites son lentos porque pasa por varias dependencias internas y se realizan en cumplimiento a los procedimientos legales.
- Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos, para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados, visualizaciones de partidas registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Provías Nacional.

- Reubicación de afectados, titulares de predios, que sólo aceptan reubicación y no compensación pecuniaria.
- Provías Nacional (personal de PACRI) no participa en las consultas públicas específicas por falta de comunicación de la DGASA.
- Demanda de administradores de contrato de PACRI, ante el incremento de estudios definitivos aprobados y por tanto de obras viales por ejecutar. El promedio por administrador debe estar en el rango de 3- 4 proyectos.
- Paralización de las obras por factores climáticos extraordinarios entre los meses de noviembre-abril.
- No todos los expedientes PACRIS cuentan con programas sociales (proyectos de generación de ingresos, talleres de capacitación, fortalecimiento de capacidades).
- Aún no se han logrado alcanzar el precio de equilibrio de las tarifas de peajes que permita financiar los costos de operación y mantenimiento por el uso de la infraestructura vial.
- Insuficiente interconexión informática de la red de estaciones de peaje con la estación central, que permita su monitoreo y la emisión automática de reportes de tráfico y recaudación.
- Necesidad de modernización y adecuación de las estaciones de peaje a la demanda actual y futura para evitar cuellos de botella.
- Para mejorar los resultados de la conservación vial por niveles de servicio, se debe realizar la evaluación expost de los contratos por niveles de servicio terminados, para retroalimentar los procesos.

8. RECOMENDACIONES

- La ejecución de Proyectos de inversión pública y su operación y mantenimiento requiere de cuantiosos recursos, por lo que, el modelo de gestión no debe ser consecuencia de la inercia ni en “modo automático”, sino por el contrario, una acción activa para definir protocolos ágiles que articulen la generación de productos e insumos de modo que se reflejen en mejoras de la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional.
- Se requiere planificar, hacer, evaluar y actuar como parte del ciclo de la gestión en beneficio de los usuarios finales, que son los ciudadanos. El proceso es el siguiente:
 Plan: Establecer planes.
 Hacer: Llevar a cabo los planes.
 Verificar: Si los resultados concuerdan con lo planeado.
 Actuar: para corregir los problemas encontrados, prever posibles problemas, mantener y mejorar.
- Promover la expansión del mercado de consultores individuales de estudios de PIP de infraestructura vial, a través de políticas sectoriales, para contribuir a la especialización del trabajo y por ende aumentar la productividad y reducir los costos unitarios.
- Uniformizar las bases y términos de referencia de procesos de selección y las proformas de contrato de obra y supervisión.
- Uniformizar el análisis técnico a las ampliaciones de plazo y adicionales de obra.

- Evaluar los resultados de los laudos, a fin de notar las debilidades de la entidad y elevar la posibilidad de resultados positivos en los arbitrajes.
- Uniformizar, estandarizar y sistematizar las actas de recepción de obra.
- Revisar las innumerables directivas e instructivos, y priorizar cuáles de ellas ayudan a mejorar la gestión de las obras o resuelven la mayor cantidad de deficiencias.
- Identificar las causas recurrentes de adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico, que generan mayores costos a la obra, para reducir el deslinde de responsabilidades
- Los procedimientos y actividades para la liberación de predios a través del PACRI deben realizarse mucho antes del inicio de las obras; estudiar la conveniencia de realizar la identificación y diagnóstico de la condición de la tenencia de los predios afectados desde el estudio de factibilidad. Esto con la finalidad de que las acciones para lograr la adquisición de los predios se inicien lo más temprano posible garantizando que para el Estudio Definitivo solo queden por realizar las acciones para las modificaciones de trazo y lo que reste del Saneamiento Legal.
- Brindar información adecuada a las poblaciones beneficiadas sobre los procedimientos y mecanismos de Provías Nacional para la afectación de predios. Se requiere tener en Provías Nacional una oficina o personal adecuado en Comunicación Social, a fin de informar adecuadamente a la Población mediante medios radiales, televisivos, impresos, etc., antes, durante y después de ejecutada la obra de los beneficios del proyectos, los impactos ambientales, respetar la señalización y la velocidad y el tema de afectaciones prediales y saneamiento físico - legal. La mayor parte de conflictos o problemas se relacionan con la incertidumbre que crea una deficiente difusión del proyecto y la carencia de brindar una buena comunicación e información.
- Con ese cambio se lograría minimizar los conflictos sociales pues para la ejecución de la obra ya tendríamos predios adquiridos
- Organizar mesas de trabajo para uniformizar criterios técnicos para la determinación del lucro cesante y el daño emergente con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento especialmente con la Dirección Nacional de Construcción - DNC.
- Promover y proponer una normativa especial para el saneamiento físico legal de los predios adquiridos dentro del Programa de Trato Directo para la inscripción de las carreteras en los Registros Públicos – SUNARP.
- Incorporar un procedimiento especial que agilice la aprobación de los informes finales de proyectos de evaluación arqueológica, autorización de planes de monitoreo arqueológico y obtención de CIRA para proyectos de infraestructura de transporte de inversión pública.
- Participar en las Consultas Públicas Específicas previa comunicación de la DGSA, con personal del PACRI y la UGE.
- Capacitar al personal PACRI en el Idioma Quechua, para mejorar la comunicación con los afectados en la ejecución de las obras viales. Lograr que todos los expedientes PACRIS cuenten con programas sociales (proyectos de generación de ingresos, talleres de capacitación, fortalecimiento de capacidades).
- Hacer una evaluación expost de los contratos por niveles de servicio terminados, en relación a la eficiencia, efectividad, volumen de tráfico, reducción del tiempo de viaje, e impacto en los usuarios de la RVN intervenida, para contribuir a mejorar la ejecución de los contratos en marcha.

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAF	Corporación Andina de Fomento
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
OPE	Oficina de Proyectos Especiales de PVN
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
PP	Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE
PROVIAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provías Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red vial nacional
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
UGAD	Unidad Gerencial de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN

Equipo de Evaluación	
OPEI	
Jefe de la OPEI	José Carlos Matias León
Jefe Programación Física	Nérida Aucahuasi Dongo
Especialista en Programación Física	M. René Llapapasca Criollo
Especialista en Programación Física	Juan Carlos Rubio Sandoval

Gerentes y Coordinadores de Unidad Orgánica	
Unidad Gerencial de Administración	
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración	Santiago Chau Novoa
Coordinadora	Gladys Bertha Perona Butler
Unidad Gerencial de Estudios	
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios	Amaru López Benavides
Coordinador	Ronald Carranza Bustios
Jefe de Proyectos PACRI	Luis Chan Cardoso
Coordinadora	Katherine Holguin Perales
Unidad Gerencial de Obras	
Gerente de la Unidad de Obras	Marco Antonio Garnica Arenas
Coordinadora	Rocio Mejia Izquierdo
Coordinadora	Mariel Lizeth Gamarra Florian
Unidad Gerencial de Conservación	
Gerente de la Unidad de Conservación	Alfonso Peña Claros
Coordinador	Karen Lisette Romero Gil
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales	
Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales	Oscar Teódulo Vargas Avendaño
Coordinador	Julio Palacios García
Unidad Gerencial de Operaciones	
Gerente de la Unidad de Operaciones	Roberto Peralta Briceño
Coordinadora	Gleny Tisoc de Portugal

ANEXOS

Anexo N° 1a: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa 061

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	RESULTADO ESPECIFICO	INDICADOR 1/					MEDIO DE VERIFICACIÓN	FUENTE
		DENOMINACIÓN	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE 2/	2011	2012		
0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	(Kilómetro de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de kilómetros de la red vial nacional pavimentada) * 100	50	69	80	Reporte de estado por tipo de superficie rodadura (TSR) PVN/OPEI	Acta de recepción de obra. Informe de UGC, OPE
		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	(Kilómetro de la red vial nacional pavimentada / total de kilómetros de la red vial nacional) * 100	53	58	60	Situación de la RVN, MTC/OGPP	Acta de recepción de obra. Informe de UGC, OPE

Nota: El seguimiento y Evaluación de los indicadores mediante un sistema de información corresponde a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. En tanto se elabore el procedimiento y el sistema de información, Provías Nacional viene realizando el seguimiento para atender la demanda de información

1/Valores del indicador sujeto a validación por la norma técnica que aprueba la metodología de cálculo; de responsabilidad de DGCF

2/ De acuerdo a la Medición de la Red Vial Nacional - DGCyF – Diciembre 2010 en la adecuación al DS 036-2011.

Anexo N° 1b: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto/Proyecto

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Producto	Método de cálculo y fuente de formula	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Valor Programado 2012	Valor Obtenido 2012	Avance %	Medio de Verificación	Fuente	Responsable
3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial	N° de kilómetros de la RVN pavimentada no concesionada con mantenimiento rutinario + N° de kilómetros de la RVN pavimentada concesionada con mantenimiento rutinario/ Total de la RVN pavimentada.	Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial	Porcentaje	100	100	100	Reporte de mantenimiento vial por TSR/PVN/OPEI; Información de OSITRAN, referida a la RVN Concesionada	Informe UGC	Unidad Gerencial de Conservación
	Red Vial pavimentada y no pavimentada con mantenimiento vial	Camino Nacional con mantenimiento vial (Indicador de Producción Física)	Kilómetro	17,548	17,540	100	Mantenimiento por niveles de servicio de la RVN (concesionada y no concesionada)	Informe UGC	Unidad Gerencial de Conservación
Proyecto	Método de cálculo y fuente de formula	Indicador de Producción Física	Unidad de Medida	Valor Programado 2012	Valor Obtenido 2012	Avance %	Medio de Verificación	Fuente	Responsable
Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada	N° de kilómetro (estimado de avance)	N° de kilómetros de carretera pavimentados por obras construcción, rehabilitación y mejoramiento	Kilómetro	313	350	112	Actas de recepción de obra y/o reporte de Provías	Informe UGOP	Unidad Gerencial de Obras
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes	N° de Metro (estimado de avance)	Obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento puentes	Metro	73	77	106	Actas de recepción de obra y/o reporte de Provías	Informe UGOB,UGP	Unidad Gerencial de Obras y Puentes e intervenciones Especiales

Anexo N° 2: Evaluación del Plan de Acción 2012 al II Semestre, según Productos y Proyectos

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA						
A) LOGROS OBTENIDOS			B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO		
1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS						
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION El proyecto Presupuestal Gestión de Proyectos comprende principalmente los gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora; siendo los principales documentos de gestión culminados (56) son los siguientes:			No se cumplió con la elaboración del Plan de Ecoeficiencia y su Evaluación.	Se tiene previsto realizar el plan en el 2013.		
Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento	1.000				
Evaluación Semestral del PAC	Documento	2.000				
Plan Anual de Capacitación	Documento	1.000				
Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2011	Documento	1.000				
Estados financieros	Documento	12.000				
Estados presupuestarios	Documento	12.000				
Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	Documento	3.000				
Memoria Institucional 2011	Documento	1.000				
Plan de Acción Anual de PVN	Documento	2.000				
Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN Proximo año	Documento	1.000				
Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2012	Documento	1.000				
Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE	Documento	2.000				
Evaluación del Progreso al 2do Semestre del POA Contrato 1827/OC-PE	Documento	2.000				
Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN	Documento	1.000				
Informe de gestión	Documento	11.000				
Evaluación semestral del Presupuesto PVN	Documento	2.000				
Formulación Presupuesto 2013	Documento	1.000				
En relación a los proyectos institucionales para mejora de la gestión tiene los siguientes logros:						

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA								B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS									
Proyecto	Tipo de Orientación	Meta Global					Estado		
		Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	A 2012			
Implantación del SGP en la UGE y la OPEI	Orientado a la Gestión Interna	1	Sistema	feb/11	jun/13	0.8	Se culminó con el desarrollo del sistema, en la actualidad el sistema se encuentra en la etapa de implementación, el cual durará 6 meses.		
Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad	Orientado a la Gestión Interna	1	Sistema	ene/13	jun/13		Se encuentra en la fase de Firma de Contrato; se estima el inicio para el 20 Ene-13.		
Consultoría para la implantación del SGP en la UGC y Proyecto Perú	Orientado a la Gestión Interna	1	Sistema	jun/13	jun/14		Se encuentra en desarrollo de los TDR, se calcula que la firma del contrato se realizara en el mes de Jun-13.		
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales hasta 48 Toneladas.	Orientado al ciudadano	1	Sistema	jul/12	mar/13	0.8	Se culminó el con el desarrollo del sistema, en la actualidad el sistema se encuentra en la etapa de implementación, el cual durará 3 meses		
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.	Orientado al ciudadano	1	Sistema	ene/13	jun/13		Se ha firmado el Contrato; se estima el Primer Entregable para el 17 Ene-13.		
2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN									
La fase de pre inversión del ciclo del proyecto, tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.								El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.	Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.
Se terminaron el 64% estudios de pre-inversión programados y financiados por recursos del presupuesto nacional, los estudios terminados de acuerdo a la fase se detallan:									

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA							B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS								
Estudios de Perfil		Meta Global			Meta Producción		Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios. Ante el crecimiento económico del país, el mercado nacional de empresas consultoras en elaboración de estudios, presentan dificultades para cumplir con calidad y oportunidad la entrega de los estudios, lo que dificulta la aprobación de los mismos en los plazos contractuales. Los especialistas de la UGE priorizan la atención de los estudios en elaboración, no dándose abasto en la elaboración de los Tdrs de nuevos estudios.	
	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida			
Estudio de Perfil Carretera Reposo - Sarameriza; Sector: Duran - Sarameriza		208.30	Kilómetro	1.00	Estudio			
50537 Estudio De Perfil De Carretera Chíncha - Villa De Arma - Huancavelica, Tramo: Palca - Plazapata	0219223	165.20	Kilómetro	1.00	Estudio			
50539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo María		351.00	Kilómetro	1.00	Estudio			
50548 Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca		49.00	Kilómetro	1.00	Estudio			
50549 Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento De La Ciudad De Tocache		3.50	Kilómetro	1.00	Estudio			
55693 Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas	0198686	42.60	Kilómetro	1.00	Estudio			
Carreteras		819.60	Km					
Estudio de Factibilidad		Meta Global			Meta Producción			
	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida			
50517 Estudio De Factibilidad De La Vía De Evitamiento A La Ciudad De Abancay	0108630	9.55	Kilómetro	1.00	Estudio			
50523 Estudio De Factibilidad Y Definitivo De La Ampliación De La Segunda Calzada De La Carretera Tingo María-aguaytia-pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto		10.20	Kilómetro	1.00	Estudio			
50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodríguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme R	0107953	26.60	Kilómetro	1.00	Estudio			
Carreteras		46.35	Km					

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA						B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																																					
A) LOGROS OBTENIDOS																																																												
Estudios por convenio Terminados																																																												
<table><tr><td rowspan="2">Estudios De Perfil y Fatibilidad</td><td colspan="3">Meta Global</td><td colspan="2">Meta Producción</td></tr><tr><td>Cod. SNIP</td><td>Meta</td><td>UM Meta</td><td>Logrado Total</td><td>Unidad de Medida</td></tr><tr><td>Estudio de Factibilidad</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Imperial - Pampas</td><td>0073078</td><td>38.00</td><td>Kilómetro</td><td>1.00</td><td>Estudio</td></tr><tr><td>Huancavelica-Lircay</td><td>0073004</td><td>77.00</td><td>Kilómetro</td><td>1.00</td><td>Estudio</td></tr><tr><td>Huaura-Sayán-Churín</td><td>0034470</td><td>104.42</td><td>Kilómetro</td><td>1.00</td><td>Estudio</td></tr><tr><td>Estudio de Perfil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ciudad de Dios - Cajamarca</td><td>191091</td><td>172.76</td><td>Kilómetro</td><td>1.00</td><td>Estudio</td></tr><tr><td>Estudio de Perfil Carretera Chupaca - Pilcomayo</td><td></td><td>7.00</td><td>Kilómetro</td><td>1.00</td><td>Estudio</td></tr></table>						Estudios De Perfil y Fatibilidad	Meta Global			Meta Producción		Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Estudio de Factibilidad						Imperial - Pampas	0073078	38.00	Kilómetro	1.00	Estudio	Huancavelica-Lircay	0073004	77.00	Kilómetro	1.00	Estudio	Huaura-Sayán-Churín	0034470	104.42	Kilómetro	1.00	Estudio	Estudio de Perfil						Ciudad de Dios - Cajamarca	191091	172.76	Kilómetro	1.00	Estudio	Estudio de Perfil Carretera Chupaca - Pilcomayo		7.00	Kilómetro	1.00	Estudio		
Estudios De Perfil y Fatibilidad	Meta Global			Meta Producción																																																								
	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida																																																							
Estudio de Factibilidad																																																												
Imperial - Pampas	0073078	38.00	Kilómetro	1.00	Estudio																																																							
Huancavelica-Lircay	0073004	77.00	Kilómetro	1.00	Estudio																																																							
Huaura-Sayán-Churín	0034470	104.42	Kilómetro	1.00	Estudio																																																							
Estudio de Perfil																																																												
Ciudad de Dios - Cajamarca	191091	172.76	Kilómetro	1.00	Estudio																																																							
Estudio de Perfil Carretera Chupaca - Pilcomayo		7.00	Kilómetro	1.00	Estudio																																																							
El detalle de las metas obtenidas se encuentra en los anexos 5.2 al 5.5																																																												
3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA.																																																												
Tramo Aguaytía -San Alejandro (50,47 Km.): Los trabajos se Iniciaron el 16.Nov.05. Obra concluida el 03.Mar.08. La recepción de obra se llevó a cabo el 06.Mar.08. Se aprobó la liquidación del contrato.																																																												
Tramo Puente Pumahuasi - Pte. Chino (36,35 Km.): Obra culminada en enero del 2011. Liquidación de contrato de supervisión RD 1158-2011-MTC/20 del 29.12.11, por S/. 14 024 969.90						Contrato de Obra en arbitraje	Proceso vigente																																																					
60981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro – Neshuya (50,11 Km.): Los trabajos se iniciaron el 28.May.08, obra se terminó el 5/11/2010 la recepción de la obra fue el 2 de diciembre 2010. Superv. Tr. San Alejandro-Neshuya Contrato Liquidado con RD N° 010-2012-MTC/20 (06.01.2012)						Contrato de Obra en arbitraje	Proceso vigente																																																					
Centro Comercial San Alejandro: Recepción de Obra efectuada el 12.Set.11. La Liquidación de contrato de obra se encuentra aprobada mediante RD N° 1047-2011-MTC/20 del 04.11.11. Costo Final de Obra es de S/. 19,703,227.64 Liquidación de supervisión del Centro Comercial San Alejandro aprobada por RD N° 004-2012-MTC/20 (05.01.2012)																																																												
65507 Construcción del Puente Huacamayo (60 m): Obra concluida en noviembre 2011. Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 161-2012-MTC/20, del 16.03.12																																																												
50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados): Avance al 80% (Informe N° 04 en revisión por PVN; Informe N° 03 en revisión por DGASA).						El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores																																																					

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
		costos.
77844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino (2 Predios adquiridos): Al 2012 tiene un avance del 95%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
4. 2002207 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS		
67648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440 (88.000 Predios adquiridos) fecha de inicio feb/07-oct/13, avance al 81%.		
5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS		
55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio: Estudio aprobado con RD N° 069-2012-MTC/20 (07.02.12)		
52497 Pericos San Ignacio (inc. Vía De Evitamiento): Nivel de intervención: Carpeta asfáltica en caliente, e=0.088 m. Contrato de ejecución de obra N° 126-2012-MTC/20 del 07.12.2012. Monto contratado S/. 183 275 073.05. Incl. IGV. Precios setiembre 2011. Plazo de ejecución 540 d.c. Supervisión: Contrato N° 082-2012-MTC/20, del 21.09.12. Monto contratado S/. 7 988 010.95. Incl. IGV. Precios a feb.12. Plazo 630 d.c. Entrega del terreno: 14.01.13 Inicio de obra: 15.01.13 Termino estimado: Julio 2014		
55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración (47 Km.): Estudio Definitivo se inició en diciembre 2008, estudio definitivo aprobado por RD N° 057-2011-MTC/20 (25.Ene.2011). Beneficiarios: 7,355 habitantes (en el tramo) Entrega de terreno: 15.Mar.12, Inicio de obra 16.Mar.12 Avance al 2012: Se cuenta con un avance físico del 62%. Termino estimado: Noviembre 2013	Se gestionó adicionales de obra por situaciones imprevisible y omisiones en el Expediente Técnico durante el 2012.	Mediante las RM N° 430-2012-MTC/02; RM N° 686-2012-MTC/02; RM N° 045-2013-MTC/02, se aprueba los adicionales y deductivos
6. 2 002213 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI		
Tramo Km. 1+000 - Km. 11+000 (10 Km.): Recepción de Obra efectuada el 10.03.04. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.		
Tramo Km. 11+000 - Km.34+000 (23 Km.): Recepción de la Obra efectuada el 15.11.07		
Tramo Km. 34+000 - Km. 59+000(25.02 Km.): Recepción de Obra efectuada el 13.01.09. Liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.		
Tramo Caspizapa - Picota (11.35 Km.): Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto: Recepción de obra efectuada el 09.10.08.La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tramo atendido por contrato por niveles de Servicio.		
Tramo Caspizapa - Juanjuí (61,94Km.): La obra se inició el 20.May.08 se culminó el 20 de mayo y el 11 de diciembre 10 se ha efectuado la recepción de obra aprobada por RD 457-2012-MTC/20, del 10.07.12. costo final: S/. 172 521 278.54		
50599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto López Y Puerto López - Picota (48 Km.) Se modificará el tipo de estudios por corresponder a un estudio especial al cierre del mes de diciembre, se encuentra en elaboración del TDR.	No se realizará el estudio definitivo	Se realizará un estudio especial.
55864 Pacri Tarapoto - Juanjuí (29 predios). Se tiene un avance acumulado del 90%, al periodo de evaluación. Se viene tramitando el Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (Cira) Picota-Caspizapa con un 15% de avance.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
7. 2002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHQUIAN		
76800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojón - Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojón – Chiquian.		Los egresos corresponden a pago de laudos arbitrales
8. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ		
Tramo I Casma - Pariacoto, Sector Cruz Punta - Pariacoto Sector 2: Cruz Punta – Pariacoto (28,5 Km.): Recepción de obra efectuada el 22.02.07		
Tramo Yupash-Huaraz Km 120-Km 140 (20 Km.): La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. R.D. 1068-2010-MTC/20, del 14.10.2010. Costo Total de la Obra S/. 61,577,383.98		
Tramo: Yupash-Huaraz Km95+400-Km 120/Km 140-Km146 (30,56 Km.): La obra se inició el 15.may.09. Los trabajos se concluyeron con fecha 29.may.11. Recepción de obra efectuada el 26.jun.11 Obra concluida - Recepción de obra 26/06/11	Contrato de Ejecución de Obra en arbitraje	
Tramo Pariacoto Yupash (39,33 Km.): Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional (Convenio Específico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50% del costo total de la obra. La obra se inició el 02.May.09. Los trabajos se concluyeron con fecha 08.oct.11	Contrato de ejecución de Obra en proceso arbitral	
55851 Pacri Casma Huaraz: Tiene como meta global 904 Predios adquiridos, PACRI Tr. Casma – Huaraz, avance físico global del 73%. Se ha cuenta con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) del tramo Casma - Yautan - Huaraz.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
9. 2015970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO		
80991 Liquidación De Obra Carretera Puente Paucartambo-Oxapampa Reformulación de liquidación mediante RD 580-2012-MTC/20 del 20.08.12. Nvo. Costo final S/. 118 287 815.15		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
10. 2 015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE Población beneficiada: 123,504 hab		
55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla - Juanjui (44km): estudio aprobado mediante RD. 158-2012-MTC/20 (15 Marzo)		
50596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarrón - Perlamayo:	Contrato para elaboración del estudio definitivo resuelto mediante RD N° 567-2010-MTC/20	Arbitraje favorable a PVN; se replantea el tramo incluyendo Tr. Campanilla - Pizana para próxima convocatoria en el 2013
55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana (41 Km.): Estudio Definitivo aprobado por RD N° 463-2010-MTC/20 del 19.May.2010 mediante R.D. N° 619-2011-MTC/20 de fecha 10.jun.11. El 15 de mayo del 2012, se suscribió el contrato N° 036-2012-MTC/20 para la ejecución de obra.		
52662 Puente Pizana Tocache (37.7Kilómetro): Nivel de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente. Puentes incluidos dentro de la obra: Pte. Canutillo, Pte. Shiruy, Pte. Jergon. Entrega de Terreno: 30.May.12- Inicio de obra: 06.06.2012. Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico 46.81% ejecutado	Requerimiento por mayores metrados y deductivos	Mediante las RM 579-2012-MTC/02, RM 679-2012-MTC/02 y RM 075-2013-MTC/02, se aprobaron las adicionales.
53030 Tramo Juanjui Campanilla (43.4 km): Tipo de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente Se firmó contrato para la ejecución de la obra con el Consorcio Huallaga (Construcción y Administración S.A. Hidalgo E Hidalgo S.A. y Aramayo SAC, Contratistas Generales. Contrato N° 090-2012-MTC/20 del 26.10.12. Monto contratado S/. 169 782 756.62. Incl. IGV. Precios a Set.11. Plazo de ejecución 480 d.c. Supervisor: Consorcio Supervisor Juanjui (HOB Consultores S.A. - CPS de Ingeniería S.A.C.). Contrato N° 103-2012-MTC/20 del 16.11.12. Monto contratado S/. 9 969 896.43. Incl. IGV. Precios Abr.12. Plazo de l servicio 570 d.c. Inicio programado 01.04.13	Debido al inicio del periodo de lluvias en el sector de intervención. Se convino en coordinación con el supervisor de la obra y el contratista ejecutor. Aplazar el inicio de la obra para el 01 de Abril del 2013	
11. 2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY		
75470 Laudo Arbitral De Obra Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huarmey - Aija – Recuay; Tramo: Huarmey - Huamba Baja, Sector 1: Km. 0+000 Al		Pago por laudo arbitral.
12. 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA		
47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba: Fecha de entrega de terreno 08.Abr.10 y el 09.Abr.10 inicio la ejecución de la obra. Beneficiarios: 155,082 habitantes Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 99.96% y 80.85% ejecutado.	Solicitud de adicionales por mayores metrados, nuevas partidas y reubicación de agua y desagüe.	Mediante RGC N° 041-2012CG/GOPE, del 17.12.12, se estimó en parte la aprobación previa a la ejecución de la prestación adicional N° 14, por

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	La CGR, autorizó parcialmente una ampliación. El monto del contrato se ha incrementado en 44%. El costo de la supervisión se ha incrementado en 33%.	parte de la Contraloría General de la República. El monto aprobado fue de S/. 184 876.82 nuevos soles incl. El IGV Respecto a las ampliaciones de plazo, se aprobó por la Entidad la Ampliación de plazo de ejecución de obra N° 52, trasladándose el término de la obra para el 17.Feb.2013. Sin embargo por el atraso que presenta la obra se estima el término real de la obra para el mes de julio del 2013
Saneamiento Físico Legal: 52381 Pacrí Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (234Predios adquiridos) En el Saneamiento físico legal, PACRI Alfamayo-Chaullay - Quillabamba. Avance logrado en el 2012, 16 % y en el acumulado del 41%.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes
13. 2 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO Beneficiarios: 459,302 habitantes		
Tramo: Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco (37,04 km.): La obra inició el 16.Jun.07 y concluyó el 04.May.09. Recepción de obra efectuada el 04.Jun.09. Con R.D. N° 1173-2009-MTC/20 de fecha 25.Set.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión, siendo el costo final de los servicios ascendente a S/. 7 182 339, 57. Se viene realizando el saneamiento físico de la zona.	EN ARBITRAJE, proceso vigente.	
Tramo Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (71,2 Km.): Firma de contrato de obra el 07.oct.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha 06.set.10. Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 04.nov.10. Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 51.58% y 51.40% ejecutado. Puentes considerados dentro de la Obra: Pte. Moche Bajo (35 m.), Pte. Moche Medio (35.00 m.), Pte. Constancia (26 m.), Pte. Shorey Bajo (12 m.), Shorey Alto (12 m.).	En el 2012, se solicitó adicionales por mayores metrados y partidas nuevas. El monto del contrato se ha incrementado en 29%.	La Contraloría General, mediante RCG N° 037-2012-CG/GOPE del 05.12.12, la Contraloría estimo en parte la prestación adicional N° 05, hasta por S/. 27 336 510.07.
52392 Pacrí Dv. Otuzco - Callacuyan: Meta 614 Predios adquiridos, tiene un avance en el 2012 del 11% y acumulado del 25%. Aún continúan las gestiones para la indemnización o compensación a los propietarios afectados con la ejecución de la obra, quienes ahora, no solo exigen la compensación por daños sino además cupos para puestos de trabajo para sus familiares. 55716 Pacrí Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco: Meta 344 Predios adquiridos. Al 2012, se tiene un avance el acumulado del 76 %.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
14. 2026465 PROYECTO PILOTO DE EVALUACIÓN DE PAVIMIENTOS ECONÓMICOS PARA CARRETERAS DE BAJO TRÁFICO DE LA RED VIAL NACIONAL		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
67258 Liquidación de Obra De La Evaluación De Pavimentos Económicos Para Carreteras De Bajo Trafico De La Red Vial Nacional, Carretera Tarapoto – Juan Guerra Obra Liquidada con RD N° 0319-2012-MTC/20 (22.05.2012)		
15. 2 026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE		
Tramo: Tocache- Caserío Porongo (30 Km.): La obra se inició el 04.Abr.07 y concluyó el 09.Ene.09. El 10.Feb.09. Se recepciona la obra; el 12.Mar.09 mediante R.D. N° 623-2009-MTC/20 de 10.Jun.09 se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra y con R.D. N° 783-2009-MTC/20 de 10.Jul.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión.		
Tramo: Tocache- Puente Pucayacu (61,17 km.): La obra se inició el 20.Jun.08 y concluyó el 30.Nov.09.Recepción de obra efectuada el 15.Dic.09.		
Tramo: Puente Pucayacu - Puente Porongo (63,94 km.): La obra se inició el 09.ago.08. Nro. Adicionales de obra aprobados 11,14.99% Nro. Ampliaciones de obra aprobadas 34. Por un total de 404 d.c. Los trabajos se concluyeron con fecha 15.jul.11. Recepción de obra efectuada el 09.set.11.	EN ARBITRAJE	Proceso vigente.
Saneamiento Físico Legal: PACRI Dv. Tocache - Pucayacu – Porongo , tiene como meta (251 Predios adquiridos): A Dic2012, el avance es del 79%,	Durante el 2012, no presento avance.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN
16. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO. Beneficiarios directos: 26,044 personas		
52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. Firma de contrato de obra el 03.dic.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha para el 20.ene.11. Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 96.70% y 91.86% ejecutado. Ejecución de puentes: Puente Acco (15 m. Longitud), Puente Calccachaca (15 m. Longitud)	Durante el año se solicitó adicionales Causal de hechos imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y reubicación de postes eléctricos, reubicación de postes de media y baja tensión. El monto del contrato para la ejecución de la obra se ha incrementado en 14%.	Aprobación de adicionales y deductivos mediante: RM N°053-2012-MTC/02 RM N°115-2012-MTC/02 RM N° 295-2012-MTC/02 RM N°446-2012-MTC/02 RM N°581-2012-MTC/02 RM N°661-2012-MTC/02 RM N°717-2012-MTC/02
52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420: La elaboración del estudio se inició el 05.Ene.2009. Estudio aprobado mediante la RD N° 172-2011-MTC/20 28.Feb.2011. Firma de Contrato de Ejecución de Obra N° 081-2011-MTC/20 de fecha 23.11.11. Presupuesto S/. 168 344 443.01,	Se solicitó adicional por S/.477,111	RM N° 018-2013-MTC/02 aprueba el adicional y deductivo.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
precios a Nov.10. Duración de la obra 960 d.c. Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 25.68% y 30.14% ejecutado. Puentes a ejecutar dentro del proyecto: Yanamonte (km 115+272) de 20 m. longitud, Tutumbaro (km 127+035) de 25 m. longitud, Puente Ocho (km 130+035) de 13 m. longitud en alineamiento curvo, Puente Machente (km 139+660) de 20 m. longitud, Puente Ccentabamba (km 146+170) de 20 m. longitud, Puente Aurora (km 147+750), Puente Santa Patricia (km 130+035) de 19 m. longitud.		
Saneamiento Físico Legal: 52404 Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 (411 predios liberados): El proceso se encuentra al 32% de avance acumulado. Se realizó la verificación de predios afectados en los siguientes sectores: Vizcachayoc, Libertadores, Rosaspata, Acco, Osno y Masinga, de los cuales sólo faltan liberar 02 predios en el sector de Rosaspata y se siguen realizando negociaciones en el sector Acco. El Ministerio de Cultura, emitió el Certificado de No Existencia de Restos Arqueológicos N° 2012-0015-, correspondiente a la inspección realizada en el sector Apacheta (km 38+100 – km 38+400). 52405 Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420. (720 predios liberados). El proceso tiene un avance del 28%. Se han realizado reuniones con los pobladores de los CC.PP. de Ayna, Rosario, Santa Cruz, Calicanto, Ccarapa; la agenda es principalmente el tema de reubicación de viviendas y detalles para la indemnización, continuándose con la demolición de las viviendas que ya han sido pagadas.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
17. 2 027620 CONCESIONES VIALES El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO). Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun En el 2012, se terminó el asfaltado del tramo Nuevo Mocupe - Cayalti – Oyotun por 36 Km. Estando pendiente la unidad de peaje. Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos Se ha culminado el asfalto del tramo Ovalo Chancay - Huaral – Acos 76.5 Km. Estando pendiente la construcción del puente. Vía de Evitamiento Tarapoto Los primeros días octubre, se reiniciaron las obras de la Vía de Evitamiento Tarapoto, el cual había sido paralizado desde el año 2011. IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari) Las obras en el Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, de acuerdo con el informe de supervisión para el mes	Atraso en la información de avances de parte de OSITRAN. La información del mantenimiento vial no se incorpora en su reporte.	Se ha realizado las coordinaciones con la DGCT, para superar estos inconvenientes.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
de noviembre, 4 de los 6 túneles que se encuentran en la concesión IIRSA Sur Tramo 4 ya han concluido su construcción y se encuentra aún en ejecución el Túnel N° 3, con un avance del 76%, y el Túnel "El Carmen", con un avance del 75%. Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica A inicios de octubre se inició la construcción del intercambio vial y el puente peatonal que se puso en servicio a finales de diciembre. Esta construcción se dio inicio mediante una adenda que permitió sustituir obras menos urgentes de vegetación, correspondientes a la Primera Etapa Tramo: Dv. Quilca – La Concordia Con fecha 20 de diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo N° 018-2012-MTC publicado en El Peruano, la concesión de Dv. Quilca –La Concordia fue declarada de interés público el otorgamiento de los bienes y derechos correspondientes para la construcción de la concesión. Este Decreto Supremo es publicado considerando el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que dentro de los 50 km de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir bienes del Estado, exceptuándose en el caso que se declare de interés público el otorgamiento mediante Decreto Supremo. De acuerdo a lo informado por OSITRAN, al cierre del 2012, el monto ejecutado de la inversión Inversiones comprometida asciende a US\$. 2,755 millones cifra que representa el 74% de la inversión comprometida (US\$ 3742)		
Saneamiento Físico Legal: En promedio se tiene un avance del 45% en el saneamiento físico legal de las carreteras concesionadas para realizar la construcción, rehabilitación y mejoramiento.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
18. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI.		
Tramo: San Genaro - El Descanso (31,76 Km.): Recepción de Obra el 25.07.08; liquidación del Contrato aprobado.		
Tramo Colpahuayco - Langui (10 Km.): Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo - obra). Se aprobó el expediente técnico mediante RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009).		
Tramo El Descanso - Langui (22 Km.): La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el estudio fue aprobado por RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010). Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 29.oct.10. Al 31.03.12, se cuenta con un avance físico de 100% ejecutado. Liquidación de obra aprobada mediante RD N° 769-2012-MTC/20 del 27.09.12. Costo final de la obra S/. 84 993 418.85.	EN ARBITRAJE la liquidación de la obra	Proceso vigente.
Saneamiento Físico Legal:	El saneamiento físico legal implica una	PVN, viene realizando los

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
52411 Pacri Tr.: El Descanso Langui: No se tiene un avance en el 2012 el acumulado es de 21% 55860 Pacri Colpahuayco – Langui: No se tiene un avance en el 2012 el acumulado es de 62%	gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	procedimientos conforme a las normas vigentes.
19. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS Beneficiarios: 270,000 habitantes		
Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra): Financiado por el convenio marco del MTC y el convenio específico N° 04-2009-MTC/20(13Feb.2009, aprobado por RD N° 221-2012-MTC/20 (17.04.2012)		
55993 Rehabilitación Y Mejoramiento Tr. Celendín - Km 52; longitud 42.75 Km: : 42.775 km Firma de contrato de obra el 23.set.11. Inicio de obra 06.Dic.11 Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 46.18% y 43.87% ejecutado.	Se estima la continuidad del periodo de lluvias hasta el mes de abril, por lo que se está planteando otros frentes de trabajo Durante el año se solicitaron 5 adicionales de obra. La incidencia del incremento respecto al contrato principal es de 11%.	Se ha recomendado al Contratista dar mayor celeridad a las obras en los sectores inestables ya que se viene produciendo deslizamientos por las lluvias. Así mismo, se ha pedido al Contratista que limpie el cauce de todas las cunetas y alcantarillas construidas para facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvias y de esta manera evitar que dañe más obras construidas además de terrenos de cultivo.
63496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín – Balzas; Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra) longitud 25.98 Km: Nivel de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente Monto contratado S/. 67 885 470.19. Incl. IGV. Precios a Oct.2011 y plazo de ejecución 360 d.c. En fecha 11 de enero del 2013 se firmó el Acta de Entrega de Terreno, dándose inicio a la obra el 12.01.13.		
55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendín: Al año 2012, tienen un avance del 42%.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
20. 2 028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS		
52657 Puente Internacional Macara Y Accesos, longitud 110 m. A diciembre 12, se cuenta con un avance físico ejecutado del 100%	El Acta de la VI Reunión del Grupo de Trabajo Binacional para Temas de Integración Vial,, señala que (i) la demolición del antiguo puente Internacional Macará será ejecutada y financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú; y (ii) las obras de defensas ribereñas serán ejecutadas y financiadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador	Se ha proyectado un cronograma para formular el expediente técnico de la demolición, expediente de procedimientos administrativos presupuestales, proceso de selección y su posterior ejecución cuyo término se estima hasta marzo 2013.
El Saneamiento físico legal: se tiene un avance acumulado del 85%.		El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN
21. 2 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR.		
CEBAF Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil: Recepción de Obra efectuada el 08.07.11. Recepción de Obra efectuada el 08.jul.11. La Liquidación de contrato de obra se encuentra aprobada mediante RD N° 1047-2011-MTC/20 del 04.11.11 . Costo Final de Obra es de S/. 19,703,227.64 Se liquidó el contrato de supervisión del CEBAF.		
El Saneamiento físico legal: se tiene un avance acumulado del 97%.	Durante el 2012, no se registraron avances en el saneamiento físico legal. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
22. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA.		
Tramo Zúñiga Desvió Yauyes y Yauyes Ronchas (210 Km.) Proyecto Perú: Al mes de diciembre se tiene un avance del 100%. Se realizó el cambio de superficie de rodadura a pavimento económico en 204 km. de acuerdo a lo		

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL II SEMESTRE 2012

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
previsto en el contrato por niveles de servicios N° 288-2007-MTC/20.		
70928 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca (16,6 Km.): La obra se inició el 30.jun.10. Avance 100% Liquidación de obra aprobada mediante RD N°222-2012-MTC/20 del 17.04.12		
52659 Puente Pacaran Y Accesos (50 m): Expediente Técnico aprobado por RD N° 271-2010-MTC/20 (26.Mar.2010) Entrega de Terreno 06.Feb.12 Inicio de obra: 10.Feb.12. Término estimado: Setiembre 2012 Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 100.00% y 58.05% ejecutado	Se tramitaron adicionales por fabricación de una nariz de lanzamiento para estructura metálica, nueva partida, Deficiencias en el Exp.Técnico, construcción del canal de riego Antahuaya, ubicado a la margen derecha del puente Pacarán, mayores metrados por excavación de roca fija, concreto clase D, en veredas y guardavías y deductivo	Se aprobaron con RM N° 267-2012-MTC/02 RM N° 364-2012-MTC/02 RM N° 390-2012-MTC/02 RM N° 522-2012-MTC/02 Se espera la oportuna intervención de PACRI para resolver la liberación de predios afectados en el sector del enrocado y hacia el acceso a Yauyos.
52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca (414 predios adquiridos): En el 2012, proceso tiene un avance acumulado del 32%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
73008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-Chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos, Meta 5 Predios adquiridos: Avance acumulado al 2012 del 35%.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
23. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOA - PUENTE PALLAR <i>Población Beneficiada:</i> 71,310 hab.		
55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco - Pte. Pallar-Juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar (28.32 km): Estudio aprobado por RD 242-2012-MTC/20 (27.Abr.2012)		
63519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui,		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Sector: Huamachuco-Sacsacocha-puente Pallar 28.32 km: Nivel de intervención: Rehabilitación y Construcción a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Se firmó el Contrato N° 003-2013-MTC/20 del 14.01.13. Monto Contratado S/. 81 944 103.180. Incl. IGV. Precios a Dic.2011. Plazo de ejecución de 330 d.c. y de supervisión Contrato N° 125-2012-MTC/20 del 07.12.12. Monto contratado S/. 4 687 066.31. Incl. IGV. Precios a junio 2012. Plazo de servicio 420 d.c. Inicio de obra programado para el 01.Mar.2013.		
77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar (155 Predios adquiridos): El avance en el 2012 es del 20%		
24. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA Beneficiarios: 55,442 habitantes		
52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica (39.401 km.): Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 76.44% y 79.20% ejecutado. Plazo vigente vence: 22.Jun.2013 Término estimado: Junio 2013	Se tramita adicionales de obras a causa de: mayores metrados y partidas nuevas en las partidas genéricas, hechos imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, modificación del diseño de pavimento y mayores gastos generales. El costo se ha incrementado en 15% respecto al contrato principal.	Se aprobaron por RM N° 079-2012-MTC/02 RM N° 137-2012-MTC/02 RM N° 420-2012-MTC/02 RM N° 521-2012-MTC/02
52413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-Villa Rica (339 Predios adquiridos) : se tiene un avance anual de 14%. 52529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-Villa Rica: se tiene un avance del 0.8%		
25. 2 041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO.		
Zona Urbana de Puquio: La obra se inició el 10.Set.09 se terminó el 05.Abr.10. Con fecha 06.May.10 se ha efectuado la recepción de obra.		
61383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio (14 predios adquiridos): Al 2012 el proceso tiene un avance del 78%.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
26. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACIÓN DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN. 55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (60,96 m.): Avance al 90%	Observado por OPI	
27. 2 042771 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY Beneficiarios: 154,281 habitantes 47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 (50km.): Liquidación de obra mediante RD 035-2012-MTC/20 del 20.01.12. Costo final asciende a S/. 148 493 231.78	El costo de la obra y supervisión fue superior en 9 y 1 por ciento respectivamente.	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos.
47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 (48.80 km): Entrega de terreno 13.01.12 Inicio de obra 01.Abril 2012 Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 60.29% y 49.31% ejecutado Término Contractual 14.Nov.2013 (Ampl. de Plazo N° 10, RD N° 1061-2012-MTC/20, del 19.Dic.12) Término estimado Noviembre 2013	Se presentaron adicionales por mayores metrados en mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, deficiencia en el exp. técnico, reubicación de postes y red trifásica, mayores metrados en excavación y relleno en explanaciones no previsibles ni consideradas en el expediente técnico. mayores metrados por demolición de estructuras, obras de arte y drenaje y deductivos. Se tiene un incremento del 9% respecto al contrato inicial.	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos.
47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 (55.20 Km): Tipo de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente, e=0.075 m Puentes incluidos en el proyecto: Puente Pampas. Longitud de 54.90 ml. (18 paneles de 3.05 mt. c/u) Entrega de terreno 12.07.12 Inicio de obra 13.07.12 Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 24.30% vs. 23.96% ejecutado Término estimado Enero 2014	Se ha verificado la existencia de interferencias eléctricas (postes de energía) y de 02 viviendas en un sector donde se proyectado la ejecución de un pontón (km 135+365 al km 135+375).	Por tanto se ha solicitado al supervisor notificar al equipo PACRI-PVN para realizar el respectivo saneamiento. Se está proponiendo el replanteo del Pontón en el km 135+370
47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 (42 Kilómetro): Fecha de inicio de obra: 21.may.10. Término real: 04.Oct.12 Acta de observaciones: 25.Oct.12 Recepción de Obra: 15.Nov.2012 Acta de Recepción final 15.Nov.12.	El costo de obra es superior en 41% respecto al contrato principal. La supervisión se incrementó en 29% respecto al contrato inicial. Información previa a la liquidación	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos.
47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000 (45.4 Km.):	El costo de la obra es superior en 14%	Se aprobaron las resoluciones de

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Fecha de entrega de terreno: 06.abr.10. Fecha de inicio de obra: 07.abr.10. Los trabajos se concluyeron con fecha 17.nov.11 Recepción de Obra con fecha 28.nov.11. Liquidación contrato de supervisión de obra: RD N° 218-2012-MTC/20 del 13.04.12. Costo final de Supervisión S/. 6,932,107.55.	respecto al contrato inicial. El costo de supervisión es superior en 1% respecto al contrato inicial. Pendiente la liquidación del contrato. Contrato de ejecución de obra en proceso arbitral por ampliaciones de plazo	aprobación de adicionales y deductivos Contrato de ejecución de obra en proceso arbitral por ampliaciones de plazo
63500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto (74.21 km.): Tipo de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente Se suscribió el Contrato N° 118-2012-MTC/20, del 06.12.12. Monto contratado S/. 414 707 786.51. Precios a Oct.11. Plazo de ejecución 720 d.c. Se contrató al Supervisor: Consorcio Kishuara II (CESEL S.A. - COPREX S.A.). Contrato N° 104-2012-MTC/20, del 16.11.12. Monto contratado S/.14 930 910.01. Incl. IGV. Precios Abril.12. Plazo 822 d.c Entrega de terreno: 08.Ene.13 Inicio de obra: 09.Ene.13 Termino contractual: 29.Dic.2014		
Saneamiento Físico Legal: A Dic2011, el Saneamiento Físico Legal, tiene un avance medio global del 53%.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
28. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100		
50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-Chiclayo: El Estudio se inició el 22.feb.10. Estudio Definitivo aprobado por RD N° 481-2012-MTC/20 (17.07.12)		
56271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100: Nivel de intervención (3.15 Km): ampliación de calzada En proceso de selección para la ejecución de obra y supervisión Inicio de convocatoria el 26.10.12. Buena pro otorgada el 14.01.2013, al Consorcio Supervisor Lambayeque. Consentimiento el 22.01.2013.		
29. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR		
67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión	Contrato de Ejecución de Obra en Arbitraje	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Vial Perú – Ecuador; Tramo Marcavilca - Dv. Poechos (66,21 km.): Entrega de terreno efectuada el 18.dic.09. Inicio de obra: 19.dic.09. Los trabajos se concluyeron con fecha 08.jul.11. Acta de observaciones a la obra suscrita con fecha 09.ago.11. Recepción de obra efectuada el 26.set.11.		
Saneamiento físico legal: 63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor (1 57 predios adquiridos): Al mes de Junio se tiene un avance del 57%.	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
30. B2 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS		
Puente Matachico y Accesos (58,8 m): Estudio aprobado por RD N° 345-2010-MTC/20 (20.Abr.2010). Inicio de obra: 24.dic.10. Fecha real del termino: 31.10.11 Acta de Recepción de Obra: 20.12.11.	Se sigue proceso arbitral por ampliación de plazo y por mayores costos de ejecución	
31. 2 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO		
Puentes Alacrán, Sábalo y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo (125,5 m.): Entrega de terreno con fecha 10.jun.10. Inicio de obra: 11.jun.10. Fecha real del termino: 24.08.11 Recepción de obra efectuada: 18.10.11. Liquidación del contrato de ejecución de obra: RD N° 001-2012-MTC/20, del 03.01.12, Costo final de Obra S/. 5 040 233.15.		
32. 2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS		
52665 Puente Suyacunas (60m): Estudio definitivo se inició el 05 de marzo 08 Expediente técnico se aprobó por RD N° 016-2011-MTC/20 (10.Ene.2011)	En actualización el Valor Referencial.	Luego del valor referencial se realizará el proceso de selección para la ejecución de obra.
33. 2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS		
55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas y Accesos (40 m): El Estudio se inició el 24.nov.09, Estudio aprobado por RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012).		
52663 Puente Puellas y Accesos (40 m): Tipo de Intervención: Construcción nueva. Contrato de Ejecución de obra n° 094-2012-MTC/20 del 31.Oct.2012. Monto contratado S/. 4 397 576.29, Incl. IGV. Precios a Dic.2011. Plazo de ejecución de 180 d.c.	Se declaró la nulidad hasta la etapa de integración de bases el proceso para la supervisión.	
34. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS		
52655 Puente Chivis y Accesos (40 m): El estudio definitivo, aprobado por RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
52655 Puente Chivis y Accesos (40 m): Tipo de Intervención: Construcción nueva Contrato para ejecución de obra N° 093-2012-MTC/20, del 31.Oct.2012. Monto Contratado S/. 3 814 029.55. Incl. IGV, precios a Dic.2011. Plazo de ejecución 180 d.c.	Se declaró la nulidad hasta la etapa de integración de bases el proceso para la supervisión	
99303 Pacri Puente Chivis y Accesos: Avance el 20%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
35. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS		
55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos): El estudio definitivo, se inició en nov.09 estudio aprobado mediante la RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)		
52666 Puente Yunculmas y Accesos (25 m): Nivel de Intervención: Construcción	Contratación del Puente Yunculmas desierta. Se declaró la nulidad hasta la etapa de integración de bases el proceso para la supervisión.	Se ha solicitado a la unidad de Estudios, que realice la actualización del valor referencial para el inicio de la convocatoria
36. 2 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO - DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR		
Tramo Reposo - Duran (89,24 km.): Liquidación de obra aprobada por RD 055-2012-MTC/20 del 31.01.12		
37. 2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA		
50575 Estudio Definitivo de Chuquicara-Huallanca (67,5 km.):	Suspendido el CP N° 005-2012 por disposición del Tribunal Arbitral	
38. 2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY		
52911 Santiago De Chuco - Shorey (41,50Km): El contrato implica la elaboración del Estudio Definitivo y Obra (concurso oferta). Estudio definitivo aprobado por RD N° 099-2011-MTC/20 (08.Feb.2011). La entrega de terreno fue realizada con fecha 11.feb.11. Inicio de obra: 12.02.11	Debido al continuo retraso en la ejecución de la obra, la Entidad hizo un apercibimiento para la resolución del contrato.	Mediante RD 031-2013-MTC/20 del 17.01.13, se resuelve de pleno derecho el contrato de ejecución de obra N° 111-2008-MTC/20, debido al constante atraso en la

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Al 31.Dic.12, el avance acumulado de obra es de 100% programado contra 89.90% ejecutado.		ejecución de las obra.
52407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey: Al 2012, se tiene un avance del 33%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
39. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS		
50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo (73,4): Con fecha 28.Dic.12 se inició la convocatoria CP N° 043-2012-MTC/20. Se estima la Buena Pro en Feb-13.		
40. 2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ		
Estudio Definitivo Tramo Ilave - San Antonio De Checás (10 km.): Estudio definitivo aprobado RD N°997-2011-MTC/20 (11.10.2011) - RD. N°176-2012-MTC/20(23.03.12).O/S423-2012 (Est carp asfáltica).		
63508 Construcción y Mejoramiento de La Carretera Ilave-Mazocruz, Tramo Ilave-Checca 10.03 km: Tipo de intervención: Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente Beneficiarios: 6,089 personas (tramo) Entrega de terreno: 07.Ago.12, Inicio contractual de obra: 18.Ago.12 Al 31.Dic.2012, se cuenta con un avance físico programado de 41.16% y 16.59% de avance real ejecutado	Se planteó a la Entidad la Paralización de los trabajos hasta el 31 de marzo del 2013, una vez pasado el temporal de lluvias más severas.	Se aprobó por la Entidad, las Ampliaciones de plazo 02 y 03. La segunda por lo ocurrencia de lluvias y la tercera por el incremento de la humedad en las estructuras del pavimento
41. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH. Población beneficiada: 174,476 hab.		
Tramo Cochamarca – Vicco - Emp. R3n (13,30 Km.): La obra se inició el 14.May.09 La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. RD 789-2010-MTC/20 del 11.08.10 Costo Total de la Obra S/. 28,183,639.80		
47962 Canta – Huallay (96.11 Km.): Estudio aprobado por RD N° 441-2012-MTC/20 (03.07.2012) Nivel de Intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica Este proyecto, ha sido considerado como piloto dentro del contrato de préstamo con el BID N° 2769 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish, el cual incluye su mantenimiento durante 08 años. El objetivo del proyecto es mejorar y asegura la accesibilidad y transitable permanente de transporte de pasajeros y carga en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad en la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish, buscando la sostenibilidad de las inversiones y contribuyendo a la competitividad global del país.		
51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 (79.38 Km): Estudio Definitivo aprobado por RD N° 880-2011-MTC/20 (16.Ago.11) Tipo de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente Entrega de terreno el 25.05.12, Inicio de obra 26.05.12 Al 31.Dic.12, se cuenta con un avance físico programado de 18.61% y 15.79% ejecutado, Se han desestimado la aprobación de las ampliaciones de plazo N 01, 02 y 03, con lo cual se mantiene vigente su término contractual. Termino estimado Mayo 2014	Se han realizado las visitas de los profesionales de UGE-PVN, especialista del Contratista y especialista de parte del Supervisor, para realizar las coordinaciones sobre los posible trazos alternativos a la variante Yangas y Yaso.	Se espera la presentación de sus respectivos informes.
42. 2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
55689 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 35,9 km.): Estudio aprobado por RD N° 046-2012-MTC/20 (27.Ene.2012).		
63502 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote (35.9 Km) Tipo de intervención: Construcción a nivel de Carpetas asfálticas en caliente, e=0.10 m. diseño para 10 años	El área usuaria ha manifestado que el terreno aún no se encuentra disponible.	Se está evaluando realizar la cancelación del proceso selección
43. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA. Beneficiarios: 291,227 Habitantes		
Tramo I: 48004 Chongoyape - Llama (59 Km.) Entrega de terreno: 14.oct.10 Inicio de obra: 19.oct.10. El Contratista ha concluido la ejecución de los Puentes Carrizal (50 m.), Puente Potrerillo (40 m.) y Puente Maychil (30 m.), los cuales cuentan con barandas y guardavías metálicos. Se encuentran en servicio. Término Real de obra: 26.Set.2012 al 100% de ejecución de partidas correspondientes al contrato principal Recepción de obra: 24.Oct.12	Previo a la liquidación, el incremento en la ejecución de la obra es de 13%. El contrato de supervisión en 2%.	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos
Tramo II: 51382 Llama - Cochabamba (59,0 Km.) Entrega de terreno el 30.nov.10. Inicio de obra: 01.dic.10. Avance: 80.41% Término estimado: Agosto 2013.	A la fecha el costo de obra es superior en 15% al contrato principal y la supervisión en 24%.	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos
Tramo III: 48009 Cochabamba - Chota (31.86 Km.): Estudio se inició en el 27 febrero 2009 aprobado por RD N° 044-2011-MTC/20 (20.Ene.2011). Entrega de terreno el 19.12.11 - Inicio de obra 20.Dic.11 Avance: 48.11%	A la fecha el costo de obra es superior en 8% al contrato principal y la supervisión en 8%.	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos
Tramo IV 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.): Entrega de terreno: 12.05.12 Inicio de obra: 13.May.12 Avance: 5.61% ejecutado.	A la fecha el costo de obra es superior en 1% al contrato principal y la supervisión en 4%.	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos
55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-Yanacocha (51,0Km.): Entrega de Terreno: 22.05.09 La obra se inició el 23.may.09. Término de Obra 17.02.12 Conformación de Comité de Recepción de Obra, mediante RD N° 130-2012-MTC/20 Acta de Recepción Final de fecha 17.03.12 Mediante RVM N° 450-2012-MTC/02, del 16.05.12, se Redujo el costo de obra por la generación de un Presupuesto Deductivo N° 12 por el monto de S/. 2 983 158.61, incl. IGV y que refleja el 3.66% de incidencia acumulada.	A la fecha el costo de obra es superior en 30% al contrato principal y la supervisión en 102%. Contrato de obra sigue procesos arbitrales por ampliaciones de plazo.	
Liberación y Saneamiento de Áreas: se tiene que realizar el saneamiento de un aprox. 2,697 predios, Al 2012 se tiene un avance promedio global del 30.6%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
44. 2 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA		
55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani (94.460Km.): El Estudio se inició el 25.nov.08. Estudio aprobado por RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012)		
Tramo II Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (Recapeo - 51,3 Km.): Convenio Marco (11.Mar.08), en el 2012 Avance al 65%	por otro lado no se ha aprobado el Plan de Trabajo por DGASA	
Tramo III 52669 Punta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo (91,598Km.): Fecha de entrega de terreno: 30.mar.10. Fecha de inicio de obra: 31.mar.10 Termino de Obra 29.02.2012 Mediante RD N° 165-2012-MTC/20 del 19.03.12, Se conformó el comité de Recepción de Obra. Acta de Recepción Final de Obra de fecha 30.03.12. Liquidación de Contrato de Obra aprobado por RD N° 400-2012-MTC/20 del 19.06.12. Costo final s/. 200 693 039.76.		
52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo: se tiene que realizar el saneamiento de un aprox. 54 predios.Al 2012 se tiene un avance promedio global del 22%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
45. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANETE - LUNAHUANA		
55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana (37.440 km): El Estudio se inició el 12.mar.10, se estima concluir en feb.12. Avance del Estudio a dic2011 es del 90%.	El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	
46. 2 062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL		
Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional- Contrato de préstamo 1827-OC/PE con el BID.		
50169 Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro De Sistemas Inteligentes de Transporte del Perú: En proceso de selección.		
Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010: Contrato N° 174-2010-MTC/20 (25.Nov.10): Consorcio CSI Ingenieros s.a. – Project Management Perú SAC. Estudio al 100%.		
Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte: Contrato N° 131-2010-MTC/20 (03.Ago.10) Consorcio Advanced Logistic Group – ALG Andina – ILI Logística Internacional – Fundación Valencia Port. Estudio terminado al 100%.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390): Obra culminada.		
47. 2 078091 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS		
Estudio definitivo: Puente Huacará y accesos (20 m.): Con R.D. N° 025-2011-MTC/20 de fecha 12.ene.11 se aprueba el Estudio Definitivo para la Construcción del Puente Huacará y Accesos: A través de la R.D. 799-2011-MTC/20 del 22.jul.11, se aprueba el presupuesto de obra actualizado ascendente a S/. 2 419 409.72. Actualización del Valor Referencial.		
48. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA		
50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,2 Km.) al 2012 tiene un avance del 75%.		
49. 2 078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA Beneficiarios: 30,105 habitantes.		
50572 Estudio Definitivo De Carretera Mala - Calango - La: Aprobación de estudio con RD N° 908-2011-MTC/20 (02.Set.11).		
55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla: Nivel de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica MACs e=0.075m. Contrato para ejecución de obra firmado el 28/05/2012 N° 040-2012-MTC/20 Entrega de terreno: 11.08.12 Inicio Contractual: 12.08.12 Avance: Al 31.Dic.2012, 29.40% Termino estimado: Agosto 2013	A la fecha el costo de obra es superior en 4% al contrato principal	Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos
55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla: Avance 14%.		
50. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA- PUERTO OCOPA		
55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo – Mazamari - Dv. Pangoa - Pto. Ocopa (65.7 km.): Estudio definitivo se inició el 14 feb-10. Estudio aprobado por RD N° 567-2012-MTC/20 (16.08.2012).		
63521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (65.7 Km): Tipo de Intervención: Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en aliente E=0.10 m. Avance: En Proceso de Selección - LP N° 023-2012-MTC/20 (Bases elevadas al OSCE).		
51. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.		
55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos (251,00 m.): 75% de avance total.		
52. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS		
50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes y Accesos (60 m.) Estudio definitivo tiene un avance de 55%.	El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	términos de referencia.	
53. 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY 55695 Estudio Definitivo Carretera Huancavelica-Lircay.	Excluido	El Estudio Definitivo se realizará en dos (02) tramos
54. 2 088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON Huañura-Sayán-Churín: Estudio por convenio aprobado por RD N° 774-2012-MTC/20 (28.09.2012) 73474 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Churín - Oyón Tramo 1 Churín - Km 131): <i>La entrega del terreno</i> se realizó el 23.set.11 <i>Inicio de Obra (nuevo contrato)</i> el 05.oct.11 <i>Acta de Recepción final</i> de obra: 02.02.12 <i>Liquidación de contrato de</i> ejecución de obra RD N° 331-2012-MTC/20, del 29.05.12. Costo final S/. 99 654 444.46 En trámite liquidación de Contrato de supervisión.		
97539 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huañura - Sayan - Churín Tramo Huañura - Sayán - Puente Tingo: En Proceso de Selección LP N° 027-2012-MTC/20 (En Presentación de Propuestas; fecha estimada para Buena Pro 10.01.13).		
55. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA 55705 Estudio Definitivo Tr. Mayo - Huanta (27,8 Km.): Inició en abr-10 ; estudio aprobado por RD N° 944-2012-MTC/20 (09.Nov.12)		
56. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS. 50600 Estudio Definitivo De Túnel Yanango (1 300 m.): Estudio definitivo tiene un avance de 55%.	El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	
57. 2093846 REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO 50595 Estudio Definitivo De Tarata – Capazo: El proyecto se encuentra ubicado entre los departamentos de Tacna y Puno, cuenta con una longitud de 83.90 Km. El Estudio se inició el 30.jun.10 Avance al 10%	No se tiene avance en el 2012. El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	Se gestiona Resolución de Contrato, por imposibilidad de continuidad por parte del Consultor. El expediente se encuentra en UGAL para su pronunciamiento
58. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES Intercambio Vial Las Torres (9,11 km.): <i>Fecha de entrega de terreno:</i> 15.mar.10. <i>Fecha de inicio de obra:</i> 16.mar.10. <i>Fecha termino:</i> 11.Oct.11	Contrato de obra en arbitraje	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
61243 Construcción Puentes Provisionales Huachipa II Y Santa Clara II (259.870Metros): Fecha de entrega de terreno: 15.mar.10 Inicio de obra: 28.may.11. Termino de los trabajos: 23.dic.11 Acta de Recepción de la obra en 27.Ene.2012 Liquidación de contrato de ejecución de obra mediante RD N° 277-2012-MTC/20 del 10.05.12 por el monto final ascendente a S/. 5,139,806.93	Contrato de ejecución de obra en arbitraje	
55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central (43 Predios adquiridos): Avance acumulado de 74%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
59. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS		
55449 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento Urcos (3,2 Km.): El Estudio se inició el 10.feb.10, se tiene un avance del 90%	Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	Se espera la presentación de sus respectivos informes.
60. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU		
Mediante el convenio N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) con el Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10) se viene elaborando los siguientes estudios definitivos: Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) : Avance al 90% (En revisión por OPI). Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil): Avance al 90% (En revisión por OPI).		
Mediante el convenio 031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) con el Fondo Binacional se viene elaborando los siguientes estudios definitivos: Puente Heroés del Cenepa: Avance al 80% Estudio Definitivo Puente El Abegal: Avance al 55% Estudio Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil: Avance al 55%		
61. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO		
73471 Estudio Definitivo Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Andahuaylas Pampachiri - Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) longitud 20 Km: Con fecha 12.Dic.12 se otorgó la Buena Pro a la Empresa HOB Consultores (CP N° 029-2012-MTC/20).		
62. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		
50589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos (150,00 m): Avance al 70%	Informe N° 03 observado por DGASA	
63. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
CHIRINOS-CACHAQUITO		
50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito (15,3 Km.): Elaboración de estudio definitivo, tiene un avance total del 80%.	Informe N° 03 en revisión por DGASA	
64. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO.		
50591 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Avance 70% 50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Avance 55% 50593 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro: Avance 80%	Informe N° 03 observado por DGASA Informe N° 03 observado por DGASA	Informe N° 04 en revisión por DGASA
65. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA		
50569 Estudio Definitivo de Cajabamba - Sausacocha (38.95 Km): Avance al 80% 50574 Estudio Definitivo de Carretera San Marcos-Cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-Cajabamba (58 Km): Estudio aprobado por RD N° 1129-2012-MTC/20 (14.Dic.12).	Informe N° 04 observado por PVN; Informe N° 03 en revisión por DGASA)	
66. 2 110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS beneficiados: 95,162 hab.		
50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba y Accesos (30 m.): Estudio aprobado mediante RD N° 291-2012-MTC/20 (15.05.12)		
56475 Construcción del Puente Cajabamba (30 m): Nivel de intervención: Construcción nueva (plataforma a nivel de carpeta asfáltica de e=2") Se firmó el Contrato N° 112-2012-MTC/20 del 26.11.2012. Costo contratado S/. 3 260 357.08. Incl.IGV, Precios a Nov.11. Plazo de ejecución 150 d.c. para la ejecución de obra. Se firmó el contrato Contrato N° 088-2012-MTC/20 del 23.10.12. Monto contratado S/. 282 838.90. Incl. IGV. Precios a Jun.12. Plazo de servicios 210 d.c. para la supervisión de la obra. Inicio de Obra: 12.Dic.2012		
67. 2 110693 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS		
50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau y Accesos (25,00 m.): Estudio aprobado por RD N° 855-2012-MTC/20 (22.oct.12) En proceso de selección para la ejecución de obra y supervisión		
68. 2 110710 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS		
50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos (33 m.): aprobación del estudio definitivo por RD N° 990-2012-MTC/20 (22.nov.12)		
69. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS		
50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos (51 m.): Avance al 90% (Informe N° 04 aprobado por PVN, Informe N° 03 aprobado por DGASA).		
70. 2112272 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL 40+000	No tiene PIM	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Según RM N° 085-2012-MTC/01 (21.02.2012) lo atenderá Provias Descentralizado.		
71. 2112612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MORRO SOLAR - LA PALMA CENTRAL Según RM N° 085-2012-MTC/01 (21.02.2012) lo atenderá Provias Descentralizado.	No tiene PIM	
72. 2 112863 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto y Accesos (100 m.): Avance al 55%	(Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 02 en revisión por DGASA). . El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	
73. 2113063 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUTERVO-ANGURRA-SAN CRISTÓBAL DEL NUDILLO-EL MIRADOR-SANTA CLARA DE CAMSE-EL CUMBE Según RM N° 085-2012-MTC/01 (21.02.2012) lo atenderá Provias Descentralizado.	No tiene PIM	
74. 2 114280 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS 50588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos (150,00 m.): Avance al 80% (Informe N° 04 en revisión por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA).		
75. 2115627 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS 52658 Puente Malcas (40 m): Se encuentra al 90%, ejecutado por convenio.	Observado por OPI	
76. 2128362 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA 47594 Ampliación De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construcción Del Paso A Desnivel En La Intersección Vial de la de la Av. Javier Prado - av. Nicolas Ayllon, distrito de Ate, provincia de Lima <i>Firma de contrato de obra</i> el 08.jul.11. <i>Contrato de supervisión</i> suscrito con fecha 03.ago.11. <i>Entrega de terreno</i> con fecha 14.oct.11 <i>Inicio de obra:</i> 15.oct.11. <i>Termino Real de la Obra:</i> 04.Nov.2012 Mediante RD N° 963-2012-MTC/20 del 16.11.12, se designó al Comité de Recepción de Obra. <i>Recepción de Obra:</i> En fecha 02.01.2013, se elevó el Acta de Recepción de Obra, en señal de conformidad del comité de Recepción y de los demás conformantes de la comisión. Contratos de Obra y de Supervisión por liquidar.		
77. 2131923 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS: 50576 Estudio Definitivo de Construcción del Puente Palca y Accesos (24 m): Estudio en elaboración	La unidad gerencial de estudios , transfirió a la Unidad Gerencial de Puentes con Memorando N° 4852-2012-MTC/20.6	
78. 2131924 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS:		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
50577 Estudio Definitivo De Construcción Del Puente Santa Rosa (25 m): Estudio en elaboración	La unidad gerencial de estudios , transfirió a la Unidad Gerencial de Puentes con Memorando N° 4852-2012-MTC/20.6	
79. 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		
95871 Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-puerto Bermudez: Se ha Concluido la elaboración de TDRs de Ingeniería; pendientes los TDRs del Componente Ambiental. Fecha estimada de convocatoria Abr-13.		
80. 2132692 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS		
50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca y Accesos (30 m): Avance al 85%	Informe N° 04 Observado por PVN;	
81. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:		
50579 Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos (99 m): Contrato N° 039-2012-MTC/20 Informe N° 03 en revisión por DGASA (25.may.12).		
82. 2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS		
50578 Estudio Definitivo de Construcción Puente Crisnejas y Accesos (50 m): Avance al 70%.Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 en revisión por DGASA.		
83. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA Beneficiarios: 50,844 personas		
54763 Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-Tarma: Estudio aprobado por RD 1145-2011-MTC/20.		
55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma (34.2 km): <i>Tipo de intervención:</i> Rehabilitación y mejoramiento a nivel de Carpetas Asfálticas Mac, e=de 0.075 a 0.10 m. <i>Entrega de terreno:</i> 29.Set.12 <i>Inicio de Obra:</i> 30.Set.12 <i>Avance:</i> Al 31.Dic.12, 1.48% ejecutado <i>Termino estimado:</i> Setiembre 2013		
84. 2133768 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA - SANTA LUCIA, TRAMO DV. CHIGUATA - DV. IMATA:		
50598 Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-Dv. Imata: Estudio no se realizará será atendido por conservación por niveles de servicio.		
85. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN		
63504 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán: <i>Estudio aprobado</i> por RD N° 096-2012-MTC/20 (16.Feb.2012). <i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfáltico en caliente. <i>Beneficiados:</i> 21,962 habitantes Se firmó el Contrato de ejecución de obra N° 102-2012-MTC/20 de fecha 13.11.12. Monto contratado S/. 68 547 038.87, incl. IGV y la supervisión monto ofertado S/. 5 659 920.13. incl. IGV <i>Entrega de terreno:</i> 28.Nov.2012 <i>Inicio de obra estimado</i> Febrero 2013		
86. 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO Población beneficiada: 2,623 hab.		
Estudio definitivo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 68 Km: Estudio aprobador por RD N° 454-2012-MTC/20		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
(06.07.2012) Financiado por convenio N° 026-2008-MTC/20 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma y Minera Xstrata Tintaya S.A.		
63510 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.7 Km: <i>Nivel de Intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente <i>Avance:</i> En proceso de selección para la ejecución de la obra. Bases Elevadas al OSCE		
87. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO <i>Población beneficiada:</i> 235,598 hab		
55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcción. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km): Estudio aprobado por RD N° 390-2012-MTC/20 (15.06.12)		
63529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km): <i>Nivel de intervención:</i> Ampliación. Pavimento de concreto asfáltico caliente MAC Se firmó el Contrato de ejecución n° 008-2013-MTC/20 del 16.01.2013. Monto contratado S/. 127 124 273.10. Incl. IGV. Precios a enero 2012. Plazo de ejecución 360 d.c. Supervisión. Contrato 012-2013-MTC/20 del 22.01.2013. Monto de contratado S/. 4 854 254.04. Incl.IGV, Precios a Junio.2012. Plazo del servicio 450 d.c. <i>Inicio de obra</i> programado para el 01.Mar.2013.		
88. 2146292 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS		
55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac y Accesos (70 m): Estudio aprobado por RD 019-2012-MTC/20 (12.Ene.2012).		
56474 Construcción del Puente Pisac (50 m): <i>Nivel de intervención:</i> Construcción nueva <i>Entrega de Terreno:</i> 07.Set.12 <i>Inicio de Obra:</i> 08.Set.12 <i>Avance:</i> 9%	Debido al periodo de lluvias, se ha procedido a paralizar la ejecución de la obra por el periodo comprendido entre el 15.Nov.12 y el 15.Mar.13.	Según la Adenda N° 01 al Contrato de ejecución de obra, la nueva fecha de término de la misma se traslada al 01.06.2013. Sin embargo, por el considerable atraso en su ejecución, que asciende a 8.68%, se estima el término de la obra para el mes de Agosto 2013.
89. 2148818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTERSECCIÓN CARRETERA CENTRAL Y ACCESO A APATA - NUEVA ESPERANZA (6.178 KM) - JAUJA – JUNÍN Según RM N° 085-2012-MTC/01 (21.02.2012) lo atenderá Provias Descentralizado.	No tiene PIM	
90. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA		
73469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Calzada): Avance del 40%		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
91. 2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS		
79208 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos – Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas: En elaboración los TDRs. Fecha estimada de convocatoria May-13.		
92. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY		
79209 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay (10 km): Los TDRs del Componente Ambiental han sido enviados al SERNANP por encontrarse el proyecto dentro del Santuario Nacional de Ampay; considerando los plazos que tiene esta entidad para pronunciarse; se estima la convocatoria para Abr-13.		
93. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS		
79210 Estudio Definitivo Puente Cayara: No tiene recursos asignados.		

PRODUCTO/ACTIVIDADES		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
3000001 ACCIONES COMUNES 5001499 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Se elaboró el Plan de Mantenimiento del PMNRVN -Contrato de Préstamo 1827/OC-PE, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo. Se modificó y validado la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño del Programa Conservación o Mantenimiento de Carreteras	El cumplimiento de algunos compromisos se sujeta a la norma técnica para el inventario vial, asimismo el cambio en la longitud de la red pavimentada implicó cambios en marcha, por ello se coordinó con el MEF y MTC	El MEF, mediante el Oficio N° 435-2012-EF/50.05, comunica la modificación de la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño del Programa Conservación o Mantenimiento de Carreteras.
3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5001433 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 1. Se logró incrementar la red vial nacional atendida en el 2012, mantenimiento rutinario a 12,693 Km. 2. Se terminó con el mantenimiento periódico de 1,362 Km en la conservación por niveles de servicio. 3. Se pavimentó con solución básica 954.89km. conservación por niveles de servicio. Los citados logros, contribuyen a la reducción del costo de operación vehicular y tiempo de desplazamiento Es importante indicar que los contratos para la ejecución de la conservación por niveles de servicio, tienen plazos de 3 a 5 años. El principal logro en la ejecución de los contratos es el haber aplicado de conformidad con el Art.º 14.4 soluciones técnicas y económicas que permitan estabilizar las superficies de rodadura a fin de que no sufran	El déficit para financiar el 100% de los contratos con terceros que realizan el mantenimiento.	Al amparo del Decreto de Urgencia 016-2012, se incorporó recursos destinados a la conservación por niveles de servicio por un monto de S/. 190 millones. Además se realizaron las modificaciones presupuestarias dentro de la UE, lo que permitió incrementar el presupuesto de la actividad en 255%.

PRODUCTO/ACTIVIDADES		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
deterioro prematuro. La aplicación de pavimento de económico y el mantenimiento periódico de la red pavimentada realizadas en el marco de los contratos por niveles de servicio, ha contribuido sustancialmente al cumplimiento de dos indicadores del Resultado Específico: i) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado ii) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada		
5001434 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:	Se cancelaron los procesos de selección para ejecución de obras, por cambio en los TDR a requerimiento de la Unidad Gerencial de Estudios, de las siguientes carreteras (finalidades): 53786 Obra Mantenimiento Periódico Carretera Panamericana Norte, Tramo II Km. 736 600 - Km. 886+600; 53787 Obra Mantenimiento Periódico Carretera Panamericana Norte, Tramo III Km. 886+600 – 1033+400 (km. 866+600 - Sullana); 53789 Obra Puesta A Punto De Bermas Panamericana Norte Tramo Pte. Santa Ovalo Industrial Trujillo El mantenimiento Periódico - Carretera Piura - La Obrilla no se realizó.	La cancelación de los procesos se aprobaron por Resolución Viceministerial N°599-2012-MTC/02 Al cierre del 2012, se encuentra en proceso de selección LP N° 022-2012-MTC/20
5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA: En el 2012, se han mantenido a través de las Unidades zonales 1,304Kilómetros de red pavimentada.	La red comprendida en este componente debe incorporarse al mantenimiento bajo la estrategia de conservación por niveles de servicio.	Se ha realizado la programación para su incorporación.
5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA: Durante el año se realizó el mantenimiento de 2,044 Km. a través de las Unidades zonales	La red comprendida en este componente debe incorporarse al mantenimiento bajo la estrategia de conservación por niveles de servicio.	Se ha realizado la programación para su incorporación.
5001438 SISTEMA DE RECAUDACIÓN POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUBLICA Y OTROS EN OPERACIÓN: Durante el 2012, en las 31 unidades de peaje se reportó el tráfico de 8.9 millones de vehículos, siendo la recaudación por concepto de peajes ascendente a 126 millones. En el primer semestre entro en Operación la unidad de peaje Menocucho.		

PRODUCTO/ACTIVIDADES		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA: Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional Concesionada Cofinanciada. La conservación de la RVN concesionada se realizó de acuerdo a las obligaciones previstas en los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la DGCT del MTC. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN.		
5001440 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES: En el primer semestre inició sus operaciones Peaje Quirihuac. La autorización fue aprobada por la RD N° 238-2012-MTC/20 del 20 de abril 2012. Asimismo, mediante la Resolución N° 377-2012-MTC/20 del 12 de Junio del 2012, se autoriza el cambio de denominación a Menocucho a solicitud de los pobladores	Los procesos de selección para la implementación de nuevas unidades de peaje, se encuentran aún con estudio de mercado, otros que están elaborando las bases.	Se realizaran las coordinaciones necesarias para que los expedientes de contratación y bases que tiene la Sede Central tarden el menor tiempo posible, así como también exigir a las Zonales el cumplimiento del programa del PAC 2012.

Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2012

INTERVENCIONES	EJECUTADO							PROG.	PROYECTADO		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013P	2014P	2015P	2016P
KILOMETROS											
RVN NO CONCESIONADA	10,399	10,685	11,124	12,352	13,584	14,262	16,407	17,752	18,055	18,147	18,557
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	290	219	249	455	354	422	350	373	451	395	232
Mantenimiento vial	10,109	10,466	10,875	11,897	13,230	13,840	16,057	17,378	17,604	17,752	18,325
Rutinario de la RVN pavimentada	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,309	1,279			
Rutinario de la RVN no pavimentada	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	2,055	2,230			
Periódico de la RVN pavimentada	55	219	407	530	585	278	-	65			
Por Niveles de Servicio	-	-	2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	13,805	17,604	17,752	18,325
RVN CONCESIONADA	2,369	4,031	4,031	4,031	4,511	4,539	5,023	5,023	5,792	5,802	5,922
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	97	296	534	1,046	1,595	81	176	13	270	280	170
Cofinanciada	97	281	515	868	1,571	59	119	13			
Autofinanciadas		14	19	179	25	22	57	-	270	280	170
Mantenimiento vial	2,272	3,736	3,497	2,985	2,916	4,457	4,847	5,010	5,522	5,522	5,752
Cofinanciada	1,867	3,346	3,112	2,759	2,180	3,719	3,669	3,774	3,750	3,750	3,750
Autofinanciadas	404	390	385	226	736	739	1,178	1,236	1,772	1,772	2,002
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	12,767	14,716	15,155	16,384	18,095	18,800	21,429	22,775	23,847	23,949	24,479
LONGITUD RVN existente	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	24,593	24,593	24,593	24,593
COBERTURA %	71	62	63	67	77	81	87	93	97	97	100
INTERVENCIONES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013P	2014P	2015P	2016P
MILLONES DE S/.											
RVN NO CONCESIONADA	765	1,159	1,059	1,470	2,626	3,448	3,367	3,942	4,600	4,400	3,500
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	619	793	703	839	1,331	1,771	2,053	2,633	3,200	2,800	1,700
Conservación y mantenimiento	146	366	357	631	1,295	1,677	1,313	1,309	1,400	1,600	1,800
RVN CONCESIONADA	109	196	484	1,990	2,386	2,096	1,590	1,181	1,445	1,470	1,600
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	950	1,100	1,100	1,100
Conservación y mantenimiento	74	108	192	310	240	215	216	231	345	370	500
TOTAL GASTO	874	1,355	1,543	3,460	5,012	5,544	4,956	5,122	6,045	5,870	5,100

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento

Pro.	Meta		Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto				
Cód.	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre				2,658.748				344.307	424.450	313.06		32.942	73.915	126.478	116.221	349.556	1,118.313	1,372,936,257	1,856,287,023	1,817,415,918
	2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa				87.510				50.103									50.103		131,245	131,245
					87.510				50.103									50.103		131,245	131,245
	0637	1549	60999 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco	2434	37.400	Kilómetro	jun/07	may/09				Kilómetro									
	0640	1552	60981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya	2434	50.110	Kilómetro	may/08	nov/10	50.103			Kilómetro						50.103		131,245	131,245
	2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río				102.590						27.46		0.937	8.631	10.581	9.041	29.190	29.190	5,226,155	165,704,070	165,704,068
					102.590						27.46		0.937	8.631	10.581	9.041	29.190	29.190	5,226,155	165,704,070	165,704,068
	0046	0958	52497 Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)	8880	55.500	Kilómetro	dic/12	jun/14			1.00	Kilómetro								27,491,262	27,491,261
	0587	1499	55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion	8880	47.090	Kilómetro	mar/12	abr/14			26.46	Kilómetro	0.937	8.631	10.581	9.041	29.190	29.190		138,212,808	138,212,807
	2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui				61.940				61.936									61.936		3,274,701	3,274,701
					61.940				61.936									61.936		3,274,701	3,274,701
	0754	1752	78215 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-juanjui Tramo Caspizapa-juanjui	13860	61.940	Kilómetro	may/08	may/10	61.936			Kilómetro						61.936		3,274,701	3,274,701
	2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz				39.330				27.029	12.297								39.326			
					39.330				27.029	12.297								39.326			
	0710	1704	73007 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-huaraz Tramo Pariacoto Yupash	3286	39.330	Kilómetro	may/09	oct/11	27.029	12.297		Kilómetro						39.326			
	2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache				81.100						22.81			1.203	15.003	11.341	27.547	27.547	110,359,977	141,427,330	141,427,328
					81.100						22.81			1.203	15.003	11.341	27.547	27.547	110,359,977	141,427,330	141,427,328
	0051	0963	52662 Puente Pizana Tocache	2794	37.700	Kilómetro	jun/12	ene/14			21.81	Kilómetro		1.203	15.003	11.341	27.547	27.547	42,022,091	107,470,778	107,470,777
	0052	0964	53030 Tramo Juanjui Campanilla	2794	43.400	Kilómetro	abr/13	feb/14			1.00	Kilómetro							68,337,886	33,956,552	33,956,551
	2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba				55.440				14.763	21.070	6.65		0.482	0.306	3.812	4.391	8.991	44.824	13,482,460	68,348,864	68,348,864
					55.440				14.763	21.070	6.65		0.482	0.306	3.812	4.391	8.991	44.824	13,482,460	68,348,864	68,348,864
	0055	0967	47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba	6655	55.440	Kilómetro	abr/10	ago/13	14.763	21.070	6.65	Kilómetro	0.482	0.306	3.812	4.391	8.991	44.824	13,482,460	68,348,864	68,348,864
	2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco				158.120				0.511	14.300	19.91		2.475	7.019	7.212	4.954	21.660	36.471	99,779,951	48,488,945	48,488,943
					158.120				0.511	14.300	19.91		2.475	7.019	7.212	4.954	21.660	36.471	99,779,951	48,488,945	48,488,943
	0059	0971	50185 Division Otuzco - Division Callacuyan	3291	70.970	Kilómetro	nov/10	mar/14	0.511	14.300	19.91	Kilómetro	2.475	7.019	7.212	4.954	21.660	36.471	99,779,951	43,736,311	43,736,310
	0638	1550	60981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya	3291	50.110	Kilómetro	may/08	nov/10				Kilómetro									
	0641	1553	60999 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco	3291	37.040	Kilómetro	jun/07	may/09				Kilómetro								4,752,634	4,752,633
	2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco				146.420					15.680	50.71		2.923	15.985	21.499	20.544	60.951	76.631	70,946,340	189,317,758	189,317,757
					146.420					15.680	50.71		2.923	15.985	21.499	20.544	60.951	76.631	70,946,340	189,317,758	189,317,757
	0066	0978	52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.	16256	52.500	Kilómetro	abr/11	abr/13		15.680	27.63	Kilómetro	2.923	10.747	9.055	9.529	32.254	47.934	67,159,402	80,018,746	80,018,745
	0067	0979	52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420	16256	93.920	Kilómetro	abr/12	nov/14			23.09	Kilómetro		5.238	12.444	11.015	28.697	28.697	3,786,938	109,299,012	109,299,012
	2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani				105.820				0.226	14.620	4.97		4.974				4.974	19.820	65,155,607	24,478,234	24,478,234
					105.820				0.226	14.620	4.97		4.974				4.974	19.820	65,155,607	24,478,234	24,478,234
	0101	1013	50194 El Descanso-langui	3876	19.820	Kilómetro	oct/10	mar/12	0.226	14.620	4.97	Kilómetro	4.974				4.974	19.820	4,686,277	24,478,234	24,478,234
	0102	1014	52356 Negromayo-yauri-san Genaro	3876	86.000	Kilómetro	abr/13	sep/14				Kilómetro							60,469,330		
	2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas				68.780					0.110	17.84		0.901	4.265	8.970	4.556	18.692	18.802		120,020,615	120,020,613
					68.780					0.110	17.84		0.901	4.265	8.970	4.556	18.692	18.802		120,020,615	120,020,613
	0600	1512	55993 Rehabilitación Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52	4653	42.780	Kilómetro	dic/11	jul/14		0.110	17.14	Kilómetro	0.901	4.265	8.970	4.556	18.692	18.802		106,443,520	106,443,519

Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento

Proy	Meta		Finalidad de la Meta	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto			
Cód	Sec SIAF	Sec PFIS		Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
	0686	1680	63496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)	4653	26.000	Kilómetro	dic/12	jul/14			0.70	Kilómetro								13,577,095	13,577,094
	2029342		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca		16.300				5.725	10.575								16.300		731,621	731,621
					16.300				5.725	10.575								16.300		731,621	731,621
	0716	1710	70928 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca	9895	16.300	Kilómetro	jun/10	sep/11	5.725	10.575		Kilómetro						16.300		731,621	731,621
	2031693		Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Jua		28.000																
					28.000																
	0707	1701	63519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar	15956	28.000	Kilómetro	abr/13	jun/14				Kilómetro									
	2031797		Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Pau		39.410					10.520	19.24		1.876	4.686	8.978	5.159	20.699	31.219	65,585,553	75,317,552	75,317,552
					39.410					10.520	19.24		1.876	4.686	8.978	5.159	20.699	31.219	65,585,553	75,317,552	75,317,552
	0117	1029	52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica	2941	39.410	Kilómetro	abr/11	ago/13		10.520	19.24	Kilómetro	1.876	4.686	8.978	5.159	20.699	31.219	65,585,553	75,317,552	75,317,552
	2041965		Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042) y Reubicacion		4.040														1,591,909		
					4.040														1,591,909		
	0119	1031	47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun	38965	4.040	Kilómetro	abr/13	ene/14				Kilómetro							1,591,909		
	2042771		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay		365.670				83.484	79.396	57.67		0.271	20.831	22.192	18.535	61.829	224.709	290,020,516	362,823,289	362,823,286
					365.670				83.484	79.396	57.67		0.271	20.831	22.192	18.535	61.829	224.709	290,020,516	362,823,289	362,823,286
	0121	1033	47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000	13558	50.000	Kilómetro	abr/10	oct/11	25.510	24.510		Kilómetro						50.020	85,341,850	611,523	611,523
	0122	1034	47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000	13558	41.970	Kilómetro	may/10	oct/12	6.703	23.300	11.97	Kilómetro		6.501	3.856	1.610	11.967	41.970	45,595,198	59,926,504	59,926,504
	0123	1035	47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000	13558	45.400	Kilómetro	abr/10	nov/11	29.214	16.186		Kilómetro						45.400	4,971,816		
	0124	1036	47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800	13558	48.800	Kilómetro	abr/12	abr/14			21.57	Kilómetro		4.572	12.193	7.304	24.069	24.069	103,324,652	106,744,946	106,744,945
	0125	1037	47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000	13558	55.200	Kilómetro	jul/12	sep/14			8.39	Kilómetro			3.104	6.941	10.045	10.045	50,787,000	86,240,567	86,240,567
	0584	1496	55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara	13558	53.200	Kilómetro	sep/09	oct/12	22.057	15.400	15.74	Kilómetro	0.271	9.758	3.039	2.680	15.748	53.205		26,358,191	26,358,190
	0672	1666	63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto	13558	71.100	Kilómetro	dic/12	dic/14				Kilómetro								82,941,558	82,941,557
	2043324		Culminacion de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100		3.150																
					3.150																
	0608	1520	56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100	10699	3.150	Kilómetro	mar/13	sep/13				Kilómetro									
	2043363		Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2		66.210				34.509	31.838								66.347		4,356,857	4,356,857
					66.210				34.509	31.838								66.347		4,356,857	4,356,857
	0665	1659	67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo Marcavilca Dv. P	9966	66.210	Kilómetro	dic/09	jul/11	34.509	31.838		Kilómetro						66.347		4,356,857	4,356,857
	2055993		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey		41.532					32.910	7.32		0.130	1.088	3.100	0.100	4.418	37.328	2,802,448	6,301,385	6,300,654
					41.532					32.910	7.32		0.130	1.088	3.100	0.100	4.418	37.328	2,802,448	6,301,385	6,300,654
	0148	1060	52911 Santiago De Chuco - Shorey	52842	41.532	Kilómetro	feb/11	jun/13		32.910	7.32	Kilómetro	0.130	1.088	3.100	0.100	4.418	37.328	2,802,448	6,301,385	6,300,654
	2057905		Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz		10.000						3.94				0.340	1.325	1.665	1.665		7,287,012	7,287,011
					10.000						3.94				0.340	1.325	1.665	1.665		7,287,012	7,287,011
	0667	1661	63508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca	15270	10.000	Kilómetro	ago/12	ago/13			3.94	Kilómetro			0.340	1.325	1.665	1.665		7,287,012	7,287,011

Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento

Proy	Meta			Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto			
Cód	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
	2057906		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish		175.490						8.65			0.347	4.800	7.393	12.540	12.540	145,000,000	175,450,314	175,450,313
					175.490						8.65			0.347	4.800	7.393	12.540	12.540	145,000,000	175,450,314	175,450,313
	0151	1063	47962 Canta - Huallay	3271	96.110	Kilómetro						Kilómetro							58,000,000		
	0152	1064	51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102	3271	79.380	Kilómetro	may/12	may/14			8.65	Kilómetro		0.347	4.800	7.393	12.540	12.540	87,000,000	175,450,314	175,450,313
	2058560		Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote		35.900																
					35.900																
	0647	1604	63502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote	13969	35.900	Kilómetro						Kilómetro									
	2058698		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca		259.720				16.728	100.830	53.07		13.352	9.554	19.681	16.174	58.761	176.319	366,437,058	357,045,230	357,045,228
					259.720				16.728	100.830	53.07		13.352	9.554	19.681	16.174	58.761	176.319	366,437,058	357,045,230	357,045,228
	0160	1072	48004 Chongoyape - Llama	10447	59.000	Kilómetro	oct/10	sep/12	3.546	44.600	10.86	Kilómetro	3.457	2.832	4.568		10.857	59.003	69,577,535	63,515,492	63,515,492
	0161	1073	48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.860	Kilómetro	may/12	ago/14			3.10	Kilómetro		0.035	0.721	2.548	3.304	3.304	101,241,343	79,379,661	79,379,660
	0162	1074	48009 Cochabamba - Chota	10447	31.860	Kilómetro	dic/11	feb/14		0.090	14.76	Kilómetro	0.702	2.787	6.571	5.214	15.274	15.364	103,365,368	99,336,057	99,336,057
	0163	1075	51382 Llama - Cochabamba	10447	59.000	Kilómetro	dic/10	dic/13	0.030	25.360	18.14	Kilómetro	2.122	3.900	7.821	8.412	22.255	47.645	92,252,812	109,706,178	109,706,178
	0588	1500	55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha	10447	51.000	Kilómetro	may/09	feb/12	13.152	30.780	6.20	Kilómetro	7.071				7.071	51.003		5,107,842	5,107,842
	2058733		Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna		186.100				36.989	49.990	4.62		4.621				4.621	91.600	90,084,375	13,311,693	13,311,692
					186.100				36.989	49.990	4.62		4.621				4.621	91.600	90,084,375	13,311,693	13,311,692
	0177	1089	52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo	3272	91.600	Kilómetro	mar/10	feb/12	36.989	49.990	4.62	Kilómetro	4.621				4.621	91.600	90,084,375	13,311,693	13,311,692
	0674	1668	63514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani	3272	94.500	Kilómetro	feb/13	jul/15				Kilómetro									
	2062374		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana		37.440															11,741,184	
					37.440															11,741,184	
	0650	1644	63498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana	57858	37.440	Kilómetro						Kilómetro								11,741,184	
	2062599		Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial N		29.000														22,512,001		
					29.000														22,512,001		
	0179	1091	52879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n	107953	29.000	Kilómetro						Kilómetro							22,512,001		
	2078367		Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla		25.460						4.76				0.250	6.972	7.222	7.222		22,364,026	22,364,026
					25.460						4.76				0.250	6.972	7.222	7.222		22,364,026	22,364,026
	0598	1510	55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla	63404	25.460	Kilómetro	ago/12	mar/14			4.76	Kilómetro			0.250	6.972	7.222	7.222		22,364,026	22,364,026
	2078371		Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa		65.000																
					65.000																
	0676	1670	63521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa	4808	65.000	Kilómetro	abr/13	mar/15				Kilómetro									
	2088774		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin																		
	0794	1796	97539 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Huaura - Sayán - Puente Tingo			Kilómetro						Kilómetro									
	2088776		Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon		50.930				11.504	15.286								26.790			
					2.550				2.410	0.140								2.550			
		1592	Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050	76705	2.550	Kilómetro	nov/09	ene/12	2.410	0.140		Kilómetro						2.550			
					48.380				9.094	15.146								24.240			
	0615	1527	55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131	76705	24.190	Kilómetro	jun/10	may/12				Kilómetro									

Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento

Proy	Meta			Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto			
Cód	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
	0715	1709	73474 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Churin - Oyon Tramo 1 Churin - Km 131	76705	24.190	Kilómetro	jun/10	dic/11	9.094	15.146		Kilómetro						24.240			
2089761			Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo M		27.750																
					27.750																
	0703	1697	63523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta	70107	27.750	Kilómetro	may/13	jul/14				Kilómetro									
2094591			Construccion de la Via de Evitamiento Urcos		3.210														4,241,329		
					3.210														4,241,329		
	0195	1107	48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos	15058	3.210	Kilómetro						Kilómetro							4,241,329		
2109837			Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos		15.300														5,492,840	4,654,949	
					15.300														5,492,840	4,654,949	
	0198	1110	50184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	108035	15.300	Kilómetro						Kilómetro							5,492,840	4,654,949	
2112272			Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000		40.000														2,277,473		
					40.000														2,277,473		
	0210	1122	01350 Rehabilitacion De Carreteras	16127	40.000	Kilómetro						Kilómetro							2,277,473		
2112612			Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central		33.480														3,276,543		
					33.480														3,276,543		
	0211	1123	01063 Mejoramiento De Carreteras	92220	33.480	Kilómetro						Kilómetro							3,276,543		
2113063			Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del Nudillo-El Mirador		15.850														4,438,069		
					15.850														4,438,069		
	0213	1125	00505 Construccin, Mejoramiento De Carretera	79757	15.850	Kilómetro						Kilómetro							4,438,069		
2132705			Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma		34.200						3.46				0.060	1.576	1.636	1.636		17,526,517	17,526,517
					34.200						3.46				0.060	1.576	1.636	1.636		17,526,517	17,526,517
	0590	1502	55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma	169126	34.200	Kilómetro	sep/12	may/14			3.46	Kilómetro			0.060	1.576	1.636	1.636		17,526,517	17,526,517
2134846			Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016		42.600															36,183,632	13,709,408
					42.600															36,183,632	13,709,408
	0648	1642	63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan	34473	42.600	Kilómetro	ene/13	sep/14				Kilómetro								36,183,632	13,709,408
2134881			Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo		68.570																
					68.570																
	0678	1672	63510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo	116092	68.570	Kilómetro	abr/13	sep/14				Kilómetro									
2146291			Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-ce		10.200																
					10.200																
	0736	1733	63529 Construccin De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo	128445	10.200	Kilómetro	abr/13	mar/14				Kilómetro									
2148818			Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - Nu																4,225,653		
																			4,225,653		
	0229	1141	01063 Mejoramiento De Carreteras	80648		Kilómetro						Kilómetro							4,225,653		
S/C			Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati		21.186				0.800	15.028						4.160	4.160	19.988			
					21.186				0.800	15.028							4.160	4.160	19.988		
		1821	Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati	23461	21.186	Kilómetro	jun/10	dic/13	0.800	15.028		Kilómetro					4.160	19.988			
Total General					2,658.748				344.307	424.450	313.06		32.942	73.915	126.478	116.221	349.556	1,118.313	1,372,936,257	1,856,287,023	1,817,415,918

Anexo 3.2: Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN Pavimentada

Proy/Pro			Meta		Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto				
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta			Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado		
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre						2,004.590				62.000	1,065.706	1,148.27		1,247.130	1,260.730	1,171.830	1,224.830	1,308.730	1,308.730	4,587,940	6,851,033	6,356,404		
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial						2,004.590				62.000	1,065.706	1,148.27		1,247.130	1,260.730	1,171.830	1,224.830	1,308.730	1,308.730	4,587,940	6,851,033	6,356,404		
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada						2,004.590				62.000	1,065.706	1,148.27		1,247.130	1,260.730	1,171.830	1,224.830	1,308.730	1,308.730	4,587,940	6,851,033	6,356,404		
			0304	1216	53681 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Cajamarca - La Encañada	24.600	Kilómetro				78.000		Kilómetro								86,100			
			0305	1217	53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz	145.960	Kilómetro	ene/12	dic/12		112.706	146.00	Kilómetro	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	434,000	964,058	947,220	
			0306	1218	53683 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Milagro - Limite Regional	62.000	Kilómetro			62.000	62.000		Kilómetro									238,000		
			0307	1219	53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran	89.240	Kilómetro	ene/12	dic/12		90.000	90.00	Kilómetro	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	315,000	795,975	782,962	
			0308	1220	53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca	64.100	Kilómetro	mar/12	ago/12		69.000	69.00	Kilómetro	64.000	69.000	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	241,500	184,261	133,303	
			0309	1221	53686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho	48.600	Kilómetro	ene/12	dic/12		48.000		Kilómetro									168,000	2,529	
			0310	1222	53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca - Vico - Emp 3n	220.000	Kilómetro	ene/12	dic/12			98.76	Kilómetro	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	420,000	577,842	536,405	
			0311	1223	53688 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pedro Ruiz - Chachapoyas	78.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro									185,605		
			0312	1224	53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El Milagro	137.000	Kilómetro				137.000		Kilómetro									959,000	48,503	1,815
			0313	1225	53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa	238.360	Kilómetro	ene/12	dic/12		234.000	235.13	Kilómetro	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	819,000	1,417,021	1,417,016	
			0314	1226	53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani Y Arequipa - Chiguata	162.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro									490,000	3,760	3,759
			0315	1227	53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Amor	66.210	Kilómetro	ene/12	dic/12		66.000	66.21	Kilómetro	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	231,735	723,456	487,574	
			0512	1424	54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De Bombon - Ilo Y Arequipa - Chiguata	171.520	Kilómetro	ene/12	dic/12			171.52	Kilómetro	171.520	171.520	171.520	171.520	171.520	171.520	171.520		789,984	771,625	
			0513	1425	54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional	167.500	Kilómetro	ene/12	dic/12			167.50	Kilómetro	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500		571,703	554,320	
			0514	1426	54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada	78.100	Kilómetro	ene/12	abr/12			78.10	Kilómetro	78.100	78.100				78.100	78.100		191,394	185,633	
			0515	1427	54617 Mantenimiento Rutinario Carretera Combapata - Yanaoca	20.000	Kilómetro	ago/12	dic/12			20.25	Kilómetro											
			0524	1436	54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquín -pte. Angostura	5.800	Kilómetro	mar/12	may/12			5.80	Kilómetro	5.800	5.800				5.800	5.800		76,850	71,546	
0525	1437	54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s	8.600	Kilómetro	may/12	nov/12				Kilómetro		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		295,304	275,507				
0683	1677	68116 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Pejerrey - San Clemente - Ayacucho	169.000	Kilómetro					169.000		Kilómetro									1,107	1,107			
0774	1772	82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc	48.000	Kilómetro	oct/12	dic/12					Kilómetro				48.000	48.000	48.000			207,286	186,611			
Total General						2,004.590				62.000	1,065.706	1,148.27		1,247.130	1,260.730	1,171.830	1,224.830	1,308.730	1,308.730	4,587,940	6,851,033	6,356,404		

Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN No Pavimentada

Proy/	Meta		Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto				
Código	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado	
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre				2,740.580				435.500	818.417	1,955.93		1,438.310	1,604.520	1,672.660	1,868.793	2,054.793	2,054.793	6,612,060	11,339,296	10,788,166	
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial				2,740.580				435.500	818.417	1,955.93		1,438.310	1,604.520	1,672.660	1,868.793	2,054.793	2,054.793	6,612,060	11,339,296	10,788,166	
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada				2,740.580				435.500	818.417	1,955.93		1,438.310	1,604.520	1,672.660	1,868.793	2,054.793	2,054.793	6,612,060	11,339,296	10,788,166	
0316 1228 53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque - Huancabamba - Cruz De Chiquita				111.330	Kilómetro	mar/12	ago/12			130.00	Kilómetro	111.330	114.040	111.330	114.040	114.040	114.040	540,000	469,149	455,166	
0317 1229 53668 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cascas - Contumaza				80.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro							500,000			
0318 1230 53669 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Chupaca - Pilcomayo - Emp-Pe 3s				28.000	Kilómetro				15.000		Kilómetro							112,060			
0319 1231 53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n				101.000	Kilómetro	mar/12	ago/12		102.000	102.00	Kilómetro	101.000	101.000	101.000		101.000	101.000	540,000	407,080	389,514	
0320 1232 53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera				118.560	Kilómetro	ene/12	dic/12	112.000	112.000	118.56	Kilómetro	118.560	118.560	118.560	118.560	118.560	118.560	900,000	1,871,104	1,839,658	
0321 1233 53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar				78.000	Kilómetro	ene/12	dic/12	90.500	57.417	90.00	Kilómetro	78.000	81.000	78.000	81.000	81.000	81.000	400,000	390,911	383,079	
0322 1234 53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca				147.000	Kilómetro	ene/12	dic/12			176.90	Kilómetro	147.000	150.000	147.000	150.000	150.000	150.000	300,000	221,140	163,573	
0323 1235 53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre				26.500	Kilómetro	ene/12	dic/12		28.000	28.00	Kilómetro	26.500	27.000	26.500	27.000	27.000	27.000	400,000	584,675	542,610	
0324 1236 53675 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Encañada - Dv. Chachapoyas				224.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro							300,000			
0325 1237 53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata				139.000	Kilómetro	mar/12	dic/12		149.000	149.00	Kilómetro	139.000	140.000	139.000	140.000	140.000	140.000	200,000	670,520	653,526	
0326 1238 53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - E				180.000	Kilómetro	ene/12	dic/12	100.000		180.00	Kilómetro	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	700,000	675,617	637,913	
0327 1239 53678 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Puente Huarochiri - Sigvas - Huacrachuco				280.000	Kilómetro						Kilómetro							300,000			
0328 1240 53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya				75.000	Kilómetro	may/12	jun/12		120.000	120.00	Kilómetro		75.000				75.000	75.000	520,000	367,735	291,906
0329 1241 53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (Juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme)				152.000	Kilómetro	ene/12	dic/12	133.000	133.000	153.81	Kilómetro	152.000	153.000	152.000	153.000	153.000	153.000	900,000	1,935,919	1,912,009	
0516 1428 54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete				78.000	Kilómetro	ene/12	dic/12		52.000	78.24	Kilómetro	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		792,955	780,155	
0517 1429 54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas				223.920	Kilómetro	ene/12	jun/12			223.92	Kilómetro	223.920	223.920		223.923	223.923	223.923		388,378	381,095	
0518 1430 54670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui				10.000	Kilómetro	feb/12	abr/12			10.00	Kilómetro	10.000	10.000			10.000	10.000		72,678	68,227	
0519 1431 54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral				80.000	Kilómetro	may/12	dic/12				Kilómetro		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		460,124	343,186	
0520 1432 54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho				275.000	Kilómetro	ago/12	dic/12			235.00	Kilómetro			275.000	275.000	275.000	275.000		349,047	337,819	
0521 1433 54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica				33.000	Kilómetro	jul/12	dic/12		50.000	33.00	Kilómetro			33.000	33.000	33.000	33.000		498,509	472,404	

Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN No Pavimentada

Proy/	Meta		Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto			
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
	0522	1434	54675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso	54.500	Kilómetro	ago/12	dic/12			54.50	Kilómetro			54.500	54.500	54.500	54.500		336,529	326,674
	0523	1435	54674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo		Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro									
	0681	1675	70419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz	73.000	Kilómetro	mar/12	dic/12			73.00	Kilómetro	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		92,765	92,765
	0711	1705	73472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mensoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene	45.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro									
	0713	1707	73752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni	40.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro									
	0714	1708	73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva	25.770	Kilómetro	ago/12	dic/12				Kilómetro			25.770	25.770	25.770	25.770		307,893	297,848
	0758	1756	78547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)		Kilómetro						Kilómetro									
	0788	1786	97133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla	62.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro				62.000	62.000	62.000		446,568	419,039
	Total General			2,740.580				435.500	818.417	1,955.93		1,438.310	1,604.520	1,672.660	1,868.793	2,054.793	2,054.793	6,612,060	11,339,296	10,788,166

Anexo 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Periódico - RVN Pavimentada

Proy/Prod Obra/Activ Finalidad				Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto		
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre				882.810				9.00							151.682	252,672,501	21,035,378	21,035,375
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial				882.810				9.00							151.682	252,672,501	21,035,378	21,035,375
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada				882.810				9.00							151.682	252,672,501	21,035,378	21,035,375
0275 1187 53777 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Capazo - Mazocruz (afirmado)				50.000	Kilómetro	ene/11	ago/12		Kilómetro							13,800,000		
0276 1188 53778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla				26.200	Kilómetro	dic/12	ago/13	9.00	Kilómetro							7,000,000		
0277 1189 53779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv				8.000	Kilómetro	sep/12	dic/12		Kilómetro							950,000		
0282 1194 53784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja				102.000	Kilómetro	ago/10	dic/11		Kilómetro						102.000	2,000,000	11,798,151	11,798,150
0283 1195 53785 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo Industrial -km. 736 600)				150.000	Kilómetro	oct/12	sep/13		Kilómetro							71,208,810		
0284 1196 53786 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo li Km. 736 600 - Km. 886 600				150.000	Kilómetro	sep/12	ago/13		Kilómetro							102,747,245		
0285 1197 53787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo lii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)				146.800	Kilómetro	sep/12	ago/13		Kilómetro							47,066,446		
0287 1199 53789 Obra Puesta A Punto De Bermas Panamericana Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo				137.000	Kilómetro	oct/12	feb/13		Kilómetro							6,700,000		
0288 1200 53790 Obra Sectores Criticos:deslizamiento D Plataforma Por Falla Geologica Sector:huancalla,tramo:cusco- Pizac				3.000	Kilómetro	ago/12	feb/13		Kilómetro							1,200,000		
0701 1695 72278 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo Puno - llave				45.570	Kilómetro				Kilómetro						21.756		123,697	123,696
0702 1696 72279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760-155+000)				64.240	Kilómetro				Kilómetro						27.926		1,927,572	1,927,572
0762 1760 79456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: llave - Desaguadero					Kilómetro				Kilómetro								2,920,771	2,920,770
0809 1812 0056033 Mantenimiento Periódico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760					Kilómetro				Kilómetro								4,265,187	4,265,186
Total General				882.810				9.00							151.682	252,672,501	21,035,378	21,035,375

Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Proyectos Especiales

Proy/Prod			Obra/Activ	Finalidad	Meta Global			Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto 2012		
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		Meta Física	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	PAA 2012	Unidad Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	2012 Ene-Dic	A Dic-2012	PIA	PIM	Devengado Ene-Dic

Los Contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio de Proyectos Especiales, fueron asignados a la Unidad Gerencial de Conservación

Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Unidad Gerencial de Conservación

Proy/Prod	Obra/Activ		Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto		
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre			15,662.730				8,746.890	10,075.520	12,697.45		9,855.740	9,856.446	10,750.486	12,258.236	12,693.446	12,693.446	315,303,130	1,120,769,058	1,120,720,539
3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial			15,662.730				8,746.890	10,075.520	12,697.45		9,855.740	9,856.446	10,750.486	12,258.236	12,693.446	12,693.446	315,303,130	1,120,769,058	1,120,720,539
5001433	Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada			15,662.730				8,746.890	10,075.520	12,697.45		9,855.740	9,856.446	10,750.486	12,258.236	12,693.446	12,693.446	315,303,130	1,120,769,058	1,120,720,539
0235	1147	53335	Casma - Huaraz	546.000	Kilómetro	jul/12	jun/17				Kilómetro							9,990,000		
0236	1148	53436	Dv. Humajalco - Desaguadero	207.000	Kilómetro	nov/07	nov/17		190.840	191.75	Kilómetro	191.750	191.750	191.750	191.750	191.750	191.750	4,043,027	3,248,134	3,248,134
0237	1149	53693	Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara	457.820	Kilómetro	dic/10	dic/15		457.820	457.82	Kilómetro	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	6,000,000	76,802,724	76,802,724
0238	1150	53694	Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto	384.500	Kilómetro	dic/08	dic/12	381.500	384.500	380.50	Kilómetro	380.500	380.500	159.750	159.500	380.500	380.500	26,628,553	5,830,245	5,830,245
0239	1151	53695	Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca	281.730	Kilómetro	feb/08	ene/13	271.730	271.730	272.82	Kilómetro	272.815	272.815	272.815	272.815	272.815	272.815	3,337,260	4,815,615	4,815,614
0240	1152	53696	Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera	135.000	Kilómetro	jul/10	jul/15	132.630	132.650	132.65	Kilómetro	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	79,359,856	24,413,398	24,413,398
0241	1153	53697	Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas	285.900	Kilómetro	mar/11	mar/16		285.900	185.40	Kilómetro	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	8,793,813	19,850,278	19,850,277
0242	1154	53698	Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac -	515.880	Kilómetro	jul/10	jul/15	515.880	515.880	427.08	Kilómetro	427.080	427.080	427.080	427.080	427.080	427.080	13,095,842	39,398,789	39,350,291
0243	1155	53699	Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri	436.000	Kilómetro	may/10	may/15	456.000	456.000	456.71	Kilómetro	456.000	456.706	456.706	456.706	456.706	456.706	50,000,000	34,453,394	34,453,394
0244	1156	53700	Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar	253.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	253.000	253.000	253.00	Kilómetro	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	6,491,850	7,954,431	7,954,430
0245	1157	53701	Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo	230.400	Kilómetro	abr/10	abr/15	230.400	230.400	230.40	Kilómetro	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	8,655,549	10,021,816	10,021,815
0246	1158	53702	Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococho - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n	332.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	332.000	332.000	332.00	Kilómetro	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	6,784,752	15,264,362	15,264,362
0247	1159	53703	Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico	379.780	Kilómetro	jul/10	jun/15	379.780	379.780	379.78	Kilómetro	379.780	379.780	379.780	379.780	379.780	379.780	12,745,029	35,702,310	35,702,309
0248	1160	53704	Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina	172.000	Kilómetro	ene/09	ene/14	170.800	167.830	167.83	Kilómetro	167.830	167.830	167.830	167.830	167.830	167.830	5,310,246	4,777,540	4,777,540
0249	1161	53705	Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco Sayan	343.410	Kilómetro	feb/09	feb/14	327.200	333.830	333.83	Kilómetro	333.830	333.830	333.830	333.830	333.830	333.830	3,079,512	9,540,447	9,540,447
0250	1162	53706	Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp.-5n(tocache)	367.000	Kilómetro	feb/10	ene/13	371.000	371.100	371.10	Kilómetro	371.100	371.100	371.000	371.000	371.100	371.100	7,768,980	27,673,510	27,673,510
0251	1163	53707	Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Vía Evitamiento Chiclayo	261.660	Kilómetro	dic/09	nov/14	261.656	261.660	261.66	Kilómetro	261.660	261.660	261.660	261.660	261.660	261.660	5,814,736	6,237,656	6,237,655
0252	1164	53708	Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma	349.390	Kilómetro	feb/10	feb/15	349.534	349.390	349.39	Kilómetro	349.390	349.390	349.390	349.390	349.390	349.390	4,946,584	15,358,229	15,358,228
0253	1165	53709	Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa	133.000	Kilómetro	jul/12	jun/17				Kilómetro							2,500,000		
0254	1166	53710	Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz	367.500	Kilómetro	oct/10	oct/15	367.500	367.500	295.50	Kilómetro	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	14,053,057	15,052,369	15,052,368
0255	1167	53891	Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo- Tacna (La Costanera)	400.000	Kilómetro	dic/07	dic/12	399.000	399.510	399.51	Kilómetro	399.510	399.510	399.510	399.510	399.510	399.510	4,622,665	9,642,879	9,642,878
0256	1168	53947	Sullana - El Alamor		Kilómetro						Kilómetro							3,000,000		
0257	1169	54054	Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paíta - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara	437.600	Kilómetro	abr/10	abr/15	437.600	437.600	439.58	Kilómetro	439.575	439.575	439.575	439.575	439.575	439.575	28,281,819	17,483,071	17,483,070

Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Unidad Gerencial de Conservación

Proy/Prod			Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto			
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado	
		0526	1438	55272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho		365.560	Kilómetro	sep/11	sep/16		365.560	365.56	Kilómetro	365.560	365.560	365.560	365.560	365.560	365.560		76,735,779	76,735,778
		0527	1439	55271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru		394.000	Kilómetro	abr/10	mar/15	384.600	394.000	384.60	Kilómetro	384.600	384.600	384.600	384.600	384.600	384.600		39,678,201	39,678,201
		0528	1440	55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca		334.000	Kilómetro	feb/10	feb/15	334.000	345.960	345.96	Kilómetro	345.960	345.960	345.960	345.960	345.960	345.960		12,110,473	12,110,473
		0529	1441	55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata-castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y Rumichaca		290.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	286.910	286.910	286.91	Kilómetro	286.910	286.910	286.910	286.910	286.910	286.910		40,417,801	40,417,801
		0531	1443	55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera		306.000	Kilómetro	dic/09	dic/14	263.550	263.550	306.00	Kilómetro	306.000	306.000	132.000	132.000	306.000	306.000		31,850,986	31,850,985
		0532	1444	55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari - puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera		472.800	Kilómetro	feb/10	feb/15	466.330	466.330	466.33	Kilómetro	466.330	466.330	466.330	466.330	466.330	466.330		19,139,092	19,139,091
		0533	1445	55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali - frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio		438.800	Kilómetro	nov/09	nov/14	291.060	291.060	294.58	Kilómetro	294.580	294.580	294.580	294.580	294.580	294.580		7,916,596	7,916,596
		0535	1447	55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y Pte Paucartambo - Oxapamp		365.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	363.250	363.250	365.00	Kilómetro	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		27,505,791	27,505,791
		0537	1449	55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto		458.000	Kilómetro	abr/10	abr/15	459.410	459.410	459.41	Kilómetro	459.410	459.410	419.300	419.300	459.410	459.410		58,556,558	58,556,558
		0539	1451	55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc		430.000	Kilómetro	jun/12	jun/17			430.00	Kilómetro			430.000	430.000	430.000	430.000		86,172,464	86,172,464
		0540	1452	55291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz		367.000	Kilómetro	jun/12	jun/17			367.00	Kilómetro			367.000	367.000	367.000	367.000		66,498,216	66,498,215
		0541	1453	55284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - M		536.000	Kilómetro	jun/12	jun/17			536.00	Kilómetro			532.000	532.000	532.000	532.000		39,439,092	39,439,091
		0542	1454	55289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio		372.000	Kilómetro	oct/12	oct/17			372.00	Kilómetro				372.000	372.000	372.000		33,500,000	33,500,000
		0543	1455	55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s (chala)/cora - Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa		526.000	Kilómetro	oct/12	oct/17			526.00	Kilómetro				526.000	526.000	526.000		71,231,200	71,231,199
		0579	1491	55290 Conservacion Carretera Vado Grande - Socchabamba - Huancabamba - Emp. Pe 5n (ambato) / Socchabamba - Ayabaca / Huancabamba - Canchaque / Sullana			Kilómetro						Kilómetro									
	0592	1504	55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa		267.000	Kilómetro	jun/10	jun/15	260.570	260.570	263.80	Kilómetro	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800		24,017,042	24,017,041	

Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Unidad Gerencial de Conservación

Proy/Prod			Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto		
Código	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
		0657	1651	64442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Em	610.000	Kilómetro	oct/12	oct/17			610.00	Kilómetro				610.000	610.000	610.000		72,523,281	72,523,280
		0688	1682	71207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo	324.000	Kilómetro	mar/13	mar/18				Kilómetro								29,955,289	29,955,288
		0689	1683	71208 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor -tabaconas - Emp		Kilómetro						Kilómetro									
		0729	1726	74957 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocross -emp.pe-32 A (chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -huancasancos-llauta-palpa	341.000							Kilómetro									
		0785	1783	96396 Conservación Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara	455.000	Kilómetro						Kilómetro									
		0786	1784	96395 Conservación Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)	362.000	Kilómetro						Kilómetro									
		0787	1785	96397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramiriza / Juan Vela	372.000	Kilómetro						Kilómetro									
Total General					15,662.730				8,746.890	10,075.520	12,697.45		9,855.740	9,856.446	10,750.486	12,258.236	12,693.446	12,693.446	315,303,130	1,120,769,058	1,120,720,539

Anexo 3.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN CONCESIONADA - Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción

Proy/Prod			Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto		
Código	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte					1,842.721				989.980	31.730	112.60		101.100		0.500	17.170	118.770	1,140.480		198,590,748	198,590,744
2027620 Concesiones Viales					1,842.721				989.980	31.730	112.60		101.100		0.500	17.170	118.770	1,140.480		198,590,748	198,590,744
6000020 Pago Anual por Obras - Pao					873.655				737.500	10.700	102.10		101.100			11.500	112.600	860.800		92,601,347	92,601,345
0434 1346 52421 Pao Irsa Sur Tramo 1					750.358	Kilómetro	ene/09	jul/14	737.500		1.00	Kilómetro						737.500		40,039,706	40,039,706
0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun					46.797	Kilómetro	ene/11	dic/12		10.700	36.10	Kilómetro	36.100				36.100	46.800		16,874,331	16,874,330
0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos					76.500	Kilómetro	oct/10	dic/12			65.00	Kilómetro	65.000			11.500	76.500	76.500		35,687,310	35,687,310
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones					9.400						9.00					5.670	5.670	5.670		62,439,592	62,439,592
0444 1356 52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra						Kilómetro	dic/12	dic/13				Kilómetro									
0497 1409 55025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas					9.400	Kilómetro	dic/12	dic/14			9.00	Kilómetro				5.670	5.670	5.670		62,439,592	62,439,592
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones					959.666				252.480	21.030	1.50				0.500		0.500	274.010		43,549,809	43,549,807
0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Irsa Sur					302.176	Kilómetro	may/10	oct/12	99.250	16.340	0.50	Kilómetro			0.500		0.500	116.090		7,590,452	7,590,451
0629 1541 55903 Obras Faltantes Irsa Sur, Tramo 2					246.400	Kilómetro	nov/08	dic/10	78.400			Kilómetro					78.400		9,236,897	9,236,896	
0630 1542 55317 Obras Faltantes Irsa Sur, Tramo 3					411.090	Kilómetro	jun/09	dic/10	74.830	4.690	1.00	Kilómetro					79.520		26,722,460	26,722,459	
Total General					1,842.721				989.980	31.730	112.60		101.100		0.500	17.170	118.770	1,140.480		198,590,748	198,590,744

Proy/Prod				Obra/Activ		Finalidad		Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto			
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta					Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado	
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte								857.790				237.150	21.750	59.04		13.040			44.150	57.190	316.090				
	S/C Concesiones Viales Autofinanciadas							857.790				237.150	21.750	59.04		13.040			44.150	57.190	316.090				
		3002382 Concesiones						857.790				237.150	21.750	59.04		13.040			44.150	57.190	316.090				
			1558	Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)				356.210	Kilómetro				20.100	48.04	Kilómetro	2.040				44.150	46.190	66.290			
			1559	Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)				33.900	Kilómetro			33.900			Kilómetro							33.900			
			1560	Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul - Ica)				204.900	Kilómetro			203.250	1.650		Kilómetro							204.900			
			1612	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana				262.780	Kilómetro					11.00	Kilómetro	11.000					11.000	11.000			
Total General								857.790				237.150	21.750	59.04		13.040			44.150	57.190	316.090				

Anexo 3.8 Programación y Ejecución de Metas Físicas a Diciembre del 2012 - RVN CONCESIONADA - Conservación y Mantenimiento

Proy/Prod				Obra/Activ	Finalidad	Meta Global			Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto		
Código	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta			Meta Física	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema						3,787.342			2,482.643	3,715.262	3,674.74		3,686.242	3,787.342	3,786.842	3,770.172	3,668.572	3,787.342	173,016,048	163,058,769	163,058,764
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial						3,787.342			2,482.643	3,715.262	3,674.74		3,686.242	3,787.342	3,786.842	3,770.172	3,668.572	3,787.342	173,016,048	163,058,769	163,058,764
5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Co						3,787.342			2,482.643	3,715.262	3,674.74		3,686.242	3,787.342	3,786.842	3,770.172	3,668.572	3,787.342	173,016,048	163,058,769	163,058,764
0387 1299 53824 Pamo Buenos Aires Canchaque						78.127	mar/10	feb/12	78.127	78.127	78.13	Kilómetro	78.127	78.127	78.127	78.127	78.127	78.127	4,584,125	5,171,185	5,171,184
0388 1300 53825 Pamo Irsa Norte						964.500	abr/06	abr/31	964.500	951.720	955.50	Kilómetro	964.500	964.500	964.500	958.830	958.830	964.500	45,544,323	31,214,977	31,214,975
0389 1301 53826 Pamo Irsa Sur Tramo 1						757.640	dic/07	dic/32	366.990	757.640	756.64	Kilómetro	757.640	757.640	757.640	757.640	757.640	757.640	40,748,959	43,224,859	43,224,859
0390 1302 53827 Pamo Irsa Sur Tramo 2						300.000	ago/05	jul/30	221.600	300.000	300.00	Kilómetro	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	17,628,436	14,717,046	14,717,046
0391 1303 53828 Pamo Irsa Sur Tramo 3						403.200	ene/11	dic/36	373.990	398.510	402.20	Kilómetro	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200	22,279,075	23,687,232	23,687,232
0392 1304 53829 Pamo Irsa Sur Tramo 4						305.900	ago/11	sep/36	185.700	289.560	305.40	Kilómetro	305.900	305.900	305.400	305.900	305.400	305.900	17,546,475	35,472,813	35,472,812
0393 1305 53830 Pamo Irsa Sur Tramo 5						854.678	dic/07	dic/32	168.439	827.108	854.68	Kilómetro	854.678	854.678	854.678	854.678	854.678	854.678	12,208,393	9,570,657	9,570,656
0394 1306 53831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun						46.797	oct/12	sep/27	46.797	36.097	10.70	Kilómetro	10.697	46.797	46.797	46.797	10.697	46.797	5,349,832		
0395 1307 53832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos						76.500	oct/12	sep/27	76.500	76.500	11.50	Kilómetro	11.500	76.500	76.500	65.000		76.500	7,126,430		
Total General						3,787.342			2,482.643	3,715.262	3,674.74		3,686.242	3,787.342	3,786.842	3,770.172	3,668.572	3,787.342	173,016,048	163,058,769	163,058,764

Proy/Prod Obra/Activ Finalidad				Meta Global			Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto					
Códig	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta Física	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado POI 2012	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2012	A 2012	PIA	PIM	Devengado			
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema d				1,235.555			735.835	738.815	1,176.52		1,222.515	1,235.555	1,235.555	1,191.405	1,178.365	1,235.555						
S/C Conservacion de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanc				1,235.555			735.835	738.815	1,176.52		1,222.515	1,235.555	1,235.555	1,191.405	1,178.365	1,235.555						
3002382 Concesiones				1,235.555			735.835	738.815	1,176.52		1,222.515	1,235.555	1,235.555	1,191.405	1,178.365	1,235.555						
				1561	Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210			356.210	336.110	308.17	Kilómetro	354.170	356.210	356.210	312.060	310.020	356.210				
				1562	Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660			182.660	182.660	182.66	Kilómetro	182.660	182.660	182.660	182.660	182.660	182.660				
				1563	Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695			196.965	220.045	221.70	Kilómetro	221.695	221.695	221.695	221.695	221.695	221.695				
				1788	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	474.990					463.99	Kilómetro	463.990	474.990	474.990	474.990	463.990	474.990				
Total General				1,235.555			735.835	738.815	1,176.52		1,222.515	1,235.555	1,235.555	1,191.405	1,178.365	1,235.555						

**Anexo 4: Indicador de gestión física y financiera, según Unidad Orgánica
Ene-Dic 2012**

Unidad Organica	Meta 2012		Indicador de Gestión Física	Indicador de Gestión Financiera	Eficiencia	Calificación
	Programado	Logrado	(1)	(2)	(2)/(1)	
Unidad Gerencial de Estudios	53	51	97	97	100	Muy bueno
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos	1,089	1,744	160	99	162	Muy bueno
Unidad Gerencial de Obras	1,325	1,526	115	98	118	Muy bueno
Unidad Gerencial de Conservación	34,879	35,064	101	99	101	Muy bueno
Unidad Gerencial de Operaciones	28,679,890	28,345,259	99	96	103	Muy bueno
MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	12	12	100	58	172	Muy bueno
MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte	7,638	7,330	96	100	96	Muy bueno
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (*)				100		
Administración Interna	2,783	2,694	97	89	109	Muy bueno
MTC - Procuraduría (**)				99		
Total General	124,895	123,616	99	99	100	

(*) No se realizó la programación inicial en razón a que la unidad organica, estaba en proceso de implementación. La meta física lograda es la instalación de 24 puentes modulares

(**) Gasto corresponde a sentencias judiciales y laudos arbitrales por lo que no tiene meta física.

Anexo 4.1: Indicador de gestión física y financiera - ADMINISTRACIÓN INTERNA

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad						Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia				
Código	Descripcion	Finalidad de la Meta				Unidad de Medida	Inicio	Fin	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA		PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
18 Administración Interna									2,782.86		2,693.718	96.797	55,137,703	64,530,285	57,194,907	88.633	109.21	
2000270		Gestion de Proyectos							5,882.87		5,583.758	94.916	31,121,541	27,970,631	27,952,307	99.934	94.98	
6000016	Gestion y Administracion								5,882.87		5,583.758	94.916	31,121,541	27,970,631	27,952,307	99.934	94.98	
	51071 Gestion y Monitoreo de Proyectos								5,900.00		5,600.000	94.915	31,000,000	27,888,031	27,869,707	99.934	94.98	
	0002	0914	51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos				Informe	ene/12	dic/12	59.00	Informe	56.000	94.915	31,000,000	27,888,031	27,869,707	99.934	94.98
		1613	Plan de Ecoeficiencia 2012				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento							
		1614	Evaluación Plan de Ecoeficiencia				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento							
		1615	Plan Anual de Contrataciones (PAC)				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1616	Evaluación Semestral del PAC				Documento	ene/12	dic/12	2.00	Documento	2.000	100.000					
		1617	Plan Anual de Capacitación				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1618	Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2011				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1619	Estados financieros				Documento	ene/12	dic/12	12.00	Documento	12.000	100.000					
		1620	Estados presupuestarios				Documento	ene/12	dic/12	12.00	Documento	12.000	100.000					
		1621	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)				Documento	ene/12	dic/12	3.00	Documento	3.000	100.000					
		1622	Memoria Institucional 2011				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1623	Plan de Acción Anual de PVN				Documento	ene/12	dic/12	2.00	Documento	2.000	100.000					
		1624	Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN Proximo año				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1625	Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2012				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1626	Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE				Documento	ene/12	dic/12	2.00	Documento	2.000	100.000					
		1627	Evaluación del Progreso al 2do Semestre del POA Contrato 1827/OC-PE				Documento	ene/12	dic/12	2.00	Documento	2.000	100.000					
		1628	Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000					
		1629	Plan de Intervenciones de PVN 2012-2016				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento							
		1630	Informe de gestión				Documento	ene/12	dic/12	11.00	Documento	11.000	100.000					
		1631	Evaluación semestral del Presupuesto PVN				Documento	ene/12	dic/12	2.00	Documento	2.000	100.000					
	1632	Formulación Presupuesto 2013				Documento	ene/12	dic/12	1.00	Documento	1.000	100.000						
	99998 Proyectos Institucionales																	
	0002	1634	Consultoría para la Utilización de Herramientas, para Compartir y Consultar Información				Sistema	ago/12	ene/13		Sistema							
			Implantación del SGP en la UGE y la OPEI				Sistema	feb/11	jun/13	0.50	Sistema	0.300	60.000					
			Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad				Sistema	ene/13	jun/13		Sistema							
			Consultoría para la implantación del SGP en la UGC y Proyecto Perú				Sistema	jun/13	jun/14		Sistema							
			Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales.				Sistema	jul/12	mar/13	1.00	Sistema	0.800	80.000					
		1638	Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.				Sistema	ene/13	jun/13		Sistema							
	0001	0913	47927 Auditoria Externa Del Bid				Dictamen	ene/08	dic/12	1.00	Dictamen	1.000	100.000	121,541	82,600	82,600	100.000	100.00

Anexo 4.1: Indicador de gestión física y financiera - ADMINISTRACIÓN INTERNA

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad								Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia				
Código		Descripcion		Finalidad de la Meta				Unidad de Medida	Inicio	Fin	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA		PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
2062599		Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional									3,400.00			3,400.000	100.000	208,750	4,420,965	237,231	5.366	1,863.59
		6000034		Fortalecimiento Institucional							3,400.00			3,400.000	100.000	208,750	4,420,965	237,231	5.366	1,863.59
				0183	1095	44401 Asesoramiento Tecnico			Informe	ene/12	dic/13	34.00	Informe	34.000	100.000	208,750	4,420,965	237,231	5.366	1,863.59
3000001		Acciones Comunes												100.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013	
		5001499		Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional										100.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013	
				00888 Gestion administrativa										100.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013	
				0230	1142	00888 Gestion Administrativa			Documento	ene/12	dic/13		Documento	1.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013	
					1641	Seguimiento y Evaluación de la matriz de compromisos de mejora			Documento	dic/12	ene/13	1.00	Documento	2.000	200.000					
3999999		Sin Producto															6,000,000	6,000,000	100.000	
		5003911		Transferencia Financiera a Pro inversión para Estudios y Promoción para La Entrega en Concesión del N													6,000,000	6,000,000	100.000	
					0808	1811	0043774 Transferencia Financiera A Proinversion Para Estudios Y Promocion Para La Entrega En Concesion Del Nuevo Aeropuerto Internacional De Chinchero										6,000,000	6,000,000	100.000	

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable					Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia	
Código Descripción	Finalidad de la Meta						Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero			
10 Unidad Gerencial de Obras															1,324.85		1,526.139	115.194	1,615,573,357	2,024,944,921	1,982,065,900	97.882	117.69	
2000270 Gestion de Proyectos																				4,497,042	4,497,041	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																				4,497,042	4,497,041	100.000		
	0670	1664	67259 Laudo Arbitral De La Obra Rehabilitación De La Carretera Corral Quemado - Rio Nieva, Tramo Pedro Ruiz - Rio Nieva							Sentencia						Sentencia				4,174,053	4,174,053	100.000		
	0770	1768	81622 Liquidacion De Supervision Del Proyecto De Rehabilitacion De Carreteras Afectadas Por El Niño							Supervisión							Supervisión			322.989	322.988	100.000		
6000016 Gestion y Administracion																								
	0493	1405	54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc						1.000	Supervisión							Supervisión							
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa																				658.939	658.937	100.000		
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional																				492.127	492.126	100.000		
	0637	1549	60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco					2434	37.400	Kilómetro	jun/07	may/09					Kilómetro							
	0640	1552	60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya					2434	50.110	Kilómetro	may/08	nov/10	50.103				Kilómetro			131.245	131.245	100.000		
	0658	1652	65507 Construccin Del Puente Huacamayo					2434	60.000	Metro	may/11	nov/11		60.000			Metro			360.882	360.881	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																				166.812	166.811	100.000		
	0552	1464	55709 Liquidación De La Superv. Tr. San Alejandro-neshuya					2434	1.000	Supervisión	may/08	ene/12					Supervisión			165.978	165.978	100.000		
	0589	1501	55909 Liquidacion De La Obra Centro Comercial San Alejandro					2434	1.000	Unidad	abr/11	ene/12					Unidad			834	834	99.958		
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis															2,123.52		2,325.487	109.511	14,802.817	173,487,628	173,487,625	100.000	109.51	
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional															2,223.27		2,434.721	109.511	5,226.155	165,704,070	165,704,068	100.000	109.51	
	0046	0958	52497 Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)					8880	55.500	Kilómetro	dic/12	jun/14			1.00		Kilómetro			5,226.155	27,491,262	27,491,261	100.000	
	0587	1499	55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion					8880	47.090	Kilómetro	mar/12	abr/14			26.46		Kilómetro	29.190	110.334	138,212,808	138,212,807	100.000	110.33	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																				9,576.662	7,783.558	7,783.557	100.000	
	0048	0960	52984 Supervision: Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)					8880	1.000	Supervisión	dic/12	jul/14					Supervisión			5,594.400	2,396.404	2,396.403	100.000	
	0049	0961	52994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion					8880	1.000	Supervisión	mar/12	may/14					Supervisión			3,982.262	5,387.154	5,387.154	100.000	
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui																				3,274.701	3,274.701	100.000		
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional																				3,274.701	3,274.701	100.000		
	0754	1752	78215 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-juanjui Tramo Caspizapa-juanjui					13860	61.940	Kilómetro	may/08	may/10	61.936				Kilómetro			3,274.701	3,274.701	100.000		
2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca																	100.000			4,172.458	4,172.457	100.000		
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional																	100.000			4,172.458	4,172.457	100.000		
	0750	1747	76800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojon - Chiqu						17.200	Kilómetro	jun/07	dic/07					Sentencia	1.000		4,172.458	4,172.457	100.000		
2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz																				490.817	490.815	100.000		
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																								
	0710	1704	73007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-huaraz Tramo Pariacoto Yupash					3286	39.330	Kilómetro	may/09	oct/11	27.029	12.297			Kilómetro							
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																				490.817	490.815	100.000		
	0654	1648	64447 Supervision Tramo Pariacoto Yupas					3286	1.000	Supervisión	may/09	oct/11	1.000	1.000			Supervisión			359.728	359.727	100.000		
	0792	1794	97435 Supervision Carretera Casma-yautan-huaraz Tramo Yupash Huaraz Km. 95+400 - Km. 120/ Km. 140 - Km 146							Supervisión	may/09	jul/11	1.000	1.000			Supervisión			131.089	131.088	99.999		
2015970 Rehabilitacion de la Carretera Oxapampa- Puente Paucartambo																				2,212.749	2,212.748	100.000		
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			2,212.749	2,212.748	100.000			
	0765	1763	80991 Liquidacion De Obra Carretera Puente Paucartambo-oxapamp					3367	44.180	Kilómetro	nov/05	mar/08					Documento			2,212.749	2,212.748	100.000		
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache															1,594.13		1,985.064	124.523	113,642.734	149,138,671	149,138,668	100.000	124.52	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															1,681.05		2,093.299	124.523	110,359.977	141,427.330	141,427.328	100.000	124.52	
	0051	0963	52662 Puente Pizana Tocache					2794	37.700	Kilómetro	jun/12	ene/14			21.81		Kilómetro	27.547	126.328	42,022.091	107,470.778	107,470.777	100.000	126.33
	0052	0964	53030 Tramo Juanjui Campanilla					2794	43.400	Kilómetro	abr/13	feb/14			1.00		Kilómetro			68,337.886	33,956.552	33,956.551	100.000	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																				3,282.757	7,711.341	7,711.340	100.000	
	0054	0966	52988 Supervision: Puente Pizana Tocache					2794	1.000	Supervisión	jun/12	dic/13					Supervisión			3,282.757	4,720.372	4,720.371	100.000	
	0685	1679	53986 Supervision Tramo Juanjui Campanilla					2794	1.000	Supervisión	abr/13	mar/14					Supervisión			2,990.969	2,990.969	100.000		
2018964 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Ajia - Recuay																		100.000			594.320	594.320	100.000	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		100.000			594.320	594.320	100.000	
	0718	1715	75470 Laudo Arbitral De Obra Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huarmey - Ajia - Recuay Tramo Huarmey - Huamba Baja Sector 1: Km. 0+000 Al														Sentencia	1.000			594.320	594.320	100.000	

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta	Logrado		Gasto				Eficiencia		
2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba													630.52	851.964	135.122	14,107,045	72,130,359	72,130,359	100.000	135.12		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													665.40	899.100	135.122	13,482,460	68,348,864	68,348,864	100.000	135.12		
	0055	0967	47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba				6655	55.440	Kilómetro	abr/10	ago/13	14.763	21.070	6.65	Kilómetro	8.991	135.122	13,482,460	68,348,864	100.000	135.12	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																	624,585	3,781,495	3,781,495	100.000		
	0058	0970	52956 Supervisión: Alfamayo Chaullay Quillabamba				6655	1.000	Supervisión	abr/10	sep/13	1.000	1.000		Supervisión		624,585	3,766,391	3,766,391	100.000		
			66698 Supervisión De La Carretera Ollantaytambo - Quillabamba, Tramo Carrizales - Alfamayo				6655	1.000	Supervisión	mar/06	nov/07				Supervisión			15,104	15,104	100.000		
	0671	1665																				
2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco													1,688.14	1,836.893	108.811	103,153,977	51,572,316	51,572,314	100.000	108.81		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													1,795.49	1,953.700	108.811	99,779,951	48,488,945	48,488,943	100.000	108.81		
	0059	0971	50185 División Otuzco - División Callacuyan				3291	70.970	Kilómetro	nov/10	mar/14	0.511	14.300	19.91	Kilómetro	21.660	108.811	99,779,951	43,736,311	43,736,310	100.000	108.81
	0638	1550	60981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya				3291	50.110	Kilómetro	may/08	nov/10				Kilómetro							
			60999 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco				3291	37.040	Kilómetro	jun/07	may/09				Kilómetro			4,752,634	4,752,633	100.000		
	0641	1553																				
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																	3,374,026	3,083,371	3,083,370	100.000		
	0061	0973	52979 Supervisión: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan				3291	1.000	Supervisión	nov/10	abr/14	1.000	1.000		Supervisión		3,374,026	3,083,371	3,083,370	100.000		
2026465 Proyecto Piloto de Evaluación de Pavimientos Económicos para Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional																						
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																						
	0673	1667	67258 Liquidación De Obra De La Evaluación De Pavimentos Económicos Para Carreteras De Bajo Trafico De La Red Vial Nacional, Carretera Tarapoto - Juan				19590	11.350	Kilómetro	jun/06	sep/08				Documento							
2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache																	492.584	492.584	492.584	100.000		
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																	492.584	492.584	492.584	100.000		
	0791	1793	97504 Supervisión Carretera Dv. Tocache-tocache Tramo Puente Pucayacu - Puente Porongo						Supervisión			1.000	1.000		Supervisión		492.584	492.584	492.584	100.000		
2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco													2,420.55	2,923.536	120.780	82,805,256	195,567,227	195,567,226	100.000	120.78		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													2,500.45	3,020.043	120.780	70,946,340	189,317,758	189,317,757	100.000	120.78		
	0066	0978	52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.				16256	52.500	Kilómetro	abr/11	abr/13		15.680	27.63	Kilómetro	32.254	116.757	67,159,402	80,018,746	80,018,745	100.000	116.76
	0067	0979	52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420				16256	93.920	Kilómetro	abr/12	nov/14			23.09	Kilómetro	28.697	124.305	3,786,938	109,299,012	109,299,012	100.000	124.31
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																	11,858,916	6,249,469	6,249,468	100.000		
	0069	0981	52992 Supervisión: Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500				16256	1.000	Supervisión	abr/11	may/13		1.000		Supervisión		3,717,623	3,369,115	3,369,115	100.000		
	0070	0982	52993 Supervisión: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420				16256	1.000	Supervisión	abr/12	dic/14				Supervisión		8,141,293	2,880,354	2,880,354	100.000		
2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani													477.90	477.900	100.000	69,054,098	25,692,910	25,692,909	100.000	100.00		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													493.71	493.711	100.000	65,155,607	24,661,134	24,661,134	100.000	100.00		
	0101	1013	50194 El Descanso-langui				3876	19.820	Kilómetro	oct/10	mar/12	0.226	14.620	4.97	Kilómetro	4.974	100.000	4,686,277	24,478,234	24,478,234	100.000	100.00
	0102	1014	52356 Negromayo-yauri-san Genaro				3876	86.000	Kilómetro	abr/13	sep/14				Kilómetro			60,469,330				
	0594	1506	55789 Pago De Derecho De Extracción De La Cantera Tr. El Descanso Langu				3876	19.820	Kilómetro	oct/10	mar/12				Cuota			182,900	182,900	182,900	100.000	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras													100.00	100.000	100.000	3,898,491	1,031,776	1,031,776	100.000	100.00		
	0107	1019	52980 Supervisión: El Descanso-langui				3876	1.000	Supervisión	oct/10	mar/12	1.000	1.000	1.00	Supervisión	1.000	100.000	793,649	1,031,776	1,031,776	100.000	100.00
	0108	1020	52982 Supervisión: Negromayo-yauri-san Genaro				3876	1.000	Supervisión	abr/13	sep/14				Supervisión			3,104,842				
2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas													1,466.92	1,591.831	108.515	126,930,988	124,990,831	124,990,829	100.000	108.52		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													1,527.67	1,657.750	108.515	120,020,615	120,020,613	120,020,613	100.000	108.52		
	0600	1512	55993 Rehabilitación Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52				4653	42.780	Kilómetro	dic/11	jul/14		0.110	17.14	Kilómetro	18.692	109.080	106,443,520	106,443,519	100.000	109.08	
	0686	1680	63496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)				4653	26.000	Kilómetro	dic/12	jul/14			0.70	Kilómetro			13,577,095	13,577,094	100.000		
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																	126,930,988	4,970,216	4,970,216	100.000		
	0109	1021	52963 Supervisión: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo De Obra)				4653	1.000	Supervisión	dic/12	jul/14				Supervisión		126,930,988	1,407,997	1,407,997	100.000		
	0601	1513	55857 Supervisión Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52				4653	1.000	Supervisión	dic/11	ago/14	1.000			Supervisión			3,562,219	3,562,219	3,562,219	100.000	
2028945 Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos													3,502.53	3,541.369	101.109	19,941,329	23,542,108	23,194,770	98.525	102.62		
4000179 Construcción de Puentes													3,837.00	3,870.000	100.860	18,935,259	21,489,942	21,363,050	99.410	101.46		
	0110	1022	52657 Puente Internacional Macara Y Accesos				28577	110.000	Metro	oct/10	oct/12	7.100	64.190	38.37	Metro	38.700	100.860	18,935,259	21,489,942	21,363,050	99.410	101.46
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																100.000		1,006,070	2,052,166	1,831,719	89.258	
	0111	1023	52986 Supervisión: Puente Internacional Macara Y Accesos				28577	1.000	Supervisión	oct/10	dic/12		1.000		Supervisión	1.000		1,006,070	2,052,166	1,831,719	89.258	
2028946 Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador																		3,082,936	3,082,935	3,082,935	100.000	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		2,874,915	2,874,914	2,874,914	100.000	
	0793	1795	98324 Laudo Arbitral De Obra De La Variante Internacional Del Eje Vial N° 01 Piura-guayaquil / Perú-ecuador						Sentencia	dic/08	jul/09				Sentencia			2,874,915	2,874,914	2,874,914	100.000	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																		208,021	208,021	208,021	100.000	
	0639	1551	61000 Supervisión Del Centro Binacional De Atención Fronteriza - Cebal				26684	1.000	Supervisión	sep/10	feb/12	1.000	1.000		Supervisión			208,021	208,021	208,021	100.000	
2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca														982.89	2,190.652	222.879	2,131,843	2,981,542	2,981,541	100.000	222.88	

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable					Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta	Logrado		Gasto				Eficiencia		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional														982.89	2,190.652	222.879	2,018,067	2,981,542	2,981,541	100.000	222.88		
	0113	1025	52659 Puente Pacaran Y Accesos					9895	50.000	Metro	feb/12	dic/13			13.03	Metro	29.030	222.879	2,018,067	2,249,921	2,249,920	100.000	222.88
	0716	1710	70928 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca					9895	16.300	Kilómetro	jun/10	sep/11	5.725	10.575					731,621	731,621	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		113,776					
	0114	1026	52987 Supervision: Puente Pacaran Y Accesos					9895	1.000	Supervisión	feb/12	dic/13				Supervisión			113,776				
	0747	1744	76380 Supervision Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana-dv Yauyos chupaca Tramo Ronchas - Chupaca					9895	1.000	Supervisión	jun/10	jun/12	1.000	1.000									
2031693 Mejoramiento y Construcion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, S																		1,406,120	1,406,120	100.000			
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							
	0707	1701	63519 Mejoramiento Y Construcion De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar					15956	28.000	Kilómetro	abr/13	jun/14				Kilómetro							
	6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		1,406,120	1,406,120	100.000		
	0708	1702	63530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar					15956	1.000	Supervisión	abr/13	jun/14				Supervisión			1,406,120	1,406,120	100.000		
	2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica														1,839.88	1,979.403	107.583	68,839,169	78,761,018	78,761,017	100.000	107.58	
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional															1,924.00	2,069.900	107.583	65,585,553	75,317,552	75,317,552	100.000	107.58	
	0117	1029	52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica					2941	39.410	Kilómetro	abr/11	ago/13		10.520	19.24	Kilómetro	20.699	107.583	65,585,553	75,317,552	75,317,552	100.000	107.58
	6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		3,253,616	3,443,466	3,443,466	100.000	
	0118	1030	52989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica					2941	1.000	Supervisión	abr/11	sep/13		1.000		Supervisión			3,253,616	3,443,466	3,443,466	100.000	
	2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042) y Reubicacion de Pu																		1,801,825				
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			1,591,909				
	0119	1031	47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun					38965	4.040	Kilómetro	abr/13	ene/14							1,591,909				
	6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		209,916				
	0120	1032	01424 Supervision De Obras					38965	1.000	Supervisión	abr/13	feb/14			1.00	Supervisión	1.000	100.000	209,916				
	2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay														1,093.98	1,202.007	109.875	299,090,952	380,076,612	380,076,606	100.000	109.88	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															1,146.00	1,258.949	109.856	290,020,516	362,823,289	362,823,286	100.000	109.86	
	0121	1033	47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000					13558	50.000	Kilómetro	abr/10	oct/11	25.510	24.510		Kilómetro			85,341,850	611,523	611,523	100.000	
	0122	1034	47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000					13558	41.970	Kilómetro	may/10	oct/12	6.703	23.300	11.97	Kilómetro	11.967	100.000	45,595,198	59,926,504	59,926,504	100.000	100.00
	0123	1035	47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000					13558	45.400	Kilómetro	abr/10	nov/11	29.214	16.186		Kilómetro			4,971,816				
	0124	1036	47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800					13558	48.800	Kilómetro	abr/12	abr/14			21.57	Kilómetro	24.069	111.611	103,324,652	106,744,946	106,744,945	100.000	111.61
	0125	1037	47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000					13558	55.200	Kilómetro	jul/12	sep/14			8.39	Kilómetro	10.045	119.669	50,787,000	86,240,567	86,240,567	100.000	119.67
	0584	1496	55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara					13558	53.200	Kilómetro	sep/09	oct/12	22.057	15.400	15.74	Kilómetro	15.748	100.032		26,358,191	26,358,190	100.000	100.03
	0672	1666	63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto					13558	71.100	Kilómetro	dic/12	dic/14							82,941,558	82,941,557	100.000		
	6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																4.570	9,070,436	17,253,323	17,253,320	100.000		
	0132	1044	52958 Supervision: Ayacucho Abancay Km 00 000 Km 50 000					13558	1.000	Supervisión	abr/10	oct/11	1.000	1.000		Supervisión			115,610	96,384	96,383	99.999	
	0133	1045	52959 Supervision: Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000					13558	1.000	Supervisión	may/10	dic/12	1.000	1.000		Supervisión			208,010	2,350,335	2,350,334	100.000	
	0134	1046	52960 Supervision: Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000					13558	1.000	Supervisión	abr/10	nov/11	1.000	1.000		Supervisión			47,056	126,302	126,302	100.000	
	0135	1047	52961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000 Km 98 800					13558	1.000	Supervisión	abr/12	may/14				Supervisión			4,636,800	5,222,942	5,222,942	100.000	
	0136	1048	52962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000					13558	1.000	Supervisión	jul/12	oct/14				Supervisión			4,062,960	4,189,615	4,189,615	100.000	
	0586	1498	55712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara					13558	1.000	Supervisión	sep/09	nov/12	1.000	1.000		Supervisión	1.000		788,472	788,472	100.000		
	0680	1674	63499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto					13558	1.000	Supervisión	dic/12	dic/14							4,479,273	4,479,273	100.000		
	2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100																						
4000073 Construcion de la Red Vial Nacional																							
	0608	1520	56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100					10699	3.150	Kilómetro	mar/13	sep/13				Kilómetro							
	6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																						
	0705	1699	63511 Supervision Construcion De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km. 6+950 - Km. 10+100					10699	1.000	Supervisión	mar/13	oct/13				Supervisión							
	2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador																		4,356,857	4,356,857	100.000		
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			4,356,857	4,356,857	100.000		
	0665	1659	67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo Marcavilca Dv. P					9966	66.210	Kilómetro	dic/09	jul/11	34.509	31.838		Kilómetro			4,356,857	4,356,857	100.000		
	2043711 Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos																		134,287	134,286		99.999	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																			134,287	134,286		99.999	
	0653	1647	64449 Supervision Puente Matachico					41890	1.000	Supervisión	dic/10	dic/11		1.000		Supervisión			134,287	134,286		99.999	

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable						Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta	Logrado		Gasto				Eficiencia
2043769 Construcion y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo																		447,772	447,771	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		447,772	447,771	100.000		
	0549	1461	55697 Liquidación De Puentes Sabalo-codo-alacran			5957	125.350	Metro	jun/10	ene/12				Metro			447,772	447,771	100.000			
2045032 Construcion del Puente Puellas y Accesos														600.00			2,082,210	879,516	879,515	100.000		
4000179 Construcion de Puentes														600.00			1,926,600	879,516	879,515	100.000		
	0140	1052	52663 Puente Puellas Y Accesos			47997	40.000	Metro	abr/13	feb/14			6.00	Metro			1,926,600	879,516	879,515	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	155,610					
	0141	1053	01424 Supervision De Obras			47997	1.000	Supervisión	abr/13	feb/14				Supervisión			155,610					
2045033 Construcion del Puente Chivis y Accesos														600.00			2,107,500	762,806	762,806	100.000		
4000179 Construcion de Puentes														600.00			1,950,000	762,806	762,806	100.000		
	0142	1054	52655 Puente Chivis Y Accesos			47998	40.000	Metro	abr/13	feb/14			6.00	Metro			1,950,000	762,806	762,806	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	157,500					
	0143	1055	01424 Supervision De Obras			47998	1.000	Supervisión	abr/13	feb/14				Supervisión			157,500					
2045034 Construcion del Puente Yunculmas y Accesos																	1,174,580					
4000179 Construcion de Puentes																	1,086,800					
	0144	1056	52666 Puente Yunculmas Y Accesos			47996	25.000	Metro	jun/13	mar/14				Metro			1,086,800					
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	87,780					
	0145	1057	01424 Supervision De Obras			47996	1.000	Supervisión	abr/13	feb/14				Supervisión			87,780					
2055260 Mejoramiento y Construcion de la Carretera Reposo Saramirza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N																	6,603,217	6,603,217	100.000			
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	6,603,217	6,603,217	100.000			
	0553	1465	55696 Liquidacion Sector Reposo Duran			10481	89.240	Kilómetro	oct/07	ene/12				Kilómetro			6,603,217	6,603,217	100.000			
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey														672.25		405.850	60.372	3,017,871	6,859,563	6,858,832	99.989	60.38
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional														731.80		441.800	60.372	2,802,448	6,301,385	6,300,654	99.988	60.38
	0148	1060	52911 Santiago De Chuco - Shorey			52842	41.532	Kilómetro	feb/11	jun/13	32.910	7.32	Kilómetro	4.418	60.372	2,802,448	6,301,385	6,300,654	99.988	60.38		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	215,423	558,178	558,178	100.000		
	0149	1061	52965 Supervision Carretera Santiago De Chuco - Shorey			52842	1.000	Supervisión	feb/11	jul/13	1.000			Supervisión			215,423	558,178	558,178	100.000		
2057905 Construcion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz														336.47		142.187	42.259	8,533,016	8,533,015	100.000	42.26	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional														394.00		166.500	42.259	7,287,012	7,287,011	100.000	42.26	
	0667	1661	63508 Construcion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave- checca			15270	10.000	Kilómetro	ago/12	ago/13			3.94	Kilómetro	1.665	42.259	7,287,012	7,287,011	100.000	42.26		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	1,246,004	1,246,004	100.000			
	0690	1684	63507 Supervision Carretera Ilave - Mazocruz, Tramo Ilave - Checca			15270	1.000	Supervisión	ago/12	sep/13				Supervisión			1,246,004	1,246,004	100.000			
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish														839.87		1,217.991	145.021	152,453,320	180,637,386	180,637,385	100.000	145.02
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional														864.70		1,254.000	145.021	145,000,000	175,450,314	175,450,313	100.000	145.02
	0151	1063	47962 Canta - Huallay			3271	96.110	Kilómetro						Kilómetro			58,000,000					
	0152	1064	51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102			3271	79.380	Kilómetro	may/12	may/14			8.65	Kilómetro	12.540	145.021	87,000,000	175,450,314	175,450,313	100.000	145.02	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																	7,453,320	5,187,072	5,187,072	100.000		
	0158	1070	52955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102			3271	1.000	Supervisión	may/12	ago/14				Supervisión			4,389,000	5,187,072	5,187,072	100.000		
	0159	1071	52964 Supervision: Canta - Huallay			3271	1.000	Supervisión						Supervisión			3,064,320					
2058560 Construcion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote																						
4000073 Construcion de la Red Vial Nacional																						
	0647	1604	63502 Construcion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote			13969	35.900	Kilómetro						Kilómetro								
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																						
	0682	1676	63501 Supervision De La Construcion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote			13969	1.000	Supervisión						Supervisión								
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca														1,195.90		1,338.031	111.885	384,668,667	369,984,092	369,984,088	100.000	111.89
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional														1,239.13		1,385.467	111.810	366,437,058	357,045,230	357,045,228	100.000	111.81
	0160	1072	48004 Chongoyape - Llama			10447	59.000	Kilómetro	oct/10	sep/12	3.546	44.600	10.86	Kilómetro	10.857	100.000	69,577,535	63,515,492	63,515,492	100.000	100.00	
	0161	1073	48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc			10447	58.860	Kilómetro	may/12	ago/14			3.10	Kilómetro	3.304	106.443	101,241,343	79,379,661	79,379,660	100.000	106.44	
	0162	1074	48009 Cochabamba - Chota			10447	31.860	Kilómetro	dic/11	feb/14		0.090	14.76	Kilómetro	15.274	103.482	103,365,368	99,336,057	99,336,057	100.000	103.48	
	0163	1075	51382 Llama - Cochabamba			10447	59.000	Kilómetro	dic/10	dic/13	0.030	25.360	18.14	Kilómetro	22.255	122.664	92,252,812	109,706,178	109,706,178	100.000	122.66	
	0588	1500	55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha			10447	51.000	Kilómetro	may/09	feb/12	13.152	30.780	6.20	Kilómetro	7.071	114.030		5,107,842	5,107,842	100.000	114.03	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras														2.88		29.028	1,009.670	18,231.609	12,938,862	12,938,860	100.000	1,009.67
	0172	1084	52954 Supervision : Cochabamba - Chota			10447	1.000	Supervisión	dic/11	feb/14		1.000		Supervisión			4,880,326	3,356,700	3,356,700	100.000		
	0173	1085	52966 Supervision: Chongoyape - Llama			10447	1.000	Supervisión	oct/10	nov/12	1.000	1.000		Supervisión	1.000		4,151,641	3,383,925	3,383,925	100.000		
	0174	1086	52967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc			10447	1.000	Supervisión	may/12	ago/14				Supervisión			6,356,604	2,086,260	2,086,260	100.000		
	0175	1087	52981 Supervision: Llama - Cochabamba			10447	1.000	Supervisión	dic/10	ago/14		1.000		Supervisión			2,843,038	3,740,038	3,740,038	100.000		
	0495	1407	54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc			10447	1.000	Supervisión	may/09	feb/12	1.000	1.000	1.00	Supervisión	1.000	100.000		371,939	371,938	100.000	100.00	

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad				Meta Global				Avance Fisico		Meta	Logrado		Gasto				Eficiencia
2058733	Construccion y Mejoramiento	Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna								434.37	434.369	100.000	90,160,638	14,415,702	14,415,701	100.000	100.00
4000073	Construccion de la Red Vial Nacional									462.10	462.100	100.000	90,084,375	13,311,693	13,311,692	100.000	100.00
0177	1089	52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilc	3272	91.600	Kilómetro	mar/10	feb/12	36.989	49.990	4.62	4.621	100.000	90,084,375	13,311,693	13,311,692	100.000	100.00
0674	1668	63514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani	3272	94.500	Kilómetro	feb/13	jul/15										
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras									100.00	100.000	100.000	76,263	1,104,009	1,104,009	100.000	100.00
0178	1090	52991 Supervision Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilc	3272	1.000	Supervisión	mar/10	feb/12	1.000	1.000	1.00	1.000	100.000	76,263	1,104,009	1,104,009	100.000	100.00
0675	1669	63524 Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani	3272	1.000	Supervisión	feb/13	jul/15										
2062374	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana													13,150,126			
4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													11,741,184			
0650	1644	63498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana	57858	37.440	Kilómetro									11,741,184			
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras													1,408,942			
0651	1645	63497 Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana	57858	1.000	Supervisión									1,408,942			
2062599	Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional												24,312,962	237,945	237,944	100.000	
4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional												22,512,001				
0179	1091	52879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n	107953	29.000	Kilómetro								22,512,001				
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras												1,800,961	237,945	237,944	100.000	
0180	1092	52968 Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n	107953	1.000	Supervisión								1,800,961				
0766	1764	80989 Supervision Carretera Ica - Palpa - Nazca Sector Km. 388+290 Km. 449+000		1.000	Supervisión									237,945	237,944	100.000	
2078367	Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla									435.29	660.438	151.723		24,455,445	24,455,445	100.000	151.72
4000082	Mejoramiento de la Red Vial Nacional									476.00	722.200	151.723		22,364,026	22,364,026	100.000	151.72
0598	1510	55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla	63404	25.460	Kilómetro	ago/12	mar/14			4.76	7.222	151.723		22,364,026	22,364,026	100.000	151.72
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras													2,091,419	2,091,419	100.000	
0599	1511	55364 Supervision Carretera Mala Calango La Capilla	63404	1.000	Supervisión	jul/12	abr/14							2,091,419	2,091,419	100.000	
2078371	Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa																
4000082	Mejoramiento de la Red Vial Nacional																
0676	1670	63521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa	4808	65.000	Kilómetro	abr/13	mar/15										
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras																
0677	1671	63520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa	4808	1.000	Supervisión	abr/13	mar/15										
2088774	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin																
4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																
0794	1796	97539 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Huaura - Sayán - Puente Tingo			Kilómetro												
2088776	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon													143,389	143,389	100.000	
4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																
0615	1527	55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131	76705	24.190	Kilómetro	jun/10	may/12										
0715	1709	73474 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Churin - Oyon Tramo 1 Churin - Km 131	76705	24.190	Kilómetro	jun/10	dic/11	9.094	15.146								
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras													143,389	143,389	100.000	
0585	1497	55710 Supervision Tr. 1 Churin - Km. 131	76705	1.000	Supervisión	jun/10	dic/11	1.000	1.000					143,389	143,389	100.000	
2089761	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																
4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																
0703	1697	63523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta	70107	27.750	Kilómetro	may/13	jul/14										
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras																
0704	1698	63522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta	70107	1.000	Supervisión	may/13	jul/14										
2090567	Construccion del Tunel Yanango y Accesos												1,400,000				
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras												1,400,000				
0193	1105	52995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos	69524	1.000	Supervisión								1,400,000				
2094428	Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av.													951,972	951,970	100.000	
4000073	Construccion de la Red Vial Nacional													261,771	261,770	100.000	
0645	1557	61243 Construccion Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa Clara I	100678	259.870	Metro	may/11	dic/11	259.870						261,771	261,770	100.000	
6000002	Supervision y Liquidacion de Obras													690,201	690,200	100.000	
0655	1649	64445 Supervision De Los Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa Clara I	100678	1.000	Supervisión	may/11	ene/12	1.000						133,214	133,213	99.999	

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable						Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta	Logrado	Gasto				Eficiencia		
	0659	1653	64446 Supervision Intercambio Vial Las Torres					100678	1.000	Supervisión	mar/10	oct/11	1.000	1.000		Supervisión			556,987	556,987	100.000		
2094591 Construcion de la Vía de Evitamiento Urcos																		4,868,529					
4000073 Construcion de la Red Vial Nacional																		4,241,329					
	0195	1107	48580 Construcion De La Vía De Evitamiento Urcos					15058	3.210	Kilómetro						Kilómetro			4,241,329				
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		627,200					
	0196	1108	01424 Supervision De Obras					15058	1.000	Supervisión						Supervisión			627,200				
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito																		6,032,625	5,112,394				
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		5,492,840	4,654,949				
	0198	1110	50184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquit					108035	15.300	Kilómetro						Kilómetro			5,492,840	4,654,949			
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		539,785	457,445				
	0200	1112	52978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquit					108035	1.000	Supervisión						Supervisión			539,785	457,445			
2110692 Construcion del Puente Cajabamba y Accesos															353.94			736,924	736,923	100.000			
4000179 Construcion de Puentes															400.00			652,072	652,071	100.000			
	0610	1522	56475 Construcción Del Puente Cajabamba					122151	18.000	Metro	ene/13	feb/14			4.00	Metro			652,072	652,071	100.000		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		84,852	84,852	100.000			
	0706	1700	63505 Supervision Construcion Del Puente Cajabamba					122151	1.000	Supervisión	ene/13	feb/14				Supervisión			84,852	84,852	100.000		
2112272 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000																		2,277,473					
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional																		2,277,473					
	0210	1122	01350 Rehabilitacion De Carreteras					16127	40.000	Kilómetro						Kilómetro			2,277,473				
2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central																			3,276,543				
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		3,276,543					
	0211	1123	01063 Mejoramiento De Carreteras					92220	33.480	Kilómetro						Kilómetro			3,276,543				
2113063 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe																		4,438,069					
4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos																		4,438,069					
	0213	1125	00505 Construcción, Mejoramiento De Carretera					79757	15.850	Kilómetro						Kilómetro			4,438,069				
2128362 Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construcion del paso a desnivel en la Intersec															79.55		96.207	120.942	12,774,684	28,581,641	28,581,640	100.000	120.94
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															83.90		96.000	114.422	11,891,743	27,099,186	27,099,186	100.000	114.42
	0217	1129	47594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construcion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De La					98949	1.000	Obra	oct/11	dic/12	0.040	0.84	Obra	0.960	114.422	11,891,743	27,099,186	27,099,186	100.000	114.42	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																100.000		882,941	1,482,455	1,482,454	100.000		
	0220	1132	52957 Supervision: Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construcion Del Paso A Desnivel En La Intersecci					98949	1.000	Supervisión	oct/11	dic/12	1.000		Supervisión	1.000		882,941	1,482,455	1,482,454	100.000		
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma															308.31		145.780	47.283	19,668,910	19,668,909	100.000	47.28	
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional															346.00		163.600	47.283	17,526,517	17,526,517	100.000	47.28	
	0590	1502	55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma					169126	34.200	Kilómetro	sep/12	may/14		3.46	Kilómetro	1.636	47.283	17,526,517	17,526,517	100.000	47.28		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		2,142,393	2,142,392	100.000			
	0591	1503	55713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma					169126	1.000	Supervisión	sep/12	jun/14				Supervisión		2,142,393	2,142,392	100.000			
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán																		37,977,794	13,709,408	36,098			
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		36,183,632	13,709,408	37,888			
	0648	1642	63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan					34473	42.600	Kilómetro	ene/13	sep/14				Kilómetro			36,183,632	13,709,408	37,888		
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																		1,794,162					
	0649	1643	63503 Supervisión De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan					34473	1.000	Supervisión	mar/13	oct/14				Supervisión		1,794,162					
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-os																							
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							
	0678	1672	63510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo					116092	68.570	Kilómetro	abr/13	sep/14				Kilómetro							
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																							
	0679	1673	63509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo					116092	1.000	Supervisión	abr/13	sep/14				Supervisión							
2146291 Construcion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo																							
4000073 Construcion de la Red Vial Nacional																							
	0736	1733	63529 Construcion De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo					128445	10.200	Kilómetro	abr/13	mar/14				Kilómetro							
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																							
	0764	1762	63528 Supervision De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo					128445	1.000	Supervisión	abr/13	mar/14				Supervisión							

Anexo 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos													534.00		974.300	182.453		1,490,279	1,490,278	100.000	182.45
4000179 Construcción de Puentes													534.00		974.300	182.453		1,490,279	1,490,278	100.000	182.45
	0611	1523	56474 Construcción Del Puente Pisac				179429	50.000	Metro	sep/12	feb/14		5.34	Metro	9.743	182.453		1,490,279	1,490,278	100.000	182.45
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras																					
	0612	1524	56476 Supervisión De La Construcción Del Puente Pisac				179429	1.000	Supervisión	sep/12	mar/14			Supervisión							
2148818 Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junín																	4,225,653				
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional																	4,225,653				
	0229	1141	01063 Mejoramiento De Carreteras				80648		Kilómetro					Kilómetro			4,225,653				

Anexo 4.2: Indicador de gestión física por Convenio- UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Convenios

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Físico		Meta		Logrado	
Código	Descripción	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	
10 Unidad Gerencial de Obras							24.736					16.168	1.00		5.160	516.000	
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon							3.550					1.140	1.00		1.000	100.000	
2000903 Obras							2.550					0.140					
01350 Rehabilitacion de carreteras							2.550					0.140					
007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huau							2.550					0.140					
	1592	Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050				76705	2.550	Kilómetro	nov/09	ene/12	2.410	0.140		Kilómetro			
3002971 Supervision y Control de Obras							1.000					1.000	1.00		1.000	100.000	
01433 Supervision y control de obras							1.000					1.000	1.00		1.000	100.000	
007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huau							1.000					1.000	1.00		1.000	100.000	
	1593	Supervision Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050				76705	1.000	Supervisión	nov/11	feb/12		1.000	1.00	Supervisión	1.000	100.000	
S/C Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati							21.186					15.028			4.160		
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional							21.186					15.028			4.160		
PFIS							21.186					15.028			4.160		
050 CC N° 009-2012-MTC/20 (02.Jul.12) Munic. Distrital de Echarati							21.186					15.028			4.160		
	1821	Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati				23461	21.186	Kilómetro	jun/10	dic/13	0.800	15.028		Kilómetro	4.160		

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable					Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción		Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero			
08 Unidad Gerencial de Estudios															52.67		51.070	96.971	76,431,385	21,387,310	20,779,531	97.158	99.81
2001621 Estudios de Pre-Inversion															48.07		53.811	111.948	17,448,550	7,775,841	7,737,305	99.504	112.51
6000013 Estudios de Factibilidad															45.89		54.002	117.690	12,550,113	6,554,231	6,515,697	99.412	118.39
	0003	0915	50513 Estudio De Factibilidad Chilca - Sapallanca - Pucara - Pazos - Dv. Pampas					198686	42.600	Kilómetro	abr/13	sep/14				Estudio			396,187				
	0004	0916	50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores					66742	221.600	Kilómetro	ago/08	abr/13	0.700		0.30	Estudio			2,477,866				
	0005	0917	50515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc					98352	115.300	Kilómetro	ene/11	ene/13		0.550	0.45	Estudio	0.400	88.889	974,650	907,278	907,278	100.000	88.89
	0006	0918	50516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia					8669	36.300	Kilómetro	abr/10	ene/13	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.150	75.000	24,291	51,073	51,072	99.999	75.00
	0007	0919	50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Abancay					108630	9.545	Kilómetro	dic/10	jun/12	0.150	0.750	0.10	Estudio	0.100	100.000	21,356	117,242	117,241	99.999	100.00
	0008	0920	50518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz						37.000	Kilómetro	ene/12	feb/13			1.00	Estudio	0.800	80.000	799,839	892,061	892,060	100.000	80.00
	0009	0921	50519 Estudio De Factibilidad Para La Construccin Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces Sihuas - Hu					4588	362.200	Kilómetro	oct/08	mar/13	0.800	0.050	0.25	Estudio	0.100	40.000	69,105	246,430	246,430	100.000	40.00
	0010	0922	50520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano						104.500	Kilómetro	feb/13	jul/14				Estudio			1,580,040				
	0011	0923	50521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri					142861	79.000	Kilómetro	may/12	nov/13			0.30	Estudio	0.800	266.667	1,000	1,177,563	1,139,035	96.728	275.69
	0012	0924	50522 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Santa Teresa- puente Central Hidroeléctrica Macchupicchu						22.000	Kilómetro	abr/13	sep/14				Estudio			2,185,000				
	0013	0925	50523 Estudio De Factibilidad Y Definitivo De La Ampliación De La Segunda Calzada De La Carretera Tingo Maria-aguaytia-pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto						10.200	Kilómetro	ago/11	jun/12	0.400	0.600		Estudio			1,000				
	0014	0926	50524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago De Chuco-emp. Ruta 10, Tramo : Santiago De Chuco - Cachicadan - Moll					86897	82.200	Kilómetro	ago/11	abr/13		0.200	0.65	Estudio	0.600	92.308	921,107	373,323	373,322	100.000	92.31
	0015	0927	50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme R					107953	26.600	Kilómetro	mar/10	jun/12	0.500	0.300	0.20	Estudio	0.200	100.000	435,431	258,968	258,967	100.000	100.00
	0016	0928	50527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Punc					92806	48.450	Kilómetro	mar/10	abr/13	0.500	0.300	0.20	Estudio			98,241	48,708	48,708	99.999	
	0017	0929	50528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambc					116051	153.730	Kilómetro	jun/12	dic/13			0.40	Estudio	0.500	125.000	2,565,000	2,393,108	2,393,108	100.000	125.00
	0555	1467	55303 Estudio Factibilidad Carretera San Marcos-cajabamba-huamachuco						114.100	Kilómetro	dic/09	dic/10	1.000			Estudio							
	0556	1468	55302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De La Carretera Huanuco - Conococha, Sector: Huanuco - La Unión - Huallanca (ruta Pe-3n)					9615	152.217	Kilómetro	ene/10	ene/13	0.650	0.200	0.10	Estudio	0.050	50.000		88,477	88,477	99.999	50.00
	0557	1469	55307 Estudio Factibilidad De La Carretera La Oroya - Tingo María						352.150	Kilómetro	jun/13	dic/14				Estudio							
0558	1470	55301 Estudio Factibilidad De La Ampliación De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya						135.800	Kilómetro	may/13	oct/14				Estudio								
0660	1654	55306 Estudio Factibilidad De La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca						172.800	Kilómetro	oct/13	dic/14				Estudio								
0661	1655	55300 Estudio Factibilidad De La Carretera Tramo Duran-saramiriza						208.300	Kilómetro	jul/13	dic/14				Estudio								

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
0662	1656		55305	Estudio Factibilidad De La Vía De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca			23.800	Kilómetro	may/13	may/14				Estudio							
0779	1777		96540	Estudio De Factibilidad De La Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machupicchu			1.000	Estudio	abr/13	sep/14				Estudio							
6000032			Estudios de Pre-Inversión										59.78		52.786	88.306	4.898,437	1,221,610	1,221,608	100.000	88.31
0018	0930		50512	Estudio De Alternativas De Solucion Puente Alcomachay Y Accesos			96.000	Metro	jul/12	sep/13				Estudio			120,000	10,800	10,800	100.000	
0020	0932		50531	Estudio De Perfil Carretera Oxapampa - Pozuzo - Limite Pasco - Huanuco				Kilómetro						Estudio			198,000				
0021	0933		50532	Estudio De Perfil Cuzco - Urubamba			45.000	Kilómetro	may/13	may/14				Estudio			170,000				
0022	0934		50533	Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya			135.740	Kilómetro	feb/10	ene/13	0.450	0.450	0.10	Estudio	0.050	50.000	528	8,894	8,894	99.999	50.00
0023	0935		50534	Estudio De Perfil De Ampliacion De La 2ª Calzada De La Vía De Evitamiento Chimbote			35.910	Kilómetro	ene/14	feb/15				Estudio			108,000				
0024	0936		50535	Estudio De Perfil De Carretera Acos-huaylla			87.700	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio			160,000				
0025	0937		50536	Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) - Cruzeiro Do Sul (brasil) Tr: Pucallpa - Frontera Brasil			140.000	Kilómetro	ago/11	ene/13		0.400	0.60	Estudio	0.500	83.333	814,701	586,759	586,759	100.000	83.33
0026	0938		50537	Estudio De Perfil De Carretera Chinchá - Villa De Arma - Huancavelica, Tramo: Palca - Plazapata	219223		165.200	Kilómetro	ago/11	nov/12		0.400	0.60	Estudio	0.600	100.000	111,641	103,597	103,597	100.000	100.00
0027	0939		50538	Estudio De Perfil De Carretera Emp. Pe-30c (marcapata) - Baños Termales - Abra Chimboyo - Phinaya - Pirhua Pirhua - Sucu Palca - Santa Barbara			134.100	Kilómetro	sep/10	jun/11	0.500	0.500		Estudio			50,935				
0028	0940		50539	Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria			351.000	Kilómetro	abr/10	dic/12	0.350	0.200	0.45	Estudio	0.450	100.000	2,996	164,960	164,959	100.000	100.00
0029	0941		50540	Estudio De Perfil De Construcción De La Carretera Puerto Ocopa - alatalaya	10388		132.000	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio			1,700,000				
0030	0942		50541	Estudio De Perfil De Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc Cajamarquill			28.000	Kilómetro	ago/11	feb/13		0.300	0.70	Estudio	0.500	71.429	267,847	95,425	95,425	100.000	71.43
0034	0946		50545	Estudio De Perfil De Puente San Francisco Y Accesos			238.000	Metro						Estudio			157,500				
0035	0947		50546	Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos			100.000	Metro	mar/12	feb/13			0.90	Estudio	0.850	94.444	167,039	143,641	143,640	100.000	94.44
0036	0948		50547	Estudio De Perfil De Puentes Chamaya, Nueva Unida, Olaechea, Numpaken, Uchichangos Y Yahuahua Y Accesos			120.000	Metro			0.200			Estudio			283,555				
0037	0949		50548	Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca			49.000	Kilómetro	ene/11	oct/12		0.900	0.10	Estudio	0.100	100.000	1,648	14,923	14,923	99.999	100.00
0038	0950		50549	Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento De La Ciudad De Tocache			3.500	Kilómetro	sep/11	dic/12		0.500	0.50	Estudio	0.500	100.000	93,851	85,174	85,174	100.000	100.00
0039	0951		50550	Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento La Oroya			16.430	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio			135,000				
0040	0952		50551	Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry			1.500	Kilómetro	mar/12	mar/13		0.200		Estudio			162,000				
0041	0953		50552	Estudio De Perfil Vía De Evitamiento Chao-viri			12.000	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio			135,000				
0042	0954		50553	Estudio De Perfil Y Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos			70.000	Metro	nov/10	ago/11	0.200	0.800		Estudio			58,196				
0559	1471		55693	Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas	198686		42.600	Kilómetro	feb/10	feb/12	0.750	0.150	0.10	Estudio	0.100	100.000		7,437	7,437	100.000	100.00
	1609		Estudio De Perfil Pativilca - Caraz				265.200	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio							
	1712		Estudio de Perfil Carretera Reposo - Sarameriza; Sector: Duran - Sarameriza				208.300	Kilómetro	jul/10	mar/12	0.900		0.10	Estudio	0.100	100.000					
0730	1727		73470	Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa			243.000	Kilómetro	may/13	may/14				Estudio							

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia		
Código Descripción			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado o a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado		Indicador de gestión financiero	
		0731	1728	73473 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro Y Dv. Salaverr				115.000	Kilómetro	may/13	may/14				Estudio							
		0733	1730	73478 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-3s (lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla				114.200	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio							
		0734	1731	73477 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf, Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km.,				28.000	Kilómetro	mar/13	mar/14				Estudio							
		0735	1732	73476 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Para La Construcion De La Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Jayang				24.000	Kilómetro	mar/13	nov/13				Estudio							
		0745	1742	76377 Estudio De Perfil De La Variante En El Sector Critico Huanacalle(carretera Cusco - Pisac				3.000	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio							
		0761	1759	79212 Estudio Perfil Emp Pe-18 A (puente Rancho)-umari-panao-chaglla-tomayrica-cueva Blanca-rumichaca				81.000	Kilómetro	dic/12	feb/13				Estudio							
		0771	1769	81526 Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzón - Puente Monzón - Emp. Pe-18 A (tingo Maria)				1.000	Estudio	may/13	may/14				Estudio							
		0772	1770	81527 Estudio Perfil Para La Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km. 1033+100)				1.000	Estudio	abr/13	abr/14				Estudio							
		0773	1771	81528 Estudio Perfil Para La Construcción De La Vía De Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Vía Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s, Pa				1.000	Estudio	may/13	may/14				Estudio							
		0782	1780	89018 Estudio De Perfil Cusco - Urubamba				1.000	Estudio	abr/13	mar/14				Estudio							
		0784	1782	89017 Estudio De Perfil Construcción Vía De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi				1.000	Estudio	abr/13	nov/13				Estudio							
2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa													30.00		25.000	83.333	294,699	366,894	366,893	100.000	83.33	
6000001 Expediente Tecnico													30.00		25.000	83.333	294,699	366,894	366,893	100.000	83.33	
		0044	0956	50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)			2434	25.000	Kilómetro	mar/10	feb/13	0.300	0.250	0.30	Estudio	0.250	83.333	294,699	366,894	366,893	100.000	83.33
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis													10.00		10.000	100.000		121,648	121,648	100.000	100.00	
6000001 Expediente Tecnico													10.00		10.000	100.000		121,648	121,648	100.000	100.00	
		0560	1472	55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignac			8880	55.500	Kilómetro	ene/09	feb/12	0.800	0.100	0.10	Estudio	0.100	100.000		121,648	121,648	100.000	100.00
2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache													9.42		15.238	161.797	3,426,080	180,427	180,426	99.999	161.80	
6000001 Expediente Tecnico													9.42		15.238	161.797	3,426,080	180,427	180,426	99.999	161.80	
		0053	0965	50596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarron - Perlamayo			2794	50.000	Kilómetro	dic/09	jun/10				Estudio			3,426,080				
		0561	1473	55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana			2794	41.000	Kilómetro	nov/08	may/10	1.000			Estudio							
		0562	1474	55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla Juanju			2794	43.400	Kilómetro	mar/09	mar/12	0.800	0.100	0.10	Estudio	0.100	100.000		169,927	169,926	99.999	100.00
		0616	1528	56273 Verificación De La Viabilidad Carretera Juanjui-tocache			2794	1.000	Estudio	abr/12	may/12				Estudio	1.000			10,500	10,500	100.000	
2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinoa-San Francisco																		4,878				
6000001 Expediente Tecnico																		4,878				
		0068	0980	50594 Estudio Definitivo De Quinoa San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420			16256	93.920	Kilómetro	ene/09	feb/11	0.800	0.200		Estudio			4,878				
2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani													60.00		15.000	25.000	1,601,225	258,244	112,133	43.422	57.58	
6000001 Expediente Tecnico													60.00		15.000	25.000	1,601,225	258,244	112,133	43.422	57.58	

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia	
Código Descripción			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado o a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
			47458	Actualizacion Expediente Tecnico De Tramo Colpahuayco - Langui		3876	10.000	Kilómetro	ene/13	mar/14				Estudio			350,000				
		0105	1017	50581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo: Negromayo yauri-san Genaro		3876	86.000	Kilómetro	nov/10	abr/13		0.400	0.60	Estudio	0.150	25.000	1,251,225	258,244	112,133	43,422	57.58
			2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas												100.000			10,400	10,400	100.000	
			6000001 Expediente Tecnico												100.000			10,400	10,400	100.000	
		0617	1529	56274 Verificación De La Viabilidad Carretera Celendin-balzas		4653	1.000	Estudio	abr/12	may/12				Estudio	1.000			10,400	10,400	100.000	
			2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco -									25.00			25.000	100.000		193,977	193,977	100.000	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									25.00			25.000	100.000		193,977	193,977	100.000	100.00
				55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar		15956	28.300	Kilómetro	ago/10	abr/12	0.200	0.550	0.25	Estudio	0.250	100.000		193,977	193,977	100.000	100.00
			2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042) y Reubicación de Puente Las Delicias, Di									20.00			10.000	50.000		2,842	2,842	99.992	50.00
			6000001 Expediente Tecnico									20.00			10.000	50.000		2,842	2,842	99.992	50.00
				55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y Reubicación Del Puente Las Delicias		38965	4.020	Kilómetro	sep/10	feb/13	0.300	0.500	0.20	Estudio	0.100	50.000		2,842	2,842	99.992	50.00
			2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay									4.83			4.828	100.000		244,031	244,030	100.000	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									4.83			4.828	100.000		244,031	244,030	100.000	100.00
		0565	1477	55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuintc		13558	76.500	Kilómetro	dic/08	mar/12	0.800	0.150	0.05	Estudio	0.050	100.000		235,626	235,626	100.000	100.00
		0602	1514	55910 Estudio Definitivo Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800		13558	48.800	Kilómetro	mar/08	feb/11	0.900	0.100		Estudio				2,427	2,427	99.998	
		0603	1515	55908 Estudio Definitivo Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000		13558	55.200	Kilómetro	mar/08	jul/11	0.850	0.150		Estudio				5,978	5,977	99.991	
			2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100									20.00			20.000	100.000	14,700,635	33,130	33,130	99.999	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									20.00			20.000	100.000	14,700,635	33,130	33,130	99.999	100.00
		0137	1049	50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayc		10699	3.150	Kilómetro	feb/10	jul/12	0.450	0.350	0.20	Estudio	0.200	100.000	14,700,635	33,130	33,130	99.999	100.00
			2045032 Construcción del Puente Puellas y Accesos									20.00			20.000	100.000		10,632	10,632	99.998	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									20.00			20.000	100.000		10,632	10,632	99.998	100.00
		0566	1478	55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos		47997	40.000	Metro	nov/09	jun/12	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.200	100.000		10,632	10,632	99.998	100.00
			2045033 Construcción del Puente Chivis y Accesos									20.00			20.000	100.000		10,632	10,632	99.998	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									20.00			20.000	100.000		10,632	10,632	99.998	100.00
		0567	1479	55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos		47998	40.000	Metro	nov/09	jun/12	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.200	100.000		10,632	10,632	99.998	100.00
			2045034 Construcción del Puente Yunculmas y Accesos									20.00			20.000	100.000		10,632	10,632	99.997	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									20.00			20.000	100.000		10,632	10,632	99.997	100.00
		0568	1480	55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos		47996	40.000	Metro	nov/09	jun/12	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.200	100.000		10,632	10,632	99.997	100.00
			2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca														1,000				
			6000001 Expediente Tecnico														1,000				
		0146	1058	50575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca		3293	65.640	Kilómetro	mar/13	ago/14				Estudio			1,000				
			2057739 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos														2,004,000				
			6000001 Expediente Tecnico														2,004,000				
				50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo		6804	53.700	Kilómetro	abr/13	oct/13				Estudio			2,004,000				
			2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz																		
			6000001 Expediente Tecnico																		
			00706 Elaboración de estudio definitivo																		
				Estudio Definitivo Complementario Tramo: Ilave - San Antonio de Checca		15270	10.000	Kilómetro	jun/08	mar/12	0.750	0.150	1.00	Estudio	0.100	10.000					
			2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote									10.00			10.000	100.000		74,069	74,069	100.000	100.00
			6000001 Expediente Tecnico									10.00			10.000	100.000		74,069	74,069	100.000	100.00
		0581	1493	55689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote		13969	34.660	Kilómetro	oct/08	ene/12	0.800	0.100	0.10	Estudio	0.100	100.000		74,069	74,069	100.000	100.00
			2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca															201,164	201,163	99.999	

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción		Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
6000001 Expediente Técnico																	201,164	201,163	99.999	
	0569	1481	55688	Estudio Definitivo Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.859	Kilómetro	oct/09	may/11	0.800	0.200		Estudio				2,997	2,996	99.983	
	0595	1507	56151	Estudio Definitivo Tr. Cochabamba - Chota	10447	35.900	Kilómetro	feb/09	ene/11	0.950	0.050		Estudio				196,828	196,827	100.000	
	0596	1508	56156	Estudio Definitivo Tr. Chongoyape - Llame	10447	59.000	Kilómetro	ene/09	mar/10	1.000			Estudio				1,339	1,339	99.985	
2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna												20.00		20.000	100.000		248,058	248,057	100.000	100.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		20.000	100.000		248,058	248,057	100.000	100.00
	0570	1482	55706	Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.460	Kilómetro	nov/08	ago/12	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.200	100.000		248,058	248,057	100.000	100.00
2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana																				
6000001 Expediente Técnico																				
	0571	1483	55703	Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana	57858	37.440	Kilómetro	mar/10	ene/13	0.550	0.350	0.10	Estudio							
2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca												30.00		65.000	216.667	888,364	1,402,510	1,402,509	100.000	216.67
6000001 Expediente Técnico												30.00		65.000	216.667	888,364	1,402,510	1,402,509	100.000	216.67
	0188	1100	50597	Estudio Definitivo De Tramo Taucá (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200)	3543	56.200	Kilómetro	may/12	oct/13	0.100		0.30	Estudio	0.650	216.667	888,364	1,402,510	1,402,509	100.000	216.67
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla																2,324				
6000001 Expediente Técnico																2,324				
	0189	1101	50572	Estudio Definitivo De Carretera Mala - Calango - La Capilla	63404	25.480	Kilómetro	ene/11	sep/11	1.000			Estudio			2,324				
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa												20.00		20.000	100.000		335,277	335,277	100.000	100.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		20.000	100.000		335,277	335,277	100.000	100.00
	0572	1484	55451	Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-pto. Ocopa	4808	65.700	Kilómetro	feb/10	ago/12	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.200	100.000		335,277	335,277	100.000	100.00
2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos																				
6000001 Expediente Técnico																				
	0573	1485	55452	Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos	69323	251.000	Metro	feb/10	mar/13	0.400	0.350	0.35	Estudio							
2078481 Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos												70.00		25.000	35.714	319,541	201,329	201,329	100.000	35.71
6000001 Expediente Técnico												70.00		25.000	35.714	319,541	201,329	201,329	100.000	35.71
	0190	1102	50590	Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos	71331	60.000	Metro	ago/11	may/13		0.300	0.70	Estudio	0.250	35.714	319,541	201,329	201,329	100.000	35.71
2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay																				
6000001 Expediente Técnico																				
	0574	1486	55695	Estudio Definitivo Carretera Huancavelica-lircay	73004	75.550	Kilómetro	mar/13	ago/14				Estudio							
2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayoc-Ayacucho Tramo Mayoc-Huanta												20.00		20.000	100.000		96,007	96,006	99.999	100.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		20.000	100.000		96,007	96,006	99.999	100.00
	0575	1487	55705	Estudio Definitivo Tr. Mayoc - Huanta	70107	27.750	Kilómetro	mar/10	nov/12	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.200	100.000		96,007	96,006	99.999	100.00
2090567 Construcción del Túnel Yanango y Accesos																43,233				
6000001 Expediente Técnico																43,233				
	0192	1104	50600	Estudio Definitivo De Túnel Yanango	69524	1,300.000	Metro	sep/10	abr/13	0.350	0.200	0.45	Estudio			43,233				
2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo																1,040,460				
6000001 Expediente Técnico																1,040,460				
	0194	1106	50595	Estudio Definitivo De Tarata - Capazo	108281	83.900	Kilómetro	jun/10	abr/13		0.100		Estudio			1,040,460				
2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos												20.00		10.000	50.000		18,345	18,345	99.997	50.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		10.000	50.000		18,345	18,345	99.997	50.00
	0576	1488	55449	Estudio Definitivo Vía De Evitamiento Urcos	15058	3.950	Kilómetro	feb/10	ene/13	0.500	0.300	0.20	Estudio	0.100	50.000		18,345	18,345	99.997	50.00
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo																				
6000001 Expediente Técnico																				
	0719	1716	73471	Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)		20.000	Kilómetro	feb/13	jul/14				Estudio							

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción		Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado o a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
2109832 Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos												45.00		15.000	33.333	13,271,345	80,454	80,453	99.999	33.33
6000001 Expediente Técnico												45.00		15.000	33.333	13,271,345	80,454	80,453	99.999	33.33
	0197	1109	50589	Estudio Definitivo De Puente Santa María De Nieva Y Accesos	104063	150.000	Metro	ago/10	mar/13	0.100	0.450	0.45	Estudio	0.150	33.333	13,271,345	80,454	80,453	99.999	33.33
2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito												40.00		30.000	75.000	164,542	340,356	166,024	48.780	153.75
6000001 Expediente Técnico												40.00		30.000	75.000	164,542	340,356	166,024	48.780	153.75
	0199	1111	50570	Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	108035	14.335	Kilómetro	nov/10	abr/13	0.150	0.350	0.40	Estudio	0.300	75.000	164,542	340,356	166,024	48.780	153.75
2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro												85.03		62.241	73.199	5,549,736	4,448,055	4,448,053	100.000	73.20
6000001 Expediente Técnico												85.03		62.241	73.199	5,549,736	4,448,055	4,448,053	100.000	73.20
	0201	1113	50591	Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr. Ciudad Constitución - Puerto Sungaro	3373	55.000	Kilómetro	sep/11	feb/13		0.200	0.80	Estudio	0.500	62.500	1,712,257	1,200,885	1,200,885	100.000	62.50
	0202	1114	50592	Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr. Puerto Bermudez - Ciudad Constitución	3373	57.000	Kilómetro	oct/11	abr/13		0.100	0.90	Estudio	0.450	50.000	1,473,635	1,227,652	1,227,652	100.000	50.00
	0203	1115	50593	Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr. Puerto Sungaro - San Alejandro	3373	98.500	Kilómetro	oct/11	mar/13			0.85	Estudio	0.800	94.118	2,363,844	2,019,518	2,019,517	100.000	94.12
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho												55.36		55.360	100.000	1,955,554	1,420,428	1,420,427	100.000	100.00
6000001 Expediente Técnico												55.36		55.360	100.000	1,955,554	1,420,428	1,420,427	100.000	100.00
	0204	1116	50569	Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocho	11432	38.950	Kilómetro	oct/11	abr/13		0.100	0.70	Estudio	0.700	100.000	1,206,388	588,600	588,599	100.000	100.00
	0205	1117	50574	Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba-Huamachuco, Tr. San Marcos-cajabamba	11432	58.000	Kilómetro	feb/11	dic/12		0.550	0.45	Estudio	0.450	100.000	749,166	831,828	831,828	100.000	100.00
2110692 Construcción del Puente Cajabamba y Accesos												20.00		20.000	100.000	4,058,727	75,796	75,796	99.999	100.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		20.000	100.000	4,058,727	75,796	75,796	99.999	100.00
	0206	1118	50582	Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos	122151	18.000	Metro	ene/11	may/12		0.800	0.20	Estudio	0.200	100.000	4,058,727	75,796	75,796	99.999	100.00
2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos												20.00		20.000	100.000	27,651	61,850	61,850	100.000	100.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		20.000	100.000	27,651	61,850	61,850	100.000	100.00
	0207	1119	50583	Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau Y Accesos	120255	25.000	Metro	ene/11	oct/12		0.800	0.20	Estudio	0.200	100.000	27,651	61,850	61,850	100.000	100.00
2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos												20.00		20.000	100.000	24,504	50,143	50,142	99.998	100.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		20.000	100.000	24,504	50,143	50,142	99.998	100.00
	0208	1120	50584	Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos	120247	33.000	Metro	ene/11	nov/12		0.800	0.20	Estudio	0.200	100.000	24,504	50,143	50,142	99.998	100.00
2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos												20.00		10.000	50.000	28,991	18,206	18,206	99.999	50.00
6000001 Expediente Técnico												20.00		10.000	50.000	28,991	18,206	18,206	99.999	50.00
	0209	1121	50586	Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos	124742	51.000	Metro	feb/11	feb/13		0.800	0.20	Estudio	0.100	50.000	28,991	18,206	18,206	99.999	50.00
2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos												70.00		25.000	35.714	145,440	250,551	250,550	100.000	35.71
6000001 Expediente Técnico												70.00		25.000	35.714	145,440	250,551	250,550	100.000	35.71
	0212	1124	50585	Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos	124770	100.000	Metro	ene/11	abr/13		0.300	0.70	Estudio	0.250	35.714	145,440	250,551	250,550	100.000	35.71
2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos												45.00		80.000	177.778	476,560	349,278	349,278	100.000	177.78
6000001 Expediente Técnico												45.00		80.000	177.778	476,560	349,278	349,278	100.000	177.78
	0214	1126	50588	Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos	124768	150.000	Metro	abr/12	mar/13			0.45	Estudio	0.800	177.778	476,560	349,278	349,278	100.000	177.78
2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez																3,906,858				
6000001 Expediente Técnico																3,906,858				
	0223	1135	50580	Estudio Definitivo De Dv. Isazacin-puerto Bermudez	3368	55.450	Kilómetro						Estudio			1,953,429				
	0224	1136	50601	Estudio Definitivo De Villa Rica - Dv. Isazacin	3368	55.450	Kilómetro						Estudio			1,953,429				
		1611	Estudio Definitivo Villarica - Puerto Bermudez (Actualización)			110.880	Kilómetro	may/13	ene/15				Estudio							
	0778	1776	95871	Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-puerto Bermudez		1.000	Estudio	jun/13	mar/15				Estudio							
2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos												90.00		85.000	94.444	382,500	392,745	392,744	100.000	94.44
6000001 Expediente Técnico												90.00		85.000	94.444	382,500	392,745	392,744	100.000	94.44
	0225	1137	50587	Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos	109748	30.000	Metro	mar/12	mar/13			0.90	Estudio	0.850	94.444	382,500	392,745	392,744	100.000	94.44
2132703 Construcción del Puente Tingo y Accesos												20.00		30.000	150.000	510,000	277,510	277,509	100.000	150.00

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción				Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
6000001 Expediente Tecnico														20.00		30.000	150.000	510,000	277,510	277,509	100.000	150.00
	0226	1138	50579	Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos			155119	99.000	Metro	jun/12	jul/13			0.20	Estudio	0.300	150.000	510,000	277,510	277,509	100.000	150.00
2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos														40.00		70.000	175.000	380,000	343,543	343,543	100.000	175.00
6000001 Expediente Tecnico														40.00		70.000	175.000	380,000	343,543	343,543	100.000	175.00
	0227	1139	50578	Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y Accesos			134816	50.000	Metro	may/12	jun/13			0.40	Estudio	0.700	175.000	380,000	343,543	343,543	100.000	175.00
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma																			2,137	2,137	99.984	
6000001 Expediente Tecnico																			2,137	2,137	99.984	
	0554	1466	54763	Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-tarma			169126	32.600	Kilómetro	ene/11	dic/11	0.250	0.750		Estudio				2,137	2,137	99.984	
2133768 Rehabilitación de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - Dv. Imata																		1,113,351				
6000001 Expediente Tecnico																		1,113,351				
	0228	1140	50598	Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-dv. Imata			108299	101.600	Kilómetro	dic/12	may/14				Estudio			1,113,351				
2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen r														60.00		60.000	100.000		409,662	299,754	73.171	136.67
6000001 Expediente Tecnico														60.00		60.000	100.000		409,662	299,754	73.171	136.67
	0577	1489	55698	Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recue			128445	10.200	Kilómetro	ago/11	jun/12	0.400		0.60	Estudio	0.600	100.000		409,662	299,754	73.171	136.67
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos														10.00		10.000	100.000		50,670	50,670	100.000	100.00
6000001 Expediente Tecnico														10.00		10.000	100.000		50,670	50,670	100.000	100.00
	0578	1490	55687	Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos			179429	70.000	Metro	ago/11	ene/12	0.900		0.10	Estudio	0.100	100.000		50,670	50,670	100.000	100.00
2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme f														60.00		40.000	66.667		270,181	132,295	48.965	136.15
6000001 Expediente Tecnico														60.00		40.000	66.667		270,181	132,295	48.965	136.15
	0717	1714	73469	Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Calz			107953	29.000	Kilómetro	jun/12	abr/13			0.60	Estudio	0.400	66.667		270,181	132,295	48.965	136.15
2158699 Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pa																						
6000001 Expediente Tecnico																						
	0767	1765	79208	Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv.pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas				1.000	Estudio	jul/13	dic/14				Estudio							
2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay																						
6000001 Expediente Tecnico																						
	0768	1766	79209	Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay				9.500	Kilómetro	abr/13	feb/14				Estudio							
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial														50.05		41.377	82.670	2,660,637	749,656	748,666	99.868	82.78
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada														50.05		41.377	82.670	2,660,637	749,656	748,666	99.868	82.78
	0258	1170	53476	Estudio De Mantenimiento Periodico De La Carretera Chupaca - Pilcomayo				7.000	Kilómetro	ene/12	dic/12			0.95	Estudio			156,000				
	0260	1172	53478	Estudio Para Conservar La Infraestructura Vial En Los Sectores Criticos De La Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio					Kilómetro						Estudio			650,000				
	0263	1175	53482	Estudio Para La Puesta A Punta De La Carretera Panamericana Sur, Tramo Puente Camiara - Tacna - La Concordia					Kilómetro						Estudio			960,000				
	0268	1180	53492	Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En Lima				722.120	Metro	nov/11	feb/13	0.100		0.85	Estudio	0.700	82.353	122,655	275,807	275,806	100.000	82.35
	0269	1181	53493	Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico De La Carretera Piura - La Obrilla				26.000	Kilómetro	ene/11	jun/12	0.900		0.10	Estudio	0.100	100.000	169,600				

Anexo 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIO

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
0271	1183		53495 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del Puente Ingenio				30.500	Metro	ago/11	oct/12		0.450	0.55	Estudio	0.550	100.000	36,190	68,357	68,356	99.999	100.00
0272	1184		53496 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Puesta A Punto De Bemas Panam. Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo				120.000	Kilómetro						Estudio			111,192				
0273	1185		53497 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Sectores Criticos:deslizamiento De Plataforma Por Falla Geologica Sector:huanacalla,tramo:cusco- Pizac				1.000	Kilómetro	sep/13	sep/14				Estudio			455,000				
0505	1417		54613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz				50.000	Kilómetro	feb/11	mar/13		0.350	0.55	Estudio	0.250	45.455		142,840	142,839	100.000	45.46
0507	1419		54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)				195.500	Metro	dic/10	feb/13		0.550	0.45	Estudio	0.250	55.556		54,704	53,718	98.197	56.58
0508	1420		54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya				129.000	Kilómetro	ene/10	jul/12	0.600	0.250		Estudio	0.150			200,931	200,931	100.000	
0656	1650		64576 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600					Kilómetro			0.850	0.150		Estudio				5,473	5,472	99.991	
0696	1690		71215 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Matarani - Dv Moquegua (km 988+526 - Km 1146+760)				158.200	Kilómetro	abr/13	mar/14				Estudio							
0697	1691		71216 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Ilo - Tacna - La Concordia (km 1184+683 - Km 1335+610)				150.900	Kilómetro	abr/13	mar/14				Estudio							
0698	1692		71217 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Central Tramo Puente Santa Anita - Av Las Torres (km 0+000 - Km 10+000)				10.000	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio							
0699	1693		71209 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Casma - Huaraz Tramo Casma - Yautan				38.000	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio							
0700	1694		71211 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Ilave - Desaguadero				147.200	Kilómetro	mar/13	mar/14				Estudio							
0806	1809		08838 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Paucartambo				1.000	Estudio			0.700	0.300		Estudio							
0807	1810		08839 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Lambayeque - Olmos				1.000	Estudio			1.000			Estudio				1,544	1,543	99.944	

Anexo 4.3: Indicador de gestión física de Convenios-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

Responsable					Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado	
Código	Descr	Finalidad de la Meta					Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	
08 Unidad Gerencial de Estudios									3,320.134					8.400	8.50		8.950	105.294
2001621 Estudios de Pre-Inversion									2,270.581					2.450	4.90		6.350	129.592
6000001 Expediente Tecnico									46.500							0.100		
PFIS									46.500							0.100		
035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.									5.500									
1806 Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Antapacay									5.500	Kilómetro	oct/12	dic/12			Estudio			
037 CC N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12) GR Hvca, Emp. Cerro del Aguila y Consorcio Rio Mantaro									38.000									
1789 Imperial - Pampas								73078	38.000	Kilómetro	nov/12	may/14			Estudio			
042 CC N° 022-2012-MTC/20 (08.Nov.12) Minera Xstrata									3.000							0.100		
1820 Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Nueva Fuerabamba									3.000	Kilómetro	dic/12	jun/13			Estudio	0.100		
6000013 Estudios de Factibilidad									1,361.591					1.900	2.20		1.550	70.455
00705 Elaboracion de estudio de factibilidad									956.491					1.900	1.60		0.750	46.875
003 CC N° 026-2008-MTC/20 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma,y Minera Xstrata Tintaya S.A.									67.950					0.100				
1568 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo								116092	67.950	Kilómetro	ene/10	feb/11	0.900	0.100	Estudio			
006 CC N° 27-2007-MTC/20 (28.Dic.07) GR Hvca - Adenda N° 01 (19.May.08)									115.000					0.450	0.30		0.300	100.000
1572 Imperial - Pampas								73078	38.000	Kilómetro	dic/08	jul/12	0.600	0.250	0.15	Estudio	0.150	100.000
1573 Huancavelica-Lircay								73004	77.000	Kilómetro	dic/08	ago/12	0.650	0.200	0.15	Estudio	0.150	100.000
007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales									147.020					0.200	0.15		0.150	100.000
1574 Huaura-Sayán-Churín								34470	104.420	Kilómetro	feb/09	jul/12	0.750	0.100	0.15	Estudio	0.150	100.000
1575 Emp. PE-1N(Rio Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)								34473	42.600	Kilómetro	feb/09	may/11	0.900	0.100	Estudio			
010 CMTC N° 12-2008-MTC/02 (11.Feb.08) CE N°014-2009-MTC/20 (25.May.09) GR de Tacna									167.300					0.200				
1580 Tacna -La Paz (GR.Tacna)								1249	167.300	Kilómetro	nov/10	may/12	0.400	0.200	Estudio			
014 CMTC (28.Dic.07) CE N° 03-2008-MTC/20 (04.Mar.08) GR de Cajamarca									91.431					0.450	0.05		0.200	400.000
1584 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple								103730	91.431	Kilómetro	abr/10	ene/13	0.300	0.450	0.05	Estudio	0.200	400.000
016 CC N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad									228.550					0.200	0.20		0.100	50.000
1586 Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo)								108598	228.550	Kilómetro	jun/10	feb/13	0.500	0.200	0.20	Estudio	0.100	50.000
026 CMTC (18.Dic.07) CE N° 04-2008-MTC/20 (27.Mar.07)GR La Libertad									75.500					0.300	0.50			
1597 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)								93142	75.500	Kilómetro	oct/09	abr/13	0.500	0.300	0.50	Estudio		
028 Convenio N° 004-2007-MTC/20 (28.Feb.07)									63.740						0.40			
1599 Factibilidad Tingo - Dv. Ingenio y Chachapoyas - Dv. Molinopampa (AD)								25096	63.740	Kilómetro	ago/06	mar/13	0.200		0.40	Estudio		
PFIS									405.100						0.60		0.800	133.333
027 CC N° 24-2007-MTC/20 (22.Nov.07) GR Huancavelica									221.600						0.30			
0916 50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores								66742	221.600	Kilómetro	ago/08	abr/13	0.700		0.30	Estudio		
048 CC N° 01-2012- MTC/20 (19.Ene.12) Municipalidad Provincial de Santa Cruz - La Minera La Zanja S.R.L. - ONG Facilitadores para el Desarrollo Regional - FADRE									104.500									
0922 50520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano									104.500	Kilómetro	feb/13	jul/14			Estudio			
049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Municipalidad Distrital de Pallpata - Municipalidad de Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A.									79.000						0.30		0.800	266.667
0923 50521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri								142861	79.000	Kilómetro	may/12	nov/13			0.30	Estudio	0.800	266.667
6000032 Estudios de Pre-Inversion									862.490					0.550	2.70		4.700	174.074
16701 Elaboracion de perfil									784.490					0.550	1.50		2.700	180.000
001 CC N° 24-2009-MTC/20 (17.Ago.09) Asociación Antamina - Adenda N° 01 (28.May.10) Adenda N° 02 (29.Oct.10)									267.430					0.350				
1564 Pativilca-Conococha									122.200	Kilómetro	oct/09	may/11	0.750	0.250	Estudio			
1565 Conococha-Catac									43.470	Kilómetro	oct/09	dic/10	1.000		Estudio			
1566 Catac-Huaraz-Caraz									101.760	Kilómetro	oct/09	ene/11	0.900	0.100	Estudio			

Anexo 4.3: Indicador de gestión física de Convenios-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado	
Código	Descr	Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física
	005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura					65.600						0.60		0.900	150.000
	1571 Canchaque-Huancabamba					65.600	Kilómetro	may/12	abr/13			0.60	Estudio	0.900	150.000
	009 CMTC N° 12-2008-MTC/02 (11.Feb.08) GR Tacna - CE N° 010-2009-MTC/20 (08.May.09)					35.000									
	1579 Ampliación de la Calzada (doble calzada) de la carretera Tacna - La Concordia					35.000	Kilómetro						Estudio		
	013 CMTC (28.Dic.07) CE. N° 011-2008-MTC/20 (12.Ago.08) GR de Cajamarca					172.760					0.200	0.10		0.100	100.000
	1583 Ciudad de Dios - Cajamarca				191091	172.760	Kilómetro	jul/09	feb/12	0.700	0.200	0.10	Estudio	0.100	100.000
	019 CMTC (16.Oct.09) CE N° 10A-2011-MTC/20 (21.Jun.2011) GR La Libertad y GR San Martín					160.300									
	1591 Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha)					160.300	Kilómetro	abr/13	abr/14				Estudio		
	033 CMTC (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20 Chinalco/Devianes					10.000									
	1598 Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km. 143+000					10.000	Kilómetro	mar/13	feb/14				Estudio		
	038 Convenio MINCETUR					3.400						0.80		0.800	100.000
	1711 Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Ollantaytambo				140818	3.400	Kilómetro	jun/10	abr/13			0.80	Estudio	0.800	100.000
	039 CC N° 015-2012-MTC/20 (12.Set.12) Hudbay Perú SAC					70.000								0.900	
	1790 Estudio de Perfil de la Carretera Yauri - dv. Livitaca					70.000	Kilómetro	oct/12	ene/13				Estudio	0.900	
	034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11) GR Piura					1.000						0.50		0.500	100.000
	1787 Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande					1.000	Estudio	ago/12	ago/13			0.50	Estudio	0.500	100.000
	040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco					70.000						0.70		0.500	71.429
	1608 Estudio De Perfil Vía de Evitamiento Cusco					70.000	Kilómetro	may/12	abr/13			0.70	Estudio	0.500	71.429
	045 CC N° 020-2011-MTC/20 (01.Nov.11) Munic. Prov. de Chupaca					7.000								1.000	
	1813 Estudio de Perfil Carretera Chupaca - Pilcomayo					7.000	Kilómetro	ene/12	oct/12				Estudio	1.000	
	2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas					26.000					0.100	0.10		0.100	100.000
	6000001 Expediente Tecnico					26.000					0.100	0.10		0.100	100.000
	00706 Elaboracion de estudio definitivo					26.000					0.100	0.10		0.100	100.000
	012 CMTC (28.Dic.07) CE N° 04-2009-MTC/20(13.feb.2009)					26.000					0.100	0.10		0.100	100.000
	1582 Cajamarca-Celendin: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra)				4653	26.000	Kilómetro	ago/09	abr/12	0.800	0.100	0.10	Estudio	0.100	100.000
	2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish					176.610					0.400	0.20		0.200	100.000
	6000001 Expediente Tecnico					176.610					0.400	0.20		0.200	100.000
	00706 Elaboracion de estudio definitivo					176.610					0.400	0.20		0.200	100.000
	004 CC N° 20-2008-MTC/20 (12.Set.08) - Adenda N° 001-2009-MTC/20 Asoc. Civil Atacocha, Soc. Civil Don Eulogio Fernandini, Asoc.Grupo Milpo, Asoc. American Silver					176.610					0.400	0.20		0.200	100.000
	1569 Lima - Canta: Km. 21.5 - Km 80 y Km. 80-Km. 102+013				3271	80.500	Kilómetro	jun/09	ago/11	0.700	0.300		Estudio		
	1570 Canta-Huallay				3271	96.110	Kilómetro	mar/09	jul/12	0.700	0.100	0.20	Estudio	0.200	100.000
	2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna					51.300					0.200	0.60		0.450	75.000
	6000001 Expediente Tecnico					51.300					0.200	0.60		0.450	75.000
	00706 Elaboracion de estudio definitivo					51.300					0.200	0.60		0.450	75.000
	011 CMTC (11.Mar.08) - CE GR Arequipa, GR Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - (CE en gestión con GR Arequipa)					51.300					0.200	0.60		0.450	75.000
	1581 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo)				3272	51.300	Kilómetro	oct/11	mar/13		0.200	0.60	Estudio	0.450	75.000
	2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Ircay					75.550									
	6000001 Expediente Tecnico					75.550									
	036 CC N° 017-2012-MTC/20 (24.Set.12) GR Hvca, Cia Buenaventura S.A.A					75.550									
	1486 55695 Estudio Definitivo Carrretera Huancavelica-Ircay				73004	75.550	Kilómetro	mar/13	ago/14				Estudio		
	2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin					104.400						0.90		1.000	111.111
	6000001 Expediente Tecnico					104.400						0.90		1.000	111.111
	00706 Elaboracion de estudio definitivo					104.400						0.90		1.000	111.111

Anexo 4.3: Indicador de gestión física de Convenios-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

		Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado	
Código	Descr	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física
	007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales						104.400						0.90		1.000	111.111
	1576 Huaura-Sayán-Churín					34470	104.400	Kilómetro	jul/12	sep/12			0.90	Estudio	1.000	111.111
2094971	Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru						377.000					3.100	1.45		0.600	41.379
	6000001 Expediente Tecnico						377.000					3.100	1.45		0.600	41.379
	00706 Elaboracion de estudio definitivo						377.000					3.100	1.45		0.600	41.379
	017 CC N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10)						250.000					1.800	0.20			
	1587 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)					32006	50.000	Metro	dic/10	ene/13		0.900	0.10	Estudio		
	1588 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)					32006	200.000	Metro	dic/10	ene/13		0.900	0.10	Estudio		
	031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional						127.000					1.300	1.25		0.600	48.000
	1589 Puente Heroés del Cenepa					32006	72.000	Metro	dic/10	feb/13		0.700	0.30	Estudio	0.100	33.333
	1601 Definitivo Definitivo Puente El Abegal					32006	45.000	Metro	jul/11	mar/13		0.300	0.35	Estudio	0.250	71.429
	1602 Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil					32006	10.000	Metro	jul/11	mar/13		0.300	0.60	Estudio	0.250	41.667
2106854	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo						20.000									
	6000001 Expediente Tecnico						20.000									
	002 CC N° 10-2010-MTC/20 (29.Mar.10) GR Apurimac						20.000									
	1567 Andahuaylas - Huancabamba						20.000	Kilómetro						Estudio		
2115627	Construccion del Puente Malcas y accesos						42.000					0.250	0.20		0.100	50.000
	6000001 Expediente Tecnico						42.000					0.250	0.20		0.100	50.000
	00706 Elaboracion de estudio definitivo						42.000					0.250	0.20		0.100	50.000
	015 CMTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR de Cajamarca						42.000					0.250	0.20		0.100	50.000
	1585 Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)					74478	42.000	Metro	ago/09	mar/13	0.550	0.250	0.20	Estudio	0.100	50.000
2134881	Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo						67.950					0.950	0.05		0.050	100.000
	6000001 Expediente Tecnico						67.950					0.950	0.05		0.050	100.000
	00706 Elaboracion de estudio definitivo						67.950					0.950	0.05		0.050	100.000
	003 CC N° 026-2008-MTC/20 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma,y Minera Xstrata Tintaya S.A.						67.950					0.950	0.05		0.050	100.000
	1596 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo					116092	67.950	Kilómetro	mar/11	jul/12		0.950	0.05	Estudio	0.050	100.000
S/C	Empalme Panamericana Sur_Marcona, Tramo: Variante Km. 06+Km 22+147						16.143					0.050				
	6000001 Expediente Tecnico						16.143					0.050				
	00706 Elaboracion de estudio definitivo						16.143					0.050				
	018 CMTC (24.Set.10) Emp. Minera Shoguan Hierro Perú S.A.						16.143					0.050				
	1590 Empalme Panamericana Sur_Marcona, Tramo: Variante Km. 06+Km 22+147						16.143	Kilómetro	dic/10	ene/11	0.950	0.050		Estudio		
S/C	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473)						42.600					0.900	0.10		0.100	100.000
	6000001 Expediente Tecnico						42.600					0.900	0.10		0.100	100.000
	00706 Elaboracion de estudio definitivo						42.600					0.900	0.10		0.100	100.000
	007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales						42.600					0.900	0.10		0.100	100.000
	1577 Emp. PE-1N(Rio Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)					34473	42.600	Kilómetro	may/11	feb/12		0.900	0.10	Estudio	0.100	100.000
S/C	Tacna -La Paz (Convenio con GR Tacna)						50.000									
	6000001 Expediente Tecnico						50.000									
	00706 Elaboracion de estudio definitivo						50.000									
	008 CMTC N° 012-2008-MTC/02 (11.Feb.08) GR de Tacna						50.000									
	1578 Tacna -La Paz					1249	50.000	Kilómetro	nov/12	abr/14				Estudio		

Anexo 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia			
Código	Descripción					Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión fisica	PIA	PIM	Devengado		Indicador de gestión financiero		
09 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos														1,088.54		1,744.170	160.230	130,965,100	67,796,631	67,260,850	99.210	161.51		
2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa																105.000		65.000	3.307	3.306	99.976			
4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional																		65.000						
0043 0955 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chinc							2434								Plan			65.000						
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																105.000			3.307	3.306	99.976			
0447 1359 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chinc							2434	1.000	Plan						Plan									
0751 1749 77844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino							2434	2.000	Predios adquiridos						Porcentaje	1.050			3.307	3.306	99.976			
2002207 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas																		22.617	22.617	99.998				
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		22.617	22.617	99.998				
0669 1663 67648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+44C							3202	88.000	Predios adquiridos	feb/07	oct/13	81.000			Porcentaje			22.617	22.617	99.998				
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis																1,110.315		1,598,400	368,288	367,244	99.717			
4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional																		1,598,400						
0045 0957 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración							8880		Predios adquiridos						Porcentaje			1,500,000						
0047 0959 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integración							8880								Plan			98,400						
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																1,110.315			368,288	367,244	99.717			
0448 1360 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración							8880	581.000	Predios adquiridos	jul/11	dic/15	3.000			Porcentaje	8.000			185,257	185,256	99.999			
0449 1361 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integración							8880	1.000	Plan	may/11	mar/14	0.050			Plan				77,423	77,422	99.999			
0547 1459 55745 Pma Perico San Ignacio							8880	1.000	Plan	mar/12	mar/15				Plan				15,708	14,667	93.375			
0643 1555 61422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio							8880	94.000	Predios adquiridos	mar/12	dic/15				Porcentaje	29.000			89,900	89,899	99.998			
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui																38.337			45,789	42,323	92.430			
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																38.337			45,789	42,323	92.430			
0620 1532 55864 Pacri Tarapoto - Juanjui							13860	29.000	Predios adquiridos	feb/08	dic/15	64.000	26.000		Porcentaje				25,137	21,672	86.214			
0621 1533 55862 Cira Picota-caspizapa							13860	1.000	Certificado	oct/10	abr/12	0.150			Certificado	0.850				20,652	20,651	99.996		
2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz																600.000			934,794	933,793	99.893			
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																600.000			934,794	933,793	99.893			
0607 1519 55851 Pacri Casma Huaraz							3286	904.000	Predios adquiridos	feb/06	dic/14	48.000	18.000		Porcentaje	6.000			934,794	933,793	99.893			
2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache																1,793.270			135,543	135,542	99.999			
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																1,793.270			135,543	135,542	99.999			
0534 1446 55748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana							2794	109.000	Predios adquiridos	mar/12	dic/15				Porcentaje	28.000			86,809	86,809	99.999			
0536 1448 55744 Pma Tr. Campanilla Juanjui							2794	1.000	Plan	abr/12	dic/14				Plan				2,028	2,027	99.964			
0544 1456 55747 Pma Tr. Tocache Pizana							2794	1.000	Plan	abr/12	dic/14				Plan				880	880	100.000			
0644 1556 61423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla							2794	31.000	Predios adquiridos	mar/12	dic/14				Porcentaje				45,826	45,826	100.000			
2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba															1,532.58		1,341.004	87.500	1,123,779	1,896,764	1,889,042	99.593	87.86	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			1,123,779					
0056 0968 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba							6655		Predios adquiridos						Porcentaje				983,779					
0057 0969 52519 Pma Alfamayo-quillabamba							6655								Plan				140,000					
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																1,532.58			1,896,764	1,889,042	99.593	87.86		
0450 1362 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba							6655	460.000	Predios adquiridos	oct/09	dic/14	13.000	12.000	16.00	Porcentaje	14.000	87.500		1,816,835	1,813,613	99.823	87.66		
0451 1363 52519 Pma Alfamayo-quillabamba							6655	1.000	Plan	jun/09	dic/14	0.200	0.100		Plan				79,929	75,429	94.370			
2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco															94.32		1,041.578	1,104.291	1,400,000	2,729,366	2,729,363	100.000	1,104.29	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			1,400,000					
0060 0972 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan							3291		Predios adquiridos						Porcentaje				1,400,000					
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																94.32		1,041.578	1,104.291		2,729,366	2,729,363	100.000	1,104.29
0452 1364 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan							3291	759.000	Predios adquiridos	ene/10	dic/15	3.000	11.000	1.00	Porcentaje	11.000	1,100.000		2,574,357	2,574,355	100.000	1,100.00		
0538 1450 55716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco							3291	344.000	Predios adquiridos	ago/07	dic/13	71.000	4.000		Porcentaje	1.000			110,547	110,546	100.000			
0627 1539 55845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71)							3291	1.000	Plan	ene/11	dic/13	0.150			Plan				44,462	44,461	99.999			
2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache																1,500.000			394,768	394,767	100.000			
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																1,500.000			394,768	394,767	100.000			
0618 1530 55861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongc							17234	206.000	Predios adquiridos	ene/09	dic/15	64.000			Porcentaje	15.000			394,768	394,767	100.000			
2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco																2,105.868			3,993,416	2,166,419	2,166,055	99.983		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			3,993,416					
0062 0974 52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500							16256		Predios adquiridos						Porcentaje			1,005,000						

Anexo 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia		
Código	Descripción	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero			
	0063	0975	52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420				16256		Predios adquiridos					Porcentaje			85,000						
	0064	0976	52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420				16256		Predios adquiridos					Porcentaje			2,843,416						
	0065	0977	52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500				16256							Plan			60,000						
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas															2,105.868			2,166,419	2,166,055	99.983			
	0453	1365	52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500				16256	411.000	Predios adquiridos	ago/11	dic/15	3.000	3.000	Porcentaje	26.000			189,352	189,351	100.000			
	0454	1366	52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500				16256	1.000	Plan	may/11	mar/13		0.150	Plan				76,741	76,740	99.999			
	0455	1367	52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420				16256	720.000	Predios adquiridos	sep/10	dic/14	5.000	1.000	Porcentaje	22.000			1,849,944	1,849,583	99.980			
	0580	1492	55853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420				16256	1.000	Plan	ene/11	mar/13		0.200	Plan				48,994	48,993	99.998			
	0789	1791	97244 Cira Carretera Quinua-san Francisco Tramo Km. 26 Al 78 500						Certificado					Certificado				1,388	1,388	99.964			
2027620 Concesiones Viales													884.74		1,861.590	210.412	93,796,014	47,521,254	47,072,018	99.055	212.42		
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional																	93,796,014						
	0071	0983	52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo						Predios adquiridos						Porcentaje			28,568,652					
	0072	0984	52389 Pacri Buenos Aires Canchaque						Predios adquiridos						Porcentaje			58,448					
	0073	0985	52394 Pacri Hualar Acos						Predios adquiridos						Porcentaje			2,252,943					
	0074	0986	52395 Pacri Irlsa Sur, Tr 1 Y 5						Predios adquiridos						Porcentaje			2,002,110					
	0075	0987	52396 Pacri Irlsa Sur, Tr 2, 3 Y 4						Predios adquiridos						Porcentaje			13,386,640					
	0076	0988	52398 Pacri Liberacion De Interferencias Irlsa Sur						Predios adquiridos						Porcentaje			600,000					
	0077	0989	52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4						Predios adquiridos						Porcentaje			31,761,492					
	0078	0990	52402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti						Predios adquiridos						Porcentaje			2,000,000					
	0079	0991	52403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile						Predios adquiridos						Porcentaje			500,000					
	0080	0992	52406 Pacri Red Vial N° 06						Predios adquiridos						Porcentaje			1,770,429					
	0081	0993	52416 Pacri Tramo 2 De Irlsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco						Predios adquiridos						Porcentaje			3,895,300					
	0082	0994	53818 Pacri Irlsa Norte						Predios adquiridos						Porcentaje			7,000,000					
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas													884.74		1,861.590	210.412		47,521,254	47,072,018	99.055	212.42	
	0456	1368	52396 Pacri Irlsa Sur, Tr 2, 3 Y 4					4,061.000	Predios adquiridos	abr/07	dic/16	24.000	15.000	25.00	Porcentaje	31.000	124.000		12,334,062	11,981,884	97.145	127.64	
	0457	1369	52395 Pacri Irlsa Sur, Tr 1 Y 5					109.000	Predios adquiridos	mar/09	dic/16	70.000	8.000	7.00	Porcentaje	2.000	28.571		109,048	109,046	99.998	28.57	
	0458	1370	52402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti					125.000	Predios adquiridos	oct/09	dic/14	20.000	8.000	39.00	Porcentaje	20.000	51.282		1,243,087	1,243,086	100.000	51.28	
	0459	1371	52389 Pacri Buenos Aires Canchaque					172.000	Predios adquiridos	sep/08	dic/14	59.000	3.000	10.00	Porcentaje	30.000	300.000		50,036	50,036	99.999	300.00	
	0460	1372	52394 Pacri Hualar Acos					230.000	Predios adquiridos	oct/09	dic/15	7.000	1.000		Porcentaje				359,296	359,295	100.000		
	0461	1373	52398 Pacri Liberacion De Interferencias Irlsa Sur					1.000	Predios adquiridos	abr/09	dic/14				Porcentaje	2.000							
	0462	1374	52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4					400.000	Predios adquiridos	jun/09	dic/16	4.000	2.000		Porcentaje	9.000			22,530,525	22,435,937	99.580		
	0463	1375	52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo					105.000	Predios adquiridos	jun/09	dic/16	1.000		2.00	Porcentaje	32.000	1,600.000		8,368,002	8,365,544	99.971	1,600.46	
	0464	1376	53818 Pacri Irlsa Norte					917.000	Predios adquiridos	jul/08	dic/16	34.000	8.000	21.00	Porcentaje				1,638,400	1,638,398	100.000		
	0465	1377	52406 Pacri Red Vial N° 06					827.000	Predios adquiridos	mar/07	dic/16	41.000	8.000	13.00	Porcentaje	6.000	46.154		796,259	796,257	100.000	46.15	
	0466	1378	52416 Pacri Tramo 2 De Irlsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco					200.000	Predios adquiridos	feb/12	dic/16			11.00	Porcentaje	5.000	45.455		77,156	77,154	99.998	45.46	
	0467	1379	52403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile					100.000	Predios adquiridos	ago/12	dic/16				Porcentaje				15,383	15,382	99.992		
	2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani													7,000.49				434,839	127,881	127,880	99.999		
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																	434,839						
	0103	1015	52411 Pacri Tr.: El Descanso Langui				3876		Predios adquiridos						Porcentaje			389,839					
	0104	1016	52527 Pma Tr.: El Descanso Langui				3876								Plan			45,000					
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		127,881	127,880	99.999			
	0468	1380	52411 Pacri Tr.: El Descanso Langui				3876	37.000	Predios adquiridos	jul/10	dic/13	20.000	1.000	75.00	Porcentaje			118,932	118,931	99.999			
	0469	1381	52527 Pma Tr.: El Descanso Langui				3876	1.000	Plan	abr/10	mar/14		0.100	Plan				3,549	3,549	100.000			
	0622	1534	55860 Pacri Colpahuayo - Langui				3876	40.000	Predios adquiridos	feb/08	dic/13	47.000	15.000	6.00	Porcentaje				5,400	5,400	100.000		
2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas													4,194.05		3,555.701	84.780		443,455	438,531	98.890	85.73		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas													4,194.05		3,555.701	84.780		443,455	438,531	98.890	85.73		
	0619	1531	55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin				4653	400.000	Predios adquiridos	jul/10	dic/15	3.000		46.00	Porcentaje	39.000	84.783		404,306	401,570	99.323	85.36	
	0623	1535	55865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin				4653	1.000	Plan	mar/12	dic/14				Plan				32,874	30,686	93.343		

Anexo 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia			
Código Descripción				Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero			
				76379	Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Km 26+000(La Encañada) - Km 52+000	4653	1.000	Plan	may/12	dic/14				0.10	Plan				6,275	6,275	100.000			
				99111	Pacri Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000		132.000	Predios adquiridos	oct/12	dic/14			Porcentaje											
				2028945	Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos							500.00		1,400.000	280.000		8,741	8,740	99.989	280.03				
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas								500.00		1,400.000	280.000		8,741	8,740	99.989	280.03			
				0551	1463	55717	Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara	28577	21.000	Predios adquiridos	abr/07	dic/13	76.000	5.000	5.00	Porcentaje	14.000	280.000		8,741	8,740	99.989	280.03	
				2028946	Rehabilitacion, Mejoramiento y Construcccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador																			
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas																			
				0597	1509	56154	Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera (cebar)	26684	46.000	Predios adquiridos	dic/06	oct/13	90.000	7.000	3.00	Porcentaje								
				2029342	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca							294.84		349.794	118.637	3,363,160	1,030,118	1,023,364	99.344	119.42				
				4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional												3,363,160							
				0112	1024	52414	Pacri Tr. Ronchas Chupaca	9895	414.000	Predios adquiridos	sep/09	may/12			Porcentaje			3,363,160						
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas							294.84		349.794	118.637		1,030,118	1,023,364	99.344	119.42				
				0496	1408	52414	Pacri Tr. Ronchas Chupaca	9895	661.000	Predios adquiridos	sep/09	dic/15	6.000	25.000	Porcentaje	1.000			945,708	938,957	99.286			
				0582	1494	55856	Pma Ronchas - Chupaca	9895	1.000	Plan	jul/10	dic/13		0.600	Plan			8,479	8,478	99.988				
				0709	1703	73008	Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos	9895	5.000	Predios adquiridos	mar/12	dic/14			40.00	Porcentaje	35.000	87.500		75,931	75,930	99.998	87.50	
				2031693	Mejoramiento y Construcccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui													30,377	30,376	99.998				
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas											2,000.000		30,377	30,376	99.998				
																2,000.000		30,377	30,376	99.998				
				0753	1751	77843	Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	15956	155.000	Predios adquiridos	jul/12	dic/15			Porcentaje	20.000		30,377	30,376	99.998				
				2031797	Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica								3,260.29				757,190	52,961	52,960	99.998				
				4000091	Rehabilitación de la Red Vial Nacional												757,190							
				0115	1027	52413	Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica	2941		Predios adquiridos					Porcentaje			715,190						
				0116	1028	52529	Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica	2941						Plan			42,000							
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas											3,260.29				52,961	52,960	99.998		
				0470	1382	52413	Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica	2941	339.000	Predios adquiridos	dic/09	dic/14	13.000	1.000	41.00	Porcentaje			42,061	42,060	99.998			
				0471	1383	52529	Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica	2941	1.000	Plan	jul/11	dic/13			0.20	Plan			10,900	10,900	100.000			
				2041941	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio							2,300.00		1,900.000	82.609		48,821	48,820	99.998	82.61				
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas									2,300.00		1,900.000	82.609		48,821	48,820	99.998	82.61		
				0642	1554	61383	Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio	48778	14.000	Predios adquiridos	ago/09	dic/14		59.000	23.00	Porcentaje	19.000	82.609		48,821	48,820	99.998	82.61	
				2042771	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay							3,432.89		1,647.816	48.001	6,032,040	5,152,269	5,139,851	99.759	48.12				
				4000178	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional													6,032,040						
				0126	1038	52382	Pacri Andahuaylas-kishuara	13558		Predios adquiridos						Porcentaje			650,000					
				0127	1039	52384	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000	13558		Predios adquiridos						Porcentaje			1,000,000					
				0128	1040	52385	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800	13558		Predios adquiridos					Porcentaje			203,570						
				0129	1041	52386	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000	13558		Predios adquiridos						Porcentaje			2,378,470					
				0130	1042	52387	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000	13558		Predios adquiridos						Porcentaje			1,000,000					
				0131	1043	52388	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000	13558		Predios adquiridos					Porcentaje			800,000						
				6000043	Liberación Y Saneamiento de Áreas											3,432.89		1,647.816	48.001		5,152,269	5,139,851	99.759	48.12
				0472	1384	52384	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000	13558	130.000	Predios adquiridos	nov/09	dic/14	19.000	20.000	26.00	Porcentaje	15.000	57.692		253,976	253,974	99.999	57.69	
				0473	1385	52385	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800	13558	31.000	Predios adquiridos	mar/10	dic/14	16.000	3.000	45.00	Porcentaje	31.000	68.889		221,154	221,153	99.999	68.89	
				0474	1386	52386	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000	13558	186.000	Predios adquiridos	feb/11	dic/15		16.000	8.00	Porcentaje	4.000	50.000		63,583	63,583	100.000	50.00	
				0475	1387	52387	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000	13558	387.000	Predios adquiridos	nov/09	dic/14	17.000	19.000	53.00	Porcentaje	22.000	41.509		2,014,253	2,005,771	99.579	41.68	
				0476	1388	52388	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000	13558	326.000	Predios adquiridos	nov/09	dic/14	17.000	10.000	35.00	Porcentaje			1,240,676	1,240,675	100.000			
				0477	1389	52382	Pacri Andahuaylas-kishuara	13558	282.000	Predios adquiridos	feb/09	dic/14	20.000	5.000	7.00	Porcentaje	23.000	328.571		1,234,014	1,230,083	99.681	329.62	
				0605	1517	56155	Pma Tr. Ii Km 50 000 - Km 98 800	13558	1.000	Plan	01/Nov/11	dic/14			0.20	Plan			41,125	41,125	100.000			
				0624	1536	55907	Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000	13558	1.000	Plan	dic/11	dic/15			0.20	Plan			1,941	1,941	99.986			
				0684	1678	68864	Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuintc	13558	302.000	Predios adquiridos	abr/12	dic/15			13.00	Porcentaje	17.000	130.769		75,547	75,546	99.998	130.77	
				0757	1755	78333	Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara - Puente Sahuintc	13558	1.000	Plan	abr/12	dic/14				Plan								
				0781	1779	96539	Cira Carretera Ayacucho-abancay Tramo Ii: Km50+000 - Km 98+800		1.000	Certificado					Certificado				6,000	6,000	100.000			
				2043324	Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100											1,600.00				107,964	107,964	100.000		

Anexo 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Responsable		Proy/Prod	Obral/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia	
Código	Descripción	Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas											1,600.00					107,964	107,964	100.000	
	0636 1548 59852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo				10699	25.000	Predios adquiridos	ene/12	dic/15			16.00	Porcentaje				107,964	107,964	100.000	
	2043363 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Peru - Ecuador											100.00		1,500.000	1,500.000		35,000	34,999	99.997	1,500.05
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas											100.00		1,500.000	1,500.000		35,000	34,999	99.997	1,500.05
	0646 1603 63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor				9966	48.000	Predios adquiridos	nov/09	dic/14	25.000	15.000	1.00	Porcentaje	15.000	1,500.000		35,000	34,999	99.997	1,500.05
	2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos																			
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			
	0798 1800 99110 Pacri Puente Suyacuna Y Accesos						Porcentaje						Porcentaje							
	2045032 Construcción del Puente Puellas y Accesos													2,000.000			1,321	1,321	100.000	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas													2,000.000			1,321	1,321	100.000	
	0799 1801 99109 Pacri Puente Puellas Y Acceso						Porcentaje	sep/12	jun/14				Porcentaje	20.000			1,321	1,321	100.000	
	2045033 Construcción del Puente Chivis y Accesos																			
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			
	0802 1804 99303 Pacri Puente Chivis Y Accesos						Porcentaje	sep/12	jun/14				Porcentaje	20.000						
	2045034 Construcción del Puente Yunculmas y Accesos																			
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			
	0800 1802 99108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos						Porcentaje	sep/12	jun/14				Porcentaje	20.000						
	2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey											2,700.00		1,000.000	37.037	1,000,000	162,068	162,067	99.999	37.04
	4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																1,000,000			
	0147 1059 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey				52842		Predios adquiridos						Porcentaje				1,000,000			
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas											2,700.00		1,000.000	37.037		162,068	162,067	99.999	37.04
	0494 1406 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey				52842	168.000	Predios adquiridos	feb/09	may/14	20.000	3.000	27.00	Porcentaje	10.000	37.037		162,068	162,067	99.999	37.04
	2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz											20.00					1,979	1,978	99.954	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas											20.00					1,979	1,978	99.954	
	0604 1516 56153 Pma Carretera Ilave-mazocruz				15270	1.000	Plan	abr/12	dic/14			0.20	Plan				1,979	1,978	99.954	
	0666 1660 63508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca				15270		Predios adquiridos													
	2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish											268.40		248.306	92.513	3,926,900	285,120	271,952	95.381	96.99
	4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																3,926,900			
	0153 1065 52391 Pacri Cochamarca - Vicco				3271		Predios adquiridos						Porcentaje				130,000			
	0154 1066 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000				3271		Predios adquiridos						Porcentaje				1,704,450			
	0155 1067 52410 Pacri Tr. Canta - Hualley				3271		Predios adquiridos						Porcentaje				1,874,450			
	0156 1068 52526 Pma Tr. Canta - Hualley				3271								Plan				98,000			
	0157 1069 52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000				3271								Plan				120,000			
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas											268.40		248.306	92.513		285,120	271,952	95.381	96.99
	0478 1390 52410 Pacri Tr. Canta - Hualley				3271	150.000	Predios adquiridos	ene/11	dic/15			7.00	Porcentaje	6.000	85.714		68,817	68,815	99.998	85.72
	0479 1391 52526 Pma Tr. Canta - Hualley				3271	1.000	Plan	feb/11	dic/14				Plan	0.200			57,599	50,998	88.540	
	0480 1392 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000				3271	325.000	Predios adquiridos	jul/10	dic/14		4.000	2.00	Porcentaje	2.000	100.000		141,774	139,773	98.589	101.43
	0481 1393 52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000				3271	1.000	Plan	feb/11	dic/14		0.050		Plan				16,930	12,365	73.036	
	0482 1394 52391 Pacri Cochamarca - Vicco				3271	1.000	Predios adquiridos	may/12	may/13				Porcentaje							
	2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote											683.17					58,751	58,750	99.999	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas											683.17					58,751	58,750	99.999	
	0483 1395 52390 Pacri Chongoyape - Llama				13969		Predios adquiridos						Porcentaje							
	0484 1396 52520 Pma Chongoyape-Llama				13969								Plan							
	0485 1397 52401 Pacri Llama - Cochabamba				13969		Predios adquiridos						Porcentaje							
	0486 1398 52523 Pma Llama - Cochabamba				13969								Plan							
	0487 1399 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota				13969		Predios adquiridos						Porcentaje							
	0488 1400 52521 Pma Cochabamba-chota				13969								Plan							
	0489 1401 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha				13969		Predios adquiridos						Porcentaje							
	0545 1457 55751 Pma Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote				13969	1.000	Plan	abr/12	dic/14			0.20	Plan				8,800	8,800	100.000	
	0628 1540 55863 Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote				13969	144.000	Predios adquiridos	may/10	dic/14	20.000		8.00	Porcentaje				49,951	49,950	99.998	
	2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca											1,682.36		1,983.495	117.900	7,629,778	3,076,786	3,061,430	99.501	118.49
	4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																7,629,778			

Anexo 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia	
Código	Descripcion			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero		
	0164	1076	52390 Pacri Chongoyape - Llama				10447	370.000	Predios adquiridos						32.00	Porcentaje			2,000,000				
	0165	1077	52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha				10447	269.000	Predios adquiridos						27.00	Porcentaje			950,000				
	0166	1078	52401 Pacri Llama - Cochabamba				10447	443.000	Predios adquiridos						37.00	Porcentaje			1,500,000				
	0167	1079	52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc				10447	1,500.000	Predios adquiridos	ago/11	dic/14					Porcentaje			1,500,000				
	0168	1080	52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota				10447	324.000	Predios adquiridos	feb/10	dic/12					Porcentaje			1,520,778				
	0169	1081	52520 Pma Chongoyape-llama				10447	1.000		mar/11	jun/12					Plan			89,000				
	0170	1082	52521 Pma Cochabamba-chota				10447			may/11	may/12					Plan			35,000				
	0171	1083	52523 Pma Llama - Cochabamba				10447	1.000	Plan							Plan			35,000				
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														1,682.36		1,983.495	117.900		3,076,786	3,061,430	99.501	118.49	
	0498	1410	52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc				10447	1,347.000	Predios adquiridos	ago/11	dic/15		1.000		17.00	Porcentaje	8.000	47.059	203,366	191,666	94.247	49.93	
	0499	1411	52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha				10447	226.000	Predios adquiridos	may/09	dic/15	16.000	2.000			Porcentaje	6.000		27,610	27,610	99.998		
	0500	1412	52390 Pacri Chongoyape - Llama				10447	400.000	Predios adquiridos	mar/10	dic/15	14.000	31.000	7.00		Porcentaje	24.000	342.857	1,349,819	1,349,818	100.000	342.86	
	0501	1413	52401 Pacri Llama - Cochabamba				10447	400.000	Predios adquiridos	feb/10	dic/15	5.000	14.000			Porcentaje	7.000		288,345	284,693	98.734		
	0502	1414	52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota				10447	324.000	Predios adquiridos	feb/10	dic/14	8.000			36.00	Porcentaje	23.000	63.889	1,079,184	1,079,182	100.000	63.89	
	0503	1415	52521 Pma Cochabamba-chota				10447	1.000	Plan	ago/11	mar/14				0.20	Plan			29,524	29,524	100.000		
	0504	1416	52520 Pma Chongoyape-llama				10447	1.000	Plan	mar/11	dic/14		0.120			Plan			52,530	52,530	100.000		
	0506	1418	52523 Pma Llama - Cochabamba				10447	1.000	Plan	sep/11	mar/14				0.20	Plan			563	563	99.954		
	0546	1458	55746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha				10447	1.000	Plan	ene/10	dic/14	0.110	0.200			Plan			42,795	42,795	100.000		
	0548	1460	55750 Pma Chota Bambamarca -hualgayc				10447	1.000	Plan	dic/11	ago/14				0.20	Plan							
	0775	1773	82098 Cira Carretera Chongoyape-cochabamba-cajamarca Tramo Cochabamba Chota						Certificado							Certificado			3,050	3,050	100.000		
2058733 Construcion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna														800.00				773,135	21,094	21,094	99.999		
4000073 Construcion de la Red Vial Nacional																			773,135				
	0176	1088	52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo				3272		Predios adquiridos							Porcentaje			773,135				
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														800.00					21,094	21,094	99.999		
	0490	1402	52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo				3272	54.000	Predios adquiridos	oct/09	dic/14	6.000	16.000	8.00		Porcentaje			21,094	21,094	99.999		
	0763	1761	78332 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani				3272	1.000	Plan	abr/12	jun/14					Plan							
	0790	1792	97418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani					26.000	Predios adquiridos	sep/12	dic/14					Porcentaje	4.000						
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla														1,332.10		1,331.615	99.963		546,469	535,096	97.919	102.09	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														1,332.10		1,331.615	99.963		546,469	535,096	97.919	102.09	
	0583	1495	55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla				63404	466.000	Predios adquiridos	jul/11	dic/15				14.00	Porcentaje	14.000	100.000	519,776	508,403	97.812	102.24	
	0626	1538	55858 Pma Mejoramiento Mala-calango-la Capilla				63404	1.000	Plan	ago/11	dic/14				0.10	Plan			26,693	26,693	100.000		
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa																		2,300	1,922	83.565			
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			2,300	1,922	83.565		
	0795	1797	93975 Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa					346.000	Predios adquiridos	sep/12	nov/15					Porcentaje			2,300	1,922	83.565		
2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin																			2,110	2,110	100.000		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			2,110	2,110	100.000		
	0801	1803	99113 Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin					138.000	Predios adquiridos	oct/12	oct/14					Porcentaje			2,110	2,110	100.000		
2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																	1,765.681		15,895	10,495	66.027		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		1,765.681	15,895	10,495	66.027		
	0550	1462	55749 Cira Mayocc Huanta				70107	1.000	Certificado	ago/11	jul/12		0.100			Certificado	0.900		1,950	1,950	100.000		
	0780	1778	96541 Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo Mayocc Huanta					156.000	Predios adquiridos	sep/12	dic/14					Porcentaje	20.000		13,945	8,545	61.276		
2094428 Construcion de Pasos a Densivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres														2,400.00		600.000	25.000		95,537	95,536	99.998	25.00	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														2,400.00		600.000	25.000		95,537	95,536	99.998	25.00	
	0625	1537	55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central				100678	43.000	Predios adquiridos	nov/09	may/13	4.000	67.000	24.00		Porcentaje	6.000	25.000		95,537	95,536	99.998	25.00
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construcion del paso a densivel en la Intersecc														9,500.00					4,821,449	48,578	45,421	93.501	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			4,821,449				
	0218	1130	52397 Pacri Liberacion De Afectaciones De La Construcion Del Paso A Densivel De La Interseccion Vial Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon				98949		Predios adquiridos							Porcentaje			4,724,449				
	0219	1131	52522 Pma Construcion Del Paso A Densivel En La Interseccion Vial De La Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon				98949	1.000	Plan							Plan			97,000				

Anexo 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Responsable				Proy/Prod	Obral/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia			
Código		Descripción			Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
		6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														9,500.00					48,578	45,421	93.501	
		0491	1403	52397 Pacri Liberacion De Afectaciones De La Construccon Del Paso A Desnivel De La Interseccion Vial Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon				98949	5.000	Predios adquiridos	nov/09	dic/12			95.00	Porcentaje					48,578	45,421	93.501	
				52522 Pma Construcción Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De La Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon				98949							Plan									
		2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma															2,774.62		2,941.087	106.000		64,782	64,781	99.999
		6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														2,774.62		2,941.087	106.000		64,782	64,781	99.999	106.00
		0530	1442	55748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana				169126		Predios adquiridos					51.00	Porcentaje								
				0606 1518 55718 Pacri Dv Las Vegas-tarma				169126	82.000	Predios adquiridos	ene/12	dic/14			33.00	Porcentaje	35.000	106.061		54,437	54,436	99.999	106.06	
		0748 1745 76312 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvio Las Vegas - Tarma				169126	1.000	Plan	01/Dic/e	01/r					0.10	Plan				10,345	10,345	100.000		
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan																1,000.00		1,200.000	120.000		33,967	33,967	100.000	120.00
		6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas														1,000.00		1,200.000	120.000		33,967	33,967	100.000	120.00
		0663	1657	66068 Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan				34473	60.000	Predios adquiridos	feb/12	dic/15			10.00	Porcentaje	12.000	120.000		33,967	33,967	100.000	120.00	
2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-o																				13,482	13,481	99.995		
		6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			13,482	13,481	99.995	
		0752	1750	77842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Osoollo - Imata Tramo Dv. Imata - Osoollo - Negromayo				116092	12.000	Predios adquiridos	jul/12	dic/16				Porcentaje				13,482	13,481	99.995		
				99112 Pma Carretera Yauri - Negromayo - Osoollo - Imata Tramo Dv. Imata - Osoollo - Negromayo					1.000	Plan	ago/12	mar/15			Plan									
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos																					1,017	1,017	100.000	
		6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			1,017	1,017	100.000	
		0804	1807	99350 Pma Puente Pisac Y Accesos						Plan	oct/12	dic/13				Plan				1,017	1,017	100.000		
3000001 Acciones Comunes																					250,000	108,879	108,878	99.999
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional																					250,000	108,879	108,878	99.999
	0234	1146	53823 Pago De Tasaciones Y Saneamiento Fisico Y Tecnico Legal De Inmuebles						Documento								Documento				250,000	108,879	108,878	99.999

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción					Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
11 Unidad Gerencial de Conservación														34,878.51		35,063.652	100.531	643,790,174	1,269,660,311	1,261,954,755	99.393	101.15
2001621 Estudios de Pre-Inversion																						
6000032 Estudios de Pre-Inversion																						
	0732	1729				73475 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Cusco - Cotabambas Tramo: Inquilpata - Puente Hualpachaca - Cotabambas		108.000	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio							
	0737	1734				76387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz		1.000	Estudio						Estudio							
	0738	1735				76386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas		1.000	Estudio						Estudio							
	0739	1736				76385 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas(empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme Pe-30a)		1.000	Estudio						Estudio							
	0740	1737				76384 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin - Oyon-Ambo Y Rio Esco - El Ahorcado -santa Rosa - Dv. Sayan		1.000	Estudio						Estudio							
	0741	1738				76311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujo - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuanhuacho		1.000	Estudio						Estudio							
	0742	1739				76381 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp.pe-26c(chincha Alta)- Arma-plazapata - Lircay - Emp. Pe-3s(lagunilla)/emp. Pe-24 - Huachos -		1.000	Estudio						Estudio							
	0743	1740				76382 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-5n(el Reposo) - Duran - Puente Wawico - Puente Nieva - Saramiriza(280 Km.) Y Puente Wawico - Urakusa -		1.000	Estudio						Estudio							
	0744	1741				76383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - C		1.000	Estudio						Estudio							
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional																		5,660,758				
6000034 Fortalecimiento Institucional																		5,660,758				
	0184	1096				51361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltada		1.000	Documento	nov/12	sep/13				Documento			3,082,758				
	0185	1097				51362 Inventario De Puentes De La Red Vial Nacional		1.000	Documento	nov/12	sep/13				Documento			2,578,000				
3000001 Acciones Comunes														520.41		520.407	100.000	500,000	692,744	646,178	93.278	107.21
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional														520.41		520.407	100.000	500,000	692,744	646,178	93.278	107.21
00888 Gestion administrativa																						
		1639				Plan de Mantenimiento del PMNRVN -Contrato de Préstamo 1827/OC-PE			Documento	ene/12	mar/12			1.00	Documento	1.000	100.000					
		1640				Programa de mantenimiento aprobado			Documento	ene/12	dic/12			1.00	Documento							
	0231	1143				41210 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo		5.000	Servicio	ene/12	dic/12	6.000	2.000	3.00	Servicio	3.000	100.000	350,000	523,093	523,091	100.000	100.00
	0232	1144				53202 Actividades De Forestacion		12.000	Servicio	ene/12	dic/12			12.00	Servicio	12.000	100.000	150,000	169,651	123,087	72.553	137.83
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial														34,897.27		35,082.509	100.531	637,629,416	1,268,967,567	1,261,308,577	99.396	101.14
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada														39,181.19		39,167.115	99.964	315,303,130	1,120,769,058	1,120,720,539	99.996	99.97
	0235	1147				53335 Casma - Huaraz		546.000	Kilómetro	jul/12	jun/17				Kilómetro			9,990,000				
	0236	1148				53436 Dv. Humajalso - Desaguadero		207.000	Kilómetro	nov/07	nov/12		190.840	191.75	Kilómetro	191.750	100.000	4,043,027	3,248,134	3,248,134	100.000	100.00
	0237	1149				53693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara		457.820	Kilómetro	dic/10	dic/15		457.820	457.82	Kilómetro	457.820	100.000	6,000,000	76,802,724	76,802,724	100.000	100.00

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad					Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción				Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
0238	1150	53694	Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto			384.500	Kilómetro	dic/08	dic/12	381.500	384.500	380.50	Kilómetro	380.500	100.000	26,628,553	5,830,245	5,830,245	100.000	100.00
0239	1151	53695	Mantenimiento Vial: Cafete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca			281.730	Kilómetro	feb/08	ene/13	271.730	271.730	272.82	Kilómetro	272.815	100.000	3,337,260	4,815,615	4,815,614	100.000	100.00
0240	1152	53696	Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera			135.000	Kilómetro	jul/10	jul/15	132.630	132.650	132.65	Kilómetro	132.650	100.000	79,359,856	24,413,398	24,413,398	100.000	100.00
0241	1153	53697	Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas			285.900	Kilómetro	mar/11	mar/16		285.900	185.40	Kilómetro	185.400	100.000	8,793,813	19,850,278	19,850,277	100.000	100.00
0242	1154	53698	Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac -			515.880	Kilómetro	jul/10	jul/15		515.880	427.08	Kilómetro	427.080	100.000	13,095,842	39,398,789	39,350,291	99.877	100.12
0243	1155	53699	Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri			436.000	Kilómetro	may/10	may/15	456.000	456.000	456.71	Kilómetro	456.706	100.000	50,000,000	34,453,394	34,453,394	100.000	100.00
0244	1156	53700	Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar			253.000	Kilómetro	mar/10	mar/15		253.000	253.00	Kilómetro	253.000	100.000	6,491,850	7,954,431	7,954,430	100.000	100.00
0245	1157	53701	Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo			230.400	Kilómetro	abr/10	abr/15		230.400	230.40	Kilómetro	230.400	100.000	8,655,549	10,021,816	10,021,815	100.000	100.00
0246	1158	53702	Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n			332.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	332.000	332.000	332.00	Kilómetro	332.000	100.000	6,784,752	15,264,362	15,264,362	100.000	100.00
0247	1159	53703	Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico			379.780	Kilómetro	jul/10	jun/15		379.780	379.78	Kilómetro	379.780	100.000	12,745,029	35,702,310	35,702,309	100.000	100.00
0248	1160	53704	Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina			172.000	Kilómetro	ene/09	ene/14	170.800	167.830	167.83	Kilómetro	167.830	100.000	5,310,246	4,777,540	4,777,540	100.000	100.00
0249	1161	53705	Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan			343.410	Kilómetro	feb/09	feb/14	327.200	333.830	333.83	Kilómetro	333.830	100.000	3,079,512	9,540,447	9,540,447	100.000	100.00
0250	1162	53706	Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp.- 5n(tocache)			367.000	Kilómetro	feb/10	ene/13	371.000	371.100	371.10	Kilómetro	371.100	100.000	7,768,980	27,673,510	27,673,510	100.000	100.00
0251	1163	53707	Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo			261.660	Kilómetro	dic/09	nov/14		261.660	261.66	Kilómetro	261.660	100.000	5,814,736	6,237,656	6,237,655	100.000	100.00
0252	1164	53708	Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma			349.390	Kilómetro	feb/10	feb/15		349.390	349.39	Kilómetro	349.390	100.000	4,946,584	15,358,229	15,358,228	100.000	100.00
0253	1165	53709	Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa			133.000	Kilómetro	jul/12	jun/17				Kilómetro			2,500,000				
0254	1166	53710	Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz			367.500	Kilómetro	oct/10	oct/15		367.500	295.50	Kilómetro	295.500	100.000	14,053,057	15,052,369	15,052,368	100.000	100.00
0255	1167	53891	Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo- Tacna (La Costanera)			400.000	Kilómetro	dic/07	dic/12	399.000	399.510	399.51	Kilómetro	399.510	100.000	4,622,665	9,642,879	9,642,878	100.000	100.00
0256	1168	53947	Sullana - El Alamor				Kilómetro						Kilómetro			3,000,000				
0257	1169	54054	Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara			437.600	Kilómetro	abr/10	abr/15		437.600	439.58	Kilómetro	439.575	100.000	28,281,819	17,483,071	17,483,070	100.000	100.00
0526	1438	55272	Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho			365.560	Kilómetro	sep/11	sep/16		365.560	365.56	Kilómetro	365.560	100.000		76,735,779	76,735,778	100.000	100.00
0527	1439	55271	Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cohabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru			394.000	Kilómetro	abr/10	mar/15	384.600	394.000	384.60	Kilómetro	384.600	100.000		39,678,201	39,678,201	100.000	100.00
0528	1440	55275	Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco - cajabamba - San Marcos - Cajamarca			334.000	Kilómetro	feb/10	feb/15	334.000	345.960	345.96	Kilómetro	345.960	100.000		12,110,473	12,110,473	100.000	100.00

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción						Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
0529	1441					55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata-castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y Rumichaca		290.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	286.910	286.910	286.91	Kilómetro	286.910	100.000		40,417,801	40,417,801	100.000	100.00
0531	1443					55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera		306.000	Kilómetro	dic/09	dic/14	263.550	263.550	306.00	Kilómetro	306.000	100.000		31,850,986	31,850,985	100.000	100.00
0532	1444					55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera		472.800	Kilómetro	feb/10	feb/15	466.330	466.330	466.33	Kilómetro	466.330	100.000		19,139,092	19,139,091	100.000	100.00
0533	1445					55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio		438.800	Kilómetro	nov/09	nov/14	291.060	291.060	294.58	Kilómetro	294.580	100.000		7,916,596	7,916,596	100.000	100.00
0535	1447					55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y Pte Paucartambo - Oxapamp		365.000	Kilómetro	mar/10	mar/15	363.250	363.250	365.00	Kilómetro	365.000	100.000		27,505,791	27,505,791	100.000	100.00
0537	1449					55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto		458.000	Kilómetro	abr/10	abr/15	459.410	459.410	459.41	Kilómetro	459.410	100.000		58,556,558	58,556,558	100.000	100.00
0539	1451					55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc		430.000	Kilómetro	jun/12	jun/17			430.00	Kilómetro	430.000	100.000		86,172,464	86,172,464	100.000	100.00
0540	1452					55291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz		367.000	Kilómetro	jun/12	jun/17			367.00	Kilómetro	367.000	100.000		66,498,216	66,498,215	100.000	100.00
0541	1453					55284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - M		536.000	Kilómetro	jun/12	jun/17			536.00	Kilómetro	532.000	99.254		39,439,092	39,439,091	100.000	99.25
0542	1454					55289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querebamba - Puquio		372.000	Kilómetro	oct/12	oct/17			372.00	Kilómetro	372.000	100.000		33,500,000	33,500,000	100.000	100.00
0543	1455					55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s (chala)/cora - Cora - yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa		526.000	Kilómetro	oct/12	oct/17			526.00	Kilómetro	526.000	100.000		71,231,200	71,231,199	100.000	100.00
0579	1491					55290 Conservacion Carretera Vado Grande - Socchabamba - Huancabamba - Emp. Pe 5n (ambato) / Socchabamba - Ayabaca / Huancabamba - Canchaque / Sullana			Kilómetro						Kilómetro							
0592	1504					55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp lirsa Norte Y Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa		267.000	Kilómetro	jun/10	jun/15	260.570	260.570	263.80	Kilómetro	263.800	100.000		24,017,042	24,017,041	100.000	100.00
0657	1651					64442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Em		610.000	Kilómetro	oct/12	oct/17			610.00	Kilómetro	610.000	100.000		72,523,281	72,523,280	100.000	100.00
0688	1682					71207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo		324.000	Kilómetro	mar/13	mar/18				Kilómetro				29,955,289	29,955,288	100.000	
0689	1683					71208 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor -tabaconas - Emp			Kilómetro						Kilómetro							
0729	1726					74957 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocos -emp-pe-32 A (chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -huancasancos-llaute-palpa		341.000							Kilómetro							
0785	1783					96396 Conservación Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		455.000	Kilómetro						Kilómetro							

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable						Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia						
Código						Descripcion						Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA		PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero			
						0786	1784	96395 Conservación Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)							362.000	Kilómetro						Kilómetro								
						0787	1785	96397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-samaririza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramiriza / Juan Vela							372.000	Kilómetro							Kilómetro							
5001434						Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada														2.71		2.713	100.000	271,772,306	22,630,707	22,630,699	100.000	100.00		
						0261	1173	53479 Estudio Para Evaluacion Y Tratamiento De Puntos Criticos En La Carretera Pte. Choclococha - Ayacucho Y Huancavelica - Huancayo								Kilómetro						Estudio			400,000					
						0275	1187	53777 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Capazo - Mazocruz (afirmado)							50.000	Kilómetro	ene/11	ago/12				Kilómetro			13,800,000					
						0276	1188	53778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla							26.200	Kilómetro	dic/12	ago/13		9.00	Kilómetro			7,000,000						
						0277	1189	53779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv							8.000	Kilómetro	sep/12	dic/12				Kilómetro			950,000					
						0282	1194	53784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja							102.000	Kilómetro	ago/10	dic/11	3.385	98.615		Kilómetro			2,000,000	11,798,151	11,798,150	100.000		
						0283	1195	53785 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo Industrial -km. 736 600)							150.000	Kilómetro	oct/12	sep/13				Kilómetro			71,208,810					
						0284	1196	53786 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo li Km. 736 600 - Km. 886 600							150.000	Kilómetro	sep/12	ago/13				Kilómetro			102,747,245					
						0285	1197	53787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo lii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)							146.800	Kilómetro	sep/12	ago/13				Kilómetro			47,066,446					
						0287	1199	53789 Obra Puesta A Punto De Bermas Panamericana Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo							137.000	Kilómetro	oct/12	feb/13				Kilómetro			6,700,000					
						0288	1200	53790 Obra Sectores Criticos:deslizamiento D Plataforma Por Falla Geologica Sector:huancalla,tramo:cusco- Pizac							3.000	Kilómetro	ago/12	feb/13				Kilómetro			1,200,000					
						0289	1201	53966 Supervision Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Marcona - Tanaka							6.000	Informe	sep/12	feb/13				Informe			95,000					
						0291	1203	53968 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja							1.000	Informe	ago/10	dic/11	4.000	12.000		Informe			500,000	731,342	731,341	100.000		
						0292	1204	53969 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo Industrial - Km. 736 600)							14.000	Informe	oct/12	dic/13				Informe			4,569,235					
						0293	1205	53970 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera Panamericana Norte, Tramo li Km. 736 600 - Km. 886 600							14.000	Informe	sep/12	nov/13				Informe			5,810,391					
						0294	1206	53971 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera Panamericana Norte, Tramo lii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)							14.000	Informe	sep/12	nov/13				Informe			4,727,445					
						0295	1207	53972 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Capazo - Mazocruz (afirmado)							12.000	Informe	sep/12	ago/13				Informe			1,680,000					
						0296	1208	53973 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla							10.000	Informe	sep/12	jun/13				Informe			527,734					

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción						Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
				0302	1214	53984 Supervision Puesta A Punto De Bermas Panam. Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo		9.000	Informe	ago/12	abr/13				Informe			670,000				
				0303	1215	53985 Supervision Sectores Criticos:deslizamiento D Plataforma Por Falla Geologica Sector:huanacalla,tramo:cusco- Pizac		9.000	Informe	ago/12	abr/13				Informe			120,000				
				0511	1423	54679 Supervision Mantenimiento Periodico De La Carretera Panamericana Norte Pte Santa - Ovalo Industrial - El Milagro Km 448+936.79 Al Km 586+600		1.000	Informe						Informe				249,996	249,995	100.000	
				0633	1545	57005 Supervision Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada De La Autopista Ramiro Prialé Y Carretera Central Tramo: Av. Las Torres		1.000	Informe			5.000	6.000	1.00	Informe	1.000	100.000		208,330	208,329	100.000	100.00
				0635	1547	59556 Supervision Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada De La Carretera Salaverry - Trujillo - Shiran Dv Otuzco		1.000	Informe			5.000	6.000	1.00	Informe	1.000	100.000		236,978	236,977	100.000	100.00
				0691	1685	72305 Supervision Del Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Quebrada Seca. Multidistrital, Casma, Ancash		1.000	Informe			9.000	3.000	1.00	Informe	1.000	100.000		168,683	168,682	99.999	100.00
				0701	1695	72278 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo Puno - llave		45.570	Kilómetro			21.756			Kilómetro				123,697	123,696	99.999	
				0702	1696	72279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760 - 155+000)		64.240	Kilómetro			27.926			Kilómetro				1,927,572	1,927,572	100.000	
				0762	1760	79456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: llave - Desaguadero			Kilómetro						Kilómetro				2,920,771	2,920,770	100.000	
				0809	1812	0056033 Mantenimiento Periódico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760			Kilómetro						Kilómetro				4,265,187	4,265,186	100.000	
				5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada										13,176.35		14,430.557	109.519	4,587,940	6,905,636	6,411,006	92.837	117.97
				0304	1216	53681 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Cajamarca - La Encañada		24.600	Kilómetro				78.000		Kilómetro			86,100				
				0305	1217	53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz		145.960	Kilómetro	ene/12	dic/12		112.706	146.00	Kilómetro	146.000	100.000	434,000	964,058	947,220	98.253	101.78
				0306	1218	53683 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Milagro - Limite Regional		62.000	Kilómetro			62.000	62.000		Kilómetro			238,000				
				0307	1219	53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran		89.240	Kilómetro	ene/12	dic/12		90.000	90.00	Kilómetro	90.000	100.000	315,000	795,975	782,962	98.365	101.66
				0308	1220	53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca		64.100	Kilómetro	mar/12	ago/12		69.000	69.00	Kilómetro	69.000	100.000	241,500	184,261	133,303	72.344	138.23
				0309	1221	53686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho		48.600	Kilómetro	ene/12	dic/12		48.000		Kilómetro			168,000	2,529			
				0310	1222	53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3n		220.000	Kilómetro	ene/12	dic/12			98.76	Kilómetro	220.000	222.762	420,000	577,842	536,405	92.829	239.97
				0311	1223	53688 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pedro Ruiz - Chachapoyas		78.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro			185,605				
				0312	1224	53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El Milagro		137.000	Kilómetro			137.000			Kilómetro			959,000	48,503	1,815	3.742	
				0313	1225	53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa		238.360	Kilómetro	ene/12	dic/12		234.000	235.13	Kilómetro	238.000	101.220	819,000	1,417,021	1,417,016	100.000	101.22
				0314	1226	53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani Y Arequipa - Chiguata		162.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro			490,000	3,760	3,759	99.976	
				0315	1227	53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor		66.210	Kilómetro	ene/12	dic/12		66.000	66.21	Kilómetro	66.210	100.000	231,735	723,456	487,574	67.395	148.38
				0512	1424	54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De Bombon - llo Y Arequipa Chiguata		171.520	Kilómetro	ene/12	dic/12			171.52	Kilómetro	171.520	100.000		789,984	771,625	97.676	102.38
				0513	1425	54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional		167.500	Kilómetro	ene/12	dic/12			167.50	Kilómetro	167.500	100.000		571,703	554,320	96.959	103.14

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad							Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia					
Código		Descripcion			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado		Indicador de gestión financiero				
				0514	1426	54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada			78.100	Kilómetro	ene/12	abr/12			78.10	Kilómetro	78.100	100.000		191,394	185,633	96.990	103.10				
				0515	1427	54617 Mantenimiento Rutinario Carretera Combapata - Yanaoca			20.000	Kilómetro	ago/12	dic/12			20.25	Kilómetro											
				0524	1436	54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura			5.800	Kilómetro	mar/12	may/12			5.80	Kilómetro	5.800	100.000		76,850	71,546	93.098	107.41				
				0525	1437	54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s			8.600	Kilómetro	may/12	nov/12				Kilómetro	8.600		295,304	275,507	93.296						
				0652	1646	61367 Mantenimiento Rutinario Instalaciones Del Centro Binacional De Atencion Fronteriza - Cebaf Tumbes			1.000	Servicio						Servicio			54,603	54,602	99.998						
				0683	1677	68116 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Pejerrey - San Clemente - Ayacucho			169.000	Kilómetro					169.000		Kilómetro		1,107	1,107	99.978						
				0774	1772	82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc			48.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro	48.000		207,286	186,611	90.026						
				5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada													11,039.02		11,428.068	103.524	6,612,060	11,339,296	10,788,166	95.140	108.81		
								0316	1228	53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque - Huancabamba - Cruz De Chiquita			111.330	Kilómetro	mar/12	ago/12			130.00	Kilómetro	114.040	87.723	540,000	469,149	455,166	97.019	90.42
								0317	1229	53668 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cascas - Contumaza			80.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro			500,000				
								0318	1230	53669 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Chupaca - Pilcomayo - Emp- Pe 3s			28.000	Kilómetro				15.000		Kilómetro		112,060					
								0319	1231	53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n			101.000	Kilómetro	mar/12	ago/12		102.000	102.00	Kilómetro	101.000	99.020	540,000	407,080	389,514	95.685	103.49
								0320	1232	53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera			118.560	Kilómetro	ene/12	dic/12	112.000	112.000	118.56	Kilómetro	118.560	100.000	900,000	1,871,104	1,839,658	98.319	101.71
								0321	1233	53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calembar			78.000	Kilómetro	ene/12	dic/12	90.500	57.417	90.00	Kilómetro	81.000	90.000	400,000	390,911	383,079	97.997	91.84
								0322	1234	53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca			147.000	Kilómetro	ene/12	dic/12			176.90	Kilómetro	150.000	84.794	300,000	221,140	163,573	73.968	114.64
								0323	1235	53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre			26.500	Kilómetro	ene/12	dic/12		28.000	28.00	Kilómetro	27.000	96.429	400,000	584,675	542,610	92.805	103.91
								0324	1236	53675 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Encañada - Dv. Chachapoyas			224.000	Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro			300,000				
								0325	1237	53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata			139.000	Kilómetro	mar/12	dic/12		149.000	149.00	Kilómetro	140.000	93.960	200,000	670,520	653,526	97.466	96.40
								0326	1238	53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte Pallar) - Shiracpata-Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - E			180.000	Kilómetro	ene/12	dic/12	100.000		180.00	Kilómetro	180.000	100.000	700,000	675,617	637,913	94.419	105.91
								0327	1239	53678 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Puente Huarochiri - Siguas - Huacrachuco			280.000	Kilómetro						Kilómetro			300,000				
0328	1240	53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya							75.000	Kilómetro	may/12	jun/12		120.000	120.00	Kilómetro	75.000	62.500	520,000	367,735	291,906	79.379	78.74				
0329	1241	53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (Juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme)			152.000	Kilómetro	ene/12	dic/12	133.000	133.000	153.81	Kilómetro	153.000	99.476	900,000	1,935,919	1,912,009	98.765	100.72								
0516	1428	54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete			78.000	Kilómetro	ene/12	dic/12		52.000	78.24	Kilómetro	78.000	99.696		792,955	780,155	98.386	101.33								
0517	1429	54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas			223.920	Kilómetro	ene/12	jun/12			223.92	Kilómetro	223.923	100.000		388,378	381,095	98.125	101.91								
0518	1430	54670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langu			10.000	Kilómetro	feb/12	abr/12			10.00	Kilómetro	10.000	100.000		72,678	68,227	93.875	106.53								

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción						Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
	0519	1431				54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral		80.000	Kilómetro	may/12	dic/12				Kilómetro	80.000			460,124	343,186	74.586	
	0520	1432				54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho		275.000	Kilómetro	ago/12	dic/12			235.00	Kilómetro	275.000	117.021		349,047	337,819	96.783	120.91
	0521	1433				54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica		33.000	Kilómetro	jul/12	dic/12	50.000		33.00	Kilómetro	33.000	100.000		498,509	472,404	94.763	105.53
	0522	1434				54675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso		54.500	Kilómetro	ago/12	dic/12			54.50	Kilómetro	54.500	100.000		336,529	326,674	97.072	103.02
	0523	1435				54674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo			Kilómetro	ene/12	dic/12				Kilómetro							
	0681	1675				70419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz		73.000	Kilómetro	mar/12	dic/12			73.00	Kilómetro	73.000	100.000		92,765	92,765	99.999	100.00
	0711	1705				73472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mensoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene		45.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro							
	0713	1707				73752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni		40.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro							
	0714	1708				73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva		25.770	Kilómetro	ago/12	dic/12				Kilómetro	25.770			307,893	297,848	96.737	
	0758	1756				78547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)			Kilómetro						Kilómetro							
	0788	1786				97133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglle		62.000	Kilómetro	oct/12	dic/12				Kilómetro	62.000			446,568	419,039	93.836	
5001437 Prevencion y Atencion de Emergencias Viales														1,483.86		4,138.977	278.933	15,651,592	89,551,226	84,453,013	94.307	295.77
	0330	1242				53271 Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas		18.000	Intervención	ene/12	dic/12	26.000	3.000	19.00	Intervención	15.000	78.947	1,107,325	399,139	399,137	99.999	78.95
	0331	1243				53272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash		18.000	Intervención	ene/12	dic/12	31.000	1.000	29.00	Intervención	41.000	141.379	904,264	1,764,658	1,567,802	88.845	159.13
	0332	1244				53273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa		9.000	Intervención	ene/12	dic/12			4.00	Intervención	7.000	175.000	904,264	102,857			
	0333	1245				53274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho		18.000	Intervención	ene/12	dic/12	4.000	1.000	9.00	Intervención	16.000	177.778	907,264	131,483	23,150	17.607	1,009.70
	0334	1246				53275 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca		18.000	Intervención	ene/12	dic/12	25.000		21.00	Intervención	135.000	642.857	904,264	280,028	176,102	62.887	1,022.24
	0335	1247				53276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco		18.000	Intervención	ene/12	dic/12	32.000	1.000	16.00	Intervención	89.000	556.250	904,264	344,439	2,860	0.830	67,018.07
	0336	1248				53277 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica		30.000	Intervención	ene/12	dic/12			33.00	Intervención	27.000	81.818	904,285	603,181	72,704	12.053	678.82
	0337	1249				53278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco		60.000	Intervención	ene/12	dic/12	28.000	4.000	44.00	Intervención	89.000	202.273	1,272,245	766,721	250,086	32.618	620.13
	0338	1250				53279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin		60.000	Intervención	ene/12	dic/12	26.000		75.00	Intervención	64.000	85.333	904,264	507,091	4,142	0.817	10,444.68
	0339	1251				53280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad		12.000	Intervención	ene/12	dic/12	7.000	2.000	6.00	Intervención	3.000	50.000	908,264	511,582			
	0340	1252				53281 Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima		18.000	Intervención	ene/12	dic/12			14.00	Intervención	42.000	300.000	904,264	80,496,966	79,854,267	99.202	302.41
	0341	1253				53282 Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura		18.000	Intervención	ene/12	dic/12	19.000		19.00	Intervención	17.000	89.474	904,264	454,241	35,237	7.757	1,153.46
	0342	1254				53283 Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno		6.000	Intervención	ene/12	dic/12	4.000	2.000	4.00	Intervención	5.000	125.000	904,264	511,591			
	0343	1255				53284 Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin		6.000	Intervención	ene/12	dic/12	8.000		4.00	Intervención	77.000	1,925.000	904,264	431,629	17,942	4.157	46,307.43
	0344	1256				53287 Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica		9.000	Intervención	feb/12	dic/12		0.940	10.00	Intervención	6.000	60.000	700,000	563,804	522,706	92.711	64.72
	0345	1257				53288 Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo		10.000	Intervención	ene/12	dic/12		1.850	11.00	Intervención	7.000	63.636	509,235	509,312	476,945	93.645	67.96
	0346	1258				53289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La Merced		10.000	Intervención	ene/12	dic/12	10.000	2.860	10.00	Intervención	6.000	60.000	1,204,598	1,172,504	1,049,936	89.546	67.01
	0727	1724				74511 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac				ene/12	dic/12				Intervención							
	0728	1725				74510 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco				ene/12	dic/12				Intervención	4.000						
5001674 Supervision del Mantenimiento de la Red Vial Nacional														1,200.00		1,200.000	100.000	23,702,388	17,771,644	16,305,153	91.748	108.99
	0414	1326				54036 Unidad Zonal Amazonas		12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,369,847	1,000,890	991,414	99.053	100.96

Anexo 4.4: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código Descripción						Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
0415	1327	54037	Unidad Zonal Ancash					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,516,357	1,038,737	897,985	86.450	115.67
0416	1328	54038	Unidad Zonal Arequipa					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,459,716	1,126,810	1,030,724	91.473	109.32
0417	1329	54039	Unidad Zonal Ayacucho					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,511,647	1,079,674	1,065,622	98.699	101.32
0418	1330	54040	Unidad Zonal Cajamarca					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,578,774	1,187,497	1,172,073	98.701	101.32
0419	1331	54041	Unidad Zonal Cusco - Apurimac					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,784,464	1,303,711	1,230,577	94.390	105.94
0420	1332	54042	Unidad Zonal Huancavelica					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	927,938	486,733	382,882	78.664	127.12
0421	1333	54043	Unidad Zonal Huanuco - Ucayali					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,583,685	1,238,601	1,149,084	92.773	107.79
0422	1334	54044	Unidad Zonal Ica					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,193,943	997,519	833,735	83.581	119.64
0423	1335	54045	Unidad Zonal Junin - Pasco					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,667,627	1,412,750	1,237,489	87.594	114.16
0424	1336	54046	Unidad Zonal La Libertad					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,310,305	1,030,011	868,189	84.289	118.64
0425	1337	54047	Unidad Zonal Lambayeque					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,295,462	991,146	834,157	84.161	118.82
0426	1338	54048	Unidad Zonal Lima					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,278,882	1,043,236	1,024,919	98.244	101.79
0427	1339	54049	Unidad Zonal Piura - Tumbes					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,525,382	1,325,524	1,284,357	96.894	103.21
0428	1340	54050	Unidad Zonal Puno					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,482,563	1,141,317	1,019,728	89.347	111.92
0429	1341	54051	Unidad Zonal San Martin					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	962,831	616,312	580,077	94.121	106.25
0430	1342	54052	Unidad Zonal Tacna - Moquegua					12.000	Informe	ene/12	dic/12	12.000	12.000	12.00	Informe	12.000	100.000	1,252,965	751,176	702,140	93.472	106.98

Anexo 4.5: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción	Finalidad de la Meta				Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero		
12 Unidad Gerencial de Operaciones							28,679,890.48		28,345,258.505	98.833	26,324,297	19,792,524	19,054,579	96.272	102.66
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial							28,679,890.48		28,345,258.505	98.833	26,324,297	19,792,524	19,054,579	96.272	102.66
5001438 Sistema de Recaudacion por el uso de la Infraestructura Vial Publica y otros en Operacion							29,921,941.55		29,572,821.648	98.833	20,725,122	18,970,937	18,232,996	96.110	102.83
	0347	1259	54005 Unidad De Peaje Aguas Calientes				157,647.00	Vehículo control	155,669.000	98.745	531,140	511,570	497,532	97.256	101.53
	0348	1260	54006 Unidad De Peaje Ambo				362,479.00	Vehículo control	361,293.000	99.673	670,366	661,514	646,221	97.688	102.03
	0349	1261	54007 Unidad De Peaje Atico				279,724.00	Vehículo control	278,649.000	99.616	644,641	530,614	519,685	97.940	101.71
	0350	1262	54008 Unidad De Peaje Ayaviri				225,646.00	Vehículo control	223,301.000	98.961	581,579	562,235	553,184	98.390	100.58
	0351	1263	54009 Unidad De Peaje Camana				406,061.00	Vehículo control	407,535.000	100.363	657,755	618,699	597,615	96.592	103.90
	0352	1264	54010 Unidad De Peaje Challhuapuquio				292,192.00	Vehículo control	280,309.000	95.933	693,026	573,832	549,210	95.709	100.23
	0353	1265	54011 Unidad De Peaje Chullqui				381,012.00	Vehículo control	383,553.000	100.667	610,116	604,138	591,885	97.972	102.75
	0354	1266	54012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios				350,506.00	Vehículo control	350,542.000	100.010	557,630	554,762	528,478	95.262	104.98
	0355	1267	54013 Unidad De Peaje Cuculi				236,604.00	Vehículo control	237,302.000	100.295	539,388	590,491	575,389	97.442	102.93
	0356	1268	54014 Unidad De Peaje De Cancas				287,948.00	Vehículo control	283,239.000	98.365	707,505	671,933	626,171	93.190	105.55
	0357	1269	54015 Unidad De Peaje De Catac				182,753.00	Vehículo control	176,460.000	96.557	773,074	731,841	676,939	92.498	104.39
	0358	1270	54016 Unidad De Peaje Dv. Talara				434,459.00	Vehículo control	435,556.000	100.252	643,711	597,240	587,486	98.367	101.92
	0359	1271	54017 Unidad De Peaje El Fiscal				192,866.00	Vehículo control	194,383.000	100.787	613,243	556,247	543,924	97.785	103.07
	0360	1272	54018 Unidad De Peaje Huacrapuquio				362,467.00	Vehículo control	358,994.000	99.042	888,390	618,094	601,131	97.256	101.84
	0361	1273	54019 Unidad De Peaje Ilave				411,195.00	Vehículo control	383,789.000	93.335	598,809	609,243	601,813	98.780	94.49
	0362	1274	54020 Unidad De Peaje Ipoki					Vehículo controlado			685,208	201,550			
	0363	1275	54021 Unidad De Peaje Lunahuana				222,219.00	Vehículo control	215,875.000	97.145	574,445	584,042	573,525	98.199	98.93
	0364	1276	54022 Unidad De Peaje Mocce				949,137.00	Vehículo control	929,302.000	97.910	1,412,282	853,548	832,896	97.580	100.34
	0365	1277	54023 Unidad De Peaje Montalvo				220,171.00	Vehículo control	221,360.000	100.540	544,965	522,247	510,837	97.815	102.79
	0366	1278	54024 Unidad De Peaje Nazca				606,308.00	Vehículo control	604,218.000	99.655	828,453	839,194	793,365	94.539	105.41
	0367	1279	54025 Unidad De Peaje Pacra				147,531.00	Vehículo control	143,794.000	97.467	567,531	572,273	563,386	98.447	99.01
	0368	1280	54026 Unidad De Peaje Pozo Redondo				160,041.00	Vehículo control	163,252.000	102.006	784,307	637,998	628,469	98.506	103.55
	0369	1281	54027 Unidad De Peaje Punta Perdida				44,401.00	Vehículo control	42,391.000	95.473	638,635	725,832	700,433	96.501	98.94
	0370	1282	54028 Unidad De Peaje Rumichaca				110,665.00	Vehículo control	105,582.000	95.407	581,147	557,883	549,984	98.584	96.78
	0371	1283	54029 Unidad De Peaje Saylla				312,114.00	Vehículo control	309,873.000	99.282	581,082	582,444	541,323	92.940	106.82
	0372	1284	54030 Unidad De Peaje Sicuyani				59,087.00	Vehículo control	57,270.000	96.925	606,915	637,155	629,413	98.785	98.12
	0373	1285	54031 Unidad De Peaje Socos				157,077.00	Vehículo control	156,405.000	99.572	564,154	622,963	616,483	98.960	100.62
	0374	1286	54032 Unidad De Peaje Tambogrande				296,089.00	Vehículo control	302,836.000	102.279	820,609	760,725	753,079	98.995	103.32
	0375	1287	54033 Unidad De Peaje Tomasiri				284,302.00	Vehículo control	285,180.000	100.309	582,809	552,114	534,774	96.859	103.56

Anexo 4.5: Indicador de gestión física y financiera- UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código		Descripción		Finalidad de la Meta			Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
		0376	1288	54034 Unidad De Peaje Tunan			243,877.00	Vehículo control	234,328.000	96.085	713,835	574,595	564,634	98.266	97.78
		0377	1289	54035 Unidad De Peaje Yauca			303,725.00	Vehículo control	303,395.000	99.891	528,372	515,446	507,383	98.436	101.48
		0687	1681	71225 Unidad De Peaje Quirihuac			371,396.00	Vehículo control	352,869.000	95.012		238,475	236,348	99.108	95.87
5001440 Habilitacion y Mantenimiento de Peajes							185.68		88.674	47.757	5,599,175	821,587	821,583	100.000	47.76
		0396	1308	53595 Implementacion De La Unidad De Peaje Aguaytia			1.00	Unidad			816,525	15,451	15,450	99.994	
		0397	1309	53596 Implementacion De La Unidad De Peaje Cangallo			1.00	Unidad			16,500				
		0398	1310	53597 Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco				Unidad			821,525				
		0399	1311	53598 Implementacion De La Unidad De Peaje Chaquicocha				Unidad			11,000				
		0400	1312	53599 Implementacion De La Unidad De Peaje Coya			1.00	Unidad			816,525	21,040	21,040	99.998	
		0401	1313	53600 Implementacion De La Unidad De Peaje La Pajuela				Unidad			16,500				
		0402	1314	53601 Implementacion De La Unidad De Peaje Lomo Largo				Unidad			826,525				
		0403	1315	53602 Implementacion De La Unidad De Peaje Maras				Unidad			816,525	21,040	21,040	99.998	
		0404	1316	53603 Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa Grande				Unidad			33,000				
		0405	1317	53604 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucallpa			1.00	Unidad			816,525	15,451	15,450	99.994	
		0406	1318	53605 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucayacu				Unidad			426,525				
		0407	1319	53606 Implementacion De La Unidad De Peaje San Bernardino				Unidad			33,000				
		0408	1320	53607 Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja			1.00	Unidad			33,000	8,242	8,242	99.997	
		0409	1321	53608 Implementacion De La Unidad De Peaje Shorey				Unidad			33,000				
		0410	1322	53609 Implementacion De La Unidad De Peaje Socota				Unidad			16,500				
		0411	1323	53610 Implementacion De La Unidad De Peaje Talavera			1.00	Unidad			16,500				
		0412	1324	53611 Implementacion De La Unidad De Peaje Tayabamba				Unidad			16,500				
		0413	1325	53612 Implementacion De La Unidad De Peaje Yungay			1.00	Unidad			33,000	8,250	8,249	99.993	
		0446	1358	54513 Implementacion De La Unidad De Peaje Quirihuac			2.00	Unidad	1.000	50.000		728,533	728,533	100.000	50.00
		0664	1658	63512 Implementacion De La Unidad De Peaje Ipoki				Unidad				3,580	3,580	99.999	

Anexo 4.6: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global			Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia					
Código	Descripción	Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programa do 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero				
17 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales																27,738,411	840,488	840,487	100.000				
2001621 Estudios de Pre-Inversion																532,500							
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada																							
	1607	Estudio Espec. Puente Tarucachi				40.000	Metro	oct/12	mar/13				Estudio										
6000001 Expediente Técnico																							
00706 Elaboración de estudio definitivo																							
	1605	Estudio Definitivo Puente La Otra Banda				51.670	Metro	nov/12	oct/13				Estudio										
6000032 Estudios de Pre-Inversion																532,500							
	0019	0931	50530 Estudio De Perfil Del Puente Sechura Y Accesos			152.000	Metro	oct/12	sep/13				Estudio			120,000							
	0031	0943	50542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos			29.000	Metro	oct/12	sep/13				Estudio			135,000							
	0032	0944	50543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos			60.000	Metro	sep/12	ago/13				Estudio			120,000							
	0033	0945	Accesos			300.000	Metro	oct/12	sep/13				Estudio			157,500							
	0746	1743	76378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)			1.000	Estudio	dic/12	nov/13				Estudio										
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui																480,000							
6000001 Expediente Técnico																480,000							
	0050	0962	50599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto Lopez Y Puerto Lopez - Picota			13860	48.000	Kilómetro	oct/12	dic/13			Estudio			480,000							
2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos																914,661							
4000179 Construcción de Puentes																830,661							
	0138	1050	52665 Puente Suyacuna			44146	60.000	Metro					Metro			830,661							
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																84,000							
	0139	1051	52990 Supervisión: Puente Suyacuna			44146	1.000	Supervisión					Supervisión			84,000							
2078091 Construcción del Puente Huacara y Accesos																1,120,649							
4000179 Construcción de Puentes																1,042,687							
	0186	1098	52656 Puente Huacara			80412	20.000	Metro					Metro			1,042,687							
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																77,962							
	0187	1099	52985 Supervisión: Puente Huacara			80412	1.000	Supervisión					Supervisión			77,962							
2090567 Construcción del Túnel Yanango y Accesos																12,109,483							
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																12,109,483							
	0191	1103	53045 Túnel Yanango Y Accesos			69524	1,300.000	Metro					Metro			12,109,483							
2109832 Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	0609	1521	56477 Construcción Del Puente Santa María De Nieva			104063		Metro					Metro										
2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos																3,850,000							
4000179 Construcción de Puentes																3,500,000							
	0215	1127	52658 Puente Malcas			74478	40.000	Metro					Metro			3,500,000							
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																350,000							
	0216	1128	01424 Supervisión De Obras			74478	1.000	Supervisión					Supervisión			350,000							
2128362 Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construcción del pas																							
6000001 Expediente Técnico																							
	0668	1662	Accesos			98949	140.000	Metro	may/12	nov/12		1.00	Estudio	0.900	90.000								
2131923 Construcción del Puente Palca y Accesos																168,750	62,992	62,992	99.999				
6000001 Expediente Técnico																168,750	62,992	62,992	99.999				
	0221	1133	Accesos			150046	24.000	Metro	oct/12	dic/13			Estudio			168,750	62,992	62,992	99.999				
2131924 Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos																168,750	62,992	62,992	99.999				
6000001 Expediente Técnico																168,750	62,992	62,992	99.999				
	0222	1134	Rosa			150044	25.000	Metro	oct/12	dic/13			Estudio			168,750	62,992	62,992	99.999				

Anexo 4.6: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global			Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia		
Código Descripción			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programa do 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos																					
6000001 Expediente Tecnico																					
	0769	1767	79210 Estudio Definitivo Puente Cayara				1.000	Estudio						Estudio							
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial																	8,393,618	714,504	714,503	100.000	
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada																	8,393,618	714,504	714,503	100.000	
	0259	1171	Alcomachay				96.000	Metro	ago/12	jun/13				Estudio			170,000				
	0262	1174	Los Puntos Críticos De La Carretera El Reposo - Sarameriza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74				100.000	Metro	oct/12	sep/13				Estudio			200,000				
	0264	1176	Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177				45.000	Kilómetro	oct/12	sep/13				Estudio			250,000				
	0265	1177	Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Marcona - Tanaka (				180.000	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio			96,000	43,175	43,174	99.999	
	0266	1178	Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Raither				84.200	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio			300,000				
	0267	1179	Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440				22.440	Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio			245,000				
	0270	1182	53494 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del Puente Chagual				100.000	Metro	oct/12	sep/13				Estudio			54,818				
	0274	1186	53776 Obra Mantenimiento De Puentes En Lima				21.000	Puente	nov/11	jul/12			0.45	Puente	0.450	100.000	1,150,000				
	0278	1190	53780 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Chagual				1.000	Puente	sep/12	dic/12				Puente			1,150,000				
	0279	1191	53781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac				1.000	Puente	oct/12	dic/12				Puente			900,000	671,329	671,329	100.000	
	0280	1192	53782 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Ingenio				1.000	Puente	jul/12	oct/12				Puente			980,000				
	0281	1193	53783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles				1.000	Puente	sep/12	nov/12				Puente			890,000				
	0286	1198	(carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)				4.000	Puente	sep/12	ene/13				Puente			1,400,000				
	0290	1202	53967 Supervision Mantenimiento De Puentes En Lima				10.000	Informe	sep/12	jun/13				Informe			115,000				
	0297	1209	53974 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Chagual				6.000	Informe	sep/12	mar/13				Informe			115,000				
	0298	1210	53975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac				5.000	Informe	oct/12	mar/13				Informe			90,000				
	0299	1211	53976 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Ingenio				6.000	Informe	jul/12	dic/12				Informe			58,800				
	0300	1212	Angeles				5.000	Informe	sep/12	ene/13				Informe			89,000				
	0301	1213	(carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)				7.000	Informe	sep/12	mar/13				Informe			140,000				
	0509	1421	Wawico - Saramiriza					Genérico						Puente							
	0510	1422	54678 Supervision Mantenimiento Periodico De Puentes En El Tramo Wawico - Saramiriza				1.000	Informe						Informe							
	0692	1686	Amazonas					Metro	dic/12	nov/13				Estudio							
	0693	1687	Arequipa					Kilómetro	dic/12	nov/13				Estudio							
	0694	1688	71212 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Punta Moreno Y Cristo De La Roca					Metro	dic/12	nov/13				Estudio							
	0695	1689	Junin Y Huancaavelica					Metro	dic/12	nov/13				Estudio							
	0803	1805	Jangas				1.000	Estudio			1.000			Estudio							
18 Administración Interna													2,782.86		2,693.718	96.797	55,137,703	64,530,285	57,194,907	88.633	109.21
2000270 Gestion de Proyectos													5,882.87		5,583.758	94.916	31,121,541	27,970,631	27,952,307	99.934	94.98
6000016 Gestion y Administracion													5,882.87		5,583.758	94.916	31,121,541	27,970,631	27,952,307	99.934	94.98
51071 Gestion y Monitoreo de Proyectos													5,900.00		5,600.000	94.915	31,000,000	27,888,031	27,869,707	99.934	94.98
	0002	0914	51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos				93.000	Informe	ene/12	dic/12	39.000	49.000	59.00	Informe	56.000	94.915	31,000,000	27,888,031	27,869,707	99.934	94.98
		1613	Plan de Ecoeficiencia 2012				1.000	Documento	ene/12	dic/12			1.00	Documento							
		1614	Evaluación Plan de Ecoeficiencia				1.000	Documento	ene/12	dic/12			1.00	Documento							

Anexo 4.6: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES

Responsable				Proy/Prod	Obral/Activ	Finalidad	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia		
Código Descripcion				Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programa do 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado		Indicador de gestión financiero	
		1615	Plan Anual de Contrataciones (PAC)		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1616	Evaluación Semestral del PAC		2.000	Document	ene/12	dic/12							2.00	Documento	2.000	100.000					
		1617	Plan Anual de Capacitación		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1618	Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2011		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1619	Estados financieros		12.000	Document	ene/12	dic/12							12.00	Documento	12.000	100.000					
		1620	Estados presupuestarios		12.000	Document	ene/12	dic/12							12.00	Documento	12.000	100.000					
		1621	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)		3.000	Document	ene/12	dic/12							3.00	Documento	3.000	100.000					
		1622	Memoria Institucional 2011		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1623	Plan de Acción Anual de PVN		2.000	Document	ene/12	dic/12							2.00	Documento	2.000	100.000					
		1624	Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN Proximo año		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1625	Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2012		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1626	Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE		2.000	Document	ene/12	dic/12							2.00	Documento	2.000	100.000					
		1627	1827/OC-PE		2.000	Document	ene/12	dic/12							2.00	Documento	2.000	100.000					
		1628	Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
		1629	Plan de Intervenciones de PVN 2012-2016		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento							
		1630	Informe de gestión		12.000	Document	ene/12	dic/12							11.00	Documento	11.000	100.000					
		1631	Evaluación semestral del Presupuesto PVN		2.000	Document	ene/12	dic/12							2.00	Documento	2.000	100.000					
		1632	Formulación Presupuesto 2013		1.000	Document	ene/12	dic/12							1.00	Documento	1.000	100.000					
99998 Proyectos Institucionales																							
		0002	Consultoría para la Utilización de Herramientas, para Compartir y Consultar Información		1.000	Sistema	ago/12	ene/13							Sistema								
		1634	Implantación del SGP en la UGE y la OPEI		1.000	Sistema	feb/11	jun/13		0.500	0.50	Sistema	0.300	60.000									
		1635	Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad		1.000	Sistema	ene/13	jun/13							Sistema								
		1636	Proyecto Perú		1.000	Sistema	jun/13	jun/14							Sistema								
		1637	especiales.		1.000	Sistema	jul/12	mar/13				1.00	Sistema	0.800	80.000								
		1638	especiales de 48 a 60 Tn.		1.000	Sistema	ene/13	jun/13							Sistema								
0001	0913	47927 Auditoria Externa Del Bid		5.000	Dictamen	ene/08	dic/12	3.000		1.000	1.00	Dictamen	1.000	100.000	121,541	82,600	82,600	100.000	100.00				
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red													3,400.00		3,400.000	100.000	208,750	4,420,965	237,231	5.366	1,863.59		
6000034 Fortalecimiento Institucional														3,400.00		3,400.000	100.000	208,750	4,420,965	237,231	5.366	1,863.59	
0183	1095	44401 Asesoramiento Tecnico		34.000	Informe	ene/12	dic/13						34.00	Informe	34.000	100.000	208,750	4,420,965	237,231	5.366	1,863.59		
3000001 Acciones Comunes																100.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013		
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional																100.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013		
00888 Gestion administrativa																100.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013		
0230	1142	00888 Gestion Administrativa		1.000	Document	ene/12	dic/13	12.000						Documento	1.000		23,807,412	26,138,689	23,005,369	88.013			
		mejora		1.000	Document	dic/12	ene/13						1.00	Documento	2.000	200.000							
3999999 Sin Producto																			6,000,000	6,000,000	100.000		
5003911 Transferencia Financiera a Pro inversión para Estudios y Promoción para La																			6,000,000	6,000,000	100.000		
0808	1811	Estudios Y Promocion Para La Entrega En Concesion Del Nuevo Aeropuerto Internacional De Chinchero												Genérico					6,000,000	6,000,000	100.000		
19 MTC - Procuraduría																		987,332	3,657,204	3,624,607	99.109		
2000270 Gestion de Proyectos																			2,025,882	2,025,882	100.000		
6000016 Gestion y Administracion																			2,025,882	2,025,882	100.000		
0431	1343	00024 Acciones Juridico-administrativos			Document	ene/11	dic/11							Documento					2,025,882	2,025,882	100.000		
3000001 Acciones Comunes																		987,332	1,631,322	1,598,725	98.002		
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional																		987,332	1,631,322	1,598,725	98.002		
0233	1145	53822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales			Informe									Informe			987,332	1,631,322	1,598,725	98.002			

Anexo 4.7: Indicador de gestión física y financiera-MTC DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad				Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia	
Código	Descripcion			Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado		Indicador de gestión financiero
14 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto												11.65		11.648	100.000	1,511,252	1,436,796	836,768	58.238	171.71
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional												11.65		11.648	100.000	1,511,252	1,436,796	836,768	58.238	171.71
6000033 Elaboracion de Planes												11.65		11.648	100.000	1,511,252	1,436,796	836,768	58.238	171.71
	0181	1093	50169 Desarrollo De La Arquitectura Y Plan Maestro De Sistemas Inteligentes De Transporte Del Peru			1.000	Plan	sep/12	feb/13				Plan			840,000	600,028			
	0182	1094	52506 Plan De Desarrollo De Servicios Logisticos De Transporte:			1.000	Plan	ago/10	may/12	0.408	0.392	0.20	Plan	0.200	100.000	671,252	836,768	836,768	100.000	100.00
	0759	1757	79213 Plan Estrategico De Tecnologia De La Informacion Y Comunicacion Del Sector Transportes Y Comunicaciones				Plan						Plan							

Anexo 4.8: Indicador de gestión física y financiera- MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad						Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
15 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte													7,638.34		7,329.560	95.957	2,159,590,151	1,543,428,335	1,542,789,837	99.959	96.00
2027620 Concesiones Viales													1,606.57		1,245.700	77.538	1,935,390,151	1,327,452,579	1,326,814,090	99.952	77.58
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																1,894,227,939					
	0083	0995	52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque					Obra	feb/07	feb/22				Obra			13,750,000				
	0084	0996	52362 Obras Adicionales Iirsa Norte				8.000	Obra	ene/09	dic/13				Obra			181,450,685				
	0085	0997	52363 Obras Adicionales Iirsa Sur				9.000	Obra	ene/09	dic/13				Obra			533,689,049				
	0086	0998	52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra					Obra	feb/09	feb/24				Obra			55,000,000				
	0087	0999	52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur				303.900	Kilómetro	ago/05	jul/30				Kilómetro			252,584,575				
	0088	1000	52419 Pao Buenos Aires Canchaque					Cuota	ene/08	ene/27				Cuota			32,742,185				
	0089	1001	52420 Pao Iirsa Norte					Kilómetro	ene/06	feb/11				Cuota			107,016,413				
	0090	1002	52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1				757.640	Kilómetro	ene/09	dic/13				Kilómetro			42,430,179				
	0091	1003	52422 Pao Iirsa Sur Tramo 2					Kilómetro	may/06	nov/08				Cuota			109,446,293				
	0092	1004	52423 Pao Iirsa Sur Tramo 3					Kilómetro	may/06	jun/09				Cuota			166,624,387				
	0093	1005	52424 Pao Iirsa Sur Tramo 4					Kilómetro	jun/06	abr/10				Cuota			129,938,108				
	0094	1006	52425 Pao Iirsa Sur Tramo 5					Kilómetro	abr/09	jul/11				Cuota			74,306,065				
	0095	1007	52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun				46.797	Kilómetro	ene/11	feb/12				Kilómetro			77,000,000				
0096	1008	52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos				76.500	Kilómetro	ene/11	dic/12				Kilómetro			118,250,000					
6000001 Expediente Tecnico												2.21		2.209	100.000		40,316,506	40,316,505	100.000	100.00	
	0632	1544	55309 Estudio De Ingenieria Tramo Nazca - Puquio - Iirsa Sur Tramo I				1.000	Estudio	may/12				2.00	Estudio	2.000	100.000		445,348	445,348	100.000	100.00
	0805	1808	00711 Elaboracion De Estudios Definitivos				1.000	Estudio						Estudio				39,871,158	39,871,158	100.000	
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras												871.92		551.011	63.195	38,303,852	28,114,754	27,665,971	98.404	64.22	
	0097	1009	52976 Supervision Definitiva Tramo 2 Iirsa Sur				10.000	Supervisión	ene/06	dic/13	10.000	2.000	10.00	Supervisión	6.000	60.000	6,377,362	1,007,224	962,532	95.563	62.79
	0098	1010	52977 Supervision Definitiva Tramo 4 Iirsa Sur				14.000	Supervisión	ene/06	dic/13	11.000	5.000	14.00	Supervisión	10.000	71.429	21,531,490	10,223,998	9,922,112	97.047	73.60
	0099	1011	52983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra				1.000	Supervisión	dic/12	dic/13				Supervisión			10,395,000				
	0614	1526	55906 Supervision Obras Adicionales Iirsa Norte				15.000	Supervisión	jun/05	dic/13		20.000	15.00	Supervisión	10.000	66.667		3,541,312	3,541,312	100.000	66.67
	0631	1543	55308 Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas				1.000	Supervisión	dic/12	dic/14				Supervisión			170,051	170,050	100.000		
	0634	1546	55313 Supervision Definitiva Iirsa Sur, Tramo Iii				12.000	Supervisión	ago/05	jul/30	11.000		12.00	Supervisión	9.000	75.000	1,246,553	1,144,350	91.801	81.70	
	0776	1774	82459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositran				2.000	Supervisión	ago/12			1.000	2.00	Supervisión			11,925,616	11,925,615	100.000		
	6000016 Gestion y Administracion												100.00		100.000	100.000	2,858,360	2,559,785	2,484,100	97.043	103.05
	0100	1012	51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos				12.000	Informe	ene/11	dic/11	39.000	49.000	1.00	Informe	1.000	100.000	2,858,360	2,559,785	2,484,100	97.043	103.05
6000020 Pago Anual por Obras - Pao												684.61		648.904	94.784		720,088,222	720,088,214	100.000	94.78	
	0432	1344	52419 Pao Buenos Aires Canchaque				4.000	Cuota	ago/08	sep/09	5.000	4.000	4.00	Cuota	3.000	75.000		18,702,993	18,702,993	100.000	75.00
	0433	1345	52420 Pao Iirsa Norte				2.000	Cuota	mar/06	feb/11			3.00	Cuota	2.000	66.667		105,789,683	105,789,682	100.000	66.67
	0434	1346	52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1				750.358	Kilómetro	ene/09	jul/14	737.500		1.00	Kilómetro			40,039,706	40,039,706	100.000		
	0435	1347	52422 Pao Iirsa Sur Tramo 2				2.000	Cuota	may/06	nov/08		2.000	3.00	Cuota	2.000	66.667		126,384,072	126,384,071	100.000	66.67
	0436	1348	52423 Pao Iirsa Sur Tramo 3				2.000	Cuota	may/06	jun/09		2.000	3.00	Cuota	2.000	66.667		180,253,051	180,253,049	100.000	66.67
	0437	1349	52424 Pao Iirsa Sur Tramo 4				2.000	Cuota	jun/06	abr/10		2.000	4.00	Cuota	3.000	75.000		128,061,309	128,061,308	100.000	75.00
	0438	1350	52425 Pao Iirsa Sur Tramo 5				2.000	Cuota	abr/09	dic/13			2.00	Cuota	1.000	50.000		68,295,767	68,295,766	100.000	50.00
	0439	1351	52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun				46.797	Kilómetro	ene/11	dic/12		10.700	36.10	Kilómetro	36.100	100.000		16,874,331	16,874,330	100.000	100.00
	0440	1352	52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos				76.500	Kilómetro	oct/10	dic/12			65.00	Kilómetro	76.500	117.692		35,687,310	35,687,310	100.000	117.69
	6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones												3,270.45		2,374.326	72.599		492,823,503	492,709,493	99.977	72.62
	0441	1353	52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque				1.000	Obra	dic/12	dic/13				Obra							

Anexo 4.8: Indicador de gestión física y financiera- MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción					Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
0442	1354	52362	Obras Adicionales Irsa Norte					13.000	Obra	ene/09	dic/12			13.00	Obra	9.000	69.231		113,459,669	113,459,669	100.000	69.23
0443	1355	52363	Obras Adicionales Irsa Sur					45.000	Obra	ene/09	dic/13			45.00	Obra	33.000	73.333		312,509,831	312,395,822	99.964	73.36
0444	1356	52364	Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra						Kilómetro	dic/12	dic/13				Kilómetro							
0497	1409	55025	Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas					9.400	Kilómetro	dic/12	dic/14			9.00	Kilómetro	5.670	63.000		62,439,592	62,439,592	100.000	63.00
0613	1525	55904	Montaje Del Puente Billinghurst					528.000	Metro	nov/09	dic/12		1.000	4.00	Metro	3.000	75.000		4,414,411	4,414,410	100.000	75.00
6000023	Pago por Obras Faltantes por Concesiones													70.08		8.715	12.437		43,549,809	43,549,807	100.000	12.44
0445	1357	52375	Obras Faltantes Tramo 4 Irsa Sur					302.176	Kilómetro	may/10	oct/12	99.250	16.340	0.50	Kilómetro	0.500	100.000		7,590,452	7,590,451	100.000	100.00
0629	1541	55903	Obras Faltantes Irsa Sur, Tramo 2					246.400	Kilómetro	nov/08	dic/10	78.400			Kilómetro				9,236,897	9,236,896	100.000	
0630	1542	55317	Obras Faltantes Irsa Sur, Tramo 3					411.090	Kilómetro	jun/09	dic/10	74.830	4.690	1.00	Kilómetro				26,722,460	26,722,459	100.000	
3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial													44,711.46		44,722.810	100.025	224,200,000	215,975,756	215,975,747	100.000	100.03
5001439	Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada													44,711.46		44,722.810	100.025	224,200,000	215,975,756	215,975,747	100.000	100.03
0378	1290	53638	Itm - Irsa Norte					1.000	Informe	jun/05	jun/30	2.000	2.000	1.00	Informe			27,518,254				
0379	1291	53654	Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - Sierra						Informe	feb/07	feb/22	1.000			Informe			550,365				
0380	1292	53655	Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 1					1.000	Informe	oct/07	oct/32			1.00	Informe			2,751,825	805,816	805,816	100.000	
0381	1293	53656	Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 2					12.000	Informe	ago/05	jul/30		6.000	12.00	Informe	9.000	75.000	5,503,651	10,655,033	10,655,032	100.000	75.00
0382	1294	53657	Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 3					14.000	Informe	ago/05	jul/30		5.000	14.00	Informe	11.000	78.571	5,503,651	13,296,793	13,296,792	100.000	78.57
0383	1295	53658	Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 4					22.000	Informe	ago/05	jul/30		5.000	22.00	Informe	18.000	81.818	5,503,651	15,915,910	15,915,910	100.000	81.82
0384	1296	53659	Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 5						Informe	oct/07	oct/32				Informe			2,751,825				
0385	1297	53660	Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Sierra						Informe	abr/09	abr/24				Informe			550,365				
0386	1298	53661	Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra						Informe	feb/09	feb/24				Informe			550,365				
0387	1299	53824	Pamo Buenos Aires Canchaque					78.127	Kilómetro	mar/10	feb/12	78.127	78.127	78.13	Kilómetro	78.127	100.000	4,584,125	5,171,185	5,171,184	100.000	100.00
0388	1300	53825	Pamo Irsa Norte					964.500	Kilómetro	abr/06	abr/31	955.100	942.320	955.50	Kilómetro	958.830	100.349	45,544,323	31,214,977	31,214,975	100.000	100.35
0389	1301	53826	Pamo Irsa Sur Tramo 1					757.640	Kilómetro	dic/07	dic/32	366.990	757.640	756.64	Kilómetro	757.640	100.132	40,748,959	43,224,859	43,224,859	100.000	100.13
0390	1302	53827	Pamo Irsa Sur Tramo 2					300.000	Kilómetro	ago/05	jul/30	221.600	300.000	300.00	Kilómetro	300.000	100.000	17,628,436	14,717,046	14,717,046	100.000	100.00
0391	1303	53828	Pamo Irsa Sur Tramo 3					403.200	Kilómetro	ene/11	dic/36	373.990	398.510	402.20	Kilómetro	403.200	100.249	22,279,075	23,687,232	23,687,232	100.000	100.25
0392	1304	53829	Pamo Irsa Sur Tramo 4					305.900	Kilómetro	ago/11	sep/36	185.700	289.560	305.40	Kilómetro	305.400	100.000	17,546,475	35,472,813	35,472,812	100.000	100.00
0393	1305	53830	Pamo Irsa Sur Tramo 5					854.678	Kilómetro	dic/07	dic/32	140.871	827.108	854.68	Kilómetro	854.678	100.000	12,208,393	9,570,657	9,570,656	100.000	100.00
0394	1306	53831	Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun					46.797	Kilómetro	oct/12	sep/27	46.797	36.097	10.70	Kilómetro	10.697	100.000	5,349,832				
0395	1307	53832	Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos					76.500	Kilómetro	oct/12	sep/27	76.500	76.500	11.50	Kilómetro			7,126,430				
0593	1505	55866	Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) De La Concesión Irsa Norte					1.000	Informe	jun/05	jun/30		7.000	1.00	Informe				494,926	494,925	100.000	
0712	1706	73753	Implementacion, Operación, Mantenimiento Y Energia Del Puente Presidente Guillermo Billinghurst						Servicio	may/12					Servicio							
0726	1723	75546	Informe Tecnico De Mantenimiento - Irsa Sur Tramo 4						Informe	jun/12					Informe				2,224,053	2,224,053	100.000	
0755	1753	78331	Itm - Irsa Sur Tramo 2						Informe	jul/12					Informe							
0756	1754	78330	Itm - Irsa Sur Tramo 3						Informe	jul/12				1.00	Informe				9,524,456	9,524,455	100.000	
S/C	Concesiones Viales Autofinanciadas																					
3002382	Concesiones																					
01350	Rehabilitación de carreteras																					
1558	Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)							356.210	Kilómetro				20.100	48.04	Kilómetro	46.190	96.149					

Anexo 4.8: Indicador de gestión física y financiera- MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción			Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
	1559			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		33.900	Kilómetro			33.900			Kilómetro							
	1560			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		204.900	Kilómetro			203.250	1.650		Kilómetro							
	1612			Autopista del Sol: Trujillo - Sullana		262.780	Kilómetro					11.00	Kilómetro	11.000	100.000					
S/C	Conservación de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanciadas																			
3002382	Concesiones																			
41454	Red Vial Nacional concesionada conservada																			
	1561			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)		356.210	Kilómetro			356.210	336.110	308.17	Kilómetro	310.020	100.600					
	1562			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		182.660	Kilómetro			182.660	182.660	182.66	Kilómetro	182.660	100.000					
	1563			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		221.695	Kilómetro			196.965	220.045	221.70	Kilómetro	221.695	100.000					
	1788			Autopista del Sol: Trujillo - Sullana		474.990	Kilómetro					463.99	Kilómetro	463.990	100.000					

Anexo 4.9: Indicador de gestión física y financiera - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta Global					Meta		Logrado		Gasto				Eficiencia
Código	Descripción	Finalidad de la Meta		Cod. SNIP	Meta Física	Inicio	Fin	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero	
16 Consejo Nacional de Seguridad Vial																	
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial																	
6000034 Fortalecimiento Institucional																	
PFIS																	
0760 1758 79211 Plan Nacional De Seguridad Vial 2012-2013										Plan							
0777 1775 95872 Plan Nacional De Seguridad Vial										Plan							

Anexo 4.10: Indicador de gestión física y financiera - MTC PROCURADURIA

Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad				Meta Global					Avance Físico		Meta		Logrado		Gasto						
Código	Descripción			Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2010	Logrado 2011	Programado 2012	Unidad de Medida	Logrado 2012	Indicador de gestión física	PIA	PIM	Devengado	Indicador de gestión financiero
19 MTC - Procuraduría																		987,332	3,657,204	3,624,607	99.109
	2000270 Gestion de Proyectos																		2,025,882	2,025,882	100.000
	6000016 Gestion y Administracion																		2,025,882	2,025,882	100.000
	0431	1343	00024 Acciones Juridico-administrativos				Documento		ene/11	dic/11					Documento				2,025,882	2,025,882	100.000
3000001 Acciones Comunes																		987,332	1,631,322	1,598,725	98.002
	5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional																	987,332	1,631,322	1,598,725	98.002
	0233	1145	53822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales				Informe								Informe			987,332	1,631,322	1,598,725	98.002

Nota: Unidad Orgánica no tiene meta física.

Anexo 5: Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados a Diciembre del Año 2012

Tipo de Estudio	Programación			Longitud				Terminados			Longitud			
	N° Contratos	N° Convenios	TOTAL	Contratos	Convenios	Carreteras	Puente y Tunel	N° Contratos	N° Convenios	TOTAL	Contratos	Convenios	TOTAL (Km)	TOTAL (ml)
ESTUDIOS DE CONSERVACION	1	-	1			0 Km.	31 m.	3	-	3			155 Km.	31 m.
Estudio de Mantenimiento Periódico	1	-	1			0 Km.	31 m.	3	-	3			155 Km.	31 m.
Carreteras	-	-	-	0 Km.	0 Km.	0 Km.		2	-	2	155 Km.	0 Km.	155 Km.	
Puentes	1	-	1	31 m.	0 m.		31 m.	1	-	1	31 m.	0 m.		31 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	14	11	25			2,449 Km.	0 m.	9	5	14			1,265 Km.	0 m.
Perfil	8	3	11			974 Km.	0 m.	6	2	8			999 Km.	0 m.
Carreteras	8	3	11	749 Km.	225 Km.	974 Km.		6	2	8	820 Km.	180 Km.	999 Km.	
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.
Factibilidad	6	8	14			1,475 Km.	0 m.	3	3	6			266 Km.	0 m.
Carreteras	6	8	14	644 Km.	831 Km.	1,475 Km.		3	3	6	46 Km.	219 Km.	266 Km.	
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA	13	11	24			470 Km.	2,142 m.	19	5	24			845 Km.	266 m.
Estudio Definitivo	13	11	24			470 Km.	2,142 m.	19	5	24			845 Km.	266 m.
Carreteras	5	5	10	186 Km.	284 Km.	470 Km.		12	5	17	508 Km.	337 Km.	845 Km.	
Puentes	7	6	13	437 m.	405 m.		842 m.	7	-	7	266 m.	0 m.		266 m.
Tunel	1	-	1	1,300 m.	0 m.		1,300 m.	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.
TOTAL	28	22	50			2,919 Km.	2,173 m.	31	10	41			2,265 Km.	297 m.

Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Componente	Finalidad		Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción									
Código Desc.	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización	
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial																
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada																
99999																
		0269	1181	53493 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico De La Carretera Piura - La Obrilla		26.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.900	0.100	01/ene/11	19/jun/12	535	RD N° 398-2012-MTC/20 (19.06.2012)
		0271	1183	53495 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del Puente Ingenio		30.50	Metro	1.00	Estudio		0.450	0.550	18/ago/11	03/oct/12	412	RD N° 783-2012-MTC/20 03.10.12)
		0508	1420	54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya		129.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.600	0.250	0.150	15/ene/10	20/jul/12	917	RD N° 495-2012-MTC/20 (20.07.2012)

Carreteras **155.00** Km.
Puentes **30.50** mts.

Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy	Componente		Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción								
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta		Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
6000032 Estudios de Pre-Inversion																
			1712	Estudio de Perfil Carretera Reposo - Sarameriza; Sector: Duran - Sarameriza		208.30	Kilómetro	1.00	Estudio	0.900		0.100	13/jul/10	01/mar/12	597	Memorandum N° 443-2012-MTC/09 e Informe N° 214-2012-MTC/09.02 (05.03.12) la OPI - MTC aprueba el Est
	0026	0938	50537	Estudio De Perfil De Carretera Chíncha - Villa De Arma - Huancavelica, Tramo: Palca - Plazapata	0219223	165.20	Kilómetro	1.00	Estudio		0.400	0.600	01/ago/11	05/nov/12	462	RD N° 920-2012-MTC/20 (05.Nov.12)
	0028	0940	50539	Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria		351.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.350	0.200	0.450	08/abr/10	19/dic/12	986	RD N° 1160-2012-MTC/20 (19.Dic.12)
	0037	0949	50548	Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca		49.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.900	0.100	06/ene/11	09/oct/12	642	RD N° 985-2012-MTC/20 (22.Nov.12).
	0038	0950	50549	Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento De La Ciudad De Tocache		3.50	Kilómetro	1.00	Estudio		0.500	0.500	21/sep/11	12/dic/12	448	RD N° 1114-2012-MTC/20 (12.Dic.12)
	0559	1471	55693	Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas	0198686	42.60	Kilómetro	1.00	Estudio	0.750	0.150	0.100	25/feb/10	24/feb/12	729	RD N° 123-2012-MTC/20 (24.02.2012)

Carreteras

819.60 Km

Puentes

0.00 mts

Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy	Componente		Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción								
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta		Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2001621 Estudios de Pre-Inversion																
6000013 Estudios de Factibilidad																
99999																
		0007	0919	50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Abancay	0108630	9.55	Kilómetro	1.00	Estudio	0.150	0.750	0.100	13/dic/10	15/jun/12	550	RD N° 391-2012-MTC/20 (15.06.2012)
		0013	0925	50523 Estudio De Factibilidad Y Definitivo De La Ampliacion De La Segunda Calzada De La Carretera Tingo Maria-aguaytia-pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto		10.20	Kilómetro	1.00	Estudio	0.400	0.600		18/ago/11	15/jun/12	302	RD N° 390-2012-MTC/20 (15.06.2012)
		0015	0927	50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme R	0107953	26.60	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.300	0.200	29/mar/10	08/jun/12	802	RD N° 363-2012-MTC/20 (08.06.2012)

Carreteras 46.35 Km
Puentes 0.00 mts

Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy	Componente		Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción									
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta		Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0560	1472	55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio	0008880	55.50	Kilómetro	1.00	Estudio	0.550	0.250	0.100	0.100	15/ene/09	07/feb/12	1,118	RD N° 069-2012-MTC/20 (07.02.12)
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0562	1474	55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla Juanjui	0002794	43.40	Kilómetro	1.00	Estudio	0.750	0.050	0.100	0.100	03/mar/09	15/mar/12	1,108	RD N° 158-2012-MTC/20 (15.03.2012)
		0616	1528	56273 Verificación De La Viabilidad Carretera Juanjui-tocache	0002794	1.00	Estudio	1.00	Estudio			1.000	01/abr/12	30/may/12	59		Estudio Concluido, se atendió mediante O/S
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0617	1529	56274 Verificación De La Viabilidad Carretera Celendin-balzas	0004653	1.00	Estudio	1.00	Estudio			1.000	01/abr/12	30/may/12	59		Estudio Concluido, se atendió mediante O/S
2031693 Mejoramiento y Construcccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Hua																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0563	1475	55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar	0015956	28.30	Kilómetro	1.00	Estudio		0.200	0.550	0.250	23/ago/10	27/abr/12	613	RD 242-2012-MTC/20 (27.Abr.2012)
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0565	1477	55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto	0013558	76.50	Kilómetro	1.00	Estudio	0.600	0.200	0.150	0.050	23/dic/08	16/mar/12	1,179	RD N° 160-2012-MTC/20 (16.03.2012)
2043324 Culminacion de la Construcccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0137	1049	50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo	0010699	3.15	Kilómetro	1.00	Estudio		0.450	0.350	0.200	22/feb/10	17/jul/12	876	RD N° 481-2012-MTC/20 (17.07.12)
2045032 Construcccion del Puente Puellas y Accesos																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0566	1478	55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos	0047998	40.00	Metro	1.00	Estudio	0.100	0.450	0.250	0.200	27/nov/09	11/jun/12	927	RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)
2045033 Construcccion del Puente Chivis y Accesos																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0567	1479	55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos	0047997	40.00	Metro	1.00	Estudio	0.100	0.450	0.250	0.200	27/nov/09	11/jun/12	927	RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)
2045034 Construcccion del Puente Yunculmas y Accesos																	
6000001 Expediente Tecnico																	
99999																	
		0568	1480	55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos	0047996	40.00	Metro	1.00	Estudio	0.100	0.450	0.250	0.200	27/nov/09	11/jun/12	927	RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)

Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy				Componente	Finalidad	Conv/IPfis	Meta Global			Meta Producción									
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz																			
1009310 Estudios Definitivos																			
00706 Elaboracion de estudio definitivo																			
						Estudio Definitivo Complementario Tramo: Ilave - San Antonio													RD.N°176-2012-MTC/20(23.03.12).O/S174-2012(EC Asf
					1713	de Checca	0015270	10.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.750		0.150	0.100	02/jun/08	23/mar/12	1,390	Cal.) - RD N°997-2011-MTC/20 (11.10.2011) (Bicapa
2058560 Construccion de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						55689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote	0013969	34.66	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.300	0.100	0.100	30/oct/08	27/ene/12	1,184	RD N° 046-2012-MTC/20 (27.01.2012)
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani	0003272	94.46	Kilómetro	1.00	Estudio	0.550		0.250	0.200	25/nov/08	24/ago/12	1,368	RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012)
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-pto. Ocopa	0004808	65.70	Kilómetro	1.00	Estudio		0.550	0.250	0.200	14/feb/10	16/ago/12	914	RD N° 567-2012-MTC/20 (16.08.2012)
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta	0070107	27.75	Kilómetro	1.00	Estudio		0.550	0.250	0.200	28/mar/10	09/nov/12	957	RD N° 944-2012-MTC/20 (09.Nov.12)
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						50574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba	0011432	58.00	Kilómetro	1.00	Estudio			0.550	0.450	21/feb/11	31/dic/12	679	RD N° 1129-2012-MTC/20 (14.Dic.12)
2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos	0122151	18.00	Metro	1.00	Estudio			0.800	0.200	14/ene/11	15/may/12	487	RD N° 291-2012-MTC/20 (15.05.12)
2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos																			
6000001 Expediente Tecnico																			
99999																			
						50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau Y Accesos	0120255	25.00	Metro	1.00	Estudio			0.800	0.200	14/ene/11	17/oct/12	642	RD N° 855-2012-MTC/20 (22.oct.12)
2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos																			
6000001 Expediente Tecnico																			

Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy				Componente	Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción									
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
	99999																		
		0208	1120	50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos				0120247	33.00	Metro	1.00	Estudio		0.800	0.200	14/ene/11	22/nov/12	678	RD N° 990-2012-MTC/20 (22.nov.12)
2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo																			
6000001 Expediente Tecnico																			
	99999																		
		0577	1489	55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recue				0128445	10.20	Kilómetro	1.00	Estudio		0.400	0.600	18/ago/11	15/jun/12	302	RD N° 390-2012-MTC/20 (15.06.12)
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos																			
6000001 Expediente Tecnico																			
	99999																		
		0578	1490	55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos				0179429	70.00	Metro	1.00	Estudio		0.900	0.100	20/ago/11	12/ene/12	145	RD N° 019-2012-MTC/20 (12.01.2012)

Carreteras	507.62	Km
Puentes	266.00	mts

Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Componente				Finalidad			Conv/Pfis			Meta Global			Meta Producción							
Código D	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización				
2001621 Estudios de Pre-Inversion																				
1009306 Estudios de Factibilidad																				
00705 Elaboracion de estudio de factibilidad																				
006 CC N° 27-2007 (28.Dic.07) GR Hvca - Adenda N° 01 (19.May.08)																				
		1572	Imperial - Pampas	0073078	38.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.400	0.200	0.250	0.150	01/dic/08	30/jul/12	1,337	RD N° 514-2012-MTC/20 (30.07.2012)				
		1573	Huancavelica-Lircay	0073004	77.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.650		0.200	0.150	01/dic/08	15/ago/12	1,353	RD N° 565-2012-MTC/20 (15.08.2012)				
007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín,																				
		1574	Huaura-Sayán-Churín	0034470	104.42	Kilómetro	1.00	Estudio	0.700	0.050	0.100	0.150	20/feb/09	18/jul/12	1,244	RD N°484-2012-MTC/20 (18.07.2012)				
1009307 Estudios de Perfil																				
16701 Elaboracion de perfil																				
013 CMTC (28.Dic.07) CE. N° 011-2008-MTC/20 (12.Ago.08)																				
		1583	Ciudad de Dios - Cajamarca	191091	172.76	Kilómetro	1.00	Estudio	0.350	0.350	0.200	0.100	17/jul/09	17/feb/12	945	RD N° 096-2012-MTC/20 (17.Feb.2012)				
6000032 Estudios de Pre-Inversion																				
045 CC N° 020-2011-MTC/20 (01.Nov.11) Munic. Prov. de Chupaca																				
		1813	Estudio de Perfil Carretera Chupaca - Pilcomayo		7.00	Kilómetro	1.00	Estudio				1.000	02/ene/12	31/oct/12	303	RD N° 1167-2012-MTC/20 (20.Dic.12)				
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas																				
1009310 Estudios Definitivos																				
00706 Elaboracion de estudio definitivo																				
012 CMTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009 (13.Mar.09)																				
		1582	Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra)	0004653	26.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.300	0.100	0.100	11/ago/09	17/abr/12	980	RD N° 221-2012-MTC/20 (17.04.2012)				
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish																				
1009310 Estudios Definitivos																				
00706 Elaboracion de estudio definitivo																				
004 CC N° 20-2008-MTC/20 (12.Set.08) - Adenda N° 001-2009-MTC/20 Asoc. Civil Atacocha, Soc. Civil Don Eulogio																				
		1570	Canta-Huallay	0003271	96.11	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.200	0.100	0.200	01/mar/09	03/jul/12	1,220	RD N° 441-2012-MTC/20 (03.07.2012)				
2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín																				
1009310 Estudios Definitivos																				
00706 Elaboracion de estudio definitivo																				
007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales																				
		1576	Huaura-Sayán-Churín	0034470	104.40	Kilómetro	1.00	Estudio				1.000	19/jul/12	28/sep/12	71	RD N° 774-2012-MTC/20 (28.09.2012)				
S/C Dv. Imata-Oscollo-Negromayo																				
1009310 Estudios Definitivos																				
00706 Elaboracion de estudio definitivo																				
003 CC N° 026-2008 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma,y Minera Xstrata Tintaya S.A.																				
		1596	Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	116092	67.95	Kilómetro	1.00	Estudio			0.950	0.050	01/mar/11	06/jul/12	493	RD N° 454-2012-MTC/20 (06.07.2012)				
S/C Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473																				
1009310 Estudios Definitivos																				
00706 Elaboracion de estudio definitivo																				
007 CMTC RM N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales																				
		1577	Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (Dv. Sayán)	0034473	42.60	Kilómetro	1.00	Estudio			0.900	0.100	10/may/11	16/feb/12	282	RD N° 092-2012-MTC/20 (16.02.2012)				

Carreteras	736.24	Km
Puentes	0.00	mts

Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy Componente Finalidad				Meta Global								
Código	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
En el periodo no se terminaron obras												

Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - RVN No Concesionada - Terminados a Dic-2012

Act/Proy		Componente	Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción									
Código	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta		Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani																	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																	
		0101	1013	50194 El Descanso-langui	0003876	19.82	Kilómetro	19.82	Kilómetro		0.226	14.620	4.974	29/oct/10	27/mar/12	515	Obra Concluida
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay																	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																	
		0122	1034	47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000	0013558	41.97	Kilómetro	41.97	Kilómetro		6.703	23.300	11.967	21/may/10	04/oct/12	867	Obra concluida
		0584	1496	55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara	0013558	53.20	Kilómetro	53.21	Kilómetro	6.660	15.397	15.400	15.748	15/sep/09	15/oct/12	1,126	Obra concluida; en proceso de recepción.
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca																	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																	
		0160	1072	48004 Chongoyape - Llama	0010447	59.00	Kilómetro	59.00	Kilómetro		3.546	44.600	10.857	19/oct/10	26/sep/12	708	Obra Concluida
		0588	1500	55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha	0010447	51.00	Kilómetro	51.00	Kilómetro		13.152	30.780	7.071	23/may/09	17/feb/12	1,000	Obra Concluida
2058733 Construccin y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																	
4000073 Construccin de la Red Vial Nacional																	
		0177	1089	52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo	0003272	91.60	Kilómetro	91.60	Kilómetro		36.989	49.990	4.621	31/mar/10	29/feb/12	700	Obra Liquidada con RD N° 0400-2012-MTC/20 (19.06.2012)
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de																	
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																	
		0217	1129	47594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construccin Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De La	0098949	1.00	Obra	1.00	Obra			0.040	0.960	15/oct/11	01/dic/12	413	Obra concluida, en proceso de recepción
								316.60	Km.								

CONVENIOS

Act/Proy				Componente	Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción										
Código	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta				Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización	
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon																				
2000903 Obras																				
01350 Rehabilitacion de carreteras																				
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales																				
			1592	Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050				0076705	2.55	Kilómetro	2.55	Kilómetro	0.600	1.810	0.140		17/nov/09	18/ene/12	792	Obra Concluida
										2.55 Km.										

Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción									
Código Descripción	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2028945 Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos																
4000179 Construcción de Puentes																
99999																
PFIS																
	0110	1022	52657 Puente Internacional Macara Y Accesos	0028577	110.00	Metro	109.99	Metro		7.100	64.190	38.700	18/oct/10	10/oct/12	723	Obra Concluida

110.00 Mts.

Anexo 9: Avances CIRA-LDT a Diciembre del Año Fiscal 2012

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción										
Código Des	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2009	Logrado 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado al 2012	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui																	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																	
	PFIS																
		0621	1533	55862 Cira Picota-caspizapa	13860	1.00	Certificado	1.00	Certificado		0.150	0.850	1.000	01/oct/10	03/abr/12	550	CIRA N° 2012-102/MC
2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																	
	PFIS																
		0550	1462	55749 Cira Mayocc Huanta	70107	1.00	Certificado	1.00	Certificado		0.100	0.900	1.000	01/ago/11	09/jul/12	343	CIRA N° 2012-247/MC

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	INFORME	1.000	DICTAMEN		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0002	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA									
	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	ACCION	93.000	DOCUMENTO		59.000	25.000	0.00	56.000	94.92
0003	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
	0050513 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CHILCA - SAPALLANCA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0004	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0050514 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 24 A VIA LOS LIBERTADORES	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0005	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00003, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCACHA - MAYOCC	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0006	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00004, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0050516 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0007	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00005, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
	0050517 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0008	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00006, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS									
	0050518 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HUALLANCA - CARAZ	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0009	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00007, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0050519 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE; SECTOR : YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0010	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, MULTIDISTRITAL									
	0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - TUNEL CHOTANO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0011	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00009, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0050521 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0012	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00010, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0050522 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO CARRETERA SANTA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
TERESA-PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU									
0013	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00011, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL								
	0050523 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AGUAYTIA-PUCALLPA, TRAMO: DV. AEROPUERTO PUCALLPA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0014	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00012, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL								
	0050524 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0015	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00013, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL								
	0050525 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMPALME RUTA N° PE-5N, TRAMO: SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA N° PE-5N	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0016	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00014, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL								
	0050527 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0017	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00015, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL								
	0050528 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO OYON - AMBO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0018	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, ACOBAMBA, MARCAS								
	0050512 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION PUENTE ALCOMACHAY Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0019	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00002, PIURA, SECHURA, SECHURA								
	0050530 ESTUDIO DE PERFI DEL PUENTE SECHURA Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0020	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA								
	0050531 ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO - LIMITE PASCO - HUANUCO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0021	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00004, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA								
	0050532 ESTUDIO DE PERFIL CUZCO - URUBAMBA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0022	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00005, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL								
	0050533 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA CALZADA DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0023	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00006, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL								
	0050534 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA 2° CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0024	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00007, LIMA, HUARAL, SAN MIGUEL DE ACOS									
	0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0025	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00008, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA									
	0050536 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA BINACIONAL PUCALLPA (PERU) - CRUZEIRO DO SUL (BRASIL) TR: PUCALLPA - FRONTERA BRASIL	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0026	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00009, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAMELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0027	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00010, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0050538 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA EMP. PE-30C (MARCAPATA) - BAÑOS TERMALES - ABRA CHIMBOYO - PHINAYA - PIRHUA PIRHUA - SUCU PALLCA - SANTA BARBARA - EMP. PE-3S (SICU)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0028	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00011, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL									
	0050539 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA LA OROYA - TINGO MARIA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0029	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00012, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0030	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0050541 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - PUENTE RICARDO PALMA (INC CAJAMARQUILLA)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0031	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00014, CUSCO, CUSCO, SAYLLA									
	0050542 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE ANGOSTURA Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0032	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00015, JUNIN, HUANCAYO, CHUPURO									
	0050543 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE CHUPURO Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0033	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00016, PIURA, SULLANA, LANCONES									
	0050544 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE QUEBRADA VENADOS Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0034	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00017, AYACUCHO, LA MAR, AYNA									
	0050545 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0035	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00018, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO									
	0050546 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0036	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00019, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA									
	0050547 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTES CHAMAYA, NUEVA UNIDA,	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
OLAECHEA, NUMPAKEN, UCHICHIANGOS Y YAHUAHUA Y ACCESOS									
0037	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00020, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA								
	0050548 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0038	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00021, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE								
	0050549 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0039	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00022, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL								
	0050550 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0040	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, TRUJILLO, SALAVERRY								
	0050551 ESTUDIO DE PERFIL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.00	0.000	0.00
0041	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00024, LA LIBERTAD, VIRU, CHAO								
	0050552 ESTUDIO DE PERFIL VIA DE EVITAMIENTO CHAO-VIRU	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.00	0.000	0.00
0042	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00025, CUSCO, CALCA, PISAC								
	0050553 ESTUDIO DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0043	0061.2002060.4000091.15.033.0064.00001, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES								
	0052524 PMA PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO	PLAN	0.010	PLAN		0.000	0.00	0.000	0.00
0044	0061.2002060.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD								
	0050573 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.00	0.000	0.00
0045	0061.2002210.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO								
	0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	PORCENTAJE	22.000	PORCENTAJE		0.000	0.00	0.000	0.00
0046	0061.2002210.4000091.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL								
	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0047	0061.2002210.4000091.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO								
	0052530 PMA TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	PLAN	1.000	PLAN		0.000	0.00	0.000	0.00
0048	0061.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL								
	0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.000	0.00	0.000	0.00
0049	0061.2002210.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO								
	0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0050	0061.2002213.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, PICOTA, MULTIDISTRITAL									
	0050599 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO: JUAN GUERRA - PUERTO LOPEZ Y PUERTO LOPEZ - PICOTA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0051	0061.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0052662 PUENTE PIZANA TOCACHE	KILOMETRO	21.720	KILOMETRO	4.350	21.806	1.203	27.66	27.547	126.33
0052	0061.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL									
	0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	KILOMETRO	11.630	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0053	0061.2015973.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0050596 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0054	0061.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0052988 SUPERVISION: PUENTE PIZANA TOCACHE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0055	0061.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	KILOMETRO	20.250	KILOMETRO		6.654	0.788	0.00	8.991	135.12
0056	0061.2022221.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	PORCENTAJE	41.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0057	0061.2022221.4000178.15.033.0064.00003, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0052519 PMA ALFAMAYO-QUILLABAMBA	PLAN	0.010	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0058	0061.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0059	0061.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL									
	0050185 DIVISION OTUZCO - DIVISION CALLACUYAN	KILOMETRO	40.810	KILOMETRO	19.906	19.906	9.494	47.69	21.660	108.81
0060	0061.2022937.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL									
	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	PORCENTAJE	24.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0061	0061.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL									
	0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0062	0061.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	PORCENTAJE	49.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0063	0061.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	PLAN	1.000	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0064	0061.2026767.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	PORCENTAJE	28.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0065 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOS VINCHOS									
0052525 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	PLAN	0.800	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0066 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00005, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.	KILOMETRO	40.200	KILOMETRO		27.625	13.670	0.00	32.254	116.76
0067 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00006, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	KILOMETRO	37.570	KILOMETRO		23.086	5.238	0.00	28.697	124.30
0068 0061.2026767.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0050594 ESTUDIO DEFINITIVO DE QUINUA SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0069 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0052992 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0070 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0071 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	PORCENTAJE	8.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0072 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	PORCENTAJE	2.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0073 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
0052394 PACRI HUARAL ACOS	PORCENTAJE	10.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0074 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00004, APURIMAC, AYMARAE, MULTIDISTRITAL									
0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	PORCENTAJE	1.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0075 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	PORCENTAJE	16.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0076 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
0052398 PACRI LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR	PORCENTAJE	0.010	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0077 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	PORCENTAJE	21.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0078 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	PORCENTAJE	27.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0079 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	PORCENTAJE	10.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0080 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052406 PACRI RED VIAL N° 06	PORCENTAJE	23.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0081 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	PORCENTAJE	15.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0082 0061.2027620.4000073.15.033.0064.00012, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0053818 PACRI IIRSA NORTE	PORCENTAJE	26.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0083 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052361 OBRAS ADICIONALES BUENOS AIRES CANCHAQUE	OBRA	1.000	OBRA			0.000	0.00	0.000	0.00
0084 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00002, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	OBRA	6.000	OBRA			0.000	0.00	0.000	0.00
0085 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00003, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	OBRA	1.000	OBRA			0.000	0.00	0.000	0.00
0086 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00004, LIMA, HUARAL, HUARAL 0052364 OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA	OBRA	1.000	OBRA			0.000	0.00	0.000	0.00
0087 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00005, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR	OBRA	3.000	OBRA			0.000	0.00	0.000	0.00
0088 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00006, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	4.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
0089 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00007, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0052420 PAO IIRSA NORTE	CUOTA	2.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
0090 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00008, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0091 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00009, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	2.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
0092 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00010, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	2.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
0093 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00011, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	2.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
0094 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00012, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	2.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0095 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00013, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	CUOTA	4.000	CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
0096 0061.2027620.4000178.15.033.0064.00014, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	14.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0097 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0052976 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 2 IIRSA SUR	SUPERVISION	10.000	SUPERVISION		10.000	4.000	0.00	6.000	60.00
0098 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR	SUPERVISION	14.000	SUPERVISION		14.000	8.000	0.00	10.000	71.43
0099 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052983 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0100 0061.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	ACCION	1.000	INFORME		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0101 0061.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL 0050194 EL DESCANSO-LANGUI	KILOMETRO	9.350	KILOMETRO		4.974	4.974	0.00	4.974	100.00
0102 0061.2027711.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	KILOMETRO	20.490	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0103 0061.2027711.4000178.15.033.0064.00003, CUSCO, CANAS, CHECCA 0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	PORCENTAJE	12.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0104 0061.2027711.4000178.15.033.0064.00004, CUSCO, CANAS, CHECCA 0052527 PMA TR.: EL DESCANSO LANGUI	PLAN	0.800	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0105 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, LANGUI 0047458 ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO DE TRAMO COLPAHUAYCO - LANGUI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0106 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0050581 ESTUDIO DEFINITIVO DE PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0107 0061.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL 0052980 SUPERVISION: EL DESCANSO-LANGUI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0108 0061.2027711.6000002.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0109	0061.2028339.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0110	0061.2028945.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0052657 PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS	METRO	44.560	METRO		38.370	30.690	0.00	38.700	100.86
0111	0061.2028945.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0052986 SUPERVISION: PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0112	0061.2029342.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL									
	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	PORCENTAJE	12.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0113	0061.2029342.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE									
	0052659 PUENTE PACARAN Y ACCESOS	METRO	50.000	METRO		13.025	4.850	0.00	29.030	222.88
0114	0061.2029342.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE									
	0052987 SUPERVISION: PUENTE PACARAN Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0115	0061.2031797.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	PORCENTAJE	50.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0116	0061.2031797.4000091.15.033.0064.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052529 PMA TR. PUENTE REITHER-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	PLAN	0.800	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0117	0061.2031797.4000091.15.033.0064.00003, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052664 PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	KILOMETRO	30.840	KILOMETRO		19.240	6.562	0.00	20.699	107.58
0118	0061.2031797.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052989 SUPERVISION: PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0119	0061.2041965.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	KILOMETRO	2.180	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0120	0061.2041965.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0121	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0122	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00002, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS									
	0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000	KILOMETRO	12.450	KILOMETRO		11.967	6.501	0.00	11.967	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0123	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0124	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800	KILOMETRO	19.520	KILOMETRO		21.565	4.572	0.00	24.069	111.61
0125	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, OCROS									
	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	KILOMETRO	22.080	KILOMETRO		8.394	0.000	0.00	10.045	119.67
0126	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	PORCENTAJE	58.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0127	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOS VINCHOS									
	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	PORCENTAJE	47.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0128	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00008, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	PORCENTAJE	0.010	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0129	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00009, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	PORCENTAJE	48.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0130	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00010, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS									
	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	PORCENTAJE	54.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0131	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00011, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	PORCENTAJE	68.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0132	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052958 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 00 000 KM 50 000	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0133	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00002, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS									
	0052959 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 154 000 - KM 210 000	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0134	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052960 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 210 000 - KM 256 000	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0135	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0052961 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 50 000 KM 98 800	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0136	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, OCROS									
	0052962 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0137	0061.2043324.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0050568 ESTUDIO DEFINITIVO DE AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0138	0061.2044636.4000179.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0052665 PUENTE SUYACUNA	METRO	25.660	METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0139	0061.2044636.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0052990 SUPERVISION: PUENTE SUYACUNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0140	0061.2045032.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0052663 PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	METRO	6.000	METRO		6.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0141	0061.2045032.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0142	0061.2045033.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0052655 PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	METRO	18.000	METRO		6.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0143	0061.2045033.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0144	0061.2045034.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0052666 PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	METRO	11.250	METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0145	0061.2045034.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0146	0061.2055842.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0147	0061.2055993.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	PORCENTAJE	36.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0148	0061.2055993.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	KILOMETRO	11.200	KILOMETRO		7.318	1.218	0.00	4.418	60.37
0149	0061.2055993.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0052965 SUPERVISION CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0150	0061.2057739.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0151	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0047962 CANTA - HUALLAY	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0152	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	KILOMETRO	24.170	KILOMETRO		8.647	0.000	0.00	12.540	145.02

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0153	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA								
	0052391 PACRI COCHAMARCA - VICCO	PORCENTAJE	5.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0154	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES								
	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	PORCENTAJE	20.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0155	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00005, LIMA, CANTA, CANTA								
	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	PORCENTAJE	13.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0156	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00006, LIMA, CANTA, CANTA								
	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	PLAN	0.900	PLAN			0.000	0.00	0.000
0157	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00007, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES								
	0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	PLAN	0.900	PLAN			0.000	0.00	0.000
0158	0061.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL								
	0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0159	0061.2057906.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL								
	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0160	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA								
	0048004 CHONGOYAPE - LLAMA	KILOMETRO	19.870	KILOMETRO		10.857	6.289	0.00	10.857
0161	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL								
	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	KILOMETRO	26.000	KILOMETRO		3.104	0.035	0.00	3.304
0162	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, COCHABAMBA								
	0048009 COCHABAMBA - CHOTA	KILOMETRO	14.370	KILOMETRO		14.760	3.489	0.00	15.274
0163	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0051382 LLAMA - COCHABAMBA	KILOMETRO	37.160	KILOMETRO		18.143	6.022	0.00	22.255
0164	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	PORCENTAJE	32.000	PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.001
0165	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL								
	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCCHA	PORCENTAJE	27.000	PORCENTAJE		27.000	0.000	0.00	0.000
0166	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	PORCENTAJE	4.000	PORCENTAJE		37.000	0.000	0.00	0.000
0167	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00008, HUANCVELICA, ACOBAMBA, ROSARIO								
	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PORCENTAJE	16.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0168	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA								
	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	PORCENTAJE	32.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0169	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0052520 PMA CHONGOYAPE-LLAMA	PLAN	0.800	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0170	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA	PLAN	0.900	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0171	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00012, CAJAMARCA, CHOTA, COCHABAMBA									
	0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA	PLAN	0.010	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0172	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, COCHABAMBA									
	0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0173	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052966 SUPERVISION: CHONGOYAPE - LLAMA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0174	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0175	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0176	0061.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA									
	0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	PORCENTAJE	5.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0177	0061.2058733.4000073.15.033.0064.00002, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL									
	0052669 PUNTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	KILOMETRO	11.120	KILOMETRO		4.621	4.619	0.00	4.621	100.00
0178	0061.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL									
	0052991 SUPERVISION PUNTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0179	0061.2062599.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	13.920	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0180	0061.2062599.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0181	0061.2062599.6000033.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE									
	0050169 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA Y PLAN MAESTRO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEL PERU	PLAN	0.100	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0182	0061.2062599.6000033.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052506 PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS LOGISTICOS DE	PLAN	0.050	PLAN		0.200	0.200	0.00	0.200	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
TRANSPORTES									
0183 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	INFORME	12.000	INFORME	16.000	34.000	16.000	100.00	34.000	100.00
0184 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00002, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
0051361 INVENTARIO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA	PLAN	1.000	DOCUMENTO			0.000	0.00	0.000	0.00
0185 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00003, LIMA, CAJATAMBO, MULTIDISTRITAL									
0051362 INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL	PLAN	1.000	DOCUMENTO			0.000	0.00	0.000	0.00
0186 0061.2078091.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO									
0052656 PUENTE HUACARA	METRO	4.760	METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0187 0061.2078091.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
0052985 SUPERVISION: PUENTE HUACARA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0188 0061.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA									
0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0189 0061.2078367.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0050572 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0190 0061.2078481.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0191 0061.2090567.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	METRO	269.490	METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0192 0061.2090567.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
0050600 ESTUDIO DEFINITIVO DE TUNEL YANANGO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0193 0061.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0194 0061.2093846.6000001.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, TARATA									
0050595 ESTUDIO DEFINITIVO DE TARATA - CAPAZO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0195 0061.2094591.4000073.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS									
0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS	KILOMETRO	3.200	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0196 0061.2094591.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS									
0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0197	0061.2109832.6000001.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA									
	0050589 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0198	0061.2109837.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0050184 DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	KILOMETRO	12.850	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0199	0061.2109837.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO									
	0050570 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0200	0061.2109837.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0052978 SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0201	0061.2110320.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0050591 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO; TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0202	0061.2110320.6000001.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0050592 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0203	0061.2110320.6000001.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0204	0061.2110581.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA									
	0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACocha	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0205	0061.2110581.6000001.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0050574 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO, TR: SAN MARCOS-CAJABAMBA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0206	0061.2110692.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, MARANON, HUACRACHUCO									
	0050582 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0207	0061.2110693.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0050583 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0208	0061.2110710.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0050584 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CANOAS Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0209	0061.2110759.6000001.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, CHURCAMP, LOCROJA									
	0050586 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0210	0061.2112272.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, JAEN, JAEN									
	0001350 REHABILITACION DE CARRETERAS	KILOMETRO	16.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0211	0061.2112612.4000082.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, JAEN, JAEN									
	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	KILOMETRO	33.480	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0212	0061.2112863.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0050585 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0213	0061.2113063.4000180.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0000505 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE CARRETERA	KILOMETRO	15.850	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0214	0061.2114280.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0050588 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0215	0061.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA									
	0052658 PUENTE MALCAS	METRO	36.000	METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0216	0061.2115627.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0217	0061.2128362.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0047594 AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON	OBRA	0.990	OBRA	0.839	0.839	0.529	63.05	0.960	114.42
0218	0061.2128362.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052397 PACRI LIBERACION DE AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION VIAL AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON	PORCENTAJE	4.000	PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0219	0061.2128362.4000178.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052522 PMA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON	PLAN	0.010	PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0220	0061.2128362.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0052957 SUPERVISION: AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0221	0061.2131923.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, PALCA									
	0050576 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
ACCESOS									
0222	0061.2131924.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA								
	0050577 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA	ESTUDIO		0.001	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0223	0061.2131925.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, PALCAZU								
	0050580 ESTUDIO DEFINITIVO DE DV. ISAZACIN-PUERTO BERMUDEZ	ESTUDIO		0.001	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0224	0061.2131925.6000001.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, VILLA RICA								
	0050601 ESTUDIO DEFINITIVO DE VILLA RICA - DV. ISAZACIN	ESTUDIO		1.000	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0225	0061.2132692.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY								
	0050587 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE POMACHACA Y ACCESOS	ESTUDIO		1.000	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0226	0061.2132703.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA								
	0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS	ESTUDIO		0.001	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0227	0061.2132704.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL								
	0050578 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS	ESTUDIO		1.000	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0228	0061.2133768.6000001.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL								
	0050598 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO: DV. CHIGUATA-DV. IMATA	ESTUDIO		1.000	ESTUDIO		0.00	0.000	0.00
0229	0061.2148818.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, JAUJA, APATA								
	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	KILOMETRO		6.178	KILOMETRO		0.00	0.000	0.00
0230	0061.3000001.5001499.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA								
	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME		12.000	INFORME		0.00	1.000	100.00
0231	0061.3000001.5001499.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, BRENA								
	0041210 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INFORME		2.000	INFORME		0.00	3.000	100.00
0232	0061.3000001.5001499.15.033.0064.00003, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL								
	0053202 ACTIVIDADES DE FORESTACION	INFORME		12.000	INFORME	6.000	100.00	12.000	100.00
0233	0061.3000001.5001499.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL								
	0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	INFORME		12.000	INFORME		0.00	0.000	0.00
0234	0061.3000001.5001499.15.033.0064.00005, LIMA, LIMA, LINCE								
	0053823 PAGO DE TASACIONES Y SANEAMIENTO FISICO Y TECNICO LEGAL DE INMUEBLES	INFORME		6.000	INFORME		0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0235 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
0053335 CASMA - HUARAZ	KILOMETRO	124.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0236 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00002, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
0053436 DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO	KILOMETRO	190.840	KILOMETRO		191.750	191.750	0.00	191.750	100.00
0237 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL									
0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA	KILOMETRO	457.820	KILOMETRO	457.820	457.820	457.000	99.82	457.820	100.00
0238 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	384.500	KILOMETRO		380.500	380.500	0.00	380.500	100.00
0239 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00005, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0053695 MANTENIMIENTO VIAL: CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV YAUYS - RONCHAS - CHUPACA	KILOMETRO	271.840	KILOMETRO		272.815	272.815	0.00	272.815	100.00
0240 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00006, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	132.650	KILOMETRO	132.650	132.650	132.650	100.00	132.650	100.00
0241 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS	KILOMETRO	237.900	KILOMETRO		185.400	185.000	0.00	185.400	100.00
0242 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00008, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUARI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	KILOMETRO	501.880	KILOMETRO		427.080	427.000	0.00	427.080	100.00
0243 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00009, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUARI	KILOMETRO	456.000	KILOMETRO		456.706	456.706	0.00	456.706	100.00
0244 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00010, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
0053700 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOBAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - DV. BAYOVAR	KILOMETRO	253.000	KILOMETRO	253.000	253.000	253.000	100.00	253.000	100.00
0245 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00011, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	KILOMETRO	230.400	KILOMETRO	230.400	230.400	230.000	99.83	230.400	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0246	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00012, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	KILOMETRO	332.000	KILOMETRO	332.000	332.000	332.000	100.00	332.000	100.00
0247	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00013, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL									
	0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	KILOMETRO	379.780	KILOMETRO	379.780	379.780	379.000	99.79	379.780	100.00
0248	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00014, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	KILOMETRO	167.830	KILOMETRO	167.830	167.830	167.830	100.00	167.830	100.00
0249	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00015, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0053705 MANTENIMIENTO VIAL: HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO - SAYAN	KILOMETRO	333.830	KILOMETRO	333.830	333.830	333.830	100.00	333.830	100.00
0250	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00016, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL									
	0053706 MANTENIMIENTO VIAL: LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP-5N(TOCACHE)	KILOMETRO	371.100	KILOMETRO	371.100	371.100	371.100	100.00	371.100	100.00
0251	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0053707 MANTENIMIENTO VIAL: LAMBAYEQUE - OLMOS, LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO	KILOMETRO	261.660	KILOMETRO	261.660	261.660	261.000	99.75	261.660	100.00
0252	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00018, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL									
	0053708 MANTENIMIENTO VIAL: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y EMP. PE 3S JAUJA TARMA	KILOMETRO	349.390	KILOMETRO	349.390	349.390	349.000	99.89	349.390	100.00
0253	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00019, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	280.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0254	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00020, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO									
	0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	KILOMETRO	295.500	KILOMETRO	295.500	295.500	295.000	99.83	295.500	100.00
0255	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00021, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0053891 PUENTE CAMIARA - TACNA- LA CONCORDIA, TACNA - TARATA, TACNA - PALCA E ILO- TACNA (LA COSTANERA)	KILOMETRO	399.510	KILOMETRO	399.510	399.510	399.510	100.00	399.510	100.00
0256	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00022, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0053947 SULLANA - EL ALAMOR	KILOMETRO	66.210	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0257	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00023, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL									
	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	KILOMETRO	462.820	KILOMETRO		439.575	439.000	0.00	439.575	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0258	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA									
	0053476 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHUPACA - PILCOMAYO	KILOMETRO	0.950	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0259	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, HUANTA									
	0053477 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE ALCOMACHAY	KILOMETRO	0.950	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0260	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00003, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL									
	0053478 ESTUDIO PARA CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES CRITICOS DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0261	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00004, HUANCANELICA, HUANCANELICA, HUANCANELICA									
	0053479 ESTUDIO PARA EVALUACION Y TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LA CARRETERA PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO Y HUANCANELICA - HUANCAYO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0262	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00005, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA									
	0053480 ESTUDIO PARA EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMELIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0263	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00006, TACNA, TACNA, TACNA									
	0053482 ESTUDIO PARA LA PUESTA A PUNTA DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0264	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00007, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA									
	0053483 ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0265	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00008, ICA, NAZCA, NAZCA									
	0053485 ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0266	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00009, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO									
	0053490 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE RAITHER	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0267	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00010, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS									
	0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440									
0268	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00011, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE								
	0053492 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LIMA	KILOMETRO		0.001	KILOMETRO	0.850	0.000	0.00	0.000 0.00
0269	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE								
	0053493 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	KILOMETRO		1.000	KILOMETRO	0.001	0.000	0.00	0.001 100.00
0270	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00013, LA LIBERTAD, PATAZ, TAYABAMBA								
	0053494 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE CHAGUAL	KILOMETRO		1.000	KILOMETRO		0.000	0.00	0.000 0.00
0271	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00014, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS								
	0053495 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE INGENIO	KILOMETRO		1.000	KILOMETRO	0.001	0.000	0.00	0.001 100.00
0272	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00015, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO								
	0053496 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - PUESTA A PUNTO DE BERMAS PANAM. NORTE TRAMO PTE SANTA OVALO IND. TRUJILLO	KILOMETRO		0.001	KILOMETRO		0.000	0.00	0.000 0.00
0273	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00016, CUSCO, CALCA, PISAC								
	0053497 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - SECTORES CRITICOS:DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA POR FALLA GEOLOGICA SECTOR:HUANCALLA,TRAMO:CUSCO- PIZAC	KILOMETRO		0.001	KILOMETRO		0.000	0.00	0.000 0.00
0274	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00017, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0053776 OBRA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LIMA	KILOMETRO		0.450	KILOMETRO	0.001	0.000	0.00	0.001 100.00
0275	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00018, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL								
	0053777 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ (AFIRMADO)	KILOMETRO		16.000	KILOMETRO		0.000	0.00	0.000 0.00
0276	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00019, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE								
	0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	KILOMETRO		0.001	KILOMETRO	9.000	0.000	0.00	0.001 0.01
0277	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00020, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL								
	0053779 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)	KILOMETRO		8.000	KILOMETRO		0.000	0.00	0.000 0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0278	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00021, LA LIBERTAD, PATAZ, TAYABAMBA								
	0053780 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE CHAGUAL	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0279	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00022, HUANUCO, LEONCIO PRADO, RUPA-RUPA								
	0053781 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE CORPAC	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0280	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00023, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS								
	0053782 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE INGENIO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0281	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00024, LIMA, LIMA, CHACLACAYO								
	0053783 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE LOS ANGELES	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0282	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00025, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL								
	0053784 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA	KILOMETRO	2.340	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0283	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00026, PIURA, PIURA, PIURA								
	0053785 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I KM. 586 600 AL KM. 736 600 (OVALO INDUSTRIAL -KM. 736 600)	KILOMETRO	10.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0284	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00027, PIURA, AYABACA, AYABACA								
	0053786 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM. 736 600 - KM. 886 600	KILOMETRO	15.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0285	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00028, PIURA, SULLANA, SULLANA								
	0053787 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO III KM. 886 600 - 1033 400 (KM. 886 600 - SULLANA)	KILOMETRO	15.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0286	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00029, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL								
	0053788 OBRA MANTENIMIENTO PUENTES DEL CUSCO (CARRILLUCHAYOC RUTA 3SJ, SANTA MARIA RUTA 3SJ, CHAULLAY RUTA 3SJ Y COCABAMBILLA RUTA 28B)	KILOMETRO	2.500	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0287	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00030, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL								
	0053789 OBRA PUESTA A PUNTO DE BERMAS PANAMERICANA NORTE TRAMO PTE SANTA OVALO IND. TRUJILLO	KILOMETRO	50.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0288	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00031, CUSCO, CALCA, PISAC								
	0053790 OBRA SECTORES CRITICOS:DESPLAZAMIENTO D PLATAFORMA POR FALLA GEOLOGICA SECTOR:HUANCALLA,TRAMO:CUSCO- PIZAC	KILOMETRO	1.600	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0289	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00032, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL								
	0053966 SUPERVISION EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)									
0290 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00033, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0053967 SUPERVISION MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LIMA	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0291 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00034, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL									
0053968 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0292 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00035, PIURA, PIURA, PIURA									
0053969 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I KM. 586 600 AL KM. 736 600 (OVALO INDUSTRIAL - KM. 736 600)	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0293 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00036, PIURA, AYABACA, AYABACA									
0053970 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM. 736 600 - KM. 886 600	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0294 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00037, PIURA, SULLANA, SULLANA									
0053971 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO III KM. 886 600 - 1033 400 (KM. 866 600 - SULLANA)	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0295 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00038, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL									
0053972 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ (AFIRMADO)	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0296 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00039, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE									
0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0297 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00040, LA LIBERTAD, PATAZ, TAYABAMBA									
0053974 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE CHAGUAL	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0298 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00041, HUANUCO, LEONCIO PRADO, RUPA-RUPA									
0053975 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE CORPAC	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0299 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00042, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS									
0053976 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE INGENIO	KILOMETRO	5.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0300 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00043, LIMA, LIMA, CHACACAYO									
0053977 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE LOS ANGELES	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0301	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00044, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053978 SUPERVISION MANTENIMIENTO PUENTES DEL CUSCO (CARRILLUCHAYOC RUTA 3SJ, SANTA MARIA RUTA 3SJ, CHAULLAY RUTA 3SJ Y COCABAMBILLA RUTA 28B)	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0302	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00045, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0053984 SUPERVISION PUESTA A PUNTO DE BERMAS PANAM. NORTE TRAMO PTE SANTA OVALO IND. TRUJILLO	KILOMETRO	5.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0303	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00046, CUSCO, CALCA, PISAC									
	0053985 SUPERVISION SECTORES CRITICOS:DESIZAMIENTO D PLATAFORMA POR FALLA GEOLOGICA SECTOR:HUANCALLA,TRAMO:CUSCO- PIZAC	KILOMETRO	5.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0304	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, ASUNCION									
	0053681 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CAJAMARCA - LA ENCAÑADA	KILOMETRO	24.600	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0305	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00002, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
	0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	KILOMETRO	124.000	KILOMETRO	146.000	146.000	146.000	100.00	146.000	100.00
0306	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, TRUJILLO, EL PORVENIR									
	0053683 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL	KILOMETRO	68.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0307	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00004, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0053684 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - EL REPOSO - DURAN	KILOMETRO	90.000	KILOMETRO	90.000	90.000	90.000	100.00	90.000	100.00
0308	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00005, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053685 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - HUANCAYO - IZCUCACHA	KILOMETRO	69.000	KILOMETRO	69.000	69.000	69.000	100.00	69.000	100.00
0309	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00006, AYACUCHO, HUANTA, HUANTA									
	0053686 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - HUANTA - AYACUCHO	KILOMETRO	48.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0310	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00007, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0053687 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - LIMA - CANTA Y HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP 3N	KILOMETRO	98.760	KILOMETRO		220.000	98.000	0.00	220.000	100.00
0311	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00008, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0053688 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS	KILOMETRO	78.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0312	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00009, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL								
	0053689 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUENTE SANTA - EL MILAGRO	KILOMETRO	137.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0313	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00010, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL								
	0053690 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	235.132	KILOMETRO		238.000	235.000	0.00	238.000
0314	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00011, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL								
	0053691 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUNTA DE BOMBON - MATARANI Y AREQUIPA - CHIGUATA	KILOMETRO	162.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0315	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00012, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL								
	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	KILOMETRO	66.000	KILOMETRO		66.210	66.000	0.00	66.210
0316	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL								
	0053667 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ DE CHIQUITA	KILOMETRO	130.000	KILOMETRO	130.000	130.000	114.000	87.69	114.040
0317	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CONTUMAZA, CONTUMAZA								
	0053668 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - CASCAS - CONTUMAZA	KILOMETRO	80.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0318	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00003, JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO								
	0053669 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - CHUPACA - PILCOMAYO - EMP- PE 3S	KILOMETRO	28.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0319	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00004, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA								
	0053670 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - CRUZ CHUIQUITA - EMP PE 5N	KILOMETRO	102.000	KILOMETRO	102.000	102.000	101.000	99.02	101.000
0320	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00005, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL								
	0053671 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - DURAN - URAKUSA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	112.000	KILOMETRO		118.560	118.000	0.00	118.560
0321	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00006, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO								
	0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACocha) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR	KILOMETRO	90.000	KILOMETRO	90.000	90.000	81.000	90.00	81.000
0322	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00007, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL								
	0053673 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - HUANTA - IZCUCHACA	KILOMETRO	176.900	KILOMETRO	176.900	176.900	150.000	84.79	150.000
0323	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00008, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, CALZADA								
	0053674 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - LA CALZADA - SORITOR-SELVA ALEGRE	KILOMETRO	28.000	KILOMETRO	28.000	28.000	27.000	96.43	27.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0324	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
	0053675 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - LA ENCAÑADA - DV. CHACHAPOYAS	KILOMETRO	224.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0325	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00010, PUNO, EL COLLAO, CAPASO									
	0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA	KILOMETRO	149.000	KILOMETRO	149.000	149.000	140.000	93.96	140.000	93.96
0326	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00011, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0053677 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - PE-3N EMP. 10B (PTE PALLAR) - SHIRACAPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. 12A (PTE. HUACRACHUCO)	KILOMETRO	180.000	KILOMETRO	180.000	180.000	180.000	100.00	180.000	100.00
0327	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00012, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL									
	0053678 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - PUENTE HUAROCHIRI - SIGUAS - HUACRACHUCO	KILOMETRO	280.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0328	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00013, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0053679 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - SICUANI - SANTA BARBARA - PHINAYA	KILOMETRO	75.000	KILOMETRO		120.000	0.000	0.00	75.000	62.50
0329	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00014, AMAZONAS, CONDORCANQUI, EL CENEP									
	0053680 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - WAWICO - SIASME - SARAMIRIZA Y EMP. PE 5DN (JUAN VELASCO ALVARADO) - EMP PE 5NC (SIASME)	KILOMETRO	133.000	KILOMETRO		153.806	153.000	0.00	153.000	99.48
0330	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	INTERVENCION	15.000	INTERVENCION		19.000	10.000	0.00	15.000	78.95
0331	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	INTERVENCION	41.000	INTERVENCION		29.000	17.000	0.00	41.000	141.38
0332	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION		4.000	0.000	0.00	0.001	0.03
0333	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	INTERVENCION	16.000	INTERVENCION		9.000	0.000	0.00	16.000	177.78
0334	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INTERVENCION	135.000	INTERVENCION		21.000	12.000	0.00	135.000	642.86
0335	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	INTERVENCION	89.000	INTERVENCION		16.000	0.000	0.00	89.000	556.25

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0336	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INTERVENCION	27.000	INTERVENCION		33.000	0.000	0.00	27.000	81.82
0337	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	INTERVENCION	89.000	INTERVENCION		44.000	14.000	0.00	89.000	202.27
0338	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	INTERVENCION	64.000	INTERVENCION		75.000	42.000	0.00	64.000	85.33
0339	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION		6.000	0.000	0.00	0.001	0.02
0340	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	INTERVENCION	42.000	INTERVENCION		14.000	5.000	0.00	42.000	300.00
0341	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	INTERVENCION	17.000	INTERVENCION		19.000	10.000	0.00	17.000	89.47
0342	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION		4.000	0.000	0.00	0.001	0.03
0343	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INTERVENCION	77.000	INTERVENCION		4.000	1.000	0.00	77.000	1,925.00
0344	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00015, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0053287 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	INTERVENCION	6.000	INTERVENCION		10.000	6.000	0.00	6.000	60.00
0345	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00016, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0053288 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA ROSA - POZUZO	INTERVENCION	7.000	INTERVENCION		11.000	6.000	0.00	7.000	63.64
0346	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00017, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL									
	0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED	INTERVENCION	6.000	INTERVENCION		10.000	6.000	0.00	6.000	60.00
0347	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00001, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI									
	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO CONTROLADO	142,900.000	VEHICULO CONTROLADO		157,647.000	69,654.000	0.00	155,669.000	98.75
0348	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00002, HUANUCO, AMBO, AMBO									
	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	VEHICULO CONTROLADO	359,918.656	VEHICULO CONTROLADO		362,479.000	173,828.000	0.00	361,293.000	99.67

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0349	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO									
	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	VEHICULO CONTROLADO	278,795.780	VEHICULO CONTROLADO		279,724.000	134,057.000	0.00	278,649.000	99.62
0350	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00004, PUNO, MELGAR, AYAVIRI									
	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	VEHICULO CONTROLADO	209,550.516	VEHICULO CONTROLADO		225,646.000	103,141.000	0.00	223,301.000	98.96
0351	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00005, AREQUIPA, CAMANA, CAMANA									
	0054009 UNIDAD DE PEAJE CAMANA	VEHICULO CONTROLADO	406,264.516	VEHICULO CONTROLADO		406,061.000	207,035.000	0.00	407,535.000	100.36
0352	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00006, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	VEHICULO CONTROLADO	299,146.720	VEHICULO CONTROLADO		292,192.000	135,110.000	0.00	280,309.000	95.93
0353	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00007, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA									
	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO CONTROLADO	371,687.380	VEHICULO CONTROLADO		381,012.000	147,397.000	0.00	383,553.000	100.67
0354	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00008, LA LIBERTAD, PACASMAYO, GUADALUPE									
	0054012 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS	VEHICULO CONTROLADO	340,339.884	VEHICULO CONTROLADO		350,506.000	150,818.000	0.00	350,542.000	100.01
0355	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00009, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE									
	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO CONTROLADO	235,596.452	VEHICULO CONTROLADO		236,604.000	145,418.000	0.00	237,302.000	100.30
0356	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00010, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	VEHICULO CONTROLADO	284,719.592	VEHICULO CONTROLADO		287,948.000	147,838.000	0.00	283,239.000	98.36
0357	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00011, ANCASH, RECUAY, CATAC									
	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	VEHICULO CONTROLADO	181,525.756	VEHICULO CONTROLADO		182,753.000	80,366.000	0.00	176,460.000	96.56
0358	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00012, PIURA, TALARA, PARINAS									
	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	VEHICULO CONTROLADO	442,518.540	VEHICULO CONTROLADO		434,459.000	211,188.000	0.00	435,556.000	100.25
0359	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00013, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA									
	0054017 UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL	VEHICULO CONTROLADO	209,807.724	VEHICULO CONTROLADO		192,866.000	93,774.000	0.00	194,383.000	100.79

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0360 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00014, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO	0054018 UNIDAD DE PEAJE HUACRAPUQUIO	VEHICULO CONTROLADO	349,270.312	VEHICULO CONTROLADO	362,467.000	165,496.000	0.00	358,994.000	99.04
0361 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00015, PUNO, EL COLLAO, ILAVE	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	VEHICULO CONTROLADO	368,435.648	VEHICULO CONTROLADO	411,195.000	180,127.000	0.00	383,789.000	93.34
0362 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00016, JUNIN, CHANCHAMAYO, PICHANAQUI	0054020 UNIDAD DE PEAJE IPOKI	VEHICULO CONTROLADO	256,898.000	VEHICULO CONTROLADO		0.000	0.00	0.000	0.00
0363 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00017, LIMA, CANETE, LUNAHUANA	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO CONTROLADO	189,261.112	VEHICULO CONTROLADO	222,219.000	97,355.000	0.00	215,875.000	97.15
0364 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00018, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE	0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE	VEHICULO CONTROLADO	910,987.816	VEHICULO CONTROLADO	949,137.000	450,703.000	0.00	929,302.000	97.91
0365 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00019, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	0054023 UNIDAD DE PEAJE MONTALVO	VEHICULO CONTROLADO	235,760.564	VEHICULO CONTROLADO	220,171.000	107,320.000	0.00	221,360.000	100.54
0366 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00020, ICA, NAZCA, NAZCA	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	VEHICULO CONTROLADO	608,855.520	VEHICULO CONTROLADO	606,308.000	288,560.000	0.00	604,218.000	99.66
0367 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00021, ICA, PISCO, PISCO	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	VEHICULO CONTROLADO	147,339.964	VEHICULO CONTROLADO	147,531.000	69,511.000	0.00	143,794.000	97.47
0368 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00022, TACNA, TACNA, SAMA	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	VEHICULO CONTROLADO	156,142.048	VEHICULO CONTROLADO	160,041.000	81,128.000	0.00	163,252.000	102.01
0369 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00023, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO CONTROLADO	43,309.788	VEHICULO CONTROLADO	44,401.000	19,590.000	0.00	42,391.000	95.47
0370 0061.3000131.5001438.15.033.0064.00024, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO CONTROLADO	94,490.640	VEHICULO CONTROLADO	110,665.000	49,172.000	0.00	105,582.000	95.41

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0371	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00025, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	VEHICULO CONTROLADO	297,991.624	VEHICULO CONTROLADO		312,114.000	143,390.000	0.00	309,873.000	99.28
0372	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00026, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO 0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	VEHICULO CONTROLADO	56,762.764	VEHICULO CONTROLADO		59,087.000	27,131.000	0.00	57,270.000	96.92
0373	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00027, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	VEHICULO CONTROLADO	155,342.528	VEHICULO CONTROLADO		157,077.000	76,467.000	0.00	156,405.000	99.57
0374	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00028, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO CONTROLADO	311,928.520	VEHICULO CONTROLADO		296,089.000	146,967.000	0.00	302,836.000	102.28
0375	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00029, TACNA, TACNA, INCLAN 0054033 UNIDAD DE PEAJE TOMASIRI	VEHICULO CONTROLADO	289,826.000	VEHICULO CONTROLADO		284,302.000	134,090.000	0.00	285,180.000	100.31
0376	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00030, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	VEHICULO CONTROLADO	237,215.480	VEHICULO CONTROLADO		243,877.000	111,229.000	0.00	234,328.000	96.08
0377	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00031, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	VEHICULO CONTROLADO	306,651.688	VEHICULO CONTROLADO		303,725.000	146,610.000	0.00	303,395.000	99.89
0378	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA 0053638 ITM - IIRSA NORTE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0379	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA 0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0380	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00003, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY 0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0381	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, CUSCO 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO		12.000	0.000	0.00	9.000	75.00
0382	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO		14.000	0.000	0.00	11.000	78.57

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0383	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA									
	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		22.000	0.000	0.00	18.000	81.82
0384	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00007, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA									
	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0385	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0386	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, HUARAL									
	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0387	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00010, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	KILOMETRO	76.940	KILOMETRO		78.127	76.127	0.00	78.127	100.00
0388	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053825 PAMO IIRSA NORTE	KILOMETRO	955.100	KILOMETRO	955.100	955.100	946.100	99.06	958.830	100.39
0389	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00012, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	757.640	KILOMETRO	757.640	757.640	756.640	99.87	757.640	100.00
0390	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00013, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	300.000	KILOMETRO	300.000	300.000	0.000	0.00	300.000	100.00
0391	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00014, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	403.200	KILOMETRO	403.200	403.200	401.200	99.50	403.200	100.00
0392	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00015, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	305.900	KILOMETRO	305.900	305.900	300.900	98.37	305.400	99.84
0393	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00016, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	827.110	KILOMETRO		854.678	826.110	0.00	854.678	100.00
0394	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	KILOMETRO	46.797	KILOMETRO	46.797	46.797	0.000	0.00	10.697	22.86
0395	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00018, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	76.500	KILOMETRO	76.500	76.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0396	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0053595 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	PEAJE	1.000	PEAJE	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0397	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00002, AYACUCHO, CANGALLO, CANGALLO									
	0053596 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CANGALLO	PEAJE	0.001	PEAJE		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0398	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00003, PASCO, PASCO, TINYAHUARCO									
	0053597 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CERRO DE PASCO	PEAJE	1.000	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0399	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00004, JUNIN, CONCEPCION, SAN JOSE DE QUERO									
	0053598 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CHAQUICOCHA	PEAJE	1.000	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0400	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00005, CUSCO, CALCA, COYA									
	0053599 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE COYA	PEAJE	1.000	PEAJE	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0401	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
	0053600 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE LA PAJUELA	PEAJE	0.001	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0402	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00007, JUNIN, JAUIJA, PACCHA									
	0053601 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE LOMO LARGO	PEAJE	1.000	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0403	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00008, CUSCO, URUBAMBA, MARAS									
	0053602 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE MARAS	PEAJE	1.000	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0404	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA									
	0053603 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PAMPA GRANDE	PEAJE	0.001	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0405	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00010, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA									
	0053604 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCALLPA	PEAJE	1.000	PEAJE	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0406	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00011, HUANUCO, LEONCIO PRADO, JOSE CRESPO Y CASTILLO									
	0053605 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCAYACU	PEAJE	0.500	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0407	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00012, CAJAMARCA, SAN PABLO, SAN BERNARDINO									
	0053606 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SAN BERNARDINO	PEAJE	0.001	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0408	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00013, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
	0053607 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	PEAJE	0.001	PEAJE		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0409	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00014, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, QUIRUVILCA									
	0053608 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHOREY	PEAJE	0.001	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0410	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00015, CAJAMARCA, CUTERVO, SOCOTA									
	0053609 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SOCOTA	PEAJE	0.001	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0411	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00016, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, TALAVERA									
	0053610 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE TALAVERA	PEAJE	0.001	PEAJE		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0412	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00017, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, SANTA CRUZ									
	0053611 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE TAYABAMBA	PEAJE	0.001	PEAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0413	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00018, ANCASH, YUNGAY, MANCOS									
	0053612 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE YUNGAY	PEAJE	0.001	PEAJE		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0414	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0054036 UNIDAD ZONAL AMAZONAS	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0415	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0054037 UNIDAD ZONAL ANCASH	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0416	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0054038 UNIDAD ZONAL AREQUIPA	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0417	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0054039 UNIDAD ZONAL AYACUCHO	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0418	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0054040 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0419	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0054041 UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0420	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00007, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0054042 UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0421	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0054043 UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0422	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0054044 UNIDAD ZONAL ICA	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0423	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00010, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0054045 UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0424	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00011, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0054046 UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0425	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00012, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0054047 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0426	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0054048 UNIDAD ZONAL LIMA	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0427	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00014, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0054049 UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0428	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00015, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0054050 UNIDAD ZONAL PUNO	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0429	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00016, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0054051 UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0430	0061.3000131.5001674.15.033.0064.00017, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0054052 UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA	INFORME	6.000	INFORME		12.000	6.000	0.00	12.000	100.00
0431	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, BENA									
	0000024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS			DOCUMENTO			0.000	0.00	0.000	0.00
0432	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE			CUOTA	2.000	4.000	2.000	100.00	3.000	75.00
0433	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0052420 PAO IIRSA NORTE			CUOTA		3.000	1.000	0.00	2.000	66.67
0434	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1			KILOMETRO		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0435	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL									
	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2			CUOTA		3.000	1.000	0.00	2.000	66.67
0436	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL									
	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3			CUOTA		3.000	1.000	0.00	2.000	66.67
0437	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4			CUOTA		4.000	2.000	0.00	3.000	75.00
0438	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5			CUOTA	1.000	2.000	1.000	100.00	1.000	50.00
0439	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN			KILOMETRO		36.100	36.000	0.00	36.100	100.00
0440	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS			KILOMETRO		65.000	65.000	0.00	76.500	117.69
0441	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052361 OBRAS ADICIONALES BUENOS AIRES CANCHAQUE			OBRA			0.000	0.00	0.000	0.00
0442	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00002, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN									
	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE			OBRA		13.000	8.000	0.00	9.000	69.23
0443	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00003, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR			OBRA		45.000	24.000	0.00	33.000	73.33
0444	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LIMA, HUARAL, HUARAL									
	0052364 OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0445 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR			KILOMETRO		0.500	3.000	0.00	3.000	600.00
0446 0061.3000131.5001440.15.033.0064.00019, LA LIBERTAD, TRUJILLO, LAREDO 0054513 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE QUIRIHUAC			PEAJE		2.000	1.000	0.00	1.000	50.00
0447 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES 0052524 PMA PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO			PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0448 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			PORCENTAJE		8.000	0.000	0.00	8.000	100.00
0449 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0052530 PMA TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0450 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA			PORCENTAJE		16.000	16.000	0.00	16.000	100.00
0451 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052519 PMA ALFAMAYO-QUILLABAMBA			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0452 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN			PORCENTAJE		11.000	1.000	0.00	11.000	100.00
0453 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500			PORCENTAJE		26.000	0.000	0.00	26.000	100.00
0454 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052525 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0455 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			PORCENTAJE		22.000	0.000	0.00	22.000	100.00
0456 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00001, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4			PORCENTAJE		25.000	11.000	0.00	31.000	124.00
0457 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5			PORCENTAJE		7.000	4.000	0.00	4.000	57.14
0458 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI			PORCENTAJE		39.000	18.000	0.00	20.000	51.28
0459 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE			PORCENTAJE		10.000	0.000	0.00	30.000	300.00
0460 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052394 PACRI HUARAL ACOS			PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0461	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0052398 PACRI LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0462	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4			PORCENTAJE		9.000	0.000	0.00	9.000	100.00
0463	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00008, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO			PORCENTAJE		33.000	0.000	0.00	33.000	100.00
0464	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00009, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0053818 PACRI IIRSA NORTE			PORCENTAJE		21.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0465	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052406 PACRI RED VIAL N° 06			PORCENTAJE		13.000	5.000	0.00	6.000	46.15
0466	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO			PORCENTAJE		11.000	4.000	0.00	5.000	45.45
0467	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00012, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0468	0061.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA									
	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI			PORCENTAJE		75.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0469	0061.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, CANAS, CHECCA									
	0052527 PMA TR.: EL DESCANSO LANGUI			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0470	0061.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA			PORCENTAJE		41.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0471	0061.2031797.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052529 PMA TR. PUENTE REITHER-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA			PLAN		0.200	0.000	0.00	0.001	0.50
0472	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000			PORCENTAJE		26.000	7.000	0.00	15.000	57.69
0473	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800			PORCENTAJE		45.000	40.000	0.00	45.000	100.00
0474	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000			PORCENTAJE		8.000	4.000	0.00	4.000	50.00
0475	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00004, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL									
	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210			PORCENTAJE		53.000	13.000	0.00	22.000	41.51

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
000									
0476	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256		PORCENTAJE		35.000	0.000	0.00	0.000	0.00
000									
0477	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA		PORCENTAJE		23.000	7.000	0.00	23.000	100.00
0478	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL								
	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY		PORCENTAJE		7.000	0.000	0.00	6.000	85.71
0479	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL								
	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY		PLAN		0.200	0.000	0.00	0.200	100.00
0480	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES								
	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000		PORCENTAJE		2.000	2.000	0.00	2.000	100.00
0481	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES								
	0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000		PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0482	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA								
	0052391 PACRI COCHAMARCA - VICCO		PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0483	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA		PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0484	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052520 PMA CHONGOYAPE-LLAMA		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0485	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA		PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0486	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0487	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA								
	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA		PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0488	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA								
	0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0489	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL								
	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOA		PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
0490	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA								
	0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO		PORCENTAJE		8.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0491 0061.2128362.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052397 PACRI LIBERACION DE AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION VIAL AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON			PORCENTAJE		95.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0492 0061.2128362.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052522 PMA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON			PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0493 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0054337 SUPERVISION DV YANACOCOA-HUALGAYOC			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0494 0061.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY			PORCENTAJE		27.000	0.000	0.00	10.000	37.04
0495 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0054337 SUPERVISION DV YANACOCOA-HUALGAYOC			SUPERVISION		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0496 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA			PORCENTAJE		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0497 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00005, LORETO, ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS 0055025 CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS			KILOMETRO		9.000	3.000	0.00	5.670	63.00
0498 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			PORCENTAJE		17.000	0.000	0.00	8.000	47.06
0499 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCOA			PORCENTAJE		6.000	0.000	0.00	6.000	100.00
0500 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA			PORCENTAJE		7.000	0.000	0.00	24.000	342.86
0501 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA			PORCENTAJE		7.000	0.000	0.00	7.000	100.00
0502 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA			PORCENTAJE		36.000	0.000	0.00	23.000	63.89
0503 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA 0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA			PLAN		0.200	0.000	0.00	0.001	0.50
0504 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, JAEN, SANTA ROSA 0052520 PMA CHONGOYAPE-LLAMA			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0505	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00047, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL								
	0054613 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ	KILOMETRO			0.001		0.000	0.00	0.001
0506	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, CHOTA, HUAMBOS								
	0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA	PLAN			0.200		0.000	0.00	0.000
0507	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00048, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL								
	0054676 MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DEL CUSCO (CARRILLUCHAYOC RUTA 3SJ, SANTA MARIA RUTA 3SJ, CHAULLAY RUTA 3SJ Y COCABAMBILLA RUTA 28B)	KILOMETRO			0.001		0.000	0.00	0.001
0508	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00049, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL								
	0054634 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - SICUANI - LA RAYA	KILOMETRO			0.001		0.000	0.00	0.001
0509	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00050, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL								
	0054677 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN EL TRAMO WAWICO - SARAMIRIZA	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000
0510	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00051, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA								
	0054678 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN EL TRAMO WAWICO - SARAMIRIZA	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000
0511	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00052, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL								
	0054679 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE PTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL - EL MILAGRO KM 448+936.79 AL KM 586+600	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000
0512	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00013, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL								
	0054673 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA- MATARANI -PUNTA DE BOMBON - ILO Y AREQUIPA - CHIGUATA	KILOMETRO			171.520		171.000	0.00	171.520
0513	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00014, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL								
	0054682 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SALAVERRY - EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL	KILOMETRO			167.500		167.000	0.00	167.500
0514	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00015, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL								
	0054681 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS Y CAJAMARCA - LA ENCAÑADA	KILOMETRO			78.100		78.000	0.00	78.100
0515	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00016, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL								
	0054617 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA COMBAPATA - YANAoca	KILOMETRO			20.250		0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0516	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00015, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL								
	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	KILOMETRO			78.238		78.000	0.00	78.000
0517	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00016, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL								
	0054683 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CELENDIN - DV. CHACHAPOYAS	KILOMETRO			223.923		223.000	0.00	223.920
0518	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00017, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL								
	0054670 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA COLPAHUAYCO - LANGUI	KILOMETRO			10.000	10.000	10.000	100.00	10.000
0519	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00018, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL								
	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	KILOMETRO			80.000		0.000	0.00	80.000
0520	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00019, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL								
	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	KILOMETRO			275.000		0.000	0.00	275.000
0521	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00020, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL								
	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	KILOMETRO			33.000		0.000	0.00	33.000
0522	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00021, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL								
	0054675 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA YANAOCOA - EL DESCANSO	KILOMETRO			54.500		0.000	0.00	54.500
0523	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00022, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000
0524	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00017, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL								
	0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA	KILOMETRO			5.800		5.000	0.00	5.800
0525	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00018, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL								
	0054614 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S	KILOMETRO			8.600		0.000	0.00	8.600
0526	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00024, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL								
	0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	KILOMETRO			365.560		365.000	0.00	365.560

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0527	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00025, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL								
	0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL	KILOMETRO			384.600	384.600	384.600	0.00	384.600
0528	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00026, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL								
	0055275 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 1N DV. OTUZCO -DV. CAYACUYAN- HUAMACHUCO -CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	KILOMETRO			345.960	345.960	345.960	100.00	345.960
0529	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00027, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL								
	0055274 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZUCHACA)-HUANCANELICA-PLAZAPATA-CASTOVIRREYNA-TICRAPO-PAMPA NO- SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA	KILOMETRO			286.910	286.910	286.910	100.00	286.910
0530	0061.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL								
	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	PORCENTAJE			51.000	0.000	0.00	0.00	0.000
0531	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00028, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL								
	0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO			306.000	306.000	306.000	0.00	306.000
0532	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00029, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGO - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO			466.330	466.330	466.330	100.00	466.330
0533	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00030, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL								
	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	KILOMETRO			294.580	294.580	294.580	0.00	294.580
0534	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE								
	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	PORCENTAJE			28.000	0.000	0.00	0.00	28.000
0535	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00031, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0055278 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	KILOMETRO			365.000	365.000	365.000	0.00	365.000
0536	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL								
	0055744 PMA TR. CAMPANILLA JUANJUI	PLAN				0.000	0.00	0.00	0.000
0537	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00032, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL								
	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) -	KILOMETRO			459.410	459.410	459.410	100.00	459.410

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO									
0538	0061.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL								
	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO		PORCENTAJE		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0539	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00033, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL								
	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC		KILOMETRO		430.000	0.000	0.00	430.000	100.00
0540	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00034, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL								
	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ		KILOMETRO		367.000	0.000	0.00	367.000	100.00
0541	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00035, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL								
	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA		KILOMETRO		536.000	0.000	0.00	532.000	99.25
0542	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00036, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL								
	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		KILOMETRO		372.000	0.000	0.00	372.000	100.00
0543	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00037, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL								
	0055288 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA		KILOMETRO		526.000	0.000	0.00	526.000	100.00
0544	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL								
	0055747 PMA TR. TOCACHE PIZANA		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
0545	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00008, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL								
	0055751 PMA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE		PLAN		0.200	0.000	0.00	0.001	0.50
0546	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, SAN MIGUEL, MULTIDISTRITAL								
	0055746 PMA HUALGAYOC -DV YANACOCCHA		PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0547	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL								
	0055745 PMA PERICO SAN IGNACIO		PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0548	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL								
	0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO		PLAN		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0549	0061.2043769.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL								
	0055697 LIQUIDACION DE PUENTES SABALO-CODO-ALACRAN		METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0550	0061.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL								
	0055749 CIRA MAYOCC HUANTA		CERTIFICADO		0.900	0.000	0.00	0.900	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0551	0061.2028945.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, AYABACA 0055717 PACRI NUEVO PTE. INTERNACIONAL MACARA			PORCENTAJE		5.000	0.000	0.00	14.000	280.00
0552	0061.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL 0055709 LIQUIDACION DE LA SUPERV. TR. SAN ALEJANDRO-NESHUYA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0553	0061.2055260.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0055696 LIQUIDACION SECTOR REPOSO DURAN			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0554	0061.2132705.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0054763 ESTUDIO DEFINITIVO DV. LAS VEGAS-TARMA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0555	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00016, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0055303 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0556	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00017, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0055302 ESTUDIO FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA (RUTA PE-3N)			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0557	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00018, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL 0055307 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA LA OROYA - TINGO MARIA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0558	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00019, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055301 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0559	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00026, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA 0055693 ESTUDIO PERFIL CHILCA - SAPALLANCA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0560	0061.2002210.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0055704 ESTUDIO DEFINITIVO TR. PERICOS - SAN IGNACIO			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0561	0061.2015973.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0055676 ESTUDIO DEFINITIVO TR. TOCACHE - PIZANA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0562	0061.2015973.6000001.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0055304 ESTUDIO DEFINITIVO TR. CAMPANILLA JUANJUI			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0563	0061.2031693.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO 0055707 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECT. HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PTE. PALLAR			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0564	0061.2041965.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL								
	0055450 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS Y REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0565	0061.2042771.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0055694 ESTUDIO DEFINITIVO DV. KISHUARA - PTE. SAHUINTO		ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0566	0061.2045032.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0055692 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PUELLAS Y ACCESOS		ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0567	0061.2045033.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0055691 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. CHIVIS Y ACCESOS		ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0568	0061.2045034.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0055690 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. YUNCULMAS Y ACCESOS		ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0569	0061.2058698.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL								
	0055688 ESTUDIO DEFINITIVO TR. CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0570	0061.2058733.6000001.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL								
	0055706 ESTUDIO DEFINITIVO TR. DV. QUILCA - MATARANI		ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0571	0061.2062374.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, LUNAHUANA								
	0055703 ESTUDIO DEFINITIVO TR. CAÑETE - LUNAHUANA		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0572	0061.2078371.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0055451 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PTO. OCOPA		ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0573	0061.2078442.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL								
	0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0574	0061.2078608.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL								
	0055695 ESTUDIO DEFINITIVO CARRRETERA HUANCVELICA-LIRCAY		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0575	0061.2089761.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL								
	0055705 ESTUDIO DEFINITIVO TR. MAYOCC - HUANTA		ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0576	0061.2094591.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS								
	0055449 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO URCOS		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0577	0061.2146291.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL								
	0055698 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROY. CONSTRUCC. DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO		ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0578	0061.2146292.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, CUSCO									
	0055687 ESTUDIO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0579	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00038, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0055290 CONSERVACION CARRETERA VADO GRANDE - SOCCHABAMBA - HUANCABAMBA - EMP. PE 5N (AMBATO) / SOCCHABAMBA - AYABACA / HUANCABAMBA - CANCHAQUE / SULLANA - EL ALAMOR			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0580	0061.2026767.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0581	0061.2058560.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE									
	0055689 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0582	0061.2029342.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL									
	0055856 PMA RONCHAS - CHUPACA			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0583	0061.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA			PORCENTAJE		14.000	14.000	0.00	14.000	100.00
0584	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00012, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0055849 REH. Y MEJ. TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA			KILOMETRO		15.743	10.029	0.00	15.748	100.03
0585	0061.2088776.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0055710 SUPERVISION TR. 1 CHURIN - KM. 131			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0586	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0055712 SUPERVISION TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0587	0061.2002210.4000091.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
	0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO	4.710	26.456	9.568	203.14	29.190	110.33
0588	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00013, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0055848 REH. Y MEJ. TR. HUALGAYOC-YANACOCOA			KILOMETRO		6.201	7.068	0.00	7.071	114.03
0589	0061.2002060.6000002.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0055909 LIQUIDACION DE LA OBRA CENTRO COMERCIAL SAN ALEJANDRO			UNIDAD			0.000	0.00	0.000	0.00
0590	0061.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
	0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA			KILOMETRO		3.460	0.000	0.00	1.636	47.28
0591	0061.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
	0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0592	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00039, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP			KILOMETRO		263.800	263.800	0.00	263.800	100.00
	IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa									
0593	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00019, SAN MARTIN, RIOJA, MULTIDISTRITAL									
	0055866 SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO (ITM) DE			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	LA CONCESION IIRSA NORTE									
0594	0061.2027711.4000178.15.033.0064.00005, CUSCO, CANAS, LANGUI									
	0055789 PAGO DE DERECHO DE EXTRACCION DE LA CANTERA TR. EL			CUOTA			0.000	0.00	0.000	0.00
	DESCANSO LANGUI									
0595	0061.2058698.6000001.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0056151 ESTUDIO DEFINITIVO TR. COCHABAMBA - CHOTA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0596	0061.2058698.6000001.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0056156 ESTUDIO DEFINITIVO TR. CHONGOYAPE - LLAMA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0597	0061.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL									
	0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN			PORCENTAJE		3.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	FRONTERA (CEBAF)									
0598	0061.2078367.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055994 MEJORAMIENTO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA			KILOMETRO		4.760	0.000	0.00	7.222	151.72
0599	0061.2078367.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055364 SUPERVISION CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0600	0061.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
	0055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TR. CELENDIN - KM 52			KILOMETRO		17.136	5.166	0.00	18.692	109.08
0601	0061.2028339.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
	0055857 SUPERVISION REH. Y MEJ. TR. CELENDIN - KM 52			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0602	0061.2042771.6000001.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0055910 ESTUDIO DEFINITIVO TR. KM. 50+000 - KM. 98+800			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0603	0061.2042771.6000001.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055908 ESTUDIO DEFINITIVO TR. KM. 98+800 - KM. 154+000			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0604	0061.2057905.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0056153 PMA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ			PLAN		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0605	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0056155 PMA TR. II KM 50 000 - KM 98 800			PLAN		0.200	0.000	0.00	0.150	75.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0606 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA			PORCENTAJE		33.000	0.000	0.00	35.000	106.06
0607 0061.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0055851 PACRI CASMA HUARAZ			PORCENTAJE		6.000	0.000	0.00	6.000	100.00
0608 0061.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL 0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0609 0061.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA			METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0610 0061.2110692.4000179.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO 0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA			METRO		4.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0611 0061.2146292.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA 0056474 CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC			METRO		5.340	0.000	0.00	9.743	182.45
0612 0061.2146292.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA 0056476 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0613 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00006, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL 0055904 MONTAJE DEL PUENTE BILLINGHURST			METRO		4.000	2.000	0.00	3.000	75.00
0614 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00004, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE			SUPERVISION		15.000	10.000	0.00	10.000	66.67
0615 0061.2088776.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0055847 REH. Y MEJ. TR. CHURIN OYON TR. 1 CHURIN - KM. 131			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0616 0061.2015973.6000001.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE 0056273 VERIFICACION DE LA VIABILIDAD CARRETERA JUANJUI-TOCACHE			ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0617 0061.2028339.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0056274 VERIFICACION DE LA VIABILIDAD CARRETERA CELENDIN-BALZAS			ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0618 0061.2026654.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0055861 PACRI DV. TOCACHE - PUCAYACU -PORONGO			PORCENTAJE		15.000	0.000	0.00	15.000	100.00
0619 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN			PORCENTAJE		46.000	0.000	0.00	39.000	84.78
0620 0061.2002213.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, BELLAVISTA, MULTIDISTRITAL 0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0621	0061.2002213.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, PICOTA, MULTIDISTRITAL									
	0055862 CIRA PICOTA-CASPIZAPA			CERTIFICADO		0.850	0.000	0.00	0.850	100.00
0622	0061.2027711.6000043.15.033.0064.00003, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL									
	0055860 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI			PORCENTAJE		6.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0623	0061.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, SOROCHUCO									
	0055865 PMA REH. Y MEJ. TR: KM 52 000-CELENDIN			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0624	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00008, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055907 PMA TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000			PLAN		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0625	0061.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL			PORCENTAJE		24.000	1.000	0.00	6.000	25.00
0626	0061.2078367.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055858 PMA MEJORAMIENTO MALA-CALANGO-LA CAPILLA			PLAN		0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0627	0061.2022937.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL									
	0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0628	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00009, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055863 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE			PORCENTAJE		8.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0629	0061.2027620.6000023.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA									
	0055903 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 2			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0630	0061.2027620.6000023.15.033.0064.00003, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL									
	0055317 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3			KILOMETRO		1.000	1.000	0.00	1.000	100.00
0631	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00005, LORETO, ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS									
	0055308 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0632	0061.2027620.6000001.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, NAZCA									
	0055309 ESTUDIO DE INGENIERIA TRAMO NAZCA - PUQUIO - IIRSA SUR TRAMO I			ESTUDIO		2.000	0.000	0.00	2.000	100.00
0633	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00053, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL									
	0057005 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES PTE. LOS ANGELES			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0634	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00006, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL									
	0055313 SUPERVISION DEFINITIVA IIRSA SUR, TRAMO III			SUPERVISION		12.000	7.000	0.00	9.000	75.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0635	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00054, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO			0.000	0.00	0.001	0.00
	0059556 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL									
	NACIONAL PAVIMENTADA DE LA CARRETERA SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO									
0636	0061.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL			PORCENTAJE		16.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO									
0637	0061.2002060.4000091.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	0060999 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALTO									
	CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO									
0638	0061.2022937.4000178.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	0060981 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO SAN									
	ALEJANDRO - NESHUYA									
0639	0061.2028946.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
	0061000 SUPERVISION DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION									
	FRONTERIZA - CEBAF									
0640	0061.2002060.4000091.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	0060981 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO SAN									
	ALEJANDRO - NESHUYA									
0641	0061.2022937.4000178.15.033.0064.00004, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	0060999 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALTO									
	CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO									
0642	0061.2041941.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, PUQUIO			PORCENTAJE		23.000	0.000	0.00	19.000	82.61
	0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO									
0643	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL			PORCENTAJE		29.000	0.000	0.00	29.000	100.00
	0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO									
0644	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
	0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA									
0645	0061.2094428.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA			METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	0061243 CONSTRUCCION PUENTES PROVISIONALES HUACHIPA II Y SANTA									
	CLARA II									
0646	0061.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA			PORCENTAJE		1.000	0.000	0.00	15.000	1,500.00
	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR									

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0647	0061.2058560.4000073.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE								
	0063502 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0648	0061.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0063504 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0649	0061.2134846.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0650	0061.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0651	0061.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0652	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00019, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA								
	0061367 MANTENIMIENTO RUTINARIO INSTALACIONES DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION FRONTERIZA - CEBAF TUMBES			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0653	0061.2043711.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, JAUJA, JANJAILLO								
	0064449 SUPERVISION PUENTE MATACHICO			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0654	0061.2002604.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, PARIACOTO								
	0064447 SUPERVISION TRAMO PARIACOTO YUPAS			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0655	0061.2094428.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, ATE								
	0064445 SUPERVISION DE LOS PUENTES PROVISIONALES HUACHIPA II Y SANTA CLARA II			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0656	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00055, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL								
	0064576 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I KM. 586 600 AL KM. 736 600			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0657	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00040, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL								
	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA			KILOMETRO		610.000	0.000	0.00	610.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0658	0061.2002060.4000091.15.033.0064.00004, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL								
	0065507 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACAMAYO			METRO			0.000	0.00	0.000
0659	0061.2094428.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA								
	0064446 SUPERVISION INTERCAMBIO VIAL LAS TORRES			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0660	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00020, LA LIBERTAD, CHEPEN, MULTIDISTRITAL								
	0055306 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000
0661	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00021, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL								
	0055300 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA TRAMO DURAN-SARAMIRIZA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000
0662	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00022, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA								
	0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000
0663	0061.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN			PORCENTAJE		10.000	0.000	0.00	12.000
0664	0061.3000131.5001440.15.033.0064.00020, JUNIN, CHANCHAMAYO, PICHANAQUI								
	0063512 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE IPOKI			PEAJE			0.000	0.00	0.000
0665	0061.2043363.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL								
	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0666	0061.2057905.6000043.15.033.0064.00002, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL								
	0063508 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE-CHECCA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0667	0061.2057905.4000178.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL								
	0063508 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE-CHECCA			KILOMETRO		3.940	0.000	0.00	1.665
0668	0061.2128362.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA								
	0067652 ESTUDIO DEFINITIVO DE LOS TUNELES PURUCHUCO Y ACCESOS			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000
0669	0061.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL								
	0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0670	0061.2000270.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL								
	0067259 LAUDO ARBITRAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA			SENTENCIA			0.000	0.00	0.000
	CORRAL QUEMADO - RIO NIEVA, TRAMO PEDRO RUIZ - RIO NIEVA								0.00
0671	0061.2022221.6000002.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL								
	0066698 SUPERVISION DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO -			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	QUILLABAMBA, TRAMO CARRIZALES - ALFAMAYO								0.00
0672	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00013, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	- ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO								0.00
0673	0061.2026465.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, PICOTA, PICOTA								
	0067258 LIQUIDACION DE OBRA DE LA EVALUACION DE PAVIMENTOS			DOCUMENTO			0.000	0.00	0.000
	ECONOMICOS PARA CARRETERAS DE BAJO TRAFICO DE LA RED VIAL								0.00
	NACIONAL, CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI, TRAMO PICOTA - CASPIZAPA								
0674	0061.2058733.4000073.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL								
	0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA -			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI								0.00
0675	0061.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL								
	0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO -			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI								0.00
0676	0061.2078371.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV.			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	PANGO - PUERTO OCOPA								0.00
0677	0061.2078371.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV.			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	PANGO - PUERTO OCOPA								0.00
0678	0061.2134881.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL								
	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	YAUURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV.								0.00
	IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO								
0679	0061.2134881.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL								
	0063509 SUPERVISION CARRETERA YAUURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA,			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO								0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0680	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00007, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0063499 SUPERVISION DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0681	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00023, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL								
	0070419 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHECA - MAZOCRUZ			KILOMETRO		73.000	0.000	0.00	73.000
0682	0061.2058560.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE								
	0063501 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0683	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00020, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL								
	0068116 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0684	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00009, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO			PORCENTAJE		13.000	0.000	0.00	17.000
0685	0061.2015973.6000002.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL								
	0053986 SUPERVISION TRAMO JUANJUI CAMPANILLA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
0686	0061.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL								
	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)			KILOMETRO		0.700	0.000	0.00	0.000
0687	0061.3000131.5001438.15.033.0064.00032, LA LIBERTAD, TRUJILLO, LAREDO								
	0071225 UNIDAD DE PEAJE QUIRIHUAC			VEHICULO CONTROLADO		371,396.000	84,540.000	0.00	352,869.000
0688	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00041, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL								
	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0689	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00042, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL								
	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000
0690	0061.2057905.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL								
	0063507 SUPERVISION CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE - CHECCA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0691	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00056, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL								
	0072305 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA			KILOMETRO		0.001	1.000	0.00	1.000
	PATIVILCA - PONTON QUEBRADA SECA. MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH								100,000.00
0692	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00057, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL								
	0071214 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	AMAZONAS								0.00
0693	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00058, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL								
	0071213 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	AREQUIPA								0.00
0694	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00059, LA LIBERTAD, GRAN CHIMU, MULTIDISTRITAL								
	0071212 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE PUNTA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	MORENO Y CRISTO DE LA ROCA								0.00
0695	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00060, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL								
	0071210 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN JUNIN Y			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	HUANCAMELICA								0.00
0696	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00061, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL								
	0071215 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	PANAMERICANA SUR TRAMO DV MATARANI - DV MOQUEGUA (KM 988+526 -								0.00
	KM 1146+760)								
0697	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00062, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL								
	0071216 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	PANAMERICANA SUR TRAMO DV ILO - TACNA - LA CONCORDIA (KM 1184+683 -								0.00
	KM 1335+610)								
0698	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00063, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL								
	0071217 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CENTRAL			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	TRAMO PUENTE SANTA ANITA - AV LAS TORRES (KM 0+000 - KM 10+000)								0.00
0699	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00064, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL								
	0071209 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CASMA -			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	HUARAZ TRAMO CASMA - YAUTAN								0.00
0700	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00065, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL								
	0071211 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO -			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	ILAVE - DESAGUADERO								0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0701	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00066, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL									
	0072278 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, TRAMO PUNO - ILAVE			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0702	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00067, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0072279 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, TRAMO CHILETE CAJAMARCA, SECTOR 2A: CHILETE KM 155+000 (KM 90+760 - 155+000)			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0703	0061.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, HUANTA									
	0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0704	0061.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, HUANTA									
	0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0705	0061.2043324.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0706	0061.2110692.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, MARANON, HUACRACHUCO									
	0063505 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0707	0061.2031693.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO									
	0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0708	0061.2031693.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO									
	0063530 SUPERVISION CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0709	0061.2029342.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS			PORCENTAJE		40.000	0.000	0.00	35.000	87.50
0710	0061.2002604.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ									
	0073007 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ TRAMO PARIACOTO YUPASH			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0711	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00024, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA -			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE									
0712	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00020, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0073753 IMPLEMENTACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENERGIA DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURTS			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0713	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00025, JUNIN, SATIPO, PANGOA									
	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0714	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00026, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0073754 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA CARRETERA - SANTA MARIA NIEVA			KILOMETRO		25.770	0.000	0.00	25.770	100.00
0715	0061.2088776.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, OYON									
	0073474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON TRAMO 1 CHURIN - KM 131			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0716	0061.2029342.4000178.15.033.0064.00003, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA									
	0070928 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA - DV YAUYOS - CHUPACA TRAMO RONCHAS - CHUPACA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0717	0061.2155808.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0073469 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMPALME RUTA N° PE-5N, TRAMO: SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA).			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0718	0061.2018964.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, HUARMEY									
	0075470 LAUDO ARBITRAL DE OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY TRAMO HUARMEY - HUAMBA BAJA SECTOR 1: KM. 0+000 AL 23+000			SENTENCIA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0719	0061.2106854.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0073471 ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGRO MAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0720	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00023, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL									
	0073470 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO: PATIVILCA - PUENTE SANTA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0721	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00024, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL									
	0073473 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO PUENTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL - EL			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
	MILAGRO - Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY								
0722	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00025, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL								
	0073476 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, JAYANGA - MOCHUMI			ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0723	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00026, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL								
	0073475 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA CUSCO - COTABAMBAS TRAMO: INQUILLPATA - PUENTE HUALLPACHACA - COTABAMBAS			ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0724	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00027, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL								
	0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV.			ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0725	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00028, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL								
	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA			ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0726	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00021, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL								
	0075546 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 4			KILOMETRO		0.000	0.00	0.000	0.00
0727	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00018, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL								
	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC			INTERVENCION		0.000	0.00	0.000	0.00
0728	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00019, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL								
	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO			INTERVENCION	4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0729	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00043, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL								
	0074957 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS -EMP. PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA			KILOMETRO		0.000	0.00	0.000	0.00
0730	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00027, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL								
	0073470 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO: PATIVILCA - PUENTE SANTA			ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00
0731	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00028, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL								
	0073473 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO PUENTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL - EL			ESTUDIO		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
MILAGRO - Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY									
0732	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00029, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL								
	0073475 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	CUSCO - COTABAMBAS TRAMO: INQUILLPATA - PUENTE HUALLPACHACA - COTABAMBAS								
0733	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00030, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL								
	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	HUANCANELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA								
0734	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00031, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL								
	0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28								
	(DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) -								
	EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV.								
0735	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00032, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL								
	0073476 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA								
	PANAMERICANA NORTE, JAYANGA - MOCHUMI								
0736	0061.2146291.4000073.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL								
	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN								
	RECUERDO								
0737	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00033, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL								
	0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ								
0738	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00034, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0076386 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE -		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS								
0739	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00035, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS								
	0076385 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	ANDAHUAYLAS(EMPALME PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO(EMPALME								
	PE-30A)								
0740	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00036, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL								
	0076384 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA -		ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
	SAYAN - CHURIN - OYON - AMBO Y RIO ESCO - EL AHORCADO -SANTA ROSA -								

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
DV. SAYAN									
0741 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00037, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL									
0076311 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO									
0742 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00038, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
0076381 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
EMP.PE-26C(CHINCHA ALTA)- ARMA -PLAZAPATA - LIRCAY - EMP.									
PE-3S(LAGUNILLA)/EMP. PE-24 - HUACHOS - CASTROVIRREYNA / HUAYTARA(EMP.PE-28A) - PTE. LOS MAESTROS									
0743 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00039, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
0076382 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-5N(EL REPOSO) - DURAN - PUENTE WAWICO - PUENTE NIEVA - SARAMIRIZA(280 KM.) Y PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA(160 KM.) Y JUAN VELASCO ALVARADO - ACHOAGA - EMP. PE-5NC(NUEVO SEASMI)			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0744 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00040, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL									
0076383 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N									
0745 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00041, CUSCO, CALCA, TARAY									
0076377 ESTUDIO DE PERFIL DE LA VARIANTE EN EL SECTOR CRITICO HUANCALLE(CARRETERA CUSCO - PISAC			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0746 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00042, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0076378 ESTUDIO DE PERFIL PUENTE SAN FRANCISCO I Y ACCESOS (CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO)			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0747 0061.2029342.6000002.15.033.0064.00002, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA									
0076380 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO RONCHAS - CHUPACA			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0748 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00003, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL									
0076312 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA			PLAN		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0749 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA			PLAN		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000									
0750	0061.2002603.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, BOLOGNESI, HUASTA								
	0076800 LAUDO ARBITRAL DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA		SENTENCIA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
	MOJON - CHIQUEIAN - AQUIA - EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA -								
	HUALLANCA TRAMO MOJON - CHIQUEIAN								
0751	0061.2002060.6000043.15.033.0064.00002, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES								
	0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO		PORCENTAJE		1.050	0.000	0.00	1.050	100.00
	PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO								
0752	0061.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL								
	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA		PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000	0.00
	TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO								
0753	0061.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL								
	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE		PORCENTAJE		20.000	0.000	0.00	20.000	100.00
	PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR								
0754	0061.2002213.4000091.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, BELLAVISTA, MULTIDISTRITAL								
	0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI								
0755	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00022, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL								
	0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0756	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00023, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL								
	0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0757	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00010, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA -		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
	PUENTE SAHUINTO								
0758	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00027, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0078547 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ANDAHUAYLAS -		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
	HUANCABAMBA (AEROPUERTO)								
0759	0061.2062599.6000033.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL								
	0079213 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00
	COMUNICACION DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
0760	0061.2062599.6000034.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL								
	0079211 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2012-2013		PLAN			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0761	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00043, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL								
	0079212 ESTUDIO PERFIL EMP PE-18 A (PUENTE			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000
	RANCHO)-UMARI-PANAO-CHAGLLA-TOMAYRICA-CUEVA BLANCA-RUMICHACA								0.00
0762	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00068, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL								
	0079456 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO,			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
	TRAMO: ILAVE - DESAGUADERO								0.00
0763	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL								
	0078332 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA			PLAN			0.000	0.00	0.000
	TRAMO QUILCA MATARANI								0.00
0764	0061.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL								
	0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN								0.00
	RECUERDO								
0765	0061.2015970.4000178.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0080991 LIQUIDACION DE OBRA CARRETERA PUENTE			DOCUMENTO			0.000	0.00	0.000
	PAUCARTAMBO-OXAPAMP								0.00
0766	0061.2062599.6000002.15.033.0064.00002, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL								
	0080989 SUPERVISION CARRETERA ICA - PALPA - NAZCA SECTOR KM.			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	388+290 KM. 449+000								0.00
0767	0061.2158699.6000001.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL								
	0079208 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000
	- PAZOS - DV.PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV.								0.00
	PAMPAS								
0768	0061.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY								
	0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000
	ABANCAY								0.00
0769	0061.2158701.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VICTOR FAJARDO, CAYARA								
	0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000
0770	0061.2000270.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL								
	0081622 LIQUIDACION DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000
	REHABILITACION DE CARRETERAS AFECTADAS POR EL NIÑO								0.00
0771	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00044, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL								
	0081526 ESTUDIO PERFIL DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
POMACHACA) - PUENTE COPUMA - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)									
0772 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00045, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
0081527 ESTUDIO PERFIL PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO TRUJILLO - SULLANA (KM. 557+000 - KM. 1033+100)	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0773 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00046, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE									
0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0774 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00021, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCHEA - HUALGAYOC	KILOMETRO			48.000		0.000	0.00	48.000	100.00
0775 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
0082098 CIRA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA TRAMO COCHABAMBA CHOTA	CERTIFICADO					0.000	0.00	0.000	0.00
0776 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00007, LIMA, LIMA, LIMA									
0082459 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION - OSITRAN	DOCUMENTO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0777 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00005, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
0095872 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	PLAN					0.000	0.00	0.000	0.00
0778 0061.2131925.6000001.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
0095871 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0779 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00029, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
0096540 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0780 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	PORCENTAJE			20.000		0.000	0.00	20.000	100.00
0781 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00011, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
0096539 CIRA CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO II: KM50+000 - KM 98+800	CERTIFICADO					0.000	0.00	0.000	0.00
0782 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00047, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0783	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00048, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0089019 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).		ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0784	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00049, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0089017 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, TRAMO JAYANCA MOCHUMI		ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0785	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00044, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0786	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00045, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0787	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00046, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)		KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0788	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00028, HUANUCO, PACHITEA, PANA O 0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANA O - CHAGLLA		KILOMETRO		62.000	0.000	0.00	62.000	100.00
0789	0061.2026767.6000043.15.033.0064.00005, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0097244 CIRA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO TRAMO KM. 26 AL 78 500		CERTIFICADO			0.000	0.00	0.000	0.00
0790	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI		PORCENTAJE		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0791	0061.2026654.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0097504 SUPERVISION CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE TRAMO PUENTE PUCAYACU - PUENTE PORONGO		SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00
0792	0061.2002604.6000002.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0097435 SUPERVISION CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ TRAMO YUPASH HUARAZ KM. 95+400 - KM. 120/ KM. 140 - KM 146		SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0793	0061.2028946.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL								
	0098324 LAUDO ARBITRAL DE OBRA DE LA VARIANTE INTERNACIONAL DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0794	0061.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0097539 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0795	0061.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0796	0061.2134881.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL								
	0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO			PLAN			0.000	0.00	0.000
0797	0061.2028339.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL								
	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0798	0061.2044636.6000043.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL								
	0099110 PACRI PUENTE SUYACUNA Y ACCESOS			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0799	0061.2045032.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO			PORCENTAJE		20.000	0.000	0.00	20.000
0800	0061.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			PORCENTAJE		20.000	0.000	0.00	20.000
0801	0061.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN			PORCENTAJE			0.000	0.00	0.000
0802	0061.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			PORCENTAJE		20.000	0.000	0.00	20.000
0803	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00069, ANCASH, HUARAZ, JANGAS								
	0099333 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE JANGAS			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000
0804	0061.2146292.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD								
	0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001
0805	0061.2027620.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL								
	0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS			ESTUDIO			0.000	0.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0806	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00070, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN LUIS DE SHUARO								
	0008838 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE PAUCARTAMBO			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0807	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00071, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, OLMOS								
	0008839 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LAMBAYEQUE - OLMOS			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000
0808	9002.3999999.5003911.15.032.0061.00001, LIMA, LIMA, LIMA								
	0043774 TRANSFERENCIA FINANCIERA A PROINVERSION PARA ESTUDIOS Y PROMOCION PARA LA ENTREGA EN CONCESION DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO-CUSCO (AICC)			ACCION		0.001	0.000	0.00	0.000
0809	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00072, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL								
	0056033 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA TRAMO I: CUIDAD DE DIOS - CHILETE KM. 00+000 - KM. 90+760			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000