

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC  
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL  
**PROVIAS NACIONAL**

# **INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2010**



OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN  
PROGRAMACIÓN FÍSICA

LIMA, MAYO 2011



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

01

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

INFORME N° 761 -2011-MTC/20.4

A : **MAG. RAUL TORRES TRUJILLO**  
Director Ejecutivo

DE : **DR. ING. JOSE CARLOS MATIAS LEON**  
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información

ASUNTO : **Evaluación del Plan de Acción Anual 2010**

FECHA :  
Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad remitir adjunto la Evaluación del Plan de Acción Anual 2010 de PROVIAS NACIONAL correspondiente al Ejercicio Fiscal del indicado periodo, para su revisión y aprobación respectiva. La Evaluación del Plan de Acción Anual, tiene como base la información del Cierre y Conciliación del Presupuesto así como la programación y ejecución de las metas físicas del año 2010, y persigue los siguientes fines:

- Determinar, a través de las actividades y/o proyectos por responsable, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la Entidad.
- Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales indicadores programados para el presente año.
- Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la gestión presupuestaria.
- Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión de la red vial nacional.

En ese sentido, de considerarlo usted pertinente, le solicito su aprobación a la presente evaluación a fin de proseguir con las acciones consiguientes.

Atentamente,

*Aprobado,*

*R. Torres*

DR. ING. JOSÉ CARLOS MATÍAS LEÓN  
Oficina de Programación, Evaluación e Información  
Provias Nacional

## CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>1 GENERALIDADES</b> .....   | <b>5</b>  |
| 1.1 VISIÓN INSTITUCIONAL .....   | 5         |
| 1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL .....   | 5         |
| 1.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCION.....                               | 5         |
| 1.4 DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES DE LA INSTITUCIÓN .....                             | 5         |
| 1.5 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN .....                                 | 5         |
| <b>2 LA RED VIAL NACIONAL</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>3 INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL</b> .....                                    | <b>7</b>  |
| <b>4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2010</b> .....  | <b>8</b>  |
| 4.1 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES .....  | 9         |
| 4.2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS .....  | 9         |
| 4.3 EVALUACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO .....   | 10        |
| 4.4 EVALUACION A NIVEL DE INSUMO.....  | 11        |
| 4.5 EVALUACION A NIVEL DE RESPONSABLE .....  | 12        |
| <b>5 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO</b> .....                     | <b>12</b> |
| 5.1 OBJETIVO GENERAL .....   | 12        |
| 5.2 A NIVEL DE OBJETIVO ESPECÍFICO.....  | 13        |
| <b>6 ESTADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b> .....                                      | <b>13</b> |
| 6.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS, INGRESOS Y EGRESOS.....                         | 13        |
| 6.2 SEGÚN INTERVENCIONES .....   | 16        |
| <b>6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....   | <b>16</b> |
| 6.1. CONCLUSIONES .....  | 16        |
| 6.2. RECOMENDACIONES.....  | 17        |
| <b>SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS</b> .....  | <b>18</b> |
| <b>ANEXOS</b> .....  | <b>19</b> |
| ANEXO Nº 1: AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 2010.....  | 20        |
| ANEXO Nº 2: AVANCE DE LOS PROYECTOS ALSEGUNDO SEMESTRE 2010 .....                        | 23        |
| ANEXO 3: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO 2010, SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA.....              | 45        |
| ANEXO 3.1: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES-OPE..... | 46        |



|              |   |    |
|--------------|---|----|
| ANEXO 3.2:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS POR CONVENIO-UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN-OPEI ..... | 48 |
| ANEXO 3.3:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS.....   | 50 |
| ANEXO 3.3.1: | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS POR CONVENIO-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS.....             | 60 |
| ANEXO 3.3.2: | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-LIBERACIÓN DE PREDIOS.....    | 61 |
| ANEXO 3.4:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS.....                             | 66 |
| ANEXO 3.5:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN .....                     | 72 |
| ANEXO 3.6:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES .....                      | 77 |
| ANEXO 3.7:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDADES ZONALES .....                                     | 83 |
| ANEXO 3.8:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN .....                     | 84 |
| ANEXO 3.9:   | GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS- DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DEL MTC.....             | 85 |
| ANEXO 4:     | ESTUDIOS TERMINADOS EN EL 2010.....   | 86 |
| ANEXO 5:     | REPORTE DE METAS FISICAS DEL SIAF-MPP.....  | 89 |

## PRESENTACIÓN

La evaluación y seguimiento son instrumentos imprescindibles para alcanzar una gestión pública eficaz y eficiente. Evaluar los procesos y los resultados permite mejorar la productividad del estado y sus instituciones.

En ese sentido, la evaluación y seguimiento aporta información y conocimiento, basado en los resultados de las intervenciones en la RVN. Este conocimiento es útil para tomar decisiones sobre la continuidad, la modificación, la reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas.

Por otra parte, la difusión de conocimiento sobre cómo funcionan y qué resultados se obtienen de cada una de las intervenciones permite dar mayor transparencia al tiempo que facilita la rendición de cuentas al conjunto de la ciudadanía y a las instituciones que la representan.

En este contexto se presenta el Informe de Evaluación del Plan de Acción 2010 al II Semestre, el mismo que en su elaboración se ha recopilado información de las diferentes unidades orgánicas de PROVIAS NACIONAL. Asimismo, contiene información de los avances de las actividades y proyectos a fin de complementar el reporte de metas físicas agregadas, necesario para el cálculo del indicador de gestión, previsto en la Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010.

En este documento se reporta el grado de cumplimiento de los objetivos, así como el grado de avance de los productos que la Institución debe proveer como bienes públicos según su misión y de los insumos requeridos para lograr tales productos. También es posible verificar el avance en la ejecución física y financiera por Tipo de Gestión (No Concesionada y Concesionada) y según tipos de Intervención (Rehabilitación, mejoramiento y construcción y Conservación y mantenimiento) de la infraestructura de la RVN. Por último, los anexos contienen los logros alcanzados, por cada una de las actividades y proyectos de acuerdo a la estructura funcional de la UE: Proviás Nacional, los problemas identificados y soluciones adoptadas o por adoptar.

Este Informe de Evaluación, más allá de los resultados obtenidos, sirve como instrumento para la gestión porque representa la situación acontecida o que ya ocurrió; en tanto que las acciones, correcciones y cambios que pudiéramos hacer en adelante, configurarán una nueva evaluación que pudiera ser mejor que la obtenida en el 2010, del presente año.

## **1 GENERALIDADES**

### **1.1 VISIÓN INSTITUCIONAL**

Infraestructura vial nacional segura y eficiente, para integrar al país nacional e internacionalmente, contribuyendo al desarrollo social y económico de los peruanos y peruanas.

### **1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL**

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para la conservación, operación y desarrollo.

### **1.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCION**

#### **Objetivo Estratégico General**

Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

#### **Objetivos Estratégicos Específicos**

- **Objetivo Estratégico Específico 1:** Priorizar la conservación de la infraestructura de transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen estado.
- **Objetivo Estratégico Específico 2:** Desarrollar la infraestructura de transporte en concordancia con la dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos y las necesidades de la población

#### **INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Para la medición del desempeño y logro de los objetivos Institucionales, se han determinado indicadores de Objetivo General y Específicos e indicadores de productos principales. En las Matrices de los anexos 1 y 2 respectivamente, se describe los indicadores según objetivos generales y objetivos específicos esperados para el 2011.

### **1.4 DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES DE LA INSTITUCIÓN**

PROVIÁS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.Jul.2002, el cual asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT-PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras), cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera.

Es responsable de la administración y gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional y tiene por finalidad la construcción, rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación, mantenimiento u operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, con la finalidad de adecuarla a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e internacional.

### **1.5 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**

El proceso de evaluación semestral del Plan de Acción 2010, se realizó mediante el desarrollo de tres etapas, que son:

**Etapa 1:** Recopilación de información de las unidades orgánicas responsables de la ejecución de metas. En esta etapa, los responsables en las unidades orgánicas remiten la información mensual por meta a la OPEI/Programación Física.

**Etapa 2:** Revisión, Sistematización y Consolidación de la información. En esta segunda etapa se ejecutó el proceso de centralización, revisión y sistematización de la información, para obtener el resultado de avance en porcentaje (eficacia) de actividades y/o proyectos a su cargo

**Etapa 3:** Evaluación Cuantitativa y Cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis de los diversos avances alcanzados por meta a cargo de cada unidad orgánica, identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas que impidieron alcanzar las metas programadas.

Para la Evaluación Cualitativa se han aplicado los siguientes parámetros, previstos en el numeral 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos, de la DIRECTIVA N° 003 -2009-EF/76.01 Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos Regionales para el año fiscal 2010:

**Cuadro N°1: Rango de Calificación**

| Rango     | Calificación | Concepto  |
|-----------|--------------|---|
| 100% -95% | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%   | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%   | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0 - 84%   | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

## 2 LA RED VIAL NACIONAL

En el 2010, se culminó la consultoría para la medición y georeferenciación de las 116 Rutas de la RVN a cargo de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC; este estudio determinó la longitud y estado funcional de la red vial nacional en las rutas previstas en el DS.N° 044-2008-MTC, de donde se reporta la longitud oficial y el tipo de superficie de rodadura.

**Cuadro N° 2: Red Vial Nacional por Tipo de Administración**

| ESTADO              | TIPO DE ADMINISTRACIÓN |            |                  |            | TOTAL         | Estruct. (%) |
|---------------------|------------------------|------------|------------------|------------|---------------|--------------|
|                     | RVN NO CONCESIONADA    |            | RVN CONCESIONADA |            |               |              |
|                     | Longitud (Km.)         | (%)        | Longitud (Km.)   | (%)        |               |              |
| LONGITUDINAL COSTA  | 1 329                  | 7          | 1 311            | 24         | 2 641         | 11           |
| LONGITUDINAL SIERRA | 2 700                  | 15         | 604              | 11         | 3 305         | 14           |
| LONGITUDINAL SELVA  | 1 309                  | 7          | 428              | 8          | 1 738         | 7            |
| VARIANTES Y RAMALES | 3 603                  | 20         | 491              | 9          | 4 093         | 17           |
| TRANSVERSALES       | 9 294                  | 51         | 2 526            | 47         | 11 820        | 50           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>18 235</b>          | <b>100</b> | <b>5 361</b>     | <b>100</b> | <b>23 596</b> | <b>100</b>   |

Fuente: MTC-DGCYF

**Cuadro N° 3: Red Vial Nacional según Tipo de Superficie de Rodadura**

| ESTADO       | TIPO DE ADMINISTRACIÓN |            |                  |            | TOTAL         | Estruct. (%) |
|--------------|------------------------|------------|------------------|------------|---------------|--------------|
|              | RVN NO CONCESIONADA    |            | RVN CONCESIONADA |            |               |              |
|              | Longitud (Km.)         | (%)        | Longitud (Km.)   | (%)        |               |              |
| ASFALTADO    | 7 363                  | 40         | 5 082            | 95         | 12 445        | 53           |
| AFIRMADO     | 8 408                  | 46         | 193              | 4          | 8 601         | 36           |
| SIN AFIRMAR  | 1 589                  | 9          | 46               | 1          | 1 634         | 7            |
| TROCHA       | 875                    | 5          | 40               | 1          | 915           | 4            |
| <b>TOTAL</b> | <b>18 235</b>          | <b>100</b> | <b>5 361</b>     | <b>100</b> | <b>23 596</b> | <b>100</b>   |

Fuente: MTC-DGCYF

Para establecer el estado estructural de la red vial nacional se requiere realizar el inventario vial calificado, que entre otros comprende la medición de parámetros como el IRI para determinar su estado. En el siguiente cuadro se tiene la tabla de calificación del IRI.

**Cuadro N° 4  
Estado de la vía asociado al IRI de la superficie de rodadura**

| Estado / Superficie | Asfaltado      | Afirmado      |
|---------------------|----------------|---------------|
| Bueno               | 0 < IRI <= 2.8 | IRI <= 6      |
| Regular             | 2.8 < IRI <= 4 | 6 < IRI <= 8  |
| Malo                | 4 < IRI <= 5   | 8 < IRI <= 10 |
| Muy Malo            | 5 < IRI        | 10 < IRI      |

Fuente: PROVIAS NACIONAL

Proviás Nacional requiere conocer el estado estructural de la red vial, que permita priorizar las áreas y niveles de intervención de las obras viales, por lo que, se tiene previsto la realización de los inventarios viales calificados de carreteras y puentes, mediante contratación de consultorías; las que complementarán a los inventarios viales calificados que las empresas contratadas para la conservación vial por niveles de servicio vienen presentando.

## 3 INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL

Los logros de las intervenciones en los últimos años se muestran a continuación:

**Cuadro Nº 5: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006-2010**

| INTERVENCIONES                                    | Unidad Medida  | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010 Meta     | 2010 Ene-Dic. | % Avance   |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                        | <b>Km.</b>     | <b>10 353</b> | <b>10 687</b> | <b>11 128</b> | <b>12 339</b> | <b>12 544</b> | <b>13 601</b> | <b>108</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción       | Km.            | 244           | 220           | 249           | 462           | 299           | 354           | 118        |
| Mantenimiento rutinario <sup>1/</sup>             | Km.-año        | 10 054        | 10 247        | 8 130         | 8 135         | 1 880         | 2 287         | 122        |
| RVN pavimentada (*)                               | Km.-año        | 7 532         | 7 615         | 6 078         | 5 838         | 612           | 1 414         | 231        |
| RVN no pavimentada                                | Km.-año        | 2 522         | 2 633         | 2 052         | 2 297         | 1 268         | 873           | 69         |
| <b>Mantenimiento periódico</b>                    | <b>Km.</b>     | <b>55</b>     | <b>219</b>    | <b>411</b>    | <b>509</b>    | <b>621</b>    | <b>602</b>    | <b>97</b>  |
| RVN pavimentada                                   | Km.            | 55            | 219           | 411           | 509           | 621           | 602           | 97         |
| <b>Conservación vial por niveles de servicio</b>  | <b>Km.-año</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>2 338</b>  | <b>3 232</b>  | <b>9 744</b>  | <b>10 358</b> | <b>106</b> |
| Proyecto Perú                                     | Km.-año        |               |               | 2 338         | 3 232         | 7 833         | 7 563         | 97         |
| Unidad Gerencial de Conservación                  | Km.-año        |               |               |               |               | 1 912         | 2 795         | 146        |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                           | <b>Km.</b>     | <b>2 369</b>  | <b>4 031</b>  | <b>4 031</b>  | <b>4 511</b>  | <b>4 511</b>  | <b>4 511</b>  | <b>100</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción       | Km.            | 97            | 296           | 534           | 1 046         | 1 428         | 1 595         | 112        |
| Cofinanciada                                      | Km.            | 97            | 281           | 515           | 868           | 1 428         | 1 571         | 110        |
| Autofinanciadas <sup>2/</sup>                     | Km.            |               | 14            | 19            | 179           |               | 25            |            |
| <b>Conservación y mantenimiento <sup>3/</sup></b> | <b>Km.-año</b> | <b>2 272</b>  | <b>3 736</b>  | <b>3 497</b>  | <b>3 465</b>  | <b>3 083</b>  | <b>2 916</b>  | <b>95</b>  |
| Cofinanciada                                      | Km.-año        | 1 867         | 3 346         | 3 112         | 2 883         | 2 322         | 2 180         | 94         |
| Autofinanciadas                                   | Km.-año        | 404           | 390           | 385           | 582           | 761           | 736           | 97         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>               | <b>Km.</b>     | <b>12 721</b> | <b>14 718</b> | <b>15 160</b> | <b>16 849</b> | <b>17 055</b> | <b>18 112</b> | <b>106</b> |

| <b>GASTO EN MILLONES DE S/. (**)</b>        |               |            |              |              |              |              |              |            |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| INTERVENCIONES                              | Unidad Medida | 2 006      | 2 007        | 2 008        | 2 009        | 2010         |              |            |
|   |               |            |              |              |              | Prog.        | Ejec.        | Avance (%) |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                  |               | <b>765</b> | <b>1 159</b> | <b>1 059</b> | <b>1 470</b> | <b>2 715</b> | <b>2 650</b> | <b>98</b>  |
| Conservación y mantenimiento                | Km.-año       | 145        | 352          | 355          | 630          | 1 339        | 1 318        | 98         |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción | km            | 620        | 807          | 704          | 840          | 1 376        | 1 331        | 97         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                     |               | <b>109</b> | <b>196</b>   | <b>484</b>   | <b>1 990</b> | <b>2 363</b> | <b>2 363</b> | <b>100</b> |
| Conservación y mantenimiento                | Km.-año       | 74         | 108          | 192          | 310          | 216          | 216          | 100        |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción | k m.          | 35         | 88           | 292          | 1 680        | 2 146        | 2 146        | 100        |
| <b>TOTAL GASTO</b>                          |               | <b>874</b> | <b>1 355</b> | <b>1 543</b> | <b>3 460</b> | <b>5 078</b> | <b>5 012</b> | <b>99</b>  |

1/ No es acumulable

2/ Información de OSITRAN - OGPP

3/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

(\*) En el año 2011, comprende el mantenimiento rutinario previo a Contratos por niveles de servicio de responsabilidad de la UGC.

(\*\*) Consulta amigable - SIAF. Compromiso de gasto para años 2006-2009 y Gasto devengado año 2010

#### 4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2010

Para la Evaluación del Plan de Acción 2010, además de los lineamientos técnicos para la evaluación establecidos en la Directiva para la Evaluación del Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010, se ha evaluado el cumplimiento de metas a nivel de producto, insumo y responsables, que seguidamente presentamos.

#### 4.1 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

La primera prioridad en la gestión de la infraestructura vial, es su conservación; de allí que las actividades programadas en el Plan de Acción, estén muy vinculadas a esta actividad, así como a la operación de la misma a través de las unidades de peaje; sea que esta conservación se realice por administración directa o por terceros como modalidad de contratación definida.

En el año 2010 se destacan los siguientes logros:

- i) Las Oficinas Zonales realizaron el mantenimiento rutinario de 873 Km. de la red no pavimentada, además de atender la red pavimentada (1 414 Km) en tanto concertaban los contratos de conservación vial por niveles de servicio.
- ii) Se terminaron 550 Km de obras de mantenimiento periódico y 61 Km. de sellos.
- iii) Se terminaron 6 estudios, que permitirá realizar el mantenimiento periódico de 200,5 Km. de la red pavimentada y 2 364 metros de puente.
- iv) Conservación vial por niveles de servicio de 10 6531 kilómetros contratados, lo que significa una cobertura del 45% de la RVN.
- v) Al cierre del 2010, las 23 unidades de peaje realizaron la recaudación por el uso de la infraestructura vial, la que se orientará a la conservación y mantenimiento de las carreteras.

El detalle de la evaluación de las actividades se encuentra contenido en el **Anexo N° 1**.

#### 4.2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Comprende las acciones destinadas a la gestión de proyectos, y principalmente los proyectos de inversión Pública, que incluyen los estudios de pre inversión e inversión, así como las inversiones traducidas ejecución de las obras de infraestructura vial tanto de carreteras, puentes, túneles así como las acciones de liberación de derecho de vías.

La infraestructura vial de carreteras es el soporte para estimular el desarrollo de las actividades privadas, promover la inversión y generar fuentes de crecimiento económico, por lo que no se trata de tan solo de invertir, sino invertir bien. Siendo los niveles de intervención i) construcción; ii) rehabilitación; y iii) mejoramiento; por lo que previo a su ejecución debe contarse con los expedientes estudios y técnicos aprobados en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes sobre la materia.

En este marco, en el 2010 destacan los siguientes logros:

- i) Durante el año se terminaron los estudios de perfil de 5 puentes (355 metros) y 127 Km. perfiles de carretera, en los que se incluyen 3 estudios por convenio.
- ii) Se terminaron 2 estudios de factibilidad, por 112 Km.
- iii) Se contrataron 2 consultorías para la elaboración del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos y el Estudio de Transportes de demanda de Carga y Pasajeros
- iv) Se culminaron los estudios definitivos (expedientes técnicos) para la Rehabilitación y Mejoramiento de 298 Km. de carretera y de 2 puentes con una longitud total de 109 metros.
- v) Se terminaron las rehabilitaciones y mejoramientos de 489 Km. de carreteras, las mismas que corresponden a 7 tramos de igual número de proyectos de inversión Pública.

<sup>1</sup> La longitud real se sujeta al inventario vial calificado.

- vi) Se ha realizado la revisión y comunicación de observaciones del inventario vial presentados por las empresas contratadas para la conservación vial por niveles de servicio.
- vii) Para optimizar la explotación de los datos de los inventarios, se ha actualizado la codificación de rutas del clasificador aprobado por DS. N° 044-2008/MTC y unificado la base de datos 2006 del inventario de la red pavimentada y no pavimentada, del aplicativo para la gestión de carreteras denominado ROUTE 2000.
- viii) Se ha puesto en operación (en MODO PRUEBA) el aplicativo para la Sistema Computarizado de Administración de Puentes (SCAP), mediante la instalación a los usuarios
- ix) En la gestión institucional se tienen los siguientes logros que contribuyen a mejorar la gestión vial: contratación de la empresa BDO CONSULTING S.A.C., para el Modelamiento de procesos y procedimientos de PROVIAS NACIONAL con la participación de las unidades orgánicas. Se tiene un avance del 80%. El entregable final se estima para el mes de febrero del 2011.
- x) Se culminó el proceso de selección para el desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP).
- xi) Se elaboró el Plan de Acción (inicial y modificado) y la evaluación al primer semestre en coordinación con las unidades orgánicas involucradas
- xii) Se elaboró el Plan Operativo Anual 2010 e Informes de Progreso del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional en el marco del Contrato de Préstamo 1827/OC-PE.

El detalle de la evaluación con los principales logros, dificultades y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas de los proyectos contenidos en el Plan de Acción, se encuentra en el **Anexo 2**

### 4.3 EVALUACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO

**Cuadro N°6: Cumplimiento por Producto**

| INTERVENCIONES                                   | Unidad Medida  | 2010 Meta Program. | 2010 Meta Obtenida | % Avance   |
|--|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                       | <b>Km.</b>     | <b>12 544</b>      | <b>13 601</b>      | <b>108</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción      | Km.            | 299                | 354                | 118        |
| Mantenimiento rutinario <sup>1/</sup>            | Km.-año        | 1 880              | 2 287              | 122        |
| RVN pavimentada (*)                              | Km.-año        | 612                | 1 414              | 231        |
| RVN no pavimentada                               | Km.-año        | 1 268              | 873                | 69         |
| <b>Mantenimiento periódico</b>                   | <b>Km.</b>     | <b>621</b>         | <b>602</b>         | <b>97</b>  |
| RVN pavimentada                                  | Km.            | 621                | 602                | 97         |
| <b>Conservación vial por niveles de servicio</b> | <b>Km.-año</b> | <b>9 744</b>       | <b>10 358</b>      | <b>106</b> |
| Proyecto Perú                                    | Km.-año        | 7 833              | 7 563              | 97         |
| Unidad Gerencial de Conservación                 | Km.-año        | 1 912              | 2 795              | 146        |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                          | <b>Km.</b>     | <b>4 511</b>       | <b>4 511</b>       | <b>100</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción      | Km.            | 1 428              | 1 595              | 112        |
| Cofinanciada                                     | Km.            | 1 428              | 1 571              | 110        |
| Autofinanciadas <sup>2/</sup>                    | Km.            |                    | 25                 |            |

| INTERVENCIÓNES                                    | Unidad Medida  | 2010 Meta Program. | 2010 Meta Obtenida | % Avance   |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Conservación y mantenimiento <sup>3/</sup></b> | <b>Km.-año</b> | <b>3 083</b>       | <b>2 916</b>       | <b>95</b>  |
| Cofinanciada                                      | Km.-año        | 2 322              | 2 180              | 94         |
| Autofinanciadas                                   | Km.-año        | 761                | 736                | 97         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>               | <b>Km.</b>     | <b>17 055</b>      | <b>18 112</b>      | <b>106</b> |

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable.

2/ Información de OSITRAN - OGPP

3/ Avance reportado por la Dirección General de Concesiones MTC.

(\*) En el año 2010, comprende el mantenimiento rutinario previó a Contratos por niveles de servicio de responsabilidad de la UGC.

Como se observa en el cuadro en cada una de las intervenciones se ha cumplido la meta, a excepción del mantenimiento rutinario en la red no pavimentada.

#### 4.4 EVALUACION A NIVEL DE INSUMO

**Cuadro N°7: Cumplimiento por Insumo**

| CONCEPTO   | Unidad              | 2010P     | Meta obtenida 2010 | Avance |
|--|---------------------|-----------|--------------------|--------|
|  | Medida              |           |                    |        |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                       |                     |           |                    |        |
| <b>Rehabilitación y mejoramiento</b>             |                     |           |                    |        |
| Puente   | m.                  | 50        | 87                 | 173%   |
| Infraestructura vial                             | Unidad              | 2         | 0,1                | 6%     |
| Supervisión de obras                             | Supervisión         | 29        | 25                 | 86%    |
| <b>Conservación</b>                              |                     |           |                    |        |
| Mantenimiento rutinario puente                   | Puente              | 9         | 10                 | 111%   |
| Supervisión y control                            | Informe             | 82        | 61                 | 74%    |
| Atención de emergencias                          | Intervención        | 135       | 230                | 170%   |
| <b>Estudios Terminados <sup>1/</sup></b>         |                     |           |                    |        |
| Estudios y Expedientes técnicos de mantenimiento | Estudio             | 6         | 6                  | 100%   |
| Perfil   | Estudio             | 14        | 8                  | 57%    |
| Factibilidad                                     | Estudio             | 12        | 2                  | 17%    |
| Estudio definitivo                               | Estudio             | 38        | 9                  | 24%    |
| <b>Libre disponibilidad</b>                      |                     |           |                    |        |
| Liberación de terrenos (PACRI)                   | Proyecto            | 27        | 51                 | 189%   |
| Obtención del CIRA                               | Certificado         | 3         | 9                  | 300%   |
| Plan de monitoreo arqueológico                   | Plan                | 9         | 13                 | 144%   |
| Liberación interferencias por servicios públicos | Proyecto            | 3         | 2                  | 67%    |
| <b>Operaciones</b>                               |                     |           |                    |        |
| Sistema de Peajes (Derecho de tráfico)           | Vehículo Controlado | 8 206 132 | 8 475 857          | 103%   |
| Estudio y Expediente técnicos de peaje           | Estudio             | 13        | 1                  | 8%     |
| Habilitación de Peaje                            | Unidad              | 13        | 1                  | 8%     |

1/ Incluye estudios por convenio. Detalle de estudios terminados en anexo 4

#### 4.5 EVALUACION A NIVEL DE RESPONSABLE

Para la evaluación del cumplimiento por responsable, se ha considerado aquellas unidades orgánicas internas y externas que tienen a su cargo la ejecución de insumos y productos para el cumplimiento de los objetivos, en el siguiente cuadro se muestra un resumen del grado de avance de las metas físicas por responsable. El detalle de la evaluación se encuentra en los anexos del 3.1 al 3.9

**Cuadro N°8: Nivel de Cumplimiento Según Responsable**

| UNIDADES ORGANICAS                                 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación |
|--|------------------------------|--------------|
| <b>ÓRGANO DE ASESORAMIENTO</b>                     |                              |              |
| Oficina de Proyectos Especiales                    | 93                           | Bueno        |
| <b>ÓRGANOS DE LÍNEA</b>                            |                              |              |
| Unidad Gerencial de Estudios                       | 63                           | Bajo         |
| Unidad Gerencial de Estudios-Liberación de Predios | 60                           | Bajo         |
| Unidad Gerencial de Obras                          | 95                           | Muy bueno    |
| Unidad Gerencial de Conservación                   | 108                          | Muy bueno    |
| Unidad Gerencial de Operaciones                    | 45                           | Bajo         |
| <b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>  |                              |              |
| Dirección General de Concesiones en Transportes    | 187                          | Muy bueno    |

Las unidades que tienen una calificación “Bajo”, se debe principalmente a que las metas a su cargo no obtuvieron los resultados programados, es necesario señalar que para determinar el indicador de eficacia no se han considerado aquellas metas que no tenían programación anual y/o no se había ejecutado gasto. El detalle del grado de avance de las metas físicas se muestra en los anexos 3.1 al 3.8.

### 5 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

#### 5.1 OBJETIVO GENERAL

| OBJETIVO GENERAL PLAN ESTRATÉGICO 1/   | OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 2/  | INDICADOR 2010  |                |                |          | FUENTE   |
|--|---|---|----------------|----------------|----------|--|
|  |   | DENOMINACIÓN  | Valor esperado | Valor obtenido | % Avance |  |
| Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte y conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. | OEG1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte e hidrovías | Kilómetros de la RVN pavimentada en buen estado (no concesionada) | 6 574          | 6 943          | 106%     | Acta de recepción de obra.<br>Informe de PVN / UGC.<br>Informe de la OPE / Proyecto Perú |

1/ Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del MTC, aprobado con R.M. 766-2007-MTC/01 del 17.12.2007

2/ Presupuesto 2010 del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

## 5.2 A NIVEL DE OBJETIVO ESPECÍFICO

| OBJETIVO GENERAL DEL PLAN  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS   | INDICADOR  | VALOR ESPERADO | VALOR OBTENIDO | GRADO DE CUMPLIM. (%) | FUENTE   |
|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------|--|
| OEG: Conservación prioritaria y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte de la infraestructura de transporte de la red vial nacional. | OEE1: Conservar en buen estado la infraestructura de transporte de la RVN   | Carreteras de la RVN pavimentada (no concesionada) con mantenimiento periódico   | 684            | 611            | 89                    | Informes de PVN / UGC, Actas de recepción de obras.            |
|  |   | Carreteras de la RVN no pavimentadas (no concesionada) con adecuados niveles de servicio   | 2 154          | 4 412          | 205                   | Informes de PVN / OPE / informe de supervisión y valorización. |
|  | OEE2: Desarrollar la Infraestructura de Transporte de la red vial nacional en concordancia con la dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos y necesidades de la población | Carreteras de la red vial nacional no concesionada construidas por tipo de proyecto (rehabilitación, mejoramiento y construcción). | 402            | 489            | 122                   | Informes de PVN / UGOB / Acta de recepción de obra             |

En relación a los indicadores de los objetivos específicos, es pertinente señalar que el valor alcanzado en el primer indicador se explica porque el mantenimiento periódico de la carretera Carretera Masacruz Emp. R3s (llave) que tiene una longitud de 73 Km. no se culminó, debido a un proceso de arbitraje.

El valor alcanzado en el segundo indicador, es consecuencia de la conservación por niveles de servicio de la red vial no pavimentada realizada a través de la estrategia Proyecto Perú, que ha favorecido sustancialmente a los usuarios de la red no pavimentada.

El tercer indicador que corresponde al objetivo específico 2, tiene un valor superior en 22% a la meta programada, se explicado por la culminación de dos carreteras no previstas: Tr. El Reposo-Duran (89,24 km.) y Carretera Chilete-San Pablo - Empalme Ruta 03-N Km. 25 (73,03 Km.)

## 6 ESTADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

### 6.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS, INGRESOS Y EGRESOS

#### 6.1.1 Presupuesto Institucional de Gastos

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Gasto 2010, al mes de diciembre presenta una variación de 8 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Por fuente de financiamiento la variación por incremento corresponden a Donaciones y Transferencias (2 794%), le siguen los Recursos Directamente Recaudados (158%), y Recursos Ordinarios (3%), la reducción es en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (-21%). Ver Cuadro

**Cuadro N° 10: Variaciones del Presupuesto Institucional a Diciembre 2010  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | PIA                  | PIM                  | VARIACION          |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
|                                     |                      |                      | (PIM-PIA)          | %        |
| Recursos Ordinarios                 | 4 347 196 577        | 4 488 733 160        | 141 536 583        | 3        |
| Recursos Directamente Recaudados    | 116 482 677          | 301 052 579          | 184 569 902        | 158      |
| Recursos por Operaciones de Crédito | 247 725 390          | 195 990 209          | - 51 735 181       | (21)     |
| Donaciones y Transferencias         | 3 175 471            | 91 911 468           | 88 735 997         | 2 794    |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>4 714 580 115</b> | <b>5 077 687 416</b> | <b>363 107 301</b> | <b>8</b> |
| <b>VARIACION (%)</b>                | <b>8</b>             |                      |                    |          |

Fuente: SIAF-MPP  
Elaboración: OPEI-Programación Física

### 6.1.2 Ingresos

Los ingresos por toda fuente de financiamiento ascienden a S/.706 millones cifra que supera en 6% el presupuesto de ingresos del año. Por fuente de financiamiento los Recursos Directamente Recaudados y las Donaciones y Transferencia superan en 10% y 98% respectivamente, al monto de presupuestado y en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito los ingresos alcanzaron el 71%.

La más importante fuente de ingresos (47%), son los Recursos Directamente Recaudados que comprende principalmente el saldo de balance 55% y la venta de bienes servicios y derechos administrativos 38%.

Le sigue en importancia los desembolsos por préstamos de la CAF 54% y el BID 31% y Saldo de balance 14%.

Finalmente están los ingresos por Donaciones y Transferencias, que se sustentan en el saldo de balance 81% y las transferencias de gobiernos regionales 18%.

**Cuadro N° 11: Presupuesto de Ingresos Vs Recaudación<sup>2</sup>**

(En nuevos soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                      | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (1) | INGRESO (2)        | AVANCE (3)=(2)/(1) | ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Recursos Directamente Recaudados              | 298 525 579                                    | 329 242 481        | 110%               | 47%                        |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 275 134 209                                    | 195 562 021        | 71%                | 28%                        |
| Donaciones y Transferencias                   | 91 911 468                                     | 181 548 618        | 198%               | 26%                        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>665 571 256</b>                             | <b>706 353 120</b> | <b>106%</b>        | <b>100%</b>                |

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF  
Elaboración: OPEI-Programación Física

En el cuadro siguiente se compara los ingresos con los egresos, lo que permite determinar la magnitud en el uso de los ingresos y el costo de oportunidad de no usar el dinero en el cumplimiento de los objetivos de PVN, siendo así, se afirma un uso óptimo de los recursos provenientes de los contratos de préstamos (100%), seguido de los Recursos Directamente Recaudados (86%), los recursos las Donaciones y Transferencias que tienen una mínima ejecución (30%) explicado por las obligaciones en el marco de los convenios y donaciones para el usos de estos recursos.

<sup>2</sup> Obtención efectiva del ingreso.

**Cuadro N° 12: Ingresos Versus Egresos 2010**  
(En nuevos soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                      | INGRESO<br>(1)     | EGRESO<br>ENE-DIC<br>(2) | SALDO<br>(3)       | AVANCE<br>(%)<br>(4)=(2)/(1) | ESTRUC.<br>DEL EGRESO<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Recursos Directamente Recaudados              | 329 242 481        | 284 156 971              | 45 085 510         | 86                           | 53                           |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 195 562 021        | 195 395 626              | 166 394            | 100                          | 37                           |
| Donaciones y Transferencias                   | 181 548 618        | 54 101 895               | 127 446 723        | 30                           | 10                           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>706 353 120</b> | <b>533 654 492</b>       | <b>172 698 628</b> | <b>76</b>                    | <b>100</b>                   |

### 6.1.3 Egresos

La ejecución del gasto al mes de diciembre asciende a S/. 5 012 millones lo que representa un avance de 99% respecto al PIM 2010. La participación del gasto por fuente de financiamiento es Recursos Ordinarios 89%; Recursos Directamente Recaudados el 6%, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 4%, y Donaciones y Transferencias 1%.

**Cuadro N° 13: Presupuesto y Ejecución del Gasto por Fuente de Financiamiento**  
(En nuevos soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA<br>(PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>(PIM)<br>(2) | EJECUCIÓN<br>GASTO GIRADO<br>ENE-DIC 2010<br>(3) | AVANCE<br>%<br>(4)=(3)/(2) | ESTRUC.<br>DEL<br>GASTO %<br>(5) |
|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Recursos Ordinarios                           | 4 347 196 577   | 4 488 733 160  | 4 478 631 703                                    | 100                        | 89                               |
| 2. Recursos Directamente Recaudados              | 116 482 677   | 301 052 579  | 284 156 971                                      | 94                         | 6                                |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 247 725 390   | 195 990 209  | 195 395 626                                      | 100                        | 4                                |
| 4. Donaciones y Transferencias                   | 3 175 471   | 91 911 468   | 54 101 895                                       | 59                         | 1                                |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>4 714 580 115</b>  | <b>5 077 687 416</b>                                       | <b>5 012 286 195</b>                             | <b>99</b>                  | <b>100</b>                       |

Fuente: SIAF-MPP  
Elaboración: OPEI-Programación Física

Los gastos presupuestarios por categoría muestran que el 70% se destino al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. El 30% se destinaron al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado a través de Proviás Nacional.

**Cuadro N° 14: Ejecución del Gasto por Genérica**  
(En nuevos soles)

| GENÉRICA                                   | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA<br>(PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>(PIM)<br>(2) | EJECUCIÓN<br>GASTO<br>ENE-DIC 2010<br>(3) | AVANCE<br>(%)<br>(4)=(3)/(2) | ESTRUC.<br>DEL<br>GASTO %<br>(5) |
|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| <b>5. Gastos Corrientes</b>                | <b>1 148 343 211</b>  | <b>1 542 063 097</b>                                       | <b>1 524 638 887</b>                      | <b>99</b>                    | <b>30</b>                        |
| 1. Personal y obligaciones sociales        | 44 159 619  | 43 978 036   | 35 567 503                                | 81                           | 1                                |
| 2. Pensiones y otras prestaciones sociales | 1 726 265   | 2 104 148  | 1 976 308                                 | 94                           | 0                                |
| 3. Bienes y servicios                      | 1 101 596 300   | 1 495 303 550  | 1 486 469 584                             | 99                           | 30                               |
| 5. Otros gastos                            | 861 027   | 677 363  | 625 492                                   | 92                           | 0                                |
| <b>6. Gastos de Capital</b>                | <b>3 566 236 904</b>  | <b>3 535 624 319</b>                                       | <b>3 487 647 308</b>                      | <b>99</b>                    | <b>70</b>                        |
| 6. Adquisición de activos no financieros   | 3 566 236 904   | 3 535 624 319  | 3 487 647 308                             | 99                           | 70                               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4 714 580 115</b>  | <b>5 077 687 416</b>                                       | <b>5 012 286 195</b>                      | <b>99</b>                    | <b>100</b>                       |

## 6.2 SEGÚN INTERVENCIONES

Durante el 2010 el mayor nivel de eficacia en el gasto, respecto al presupuesto anual modificado, correspondió a la RVN concesionada y cofinanciadas (100%); la eficacia En la RVN no concesionada que tiene una eficacia del 98%.

En el cuadro siguiente se muestra que el 53% del gasto se destino a la conservación y rehabilitación de la RVN no concesionada, en tanto que el 47 % a la conservación, rehabilitación, mejoramiento y construcción de la RVN concesionada.

**Cuadro N° 15: Gasto según Intervenciones en la RVN  
(En Nuevos Soles)**

| INTERVENCIONES                              | PRESUPUESTO 2011<br>(1) | EJECUCIÓN DEL GASTO  | AVANCE (%)<br>(2)/(1) | ESTRUCT. (%) |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                  | <b>2 714 979 793</b>    | <b>2 649 634 695</b> | <b>98</b>             | <b>53</b>    |
| Conservación y mantenimiento                | 1 339 470 067           | 1 318 437 093        | 98                    | 26           |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción | 1 375 509 726           | 1 331 197 602        | 97                    | 27           |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                     | <b>2 362 707 623</b>    | <b>2 362 651 500</b> | <b>100</b>            | <b>47</b>    |
| Conservación y mantenimiento                | 216 321 354             | 216 321 351          | 100                   | 4            |
| Construcción, rehabilitación y mejoramiento | 2 146 386 269           | 2 146 330 149        | 100                   | 43           |
| <b>TOTAL GASTO</b>                          | <b>5 077 687 416</b>    | <b>5 012 286 195</b> | <b>99</b>             | <b>100</b>   |

Fuente: SIAF-MPP

Elaboración: OPEI

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 6.1. CONCLUSIONES

- Las metas a cargo de la Oficina de Proyectos Especiales, Unidad Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de Conservación y la Dirección de Concesiones en Transportes tienen un nivel de eficacia bueno, hecho que contribuye al cumplimiento del objetivo de Proviás Nacional.
- Los resultados para las Unidades Gerenciales de Estudios y Operaciones no son favorables, debido principalmente a que los estudios no culminaron en su oportunidad. Es preciso indicar que el servicio de estudios es realizado por terceros.
- En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto se logro gastar el 99% del presupuesto; debe resaltarse que el monto ejecutado es el más alto de los últimos años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

### Ejecución del Gasto en Mantenimiento y Obras Viales 2006-2010

(En millones de soles)

| INTERVENCIONES                              | Unidad Medida | 2 006      | 2 007        | 2 008        | 2 009        | 2010          |              |            |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|   |               |            |              |              |              | Progra-mación | Ejecu-ción   | Avance (%) |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                  |               | <b>765</b> | <b>1 159</b> | <b>1 059</b> | <b>1 470</b> | <b>2 715</b>  | <b>2 650</b> | <b>98</b>  |
| Conservación y mantenimiento                | Km.-año       | 145        | 352          | 355          | 630          | 1 339         | 1 318        | 98         |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción | km            | 620        | 807          | 704          | 840          | 1 376         | 1 331        | 97         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                     |               | <b>109</b> | <b>196</b>   | <b>484</b>   | <b>1 990</b> | <b>2 363</b>  | <b>2 363</b> | <b>100</b> |
| Conservación y mantenimiento                | Km.-año       | 74         | 108          | 192          | 310          | 216           | 216          | 100        |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción | k m.          | 35         | 88           | 292          | 1 680        | 2 146         | 2 146        | 100        |
| <b>TOTAL GASTO</b>                          |               | <b>874</b> | <b>1 355</b> | <b>1 543</b> | <b>3 460</b> | <b>5 078</b>  | <b>5 012</b> | <b>99</b>  |

#### 6.2. RECOMENDACIONES

- En razón que, Proviás Nacional para el cumplimiento de sus metas físicas externaliza los servicios, tiene mucha relevancia la administración de los contratos de los estudios y obras encargados a agentes externos, para que se realicen con eficacia, eficiencia y calidad; caso contrario se corre el riesgo que los agentes externos no garanticen mínimos estándares de calidad o se generen conductas no deseadas, que traerían perjuicios al Estado.
- Con la finalidad de reducir el incumplimiento de los plazos para la elaboración de estudios, la unidad responsable debe evaluar, además de aplicar mayores penalidades a los contratistas o sanciones administrativas por incumplimientos sucesivos. Por lo que se requiere de la participación activa de las unidades orgánicas responsable de la administración de contratos con terceros para el cumplimiento de metas, a fin de disponer de los insumos o productos terminados en los plazos contractuales previstos.
- Las Unidades Orgánicas que al cierre del 2010, presentan un bajo nivel de eficacia, deben formular la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar sus resultados.
- Para facilitar el seguimiento de las metas a cargo de las unidades orgánicas, estas deben evitar proponer metas, que no representen un insumo o producto vinculado a calidad, cobertura y accesibilidad de la RVN.

## SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

|                  |   |
|------------------|---|
| BID              | Banco Interamericano de Desarrollo                          |
| CAF              | Corporación Andina de Fomento                               |
| CIRA             | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos         |
| DS               | Decreto Supremo   |
| MEF              | Ministerio de Economía y Finanzas                           |
| MO               | Manual de Operaciones                                       |
| MTC              | Ministerio de Transportes y Comunicaciones                  |
| OPE              | Oficina de Proyectos Especiales de PVN                      |
| PACRI            | Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario          |
| PIA              | Presupuesto Institucional de Apertura                       |
| PIM              | Presupuesto Institucional Modificado                        |
| PIP              | Proyecto de Inversión Pública                               |
| PMA              | Plan de Monitoreo Arqueológico                              |
| PP               | Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE                      |
| PROVIAS NACIONAL | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional |
| PVN              | Proviás Nacional  |
| RD               | Resolución Directoral de PVN                                |
| RENAC            | Registro Nacional de Carreteras                             |
| RM               | Resolución Ministerial                                      |
| RVN              | Red vial nacional   |
| SIAF             | Sistema Integrado de Administración Financiera              |
| SNIP             | Sistema Nacional de Inversión Pública                       |
| UGAD             | Unidad Gerencial de Administración de PVN                   |
| UGC              | Unidad Gerencial de Conservación de PVN                     |
| UGE              | Unidad Gerencial de Estudios de PVN                         |
| UGOB             | Unidad Gerencial de Obras de PVN                            |

## ANEXOS

**ANEXO Nº 1: AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 2010**

| A) LOGROS OBTENIDOS   |         |   |                    |          |          |                         | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
|---|---------|---|--------------------|----------|----------|-------------------------|---|--|--------------------------|----------|-------|--|-------------------------|--------|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|------|---|----------|----------|----------|-----------------------|---|------|---|----------|----------|----------|-----------------------|---|------|------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|---|------|--|-----------|----------|----------|-----------------------|---|------|--|-------------|----------|----------|----------------------|---|------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|---|---|
| <b>1. 1000111: CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b>   |         |   |                    |          |          |                         |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>1 006300 Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos:</b> Este componente comprende la elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento periódico de la red nacional pavimentada en carpeta asfáltica, tratamiento superficial bicapa y pavimento rígido. Los estudios culminados en el año son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">Sec.Fuc</th> <th rowspan="2">DENOMINACION DEL ESTUDIO</th> <th rowspan="2">LONGITUD</th> <th colspan="2">FECHA</th> <th rowspan="2">DOCUMENTO DE APROBACION</th> </tr> <tr> <th>INICIO</th> <th>FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Estudios de Mantenimiento Periódico</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0029</td> <td>Estudio Mantenimiento de Puentes En Ancash (Ptes. Metalico Y Mayucayan)</td> <td>67,50 m.</td> <td>22/01/08</td> <td>09/02/10</td> <td>RD N° 083-2010-MTC/20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0030</td> <td>Estudio Mantenimiento del Puente Jangas</td> <td>70,00 m.</td> <td>14/12/07</td> <td>25/03/10</td> <td>RD N° 260-2010-MTC/20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0033</td> <td>Carretera Lambayeque - Olmos</td> <td>90,0 Km.</td> <td>28/01/10</td> <td>29/11/10</td> <td>RD N° 1231-2010-MTC/20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0034</td> <td>Estudio de Mantenimiento de La Carretera Puente Raither - Satipo</td> <td>110,5 Km.</td> <td>08/01/09</td> <td>20/04/10</td> <td>RD N° 340-2010-MTC/20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0037</td> <td>Estudio Mantenimiento de Puentes en Tumbes</td> <td>2 166,00 m.</td> <td>15/01/10</td> <td>01/10/10</td> <td>RD N°022-2010-MTC/20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0559</td> <td>Mantenimiento del Puente Los Baños</td> <td>60,80 m.</td> <td>25/03/08</td> <td>08/01/10</td> <td>RD N° 11-2010-MTC/20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Resumen:</td> <td><b>200,5 Km.</b></td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>2 364,30 m.</b></td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |         |   |                    |          |          |                         | N°  | Sec.Fuc  | DENOMINACION DEL ESTUDIO | LONGITUD | FECHA |  | DOCUMENTO DE APROBACION | INICIO | FIN | Estudios de Mantenimiento Periódico |  |  |  |  |  |  | 1 | 0029 | Estudio Mantenimiento de Puentes En Ancash (Ptes. Metalico Y Mayucayan) | 67,50 m. | 22/01/08 | 09/02/10 | RD N° 083-2010-MTC/20 | 2 | 0030 | Estudio Mantenimiento del Puente Jangas | 70,00 m. | 14/12/07 | 25/03/10 | RD N° 260-2010-MTC/20 | 3 | 0033 | Carretera Lambayeque - Olmos | 90,0 Km. | 28/01/10 | 29/11/10 | RD N° 1231-2010-MTC/20 | 4 | 0034 | Estudio de Mantenimiento de La Carretera Puente Raither - Satipo | 110,5 Km. | 08/01/09 | 20/04/10 | RD N° 340-2010-MTC/20 | 5 | 0037 | Estudio Mantenimiento de Puentes en Tumbes | 2 166,00 m. | 15/01/10 | 01/10/10 | RD N°022-2010-MTC/20 | 6 | 0559 | Mantenimiento del Puente Los Baños | 60,80 m. | 25/03/08 | 08/01/10 | RD N° 11-2010-MTC/20 | Resumen: |  |  | <b>200,5 Km.</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 364,30 m.</b> |  |  |  |  | <p>El reducido número de consultores individuales especialistas en la elaboración de estudios para la conservación de carreteras, así como la regulación referida a los procesos de selección tiene como resultado, que un mismo consultor participe en diferentes firmas lo que implica una sobrecarga de trabajo, siendo la principal causa de demora y atraso en los plazos contractuales del estudio.</p> | <p>La incorporación de los contratos de conservación vial por niveles de servicio con una duración de de 3 a 5 años, bajo el supuesto de de asignar los recursos para obligaciones contractuales garantizan la conservación oportuna de la red vial nacional pavimentada reduciendo al mínimo necesario la contratación de empresas para la elaboración de expedientes técnicos y posterior ejecución de obras.</p> |
| N°  | Sec.Fuc | DENOMINACION DEL ESTUDIO  | LONGITUD           | FECHA    |          | DOCUMENTO DE APROBACION |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
|   |         |   |                    | INICIO   | FIN      |                         |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| Estudios de Mantenimiento Periódico   |         |   |                    |          |          |                         |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| 1   | 0029    | Estudio Mantenimiento de Puentes En Ancash (Ptes. Metalico Y Mayucayan) | 67,50 m.           | 22/01/08 | 09/02/10 | RD N° 083-2010-MTC/20   |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| 2   | 0030    | Estudio Mantenimiento del Puente Jangas                                 | 70,00 m.           | 14/12/07 | 25/03/10 | RD N° 260-2010-MTC/20   |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| 3   | 0033    | Carretera Lambayeque - Olmos  | 90,0 Km.           | 28/01/10 | 29/11/10 | RD N° 1231-2010-MTC/20  |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| 4   | 0034    | Estudio de Mantenimiento de La Carretera Puente Raither - Satipo        | 110,5 Km.          | 08/01/09 | 20/04/10 | RD N° 340-2010-MTC/20   |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| 5   | 0037    | Estudio Mantenimiento de Puentes en Tumbes                              | 2 166,00 m.        | 15/01/10 | 01/10/10 | RD N°022-2010-MTC/20    |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| 6   | 0559    | Mantenimiento del Puente Los Baños                                      | 60,80 m.           | 25/03/08 | 08/01/10 | RD N° 11-2010-MTC/20    |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| Resumen:  |         |   | <b>200,5 Km.</b>   |          |          |                         |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
|   |         |   | <b>2 364,30 m.</b> |          |          |                         |   |  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>3 056615 PAMO - Concesiones Viales Cofinanciadas:</b> Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la red vial nacional concesionada cofinanciada. La Conservación de la RVN concesionada se realizo de acuerdo a los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la DGCT del MTC. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN.</p>  |         |   |                    |          |          |                         | <p>El MTC, en el rol de concedente no tiene una relación directa con los concesionarios, ya que en la supervisión para el cumplimiento de las obligaciones contractuales participa OSITRAN, siendo así, la oportunidad y calidad de la información referida a los avances, se sujeta al ente regulador.</p> | <p>La Dirección General de Concesiones en Transporte (DGCT) en el MTC, es la responsable de informar a PVN los avances.</p>  |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>3 207759 Infraestructura Vial Nacional Conservada por Niveles de Servicio:</b> Al 31 de diciembre del 2010, se viene conservando 3 161 km de carreteras a través de contratos de conservación por niveles de servicio administrados por Proyecto Perú. Este año se han suscrito 10 nuevos contratos haciendo un total de 23 (7 832 Km.) por un monto de S/.2 567 millones y con una vigencia de 3 a 5 años. De acuerdo a la información presentada por la unidad orgánica responsable 6 920 Km. presentan un buen nivel de servicio.</p>  |         |   |                    |          |          |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay diferencia entre la longitud contratada y la real, la diferencia surge cuando la empresa contratista realiza el inventario para la elaboración del Plan de Conservada.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La longitud oficial es la que corresponde al inventario vial calificado informado por las unidades orgánicas técnicas que administran los contratos.</li> </ul> |                          |          |       |  |                         |        |     |                                     |  |  |  |  |  |  |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |   |          |          |          |                       |   |      |                              |          |          |          |                        |   |      |  |           |          |          |                       |   |      |  |             |          |          |                      |   |      |                                    |          |          |          |                      |          |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |   |   |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de un sistema de información que permita el control y seguimiento de los contratos en marcha.</li> <li>De acuerdo a los contratos de CVNS, en la mayoría de estos, hay la obligación de presentar anualmente, el inventario vial calificado, sin embargo al cierre del 2010, se han sido observados todos los presentados, debido a que no se sujetan a los estándares exigidos<sup>3</sup>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizo el aplicativo Route 2000, lo que ha permitido mejorar el levantamiento de la información del inventario, de las carreteras. Está en proceso de implementación el aplicativo para puentes.</li> <li>Se ha instalado un ejecutable del aplicativo Route 2000, lo que facilita la validación de los datos del inventario a los contratistas.</li> <li>Se tiene previsto realizar Taller para Capacitar a los ingenieros supervisores de los Contratos; a fin de uniformizar criterios, metodología y procedimientos.</li> </ul> |
| <p><b>3 207761 Infraestructura Vial Pavimentada en uso durante su vida útil de diseño:</b> Durante el 2010, se han suscrito 7 nuevos contratos por niveles de servicio para la red pavimentada en carpeta asfáltica, tratamiento superficial bicapa y pavimento rígido. En total de contratos suscritos son 9 para un total de <b>2 795</b> Km. Siendo este tipo de red vial la de mayor valor patrimonial su atención bajo la modalidad de conservación vial por niveles de servicio es de suma importancia.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los contratistas de acuerdo a sus obligaciones, han presentado 7 inventarios viales calificados los mismos que presentan observaciones</li> <li>Falta de un sistema de información que permita el control y seguimiento de los contratos en marcha.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha adoptado las mismas medidas correctivas que el componente 3 207759 Infraestructura Vial Nacional Conservada por Niveles de Servicio.</li> <li>Se actualizo el aplicativo Route 2000, lo que ha permitido mejorar el levantamiento de la información del inventario, de las carreteras. Está en proceso de implementación el aplicativo para puentes.</li> </ul>   |
| <p><b>3207961 Red Vial Nacional Pavimentada sin deterioro:</b> el componente tiene por finalidad la entrega de la RVN pavimentada (no concesionada) con mantenimiento periódico. En el 2010 se ejecutaron 13 obras de mantenimiento periódico que comprenden 1 066 km de los cuales se culminaron 550 Km.</p> <p>En el cuadro siguiente se muestra las obras de terminadas en el 2010:</p>  | <p>No se inicio el mantenimiento periódico de la Panamericana por no haberse concluido los expedientes técnicos.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las obras se realizaron en el 2011.</li> <li>Un aspecto que debe considerarse a futuro es que, las obras de mantenimiento periódico de la red pavimentada, se reducirán sustancialmente en los siguientes años como consecuencia de los contratos de conservación vial por niveles de</li> </ul>  |

<sup>3</sup> Ver Informe N°007-2011-MTC/20.4.1

| A) LOGROS OBTENIDOS  |   |                   |               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|--|---|-------------------|---------------|--|--|
| <b>OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO</b>  |   | <b>LONGITUD</b>   | <b>FECHA</b>  |  |  |
|  |   |                   | <b>INICIO</b> | <b>TERMINO</b>                             |  |
| <b>1 000111 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b>   |   |                   |               |  |  |
| <b>3 207961 Red Vial Nacional Pavimentada Sin Deterioro</b>  |   | <b>549,88 Km.</b> |               |  |  |
| 1  | Carretera Ciudad De Dios - Chilete; 1ª Etapa                        | 90,76 Km.         | 14/01/09      | 08/01/10                                   | servicio que involucra el mantenimiento rutinario y periódico              |
| 2  | Carretera Chilete - Cajamarca. 1ª Etapa                             | 64,24 Km.         | 02/09/08      | 16/04/10                                   |  |
| 3  | Carretera Las Vegas - Tarma - La Merced - Puente Raither. 1ª Etapa. | 84,19 Km.         | 29/05/08      | 23/10/10                                   |  |
| 4  | Carretera Puno - Ilave  | 45,57 Km.         | 10/09/09      | 30/06/10                                   |  |
| 5  | Carretera Pte Santa - Ovalo Industrial El Milagro                   | 137,06 Km.        | 07/01/09      | 15/01/10                                   |  |
| 6  | Carretera Sullana - Pte. Macara                                     | 128,06 Km.        | 11/12/08      | 11/01/10                                   |  |
| <b>3 208021 Sistema de Recaudación en Operación:</b> Las 31 unidades de peaje realizaron el control de 8 475 857 vehículos, que significó un ingreso de S/.124 millones. Cabe indicar que las unidades de Catac, Ilave e Ipolki han suspendido el servicio por las obras que viene ejecutando, además de las unidades de peaje de Casaracra, Corcona y Quiulla a partir de los meses de noviembre son administradas por el concesionario de la carretera. Asimismo, se realizaron la supervisión inopinada a las unidades de peaje y la opinión técnica de expedientes de los proyectos de ingeniería de detalles (PID) de concesiones y se culmino con la entrega de los equipos adquiridos en el 2009. |   |                   |               |  |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS   |  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|---|--|--|--|
| <b>2. 1 022397 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES</b> |  |  |  |
|   |  | Durante el 2010, no se concretaron los estudios para el ensanche y acondicionamiento, electrificación, estandarización entre otros de las unidades de peaje. | Los procesos de selección se realizan durante el 2011.                     |

## ANEXO N° 2: AVANCE DE LOS PROYECTOS ALSEGUNDO SEMESTRE 2010

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS             | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |               |               |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
|--|---|--|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-----------|----|----|-----|-------------------------|-----------|----|----|-----|---|-----------|---|---|-----|------------------------------------|-----------|---|---|-----|------------------------------|-----------|---|---|-----|----------------------------|-----------|---|---|-----|-----------------------|-----------|---|---|-----|---------------------|-----------|---|---|-----|--|-----------|---|---|-----|--|-----------|---|---|-----|---|-----------|---|---|-----|--|-----------|---|---|-----|--------------|--|-----------|-----------|------------|---|---|
| <b>1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS</b>  |   |  |               |               |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| <p>El proyecto Presupuestal Gestión de Proyectos comprende principalmente los gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora; siéndolos principales documentos emitidos los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="100 610 890 1247"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD COMPONENTE<br/>META PRESUPUESTAL</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>META PROG.</th> <th>META OBTENIDA</th> <th>AVAN. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>2000270</b> Gestión de Proyectos</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>3 000695</b> Gestión De Proyectos</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>0192</b> Gestión y Monitoreo de Proyectos</td> </tr> <tr> <td>Estados financieros</td> <td>Documento</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Estados presupuestarios</td> <td>Documento</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Estados financieros de Préstamos 2009 (BID-CAF)</td> <td>Documento</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Plan Anual de Contrataciones (PAC)</td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Evaluación Semestral del PAC</td> <td>Documento</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Plan Anual de Capacitación</td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Plan de Acción de PVN</td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Memoria Anual - PVN</td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN</td> <td>Documento</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE</td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Evaluación del Progreso del POA Contrato 1827/OC-PE</td> <td>Documento</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional</td> <td>Documento</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>39</b></td> <td><b>40</b></td> <td><b>103</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado mediante Resolución Secretarial No. 003-2010-MTC/04, de fecha 12 de enero de 2010 por el monto de S/. 2 576 130 880,00 (1ra. Versión del PAC) al concluir a Diciembre 2010 es de S/. 1 681 768 057 lo que significa una reducción del 35%. En el siguiente cuadro se puede visualiza la ejecución del PAC al mes de diciembre se tiene los siguientes indicadores de eficacia:</p> | ACTIVIDAD COMPONENTE<br>META PRESUPUESTAL | UNIDAD DE MEDIDA   | META PROG.    | META OBTENIDA | AVAN. (%) | <b>2000270</b> Gestión de Proyectos |  |  |  |  | <b>3 000695</b> Gestión De Proyectos |  |  |  |  | <b>0192</b> Gestión y Monitoreo de Proyectos |  |  |  |  | Estados financieros | Documento | 12 | 12 | 100 | Estados presupuestarios | Documento | 12 | 12 | 100 | Estados financieros de Préstamos 2009 (BID-CAF) | Documento | 2 | 2 | 100 | Plan Anual de Contrataciones (PAC) | Documento | 1 | 1 | 100 | Evaluación Semestral del PAC | Documento | 2 | 2 | 100 | Plan Anual de Capacitación | Documento | 1 | 1 | 100 | Plan de Acción de PVN | Documento | 1 | 2 | 200 | Memoria Anual - PVN | Documento | 1 | 1 | 100 | Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN | Documento | 2 | 2 | 100 | Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE | Documento | 1 | 1 | 100 | Evaluación del Progreso del POA Contrato 1827/OC-PE | Documento | 2 | 2 | 100 | Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional | Documento | 2 | 2 | 100 | <b>TOTAL</b> |  | <b>39</b> | <b>40</b> | <b>103</b> | <p>Demoras en el inicio de los procesos de obras.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a los estudios definitivos, y estudios que se encuentran a la espera de la constatación de la viabilidad para que se inicien el</li> </ul> |
| ACTIVIDAD COMPONENTE<br>META PRESUPUESTAL  | UNIDAD DE MEDIDA                          | META PROG.   | META OBTENIDA | AVAN. (%)     |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| <b>2000270</b> Gestión de Proyectos  |   |  |               |               |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| <b>3 000695</b> Gestión De Proyectos   |   |  |               |               |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| <b>0192</b> Gestión y Monitoreo de Proyectos   |   |  |               |               |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Estados financieros  | Documento                                 | 12   | 12            | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Estados presupuestarios  | Documento                                 | 12   | 12            | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Estados financieros de Préstamos 2009 (BID-CAF)  | Documento                                 | 2  | 2             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Plan Anual de Contrataciones (PAC)   | Documento                                 | 1  | 1             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Evaluación Semestral del PAC   | Documento                                 | 2  | 2             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Plan Anual de Capacitación   | Documento                                 | 1  | 1             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Plan de Acción de PVN  | Documento                                 | 1  | 2             | 200           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Memoria Anual - PVN  | Documento                                 | 1  | 1             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN   | Documento                                 | 2  | 2             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE   | Documento                                 | 1  | 1             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Evaluación del Progreso del POA Contrato 1827/OC-PE  | Documento                                 | 2  | 2             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional   | Documento                                 | 2  | 2             | 100           |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>39</b>  | <b>40</b>     | <b>103</b>    |           |                                     |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |    |    |     |                         |           |    |    |     |   |           |   |   |     |                                    |           |   |   |     |                              |           |   |   |     |                            |           |   |   |     |                       |           |   |   |     |                     |           |   |   |     |  |           |   |   |     |  |           |   |   |     |   |           |   |   |     |  |           |   |   |     |              |  |           |           |            |   |   |

| A) LOGROS OBTENIDOS   |   |            |                      |            |                                      |  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
|---|---|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|----------|-----------|-----|-------------------------|-------------|---|----------|-----|----------|-----|----------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|--|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------|----------|--------|-----------|---------------------------|----------|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categorías</th> <th colspan="2">Programado</th> <th colspan="2">Ejecución</th> <th colspan="2">Indicador Eficacia</th> </tr> <tr> <th>S/.</th> <th>Procesos</th> <th>S/.</th> <th>Procesos</th> <th>S/.</th> <th>Procesos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sede Central</td> <td>1 673 757 331</td> <td>285</td> <td>1 646 249 015</td> <td>234</td> <td>0,98</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>Zonales</td> <td>8 010 726</td> <td>112</td> <td>6 332 787</td> <td>86</td> <td>0,79</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>1 681 768 057</b></td> <td><b>397</b></td> <td><b>1 652 581 802</b></td> <td><b>320</b></td> <td><b>0,98</b></td> <td><b>0,81</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |            |                      |            |                                      |  | Categorías   | Programado   |          | Ejecución |     | Indicador Eficacia      |             | S/.                                     | Procesos | S/. | Procesos | S/. | Procesos | Sede Central | 1 673 757 331 | 285              | 1 646 249 015 | 234       | 0,98      | 0,82                          | Zonales  | 8 010 726 | 112                 | 6 332 787 | 86        | 0,79      | 0,77                                |                                  | <b>1 681 768 057</b> | <b>397</b>               | <b>1 652 581 802</b> | <b>320</b> | <b>0,98</b> | <b>0,81</b>                         |                                  | proceso de selección para la ejecución de la obra. |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| Categorías  | Programado  |            | Ejecución            |            | Indicador Eficacia                   |  |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
|   | S/.   | Procesos   | S/.                  | Procesos   | S/.                                  | Procesos   |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| Sede Central  | 1 673 757 331   | 285        | 1 646 249 015        | 234        | 0,98                                 | 0,82   |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| Zonales   | 8 010 726   | 112        | 6 332 787            | 86         | 0,79                                 | 0,77   |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
|   | <b>1 681 768 057</b>  | <b>397</b> | <b>1 652 581 802</b> | <b>320</b> | <b>0,98</b>                          | <b>0,81</b>  |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| <b>2. 2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>  |   |            |                      |            |                                      |  |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| <p>La fase de pre inversión del ciclo del proyecto, tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.</p> <p>En el 2010, se culminaron 8 estudios de perfil, de los cuales 4 se realizaron por consultores externos contratados por Provias Nacional (307 m de puente) y 4 Estudios por convenio (127 Km. y 48m.)</p>  |   |            |                      |            |                                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>En las diversas etapas del proceso de selección de los consultores que elaborarán los estudios se presentan impugnación por los postores participantes, ocasionando el retraso del inicio de los estudios e incumplimiento en la programación física y financiera.</li> <li>Incumplimiento en los plazos contractuales en la elaboración de estudios, explicado principalmente por la demora en la absolución de observaciones por parte de los consultores externos y en algunos casos se persiste en las omisiones o errores observados.</li> <li>El retraso de la OPI del MTC en la evaluación y aprobación de los estudios; en algunos casos el tiempo de evaluación excede el plazo establecido por las normas dispuestas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (La OPI tiene 30 días útiles para aprobar el Perfil y 45 días útiles para aprobar la Pre-factibilidad y de Factibilidad y la DGPM del MEF tiene 20 días útiles para aprobar el Perfil y</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.</li> </ul> |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DENOMINACION DEL ESTUDIO</th> <th>LONGITUD</th> <th>INICIO</th> <th>FIN</th> <th>DOCUMENTO DE APROBACION</th> <th>ANOTACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Estudios de Pre inversión/Perfil</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puente Crisnejas</td> <td>48,00 m.</td> <td>15-Ene-09</td> <td>30-Sep-10</td> <td>Declarado Viable: 30.Set.2010</td> <td>Conv. Coop. N° 07-2008 GR San Martín (11.Jun.2008)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Puente Puerto Ocopa</td> <td>150,00 m.</td> <td>03-Nov-08</td> <td>17-Mar-10</td> <td>RD N° 236-2010-MTC/20 (17.Mar.2010)</td> <td>Contrato N° 213-2008 (21.Oct.08)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Puente Chacanto (Balzas)</td> <td>100,00 m.</td> <td>31-Oct-08</td> <td>15-Mar-10</td> <td>RD N° 227-2010-MTC/20 (15.Mar.2010)</td> <td>Contrato N° 216-2008 (23.Oct.08)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Puentes Palca y Santa Rosa (Carretera Imperial -Izcuchaca-Huancavelica)</td> <td>35,00 m.</td> <td>28-Ago-09</td> <td>03-Ago-10</td> <td>RD N° 746-2010-MTC/20 (03.Ago.10)</td> <td>Contrato N° 093-2009</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Puente El Tingo</td> <td>22,00 m.</td> <td>10-Oct-08</td> <td>19-Nov-10</td> <td>RD N° 1233-2010-MTC/20 (19.Nov.2010)</td> <td>Contrato N° 202-2008</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Conococha-Catac</td> <td>43,5 Km.</td> <td>Oct-09</td> <td>09-Dic-10</td> <td>Realizado por la compañía</td> <td>Convenio</td> </tr> </tbody> </table> |   |            |                      |            |                                      |  | N°   | DENOMINACION DEL ESTUDIO   | LONGITUD | INICIO    | FIN | DOCUMENTO DE APROBACION | ANOTACIONES | <b>Estudios de Pre inversión/Perfil</b> |          |     |          |     |          |              | 1             | Puente Crisnejas | 48,00 m.      | 15-Ene-09 | 30-Sep-10 | Declarado Viable: 30.Set.2010 | Conv. Coop. N° 07-2008 GR San Martín (11.Jun.2008) | 2         | Puente Puerto Ocopa | 150,00 m. | 03-Nov-08 | 17-Mar-10 | RD N° 236-2010-MTC/20 (17.Mar.2010) | Contrato N° 213-2008 (21.Oct.08) | 3                    | Puente Chacanto (Balzas) | 100,00 m.            | 31-Oct-08  | 15-Mar-10   | RD N° 227-2010-MTC/20 (15.Mar.2010) | Contrato N° 216-2008 (23.Oct.08) | 4  | Puentes Palca y Santa Rosa (Carretera Imperial -Izcuchaca-Huancavelica) | 35,00 m. | 28-Ago-09 | 03-Ago-10 | RD N° 746-2010-MTC/20 (03.Ago.10) | Contrato N° 093-2009 | 5 | Puente El Tingo | 22,00 m. | 10-Oct-08 | 19-Nov-10 | RD N° 1233-2010-MTC/20 (19.Nov.2010) | Contrato N° 202-2008 | 6 | Conococha-Catac | 43,5 Km. | Oct-09 | 09-Dic-10 | Realizado por la compañía | Convenio |  |  |
| N°  | DENOMINACION DEL ESTUDIO  | LONGITUD   | INICIO               | FIN        | DOCUMENTO DE APROBACION              | ANOTACIONES  |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| <b>Estudios de Pre inversión/Perfil</b>   |   |            |                      |            |                                      |  |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| 1   | Puente Crisnejas  | 48,00 m.   | 15-Ene-09            | 30-Sep-10  | Declarado Viable: 30.Set.2010        | Conv. Coop. N° 07-2008 GR San Martín (11.Jun.2008) |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| 2   | Puente Puerto Ocopa   | 150,00 m.  | 03-Nov-08            | 17-Mar-10  | RD N° 236-2010-MTC/20 (17.Mar.2010)  | Contrato N° 213-2008 (21.Oct.08)                   |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| 3   | Puente Chacanto (Balzas)  | 100,00 m.  | 31-Oct-08            | 15-Mar-10  | RD N° 227-2010-MTC/20 (15.Mar.2010)  | Contrato N° 216-2008 (23.Oct.08)                   |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| 4   | Puentes Palca y Santa Rosa (Carretera Imperial -Izcuchaca-Huancavelica) | 35,00 m.   | 28-Ago-09            | 03-Ago-10  | RD N° 746-2010-MTC/20 (03.Ago.10)    | Contrato N° 093-2009                               |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| 5   | Puente El Tingo   | 22,00 m.   | 10-Oct-08            | 19-Nov-10  | RD N° 1233-2010-MTC/20 (19.Nov.2010) | Contrato N° 202-2008                               |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |
| 6   | Conococha-Catac   | 43,5 Km.   | Oct-09               | 09-Dic-10  | Realizado por la compañía            | Convenio   |  |  |          |           |     |                         |             |   |          |     |          |     |          |              |               |                  |               |           |           |                               |  |           |                     |           |           |           |                                     |                                  |                      |                          |                      |            |             |                                     |                                  |  |   |          |           |           |                                   |                      |   |                 |          |           |           |                                      |                      |   |                 |          |        |           |                           |          |  |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS  |  |           |            |            |  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|--|-----------|------------|------------|--|---|--|
|  |  |           |            |            | minera Antamina. Oficio N° 2679-2010-MTC/20.6 (09.Dic.2010)  | ANTAMINA  | 30 días útiles para aprobar la Prefactibilidad y Factibilidad, en el caso de requerirse).<br>• La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales demora en la aprobación de los estudios, debido a factores externos, entre otros, como la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que otorga el INC, lo cual tienen una demora significativa y no se cumple con los plazos contractuales para la elaboración del estudio. |
| 7  | Dv. Negromayo-Dv. Yauri  | 79,0 Km.  | 06-Oct-09  | 23-Nov-10  | RD N° 1254-2010-MTC/20 (23.Nov.2010)   | Conv. Coop. Mun. Distr. Pallpata y Ocoruro N° 02-09 (22.Ene.09)   |  |
| <b>Estudio Administrado por otra Entidad</b>   |  |           |            |            |  |   |  |
| 8  | Vía de Evitamiento Ollaytambo  | 4,5 Km.   | Feb-10     | Feb-10     | Contrato administrado por MINCETUR Perfil: Revisado y aprobado por PVN (Feb.10).   | Convenio  |  |
| <b>Resumen:</b><br>Contratos 307,00 m.<br>Convenios 48,00 m. 127,0 Km.<br><b>355,00 m. 127,0 Km.</b>   |  |           |            |            |  |   |  |
| N°   | DENOMINACION DEL ESTUDIO   | LONGITUD  | FECHA      |            | DOCUMENTO DE APROBACION  | ANOTACIONES   |  |
|  |  |           | INICIO     | FIN        |  |   |  |
| <b>Estudios de Pre inversión/Factibilidad</b>  |  |           |            |            |  |   |  |
| 1  | Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo: Estadio Monumental-Av. Metropolitana y construcción del paso a desnivel en la intersección Vial de la Av. Javier Prado-Av. Nicolás Ayllón | 1,0 Km.   | 01/01/2010 | 26/02/2010 | El informe final tiene conformidad de PVN. La aprobación del estudio de factibilidad le corresponde al Ministerio de Vivienda y Construcción, luego tramitará la declaratoria de viabilidad. | Municipalidad Distrital de Ate  |  |
| 2  | Actuliz. Fact. Villa Rica-Pto. Bermudez  | 110,6 Km. | 16/06/2006 | 09/12/2010 | RD N° 1318-2010-MTC/20 (09.Dic.2010)   | Contrato N° 261-06 (2.Jun.06)   |  |
| <b>3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA</b>  |  |           |            |            |  |   |  |
| <b>Tramo Aguaytía -San Alejandro (50,47 Km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 16.Nov.05. Obra concluida el 03.Mar.08. La recepción de obra se llevó a cabo el 06.Mar.08. Se aprobó la liquidación del contrato. |  |           |            |            |  |   |  |
| <b>Tramo Puente Pumahuasi - Pte Chino (36,35 Km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 18.Jul.07, al 2010 se tiene un avance físico ejecutado de 93.42%.  |  |           |            |            |  | Culminado el mes de diciembre, el contratista no ha alcanzado la meta programada según su calendario de avance de obra vigente. | El atraso no es significativo.   |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|---|--|
| <p><b>Tramo San Alejandro-Neshuya (50,11 Km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 28.May.08, obra se termino el 5/11/2010 la recepción de la obra fue el 2 de diciembre 2010.</p>  |   |  |
| <p><b>Centro Comercial San Alejandro</b><br/>Se firmo el contrato dio la buena pro a Consorcio MH (Inversiones y Servicios Mercurio S.R.L. - Huracán Inversiones E.I.R.L.); se firmo el contrato en enero 2011, y se estima el inicio de obra para febrero 2011.</p>   |   |  |
| <p><b>4. 2 002207 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS (22,4 Km.)</b><br/>Obra terminó en el 2009. En el 2010, se continuó con el saneamiento físico legal de la carretera Ingenio-Chachapoyas que tiene como meta global la liberación de 88 predios liberados, se tiene un avance del 81%. Se estima culminar en el 2011.</p> | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional que conjuntamente con el cambio de competencias como en el caso de los predios con título de propiedad, el procedimiento de independización y asignación de la unidad catastral estuvo a cargo de COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley N° 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.</p> | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>  |
| <p><b>5. 2 002210 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN – SAN IGNACIO</b><br/><b>Tramo Pericos - San Ignacio (55,4 Km.):</b> Estudio Definitivo se inicio en enero 2009 al cierre del 2010 se tiene un avance del 55%.</p>   | <p>El tercer informe tiene observaciones por lo que en el segundo semestre 2010 no registra avances respecto a la meta programada del año.</p>  | <p>Por ser un servicio externalizado, PVN viene realizando el control y evaluación para que estos agentes externos presten servicios con</p> |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                    |
|---|---|---|
|   |   | la mejor calidad y los menores costos.  |
| <p><b>San Ignacio-Puente Integración (48 Km.):</b> Estudio Definitivo se inicio en diciembre 2008 al segundo semestre se tiene un avance del 90%.</p>   | <p>El tercer informe tiene observaciones por lo que al primer semestre 2010 se tiene un avance de 30% respecto a la meta programada del año.</p>  |   |
| <p><b>6. 2 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI</b></p>   |   |   |
| <p><b>Tramo Km. 1+000 - Km. 11+000 (10 Km.):</b> Recepción de Obra efectuada el 10.03.04. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.</p>  |   |   |
| <p><b>Tramo Km. 11+000 - Km.34+000 (23 Km.):</b> Recepción de la Obra efectuada el 15.11.07</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo Km. 34+000 - Km. 59+000(25.02 Km.):</b> Recepción de Obra efectuada el 13.01.09. Liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.</p>  |   |   |
| <p><b>Tramo Caspizapa - Picota (11.35 Km.):</b> Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto: Recepción de obra efectuada el 09.10.08.La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo Caspizapa - Juanjuí (61,94Km.):</b> La obra se inició el 20.May.08 se culmino el 20 de mayo y el 11 de diciembre 10 se ha efectuado la recepción de obra.</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo Picota-Caspizapa (11Km.)</b></p>  | <p>Se realizó la exclusión del PAC 2010.</p>  | <p>Tramo será atendido por contrato por niveles de Servicio-Oficina de Proyectos Especiales-Proyecto Perú</p> |
| <p><b>Tramos Juan Guerra - Puerto López y Puerto López – Picota (48 Km.) sectores críticos:</b> En elaboración los términos de referencia para el estudio definitivo.</p>   | <p>Se realizó la exclusión del PAC 2010</p>   | <p>Se tiene programado iniciar el estudio en agosto 2011.</p>   |
| <p>Asimismo, se viene realizando el PACRI del tramo Tarapoto-Juanjuí (29 predios), se tiene un avance del 64% a diciembre 2010.</p>   |   |   |
| <p><b>7. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ</b></p>   |   |   |
| <p><b>Tramo I Casma - Pariacoto, Sector Cruz Punta - Pariacoto Sector 2: Cruz Punta – Pariacoto (28,5 Km.):</b> Recepción de obra efectuada el 22.02.07.</p>  |   |   |
| <p><b>Tramo Yupash-Huaraz Km 120-Km 140 (20 Km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 23.Abr.07. Recepción de obra el 05.03.09</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo: Yupash-Huaraz Km95+400-Km 120/Km 140-Km146 (30,56 Km.):</b> La obra se inició el 15.May.09. Al segundo semestre se tiene un avance del 93%. El contratista viene concluyendo la pavimentación de la carretera, quedando pendiente la etapa de señalización y revegetalización. Plazo vigente vence: 29.may.11.</p> |   |   |
| <p><b>Tramo Pariacoto Yupash (39,33 Km.):</b> Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provias Nacional (Convenio Especifico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50 % del costo total de las obras. La obra se inició el 02.May.09. Al segundo semestre se cuenta con un avance físico de 69%.</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Al realizar las excavaciones para la construcción de las alcantarillas y muros de concreto en los centros poblados de Jirac. Yanca, Coltao,</li> </ul> | <p>Temporalmente se les está pagando el alquiler de vivienda hasta que se les</p>                             |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|--|--|
|  | <p>Santa Rita y Quita Flor, se han encontrando tuberías de agua y desagüe que interfieren en la ejecución de estas obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A pesar de no haberse iniciado la temporada de lluvias, se han reportado precipitaciones que han ocasionado derrumbes de gran magnitud, tanto en materiales sueltos como en materiales de roca, los mismos que se ha iniciado su remoción como parte de los trabajos contemplados en el Presupuesto Adicional N° 08 aprobado por la Entidad.</li> </ul> | <p>indemnice</p> <p>Se viene solucionando parcialmente con el empalme y parchado de estas tuberías que se rompen.</p> <p>De continuar los derrumbes y en vista de que los metrados ya han superado lo previsto en el Proyecto, se elaborará un nuevo Presupuesto Adicional para su evaluación y aprobación de ser el caso...</p> |
| <p><b>PACRI Casma- Huaraz:</b> tiene como meta global 904,00 Predios adquiridos, el proceso se encuentra en el 48% de avance. Se viene gestionando el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) del tramo Casma - Yautan - Huaraz, Tr Pariacoto-Yupash Subtramo 1 y 2</p> | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional que conjuntamente con el cambio de competencias como en el caso de los predios con título de propiedad, el procedimiento de independización y asignación de la unidad catastral estuvo a cargo de COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 056-</p>  | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>  |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO      |
|---|---|---|
|   | <p>2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley N° 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.</p>   |   |
| <p><b>8. 2 015970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO</b><br/>           Se tiene como meta 60 Predios adquiridos, a diciembre 2010 el proceso tiene un avance del 90%.</p>   | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional que conjuntamente con el cambio de competencias como en el caso de los predios con título de propiedad, el procedimiento de independización y asignación de la unidad catastral estuvo a cargo de COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley N° 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.</p> | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p> |
| <p><b>9. 2 015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE</b><br/> <b>Tramo Campanilla Juanjui (44km):</b> Se encuentra en la fase de elaboración de estudio definitivo al mes de diciembre 2010, se tiene un avance del 80%.</p> | <p>El cuarto informes del estudio de impacto inicial y estudio de infraestructura están observados.</p>   | <p>Se encuentra a la espera del levantamiento de las observaciones. Se</p>      |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|---|---|
|   |   | estima que el estudio culminará en jul.11   |
| <b>Tramo Perlamayo Pizarrón La Pólvara (50 Km.):</b>  | Contrato para elaboración del estudio definitivo resuelto mediante RD N° 567-2010-MTC/20 (11.diciembre.2010)  | El estudio se encuentra en el PAC 2011, se tiene previsto convocar en diciembre 2011.   |
| <b>Tramo Pte Pizana Tocache (41 Km.):</b> Estudio definitivo aprobado por RD N° 463 -2010-MTC/20 del 19.May.2010.   | Proyecto está en proceso de verificación de viabilidad. Para iniciar el proceso de selección para la ejecución de obra.   | La obra está programada en el Plan Anual de Contratación.   |
| <b>10. 2 018737 CONSTRUCCION DEL PUENTE GUILLERMO BILLINGURST</b>   | Con fecha 30.Oct.2009 se firmó el Acta de Acuerdo entre el concesionario y el concedente para la ejecución de la obra como obra adicional al contrato de concesión del Tramo 3.   |   |
| <b>11. 2 018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY</b>   |   |   |
| <b>Tramo: Huarmey – Huamba Baja, Tramo: Km. 0+000 – Km. 23+000 (22,39 Km.):</b> La obra se inició el 09.Ago.07, habiéndose concluido los trabajos el 22.Oct.08.   |   |   |
| <b>Tramo: Huarmey-Aija-Recuay Km. Km. 23+000-Km. 41+214 (18,21 Km.):</b> El 23.Jun.07 se iniciaron los trabajos, habiéndose concluido los trabajos el 05.Jul.08. Se ha gestionado el Certificado de inexistencia de restos arqueológicos de Huarmey Huamba Baja, Sector 1 Y 2. Se viene realizando la liberación de predios de la Carretera Huarmey-Huamba Baja, Sector 1 Y 2 |   |   |
| PACRI Huarmey-Huamba Baja que tiene como meta la adquisición de 52 predios tiene un avance del 63%.   |   |   |
| <b>12. 2 022178 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER</b>  |   |   |
| Los trabajos se han iniciaron el 25.Jul.07; habiéndose concluido el 12.Jun.08. En el 2010 se realizó la liquidación del supervisor.   |   |   |
| <b>13. 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA</b>   |   |   |
| <b>Tramo Alfamayo - Chaullay – Quillabamba:</b> Fecha de entrega de terreno 08.Abr.10 y el 09.Abr.10 inicio la ejecución de la obra. A diciembre se tiene un avance del 27%.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con fechas anteriores al inicio de la obra, a consecuencia de las lluvias intensas se produjeron deslizamientos de los taludes, en la zona de Chaullay que comprometieron a la plataforma de la carretera existente, afectando a aproximadamente 4 Km.</li> <li>• Se verifico "in situ" el estado de precariedad en que se encuentra el Puente Huyro.</li> </ul> | Ante dicha situación de emergencia y con la finalidad de mantener la transitabilidad de la vía, se ha indicado construir un acceso provisional, mientras se realizan las gestiones necesarias a fin de efectuar el reemplazo de dicho |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|--|--|
|  |  | puente.  |
| <p><b>PACRI Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (234Predios adquiridos)</b> al mes de diciembre se tiene un avance del 13%.</p>  |  |  |
| <p><b>14. 2 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO</b></p>  |  |  |
| <p><b>Tramo Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (71,2 Km.):</b> - Firma de contrato de obra el 07.oct.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha 06.set.10. Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 04.nov.10.</p>  | <p>En la zona de erosión y generación de derrumbes del talud, el contratista ha ejecutado las acciones correspondientes para solucionar el problema. El talud no ha sufrido daños.</p> | <p>El supervisor ha coordinado con el especialista de suelos y pavimentos de la supervisión, para que en la zona de asentamientos se efectúe la investigación mediante calicatas, toma de muestras, análisis de suelos y determinación de la compactación del pavimento, con lo cual se deberá definir las acciones a seguir, pudiendo redundar en la asignación de adicionales.</p> |
| <p><b>PACRI Dv. Otuzco – Callacuyan:</b> meta 614Predios adquiridos<br/><b>PACRI Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco:</b> meta 344 Predios adquiridos</p>   |  |  |
| <p><b>Tramo Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco (37,4 km.):</b> La obra inició el 16.Jun.07 y concluyó el 04.May.09. Recepción de obra efectuada el 04.Jun.09. Con R.D. N°1173-2009-MTC/2 0 de fecha 25.Set.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión, siendo el costo final de los servicios ascendente a S/. 7 182 339, 57. Se viene realizando el saneamiento físico de la zona.</p> |  |  |
| <p><b>15. 2 026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE</b></p>   |  |  |
| <p><b>Tramo: Tocache- caserío Porongo (30 Km.):</b> La obra se inició el 04.Abr.07 y concluyó el 09.Ene.09. El 10.Feb.09. Re recepción de la obra el 12.Mar.09. Mediante R.D. N°623-2009-MTC/20 de 10.Jun.09 se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra. Con R.D. N°783-2009-MTC/20 de 10.Jul.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión.</p>                              |  |  |
| <p><b>Tramo: Tocache- Puente Pucayacu (61,17 km.):</b> La obra se inició el 20.Jun.08 y concluyo el 30.Nov.09.Recepción de obra efectuada el 15.Dic.09.</p>  |  |  |
| <p><b>Tramo: Puente Pucayacu - Puente Porongo (63,94 km.):</b> La obra se inició el 09.Ago.08 y a diciembre 2010 se tiene un avance del 94%. El Contratista ha culminado los trabajos de explanaciones y pavimentos, a excepción de la variante y los sectores de talud inestables.</p>  |  |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
|--|-------------------------------|--|---|----------------|---------------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|-----------|
| Estudio Definitivo Tocache-Caserio Porongo (30 km):  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| PACRI Dv. Tocache - Pucayacu –Porongo, tiene como meta (251 Predios adquiridos), a diciembre del 2010 el proceso tiene un avance del 64%.  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| <b>16. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO</b>   |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| <b>Tramo Km. 26+000 Al 78+500:</b> El 27.Nov.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, se aprobó por RD N° 686 -2010-MTC/20 (14.Jul.2010).  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| <b>Tramo Km. 78+500 Al 172+420 (San Francisco):</b> La elaboración del estudio se inicio el 05.Ene.2009, al mes de diciembre 2010 se tiene un avance del 80%.  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| PACRI Tr. Km. 26 Al 78 500 (411 predios liberados): El proceso se encuentra al 3%  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| PACRI Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 Km. (720 predios liberados): El proceso tiene un avance del 5%.  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| <b>17. 2 027620 CONCESIONES VIALES</b>   |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| <p>El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se hace responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO). En el año 2010 se construyo 1 128 km. lo que hace un total de 2 638 km lo que representa el 95% de avance de acuerdo a lo previsto en los contratos de concesión.</p> |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| <b>EJECUCION DE OBRAS DE CONCESIONARIOS</b><br><b>(En Kilómetros)</b>  |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| Act/Proy<br>Comp.<br>Final.  | Sec.<br>Func.                 | Corre.<br>Meta   | Meta<br>Descripción de la Meta                    | Meta<br>Física | Fecha<br>Inicio Fin |              | Avance Físico<br>Logrado al 2008 Logrado 2009 Logrado 2010 Al 2010 Avance (%) |            |              |              |           |
| 2027620 Concesiones Viales   |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| 3083002 PAO - Pago Anual por Obras   |                               |  |   |                |                     |              |   |            |              |              |           |
| 23904 Obligaciones financiadas por concesiones viales cofinanciadas  |                               |  |   | 2 791          |                     |              | 855   | 655        | 1 128        | 2 638        | 95        |
|  | 0313                          | 001  | PAO IIRSA Norte                                   | 377            | 38 718              | 40 513       | 299   | 48         | 30           | 377          | 100       |
|  | 0314                          | 002  | PAO Tramo I : Marcona - Urcos                     | 758            | 39 814              | 40 878       | 21  | 326        | 391          | 738          | 97        |
|  | 0315                          | 003  | PAO Tramo II Urcos - Inambari                     | 117            | 39 448              | 40 513       | 107   | -          | -            | 107          | 92        |
|  | 0316                          | 004  | PAO Tramo III Inambari - Iñapari                  | 330            | 39 814              | 40 513       | 278   | 52         | -            | 330          | 100       |
|  | 0317                          | 005  | PAO Tramo IV Azangaro - Inambari                  | 182            | 39 814              | 40 878       | 143   | 17         | 21           | 182          | 100       |
|  | 0318                          | 006  | PAO Tramo V: Matarani - Azangaro                  | 827            | 39 814              | 40 878       | -   | 141        | 686          | 827          | 100       |
|  | 0319                          | 007  | PAO Empalme 1B-Buenos Aires                       | 77             | 39 814              | 44 896       | 6   | 71         | -            | 77           | 100       |
|  | 0320                          | 008  | PPO Ov. Chanchay Dv. Variante Pasamayo Hural Acos | 77             | 40 544              | 40 878       |   |            | -            | -            | -         |
|  | 0321                          | 009  | PPO Nuevo Mocupe Cayalti Oyotun                   | 47             | 40 544              | 40 878       |   |            | -            | -            | -         |
| <b>Total General</b>   |                               |  |   |                |                     | <b>2 791</b> | <b>855</b>  | <b>655</b> | <b>1 128</b> | <b>2 638</b> | <b>95</b> |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |              |                   |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
|---|---|--|--------------|-------------------|--|-------------|------------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------------------------|----|-------------------|----|----|----------------------------|-----|-------------------|----|----|------------------------------|-----|-------------------|----|----|-------------------|-----|-------------------|---|---|--|-------|-------------------|---|---|-----------------------------------|-------|-------------------|---|---|-------------------|-----|-------------------|----|----|----------------------|-----|-------------------|---|----|---|---|
| <p>En el saneamiento físico se tienen los siguientes avances.</p> <table border="1" data-bbox="100 613 1171 1019"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Componente/finalidad</th> <th colspan="2">Meta Global</th> <th colspan="2">Avance físico (%)</th> </tr> <tr> <th>Meta Física</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Logrado 2010</th> <th>A 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01386 Saneamiento físico legal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PACRI IIRSA Sur, Tr 2, 3 y 4</td> <td>4 061</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>19</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>PACRI IIRSA Sur, Tr 1 y 5</td> <td>79</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>57</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>PACRI Nuevo Mocupe Cayalti</td> <td>154</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>PACRI Buenos Aires Canchaque</td> <td>172</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>15</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>PACRI Huaral Acos</td> <td>406</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Via Red Vial 4</td> <td>1 337</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PACRI Autopista el Sol - Trujillo</td> <td>1 217</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PACRI IIRSA Norte</td> <td>535</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>17</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>PACRI Red Vial N° 06</td> <td>875</td> <td>Pedios adquiridos</td> <td>9</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table> | Componente/finalidad  | Meta Global  |              | Avance físico (%) |  | Meta Física | Unidad de Medida | Logrado 2010 | A 2010 | 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones |  |  |  |  | 01386 Saneamiento físico legal |  |  |  |  | PACRI IIRSA Sur, Tr 2, 3 y 4 | 4 061 | Pedios adquiridos | 19 | 24 | PACRI IIRSA Sur, Tr 1 y 5 | 79 | Pedios adquiridos | 57 | 70 | PACRI Nuevo Mocupe Cayalti | 154 | Pedios adquiridos | 20 | 20 | PACRI Buenos Aires Canchaque | 172 | Pedios adquiridos | 15 | 59 | PACRI Huaral Acos | 406 | Pedios adquiridos | 7 | 7 | Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Via Red Vial 4 | 1 337 | Pedios adquiridos | 2 | 4 | PACRI Autopista el Sol - Trujillo | 1 217 | Pedios adquiridos | 1 | 1 | PACRI IIRSA Norte | 535 | Pedios adquiridos | 17 | 34 | PACRI Red Vial N° 06 | 875 | Pedios adquiridos | 9 | 41 | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p> |
| Componente/finalidad  |   | Meta Global  |              | Avance físico (%) |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
|   | Meta Física   | Unidad de Medida   | Logrado 2010 | A 2010            |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |  |              |                   |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| 01386 Saneamiento físico legal  |   |  |              |                   |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI IIRSA Sur, Tr 2, 3 y 4  | 4 061   | Pedios adquiridos  | 19           | 24                |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI IIRSA Sur, Tr 1 y 5   | 79  | Pedios adquiridos  | 57           | 70                |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI Nuevo Mocupe Cayalti  | 154   | Pedios adquiridos  | 20           | 20                |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI Buenos Aires Canchaque  | 172   | Pedios adquiridos  | 15           | 59                |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI Huaral Acos   | 406   | Pedios adquiridos  | 7            | 7                 |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Via Red Vial 4  | 1 337   | Pedios adquiridos  | 2            | 4                 |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI Autopista el Sol - Trujillo   | 1 217   | Pedios adquiridos  | 1            | 1                 |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI IIRSA Norte   | 535   | Pedios adquiridos  | 17           | 34                |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| PACRI Red Vial N° 06  | 875   | Pedios adquiridos  | 9            | 41                |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| <p><b>18. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI</b><br/> <b>Tramo: San Genaro-El Descanso (31,76 Km.):</b> Recepción de Obra el 25.07.08; liquidación del Contrato de aprobado.<br/> <b>Tramo Colpahuayco-Langui (10 Km.):</b> Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo - obra). Se aprobó el expediente técnico mediante RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009).</p>  | <p>El contratista con Carta N° 016-2010-CV-SIERRA SUR recibida el 25.May.10 ha comunicado la resolución del contrato de ejecución de obra.<br/><br/>Se encuentra en proceso de arbitraje.</p> | <p>Al respecto, con Memorando N° 1683-2010-MTC/20 del 27.May.10 se ha enviado los antecedentes a la Procuraduría MTC a fin de iniciar las acciones legales correspondientes.</p> |              |                   |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |
| <p><b>Tramo El Descanso-Langui (22 Km.):</b> La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el estudio fue aprobado por RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010).<br/>Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 29.oct.10.</p>  |   |  |              |                   |  |             |                  |              |        |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                              |       |                   |    |    |                           |    |                   |    |    |                            |     |                   |    |    |                              |     |                   |    |    |                   |     |                   |   |   |  |       |                   |   |   |                                   |       |                   |   |   |                   |     |                   |    |    |                      |     |                   |   |    |   |   |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|--|---|--|
| Al mes de diciembre se tiene un avance del 1%  |   |  |
| PACRI Tr.: el Descanso Bangui: El proceso tiene un avance 20% ejecutado en el 2010.<br>PACRI Colpahuayco –Langui: El proceso tiene un avance del 47%, en el 2010 tiene un avance del 1%.   | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.  | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>19. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS</b>  |   |  |
| <b>Tramo 52+000 - Km. 94,9 Celendín (42 Km.):</b> La elaboración del estudio definitivo se inicio 10 de Nov.08 fecha de término julio 2010.  |   |  |
| <b>Tramo Cajamarca – Celendín - La Encañada- Km. 52 (Saldo De Obra):</b> La elaboración del estudio definitivo por convenio se inicio 11 de Ago.09, estudio término en diciembre 2010.   |   |  |
| PACRI Celendin-Balzas, Tr: Km 52-Celendin: Tiene un avance a diciembre 2010 del 3%.  |   |  |
| <b>20. 2 028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS</b>   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra ubicado sobre el Río Macará, en el Departamento de Piura, Provincia de Ayabaca, Distrito de Suyos; actualmente existe un Puente tipo pórtico jabalconado que fue construido en 1964, de 40 m de longitud, como punto final de la Ruta Nacional 001N (Panamericana Norte)</li> <li>Los trabajos de expropiaciones, reasentamientos, reubicación de postes de alumbrado y tuberías de agua en el lado peruano se encuentran culminados.</li> <li>Inicio de obra: 18.oct.10.</li> <li>Al 31.dic.10 se cuenta con un avance físico 6.45% ejecutado.</li> <li>Plazo vigente vence: 05.dic.12. Término estimado: Diciembre 2012</li> </ul> |   |  |
| <b>21. 2 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N°01 PIURA -GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR</b>  |   |  |
| <b>CEBAF Lado Perú del Eje Vial N°1, Carretera Paname ricana Piura Guayaquil:</b>  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Luego del proceso para la ejecución del saldo de obra, la obra se inicio en 16 setiembre 2010. Al mes de diciembre se tiene un avance del 12%.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante R.D. N°443-2009-MTC/20 de fecha 28.Abr.09, se resuelve de pleno derecho el Contrato de Obra suscrito con la empresa contratista Padko S.A. (Sucursal Perú), debido a su falta de responsabilidad en relación a la ejecución de los trabajos, teniendo un avance físico del 34,34%.</li> </ul> | Se realizo el proceso para la ejecución del saldo de obra                  |
| <b>22. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA</b>  |   |  |
| <b>Tramo Zuñiga Desvió Yauyos y Yauyos Ronchas (210 Km.) Proyecto Perú:</b> Al mes de diciembre se tiene un avance del 100%. Se realizó el cambio de superficie de rodadura a pavimento económico en 204 km. de acuerdo a lo previsto en el contrato por niveles de servicios N°288-2007-MTC/20  |   |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|---|--|--|
| <b>Tramo: Ronchas – Chupaca (16,6 Km.):</b> En la segunda quincena de diciembre, el contratista ha acelerado el avance de obra, aprovechando el veranillo presentado en la zona de trabajo.- Al 31.dic.10 se cuenta con un avance físico programado de 37.43% y 35.12% ejecutado. Plazo vigente vence: 11.jun.11  |  |  |
| <b>Puente Pacarán y Accesos (50 m):</b> Exp. Técnico aprobado por RD N°271 -2010-MTC/20 (26.Mar.2010). A través de la R.D. N° 1281 - 2010-MTC/20 de fecha 29.nov.10 se aprueba la actualización del Presupuesto de Obra, el mismo que asciende a S/. 3 807 673, 12 inc. IGV. con precios referidos al mes de agosto del 2010.   |  |  |
| <b>PACRI Tr. Ronchas – Chupaca (414 predios adquiridos):</b> El proceso tiene un avance del 3% en el 2010 y un acumulado del 6%.  |  |  |
| <b>23. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR</b>  |  |  |
| <b>Tramo Huamachuco - Sacsacocha - Puente. Pallar (29 Km):</b> Se encuentra en elaboración del expediente técnico. Estudio se inicio el 23 de agosto del 2010, se tiene previsto su culminación para agosto 2011.   |  |  |
| <b>24. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA</b>  |  |  |
| <b>Carretera Puente Reither - Puente Paucartambo – Villarica (39,3 Km.):</b> estudio aprobado por p N°173-2010-MTC/20 (04.Mar. 2010) Firma de contrato de obra el 13.dic.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha 07.oct.10. Con fecha 04.ene.11 se ha suscrito la Adenda 1, mediante la cual se posterga el inicio de la vigencia del contrato de obra hasta el 28.feb.11. |  |  |
| <b>PACRI Tr. Pte Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica (182 predios adquiridos)</b> en el 2010 el proceso tiene un avance del 13%.   | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>25. 2 041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO</b>   |  |  |
| <b>Zona Urbana de Puquio:</b> La obra se inició el 10.Set.09 se terminó el 05.Abr.10. Con fecha 06.May.10 se ha efectuado la recepción de obra.   |  |  |
| <b>PACRI Via de Evitamiento de Puquio (13 predios adquiridos):</b> En el 2010 el proceso tiene un avance del 15%.   | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>26. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN</b>   |  |  |
| <b>Carretera Oyotun - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (60,96 m.):</b> En el 2010, el estudio tiene un avance del 20%.  |  |  |
| <b>27. 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY</b>  |  |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|---|---|
| <p><b>Tramo km. 0+000 - km. 50+000 (50km.):</b> Fecha de entrega de terreno: 31.Mar.10. Inició de obra: 01.Abr.10. Al mes de diciembre se tiene un avance del 51%. - Se han intensificado los trabajos de pavimentos, especialmente la colocación de carpeta asfáltica. La producción de mezcla se realiza en la planta de asfalto (Km 8+340).</p> | <p>Por las lluvias y habiéndose observado sectores saturados en la explanación.</p>   | <p>El supervisor ha recomendado tomar provisiones para evitar la saturación del suelo de fundación (subrasante) y acelerar la colocación de material de subbase para protección de la plataforma, conforme se va avanzando la subrasante</p>                    |
| <p><b>Tramo km.50+000 km 98+800 (48,8 km.):</b> Estudio se inicio en marzo 2008 al mes de diciembre se tiene un avance del 90%.</p>  |   |   |
| <p><b>Tramo km. 98+000 - km 154+000 (55,2 km.):</b> El 17.Mar.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, se tiene un avance al mes de diciembre del 85%.</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo km. 154+000 - km. 210+000 (40,95 km.):</b> Fecha de inicio de obra: 21.May.10. Al 30.Jun.10 se cuenta con un avance físico del 16%.</p>  | <p>Al mes de diciembre, el contratista no ha cumplido con proteger el material integral y zarandeado en cantera, ante el inicio de la temporada de lluvias, sólo lo ha hecho en forma parcial al tener insuficientes toldos para tal fin</p>  | <p>Programar los trabajos en forma ordenada desde el final del tramo (Km 195+968.12) hacia atrás, y concluir con los trabajos de obras de arte, sub drenaje y sub rasante, de tal manera que se pueda liberar dichos frentes de trabajo, en forma adecuada.</p> |
| <p><b>Tramo km. 210+000 - km. 256+000 (46,5 km.):</b> Fecha de entrega de terreno: 06.Abr.10, inicio de obra el 07.Abr.10. A diciembre se cuenta con un avance físico de 64% ejecutado.</p>  | <p>En diversos sectores y principalmente en las zonas urbanas (Ej.: Km 246+000), al efectuar los cortes según los planos de replanteo aprobados, se ha generado una situación de riesgo para las personas cuyas viviendas han quedado muy cerca de la parte superior del talud.</p> | <p>El supervisor ha reiterado al contratista que el personal Pacri-PVN se encuentra permanentemente en obra, por lo que se ha acordado que se efectúe una relación de todos los</p>   |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|---|---|
| <p><b>Tramo Andahuaylas Dv. Kishuara (56,7 km.):</b> La obra se inició el 15.Set.09 al mes de diciembre se tiene un avance del 41%.</p> <p><b>Saneamiento físico legal- PACRI (1 475 predios adquiridos):</b> El proceso en el 2010, tiene un avance del 9% y un acumulado del 30%.</p>  |   | <p>inconvenientes por resolver para que ellos tomen conocimiento y se puedan resolver en breve plazo.</p>   |
| <p><b>28. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100</b></p> <p><b>Tramo Pimentel - Chiclayo km. 6+950-km. 10+100 (3.2 Km.):</b> Estudio definitivo en ejecución, a diciembre 2010 se tiene un avance del 45%.</p>   | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>   |
| <p><b>29. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N°2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR</b></p> <p><b>Tramo Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú – Ecuador (66,21 km.):</b> Inicio de obra: 19.Dic.09 al mes de diciembre10 se tiene un avance del 52%.</p> | <p>El 27.dic.10 al 03.ene.11, el contratista ha paralizado totalmente el avance de las obras de pavimentación y movimiento de tierras.</p>  | <p>El supervisor le recomendó incrementó su equipo de forma independiente, es decir cada tramo debería tener su propio equipo, a fin de recuperar todo el tiempo perdido. La supervisión ha insistido muchas veces con este tema, en forma reiterativa e inclusive ha multado al contratista por este concepto.</p> |
| <p><b>Saneamiento físico legal- PACRI (1 57 predios adquiridos):</b> El proceso en el 2010, tiene un avance del 24% y un acumulado del 25%.</p>  |   |   |
| <p><b>30. B2 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS</b></p> <p><b>Puente Matachico y Accesos (58,8 m):</b> Estudio aprobado por RD N°345 -2010-MTC/20 (20.Abr.2010). Obra se inició el 24 de diciembre del 2010. En el mes de diciembre se ha efectuado el trazo y replanteo de la ubicación del puente</p>                    |   |   |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|--|---|
| provisional.<br>Al 31.dic.10 se cuenta con un avance físico 0.69% ejecutado.<br>Plazo vigente vence: 23.may.11.   |  |   |
| <b>31. 2 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO</b>  |  |   |
| <b>Puentes Alacrán, Sábalo y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo (125,5 m.):</b> Inicio de obra 11 de diciembre 10, se tiene un avance del 69%.  | En el mes de diciembre se presentaron lluvias intensas que causaron derrumbes en la carretera y la paralización por varias horas e incluso días de los trabajos en los distintos puentes | El supervisor ha recomendado al contratista no realizar trabajos de vaceado durante las horas de la noche a fin de evitar la falta de visibilidad, disminución de rendimiento del personal y otros contratiempos. |
| <b>32. 2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS</b>   |  |   |
| <b>Puente Suyacunas y Accesos (60m):</b> Estudio definitivo se inicio el 05 de marzo 08 al mes de diciembre se tiene un avance del 95%. Expediente técnico se aprobó por RD N°016-2011-MTC/20 (10.Ene.2011) |  |   |
| <b>33. 2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS</b>   |  |   |
| <b>Puente Puellas y Accesos (40 m):</b> El estudio definitivo, se inicio en nov.09 al mes de diciembre se tiene un avance del 55%. EIA aprobado mediante RD N°015-2011-MTC/16 (08.Feb.201 1)                | Tercer informe del expediente técnico observado.   | Consultor tiene que levantar las observaciones.   |
| <b>34. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS</b>  |  |   |
| <b>Puente Puellas y Accesos (40 m):</b> El estudio definitivo, se inicio en nov.09 al mes de diciembre se tiene un avance del 55%. EIA aprobado mediante RD N°015-2011-MTC/16 (08.Feb.201 1)                | Tercer informe del expediente técnico observado.   | Consultor tiene que levantar las observaciones.   |
| <b>35. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS</b>   |  |   |
| <b>Puente Puellas y Accesos (40 m):</b> El estudio definitivo, se inicio en nov.09 al mes de diciembre se tiene un avance del 55%. EIA aprobado mediante RD N°015-2011-MTC/16 (08.Feb.201 1).               | Tercer informe del expediente técnico observado.   | Consultor tiene que levantar las observaciones.   |
| <b>36. 2 046178 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-HUAMACHUCO</b>   |  |   |
| <b>Tramo San Marcos Cajabamba:</b>  | No se inicio el estudio definitivo.  | Se tiene previsto realizar en el 2011.  |
| <b>Tramo Cajabamba –Sausacocha:</b> No se inicio el estudio definitivo  | No se inicio el estudio definitivo   | Se tiene previsto realizar en el 2011.  |
| <b>37. 2 046503 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA – ASILLO</b>  |  |   |
| <b>Tramo Calapuja-Pucará (37,3 Km.):</b>  | No se inicio el estudio definitivo   | Se tiene previsto realizar en el 2011.  |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|---|--|--|
| <b>38. 2 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR</b>  |  |  |
| <b>Tramo Reposo - Duran (89,24 km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 12.Oct.07. Obra concluida con fecha 08.dic.10.  |  |  |
| <b>Saneamiento físico legal-PACRI Reposo-Duran (66 predios adquiridos):</b> En el 2010 el proceso tiene un avance del 2%.y un acumulado del 95%.  |  |  |
| <b>39. 2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA</b><br><b>Tramo Chuquicara – Huallanca (67,5 km.):</b> Retrotraído el proceso de selección a la convocatoria. Actualización del valor referencial por el IGV. Se ha tramitado su inclusión en el PAC 2011.      |  |  |
| <b>40. 2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY</b>  |  |  |
| <b>Tramo Santiago de Chuco - Shorey (41,50Km):</b> El contrato implica la elaboración del estudio definitivo y obra (concurso oferta). Estudio definitivo con un avance del 70%. Por el tipo de contrato la ejecución de la obra será inmediatamente después de terminar el estudio definitivo. |  |  |
| <b>Saneamiento físico legal-PACRI Santiago de Chuco – Shorey (188,00 Predios adquiridos):</b> En el 2010 el proceso tiene un avance del 9%.y un acumulado del 20%.  | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>41. 2 056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES</b>  |  |  |
| <b>Huancavelica - Santa Inés - Emp. Ruta 24ª:</b> El contrato de la elaboración del estudio ha sido rescindido por el GR en mayo del 2010. Avance 70%. Es estudio de factibilidad se encuentra en Elaboración TdR.  |  |  |
| <b>42. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS</b>   |  |  |
| <b>Tramo Ica - Los Molinos – Tambillos (73,4):</b> Elaboración TdR. Programado en el PAC 2011.  |  |  |
| <b>43. 2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ</b>  |  |  |
| <b>Tramo Ilave - San Antonio De Checás (10 km.):</b> Estudio definitivo se inicio en enero 08 al mes de diciembre 10 tiene un avance del 75%.   | PIP deshabilitado con Oficio N° 499-2010-MTC/09.02 (30.Set.2010)   | Se elaboró el estudio de perfil que ha sido presentado a la OPI            |
| <b>44. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH</b>   |  |  |
| <b>Tramo Cochamarca - Vicco-emp. R3n (13,30 Km.):</b> La obra se inició el 14.May.09. Obra concluida con fecha 30.Abr.10. Con fecha 30.Jun.10 se ha efectuado la recepción de obra.   |  |  |
| <b>Tramo Canta – Huallay:</b> Estudio definitivo financiado por convenio con la Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver. Al 2010, tiene un avance del 70%.                                  |  |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|---|---|
| <p><b>Tramo Lima Canta, Tr. Km. 21.5 Km. 80 y Km. 80 Km. 102:</b> El 30.Abr.09, se ha suscrito addenda N°01 al convenio Coop. N°20 -08 a fin de que las mineras realicen el estudio. Incluido en el proyecto Lima-Canta. Al 2010 tiene un avance del 70%.</p>  |   |   |
| <p><b>45. 2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE</b></p>  |   |   |
| <p><b>Vía de evitamiento de la Ciudad de Chimbote (35,9 km.):</b> El estudio definitivo tienen 80% de avance.<br/>Saneamiento Físico-PACRI Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote (150 Predios adquiridos): El proceso tiene un avance del 20%</p>  |   |   |
| <p><b>46. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA</b></p>   |   |   |
| <p><b>Tramo I Chongoyape-Llama (59 Km.):</b> Estudio definitivo se inició en el 12 de enero 2009 y fue aprobado el 5 de marzo 2010 mediante la RD N° 177-2010-MTC/20.<br/><br/>Entrega de terreno con fecha 14.oct.10.<br/>Inicio de obra: 19.oct.10. Al 2010 tiene un avance del 6%</p>             | <p>El Contratista ha ejecutado en los primeros 7.5 Km del proyecto, trabajos de desbroce y limpieza, dejando interferencias en las casas y terrenos que interfieren en el proyecto, por lo que es necesario y urgente que el personal PACRI-PVN realice la tasación y pago de los mismos.</p> |   |
| <p><b>Tramo II: Llama-Cochabamba (29,0 Km.):</b> Estudio se inició en el 12 de enero 2009 y fue aprobado el 18 de diciembre 2009 mediante la RD N° 1626-2009-MTC/20.<br/><br/>Entrega de terreno el 30.nov.10. Inicio de obra: 01.dic.10.<br/>Al mes de diciembre se tiene un avance del 0.05 %.</p> |   |   |
| <p><b>Tramo III Cochabamba-Chota (35,9 Km.):</b> Estudio se inicio en el 27 febrero 2009 y al mes de diciembre se tiene un avance de 95%</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo IV Chota – Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.):</b> Estudio se inicio en el 14octubre 2009 al mes de diciembre se tiene un avance del 80%.</p>   |   |   |
| <p><b>Tramo V Hualgayoc-Dv. Yanacocha (51,0Km.):</b> La obra se inició el 23.May.09 y a diciembre tiene un avance de 27%.</p>  |   | <p>El supervisor de obra ha recomendado la presencia de la policía en sectores donde se tienen problemas con propietarios y/o posesionarios, a efectos de dar garantías a los trabajadores y maquinaria de la obra.</p> |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|---|--|
| <p>Saneamiento Físico Legal-PACRI Chongoyape-Llama (370 Predios adquiridos): En el 2010, el proceso tiene un avance del 14%.<br/> Saneamiento Físico Legal-PACRI Llama-Cochabamba (443Predios adquiridos): En el 2010, el proceso tiene un avance del 14%.<br/> Saneamiento Físico Legal-PACRI Cochabamba-Chota (324Predios adquiridos): En el 2010, el proceso tiene un avance del 14%.<br/> Saneamiento Físico Legal- PACRI Hualgayoc-Dv Yanacocha ( 269 Predios adquiridos): En el 2010, el proceso tiene un avance del 15% y un acumulado del 16%.</p> | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>  |
| <b>47. 2 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA</b>  |   |  |
| <p><b>Tramo I Dv. Quilca – Matarani (92,1 Km.):</b> La elaboración del estudio definitivo se encuentra al 55%.</p>   |   |  |
| <p><b>Tramo II Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo - 51,3 Km.):</b> Convenio de cooperación interinstitucional suscrito en noviembre. TdR han sido remitidos al Gobierno Regional de Arequipa para la contratación del Consultor.</p>  |   |  |
| <p><b>Tramo III Punta de Bombón - Fundición - Ciudad Jardín - Ilo (91,598Km.):</b> Se inició la obra el 31.Mar.10 se tiene un avance del 40%.</p>  |   |  |
| <p>Saneamiento Físico Legal- PACRI Tr. Punta de Bombón - Fundición - Hilo (54 Predios adquiridos): En el 2010, el proceso tiene un avance del 6% .</p>   | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>  |
| <b>48. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA</b>   |   |  |
| <p><b>Tramo: Cañete – Lunahuana (25 km.):</b> Inicio de estudio 11 mar.10 al mes de diciembre se tiene un avance del 55%.</p>  |   |  |
| <b>49. 2 062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL</b>  |   |  |
| <p><b>Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional- Contrato de préstamo 1827-OC/PE con el BID.</b></p>   |   |  |
| <p><b>Tramo Tarata – Capazo (83,9 km.):</b> En Contrato N° 97-2010 (18.May.10) Consorcio Ecoviana-ITD, para elaborar estudio definitivo en 175 días calendario.</p>  | <p>Se tiene controversia por la determinación del impuesto a la renta en el monto del contrato. El consultor ha presentado una solicitud de arbitraje</p>   | <p>Se estima reiniciar estudio en agosto 2011.</p>   |
| <p><b>Tramo Yauri-Negromayo (72 km.):</b> Contrato N° 180-2010-MTC/20 (30.Nov.10) con Rought on international limited sucursal del Perú Para elaborar Estudio Definitivo en 120 días calendario.</p>   | <p>Se postergará el inicio del servicio para el 20.Ene.2011 debido a la demora en el pago del anticipo.</p>   |  |
| <p><b>Carretera Casma Huaraz, tramo Casma - Sector Km. 28+000</b></p>  | <p>Proceso de declaró desierto, se excluyó del PAC y Programa</p>   | <p>Se atenderá debido a la intervención de Conservación por Niveles de Servicio en la Carretera Casma-Huaraz (148 Km.)</p> |
| <p><b>Carretera Arequipa-Chiguata-Santa Lucía, Tramo: Dv. Chiguata-dv. Imata:</b> Se convocará a proceso de selección para estudio definitivo luego de aprobar verificación de viabilidad del estudio de Perfil.</p>   |   |  |
| <p><b>Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte:</b> Contrato N° 131 -2010-MTC/20 (03.Ago.10) Consorcio Advanced Logistic Group – ALG Andina – ILI Logística Internacional – Fundación ValenciaPort. Elaboración de estudio en 14 meses. En el 2010, se</p>   |   |  |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS                                      | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                   |
|--|--|--|
| tiene un avance del 40%  |  |  |
| <b>Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010:</b> Contrato N° 174 -2010-MTC/20 (25.Nov.10) Consorcio CSI Ingenieros s.a. – Project Management Perú SAC. Elaboración de estudio en 99 días calendario. |  |  |
| <b>Carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390):</b> 57% de avance.   |  |  |
| <b>Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Pacasmayo-Dv- Dv. Eten Ruta 001n Km. 686+000 - Km. 765+000) a Nivel de Sello Asfáltico:</b> Obra terminada en diciembre 2009.                      |  |  |
| <b>Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Ica - Palpa - Nazca, Sector : Km. 388+290 - Km. 449+000:</b> Contrato N° 144 -2009-MTC/20 (22-Dic-09) Obra culminada                               |  |  |
| <b>50. 2 078091 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS</b>  |  |  |
| <b>Puente Huacará y accesos (21,00 m.):</b> Estudio definitivo se inició en oct-09 y a diciembre tiene un avance del 95% y aprobado por RD N°025-2011-MTC/20 (12.Ene.2011).                              |  |  |
| <b>51. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA</b>  |  |  |
| <b>Tramo Tauca (km. 145+000) - Pallasca (km. 201 + 200), (56,2 Km.):</b>   | Contrato rescindido por RD N°687-2010-MTC/20, 15.Jul.2010          | En elaboración TDR para ser convocado en el 2011.  |
| <b>52. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA- PUERTO OCOPA</b>  |  |  |
| <b>Tramo Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto.Ocopa (65,7 km.):</b> Estudio definitivo se inicio el 14 feb-10 y a diciembre tiene avance de 55%.   |  |  |
| <b>53. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS</b>  |  |  |
| <b>Puente Bocapan y accesos (251,00 m.):</b> El estudio definitivo se inició el 22 feb-10 y en el 2010 tiene un avance de 40%.   |  |  |
| <b>54. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS</b>  |  |  |
| <b>Puente Tumbes y accesos (252,70 m.)</b>   | La primera y segunda convocatoria se declaro desierto.             | En proceso de contratación: En trámite la aprobación del expediente de contratación por AMC. |
| <b>55. 2 078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY</b>   |  |  |
| <b>Tramo Huancavelica - Lircay (77 km.):</b>   | No se cuenta con la viabilidad para inicio del estudio definitivo. | Estudio de factibilidad al 65%.  |
| <b>56. 2 086342 MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE PEAJE DE QUIULLA</b>  |  |  |
| No se realizará la obra por ser parte en la entrega en Concesión en el presente año.   |  |  |
| <b>57. 2 088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN</b>  |  |  |
|  | No se cuenta con la viabilidad para inicio                         | Estudio de factibilidad  |

| A) LOGROS OBTENIDOS  | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO      |
|--|--|---|
|  | del estudio definitivo.  | al 75%.   |
| <p><b>58. 2 088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON</b><br/> <b>Tramo 1 Churin - Km. 131 (24,9 km.):</b> Inicio de obra el 2 de Jun.10 y tiene un avance de 36%.</p> <p>Con fecha 12.Nov.09 se suscribe el Convenio de Cooperación N°043-2009-MTC/20 entre Provías Nacional, Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., Cía. Minera Raura S.A. y Cía. Minera Los Quenuales S.A. con el objeto de establecer los términos y condiciones para el financiamiento, ejecución y supervisión para la "Rehabilitación y mejoramiento del tramo carretero Churín – Oyón". En este sentido, Provías Nacional se compromete a ejecutar y supervisar el tramo 1.</p>   | <p>Se tiene pendiente la liberación de predios afectados y el plan de compensación social por parte del PACRI PVN. Asimismo, la reubicación de los postes de media tensión, tanto de la jurisdicción de Edelnor y de la Municipalidad de Oyón y la respuesta del INC en torno a la zona arqueológica de Toldorumi (110+360-110+470), debido a que a la fecha no hay continuidad en dicho tramo en la colocación de subbase y base.</p> |   |
| <p><b>59. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA</b><br/> <b>Tramo Mayocc – Huanta (27,8 Km.):</b> El estudio definitivo se inició en abr-10, a diciembre tiene un avance de 55%.</p>   |  |   |
| <p><b>60. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS</b><br/> <b>Tunel Yanango y Accesos (1 300 m.):</b> Estudio definitivo tiene un avance de 35%.</p>   |  |   |
| <p><b>61. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES</b><br/> <b>Intercambio Vial Las Torres (9,11 km.):</b> Se inició el 15-mar-10 y a diciembre se tiene un avance del 56%.<br/>         En el mes de diciembre, se ha puesto en funcionamiento la vía deprimida en la Carretera Central, facilitando el tránsito de los vehículos que se desplazan a lo largo de esta vía.<br/>         Asimismo, se abrió al tránsito el Puente Vehicular 1 que es de suma importancia para los vehículos que vienen desde el centro del país, así como los provenientes de Chosica. - Al 31.dic.10 se cuenta con un avance físico programado de 61.83% y 55.98% ejecutado</p> |  |   |
| <p>Saneamiento Físico Legal-PACRI Ramiro Priale y Carretera Central 37,00 Predios adquiridos: En el 2010, el proceso tiene un avance del 4%.</p>   | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>  | <p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p> |
| <p><b>62. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS</b><br/> <b>Vía de Evitamiento Urcos (3,2 Km.):</b> Se inició el estudio definitivo el 10 feb-10 y a diciembre tiene un avance del 50%.</p>   |  |   |
| <p><b>63. 2 094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N°01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU.</b><br/> <b>Puente Héroes del Cenepa, puente El Abegal, Pontón Km. 1217 (56 m.):</b> Estudio definitivo será contratado en el 2011.</p>  |  |   |
| <p><b>64. 2 106906 SISTEMA DE UTILIZACION 13.2 KV-MRT ESTACION DE PEAJE CUCULI</b><br/>         La electrificación de Cuculi, se encuentra 100 % concluida.</p>  |  |   |
| <p><b>65. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS</b><br/> <b>Puente Santa María de Nieva y accesos (150,00 m.):</b> La elaboración del estudio definitivo, tiene un avance del 10%.</p>   |  |   |

| A) LOGROS OBTENIDOS   | B) IDENTIFICACIÓN DE ROBLEMAS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|---|--|--|
| <b>66. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO</b><br>Tramo Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito (15,3 Km.): La elaboración del estudio definitivo, tiene un avance del 15%.  |  |  |
| <b>67. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO</b><br>Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución (57,0 Km.): Actualización para el proceso de contratación de estudios.<br>Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro (55,0 Km.): Proceso se iniciará en el 2011<br>Tramo Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro (98,5 Km.): En proceso de selección. |  |  |
| <b>68. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA</b><br>Tramo San Marcos Cajabamba (58,0 Km.): Estudio definitivo-Se ha solicitado la disponibilidad presupuestal para la firma de contrato<br>Tramo Cajabamba - Sausacocha (39 km.): Estudio definitivo-Se ha solicitado la disponibilidad presupuestal para la firma de contrato.                                    |  |  |
| <b>69. 2 110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS</b>   |  |  |
| Puente Cajabamba y accesos (18,00 m.): Estudio definitivo, programado para el 2011.   |  |  |
| <b>70. 2 110693 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS</b>   |  |  |
| Puente Caleta Grau y Accesos (25,00 m.): Estudio definitivo, programado para el 2011.   |  |  |
| <b>71. 2 110710 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS</b>  |  |  |
| Puente Canoas y Accesos (33,00 m.): Estudio definitivo, programado para el 2011.  |  |  |
| <b>72. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS</b>  |  |  |
| Puente Huanchuy y Accesos (100,00 m.): Estudio definitivo .En trámite la firma del contrato.  |  |  |
| <b>73. 2 111082 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS KM 0+000 - KM 5+500</b><br>Carretera Cajamarca-San Marcos, Km. 0+000 Al Km 5+500 (5,5 Km.):  | Exclusión del PAC 2010.  | Atendido por contrato por niveles de servicio.                             |
| <b>74. 2 112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS</b>  |  |  |
| Puente Chacanto y Accesos (100,00 m.): Estudio definitivo, se realizará en el 2011.   |  |  |
| <b>2 114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS</b>  |  |  |
| <b>75. Puente Puerto Ocopa y Accesos (150,00 m.):</b> Estudio definitivo en ejecución.  |  |  |
| <b>76. 2115574 ELECTRIFICACION DE LA UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL</b>  |  |  |
| El proceso de selección se encuentra en la etapa de Buena - Pro y firma del contrato.   |  |  |
| <b>77. 2128362 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA</b>  |  |  |
| Proceso de selección en marcha.   | En relación al proceso de selección para la supervisión de la obra, se han formulado observaciones hasta el 07.ene.11. | Buena Pro programada para el 07.feb.                                       |

### Anexo 3: Presupuesto y Ejecución del Gasto 2010, según Unidad Orgánica

| Responsable   | Presupuesto          |                      |                      |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   | PIA                  | PIM                  | Devengado            | Estructura( %) |
| Oficina de Proyectos Especiales - Proyecto Peru                 | 174,637,334          | 637,165,690          | 637,036,423          | 13             |
| Unidad Gerencial de Administracion (*)                          | 62,701,375           | 63,853,008           | 58,468,702           | 1              |
| Unidad Gerencial de Estudios                                    | 61,476,454           | 36,948,440           | 24,496,988           | 0              |
| Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos | 59,474,000           | 40,737,636           | 40,556,807           | 1              |
| Unidad Gerencial de Obras                                       | 1,840,648,916        | 1,213,424,646        | 1,182,384,671        | 24             |
| Unidad Gerencial de Conservacion                                | 703,865,519          | 681,508,658          | 671,266,444          | 13             |
| Unidad Gerencial de Operaciones                                 | 14,930,620           | 24,748,661           | 20,584,369           | 0              |
| Unidades Zonales  | 16,163,227           | 17,706,036           | 15,897,172           | 0              |
| MTC - Oficina General de Planificacion y Presupuesto            | 2,452,500            | 1,046,472            | 1,046,469            | 0              |
| MTC - Direccion General de Concesiones en Transporte            | 1,778,230,170        | 2,360,548,169        | 2,360,548,151        | 47             |
| <b>Total General</b>  | <b>4,714,580,115</b> | <b>5,077,687,416</b> | <b>5,012,286,195</b> | <b>100</b>     |

(\*) Incluye los gastos de funcionamiento y aquellos que no constituyen un insumo o producto para la gestión de la infraestructura vial.

Fuente: SIAF-MPP

**ANEXO 3.1 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-OFCINA DE PROYECTOS ESPECIALES-OPE**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad                                |          | Meta     |   | Meta Global |             |                  |        | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |             |             |             |                              |
|--|----------|----------|---|-------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Código Descripción   | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física  | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA         | PIM         | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 04 Oficina de Proyectos Especiales - Proyecto Peru                       |          |          |   |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 174,637,334 | 637,165,690 | 637,036,423 |                              |
| 1000111 Conservacion de Carreteras                                       |          |          |   |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 169,566,210 | 627,723,192 | 627,593,925 |                              |
| 3207759 Infraestructura Vial Nacional Conservada por Niveles de Servicio |          |          |   |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 169,566,210 | 627,723,192 | 627,593,925 |                              |
| 41455 Red Vial Nacional no concesionada conservada (Proyecto Peru)       |          |          |   |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 169,566,210 | 627,723,192 | 627,593,925 | 7,562.670                    |
|  | 0076     | 0298     | Dv. Humajalso Desaguadero   |             | 207         | Kilometro        | oct/07 | sep/12 | 207.00          | Kilometro        | 191.760      | 93                           | Bueno        | 3,735,676   | 3,071,143   | 3,071,142   | 100                          |
|  | 0077     | 0299     | Pte. Camiara - Tacna/ Tacna - Ilo/ Tacna - Tarata/ Tacna - Palca  |             | 400         | Kilometro        | nov/07 | oct/12 | 400.00          | Kilometro        | 399.000      | 100                          | Muy Bueno    | 8,480,592   | 7,665,449   | 7,665,448   | 100                          |
|  | 0078     | 0300     | Cañete - Lunahuaná - Pacarán - Chupaca - y Rehabilitacion del Tramo Zúñiga - Dv Yauyos - Ronchas  |             | 282         | Kilometro        | dic/07 | nov/12 | 281.73          | Kilometro        | 271.730      | 96                           | Muy Bueno    | 6,566,651   | 6,769,512   | 6,769,511   | 100                          |
|  | 0079     | 0301     | Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc   |             | 421         | Kilometro        | dic/07 | dic/10 | 421.49          | Kilometro        | 430.560      | 102                          | Muy Bueno    | 3,674,966   | 9,022,184   | 9,022,183   | 100                          |
|  | 0080     | 0302     | Cajamarca - Celendin - Balsas - Dv Chachapoyas - Chachapoyas-Chachapoyas y Dv.Chachapoyas- Pedro Ruiz   |             | 372         | Kilometro        | dic/07 | dic/10 | 372.26          | Kilometro        | 362.870      | 97                           | Muy Bueno    | 7,405,347   | 7,380,420   | 7,380,420   | 100                          |
|  | 0081     | 0303     | Lima - Canta - Huayllay - Emp. PE-3N y Chancay - Huaral - Acos - Huayllay   |             | 374         | Kilometro        | abr/08 | mar/11 | 374.35          | Kilometro        | 363.740      | 97                           | Muy Bueno    | 5,648,824   | 5,193,553   | 5,193,553   | 100                          |
|  | 0082     | 0304     | Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - Puente Comaru-Tramo Yuracmarca -Sihuas-Huacrachuco-San Pedro de Chonta                                  |             | 280         | Kilometro        | dic/07 | dic/10 | 280.00          | Kilometro        | 262.200      | 94                           | Bueno        | 11,164,623  | 7,760,732   | 7,760,732   | 100                          |
|  | 0083     | 0305     | Huaura - Sayan - Oyon - Ambo y Río Seco - Sayan   |             | 343         | Kilometro        | dic/08 | nov/13 | 343.41          | Kilometro        | 327.200      | 95                           | Muy Bueno    | 9,670,743   | 13,418,178  | 13,418,177  | 100                          |
|  | 0085     | 0307     | Carretera Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina  |             | 172         | Kilometro        | dic/08 | nov/13 | 172.00          | Kilometro        | 170.800      | 99                           | Muy Bueno    | 9,620,163   | 12,455,843  | 12,455,843  | 100                          |
|  | 0086     | 0431     | Monitoreo de Niveles de Servicio para garantizar las labores a realizarse en el Corredor Vial Cañete Lunahuana Chupaca (incluye adicional)          |             | 1           | Norma            | ago/08 | jul/13 | 1.00            | Norma            |              | -                            | Bajo         | 1,194,525   | 809,078     | 679,818     | 84                           |
|  | 0087     | 0308     | Carretera Pimentel - Emp PE-1N/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp PE-3N (Cochabamba) - Chota - Hualgayoc y Emp 3N-Santa Cruz - Puente Cumbil |             | 394         | Kilometro        | feb/10 | ene/15 | 394.00          | Kilometro        | 384.600      | 98                           | Muy Bueno    | 8,405,495   | 50,157,035  | 50,157,034  | 100                          |
|  | 0088     | 0309     | Emp. 1N - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp 3N - Chiquian - Aquia - Emp 3N   |             | 332         | Kilometro        | ene/10 | dic/14 | 332.00          | Kilometro        | 332.000      | 100                          | Muy Bueno    | 11,925,250  | 67,465,579  | 67,465,579  | 100                          |
|  | 0089     | 0310     | La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. PE-5N (Tocache)   |             | 367         | Kilometro        | dic/09 | dic/12 | 367.00          | Kilometro        | 371.000      | 101                          | Muy Bueno    | 15,984,783  | 52,792,614  | 52,792,614  | 100                          |
|  | 0090     | 0311     | Dv Otuzco - Dv. Cayacuyan-Huamachuco - Cajabamba - San Marcos - Cajamarca   |             | 334         | Kilometro        | ene/10 | dic/14 | 334.00          | Kilometro        | 334.000      | 100                          | Muy Bueno    | 11,340,987  | 41,451,567  | 41,451,567  | 100                          |
|  | 0091     | 0312     | PE-26 Tramo Emp 3S-Huancavelica-Plazapata/Ruta 28D Plazapata-Castovirreyna-Ticrapo-Pampano/Ruta 28ª Tramo Santa Ines-Pipichaca-Rumichaca            |             | 290         | Kilometro        | mar/10 | feb/15 | 290.00          | Kilometro        | 286.910      | 99                           | Muy Bueno    | 11,845,000  | 27,402,505  | 27,402,505  | 100                          |
|  | 0092     | 0313     | Emp Pe 3S - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (Puerto Ene) - Punta de Carretera   |             | 306         | Kilometro        | dic/09 | nov/14 | 306.00          | Kilometro        | 263.550      | 86                           | Regular      | 8,500,000   | 10,487,427  | 10,487,427  | 100                          |
|  | 0093     | 0314     | Emp 3S Comas - Satipo - Mazamari -Puerto Ocopa - Atalaya y Mazamari - San Martín de Pangoa - Punta de Carretera                                     |             | 473         | Kilometro        | ene/10 | dic/14 | 472.80          | Kilometro        | 466.330      | 99                           | Muy Bueno    | 8,500,000   | 69,238,253  | 69,238,253  | 100                          |
|  | 0094     | 0315     | Huancane-Moho-Tilali-Frontera Bolivia- y Dv.Huancane -Putina- Sandia - San Ignacio  |             | 439         | Kilometro        | oct/09 | sep/14 | 438.80          | Kilometro        | 291.060      | 66                           | Bajo         | 8,500,000   | 65,296,868  | 65,296,868  | 100                          |

### ANEXO 3.1 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES-OPE

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad          |             | Meta  |   |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                            | Presupuesto  |                    |                    |                    |                            |
|--|-------------|---|---|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Código   | Descripción | Sec SIAF  | Sec PFIS  | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA                | PIM                | Devengado          | Coficiente de Eficacia (%) |
| 04 Oficina de Proyectos Especiales - Proyecto Peru |             |   |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              |                    |                    |                    |                            |
| 1000   | 111         | Conservacion de Carreteras  |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              | 174,637,334        | 637,165,690        | 637,036,423        |                            |
|  | 3207759     | Infraestructura Vial Nacional Conservada por Niveles de Servicio          |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              | 169,566,210        | 627,723,192        | 627,593,925        |                            |
|  | 41455       | Red Vial Nacional no concesionada conservada (Proyecto Peru)              |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  | 7,562.670    |                            |              | 169,566,210        | 627,723,192        | 627,593,925        |                            |
|  | 0095        | 0316  | Emp PE-22B - (Puente Paucartambo) - Puente Paucartambo -Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt y Pte Paucartambo - Oxapampa |  |             | 365         | Kilometro        | feb/10 | ene/15 | 365.00          | Kilometro        | 363.250      | 100                        | Muy Bueno    | 2,000,000          | 67,384,741         | 67,384,741         | 100                        |
|  | 0096        | 0317  | Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomás - Yauri   |  |             | 436         | Kilometro        | abr/10 | mar/15 | 436.00          | Kilometro        | 456.000      | 105                        | Muy Bueno    | 2,000,000          | 14,000,000         | 14,000,000         | 100                        |
|  | 0097        | 0318  | Emp Pe 18A (Dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                                |  |             | 458         | Kilometro        | abr/10 | mar/15 | 458.00          | Kilometro        | 459.410      | 100                        | Muy Bueno    | 2,000,000          | 54,412,989         | 54,412,988         | 100                        |
|  | 0098        | 0319  | Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp IIRSA Norte y Chamaya - -Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa                                    |  |             | 267         | Kilometro        | may/10 | abr/15 | 267.00          | Kilometro        | 260.570      | 98                         | Muy Bueno    | 2,000,000          | 15,000,000         | 15,000,000         | 100                        |
|  | 0099        | 0320  | Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez de Mendoza - Punta de Carretera   |  |             | 135         | Kilometro        | abr/10 | mar/15 | 135.00          | Kilometro        | 132.630      | 98                         | Muy Bueno    | 2,000,000          | 15,000,000         | 15,000,000         | 100                        |
|  | 2029342     | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              | 5,071,124          | 9,442,498          | 9,442,498          |                            |
|  | 2000903     | Obras   |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              | 5,071,124          | 9,442,498          | 9,442,498          |                            |
|  | 01350       | Rehabilitacion de carreteras  |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              | 5,071,124          | 9,442,498          | 9,442,498          |                            |
|  | 0338        | 0242  | Tr. Zuñiga - Ronchas (Proyecto Peru)  |  | 0009895     | 199         | Kilometro        | jun/09 | jul/10 | 29.00           | Kilometro        | 29.990       | 103                        | Muy Bueno    | 5,071,124          | 9,442,498          | 9,442,498          | 100                        |
| <b>Total General</b>                               |             |   |   |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                            |              | <b>174,637,334</b> | <b>637,165,690</b> | <b>637,036,423</b> | <b>100</b>                 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Avance % de las metas físicas | 2,325    |
| N° de Metas                   | 25       |
| Grado de avance               | 93 Bueno |

## ANEXO 3.2: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS POR CONVENIO-UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN-OPEI

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad |          | Meta     |   |  | Meta Global |           |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |            |            |            |                              |
|-------------------------------------|----------|----------|---|--|-------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Código Descr                        | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripcion de la Meta según Programación Física  |  |             | Cod. SNIP | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        | PIM        | Devengado  | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 1000111                             |          |          | Conservación de Carreteras  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 28,698,409 | 28,553,898 | 23,197,551 | 81                           |
|                                     | 3000693  |          | Gestion Administrativa  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 28,698,409 | 28,553,898 | 23,197,551 | 81                           |
|                                     |          | 01158    | Pago de Sentencia Judicial  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 853,777    | 1,061,388  | 969,700    | 91                           |
|                                     |          | 0007     | 0567  | Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales                                      |             |           |             |                  | ene/11 | dic/11 | 12.00           | Accion           |              |                              |              | 853,777    | 1,061,388  | 969,700    | 91                           |
|                                     |          | 01386    | Saneamiento fisico legal  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 100,084    | 59,046     | 59                           |
|                                     |          | 0688     | 0723  | Pago de Tasaciones y Saneamiento Fisico y Tecnico Legal de Inmuebles                   |             |           |             |                  | ene/11 | dic/11 | 10.00           | Servicio         |              |                              |              |            | 100,084    | 59,046     | 59                           |
|                                     |          | 06133    | Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 27,844,632 | 27,392,426 | 22,168,805 | 81                           |
|                                     |          | 0006     | 0566  | Gestion Administrativa de la Sede Central  |             |           |             | 12.000           | ene/11 | dic/11 | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100.00                       | Muy bueno    | 27,844,632 | 27,392,426 | 22,168,805 | 81                           |
| 2000270                             |          |          | Gestion de Proyectos  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 23,492,369 | 26,303,193 | 26,275,238 | 100                          |
|                                     | 3000015  |          | Acciones Judiciales   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 200,000    | 2,652,017  | 2,652,015  | 100                          |
|                                     |          | 00022    | Acciones judiciales   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 200,000    | 1,260,219  | 1,260,218  | 100                          |
|                                     |          | 0191     | 0632  | Acciones Juridicas Administrativas   |             |           |             |                  | ene/11 | dic/11 | 12.00           | Accion           |              |                              |              | 200,000    | 1,260,219  | 1,260,218  | 100                          |
|                                     |          | 0529     | 0707  | Laudo Est. de Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Caminos Departamentales |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              |            | 156,470    | 156,469    | 100                          |
|                                     |          | 0627     | 0717  | Laudo Carretera Abra Malaga - Alfamayo Sector Carrizales - Alfamayo                    |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              |            | 770,289    | 770,289    | 100                          |
|                                     |          | 0727     | 0751  | Laudo Arbitral Carretera Abra Malaga - Alfamayo Tr I: Abra Malaga Alfamayo             |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              |            | 465,039    | 465,038    | 100                          |
|                                     |          | 0735     | 0759  | Laudo Arbitral Liquidacion de Contrato Puente Chanchas Huayucachi                      |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
|                                     | 3000695  |          | Gestion de Proyectos  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 23,292,369 | 23,651,176 | 23,623,223 | 100                          |
|                                     |          | 00888    | Gestion administrativa  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 23,292,369 | 23,651,176 | 23,623,223 | 100                          |
|                                     |          | 0192     | 0559  | Gestion y Monitoreo de Proyectos   |             |           |             |                  |        |        | 39.00           | Documento        | 39.000       | 100.00                       | Muy Bueno    | 23,292,369 | 23,651,176 | 23,623,223 | 100                          |
|                                     | 3000803  |          | Liquidacion de Obras  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
|                                     |          | 06448    | Liquidacion de Obras  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
|                                     |          | 0726     | 0750  | Inactiva   |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
| 2002060                             |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                      |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 4,167,362  | 4,167,362  | 100                          |
|                                     | 3000015  |          | Acciones Judiciales   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 4,167,362  | 4,167,362  | 100                          |
|                                     |          | 39589    | Pago de sentencia judicial y laudo arbitral   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 4,167,362  | 4,167,362  | 100                          |
|                                     |          | 0528     | 0706  | Laudo Tr III Neshuya - Pucallpa  |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              |            | 4,167,362  | 4,167,362  | 100                          |
| 2015970                             |          |          | Rehabilitación de la Carretera Oxapampa - Puente Paucartambo  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 1,546,053  | 1,546,052  | 100                          |
|                                     | 3000015  |          | Acciones Judiciales   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 1,546,053  | 1,546,052  | 100                          |
|                                     |          | 39589    | Pago de sentencia judicial y laudo arbitral   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 1,546,053  | 1,546,052  | 100                          |
|                                     |          | 0679     | 0720  | Laudo Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa  |             |           |             |                  |        |        | 1.00            | Accion           |              |                              |              | 1,546,053  | 1,546,052  | 100        |                              |
| 2022221                             |          |          | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
|                                     | 3000015  |          | Acciones Judiciales   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
|                                     |          | 39589    | Pago de sentencia judicial y laudo arbitral   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
|                                     |          | 0626     | 0716  | Inactiva   |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            | -          | -                            |
| 2027620                             |          |          | Concesiones Viales  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 10,510,597 | 2,572,951  | 2,572,949  | 100                          |
|                                     | 3000695  |          | Gestion de Proyectos  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 10,510,597 | 2,572,951  | 2,572,949  | 100                          |
|                                     |          | 01098    | Monitoreo del proyecto  |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 10,510,597 | 2,572,951  | 2,572,949  | 100                          |
|                                     |          | 0307     | 0650  | Gestion y Monitoreo de Proyectos   |             |           |             | 12.000           | ene/11 | dic/11 | 4.00            | Informe          |              |                              |              | 10,510,597 | 2,572,951  | 2,572,949  | 100                          |
| 2041941                             |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 709,551    | 709,550    | 100                          |
|                                     | 3000015  |          | Acciones Judiciales   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 709,551    | 709,550    | 100                          |
|                                     |          | 39589    | Pago de sentencia judicial y laudo arbitral   |  |             |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            | 709,551    | 709,550    | 100                          |

### ANEXO 3.2: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS POR CONVENIO-UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN-OPEI

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad |             | Meta        |  |  | Meta Global |                  |        |        | Meta               |                  |              | Evaluación                         |              | Presupuesto       |                   |                   |                                    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|------------------|--------|--------|--------------------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Código Descr                        | Sec<br>SIAF | Sec<br>PFIS | Descripcion de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado<br>2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de<br>Eficacia<br>(%) | Calificación | PIA               | PIM               | Devengado         | Coefficiente<br>de Eficacia<br>(%) |
| 1000111                             |             |             | Conservacion de Carreteras                       |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              | 28,698,409        | 28,553,898        | 23,197,551        | 81                                 |
|                                     | 3000693     |             | Gestion Administrativa                           |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              | 28,698,409        | 28,553,898        | 23,197,551        | 81                                 |
|                                     |             | 01158       | Pago de Sentencia Judicial                       |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              | 853,777           | 1,061,388         | 969,700           | 91                                 |
|                                     |             | 0007        | 0567   | Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales  |             | Accion           | ene/11 | dic/11 | 12.00              | Accion           |              |                                    |              | 853,777           | 1,061,388         | 969,700           | 100                                |
|                                     |             | 0506        | 0702   | Liquidacion Final de la Obra Zona Urbana de Puquio |             | Accion           |        |        | 1.00               | Accion           |              |                                    |              |                   | 709,551           | 709,550           | 100                                |
| 2043371                             |             |             | Carretera Alfamayo - Quillabamba - Cusco         |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |                   |                   |                   | -                                  |
|                                     | 3000015     |             | Acciones Judiciales                              |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |                   |                   |                   | -                                  |
|                                     |             | 39589       | Pago de sentencia judicial y laudo arbitral      |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |                   |                   |                   | -                                  |
|                                     |             | 0608        | 0714   | Inactiva   |             | Accion           |        |        |                    | Accion           |              |                                    |              |                   |                   |                   | -                                  |
| <b>Total General</b>                |             |             |  |  |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              | <b>62,701,375</b> | <b>63,853,008</b> | <b>58,468,702</b> | <b>92</b>                          |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Avance % de las metas físicas | 200                  |
| N° de Metas                   | 2                    |
| <b>Grado de avance</b>        | <b>100 Muy bueno</b> |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad    |             | Meta     |          | Meta Global                                      |  |             |                  | Meta      |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |           | Observacion |                              |   |            |            |     |  |
|--|-------------|----------|----------|--|--|-------------|------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|---|------------|------------|-----|--|
| Código                                       | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |   |            |            |     |  |
| 08 Unidad Gerencial de Estudios              |             |          |          |  |  |             |                  |           |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             |                              | 61,476,454  | 36,948,440 | 24,496,988 | 66  |  |
| 1000   | 1000        | 0070     | 0037     | 0453   |  | 2,166.000   | Metro            | ene/10    | oct/10 | 0.80            | Estudio          | 1.00         | 125                          | Muy Bueno    | 200,000   | 194,506   | 194,506     | 100                          | RD N°022-2010-MTC/20  |            |            |     |  |
|  |             |          | 0039     | 0455   |  | 100.000     | Metro            | feb/11    | sep/11 | 0.75            | Estudio          |              |                              |              | 200,000   |           | -           | -                            |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0040     | 0456   |  | 30.500      | Metro            | ene/11    | ago/11 | 0.75            | Estudio          |              |                              |              | 600,000   |           | -           | -                            |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0041     | 0457   |  | 60.500      | Metro            | dic/10    | jul/11 | 0.50            | Estudio          |              |                              |              | 200,000   |           | -           | -                            |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0043     | 0458   | Estudio de Mantenimiento Periodico de la Carretera Capazo - Mazocruz   | 50.000      | Kilometro        | ene/11    | ago/11 | 0.75            | Estudio          |              |                              |              | 1,200,000 | 12,272    | -           | -                            |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0044     | 0459   | Evaluacion Integral de Pavimento de la Carretera Ciudad de Dios - Chilete - Cajamarca  | 28.000      | Kilometro        |           |        | 0.75            | Estudio          | 0.75         | 100                          | Muy Bueno    | 648,485   | 40,458    | 35,768      | 88                           | Continua en Elbaoración Estudio por parte de la Zonal Cajamarca |            |            |     |  |
|  |             |          | 0048     | 0462   | Estudio de Identificacion y Cuantificacion de Intersecciones del Camino Qhapaq Nan - Eje 1,2,3 y 4   |             | Estudio          |           |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 350,000   | 8,320     | 8,320       | 100                          |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0049     | 0463   | Estudios Mantenimiento Periodico de Puentes en Cusco   | 195.500     | Metro            | dic/10    | jun/11 |                 | Estudio          |              |                              |              | 200,000   | 80,000    | 71,850      | 90                           |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0559     | 0464   | Mantenimiento del Puente Los Baños   | 60.800      | Metro            | mar/08    | ene/10 | 0.05            | Estudio          | 0.05         | 100                          | Muy Bueno    |           | 24,638    | 24,624      | 100                          | RD N° 11-2010-MTC/20  |            |            |     |  |
|  |             |          | 0561     | 0465   | Transitabilidad de la Carretera Huallanca - Caraz (Ruta Actual)  | 40.000      | Kilometro        | dic/08    | dic/09 |                 | Estudio          |              |                              |              |           | 875       | 424         | 49                           |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0710     | 0466   | Elab Exp Tec Puesta a Punto de Bermas Carretera Panam Norte Tramo Pte Sta - Ovalo Industrial   |             | Unidad           |           |        |                 | Unidad           |              |                              |              |           | 49,827    | -           | -                            |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0030     | 0447   | Estudio Mantenimiento del Puente Jangas  | 70.000      | Metro            | dic/07    | mar/10 | 0.20            | Estudio          | 0.20         | 100                          | Muy Bueno    | 200,000   | 18,000    | 18,000      | 100                          | RD N° 260-2010-MTC/20   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0031     | 0448   | Estudio Mantenimiento del Puente Paucartamb  | 100.000     | Metro            | ago/07    | feb/11 | 0.30            | Estudio          |              |                              |              | 200,000   |           | -           | -                            |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0032     | 0194   | Estudio Mantenimiento Carretera Urcos - Sicuani - La Raya  | 129.000     | Kilometro        | ene/10    | feb/11 | 0.80            | Estudio          | 0.60         | 75                           | Bajo         | 519,500   | 697,022   | 697,022     | 100                          |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0033     | 0449   | Estudio Mantenimiento Carretera Lambayeque - Olmos   | 90.000      | Kilometro        | ene/10    | ene/11 | 1.00            | Estudio          | 1.00         | 100                          | Muy Bueno    | 125,774   | 854,373   | 854,373     | 100                          | RD N° 1231-2010-MTC/20  |            |            |     |  |
|  |             |          | 0038     | 0454   | Evaluación Estructural de Puentes y Obras de Arte Mediante Pruebas de Carga Estatica y Dinamica  | 1,109.000   | Metro            | abr/10    | ene/11 | 0.95            | Estudio          | 0.95         | 100                          | Muy Bueno    | 200,000   | 341,144   | 255,551     | 75                           |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0042     | 0195   | Estudio Mantenimiento Periódico Puente Córpar  | 100.000     | Metro            | nov/10    | may/11 | 0.75            | Estudio          | 0.20         | 27                           | Bajo         | 200,000   | 27,607    | 27,607      | 100                          |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0045     | 0460   | Estudio de Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo Km.. 586 600- Km.736 600.   | 150.000     | Kilometro        | mar/10    | feb/11 | 1.00            | Estudio          | 0.85         | 85                           | Regular      | 1,200,000 | 1,106,627 | 1,020,889   | 92                           |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0046     | 0461   | Estudio de Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo Km.. 736 600- Km.886 600.   | 150.000     | Kilometro        | mar/10    | feb/11 | 1.00            | Estudio          | 0.75         | 75                           | Bajo         | 1,200,000 | 958,949   | 958,949     | 100                          |   |            |            |     |  |
|  |             |          | 0047     | 0196   | Estudio de Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana, Tramo Km.. 886 600 - Km.1033 400.   | 146.800     | Kilometro        | ene/10    | feb/11 | 0.55            | Estudio          | 0.75         | 136                          | Muy Bueno    | 1,200,000 | 1,015,952 | 1,014,956   | 100                          |   |            |            |     |  |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion            |             |          |          |  |  |             |                  |           |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             |                              | 25,360,660  | 6,158,906  | 6,090,942  | 99  |  |
| 1000561 Elaboracion de Estudios              |             |          |          |  |  |             |                  |           |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             |                              | 4,371,065   | 954,215    | 936,260    | 98  |  |
| 00705 Elaboracion de estudio de factibilidad |             |          |          |  |  |             |                  |           |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             |                              | 180,000   | 81,570     | 81,569     | 100 |  |
|  |             |          | 0221     | 0197   | Factibilidad y Definitivo del Proyecto de Ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo María-Aguaytia-Pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto Pucall | 0128445     | 10.200           | Kilometro | jun/10 | mar/11          | 1.00             | Estudio      | 0.40                         | 40           | Bajo      | 180,000   | 81,570      | 81,569                       | 100   |            |            |     |  |
| 00706 Elaboracion de estudio definitivo      |             |          |          |  |  |             |                  |           |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             |                              | 877,500   | 689,889    | 689,887    | 100 |  |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad    |             | Meta     |          | Meta Global   |          |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |            |           | Observacion |                              |  |
|--|-------------|----------|----------|---|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------------------------|--|
| Código                                       | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física  | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        | PIM       | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
|  | 0193        |          | 0467     | Est. Declaración de Imapcto Ambiental para el Pte Billinghurst  |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          | 1.00         |                              |              | 160,000    | 78,000    | 78,000      | 100                          |  |
|  | 0200        |          | 0470     | Actualiz Exp. Técnico Tramo Colpahuayo-Langu  | 0003876  | 48.000      | Kilometro        | abr/11 | ene/12 | 0.10            | Estudio          |              |                              |              | 200,000    |           | -           | -                            |  |
|  | 0201        |          | 0471     | Est. Perfil Def. Dv. Las Vegas - Tarma  | 0169126  | 34.200      | Kilometro        | dic/09 | nov/10 | 1.00            | Estudio          | 0.95         | 95                           | Muy Bueno    | 517,500    | 607,381   | 607,380     | 100                          |  |
|  | 0589        |          | 0477     | Evaluacion de Fallas Pte Vilela y Accesos   |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              |            | 4,508     | 4,507       | 100                          |  |
| 00708 Elaboracion de estudios                |             |          |          |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 3,313,565  | 182,756   | 164,804     | 90                           |  |
|  | 0194        |          | 0633     | Est Evaluacion Carret Izcuchaca-Huancaveliciz   |          | 1.000       | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 240,000    | 42,070    | 39,710      | 94                           |  |
|  | 0196        |          | 0635     | Est. Preinversión del Prog Mejoramiento de Caminos de la RVN para Corredores Economicos de Desarrollo Rural   |          | 1.000       | Estudio          | dic/06 | mar/11 |                 | Estudio          |              |                              |              | 200,000    |           | -           | -                            |  |
|  | 0197        |          | 0636     | Estudio de Trafico Carretera Sta. Teresa  |          | 0.950       | Estudio          |        |        | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         | 200,000    | 4,045     | 4,045       | 100                          |  |
|  | 0198        |          | 0468     | Estudio de Trafico de la Carretera Ciudad de Dios-Cajamarca.  |          | 100.000     | Kilometro        | ene/11 | nov/11 | 0.10            | Estudio          |              | -                            | Bajo         | 240,000    | 12,172    | 12,172      | 100                          |  |
|  | 0199        |          | 0469     | Elaboración Anteproy Pte Provisional acceso Central Hidroeléctrica Macchu Picchu  |          | 150.000     | Kilometro        | ene/11 | oct/11 | 0.10            | Estudio          |              |                              |              | 240,000    | 15,590    | -           | -                            |  |
|  | 0202        |          | 0472     | Constatacion de Viabilidad del Proy . Carret. Tocache-Juanjui   |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 460,000    | 10,500    | 10,500      | 100                          |  |
|  | 0203        |          | 0473     | Verificacion de Viabilidad Carretera Ayacucho-Abancay.  |          | 35.000      | Kilometro        | abr/11 | ene/12 | 0.35            | Estudio          |              | -                            | Bajo         | 46,265     | 10,500    | 10,500      | 100                          |  |
|  | 0204        |          | 0474     | Formulacion y Evaluacion Carret Santa Maria-Sta Teresa-Pte Hidroeléctrica Macchu Picchu   |          | 22.000      | Kilometro        | oct/08 | sep/10 | 0.45            | Estudio          |              | -                            | Bajo         | 304,000    | 10,500    | 10,500      | 100                          |  |
|  | 0205        |          | 0475     | Estudio Trafico Red Vial N° 6   |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          | 1.00         |                              |              | 1,383,300  | 14,724    | 14,723      | 100                          |  |
|  | 0560        |          | 0476     | Estudio de Trafico del Tr Nvo Mocupe-Cayalti-Oyotun   |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          | 1.00         |                              |              |            | 6,090     | 6,090       | 100                          |  |
|  | 0600        |          | 0478     | Evaluacion Pericial de Causas de Fallas y Propuestas de Reparacion en la Carretera Abra Malaga Tr I y II  |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              |            | 56,565    | 56,565      | 100                          |  |
| 1009306 Estudios de Factibilidad             |             |          |          |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 19,167,333 | 4,539,574 | 4,539,569   | 100                          |  |
| 00705 Elaboracion de estudio de factibilidad |             |          |          |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 19,167,333 | 4,539,574 | 4,539,569   | 100                          |  |
|  | 0206        |          | 0415     | Factibilidad y Definitivo de la Carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp. Ruta 10, Tramo : Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepat | 0086897  | 82.200      | Kilometro        | mar/11 | dic/11 | 0.30            | Estudio          |              |                              |              | 3,000,000  |           | -           | -                            |  |
|  | 0207        |          | 0416     | Factibilidad de la Carretera Izcuchaca - Mayoc  | 0098352  | 115.300     | Kilometro        | abr/11 | mar/12 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              | 1,255,277  |           | -           | -                            |  |
|  | 0208        |          | 0417     | Factibilidad de la Carretera Huallanca - Caraz  | 0101490  | 37.000      | Kilometro        | abr/11 | mar/12 | 0.15            | Estudio          |              |                              |              | 560,000    |           | -           | -                            |  |
|  | 0209        |          | 0203     | Factibilidad de la Autopista Juliaca - Punc   | 0092806  | 50.770      | Kilometro        | mar/10 | feb/11 | 0.90            | Estudio          | 0.50         | 56                           | Bajo         | 509,355    | 403,879   | 403,879     | 100                          |  |
|  | 0210        |          | 0418     | Factibilidad y Definitivo de la Carretera Oyon - Ambo   | 0116051  | 153.700     | Kilometro        | jun/11 | may/12 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              | 1,613,850  |           | -           | -                            |  |
|  | 0211        |          | 0419     | Actualiz. Fact. Villa Rica-Pto. Bermudez  | 0003368  | 110.600     | Kilometro        | jun/06 | sep/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    | 1,391,600  | 69,497    | 69,496      | 100                          |  |
|  | 0212        |          | 0637     | Inactiva  |          | 1.000       | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 1,519,560  |           | -           | -                            |  |
|  | 0213        |          | 0638     | Inactiva  |          | 1.000       | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 796,500    |           | -           | -                            |  |
|  | 0214        |          | 0420     | Factibilidad de la Via de Evitamiento A la Ciudad de Abancay  | 0108630  | 7.100       | Kilometro        | dic/10 | dic/11 | 0.40            | Estudio          | 0.15         |                              |              | 157,500    |           | -           | -                            |  |
|  | 0215        |          | 0639     | Est. Fact. Tr. La Oroya - Tingo Maria   |          | 352.150     | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 360,000    |           | -           | -                            |  |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad      |             | Meta     |          | Meta Global  |          |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |           | Observacion |                              |  |
|--|-------------|----------|----------|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|--|
| Código   | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física   | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
| 0216   | 0201        |          |          | Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N   | 0107953  | 26.600      | Kilometro        | mar/10 | mar/11 | 1.00            | Estudio          | 0.50         | 50                           | Bajo         | 700,000   | 641,779   | 641,778     | 100                          |  |
| 0217   | 0640        |          |          | Inactiva   |          | 1.000       | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 400,644   |           | -           | -                            |  |
| 0218   | 0200        |          |          | Factibilidad y Definitivo de la Carretera Mala - Calango - la Capilla  | 0063404  | 29.000      | Kilometro        | feb/10 | ene/11 | 0.90            | Estudio          | 0.95         | 106                          | Muy Bueno    | 733,460   | 936,825   | 936,824     | 100                          |  |
| 0219   | 0641        |          |          | Est. Fact. Ampliación de la Catzada de la Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya  |          | 135.740     | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 1,119,855 |           | -           | -                            |  |
| 0220   | 0642        |          |          | Est. Fact. Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas   |          | 42.600      | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 333,583   |           | -           | -                            |  |
| 0222   | 0199        |          |          | Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huanuco - Conococha, Sector: Huanuco - la Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)                     | 0009615  | 154.000     | Kilometro        | ene/10 | feb/11 | 0.90            | Estudio          | 0.65         | 72                           | Bajo         | 1,634,968 | 1,264,751 | 1,264,751   | 100                          |  |
| 0223   | 0643        |          |          | Est. Fact. Via de Evitamiento Tumbes   | 0022422  | 18.000      | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 97,200    |           | -           | -                            |  |
| 0224   | 0198        |          |          | Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiz | 0004588  | 362.200     | Kilometro        | oct/08 | abr/11 |                 | Estudio          | 0.35         |                              |              | 944,976   | 913,413   | 913,412     | 100                          |  |
| 0225   | 0421        |          |          | Factibilidad de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puno - Desaguadero  | 0016247  | 151.600     | Kilometro        | oct/11 | sep/12 | 0.40            | Estudio          |              |                              |              | 980,000   |           | -           | -                            |  |
| 0226   | 0644        |          |          | Est. Fact. Pte. Cumbil - Santa Cruz-Túnel Chotanc  | 0133088  | 104.500     | Kilometro        |        |        | 0.00            | Estudio          |              |                              |              | 702,800   |           | -           | -                            |  |
| 0227   | 0202        |          |          | Factibilidad de la Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia  | 0008669  | 35.000      | Kilometro        | mar/10 | feb/11 | 0.90            | Estudio          | 0.55         | 61                           | Bajo         | 356,205   | 309,430   | 309,429     | 100                          |  |
| 0612   | 0422        |          |          | Est. Fact.Carret. Balzas - Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza, Tramos: Tingo-Dv. Ingenio y Chachapoyas-Molinopampa                                     | 0025096  | 63.740      | Kilometro        | ago/06 | sep/10 | 0.40            | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 0613   | 0423        |          |          | Factibilidad Carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco   | 0011432  | 114.100     | Kilometro        | oct/06 | ago/09 |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 1009307 Estudios de Perfil                     |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 554,142   | 665,117   | 615,113     | 92                           |  |
| 01852 Elaboracion de estudios de pre inversion |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 109,016   | 109,014     | 100                          |  |
| 0520   | 0705        |          |          | Est. Perfil Carret. Binacional Pucallpa (Peru) - Cruzeiro Do Sul (Brasil) Tr: Pucallpa- Frontera Brasil  |          | 140.000     | Kilometro        |        |        | 0.00            | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 0521   | 0484        |          |          | Perfil de Los Puentes Palca y Santa Rosa y Accesos   | 0150044  | 35.000      | Metro            | ago/09 | ago/10 | 0.35            | Estudio          | 0.35         | 100                          | Muy Bueno    |           | 46,265    | 46,264      | 100                          | RD N° 746-2010-MTC/20                    |
| 0522   | 0485        |          |          | Perfil del Puente Chacanto y Accesos   | 0124770  | 100.000     | Metro            | oct/08 | mar/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    |           | 8,998     | 8,998       | 100                          | RD N° 227-2010-MTC/20                    |
| 0523   | 0486        |          |          | Perfil del Puente Puerto Ocopa y Accesos   | 0124768  | 150.000     | Metro            | nov/08 | mar/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    |           | 8,998     | 8,998       | 100                          | RD N° 236-2010-MTC/20                    |
| 0524   | 0487        |          |          | Perfil de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Tocache  |          | 3.500       | Kilometro        | mar/11 | ago/11 | 1.00            | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 0525   | 0488        |          |          | Perfil de la Carretera Dv. Negro Mayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri   | 0142861  | 79.000      | Kilometro        | oct/09 | nov/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    |           | 34,255    | 34,255      | 100                          | RD N° 1254-2010-MTC/20                   |
| 0582   | 0490        |          |          | Est. Perfil de la Vía Evitamiento La Oroya   |          | 16.430      | Kilometro        | feb/11 | jul/11 | 0.30            | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 0585   | 0492        |          |          | Est. Perfil de la Vía de Evitamiento a La Ciudad de Puno   |          |             | Estudio          |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            | Estudio corresponde a fact. Juliaca Puno |
| 0586   | 0493        |          |          | Est. Perfil de la Vía de Evitamiento a La Ciudad de Juliaca  |          | 49.000      | Kilometro        | feb/11 | jul/11 | 0.90            | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad |             | Meta     |          | Meta Global   |          |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |         | Observacion |                              |  |
|---|-------------|----------|----------|---|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------|------------------------------|--|
| Código                                    | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física  | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM     | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
|   |             | 0587     | 0494     | Est. Perfil Tr: Autopista Ramiro Priale-Pte Ricardo Palma (Inc Cajamarquilla)   |          | 58.100      | Kilometro        | mar/11 | dic/11 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              |           |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0705     | 0730     | Act. Est. Perfil Carret Ilave-Mazocruz  |          |             | Estudio          |        |        | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |           | 10,500  | 10,500      | 100                          |  |
|   |             | 0706     | 0731     | Est. Perfil del Puente Cayara   |          |             | Estudio          |        |        | 0.00            | Estudio          |              |                              |              |           |         | -           | -                            | Será elaborado por DGCYF   |
|   |             | 16701    |          | Elaboracion de perfil   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 554,142   | 556,101 | 506,099     | 91                           |  |
|   |             | 0195     | 0634     | Perfil y Definitivo del Nuevo Puente Pisac y Accesos  |          | 70.000      | Metro            | nov/10 | oct/11 |                 | Estudio          | 0.20         |                              |              | 160,000   |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0228     | 0479     | Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas  |          | 42.600      | Kilometro        | feb/10 | feb/11 | 1.00            | Estudio          | 0.75         | 75                           | Bajo         | 20,000    | 102,500 | 52,500      | 51                           |  |
|   |             | 0229     | 0480     | Perfil de Los Ptes Chamaya, Nueva Unida, Olaechea, Numpaken, Uchichiangos y Yahuahua y Accesos  |          | 120.000     | Kilometro        | mar/11 | ene/12 | 0.40            | Estudio          |              |                              |              | 17,705    |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0230     | 0481     | Perfil Chincha - Villa Arma - Huancavelica , Tramo : Palca-Plazapata (Emp. Ruta PE 28D)   |          | 165.200     | Kilometro        | feb/11 | nov/11 | 0.65            | Estudio          |              |                              |              | 60,000    |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0231     | 0482     | Perfil Ampliación de la 2° Calzada de la Via de Evitamiento Chimbote  |          | 35.910      | Kilometro        | jul/11 | dic/11 | 1.00            | Estudio          |              |                              |              | 40,500    |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0232     | 0206     | Perfil Ampliación de la Calzada de la Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya   |          | 135.740     | Kilometro        | feb/10 | mar/11 | 0.95            | Estudio          | 0.45         | 47                           | Bajo         | 24,600    | 26,908  | 26,908      | 100                          |  |
|   |             | 0233     | 0204     | Perfil de la Carretera la Oroya - Tingo María   |          | 352.150     | Kilometro        | abr/10 | abr/11 | 0.85            | Estudio          | 0.35         | 41                           | Bajo         | 225,000   | 322,530 | 322,529     | 100                          |  |
|   |             | 0234     | 0483     | Perfil del Puente el Tingo y Accesos  | 0155119  | 22.000      | Metro            | oct/08 | nov/10 | 0.45            | Estudio          | 0.45         | 100                          | Muy Bueno    | 6,337     | 36,826  | 36,826      | 100                          | RD N° 1233-2010-MTC/20   |
|   |             | 0526     | 0489     | Est. Perfil Carretera Reposo-Sarameriza-Sector Duran - Sarameriza   |          | 1.000       | Estudio          | ene/11 | jun/11 | 1.00            | Estudio          | 0.90         |                              |              |           |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0583     | 0491     | Act. Est. Perfil Carret Arequipa-Chiguata-Sta. Lucia, Tr. Dv. Chiguata-Dv. Imata  |          | 101.640     | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              |           | 8,890   | 8,889       | 100                          |  |
|   |             | 0584     | 0205     | Perfil de Carretera Emp. PE-30C (Marcapata) - Baños Termales - Abra Chimboyo - Phinaya - Pirhua Pirhua - Sucu Pallca - Sta. Barbara - Emp. PE-3S (Sicu) |          | 175.000     | Kilometro        | sep/10 | ene/11 | 1.00            | Estudio          | 0.50         | 50                           | Bajo         |           | 58,447  | 58,446      | 100                          |  |
|   |             | 1009308  |          | Estudios de Pre-Factibilidad  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,268,120 |         | -           | -                            |  |
|   |             | 00709    |          | Elaboracion de estudios de prefactibilidad  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,268,120 |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0235     | 0495     | Est. Prefact. Puerto Ocopa - Atalaya  | 0010388  | 132.000     | Kilometro        | abr/11 | mar/12 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              | 1,190,000 |         | -           | -                            |  |
|   |             | 0236     | 0496     | Est. Prefact. Via de Evitamiento Tumbes   |          | 18.000      | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 78,120    |         | -           | -                            | Se va incluir en el proyecto Autopista del Sol, tramo Sullana - Aguas Verdes |
|   |             | 2002060  |          | Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,337,596 | 486,120 | 486,120     | 100                          |  |
|   |             | 1009310  |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,337,596 | 486,120 | 486,120     | 100                          |  |
|   |             | 00706    |          | Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,337,596 | 486,120 | 486,120     | 100                          |  |
|   |             | 0247     | 0009     | Definitivo de la Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)   | 0002434  | 25.000      | Kilometro        | mar/10 | abr/11 | 1.00            | Estudio          | 0.30         | 30                           | Bajo         | 1,337,596 | 486,120 | 486,120     | 100                          |  |
|   |             | 2002210  |          | Rehabilitación de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 872,213 | 872,212     | 100                          |  |
|   |             | 1009310  |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 872,213   | 872,212 | 100         |                              |  |
|   |             | 00706    |          | Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 872,213   | 872,212 | 100         |                              |  |
|   |             | 0537     | 0167     | Def.Tr: Pencilos - San Ignacio  | 0008880  | 55.400      | Kilometro        | ene/09 | feb/11 | 0.45            | Estudio          | 0.25         | 56                           | Bajo         |           | 425,102 | 425,102     | 100                          |  |
|   |             | 0538     | 0497     | Est. Def.Tr: San Ignacio - Pte. Integración   | 0008880  | 48.000      | Kilometro        | dic/08 | ene/11 | 0.45            | Estudio          | 0.35         | 78                           | Bajo         |           | 447,111 | 447,110     | 100                          |  |
|   |             | 2002213  |          | Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 512,000   |         | -           | -                            |  |
|   |             | 1009310  |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 512,000   |         | -           | -                            |  |
|   |             | 00706    |          | Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 512,000   |         | -           | -                            |  |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad   |             | Meta     |          | Meta Global  |          |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |           | Observacion |                              |  |
|---|-------------|----------|----------|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|--|
| Código  | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física   | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
|   |             | 0260     | 0017     | Est. Def. Tr. Picota-Caspizapa   | 0013860  | 11.500      | Kilometro        |        |        | 1.00            | Estudio          |              |                              |              | 512,000   |           | -           | -                            | El proceso desierto por el Comité Especial. Se ha solicitado la cancelación debido a que será ejecutado por Proyecto Perú. |
|   |             | 0588     | 0020     | Est. Def.Tr. Juan Guerra - Puerto Lopez y Puerto López - Picota  | 0013860  | 48.000      | Kilometro        | jun/11 | may/12 |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,423,952 | 542,158   | 542,157     | 100                          |  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,423,952 | 542,158   | 542,157     | 100                          |  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,423,952 | 542,158   | 542,157     | 100                          |  |
|   |             | 0270     | 0169     | Est. Def. Tr. Campanilla Juanjui   | 0002794  | 44.000      | Kilometro        | mar/09 | ene/11 | 0.25            | Estudio          | 0.05         | 20                           | Bajo         | 311,199   | 216,541   | 216,541     | 100                          |  |
|   |             | 0271     | 0031     | Est. Def. Tr. La Polvora - Pizarro - Perlamayo   | 0002794  | 50.000      | Kilometro        |        |        | 1.00            | Estudio          |              |                              |              | 1,112,753 |           | -           | -                            | Contrato Resuelto RD N° 567-2010-MTC/20 (11.junio.2010)  |
|   |             | 0544     | 0168     | Est. Def. Tr.: Tocache - Pizana  | 0002794  | 41.000      | Kilometro        | nov/08 | may/10 | 1.00            | Estudio          | 0.20         | 20                           | Bajo         |           | 325,617   | 325,616     | 100                          | RD N° 463-2010-MTC/20  |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
|   |             | 0563     | 0498     | Est. Def. Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan  | 0003291  | 71.200      | Kilometro        | oct/08 | dic/09 |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | -           | -                            |  |
|   |             | 0694     | 0043     | Est. Def. Carretera Tocache - Caserio Porongo  | 0017234  | 30.000      | Kilometro        |        |        | 1.00            | Estudio          |              |                              |              |           |           | -           | -                            | Está siendo trabajado por Proyecto Perú  |
| 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,172,887 | 1,172,663 | 1,172,662   | 100                          |  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,172,887 | 1,172,663 | 1,172,662   | 100                          |  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,172,887 | 1,172,663 | 1,172,662   | 100                          |  |
|   |             | 0294     | 0499     | Est. Def. Tr. Km. 26+000 Al 78+500   | 0016256  | 52.360      | Kilometro        | nov/08 | jul/10 | 0.20            | Estudio          | 0.20         | 100                          | Muy Bueno    | 322,451   | 324,292   | 324,292     | 100                          | RD N° 686-2010-MTC/20  |
|   |             | 0295     | 0171     | Est. Def. Quinua San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420   | 0016256  | 93.920      | Kilometro        | ene/09 | ene/11 | 1.00            | Estudio          | 0.40         | 40                           | Bajo         | 850,436   | 848,371   | 848,371     | 100                          |  |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 106,613     | 106,374                      | 100  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 106,613     | 106,374                      | 100  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 106,613     | 106,374                      | 100  |
|   |             | 0534     | 0500     | Def. Reh. el Descanso - Langu  | 0003876  | 22.000      | Kilometro        | mar/08 | mar/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    |           | 106,613   | 106,374     | 100                          | RD N° 1610-2010-MTC/20   |
| 2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 201,541   | 382,790   | 382,789     | 100                          |  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 201,541   | 382,790   | 382,789     | 100                          |  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 201,541   | 382,790   | 382,789     | 100                          |  |
|   |             | 0328     | 0501     | Est. Def. Tr. Cajamarca-Celendin-Balzas  | 0004653  | 42.000      | Kilometro        | nov/08 | jul/10 | 0.20            | Estudio          | 0.20         | 100                          | Muy Bueno    | 201,541   | 382,790   | 382,789     | 100                          | RD N° 665-2010-MTC/20  |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacochoa - Puente Pallar |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 425,111     | 425,111                      | 100  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 425,111     | 425,111                      | 100  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 425,111     | 425,111                      | 100  |
|   |             | 0542     | 0069     | Definitivo Mejoram. y Construc. de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sect : Huamachuco - Sacsacochoa - Pte. Pallar | 0015956  | 29.000      | Kilometro        | ago/10 | ago/11 | 0.80            | Estudio          | 0.20         | 25                           | Bajo         |           | 425,111   | 425,111     | 100                          |  |
| 2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 72,252      | 72,251                       | 100  |
| 1009310 Estudios Definitivos  |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 72,252      | 72,251                       | 100  |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo   |             |          |          |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           | 72,252      | 72,251                       | 100  |
|   |             | 0543     | 0502     | Def. Tr : Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica   | 0002941  | 39.300      | Kilometro        | abr/08 | mar/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    |           | 72,252    | 72,251      | 100                          | RD N° 173-2010-MTC/20  |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad | Meta  |                      |                                   | Meta Global   |          |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |         |         | Observacion |           |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|---|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------|---------|-------------|-----------|
|   | Código Descripción  | Sec SIAF             | Sec PFIS                          | Descripción de la Meta según Programación Física                                | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA     | PIM     |             | Devengado |
| 2041965                                   | Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 359,865 | 316,682 | 102,535     | 32        |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 359,865 | 316,682 | 102,535     | 32        |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 359,865 | 316,682 | 102,535     | 32        |
|   |   | 0347                 | 0073                              | Est. Def. Carretera Oyotun - Las Delicias y Reubicacion del Puente Las Delicias | 0038965  | 60.960      | Kilometro        | sep/10 | jul/11 | 0.65            | Estudio          | 0.30         | 46                           | Bajo         | 359,865 | 316,682 | 102,535     | 32        |
| 2042771                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 384,675 | 673,069 | 673,067     | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 384,675 | 673,069 | 673,067     | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 384,675 | 673,069 | 673,067     | 100       |
|   |   | 0367                 | 0173                              | Est. Def Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto                                       | 0013558  | 77.100      | Kilometro        | dic/08 | ene/11 | 1.00            | Estudio          | 0.20         | 20                           | Bajo         | 384,675 | 295,269 | 295,268     | 100       |
|   |   | 0530                 | 0503                              | Est. Def. Carret Ayacucho - Abancay, Tr.: Km. 50+000 - Km. 98+800               | 0013558  | 48.800      | Kilometro        | mar/08 | dic/10 | 0.15            | Estudio          | 0.05         | 33                           | Bajo         |         | 99,402  | 99,401      | 100       |
|   |   | 0531                 | 0172                              | Est. Def. Carret Ayacucho-Abancay, Tr. : Km. 98 800 - Km. 154 000               | 0013558  | 55.200      | Kilometro        | mar/08 | ene/11 | 0.35            | Estudio          | 0.20         | 57                           | Bajo         |         | 278,398 | 278,398     | 100       |
|   |   | 0607                 | 0504                              | Def. Carret. Ayacucho-Abancay, Tr. Km. 154+000-Km 210+000                       | 0013558  | 41.900      | Kilometro        | mar/08 | oct/09 |                 | Estudio          |              |                              |              |         |         | -           | -         |
| 2043324                                   | Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 149,255 | 58,769  | 58,768      | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 149,255 | 58,769  | 58,768      | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 149,255 | 58,769  | 58,768      | 100       |
|   |   | 0370                 | 0174                              | Est. Def. Autopista Pimentel-Chiclayo   | 0010699  | 3.150       | Kilometro        | feb/10 | mar/11 | 1.00            | Estudio          | 0.45         | 45                           | Bajo         | 149,255 | 58,769  | 58,768      | 100       |
| 2043711                                   | Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 23,995  | 23,995      | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 23,995  | 23,995      | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 23,995  | 23,995      | 100       |
|   |   | 0532                 | 0505                              | Def. Pte. Matachico y Accesos   | 0041890  | 58.800      | Metro            | dic/07 | abr/10 | 0.10            | Estudio          | 0.10         | 100                          | Muy Bueno    |         | 23,995  | 23,995      | 100       |
| 2044636                                   | Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 69,903  | 69,902      | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 69,903  | 69,902      | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 69,903  | 69,902      | 100       |
|   |   | 0533                 | 0506                              | Est. Def. Suyucunas   | 0044146  | 60.000      | Metro            | mar/08 | feb/11 | 0.40            | Estudio          | 0.35         | 88                           | Regular      |         | 69,903  | 69,902      | 100       |
| 2045032                                   | Construcción del Puente Puellas y Accesos   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   |   | 0382                 | 0175                              | Est. Def. Pte. Puellas y Accesos  | 0047997  | 40.000      | Metro            | nov/09 | mar/11 | 0.90            | Estudio          | 0.45         | 50                           | Bajo         | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
| 2045033                                   | Construcción del Puente Chivis y Accesos  |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   |   | 0385                 | 0176                              | Est. Def. Pte. Chivis y Accesos   | 0047998  | 40.000      | Metro            | nov/09 | mar/11 | 0.90            | Estudio          | 0.45         | 50                           | Bajo         | 98,849  | 73,227  | 73,226      | 100       |
| 2045034                                   | Construcción del Puente Yunculmas y Accesos   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 42,746  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 42,746  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 42,746  | 73,227  | 73,226      | 100       |
|   |   | 0388                 | 0177                              | Est. Def. Pte. Yunculmas y Accesos  | 0047996  | 40.000      | Metro            | nov/09 | mar/11 | 0.90            | Estudio          | 0.45         | 50                           | Bajo         | 42,746  | 73,227  | 73,226      | 100       |
| 2046178                                   | Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Huamachuco   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 976,800 |         |             |           |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 976,800 |         |             |           |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 976,800 |         |             |           |
|   |   | 0389                 | 0657                              | Est. Def. Tr. Cajabamba Huamachuco  |          |             | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 976,800 |         |             |           |
| 2046503                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Variante Carretera Calapuja - Pucara - Choquehuanca - Asilb   |                      |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 727,350 |             |           |
|   | 1009310   | Estudios Definitivos |                                   |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 727,350 |             |           |
|   |   | 00706                | Elaboracion de estudio definitivo |   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |         | 727,350 |             |           |
|   |   | 0618                 | 0112                              | Est. Def. Tr. Calapuja-Pucará   | 0026785  | 37.280      | Kilometro        | ago/11 | jul/12 | 0.00            | Estudio          |              |                              |              | 727,350 |         |             |           |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad | Meta  |          |  | Meta Global                                      |          |             |                  | Meta   |      |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |           | Observacion |   |
|---|---|----------|--|--|----------|-------------|------------------|--------|------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---|
|   | Código Descripción  | Sec SIAF | Sec PFIS   | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin  | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       |             | Devengado   |
| 2055842                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 3,685,500 | -         | -           |   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 3,685,500 | -         | -           |   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 3,685,500 | -         | -           |   |
|   | 0545  | 0116     | Est. Def. Chuquicara-Huallanca                                 | 0003293  | 67.500   | Kilometro   | abr/11           | mar/12 |      | Estudio         |                  |              |                              |              | 3,685,500 | -         | -           |   |
| 2055993                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey                                  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           | -         | -           |   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           | -         | -           |   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           | -         | -           |   |
|   |   | 0784     | Estudio Definitivo Carretera Santiago de Chuco -Shorey         | 0052842  | 41.500   | Kilometro   | ago/09           | feb/11 |      | Estudio         | 0.40             |              |                              |              |           | -         | -           |   |
| 2056359                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 6,507,000    |           | -         | -           |   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 6,507,000    |           | -         | -           |   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 6,507,000    |           | -         | -           |   |
|   | 0397  | 0660     | Est. Def. Huancavelica-Santa Ines                              | 0066742  | 239.000  | Kilometro   |                  |        |      | Estudio         |                  |              |                              | 2,340,000    |           | -         | -           |   |
|   | 0398  | 0661     | Est. Def. Santa. Inés-Rumichaca                                | 0066742  |          | Estudio     |                  |        |      | Estudio         |                  |              |                              | 927,000      |           | -         | -           |   |
|   | 0399  | 0662     | Est. Def. Santa. Inés-Castrovirreyra-Ticrapo-Pampano           | 0066742  |          | Estudio     |                  |        |      | Estudio         |                  |              |                              | 3,240,000    |           | -         | -           |   |
| 2057739                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos                             |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,853,000    | 926,850   | -         | -           |   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,853,000    | 926,850   | -         | -           |   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,853,000    | 926,850   | -         | -           |   |
|   | 0400  | 0120     | Est. Def. Carretera Ica - los Molinos - Tambillo               | 0006804  | 73.400   | Kilometro   | jun/11           | may/12 |      | Estudio         |                  |              |                              | 1,853,000    | 926,850   | -         | -           |   |
| 2057905                                   | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           | -         | -           |   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           | -         | -           |   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           | -         | -           |   |
|   | 0535  | 0178     | Est. Def. Tramo Ilave San Antonio de Checas                    | 0015270  | 10.000   | Kilometro   | jun/08           | ene/11 |      | Estudio         |                  |              |                              |              |           | -         | -           | PIP deshabilitado con Oficio N° 499-2010-MTC/09.02 (30.Set.2010). |
| 2058560                                   | Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 278,772      | 278,772   | 100       | 100         |   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 278,772      | 278,772   | 100       | 100         |   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 278,772      | 278,772   | 100       | 100         |   |
|   | 0536  | 0179     | Estudio Definitivo Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote | 0013969  | 35.910   | Kilometro   | oct/08           | feb/11 | 0.50 | Estudio         | 0.30             | 60           | Bajo                         | 278,772      | 278,772   | 100       | 100         |   |
| 2058698                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca                           |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,097,147    | 2,317,603 | 2,317,601 | 100         | 100   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,097,147    | 2,317,603 | 2,317,601 | 100         | 100   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,097,147    | 2,317,603 | 2,317,601 | 100         | 100   |
|   | 0430  | 0180     | Est. Def. Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc                  | 0010447  | 60.500   | Kilometro   | oct/09           | ene/11 | 1.00 | Estudio         | 0.70             | 70           | Bajo                         | 1,097,147    | 1,363,663 | 1,363,663 | 100         | 100   |
|   | 0539  | 0507     | Def. Tr : Chongoyape - Llama                                   | 0010447  | 59.000   | Kilometro   | ene/09           | may/10 | 0.15 | Estudio         | 0.15             | 100          | Muy Bueno                    |              | 327,765   | 327,764   | 100         | RD N°177-2010-MTC/20  |
|   | 0540  | 0508     | Def. Tr : Cochabamba - Chota                                   | 0010447  | 59.000   | Kilometro   | oct/09           | ene/11 | 0.40 | Estudio         | 0.35             | 88           | Regular                      |              | 209,341   | 209,340   | 100         |   |
|   | 0541  | 0509     | Def. Tr : Cochabamba - Chota                                   | 0010447  | 35.900   | Kilometro   | oct/09           | ene/11 | 0.40 | Estudio         | 0.35             | 88           | Regular                      |              | 416,834   | 416,834   | 100         |   |
| 2058733                                   | Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                       |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 220,841      | 156,156   | 156,155   | 100         | 100   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 220,841      | 156,156   | 156,155   | 100         | 100   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 220,841      | 156,156   | 156,155   | 100         | 100   |
|   | 0435  | 0149     | Est. Def. Tr : Dv. Quilca - Mataran                            | 0003272  | 92.100   | Kilometro   | nov/08           | feb/11 | 0.45 | Estudio         |                  |              | Bajo                         | 220,841      | 156,156   | 156,155   | 100         | 100   |
| 2062374                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 576,000      | 751,812   | 751,811   | 100         | 100   |
|   | 1009310 Estudios Definitivos  |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 576,000      | 751,812   | 751,811   | 100         | 100   |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 576,000      | 751,812   | 751,811   | 100         | 100   |
|   | 0436  | 0153     | Est. Def. Tr. Cañete - Lunahuana                               | 0057858  | 25.000   | Kilometro   | mar/10           | mar/11 | 0.65 | Estudio         | 0.55             | 85           | Regular                      | 576,000      | 751,812   | 751,811   | 100         | 100   |
| 2062599                                   | Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional               |          |  |  |          |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              | 1,174,211    | 893,070   | 893,000   | 100         | 100   |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad |             | Meta     |          | Meta Global   |          |             |                  | Meta   |        |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |           | Observacion |                              |                     |   |  |
|---|-------------|----------|----------|---|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---|--|
| Código                                    | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física  | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |                     |   |  |
|   | 1000561     |          |          | Elaboracion de Estudios   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,174,211 | 893,070   | 893,000     | 100                          |                     |   |  |
|   | 00706       |          |          | Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,174,211 | 893,070   | 893,000     | 100                          |                     |   |  |
|   |             | 0437     | 0510     | Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo                                | 0010821  | 83.900      | Kilometro        | jun/10 | oct/11 | 0.70            | Estudio          |              |                              |              | 719,662   |           | -           | -                            |                     |   |  |
|   |             | 0438     | 0511     | Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo Negromayo-Yauro- San Genaro | 0003877  | 72.000      | Kilometro        | dic/10 | oct/11 | 0.40            | Estudio          |              |                              | -            | Bajo      | 454,549   | 893,070     | 893,000                      | 100                 |   |  |
|   |             | 0505     | 0512     | Estudio Definitivo para el Mantenimiento Periodico de la Carretera Casma Huaraz, Tramo Casma (Pte Carrizales)-Sector Km. 28+000)    |          | 28.000      | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   |             | 0557     | 0513     | Estudio Definitivo para la Rehabilitacion de La.Carret. Arequipa-Chiguata-Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata-Dv. Imata                 | 0108299  | 97.270      | Kilometro        | mar/11 | feb/12 |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           |             |                              | -                   | - |  |
|   | 2078091     |          |          | Construccion del Puente Huacara y Accesos   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 165,588   | 224,522   | 224,521     | 100                          |                     |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 165,588   | 224,522   | 224,521     | 100                          |                     |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 165,588   | 224,522   | 224,521     | 100                          |                     |   |  |
|   |             | 0446     | 0514     | Est. Def. Huacara   | 0080412  | 21.000      | Metro            | oct/09 | ene/11 | 0.70            | Estudio          | 0.65         | 93                           | Bueno        | 165,588   | 224,522   | 224,521     | 100                          |                     |   |  |
|   | 2078363     |          |          | Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca                                     |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,376,000 | 543,613   | 543,612     | 100                          |                     |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,376,000 | 543,613   | 543,612     | 100                          |                     |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,376,000 | 543,613   | 543,612     | 100                          |                     |   |  |
|   |             | 0447     | 0155     | Est. Def. Tr. Tauca (Km. 145 000) - Pallasca (Km. 201 200)  | 0003543  | 56.200      | Kilometro        | feb/10 | jul/10 | 0.65            | Estudio          | 0.10         | 15                           | Bajo         | 1,376,000 | 543,613   | 543,612     | 100                          | Contrato Rescindido |   |  |
|   | 2078367     |          |          | Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   |             |          | 0779     | Est. Definitivo de la Carretera Mala - Calango - la Capilla   | 0063404  | 0.001       | Estudio          | dic/10 | may/11 |                 | Estudio          | 0.30         |                              |              |           |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   | 2078371     |          |          | Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 2,345,000 | 1,426,384 | 1,426,384   | 100                          |                     |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 2,345,000 | 1,426,384 | 1,426,384   | 100                          |                     |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 2,345,000 | 1,426,384 | 1,426,384   | 100                          |                     |   |  |
|   |             | 0448     | 0156     | Est. Def. Tr. Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto.Ocopa  | 0004808  | 65.700      | Kilometro        | feb/10 | feb/11 | 0.95            | Estudio          | 0.55         | 58                           | Bajo         | 2,345,000 | 1,426,384 | 1,426,384   | 100                          |                     |   |  |
|   | 2078442     |          |          | Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 73,129    | 31,101    | 31,101      | 100                          |                     |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 73,129    | 31,101    | 31,101      | 100                          |                     |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 73,129    | 31,101    | 31,101      | 100                          |                     |   |  |
|   |             | 0449     | 0157     | Est. Def. Pte. Bocapan y Accesos  | 0069323  | 251.000     | Metro            | feb/10 | abr/11 | 0.95            | Estudio          | 0.40         | 42                           | Bajo         | 73,129    | 31,101    | 31,101      | 100                          |                     |   |  |
|   | 2078481     |          |          | Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 213,836   | 356,393   | -           | -                            |                     |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 213,836   | 356,393   | -           | -                            |                     |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 213,836   | 356,393   | -           | -                            |                     |   |  |
|   |             | 0450     | 0158     | Est. Def. Pte. Tumbes y Accesos   | 0071331  | 252.700     | Metro            | abr/11 | feb/12 | 1.00            | Estudio          |              |                              |              | 213,836   | 356,393   | -           | -                            |                     |   |  |
|   | 2078608     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,098,020 |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,098,020 |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   |             |          |          | 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,098,020 |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   |             | 0451     | 0667     | Est. Def. Huancavelica-Lircay   | 0073004  | 77.000      | Kilometro        |        |        |                 | Estudio          |              |                              |              | 1,098,020 |           |             | -                            | -                   |   |  |
|   | 2089761     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 926,275   | 406,830   | 406,830     | 100                          |                     |   |  |
|   | 1009310     |          |          | Estudios Definitivos  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 926,275   | 406,830   | 406,830     | 100                          |                     |   |  |

**ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad |  | Meta     |          |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |           |           |           | Observación                  |  |
|---|--|----------|----------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Código                                    | Descripción  | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNP    | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       | Devengado | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 926,275   | 406,830   | 406,830   | 100                          |  |
|   | 0456 0161 Est. Def. Tr. Mayocc - Huanta  |          |          |  | 0070107     | 27.750      | Metro            | mar/10 | feb/11 | 0.65            | Estudio          | 0.55         | 85                           | Regular      | 926,275   | 406,830   | 406,830   | 100                          |  |
| 2090567                                   | Construccion del Tunel Yanango y Accesos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 724,773   | 1,006,539 | 459,158   | 46                           |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 724,773   | 1,006,539 | 459,158   | 46                           |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 724,773   | 1,006,539 | 459,158   | 46                           |  |
|   | 0457 0163 Est. Def. Tunel Yanango  |          |          |  | 0069524     | 1,300.000   | Metro            | sep/10 | sep/11 | 0.65            | Estudio          | 0.35         | 54                           | Bajo         | 724,773   | 1,006,539 | 459,158   | 46                           |  |
| 2094591                                   | Construccion de la Via de Evitamiento Urcos  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 143,000   | 172,532   | 172,531   | 100                          |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 143,000   | 172,532   | 172,531   | 100                          |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 143,000   | 172,532   | 172,531   | 100                          |  |
|   | 0462 0181 Est. Def. Via de Evitamiento Urcos   |          |          |  | 0015058     | 3.200       | Kilometro        | feb/10 | mar/11 | 1.00            | Estudio          | 0.50         | 50                           | Bajo         | 143,000   | 172,532   | 172,531   | 100                          |  |
| 2109832                                   | Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 288,979   | 87,617    | 30                           |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 288,979   | 87,617    | 30                           |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 288,979   | 87,617    | 30                           |  |
|   | 0564 0192 Est. Def. Pte. Santa Maria de Nieva y Accesos  |          |          |  | 0104063     | 150.000     | Metro            | ago/10 | ago/11 | 0.40            | Estudio          | 0.10         | 25                           | Bajo         | 288,979   | 87,617    | 87,617    | 30                           |  |
| 2109837                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 900,944   | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 900,944   | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 900,944   | -         | -                            |  |
|   | 0562 0193 Est. Def. Carretera Dv. la Tina - la Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito         |          |          |  | 0108035     | 15.300      | Kilometro        | nov/10 | may/11 |                 | Estudio          | 0.15         |                              |              |           | 900,944   | -         | -                            |  |
| 2110320                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 1,885,850 | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 1,885,850 | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 1,885,850 | -         | -                            |  |
|   | 0602 0515 Est. Def. Tr. Puerto Bermudez - Ciudad Constitució                                   |          |          |  | 0003373     | 57.000      | Kilometro        | abr/11 | abr/12 | 0.15            | Estudio          |              |                              |              |           | 690,500   | -         | -                            |  |
|   | 0603 0516 Est. Def. Tr. Ciudad Constitución - Puerto Sungarc                                   |          |          |  | 0003373     | 55.000      | Kilometro        | abr/11 | abr/12 | 0.15            | Estudio          |              |                              |              |           | 657,500   | -         | -                            |  |
|   | 0604 0517 Est. Def. Tr. Puerto Sungaro - Dv. San Alejandr                                      |          |          |  | 0003373     | 98.500      | Kilometro        | abr/11 | abr/12 | 0.15            | Estudio          |              |                              |              |           | 537,850   | -         | -                            |  |
| 2110581                                   | Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho                                  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,069,200 | 1,519,692 | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,069,200 | 1,519,692 | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | 1,069,200 | 1,519,692 | -         | -                            |  |
|   | 0390 0658 Est. Def. de la Carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco, Tr. San Marcos-Cajabamba  |          |          |  |             | 58.000      | Kilometro        | feb/11 | ene/12 |                 | Estudio          |              |                              |              |           |           | -         | -                            |  |
|   | 0622 0518 Est. Def. Tr. San Marcos Cajabamba   |          |          |  | 0011432     | 58.000      | Kilometro        | dic/10 | oct/11 | 0.15            | Estudio          |              |                              |              |           | 909,150   | -         | -                            |  |
|   | 0623 0519 Est. Def. Tr. Cajabamba -Sausacocho  |          |          |  | 0011432     | 39.000      | Kilometro        | abr/11 | mar/12 | 0.15            | Estudio          |              |                              |              |           | 610,542   | -         | -                            |  |
| 2110692                                   | Construccion del Puente Cajabamba y Accesos  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |
|   | 0614 0520 Est. Def. Puente Cajabamba y Accesos   |          |          |  | 0122151     | 18.000      | Metro            | dic/10 | oct/11 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |
| 2110693                                   | Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
|   | 0615 0521 Est. Def. Puente Caleta Grau y Accesos   |          |          |  | 0120255     | 25.000      | Metro            | dic/10 | oct/11 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
| 2110710                                   | Construccion del Puente Canoas y Accesos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
|   | 0617 0522 Est. Def. Puente Canoas y Accesos  |          |          |  | 0120247     | 33.000      | Metro            | dic/10 | sep/11 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              |           | 258,000   | -         | -                            |  |
| 2110759                                   | Construccion del Puente Huanchuy y Accesos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos   |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |
|   | 00706 Elaboracion de estudio definitivo  |          |          |  |             |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |           | 216,000   | -         | -                            |  |

### ANEXO 3.3 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE RESPONSABLE-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad |   | Meta     |          | Meta Global                                      |           |             |                  |        | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |                   |                   |                   | Observacion                  |  |
|---|---|----------|----------|--|-----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| Código                                    | Descripción   | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA               | PIM               | Devengado         | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
|   |   | 0616     | 0523     | Est. Def. Puente Huanchuy y Accesos              | 0124742   | 100.000     | Metro            | dic/10 | oct/11 | 0.20            | Estudio          |              |                              |              |                   | 216,000           | -                 | -                            |  |
| 2112863                                   | Construcción del Puente Chacanto y Accesos              |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos                            |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
|   | 00706 Elaboración de estudio definitivo                 |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
|   |   | 0695     | 0524     | Est. Def. Puente Chacanto y Accesos              | 0124770   | 100.000     | Metro            | ene/11 | nov/11 |                 | Estudio          |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
| 2114280                                   | Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos          |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos                            |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
|   | 00706 Elaboración de estudio definitivo                 |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
|   |   | 0697     | 0525     | Est. Def. Puente Puerto Ocopa y Accesos          | 0124768   | 150.000     | Metro            | ene/11 | oct/11 |                 | Estudio          |              |                              |              |                   | 110,000           | -                 | -                            |  |
| 2132705                                   | Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   |                   | -                 | -                            |  |
|   | 1009310 Estudios Definitivos                            |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   |                   | -                 | -                            |  |
|   | 00706 Elaboración de estudio definitivo                 |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |                   |                   | -                 | -                            |  |
|   |   |          | 0778     | Est. Def. Dv. Las Vegas-Tarma                    | 0169126   | 34.200      | Kilometro        | dic/10 | ene/11 |                 | Estudio          | 0.25         |                              |              |                   |                   | -                 | -                            |  |
| <b>Total General</b>                      |   |          |          |  |           |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              | <b>61,476,454</b> | <b>36,948,440</b> | <b>24,496,988</b> | <b>66</b>                    |  |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Avance % de las metas físicas | 4,435   |
| N° de Metas                   | 70      |
| Grado de avance               | 63 Bajo |

### ANEXO 3.3.1 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS POR CONVENIO-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad<br>Convenio   |              | Meta   | Meta Global |             |                  |        |        | Meta               |                  |              | Evaluación                         |              |
|---|--------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|--------------------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Código Descripción  | Sec.<br>PFIS | Descripción de la Meta   | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado<br>2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente<br>de Eficacia<br>(%) | Calificación |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 1009306 Estudios de Factibilidad  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 00705 Elaboracion de estudio de factibilidad  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condorama, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A.  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0210         | Dv. Imata-Oscollo-Negromayo  |             | 68.57       | Kilometro        | ene/10 | ene/11 | 1.00               | Estudio          | 0.90         | 90                                 | Bueno        |
| 006 Convenio Coop. N° 27-2007 (28.Dic.2007)   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0211         | Imperial - Pampas  | 0073078     | 38.00       | Kilometro        | dic/08 | mar/11 | 0.60               | Estudio          | 0.20         | 33                                 | Bajp         |
|   | 0212         | Huancavelica-Lircay  | 0073004     | 77.00       | Kilometro        | dic/08 | mar/11 | 0.35               | Estudio          |              | -                                  | Bajp         |
| 007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales                                       |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0213         | Huaura-Sayán-Churín  | 0034470     | 104.42      | Kilometro        | feb/09 | feb/11 | 0.30               | Estudio          | 0.05         | 17                                 | Bajo         |
|   | 0214         | Emp. PE-1N(Rio Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)                     | 0034473     | 34.10       | Kilometro        | feb/09 | ene/11 | 0.10               | Estudio          |              | -                                  | Bajo         |
| 010 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Convenio Especifico Consultor: CAEM CES (Contratado por el GR)   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 014 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 03-08(04.Mar.08) GR de Cajamarca   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0218         | Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple                                   | 0103730     | 69.00       | Kilometro        | abr/10 | abr/11 |                    | Estudio          | 0.30         | -                                  |              |
| 016 Convenio Marco - Conv. Coop. Gobierno Regional La Libertad N° 27-09 (27.Ago.09)   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0216         | Chagual-Tayabamba-Puente Huacrucho (Factibilidad-Definitivo)                         | 0108598     | 228.00      | Kilometro        | jun/10 | may/11 | 0.50               | Estudio          | 0.50         | 100                                | Muy Bueno    |
| 1009307 Estudios de Perfil  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 16701 Elaboracion de perfil   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 013 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especific. N° 11-08 (12.Ago.08)  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0222         | Ciudad de Dios - Cajamarca   |             | 172.76      | Kilometro        | jul/09 | feb/11 | 0.65               | Estudio          | 0.35         | 54                                 | Bajo         |
| 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 1009310 Estudios Definitivos  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 012 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especific. N° 04-09 (13.Feb.09)  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0223         | Cajamarca-Celendin: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra)                    | 0004653     | 26.00       | Kilometro        | ago/09 | ene/11 | 0.50               | Estudio          | 0.30         | 60                                 | Bajo         |
| 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 1009310 Estudios Definitivos  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 00706 Elaboracion de estudio definitivo   |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
| 004 Convenio Coop. N° 20-08 (12.Set.2008) Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0224         | Lima - Canta: Km. 21.5 - Km 80 y Km. 80-Km. 102+013                                  | 0003271     | 80.00       | Kilometro        | jun/09 | mar/11 | 0.50               | Estudio          | 0.20         | 40                                 | Bajo         |
|   | 0225         | Canta-Huallay  | 0003271     | 113.00      | Kilometro        | mar/09 | mar/11 | 0.50               | Estudio          | 0.20         | 40                                 | Bajo         |
| 029 Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0774         | Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco) | 0074478     | 40.00       | Metro            | ago/09 | mar/11 | 0.90               | Estudio          | 0.55         | 61                                 | Bajo         |
| 030 Convenio Marco  |              |  |             |             |                  |        |        |                    |                  |              |                                    |              |
|   | 0775         | Puente Pacarán   | 0009895     | 50.00       | Metro            | feb/09 | may/10 | 0.20               | Estudio          | 0.20         | 100                                | Muy Bueno    |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Avance % de las metas físicas | 717     |
| N° de Metas                   | 14      |
| Grado de avance               | 51 Bajo |

**ANEXO 3.3.2 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-LIBERACIÓN DE PREDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad  | Meta               |          |          | Meta Global                                      |           |                    |                  | Meta   |       |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |            |            |            |                              |
|--|--------------------|----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|--------|-------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|
|  | Código Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Fisica        | Unidad de Medida | Inicio | Fin   | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        | PIM        | Devengado  | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 09 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                               |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 59,474,000 | 40,737,636 | 40,556,807 | 100                          |
| 1000111 Conservación de Carreteras   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 0467 0673 Afect Predio Carret Santa-Vinzos-Chuquicara  |                    |          |          |  |           |                    |                  |        | 1.00  | Accion          |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 2000270 Gestion de Proyectos   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 4,545      | 4,545      | 100                          |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 4,545      | 4,545      | 100                          |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 4,545      | 4,545      | 100                          |
| 0466 0672 Inactiva   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       | Accion          |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 0632 0369 Adq. E Indemnizacion Predios Carret Chalhuanca-Abanca                                  |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       | Porcentaje      |                  |              |                              |              |            | 4,545      | 4,545      | 100                          |
| 0724 0748 Servicio para Afectac Predios Carret Cusco-Juliaca-Desaguadero (Ptes Sicuaní Pontones) |                    |          |          |  |           |                    |                  |        | 1.00  | Accion          |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa             |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 465,063    | 377,523    | 377,520    | 100                          |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 465,063    | 377,523    | 377,520    | 100                          |
| 0237 0006 PACRI San Alejandro-Neshuya  |                    |          |          | 0002434  | 10.000    | Predios adquiridos | sep/08           | dic/11 | 75.00 | Porcentaje      | 75.000           | 100          | Muy Bueno                    | 56,905       | 165,827    | 165,826    | 100        |                              |
| 0238 0010 PACRI Aguaytia San Alejandro   |                    |          |          | 0002434  | 36.000    | Predios adquiridos | feb/09           | dic/11 | 75.00 | Porcentaje      | 75.000           | 100          | Muy Bueno                    | 152,293      | 131,020    | 131,019    | 100        |                              |
| 0239 0370 Plan de Adquis. Compensac. y Reasent. Carret. Tingo Maria - Aguaytia                   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       | Porcentaje      |                  |              |                              | 95,857       |            |            |            |                              |
| 0240 0004 PACRI Pte. Pumahuasi - Pte. Chino  |                    |          |          | 0002434  | 1.000     | Predios adquiridos | feb/09           | dic/11 | 75.00 | Porcentaje      | 75.000           | 100          | Muy Bueno                    | 160,008      | 80,676     | 80,675     | 100        |                              |
| 2002207 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas                        |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 224,709    | 1,789      | 1,789      | 100                          |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 224,709    | 1,789      | 1,789      | 100                          |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 224,709    | 1,789      | 1,789      | 100                          |
| 0248 0371 PACRI Ingenio-Chachapoyas  |                    |          |          |  | 88.000    | Predios adquiridos | feb/07           | dic/11 |       | Porcentaje      |                  |              |                              | 223,817      | 207        | 207        | 100        |                              |
| 0249 0372 CIRA Ingenio-Chachapoyas, Tr. Km 32 000 Al Km 39 440                                   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       | Porcentaje      |                  |              |                              | 892          | 1,582      | 1,582      | 100        |                              |
| 2002210 Rehabilitación de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio                              |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 1,536,204  |            |            |                              |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 1,536,204  |            |            |                              |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 1,536,204  |            |            |                              |
| 0250 0016 PACRI Chamaya Jaen San Ignac   |                    |          |          | 0008880  | 350.000   | Predios adquiridos | may/10           | dic/13 |       | Porcentaje      |                  |              |                              | 1,000,000    |            |            |            |                              |
| 0251 0012 PACRI San Ignacio-Pte. Integración   |                    |          |          | 0008880  | 100.000   | Porcentaje         | ene/10           | dic/11 |       | Porcentaje      |                  |              |                              | 536,204      |            |            |            |                              |
| 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui  |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 632,197    | 430,598    | 430,597    | 100                          |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 632,197    | 430,598    | 430,597    | 100                          |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 632,197    | 430,598    | 430,597    | 100                          |
| 0256 0018 Cira Picota-Caspizapa  |                    |          |          | 0013860  | 1.000     | Certificado        | oct/10           | dic/11 | 1.00  | Certificado     |                  |              |                              | 32,197       |            |            |            |                              |
| 0257 0019 PACRI Tarapoto - Juanjui   |                    |          |          | 0013860  | 29.000    | Predios adquiridos | feb/08           | dic/11 | 36.00 | Porcentaje      | 36.000           | 100          | Muy Bueno                    | 600,000      | 430,598    | 430,597    | 100        |                              |
| 2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz                        |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 1,391,461  | 2,480,905  | 2,425,184  | 98                           |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 1,391,461  | 2,480,905  | 2,425,184  | 98                           |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 1,391,461  | 2,480,905  | 2,425,184  | 98                           |
| 0261 0024 PACRI Tr. Casma - Huaraz   |                    |          |          | 0003286  | 904.000   | Predios adquiridos | feb/06           | dic/12 | 15.00 | Porcentaje      | 13.000           | 87           | Regular                      | 1,346,352    | 2,337,942  | 2,282,221  | 98         |                              |
| 0262 0025 Cira Casma - Yautan - Huaraz   |                    |          |          | 0003286  | 1.000     | Certificado        | dic/09           | dic/11 | 1.00  | Certificado     | 0.500            | 50           | Bajo                         | 45,109       | 142,963    | 142,963    | 100        |                              |
| 2015970 Rehabilitación de la Carretera Oxapampa- Puente Paucartambo                              |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 307,867    | 307,866    | 100                          |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 307,867    | 307,866    | 100                          |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 307,867    | 307,866    | 100                          |
| 0556 0373 PACRI Pte. Paucartambo-Oxapampa  |                    |          |          |  | 60.000    | Predios adquiridos | jun/07           | dic/11 | 56.00 | Porcentaje      | 56.000           | 100          | Muy Bueno                    |              | 307,867    | 307,866    | 100        |                              |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                          |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 905,625    |            |            |                              |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 905,625    |            |            |                              |
| 01386 Saneamiento fisico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 905,625    |            |            |                              |
| 0267 0032 PACRI. Tr.: Juanjui - Tocache  |                    |          |          | 0002794  | 100.000   | Porcentaje         | ene/10           | dic/11 |       | Porcentaje      |                  |              |                              | 905,625      |            |            |            |                              |

**ANEXO 3.3.2 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-LIBERACIÓN DE PREDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad  | Meta               |          |          | Meta Global                                      |           |                    |                  | Meta   |       |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |            |            |            |                              |
|--|--------------------|----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|--------|-------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|
|  | Código Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Física        | Unidad de Medida | Inicio | Fin   | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        | PIM        | Devengado  | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 09 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                     |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              | 59,474,000 | 40,737,636 | 40,556,807 | 100                          |
| 1000111 Conservación de Carreteras   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 0693 0028 PACRI Tocache - Juanjui, Tramo Tocache - Pizana                              |                    |          |          | 0002794  | 100.000   | Porcentaje         | ene/11           | dic/12 |       | Porcentaje      |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 2018737 Construcción del Puente Guillermo Billinghurst                                 |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 0700 0727 Inactiva   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 2018964 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay          |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 84,166     | 84,166     | 100                          |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 84,166     | 84,166     | 100                          |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 84,166     | 84,166     | 100                          |
| 0552 0374 CIRA Carretera Huarmey Huamba Baja, Km 00+000 Al Km 41+214+84                |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 | 0.190            |              |                              |              |            | 79,273     | 79,273     | 100                          |
| 0553 0375 PACRI Huarmey-Huamba Baja  |                    |          |          |  | 52.000    | Predios adquiridos | oct/07           | may/12 | 1.00  | Porcentaje      | 1.000            | 100          | Muy Bueno                    |              |            | 4,893      | 4,893      | 100                          |
| 2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                  |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 110,812    | 173,227    | 172,099                      |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 110,812    | 173,227    | 172,099                      |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 110,812    | 173,227    | 172,099                      |
| 0273 0034 PACRI Alfamayo-Chaullay-Quillabamba  |                    |          |          | 0006655  | 234.000   | Predios adquiridos | oct/09           | may/13 |       | Porcentaje      | 13.000           |              |                              |              |            | 60,000     | 134,149    | 134,147                      |
| 0274 0035 PMA Alfamayo-Quillabamba   |                    |          |          | 0006655  | 1.000     | Plan               | ene/10           | dic/11 | 1.00  | Plan            | 0.200            | 20           | Bajo                         |              |            | 50,812     | 39,078     | 37,952                       |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 1,970,000  | 1,147,785  | 1,147,783                    |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 1,970,000  | 1,147,785  | 1,147,783                    |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 1,970,000  | 1,147,785  | 1,147,783                    |
| 0279 0038 PACRI Dv. Otuzco - Callacuyan  |                    |          |          | 0003291  | 614.000   | Predios adquiridos | ene/10           | dic/12 |       | Porcentaje      | 3.000            |              |                              |              |            | 1,470,000  | 120,281    | 120,280                      |
| 0280 0040 PACRI Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco                                 |                    |          |          | 0003291  | 344.000   | Predios adquiridos | ago/07           | dic/12 | 18.00 | Porcentaje      | 18.000           | 100          | Muy Bueno                    |              |            | 500,000    | 1,027,504  | 1,027,503                    |
| 0736 0760 PMA Dv Otuzco-Dv Cayacullán (Km 00-71)                                       |                    |          |          |  | 1.000     | Acción             |                  |        |       | Acción          |                  |              |                              |              |            |            |            |                              |
| 2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache              |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 100,000    | 44,343     | 44,341                       |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 100,000    | 44,343     | 44,341                       |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 100,000    | 44,343     | 44,341                       |
| 0283 0042 PACRI Dv. Tocache - Pucayacu - Porongc                                       |                    |          |          | 0017234  | 251.000   | Predios adquiridos | ene/09           | dic/12 | 3.00  | Porcentaje      | 3.000            | 100          | Muy Bueno                    |              |            | 100,000    | 44,343     | 44,341                       |
| 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco             |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 2,200,000  | 58,704     | 58,704                       |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 2,200,000  | 58,704     | 58,704                       |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 2,200,000  | 58,704     | 58,704                       |
| 0288 0045 PACRI Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 50'                              |                    |          |          | 0016256  | 411.000   | Predios adquiridos | ago/10           | dic/13 |       | Porcentaje      | 3.000            |              |                              |              |            | 1,000,000  | 49,803     | 49,803                       |
| 0289 0048 PACRI Quinua-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 42'                     |                    |          |          | 0016256  | 720.000   | Predios adquiridos | sep/10           | dic/13 |       | Porcentaje      | 5.000            |              |                              |              |            | 1,200,000  | 8,901      | 8,901                        |
| 2027620 Concesiones Viales   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 41,737,027 | 22,844,285 | 22,788,182                   |
| 3000648 Expropiaciones e Indemnizaciones   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 41,737,027 | 22,844,285 | 22,788,182                   |
| 01386 Saneamiento físico legal   |                    |          |          |  |           |                    |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |            | 41,737,027 | 22,844,285 | 22,788,182                   |
| 0296 0182 PACRI IIRSA Sur, Tr 2, 3 y 4   |                    |          |          |  | 4,061.000 | Predios adquiridos | abr/09           | dic/12 | 43.00 | Porcentaje      | 19.000           |              |                              |              |            | 29,742,537 | 10,724,130 | 10,689,149                   |
| 0297 0183 PACRI IIRSA Sur, Tr 1 y 5  |                    |          |          |  | 79.000    | Predios adquiridos | mar/09           | dic/11 | 39.00 | Porcentaje      | 57.000           | 146          | Muy Bueno                    |              |            | 1,201,160  | 1,316,825  | 1,310,393                    |
| 0298 0184 PACRI Nuevo Mocupe Cayalti   |                    |          |          |  | 154.000   | Predios adquiridos | oct/09           | dic/12 |       | Porcentaje      | 20.000           |              |                              |              |            | 1,100,000  | 236,288    | 236,287                      |
| 0299 0185 PACRI Buenos Aires Canchaque   |                    |          |          |  | 172.000   | Predios adquiridos | sep/08           | dic/12 | 44.00 | Porcentaje      | 15.000           | 34           | Bajo                         |              |            | 600,000    | 238,756    | 238,754                      |
| 0300 0186 PACRI Hualal Acos  |                    |          |          |  | 406.000   | Predios adquiridos | oct/09           | dic/11 |       | Porcentaje      | 7.000            |              |                              |              |            | 1,990,296  | 1,629,510  | 1,629,508                    |
| 0301 0189 Liberación de Interferencias IIRSA Sur                                       |                    |          |          |  | 1.000     | Predios adquiridos | abr/09           | dic/12 |       | Porcentaje      |                  |              |                              |              |            | 529,814    | 1,389,270  | 1,389,269                    |
| 0302 0187 Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Vía Red Vial 4 |                    |          |          |  | 1,337.000 | Predios adquiridos | abr/09           | dic/12 |       | Porcentaje      | 2.000            |              |                              |              |            | 2,950,000  | 422,764    | 422,763                      |
| 0303 0188 PACRI Autopista el Sol - Trujillo  |                    |          |          |  | 1,217.000 | Predios adquiridos | jun/09           | dic/13 |       | Porcentaje      | 1.000            |              |                              |              |            | 1,000,000  | 702,214    | 702,213                      |

ANEXO 3.3.2 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-LIBERACIÓN DE PREDIOS

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad | Meta  |   |          | Meta Global                                      |           |             |                  | Meta   |     |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
|---|---|---|----------|--|-----------|-------------|------------------|--------|-----|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----|--|
|   | Código Descripción  | Sec SIAF  | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA | PIM | Devengado | Coefficiente de Eficacia (%) |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 09  | Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos   |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 1000111                                   | Conservación de Carreteras  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0304                                      | 0190  | PACRI IIRSA Norte   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 535.000                      | Predios adquiridos | jul/08             | dic/12 | Porcentaje | 17.000     | 2,000,000   | 4,618,310 | 4,618,308 | 100     |           |           |    |  |
| 0305                                      | 0376  | Liberacion de Interferencias IIRSA Norte  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 1.000                        | Predios adquiridos | ago/10             | dic/12 | Porcentaje |            | 550,000     | 360       | 360       | 100     |           |           |    |  |
| 0306                                      | 0191  | PACRI Red Vial N° 06  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 875.000                      | Predios adquiridos | ago/10             | dic/12 | 8.00       | Porcentaje | 9.000       | 113       | Muy Bueno | 73,220  | 1,565,858 | 1,551,176 | 99 |  |
| 0729                                      | 0753  | PACRI Liberacion Del Area IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo, La Oroya - Desvio Cerro de Pasco |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              | Accion             |                    |        |            | 1.00       | Accion      |           |           |         |           |           |    |  |
| 3002382                                   | Concesiones   |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0701                                      | 0728  | Inactiva  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              | Accion             |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 2027711                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani   |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0322                                      | 0051  | PACRI Tr.: el Descanso Langui   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0003876                      | 100.000            | Porcentaje         | ene/11 | dic/12     | Porcentaje | 20.000      | 1,014,316 | 80,496    | 80,495  | 100       |           |    |  |
| 0323                                      | 0053  | PACRI Colpahuayo - Langui   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0003876                      | 40.000             | Predios adquiridos | feb/08 | dic/12     | Porcentaje | 1.000       | 150,000   | 100,040   | 100,039 | 100       |           |    |  |
| 2028339                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas   |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0554                                      | 0056  | PMA Cajamarca-Celendin-Balzas, Tr. Km 52 000-Celendir   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0004653                      | 1.000              | Plan               | mar/11 | dic/11     | 1.00       | Plan        |           |           |         |           |           |    |  |
| 0692                                      | 0055  | PACRI Cajamarca-Celendin-Balzas, Tramo Km. 52 000 - Celendir  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0004653                      | 315.000            | Predios adquiridos | ene/10 | dic/11     | Porcentaje | 3.000       |           | 56,485    | 56,485  | 100       |           |    |  |
| 2028945                                   | Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0329                                      | 0059  | PACRI Nvo. Pte Internacional Macara   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0028577                      | 24.000             | Predios adquiridos | abr/07 | may/12     | Porcentaje |             | 20,000    | 98,485    | 98,484  | 100       |           |    |  |
| 2028946                                   | Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador                     |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0331                                      | 0062  | PACRI Variante y CEBAF  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0026684                      | 42.000             | Predios adquiridos | dic/06 | dic/12     | Porcentaje | 3.000       | 18,000    | 8,864     | 8,863   | 100       |           |    |  |
| 2029342                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca   |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0335                                      | 0065  | PACRI Tr. Ronchas - Chupaca   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0009895                      | 414.000            | Predios adquiridos | sep/09 | may/12     | Porcentaje | 3.000       | 951,108   | 427,883   | 419,331 | 98        |           |    |  |
| 0336                                      | 0066  | PMA Ronchas - Chupaca   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0009895                      | 1.000              | Plan               | nov/10 | ago/11     | 1.00       | Plan        | 10,000    | 19,950    | 11,400  | 57        |           |    |  |
| 0337                                      | 0653  | CIRA Cañete - Lunahuana   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 1.000                        | Certificado        |                    |        |            | 1.00       | Certificado | 21,108    |           |         |           |           |    |  |
| 2031797                                   | Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica               |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0341                                      | 0072  | PACRI Tr. Pte Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 0002941                      | 182.000            | Predios adquiridos | dic/09 | sep/12     | Porcentaje | 13.000      | 140,000   | 57,724    | 57,723  | 100       |           |    |  |
| 2041941                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 0344                                      | 0377  | PACRI Via de Evitamiento de Puquio  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           | 13.000                       | Predios adquiridos | ago/09             | may/12 | Porcentaje | 15.000     | 80,000      | 37,339    | 37,339    | 100     |           |           |    |  |
| 2042771                                   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal  |   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |     |     |           |                              |                    |                    |        |            |            |             |           |           |         |           |           |    |  |

**ANEXO 3.3.2 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-LIBERACIÓN DE PREDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad | Meta   |          |  | Meta Global                                      |           |                    |                  | Meta   |      |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |           |           |           |                              |
|---|--|----------|--|--|-----------|--------------------|------------------|--------|------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | Código Descripción   | Sec SIAF | Sec PFIS   | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Fisica        | Unidad de Medida | Inicio | Fin  | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM       | Devengado | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 09  | Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos  |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 1000111                                   | Conservación de Carreteras   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0348                                      | 0077   |          | PACRI Andahuaylas-Kishuara                                 | 0013558  | 261.000   | Predios adquiridos | feb/09           | dic/12 |      | Porcentaje      | 11.000           |              |                              | 230.000      | 192.743   | 191.167   |           | 99                           |
| 0349                                      | 0093   |          | PACRI Ayacucho-Andahuaylas Tramo V                         | 0013558  | 607.000   | Predios adquiridos | nov/09           | dic/12 |      | Porcentaje      | 8.000            |              |                              | 568.750      | 1.065.220 | 1.065.219 |           | 100                          |
| 0350                                      | 0081   |          | PMA Andahuaylas-Abancay                                    | 0013558  | 1.000     | Plan               | feb/11           | jul/11 | 1.00 | Plan            |                  |              |                              | 15.000       |           |           |           | -                            |
| 0351                                      | 0094   |          | PMA Tr. Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 210 000 Km. 256 500 | 0013558  | 1.000     | Plan               | feb/11           | dic/11 | 1.00 | Plan            |                  |              | -                            | Bajo         | 36.750    | 10.548    | 10.548    | 100                          |
| 0352                                      | 0075   |          | Cira Andahuaylas - Kishuara                                | 0013558  | 1.000     | Certificado        | ene/10           | dic/11 | 1.00 | Certificado     | 0.310            |              | 31                           | Bajo         | 5.000     | 32.522    | 32.522    | 100                          |
| 0549                                      | 0090   |          | PACRI Ayacucho-Andahuaylas Tramo I                         | 0013558  | 172.000   | Predios adquiridos | nov/09           | nov/12 |      | Porcentaje      | 7.000            |              |                              |              | 326.571   | 274.098   |           | 84                           |
| 0550                                      | 0087   |          | PACRI Ayacucho-Andahuaylas Tramo II                        | 0013558  | 260.000   | Predios adquiridos | ago/10           | may/12 |      | Porcentaje      |                  |              |                              |              |           |           |           | -                            |
| 0551                                      | 0084   |          | PACRI Ayacucho-Andahuaylas Tramo II                        | 0013558  | 51.000    | Predios adquiridos | mar/10           | nov/12 |      | Porcentaje      | 16.000           |              |                              |              | 22.928    | 22.927    |           | 100                          |
| 0555                                      | 0080   |          | PACRI Ayacucho-Andahuaylas Tramo I                         | 0013558  | 124.000   | Predios adquiridos | nov/09           | dic/12 |      | Porcentaje      | 3.000            |              |                              |              | 173.540   | 173.540   |           | 100                          |
| 2043363                                   | Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Almor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú - Ecuador                |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0371                                      | 0099   |          | PACRI Sullana.-El Almor                                    | 0009966  | 157.000   | Predios adquiridos | nov/09           | may/12 |      | Porcentaje      | 24.000           |              |                              | 320.000      | 204.271   | 204.271   |           | 100                          |
| 0733                                      | 0757   |          | CIRA Sullana - El Almor                                    |  |           | Certificado        |                  |        | 1.00 | Certificado     |                  |              |                              |              |           |           |           | -                            |
| 2055260                                   | Mejoramiento y Construcción de la Carretera Reposo Saramirza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexión Vial Perú Ecuador |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0619                                      | 0115   |          | PACRI Reposo - Duran                                       | 0010481  | 66.000    | Predios adquiridos | dic/07           | dic/11 |      | Porcentaje      | 2.000            |              |                              |              | 4.980     | 4.980     |           | 100                          |
| 2055993                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0394                                      | 0119   |          | PACRI Santiago de Chuco - Shorey                           | 0052842  | 188.000   | Predios adquiridos | feb/09           | dic/12 |      | Porcentaje      | 9.000            |              |                              | 400.000      | 95.152    | 95.151    |           | 100                          |
| 2057905                                   | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0401                                      | 0123   |          | CIRA Tr Ilave-Mozocruz                                     | 0015270  | 1.000     | Acción             | ene/10           | dic/11 | 1.00 | Acción          | 0.460            |              | 46                           | Bajo         | 20.000    | 11.158    | 11.158    | 100                          |
| 2057906                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish  |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0404                                      | 0126   |          | PACRI Tr. Canta - Huallay                                  | 0003271  | 100.000   | Porcentaje         | ene/11           | dic/12 |      | Porcentaje      |                  |              |                              | 180.803      | 13.317    | 13.316    |           | 100                          |
| 0405                                      | 0130   |          | PACRI Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000         | 0003271  | 100.000   | Porcentaje         | ene/10           | dic/11 |      | Porcentaje      |                  |              |                              | 180.803      | 13.317    | 13.316    |           | 100                          |
| 0406                                      | 0127   |          | PMA Tr. Canta - Huallay                                    | 0003271  | 1.000     | Plan               | jul/11           | jul/11 | 1.00 | Plan            |                  |              |                              | 20.000       | 11.158    | 11.158    |           | 100                          |
| 0407                                      | 0131   |          | PACRI Cochamarca - Vicco                                   | 0003271  | 1.000     | Predios adquiridos | feb/09           | may/12 |      | Porcentaje      |                  |              |                              | 20.000       | 11.158    | 11.158    |           | 100                          |
| 0547                                      | 0378   |          | PMA Tr. Cochamarca-Vicco                                   |  |           | Porcentaje         |                  |        |      | Porcentaje      | 0.610            |              |                              |              |           |           |           | -                            |
| 2058560                                   | Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0414                                      | 0134   |          | PACRI Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote          | 0013969  | 150.000   | Predios adquiridos | may/10           | dic/13 |      | Porcentaje      | 20.000           |              |                              | 1.723.500    | 32.944    | 32.944    |           | 100                          |
| 2058698                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca  |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |          |  |  |           |                    |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              |           |           |           |                              |
| 0417                                      | 0137   |          | PACRI Hualgayoc-Dv Yanacocha                               | 0010447  | 269.000   | Predios adquiridos | may/09           | dic/12 |      | Porcentaje      | 15.000           |              |                              | 961.000      | 1.142.940 | 1.142.938 |           | 100                          |
| 0418                                      | 0138   |          | PMA Hualgayoc-Dv Yanacocha                                 | 0010447  | 1.000     | Plan               | ene/10           | dic/11 | 1.00 | Plan            | 0.110            |              | 11                           | Bajo         | 25.000    | 5.431     | 5.431     | 100                          |

**ANEXO 3.3.2 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-LIBERACIÓN DE PREDIOS**

| Responsable Act/Proy Componente Finalidad | Meta   |  |          | Meta Global                                      |           |             |                  | Meta   |     |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
|---|--|--|----------|--|-----------|-------------|------------------|--------|-----|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------|--------------------|--------|--------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----|
|   | Código Descripción   | Sec SIAF   | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA               | PIM               | Devengado         | Coefficiente de Eficacia (%) |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 09  | Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos  |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 1000111                                   | Conservación de Carreteras   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0419                                      | 0144   | PACRI ChongoyaPE-Llama   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0010447                      | 370.000 | Predios adquiridos | mar/10 | dic/12 | Porcentaje | 14.000      | 12.000  | 174.080   | 174.079   | 100       |           |        |        |     |
| 0420                                      | 0141   | PACRI Llama-Cochabamba   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0010447                      | 443.000 | Predios adquiridos | feb/10 | dic/12 | Porcentaje | 5.000       | 12.000  | 64.784    | 64.784    | 100       |           |        |        |     |
| 0421                                      | 0148   | PACRI Cochabamba-Chota   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0010447                      | 324.000 | Predios adquiridos | feb/10 | dic/12 | Porcentaje | 8.000       | 12.000  | 122.365   | 122.364   | 100       |           |        |        |     |
| 0546                                      | 0145   | PMA ChongoyaPE-Llama   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0010447                      | 1.000   | Plan               | mar/11 | jun/12 | 1.00       | Plan        |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 2058733                                   | Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0431                                      | 0152   | PACRI Tr. Punta de Bombon - Fundicion - Ilc                        |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0003272                      | 54.000  | Predios adquiridos | oct/09 | may/12 | Porcentaje | 6.000       | 562.300 | 43.034    | 43.034    | 100       |           |        |        |     |
| 0432                                      | 0379   | PMA Punta de Bombón-Fundición-Ilc                                  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         | Porcentaje         |        |        | Porcentaje |             | 52.965  |           |           |           |           |        |        |     |
| 2062374                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0548                                      | 0154   | Cira Cañete - Lunahuana  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0057858                      | 1.000   | Certificado        | oct/10 | jun/11 | 1.00       | Certificado |         |           | 6.824     | 6.824     | 100       |        |        |     |
| 2088776                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churín - Oyon  |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0683                                      | 0380   | PMA Tramo 2 :Km 131-Oyón   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         | Porcentaje         |        |        | Porcentaje | 0.900       |         |           | 3.458     | 3.458     | 100       |        |        |     |
| 0718                                      | 0742   | PACRI : Monitoreo de la implementacion de la Carret. Churín - Oyon |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              | 0.650   | Accion             |        |        |            | 1.00        | Accion  |           |           | -         | Bajo      | 10.801 | 10.800 | 100 |
| 2089761                                   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0455                                      | 0162   | Cira Mayocc-Huanta   |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0070107                      | 1.000   | Certificado        | dic/11 | ago/11 | 1.00       | Accion      |         |           | 20.000    |           | -         | -      | -      |     |
| 2094428                                   | Construcción de Pasos a Densivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0458                                      | 0166   | PACRI Ramiro Priale y Carretera Centra                             |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   | 0100678                      | 37.000  | Predios adquiridos | nov/09 | may/12 | Porcentaje | 4.000       | 731.410 | 8.505.079 | 8.505.077 | 100       |           |        |        |     |
| 0459                                      | 0668   | PMA Ramiro Priale y Carretera Centra                               |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              | 1.000   | Plan               |        |        | 1.00       | Plan        |         |           | 731.410   | 8.505.079 | 8.505.077 | 100    |        |     |
| 2128362                                   | Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construcción del paso a densivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllón, Distrito de Ate, Provincia de   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 3000648                                   | Expropiaciones e Indemnizaciones   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 01386                                     | Saneamiento fisico legal   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
| 0720                                      | 0744   | PACRI Paso a Densivel Av. Javier Prado - Av. Nicolás Ayllón        |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              | 1.000   | Plan               |        |        | 1.00       | Accion      |         |           | -         | Bajo      | 16.553    | 11,302 | 68     |     |
|   | <b>Total General</b>   |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |                              |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |
|   |  |  |          |  |           |             |                  |        |     |                 |                  |              |                              |              | <b>59,474,000</b> | <b>40,737,636</b> | <b>40,556,807</b> | <b>100</b>                   |         |                    |        |        |            |             |         |           |           |           |           |        |        |     |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Avance % de las metas físicas | 1,382   |
| N° de Metas                   | 23      |
| Grado de avance               | 60 Bajo |

ANEXO 3.4: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta   |   |          | Meta Global |             |                  |             | Avance Físico |                | Meta         |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |           |            | Observación |            |                              |
|-------------------------------------|--|---|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------------------------|
|                                     | Código Descr   | Sec SIAF  | Sec PFIS | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       | PIM        |             | Devengado  | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 2000270                             | Gestion de Proyectos   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 3000803                             | Liquidación de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0715                                | 0739   | Liquidación Final Contrato de Supervision Carretera Rioja Tarapoto Tr 3 |          |             |             |                  |             |               |                |              | 1.00            | Accion           |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2002060                             | Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 00450                               | Construcción de infraestructura  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0243                                | 0007   | Centro Comercial San Alejandro  |          |             | 0002434     | 1.000            | Unidad      | feb/11        | jun/11         |              |                 | 0.79             | Unidad       |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0241                                | 0001   | Tr. Pte. Pumahuasi - Pte Chino  |          |             | 0002434     | 36.350           | Kilometro   | jul/07        | ene/11         | 11.760       | 11.130          | 12.14            | Kilometro    | 11                           | 91           | Bueno     | 53.287.425 | 57.248.164  | 57.248.160 | 100                          |
| 0242                                | 0002   | Tr. San Alejandro-Neshuya   |          |             | 0002434     | 50.110           | Kilometro   | may/08        | nov/10         | 1.330        | 26.950          | 21.83            | Kilometro    | 22                           | 100          | Muy bueno | 70.563.271 | 51.809.893  | 51.809.893 | 100                          |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0244                                | 0003   | Superv. Tr. Pte. Pumahuasi - Pte Chino                                  |          |             | 0002434     | 1.000            | Supervision | jul/07        | mar/11         |              |                 | 1.00             | Supervision  | 1                            | 100          | Muy bueno | 1.630.903  | 3.111.382   | 3.111.382  | 100                          |
| 0245                                | 0005   | Superv. Tr. San Alejandro-Neshuya                                       |          |             | 0002434     | 1.000            | Supervision | may/08        | ene/11         |              |                 | 1.00             | Supervision  | 1                            | 100          | Muy bueno | 4.621.148  | 2.865.319   | 2.865.318  | 100                          |
| 0246                                | 0008   | Superv. Centro Comercial San Alejandro                                  |          |             | 0002434     | 1.000            | Supervision | feb/11        | ago/11         |              |                 | 1.00             | Supervision  |                              |              | Bajo      | 55.000     | -           | -          | -                            |
| 2002210                             | Rehabilitación de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio                  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0252                                | 0011   | Tr. San Ignacio Puente Integracion                                      |          |             | 0008880     | 48.000           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0253                                | 0014   | Tr. Pericos San Ignacio (Inc Via de Evitamiento)                        |          |             | 0008880     | 55.400           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0254                                | 0013   | Superv. Tr. San Ignacio Puente Integracion.                             |          |             | 0008880     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0255                                | 0015   | Superv. Tr. Pericos San Ignacio (Inc Via de Evitamiento)                |          |             | 0008880     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2002213                             | Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui                            |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0258                                | 0240   | Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 Al Km 132+000)                         |          |             | 0003876     | 61.940           | Kilometro   | may/08        | may/10         | 12.800       | 33.970          | 15.17            | Kilometro    | 15                           | 100          | Muy bueno | 20.797.689 | 16.382.416  | 16.382.416 | 100                          |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0259                                | 0645   | Superv. Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 Al Km 132+000)                 |          |             |             | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2002604                             | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yaulan-Huaraz            |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0263                                | 0021   | Tr. Yupash - Huaraz, Km.95 400 - Km. 120 / Km. 140 - Km.146             |          |             | 0003286     | 30.560           | Kilometro   | may/09        | may/11         |              | 11.330          | 16.02            | Kilometro    | 16                           | 102          | Muy bueno | 16.229.335 | 40.429.271  | 37.388.263 | 92                           |
| 0264                                | 0022   | Tr. II Pariacoto - Yupash   |          |             | 0003286     | 39.330           | Kilometro   | may/09        | jun/11         |              | 8.540           | 17.89            | Kilometro    | 18                           | 103          | Muy bueno | 34.935.675 | 72.435.580  | 71.106.151 | 98                           |
| 0719                                | 0743   | Tramo Yupash - Huaraz Km. 120 Km. 140                                   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0265                                | 0646   | Superv. Tr. Yupash - Huaraz, Km.95 400 - Km. 120 / Km. 140 - Km.146     |          |             |             | 1.000            | Supervision | may/09        | mar/11         |              |                 | 1.00             | Supervision  | 1                            | 100          | Muy bueno | 474.233    | 2.821.677   | 2.019.708  | 72                           |
| 0266                                | 0023   | Superv. Tr. II Pariacoto - Yupash                                       |          |             | 0003286     | 1.000            | Supervision | may/09        | ago/11         |              |                 | 1.00             | Supervision  | 1                            | 100          | Muy bueno | 427.944    | 2.284.905   | 1.824.411  | 80                           |
| 0734                                | 0758   | Superv. Yupash Huaraz Sector Km. 120+000 Al Km. 140+000                 |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2015973                             | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache              |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0268                                | 0026   | Tr. Pizana - Tocache  |          |             | 0002794     | 41.000           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0605                                | 0029   | Tr. Juanjui Campanilla  |          |             | 0002794     | 44.000           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0269                                | 0027   | Superv. Tr. Pizana - Tocache  |          |             | 0002794     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0625                                | 0030   | Superv. Tr. Juanjui Campanilla  |          |             | 0002794     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2017079                             | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izuchaca - Huancavelica        |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 06448                               | Liquidación de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0713                                | 0737   | Liquidación Tramo III - Sachapite - Huancavelica                        |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2018737                             | Construcción del Puente Guillermo Billingurst                                |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2000903                             | Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 04549                               | Construcción de puente   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 0272                                | 0647   | Montaje del Puente Billingurth  |          |             |             | 528.000          | Metro       |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 2022178                             | Construcción del Tramo Afectado del Puente Reither                           |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |           |            |             |            |                              |

ANEXO 3.4: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Act/Proy Componente Finalidad |          |          | Meta  |   |  |  |         | Avance Físico |             | Meta             |        |       | Evaluación     |              | Presupuesto     |                  |              | Observación                  |              |     |            |            |                              |  |
|-------------------------------|----------|----------|---|---|--|--|---------|---------------|-------------|------------------|--------|-------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|------------|------------|------------------------------|--|
| Código Descr                  | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física  |   |  |  |         | Cod. SNIP     | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin   | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA | PIM        | Devengado  | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
| 2000270                       |          |          | Gestión de Proyectos  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 3000803                       |          |          | Liquidación de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0715     | 0739  | Liquidación Final Contrato de Supervisión Carretera Rioja Tarapoto Tr 3     |  |  |         |               |             |                  |        |       |                | 1.00         | Acción          |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0696     | 0725  | Liquidación Supervisión Construcción del Tramo Colapsado del Puente Reither |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              | Acción          |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2022221                       |          |          | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                                 |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01350    |          |   | Rehabilitación de carreteras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0275     | 0033  | Tr. Alfamayo - Chaulay - Quillabamba  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0276     | 0036  | Superv. Tr. Alfamayo - Chaulay - Quillabamba                                |  |  | 0006655 | 55.440        | Kilometro   | abr/10           | oct/11 |       |                | 8.10         | Kilometro       | 15               | 182          | Muy bueno                    |              |     | 26,552     | 26,551     | 100                          |  |
| 3002971                       |          |          | Supervisión y Control de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0276     | 0036  | Superv. Tr. Alfamayo - Chaulay - Quillabamba                                |  |  | 0006655 | 1.000         | Supervision | abr/10           | dic/11 |       |                | 1.00         | Supervision     | 1                | 100          | Muy bueno                    |              |     | 3,347,453  | 3,347,452  | 100                          |  |
| 2022937                       |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco                  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01350    |          |   | Rehabilitación de carreteras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0281     | 0037  | Tr. Dv. Otuzco-Callacuyan   |  |  | 0003291 | 70.970        | Kilometro   | nov/10           | nov/12 |       |                | 4.10         | Kilometro       | 1                | 12           | Bajo                         |              |     | 59,508,001 | 35,046,026 | 100                          |  |
| 3002971                       |          |          | Supervisión y Control de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0282     | 0039  | Superv. Tr. Dv. Otuzco-Callacuyan   |  |  | 0003291 | 1.000         | Supervision | nov/10           | ene/13 |       |                | 1.00         | Supervision     | 1                | 100          | Muy bueno                    |              |     | 3,347,453  | 3,347,452  | 100                          |  |
| 2026654                       |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache                             |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01350    |          |   | Rehabilitación de carreteras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0284     | 0041  | Tr. Pte. Pucayacu-Pte. Porongo  |  |  | 0017234 | 63.940        | Kilometro   | ago/08           | may/11 | 7.470 | 33.750         | 22.72        | Kilometro       | 19               | 83           | Bajo                         |              |     | 63,648,526 | 42,677,917 | 100                          |  |
|                               |          | 0285     | 0648  | Tr. Dv. Tocache-Pte. Pucayacu   |  |  |         | 4.310         | Kilometro   |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 3002971                       |          |          | Supervisión y Control de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0286     | 0170  | Superv. Tr. Pte. Pucayacu-Pte. Porongo                                      |  |  | 0017234 | 1.000         | Supervision | ago/08           | jul/11 |       |                | 1.00         | Supervision     | 1                | 100          | Muy bueno                    |              |     | 2,803,605  | 1,707,204  | 100                          |  |
|                               |          | 0287     | 0649  | Superv. Tr. Dv. Tocache-Pte. Pucayacu                                       |  |  |         | 1.000         | Supervision |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0599     | 0560  | Liquidación Superv Temporal Pte Pucayacu - Pte Porongo                      |  |  |         |               | Unidad      |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2026767                       |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco                            |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01350    |          |   | Rehabilitación de carreteras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0290     | 0044  | Quinua San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500                                   |  |  | 0016256 | 52.500        | Kilometro   | abr/11           | nov/12 |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0291     | 0047  | Quinua San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420                          |  |  | 0016256 | 93.920        | Kilometro   |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 3002971                       |          |          | Supervisión y Control de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0292     | 0046  | Superv. Quinua San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500                           |  |  | 0016256 | 1.000         | Supervision | abr/11           | ene/13 |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0293     | 0049  | Superv. Quinua San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420                  |  |  | 0016256 | 1.000         | Supervision |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2027711                       |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                     |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01350    |          |   | Rehabilitación de carreteras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0324     | 0050  | Tr. el Descanso - Langui  |  |  | 0003876 | 19.820        | Kilometro   | oct/10           | sep/11 |       |                | 1.32         | Kilometro       | 0                | 17           | Bajo                         |              |     | 18,511,885 | 14,119,986 | 100                          |  |
|                               |          | 0325     | 0241  | Tr. Colpahuayco - Langui  |  |  | 0003876 | 10.000        | Kilometro   |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 3002971                       |          |          | Supervisión y Control de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0326     | 0052  | Superv. Tr. el Descanso - Langui  |  |  | 0003876 | 1.000         | Supervision | oct/10           | nov/11 |       |                | 1.00         | Supervision     | 1                | 100          | Muy bueno                    |              |     | 1,433,356  | 1,830,171  | 100                          |  |
|                               |          | 0327     | 0651  | Superv. Tr. Colpahuayco - Langui  |  |  |         | 1.000         | Supervision |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2028339                       |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas                       |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01350    |          |   | Rehabilitación de carreteras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0610     | 0054  | Celendin - Km 52  |  |  | 0004653 | 43.000        | Kilometro   | abr/11           | oct/12 |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 3002971                       |          |          | Supervisión y Control de Obras  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 01433    |          |   | Supervisión y control de obras  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0611     | 0057  | Superv. Celendin - Km 52  |  |  | 0004653 | 1.000         | Supervision | abr/11           | dic/12 |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2028945                       |          |          | Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos                                  |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 04549    |          |   | Construcción de puente  |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0330     | 0058  | Puente Macara   |  |  | 0028577 | 110.000       | Metro       | oct/10           | dic/12 |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2028946                       |          |          | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
| 2000903                       |          |          | Obras   |   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               | 00450    |          |   | Construcción de infraestructura   |  |  |         |               |             |                  |        |       |                |              |                 |                  |              |                              |              |     |            |            |                              |  |
|                               |          | 0333     | 0060  | Infraestructura Administrativa de Control Fronterizo - CEBAF                |  |  | 0026684 | 1.000         | Unidad      | sep/10           | mar/11 |       |                | 0.40         | Unidad          | 0                | 30           | Bajo                         |              |     | 11,190,591 | 7,380,120  | 96                           |  |

ANEXO 3.4: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Act/Proy Componente Finalidad   |          |          | Meta   |  |  |  |  | Meta Global |             | Avance Fisico    |        | Meta   |                |              | Evaluación      |                  | Presupuesto  |                              |              | Observacion |             |             |                              |     |   |
|---|----------|----------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|---|
| Código Descr  | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física   |  |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA         | PIM         | Devengado   | Coefficiente de Eficacia (%) |     |   |
| 2000270 Gestion de Proyectos  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 3000803 Liquidacion de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01433 Supervision y control de obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0715     | 0739     | Liquidacion Final Contrato de Supervision Carretera Rioja Tarapoto Tr 3                      |  |  |  |  |             |             | Accion           |        |        |                |              | 1.00            | Accion           |              |                              | Bajo         |             |             |             | -                            | -   |   |
| 01350 Rehabilitacion de carreteras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0684     | 0721     | Variante Internacional   |  |  |  |  |             |             | Porcentaje       |        |        |                |              | 75.00           | Porcentaje       |              |                              | Bajo         |             | 615,705     | 615,704     | 100                          | -   |   |
| 04549 Construcion de puente   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0332     | 0652     | Nuevo Puente Internacional   |  |  |  |  |             | 44.000      | Metro            |        |        |                |              |                 | Metro            |              |                              |              |             | 2,175,871   | 262,681     | -                            | -   |   |
| 3002971 Supervision y Control de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01433 Supervision y control de obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0334     | 0061     | Superv. Infraestructura Administrativa de Control Fronterizo - CEBAF                         |  |  |  |  | 0026684     | 1.000       | Supervision      | sep/10 | may/11 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 706,049     | 402,303     | 402,302     | 100                          | -   |   |
| 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 2000903 Obras   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01350 Rehabilitacion de carreteras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0339     | 0063     | Tr. Ronchas - Chupaca  |  |  |  |  | 0009895     | 16.300      | Kilometro        | jun/10 | jul/11 |                |              | 6.84            | Kilometro        | 6            | 84                           | Bajo         | 20,286,758  | 25,613,136  | 25,613,136  | 100                          | -   |   |
| 01355 Rehabilitacion de Puentes   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0685     | 0067     | Pte Pacaran y Accesos  |  |  |  |  | 0009895     | 80.000      | Metro            |        |        |                |              | 30.00           | Metro            |              |                              | Bajo         |             |             |             | -                            | -   |   |
| 3002971 Supervision y Control de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01433 Supervision y control de obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0340     | 0064     | Superv. Tr. Ronchas - Chupaca  |  |  |  |  | 0009895     | 1.000       | Supervision      | jun/10 | ago/11 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 1,748,842   | 1,060,848   | 1,060,847   | 100                          | -   |   |
|   | 0686     | 0722     | Supervision Temporal Tr. Ronchas Chupaca   |  |  |  |  |             |             | Supervision      |        |        |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |             |             |             | -                            | -   |   |
|   | 0687     | 0068     | Superv. Pte Pacaran y Accesos  |  |  |  |  | 0009895     | 1.000       | Supervision      |        |        |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |             |             |             | -                            | -   |   |
| 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica               |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 2000903 Obras   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01350 Rehabilitacion de carreteras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0342     | 0070     | Tr. Pte Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica   |  |  |  |  | 0002941     | 39.410      | Kilometro        | ene/11 | jul/12 |                |              | 1.82            | Kilometro        |              |                              | Bajo         | 41,570,600  | 5,000,000   | -           | -                            | -   |   |
| 3002971 Supervision y Control de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01433 Supervision y control de obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0343     | 0071     | Superv. Tr. Pte Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica   |  |  |  |  | 0002941     | 1.000       | Supervision      | ene/11 | sep/12 |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |             | 3,809,000   | 2,224,296   | 2,224,296                    | 100 | - |
| 2041941 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 2000903 Obras   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01350 Rehabilitacion de carreteras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0345     | 0243     | Zona Urbana de Puquio, Carretera Nasca - Puquio - Chalhuanca Tr. Km. 0+000 Km. 2+780         |  |  |  |  | 2.653       | Kilometro   | sep/09           | abr/10 |        | 0.960          | 1.69         | Kilometro       | 2                | 100          | Muy bueno                    | 1,220,528    | 6,164,474   | 6,164,473   | 100         | -                            |     |   |
| 3002971 Supervision y Control de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01433 Supervision y control de obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0346     | 0654     | Superv. Zona Urbana de Puquio, Carretera Nasca - Puquio - Chalhuanca Tr. Km. 0+000 Km. 2+780 |  |  |  |  | 1.000       | Supervision |                  |        |        |                | 1.00         | Supervision     | 1                | 100          | Muy bueno                    | 144,046      | 543,537     | 543,536     | 100         | -                            |     |   |
| 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 2000903 Obras   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01350 Rehabilitacion de carreteras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0353     | 0074     | Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara   |  |  |  |  | 0013558     | 53.200      | Kilometro        | sep/09 | jul/11 |                | 6.660        | 21.95           | Kilometro        | 15           | 70                           | Bajo         | 336,354,980 | 327,649,748 | 327,649,746 | 100                          | -   |   |
|   | 0354     | 0078     | Tr. Ayacucho - Abancay Km 00 000 Km 50 000   |  |  |  |  | 0013558     | 50.000      | Kilometro        | abr/10 | oct/11 |                |              | 7.88            | Kilometro        | 26           | 324                          | Muy bueno    | 35,097,783  | 36,499,223  | 36,499,223  | 100                          | -   |   |
|   | 0355     | 0088     | Tramo Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000   |  |  |  |  | 0013558     | 42.000      | Kilometro        | may/10 | nov/11 |                |              | 6.31            | Kilometro        | 7            | 106                          | Muy bueno    | 60,588,146  | 91,194,242  | 91,194,241  | 100                          | -   |   |
|   | 0356     | 0091     | Tr. Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000   |  |  |  |  | 0013558     | 45.400      | Kilometro        | abr/10 | sep/11 |                |              | 8.60            | Kilometro        | 29           | 340                          | Muy bueno    | 49,979,349  | 36,481,704  | 36,481,703  | 100                          | -   |   |
|   | 0357     | 0082     | Tr. Ayacucho - Abancay, Tramo : Km50 000 Km 98 800   |  |  |  |  | 0013558     | 48.800      | Kilometro        |        |        |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              |             | 89,663,207  | 163,474,579 | 163,474,578                  | 100 | - |
|   | 0358     | 0085     | Tr. Ayacucho - Abancay Km 98 000 Km 154 000  |  |  |  |  | 0013558     | 55.200      | Kilometro        |        |        |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              |             | 29,732,649  | -           | -                            | -   | - |
|   | 0359     | 0095     | Tr. Dv. Kishuara - Pte Sahuinto  |  |  |  |  | 0013558     | 71.100      | Kilometro        |        |        |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              |             | 29,301,313  | -           | -                            | -   | - |
| 06359 Instalacion de redes electricas   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0702     | 0729     | Reubicacion de Postes de Red Electrica Tramo: Andahuaylas-Dv. Kishuara.                      |  |  |  |  |             |             | Obra             |        |        |                |              | 1.00            | Obra             |              |                              | Bajo         |             | 254,478     | 254,477     | 100                          | -   |   |
| 3002971 Supervision y Control de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01433 Supervision y control de obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0360     | 0076     | Superv. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara   |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      | sep/09 | jul/11 |                |              |                 | Supervision      | 1            |                              | Bajo         | 26,733,407  | 10,136,885  | 10,136,883  | 100                          | -   |   |
|   | 0361     | 0079     | Superv. Tr. Ayacucho - Abancay Km 00 000 Km 50 000   |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      | abr/10 | dic/11 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 26,733,407  | 10,136,885  | 10,136,883  | 100                          | -   |   |
|   | 0362     | 0089     | Superv. Tramo Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000                                       |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      | may/10 | ene/12 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 2,434,536   | 1,793,570   | 1,793,569   | 100                          | -   |   |
|   | 0363     | 0092     | Superv. Tr. Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000   |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      | abr/10 | nov/11 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 1,980,000   | 1,729,269   | 1,729,268   | 100                          | -   |   |
|   | 0364     | 0083     | Superv. Tr. Ayacucho - Abancay, Tramo : Km50 000 Km 98 800                                   |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      |        |        |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |             | 3,583,880   | 2,837,780   | 2,837,780                    | 100 | - |
|   | 0365     | 0086     | Superv. Tr. Ayacucho - Abancay Km 98 000 Km 154 000  |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      |        |        |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |             | 3,906,824   | 3,776,266   | 3,776,266                    | 100 | - |
|   | 0366     | 0096     | Superv. Tr. Dv. Kishuara - Pte Sahuinto  |  |  |  |  | 0013558     | 1.000       | Supervision      |        |        |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |             | 4,423,780   | -           | -                            | -   | - |
| 2043324 Culminacion de la Construcion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                                    |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 2000903 Obras   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
| 01350 Rehabilitacion de carreteras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   | 0368     | 0655     | Culminacion de la Construcción de la Autopista Pimentel - Chiclayo                           |  |  |  |  | 3.150       | Kilometro   |                  |        |        |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              |             | 4,306,275   | -           | -                            | -   | - |
| 3002971 Supervision y Control de Obras  |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |                              |     |   |
|   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             | 6,098,112   | -           | -                            | -   | - |
|   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             | 4,159,653   | -           | -                            | -   | - |
|   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             | 3,842,133   | -           | -                            | -   | - |
|   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             | 3,842,133   | -           | -                            | -   | - |
|   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             | 3,842,133   | -           | -                            | -   | - |
|   |          |          |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |             | 317,520     | -           | -                            | -   | - |

ANEXO 3.4: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta   |  |          | Meta Global |             |                  |             | Avance Físico |                | Meta         |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |            |            |            | Observación |                              |
|-------------------------------------|--|--|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
|                                     | Código Descr   | Sec SIAF   | Sec PFIS | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        | PIM        | Devengado  |             | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 2000270                             | Gestión de Proyectos   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |             |                              |
| 3000803                             | Liquidación de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |            |            |            |             |                              |
| 0715                                | 0739   | Liquidación Final Contrato de Supervisión Carretera Rioja Tarapoto Tr 3    |          |             |             |                  |             |               |                | 1.00         | Acción          |                  |              |                              | Bajo         |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 317,520      |            |            |            |             |                              |
| 0369                                | 0656   | Superv. Culminación de la Construcción de la Autopista Pimentel - Chiclayo |          |             | 1.000       | Supervisión      |             |               |                |              | Supervisión     |                  |              |                              | 317,520      |            |            |            |             |                              |
| 2043363                             | Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Peru - Ecuador               |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 50,711,713   | 34,016,748 | 33,990,983 | 100        |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 48,601,141   | 29,893,985 | 29,858,222 | 100        |             |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 48,601,141   | 29,893,985 | 29,858,222 | 100        |             |                              |
| 0372                                | 0097   | Tr. Marcavilca-Dv. Poechos-El Alamor (65 950 Km)                           |          |             | 0009966     | 66.210           | Kilometro   | dic/09        | jun/11         | 0.080        | 32.54           | Kilometro        | 34           | 106                          | Muy bueno    | 48,601,141 | 29,893,985 | 29,858,222 | 100         |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 2,110,572    | 4,122,763  | 4,122,762  | 100        |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 2,110,572    | 4,122,763  | 4,122,762  | 100        |             |                              |
| 0373                                | 0098   | Superv. Tr. Marcavilca-Dv. Poechos-El Alamor (65 950 Km)                   |          |             | 0009966     | 1.000            | Supervisión | dic/09        | ago/11         | 1.00         | Supervisión     | 1                | 100          | Muy bueno                    | 2,110,572    | 4,122,763  | 4,122,762  | 100        |             |                              |
| 2043711                             | Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 2,134,650    | 629,908    | 629,907    | 100        |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,949,850    | 629,908    | 629,907    | 100        |             |                              |
| 06647                               | Mejoramiento de puente   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,949,850    | 629,908    | 629,907    | 100        |             |                              |
| 0374                                | 0100   | Pte Matachico y Accesos  |          |             | 0041890     | 59.000           | Metro       | ene/11        | jun/11         |              |                 | Metro            |              |                              | 1,949,850    | 629,908    | 629,907    | 100        |             |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 184,800      |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 184,800      |            |            |            |             |                              |
| 0375                                | 0101   | Superv. Pte Matachico y Accesos  |          |             | 0041890     | 1.000            | Supervisión | ene/11        | ago/11         |              |                 | Supervisión      |              |                              | 184,800      |            |            |            |             |                              |
| 2043769                             | Construcción y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 2,408,562    | 3,485,905  | 3,485,904  | 100        |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 2,255,428    | 3,256,817  | 3,256,816  | 100        |             |                              |
| 04549                               | Construcción de puente   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 2,255,428    | 3,256,817  | 3,256,816  | 100        |             |                              |
| 0376                                | 0102   | Ptes Sabalo-Codo-Alacran   |          |             | 0005957     | 125.350          | Metro       | jun/10        | abr/11         | 42.20        | Metro           | 86               | 204          | Muy bueno                    | 2,255,428    | 3,256,817  | 3,256,816  | 100        |             |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 153,134      | 229,088    | 229,088    | 100        |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 153,134      | 229,088    | 229,088    | 100        |             |                              |
| 0377                                | 0103   | Superv. Ptes Sabalo-Codo-Alacran   |          |             | 0005957     | 1.000            | Supervisión | jun/10        | jun/11         | 1.00         | Supervisión     | 1                | 100          | Muy bueno                    | 153,134      | 229,088    | 229,088    | 100        |             |                              |
| 2044636                             | Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,402,200    |            |            |            |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,317,000    |            |            |            |             |                              |
| 06647                               | Mejoramiento de puente   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,317,000    |            |            |            |             |                              |
| 0378                                | 0104   | Pte. Suyacunas y Accesos   |          |             | 0044146     | 60.000           | Metro       |               |                |              | Metro           |                  |              |                              | 1,317,000    |            |            |            |             |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 85,200       |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 85,200       |            |            |            |             |                              |
| 0379                                | 0105   | Superv. Pte. Suyacunas y Accesos   |          |             | 0044146     | 1.000            | Supervisión |               |                |              | Supervisión     |                  |              |                              | 85,200       |            |            |            |             |                              |
| 2045032                             | Construcción del Puente Puellas y Accesos  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 681,720      |            |            |            |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 598,382      |            |            |            |             |                              |
| 01355                               | Rehabilitación de Puentes  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 598,382      |            |            |            |             |                              |
| 0380                                | 0106   | Pte. Puellas y Accesos   |          |             | 0047997     | 40.000           | Metro       |               |                |              | Metro           |                  |              |                              | 598,382      |            |            |            |             |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 83,338       |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 83,338       |            |            |            |             |                              |
| 0381                                | 0107   | Superv. Pte. Puellas y Accesos   |          |             | 0047997     | 1.000            | Supervisión |               |                |              | Supervisión     |                  |              |                              | 83,338       |            |            |            |             |                              |
| 2045033                             | Construcción del Puente Chivis y Accesos   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 690,000      |            |            |            |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 607,428      |            |            |            |             |                              |
| 01355                               | Rehabilitación de Puentes  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 607,428      |            |            |            |             |                              |
| 0383                                | 0108   | Pte. Chivis y Accesos  |          |             | 0047998     | 40.000           | Metro       |               |                |              | Metro           |                  |              |                              | 607,428      |            |            |            |             |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 82,572       |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 82,572       |            |            |            |             |                              |
| 0384                                | 0109   | Superv. Pte. Chivis y Accesos  |          |             | 0047998     | 1.000            | Supervisión |               |                |              | Supervisión     |                  |              |                              | 82,572       |            |            |            |             |                              |
| 2045034                             | Construcción del Puente Yunculmas y Accesos  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 384,560      |            |            |            |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 339,136      |            |            |            |             |                              |
| 01355                               | Rehabilitación de Puentes  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 339,136      |            |            |            |             |                              |
| 0386                                | 0110   | Pte. Yunculmas y Accesos   |          |             | 0047996     | 25.000           | Metro       |               |                |              | Metro           |                  |              |                              | 339,136      |            |            |            |             |                              |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 45,424       |            |            |            |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 45,424       |            |            |            |             |                              |
| 0387                                | 0111   | Superv. Pte. Yunculmas y Accesos   |          |             | 0047996     | 1.000            | Supervisión |               |                |              | Supervisión     |                  |              |                              | 45,424       |            |            |            |             |                              |
| 2065260                             | Mejoramiento y Construcción de la Carretera Reposo Saramirza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexión Vial Peru Ecuador |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 24,683,217   | 35,467,893 | 35,467,890 | 100        |             |                              |
| 2000903                             | Obras  |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 23,419,629   | 32,864,400 | 32,864,398 | 100        |             |                              |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 23,419,629   | 32,864,400 | 32,864,398 | 100        |             |                              |
| 0391                                | 0113   | Tr. el Reposo-Duran  |          |             | 0010481     | 89.240           | Kilometro   | oct/07        | dic/10         | 56.420       | 26.290          | 4.35             | Kilometro    | 7                            | 150          | Muy bueno  | 23,419,629 | 32,864,400 | 32,864,398  | 100                          |
| 3002971                             | Supervisión y Control de Obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,263,588    | 2,603,493  | 2,603,492  | 100        |             |                              |
| 01433                               | Supervisión y control de obras   |  |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              | 1,263,588    | 2,603,493  | 2,603,492  | 100        |             |                              |
| 0392                                | 0114   | Superv. Tr. el Reposo-Duran  |          |             | 0010481     | 1.000            | Supervisión | oct/07        | mar/11         |              |                 | 1.00             | Supervisión  | 1                            | 100          | Muy bueno  | 1,263,588  | 2,603,493  | 2,603,492   | 100                          |

ANEXO 3.4: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta  |   |          | Meta Global |             |                  |             | Avance Físico |                | Meta         |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |             |             | Observación |           |
|-------------------------------------|---|---|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                     | Código Descr  | Sec SIAF  | Sec PFIS | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA         | PIM         |             | Devengado |
| 2000270                             | Gestion de Proyectos  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 3000803                             | Liquidacion de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 0715                                | 0739  | Liquidacion Final Contrato de Supervision Carretera Rioja Tarapoto Tr 3 |          |             |             |                  |             |               |                | 1.00         | Accion          |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 2055842                             | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca                    |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 13,939,409  |             |             |           |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 13,939,409  |             |             |           |
| 01350                               | Rehabilitacion de carreteras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 13,939,409  |             |             |           |
| 0393                                | 0659  | Tr. Chuquicara - Huallanca  |          |             | 14.000      | Kilometro        |             |               |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              | 13,939,409  |             |             |           |
| 2055993                             | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey            |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 17,527,465  | 2,625,508   | 325,507     | 12        |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 15,625,154  | 2,300,000   |             |           |
| 01350                               | Rehabilitacion de carreteras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 15,625,154  | 2,300,000   |             |           |
| 0395                                | 0117  | Carretera Santiago de Chuco -Shorey                                     |          |             | 0052842     | 41.820           | Kilometro   | mar/11        | mar/12         |              | 8.28            | Kilometro        |              |                              |              | 15,625,154  | 2,300,000   |             |           |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 1,902,311   | 325,508     | 325,507     | 100       |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 1,902,311   | 325,508     | 325,507     | 100       |
| 0396                                | 0118  | Superv. Carretera Santiago de Chuco -Shorey                             |          |             | 0052842     | 1.000            | Supervision | mar/11        | may/12         | 1.00         | Supervision     |                  |              |                              |              | 1,902,311   | 312,158     | 312,157     | 100       |
| 0598                                | 0711  | Superv. Temporal Carretera Santiago de Chuco -Shorey                    |          |             |             |                  | Kilometro   |               |                | 1.00         | Kilometro       |                  |              |                              |              |             | 13,350      | 13,350      | 100       |
| 2056387                             | Carretera Ollantaytambo, Abra Malaga, Afamayo, Quillabamba                        |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 0714                                | 0738  | Liquidacion Tr I Abra Malaga Carrizales                                 |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              |             |             |             |           |
| 2057905                             | Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz                        |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 4,883,390   |             |             |           |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 4,397,000   |             |             |           |
| 01350                               | Rehabilitacion de carreteras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 4,397,000   |             |             |           |
| 0402                                | 0121  | Tr. llave San Antonio de Checacas                                       |          |             | 0015270     | 10.000           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 4,397,000   |             |             |           |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 486,390     |             |             |           |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 486,390     |             |             |           |
| 0403                                | 0122  | Superv. Tr. llave San Antonio de Checacas                               |          |             | 0015270     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 486,390     |             |             |           |
| 2057906                             | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish           |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 184,191,920 | 2,245,749   | 2,245,748   | 100       |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 170,619,369 | 1,420,520   | 1,420,520   | 100       |
| 01350                               | Rehabilitacion de carreteras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 170,619,369 | 1,420,520   | 1,420,520   | 100       |
| 0408                                | 0244  | Tr. Cochamarca-Vicco-Emp. R3N   |          |             | 0003271     | 13.300           | Kilometro   | may/09        | abr/10         | 11.820       | 1.49            | Kilometro        | 1            | 100                          | Muy bueno    | 2,493,387   | 1,420,520   | 1,420,520   | 100       |
| 0409                                | 0124  | Tr. Canta - Huallay   |          |             | 0003271     | 113.000          | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 110,165,982 |             |             |           |
| 0410                                | 0128  | Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21.5 Km. 80 y Km. 80 Km. 102                    |          |             | 0003271     | 80.500           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 57,960,000  |             |             |           |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 13,572,551  | 825,229     | 825,228     | 100       |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 13,572,551  | 825,229     | 825,228     | 100       |
| 0411                                | 0663  | Superv. Tr. Cochamarca-Vicco-Emp. R3n                                   |          |             |             | 1.000            | Supervision |               |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 392,233     | 825,229     | 825,228     | 100       |
| 0412                                | 0125  | Superv. Tr. Canta - Huallay   |          |             | 0003271     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 8,543,518   |             |             |           |
| 0413                                | 0129  | Superv. Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21.5 Km. 80 y Km. 80 Km. 102            |          |             | 0003271     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 4,636,800   |             |             |           |
| 2058560                             | Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                    |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 35,294,000  |             |             |           |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 32,690,000  |             |             |           |
| 01350                               | Rehabilitacion de carreteras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 32,690,000  |             |             |           |
| 0415                                | 0132  | Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                             |          |             | 0013969     | 35.900           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 32,690,000  |             |             |           |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 2,604,000   |             |             |           |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 2,604,000   |             |             |           |
| 0416                                | 0133  | Superv. Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                     |          |             | 0013969     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 2,604,000   |             |             |           |
| 2058698                             | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca     |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 176,520,030 | 127,344,301 | 127,344,299 | 100       |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 160,076,310 | 119,237,439 | 119,237,438 | 100       |
| 01350                               | Rehabilitacion de carreteras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 160,076,310 | 119,237,439 | 119,237,438 | 100       |
| 0422                                | 0135  | Tr. Hualgayoc-Yanacocha   |          |             | 0010447     | 51.000           | Kilometro   | may/09        | ene/12         | 0.870        | 4.95            | Kilometro        | 13           | 266                          | Muy bueno    | 50,941,266  | 20,925,187  | 20,925,186  | 100       |
| 0423                                | 0142  | Tr. Chongoyape - Llana  |          |             | 0010447     | 59.000           | Kilometro   | oct/10        | oct/12         |              | 2.75            | Kilometro        | 4            | 129                          | Muy bueno    | 40,026,370  | 59,712,252  | 59,712,251  | 100       |
| 0424                                | 0139  | Tr. Llana - Cochabamba  |          |             | 0010447     | 59.000           | Kilometro   | nov/10        | nov/12         |              | 1.57            | Kilometro        |              |                              |              | 44,749,518  | 38,600,000  | 38,600,000  | 100       |
| 0425                                | 0146  | Tr. Cochabamba - Chota  |          |             | 0010447     | 35.900           | Kilometro   |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 24,359,156  |             |             |           |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 16,443,720  | 8,106,862   | 8,106,862   | 100       |
| 01433                               | Supervision y control de obras  |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 16,443,720  | 8,106,862   | 8,106,862   | 100       |
| 0426                                | 0136  | Superv. Tr. Hualgayoc-Yanacocha   |          |             | 0010447     | 1.000            | Supervision | may/09        | mar/12         |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 2,075,283   | 1,555,830   | 1,555,830   | 100       |
| 0427                                | 0143  | Superv. Tr. Chongoyape - Llana  |          |             | 0010447     | 1.000            | Supervision | oct/10        | dic/12         |              |                 | Supervision      | 1            |                              | Bajo         | 5,473,085   | 3,570,722   | 3,570,722   | 100       |
| 0428                                | 0140  | Superv. Tr. Llana - Cochabamba  |          |             | 0010447     | 1.000            | Supervision | nov/10        | ene/13         |              |                 | Supervision      |              |                              |              | 5,763,584   | 2,980,310   | 2,980,310   | 100       |
| 0429                                | 0147  | Superv. Tr. Cochabamba - Chota  |          |             | 0010447     | 1.000            | Supervision |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 3,131,768   |             |             |           |
| 2058733                             | Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv Quilca - Matarani - Ilo - Tacha |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 1,323,035   | 91,490,648  | 91,475,090  | 100       |
| 2000903                             | Obras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 1,223,035   | 87,820,314  | 87,804,756  | 100       |
| 05058                               | Construccion y Mejoramiento de Carreteras   |   |          |             |             |                  |             |               |                |              |                 |                  |              |                              |              | 1,223,035   | 87,820,314  | 87,804,756  | 100       |
| 0433                                | 0150  | Tr. Punta de Bombon - Fundicion - Ilo                                   |          |             | 0003272     | 91.600           | Kilometro   | mar/10        | sep/11         |              | 11.16           | Kilometro        | 37           | 331                          | Muy bueno    | 1,223,035   | 87,820,314  | 87,804,756  | 100       |

**ANEXO 3.4: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta   |   |          | Meta Global                                      |           |             |                  | Avance Físico |        | Meta           |              |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |                      |                      | Observación          |           |                              |  |
|-------------------------------------|--|---|----------|--|-----------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------------|--|
|                                     | Código Descr   | Sec SIAF  | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA                  | PIM                  |                      | Devengado | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
| 2000270                             | Gestion de Proyectos   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 3000803                             | Liquidación de Obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0715                                | 0739   | Liquidación Final Contrato de Supervision Carretera Rioja Tarapoto Tr 3                         |          |  |           |             | Accion           |               |        |                |              | 1.00            | Accion           |              | -                            | Bajo         |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | 100,000              | 3,670,334            | 3,670,334            |           | 100                          |  |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | 100,000              | 3,670,334            | 3,670,334            |           | 100                          |  |
| 0434                                | 0151   | Superv. Tr. Punta de Bombon - Fundicion - Ilo   |          |  | 0003272   | 1.000       | Supervision      | mar/10        | nov/11 |                |              |                 | Supervision      | 1            |                              | Bajo         | 100,000              | 3,670,334            | 3,670,334            |           | 100                          |  |
| 2088774                             | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2000903                             | Obras  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0452                                | 0245   | Rehabilitación de la Carretera Huaura - Sayan - Churín  |          |  |           | 104.400     | Kilometro        |               |        |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2088776                             | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churín - Oyon  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2000903                             | Obras  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0453                                | 0159   | Tr. Churín Oyon: Tr 1 Churín - Km. 131  |          |  | 0076705   | 24.190      | Kilometro        | jun/10        | jul/11 |                |              | 7.08            | Kilometro        | 9            | 128                          | Muy bueno    | 37,409,107           | 40,174,548           | 40,174,548           |           | 100                          |  |
| 06359                               | Instalación de redes electricas  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0722                                | 0746   | Reubicación de Líneas de Trasmisión Eléctrica Tramo 1: Churín-Km 131.                           |          |  |           |             | Obra             |               |        |                |              | 1.00            | Obra             |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0454                                | 0160   | Superv. Tr. Churín Oyon: Tr 1 Churín - Km. 131  |          |  | 0076705   | 1.000       | Supervision      | jun/10        | sep/11 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 3,990,893            | 2,973,689            | 2,973,687            |           | 100                          |  |
| 0594                                | 0710   | Supervision Carretera Churín - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050                         |          |  |           | 1.000       | Supervision      | sep/09        | ago/11 |                |              | 0.50            | Supervision      |              |                              | Bajo         | 632,016              | 632,015              | 632,015              |           | 100                          |  |
| 2094428                             | Construcción de Pasos a Densivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalación-Carretera Central y Ampliación Puente Huachipa, Provi |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2000903                             | Obras  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0460                                | 0164   | Tr. Intercambio Vial Las Torres   |          |  | 0100678   | 9.110       | Kilometro        | mar/10        | jul/11 |                |              | 2.99            | Kilometro        | 5            | 171                          | Muy bueno    | 56,292,590           | 33,011,273           | 33,011,273           |           | 100                          |  |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0461                                | 0165   | Superv. Tr. Intercambio Vial Las Torres   |          |  | 0100678   | 1.000       | Supervision      | mar/10        | ago/11 |                |              | 1.00            | Supervision      | 1            | 100                          | Muy bueno    | 3,492,720            | 2,112,632            | 2,112,632            |           | 100                          |  |
| 2094971                             | Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2000903                             | Obras  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 04549                               | Construcción de puente   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0463                                | 0669   | Puentes el Abejal, Heroes del Cenepa y Pontón S/N   |          |  |           | 117.500     | Metro            |               |        |                |              |                 | Metro            |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 3002971                             | Supervision y Control de Obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0464                                | 0670   | Superv. Puentes el Abejal, Heroes del Cenepa y Pontón S/N                                       |          |  |           | 1.000       | Supervision      |               |        |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2111082                             | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - San Marcos Km 0+000 - Km 5+500   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2000903                             | Obras  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01350                               | Rehabilitación de carreteras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0630                                | 0246   | Carretera Cajamarca-San Marcos, Km 0+000 Al Km 5+500  |          |  |           | 6.000       | Kilometro        |               |        |                |              |                 | Kilometro        |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2128362                             | Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Estado Monumental - Av. Metropolitana y construcción del paso a densivel en la Intersección Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolás Ayllón, Distrito de Ate, Provincia de    |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 2000903                             | Obras  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 13801                               | Rehabilitación y mejoramiento de vías  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0717                                | 0741   | Paso a Densivel en la Intersección Vial de la Av. Javier PPrado - Av. Nicolás Ayllón            |          |  |           | 1.000       | Unidad           | feb/11        | oct/11 |                |              |                 | Accion           |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 3001293                             | Supervision y Control  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 01433                               | Supervision y control de obras   |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| 0721                                | 0745   | Supervision Paso a Densivel en la Intersección Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolás Ayllón |          |  |           | 1.000       | Supervision      | ene/11        | dic/11 |                |              |                 | Supervision      |              |                              |              |                      |                      |                      |           |                              |  |
| <b>Total General</b>                |  |   |          |  |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | <b>1,831,772,840</b> | <b>1,213,424,646</b> | <b>1,182,384,671</b> |           | <b>97</b>                    |  |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Avance % de las metas físicas | 5,630        |
| N° de Metas                   | 59           |
| Grado de avance               | 95 Muy bueno |

### ANEXO 3.5: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable Act/Proy Componente | Meta  |          | Meta Global   |  |          |             | Meta             |        |       | Evaluación      |                  | Presupuesto  |                              |              |           | Observación |     |  |
|---------------------------------|---|----------|---|--|----------|-------------|------------------|--------|-------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----|--|
|                                 | Código Descripción  | Sec SIAF | Sec PFIS  | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin   | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA       |             | PIM | Devengado  |
| 11                              | Unidad Gerencial de Conservación  |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 1000111                         | Conservación de Carreteras  |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 3000670                         | Forestación y Reforestación   |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 00842                           | Forestación y reforestación   |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 0001                            | 0561  |          | Actividades de Forestación del Dpto. de Ancash  |  | 12.000   | Servicio    |                  |        |       |                 |                  |              |                              | 120,000      | 66        | 33          | 50  | No se dio Inicio, En Trabajo puesta a punto para la ConCzación                 |
| 0002                            | 0562  |          | Actividades de Forestación del Dpto. de Ica   |  | 3.000    | Servicio    |                  |        | 3.00  | Servicio        | 9.000            | 300          | Muy bueno                    | 120,000      | 112,819   | 92,847      | 82  | Se dio inicio en Febrero   |
| 0003                            | 0563  |          | Actividades de Forestación del Dpto. de Junin   |  | 8.000    | Servicio    |                  |        |       |                 |                  |              |                              | 120,000      | 156       | 77          | 49  | No se dio Inicio, En Trabajo Contratos de Conservación por Niveles de Servicio |
| 0004                            | 0564  |          | Actividades de Forestación del Dpto. de Lima  |  | 8.000    | Servicio    |                  |        |       |                 |                  |              |                              | 120,000      | 268       | 134         | 50  | No se dio Inicio, En Trabajo Contratos de Conservación por Niveles de Servicio |
| 0005                            | 0565  |          | Actividades de Forestación del Dpto. de Piura   |  | 3.000    | Servicio    |                  |        | 3.00  | Servicio        |                  |              | Bajo                         | 120,000      | 92        | 46          | 50  | No se dio Inicio, En Trabajo Contratos de Conservación por Niveles de Servicio |
| 3000842                         | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo   |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 01050                           | Mantenimiento y reparación de equipo mecanico   |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 0008                            | 0568  |          | Mantenimiento, Reparación y Movilización de Maquinaria y Equipo   |  | 10.000   | Acción      |                  |        | 10.00 | Acción          | 6.000            | 60           | Bajo                         | 500,000      | 817,426   | 580,432     | 71  | Las Acciones de Movilizaciones de Maquinaria y viaticos no se han considerado. |
| 01426                           | Supervision y control   |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 0009                            | 0569  |          | Carretera Pativilca Conococha   |  | 0.300    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 195,991      | 171,271   | 171,271     | 100 | Se pago Liquidación el mes de Febrero  |
| 0010                            | 0570  |          | Carretera Ciudad de Dios - Chilete; 1ª Etapa  |  | 0.200    | Informe     |                  |        | 6.00  | Informe         | 2.000            | 33           | Bajo                         | 119,979      | 1,167,394 | 1,167,394   | 100 | En arbitraje Falta liquidación   |
| 0011                            | 0571  |          | Carretera Chilete - Cajamarca. 2ª Etapa   |  | 0.300    | Informe     |                  |        | 4.00  | Informe         | 4.000            | 100          | Muy bueno                    | 811,396      | 865,117   | 865,117     | 100 | En arbitraje Falta liquidación   |
| 0012                            | 0572  |          | Carretera Las Vegas - Tarma - la Merced - Puente Raither. 1ª Etapa.   |  | 1.000    | Supervision |                  |        | 8.00  | Supervision     | 8.000            | 100          | Muy bueno                    | 449,832      | 411,709   | 411,707     | 100 | En arbitraje Falta liquidación   |
| 0013                            | 0573  |          | Carretera Puno - Ilave  |  | 0.700    | Informe     |                  |        | 7.00  | Informe         | 7.000            | 100          | Muy bueno                    | 705,932      | 467,084   | 467,084     | 100 | Presenta liquidación pero se devuelve, por estar en proceso de arbitraje       |
| 0014                            | 0574  |          | Carretera Pte Santa - Ovalo Industrial el Milagro   |  | 0.200    | Informe     |                  |        | 3.00  | Informe         | 3.000            | 100          | Muy bueno                    | 191,233      | 207,355   | 207,354     | 100 | En arbitraje Falta liquidación   |
| 0015                            | 0575  |          | Carretera Sullana - Pte. Macara   |  | 0.200    | Informe     |                  |        | 2.00  | Informe         | 2.000            | 100          | Muy bueno                    | 920,857      | 287,433   | 287,433     | 100 | Liquidada  |
| 0016                            | 0576  |          | Carretera Masacruz Emp. R3S (Ilave)   |  | 0.850    | Informe     |                  |        | 6.00  | Informe         | 2.000            | 33           | Bajo                         | 403,157      | 165,005   | 165,004     | 100 | En proceso de arbitraje  |
| 0017                            | 0577  |          | Carretera Ponton Qda Seca - Pte Santa   |  | 0.850    | Informe     |                  |        | 9.00  | Informe         | 9.000            | 100          | Muy bueno                    | 2,449,705    | 2,007,564 | 2,007,564   | 100 |  |
| 0018                            | 0578  |          | Carretera Salaverry - Trujillo - Shiran Dv Otuzco   |  | 0.850    | Informe     |                  |        | 6.00  | Informe         | 5.000            | 83           | Bajo                         | 2,331,707    | 1,484,237 | 1,444,503   | 97  |  |
| 0019                            | 0579  |          | Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja  |  | 0.850    | Informe     |                  |        | 5.00  | Informe         | 4.000            | 80           | Bajo                         | 2,082,982    | 459,938   | 459,938     | 100 | La Supervisión y Obra inicio el 17/08/2010                                     |
| 0020                            | 0580  |          | Transitabilidad de la Carretera Huallanca - Caraz (Ruta Actual)   |  | 1.000    | Informe     |                  |        | 2.00  | Informe         |                  |              |                              | 465,360      |           |             |     |  |
| 0021                            | 0581  |          | Carretera Puente Stuart - Huancayo  |  | 1.000    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 548,901      |           |             |     |  |
| 0022                            | 0582  |          | Carretera Urcos - Sicuani - La Raya   |  | 1.000    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 1,154,483    |           |             |     |  |
| 0023                            | 0583  |          | Carretera Lambayeque - Olmos  |  | 1.000    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 885,998      |           |             |     |  |
| 0024                            | 0584  |          | Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km.. 586 600 Al Km.. 736 600 (Ovalo Industria -Km. 736.600) |  | 1.000    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 1,476,664    |           |             |     | Los estudios para la ejecución de la puesta a punto no fueron concluidos       |
| 0025                            | 0585  |          | Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo II Km.736 600 - Km.. 886 600.                                 |  | 1.000    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 1,476,664    |           |             |     | Los estudios para la ejecución de la puesta a punto no fueron concluidos       |
| 0026                            | 0586  |          | Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo II Km..886 600 - 1033 400 (Km. 866 600- Sullana)              |  | 1.000    | Supervision |                  |        |       | Supervision     |                  |              |                              | 1,445,162    |           |             |     | Los estudios para la ejecución de la puesta a punto no fueron concluidos       |
| 0027                            | 0587  |          | Pativilca - Quebrada Seca   |  | 0.850    | Informe     |                  |        | 9.00  | Informe         | 9.000            | 100          | Muy bueno                    | 1,699,984    | 1,874,355 | 1,872,585   | 100 |  |
| 0028                            | 0588  |          | Autopista Ramiro Prilés y Carretera Central Tramo: Av. Las Torres y Pte. Los Ángeles  |  | 1.000    | Informe     |                  |        | 6.00  | Informe         | 5.000            | 83           | Bajo                         | 1,794,036    | 865,550   | 720,135     | 83  | El Inicio de la Supervisión fue el 03/08/2010                                  |
| 0628                            | 0718  |          | Servicio de Control de Calidad de Recepción de Estructuras Metalicas Modulares  |  |          | Informe     |                  |        | 2.00  | Informe         |                  |              |                              | 10,681       | 10,680    |             | 100 | Se desestima convocatoria fue declarada desierta                               |
| 0709                            | 0734  |          | Supervisión Mant Rut Ptes Rio Grande, Nasca, Poroma y Chaparra  |  |          | Informe     |                  |        | 1.00  | Informe         | 1.000            | 100          | Muy bueno                    |              | 4,760     | 4,760       | 100 | Se Paga la Liquidación el 07/09/2010; la obra fue concluida el 2009            |
| 3205977                         | Adquisición de Estructuras Metalicas Modulares - Multidistrital a Nivel Nacional                |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 33416                           | Adquisición de estructuras metalicas para puentes   |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 0558                            | 0708  |          | Adquisición de Estructuras Metalicas Modulares (Puentes Provisionales)  |  |          | Acción      |                  |        | 1.00  | Acción          | 1.000            | 100          | Muy bueno                    |              | 8,923,492 | 8,787,708   | 98  | La entra de las estructuras metálicas se efectua en Enero 2010                 |
| 3207480                         | Atención de Emergencias para dar Transitabilidad en los Puntos Criticos de la Red Vial Nacional |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 00015                           | Acciones de emergencia  |          |   |  |          |             |                  |        |       |                 |                  |              |                              |              |           |             |     |  |
| 0675                            | 0719  |          | Atención de Emergencia en el Tramo: Puente Carrilluchayoc - Puente Hidroeléctrica   |  |          | Acción      |                  |        | 1.00  | Acción          | 1.000            | 100          | Muy bueno                    |              | 1,003,883 | 890,368     | 89  |  |

**ANEXO 3.5: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN**

| Responsable Act/Proy Componente   | Meta               |          | Meta Global   |  |          |              | Meta             |        |         | Evaluación      |                  | Presupuesto  |                              |              |            | Observación |            |  |                              |
|---|--------------------|----------|---|--|----------|--------------|------------------|--------|---------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--|------------------------------|
|   | Código Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS  | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNP | Meta Física  | Unidad de Medida | Inicio | Fin     | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        |             | PIM        | Devengado  | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 11 Unidad Gerencial de Conservación   |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
| 1000111 Conservación de Carreteras  |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
| 3000670 Forestación y Reforestación   |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
| 00842 Forestación y reforestación   |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
|   | 0712               | 0736     | Atención de Emergencia en el Punto Crítico N° 03 Puente Carrilluchayoc - Puente Hidroeléctrica  |  |          | Acción       |                  |        | 1.00    | Acción          | 1.000            | 100          | Muy bueno                    |              | 446,696    | 337,977     | 76         |  |                              |
| 40538 Acciones de prevención y atención de emergencias viales en la Red Vial Nacional no concesionada |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
|   | 0059               | 0589     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Amazonas  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 26.000           | 217          | Muy bueno                    | 1,099,478    | 1,239,384  | 1,064,551   | 86         |  |                              |
|   | 0060               | 0590     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Ancash  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 31.000           | 258          | Muy bueno                    | 1,099,515    | 618,794    | 522,570     | 84         |  |                              |
|   | 0061               | 0591     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Apurímac  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    |                  |              |                              | 1,099,515    | 61,945     | -           | -          |  |                              |
|   | 0062               | 0592     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Arequipa  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    |                  |              |                              | 1,099,515    | 219,439    | -           | -          |  |                              |
|   | 0063               | 0593     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Ayacucho  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 4.000            | 33           | Bajo                         | 1,099,515    | 626,252    | 46,470      | 7          |  |                              |
|   | 0064               | 0594     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Cajamarca   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 25.000           | 208          | Muy bueno                    | 794,010      | 1,383,240  | 1,258,772   | 91         |  |                              |
|   | 0065               | 0595     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Cusco   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 32.000           | 267          | Muy bueno                    | 794,010      | 1,705,181  | 1,131,838   | 66         |  |                              |
|   | 0066               | 0596     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Huanuco   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 28.000           | 233          | Muy bueno                    | 794,010      | 2,693,327  | 2,440,329   | 91         | Las Emergencias de Hidayacu, Chancadora 1 y 2, Juan Velasco se atendieron de abril a diciembre |                              |
|   | 0067               | 0597     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Ica   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 9.000            | 75           | Bajo                         | 794,010      | 450,248    | 158,159     | 35         |  |                              |
|   | 0068               | 0598     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Junín   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 26.000           | 217          | Muy bueno                    | 794,010      | 1,824,987  | 1,399,766   | 77         |  |                              |
|   | 0069               | 0599     | Atención de Emergencia en el Dpto. de La Libertad   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 7.000            | 58           | Bajo                         | 794,010      | 585,354    | 296,146     | 51         |  |                              |
|   | 0070               | 0600     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Lambayeque  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 8.000            | 67           | Bajo                         | 794,010      | 450,684    | 167,410     | 37         |  |                              |
|   | 0071               | 0601     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Lima  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    |                  | -            | Bajo                         | 794,010      | 242,724    | 122         | 0          |  |                              |
|   | 0072               | 0602     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Piura   |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 19.000           | 158          | Muy bueno                    | 794,010      | 915,294    | 610,706     | 67         |  |                              |
|   | 0073               | 0603     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Puno  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 4.000            | 33           | Bajo                         | 794,010      | 668,654    | 280,876     | 42         |  |                              |
|   | 0074               | 0604     | Atención de Emergencia en el Dpto. de San Martín  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    | 8.000            | 67           | Bajo                         | 794,010      | 903,658    | 528,633     | 58         |  |                              |
|   | 0075               | 0605     | Atención de Emergencia en el Dpto. de Tumbes  |  | 12.000   | Intervención |                  |        | 12.00   | Intervención    |                  |              |                              | 794,010      | 286,005    | -           | -          |  |                              |
|   | 0565               | 0709     | Atención de Emergencia en la Red Vial Nacional  |  | 1.000    | Intervención |                  |        | 1.00    | Intervención    |                  |              |                              |              | 55,000     | -           | -          |  |                              |
|   | 0601               | 0712     | Atención Emergencia del Puente Pisac  |  |          | Intervención |                  |        | 1.00    | Intervención    | 3.000            | 300          | Muy bueno                    |              | 1,024,258  | 1,023,758   | 100        |  |                              |
|   | 0609               | 0715     | Atención Emergencia en Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma la Merced  |  | 1.000    | Intervención |                  |        | 12.00   | Informe         | 10.000           | 83           | Bajo                         |              | 1,129,156  | 980,901     | 87         |  |                              |
| 3207760 Infraestructura Vial No Pavimentada en uso durante su vida útil de diseño                     |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
| 41456 Red Vial Nacional no pavimentada (no concesionada) con mantenimiento rutinario                  |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
|   | 0100               | 0271     | Duran - Urakusa - Punta de Carretera  |  | 112.000  | Kilometro    | abr/10           | dic/10 | 112.00  | Kilometro       | 112.000          | 100          | Muy bueno                    | 1,000,000    | 1,007,487  | 998,129     | 99         |  |                              |
|   | 0101               | 0272     | Wawico - Siasme - Saramirza y Emp. PE 5ND (Juan Velasco Alvarado) - Emp. PE 5NC (Siasme)  |  | 133.000  | Kilometro    | abr/10           | dic/10 | 133.00  | Kilometro       | 133.000          | 100          | Muy bueno                    | 1,000,000    | 1,015,104  | 998,347     | 98         |  |                              |
|   | 0102               | 0273     | Canchaque - Huancabamba - Cruz Chiquita   |  | 130.000  | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 130.00  | Kilometro       | 130.000          | 100          | Muy bueno                    | 800,000      | 512,027    | 464,384     | 91         |  |                              |
|   | 0103               | 0274     | PE-3N Emp. 10B (Pte Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa de Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. 12A (Huacrachuco)                    |  | 100.000  | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 100.00  | Kilometro       | 100.000          | 100          | Muy bueno                    | 800,000      | 761,413    | 644,090     | 85         |  |                              |
|   | 0104               | 0275     | Emp. PE-3N (Sausacocha) - Pte. Pallar - el Convento - Calemar   |  | 90.500   | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 90.500  | Kilometro       | 90.500           | 100          | Muy bueno                    | 500,000      | 405,578    | 364,694     | 90         |  |                              |
|   | 0105               | 0276     | Cruz Chiquita - Emp PE 5N   |  | 100.000  | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 100.000 | Kilometro       | 100.000          | 100          | Muy bueno                    | 800,000      | 596,046    | 338,725     | 57         |  |                              |
|   | 0106               | 0277     | Mazocruz - Capazo - Challepalca - Tarata  |  | 149.000  | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 149.000 | Kilometro       |                  |              |                              | 500,000      | 498,801    | -           | -          |  |                              |
|   | 0107               | 0278     | Sector Contumaza - Cascas - Dv Cascas   |  | 49.600   | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 49.600  | Kilometro       | 49.600           | 100          | Muy bueno                    | 500,000      | 294,463    | 208,498     | 71         |  |                              |
|   | 0591               | 0279     | Sicuani - Santa Bárbara - Phinaya   |  | 120.000  | Kilometro    | may/10           | dic/10 | 120.000 | Kilometro       | 120.000          | 100          | Muy bueno                    |              | 325,127    | 265,477     | 82         |  |                              |
|   | 0592               | 0280     | La Calzada - Selva Alegre - Soritor   |  | 28.000   | Kilometro    | abr/10           | dic/10 | 28.000  | Kilometro       | 28.000           | 100          | Muy bueno                    |              | 357,683    | 354,181     | 99         |  |                              |
|   | 0593               | 0281     | Juanjui - Tocache   |  | 176.000  | Kilometro    | abr/10           | dic/10 | 176.000 | Kilometro       | 176.000          | 100          | Muy bueno                    |              | 343,303    | 74,811      | 22         |  |                              |
|   | 0725               | 0749     | Dv. Espinar - Puente Pulpera Ruta PE-3SG  |  |          | Kilometro    |                  |        | 28.00   | Kilometro       |                  |              |                              |              | 65,002     | -           | -          |  |                              |
| 3207761 Infraestructura Vial Pavimentada en uso durante su vida útil de diseño                        |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
| 41458 Red Vial Nacional pavimentada (no concesionada) con mantenimiento rutinario                     |                    |          |   |  |          |              |                  |        |         |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |  |                              |
|   | 0108               | 0321     | El Reposo - Duran y Chamaya - Jaén - San Ignacio  |  | 90.000   | Kilometro    |                  |        |         | Kilometro       |                  |              |                              |              | 9,035,181  | -           | -          |  |                              |
|   | 0109               | 0322     | Casma - Huaraz  |  | 148.000  | Kilometro    |                  |        |         | Kilometro       |                  |              |                              |              | 6,258,281  | -           | -          |  |                              |
|   | 0110               | 0323     | Atico - Dv. Quilca - la Repartición - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte. Camiara,  |  | 457,822  | Kilometro    |                  |        |         | Kilometro       |                  |              |                              |              | 21,612,844 | 51,296,484  | 51,296,484 | 100  |                              |
|   | 0111               | 0324     | Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho   |  | 365,560  | Kilometro    |                  |        |         | Kilometro       |                  |              |                              |              | 18,415,354 | -           | -          |  |                              |
|   | 0112               | 0325     | Ciudad de Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza y Chicama - Cascas  |  | 285,900  | Kilometro    |                  |        |         | Kilometro       |                  |              |                              |              | 16,047,363 | -           | -          |  |                              |
|   | 0113               | 0326     | Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo y Yauri - San Genaro - Sicuani y Huacarpay - Huambullo - Pisac - Ollantaytambo - Alfamayo |  | 515,883  | Kilometro    | jul/10           | jun/15 |         | Kilometro       | 515,880          |              |                              |              | 20,909,213 | 33,102,293  | 33,102,292 | 100  |                              |
|   | 0114               | 0327     | Guadalupe - Ica - Palpa - Atico   |  | 379,780  | Kilometro    | jul/10           | mar/15 | 379,780 | Kilometro       | 379,780          | 100          | Muy bueno                    | 36,926,865   | 34,117,545 | 34,117,544  | 100        |  |                              |

**ANEXO 3.5: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN**

| Responsable Act/Proy Componente | Meta   |  | Meta Global |          |             |                  |        | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |            |            |           | Observación  |
|---------------------------------|--|--|-------------|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
|                                 | Código Descripción   | Sec SIAF   | Sec PFIS    | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        | PIM        | Devengado |  |
| 11                              | Unidad Gerencial de Conservación   |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 1000111                         | Conservación de Carreteras   |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 3000670                         | Forestación y Reforestación  |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 00842                           | Forestación y reforestación  |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0115                            | 0328   | Dv. las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo   |             | 230.400  | Kilometro   | abr/10           | ene/15 | 230.40 | Kilometro       | 230.400          | 100          | Muy bueno                    | 17,819,973   | 21,562,572 | 21,562,572 | 100       |  |
| 0116                            | 0329   | Lim. Reg. Dv. Bayovar y Vía Evitamiento Chiclayo - Lambayeque- Mocce- Dv.Olmos   |             | 261.660  | Kilometro   | dic/09           | sep/14 | 261.66 | Kilometro       | 261.660          | 100          | Muy bueno                    | 24,280,155   | 9,847,594  | 9,847,593  | 100       |  |
| 0117                            | 0330   | Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y Jauja - Tarma   |             | 349.534  | Kilometro   | feb/10           | nov/14 | 349.39 | Kilometro       | 349.534          | 100          | Muy bueno                    | 17,820,820   | 51,073,839 | 50,906,533 | 100       |  |
| 0118                            | 0331   | Dv. Bayobar - BaPPO - Sechura - Piura - Dv. Bayovar  |             | 253.000  | Kilometro   | mar/10           | ene/15 | 253.00 | Kilometro       | 253.000          | 100          | Muy bueno                    | 17,515,489   | 23,546,639 | 23,546,638 | 100       |  |
| 0119                            | 0332   | Juliaca Huancane, Puno - Desaguadero y Calapuja - La Raya  |             | 367.500  | Kilometro   | sep/10           |        |        | Kilometro       | 367.500          |              |                              | 15,117,083   | 38,326,520 | 38,326,520 | 100       |  |
| 0120                            | 0333   | Dv. Paita- Sullana- Dv. Talara - Mancora - Aguas Verdes Sullana - Macara y Limite Internacional Lado Peru del Eje Vial No 1      |             | 437.600  | Kilometro   | abr/10           | ene/15 | 437.60 | Kilometro       | 437.600          | 100          | Muy bueno                    | 19,569,750   | 42,422,729 | 42,422,728 | 100       |  |
| 0121                            | 0334   | Pumahusi - Puente Chino - Aguaytia San Alejandro y Neshuya Pucallpa  |             | 234.400  | Kilometro   |                  |        |        | Kilometro       |                  |              |                              | 11,858,664   | -          | -          | -         |  |
| 3207948                         | Puente en uso durante su vida útil de diseño                                 |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 41442                           | Puente de la Red Vial Nacional (no concesionada) con mantenimiento rutinario |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0122                            | 0606   | Mantenimiento Rutinario de Ptes Huaytara, Huancano y Pichushuayco  |             | 1.000    | Puente      |                  |        | 1.00   | Puente          | 3.000            | 300          | Muy bueno                    | 97,736       | 478,944    | 478,943    | 100       | El termino real fue el 24/07/2010, se aplica penalidad al acabar fuera de plazo un monto de S/23,060.75 del fondo de garantía. La meta ejecutada fue de 145 ml   |
| 0123                            | 0607   | Mantenimiento Rutinario Ptes de Arequipa   |             | 7.000    | Puente      |                  |        | 7.00   | Puente          | 7.000            | 100          | Muy bueno                    | 1,776,252    | 1,801,416  | 1,801,416  | 100       | La obra Inicio 01/12/2009, el plazo total fue de 93 dc (inc. ampliación de 03 dc), termino el 03/03/2010, los puentes trabajados fueron 9 en total (Atico, Falla 1, Falla 2, Ocoña y Haway, Camaná, Shirimiza, Sihuas y Vitor. |
| 3207949                         | Puente sin deterioro   |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 41441                           | Puente de la Red Vial Nacional (no concesionada) con mantenimiento periodico |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0124                            | 0608   | Mantenimiento Periódico del Puente Aliccomachay  |             | 0.750    | Puente      |                  |        |        | Puente          |                  |              |                              | 480,531      | -          | -          | -         |  |
| 0125                            | 0609   | Mantenimiento Periódico del Puentes Palo Santo   |             | 0.200    | Puente      |                  |        |        | Puente          |                  |              |                              | 318,597      | -          | -          | -         |  |
| 0126                            | 0610   | Mantenimiento Periódico de Puentes en Amazonas   |             | 0.400    | Puente      |                  |        |        | Puente          |                  |              |                              | 319,722      | -          | -          | -         |  |
| 0127                            | 0611   | Mantenimiento Periódico de Puentes en Lima   |             | 0.400    | Puente      |                  |        |        | Puente          |                  |              |                              | 477,896      | -          | -          | -         |  |
| 0128                            | 0612   | Mantenimiento Periódico de Puentes en Moquegua Tacna   |             | 0.400    | Puente      |                  |        |        | Puente          |                  |              |                              | 286,737      | -          | -          | -         |  |
| 0129                            | 0613   | Servicio de Sustitución y Rep Cables Ptes Pizana   |             | 1.000    | Puente      |                  |        |        | Puente          |                  |              |                              | 1,242,529    | -          | -          | -         |  |
| 3207961                         | Red Vial Nacional Pavimentada sin deterioro                                  |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 41457                           | Red Vial Nacional pavimentada (no concesionada) con mantenimiento periodico  |  |             |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0130                            | 0614   | Carretera Pativilca Conococha  |             | 105.000  | Kilometro   |                  |        |        | Kilometro       |                  |              |                              | 3,266,514    | -          | -          | -         |  |
| 0131                            | 0282   | Carretera Ciudad de Dios - Chilete; 1ª Etapa   |             | 90.760   | Kilometro   | ene/09           | feb/10 | 19.81  | Kilometro       | 19.814           | 100          | Muy bueno                    | 1,999,644    | 10,693,998 | 10,693,998 | 100       |  |
| 0132                            | 0283   | Carretera Chilete - Cajamarca. 2ª Etapa  |             | 64.240   | Kilometro   | sep/08           | abr/10 | 27.93  | Kilometro       | 27.926           | 100          | Muy bueno                    | 13,523,263   | 21,145,092 | 21,145,092 | 100       |  |
| 0133                            | 0284   | Carretera las Vegas - Tarma - La Merced - Puente Raither. 1ª Etapa.  |             | 84.190   | Kilometro   | may/08           | oct/10 | 51.20  | Kilometro       | 50.559           | 99           | Muy bueno                    | 7,497,202    | 14,804,128 | 14,804,127 | 100       |  |
| 0134                            | 0285   | Carretera Puno - Ilave   |             | 45.570   | Kilometro   | sep/09           | jun/10 | 21.75  | Kilometro       | 21.756           | 100          | Muy bueno                    | 11,765,526   | 11,491,828 | 11,491,827 | 100       |  |
| 0135                            | 0286   | Carretera Pte Santa - Ovalo Industrial el Milagro  |             | 137.060  | Kilometro   | ene/09           | ene/10 | 45.72  | Kilometro       | 45.720           | 100          | Muy bueno                    | 3,187,217    | 3,249,915  | 3,249,914  | 100       |  |
| 0136                            | 0287   | Carretera Sullana - Pte. Macara  |             | 128.060  | Kilometro   | dic/08           | ene/10 | 41.79  | Kilometro       | 41.790           | 100          | Muy bueno                    | 15,347,624   | 2,103,651  | 2,103,650  | 100       |  |
| 0137                            | 0288   | Carretera Masacruz Emp. R33 (Ilave)  |             | 73.000   | Kilometro   | sep/09           |        | 58.86  | Kilometro       | 0.664            | 1            | Bajo                         | 6,719,285    | 438,682    | 438,682    | 100       |  |
| 0138                            | 0289   | Carretera Pativilca - Ponton Qda Seca  |             | 124.700  | Kilometro   | mar/10           | feb/11 | 78.14  | Kilometro       | 93.763           | 120          | Muy bueno                    | 279,188,354  | 61,786,791 | 61,786,791 | 100       |  |
| 0139                            | 0290   | Autopista Ramiro Prialé y Carretera Central Tramo: Av. Las Torres Pte. los Ángeles   |             | 27.950   | Kilometro   | jul/10           | feb/11 | 18.50  | Kilometro       | 14.664           | 79           | Bajo                         | 8,000,000    | 15,918,159 | 15,918,157 | 100       |  |
| 0489                            | 0291   | Carretera Ponton Qda Seca - Pte Santa  |             | 118.140  | Kilometro   | mar/10           | sep/11 | 69.31  | Kilometro       | 107.847          | 156          | Muy bueno                    |              | 59,886,652 | 59,886,651 | 100       |  |
| 0490                            | 0292   | Carretera Salaverry - Trujillo - Shiran Dv Otuzco  |             | 76.900   | Kilometro   | jul/10           | may/11 | 17.50  | Kilometro       | 42.657           | 244          | Muy bueno                    |              | 28,661,455 | 28,661,454 | 100       |  |
| 0491                            | 0293   | Carretera la Raya - Ayaviri - Calapuja   |             | 103.000  | Kilometro   | ago/10           | jul/11 | 19.00  | Kilometro       | 3.385            | 18           | Bajo                         |              | 21,429,391 | 21,429,390 | 100       |  |
| 0492                            | 0294   | Transitabilidad de la Carretera Huallanca - Caraz (Ruta Actual)  |             | 39.300   | Kilometro   | nov/10           | dic/11 | 2.50   | Kilometro       |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0493                            | 0695   | Carretera Puente Stuart - Huancayo   |             |          | Kilometro   |                  |        |        | Kilometro       |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0494                            | 0696   | Carretera Urcos - Sicuani - La Raya  |             |          | Kilometro   |                  |        |        | Kilometro       |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0495                            | 0697   | Carretera Lambayeque - Olmos   |             |          | Kilometro   |                  |        |        | Kilometro       |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0496                            | 0295   | Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km.. 586+600 Al Km.. 736+600 (Ovalo Industrial -Km. 736.600) |             | 27.950   | Kilometro   | ago/10           | ene/11 |        | Kilometro       |                  |              |                              |              |            |            |           |  |
| 0497                            | 0296   | Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo II Km.736+600 - Km.. 886+600.                                  |             |          | Kilometro   |                  |        |        | Kilometro       |                  |              |                              |              |            |            |           |  |

**ANEXO 3.5: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN**

| Responsable Act/Proy Componente | Meta  |          | Meta Global   |  |          |             | Meta             |        |        | Evaluación      |                  | Presupuesto  |                              |              |            | Observación |            |           |
|---------------------------------|---|----------|---|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                 | Código Descripción  | Sec SIAF | Sec PFIS  | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA        |             | PIM        | Devengado |
| 11                              | Unidad Gerencial de Conservación  |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 1000111                         | Conservación de Carreteras  |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 3000670                         | Forestación y Reforestación   |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 00842                           | Forestación y reforestación   |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0498                            | 0297  |          | Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo II Km. 886+600 - 1033+400 (Km. 866+600- Sullana)                                    |  |          | Kilometro   |                  |        |        |                 | Kilometro        |              |                              |              |            |             |            |           |
| 3230373                         | Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional   |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 01041                           | Mantenimiento y conservación de carreteras  |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0566                            | 0248  |          | El Reposo - Duran   |  | 89.240   | Kilometro   | ene/10           | dic/10 |        |                 | Kilometro        |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0567                            | 0247  |          | Casma - Pariacoto y Yupash - Huaraz   |  | 70.100   | Kilometro   | ene/10           | dic/10 | 70.10  |                 | Kilometro        | 70.100       | 100                          | Muy bueno    | 584.000    | 523.300     | 90         |           |
| 0568                            | 0249  |          | Ovalo - Chancay / Dv. Variante Pasamano - Huaral - Acos   |  | 20.000   | Kilometro   | ene/10           | dic/10 |        |                 | Kilometro        | 1.940        |                              | Muy bueno    | 10.791     | 10.791      | 100        |           |
| 0569                            | 0250  |          | Puente Santa - El Milagro   |  | 119.660  | Kilometro   | ene/10           | dic/10 | 163.80 |                 | Kilometro        | 119.660      | 73                           | Bajo         | 174.911    | 161.412     | 92         |           |
| 0570                            | 0251  |          | Dv. Mollendo (988+500) - Dv. Moquegua (1146+763), Dv. Ilo (1184+983) - Pte. Camiara (1220+000)  |  | 245.280  | Kilometro   | ene/10           | dic/10 | 52.00  |                 | Kilometro        | 245.280      | 472                          | Muy bueno    | 1.017,575  | 886,110     | 87         |           |
| 0571                            | 0252  |          | Atico (Km 709+000) - Repartición 48 (Km 973+500) y Div. Chiguata - Chiguata   |  | 270.500  | Kilometro   | ene/10           | ago/10 | 270.50 |                 | Kilometro        | 270.500      | 100                          | Muy bueno    | 638.233    | 596.579     | 93         |           |
| 0572                            | 0253  |          | Dv Pisco - Pta Pejerrey, San Clemente - Pte Choclococha   |  | 202.000  | Kilometro   | ene/10           | sep/10 | 202.00 |                 | Kilometro        | 202.000      | 100                          | Muy bueno    | 510.201    | 505.801     | 99         |           |
| 0573                            | 0254  |          | Pte Paucartambo - Oxapampa  |  | 50.450   | Kilometro   | ene/10           | abr/10 | 50.45  |                 | Kilometro        | 50.450       | 100                          | Muy bueno    | 352.211    | 35.176      | 10         |           |
| 0574                            | 0255  |          | Ciudad de Dios - Cajamarca  |  | 176.000  | Kilometro   | ene/10           | sep/10 | 176.00 |                 | Kilometro        | 176.000      | 100                          | Muy bueno    | 1.036.198  | 665.885     | 64         |           |
| 0575                            | 0256  |          | Pumahuasi - Pucallpa  |  | 153.060  | Kilometro   | ene/10           | dic/10 | 234.00 |                 | Kilometro        | 153.060      | 65                           | Bajo         | 605.081    | 559.028     | 92         |           |
| 0576                            | 0257  |          | El Milagro - Limite Regional  |  | 62.000   | Kilometro   | ene/10           | dic/10 | 62.00  |                 | Kilometro        | 62.000       | 100                          | Muy bueno    | 351.687    | 330.929     | 94         |           |
| 0577                            | 0258  |          | Tarapoto - Juanjui  |  | 134.000  | Kilometro   | ene/10           | abr/10 | 134.00 |                 | Kilometro        | 134.000      | 100                          | Muy bueno    | 237.449    | 144.026     | 61         |           |
| 0578                            | 0259  |          | Tocache - Caserio Porongo   |  | 30.000   | Kilometro   | ene/10           | abr/10 | 30.00  |                 | Kilometro        | 30.000       | 100                          | Muy bueno    | 47.677     | 45.796      | 96         |           |
| 0579                            | 0260  |          | Dv. Tocache - Pte. Pucayacu   |  | 61.170   | Kilometro   | ene/10           | abr/10 |        |                 | Kilometro        |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0590                            | 0261  |          | Guadalupe - Ica - Palpa - Atico   |  | 408.000  | Kilometro   | ene/10           | may/10 | 418.12 |                 | Kilometro        | 408.000      | 98                           | Muy bueno    | 464.904    | 443.496     | 95         |           |
| 0676                            | 0262  |          | Yauri - San Genaro - Sicuani  |  | 80.640   | Kilometro   | abr/10           | jun/10 |        |                 | Kilometro        |              |                              |              | 208.999    | -           | -          |           |
| 0677                            | 0263  |          | Urubamba - Chincheros - Cachimayo   |  | 46.000   | Kilometro   | abr/10           | jun/10 | 46.00  |                 | Kilometro        | 46.000       | 100                          | Muy bueno    | 82.364     | 51.927      | 63         |           |
| 0678                            | 0264  |          | Urcos - Sicuani - La Raya   |  | 133.000  | Kilometro   | abr/10           | jun/10 | 133.00 |                 | Kilometro        | 133.000      | 100                          | Muy bueno    | 329.706    | 68.726      | 21         |           |
| 0680                            | 0265  |          | Cusco - Pisac   |  | 31.800   | Kilometro   | abr/10           | jun/10 | 31.80  |                 | Kilometro        | 31.800       | 100                          | Muy bueno    | 65.533     | 44.122      | 67         |           |
| 0681                            | 0266  |          | Huacarpay - Huambuto - Pisac - Ollantaytambo - Alfamayo   |  | 162.800  | Kilometro   | abr/10           | jun/10 | 124.00 |                 | Kilometro        | 162.800      | 131                          | Muy bueno    | 416.158    | 175.559     | 42         |           |
| 0682                            | 0267  |          | Phiry - Piscacucho  |  | 10.000   | Kilometro   | abr/10           | dic/10 | 10.00  |                 | Kilometro        | 10.000       | 100                          | Muy bueno    | 201.360    | 128.873     | 64         |           |
| 0698                            | 0268  |          | Ilave - Desaguadero, Ilave Mazcruz y Binacional   |  | 118.560  | Kilometro   |                  |        |        |                 | Kilometro        | 118.560      |                              |              | 280.109    | 174.592     | 62         |           |
| 0703                            | 0269  |          | Dv. Pisco - Pto. San Martin   |  | 29.820   | Kilometro   | may/10           | dic/10 |        |                 | Kilometro        | 29.820       |                              |              | 105.642    | 105.606     | 100        |           |
| 0704                            | 0270  |          | Pte. Choclococha - Ayacucho   |  | 166.580  | Kilometro   | may/10           | dic/10 |        |                 | Kilometro        | 166.580      |                              |              | 247.987    | 240.432     | 97         |           |
| 01395                           | Seguridad y protección  |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0595                            | 0785  |          | Guardiana del Centro Binacional de Atención Fronteriza-CEBAF  | 0026684  | 1.000    | Supervisor  | sep/10           | may/11 |        |                 | Supervisor       |              |                              |              | 26.220     | 26.130      | 100        |           |
| 0596                            | 0427  |          | Guardiana de la Estructura del Puente Billingurth   |  |          | Accion      |                  |        |        |                 | Accion           |              |                              |              | 1.067      | 1.065       | 100        |           |
| 0597                            | 0428  |          | Guardiana Tramo Colpahuayco Langui .  |  |          | Accion      |                  |        |        |                 | Accion           |              |                              |              | 15.600     | 15.600      | 100        |           |
| 2062599                         | Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 2000903                         | Obras   |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 00910                           | Habilitación y mantenimiento de infraestructura vial                                      |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0441                            | 0429  |          | Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Pacasmayo-Dv- Eten Ruta 001n Km. 686+000 - Km. 765+000) a Nivel de Sello Asfáltico                 |  | 1.000    | Supervisor  |                  |        |        |                 | Kilometro        |              |                              | 3.051.579    | 87.489     | 87.488      | 100        |           |
| 0442                            | 0430  |          | Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Ica - Palpa - Nazca, Sector : Km. 388+290 - Km. 449+000  |  | 60.710   | Kilometro   | abr/10           | nov/10 | 60.71  |                 | Kilometro        | 60.710       | 100                          | Muy bueno    | 8.009.660  | 19.004.842  | 19.004.840 | 100       |
| 44764                           | Mantenimiento de Infraestructura Vial   |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0440                            | 0424  |          | Carretera : Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01 580) Pte. Choclococha (Km. 164 390)   |  | 162.810  | Kilometro   | may/10           | abr/11 | 88.50  |                 | Kilometro        | 71.131       | 80                           | Bajo         | 36.344.228 | 46.676.998  | 46.118.188 | 99        |
| 3002971                         | Supervision y Control de Obras  |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 01433                           | Supervision y control de obras  |          |   |  |          |             |                  |        |        |                 |                  |              |                              |              |            |             |            |           |
| 0443                            | 0664  |          | Supervision del Mantenimiento Periodico de la Carretera Pisco Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390)             |  | 1.000    | Supervisor  |                  |        | 1.00   |                 | Supervisor       |              | -                            | Bajo         | 2.676.345  | 1.896.055   | 1.896.054  | 100       |
| 0444                            | 0665  |          | Supervision Delmejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Pacasmayo - Dv. Eten Ruta 001n Km. 686+000 - Km. 765+000 a Nivel de Sello Asfáltico |  | 1.000    | Supervisor  |                  |        | 1.00   |                 | Supervisor       |              | -                            | Bajo         | 51.568     | 32.563      | 32.562     | 100       |
| 0445                            | 0666  |          | Supervision del Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Ica - Palpa - Nazca , Sectores Km.388-290-Km.449+000                               |  |          | Supervisor  |                  |        | 1.00   |                 | Supervisor       |              | -                            | Bajo         | 1.414.814  | 1.592.762   | 1.592.761  | 100       |

### ANEXO 3.5: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable Act/Proy Componente |                                  | Meta     |          |  | Meta Global |             |                  |        | Meta |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |                    |                    |                    | Observación                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--|-------------|-------------|------------------|--------|------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Código                          | Descripción                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin  | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA                | PIM                | Devengado          | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
| 11                              | Unidad Gerencial de Conservación |          |          |  |             |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 703,865,519        | 681,508,658        | 671,266,444        | 98                           |  |
| 1000111                         | Conservación de Carreteras       |          |          |  |             |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 652,317,325        | 612,217,949        | 602,534,550        | 98                           |  |
|                                 | 3000670                          |          |          | Forestación y Reforestación                      |             |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 600,000            | 113,401            | 93,136             | 82                           |  |
|                                 |                                  |          |          | 00842  |             |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | 600,000            | 113,401            | 93,136             | 82                           |  |
| <b>Total General</b>            |                                  |          |          |  |             |             |                  |        |      |                 |                  |              |                              |              | <b>703,865,519</b> | <b>681,508,658</b> | <b>671,266,444</b> | <b>98</b>                    |  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Avance % de las metas físicas | 9,484         |
| N° de Metas                   | 88            |
| Grado de avance               | 108 Muy bueno |

**ANEXO 3.6 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES**

| Act/Proy Componente Finalidad |  |  | Meta     | Meta   |                     |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |         |         | Observacion |   |
|-------------------------------|--|--|----------|--|---------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------|---------|-------------|---|
| Código                        | Descripción  | Sec SIAF   | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física | Programado 2010     | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA     | PIM     | Devengado   |   |
| 1000111                       | Conservación de Carreteras   |  |          |  |                     |                  |              |                              |              |         |         |             |   |
| 3208021                       | Sistema de Recaudación en Operación  |  |          |  |                     |                  |              |                              |              |         |         |             |   |
| 41517                         | Sistema de recaudación de pago por el uso de la infraestructura vial y otros conceptos |  |          |  |                     |                  |              |                              |              |         |         |             |   |
| 0140                          | 0335   | Unidad de Peaje Aguas Calientes  |          | 105,410.00                                       | Vehículo controlado | 115,173.000      | 109          | Muy bueno                    | 588,747      | 397,540 | 352,980 |             |   |
| 0141                          | 0336   | Unidad de Peaje Ambo   |          | 284,154.00                                       | Vehículo controlado | 301,043.000      | 106          | Muy bueno                    | 448,395      | 514,949 | 463,377 |             |   |
| 0142                          | 0337   | Unidad de Peaje Atico  |          | 210,381.00                                       | Vehículo controlado | 232,269.000      | 110          | Muy bueno                    | 545,117      | 408,682 | 385,165 |             |   |
| 0143                          | 0338   | Unidad de Peaje Ayaviri  |          | 149,516.00                                       | Vehículo controlado | 181,961.000      | 122          | Muy bueno                    | 385,974      | 403,590 | 381,043 |             |   |
| 0144                          | 0339   | Unidad de Peaje Camana   |          | 308,767.00                                       | Vehículo controlado | 335,501.000      | 109          | Muy bueno                    | 479,945      | 485,119 | 449,305 |             |   |
| 0145                          | 0340   | Unidad de Peaje de Cancas  |          | 197,653.00                                       | Vehículo controlado | 215,766.000      | 109          | Muy bueno                    | 430,733      | 464,355 | 437,384 |             |   |
| 0146                          | 0341   | Unidad de Peaje Casaraca   |          | 471,135.00                                       | Vehículo controlado | 420,932.000      | 89           | Regular                      | 519,237      | 597,998 | 491,105 |             | En concesión a partir de Nov.   |
| 0147                          | 0342   | Unidad de Peaje de Catac   |          |  | Vehículo controlado |                  |              |                              | 339,531      | 384,565 | 328,212 |             | Operaciones suspendidas   |
| 0148                          | 0343   | Unidad de Peaje Challhuapuquio   |          | 230,998.00                                       | Vehículo controlado | 250,763.000      | 109          | Muy bueno                    | 563,572      | 439,835 | 396,103 |             |   |
| 0150                          | 0345   | Unidad de Peaje Ciudad de Dios   |          | 216,779.00                                       | Vehículo controlado | 262,813.000      | 121          | Muy bueno                    | 358,733      | 455,731 | 418,551 |             |   |
| 0151                          | 0346   | Unidad de Peaje Corcona  |          | 825,268.00                                       | Vehículo controlado | 718,629.000      | 87           | Regular                      | 470,820      | 654,050 | 558,144 |             | En concesión a partir de Nov.   |
| 0152                          | 0347   | Unidad de Peaje Cuculí   |          | 92,756.00  | Vehículo controlado | 123,937.000      | 134          | Muy bueno                    | 382,610      | 470,101 | 433,176 |             |   |
| 0153                          | 0348   | Unidad de Peaje Dv. Talara   |          | 341,690.00                                       | Vehículo controlado | 366,477.000      | 107          | Muy bueno                    | 443,301      | 433,718 | 406,895 |             |   |
| 0154                          | 0349   | Unidad de Peaje el Fiscal  |          | 208,730.00                                       | Vehículo controlado | 232,270.000      | 111          | Muy bueno                    | 493,596      | 465,890 | 436,623 |             |   |
| 0155                          | 0350   | Unidad de Peaje Huacrapuquio   |          | 243,610.00                                       | Vehículo controlado | 287,089.000      | 118          | Muy bueno                    | 403,099      | 517,120 | 468,816 |             |   |
| 0156                          | 0351   | Unidad de Peaje Ilave  |          | 80,000.00  | Vehículo controlado | 140,228.000      | 175          | Muy bueno                    | 367,074      | 336,572 | 307,042 |             |   |
| 0157                          | 0356   | Unidad de Peaje Ipoki  |          |  | Vehículo controlado |                  |              |                              | 197,208      | 5,553   |         |             | Operaciones suspendidas   |
| 0158                          | 0352   | Unidad de Peaje Lunahuana  |          | 201,720.00                                       | Vehículo controlado | 204,252.000      | 101          | Muy bueno                    | 482,585      | 447,973 | 419,374 |             |   |
| 0159                          | 0353   | Unidad de Peaje Mocce  |          | 741,087.00                                       | Vehículo controlado | 776,525.000      | 105          | Muy bueno                    | 433,540      | 595,380 | 544,897 |             |   |
| 0160                          | 0354   | Unidad de Peaje Montalvo   |          | 216,192.00                                       | Vehículo controlado | 225,778.000      | 104          | Muy bueno                    | 380,959      | 398,931 | 375,313 |             |   |
| 0161                          | 0355   | Unidad de Peaje Nazca  |          | 419,776.00                                       | Vehículo controlado | 491,495.000      | 117          | Muy bueno                    | 495,275      | 603,862 | 562,486 |             |   |
| 0162                          | 0357   | Unidad de Peaje Pacra  |          | 124,357.00                                       | Vehículo controlado | 131,105.000      | 105          | Muy bueno                    | 361,475      | 409,087 | 384,267 |             |   |
| 0163                          | 0358   | Unidad de Peaje Pozo Redondo   |          | 125,343.00                                       | Vehículo controlado | 130,150.000      | 104          | Muy bueno                    | 344,955      | 446,399 | 415,482 |             |   |
| 0164                          | 0359   | Unidad de Peaje Punta Perdida  |          | 45,439.00  | Vehículo controlado | 43,644.000       | 96           | Bueno                        | 412,542      | 434,168 | 403,545 |             |   |
| 0165                          | 0360   | Unidad de Peaje Quiulla  |          | 392,010.00                                       | Vehículo controlado | 349,901.000      | 89           | Regular                      | 396,357      | 484,954 | 382,043 |             | En concesión a partir de Nov.   |
| 0166                          | 0361   | Unidad de Peaje Rumichaca  |          | 98,516.00  | Vehículo controlado | 84,648.000       | 86           | Regular                      | 348,406      | 446,832 | 400,047 |             |   |
| 0167                          | 0362   | Unidad de Peaje Saylla   |          | 204,719.00                                       | Vehículo controlado | 236,856.000      | 116          | Muy bueno                    | 494,652      | 418,226 | 389,134 |             |   |
| 0168                          | 0363   | Unidad de Peaje Sicuyani   |          | 54,801.00  | Vehículo controlado | 55,657.000       | 102          | Muy bueno                    | 416,364      | 432,244 | 391,895 |             |   |
| 0169                          | 0364   | Unidad de Peaje Socos  |          | 143,449.00                                       | Vehículo controlado | 147,893.000      | 103          | Muy bueno                    | 417,881      | 466,009 | 435,376 |             |   |
| 0170                          | 0365   | Unidad de Peaje Tambogrande  |          | 265,692.00                                       | Vehículo controlado | 281,825.000      | 106          | Muy bueno                    | 420,571      | 503,418 | 469,208 |             |   |
| 0171                          | 0366   | Unidad de Peaje Tomasiri   |          | 257,998.00                                       | Vehículo controlado | 296,506.000      | 115          | Muy bueno                    | 402,167      | 423,970 | 390,364 |             |   |
| 0172                          | 0367   | Unidad de Peaje Tunan  |          | 163,306.00                                       | Vehículo controlado | 212,828.000      | 130          | Muy bueno                    | 396,785      | 444,126 | 407,806 |             |   |
| 0173                          | 0368   | Unidad de Peaje Yauca  |          | 224,551.00                                       | Vehículo controlado | 258,382.000      | 115          | Muy bueno                    | 344,576      | 405,953 | 365,018 |             |   |
| 1022397                       | Habilitación y Mantenimiento de Peajes y Pesajes                                       |  |          |  |                     |                  |              |                              |              |         |         |             |   |
| 1006300                       | Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos   |  |          |  |                     |                  |              |                              |              |         |         |             |   |
| 00708                         | Elaboración de estudios  |  |          |  |                     |                  |              |                              |              |         |         |             |   |
| 0277                          | 0526   | Elaboración de Estudio y Expedientes Técnicos para las Unidades de Peaje |          |  | Estudio             |                  |              |                              |              | 80,000  |         | -           |   |
| 0510                          | 0527   | Est. Ensanche y Acond. UP Lomo Largo                                     |          | 1.00   | Estudio             |                  |              | -                            | Bajo         |         | 18,734  | 18,700      | La Zonal UZJPA, presentó el expediente para la revisión y conformidad de la UGE |
| 0511                          | 0703   | Est. Electrificación UP Tambogrande                                      |          | 1.00   | Estudio             |                  |              | -                            | Bajo         |         |         | -           |   |
| 0512                          | 0704   | Est. Electrificación UP Punta Perdida                                    |          | 1.00   | Estudio             |                  |              | -                            | Bajo         |         |         | -           |   |

**ANEXO 3.6 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad                                   |             | Meta     |          |  | Meta            |                  |              | Evaluación                   |              | Presupuesto |        |           | Observación  |
|---|-------------|----------|----------|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|--|
| Código  | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física   | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA         | PIM    | Devengado |  |
| 1000111 Conservación de Carreteras                                    |             |          |          |  |                 |                  |              |                              |              |             |        |           |  |
|   | 0513        |          | 0528     | Actualización de Estudio de la UP Pucallpa   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,000 | 10,000    | La UGE, aún no emite opinión de su revisión.   |
|   | 0514        |          | 0529     | Actualización de Estudio de la Up Ucayali (Aguaytia)   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,000 | 10,000    | Estudio observado por la UGE .En Levantamiento de Observaciones, por parte del consultor                                   |
|   | 0515        |          | 0530     | Actualización de Estudio de la UP Cerro de Pasco   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,500 | 10,500    | Estudio observado por la UGE .En Levantamiento de Observaciones, por parte del consultor                                   |
|   | 0516        |          | 0531     | Estudio para la Iluminación Externa y Suministro de Energía Solar de para la UP Punta Perdida                    | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 12,000 | -         |  |
|   | 0581        |          | 0532     | Est. Electrificación UP Huacrapuquio   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 7,760  | 3,880     | Consultor debe presentar estudio para Conformidad Técnica de ELECTROCENTRO   |
|   | 0624        |          | 0533     | Estudio para el Ensanche de Pista y Acondicionamiento para la Construcción de la Nueva Unidad de Peaje Movil Qui | 1.00            | Estudio          | 1.000        | 100                          | Muy bueno    |             | 10,800 | 10,800    |  |
|   | 0631        |          | 0534     | Elaboración de Estudio de Expediente Técnico en Baja Tensión para la UP Cuculi                                   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 2,300  | -         |  |
|   | 0634        |          | 0535     | Elaboración de Estudios de Ensanche y Acondicionamiento UP Pampa Grande (Magdalena)                              | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,000 | -         | En Opinión OPEI - para su exoneración de obra.   |
|   | 0635        |          | 0536     | Elaboración de Estudios de Ensanche y Acondicionamiento UP Pucayacu  | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,000 | 10,000    | Estudio observado por la UGE .En Levantamiento de Observaciones, por parte del consultor                                   |
|   | 0636        |          | 0537     | Estudio de Estandarización de Sistema de Peaje   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 100    | -         | El comité encargado no presento los TdR, por estar incompleto, comunicaron por Memorandum que le corresponde hacer a OPEI. |
|   | 0637        |          | 0538     | Elaboración de Estudios Ensanche y Acondicionamiento Up. Maras   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,800 | -         | Estudio presentado para su revisión y conformidad, por parte de la UGE.  |
|   | 0638        |          | 0539     | Elaboración de Estudios Ensanche y Acondicionamiento Up. Coya  | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 10,800 | -         | Estudio presentado para su revisión y conformidad, por parte de la UGE.  |
|   | 0711        |          | 0735     | Elaboración de Diseño, Especificaciones Técnicas de Caseta de Cobranza de Peaje y Cobertura Metalica             | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 3,451  | 3,451     | Estudio completo con conformidad del Jefe de Peajes  |
| 00718 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos |             |          |          |  |                 |                  |              |                              |              |             |        |           |  |
|   | 0699        |          | 0726     | Actualización del Estudio de Implementación de la UP Ipoki   | 1.00            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |             | 4,000  | 4,000     | Se requiere conformidad de la actualización, para emitir conformidad de servicio.  |
| 3001293 Supervision y Control   |             |          |          |  |                 |                  |              |                              |              |             |        |           |  |
| 01426 Supervision y control   |             |          |          |  |                 |                  |              |                              |              |             |        |           |  |

**ANEXO 3.6 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta                                   |             |  | Meta   |                    |                  | Evaluación   |                                    | Presupuesto  |     |           | Observación |   |
|-------------------------------------|--|-------------|--|--|--------------------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------|---|
|                                     | Código Descri                          | Sec<br>SIAF | Sec<br>PFIS  | Descripción de la Meta según Programación Física | Programado<br>2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente<br>de Eficacia<br>(%) | Calificación | PIA | PIM       |             | Devengado   |
| 1000111                             | Conservacion de Carreteras             |             |  |  |                    |                  |              |                                    |              |     |           |             |   |
|                                     | 0517                                   | 0426        | Supervision del Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Ipoki  |  |                    | Accion           |              |                                    |              |     | 6,370     | 4,500       | Se anuló O/S al ex-supervisor. Se requerirá nueva O/S para el supervisor que retome la Obra hasta el final. |
|                                     | 0639                                   | 0540        | Supervisión de la Implementación de la Cobertura de Techo Metálico ( Tipo Grifo)-Up. Chalhupaquiuo             | 1.00   |                    | Supervision      |              | -                                  | Bajo         |     | 3,500     | -           | No se ejecutó por que aún no se convocó el proceso en mención.  |
|                                     | 0640                                   | 0541        | Supervisión de la Implementación de la Cobertura de Techo Metálico ( Tipo Grifo)- Up. Sucuyani                 | 1.00   |                    | Supervision      |              | -                                  | Bajo         |     | 3,500     | -           | No se ejecutó por que aún no se convocó el proceso en mención.  |
| 3056341                             | Habilitacion y Mantenimiento de Peajes |             |  |  |                    |                  |              |                                    |              |     |           |             |   |
|                                     | 00098 Adquisicion de equipos           |             |  |  |                    |                  |              |                                    |              |     |           |             |   |
|                                     | 0580                                   | 0543        | Adquisición de Equipo de Computo para Sistema Siemens (Computadoras Industriales,Monitores Touchs Screen e In  | 20.00  |                    | Equipo           | 20.000       | 100                                | Muy bueno    |     | 320,890   | 320,890     |   |
|                                     | 0659                                   | 0544        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la UP.Cerro de Pasco ( Sin Software)                 |  |                    | Equipo           |              |                                    |              |     |           |             | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0660                                   | 0545        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up.Aguaytia (Sin Software)                        | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0661                                   | 0546        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up. Pucallpa (Sin Software)                       | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0662                                   | 0547        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up.Lomo Largo ( Sin Software)                     | 11.00  |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0663                                   | 0548        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up. Quirihuc (Sin Software)                       | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0664                                   | 0549        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up.Maras ( Sin Software)                          | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0665                                   | 0550        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up.Coya ( Sin Software)                           | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0666                                   | 0551        | Adquisición de Equipo para Sistema de Control de Peaje de la Up.Ipoki ( Sin Software)                          | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 110,000   | -           | Exp. Devuelto Memorando N° 4784-2010-MTC/20.2 de fecha 7.12.2010  |
|                                     | 0667                                   | 0552        | Adquisición de Grupo Electrógeno para la UP Ipoki, Es Paralelo a La Implementación                             | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 85,833    | -           | Se cambio la descripción del bien y fue rectificado con el proceso N° 595                                   |
|                                     | 0669                                   | 0553        | Adquisición de 09 Equipos y Sistemas de Peaje ( Cancas, Pacra, Punta Perdida, Saylla, Socos, Rumichaca, Tambog | 1.00   |                    | Equipo           |              | -                                  | Bajo         |     | 1,114,839 | -           | Recursos insuficientes para su ejecución, y se encuentra reprogramado en el 2011                            |

**ANEXO 3.6 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad                        | Meta          |          |  | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |         |         | Observación |  |
|--|---------------|----------|--|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------|---------|-------------|--|
|  | Código Descri | Sec SIAF | Sec PFIS   | Descripción de la Meta según Programación Física | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA     | PIM     |             | Devengado  |
| 1000111 Conservacion de Carreteras                         |               |          |  |  |                 |                  |              |                              |              |         |         |             |  |
|  | 0670          | 0554     | Adquisición de Inversores  | 1.00   | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 42,000  | 39,914      | Se solicito cobertura para la adquisicion y fue incluido en PAC, pero se ejecuto por las Unidades Zonales  |
|  | 0671          | 0555     | Adquisición de Peanas ( Sensores de Detección de Ejes Vehiculares)   | 1.00   | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 29,260  | 23,800      |  |
|  | 0690          | 0724     | Adquisicion de Lectores Biometricos para las Unidades de Peaje   | 33.00  | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 117,858 | -           | Reprogramada para el 2011, aprobacion del expediente de contratacion con fecha 07.12.10  |
|  | 0728          | 0752     | Adquisicion de Grupo Electrogenero para la UP Tambogrande  | 1.00   | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 37,000  | -           | En revision UGE para la aprobacion de la actualizacion   |
|  | 0730          | 0754     | Ensanche de Pista y Acondicionamiento para la Construccion de la Nueva UP Ipoky-Suministro Electrico Iluminacion | 1.00   | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | El consultor levanto las observaciones a la actualizacion del presupuesto del Expediente Tecnico, se requiere la conformidad de la UGE , para su aprobacion. |
|  | 0731          | 0755     | Adquisicion de Camaras de Video y DVR para el Control de Trafico de Unidades de Peaje                            | 1.00   | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 32,500  | 10,324      |  |
|  | 0732          | 0756     | Adquisicion de Monitores de Video para Unidades de Peaje   | 1.00   | Equipo          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 19,600  | 10,600      |  |
| 00910 Habilitacion y mantenimiento de infraestructura vial |               |          |  |  |                 |                  |              |                              |              |         |         |             |  |
|  | 0278          | 0381     | Habilitacion y Mantenimiento de Peajes   |  | Unidad          |                  |              |                              |              | 500,000 | 1,364   | -           |  |
|  | 0518          | 0382     | Ensanche e Implementación de la UP Chaquicocha   | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         | 11,950  | -           | Se espera UZ Lima realice la convocatoria al consultor   |
|  | 0641          | 0383     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Aguas Calientes   | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |
|  | 0642          | 0384     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Chalhupapuquio  | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |
|  | 0643          | 0385     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Cuculí  | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | ADSN° 002-2010-MTC/20-UZLAM con buena Pro del 10.01.2011   |
|  | 0644          | 0386     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Punta Perdida   | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | RD N° 1380-2010-MTC/20 Aprueba el Exp.de contratacion  |
|  | 0645          | 0387     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Saylla  | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |
|  | 0646          | 0388     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Sicuyani  | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | Exp.de contratacion a la remitido a UZPUN Memorando-02494-2010-MTC/20.3  |
|  | 0647          | 0389     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Huacrapuquio  | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |
|  | 0648          | 0390     | Implementación de la Caseta de Cobro Up. Rumichaca   | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |
|  | 0649          | 0391     | Implementación de la Cobertura de Techo Metálico ( Zona de Cobranza)_Up. Chalhupapuquio                          | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |
|  | 0650          | 0392     | Implementación de la Cobertura de Techo Metálico ( Zona Cobranza)- Up. Sucuyani                                  | 1.00   | Unidad          |                  | -            | Bajo                         |              |         |         | -           | En elab. De Bases de contratacion  |

**ANEXO 3.6 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta  |          |   | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |     |         | Observación |  |
|-------------------------------------|---|----------|---|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|---------|-------------|--|
|                                     | Código Descri                                 | Sec SIAF | Sec PFIS  | Descripción de la Meta según Programación Física | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA | PIM     |             | Devengado  |
| 1000111                             | Conservacion de Carreteras                    |          |   |  |                 |                  |              |                              |              |     |         |             |  |
|                                     | 0651  | 0393     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Cerro de Pasco                      |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     |         | -           | Estudio observado por la UGE .En Levantamiento de Observaciones, por parte del consultor       |
|                                     | 0652  | 0394     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Aguaytía                            |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     |         | -           | Estudio observado por la UGE .En Levantamiento de Observaciones, por parte del consultor       |
|                                     | 0653  | 0395     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Pucallpa                            |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     |         | -           | La UGE, aún no emite opinión de su revision.   |
|                                     | 0654  | 0396     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Lomo Largo                          |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     |         | -           | La Zonal UZJPA, presentó el expediente para la revisión y conformidad de la UGE                |
|                                     | 0655  | 0397     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Quirihua                            |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     |         | -           | Estudio aprobado con Resolución Directoral N° 055-2011-MTC/20                                  |
|                                     | 0656  | 0398     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Maras                               |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     | 10,000  | 10,000      | Estudio presentado para su revision y conformidad, por parte de la UGE.                        |
|                                     | 0657  | 0399     | Ensanche y Acondicionamiento de la Nueva UP Coya                                |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     | 10,000  | 10,000      | Estudio presentado para su revision y conformidad, por parte de la UGE.                        |
|                                     | 0658  | 0400     | Ensanche y Acondicionamiento de la UP Ipoki                                     |  | Unidad          |                  |              |                              |              |     | 236,988 | 236,987     | La Obra se encuentra en Resolucion, y paralizada . LA UZ Junin debe proseguir cn la ejecucion. |
|                                     | 0668  | 0401     | Equipamiento de Componentes de Control de la Caseta Reversible en la UP Corcona | 1.00   | Unidad          |                  |              | -                            | Bajo         |     | 8,651   | -           | Se excluyo al estar la UP dentro del tramo de Concesion  |
|                                     | 0672  | 0402     | Colocación de Guardavías Nuevas en la UP Lunahuaná                              | 1.00   | Unidad          |                  |              | -                            | Bajo         |     |         | -           | Se espera UZ Lima la elaboracion de Bases administrativas.                                     |
|                                     | 0673  | 0403     | Mejoramiento de la Iluminación Exterior de la Up. Chullqui y Desmontaje         | 1.00   | Unidad          |                  |              | -                            | Bajo         |     |         | -           | Se excluyo al estar la UP dentro del tramo de Concesion  |
|                                     | 0674  | 0404     | Mejoramiento y Señalización de la UP Lunahuaná                                  | 1.00   | Unidad          |                  |              | -                            | Bajo         |     |         | -           | Se espera UZ Lima la elaboracion de Bases administrativas.                                     |
|                                     | 03252 Adquisicion de Equipos de Computo       |          |   |  |                 |                  |              |                              |              |     |         |             |  |
|                                     | 0723  | 0747     | Adquisicion de Lectoras de Codigo de Barras                                     | 13.00  | Equipo          |                  |              | -                            | Bajo         |     | 6,110   | 6,110       |  |
|                                     | 23307 Enlace inalambrico                      |          |   |  |                 |                  |              |                              |              |     |         |             |  |
|                                     | 0519  | 0542     | Enlace Satelital para las UP Corcona y Casaraca                                 | 1.00   | Unidad          | 1.000            |              | 100                          | Muy bueno    |     | 45,320  | 31,855      |  |
| 2086342                             | Mejoramiento de la Caseta de Peaje de Quiulla |          |   |  |                 |                  |              |                              |              |     |         |             |  |
|                                     | 2000903 Obras                                 |          |   |  |                 |                  |              |                              |              |     |         |             |  |
|                                     | 06596 Mejoramiento de infraestructura         |          |   |  |                 |                  |              |                              |              |     |         |             |  |

**ANEXO 3.6 GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad                                 |             |          | Meta     |   |  | Meta |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |                   |                   | Observación       |   |
|---|-------------|----------|----------|---|--|------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Código  | Descripción | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física            |  |      | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA               | PIM               | Devengado         |   |
| 1000111 Conservacion de Carreteras                                  |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 0633     | 0556     | Mejoramiento de la Infraestructura de la UP Quiulla         |  |      | 1.00            | Obra             |              | -                            | Bajo         |                   | 82,570            | -                 | Se excluyó, el mencioando peaje entro en concesion                    |
| 2106906 Sistema de Utilizacion 13.2 Kv-Mrt Estacion de Peaje Cuculi |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
| 2000903 Obras   |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 05641    |          | Electrificacion   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 0620     | 0557     | Electrificacion U.P. Cuculi                                 |  |      | 1.00            | Obra             | 1.000        | 100                          | Muy bueno    |                   | 142,416           | 71,207            |   |
| 3001293 Supervision y Control                                       |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 01426    |          | Supervision y control                                       |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 0621     | 0558     | Supervision Electrificacion U.P. Cuculi                     |  |      | 1.00            | Supervision      | 1.000        | 100                          | Muy bueno    |                   | 9,750             | 6,375             |   |
| 2115574 Electrificacion de la Unidad de Peaje El Fiscal             |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
| 2000903 Obras   |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 05650    |          | Electrificacion Red Primaria                                |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 0707     | 0732     | Electrificacion de la Unidad de Peaje El Fiscal             |  |      | 1.00            | Obra             |              | -                            | Bajo         |                   | 191,807           | -                 | La obra se encuentra en la etapa de Buena - Pro y firma del contrato. |
| 3002971 Supervision y Control de Obras                              |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 01433    |          | Supervision y control de obras                              |  |      |                 |                  |              |                              |              |                   |                   |                   |   |
|   |             | 0708     | 0733     | Supervision Electrificacion de la Unidad de Peaje El Fiscal |  |      | 1.00            | Supervision      |              | -                            | Bajo         |                   | 9,931             | -                 | Se convocara AMC, para la contratacion del supervisor.                |
| <b>Total General</b>  |             |          |          |   |  |      |                 |                  |              |                              |              | <b>14,930,620</b> | <b>24,748,661</b> | <b>20,584,369</b> |   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Avance % de las metas físicas | 4,023   |
| N° de Metas                   | 90      |
| Grado de avance               | 45 Bajo |

### ANEXO 3.7: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-UNIDADES ZONALES

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta                       |  |                         | Meta   |                 |                  | Evaluación   |                              | Presupuesto  |                   |                   |                   |                              |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                                     | Código Descr               | Sec SIAF   | Sec PFIS                | Descripción de la Meta según Programación Física | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA               | PIM               | Devengado         | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 1000111                             | Conservación de Carreteras |  |                         |  |                 |                  |              |                              |              | 16,163,227        | 17,706,036        | 15,897,172        |                              |
|                                     | 3208034                    | Supervisión y Monitoreo de la Conservación de la Red Vial Nacional |                         |  |                 |                  |              |                              |              | 16,163,227        | 17,706,036        | 15,897,172        |                              |
|                                     |                            | 02957  | Monitoreo y seguimiento |  |                 |                  |              |                              |              | 16,163,227        | 17,706,036        | 15,897,172        |                              |
|                                     |                            | 0174   | 0615                    | Unidad Zonal Amazonas                            | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 704,215           | 1,013,240         | 971,147           | 96                           |
|                                     |                            | 0175   | 0616                    | Unidad Zonal Ancash                              | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 991,367           | 1,094,722         | 1,020,679         | 93                           |
|                                     |                            | 0176   | 0617                    | Unidad Zonal Arequipa                            | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,010,364         | 1,091,793         | 984,211           | 90                           |
|                                     |                            | 0177   | 0618                    | Unidad Zonal Ayacucho                            | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,081,388         | 1,117,951         | 1,008,488         | 90                           |
|                                     |                            | 0178   | 0619                    | Unidad Zonal Cajamarca                           | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 966,319           | 1,254,087         | 1,165,595         | 93                           |
|                                     |                            | 0179   | 0620                    | Unidad Zonal Cusco - Apurimac                    | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,208,076         | 1,355,077         | 1,131,523         | 84                           |
|                                     |                            | 0180   | 0621                    | Unidad Zonal Huancavelica                        | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 458,232           | 66,015            | 300               | 0                            |
|                                     |                            | 0181   | 0622                    | Unidad Zonal Huanuco - Ucayali                   | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,239,104         | 1,342,787         | 1,203,806         | 90                           |
|                                     |                            | 0182   | 0623                    | Unidad Zonal Ica                                 | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 816,683           | 951,521           | 872,197           | 92                           |
|                                     |                            | 0184   | 0625                    | Unidad Zonal La Libertad                         | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,019,061         | 990,184           | 798,717           | 81                           |
|                                     |                            | 0185   | 0626                    | Unidad Zonal Lambayeque                          | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 946,340           | 1,038,628         | 905,307           | 87                           |
|                                     |                            | 0186   | 0627                    | Unidad Zonal Lima                                | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,060,599         | 1,082,681         | 932,321           | 86                           |
|                                     |                            | 0187   | 0628                    | Unidad Zonal Piura - Tumbes                      | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,211,830         | 1,429,017         | 1,328,754         | 93                           |
|                                     |                            | 0188   | 0629                    | Unidad Zonal Puno                                | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 1,049,615         | 1,108,071         | 1,013,668         | 91                           |
|                                     |                            | 0189   | 0630                    | Unidad Zonal San Martin                          | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 505,378           | 591,424           | 512,129           | 87                           |
|                                     |                            | 0190   | 0631                    | Unidad Zonal Tacna - Moquegua                    | 12.00           | Accion           | 12.000       | 100                          | Muy bueno    | 752,416           | 774,141           | 729,345           | 94                           |
| <b>Total General</b>                |                            |  |                         |  |                 |                  |              |                              |              | <b>16,163,227</b> | <b>17,706,036</b> | <b>15,897,172</b> | <b>90</b>                    |

Las metas físicas programadas están relacionadas a la gestión.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Avance % de las metas físicas | 1,700         |
| N° de Metas                   | 17            |
| Grado de avance               | 100 Muy bueno |

**ANEXO 3.8: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS-OFCINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN**

| Act/Proy<br>Componente<br>Finalidad | Meta  |                         |                                     | Meta Global   |           |             |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              |                 | Evaluación       |              | Presupuesto                  |              |                  |                  |                  |                              |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                     | Código Descr  | Sec SIAF                | Sec PFIS                            | Descripción de la Meta según Programación Física          | Cod. SNIP | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Programado 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA              | PIM              | Devengado        | Coefficiente de Eficacia (%) |
| 2062599                             | Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |                         |                                     |   |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | 2,452,500        | 1,046,472        | 1,046,469        |                              |
|                                     | 1000561   | Elaboracion de Estudios |                                     |   |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | 2,452,500        | 1,046,472        | 1,046,469        |                              |
|                                     |   | 44563                   | Elaboracion de Estudios de Demanda  |   |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              |                  | 481,101          | 481,100          |                              |
|                                     |   | 0629                    | 0207                                | Estudio de Demanda de Carga y Pasajero 2010               |           | 1.000       | Estudio          | dic/10        | abr/11 |                |              | 0.80            | Estudio          |              | -                            | Bajo         |                  | 481,101          | 481,100          | 100                          |
|                                     |   | 44566                   | Elaboracion de Planes de Desarrollo |   |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | 2,452,500        | 565,371          | 565,369          |                              |
|                                     |   | 0439                    | 0208                                | Plan de Desarrollo de Servicios Logisticos de Transportes |           | 1.000       | Plan             | ago/10        | sep/11 |                |              | 0.40            | Plan             | 0.403        | 101                          | Muy bueno    | 2,452,500        | 565,371          | 565,369          | 100                          |
| <b>Total General</b>                |   |                         |                                     |   |           |             |                  |               |        |                |              |                 |                  |              |                              |              | <b>2,452,500</b> | <b>1,046,472</b> | <b>1,046,469</b> | <b>100</b>                   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Avance % de las metas fisicas | 101     |
| N° de Metas                   | 2       |
| Grado de avance               | 50 Bajo |

**ANEXO 3.9: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS- DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DEL MTC**

| Código Descr | Sec SIAF | Sec PFIS | Act/Proy Componente Finalidad Meta   | Meta Global |             |                  |        |        | Avance Físico  |              |            | Meta             |              | Evaluación                   |              | Presupuesto   |               |               | Observación |   |
|--------------|----------|----------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
|              |          |          |  | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Prog. 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA           | PIM           | Devengado     |             | Coefficiente de Eficacia (%)                      |
| 1000111      |          |          | Conservación de Carreteras   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 257,587,974   | 239,579,136   | 239,579,132   | 100         |   |
| 3002382      |          |          | Concesiones  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               | 119,159,809   | 119,159,808   | 100         |   |
| 41454        |          |          | Red Vial Nacional concesionada conservada  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               | 119,159,809   | 119,159,808   | 100         |   |
|              | 0499     | 0440     | Mantenimiento de Emergencia Tramos Críticos Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque                |             |             | Informe          |        |        |                |              |            | Informe          | 1.000        |                              |              |               | 7,063,544     | 7,063,544     | 100         |   |
|              | 0500     | 0441     | Informe Tecnico de Mantenimiento Itm - IIRSA Norte   |             |             | Informe          |        |        |                |              |            | Informe          | 2.000        |                              |              |               | 112,096,265   | 112,096,265   | 100         |   |
| 3056615      |          |          | PAMO - Concesiones Viales Cofinanciadas  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 214,061,916   | 97,161,545    | 97,161,542    | 100         |   |
| 41454        |          |          | Red Vial Nacional concesionada conservada  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 214,061,916   | 97,161,545    | 97,161,542    | 100         |   |
|              | 0786     |          | PAMO Ovalo Chancay - Huaral - Acos   |             | 76.500      | Kilometro        | ene/11 | dic/24 |                | 76.500       | 36.50      | Kilometro        | 76.500       | 210                          | Muy bueno    |               |               |               | -           |   |
|              | 0787     |          | Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun  |             | 46.797      | Kilometro        | ene/11 | dic/24 |                | 46.797       | 21.80      | Kilometro        | 46.797       | 215                          | Muy bueno    |               |               |               | -           |   |
|              | 0050     | 0405     | PAMO - IIRSA Norte   |             | 955.100     | Kilometro        | jun/05 | jun/30 | 711.789        | 801.000      | 925.10     | Kilometro        | 689.285      | 75                           | Bajo         | 62,348,109    | 43,615,524    | 43,615,523    | 100         |   |
|              | 0051     | 0406     | PAMO IIRSA Sur, Tramo 1  |             | 757.640     | Kilometro        | oct/07 | dic/32 | 736.780        | 431.650      | 346.85     | Kilometro        | 366.990      | 106                          | Muy bueno    | 52,417,119    | 40,952,387    | 40,952,387    | 100         |   |
|              | 0052     | 0407     | PAMO IIRSA Sur, Tramo 2  |             | 300.000     | Kilometro        | ago/05 | jul/30 | 272.330        | 239.170      | 167.00     | Kilometro        | 221.600      | 133                          | Muy bueno    | 4,633,567     |               |               | -           |   |
|              | 0053     | 0408     | PAMO IIRSA Sur, Tramo 3  |             |             | Kilometro        | ago/05 | jul/30 | 232.200        | 305.200      |            | Kilometro        |              |                              |              | 5,797,064     |               |               | -           |   |
|              | 0054     | 0409     | PAMO IIRSA Sur, Tramo 4  |             | 305.900     | Kilometro        | ago/05 | jul/30 | 260.155        | 288.561      | 215.90     | Kilometro        | 185.700      | 86                           | Regular      | 4,555,739     |               |               | -           |   |
|              | 0055     | 0410     | PAMO IIRSA Sur, Tramo 5  |             | 827.110     | Kilometro        | oct/07 | oct/32 | 827.110        | 686.250      | 140.86     | Kilometro        | 140.871      | 100                          | Muy bueno    | 22,517,548    | 9,536,366     | 9,536,365     | 100         |   |
|              | 0056     | 0411     | Empalme 1B Buenos Aires Canchaque  |             | 78.127      | Kilometro        | feb/07 | feb/22 | 71.927         | 7.387        | 78.13      | Kilometro        | 78.127       | 100                          | Muy bueno    | 5,318,828     | 3,057,268     | 3,057,267     | 100         |   |
|              | 0057     | 0442     | Informe Tecnico de Mantenimiento   |             |             | Informe          |        |        |                |              |            | Informe          |              |                              |              | 56,473,942    |               |               | -           |   |
| 3080569      |          |          | Transitabilidad de Concesiones Viales Cofinanciadas - IIRSA Sur                                  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 43,526,058    | 23,257,782    | 23,257,781    | 100         |   |
| 06661        |          |          | Mejoramiento de tramos criticos a lo largo de la carretera                                       |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 43,526,058    | 23,257,782    | 23,257,781    | 100         |   |
|              | 0058     | 0443     | Transitabilidad IIRSA Sur, Tramo 2   |             |             | Kilometro        |        |        | 272.330        | 239.170      |            | Kilometro        |              |                              |              | 43,526,058    | 5,270,804     | 5,270,804     | 100         |   |
|              | 0689     | 0445     | Transitabilidad de Concesiones Viales - IIRSA Sur, Tramo 4                                       |             |             | Kilometro        |        |        | 260.155        | 288.561      |            | Kilometro        |              |                              |              |               | 13,747,603    | 13,747,602    | 100         |   |
|              | 0691     | 0444     | Transitabilidad de Concesiones Viales - IIRSA Sur, Tramo 3                                       |             | 403.200     | Kilometro        |        |        | 232.200        | 305.200      | 390.20     | Kilometro        | 373.990      | 96                           | Muy bueno    | 4,239,375     | 4,239,375     | 100           |             |   |
| S/C          |          |          | Conservación de Carreteras Autofinanciado  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               |               |               |             |   |
| 41454        |          |          | Red Vial Nacional concesionada conservada  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               |               |               |             |   |
|              |          |          | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)  |             | 356.210     | Kilometro        |        |        |                |              | 356.21     | Kilometro        | 356.210      | 100                          | Muy bueno    |               |               |               | -           |   |
|              |          |          | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)   |             | 182.660     | Kilometro        |        |        |                |              | 182.66     | Kilometro        | 182.660      | 100                          | Muy bueno    |               |               |               | -           |   |
|              |          |          | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)   |             | 221.695     | Kilometro        |        |        |                |              | 221.70     | Kilometro        | 196.965      | 89                           | Muy bueno    |               |               |               | -           |   |
| 2027620      |          |          | Concesiones Viales   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 1,520,642,196 | 2,120,969,033 | 2,120,969,019 | 100         |   |
| 3002382      |          |          | Concesiones  |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 1,245,778,742 | 1,887,142,103 | 1,887,142,094 | 100         |   |
| 01350        |          |          | Rehabilitación de carreteras   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 1,245,778,742 | 1,856,875,307 | 1,856,875,298 | 100         |   |
| 0308         | 0425     |          | Obras Adicionales IIRSA Sur  |             | 9.000       | Obra             | ene/09 | dic/12 |                |              |            | Obra             |              |                              |              | 158,415,197   | 215,852,334   | 215,852,334   | 100         | La meta es obra terminada                         |
| 0309         | 0432     |          | Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 2   |             | 142.170     | Kilometro        | may/06 | nov/08 |                |              | 133.00     | Kilometro        | 78.400       | 59                           | Bajo         | 182,915,862   | 652,797,924   | 652,797,923   | 100         |   |
| 0310         | 0433     |          | Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 3   |             | 330.380     | Kilometro        | may/06 | jun/09 | 45.620         |              | 13.00      | Kilometro        | 29.210       | 225                          | Muy bueno    | 207,506,827   | 103,504,275   | 103,504,274   | 100         |   |
| 0311         | 0434     |          | Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 4   |             | 303.900     | Kilometro        | jun/06 | abr/10 |                |              | 88.00      | Kilometro        | 99.250       | 113                          | Muy bueno    | 219,041,596   | 377,401,237   | 377,401,236   | 100         |   |
| 0312         | 0435     |          | Obras Adicionales IIRSA Norte  |             | 8.000       | Obra             | ene/09 | dic/12 |                |              |            | Obra             |              |                              |              | 42,516,862    | 83,805,311    | 83,805,310    | 100         | La meta es obra terminada                         |
| 0315         | 0230     |          | PAO TRAMO II URCOS - INAMBARI  |             | 157.830     | Kilometro        | nov/08 | dic/10 | 107.170        | 60.830       |            | Kilometro        |              |                              |              | 152,922,845   | 132,346,070   | 132,346,069   | 100         |   |
| 0316         | 0231     |          | PAO IIRSA Sur Tramo 3  |             | 72.820      | Kilometro        | jun/09 | dic/10 | 278.000        | 52.380       |            | Kilometro        |              |                              |              | 184,359,553   | 171,497,798   | 171,497,797   | 100         |   |
| 0317         | 0232     |          | PAO IIRSA Sur Tramo 4  |             | 2.000       | Kilometro        | ene/08 | dic/25 |                |              | 2.00       | Kilometro        | 20.950       | 1,048                        | Muy bueno    | 98,100,000    | 89,266,474    | 89,266,471    | 100         |   |
| 0716         | 0740     |          | Pago por Trato Directo para el Restablecimiento de Equilibrio Economico - Financiero IIRSA Norte |             |             | Accion           |        |        |                |              |            | Accion           |              |                              |              |               | 30,403,884    | 30,403,884    | 100         |   |
| 01433        |          |          | Supervision y control de obras   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               | 30,266,796    | 30,266,796    | 100         |   |
| 0527         | 0436     |          | Obra Montaje del Puente Billingurth  |             |             | Accion           | ene/09 | dic/11 |                |              |            | Accion           |              |                              |              |               | 30,266,796    | 30,266,796    | 100         |   |
| 3002971      |          |          | Supervision y Control de Obras   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               | 61,133,000    | 61,132,997    | 100         |   |
| 01433        |          |          | Supervision y control de obras   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              |               | 61,133,000    | 61,132,997    | 100         |   |
| 0507         | 0437     |          | Supervision Definitiva Tramo II Urcos Inambari.  |             |             | Supervision      | ene/06 | dic/10 |                |              |            | Supervision      | 10.000       |                              |              |               | 30,684,829    | 30,684,828    | 100         |   |
| 0508         | 0438     |          | Superv. Definitiva Tramo III Inambari Iñapari  |             |             | Supervision      | ene/06 | dic/11 |                |              |            | Supervision      | 11.000       |                              |              |               | 11,592,396    | 11,592,395    | 100         |   |
| 0509         | 0439     |          | Superv. Definitiva Tramoiv Azangaro - Inambari   |             |             | Supervision      | ene/06 | dic/11 |                |              |            | Informe          | 11.000       |                              |              |               | 18,855,775    | 18,855,773    | 100         |   |
| 3083002      |          |          | PAO - Pago Anual por Obras   |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 274,863,454   | 172,693,930   | 172,693,928   | 100         |   |
| 23904        |          |          | Obligaciones financiadas por concesiones viales cofinanciadas                                    |             |             |                  |        |        |                |              |            |                  |              |                              |              | 274,863,454   | 172,693,930   | 172,693,928   | 100         |   |
| 0313         | 0233     |          | PAO IIRSA Norte  |             | 955.100     | Kilometro        | ene/06 | dic/10 | 337.311        | 154.101      | 30.00      | Kilometro        | 265.815      | 886                          | Muy bueno    | 85,866,850    | 107,142,201   | 107,142,200   | 100         | Incluye Rehabilitación                            |
| 0314         | 0234     |          | PAO IIRSA Sur Tramo 1  |             | 757.640     | Kilometro        | ene/09 | abr/11 | 20.860         | 325.990      | 410.79     | Kilometro        | 390.650      | 95                           | Muy bueno    | 25,440,457    | 21,553,410    | 21,553,409    | 100         |   |
| 0318         | 0238     |          | PAO IIRSA Sur Tramo 5  |             | 827.110     | Kilometro        | abr/09 | dic/10 |                | 140.860      | 686.25     | Kilometro        | 686.240      | 100                          | Muy bueno    | 44,552,727    | 31,661,140    | 31,661,140    | 100         |   |
| 0319         | 0412     |          | PAO Empalme 1B-Buenos Aires  |             | 78.127      | Kilometro        | ago/08 | sep/09 | 6.200          | 70.740       |            | Kilometro        |              |                              |              | 25,610,408    | 12,337,179    | 12,337,179    | 100         |   |
| 0320         | 0413     |          | PAO Ovalo Chancay - Huaral - Acos  |             | 76.500      | Kilometro        | ene/11 | dic/11 |                |              | 40.00      | Kilometro        |              | -                            | Bajo         | 53,923,512    |               |               | -           | En elaboración Proyecto de ingeniería de detalle. |
| 0321         | 0414     |          | Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun  |             | 46.797      | Kilometro        | ene/11 | dic/11 |                |              | 25.00      | Kilometro        |              | -                            | Bajo         | 39,469,500    |               |               | -           |   |

**ANEXO 3.9: GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS- DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DEL MTC**

| Act/Proy             |          |          |  | Componente  | Finalidad | Meta      | Meta Global |                  |        |     | Avance Físico  |              | Meta       |                  |              | Evaluación                   |              | Presupuesto          |                      |                      | Observación                  |  |
|----------------------|----------|----------|--|---|-----------|-----------|-------------|------------------|--------|-----|----------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Código Descr         | Sec SIAF | Sec PFIS | Descripción de la Meta según Programación Física         |   |           | Cod. SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin | Logrado a 2008 | Logrado 2009 | Prog. 2010 | Unidad de Medida | Logrado 2010 | Coefficiente de Eficacia (%) | Calificación | PIA                  | PIM                  | Devengado            | Coefficiente de Eficacia (%) |  |
| 1000111              |          |          | Conservación de Carreteras                               |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              | 257,587,974          | 239,579,136          | 239,579,132          | 100                          |  |
|                      |          |          | 3002382 Concesiones                                      |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              |                      | 119,159,809          | 119,159,808          | 100                          |  |
|                      |          |          | 41454 Red Vial Nacional concesionada conservada          |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              |                      | 119,159,809          | 119,159,808          | 100                          |  |
|                      |          | 0499     | 0440   | Mantenimiento de Emergencia Tramos Criticos Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque |           |           | Informe     |                  |        |     |                |              | Informe    | 1.000            |              |                              |              |                      | 7,063,544            | 7,063,544            | 100                          |  |
| S/C                  |          |          | Concesiones Viales Autofinanciadas                       |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              |                      |                      |                      | -                            |  |
|                      |          |          | 3002382 Concesiones                                      |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              |                      |                      |                      | -                            |  |
|                      |          |          | 01350 Rehabilitación de carreteras                       |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              |                      |                      |                      | -                            |  |
|                      |          | 0780     | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)         |   |           |           | 182.660     | Kilometro        |        |     | 33.900         |              |            | Kilometro        |              |                              |              |                      |                      |                      | -                            |  |
|                      |          | 0781     | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)          |   |           |           | 356.210     | Kilometro        |        |     |                |              |            | Kilometro        |              |                              |              |                      |                      |                      | -                            |  |
|                      |          | 0782     | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) |   |           |           | 221.695     | Kilometro        |        |     | 178.520        |              |            | Kilometro        | 24.730       |                              |              |                      |                      |                      | -                            |  |
| <b>Total General</b> |          |          |  |   |           |           |             |                  |        |     |                |              |            |                  |              |                              |              | <b>1,778,230,170</b> | <b>2,360,548,169</b> | <b>2,360,548,151</b> | <b>100</b>                   |  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Avance % de las metas físicas | 3,933         |
| N° de Metas                   | 21            |
| Grado de avance               | 187 Muy Bueno |

## ANEXO 4: ESTUDIOS TERMINADOS 2010

### Estudios de Mantenimiento Periódico

| N°   | DENOMINACION DEL ESTUDIO  | LONGITUD    | FECHA      |            | DOCUMENTO DE APROBACION |
|--|---|-------------|------------|------------|-------------------------|
|  |   |             | INICIO     | FIN        |                         |
| <b>Estudios de Mantenimiento Periódico</b> |   |             |            |            |                         |
| 1  | Estudio Mantenimiento de Puentes En Ancash (Ptes. Metalico Y Mayucayan) | 67,50 m.    | 22/01/2008 | 09/02/2010 | RD N° 083-2010-MTC/20   |
| 2  | Estudio Mantenimiento del Puente Jangas                                 | 70,00 m.    | 14/12/2007 | 25/03/2010 | RD N° 260-2010-MTC/20   |
| 3  | Carretera Lambayeque - Olmos  | 90,0 Km.    | 28/01/2010 | 29/11/2010 | RD N° 1231-2010-MTC/20  |
| 4  | Estudio de Mantenimiento de La Carretera Puente Raither - Satipo        | 110,5 Km.   | 08/01/2009 | 20/04/2010 | RD N° 340-2010-MTC/20   |
| 5  | Estudio Mantenimiento de Puentes en Tumbes                              | 2 166,00 m. | 15/01/2010 | 01/10/2010 | RD N°022-2010-MTC/20    |
| <b>Resumen: 200,5 Km.<br/>2 364,30 m.</b>  |   |             |            |            |                         |

### Estudios de Perfil

| N°   | DENOMINACION DEL ESTUDIO   | LONGITUD     | FECHA            |                  | DOCUMENTO DE APROBACION   | ANOTACIONES   |
|--|--|--------------|------------------|------------------|---|---|
|  |  |              | INICIO           | FIN              |   |   |
| <b>Estudios de Preinversión/Perfil</b>       |  |              |                  |                  |   |   |
| 1  | Puente Crisnejas   | 48.00 m.     | 15-ene-09        | 30-sep-10        | Declarado Viable: 30.Set.2010   | Conv. Coop. N° 07-2008 GR San Martín (11.Jun.2008)              |
| 2  | Puente Puerto Ocopa  | 150.00 m.    | 03-nov-08        | 17-mar-10        | RD N° 236-2010-MTC/20 (17.Mar.2010)   | Contrato N° 213-2008 (21.Oct.08)                                |
| 3  | Puente Chacanto (Balzas)   | 100.00 m.    | 31-oct-08        | 15-mar-10        | RD N° 227-2010-MTC/20 (15.Mar.2010)   | Contrato N° 216-2008 (23.Oct.08)                                |
| 4  | Puentes Palca y Santa Rosa (Carretera Imperial - Izcuchaca-Huancavelica) | 35.00 m.     | 28-ago-09        | 03-ago-10        | RD N° 746-2010-MTC/20 (03.Ago.10)   | Contrato N° 093-2009  |
| 5  | Puente El Tingo  | 22.00 m.     | 10-oct-08        | 19-nov-10        | RD N° 1233-2010-MTC/20 (19.Nov.2010)  | Contrato N° 202-2008  |
| 6  | Conococha-Catac  | 43.5 Km.     | oct-09           | 09-dic-10        | Realizado por la compañía minera Antamina. Oficio N° 2679-2010-MTC/20.6 (09.Dic.2010) | Convenio ANTAMINA   |
| 7  | Dv. Negromayo-Dv. Yauri  | 79.0 Km.     | 06-oct-09        | 23-nov-10        | RD N° 1254-2010-MTC/20 (23.Nov.2010)<br>Nro INF Totales=3                             | Conv. Coop. Mun. Distr. Pallpata y Ocoruro N° 02-09 (22.Ene.09) |
| <b>Estudio Administrado por otra Entidad</b> |  |              |                  |                  |   |   |
| 8  | Vía de Evitamiento Ollaytambo  | 4.5 Km.      | feb-10           | feb-10           | Contrato administrado por MINCETUR Perfil: Revisado y aprobado por PVN (Feb.10).      | Convenio  |
| <b>Resumen:</b>                              |  |              |                  |                  |   |   |
|  |  | Contratos    | 307.00 m.        |                  |   |   |
|  |  | Convenios    | 48.00 m.         | 127.0 Km.        |   |   |
|  |  | <b>Total</b> | <b>355.00 m.</b> | <b>127.0 Km.</b> |   |   |

### Estudios de Factibilidad

| N°   | DENOMINACION DEL ESTUDIO   | LONGITUD     | FECHA            |            | DOCUMENTO DE APROBACION  | ANOTACIONES                    |
|--|--|--------------|------------------|------------|--|--------------------------------|
|  |  |              | INICIO           | FIN        |  |                                |
| <b>Estudios de Preinversión/Factibilidad</b> |  |              |                  |            |  |                                |
| 1  | Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo: Estadio Monumental-Av. Metropolitama y construcción del paso a desnivel en la intersección Vial de la Av. Javier Prado-Av. Nicolás Ayllón | 1.0 Km.      | 01/01/2010       | 26/02/2010 | El informe final tiene conformidad de PVN. La aprobación del estudio de factibilidad le corresponde al Ministerio de Vivienda y Construcción, luego tramitará la declaratoria de viabilidad. | Municipalidad Distrital de Ate |
| 2  | Actualiz. Fact. Villa Rica-Pto. Bermudez   | 110.6 Km.    | 16/06/2006       | 09/12/2010 | RD N° 1318-2010-MTC/20 (09.Dic.2010)   | Contrato N° 261-06 (2.Jun.06)  |
|  |  | <b>Total</b> | <b>111.6 Km.</b> |            |  |                                |

## ANEXO 4: ESTUDIOS TERMINADOS 2010

## Estudios Definitivos

| N°   | DENOMINACION DEL ESTUDIO   | LONGITUD | FECHA    |          | DOCUMENTO DE APROBACION                        |
|--|--|----------|----------|----------|--|
|  |  |          | INICIO   | FIN      |  |
| <b>2 015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE</b>                                      |  |          |          |          |  |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 1  | Def.Tr : Tocache - Pizana  | 41.0 Km. | 12/11/08 | 19/05/10 | RD N° 463-2010-MTC/20 (19.May.10)              |
| 2  | Campanilla - Perla Mayo/ La Polvora-Puente Pizana                | 42.0 Km. | 08/05/07 | 22/05/10 | aprobado y ha sido remitido a la UGO. May-2010 |
| <b>2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO</b>                                   |  |          |          |          |  |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 3  | Est. Def Tr. Km. 26+000 Al 78+500                                | 52.4 Km. | 14/07/10 | 14/07/10 | RD N° 686-2010-MTC/20 (14.Jul.2010)            |
| <b>2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI</b>                           |  |          |          |          |  |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 4  | 00001 Def. Reh. El Descanso - Langui                             | 22.0 Km. | 24/03/08 | 01/03/10 | RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010)           |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 5  | 00001 Est. Def. Tr. Cajamarca-Celendin-Balzas                    | 42.0 Km. | 10/11/08 | 08/07/10 | RD N° 665-2010-MTC/20 (08.Jul.2010)            |
| <b>2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA</b> |  |          |          |          |  |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 6  | 00001 Def. Tr : Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica | 39.3 Km. | 18/04/08 | 04/03/10 | RD N° 173-2010-MTC/20 (04.Mar.2010)            |
| <b>2 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS</b>  |  |          |          |          |  |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 7  | 00001 Def. Pte. Matachico Y Accesos                              | 58.80 m. | 14/12/07 | 02/04/10 | RD N° 345-2010-MTC/20 (20.Abr.2010)            |
| <b>2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA</b>                        |  |          |          |          |  |
| <b>1 009310 Estudios Definitivos</b>   |  |          |          |          |  |
| 8  | 00002 Def.tr : Chongoyape - Llama                                | 59.0 Km. | ene-09   | 05/03/10 | RD N°_177-2010-MTC/20 (05.Mar.2010)            |
| <b>Estudios Definitivos por Convenio</b>   |  |          |          |          |  |
| <b>Puente Pacarán</b>  |  |          |          |          |  |
| 9  | Puente Pacarán   | 50.00 m. | feb-09   | 26/03/10 | RD N° 271-2010-MTC/20 (26.Mar.2010)            |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Resumen</b> | <b>297.7 Km.</b> |
|                | <b>108.80 m.</b> |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0001     | 15.033.0064.0000.1000111.3000670.00001 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE ANCASH, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00842 FORESTACION Y REFORESTACION                                |                  | 8.000          | SERVICIO         |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0002     | 15.033.0064.0000.1000111.3000670.00002 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE ICA, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00842 FORESTACION Y REFORESTACION   |                  | 8.000          | SERVICIO         | 3.000              | 9.000          | 5.000      | 166.66 | 9.000  | 100.00 |
| 0003     | 15.033.0064.0000.1000111.3000670.00003 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE JUNIN, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00842 FORESTACION Y REFORESTACION                                |                  | 8.000          | SERVICIO         |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0004     | 15.033.0064.0000.1000111.3000670.00004 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE LIMA, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00842 FORESTACION Y REFORESTACION                                      |                  | 8.000          | SERVICIO         |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0005     | 15.033.0064.0000.1000111.3000670.00005 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE PIURA, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00842 FORESTACION Y REFORESTACION                                   |                  | 8.000          | SERVICIO         |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0006     | 15.033.0064.0000.1000111.3000693.00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :06133 GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                           |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00   | 12.000 | 100.00 |
| 0007     | 15.033.0064.0000.1000111.3000693.00002 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00022 ACCIONES JUDICIALES   |                  | 12.000         | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0008     | 15.033.0064.0000.1000111.3000842.00001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO |                  | 12.000         | ACCION           | 1.000              | 6.000          | 2.000      | 200.00 | 6.000  | 100.00 |
| 0009     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00001 CARRETERA PATIVILCA CONOCOCHA, ANCASH, RECUAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL   |                  | 0.300          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0010     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00002 CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE; 1ª ETAPA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL                                  |                  | 0.140          | INFORME          | 3.000              | 3.000          | 2.000      | 66.66  | 2.000  | 66.66  |
| 0011     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00003 CARRETERA CHILETE - CAJAMARCA. 2ª ETAPA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL  |                  | 0.400          | INFORME          | 4.000              | 4.000          | 4.000      | 100.00 | 4.000  | 100.00 |
| 0012     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00004 CARRETERA LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PUENTE RAITHER. 1ª ETAPA., JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL                   |                  | 0.200          | INFORME          | 6.000              | 8.000          | 6.000      | 100.00 | 8.000  | 100.00 |
| 0013     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00005 CARRETERA PUNO - ILAVE, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL   |                  | 0.350          | INFORME          | 6.000              | 7.000          | 6.000      | 100.00 | 7.000  | 100.00 |
| 0014     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00006 CARRETERA PTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL EL MILAGRO, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL                                |                  | 0.370          | INFORME          | 3.000              | 3.000          | 3.000      | 100.00 | 3.000  | 100.00 |
| 0015     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00007 CARRETERA SULLANA - PTE. MACARA, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL   |                  | 0.360          | INFORME          | 2.000              | 2.000          | 2.000      | 100.00 | 2.000  | 100.00 |
| 0016     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00008 CARRETERA MASOCRUZ EMP. R3S (ILAVE), PUNO, EL COLLAO, ILAVE<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL   |                  | 0.300          | INFORME          | 5.000              | 6.000          | 2.000      | 40.00  | 2.000  | 33.33  |
| 0017     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00009 CARRETERA PONTON QDA SECA - PTE SANTA, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL  |                  | 1.000          | INFORME          | 3.000              | 9.000          | 3.000      | 100.00 | 9.000  | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |       |        |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|-------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL | %      |
| 0018     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00010 | CARRETERA SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 0.200          | INFORME          |                    | 5.000          | 0.000      | 0.00   | 5.000 | 100.00 |
| 0019     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00011 | CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 0.200          | INFORME          |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00   | 4.000 | 100.00 |
| 0020     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00012 | TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (RUTA ACTUAL), ANCASH, HUAYLAS, CARAZ  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | INFORME          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0021     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00013 | CARRETERA PUENTE STUART - HUANCAYO, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0022     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00014 | CARRETERA URCOS - SICUANI - LA RAYA, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0023     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00015 | CARRETERA LAMBAYEQUE - OLMOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, OLMOS  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0024     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00016 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I KM.. 586 600 AL KM.. 736 600 (OVALO INDUSTRIA -KM. 736.600), LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0025     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00017 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM.736 600 - KM.. 886 600., LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0026     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00018 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM...886 600 - 1033 400 (KM. 866 600- SULLANA), PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                    |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0027     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00019 | PATIVILCA - QUEBRADA SECA, ANCASH, CASMA, CASMA  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 9.000          | 3.000      | 0.00   | 9.000 | 100.00 |
| 0028     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00020 | AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES ¿ PTE. LOS ÁNGELES, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL  | 1.000          | INFORME          |                    | 6.000          | 0.000      | 0.00   | 5.000 | 83.33  |
| 0029     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00001 | ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN ANCASH (PTES. METALICO Y MAYUCAYAN), ANCASH, HUAYLAS, HUALLANCA  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS  | 0.700          | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0030     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00002 | ESTUDIO MANTENIMIENTO DEL PUENTE JANGAS, ANCASH, HUARAZ, JANGAS  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS  | 0.700          | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0031     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00003 | ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE PAUCARTAMBO, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA   |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS  | 0.700          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0032     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00004 | CARRETERA URCOS - SICUANI - LA RAYA, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS  | 0.500          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0033     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00005 | CARRETERA LAMBAYEQUE - OLMOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, OLMOS  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS  | 0.500          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0034     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00006 | ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER - SATIPO, JUNIN, SATIPO, SATIPO  |                |                  |                    |                |            |        |       |        |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS  | 0.700          | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0035     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00007 ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN MOQUEGUA Y TACNA, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0036     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00008 ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LIMA, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0037     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00009 ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN TUMBES, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0038     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00010 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE MEDIANTE PRUEBAS DE CARGA ESTATICA Y DINAMICA, LIMA, LIMA, BRENA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS                             | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0039     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00011 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE CHAGUAL, LA LIBERTAD, PATAZ, PATAZ<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0040     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00012 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE INGENIO, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, BALSAS<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0041     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00013 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE LOS ANGELES, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0042     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00014 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PUENTE CÓRPAC, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0043     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00015 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ, PUNO, EL COLLAO, ILAVE<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0044     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00016 EVALUACION INTEGRAL DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE - CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS                    | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.750          | 0.000      | 0.00   | 0.750   | 100.00 |
| 0045     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00017 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM. 586+600- KM.736+600, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS      | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0046     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00018 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM.. 736 600- KM.886 600., LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0047     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00019 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM. 886 600 - KM.1033 400, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS         | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0048     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00020 ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE INTERSECCIONES DEL CAMINO QHAPAQ ÑAN - EJE 1,2,3 Y 4, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS         | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0049     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00021 ESTUDIOS MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN CUSCO, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, SANTA ROSA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0050     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00002 PAMO - IIRSA NORTE, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA  | 2.000            | KILOMETRO      |                  | 925.100            | 925.100        | 925.100    | 100.00 | 925.100 | 100.00 |
| 0051     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00003 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 1, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   | 2.000            | KILOMETRO      |                  | 366.990            | 366.990        | 366.990    | 100.00 | 366.990 | 100.00 |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0052     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00004 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 2, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0053     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00005 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 3, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0054     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00006 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 4, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA  |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0055     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00007 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 5, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    | 140.870        | 140.870    | 0.00   | 140.870 | 100.00 |
| 0056     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00008 EMPALME 1B BUENOS AIRES CANCHAQUE, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   |                  | 2.000          | KILOMETRO        | 76.940             | 76.940         | 76.940     | 100.00 | 76.940  | 100.00 |
| 0057     | 15.033.0064.0000.1000111.3056615.00009 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA  |                  | 2.000          | INFORME          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0058     | 15.033.0064.0000.1000111.3080569.00001 TRANSITABILIDAD IIRSA SUR, TRAMO 2, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :06661 MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS A LO LARGO DE LA CARRETERA   |                  | 1.000          | KILOMETRO        | 300.000            | 300.000        | 300.000    | 100.00 | 300.000 | 100.00 |
| 0059     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00001 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE AMAZONAS, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    | 26.000         | 0.000      | 0.00   | 26.000  | 100.00 |
| 0060     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00002 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE ANCASH, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA          |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00   | 31.000  | 258.33 |
| 0061     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00003 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE APURIMAC, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA     |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0062     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00004 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA    |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0063     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00005 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE AYACUCHO, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA    |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00   | 4.000   | 100.00 |
| 0064     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00006 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    | 25.000         | 0.000      | 0.00   | 25.000  | 100.00 |
| 0065     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00007 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE CUSCO, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :40538 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA             |                  | 4.000          | INTERVENCION     |                    | 32.000         | 0.000      | 0.00   | 32.000  | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                               | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |       |         |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|-------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %     | ANUAL   | %      |
| 0066     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00008         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                 |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 28.000         | 0.000      | 0.00  | 28.000  | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0067     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00009         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE ICA, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                             |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 9.000          | 0.000      | 0.00  | 9.000   | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0068     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00010         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE JUNIN, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                    |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 26.000         | 0.000      | 0.00  | 26.000  | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0069     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00011         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE LA LIBERTAD, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 7.000          | 0.000      | 0.00  | 7.000   | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0070     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00012         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 8.000          | 0.000      | 0.00  | 8.000   | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0071     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00013         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE LIMA, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                          |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0072     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00014         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE PIURA, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                       |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 19.000         | 0.000      | 0.00  | 19.000  | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0073     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00015         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE PUNO, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                          |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00  | 4.000   | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0074     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00016         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE SAN MARTIN, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL         |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    | 8.000          | 0.000      | 0.00  | 8.000   | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0075     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00017         | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE TUMBES, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                    |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | 4.000          | INTERVENCIÓN     |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
| 0076     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00001         | DV. HUMAJALSO DESAGUADERO, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41455                               | RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)                                    | 207.000        | KILOMETRO        | 207.000            | 207.000        | 191.760    | 92.63 | 191.760 | 92.63  |
| 0077     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00002         | PTE. CAMIARA - TACNA/ TACNA - ILO/ TACNA - TARATA/ TACNA - PALCA, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41455                               | RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)                                    | 399.000        | KILOMETRO        | 400.000            | 400.000        | 399.000    | 99.75 | 399.000 | 99.75  |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |         |        |   |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|--------|---|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %       | ANUAL  | % |
| 0078     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00003 CAÑETE - LUNAHUANÁ - PACARÁN - CHUPACA - Y REHABILITACION DEL TRAMO ZÚÑIGA - DV YAUYS - RONCHAS, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)  | 282.000          | KILOMETRO      | 281.730          | 281.730            | 271.730        | 96.45         | 271.730 | 96.45  |   |
| 0079     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00004 HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)   | 421.000          | KILOMETRO      | 421.490          | 421.490            | 430.560        | 102.15        | 430.560 | 102.15 |   |
| 0080     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00005 CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - DV CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS Y DV.CHACHAPOYAS- PEDRO RUIZ, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)                                 | 372.000          | KILOMETRO      | 372.260          | 372.260            | 362.870        | 97.47         | 362.870 | 97.47  |   |
| 0081     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00006 LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N Y CHANCAY - HUARAL - ACOS - HUAYLLAY, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)   | 374.000          | KILOMETRO      | 374.350          | 374.350            | 363.740        | 97.16         | 363.740 | 97.16  |   |
| 0082     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00007 SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - PUENTE COMARU-TRAMO YURACMARCA -SIHUAS-HUARACHUCRO-SAN PEDRO DE CHONTA, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)                          | 280.000          | KILOMETRO      | 280.000          | 280.000            | 262.200        | 93.64         | 262.200 | 93.64  |   |
| 0083     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00008 HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO - SAYAN, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)  | 339.410          | KILOMETRO      | 343.410          | 343.410            | 327.200        | 95.27         | 327.200 | 95.27  |   |
| 0084     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00009 AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUIINTO, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)  | 384.500          | KILOMETRO      | 384.500          | 384.500            | 381.500        | 99.21         | 381.500 | 99.21  |   |
| 0085     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00010 CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA, HUANUCO, DOS DE MAYO, LA UNION<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)   | 172.000          | KILOMETRO      | 172.000          | 172.000            | 170.800        | 99.30         | 170.800 | 99.30  |   |
| 0086     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00011 MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO PARA GARANTIZAR LAS LABORES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL CAÑETE LUNAHUANA CHUPACA (INCLUYE ADICIONAL), LIMA, CANETE, LUNAHUANA<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)        | 1.000            | NORMA          |                  | 0.200              | 0.000          | 0.00          | 0.200   | 100.00 |   |
| 0087     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00012 CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N-SANTA CRUZ - PUENTE CUMBIL, LAMBAYEQUE, CHICLAYO,<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU) | 0.200            | KILOMETRO      |                  | 394.000            | 0.000          | 0.00          | 384.600 | 97.61  |   |
| 0088     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00013 EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)  | 0.200            | KILOMETRO      |                  | 332.000            | 0.000          | 0.00          | 332.000 | 100.00 |   |
| 0089     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00014 LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP. PE-5N (TOCACHE), HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA<br>(PROYECTO PERU)  | 0.200            | KILOMETRO      |                  | 367.000            | 0.000          | 0.00          | 371.000 | 101.08 |   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0090     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00015 DV OTUZCO - DV. CAYACUYAN-HUAMACHUCO - CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)  | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 334.000        | 0.000      | 0.00   | 334.000 | 100.00 |
| 0091     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00016 PE-26 TRAMO EMP 3S-HUANCAVELICA-PLAZAPATA/RUTA 28D PLAZAPATA-CASTOVRREYNA-TICRAPO-PAMPANO/RUTA 28º TRAMO SANTA INES-PIPICHACA-RUMICHACA, HUANCAVELICA, CASTROVRREYNA,<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU) | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 290.000        | 0.000      | 0.00   | 286.910 | 98.93  |
| 0092     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00017 EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)   | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 306.000        | 0.000      | 0.00   | 263.550 | 86.12  |
| 0093     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00018 EMP 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)                        | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 472.800        | 0.000      | 0.00   | 466.330 | 98.63  |
| 0094     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00019 HUANCANE-MOHO-TILALI-FRONTERA BOLIVIA- Y DV.HUANCANE -PUTINA- SANDIA - SAN IGNACIO, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)  | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 438.800        | 0.000      | 0.00   | 291.060 | 66.33  |
| 0095     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00020 EMP PE-22B - (PUENTE PAUCARTAMBO) - PUENTE PAUCARTAMBO -VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)      | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 365.000        | 0.000      | 0.00   | 363.250 | 99.52  |
| 0096     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00021 DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - YAURI, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)   | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 436.000        | 0.000      | 0.00   | 456.000 | 104.58 |
| 0097     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00022 EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)                                    | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 458.000        | 0.000      | 0.00   | 459.410 | 100.30 |
| 0098     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00023 DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - -JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)                                    | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 267.000        | 0.000      | 0.00   | 267.000 | 100.00 |
| 0099     | 15.033.0064.0000.1000111.3207759.00024 CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, LA JALCA<br>Finalidad :41455 RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA CONSERVADA (PROYECTO PERU)  | 0.200            | KILOMETRO      |                  |                    | 135.000        | 0.000      | 0.00   | 132.630 | 98.24  |
| 0100     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00001 DURAN - URAKUSA - PUNTA DE CARRETERA, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 113.000          | KILOMETRO      |                  | 112.000            | 112.000        | 332.000    | 296.42 | 112.000 | 100.00 |
| 0101     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00002 WAWICO - SIASME - SARAMIRIZA Y EMP. PE 5ND (JUAN VELASCO ALVARADO) - EMP. PE 5NC (SIASME), AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO                            | 132.770          | KILOMETRO      |                  | 133.000            | 133.000        | 133.000    | 100.00 | 133.000 | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0102     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00003 CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ CHIQUITA, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 80.000           | KILOMETRO      |                  |                    | 130.000        | 0.000      | 0.00   | 130.000 | 100.00 |
| 0103     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00005 PE-3N EMP. 10B (PTE PALLAR) - SHIRACATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. 12A (HUACRACHUCO), LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO | 100.000          | KILOMETRO      | 100.000          | 100.000            | 100.000        | 100.000    | 100.00 | 100.000 | 100.00 |
| 0104     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00007 EMP. PE-3N (SAUSACOCHA) - PTE. PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 135.000          | KILOMETRO      | 135.000          | 135.000            | 135.000        | 90.500     | 67.03  | 90.500  | 67.03  |
| 0105     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00009 CRUZ CHUIQUITA - EMP PE 5N, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.000            | KILOMETRO      |                  |                    | 100.000        | 0.000      | 0.00   | 100.000 | 100.00 |
| 0106     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00010 MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.000            | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0107     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00011 SECTOR CONTUMAZA - CASCAS - DV CASCAS, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 1.000            | KILOMETRO      |                  |                    | 49.600         | 0.000      | 0.00   | 49.600  | 100.00 |
| 0108     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00001 EL REPOSO - DURAN Y CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 215.000          | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0109     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00002 CASMA - HUARAZ, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 148.000          | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0110     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00003 ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA,, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 471.800          | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0111     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00004 PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 402.000          | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0112     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00005 CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 379.500          | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0113     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00006 CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO, CUSCO, CANCHIS,<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO             | 456.440          | KILOMETRO      |                  |                    |                | 515.880    | 0.00   | 515.880 | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |         |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL   | %      |
| 0114     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00007 GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  | 418.431        | KILOMETRO        |                    | 379.780        | 379.780    | 0.00 | 379.780 | 100.00 |
| 0115     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00008 DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   |                  | 421.420        | KILOMETRO        |                    | 230.400        | 230.400    | 0.00 | 230.400 | 100.00 |
| 0116     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00009 LIM. REG. DV. BAYOVAR Y VIA EVITAMIENTO CHICLAYO - LAMBAYEQUE- MOCCE- DV.OLMOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   |                  | 408.000        | KILOMETRO        |                    | 261.660        | 0.000      | 0.00 | 261.660 | 100.00 |
| 0117     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00010 PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y JAUJA - TARMA, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   |                  | 421.440        | KILOMETRO        |                    | 349.390        | 349.390    | 0.00 | 349.534 | 100.04 |
| 0118     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00011 DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - DV. BAYOVAR, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  | 251.000        | KILOMETRO        |                    | 253.000        | 253.000    | 0.00 | 253.000 | 100.00 |
| 0119     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00012 JULIACA HUANCANE, PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  | 357.500        | KILOMETRO        |                    |                | 367.500    | 0.00 | 367.500 | 0.00   |
| 0120     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00013 DV. PAITA- SULLANA- DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES SULLANA - MACARA Y LIMITE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL NO 1, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO |                  | 462.800        | KILOMETRO        |                    | 437.600        | 437.600    | 0.00 | 437.600 | 100.00 |
| 0121     | 15.033.0064.0000.1000111.3207761.00014 PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA SAN ALEJANDRO Y NESHUYA PUCALLPA, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41458 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  | 234.000        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0122     | 15.033.0064.0000.1000111.3207948.00001 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PTES HUAYTARA, HUANCANO Y PICHUSHUAYCO, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41442 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   |                  | 0.200          | PUENTE           |                    | 3.000          | 0.000      | 0.00 | 3.000   | 100.00 |
| 0123     | 15.033.0064.0000.1000111.3207948.00002 MANTENIMIENTO RUTINARIO PTES DE AREQUIPA, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41442 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  | 0.100          | PUENTE           |                    | 7.000          | 7.000      | 0.00 | 7.000   | 100.00 |
| 0124     | 15.033.0064.0000.1000111.3207949.00001 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PUENTE ALLCCOMACHAY, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41441 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                  | 0.200          | PUENTE           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0125     | 15.033.0064.0000.1000111.3207949.00002 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTES PALO SANTO, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41441 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO  |                  | 0.200          | PUENTE           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0126     | 15.033.0064.0000.1000111.3207949.00003 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN AMAZONAS, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41441 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO            |                  | 0.400          | PUENTE           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0127     | 15.033.0064.0000.1000111.3207949.00004 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN LIMA, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41441 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO                           |                  | 0.400          | PUENTE           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0128     | 15.033.0064.0000.1000111.3207949.00005 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN MOQUEGUA TACNA, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41441 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO               |                  | 0.400          | PUENTE           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0129     | 15.033.0064.0000.1000111.3207949.00006 SERVICIO DE SUSTITUCIÓN Y REP CABLES PTES PIZANA, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41441 PUENTE DE LA RED VIAL NACIONAL (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO         |                  | 1.000          | PUENTE           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0130     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00001 CARRETERA PATIVILCA CONOCOCHA, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO                                    |                  | 8.450          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0131     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00002 CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE; 1ª ETAPA, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO                |                  | 3.200          | KILOMETRO        | 19.810             | 19.810         | 19.814     | 100.02 | 19.814 | 100.02 |
| 0132     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00003 CARRETERA CHILETE - CAJAMARCA. 2ª ETAPA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO                     |                  | 19.910         | KILOMETRO        | 27.930             | 27.930         | 27.930     | 100.00 | 27.930 | 100.00 |
| 0133     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00004 CARRETERA LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PUENTE RAITHER. 1ª ETAPA., JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO |                  | 25.170         | KILOMETRO        | 28.790             | 51.200         | 12.990     | 45.11  | 50.559 | 98.74  |
| 0134     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00005 CARRETERA PUNO - ILAVE, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO  |                  | 24.520         | KILOMETRO        | 21.750             | 21.750         | 21.756     | 100.02 | 21.756 | 100.02 |
| 0135     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00006 CARRETERA PTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL EL MILAGRO, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO              |                  | 6.250          | KILOMETRO        | 45.720             | 45.720         | 45.720     | 100.00 | 45.720 | 100.00 |
| 0136     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00007 CARRETERA SULLANA - PTE. MACARA, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO                                   |                  | 28.430         | KILOMETRO        | 41.790             | 41.790         | 41.790     | 100.00 | 41.790 | 100.00 |
| 0137     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00008 CARRETERA MASOCRUZ EMP. R3S (ILAVE), PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO                              |                  | 40.730         | KILOMETRO        | 0.660              | 58.860         | 0.664      | 100.60 | 0.664  | 1.12   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |             |        |             |        |
|----------|---|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE  | %      | ANUAL       | %      |
| 0138     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00009  | CARRETERA PATIVILCA - PONTON QDA SECA, ANCASH, CASMA, CASMA  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)  | 1.000  |                | KILOMETRO        | 18.140             | 93.760         | 16.770      | 92.44  | 93.763      | 100.00 |
|          | CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
| 0139     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00010  | AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES ¿ PTE. LOS ÁNGELES, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)  | 1.000  |                | KILOMETRO        |                    | 18.500         | 0.000       | 0.00   | 14.664      | 79.26  |
|          | CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
| 0140     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00001  | UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI   |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 44,345.000         | 115,173.000    | 54,699.000  | 123.34 | 115,173.000 | 100.00 |
| 0141     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00002  | UNIDAD DE PEAJE AMBO, HUANUCO, AMBO, AMBO  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 136,071.000        | 301,043.000    | 144,272.000 | 106.02 | 301,043.000 | 100.00 |
| 0142     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00003  | UNIDAD DE PEAJE ATICO, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO   |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 97,965.000         | 232,269.000    | 110,717.000 | 113.01 | 232,269.000 | 100.00 |
| 0143     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00004  | UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI, PUNO, MELGAR, AYAVIRI   |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 63,592.000         | 181,961.000    | 84,489.000  | 132.86 | 181,961.000 | 100.00 |
| 0144     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00005  | UNIDAD DE PEAJE CAMANA, AREQUIPA, CAMANA, SAMUEL PASTOR  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 152,348.000        | 335,501.000    | 171,377.000 | 112.49 | 335,501.000 | 100.00 |
| 0145     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00006  | UNIDAD DE PEAJE CANCAS, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 100,118.000        | 215,766.000    | 100,861.000 | 100.74 | 215,766.000 | 100.00 |
| 0146     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00007  | UNIDAD DE PEAJE CASARACRA, JUNIN, YAULI, PACCHA  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 224,015.000        | 420,932.000    | 251,216.000 | 112.14 | 420,932.000 | 100.00 |
| 0147     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00008  | UNIDAD DE PEAJE CATAK, ANCASH, RECUAY, CATAK   |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           |                    |                | 0.000       | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0148     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00009  | UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON  |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 104,031.000        | 250,763.000    | 103,414.000 | 99.40  | 250,763.000 | 100.00 |
| 0149     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00010  | UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA   |                |                  |                    |                |             |        |             |        |
|          | Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS | 12.000   |                | ACCION           | 151,412.000        | 363,561.000    | 174,041.000 | 114.94 | 363,561.000 | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |             |        |             |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE  | %      | ANUAL       | %      |
| 0150     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00011 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS, LA LIBERTAD, PACASMAYO, GUADALUPE<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS   |                  | 12.000         | ACCION           | 123,266.000        | 262,813.000    | 93,101.000  | 75.52  | 262,813.000 | 100.00 |
| 0151     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00012 UNIDAD DE PEAJE CORCONA, LIMA, HUAROCHIRI, SANTA CRUZ DE COCACHACRA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS |                  | 12.000         | ACCION           | 387,303.000        | 718,629.000    | 424,003.000 | 109.47 | 718,629.000 | 100.00 |
| 0152     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, POMALCA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS               |                  | 12.000         | ACCION           | 42,506.000         | 123,937.000    | 54,942.000  | 129.25 | 123,937.000 | 100.00 |
| 0153     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00014 UNIDAD DE PEAJE DESVIO TALARA, PIURA, TALARA, EL ALTO<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS               |                  | 12.000         | ACCION           | 167,710.000        | 366,477.000    | 176,773.000 | 105.40 | 366,477.000 | 100.00 |
| 0154     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00015 UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS              |                  | 12.000         | ACCION           | 98,945.000         | 232,270.000    | 113,780.000 | 114.99 | 232,270.000 | 100.00 |
| 0155     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00016 UNIDAD DE PEAJE HUACRAPUQUIO, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS         |                  | 12.000         | ACCION           | 112,204.000        | 287,089.000    | 129,895.000 | 115.76 | 287,089.000 | 100.00 |
| 0156     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00017 UNIDAD DE PEAJE ILAVE, PUNO, EL COLLAO, ILAVE<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                       |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 140,228.000    | 0.000       | 0.00   | 140,228.000 | 100.00 |
| 0157     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00018 UNIDAD DE PEAJE IPOKI, JUNIN, CHANCHAMAYO, PICHANAQUI<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS               |                  | 12.000         | ACCION           |                    |                | 0.000       | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0158     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00019 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA, LIMA, CANETE, LUNAHUANA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                  |                  | 12.000         | ACCION           | 96,879.000         | 204,252.000    | 99,033.000  | 102.22 | 204,252.000 | 100.00 |
| 0159     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00020 UNIDAD DE PEAJE MOCCE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS           |                  | 12.000         | ACCION           | 372,088.000        | 776,525.000    | 380,485.000 | 102.25 | 776,525.000 | 100.00 |
| 0160     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00021 UNIDAD DE PEAJE MONTALVO, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS        |                  | 12.000         | ACCION           | 100,323.000        | 225,778.000    | 121,131.000 | 120.74 | 225,778.000 | 100.00 |
| 0161     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00022 UNIDAD DE PEAJE NAZCA, ICA, NAZCA, NAZCA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                            |                  | 12.000         | ACCION           | 190,549.000        | 491,495.000    | 212,349.000 | 111.44 | 491,495.000 | 100.00 |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |             |        |             |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE  | %      | ANUAL       | %      |
| 0162     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00023 UNIDAD DE PEAJE PACRA, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                   |                  | 12.000         | ACCION           | 60,681.000         | 131,105.000    | 62,179.000  | 102.46 | 131,105.000 | 100.00 |
| 0163     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00024 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO, TACNA, TACNA, SAMA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                    |                  | 12.000         | ACCION           | 62,603.000         | 130,150.000    | 66,067.000  | 105.53 | 130,150.000 | 100.00 |
| 0164     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00025 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS          |                  | 12.000         | ACCION           | 22,380.000         | 43,644.000     | 21,585.000  | 96.44  | 43,644.000  | 100.00 |
| 0165     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00026 UNIDAD DE PEAJE QUIULLA, JUNIN, YAULI, LA OROYA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                     |                  | 12.000         | ACCION           | 190,778.000        | 349,901.000    | 203,761.000 | 106.80 | 349,901.000 | 100.00 |
| 0166     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00027 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                |                  | 12.000         | ACCION           | 46,784.000         | 84,648.000     | 42,844.000  | 91.57  | 84,648.000  | 100.00 |
| 0167     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00028 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS              |                  | 12.000         | ACCION           | 89,095.000         | 236,856.000    | 110,878.000 | 124.44 | 236,856.000 | 100.00 |
| 0168     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00029 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS               |                  | 12.000         | ACCION           | 25,827.000         | 55,657.000     | 27,597.000  | 106.85 | 55,657.000  | 100.00 |
| 0169     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00030 UNIDAD DE PEAJE SOCOS, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                    |                  | 12.000         | ACCION           | 65,500.000         | 147,893.000    | 74,308.000  | 113.44 | 147,893.000 | 100.00 |
| 0170     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00031 UNIDAD DE PEAJE TAMBGRANDE, PIURA, SULLANA, SALITRAL<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                |                  | 12.000         | ACCION           | 132,618.000        | 281,825.000    | 134,383.000 | 101.33 | 281,825.000 | 100.00 |
| 0171     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00032 UNIDAD DE PEAJE TOMASIRI, TACNA, TACNA, CORONEL GREGORIO ALBARRACIN<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS |                  | 12.000         | ACCION           | 120,644.000        | 296,506.000    | 137,992.000 | 114.37 | 296,506.000 | 100.00 |
| 0172     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00033 UNIDAD DE PEAJE TUNAN, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                    |                  | 12.000         | ACCION           | 72,000.000         | 212,828.000    | 101,337.000 | 140.74 | 212,828.000 | 100.00 |
| 0173     | 15.033.0064.0000.1000111.3208021.00034 UNIDAD DE PEAJE YAUCA, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA<br>Finalidad :41517 SISTEMA DE RECAUDACION DE PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS CONCEPTOS                    |                  | 12.000         | ACCION           | 102,725.000        | 258,382.000    | 123,549.000 | 120.27 | 258,382.000 | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |        |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL  | %      |
| 0174     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00001 UNIDAD ZONAL AMAZONAS, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO           |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0175     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00002 UNIDAD ZONAL ANCASH, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                         |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0176     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00003 UNIDAD ZONAL AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                 |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0177     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00004 UNIDAD ZONAL AYACUCHO, AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                 |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0178     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00005 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO             |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0179     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00006 UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC, CUSCO, CUSCO, CUSCO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                  |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0180     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00007 UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0181     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00008 UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO           |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0182     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00009 UNIDAD ZONAL ICA, ICA, ICA, ICA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                                     |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0183     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00010 UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO, JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO               |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0184     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00011 UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO           |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0185     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00012 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO             |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0186     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00013 UNIDAD ZONAL LIMA, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                                 |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0187     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00014 UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES, PIURA, PIURA, PIURA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                    |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0188     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00015 UNIDAD ZONAL PUNO, PUNO, PUNO, PUNO<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                                 |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0189     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00016 UNIDAD ZONAL SAN MARTIN, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO           |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |
| 0190     | 15.033.0064.0000.1000111.3208034.00017 UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA, TACNA, TACNA, TACNA<br>Finalidad :02957 MONITOREO Y SEGUIMIENTO                  |                  | 12.000         | ACCION           |                    | 12.000         | 0.000      | 0.00 | 12.000 | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |       |        |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|-------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %     | ANUAL  | %      |
| 0191     | 15.033.0064.0000.2000270.3000015.00001 ACCIONES JURIDICAS ADMINISTRATIVAS, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :0022 ACCIONES JUDICIALES   |                  | 12.000         | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0192     | 15.033.0064.0000.2000270.3000695.00001 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS, LIMA, LIMA, BRENA<br>Finalidad :00888 GESTION ADMINISTRATIVA  |                  | 12.000         | DOCUMENTO        | 17.000             | 39.000         | 12.000     | 70.58 | 39.000 | 100.00 |
| 0193     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00001 EST. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PTE BILLINGHURST, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                      |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 1.000      | 0.00  | 1.000  | 0.00   |
| 0194     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00002 EST EVALUACION CARRET IZCUCHACA-HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0195     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00003 PERFIL+ DEF NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS, CUSCO, CALCA, PISAC<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0196     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00004 EST. PREINVERSIÓN DEL PROG MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA RVN PARA CORREDORES ECONOMICOS DE DESARROLLO RURAL, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0197     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00005 ESTUDIO DE TRAFICO CARRETERA STA. TERESA, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0198     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00006 ESTUDIO DE TRAFICO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA., CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS                                      |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0199     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00007 ELABORACIÓN ANTEPROY PTE PROVISONAL ACCESO CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHU PICCHU, CUSCO, LA CONVENCION, SANTA ANA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS                        |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0200     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00008 ACTUALIZ EXP. TÉCNICO TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0201     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00009 EST. PEFIL + DEF. DV. LAS VEGAS - TARMA, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0202     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00010 CONSTATAcion DE VIABILIDAD DEL PROY . CARRET. TOCACHE-JUANJUI, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS                                      |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0203     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00011 VERIFICACION DE VIABILIDAD CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY., APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0204     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00012 FORMULACION Y EVALUACION CARRET SANTA MARÍA-STA TERESA-PTE HIDROELECTRICA MACCHU PICCHU, CUSCO, CUSCO, CUSCO<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS                            |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0205     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00013 ESTUDIO TRAFICO RED VIAL N° 6, LIMA, CANETE, CERRO AZUL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0206     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00001 EST. FACT + DEF. TRAMO: MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD                     |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0207     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00002 EST. FACT. TRAMO : IZCUCHACA - MAYOCC, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %      |
| 0208     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00003 EST. FACT. TR. HUALLANCA - CARAZ (VARIANTE HUAYLAS), ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0209     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00004 EST. FACT. AUTOPISTA JULIACA - PUNO, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0210     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00005 EST. FACT. CARRETERA OYON - AMBO, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0211     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00006 ACTULIZ. FACT. VILLA RICA-PTO. BERMUDEZ, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0212     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00007 INACTIVA, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0213     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00008 INACTIVA, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0214     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00009 EST. FACT. VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0215     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00010 EST. FACT. TR. LA OROYA - TINGO MARÍA, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0216     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00011 EST.FACT.Y DEF.PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMP.RUTA PE-5N (LA CALZADA), TRAMO SELVA ALEGRE-EMP.RUTA PE 5N (LA CALZADA, SAN MARTIN, SAN MARTIN,<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0217     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00012 INACTIVA, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0218     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00013 EST. FACT. + DEF MALA - CALANGO LA CAPILLA, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0219     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00014 EST. FACT. AMPLIACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0220     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00015 EST. FACT. CHILCA - SAPALLANCA - PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0221     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00016 EST. FACT. AMPLIACIÓN DE LA 2ª CALZADA DE LA CARRETERA AGUAYTIA - PUCALLPA, TRAMO; NESHUYA - PUCALLPA (DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO, UCAYALI, ATALAYA,<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD     |                  | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0222     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00017 EST. FACT. TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0223     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00018 EST. FACT. VIA DE EVITAMIENTO TUMBES, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0224     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00019 EST. FACT. CHIMBOTE TOCACHE, ANCASH, CORONGO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00705 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0225     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00020 | EST. FACT. JULIACA - PUNO - DESAGUADERO, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00705                       | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0226     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00021 | EST. FACT. PTE. CUMBIL - SANTA CRUZ-TÚNEL CHOTANO, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00705                       | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0227     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00022 | EST. FACT. MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00705                       | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0228     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00001 | PERFIL CHILCA - SAPALLANCA - PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL                                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0229     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00002 | PERFIL DE LOS PTES CHAMAYA, NUEVA UNIDA, OLAECHEA, NUMPAKEN, UCHICHANGOS Y YAHUAHUA Y ACCESOS, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0230     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00003 | PERFIL CHINCHA - VILLA ARMA - HUANCAVELICA , TRAMO : PALCA- PLAZAPATA (EMP. RUTA PE 28D), HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, PALCA           |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0231     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00004 | PERFIL AMPLIACIÓN DE LA 2° CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0232     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00005 | PERFIL AMPLIACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                         |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0233     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00006 | PERFIL LA OROYA TINGO MARIA, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0234     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00007 | PERFIL DEL PUENTE EL TINGO Y ACCESOS, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :16701                       | ELABORACION DE PERFIL   | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0235     | 15.033.0064.0000.2001621.1009308.00001 | EST. PREFACT. PUERTO OCOPA - ATALAYA, UCAYALI, ATALAYA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00709                       | ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0236     | 15.033.0064.0000.2001621.1009308.00002 | EST. PREFACT. VIA DE EVITAMIENTO TUMBES, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00709                       | ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD  | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0237     | 15.033.0064.0000.2002060.3000648.00001 | PACRI SAN ALEJANDRO-NESHUYA, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 75.000         | 0.000      | 0.00   | 75.000 | 100.00 |
| 0238     | 15.033.0064.0000.2002060.3000648.00002 | PACRI AGUAYTIA SAN ALEJANDRO, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 75.000         | 75.000     | 0.00   | 75.000 | 100.00 |
| 0239     | 15.033.0064.0000.2002060.3000648.00003 | PLAN DE ADQUIS. COMPENSAC. Y REASENT. CARRET. TINGO MARIA - AGUAYTIA, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                       |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0240     | 15.033.0064.0000.2002060.3000648.00004 | PACRI PTE. PUMAHUASI - PTE. CHINO, UCAYALI, PURUS, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 75.000         | 0.000      | 0.00   | 75.000 | 100.00 |
| 0241     | 15.033.0064.0000.2002060.2000903.00001 | TR. PTE. PUMAHUASI - PTE CHINO, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD   |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  | 8.060          | KILOMETRO        |                    | 4.300          | 5.750      | 133.72 | 11.074 | 91.21  |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0242     | 15.033.0064.0000.2002060.2000903.00002 TR. SAN ALEJANDRO-NESHUYA, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                      |                  | 28.230         | KILOMETRO        | 11.480             | 21.830         | 15.000     | 130.66 | 21.823 | 99.96  |
| 0243     | 15.033.0064.0000.2002060.2000903.00003 CENTRO COMERCIAL SAN ALEJANDRO, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA                        |                  | 1.000          | UNIDAD           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0244     | 15.033.0064.0000.2002060.3002971.00001 SUPERVISION PTE. PUMAHUASI - PTE CHINO, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                           |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.660              | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0245     | 15.033.0064.0000.2002060.3002971.00002 SUPERV. SAN ALEJANDRO-NESHUYA, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                                |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.480              | 1.000          | 0.480      | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0246     | 15.033.0064.0000.2002060.3002971.00003 SUPERV. CENTRO COMERCIAL SAN ALEJANDRO, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                 |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0247     | 15.033.0064.0000.2002060.1009310.00001 EST. DEF. PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS), UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO      |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0248     | 15.033.0064.0000.2002207.3000648.00001 PACRI INGENIO-CHACHAPOYAS, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0249     | 15.033.0064.0000.2002207.3000648.00002 CIRA INGENIO-CHACHAPOYAS, TR: KM 32 000 AL KM 39 440, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL             |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0250     | 15.033.0064.0000.2002210.3000648.00001 PACRI CHAMAYA JAEN SAN IGNACIO, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                    |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0251     | 15.033.0064.0000.2002210.3000648.00002 PACRI SAN IGNACIO-PTE. INTEGRACIÓN, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                 |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0252     | 15.033.0064.0000.2002210.2000903.00001 TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION., CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                |                  | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0253     | 15.033.0064.0000.2002210.2000903.00002 TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO), CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS           |                  | 4.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0254     | 15.033.0064.0000.2002210.3002971.00001 SUPERV. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION., CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                 |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0255     | 15.033.0064.0000.2002210.3002971.00002 SUPERV. TR. PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO), CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0256     | 15.033.0064.0000.2002213.3000648.00001 CIRA PICOTA-CASPIZAPA, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                     |                  | 1.000          | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0257     | 15.033.0064.0000.2002213.3000648.00002 PACRI TARAPOTO - JUANJUI, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 36.000         | 36.000     | 0.00   | 36.000 | 100.00 |
| 0258     | 15.033.0064.0000.2002213.2000903.00001 TR. CASPIZAPA-JUANJUI (KM 70+000 AL KM 132+000), SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS       |                  | 19.680         | KILOMETRO        | 12.010             | 15.170         | 15.166     | 126.27 | 15.166 | 99.97  |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |              |        |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %            | ANUAL  | %      |
| 0259     | 15.033.0064.0000.2002213.3002971.00001 | SUPERV. TR. CASPIZAPA-JUANJUI (KM 70+000 AL KM 132+000), SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL     |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.840              | 1.000          | 15,170.000 | 1,805,952.38 | 1.000  | 100.00 |
| 0260     | 15.033.0064.0000.2002213.1009310.00001 | EST. DEF. TR PICOTA-CASPIZAPA, SAN MARTIN, PICOTA, PICOTA   |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0261     | 15.033.0064.0000.2002604.3000648.00001 | PACRI CASMA- HUARAZ, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 13.000         | 11.000     | 0.00         | 13.000 | 100.00 |
| 0262     | 15.033.0064.0000.2002604.3000648.00002 | CIRA CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TR PARIACOTO-YUPASH SUBTR 1 Y 2, ANCASH, CARHUAZ, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0263     | 15.033.0064.0000.2002604.2000903.00001 | TRAMO YUPASH - HUARAZ, KM.95+400 - KM. 120 / KM. 140 - KM.146, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  | 22.250         | KILOMETRO        | 9.000              | 16.400         | 9.230      | 102.55       | 16.417 | 100.10 |
| 0264     | 15.033.0064.0000.2002604.2000903.00002 | TR. II PARIACOTO - YUPASH, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ   |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  | 25.940         | KILOMETRO        | 9.260              | 18.490         | 9.950      | 107.45       | 18.489 | 99.99  |
| 0265     | 15.033.0064.0000.2002604.3002971.00001 | SUPERVISION TRAMO YUPASH - HUARAZ, KM.95+400 - KM. 120 / KM. 140 - KM.146, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.660              | 1.000          | 0.660      | 100.00       | 1.000  | 100.00 |
| 0266     | 15.033.0064.0000.2002604.3002971.00002 | SUPERV. TR. II PARIACOTO - YUPASH, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ   |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.540              | 1.000          | 0.000      | 0.00         | 1.000  | 100.00 |
| 0267     | 15.033.0064.0000.2015973.3000648.00001 | PACRI. TR.: JUANJUI - TOCACHE, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0268     | 15.033.0064.0000.2015973.2000903.00002 | TR. PIZANA - TOCACHE, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE  |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0269     | 15.033.0064.0000.2015973.3002971.00002 | SUPERV. TR.: PIZANA - TOCACHE, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL                                     |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0270     | 15.033.0064.0000.2015973.1009310.00001 | EST. DEF. TR. CAMPANILLA JUANJUI, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                     |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0271     | 15.033.0064.0000.2015973.1009310.00002 | EST. DEF. TR. PERLAMAYO - PIZARRÓN - LA POLVORA, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0272     | 15.033.0064.0000.2018737.2000903.00001 | MONTAJE DEL PUENTE BILLINGURTH, MADRE DE DIOS, TAHUAMANU, TAHUAMANU                                       |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :04549                       | CONSTRUCCION DE PUENTE  | 528.000        | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.000  | 0.00   |
| 0273     | 15.033.0064.0000.2022221.3000648.00001 | PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 13.000         | 0.000      | 0.00         | 13.000 | 100.00 |
| 0274     | 15.033.0064.0000.2022221.3000648.00002 | PMA ALFAMAYO-QUILLABAMBA, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000          | PLAN             |                    |                | 0.000      | 0.00         | 0.200  | 0.00   |
| 0275     | 15.033.0064.0000.2022221.2000903.00001 | TR: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL                                    |                |                  |                    |                |            |              |        |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  | 18.000         | KILOMETRO        | 1.900              | 14.760         | 1.920      | 101.05       | 14.763 | 100.02 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0276     | 15.033.0064.0000.2022221.3002971.00001 SUPERVISION TRAMO ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS      | 1.000            | SUPERVISION    | 0.330            | 1.000              | 0.330          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |
| 0277     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00001 ELABORACION DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS UNIDADES DE PEAJE, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS       | 6.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0278     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00001 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :00910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL            | 7.000            | UNIDAD         |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0279     | 15.033.0064.0000.2022937.3000648.00002 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                              | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 3.000              | 0.000          | 0.00       | 3.000  | 100.00 |
| 0280     | 15.033.0064.0000.2022937.3000648.00003 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 18.000             | 13.000         | 0.00       | 18.000 | 100.00 |
| 0281     | 15.033.0064.0000.2022937.2000903.00001 TR. DV. OTUZCO-CALLACUYAN, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                              | 20.000           | KILOMETRO      |                  | 4.100              | 0.000          | 0.00       | 0.511  | 12.46  |
| 0282     | 15.033.0064.0000.2022937.3002971.00001 SUPERV. TR. DV. OTUZCO - CALLACUYAN, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                  | 1.000            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 1.000  | 0.00   |
| 0283     | 15.033.0064.0000.2026654.3000648.00001 PACRI DV. TOCACHE - PUCAYACU -PORONGO, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                      | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 3.000              | 0.000          | 0.00       | 3.000  | 100.00 |
| 0284     | 15.033.0064.0000.2026654.2000903.00001 TR. PTE PUCAYACU-PTE. PORONGO, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                 | 26.500           | KILOMETRO      | 10.000           | 22.720             | 10.970         | 109.70     | 18.768 | 82.60  |
| 0285     | 15.033.0064.0000.2026654.2000903.00002 TR. DV. TOCACHE-PTE. PUCAYACU, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                          | 4.310            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0286     | 15.033.0064.0000.2026654.3002971.00001 SUPERV. TR. PTE PUCAYACU-PTE. PORONGO, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                       | 1.000            | SUPERVISION    | 0.480            | 1.000              | 0.480          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |
| 0287     | 15.033.0064.0000.2026654.3002971.00002 SUPERV. TR. DV. TOCACHE-PTE. PUCAYACU, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                | 1.000            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0288     | 15.033.0064.0000.2026767.3000648.00001 PACRI TR. KM. 26 AL 78 500, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                  | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 3.000              | 0.000          | 0.00       | 3.000  | 100.00 |
| 0289     | 15.033.0064.0000.2026767.3000648.00002 PACRI TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                           | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 5.000              | 0.000          | 0.00       | 5.000  | 100.00 |
| 0290     | 15.033.0064.0000.2026767.2000903.00001 TR. KM. 26 AL 78 500, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                      | 1.000            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0291     | 15.033.0064.0000.2026767.2000903.00002 TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                           | 1.000            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0292     | 15.033.0064.0000.2026767.3002971.00001 SUPERV. TR. KM. 26 AL 78 500, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                          | 1.000            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0293     | 15.033.0064.0000.2026767.3002971.00002 SUPERV. TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                               |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0294     | 15.033.0064.0000.2026767.1009310.00001 EST. DEF TR. KM. 26+000 AL 78+500, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                                |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0295     | 15.033.0064.0000.2026767.1009310.00002 EST. DEF. TR. KM. 78+500 AL 172+420 (SAN FRANCISCO), AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO            |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0296     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00001 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 19.000         | 2.000      | 0.00   | 19.000 | 100.00 |
| 0297     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00002 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 57.000         | 13.000     | 0.00   | 57.000 | 100.00 |
| 0298     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00003 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 20.000 | 100.00 |
| 0299     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00004 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 15.000         | 0.000      | 0.00   | 15.000 | 100.00 |
| 0300     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00005 PACRI HUARAL ACOS, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 7.000          | 0.000      | 0.00   | 7.000  | 100.00 |
| 0301     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00006 LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0302     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00007 LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 2.000          | 0.000      | 0.00   | 2.000  | 100.00 |
| 0303     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00008 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0304     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00009 PACRI IIRSA NORTE, LAMBAYEQUE, FERRENAFE, CANARIS<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 17.000         | 0.000      | 0.00   | 17.000 | 100.00 |
| 0305     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00010 LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA NORTE, LAMBAYEQUE, FERRENAFE, INCAHUASI<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                  |                  | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0306     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00011 PACRI RED VIAL N° 06, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 9.000          | 0.000      | 0.00   | 9.000  | 100.00 |
| 0307     | 15.033.0064.0000.2027620.3000695.00001 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :01098 MONITOREO DEL PROYECTO  |                  | 12.000         | INFORME          |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0308     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00001 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                       |                  | 8.000          | OBRA             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0309     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00005 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 2, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                    |                  | 32.330         | KILOMETRO        | 16.000             | 133.000        | 27.640     | 172.75 | 78.400 | 58.94  |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0310     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00006 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 32.330         | KILOMETRO        | 12.000             | 27.200         | 26.800     | 223.33 | 27.200  | 100.00 |
| 0311     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00007 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR TRAMO 4, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 1.000          | KILOMETRO        | 40.000             | 88.000         | 23.250     | 58.12  | 99.250  | 112.78 |
| 0312     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00008 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   |                  | 1.000          | OBRA             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0313     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00001 PAO IIRSA NORTE, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS                          |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    | 30.000         | 0.000      | 0.00   | 30.000  | 100.00 |
| 0314     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00002 PAO TRAMO I : MARCONA - URCOS, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS                |                  | 2.000          | KILOMETRO        | 187.310            | 410.790        | 321.220    | 171.49 | 390.650 | 95.09  |
| 0315     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00003 PAO TRAMO II URCOS - INAMBARI, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS                    |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0316     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00004 PAO TRAMO III INAMBARI - IÑAPARI, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS           |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0317     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00005 PAO TRAMO IV AZANGARO - INAMBARI, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS                |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    | 20.950         | 20.950     | 0.00   | 20.950  | 100.00 |
| 0318     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00006 PAO TRAMO V: MATARANI - AZANGARO, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS                    |                  | 2.000          | KILOMETRO        | 81.000             | 686.000        | 126.650    | 156.35 | 686.239 | 100.03 |
| 0319     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00007 PAO EMPALME 1B-BUENOS AIRES, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS                 |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0320     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00008 PPO OV. CHANCHAY DV. VARIANTE PASAMAYO HURAL ACOS, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0321     | 15.033.0064.0000.2027620.3083002.00009 PPO NUEVO MOCUPE CAYALTI OYOTUN, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :23904 OBLIGACIONES FINANCIADAS POR CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS           |                  | 2.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0322     | 15.033.0064.0000.2027711.3000648.00001 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 20.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0323     | 15.033.0064.0000.2027711.3000648.00003 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0324     | 15.033.0064.0000.2027711.2000903.00001 TR. EL DESCANSO - LANGUI, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 9.000          | KILOMETRO        |                    | 1.320          | 0.000      | 0.00   | 0.226  | 17.12  |
| 0325     | 15.033.0064.0000.2027711.2000903.00002 TR. COLPAHUAYCO - LANGUI, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 0.250          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0326     | 15.033.0064.0000.2027711.3002971.00001 SUPERV. TR. EL DESCANSO - LANGUI, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0327     | 15.033.0064.0000.2027711.3002971.00002 SUPERV. TR. COLPAHUAYCO - LANGUI, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.510              | 1.000          | 0.510      | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0328     | 15.033.0064.0000.2028339.1009310.00001 EST. DEF. TR. CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                           |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0329     | 15.033.0064.0000.2028945.3000648.00001 PACRI NVO. PTE INTERNACIONAL MACARA, PIURA, AYABACA, AYABACA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0330     | 15.033.0064.0000.2028945.2000903.00001 NUEVO PTE. INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE   |                  | 1.000          | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0331     | 15.033.0064.0000.2028946.3000648.00001 PACRI VARIANTE Y CEBAF, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 3.000          | 0.000      | 0.00   | 3.000  | 100.00 |
| 0332     | 15.033.0064.0000.2028946.2000903.00001 NUEVO PUENTE INTERNACIONAL, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE   |                  | 44.000         | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0333     | 15.033.0064.0000.2028946.2000903.00002 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CONTROL FRONTERIZO - CEBAF, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA          |                  | 1.000          | UNIDAD           |                    | 0.400          | 0.000      | 0.00   | 0.119  | 29.75  |
| 0334     | 15.033.0064.0000.2028946.3002971.00001 SUPERV. DEL SALDO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CONTROL FRONTERIZO - CEBAF, TUMBES, TUMBES, TUMBES<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0335     | 15.033.0064.0000.2029342.3000648.00001 PACRI TR. RONCHAS - CHUPACA, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 3.000          | 0.000      | 0.00   | 3.000  | 100.00 |
| 0336     | 15.033.0064.0000.2029342.3000648.00002 PMA RONCHAS - CHUPACA, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | PLAN             |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0337     | 15.033.0064.0000.2029342.3000648.00003 CIRA CAÑETE - LUNAHUANA, JUNIN, CONCEPCION, ACO<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0338     | 15.033.0064.0000.2029342.2000903.00001 TR. ZUÑIGA - RONCHAS (PROYECTO PERU), JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                       |                  | 5.000          | KILOMETRO        | 29.000             | 30.000         | 18.000     | 62.06  | 29.990 | 99.96  |
| 0339     | 15.033.0064.0000.2029342.2000903.00002 TR. RONCHAS - CHUPACA, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 11.000         | KILOMETRO        | 0.680              | 6.840          | 0.000      | 0.00   | 5.725  | 83.69  |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0340     | 15.033.0064.0000.2029342.3002971.00001 SUPERV. TR. RONCHAS - CHUPACA, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000            | SUPERVISION    | 0.330            | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 1.000  | 100.00 |
| 0341     | 15.033.0064.0000.2031797.3000648.00001 PACRI TR. PTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 13.000             | 13.000         | 0.00       | 13.000 | 100.00 |
| 0342     | 15.033.0064.0000.2031797.2000903.00001 TR. PTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   | 17.000           | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0343     | 15.033.0064.0000.2031797.3002971.00001 SUPERV. TR. PTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                                     | 1.000            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0344     | 15.033.0064.0000.2041941.3000648.00001 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE PUQUIO, AYACUCHO, LUCANAS, PUQUIO<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 15.000             | 0.000          | 0.00       | 15.000 | 100.00 |
| 0345     | 15.033.0064.0000.2041941.2000903.00001 ZONA URBANA DE PUQUIO, CARRETERA NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA TR. KM. 0+000 KM. 2+780, AYACUCHO, LUCANAS, PUQUIO<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS           | 2.000            | KILOMETRO      | 1.690            | 1.690              | 1.690          | 100.00     | 1.691  | 100.05 |
| 0346     | 15.033.0064.0000.2041941.3002971.00001 SUPERV. ZONA URBANA DE PUQUIO, CARRETERA NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA TR. KM. 0+000 KM. 2+780, AYACUCHO, LUCANAS, PUQUIO<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS | 1.000            | SUPERVISION    | 1.000            | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 1.000  | 100.00 |
| 0347     | 15.033.0064.0000.2041965.1009310.00001 EST. DEF. CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS Y REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO        | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0348     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00001 PACRI ANDAHUAYLAS ABANCAY, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, KISHUARA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 11.000             | 0.000          | 0.00       | 11.000 | 100.00 |
| 0349     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00002 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V, APURIMAC, ABANCAY, HUANIPACA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 8.000              | 0.000          | 0.00       | 8.000  | 100.00 |
| 0350     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00003 PMA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO: KM. 00 000 -KM. 50 000, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                     | 1.000            | PLAN           |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0351     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00004 PMA TR. AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: KM. 210 000 KM. 256 500, APURIMAC, ABANCAY, CIRCA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000            | PLAN           |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0352     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00005 CIRA ANDAHUAYLAS - KISHUARA, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000            | CERTIFICADO    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 1.000  | 0.00   |
| 0353     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00001 TR: ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   | 18.000           | KILOMETRO      | 9.160            | 24.200             | 8.430          | 92.03      | 15.397 | 63.62  |
| 0354     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00002 TR. AYACUCHO - ABANCAY KM 00 000 KM 50 000, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 15.000           | KILOMETRO      | 3.000            | 25.500             | 3.280          | 109.33     | 25.510 | 100.03 |
| 0355     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00004 TRAMO AYACUCHO ABANCAY KM 154 000 - KM 210 000, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 10.000           | KILOMETRO      | 0.800            | 8.940              | 0.030          | 3.75       | 6.703  | 74.97  |
| 0356     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00005 TR. AYACUCHO ABANCAY KM 210 000 - KM 256 000, APURIMAC, ABANCAY, CIRCA<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 11.000           | KILOMETRO      | 6.000            | 29.210             | 6.190          | 103.16     | 29.214 | 100.01 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |      |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %    |
| 0357     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00006 TR. AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO : KM50 000 KM 98 800, AYACUCHO, HUANCA SANCOS, SANCOS<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   | 3.000            | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0358     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00007 TR. AYACUCHO - ABANCAY KM 98 000 KM 154 000, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   | 16.800           | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0359     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00008 TR. DV. KISHUARA - PTE SAHUIINTO, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 11.600           | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0360     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00001 SUPERV. TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA, APURIMAC, ABANCAY, CHACOCHE<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | 1.000            | SUPERVISION    | 0.480            | 1.000              | 0.480          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |      |
| 0361     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00002 SUPERV. TR. AYACUCHO - ABANCAY KM 00 000 KM 50 000, AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000            | SUPERVISION    | 0.330            | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 1.000  | 100.00 |      |
| 0362     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00004 SUPERVISION TRAMO AYACUCHO ABANCAY KM 154 000 - KM 210 000, AYACUCHO, CANGALLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000            | SUPERVISION    | 0.330            | 1.000              | 0.330          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |      |
| 0363     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00005 SUPERVI. TR. AYACUCHO ABANCAY KM 210 000 - KM 256 000, APURIMAC, ABANCAY, CURAHUASI<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | 1.000            | SUPERVISION    | 0.330            | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 1.000  | 100.00 |      |
| 0364     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00006 SUPERV. TR. AYACUCHO ABANCAY KM 50 000 - KM 98 800, APURIMAC, ABANCAY, LAMBARAMA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 0.500            | SUPERVISION    |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0365     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00007 00006 SUPERV. TR. AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 0.500            | SUPERVISION    |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0366     | 15.033.0064.0000.2042771.3002971.00008 SUPERV. TR. DV. KISHUARA - PTE SAHUIINTO, APURIMAC, ABANCAY, PICHIRHUA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 0.500            | SUPERVISION    |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0367     | 15.033.0064.0000.2042771.1009310.00001 EST. DEF TR. DV. KISHUARA - PTE. SAHUIINTO, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |      |
| 0368     | 15.033.0064.0000.2043324.2000903.00001 CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 1.680            | KILOMETRO      |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0369     | 15.033.0064.0000.2043324.3002971.00001 SUPERV. CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 1.000            | SUPERVISION    |                  |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00 |
| 0370     | 15.033.0064.0000.2043324.1009310.00001 EST. DEF. CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   | 1.000            | ESTUDIO        |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |      |
| 0371     | 15.033.0064.0000.2043363.3000648.00001 PACRI SULLANA.-EL ALAMOR, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 24.000             | 0.000          | 0.00       | 24.000 | 100.00 |      |
| 0372     | 15.033.0064.0000.2043363.2000903.00001 OBRA DE MEJOR.Y REHAB. DE LA CARRETERA SULLANA-EL ALAMOR DEL EJE VIAL N°02 DE INTERC.VIAL PERU-ECUADOR TR. MARCAVILCA-DV. POECHOS-EL ALAMOR(65+950 KM), PIURA, SULLANA,<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS               | 33.000           | KILOMETRO      | 13.670           | 34.430             | 12.760         | 93.34      | 34.429 | 99.99  |      |
| 0373     | 15.033.0064.0000.2043363.3002971.00001 SUPERV.OBRA DE MEJ. Y REHAB. CARRET.SULLANA-EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 02 INTEC.VIAL PERU-ECUADOR MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (KM. 65+950 KM), PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS | 1.000            | SUPERVISION    | 0.540            | 1.000              | 0.540          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |      |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0374     | 15.033.0064.0000.2043711.2000903.00001 PTE MATACHICO Y ACCESOS, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :06647 MEJORAMIENTO DE PUENTE                                       |                  | 38.000         | METRO            |                    | 0.410          | 0.000      | 0.00   | 0.407  | 99.26  |
| 0375     | 15.033.0064.0000.2043711.3002971.00001 SUPERV. PTE MATACHICO Y ACCESOS, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                       |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0376     | 15.033.0064.0000.2043769.2000903.00001 PTES SABALO-CODO-ALACRAN, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE   |                  | 125.350        | METRO            | 5.000              | 86.290         | 5.010      | 100.20 | 86.291 | 100.00 |
| 0377     | 15.033.0064.0000.2043769.3002971.00001 SUPERV. CONST. PTES SABALO-CODO-ALACRAN, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                    |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.330              | 1.000          | 0.330      | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0378     | 15.033.0064.0000.2044636.2000903.00001 PTE. SUYUCUNAS Y ACCESOS, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE                            |                  | 37.000         | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0379     | 15.033.0064.0000.2044636.3002971.00001 SUPERV. PTE. SUYUCUNAS Y ACCESOS, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS            |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0380     | 15.033.0064.0000.2045032.2000903.00001 PTE. PUELLAS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE                                     |                  | 0.001          | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0381     | 15.033.0064.0000.2045032.3002971.00001 SUPERV. PTE. PUELLAS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                           |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0382     | 15.033.0064.0000.2045032.1009310.00001 EST. DEF. PTE. PUELLAS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                      |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0383     | 15.033.0064.0000.2045033.2000903.00001 PTE. CHIVIS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE                                      |                  | 0.001          | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0384     | 15.033.0064.0000.2045033.3002971.00001 SUPERV. PTE. CHIVIS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                      |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0385     | 15.033.0064.0000.2045033.1009310.00001 EST. DEF. PTE. CHIVIS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                 |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0386     | 15.033.0064.0000.2045034.2000903.00001 PTE. YUNCULMAS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :04549 CONSTRUCCION DE PUENTE                                   |                  | 0.001          | METRO            |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0387     | 15.033.0064.0000.2045034.3002971.00001 SUPERV. PTE. YUNCULMAS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                   |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0388     | 15.033.0064.0000.2045034.1009310.00001 EST. DEF. PTE. YUNCULMAS Y ACCESOS, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO              |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0389     | 15.033.0064.0000.2046178.1009310.00001 EST. DEF. TR. CAJABAMBA HUAMACHUCO, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0390     | 15.033.0064.0000.2046178.1009310.00002 EST. DEF. TR. SAN MARCOS CAJABAMBA, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO         |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |       |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|-------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL | %      |
| 0391     | 15.033.0064.0000.2055260.2000903.00001 TR. EL REPOSO-DURAN, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   |                  | 7.450          | KILOMETRO        | 0.450              | 6.500          | 0.470      | 104.44 | 6.534 | 100.52 |
| 0392     | 15.033.0064.0000.2055260.3002971.00001 SUPERV. TR. EL REPOSO-DURAN, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                                   |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.480              | 1.000          | 0.480      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0393     | 15.033.0064.0000.2055842.2000903.00001 TR. CHUQUICARA - HUALLANCA, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   |                  | 14.000         | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0394     | 15.033.0064.0000.2055993.3000648.00001 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                            |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 9.000          | 0.000      | 0.00   | 9.000 | 100.00 |
| 0395     | 15.033.0064.0000.2055993.2000903.00001 CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO -SHOREY, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                     |                  | 12.000         | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0396     | 15.033.0064.0000.2055993.3002971.00001 SUPERV. CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO -SHOREY, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS           |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.330              | 1.000          | 0.330      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0397     | 15.033.0064.0000.2056359.1009310.00001 EST. DEF. HUANCAVELICA-SANTA INES, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                        |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0398     | 15.033.0064.0000.2056359.1009310.00002 EST. DEF. SANTA. INÉS-RUMICHACA, HUANCAVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                            |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0399     | 15.033.0064.0000.2056359.1009310.00003 EST. DEF. SANTA. INÉS-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO, HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0400     | 15.033.0064.0000.2057739.1009310.00001 EST. DEF. ICA LOS MOLINOS TAMBILLO, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                                       |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0401     | 15.033.0064.0000.2057905.3000648.00001 CIRA TR ILAVE-MOZOCRUZ, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | CERTIFICADO      |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.330 | 33.00  |
| 0402     | 15.033.0064.0000.2057905.2000903.00001 TR. ILAVE SAN ANTONIO DE CHECAS, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 5.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0403     | 15.033.0064.0000.2057905.3002971.00001 SUPERV. TR. ILAVE SAN ANTONIO DE CHECAS, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                              |                  | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0404     | 15.033.0064.0000.2057906.3000648.00001 PACRI TR. CANTA - HUALLAY, LIMA, CANTA, CANTA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0405     | 15.033.0064.0000.2057906.3000648.00002 PACRI TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                     |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0406     | 15.033.0064.0000.2057906.3000648.00003 PMA CANTA HUAYLLAY, LIMA, CANTA, ARAHUAY<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PLAN             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0407     | 15.033.0064.0000.2057906.3000648.00004 PACRI COCHAMARCA - VICCO, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0408     | 15.033.0064.0000.2057906.2000903.00001 TR. COCHAMARCA-VICCO-EMP. R3N, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                               | 6.100            | KILOMETRO      | 1.480            | 1.480              | 1.484          | 100.27     | 1.484  | 100.27 |
| 0409     | 15.033.0064.0000.2057906.2000903.00002 TR. CANTA - HUALLAY, LIMA, CANTA, CANTA<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 22.810           | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0410     | 15.033.0064.0000.2057906.2000903.00003 TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102, LIMA, CANTA, HUAROS<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                | 5.178            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0411     | 15.033.0064.0000.2057906.3002971.00001 SUPERV. TR. COCHAMARCA-VICCO-EMP. R3N, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                     | 1.000            | SUPERVISION    | 1.000            | 1.000              | 1.000          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |
| 0412     | 15.033.0064.0000.2057906.3002971.00002 SUPERV. TR. CANTA - HUALLAY, LIMA, CANTA, CANTA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 0.500            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0413     | 15.033.0064.0000.2057906.3002971.00003 SUPERV. TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS | 0.500            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0414     | 15.033.0064.0000.2058560.3000648.00002 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                   | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 20.000             | 0.000          | 0.00       | 20.000 | 100.00 |
| 0415     | 15.033.0064.0000.2058560.2000903.00001 VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                     | 14.000           | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0416     | 15.033.0064.0000.2058560.3002971.00001 SUPERV. VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS           | 1.000            | SUPERVISION    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0417     | 15.033.0064.0000.2058698.3000648.00001 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                           | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 15.000             | 0.000          | 0.00       | 15.000 | 100.00 |
| 0418     | 15.033.0064.0000.2058698.3000648.00002 PMA HUALGAYOC-DV YANACOCHA, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                  | 1.000            | PLAN           |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0419     | 15.033.0064.0000.2058698.3000648.00003 PACRI CHONGOYAPE-LLAMA, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL                                     | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 14.000             | 0.000          | 0.00       | 14.000 | 100.00 |
| 0420     | 15.033.0064.0000.2058698.3000648.00004 PACRI LLAMA-COCHABAMBA, CAJAMARCA, CHOTA, COCHABAMBA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 5.000              | 0.000          | 0.00       | 5.000  | 100.00 |
| 0421     | 15.033.0064.0000.2058698.3000648.00005 PACRI COCHABAMBA-CHOTA, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | 1.000            | PORCENTAJE     |                  | 8.000              | 0.000          | 0.00       | 8.000  | 100.00 |
| 0422     | 15.033.0064.0000.2058698.2000903.00001 TR. HUALGAYOC-YANACOCHA, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                 | 18.000           | KILOMETRO      | 1.000            | 13.100             | 1.000          | 100.00     | 13.152 | 100.39 |
| 0423     | 15.033.0064.0000.2058698.2000903.00002 TR. CHONGOYAPE - LLAMA, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  | 7.865            | KILOMETRO      |                  | 3.930              | 0.000          | 0.00       | 3.546  | 90.22  |
| 0424     | 15.033.0064.0000.2058698.2000903.00003 TR. LLAMA - COCHABAMBA, CAJAMARCA, CHOTA, COCHABAMBA<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                     | 8.445            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0425     | 15.033.0064.0000.2058698.2000903.00004 TR. COCHABAMBA - CHOTA, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   |                  | 5.178          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0426     | 15.033.0064.0000.2058698.3002971.00001 SUPERV. TR. HUALGAYOC-YANACOCHA, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.330              | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0427     | 15.033.0064.0000.2058698.3002971.00002 SUPERV. TR. CHONGOYAPE - LLAMA, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                  | 0.500          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 0.00   |
| 0428     | 15.033.0064.0000.2058698.3002971.00003 SUPERV. TR. LLAMA - COCHABAMBA, CAJAMARCA, CHOTA, COCHABAMBA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                  | 0.500          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0429     | 15.033.0064.0000.2058698.3002971.00004 SUPERV. TR. COCHABAMBA - CHOTA, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                  | 0.500          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0430     | 15.033.0064.0000.2058698.1009310.00001 EST. DEF. TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0431     | 15.033.0064.0000.2058733.3000648.00001 PACRI TR. PUNTA DE BOMBON - FUNDICION - ILO, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PORCENTAJE       |                    | 6.000          | 0.000      | 0.00   | 6.000  | 100.00 |
| 0432     | 15.033.0064.0000.2058733.3000648.00002 PMA PUNTA DE BOMBÓN-FUNDICIÓN-ILO, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, CHOJATA<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                  | 1.000          | PLAN             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0433     | 15.033.0064.0000.2058733.2000903.00001 TR. PUNTA DE BOMBON - FUNDICION - ILO, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS  |                  | 0.001          | KILOMETRO        | 5.000              | 36.900         | 5.520      | 110.40 | 36.988 | 100.23 |
| 0434     | 15.033.0064.0000.2058733.3002971.00001 SUPERV. TR. PUNTA DE BOMBON - FUNDICION - ILO, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, CARUMAS<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                  | 1.000          | SUPERVISION      | 0.500              | 1.000          | 0.500      | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0435     | 15.033.0064.0000.2058733.1009310.00001 EST. DEF. TR : DV. QUILCA - MATARANI, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0436     | 15.033.0064.0000.2062374.1009310.00001 EST. DEF. TR. CAÑETE - LUNAHUANA, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0437     | 15.033.0064.0000.2062599.1000561.00001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0438     | 15.033.0064.0000.2062599.1000561.00002 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO NEGROMAYO-YAURO- SAN GENARO, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                               |                  | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0439     | 15.033.0064.0000.2062599.1000561.00003 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  | 1.000          | PLAN             |                    | 0.400          | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0440     | 15.033.0064.0000.2062599.2000903.00001 CARRETERA : PISCO ¿ AYACUCHO, TRAMO: SAN CLEMENTE (KM. 01+580) - PTE. CHOCLOCOCHA (KM. 164+390), AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                  | 85.000         | KILOMETRO        | 6.500              | 88.500         | 13.350     | 205.38 | 71.131 | 80.37  |
| 0441     | 15.033.0064.0000.2062599.2000903.00002 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PACASMAYO-DV- DV. ETEN RUTA 001N KM. 686+000 - KM. 765+000) A NIVEL DE SELLO ASFALTICO, LA LIBERTAD, PACASMAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |                  | 34.240         | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |   |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|---|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | % |
|          | VIAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
| 0442     | 15.033.0064.0000.2062599.2000903.00003 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ICA - PALPA - NAZCA, SECTOR : KM. 388+290 - KM. 449+000, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  | 48.110           | KILOMETRO      | 12.000           | 60.710             | 13.350         | 111.25     | 60.710 | 100.00 |   |
|          | VIAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
| 0443     | 15.033.0064.0000.2062599.3002971.00001 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PISCO AYACUCHO, TRAMO: SAN CLEMENTE (KM. 01+580) - PTE. CHOCLOCOCHA (KM. 164+390, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | 1.000            | SUPERVISION    |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0444     | 15.033.0064.0000.2062599.3002971.00002 SUPERVISION DELMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PACASMAYO - DV. ETEN RUTA 001N KM. 686+000 - KM. 765+000 A NIVEL DE SELLO ASFALTICO, LA LIBERTAD, PACASMAYO, |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | 1.000            | SUPERVISION    |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0445     | 15.033.0064.0000.2062599.3002971.00003 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ICA - PALPA - NAZCA , SECTORES KM.388-290-KM.449+000, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | 1.000            | SUPERVISION    |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0446     | 15.033.0064.0000.2078091.1009310.00001 EST. DEF.CONST. PTE. HUACARA, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0447     | 15.033.0064.0000.2078363.1009310.00001 EST. DEF. TR. TAUCA (KM. 145+000) - PALLASCA (KM. 201 + 200), ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0448     | 15.033.0064.0000.2078371.1009310.00001 EST. DEF. TR. SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PTO.OCOPA, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0449     | 15.033.0064.0000.2078442.1009310.00001 EST. DEF. PTE. BOCAPAN Y ACCESOS, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0450     | 15.033.0064.0000.2078481.1009310.00001 EST. DEF. PTE. TUMBES Y ACCESOS, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  | 1.000              | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0451     | 15.033.0064.0000.2078608.1009310.00001 EST. DEF. HUANCAVELICA-LIRCAY, HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0452     | 15.033.0064.0000.2088774.2000903.00001 Rehabilitación de la Carretera Huaura - Sayan - Churín, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   | 1.000            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0453     | 15.033.0064.0000.2088776.2000903.00001 TR 1 CHURIN - KM. 131, LIMA, OYON, OYON  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS   | 12.000           | KILOMETRO      | 0.520            | 9.090              | 0.320          | 61.53      | 9.094  | 100.04 |   |
| 0454     | 15.033.0064.0000.2088776.3002971.00001 SUPERVISIÓN TR. 1 CHURIN - KM. 131, LIMA, OYON, OYON   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | 1.000            | SUPERVISION    | 0.330            | 1.000              | 0.330          | 100.00     | 1.000  | 100.00 |   |
| 0455     | 15.033.0064.0000.2089761.3000648.00001 CIRA MAYOCC-HUANTA, AYACUCHO, CANGALLO, CANGALLO   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   | 1.000            | CERTIFICADO    |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0456     | 15.033.0064.0000.2089761.1009310.00001 EST. DEF. TR. MAYOCC - HUANTA, AYACUCHO, HUANTA, HUANTA  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |
| 0457     | 15.033.0064.0000.2090567.1009310.00001 EST. DEF. TUNEL YANANGO, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |   |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  | 1.000            | ESTUDIO        |                  |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |       |       |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|-------|-------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %     | ANUAL | %      |
| 0458     | 15.033.0064.0000.2094428.3000648.00001 | PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL, LIMA, LIMA, LIMA                                 |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                |                  |                    | 4.000          | 0.00       | 0.00  | 4.000 | 100.00 |
| 0459     | 15.033.0064.0000.2094428.3000648.00002 | PMA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL, LIMA, BARRANCA, BARRANCA                           |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                |                  | PLAN               |                | 0.00       | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0460     | 15.033.0064.0000.2094428.2000903.00001 | TR. INTERCAMBIO VIAL LAS TORRES, LIMA, LIMA, LIMA   |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  |                |                  | KILOMETRO          | 1.400          | 5.100      | 1.420 | 5.098 | 99.96  |
| 0461     | 15.033.0064.0000.2094428.3002971.00001 | SUPERV. INTERCAMBIO VIAL LAS TORRES, LIMA, LIMA, LIMA                                     |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                |                  | SUPERVISION        |                | 1.000      | 0.00  | 1.000 | 100.00 |
| 0462     | 15.033.0064.0000.2094591.1009310.00001 | EST. DEF. VIA DE EVITAMIENTO URCOS, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                |                  | ESTUDIO            |                | 1.000      | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0463     | 15.033.0064.0000.2094971.2000903.00001 | PUENTES EL ABEJAL, HEROES DEL CENEPA Y PONTÓN S/N, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL         |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :04549                       | CONSTRUCCION DE PUENTE  |                |                  | METRO              |                | 117.500    | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0464     | 15.033.0064.0000.2094971.3002971.00001 | SUPERV. PUENTES EL ABEJAL, HEROES DEL CENEPA Y PONTÓN S/N, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                |                  | SUPERVISION        |                | 1.000      | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0465     | 16.033.0064.0000.2088774.2000903.00001 | Rehabilitación de la Carretera Huaura - Sayan - Churín, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL      |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  |                |                  | KILOMETRO          |                | 1.000      | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0466     | 15.033.0064.0000.2000270.3000648.00001 | INACTIVA, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0467     | 15.033.0064.0000.1000111.3000648.00001 | AFECT PREDIO CARRET SANTA-VINZOS-CHUQUICARA., ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0468     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00001 | ESTACION DE PESAJE AREQUIPA, AREQUIPA, LA UNION, COTAHUASI                                |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                                       |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0469     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00002 | ESTACION DE PESAJE BAGUA, AMAZONAS, BAGUA, LA PECA  |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                                       |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0470     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00003 | ESTACION DE PESAJE CERRO AZUL, LIMA, CANETE, CERRO AZUL                                   |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                                       |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0471     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00004 | ESTACION DE PESAJE CHICAMA, LA LIBERTAD, ASCOPE, CHICAMA                                  |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                                       |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0472     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00005 | ESTACION DE PESAJE COCACHACRA, LIMA, HUAROCHIRI, SANTA CRUZ DE COCACHACRA                 |                |                  |                    |                |            |       |       |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                                       |                |                  | ACCION             |                |            | 0.00  | 0.000 | 0.00   |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |      |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %    |
| 0473     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00006 | ESTACION DE PESAJE CUT OFF, JUNIN, YAULI, YAULI                            |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0474     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00007 | ESTACION DE PESAJE DESAGUADERO, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO                |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0475     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00008 | ESTACION DE PESAJE HUANCAYO, JUNIN, YAULI, LA OROYA                        |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0476     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00009 | ESTACION DE PESAJE ICA, ICA, ICA, ICA                                      |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0477     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00010 | ESTACION DE PESAJE PIURA, PIURA, SULLANA, SULLANA                          |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0478     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00011 | ESTACION DE PESAJE SERPENTIN, LIMA, LIMA, ANCON                            |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0479     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00012 | ESTACION DE PESAJE YANANGO, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON                  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0480     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00013 | ESTACION DE PESAJE MOVIL CANCAS, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0481     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00014 | ESTACION DE PESAJE MOVIL CIUDAD DE DIOS, LA LIBERTAD, PACASMAYO, PACASMAYO |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0482     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00015 | ESTACION DE PESAJE MOVIL JUNIN, JUNIN, JUNIN, JUNIN                        |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0483     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00016 | ESTACION DE PESAJE MOVIL MOCCE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE         |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0484     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00017 | ESTACION DE PESAJE MOVIL NAZCA, ICA, NAZCA, NAZCA                          |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS                        |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |       |         |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|-------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %     | ANUAL   | %      |
| 0485     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00018 | ESTACION DE PESAJE MOVIL SICUYANI, PUNO, CHUCUITO, HUACULLANI   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0486     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00019 | ESTACION DE PESAJE MOVIL TOMASIRI, TACNA, TACNA, CORONEL GREGORIO ALBARRACIN  |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0487     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00020 | ESTACION DE PESAJE MOVIL YANAG, HUANUCO, HUANUCO, YARUMAYO  |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0488     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00021 | ESTACION DE PESAJE MOVIL YURA, AREQUIPA, AREQUIPA, YURA   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :06133                       | GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0489     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00011 | CARRETERA PONTON QDA SECA - PTE SANTA, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        | 11.000             | 107.000        | 10.150     | 92.27 | 107.847 | 100.79 |
| 0490     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00012 | CARRETERA SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    | 42.000         | 0.000      | 0.00  | 42.657  | 101.56 |
| 0491     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00013 | CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    | 19.000         | 0.000      | 0.00  | 3.385   | 17.81  |
| 0492     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00014 | TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (RUTA ACTUAL), ANCASH, YUNGAY, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0493     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00015 | CARRETERA PUENTE STUART - HUANCAYO, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0494     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00016 | CARRETERA URCOS - SICUANI - LA RAYA, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0495     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00017 | CARRETERA LAMBAYEQUE - OLMOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0496     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00018 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I KM.. 586+600 AL KM.. 736+600 (OVALO INDUSTRIAL -KM. 736.600), LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |       |         |        |
|          | Finalidad :41457                       | RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO PERIODICO   |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00  | 0.000   | 0.00   |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0497     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00019 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM.736+600 - KM.. 886+600., LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO              | KILOMETRO        |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0498     | 15.033.0064.0000.1000111.3207961.00020 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II KM. 886+600 - 1033+400 (KM. 866+600- SULLANA), PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41457 RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA)<br>CON MANTENIMIENTO PERIODICO | KILOMETRO        |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0499     | 15.033.0064.0000.1000111.3002382.00001 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA TRAMOS CRITICOS EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   | INFORME          |                | 1.000            | 1.000              |                | 1.000         | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0500     | 15.033.0064.0000.1000111.3002382.00002 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO ITM - IIRSA NORTE, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41454 RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA CONSERVADA   | INFORME          |                | 1.000            | 2.000              |                | 1.000         | 100.00 | 2.000  | 100.00 |
| 0501     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00022 ESTACION DE PESAJE MOVIL TRAMO 3 INAMBARI - IÑAPARI, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :06133 GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS   | ACCION           |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0502     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00023 ESTACION DE PESAJE MOVIL PACANGUILLA, LA LIBERTAD, PACASMAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :06133 GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS  | ACCION           |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0503     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00024 ESTACION DE PESAJE MOVIL VESIQUE, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :06133 GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS  | ACCION           |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0504     | 15.033.0064.0000.1000111.3001592.00025 ESTACION DE PESAJE MOVIL PACRA, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :06133 GERNCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS  | ACCION           |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0505     | 15.033.0064.0000.2062599.1000561.00004 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CASMA HUARAZ, TRAMO CASMA (PTE CARRIZALES)- SECTOR KM. 28+000), ANCASH, CASMA, CASMA<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   | ESTUDIO          |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0506     | 15.033.0064.0000.2041941.3000015.00001 LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA ZONA URBANA DE PUQUIO, AYACUCHO, LUCANAS, LUCANAS<br>Finalidad :39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL  | ACCION           |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0507     | 15.033.0064.0000.2027620.3002971.00001 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO II URCOS INAMBARI., CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | SUPERVISION      |                | 4.000            | 10.000             |                | 5.000         | 125.00 | 10.000 | 100.00 |
| 0508     | 15.033.0064.0000.2027620.3002971.00002 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO III INAMBARI-IÑAPARI., MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   | SUPERVISION      |                | 3.000            | 11.000             |                | 5.000         | 166.66 | 11.000 | 100.00 |
| 0509     | 15.033.0064.0000.2027620.3002971.00003 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO IV AZANGARO-INAMBARI., PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | SUPERVISION      |                | 3.000            | 12.000             |                | 4.000         | 133.33 | 11.000 | 91.66  |
| 0510     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00002 EST. ENSANCHE Y ACOND. UP LOMO LARGO, JUNIN, JAUJA, HUAMALI<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   | ESTUDIO          |                |                  | 1.000              |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |       |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|-------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL | %      |
| 0511     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00003 EST. ELECTRIFICACION UP TAMBOGRANDE, PIURA, SULLANA, SULLANA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0512     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00004 EST. ELECTRIFICACION UP PUNTA PERDIDA, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0513     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00005 ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE LA UP PUCALLPA, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0514     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00006 ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE LA UP UCAYALI (AGUAYTIA, UCAYALI, ATALAYA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0515     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00007 ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE LA UP CERRO DE PASCO, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0516     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00008 ESTUDIO PARA LA ILUMINACION EXTERNA Y SUMINISTRO DE ENERGIA SOLAR DE PARA LA UP PUNTA PERDIDA, PUNO, EL COLLAO, CONDURIRI<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0517     | 15.033.0064.0000.1022397.3001293.00001 SUPERVISION DEL ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP IPOKI, JUNIN, SATIPO, RIO NEGRO<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL   |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0518     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00002 ENSANCHE E IMPLEMENTACIÓN DE LA UP CHAQUICOHA, JUNIN, CHUPACA, CHUPACA<br>Finalidad :00910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL   |                  |                | UNIDAD           |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0519     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00003 ENLACE SATELITAL PARA LAS UP CORCONA Y CASARACRA, LIMA, HUAROCHIRI, SANTA CRUZ DE COCACHACRA<br>Finalidad :23307 ENLACE INALAMBRICO   |                  |                | UNIDAD           |                    | 1.000          | 1.000      | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0520     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00008 EST. PERFIL CARRET. BINACIONAL PUCALLPA (PERU) - CRUZEIRO DO SUL (BRASIL) TR: PUCALLPA- FRONTERA BRASIL, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0521     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00009 PERFIL DE LOS PUENTES PALCA Y SANTA ROSA Y ACCESOS, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, PALCA<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0522     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00010 PERFIL DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CACHACHI<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0523     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00011 PERFIL DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0524     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00012 PERFIL DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0525     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00013 PERFIL DE LA CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0526     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00014 PERFIL DE LA CARRETERA EL REPOSO ¿ SARAMIRIZA, TRAMO: DURAN ¿ SARAMERIZA, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0527     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00009 OBRA MONTAJE DEL PUENTE BILLINGURTH, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |       |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|-------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL | %      |
| 0528     | 15.033.0064.0000.2002060.3000015.00001 LAUDO TR III NESHUYA - PUCALLPA, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD<br>Finalidad :39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL  |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0529     | 15.033.0064.0000.2000270.3000015.00002 LAUDO EST. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL            |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0530     | 15.033.0064.0000.2042771.1009310.00002 DEF. CARRET AYACUCHO - ABANCAY, TR.: KM. 50+000 - KM. 98+800, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                               |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0531     | 15.033.0064.0000.2042771.1009310.00003 DEF. CARRET AYACUCHO - ABANCAY, TR: KM. 98+800 - KM. 154+000, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                            |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0532     | 15.033.0064.0000.2043711.1009310.00001 DEF. PTE. MATACHICO Y ACCESOS, JUNIN, JAUJA, JAUJA<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0533     | 15.033.0064.0000.2044636.1009310.00001 DEF. PTE SUYACUNA Y ACCESOS, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0534     | 15.033.0064.0000.2027711.1009310.00001 DEF. REH. EL DESCANSO - LANGUI, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0535     | 15.033.0064.0000.2057905.1009310.00001 DEF. TR : ILAVE - SAN ANTONIO DE CHECAS, PUNO, PUNO, ACORA<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0536     | 15.033.0064.0000.2058560.1009310.00001 DEF. VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0537     | 15.033.0064.0000.2002210.1009310.00001 DEF.TR: PERICOS - SAN IGNACIO, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0538     | 15.033.0064.0000.2002210.1009310.00002 DEF.TR: SAN IGNACIO - PTE. INTEGRACIÓN, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0539     | 15.033.0064.0000.2058698.1009310.00002 DEF.TR : CHONGOYAPE - LLAMA, CAJAMARCA, SAN MARCOS, PEDRO GALVEZ<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0540     | 15.033.0064.0000.2058698.1009310.00003 DEF. TR : LLAMA - COCHABAMBA, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0541     | 15.033.0064.0000.2058698.1009310.00004 DEF. TR : COCHABAMBA - CHOTA, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0542     | 15.033.0064.0000.2031693.1009310.00001 DEF. TR : HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECT : HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PTE. PALLAR, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0543     | 15.033.0064.0000.2031797.1009310.00001 DEF. TR : PUENTE RAITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO                                    |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0544     | 15.033.0064.0000.2015973.1009310.00003 DEF.TR : TOCACHE - PIZANA, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE<br>Finalidad :0706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000 | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |        |
|----------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|          |   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  | %      |
| 0545     | 15.033.0064.0000.2055842.1009310.00001 DEF. CARRETERA CHUQUICARA - HUALLANCA, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0546     | 15.033.0064.0000.2058698.3000648.00006 PMA CHONGOYAPE-LLAMA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PLAN             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0547     | 15.033.0064.0000.2057906.3000648.00005 PMA TR. COCHAMARCA-VICCO, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PLAN             |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0548     | 15.033.0064.0000.2062374.3000648.00001 CIRA CAÑETE - LUNAHUANA, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0549     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00006 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 7.000          | 0.000      | 0.00   | 7.000  | 100.00 |
| 0550     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00007 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0551     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00008 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 16.000         | 0.000      | 0.00   | 16.000 | 100.00 |
| 0552     | 15.033.0064.0000.2018964.3000648.00001 CIRA CARRETERA HUARMEY HUAMBA BAJA, KM 00+000 AL KM 41+214+84, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0553     | 15.033.0064.0000.2018964.3000648.00002 PACRI HUARMEY-HUAMBA BAJA, ANCASH, HUARMEY, HUARMEY  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 1.000  | 0.00   |
| 0554     | 15.033.0064.0000.2028339.3000648.00001 PMA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZA, TRAMO KM 52+000-CELENDIN, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PLAN             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0555     | 15.033.0064.0000.2042771.3000648.00009 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 3.000          | 0.000      | 0.00   | 3.000  | 100.00 |
| 0556     | 15.033.0064.0000.2015970.3000648.00001 PACRI PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 56.000         | 52.000     | 0.00   | 56.000 | 100.00 |
| 0557     | 15.033.0064.0000.2062599.1000561.00005 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION DE LA.CARRET. AREQUIPA-CHIAGUATA-SANTA LUCÍA, TRAMO DV. CHIGUATA-DV. IMATA, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0558     | 15.033.0064.0000.1000111.3205977.00001 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS MODULARES (PUENTES PROVISIONALES), LIMA, LIMA, LIMA   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :33416 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PUENTES  |                  |                | ACCION           | 1.000              | 2.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000  | 50.00  |
| 0559     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00022 MANTENIMIENTO DEL PUENTE LOS BAÑOS, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0560     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00014 ESTUDIO DE TRAFICO DEL TR NVO MOCUPE-CAYALTI-OYOTUN, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0561     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00023 TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (RUTA ACTUAL), ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |        |
|          | Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |         |        |         |        |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|---------|--------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %       | ANUAL  | %       |        |
| 0562     | 15.033.0064.0000.2109837.1009310.00001 | ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO, PIURA, AYABACA, SUYO |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000   | 0.00   |         |        |
| 0563     | 15.033.0064.0000.2022937.1009310.00001 | EST. DEF. DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000   | 0.00   |         |        |
| 0564     | 15.033.0064.0000.2109832.1009310.00001 | EST. DEFINITIVO PUENTE SANTA MARÍA DE NIEVA Y ACCESOS, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000   | 0.00   |         |        |
| 0565     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00018 | ATENCION DE EMERGENCIA EN LA RED VIAL NACIONAL, LIMA, LIMA, LIMA   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :40538                       | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA  |                | INTERVENCION     |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000   | 0.00   |         |        |
| 0566     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00001 | EL REPOSO - DURAN, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000   | 0.00   |         |        |
| 0567     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00002 | CASMA - PARIACOTO Y YUPASH - HUARAZ, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 70.100         | 70.100     | 70.100  | 100.00 | 70.100  | 100.00 |
| 0568     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00003 | OVALO - CHANCAY / DV. VARIANTE PASAMANO - HUARAL - ACOS, ANCASH, CASMA, CASMA  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 20.000         | 20.000     | 20.000  | 0.00   | 20.000  | 100.00 |
| 0569     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00004 | PUENTE SANTA - EL MILAGRO, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 163.800        | 0.000      | 0.000   | 0.00   | 119.660 | 73.05  |
| 0570     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00005 | DV. MOLLENDO (988+500) - DV. MOQUEGUA (1146+763), DV. ILO (1184+983) - PTE. CAMIARA (1220+000), AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL       |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 245.280        | 245.280    | 245.280 | 100.00 | 245.280 | 100.00 |
| 0571     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00006 | ATICO (KM 709+000) - REPARTICIÓN 48 (KM 973+500) Y DIV. CHIGUATA - CHIGUATA, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                            |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 270.500        | 270.500    | 270.500 | 100.00 | 270.500 | 100.00 |
| 0572     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00007 | DV PISCO - PTA PEJERREY, SAN CLEMENTE - PTE CHOCLOCOCHA, ICA, PISCO, PISCO   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 140.000        | 202.000    | 140.000 | 100.00 | 202.000 | 100.00 |
| 0573     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00008 | PTE .PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 50.450         | 50.450     | 40.520  | 80.31  | 50.450  | 100.00 |
| 0574     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00009 | CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 176.000        | 176.000    | 176.000 | 100.00 | 176.000 | 100.00 |
| 0575     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00010 | PUMAHUASI - PUCALLPA, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 234.000        | 234.000    | 153.060 | 65.41  | 153.060 | 65.41  |
| 0576     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00011 | EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 62.000         | 62.000     | 62.000  | 100.00 | 62.000  | 100.00 |
| 0577     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00012 | TARAPOTO - JUANJUI, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 134.000        | 134.000    | 134.000 | 0.00   | 134.000 | 100.00 |
| 0578     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00013 | TOCACHE - CASERIO PORONGO, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE  |                |                  |                    |                |            |         |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 30.000         | 30.000     | 30.000  | 0.00   | 30.000  | 100.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0579     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00014 DV. TOCACHE - PTE. PUCAYACU, SAN MARTIN, TOCACHE, NUEVO PROGRESO<br>Finalidad :01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                  |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0580     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00004 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SISTEMA SIEMENS (COMPUTADORAS INDUSTRIALES, MONITORES TOUCHS SCREEN E IMPRESORAS TERMICAS DE TICKETS), LIMA, LIMA, LIMA<br>Finalidad :00098 ADQUISICION DE EQUIPOS  |                  |                | EQUIPO           | 20.000             | 20.000         | 20.000     | 100.00 | 20.000  | 100.00 |
| 0581     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00009 EST. ELECTRIFICACION UP HUACRAPUQUIO, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0582     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00015 EST. PERFIL DE LA VÍA EVITAMIENTO LA OROYA, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0583     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00016 ACT. EST. PERFIL CARRET AREQUIPA-CHIGUATA-STA. LUCIA, TR: DV. CHIGUATA-DV. IMATA, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0584     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00017 EST. PERFIL DE LA CARRET. EMP. PE-30C (MARCAPATA) - BAÑOS TERMALES - ABRA CHIMBOYO - PHINAYA - PIRHUA PIRHUA - SUCU PALLCA - STA. BARBARA - EMP. PE-3S, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0585     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00018 EST. PERFIL DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PUNO, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0586     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00019 EST. PERFIL DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0587     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00020 EST. PERFIL TR: AUTOPISTA RAMIRO PRIALE-PTE RICARDO PALMA (INC CAJAMARQUILLA), LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0588     | 15.033.0064.0000.2002213.1009310.00002 EST. DEF. TR: JUAN GUERRA - PUERTO LOPEZ Y PUERTO LÓPEZ -PICOTA, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0589     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00015 EVALUACION DE FALLAS PTE VILELA Y ACCESOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0590     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00015 GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                  |                | KILOMETRO        |                    | 408.000        | 408.000    | 0.00   | 408.000 | 100.00 |
| 0591     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00012 SICUANI - SANTA BARBARA - PHINAYA, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  |                | KILOMETRO        | 120.000            | 120.000        | 0.000      | 0.00   | 120.000 | 100.00 |
| 0592     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00013 LA CALZADA - SELVA ALEGRE - SORITOR, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, SORITOR<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO  |                  |                | KILOMETRO        | 28.000             | 28.000         | 28.000     | 100.00 | 28.000  | 100.00 |
| 0593     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00014 JUANJUI - TOCACHE, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI<br>Finalidad :41456 RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   |                  |                | KILOMETRO        | 176.000            | 176.000        | 176.000    | 100.00 | 176.000 | 100.00 |
| 0594     | 15.033.0064.0000.2088776.3002971.00002 SUPERV. TR 2: KM. 131+000 - OYON (KM. 135+050), LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.500          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                               | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0595     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00016         | GUARDIANIA DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION FRONTERIZA-CEBAF, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA                                |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01395                               | SEGURIDAD Y PROTECCION   |                | ACCION           |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0596     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00017         | GUARDIANIA DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE BILLINGURTH, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA                                    |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01395                               | SEGURIDAD Y PROTECCION   |                | ACCION           |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0597     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00018         | GUARDIANIA TRAMO COLPAHUAYCO LANGUI., CUSCO, CUSCO, CUSCO  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01395                               | SEGURIDAD Y PROTECCION   |                | ACCION           |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0598     | 15.033.0064.0000.2055993.3002971.00002         | SUPERV. TEMPORAL CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO -SHOREY, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO                    |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01433                               | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                | KILOMETRO        |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0599     | 15.033.0064.0000.2026654.3002971.00003         | LIQUIDACION SUPERV TEMPORAL PTE PUCAYACU - PTE PORONGO, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01433                               | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                | ACCION           |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0600     | 15.033.0064.0000.2001621.1000561.00016         | EVALUACION PERICIAL DE CAUSAS DE FALLAS Y PROPUESTAS DE REPARACION EN LA CARRETERA ABRA MALAGA TR I Y II, LIMA, LIMA, LIMA |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :00708                               | ELABORACION DE ESTUDIOS  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0601     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00019         | ATENCION EMERGENCIA DEL PUENTE PISAC, CUSCO, CALCA, PISAC  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS   |                | INTERVENCION     |                    | 0.000          | 0.00       | 3.000  | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |  |                |                  |                    |                |            |        |        |
| 0602     | 15.033.0064.0000.2110320.1009310.00001         | EST. DEF.TR: PUERTO BERMÚDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :00706                               | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0603     | 15.033.0064.0000.2110320.1009310.00002         | EST. DEF.TR: CIUDAD CONSTITUCIÓN - PUERTO SUNGARO, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                     |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :00706                               | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0604     | 15.033.0064.0000.2110320.1009310.00003         | EST. DEF.TR: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, UCAYALI, ATALAYA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :00706                               | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0605     | 15.033.0064.0000.2015973.2000903.00003         | TR. JUANJUI CAMPANILLA, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01350                               | REHABILITACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0606     | 16.033.0064.0000.2043371.3000015.00001         | INACTIVA, CUSCO, CUSCO, CUSCO  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :39589                               | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL  |                | ACCION           |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0607     | 15.033.0064.0000.2042771.1009310.00004         | DEF. CARRET. AYACUCHO-ABANCAY, TR: KM. 154+000-KM 210+000, APURIMAC, AYMARAE, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :00706                               | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0608     | 15.033.0064.0000.2043371.3000015.00001         | INACTIVA, CUSCO, CUSCO, CUSCO  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :39589                               | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL  |                | ACCION           |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |
| 0609     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00020         | ATENCION DE EMERGENCIA EN LA QUEBRADA YANANGO, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :40538                               | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS   |                | INFORME          |                    | 0.000          | 0.00       | 10.000 | 100.00 |
|          | VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA |  |                |                  |                    |                |            |        |        |
| 0610     | 15.033.0064.0000.2028339.2000903.00001         | CELENDIN - KM 5-KM 94.9, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | Finalidad :01350                               | REHABILITACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 0.000          | 0.00       | 0.000  | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %      |
| 0611     | 15.033.0064.0000.2028339.3002971.00001 | SUPERV. CELENDIN - KM 52-KM.94,9, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0612     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00023 | EST. FACT.CARRET. BALZAS - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA, TRAMOS: TINGO-DV. INGENIO Y CHACHAPOYAS-MOLINOPAMPA, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MOLINOPAMPA  |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0705                        | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0613     | 15.033.0064.0000.2001621.1009306.00024 | EST. FACT.CARRET. SAN MARCOS - CAJABAMBA - HUAMACHUCO, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0705                        | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0614     | 15.033.0064.0000.2110692.1009310.00001 | EST. DEF. PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0615     | 15.033.0064.0000.2110693.1009310.00001 | EST. DEF. PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0616     | 15.033.0064.0000.2110759.1009310.00001 | EST. DEF. PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0617     | 15.033.0064.0000.2110710.1009310.00001 | EST. DEF. PUENTE CANOAS Y ACCESOS, TUMBES, TUMBES, TUMBES   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0618     | 15.033.0064.0000.2046503.1009310.00001 | EST. DEF. TR. : CALAPUJA-PUCARA, PUNO, PUNO, PUNO   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0619     | 15.033.0064.0000.2055260.3000648.00001 | PACRI REPOSO-DURAN, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                | PORCENTAJE       |                    | 2.000          | 0.000      | 0.00 | 2.000 | 100.00 |
| 0620     | 15.033.0064.0000.2106906.2000903.00001 | ELECTRIFICACION U.P. CUCULI, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :05641                       | ELECTRIFICACION   |                | OBRA             |                    | 1.000          | 1.000      | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0621     | 15.033.0064.0000.2106906.3001293.00001 | SUPERVISION ELECTRIFICACION U.P. CUCULI, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL   |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 1.000      | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0622     | 15.033.0064.0000.2110581.1009310.00001 | EST. DEF. TR. SAN MARCOS CAJABAMBA, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0623     | 15.033.0064.0000.2110581.1009310.00002 | EST. DEF. TR. CAJABAMBA -SAUSACOCOA, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA  |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0706                        | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO   |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0624     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00010 | ESTUDIO PARA EL ENSANCHE DE PISTA Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA UNIDAD DE PEAJE MOVIL QUIRIHUAC, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :0708                        | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 1.000      | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0625     | 15.033.0064.0000.2015973.3002971.00003 | SUPERV. TR. JUANJUI CAMPANILLA, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.500      | 0.00 | 1.000 | 0.00   |
| 0626     | 15.033.0064.0000.2022221.3000015.00001 | INACTIVA, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :39589                       | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0627     | 15.033.0064.0000.2000270.3000015.00003 | LAUDO CARRETERA ABRA MALAGA - ALFAMAYO SECTOR CARRIZALES - ALFAMAYO, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |        |
|          | Finalidad :39589                       | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |      |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %    |
| 0628     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00021 | SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION DE ESTRUCTURAS METALICAS MODULARES, LIMA, LIMA, LIMA                                  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL   |                | INFORME          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
| 0629     | 15.033.0064.0000.2062599.1000561.00006 | ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010, LIMA, LIMA, LIMA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0630     | 15.033.0064.0000.2111082.2000903.00001 | CARRETERA CAJAMARCA-SAN MARCOS, KM 0+000 AL KM 5+500, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0631     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00011 | ELABORACION DE ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO EN BAJA TENSION PARA LA UP CUCULI, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, POMALCA                     |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0632     | 15.033.0064.0000.2000270.3000648.00002 | ADQ. E INDEMNIZACION PREDIOS CARRET CHALHUANCA-ABANCAY, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0633     | 15.033.0064.0000.2086342.2000903.00001 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UP QUIULLA, JUNIN, YAULI, LA OROYA   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06596                       | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   |                | OBRA             | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0634     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00012 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO UP PAMPA GRANDE (MAGDALENA), CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA              |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0635     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00013 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO UP PUCAYACU, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                       |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0636     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00014 | ESTUDIO DE ESTANDARIZACIÓN DE SISTEMA DE PEAJE, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0637     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00015 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO UP. MARAS, CUSCO, URUBAMBA, MARAS  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0638     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00016 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO UP. COYA, CUSCO, CALCA, COYA   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00708                       | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                | ESTUDIO          | 1.000              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0639     | 15.033.0064.0000.1022397.3001293.00002 | SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COBERTURA DE TECHO METÁLICO ( TIPO GRIFO)-UP. CHALHUAPUQUIO, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL   |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0640     | 15.033.0064.0000.1022397.3001293.00003 | SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COBERTURA DE TECHO METÁLICO ( TIPO GRIFO)- UP. SUCUYANI, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO       |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01426                       | SUPERVISION Y CONTROL   |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0641     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00005 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. AGUAS CALIENTES, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0642     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00006 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. CHALHUAPUQUIO, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0643     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00007 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. CUCULÍ, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |      |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %    |
| 0644     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00008 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. PUNTA PERDIDA, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0645     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00009 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. SAYLLA, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0646     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00010 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. SICUYANI, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0647     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00011 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. HUACRAPUQUIO, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO                                       |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0648     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00012 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UP. RUMICHACA, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0649     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00013 | IMPLEMENTACIÓN DE LA COBERTURA DE TECHO METÁLICO ( ZONA DE COBRANZA)_UP. CHALHUAPUQUIO, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0650     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00014 | IMPLEMENTACIÓN DE LA COBERTURA DE TECHO METÁLICO ( ZONA COBRANZA)- UP. SUCUYANI, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ESTACION         |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0651     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00015 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP CERRO DE PASCO, PASCO, PASCO, VICCO  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0652     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00016 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP AGUAYTÍA, UCAYALI, PURUS, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0653     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00017 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP PUCALLPA, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                            |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0654     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00018 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP LOMO LARGO, JUNIN, JAUJA, TUNAN MARCA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0655     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00019 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP QUIRIHUAC, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO                                     |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |      |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %    |
| 0656     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00020 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP MARAS, CUSCO, URUBAMBA, MARAS   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0657     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00021 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UP COYA, CUSCO, CALCA, COYA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0658     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00022 | ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UP IPOKI, JUNIN, SATIPO, RIO NEGRO   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0659     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00023 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP.CERRO DE PASCO ( SIN SOFTWARE), PASCO, PASCO, VICCO   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0660     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00024 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP.AGUAYTÍA ( SIN SOFTWARE), UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0661     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00025 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP. PUCALLPA ( SIN SOFTWARE), UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0662     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00026 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP.LOMO LARGO ( SIN SOFTWARE), JUNIN, JAUJA, TUNAN MARCA   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0663     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00027 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP. QUIRIHUAC ( SIN SOFTWARE), LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0664     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00028 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP.MARAS ( SIN SOFTWARE), CUSCO, URUBAMBA, MARAS   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0665     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00029 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP.COYA ( SIN SOFTWARE), CUSCO, CALCA, COYA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0666     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DE LA UP.IPOKI ( SIN SOFTWARE), JUNIN, SATIPO, RIO NEGRO   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0667     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00031 | ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA UP IPOKI, ES PARALELO A LA IMPLEMENTACIÓN, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0668     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00032 | EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE CONTROL DE LA CASETA REVERSIBLE EN LA UP CORCONA, LIMA, HUAROCHIRI, SANTA CRUZ DE COCACHACRA   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIAL                                   |   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
| 0669     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00033 | ADQUISICIÓN DE 09 EQUIPOS Y SISTEMAS DE PEAJE ( CANCAS, PACRA, PUNTA PERDIDA, SAYLLA, SOCOS, RUMICHACA, TAMBOGRANDE, AGUAS CALIENTES Y CHALHUAPUQUIO), LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0670     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00034 | ADQUISICIÓN DE INVERSORES, LIMA, LIMA, ANCON  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    | 14.000         | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO   |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0671     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00035 | ADQUISICIÓN DE PEANAS ( SENSORES DE DETECCIÓN DE EJES VEHICULARES), LIMA, LIMA, BRENA                                 |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS  |                | EQUIPO           |                    | 40.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0672     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00036 | COLOCACIÓN DE GUARDAVÍAS NUEVAS EN LA UP LUNAHUANÁ, LIMA, CANETE, NUEVO IMPERIAL                                      |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0673     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00037 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA UP. CHULLQUI Y DESMONTAJE, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA                 |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0674     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00038 | MEJORAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA UP LUNAHUANÁ, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00910                       | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0675     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00021 | ATENCION DE EMERGENCIA EN EL TRAMO: PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELECTRICA, CUSCO, LA CONVENCION, SANTA TERESA |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00015                       | ACCIONES DE EMERGENCIA  |                | ACCION           |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000   | 25.00  |
| 0676     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00019 | YAURI - SAN GENARO - SICUANI, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0677     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00020 | URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        | 46.000             | 46.000         | 46.000     | 100.00 | 46.000  | 100.00 |
| 0678     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00021 | URCOS - SICUANI - LA RAYA, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        | 133.000            | 133.000        | 133.000    | 100.00 | 133.000 | 100.00 |
| 0679     | 15.033.0064.0000.2015970.3000015.00001 | LAUDO CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :39589                       | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0680     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00022 | CUSCO - PISAC, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        | 31.800             | 31.800         | 31.800     | 100.00 | 31.800  | 100.00 |
| 0681     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00023 | HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL                        |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        | 124.000            | 162.800        | 124.000    | 100.00 | 162.800 | 100.00 |
| 0682     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00024 | PHIRY - PISCACUCHO, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA   |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                | KILOMETRO        | 10.000             | 10.000         | 10.000     | 100.00 | 10.000  | 100.00 |
| 0683     | 15.033.0064.0000.2088776.3000648.00001 | PMA TRAMO 2 :KM 131-OYÓN, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL  |                | PLAN             |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0684     | 15.033.0064.0000.2028946.2000903.00003 | VARIANTE INTERNACIONAL, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  |                | PORCENTAJE       |                    | 75.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0685     | 15.033.0064.0000.2029342.2000903.00003 | PUENTE PACARAN Y ACCESOS, LIMA, CANETE, PACARAN   |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS  |                | METRO LINEAL     |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0686     | 15.033.0064.0000.2029342.3002971.00002 | SUPERVISION TEMPORAL TR. RONCHAS CHUPACA, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |        |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   | %      |
| 0687     | 15.033.0064.0000.2029342.3002971.00003 | SUPERV. PUENTE PACARAN Y ACCESOS, LIMA, CANETE, PACARAN  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0688     | 15.033.0064.0000.1000111.3000693.00003 | PAGO DE TASACIONES Y SANEAMIENTO FISICO Y TECNICO LEGAL DE INMUEBLES, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL     |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :39678                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES   |                | SERVICIO         |                    | 10.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0689     | 15.033.0064.0000.1000111.3080569.00002 | TRANSITABILIDAD DE CONCESIONES VIALES - IIRSA SUR, TRAMO 4, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :06661                       | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS A LO LARGO DE LA CARRETERA   |                | KILOMETRO        | 305.900            | 305.900        | 305.900    | 100.00 | 305.900 | 100.00 |
| 0690     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00039 | ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS PARA LAS UNIDADES DE PEAJE, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL       |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS   |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0691     | 15.033.0064.0000.1000111.3080569.00003 | TRANSITABILIDAD DE CONCESIONES VIALES - IIRSA SUR, TRAMO 3, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :06661                       | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS A LO LARGO DE LA CARRETERA   |                | KILOMETRO        | 403.200            | 403.200        | 403.200    | 100.00 | 403.200 | 100.00 |
| 0692     | 15.033.0064.0000.2028339.3000648.00002 | PACRI CELENDIN-BALZAS, TR: KM 52-CELENDIN, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                      |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | PORCENTAJE       |                    | 3.000          | 0.000      | 0.00   | 3.000   | 100.00 |
| 0693     | 15.033.0064.0000.2015973.3000648.00002 | PACRI TOCACHE-PIZANA, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE   |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0694     | 15.033.0064.0000.2026654.1009310.00001 | EST. DEF.TOCACHE-CASERIO PORONGO, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL                             |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0695     | 15.033.0064.0000.2112863.1009310.00001 | EST. DEF.PUENTE CHACANTO Y ACCESOS, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, BALSAS                                    |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0696     | 15.033.0064.0000.2022178.3002971.00001 | LIQUIDACION SUPERVISION CONSTRUCCION DEL TRAMO COLAPSADO DEL PUENTE REITHER, JUNIN, JUNIN, JUNIN     |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0697     | 15.033.0064.0000.2114280.1009310.00001 | EST. DEF.PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS, JUNIN, JUNIN, JUNIN  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00706                       | ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0698     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00025 | ILAVE - DESAGUADERO; ILAVE MAZCRUZ Y BINACIONAL, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                          |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01041                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS   |                | KILOMETRO        |                    | 118.560        | 0.000      | 0.00   | 118.560 | 100.00 |
| 0699     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00017 | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE LA UP IPOKI, JUNIN, CHANCHAMAYO, PICHANAQUI           |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :00718                       | ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                      |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0700     | 15.033.0064.0000.2018737.3000648.00001 | INACTIVA, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0701     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00010 | INACTIVA, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS  |                |                  |                    |                |            |        |         |        |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

**AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |         |        |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|---------|--------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL   | %      |
| 0702     | 15.033.0064.0000.2042771.2000903.00009 REUBICACIÓN DE POSTES DE RED ELECTRICA TRAMO: ANDAHUAYLAS-DV. KISHUARA., APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO<br>Finalidad :06359 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS                      |                  |                | OBRA             |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0703     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00026 DV. PISCO - PTO. SAN MARTIN, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                  |                | KILOMETRO        |                    | 29.820         | 0.000      | 0.00 | 29.820  | 100.00 |
| 0704     | 15.033.0064.0000.1000111.3230373.00027 PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO, ICA, PISCO, TUPAC AMARU INCA<br>Finalidad :01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS  |                  |                | KILOMETRO        |                    | 166.580        | 0.000      | 0.00 | 166.580 | 100.00 |
| 0705     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00021 ACT. EST. PERFIL CARRET ILAVE-MAZOCRUZ, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0706     | 15.033.0064.0000.2001621.1009307.00022 EST. PERFIL DEL PUENTE CAYARA, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0707     | 15.033.0064.0000.2115574.2000903.00001 ELECTRIFICACION DE LA UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA<br>Finalidad :05650 ELECTRIFICACION RED PRIMARIA   |                  |                | OBRA             |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0708     | 15.033.0064.0000.2115574.3002971.00001 SUPERVISION ELECTRIFICACION DE LA UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                  |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0709     | 15.033.0064.0000.1000111.3001293.00022 SUPERVISIÓN MANT RUT PTES RÍO GRANDE, NASCA, POROMA Y CHAPARRA, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01426 SUPERVISION Y CONTROL  |                  |                | INFORME          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 1.000   | 100.00 |
| 0710     | 15.033.0064.0000.1000111.1006300.00024 ELAB EXP TEC PUESTA A PUNTO DE BERMAS CARRETERA PANAM NORTE TRAMO PTE STA - OVALO INDUSTRIAL, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS       |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0711     | 15.033.0064.0000.1022397.1006300.00018 ELABORACION DE DISEÑO, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CASETA DE COBRANZA DE PEAJE Y COBERTURA METALICA, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00708 ELABORACION DE ESTUDIOS    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0712     | 15.033.0064.0000.1000111.3207480.00022 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL PUNTO CRITICO N° 03 PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELECTRICA, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :00015 ACCIONES DE EMERGENCIA       |                  |                | ACCION           |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 1.000   | 100.00 |
| 0713     | 15.033.0064.0000.2017079.2000903.00001 LIQUIDACION TRAMO III : SACHAPITE - HUANCANELICA, HUANCANELICA, HUANCANELICA, IZCUCACHA<br>Finalidad :06448 LIQUIDACION DE OBRAS  |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0714     | 15.033.0064.0000.2056387.3002971.00001 LIQUIDACION TR I ABRA MALAGA CARRIZALES, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0715     | 15.033.0064.0000.2000270.3000803.00001 LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE SUPERVISION CARRETERA RIOJA TARAPOTO TR 3, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>Finalidad :01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                     |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0716     | 15.033.0064.0000.2027620.3002382.00011 PAGO POR TRATO DIRECTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO IIRSA NORTE, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0717     | 15.033.0064.0000.2128362.2000903.00001 PASOS A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, LIMA, LIMA, ATE<br>Finalidad :01350 REHABILITACION DE CARRETERAS                                |                  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0718     | 15.033.0064.0000.2088776.3000648.00002 PACRI : MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE LA CARRET. CHURIN - OYON, LIMA, OYON, OYON<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                  |                | ACCION           |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000   | 0.00   |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO  |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |      |
|----------|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|------|
|          |  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL | %    |
| 0719     | 15.033.0064.0000.2002604.2000903.00003 | TRAMO YUPASH - HUARAZ KM. 120 KM. 140, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01350                       | REHABILITACION DE CARRETERAS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0720     | 15.033.0064.0000.2128362.3000648.00001 | LIBERACION DE AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION VIAL AV. JAVIER PRADO-AV. NICOLAS AYLLON, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | ACCION           |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0721     | 15.033.0064.0000.2128362.3002971.00001 | SUPERVISION PASOS A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, LIMA, LIMA, ATE  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                | SUPERVISION      |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0722     | 15.033.0064.0000.2088776.2000903.00002 | REUBICACION DE LINEAS DE TRASMISIÓN ELECTRICA1: CHURIN-KM 131., LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06359                       | INSTALACION DE REDES ELECTRICAS  |                | OBRA             |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0723     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00040 | ADQUISICION DE LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS, LIMA, LIMA, BRENA   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :03252                       | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO  |                | EQUIPO           |                    | 13.000         | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0724     | 15.033.0064.0000.2000270.3000648.00003 | SERVICIO PARA AFECTAC PREDIOS CARRET CUSCO-JULIACA-DESAGUADERO (PTES SICUANI-PONTONES), CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0725     | 15.033.0064.0000.1000111.3207760.00015 | DV. ESPINAR - PUENTE PULPERA RUTA PE-3SG, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :41456                       | RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA (NO CONCESIONADA) CON MANTENIMIENTO RUTINARIO   |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0726     | 15.033.0064.0000.2000270.3000803.00002 | INACTIVA, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :06448                       | LIQUIDACION DE OBRAS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0727     | 15.033.0064.0000.2000270.3000015.00004 | LAUDO ARBITRAL CARRETERA ABRA MALAGA - ALFAMAYO TR I: ABRA MALAGA ALFAMAYO, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :39589                       | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0728     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00041 | ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA UP TAMBOGRANDE, PIURA, SULLANA, SALITRAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS   |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0729     | 15.033.0064.0000.2027620.3000648.00012 | PACRI LIBERACION DEL AREA IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO, LA OROYA - DESVIO CERRO DE PASCO, JUNIN, YAULI, YAULI                 |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0730     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00042 | ENSANCHE DE PISTA Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA UP IPOKY-SUMINISTRO ELECTRICO ILUMINACION EXTERIOR Y SISTEMAS DE PROTECCION, JUNIN, SATIPO, |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS   |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0731     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00043 | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO Y DVR PARA EL CONTROL DE TRAFICO DE UNIDADES DE PEAJE, LIMA, LIMA, JESUS MARIA   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS   |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0732     | 15.033.0064.0000.1022397.3056341.00044 | ADQUISICION DE MONITORES DE VIDEO PARA UNIDADES DE PEAJE, LIMA, LIMA, LINCE  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :00098                       | ADQUISICION DE EQUIPOS   |                | EQUIPO           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0733     | 15.033.0064.0000.2043324.1009310.00002 | CIRA SULLANA - EL ALAMOR, PIURA, SULLANA, SULLANA  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01386                       | SANEAMIENTO FISICO LEGAL   |                | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0734     | 15.033.0064.0000.2002604.3002971.00003 | SUPERV. YUPASH HUARAZ SECTOR KM. 120+000 AL KM. 140+000, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :01433                       | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS   |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0735     | 15.033.0064.0000.2000270.3000015.00005 | LAUDO ARBITRAL LIQUIDACION DE CONTRATO PUENTE CHANCHAS HUAYUCACHI, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |            |      |       |      |
|          | Finalidad :39589                       | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL  |                | ACCION           |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2010

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0736 15.033.0064.0000.2022937.3000648.00004 PMA TRAMO DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN, LA LIBERTAD, OTUZCO, OTUZCO<br>Finalidad :01386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL |                  |                | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |