

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 15-2022 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO
ESPECIAL CHIRA PIURA.**

En la Ciudad de Piura, siendo las 10:00 am del día 15 de Agosto del 2022, en las instalaciones del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Km. 3.5 – Piura-Sullana, Distrito 26 de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, se reunieron todos los miembros del Directorio del Proyecto Especial Chira Piura, señores:

- Presidente: Ing. Luis Fernando Vega Palacios, representante Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Abg. Santiago Távara Lizana, representante Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Sr. Manuel Enrique Amaya Chévez, representante Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Ing. Ángel Zapata León, representante Junta de Usuarios de Riego del Valle Chira
- Miembro : Ing. Juan Gómez Murillo, representante Ministerio de Agricultura.
- Miembro : Ing. Macario Silva Vílchez, representante Junta de Usuarios de Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realizó la comprobación del Quorum Reglamentario, encontrándose presentes todos los miembros del Consejo Directivo, por tanto, es procedente continuar con el desarrollo de la presente sesión a fin de tomar los acuerdos correspondientes.

Presidió la Sesión de Consejo Directivo el **Ing. Luis Fernando Vega Palacios, Presidente del Consejo Directivo**, dando la bienvenida a todos los presentes y actuó como Secretario Técnico el Gerente General Ing. Saúl Labán Zurita.

DESARROLLO DE LA AGENDA.

1. INFORMES.

❖ **SITUACIÓN ACTUAL DEL CANAL DERIVACIÓN DANIEL ESCOBAR**

ING. SAÚL LABÁN ZURITA – GERENTE GENERAL PECHP (ST)

La programación de ejecución de la reparación del canal se ha venido cumpliendo de manera progresiva, específicamente con el vaciado de concreto. Quedan pendientes 32 paños que entre hoy y mañana 16 la empresa PRONTE puede culminar sin ningún problema. Lo que preocupa es el tema del cierre del canal, los empalmes del mismo.

ING. VICTOR RODOLFO CALDERÓN TORRES – DIRECTOR DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE

Estamos llegando a la parte final de la obra, faltaría hacer los empalmes, para ello se tendrá que cortar el agua, por lo menos hasta el día 17 de agosto de los corrientes.

ING. SAÚL LABÁN ZURITA – GERENTE GENERAL PECHP (ST)

Esperamos que la empresa siga cumpliendo con la ejecución de los trabajos programados y así se pueda culminar con la obra. Luego del relleno compactado se hará el cierre de los trabajos del canal principal.

ING. ANGEL ZAPATA LEÓN – PRESIDENTE JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL VALLE CHIRA

La última programación hecha en el Grupo PADH se está cumpliendo. Hay que dejar claro que las fallas que se han presentado han sido en el canal alterno, más no en el principal. Como directorio debemos velar porque se avancen los trabajos, que se haga el corte de agua en los días que corresponda para que se pueda realizar el vaciado de concreto en la entrada y salida, para que de una vez la obra concluya.

ING. SAÚL LABÁN ZURITA – GERENTE GENERAL PECHP (ST)

Es muy importante que tanto las Juntas de Usuarios, como el APAG se hayan involucrado en el desarrollo de la obra, con el apoyo de todos se logrará el gran objetivo que es lograr la reparación del canal Daniel Escobar.

ING. JUAN JOSÉ GÓMEZ MURILLO – REPRESENTANTE MIDAGRI

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 15-2022 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO
ESPECIAL CHIRA PIURA.**

Estamos en la parte final de los trabajos, falta sólo el cierre del canal, la parte más importante. Resulta necesario que el supervisor explique las consecuencias de haber reducido la caja hidráulica. Ese acto no estaba contemplado en el expediente. Qué puede pasar respecto a los gastos adicionales que han hecho las Juntas, el PECHP.

ING. SAÚL LABÁN ZURITA – GERENTE GENERAL PECHP (ST)

El Proyecto Especial Chira Piura tiene un contrato con la empresa PRONTE INGENIEROS SAC, el apoyo que se ha dado será tema aparte, no tendrá nada que ver con el contrato. Lo que se quería era solucionar una problemática. No se va a incluir ningún gasto extra en el proyecto, eso que quede claro. Respecto a la EPS GRAU, lamentablemente la misma no cuenta con ninguna reserva de agua, ante cualquier situación que sucede siempre se culpa al PECHP y eso seguir ocurriendo. A la Planta de Tratamiento de Agua de Curumuy nunca se ha dejado de atender, sólo han sido horas, algo mínimo. Sabemos de la demanda de agua, pero hay que hacer esfuerzos para que los objetivos se cumplan.

ING. CARLOS ENRIQUE GASTELO VILLANUEVA – DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Hoy en reunión del Grupo PADH se han tratado dos temas, el avance de la obra en el canal Daniel Escobar. se ha realizado el compromiso que representantes tanto del contratista como el supervisor estén presentes por la tarde para que expongan sobre los avances y tramo final de la obra. Mi preocupación como director de operación y mantenimiento es cuándo se realizará el corte de agua porque ese no es un acto inmediato y se tiene que tomar las previsiones del caso. Aclaro que la afectación a la dotación de la EPS GRAU ha sido mínima.

ING. SAÚL LABÁN ZURITA – GERENTE GENERAL PECHP (ST)

Se va a explicar los empalmes y el revestimiento del ingreso y salida del canal. Lo que se está definiendo es cuál será el volumen del canal, lo adecuado para ir integrando gradualmente.

ING. MACARIO SILVA VILCHEZ – PRESIDENTE JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL VALLE DEL MEDIO Y BAJO PIURA

Se está avanzando con la obra, es importante que se gane tiempo. Porque la situación del Bajo Piura y Sechura es grave. Hasta la fecha no ha pasado agua al Bajo piura. No esperemos que las fechas se retrasen, el 17 o 18 de agosto a mas tardar ya se tiene que atender al Bajo Piura y Sechura.

ING. JUAN JOSÉ GÓMEZ MURILLO – REPRESENTANTE MIDAGRI

La empresa tiene que garantizar que el día 17 de agosto el canal ya esté en cero. Va a depender si los 32 paños se colocan entre hoy 15 y mañana 16, para que el miércoles amanezca en cero el canal.

ABG. SANTIAGO TÁVARA LIZANA – REPRESENTANTE GORE.

Ha sido importante la visita que se hizo en el canal Daniel Escobar. ya le he informado al Gobernador que la situación crítica termina el día 17 de agosto. Si ganamos un día sería importantísimo. Si todo se termina el día 16 sería mucho mejor.

ING. SAÚL LABÁN ZURITA – GERENTE GENERAL PECHP (ST)

Hay que reconocer y agradecer el compromiso y apoyo de los presidentes de las Juntas del Chira, Medio y Bajo Piura. Es importante que se haya contratado a una empresa que sí cuenta con la logística necesaria. Estamos trabajando con la finalidad de poder cumplir los compromisos asumidos con los agricultores.

ING. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS – PRESIDENTE CD

El objetivo es que la obra se culmine de la mejor manera. El área usuaria y la supervisión deben presionar para que la empresa cumpla dentro de los plazos. Resulta necesario que en la próxima sesión se explique las implicancias de la modificación de la caja hidráulica del canal.

SR. MANUEL ENRIQUE AMAYA CHÉVEZ – REPRESENTANTE GORE

Resulta imperioso que de una vez se realicen las coordinaciones que correspondan con la EPS GRAU a fin de garantizar que se tomen las previsiones del caso ante el último corte de agua que se realizará para la culminación de los trabajos, específicamente de los empalmes. Todos queremos que se aceleren los trabajos y si se tiene que hacer un último corte que se haga, los

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 15-2022 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO
ESPECIAL CHIRA PIURA.**

del Bajo Piura no tenemos problemas con ello, el problema lo tendrán los agroexportadores y la EPS GRAU. La oficina de imagen tiene que realizar su trabajo de informar sobre los trabajos que se están realizando, eso es importante.

2. PEDIDOS

Ing. Luis Fernando Vega Palacios, Presidente Consejo Directivo, representante del Gobierno Regional Piura, pide que en la próxima sesión de directorio, se explique las implicancias de la modificación de la caja hidráulica del canal Derivación Daniel Escobar.

3. ACUERDO:

PRIMERO: POR UNANIMIDAD ACUERDAN dar cumplimiento al pedido realizado en la presente sesión, por lo que en la próxima sesión se explicará las implicancias de la modificación de la caja hidráulica del canal Derivación Daniel Escobar.

En tal estado, siendo las 12:00 am del mismo día, fecha y año; no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente dio por concluida la presente sesión.



Ing. Luis Fernando Vega Palacios
Presidente




Abg. Santiago Távara Lizana
Miembro



Manuel Enrique Amaya Chávez
Miembro




Ing. Ángel Zapata León
Miembro



Ing. Juan José Gómez Murillo
Miembro



Ing. Macario Silva Vílchez
Miembro



Ing. Saúl Labán Zurita
Secretario Técnico