



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 181 -2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 09 OCT. 2019

VISTO:

El Informe N° 1423-2019-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT, emitido por el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Cerrillos, Caluta y otros - Distrito de Santa Lucía - Provincia de Lampa - Departamento de Puno", en el marco del Convenio N° 027-2019-PUN/VMVU/PNVR; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad, normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante Carta N° 033-2019/NE-027-PUN/NE, recibida con fecha 12 de setiembre del 2019, presentada por el presidente del Núcleo Ejecutor al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante la cual solicita la ampliación de plazo N° 01 por sesenta y nueve (69) días calendario, adjuntando: (1) Informe N° 047-2019/NE-027-2019-PUN/VMVU/PNVR-RO/RPJ, remitido por el Residente de Obra al Supervisor del Proyecto; y, el (2) Informe N° 014-2019/NE 027-PUN/SO/GGT emitido por el Supervisor del Proyecto y presentado al Presidente del Núcleo Ejecutor;

Que, al respecto, la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobada por Resolución Directoral N° 010-2015-





RESOLUCIÓN DIRECTORAL

VIVIENDA-VMVU/PNVR, de fecha 10 de julio de 2015, y sus modificatorias, establece el procedimiento de ampliación de plazo y las causales por las que puede otorgarse; solicitud que se presenta durante el período de ejecución de obra por el Residente, con el visto bueno del Supervisor y dirigido a la Coordinación Regional Técnica por el Núcleo Ejecutor, quién lo elevará a la Coordinación General de Núcleo Ejecutor; y, si la ejecución del proyecto excede el plazo establecido en el convenio de cooperación, este deberá ser ampliado mediante adenda. Asimismo, se señala que la ampliación de plazo de ejecución de obra deberá ser aprobada mediante el informe correspondiente de la Unidad de Gestión Técnica, el que deberá señalar el número de días de ampliación de plazo otorgados y la nueva fecha de terminación de obra; y, por la naturaleza de los proyectos que se financia, el otorgamiento de la ampliación de Plazo no generará el reconocimiento de mayores gastos generales;

Que, mediante Resolución Directoral N° 052-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 25 de abril de 2019, que aprueba el Expediente Técnico, entre otros, del "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Cerrillos, Caluta y otros – Distrito de Santa Lucía - Provincia de Lampa – Departamento de Puno", indicado en el numeral 25) del Anexo adjunto para el financiamiento para 58 viviendas;

Que, el Convenio N° 027-2019-PUN/VMVU/PNVR, de fecha 25 de abril del 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural y los Representantes del Núcleo Ejecutor, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Cerrillos, Caluta y otros – Distrito de Santa Lucía - Provincia de Lampa – Departamento de Puno", que rige desde su suscripción y culmina con el acto de aprobación de la Liquidación Final;

Que, el Residente de Obra, mediante Informe N° 047-2019/NE-027-2019-PUN/VMVU/PNVR-RO/RPJ, que consigna como fecha el 09 de setiembre de 2019, mediante el cual solicita al Supervisor del Proyecto la ampliación de plazo N° 01, informando que la obra se inició el 27 de mayo del 2019, con un plazo inicial de ejecución de ciento cinco (105) días calendario, con fecha de término estipulada para el 08 de setiembre del 2019; fijando en esta oportunidad como nueva fecha de término el 16 de noviembre del 2019, plazo necesario para cumplir con las metas del proyecto al 100% y sustentado en el desabastecimiento de materiales, hecho enmarcado dentro de la causal de demora por desabastecimiento de materiales a obra y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor comprobados por el Supervisor del proyecto, conforme lo previsto en el literal a) del numeral 7.16 de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobada por Resolución Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR y sus modificatorias; adjuntando, al respecto, copias de los asientos N°s 060, 061, 062, 081, 082, 087, 088, 089, 090, 095, 096, 097, 098, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 125 y 126 del cuaderno de obra y cronograma valorizado de ejecución de obra inicial;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Que, al respecto mediante N° 014-2019/NE 027-PUN/SO/GGT, que consigna como fecha el 11 de setiembre del 2019, remitido por el Supervisor del Proyecto al Presidente del Núcleo Ejecutor, mediante el cual concluye que (i) *respecto del sustento efectuado y el análisis cuantificado de 69 días calendario es que se presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 01, la cual no implica alguna modificación presupuestal, debidamente documentado con las anotaciones en el cuaderno de obra, y la solicitud en los asientos correspondientes, las cuales justifican lo solicitado;* (ii) *Del informe de solicitud de ampliación de plazo N° 01, la cual no implica modificación presupuestal alguna, esta se encuentra estipulada en la Guía de Ejecución y Liquidación Modalidad Núcleos Ejecutores en el ítem 7.16: a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor comprobados por el supervisor del proyecto;* (iii) *por tanto, esta supervisión APRUEBA la ampliación de plazo N° 01 por 69 días calendario, la cual rige desde el 09 de setiembre de 2019 considerando la nueva fecha de culminación al 16 de noviembre de 2019, en tal sentido, solicitamos al Coordinador Técnico Regional realizar la evaluación y trámites correspondientes; y, recomienda, entre otros, realizar los trámites y procedimientos administrativos necesarios para la aprobación de esta solicitud de ampliación de plazo N° 01;*

Que, mediante Informe N° 090-2019-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT-APA con fecha de recepción 27 de setiembre de 2019, del Especialista en Mejoramiento de Vivienda Rural, arquitecto Aníbal Peralta Aparicio, mediante el cual concluye que (i) De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.1, el que suscribe encuentra conforme el informe de aprobación de la ampliación de plazo N° 01 del proyecto de "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Cerrillos, Caluta y otros – Distrito de Santa Lucía - Provincia de Lampa – Departamento de Puno" – Convenio N° 027-2019-PUN/VMVU/PNVR y sus respectivos documentos y sustentos conformes, de acuerdo los lineamientos que se enmarcan en la "Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores" y considera la ampliación de plazo N° 01 por 69 días calendario, teniendo como nueva de término el 16 de noviembre de 2019; (ii) las causas que sustentan el pedido de la ampliación de plazo N° 01, según la "Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores", se debe al ítem a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor"; (iii) Revisada y evaluada la documentación presentada por el residente y el supervisor del proyecto, el suscrito indica que es conforme los 69 días solicitados en la ampliación de plazo N° 01, modificando la fecha de término al 16 de noviembre del 2019; (iv) la ampliación de plazo N° 01, no genera incremento presupuestal en los gastos generales; y, recomienda la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 1423-2019-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT, con fecha 27 de setiembre de 2019, del Responsable de la Unidad de Gestión Técnica a través del cual indica que visto el informe del Especialista en Mejoramiento de Vivienda



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Rural, cumple con hacer suyo el informe del referido y lo remite a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Vivienda Rural para el trámite correspondiente;

Que, de la evaluación a los documentos adjuntos a la presente solicitud de ampliación de plazo N° 01, se advierte que la solicitud efectuada por los representantes del Núcleo Ejecutor, indicado en el tercer considerando de la presente resolución, con el debido sustento técnico del Residente de Obra y la aprobación del Supervisor del Proyecto, indicados en los séptimo y octavo considerandos de la presente resolución, ha sido presentado el 12 de setiembre del 2019, es decir fuera del plazo de término de obra previsto; por lo que los informes de la Especialista en Mejoramiento de Vivienda Rural y el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica, señalados en los noveno y décimo considerandos de la presente resolución, han sido presentados fuera del plazo inicial de la conclusión de la obra, esto es hasta el 08 de setiembre del 2019; no obstante a ello, la presente solicitud de ampliación de plazo, cuenta con la conformidad y aprobación del Responsable de la Unidad de Gestión Técnica, según se señala en el décimo considerando de la presente resolución;

Que, resulta de aplicación las disposiciones establecidas en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en donde se señala que *"La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción"*;

Que, mediante Informe Legal N° 253-2019-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL, de fecha 09 de octubre de 2019, el Responsable del Área de Asesoría Legal, concluye que resulta necesaria la aprobación de la presente solicitud de ampliación de plazo N° 01; y, recomienda al Responsable de la Unidad de Gestión Técnica disponer que el representante del PNVR instruya al residente de obra y a los representantes del núcleo ejecutor para que cumplan con presentar las solicitudes de ampliación de plazo en un tiempo razonable a fin de prever y evitar la aprobación de ampliaciones de plazo de manera extemporánea y con eficacia anticipada;

De conformidad con los literales h) y k) del artículo 11 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, son funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de su competencia y aprobar respecto de los proyectos que el PNVR ejecute a través de Núcleos Ejecutores, las ampliaciones de plazo;

Con el visto de la Coordinación Técnica, del Responsable del Área de Asesoría Legal y del Responsable de la Unidad de Gestión Técnica;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL


SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Cerrillos, Caluta y otros – Distrito de Santa Lucía - Provincia de Lampa – Departamento de Puno", en el marco del Convenio N° 027-2019-PUN/VMVU/PNVR, por el término de 69 días calendario, con eficacia anticipada al 09 de setiembre de 2019, indicándose como nueva fecha de terminación de obra, el 16 de noviembre del 2019, sin reconocimiento de mayores gastos generales.

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente Resolución Directoral, al Núcleo Ejecutor, al Supervisor del Proyecto y al Residente de Obra, a través del representante del PNVR correspondiente, para conocimiento y fines.

Artículo 3.- Disponer la difusión de la presente Resolución Directoral, para conocimiento de los órganos del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Regístrese y notifíquese.


Ing. IVÁN RAMOS PASTOR
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Vivienda Rural
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

