

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 UE: 000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO																			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																				
					AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO																																										
OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO																																																
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO																																																
AOI00079000004 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	205,840.50			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	16,900.53	202,806.36
AOI00079000062 - DOTAR E IMPLEMENTAR DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS MODERNAS COMO APOYO A LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	70,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	194,000.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	34,517.50	10,455.00	3,190.00	0.00	0.00	66,597.50					
AOI00079000042 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	5.86	0.00	6.68	0.00	0.00	12.83	0.00	6.40	8.23	8.22	6.77	45.01													100.00	54.50	11,854,699.96	0.00	13,518,188.94	0.00	0.00	25,966,581.71	0.00	12,942,719.00	16,654,533.00	16,632,741.00	13,697,549.00	91,091,714.10	202,358,726.71					
				EJEC.	5.86	0.01	6.68	0.01	0.01	12.83	0.01	12.20	0.01	5.10	4.83	6.95													54.50		11,854,699.96	10.00	13,518,188.94	10.00	10.00	25,966,581.71	10.00	24,595,255.00	10.00	10,284,484.00	9,430,382.00	15,470,037.00	111,119,678.61					
AOI00079000059 - OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	91.67	20,000.00	22,600.00	25,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	25,000.00	30,000.00	15,300.00	27,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	244,900.00					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		8,417.10	13,957.10	11,869.90	17,699.80	13,239.80	13,239.80	11,703.10	24,166.10	14,349.70	57,309.72	34,934.10	0.00	220,886.22						
AOI00079000058 - GASTOS DIVERSOS EN RELACION AL PERSONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	83.33	12,000.00	13,000.00	12,500.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	98,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,000.00	317,500.00					
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		13,883.33	8,800.00	1,000.00	26,500.00	58,743.13	1,000.00	1,454.29	19,241.40	44,423.55	15,875.53	21,601.25	1,000.00	213,522.48						
AOI00079000007 - DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	6,500.00	9,780.00	13,000.00	14,500.99	27,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,850.00	141,430.99						
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	40,320.00	35,167.40	47,350.56	6,129.10	1,078.00	32,112.66	65,658.94	15,570.01	128,812.52	63,789.00	0.00	435,988.19						
AOI00079000051 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.05	0.45	0.09	0.02	0.13												-	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	9,500.00	16,000.00	104,500.00	71,000.00	35,400.00	27,600.00	273,000.00						
				EJEC.																																												

TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO-211504				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.06	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
AOI00079000052 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y TURISMO, DESVIO PAMPAMARCA - TUNGASUCA - SURIMANA EN LOS DISTRITOS DE PAMPAMARCA Y TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO				0.05	0.03	0.02	0.04	0.01	0.01	0.12	0.06	0.10	0.11	0.10	0.12	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	20,123.00	126,251.35	362,360.40	85,000.00	110,325.45	722,260.20	
Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.														27.36													
			EJEC.																											
AOI00079000050 - GESTION DE PROYECTOS				0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	5,505,495.00	3,213,309.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,809,879.00	3,500,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	35,528,683.00		
Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.														100.00													
			EJEC.	5.35	5.35	5.85	5.85	5.35	5.20	8.95	5.85	5.90	10.20	10.85	18.65	-	395,022.00	395,425.00	460,665.00	472,253.00	393,743.00	350,260.00	635,503.00	439,085.00	485,679.00	884,765.00	982,865.00	2,364,723.00	8,259,988.00	
AOI00079000006 - CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00		
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.														25.00													
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	7,856.89	19,837.92	0.00	29,494.81		
AOI00079000021 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION				0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	47.17	150,009.83	150,009.83	150,009.83	150,009.83	150,009.83	150,009.83	150,009.83	150,009.83	150,009.84	150,009.84	150,009.84	150,009.84	1,800,118.00	
Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.														6.00													
			EJEC.	0.02	0.01	0.07	0.18	0.19	0.18	0.25	0.22	0.23	0.48	0.32	0.68	2.83	27,768.00	23,908.00	28,348.00	51,257.00	59,392.00	53,762.00	74,742.00	64,321.00	71,855.00	218,785.00	164,754.00	351,559.00	1,190,451.00	
AOI00079000035 - EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO. 2164798				0.23	0.15	0.25	0.24	0.31	0.23	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	66.07	0.00	4,332.02	9,047.99	0.00	20,360.48	12,182.49	14,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,038.02	337,843.00	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.														1.11													
			EJEC.	0.11	0.10	0.23	0.21	0.12	0.14	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1,000.00	2,166.02	4,523.99	1,000.00	10,180.48	6,091.49	14,881.70	4,534.49	6,908.54	0.00	0.00	0.00	51,286.71		
AOI00079000045 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO- 2195484				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.														0.12													
			EJEC.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI00079000053 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO- 2162846				0.01	6.35	4.76	4.24	3.72	9.23	9.79	9.79	14.36	8.81	6.08	12.63	100.00	89,818.76	111,180.59	409,951.34	803,631.24	702,870.73	992,205.74	178,558.60	496,824.23	866,706.97	1,079,337.79	1,104,720.48	2,305,154.53	9,140,961.00	
Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.																											
			EJEC.	1.20	6.35	4.76	4.24	3.72	9.23	8.45	9.81	9.08	13.67	8.75	10.68		89,818.76	111,180.59	409,951.34	803,631.24	720,531.73	992,205.74	792,603.90	663,890.12	399,067.05	1,904,364.59	924,208.00	1,381,013.00	9,192,466.06	
AOI00079000054 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ? CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO-2380087				0.01	8.78	5.63	8.91	8.66	7.01	10.00	11.00	12.00	13.00	15.01	16.23	100.00	98,938.56	341,810.49	626,711.36	1,348,725.70	1,863,751.56	1,467,352.17	2,120,500.00	2,220,500.00	2,930,000.00	2,249,511.38	180,000.00	333,365.06	15,781,166.28	
Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.																											
			EJEC.	1.00	8.78	5.63	8.91	8.66	7.01	7.00	7.85	8.10	7.96	7.90	8.05		98,938.56	341,810.49	629,711.36	1,348,725.70	1,863,751.56	1,467,352.00	1,463,600.00	1,705,604.00	2,224,020.00	2,171,631.00	2,014,021.00	2,313,939.00	17,643,104.67	
AOI00079000027 - ELABORACION DE PLANILLAS Y CONTRATOS DE PERSONAL				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	497,860.75	5,974,329.00		
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.														12.00													
			EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	372,721.44	302,188.57	260,777.62	542,585.08	542,585.08	542,585.08	599,732.88	341,769.80	402,576.12	634,809.70	427,837.00	634,500.00	5,604,668.37		
AOI00079000005 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.37	17,153.38	17,153.38	17,153.38	17,153.38	17,153.38	17,153.38	205,840.50		
Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.														12.00													
			EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	8,500.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	10,000.00	12,000.00	15,000.00	11,000.00	143,500.00		

AOI00079000010 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.72	2.31	4.70	2.77	7.26	13.84	22.21	18.02	17.88	10.29	0.00	100.00	27,399.56	61,111.77	285,977.52	581,581.25	842,814.23	1,192,605.30	1,487,224.26	1,261,374.79	1,883,932.77	1,512,999.89	2,374,360.42	849,764.24	12,361,146.00	
				EJEC.	0.00	0.72	2.31	4.70	4.78	7.26	16.98	4.55	9.67	6.81	0.00	0.00	57.78	27,399.56	61,111.77	285,977.52	581,581.25	842,814.23	1,487,224.26	1,258,681.02	2,237,134.85	1,587,727.52	1,119,151.52	2,374,360.00	849,764.24	12,712,927.74	
AOI00079000024 - EJECUCIÓN DE PIP: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO. C.U.I. N 2197998.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,289.00	
				EJEC.	0.42	1.81	5.98	2.50	33.72	2.95	3.39	1.51	3.39	15.62	5.80	15.80	92.89	43,615.68	94,510.39	200,010.35	321,949.26	1,662,782.28	308,303.95	346,344.77	441,390.56	318,726.31	512,911.40	363,609.18	550,624.00	5,164,778.13	
AOI00079000060 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	9,000.00	12,000.00	14,000.00	15,200.00	15,500.00	17,200.00	18,800.00	25,000.00	20,000.00	16,000.00	15,000.00	12,000.00	189,700.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	10.00	28,955.17	3,250.00	13,140.73	4,242.11	12,633.51	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00	6,500.00	88,231.52
AOI00079000055 - MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.70	3.14	3.98	3.24	-	0.00	0.00	5,305.44	12,040.46	0.00	21,939.11	139,850.00	1,125,100.00	1,051,175.00	561,300.00	665,075.00	418,310.99	4,000,096.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	5,305.44	12,040.46	0.00	21,939.11	0.00	75,688.80	24,400.00	0.00	0.00	0.00	139,373.81		
AOI00079000023 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO. - C.U.I. 2.250007	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	1.98	3.63	3.95	11.41	14.03	13.17	18.54	13.01	8.16	5.10	5.12	1.90	100.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	5,000,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.01	0.25	0.01	0.42	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	5,305.00	12,040.00	0.00	21,939.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,087.00	
AOI00079000063 - ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO Y LEGAL DE LA GESTIÓN INSTICIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,300.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	30,450.00	
AOI00079000061 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD	Muy Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	10,300.00	
AOI00079000064 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	NUMERO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1,654.31	
AOI00079000043 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO- 2309562	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.19	2.00	1.60	1.71	1.60	2.60	2.60	2.60	6.50	42.87	33.73	100.00	0.00	168,801.00	153,861.00	123,431.00	131,338.00	123,183.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	3,300,000.00	2,597,114.00	7,697,728.00	
				EJEC.	0.01	2.19	2.00	1.60	1.71	1.60	1.89	2.97	1.50	1.71	1.70	2.30	21.18	10.00	168,801.00	153,861.00	123,431.00	131,338.00	123,183.00	142,417.00	301,942.00	118,130.00	131,361.00	131,051.00	225,399.00	1,750,924.00	
AOI00079000057 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROG.	0.00	0.18	0.47	0.49	0.56	0.51	1.61	2.10	4.18	0.04	0.00	0.00	100.00	0.00	162,513.63	415,125.09	434,095.93	495,179.18	450,000.00	1,430,000.00	1,867,035.31	3,711,230.04	34,820.82	0.00	0.00	9,000,000.00	

GARCILASO DE LA
VEGA DISTRITO DE
WANCHAQ - CUSCO

EJEC.	0.01	0.21	0.48	0.35	0.42	0.57	0.48	0.72	0.68	0.63	0.91	0.71	-	10.00	162,513.63	415,125.09	434,095.93	478,614.11	417,711.70	407,216.65	713,217.33	660,391.18	645,905.08	425,859.02	707,607.00	5,468,266.72																			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.03.01:														63.1		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.03.01:														179,891,933.01															
OEI.13 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA																																													
AEI.13.01 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD																																													
AOI00079000041 - REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.55	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,864.85																	
EJEC.														0.55		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.13.01:														0.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.13.01:														22,439.20

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	60.9
MEDIANA DE AV% DEL POI	66.37
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	314,365,924.03
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	179,914,372.21
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	28
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

