

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2021

Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2020 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/09/2021 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/09/2021 S/		COMENTARIOS	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 30/09/2021 (%)			ESTADO
						PIM 2021 S/	EJEC. 2021 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	2,246,552	3,012,376.00	1,393,050.00	46.2%	3,639,602	60.77%	INFRAESTRUCTURA: OBRA: AL MES DE ABRIL DE 2021 LA OBRA ESTUVO PARALIZADA POR NO TENER SUPERVISOR Y NO HABERSE CONTRATADO PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN. A INICIO DE MAYO SE HA CONTRATADO (CONTRATO N° 12-2021-INABIF) NUEVO SUPERVISOR PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LA OBRA SE REINICIÓ EL 07.MAY.2021. EL AVANCE FINANCIERO A SETIEMBRE ES S/ 1 393 050. EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE SETIEMBRE ES 74.67%.	74.67%	5.0%	0.0%	1.- OBRA REINICIADA EL 07.MAY.2021 2.- SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	13,824,260	8,377,319	4,140,292.00	3,266,574.00	78.9%	11,643,893	84.23%	INFRAESTRUCTURA: CONCLUYÓ LA OBRA: 25.MAY.2021 LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 22.JUN.2021. A LA FECHA SE HA LIQUIDADO LA OBRA. EL DEVENGADO ACUMULADO AL 30.SET.2021 S/ 3 266 574. EQUIPOS Y MOBILIARIO SE ESTÁ PREPARANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO.	100.00%	0.0%	0.0%	1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021. SE PROYECTA AVANZAR CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO.
265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	22,674,325	14,616,497	403,667.00	345,160.00	85.5%	14,961,657	65.99%	INFRAESTRUCTURA: OBRA: AL MES DE AGOSTO 2021 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, EN SITUACIÓN DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA. LAS RESIDENTES DEL CAR EN PROBLEMA DE HACINAMIENTO. LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA, AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. PARALIZACIÓN DE OBRA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA. EL MONTO DEVENGADO INCLUIDO EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA AL 30.SET.2021 ES S/ 345 160.00.	52.96%	0.0%	0.0%	1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE. 2.- SE PROYECTA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021 Y TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2022.
			589	42,487,341.30	25,240,368	7,556,335	5,004,784	66.2%	30,245,152	71.2%					

Fuente: 1/ MEF - SIAP: Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones
Fuente: 2/ INABIF Unidad de Ejecución de Inversiones. Área de Infraestructura Informe N° 010-2021-INABIF/LIA,SL11-CMCS