



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

Quillabamba, 21 de marzo de 2023.

VISTOS:

Informe N° 034-2023-CGRF/RO/DO/GIP/MPLC, de fecha 27 de febrero de 2023; Informe N° 000277-2023-DO-GIP-HJMQ-MPLC, de fecha 01 de marzo de 2023; Informe N° 0622-2023/GIP/HJMQ/MPLC, de fecha 03 de marzo; Memorandum N° 0116-2023-HPG-OSP/MPLC, de fecha 03 de marzo de 2023; Informe N° 011-2023/MPLC/OSP-IO/IILV, de fecha 06 de marzo de 2023; Informe N° 0190-2023-DSP/HPG/MPLC, de fecha 08 de marzo de 2023; Informe Técnico N° 0054-2023-GIP-HJMQ-MPLC; Informe N° 0726-2023/GIP/HJMQ/MPLC, de fecha 15 de marzo de 2023; Informe N° 0061-2023-U.PPTO-OPP-MPLC, de fecha 20 de marzo de 2023; Informe Legal N° 00219-2023-OAJ-MPLC, de fecha 21 de marzo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria mediante la Ley 30305 de Reforma Constitucional de los Arts. 191°, 194° y 203°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades-, en tanto, se tiene que “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia”, la cual se configura como la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo 284-2018-EF, dispone respecto de la fase de ejecución que:

17.8) “Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas”.

Que, mediante el DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, se APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, en el Artículo 17. Establece la Fase de Ejecución, (...), 17.4 Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente., 17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF. 17.6 La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones. 17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. Y 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas.

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3) del Artículo Primero de la Resolución de Contraloría N° 195-88-GG “Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, Ley N° 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023, Ley N° 27785 Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que disponen que el Expediente Técnico debe ser aprobado por Resolución del Titular de la Entidad;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

Que, la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de conformidad a lo provisto por Inciso a) del artículo 59° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, es aquella que se produce cuando la Entidad con su personal e Infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y Proyectos, así como de sus respectivos componentes;

Que, conforme estable la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG para obras por ejecución por administración directa, los numerales: 3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda. 4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra.

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su Art. 33; Ejecución física de las Inversiones; Numeral 33.1 La Ejecución física de las Inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente Técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Mediante el Formato N° 08-A: Registros de la Fase de Ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 33.3 Durante la ejecución Física de las Inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;

Que, el Reglamento del Decreto Supremo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, prescribe en el artículo 13°. 13.1 Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión.

13.3) Las UEI cumplen las funciones siguientes:

(...)

2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones.
3. Ejecutar física y financieramente las inversiones.
4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución.
5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos.
6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones.

Asimismo, en observancia a la Cuarta Disposición Complementaria Final del TUO del marco normativo citado en el párrafo precedente, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, establece respecto al control, que:

CUARTA. Control La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de modificaciones durante la ejecución, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“ Quillabamba Ciudad del Eterno Verano ”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

La Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa de la MPLC, Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 612-2011-A-SG-MPLC, de fecha 19 de setiembre de 2011, respecto a las modificaciones del expediente técnico por adicionales y modificaciones del presupuesto, precisa lo siguiente:

23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto

Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incremento o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el titular de la entidad, previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

24. Ampliación de Plazo de Ejecución.-

Se justifica una Ampliación o Reducción del plazo de ejecución de proyectos, por las siguientes causales:

- Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.
- Demoras por desabastecimiento de materiales, equipo e insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto.
- Demoras en la aprobación de los proyectos adicionales.
- Ejecución de Obras Adicionales.
- Disminución de Metas.
- Cualquier Otra variación y/o modificación del contenido del Expediente Técnico original del Proyecto, o condiciones preestablecidas en el mencionado Expediente Técnico, siempre que afecten realmente a la Ruta Crítica del Proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada.

Para fines de Ejecución Presupuestaria Directa de Proyectos el respectivo Plazo de Ejecución se computara desde la fecha en que se materializa la última de las siguientes actividades la entrega de terreno correspondiente, el desembolso inicial y la entrega de las maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos, según corresponda; de acuerdo al Cronograma de Ejecución del Proyecto y al cronograma de abastecimientos de materiales para cuyo efecto el responsable de la Unidad Ejecutora, o la que haga sus veces según sus instrumentos de gestión interna, debe coordinar oportunamente con el responsable de la administración las acciones correspondientes.

Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de liquidación se computan por días calendario.

Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el titular de la entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

Que, el Decreto Legislativo 1440, prescribe **Artículo 15. Crédito Presupuestario.-** El crédito presupuestario es la dotación consignada en el Presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para que las Entidades puedan ejecutar gasto público en ese entender se garantiza el presupuesto para la ejecución hasta su culminación dentro del plazo de ejecución de proyecto materia de la presente Resolución.

Asimismo, el artículo 34°, numeral 34.2, del marco normativo citado en el párrafo precedente, establece, “Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces.”

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 373-2022-GM-MPLC, de fecha 19 de mayo de 2022, se aprueba el expediente técnico “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, con un presupuesto de S/ 1,319,240.74 soles y un plazo de ejecución de 180 días calendarios.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

Que, mediante Informe N° 034-2023-CGRF/RO/DO/GIP/MPLC, de fecha 27 de febrero de 2023, el Residente de Obra - Ing. Christian Gerardo Rojas Flor, remite expediente técnico modificado N°04, por Ampliación Presupuestal N° 02 y ampliación de Plazo N° 03, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, para su evaluación, al Jefe de la División de Obras, Ing. Wilmer Huamani Arce; el mismo que mediante Informe N° 000277- 2023-DO-GIP-HJMQ-MPLC, de fecha 01 de marzo de 2023, es remitido al Gerente de Infraestructura, solicitando su evaluación y aprobación.

Que, mediante Informe N° 0622-2023/GIP/HJMQ/MPLC, de fecha 03 de marzo, el Ing. Hermenegildo Justino Molina Quispe, Gerente de Infraestructura, quien remite expediente técnico modificado, para su evaluación, al Director de Supervisión, Ing. Huilberto Pariguana Garcia.

Que, mediante Memorandum N° 0116-2023-HPG-OSP/MPLC, de fecha 03 de marzo de 2023; suscrito por el Ing. Huilberto Pariguana Garcia, Director de Supervisión de Proyectos, quien DISPONE, evaluación del expediente técnico modificado N° 04, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, con CUI 2194806, a la Inspectora de Obra, Ing. Iyeva Ivette Lagunas Venero.

Que, mediante Informe N° 011-2023/MPLC/OSP-IO/IIIIV, de fecha 06 de marzo de 2023, suscrito por la Inspectora de Obra, Ing. Iyeva Ivette Lagunas Venero, quien emite **CONFORMIDAD** al Expediente técnico Modificado N° 04, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, con CUI 2194806, el cual contiene la Ampliación Presupuestal N° 02 y ampliación de plazo N° 03, justificando bajo los siguientes parámetros:

AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 03 (A)	DEDUCTIVOS (B)	MAYORES METRADOS (C)	PARTIDAS NUEVAS (D)	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 04 (A) = (B+C+D)
COSTO DIRECTO	S/ 1'328,017.30	S/718,948.43	S/9,254.44	S/756,806.80	1'375,130.11
GASTOS GENERALES	18.85% S/250,359.80	S/0.00	S/0.00	S/55,315.52	305,675.32
SUPERVISION	7.99% S/106,066.98	S/0.00	S/0.00	S/8,258.86	114,325.84
EXPEDIENTE TECNICO	1.73% S/22,954.74	S/0.00	S/0.00	S/0.04	22,954.78
LIQUIDACION TOTAL	1.08% S/14,301.03	S/0.00	S/0.00		14,301.03
TOTAL PRESUPUESTO	S/1'721,699.85	S/718,948.43	S/9,254.44	S/820,381.22	S/1,832,387.08

AMPLIACION DE PLAZO N° 03

	PROGRAMADO	AMPLIACION DE PLAZO N° 01	AMPLIACION DE PLAZO N° 02	AMPLIACION DE PLAZO N° 03
FECHA DE INICIO	09/06/2022	06/12/2022	01/02/2023	01/04/2023
PERIODO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO	57 DIAS CALENDARIO	59 DIAS CALENDARIO	06 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO	05/12/2022	31/01/2023	31/03/2023	06/04/2023
TOTAL PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO	237 DIAS CALENDARIO	296 DIAS CALENDARIO	302 DIAS CALENDARIO

Que, mediante Informe N° 0190-2023-DSP/HPG/MPLC, de fecha 08 de marzo de 2023, suscrito por el Director de Supervisión de Proyectos, Ing. Huilberto Pariguana Garcia, quien emite conformidad de expediente técnico modificado N° 04, por ampliación presupuestal N° 02 y ampliación de Plazo N° 03, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

CUSCO”, con CUI 2194806, asimismo, menciona ...//... “que de acuerdo al informe de corte 2023 aprobado por el Inspector de Obra mediante Informe N° 007-2023/MPLC/OSP/IO-IILV, ha verificado un desfase financiero el cual muestra en el presente cuadro, para el mismo que se debe tomar las acciones correspondientes”

Monto de Inversion Aprobado	S/ 1'721,699.85	100.00%
Avance Financiero 31/12/22	S/1'534,952.80	89.15%
Ejecucion Fisica	S/1'225,841.40	71.20%
Desfase	S/309,111.40	17.95%
Saldo de Materiales	S/222,729.81	12.94%
Desfase Financiero Final	S/86,381.59	5.02%

Que, mediante Informe Técnico N° 0054-2023-GIP-HJMQ-MPLC, suscrito por el Gerente de Infraestructura, Ing. Hermenegildo Molina Quispe, emite opinión, justificando ...//... “De la evaluación hecha en el presente informe, la revisión de la documentación presentada por la residencia de obra que forma parte del expediente técnico modificado 04 de la obra en mención y la evaluación hecha por la Supervisión de obra y la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Entidad en la que ambas instancias aprueban y/o dan **OPINIÓN FAVORABLE** al expediente técnico modificado de obra 04 de la obra denominada: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO identificado con CUI: 2194806 es que esta instancia dentro de sus competencias establecidas dentro de los documentos de gestión de la Entidad acoge y hace suya la opinión de ambas instancias en el marco de La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública emitiendo **OPINIÓN FAVORABLE**”, el cual es refrendado mediante, Informe N° 0726-2023/GIP/HJMQ/MPLC, de fecha 15 de marzo de 2023; documento que es derivado a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, para su evaluación e informe, mediante proveído N° 1790 de fecha 16 de marzo de 2023.

Que, mediante Informe N° 0061-2023-U.PPTO-OPP-MPLC, de fecha 20 de marzo de 2023, suscrito por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Mg. John Vargas Muñiz y el Jefe de la Unidad de Presupuesto - Ing. Walter Villegas Villena, quienes emiten Opinión de Disponibilidad Presupuestal para la Aprobación de Acto Resolutivo del proyecto modificado al Expediente Técnico en fase de Ejecución Física N° 04, con ampliación presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 03, del Proyecto con CUI 2194806 “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, señalando, que respecto a la programación del Formato 12-B, el Proyecto de Inversión con CUI 2194806 - “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, cuenta con una programación actualizada hasta por el presupuesto asignado en el presente año, por tanto corresponde a la Gerencia de Infraestructura y a la Unidad de Programación Multianual de Inversiones -UPMI, efectuar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de dicha programación, a continuación se muestra la programación del Formato 12-B del proyecto en mención:

EJECUCION FINANCIERA 2023 (S/)													
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
PROG. FINANC. INICIAL													0
ROG. FINANC. ACTUALIZADA	172,446												172,446
DEVENGADO		80,528											80,528

Asimismo, respecto a la información de la programación presupuestal, se tiene lo siguiente:

REPORTE DE CONSULTA DE CARTERA PMI									
PROYECTO CUI: 2194806 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO									
Codigo Unico	Costo Actualizado (S/)	Devengado Acumulado (S/) (al 31 diciembre 2022)	PIM 2023 (S/)	Programacion del monto de Inverston (S/)				Total Programado 2023 al 2026	Saldo por Asignar
				Monto Año 2023	Monto Año 2024	Monto Año 2025	Monto Año 2026		
2194806	1,832,387.08	1,534,953.00	172,446.00	186,747.00	0.00	0.00	0.00	1'707,399.00	124,988.08

Señalando que, ...//... “de acuerdo a lo antes expuesto, esta dependencia emite la opinión de disponibilidad de Crédito Presupuestario favorable por la ampliación presupuestal N° 02 solicitado hasta por la suma de S/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

110,687.23 (Ciento Diez Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 23/100 soles) con cargo a los Recursos del Saldo de Balance del año 2022, que corresponde a la fuente de financiamiento 5: Recursos Determinados, Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones”.

Que, mediante Informe Legal N° 00219-2023-OAJ-MPLC, de fecha 21 de marzo de 2023, el Jefe de la Oficina De Asesoría Jurídica - Abog. Américo Álvarez Huamani, opina que es **PROCEDENTE APROBAR**, el Expediente Técnico Modificado N° 04, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO” con CUI 2194806, que contiene la Ampliación de Plazo N° 03, por 06 días calendario y Ampliación de Presupuesto N° 0, por la suma S/110,687.23 soles, bajo la modalidad de ejecución directa.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía N°002-2023-MPLC/A, de fecha 02 de enero de 2023, delega facultades al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de la Convención, en el Art° Segundo: numeral 1.27, aprobar mediante resolución de Gerencia Municipal, las modificaciones de proyectos de inversión Pública en la fase de ejecución, sea por administración Directa o Indirecta (ampliación de plazo y presupuesto), Debiendo dar cuenta al Despacho de Alcaldía, por lo que;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N° 04, del proyecto de inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, con CUI 2194806, que contiene la Ampliación de Plazo N° 03, por 06 días calendario y Ampliación de Presupuesto N° 02, por la suma S/110,687.23 soles, bajo la modalidad de ejecución directa, conforme a los antecedentes y considerandos de la presente Resolución, y de acuerdo al siguiente detalle:

AMPLIACION DE PLAZO N° 03

DESCRIPCION	AMPLIACION DE PLAZO N° 03
FECHA DE INICIO	01/04/2023
PERIODO DE EJECUCION	06 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO	06/04/2023
TOTAL PLAZO DE EJECUCION	302 DIAS CALENDARIO

AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 04	
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02	
DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
COSTO DIRECTO	S/ 1'375,130.11
GASTOS GENERALES	S/ 305,675.32
GASTOS DE INSPECCION	S/114,325.84
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	S/22,954.78
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 14,301.03
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 Solicitada	S/ 110,687.23
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 04	S/ 1'832,387.08

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura Pública, efectuar las acciones que corresponden al registro de modificaciones que presentan durante la fase de ejecución de inversiones (ejecución física) del PIP, conforme a las normas de Invierte.pe, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que la aprobación del acto administrativo, no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente la Gerencia de línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0166-2023-GM-MPLC

ARTÍCULO CUARTO.- DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o Transgresiones Técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Técnico Modificado N° 04, del proyecto de inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”, con CUI 2194806, que contiene la Ampliación de Plazo N° 03, por 06 días calendario y Ampliación de Presupuesto N° 02, por la suma S/110,687.23 soles, la responsabilidad recae, en la UEL.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión de Proyectos y demás unidades Orgánicas, las acciones que correspondan implementar bajo responsabilidad.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones cumpla con publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de la Convención.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Abog. Paul Jean Barrios Cruz
GERENTE MUNICIPAL (E)

Cc.
GIP
GSP
Alcaldía
Archivo 2023.
UPM
OHV/cva