



PERÚ

Ministerio de Educación

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION - I TRIMESTRE
LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - MARZO 2017)**

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEDIA TENSION	CONSORCIO EJECUTORES - CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA S.A.C. - ASFA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	APURIMAC	193.785,86	RJ-0021-2017-UGEO	20/01/2017	214.139,77
2	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - MEDIA TENSION 13.2 KV	CONSORCIO EJECUTORES - CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA S.A.C. - ASFA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	APURIMAC	215.096,84	RJ-0020-2017-UGEO	20/01/2017	230.881,30
3	IE BLAS VALERA - MEDIA TENSION 22.9 KV	PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L. - PROSERCON PACIFICO S.R.L.	AMAZONAS	315.000,00	RJ-0016-2017-UGEO	19/01/2017	317.135,13
4	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPORTIVAS	MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES	ICA	15.716.683,73	RJ-0055-2017-UGEO	21/02/2017	15.772.423,35
5	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	CONSORCIO HUARALINO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK-ALE CONTRATISTAS SRL.)	LIMA	22.117.574,83	RJ-043-2017-UGEO	09/02/2017	22.388.686,62
6	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	CONSORCIO GABRIEL - CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C - ANLI CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS EIRL.	AYACUCHO	1.175.818,10	RJ-0070-2017-UGEO	09/03/2017	1.252.830,87
7	IE 115-31 GOTITAS DE AMOR	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO - AKED INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA S.A.C. - TORRES HARO CARLOS ALBERTO	LIMA	857.987,46	RJ-0084-2017-UGEO	30/03/2017	878.873,82
-	-	-	-	-	-	-	-

