

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0072-2023-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 22 de marzo de 2023.

VISTO:

El Informe N° 0032-2023-DHQ-OHE-GIDUR-MDV/LC del 16/03/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Daniel Huamanquispe Quintana, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por ampliación de plazo N° 02 y modificación presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) del PIP: "Creación de los Servicios de Transitabilidad del Centro Poblado de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco" con CUI N° 2328185; Informe N° 00437-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 16/03/2023, del Ing. Oscarín Hurtado Espinoza - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Memorandum N° 035-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 17/03/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 019-2023-OSLP-IO/RLL/MDV/LC del 20/03/2023, del Ing. Ricardo León Lara - Inspector de Obra; Informe N° 212-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 20/03/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído del 20/03/2023, de Gerencia Municipal; Informe N° 107-2023-OPP-MDV/LC del 21/03/2023, de la Ing. Econ. Mirian Mamani Laura - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Proveído del 21/03/2023, de Gerencia Municipal; Opinión Legal N° 080-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 22/03/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...), lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: "La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444".

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Son atribuciones del Alcalde: delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)".

Que, en el numeral 2) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, establece que "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra" en concordancia con el numeral 9. "Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones Técnicas correspondiente".

Que, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; establece, Artículo 1°. Objeto.- El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Artículo 2°. Principios.- Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera del Sector Público se rige por los siguientes principios: 1. ARTICULACIÓN, 2. CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, 3. DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA, 4. MULTIANUALIDAD, 5. PROBIIDAD, 6. RESPONSABILIDAD FISCAL, 7. SOSTENIBILIDAD FISCAL. Artículo 3°. Lineamientos



generales: 3.1. La Administración Financiera del Sector Público incorpora los siguientes lineamientos generales para su gestión eficiente: 1.- La programación multianual de los recursos públicos alineada con la política fiscal, el logro de resultados prioritarios y el desempeño institucional, en consistencia con las políticas públicas, a través de los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. (...). **Artículo 5°.**

Ámbito de Aplicación.- 5.1. El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas entidades del Sector Público. **5.2.** Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: **1. Sector Público No Financiero: a. ENTIDADES PÚBLICAS:** i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. iii. Universidades Públicas. iv. Gobiernos Regionales. v. **Gobiernos Locales.** vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. **b. (...).** **Artículo 14°.** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.-

14.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. **14.2.** El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad REGULAR EL CICLO DE INVERSIÓN, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establece, Artículo 4°. Fases del Ciclo de Inversión.-

4.1. El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: **a) PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES:** Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. **b) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:** Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. **c) EJECUCIÓN:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. **d) FUNCIONAMIENTO:** (...). **4.2.** Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1252. Para dichas inversiones, la forma de registro se define en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. **4.3.** (...). **4.4.** (...).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Cuarta: **CONTROL.-** La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de **MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN,** son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°

1252; establece: Artículo 11°.- De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...). 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: Artículo 13°.- De las UEI.; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.



Que, igualmente, la normativa del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252; establece, Artículo 17°.- Fase de Ejecución, numeral 17.1. La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. numeral 17.7. Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. numeral 17.8. Las MODIFICACIONES que se presenten DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas. numeral 17.9. El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, Artículo 29°. **INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN.** - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión. numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 33°. **EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.** - numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. numeral 33.2. **LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES** deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO, EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Artículo 34°. **VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.** - 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Artículo 38°. **ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.** - 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2015-GM-MDV/LC del 17/11/2015, se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de cuya revisión se desprenden de los numerales 21,22 y 23 del apartado 10.3.0 de la Directiva regula los supuestos de modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física: **21 De los Adicionales:** a) Para la aprobación de un adicional por cualquier variación y/o modificación del contenido pre- establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el Residente deberá de presentar al Inspector, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la Aprobación del Adicional. En este documento y en todos los otros se consignará el N° y la denominación del adicional, especificándose además si es con los precios del presupuesto base o, si son con precios nuevos, indicándose su fecha. 2. Memoria Descriptiva. 3. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto base. En el caso que no existiera los Precios Unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios nuevos, pero siempre con la estructura de costos del presupuesto base. 4. Planilla de Metrados. 5. Fórmulas Polinómicas, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto base o nuevos. 6. Diagrama de Red (CPM o similar) de la ejecución del adicional, para sustentar la ampliación de plazo, siempre que la ejecución del adicional repercuta efectivamente en la Ejecución del Proyecto. 7. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la Ejecución del adicional. 8. Calendario Valorizado de Avance del Adicional. 9. Copias de las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra, tanto por el Residente de Proyecto como por el Inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional. 10. Planos y/o Croquis del Adicional solicitado. b) Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, y la verificación de la viabilidad del Proyecto, el Residente de Proyecto podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestal. c) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución Municipal aprobatoria por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, por tanto, es responsabilidad de la Residencia de Obras, tomar las previsiones con la oportunidad debida. d) Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendrá derecho a que se le reconozca dicha tardanza, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que la Ruta Crítica del Proyecto sea afectada por ese motivo. e) La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasarán a formar parte de los montos reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (Teórica). f) Si la Entidad por su propia iniciativa, decide ejecutar adicionales y/o efectuar disminuciones de obras u otras variaciones y/o modificaciones al original del expediente técnico, las ordenes respectivas serán dadas por la Gerencia Municipal o autoridad competente de rango superior, y transmitidas al Residente a través del Inspector y al proyectista de ser el caso, se deberá elaborar el expediente del adicional y/o de la disminución, debiendo ser aprobado oficialmente, mediante Resolución de Alcaldía, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de las demás oficinas competentes. g). En el presupuesto de un adicional se reconocerán solo los Gastos Generales y gastos de Supervisión. h). El expediente de un adicional debe formularse en forma independiente de las reducciones o disminuciones de obra.

22. Ampliación de Plazo de Ejecución: Se justificará una Ampliación o Reducción del Plazo de Ejecución de Proyectos, por las siguientes causales: a) Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, b) Demoras por

desabastecimiento de materiales, equipos o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto, d) Demoras en la Aprobación de los Proyectos Adicionales, e) Ejecución de obras adicionales, f) Disminución de metas, g) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido del expediente técnico original del Proyecto, o condiciones pre-establecidas en el mencionado expediente técnico, siempre que afecten realmente la ruta crítica del proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada. (...). Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de Liquidación se computan por días calendario. Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el Titular de la Entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto: Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incrementos o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el Titular de la Entidad previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Los incrementos del presupuesto de obra sólo proceden en los casos siguientes: a) Por errores del Expediente Técnico, b) Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorización del Titular de la Entidad que se produzcan durante la Ejecución del Proyecto. Son de aplicación las siguientes consideraciones: a) El Ingeniero Residente deberá proporcionar toda la información que permita una evaluación Técnico-Legal y Presupuestal y, asimismo, que posibilite la conformidad por el Inspector o el Supervisor, según corresponda y, posteriormente la Aprobación por la Entidad, b) El Ingeniero Residente debe tipificar la causal sustentatoria, c) El Ingeniero Residente debe sustentar técnicamente la necesidad de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas, cuando se plantee modificaciones sustanciales se debe solicitar la opinión del Projectista.

Que, de los documentos precisados y de los antecedentes del expediente mediante Informe N° 0032-2023-DHQ-OHE-GIDUR-MDV/LC del 16/03/2023, el Residente de Obra Ing. Daniel Huamanquispe Quintana, solicita la modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por ampliación de plazo N° 02 y modificación presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) del PIP: "Creación de los Servicios de Transitabilidad del Centro Poblado de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco" con CUI N° 2328185, solicitud que sustenta: Las causales por ampliación presupuestal son los siguientes: Variación de los costos de adquisición de insumos y contratación de servicios respecto a los costos programados en el expediente técnico aprobado; modificación de la escala remunerativa aprobada con RGM N° 0036-2023-GM-MDV/LC - Directiva N° 001-2023-GM-MDV/LC, "Directiva sobre Contratación de Personal para los Proyectos de Inversión, Intervenciones y Actividades Determinadas Ejecutados Bajo la Modalidad de Administración Directa"; de acuerdo al plan de monitoreo arqueológico el Ministerio de Cultura recomienda que todas las calles y veredas consideradas por el expediente técnico deben considerarse con un aspecto decorativo que resalte la cultura del centro poblado de Vilcabamba por lo que se ha determinado conjuntamente con la supervisión la colocación de moldes para estampado en concreto con figuras y plantillas de piedra las cuales conservaran el entorno histórico del C.P de Vilcabamba; así como adicionar la colocación de laja de piedra a las veredas que anteriormente ni estaban consideradas así mismo se realizó la consulta de los costos de adquisición de piedra laja el que tiene un costo que oscila en 132 soles el metro cuadrado este precio es al contado en la misma cantera ubicada en la ciudad de cusco, teniendo en consideración de la distancia alejada y el costo mediante requerimiento se tendría un costo muy elevado lo que definitivamente encarecería el costo de la obra por ende ante este inconveniente conjuntamente con la inspección se ha evaluado las canteras de piedra cercanas al área de intervención del presente proyecto, se determinó que la cantera de piedra que está ubicada en el abra Chucuito se encontró piedra laja por lo que se realizó un nuevo análisis de costos unitarios referidos a la extracción de dicho material el cual se encuentra en los territorios de la comunidad de Ccayara. La población beneficiaria dentro de la población usuaria se tiene personas de la tercera edad, niños y señoras que por la cantidad considerable de escalinatas y el desnivel considerable entre las calles se plantea la construcción de veredas en las zonas de descanso teniendo en consideración de que el presente proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal por ende es necesario la ejecución de dichas partidas. De acuerdo a las recomendaciones en el plan de monitoreo arqueológico el ministerio de cultura recomendó que todas las calles sean revestidas con piedra laja por ende se tiene mayores metrados en esta componente en las calles Jr. Vilcabamba, Jr. Huamanpi, calle las gaviotas, Jr. Minaspatha, calle Víctor haya de la torre, Jr. 4 de octubre, Jr. Challcha y Jr. Ccanto; se ha encontrado mayores metrados al respecto del sistema de drenaje pluvial principalmente a las tuberías de 400 mm la cual no fue considerado en el Jr. Vilcabamba teniendo en consideración que es la calle más baja por ende se convierte en el colector principal anteriormente algunos tramos fue considerado con diámetro de 315 mm. Existen errores en la determinación de las unidades consideradas para la adquisición e instalación de esculturas a colocarse en la plaza del centro poblado de

Vilcabamba (se consideró día como unidad de medida en el Expediente Técnico); por lo que se debe corregir dichas partidas y reemplazarlas por partidas con las unidades de medida adecuadas, dichas causales han generado que sea necesario las siguientes modificaciones: **Modificación presupuestal por actualización del costo de mano de obra e insumos**, por ejecución de mayores metrados, partidas nuevas, deductivos vinculantes y control concurrente. **Cuantificación de causales por ampliación presupuestal:** **Por actualización del costo de mano de obra e insumos:** Como se indicó antes se tienen variaciones en la escala remunerativa y variaciones en el costo de adquisición de materiales y contratación de servicios. Al respecto se tienen las siguientes precisiones: Se tiene aprobada Resolutivamente la nueva escala remunerativa con RGM N° 0036-2023-GM-MDV/LC Directiva N° 001-2023-GM-MDV/LC, se tienen las órdenes de compra de materiales realizadas el año 2022, se debe mencionar que el avance físico aún se encuentra por debajo del 30%, por lo que la variación de costo de mano de obra no será incidente, se debe mencionar que los precios de costo de hora hombre del Expediente Técnico, son superiores a los costos hora hombre de la actual escala remunerativa, por lo que, al sincerar el gasto con el costo actual, se tiene una variación negativa en el monto programado para mano de obra; siendo necesario un monto adicional por la causal de variación de costos que asciende al monto de S/. 1'314,498.95. **Por ejecución de mayores metrados:** Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Se originan por la necesidad de ejecutar un mayor metrado de partidas programadas para su ejecución en el expediente técnico, mostrados en los planos del expediente técnico, que sin embargo no fueron correctamente calculados en la planilla de metrados de las diferentes partidas, es necesario un monto adicional de S/. 204,727.05. **Por ejecución de partidas nuevas:** Partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, según los planos que figuran en el expediente técnico o estudio definitivo, es necesario un monto adicional de S/. 269,103.99. **Por deductivos vinculantes:** Son partidas que, estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su ejecución, constituyendo reducciones y/o supresiones en el costo de la obra. En el presente caso se realizan deductivos vinculantes a partidas nuevas por cambio de unidades en caso de las esculturas y deductivos por cambio de diámetro en tubería de drenaje pluvial, por esta causal de deductivos es necesario un monto deductivo de S/. 132,552.35. **Por costos indirectos – gastos generales y gastos de supervisión:** A causa de la nueva escala remunerativa de personal contratado para ejecución de proyectos de inversión, es necesario la modificación de los montos de costos indirectos: Gastos Generales y Gastos de Supervisión.

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES MODIFICADO 02

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	G. GENERALES
2.6.22.23	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - PERSONAL	823,971.48
2.6.22.24	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - BIENES	17,870.00
2.6.22.25	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - SERVICIOS	75,771.16
2.6.22.26	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - SEGUROS	0.00
2.6.22.27	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - GASTOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL GASTOS GENERALES		921,612.64

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION MODIFICADO N° 02

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	G. SUPERVISION
2.6.22.23	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - PERSONAL	282,536.04
2.6.22.24	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - BIENES	9,370.04
2.6.22.25	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - SERVICIOS	18,628.74
2.6.22.26	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATACION - OTROS	0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION		310,534.82

No ha variado el monto de los gastos generales y gastos de supervisión, sin embargo se tienen variaciones respecto al personal que participa en las diferentes acciones de la ejecución física del proyecto. **Por acciones de control concurrente:** Con memorándum N° 0038-2023-GM-MDV/LC del 14/03/2023, el Gerente Municipal de la Entidad, comunica que se debe dar cumplimiento a la Directiva N° 018-2022-CG/GMPL "Directiva externa que establece disposiciones complementarias de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente", debiéndose regularizar la incorporación del costo de control concurrente en la modificación de expedientes técnicos de aquellas inversiones que superan los S/. 5'000,000.00, por lo que en cumplimiento de dicha directiva se ha realizado el cálculo del monto necesario, el cual excede el 2%, por lo que se ha tomado como se indica en la directiva el monto máximo del monto total, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Monto total Exp. Técnico Modificado	2%	Nuevo monto
8,229,398.32	164,587.97	8,393,986.29

RESUMEN DE MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02:

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL	EXPEDIENTE MODIFICADO N°01	MODIFICACIONES					VARIACION DEL PRESUPUESTO (A)+(B)-(C)	EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 02
			EXP N° 01 CON ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	DEDUCTIVO N°02 (C)		
COSTO DIRECTO	3,921,887.74	5,252,979.50	6,567,478.45	1,314,498.95	204,727.05	269,103.99	132,552.35	1,655,777.64	6,908,757.14
GASTOS GENERALES	579,218.93	921,612.64	921,612.64	0	0	0	0	0.00	921,612.64
GASTOS DE LIQUIDACION	25,220.49	25,220.49	25,220.49	0	0	0	0	0.00	25,220.49
GASTOS DE SUPERVISION	214,743.20	310,534.82	310,534.82	0	0	0	0	0.00	310,534.82
PMA	28,273.23	28,273.23	28,273.23	0	0	0	0	0.00	28,273.23
GASTOS DE EXP. TÉCNICO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0	0	0	0	0.00	35,000.00
CONTROL RECURRENTE HASTA EL 2%						164,587.97		164,587.97	164,587.97
TOTAL INVERSIÓN	4,804,343.59	6,573,620.68	7,888,119.63	1,314,498.95	204,727.05	433,691.96	132,552.35	1,820,365.61	8,393,986.29



CAUSALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO: Por páralizacion de obra. La segunda paralización de ejecución física se realizó el 15 de diciembre del 2022 y se generó debido al cambio de ejercicio presupuestal y por cambio de gestión municipal 2022 - 2023, la obra ha sido paralizado en esta fecha, así mismo y se ha reiniciado el 13 de febrero del 2023 teniéndose una paralización total de 59 días calendarios. En ambos casos se tiene las correspondientes actas, tanto de paralización como también de reinicio de ejecución física. **Ejecucion de mayores metrados:** Requieren de plazos para su ejecucion siendo necesario un tiempo adicional de 39 días. **Ejecucion de partidas nuevas:** Requiere de plazo adiconal para su ejecucion de 68 días.

Resumen de ampliación de plazo N° 02.

N°	CAUSAL	N° DIAS	DOCUMENTO - SUSTENTO
1	ítem b) casos fortuitos o de fuerza mayor PARALIZACION DE OBRA	59 DIAS CALENDARIOS	Acta de paralización y acta de reinicio
2	ítem E) POR EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES	39 DIAS CALENDARIOS	Por ejecución de mayores metrados
		68 DIAS CALENDARIOS	Por ejecución de partidas nuevas
TOTAL DE DIAS REQUERIDOS POR AMPLIACION DE PLAZO N°02		166 DIAS CALENDARIOS	DIAS CALENDARIOS

Sobre la concepción técnica y dimensionamiento del proyecto: Debido a la naturaleza y tipo de la actual modificación en la etapa de ejecución del Proyecto, por ampliación de plazo de ejecución N° 02 y ampliación presupuestal N° 02, no varían la alternativa de solución, la localización ni la tecnología de producción, por lo que, se puede concluir que no varía la concepción técnica y dimensionamiento del Proyecto. En resumen, se tiene las siguientes variaciones tanto en el plazo de ejecución como en el presupuesto del proyecto, tal como se muestra en los siguientes cuadros:

PROYECTO	FECHA DE INICIO	PLAZO EXPEDIENTE	AMPL. PLAZO N°1	AMPL. PLAZO N°2 SOLICITADO	NUEVO PLAZO DE EJECUCION	NUEVA FECHA DE CONCLUSION
			APROB.			
"Creación de los Servicios de Transitabilidad del Centro Poblado de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco"	06-Junio-22	240	150	166	556	15- diciembre e-2023

Por lo que concluye se de el trámite correspondiente siendo necesario un presupuesto adicional de S/. 1,820,365.61 debido a causales como: actualización de costos, ejecución de mayores metrados, ejecución de partidas nuevas y deductivos vinculantes y un plazo adicional de 166 días debido a causales como casos fortuitos o de fuerza mayor, ejecución de mayores metrados y ejecución de partidas adicionales. Expediente dirigido al Ing. Oscarín Hurtado Espinoza - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para su revisión y el trámite respectivo, el mismo que con Informe N° 00437-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 16/03/2023, concluye emitiendo opinión favorable al expediente modificado N° 02 en la fase de ejecución por ampliación presupuestal y ampliación de plazo N° 02, actuados remitidos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, para proseguir con el trámite y evaluar el presente expediente técnico modificado, por parte del Inspector de proyecto, y con Memorandum N° 035-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 17/03/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's remite el expediente al Ing. Ricardo León Lara - Inspector de Obra para su revisión y evaluación el mismo que con Informe N° 019-2023-OSLP-IO/RLL/MDV/LC del 20/03/2023, el inspector de proyecto previa a la evaluación del expediente técnico emite opinión favorable al expediente técnico modificado N° 02 en fase de ejecución por ampliación presupuestal y plazo de ejecución del PIP con CUI N° 2328185, por actualización del costo de mano de obra e insumos, por ejecución de mayores metrados, partidas nuevas, deductivos vinculantes y control concurrente, esto con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la obra y consecutivamente con Informe N° 212-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 20/03/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's concluye en mérito a la evaluación realizada se da la APROBACION del informe de modificación N° 02 en etapa de ejecución por ampliación presupuestal N° 02 y ampliación de plazo N° 02 del PIP con CUI N° 2328185, por un monto adicional de S/. 1,820,365.61, estableciendo un nuevo monto de inversión de S/. 8,393,986.29 y un plazo adicional N° 02 por 166 días calendarios, fijando un nuevo plazo de ejecución de 556 días calendarios teniéndose como fecha de conclusión modificada, el 15/12/2023, recomendando continuar para su aprobación mediante acto resolutivo. Actuados estos que han sido remitos con Proveído del 20/03/2023, de Gerencia Municipal, a la oficina de Planeamiento y Presupuesto para el respectivo informe de disponibilidad presupuestal y con Informe N° 107-2023-OPP-MDV/LC del 21/03/2023, la Ing. Econ. Mirian Mamani Laura Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable para la aprobación del expediente técnico modificado con un monto de Inversión de S/. 8,393,986.29 Soles, el cual será financiada con recursos de canon y sobre canon promulgados en el presupuesto institucional 2023; y con Proveído del 21/03/2023, de la Gerencia Municipal se remite el expediente técnico a la oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.





"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Que, con Opinión Legal N° 080-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 22/03/2023, el Asesor Jurídico manifiesta que la Oficina de Asesoría Jurídica es un Órgano de asesoramiento que evalúa e interpreta los asuntos de carácter legal y analiza la parte normativa vigente la parte técnica y presupuestal recae en las Unidades Ejecutoras de Inversiones y la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, estando conformado por profesionales idóneos para tal función. En merito a los argumentos expuestos opina procedente materializar mediante acto resolutivo la aprobación de la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del proyecto de inversión con CUI N° 2328185, por ampliación de plazo N° 02 por 166 días calendario y modificación Presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) por S/. 1,820,365.61 Soles, estableciendo un nuevo monto de inversión de S/. 8,393,986.29, de conformidad al Informe N° 212-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC emitido por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Recomendando a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, cautelar la concepción técnica y dimensionamiento vigilando permanentemente el avance dentro del plazo de ejecución y verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos; y a su vez proceda con el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2029-EF/63.01. La Unidad Ejecutora y demás Unidades orgánicas involucradas, previo al inicio del proyecto de inversión, deberán coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, Aprobada con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, modificado por la Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, en concordancia con la única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.

Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2023-A-MDV/LC del 03/01/2023, se ha delegado funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal; en su artículo primero - numeral 22.- *Materializar mediante acto resolutivo las modificaciones durante la fase de ejecución de proyectos de inversión, IOARR, actividades de mantenimiento ya sean estas por ampliaciones de plazo, presupuesto, adicionales, deductivos, etc, conforme a los lineamientos técnicos normativos; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del expediente técnico por concepto de modificación presupuestal N° 02 por S/. 1,820,365.61 (Un Millón Ochocientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Cinco Con 61/100 Soles) y la ampliación de plazo de ejecución N° 02 por Ciento Sesenta y Seis (166) días calendario, verificado y aprobado por el inspector, residente de obra durante la fase de inversión – ejecución física del PIP: **"Creación de los Servicios de Transitabilidad del Centro Poblado de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención – Cusco"** con CUI N° 2328185, de acuerdo al cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PIP	"Creación de los Servicios de Transitabilidad del Centro Poblado de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco"	
Código Único de Inversión N°	2328185	
Presupuesto de Expediente Técnico	S/. 4,804,343.50	
Plazo de Ejecución	240 días calendario	
Resolución de aprobación del Expediente Técnico	Resolución de Gerencia Municipal N° 0173-2022-GM-MDV/LC del 18/04/2022	
Fecha de Inicio	08/05/2022	
Fecha de término programado	02/02/2023	
MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN		
Ampliación de plazo N° 01	150 días calendario	Resolución de Gerencia Municipal N° 0906-2022-GM-MDV/LC del 13/12/2022
Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 01	03/02/2023	
Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 01	02/07/2023	
Ampliación de plazo N° 02	166 días calendario	APROBADO
Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 02	03/07/2023	
Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 02	15/12/2023	
Plazo de ejecución Física Total	556 días calendario	
MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON PRESUPUESTO		
Variación de Presupuesto Modificado N° 01	S/. 1,789,277.09	Resolución de Gerencia Municipal N° 0906-2022-GM-MDV/LC del 13/12/2022
Total Presupuesto Modificado N° 01	S/. 6,573,620.66	
Variación de Presupuesto Modificado N° 02	APROBADO	
Total Presupuesto Modificado N° 02	S/. 8,393,986.29	

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones adoptar las acciones de cumplimiento, a fin de que realice el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE del PIP: **"Creación de los Servicios de Transitabilidad del Centro Poblado de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención – Cusco"**



- La Convención – Cusco” con CUI N° 2328185, y a su vez con la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP’s, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido conforme dispone la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.


ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al responsable de registrar en el Sistema INFOBRAS, ingresar y actualizar la información contenida en la presente resolución bajo responsabilidad en cumplimiento a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de fecha 05/08/2013.

ARTICULO CUARTO.- RECOMENDAR, a la Unidad Ejecutora y demás Unidades orgánicas involucradas que previo al inicio del proyecto de inversión, deberán coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, aprobada con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, modificado por la Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, en concordancia con la única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Unidad de Sistemas e Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO SEXTO.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP’s, y demás órganos competentes de la municipalidad para su conocimiento, y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



DISTRIBUCIÓN:
S.I.D.U.R. (Adjunto Expediente de 376 folios +Cd)
O.S.L.P.
Residencia
U.S.I.
Archivo /GM.

