



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º-0496-2023-GM/MDM

Camisea, 14 de mayo de 2023.

VISTOS:

El Informe N° 046-2023-JANA-RO/MCVCNK-CNS-DMOP/MDM-LC de fecha 17 de mayo de 2023, emitido por el Ing. José Antonio Núñez Alejos Javier en su condición de Residente, el MEMORANDUM N° 017-2023-IO/VWCC-OSELTP-MDM/LC, de fecha 17 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Vidal W. Callohuanca Copa en su condición de Inspector, el Informe N°080-2023-UEP-REMUEP/OSELTP/MDM/LC, en fecha 05 de junio, emitido por el Ing. Rodolfo Eleuterio Mayta Ururi en su condición de Evaluado de Proyectos, el Informe N°2015-2023-YHR-OSELYTP-MDM/LC en fecha 06 de junio de 2023, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, el Informe N°0761-2023-OAL-RZC-MDM/LC en fecha 12 de junio de 2023, Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Asesor Legal, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante la DIRECTIVA N°001-2019-GM-MDM/LC, denominada: "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", se establece que, en el punto 9.9 lo siguiente: "Excepcionalmente, por causas justificadas, comprobadas, aceptadas y que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura, conforme a la presente directiva, se podrá modificar el expediente técnico y/o ficha de mantenimiento. El Residente y/o responsable de la Actividad y el Inspector y/o Supervisor de Mantenimiento, cada uno dentro de sus atribuciones, deberán anotar oportunamente en el cuaderno de registro de actividades del Manteamiento los eventos que motivan las modificaciones. Todas las modificatorias al Expediente Técnico y/o ficha técnica de manteamiento, deberán ser solicitadas por el Residente y/o responsable de la Actividad, mediante el Cuaderno de registro de actividades para contar con la opinión del Inspector y/o Supervisor, así como mediante un informe sustentatorio a la División de Mantenimiento de Infraestructura Pública con documento formal, para la emisión de la Resolución correspondiente, previo a la evaluación y opinión de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos (...);



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, el literal c) del numeral 9.9 del cuerpo normativo antes mencionado, precisa: "Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificarán el termino programado de la actividad y podrán fundamentarse en las siguientes causales:

- Modificaciones del expediente técnico y/o ficha técnica del Mantenimiento.
- Desabastecimiento de materiales y/o insumos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor como fenómenos climatológicos y/o vicios ocultos, debidamente sustentados.
- Otras que pongan en riesgo la ejecución de Mantenimiento de Infraestructura o la economía de la actividad.

El informe técnico que deberá presentar el Residente y/o responsable de la Actividad incluirá lo siguiente: Datos Generales, Justificación, Análisis, Conclusiones y Anexos. Se deberán adjuntar copias del cuaderno de registro de actividades del Mantenimiento donde se indique las ampliaciones o modificaciones correspondientes, los nuevos cronogramas de ser necesario y también incluir anexos fotográficos";

Que, mediante el Informe N° 046-2023-JANA-RO/MCVCNK-CNS-DMOP/MDM-LC, de fecha 17 de mayo de 2023, el Ing. José Antonio Núñez Alejos en su condición de Residente remite ante el Jefe de la Dirección de Mantenimiento de Obras Públicas el Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, bajo la causal de desabastecimiento, acontecimiento de fuerza mayor y ocurrencias que pusieron en riesgo el correcto desarrollo de la actividad, estos fueron consignados en el cuaderno de la actividad, por un plazo de 48 días calendario, haciendo un plazo de ejecución de 288 días calendario, y un periodo total de la actividad de 385 días calendarios.

Que, mediante el Memorándum N° 017-2023-IO/VWCC-OSELTP-MDM/LC, de fecha 17 de mayo de 2023, el Ing. Vidal W. Callohuanca Ccopa en su condición de Inspector de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, emite la APROBACIÓN del Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 por 48 días calendario, de acuerdo con los argumentos expuestos por parte de la residencia, en consecuencia, recomienda su aprobación bajo acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 080-2023-UEP-REMU-EP/OSELTP/MDM/LC, de fecha 05 de junio de 2023, el Ing. Rodolfo Eleuterio Mayta en su condición de Evaluador de proyectos remite ante el jefe de la oficina de evaluación de proyectos, la OPINIÓN FAVORABLE a la evaluación del Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, por 48 días calendario que inicia en 18 de mayo de 2023 y culmina el 04 de julio de 2023;

Que, mediante el Informe N° 2015-2023-YHR-OSELyTP-MDM/LC, de fecha 06 de junio de 2023, el Ing. Yohan Hurtado Rivera, en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos-MDM emite a la Oficina de Asesoría Legal la OPINION FAVORABLE al Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, a fin de determinar el cumplimiento de la normativa legal vigente;

Que, mediante el Informe N° 0761-2023-OAL-RZC-MDM/LC, de fecha 12 de junio de 2023, el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Asesor Legal, precisa opinar por la PROCEDENCIA

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

a la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, en cumplimiento a lo establecido en la "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI";

Que, luego de analizar los actuados del Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, se pudo advertir que, el mismo obedece al desabastecimiento de materiales y que han sido materia de registro por los responsables en la ejecución de la actividad. Así mismo, se advierte el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la: "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI";

Que, el Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente del Proyecto, del Inspector del Proyecto, del Evaluador de Proyectos, en tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-*CONTRARIO SENSU*-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

Que, el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de la Actividad, Inspector de la Actividad, Evaluador de Proyectos, Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural, Jefe de la División de Mantenimiento de Obras Públicas, Director de la Oficina de Asesoría Legal servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar;

ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2023-A-MDM/LC, dispuesto en el numeral 30) del artículo primero que señala: "Aprobar las Resoluciones de modificaciones en la fase de ejecución de ampliación de plazo y presupuesto (...) y demás actos que deban

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ser emitidos respecto de los proyectos de inversión, IOARR y las actividades de mantenimiento, previo informe favorable y fundamentado de las oficinas correspondientes", y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, por un plazo de **48 días calendario** computados desde el 18 de mayo de 2023 al 04 de julio de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR, que el Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, contabiliza 48 días calendario por desabastecimiento, acontecimiento de fuerza mayor y ocurrencias que pusieron en riesgo el correcto desarrollo de la actividad, haciendo un plazo de ejecución de **288 días calendario**, y un periodo total de la actividad de 385 días calendarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

N°	PERIODOS (D.C.)	TOTAL D.C.	INICIO	FECHA PROG. TERMINO	RESOLUCIÓN	
EXP. TEC. APROBADO	EJECUCIÓN FÍSICA	120.00	120.00	15/06/2022	12/10/2022	R.G.M. N° 250-2022-GM/MDM
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	EJECUCIÓN FÍSICA	49.00	49.00	13/10/2022	30/11/2022	R.G.M. N° 310-2022-GM/MDM
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	EJECUCIÓN FÍSICA	15.00	15.00	01/12/2022	15/12/2022	R.G.M. N° 369-2022-GM/MDM
	PARALIZADOS		25.00	16/12/2022	09/01/2023	
Periodo paralizado hasta reinicio			72.00	10/01/2023	22/03/2023	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	EJECUCIÓN FÍSICA	56.00	56.00	23/03/2023	17/05/2023	R.G.M. N° 352-2023-GM/MDM
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04	DEBASTECIMIENTO	48	48	18/05/2023	04/07/2023	R.G.M. (solicitado)
TOTAL, DE DIAS EJECUCIÓN FÍSICA		288	385.00	15/06/2022	04/07/2023	

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural la implementación de las acciones según correspondan en cumplimiento del numeral 6.5 del artículo 6° de la DIRECTIVA N° 007-2013-CG/OEA, Directiva para el "Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Publicas - InfObras".

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural, la notificación y coordinación competente con los Responsables en la ejecución del Actividad con **secuencia funcional 0473**, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo con Ley.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Residente del Proyecto, Inspector del Proyecto; realizar el control del avance físico de la Actividad con **secuencia funcional 0473** y coordinación competente con los Responsables en la ejecución del Actividad con **secuencia funcional 0473**.

ARTÍCULO SEXTO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de la Actividad, Inspector de la Actividad, Evaluador de Proyectos, Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Gerente de Infraestructura,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural, Jefe de la División de Mantenimiento de Obras Públicas, Director de la Oficina de Asesoría Legal, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 05 por ampliación de plazo N° 04 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO NO PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA KITAPARAY HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", CON SEC. FUN. N° 0473, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural, Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, y demás áreas administrativas para su conocimiento y fines conforme a Ley.

ARTÍCULO OCTAVO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C.
GIOTDUR
OSELIP
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



ING. WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI 09757863

www.munimegantoni.gob.pe



#MuniMegantoni