

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 UE: 001141 - REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

FINANCIERO

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ E.I.E.	FISICO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.05 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																		
AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS.																		
AD0011410009 - SEGURO DE OBRAS - 200020 GESTION DE PROYECTOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,262,567.36 5,262,567.36
AD0011410007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO - 200020 GESTION DE PROYECTOS		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,068,897.66 1,068,897.66
AD0011410009 - GESTION Y MANTENIMIENTO - 200020 GESTION DE PROYECTOS		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	601,949.42 601,949.42
AD0011410019 - REHABILITACION - CAMINO RURAL - 2377430		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,159,657.87 1,159,657.87
AD0011410009 - RECONSTRUCCION DEL CANAL DE DERIVACION DANIEL ESCOBAR (DESDE KM. 0-000 HASTA KM. 30-200)		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	411,073.13 411,073.13
AD0011410001 - RESERVOIRIO - 2031000 AFIANZAMIENTO DEL RESERVOIRIO POCHEOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	405,422.76 405,422.76
AD0011410003 - OPERACION Y MANTENIMIENTO - 200031 OPERACION Y MANTENIMIENTO		Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,681,471.97 2,681,471.97
AD0011410003 - ADQUISICION DE VEHICULOS - 2.563345 ADQUISICION DE VEHICULO (EN TALLA) SPECIAL CHIRA PIURA, GOBIERNO REGIONAL DE PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA		Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	135,851.86 135,851.86



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO00114100064 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, GOBIERNO REGIONAL PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100065 - ADQUISICION DE VEHICULOS - 7588704 ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA HIBRAULICA Y VOLQUETE; EN EL(LA) PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, GOBIERNO REGIONAL PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100066 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA HIBRAULICA Y VOLQUETE; EN EL(LA) PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, GOBIERNO REGIONAL PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100067 - DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100068 - EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION DEL DIQUE D-2060 DEL RIO CHIRA (DEL KM 7+000 AL KM 7+300)	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100051 - CONTROL DE OBRAS Y DEFENSAS RIBEREÑAS - 2377444 REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL RIBERA MANA - CANAL NORTE	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100071 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL RIBERA MANA - CANAL NORTE	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100053 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL RIBERA MANA - CANAL NORTE	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100072 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS DE RIEGO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100057 - DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) CANAL PRINCIPAL BAJO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00114100057 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CERCO PERIMETRICO; PRINCIPAL BAJO PIURA BIAGGIO ARBUOLI DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECUPERACION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PROTECCION DE LA CONSERVACION DEL VALLE DEL COMPUERTAS DE LA PRESA SULLANA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,640.10	2,886,506.57	832,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5,044,547.50
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado																				
AOI00114100044 - INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS - 2.527371 REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN E(LA) DIRECCION DE SEGURURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,225.85
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado																				
AOI00114100043 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2.527371 REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN E(LA) DIRECCION DE SEGURURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,331.84	12,269.66	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	102,601.50
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado																				
AOI00114100046 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,250.00
DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	KILOMETRO CUADRADO	No Acumulado																				
AOI00114100047 - DEFENSAS RIBERENAS - REHABILITACION DEL DIQUE D-2040 DEL RIO CHIRA (DEL KM 7-000 AL KM 7-300)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,015.00
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado																				
AOI00114100048 - INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS - REHABILITACION DEL DIQUE D-2040 DEL RIO CHIRA (DEL KM 7-000 AL KM 7-300)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado																				
AOI00114100050 - LIQUIDACION DE OBRAS REHABILITACION DEL DIQUE D-2040 DEL RIO CHIRA (DEL KM 7-000 AL KM 7-300)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado																				
AOI00114100049 - RECUPERACION DE LINA DE SUPERCCION SISTEMA DE REGO - 2.520339 REHABILITACION DEL CAMINO DE SERVICIO DE LOS CANALES NORTE (KM 0+000-KM 0+200) (LA 2+6107)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,246.50
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado																				
AOI00114100037 - EXPEDIENTE TECNICO - 2.031000 AFIANZAMIENTO DEL RESERVIOR POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,594.39
DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado																				
AOI00114100028 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2.031000 AFIANZAMIENTO DEL RESERVIOR POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,759.91	137,976.69	132,759.91	147,832.17	88,699.50	0.00	0.00	0.00	832,788.09	
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado																				
AOI00114100039 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2.340447 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.84
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado																				



12/9/23, 13:01

REPORTE SEGUIMIENTO POI

POZA DE DISIPACION DEL ALIVADERO DE COMPUERTAS DE LA OPERATIVA DE SALVAMENTO DE SILLANA Y PROVINCIA DE SULLANA.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	57,338.03	80,272.23	36,114.25	24,494.44	25,071.89	225,291.84					
AD0011410040 - RECUPERACION DE SISTEMAS DE RIEGO DE SISTEMA DE RIEGO: -2.486942 REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DESDE EL KM.15-755.00 HASTA EL KM.16-117																												
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado												PROGRAMADO						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,510.36	182,510.36
AD0011410041 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE SISTEMAS DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DESDE EL KM.15-755.00 HASTA EL KM.16-117																												
DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado												PROGRAMADO						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,844.84	46,844.84

EJECUCION FISICA POR AEl.05.01: 100.0

EJECUCION FINANCIERA POR AEl.05.01: 36,487,729.65

PROGRAMA DE EJECUCION FISICA (%)

MEJORA DE AEl DEL POI 100.00

TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA 36,487,729.65

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA 36,487,729.65

AO CON INFORMACION COMPLETA 30

AO CON INFORMACION INCOMPLETA 0

(I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependen de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Mensual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (c) si es 'Acumulado Mensual' se suma los valores de enero a junio; (d) si es 'Acumulado Mensual' se suma los valores de enero a junio; (e) si es 'Acumulado Mensual' se suma los valores de enero a junio; (f) si es 'Acumulado Mensual' se suma los valores de enero a junio.

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (Ejecución / programación acumulada) * 100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes. Muestra 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(IV) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(V) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(VI) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AEl son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO este en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.I.'.

(VII) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCION FISICA POR AEl.

Tabla Resumen	[0%]-75%	[75%-95%]	±95%
Año: 2023			
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			14

