



Trámite : 028-2023299049

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 0016-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G.**

Tocache, 15 de marzo de 2023

**VISTO:**

*La Carta Múltiple N°004-2023-EVZA/GAF de fecha 27 de febrero del 2023, Carta N° 054-2023-CSG de fecha 06 de marzo de 2023, Informe N°0121-2023-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA de fecha 09 de marzo del 2023 y el Informe Legal N°03-2023-JPP/ALE de fecha 13 de marzo del 2023, sobre el pedido de aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02, de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Uchiza – Distrito de Uchiza-Provincia de Tocache, Departamento de San Martín”.*

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con la **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**, regula en su **Art. 188** que la descentralización es un proceso permanente que tiene como objeto el desarrollo integral del país, conforme a lo prescrito en la **Ley N°26850**, ley de **Reforma Institucional del Capítulo XIV, del Título IV**, sobre Descentralización, **Ley N° 27680**, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, **Ley N°27867** y su **Modificación Ley N° 27902**, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, a través de sus órganos desconcentrados, aprobado por **Ordenanza Regional N.º 020-2015-GRSM/CR.**

Que, con fecha 27 de febrero de 2023, el contratista por medio de su Gerente General Camilo Esparza Vega, mediante **Carta Múltiple N° 004-2023-EVZA/GAF** solicita, la **Ampliación de Plazo N° 02 (causal precipitaciones pluviales)**, por **41 días calendarios**, sustentando su pedido en el **Informe N° 009-2023- GACP/RQ** emitido por el Ing. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL en su condición de Residente de Obra.

Que, con fecha 06 de marzo de 2023, el supervisor por medio de su representante común, presento a la Entidad mediante **CARTA N° 054-2023-CSG**, el Informe **N° 035-2023-CSG-NDAP/SO** formulado por el Ing. Nino Darling Aguirre Ponce en su de jefe de Supervisión, mediante el cual opina en la parte VII Conclusiones y Recomendaciones de **manera favorable** al trámite de **ampliación de plazo N° 02** por **24 días calendarios.**

Que, mediante **Informe N° 022-2023-MUS/AC**, de fecha 08 de marzo de 2023, el Ing. Miguel Urquía Saavedra, Administrador de Contrato, en mérito a la revisión de la Ampliación de Plazo N° 02 de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA – DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**", presentado con carta **CARTA N° 054-2023-CSG**, el Consorcio Supervisor Global; concluye en lo siguiente:



# GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

## GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Trámite: 028-2023299049

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 0016-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G

### CONCLUYENDO

- ✓ Esta Administración de Contrato visto el informe de supervisión ha realizado el análisis de cada una de las consultas (02) donde involucran las partidas a ejecutar y que motivan la presente ampliación de plazo, de acuerdo a la programación de obra vigente se identifica que no se encuentran dentro de la ruta crítica, sin embargo, por la demora en la absolución de consulta como se demuestra en el ítem V análisis del presente informe llegando a determinar un periodo de tiempo de **veintidós (22) días calendario**.
- ✓ En tal sentido **ES PROCEDENTE OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, por un periodo de veintidós (22) días calendario.

### RECOMENDANDO

- ✓ A la Oficina II – Área de Infraestructura dar el trámite correspondiente al presente informe, previa opinión legal salvo mejor parecer en cumplimiento de los fines.

Que, con fecha 09 de marzo de 2023, el Jefe de Oficina II – Área de Infraestructura GTAHT-T, el Ing. Juan Patricio Chávez Pisco, emite el **Informe N° 0121-2023-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA**, quién en la parte V de sus Conclusiones concluye que es **PROCEDENTE OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** por un periodo de **veintidós (22) días calendario**, por lo que es necesario solicitar la opinión legal al respecto y pronunciarse, recomendando emitir y notificar al contratista la resolución respectiva, de acuerdo al Artículo 198.2° del RLCE.

Que, con **INFORME N° 022-2023-MUS/AC y N° 0121-2023-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA**, el Abg. JHON FRANKLIN PRINCIPE PEÑA, respecto a la solicitud de aprobación del informe de ampliación de plazo N° 02, del contrato N° 001-2022-GRSM-GTAH-T/GT – Licitación Pública N° 002-2021-GTAH-T (Primera Convocatoria) para la ejecución de la Obra: “**Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Uchiza – Distrito de Uchiza-Provincia de Tocache, Departamento de San Martín**”, concluye lo siguiente:

### OPINION LEGAL

- ✓ Esta Asesoría opina, por la aprobación de la **Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2022-GRSM-GTAH-T/GT – Licitación Pública N° 002-2021-GTAH-T (Primera Convocatoria)** para la ejecución de la Obra: “**Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Uchiza – Distrito de Uchiza-Provincia de Tocache, Departamento de San Martín**”, **por un periodo de veintidós (22) días calendario**, de conformidad al Informe N° 022-2023-MUS/AC de fecha 08.03.2023 del administrador del contrato y del Informe N° 0121-2023-GRSM-



# GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

## GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Trámite: 028-2023299049

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 0016-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G

GTAHT/MRAHT/INFRA de fecha 09.03.2023 del Jefe de Oficina II – Área de Infraestructura GTAH-T, **debiendo procederse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado**, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, para tal fin debe de emitirse el acto resolutivo correspondiente



Que, con **INFORME N° 0133-2023-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA** de fecha 15 de marzo del 2023, solicita que se emita la resolución gerencial con respuesta a la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por un periodo de veintidós (02) días calendario, bajo sustento técnico del **INFORME N° 0121-2023-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA** y bajo el sustento legal del **INFORME LEGAL N°03-2023-JPP/ALE**.

Que, de conformidad con lo previsto en la **Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444 y su modificatoria y Texto Único Ordenado D.S. N°006-2017-JUS**, que regula en su **Art. IV del Título Preliminar inciso 1.4. Principio de razonabilidad**. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Que, estando a las atribuciones delegadas por el Gobierno Regional de San Martín, dentro del marco de la Política Pública Nacional, contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N.º **019-2023-GRSM/GR**.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** - **APROBAR**, la **SOLICITUD** de la Ampliación de plazo N° 02 por **veintidós (22) días calendario** de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, de acuerdo al siguiente detalle:

**ARTICULO SEGUNDO.** - El contratista deberá **PRESENTAR** al supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como el impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de **siete (7) días** contados a partir del día siguiente de la fecha de



**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN**  
**GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

**Trámite: 028-2023299049**

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 0016-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G

Notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo, en cumplimiento del Art. 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

**ARTICULO TERCERO.** – NOTIFICAR, la presente Resolución a los interesados para su conocimiento y acciones pertinentes.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**



GOBIERNO REGIONAL - SAN MARTIN  
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE  
Ing. Frank Cristian Puelles Cardenas  
GERENTE