

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0193-2023-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 10 de octubre de 2023.

VISTO:

El Informe N° 0043-2023-GM-GDEP-PRQ-MDV/LC del 20/09/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Luis Brayan Lanado Boza Huacac, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución por ampliación de plazo de ejecución N° 01 del PIP: "Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Qeshuayruru del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2502325; Informe N° 01103-2023-GM-GDEP-MDV/LC del 21/09/2023, del Ing. Vladimir Sequeiros Boza - Gerente (e) de Desarrollo Económico y Productivo; Memorandum N° 222-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 21/09/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 023-2023-WSCR-OSLPI-MDV/LC del Ing. William Salomón Cornejo Reyes - Inspector de Obra; Informe N° 1026-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 25/09/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído de Gerencia Municipal del 26/09/2023; Informe N° 168-2023-GM-OAJ-MDV/LC del 26/09/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Proveído de Gerencia Municipal del 29/09/2023; Informe N° 01159-2023-GM-GDEP-MDV/LC del 04/10/2023, del Ing. Vladimir Sequeiros Boza - Gerente (e) de Desarrollo Económico y Productivo; Proveído de Gerencia Municipal del 05/10/2023; Memorandum N° 235-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 09/10/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 028-2023-WSCR-OSLPI-MDV/LC del 09/10/2023, del Ing. William Salomón Cornejo Reyes - Inspector de Obra; Informe N° 1098-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 10/10/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, Proveído de Gerencia Municipal del 10/10/2023; Opinión Legal N° 211-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 10/10/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...). Lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: "La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444".

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Son atribuciones del Alcalde: delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)".

Que, en el numeral 2) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, establece que "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra" en concordancia con el numeral 9. "Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones Técnicas correspondiente".

Que, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; establece, Artículo 1°. Objeto.- *El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera inter sistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.* Artículo 2°. Principios.- Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera del Sector Público se rige por los siguientes principios: 1. ARTICULACIÓN, 2. CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, 3. DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA, 4. MULTIANUALIDAD, 5. PROBIIDAD, 6. RESPONSABILIDAD FISCAL, 7. SOSTENIBILIDAD FISCAL. Artículo 3°. Lineamientos generales: 3.1. La Administración Financiera del Sector Público incorpora los siguientes lineamientos generales para su gestión eficiente: 1.- La programación multianual de los recursos públicos alineada con la política fiscal, el logro de resultados prioritarios y el desempeño institucional, en consistencia con las políticas públicas, a través de los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. (...). Artículo 5°. **Ámbito de Aplicación.-** 5.1. El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas entidades del Sector Público. 5.2. Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: 1. Sector Público No Financiero: a. ENTIDADES PÚBLICAS: i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. iii. Universidades Públicas. iv. Gobiernos Regionales. v. Gobiernos Locales. vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. b. (...). Artículo 14°. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.- 14.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. 14.2. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad REGULAR EL CICLO DE INVERSIÓN, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establece, Artículo 4°. Fases del Ciclo de Inversión.- 4.1. El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: a) **PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES:** Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. b) **FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:** Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. c) **EJECUCIÓN:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. d) **FUNCIONAMIENTO:** (...). 4.2. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1252. Para dichas inversiones, la forma de registro se define en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 4.3. (...). 4.4. (...). **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Cuarta: CONTROL.-** La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; establece: Artículo 11°. - De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...). 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: Artículo 13°. - De las UEI.; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del



Municipalidad distrital de
Vilcabamba

Gerencia Municipal

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, igualmente, la normativa del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252; establece, Artículo 17°.- Fase de Ejecución, numeral 17.1. La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. numeral 17.7. Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. numeral 17.8. Las MODIFICACIONES que se presenten DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas. numeral 17.9. El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, Artículo 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN. - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión. numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 33°. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.- numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. numeral 33.2. LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para JOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO, EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Artículo 34°. VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.- 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Artículo 38°. ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.- 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2015-GM-MDV/LC del 17/11/2015, se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de cuya revisión se desprenden de los numerales 21,22 y 23 del apartado 10.3.0 de la Directiva regula los supuestos de modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física: 21 De los Adicionales: a) Para la aprobación de un adicional por cualquier variación y/o modificación del contenido pre- establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el Residente deberá de presentar al Inspector, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la Aprobación del Adicional. En este documento y en todos los otros se consignará el N° y la denominación del adicional, especificándose además si es con los precios del presupuesto base o, si son con precios nuevos, indicándose su fecha. 2. Memoria Descriptiva. 3. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto base. En el caso que no existiera los Precios Unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios nuevos, pero siempre con la estructura de costos del presupuesto base. 4. Planilla de Metrados. 5. Fórmulas Polinómicas, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto base o nuevos. 6. Diagrama de Red (CPM o similar) de la ejecución del adicional, para sustentar la ampliación de plazo, siempre que la ejecución del adicional repercuta efectivamente en la Ejecución del Proyecto. 7. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la Ejecución del adicional. 8. Calendario Valorizado de Avance del Adicional. 9. Copias de las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra, tanto por el Residente de Proyecto como por el Inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional. 10. Planos y/o Croquis del Adicional solicitado. b) Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, y la verificación de la viabilidad del Proyecto, el Residente de Proyecto podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestal. c) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución Municipal aprobatoria por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, por tanto, es responsabilidad de la Residencia de Obras, tomar las previsiones con la oportunidad debida. d) Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendrá derecho a que se le reconozca dicha tardanza, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que la Ruta Crítica del Proyecto sea afectada por ese motivo. e) La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasarán a formar parte de los montos reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (Teórica). f) Si la Entidad por su propia iniciativa, decide ejecutar adicionales y/o efectuar disminuciones de obras u otras variaciones y/o modificaciones al original del expediente técnico, las ordenes respectivas serán dadas por la Gerencia Municipal o autoridad competente de rango superior, y transmitidas al Residente a través del Inspector y al proyectista de ser el caso, se deberá elaborar el expediente del adicional y/o



Municipalidad distrital de
Vilcabamba

Gerencia Municipal

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



de la disminución, debiendo ser aprobado oficialmente, mediante Resolución de Alcaldía, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de las demás oficinas competentes. g). En el presupuesto de un adicional se reconocerán solo los Gastos Generales y gastos de Supervisión. h). El expediente de un adicional debe formularse en forma independiente de las reducciones o disminuciones de obra.

22. Ampliación de Plazo de Ejecución: Se justificará una Ampliación o Reducción del Plazo de Ejecución de Proyectos, por las siguientes causales: a) Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, b) Demoras por desabastecimiento de materiales, equipos o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto, d) Demoras en la Aprobación de los Proyectos Adicionales. e) Ejecución de obras adicionales, f) Disminución de metas, g) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido del expediente técnico original del Proyecto, o condiciones pre-establecidas en el mencionado expediente técnico, siempre que afecten realmente la ruta crítica del proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada. (...). Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de Liquidación se computan por días calendario. Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el Titular de la Entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

Que, de los documentos precisados y de los antecedentes del expediente mediante Informe N° 0043-2023-GM-GDEP-PRQ-MDV/LC del 20/09/2023 e Informe N° 0054-2023-GM-GDEP-PRQ-MDV/LC del 03/10/2023, respectivamente el Residente de Obra Ing. Luis Brayan Lanado Boza Huacac, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución por ampliación de plazo de ejecución N° 01 del PIP: "Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Queshuayruro del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2502325, solicitud que sustenta por DEMORAS POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS U OTROS - DEMORA DE DESABASTECIMIENTO DE ACCESORIOS DE TUBERIA (CODOS DE 10" PARA LA LINEA DE CONDUCCION. En fecha 15/09/2022, se aprueba el expediente técnico con Resolución de Gerencia Municipal N° 0449-2022-GM-MDV-LC del PIP citado y en fecha 13/07/2023, se inicia el PIP y culmina el plazo de ejecución en fecha 10/10/2023. En fecha 29/08/2023, se presente el requerimiento N° 2748 de ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIA: 03 UND CODOS DE 11" DE 250MM PVC-U, 60 UND CODO DE 22.5" DE 250MM PVC-U, 65 UND CODO DE 45" DE 250 MM CLASE 10 PVC-U Y 04 UND UNION DE REPARACIÓN DE 250MM PVC-U a la Unidad de Abastecimiento y Logística para su respectiva atención.

En fecha 13 de julio se da inicio de actividades en el proyecto: "Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Queshuayruro del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2502325, teniendo programado iniciar con las actividades de obras provisionales como son: cartel de identificación y construcción de campamento de la obra, los cuales se culminaron en el mes de julio del 2023, posteriormente se inició con la explanación y limpieza para la excavación de zanjas, donde se terminó en fecha 05/08/2023. En fecha 07/08/2023 se inicia con la excavación de zanjas para el tendido de tubería, al mismo tiempo el flete terrestre de la tubería PVC C-10 DE 10", en fecha 28/08/2023 se realiza el requerimiento de ACCESORIOS DE TUBERIA, con cronograma de atención de 9 días calendarios de acuerdo a la directiva N° 001-2020-MDV formato N° 15 de la entidad para las adquisición de bienes, por lo que se programó el suministro e instalación de tubería C-10 DE 10" para la línea de conducción en fecha 07/09/2023, siendo necesarios los ACCESORIOS DE TUBERÍA (CODOS) para el tendido de tubería de la línea de conducción, sin embargo a la fecha, no se tiene ningún tipo de atención por ello se generó retrasos en las actividades programadas del proyecto, afectando la ruta crítica del cronograma de ejecución, los cuales se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO DE CAUSALES POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMPROMETIDOS CON RUTA CRÍTICA:

CUADRO DE CAUSALES POR DEMORA DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMPROMETIDOS CON LA RUTA CRITICA					
DESCRIPCION DE PARTIDAS	DESCRIPCION DE INSUMOS	FECHA DE INGRESO A LOGISTICA	FECHA TENTATIVA DE ATENCION (9 DIAS)	FECHA DE ATENCION	DIAS DE ATRASO
ITEM 1.5 LINEA DE CONDUCCION	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION (CODOS)	29/08/2023	07/09/2023	SIN ATENCION POR EL AREA DE LOGISTICA	26 DIAS

Por consiguiente, en la presente ampliación de plazo N° 01 se solicita 26 días POR DEMORA DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMPROMETIDOS CON LA RUTA CRITICA.

CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (FERIADOS). Durante el proceso de ejecución del proyecto tuvimos feriados establecidos por el gobierno nacional, donde no se laboró tanto el personal técnico como obrero, se detalla en el siguiente cuadro:

ITEM	FECHA	ASIENTO	FOLIO	OBSERVACIONES EN CUADERNO DE OBRA	DIAS
1	25/07/2023	19	16	FERIADO MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 713 SE HACE ENFASIS A LA CELEBRACION POR FIESTAS PATRIAS	1
2	25/07/2023	19	16	FERIADO MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 713 SE HACE ENFASIS A LA CELEBRACION POR FIESTAS PATRIAS	1
3	30/08/2023	53	51	FERIADO MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 713 SE HACE ENFASIS AL DIA DE SANTA ROSA DE LIMA	1
TOTAL DIAS					3

Por consiguiente, en la presente ampliación de plazo N° 01 se solicita 03 días calendarios por causal de casos fortuitos o de fuerza mayor establecidos por el gobierno nacional.

RESUMEN DEL PERIODO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. De acuerdo a los tiempos computados, la ampliación de plazo se solicita por 29 días calendario debido a las causales: DEMORAS POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS U OTROS Y CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (FERIADOS), se solicita ampliación de plazo por 29 días calendarios, se detalla en el siguiente cuadro:

TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01				
ITEM	DESCRIPCION	AMPLIACION DE PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
1	DEMORAS POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS U OTROS	26	11/10/23	05/11/23
2	CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (FERIADOS)	03	06/11/23	08/11/23
TOTAL, DE DIAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01		29		

CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE DE ACTIVIDAD. Se ha desarrollado la Incidencia sobre el Cronograma de Avance de Obra, teniendo en cuenta los factores que la comprenden, llegando a la conclusión que el número de días necesario para la ejecución de los trabajos, conforme a las variaciones consignadas en el tenor del presente es de 29 DÍAS CALENDARIO ADICIONAL A LOS 90 DIAS PROGRAMADOS, los cuales contabilizan un Plazo Reprogramado de 119 Días Calendarios.

Plazo de Ejecución programado	: 90 días calendarios
Fecha Real de Inicio de Obra	: 13 de julio de 2023
Ampliación de plazo N° 01 (solicitado)	: 29 días calendarios
Fecha de Inicio de Ampliación N° 01	: 11 de octubre de 2023
Fecha de Conclusión Modificada	: 08 de noviembre del 2023

Por lo que solicita la aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 del proyecto "Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Queshuayruru del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2502325, mediante Acto Resolutivo por DEMORAS DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS U OTROS por 26 días calendarios, por falta de atención del área de logística, del requerimiento N° 2748 de ACCESORIOS DE TUBERÍAS (CODOS); y CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (FERIADOS) por 03 días calendarios por feriados mediante el Decreto Legislativo N° 713, por lo que afecta al cronograma de ejecución. Por lo tanto, se requiere la ampliación de plazo N° 01 de 29 días calendarios a partir del 11/10/2023 al 08/11/2023, tal como se sustenta, quedando como tiempo de ejecución un total de 119 días calendarios peticionado por la Residencia. Expediente dirigido al Ing. Vladimir Sequeiros Boza – Gerente (e) de Desarrollo Económico y Productivo para su revisión y el trámite respectivo, el mismo que con Informes N° 01103 y 01159-2023-GM-GDEP-MDV/LC, concluye emitiendo opinión favorable al expediente técnico modificado en la fase de ejecución por ampliación de plazo ejecución N° 01, actuados remitidos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, para proseguir con el trámite y evaluar el presente expediente técnico modificado, por parte del Inspector de proyecto, y con Memorandum N° 222-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 21/09/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, remite el expediente al Ing. William Salomón Cornejo Reyes - Inspector de Obra para su revisión y evaluación el mismo que con Informe N° 028-2023-WSCR-OSLP-PIP-MDV/LC del 09/10/2023, previo al levantamiento de observaciones realizadas por el Asesor Jurídico mediante Informe N° 168-2023-GM-OAJ-MDV, el inspector concluye emitiendo opinión favorable al expediente técnico modificado en fase de ejecución por ampliación de plazo N° 01 del PIP con CUI N° 2502325 por 29 días calendarios del



Municipalidad distrital de
Vilcabamba

Gerencia Municipal

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



11/10/2023 hasta el 08/11/2023, esto con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la obra y consecutivamente con Informe N° 1098-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 10/10/2023, el Ing. José Luis Monterroso Comejo – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, concluye en merito a la evaluación realizada se da la APROBACION del informe de modificación en etapa de ejecución por ampliación de plazo de ejecución del PIP con CUI N° 2502325, por 29 días calendarios, fijando un nuevo plazo de ejecución de 119 días calendarios teniéndose como fecha de conclusión modificada, el 09/11/2023, recomendando continuar para su aprobación mediante acto resolutivo. Actuados estos que han sido remitos con Proveído del 10/10/2023, de Gerencia Municipal, a la oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que, con Opinión Legal N° 211-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 10/10/2023, el Asesor Jurídico en mérito a los argumentos expuestos OPINA: procedente, materializar mediante Acto Resolutivo la aprobación de la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del proyecto de inversión: **"Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Queshuayruru del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2502325, por ampliación de plazo N° 01 de 29 días calendario, de conformidad al Informe N° 1098-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC, emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, Informe N° 028-2023-WSCR-OSLP-PIP-MDV/LC e informe N° 01159-2023-GM-GDEP-MDV/LC informes administrativos que constituyen vinculantes según el Artículo 182 del TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Recomendando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, cautelar la concepción técnica y dimensionamiento vigilando permanentemente el avance dentro del plazo de ejecución y verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos. Así como de que proceda con el registro de la modificación en la fase de ejecución, conforme a la Directiva de Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE.PE, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, así mismo a la Oficina de Informática para su publicación de conformidad a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2023-A-MDV/LC del 03/01/2023, se ha delegado funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal; en su artículo primero - numeral 22.- *Materializar mediante acto resolutivo las modificaciones durante la fase de ejecución de proyectos de inversión, IOARR, actividades de mantenimiento ya sean estas por ampliaciones de plazo, presupuesto, adicionales, deductivos, etc, conforme a los lineamientos técnicos normativos;* todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del expediente técnico durante la fase de ejecución física N° 01, por ampliación de plazo N° 01 por Veintinueve (29) días calendario, verificado y aprobado por el inspector, residente del PIP: **"Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Queshuayruru del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2502325, de acuerdo al cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PIP	"Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Queshuayruru del Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"	
Código Único de Inversión N°	2502325	
Presupuesto de Expediente Técnico	S/ 1,461,056.31	
Plazo de Ejecución	90 días calendario	
Resolución de aprueba el Expediente Técnico	Resolución de Gerencia Municipal N° 449-2022-GM-MDV/LC del 15/09/2022	
Fecha de Inicio	13/07/2023	
Fecha de término programado	10/10/2023	
MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN		
Ampliación de plazo N° 01	29 días calendarios	APROBADO
Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 01	11/10/2023	
Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 01	08/11/2023	
Plazo de ejecución Física Total	119 días calendario	

