

CONTRALORÍA ALERTÓ AL MINISTERIO DE VIVIENDA LOS RIESGOS QUE AFECTARÍAN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Falta de terrenos afectaría adjudicación de obra para llevar agua a Ventanilla

Proyecto asciende a S/ 609 millones y beneficiará a más de 291 mil pobladores

PRINCIPALES HALLAZGOS



Terrenos pendientes

El PASLC no cuenta con la disponibilidad de terrenos y/o saneamiento físico legal concluido para nueve componentes lineales y no lineales (cisternas, reservorios y líneas de alcantarillado) del proyecto al no haber culminado las gestiones para su obtención.



Suministro eléctrico vencido

El PASLC tampoco cauteló la vigencia de los puntos de diseño ni de las conformidades técnicas del proyecto para el sistema de utilización de media tensión eléctrica, por lo que se encuentran vencidos, en promedio, desde hace un año. Existe el riesgo de la renovación de conformidades genere cambios al proyecto, en materia de monto y plazo de obras.



Incumplimiento legal

Esto incumple el artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que para la contratación de ejecución de obras se debe contar con la disponibilidad física del terreno, lo cual también es un requisito para convocar un proceso de selección. Esto podría ocasionar que el proceso no se desarrolle adecuadamente y/o no culmine de manera satisfactoria.



Equipos excluidos

En el listado de equipamiento estratégico (equipos y maquinarias) se habría excluido equipos mínimos (equipo topográfico y un equipo de estación total) contemplados en el expediente técnico aprobado, lo cual contraviene las bases estándar del proceso.

UBICACIÓN



Ventanilla -
Lima

Proyecto:
“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280 394 y 395 del distrito de Ventanilla”

N° de beneficiarios:
291 618 pobladores

ESCANEA Y ACCEDE AL
BUSCADOR DE INFORMES:

