

Unidad Ejecutora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
Objetivo Estratégico [nstitucional:	OELOI Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo
Acción Estratégica [nstitucional	AEI.01.03 Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado
. DATOS GENERALES	S DEL PROYECTO
	Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Nivel Inicial En Las Instituciones Educativas N 396 De Naranjo Yacu Y , Distrito De Santo Domingo De La Capilla - Cutervo - Cajamarca
Objetivo del Contribuir	olr a lograr los rendimientos de aprendizaje esperados en el nivel educativo superior (primaria)
NIP: 2302284	Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto O1/07/2017 Fecha de Culminación del proyecto: 09/05/2024
rovincia;	Cutervo Distrito: Santo Domingo de la Capilla
eneficiarios;	340 Unidad de Persona Costo Total del Proyecto: \$\int 5,389,925.84\$
resupuesto Institucional I resupuesto Ejecutado 20 6 de Avance Ejecutado	2022: S/ 5,205,428,00 % de Ejecución Acumulada: 98.11 0 2022: 99.28
II. INFORMACIÓN F	Unidas
Aeta Ejecutada 2022:	1 Unided de medida Obra % Avance Físico Ejecutado Total: 100%
M eta Lograda del Ser Ci Proyecto en el 2022:	culminó con la ejecución de la obra. El proyecto se encuentra en recepción de obra, estando pendiente el pago de v a lorizaciones de ejecución y supervisión de obra
VIsta Fotográfica	





GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA Unidad Ejecutora: Objetivo OELO1 Melorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y Estratégico modalidades del sistema educativo Institucional: Acción AEI.01.03 Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento Estratégica Institucional: I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nombre del 2288606; Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S. San Francisco de Asis - localidad de Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc Región Cajamarca. Provecto: La población escolar de I.E:S San Francisco de Asis acceden al servicio educativo cumpliendo los Objetivo del estándares de calidad Proyecto: Fecha de Inicio de Ejecución Fecha de Culminación 01/10/2019 02/09/2024 2288606 SNIP: del proyecto: del proyecto Distrito: Bambamarca Provincia: Hualgayoc Costo Total del Persona \$17,659,250,02 Beneficiarios: 3.829 Unidad de medida Proyecto: II. INFORMACIÓN FINANCIERA Ejecución financiera Presupuesto institucional Modificado 2022: 5/7,536,324 1,045,210.00 Acumulada: % Ejecución Financiera \$/ 946,285 13.65 Presupuesto Ejecutado 2022: Acumulada \$/ 12.56 % de Avance Elecutado 2022: III. INFORMACIÓN FÍSICA % Avance Físico Unidad de Módulo 25.00 Meta Pregramada 2022 Elecutado 2022: % Avance Físico Unidad de 25.76% Meta Ejecutada 2022 Módulo medida Ejecutado Total: Meta Lograda La obra se encuentra adelantada en la ejecución de sus partidas. Anivel de techado y acabados, 1 del Preyecte tanque elevado, 1 cerco perimétrico. en el 2022; Vista Fotográfica



4000



Unidad Ejecu	tora :		G	SERENCIA	A SUB REG	GION	AL DE CHOTA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Objetivo Estratégico Institucional:		OEL01 Mejorar los modalidades del			aje en los e	studiai	ntes de los diferente	es niveles y	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.01.03 Institucio moderno y adecu		ucación b	áslca y su	perior (con infraestructura	y equipamiento	
I. DATOS GE	NERALES DE	. PROYECTO							
Nombre del	Alcázar, Vale	oramiento del Serv ntín Panlagua Cor ovincia de Chota -	azao en los	s CC.PP LI	Institucior angodén A	nes Edu Nto y La	cativas Secundari ancheconga, distrit	as Samuel del o de Lajas,	
Objetivo del	Población est	rudiantii de las i.E. : adén Alto y Lanche	Samuel de econga, dis	Acázar, \	ijas, Huami	bos, pr	a Corazao de nive ovincia de Chota,	región Cajamaro	os ca
Proyecto:	acceden a se	ervicios educativo	s que cum	pien con i	os estanac	ires sec	toriales establecid	OS.	
SNIP:	2289336	Manual Association (Association	e Inicio de del proyec		o1/03/	2017	Fecha de Culmino del proyecto	1 28/12/20	23
Provincia:		Chota					Distrito:	Lajas Huambos	
Beneficiarios:	2,326	Unidad de	medida f	^o ersona			Costo Total del Proyecto;	9,895,067.00	
Presupuesto ins Presupuesto Eje % de Avance	eutado 2022:			S/ 9,798 S/ 6,189 63.1	2,550	% Ejec	ución Financiera Acumulada: cución Financiera Acumulada	6,285,970.00 63.53	
III. INFORM	ACIÓN FÍSIC	A			VIII TOTAL T	eren de la composition della c	#\$\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$		
Meta Program	ada 2022	2	Unidad de medida		1,65,		% Avance Físico Ejecutado 2022:	50.00	
Meta Ejecutac	a 2022]	Unidad de medida		I,E,		% Avance Fisico Ejecutado Total:	68%	
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:		Con	strucción c	de 03 mód	ulos de 2 p	olsos en	ambas I.E.		
Vista Fotográfica	The second secon				lo l				



Unidad Ejecu	itora :			GERENCIA	SUB RE	GIONA	AL DE CHOTA		
Objetivo Estratégico Institucional:		OEI.01 Mejorar i modalidades de	-		en los	əstudian	ites de los diferen	tes niveles y	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.01.03 Institue		educación bá	sica y su	perlor c	on infraestructure	ı y equipamlen	to
I. DATOS GE	NERALES DE	L PROYECTO							
Nombre del Proyecto :							abamba en la loc nento Cajamarca	calidad	
Objetivo del Proyecto:	Fomentar la p	oráctica del dep	orte de alu	umnos de las c	liferente	s edade	₹5,		
SNIP:	2465378	Fecha	de Inicio d del proye	de Ejecución acto	01/08/	/2021	Fecha de Culmin del proyecto	1 02/06/	/2023
Provincia:		Santa Cru)Z				Distrito:	Ninabambo	
Beneficiarios:	53	Unidad	de medida	Persona			Costo Total del Proyecto:	\$/ 248,265	.94
II. INFORMA	CIÓN FINAN	ICIERA							
Presupuesto Ins	titucional Moc	illicado 2022:		\$/ 33,76	5		ución financiera Acumulada:	245,197.0	00
Presupuesto Eje	cutado 2022:			\$/ 33,76	5		ución financiera Acumulada	98,76	
% de Avance l	Ejecutado 202	2:	[100,0					
III. INFORMA	ACIÓN FÍSIC	:A							
Meta Programo	ada 2022	1	Unidad de medida	100	tho		% Avance Físico Ejecutado 2022:	100,00	
Meta Ejecutad	g 2022	1	Unidad de medida	Tec	the	DEWATER SWEETER	% Avance Físico Ejecutado Total:	100%	
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:		Estruct	ura metálk	ca con cober	ura de a	alucín y	policarbonato		
							7		
Vista Fotográfica		11	- A						
	国		到上						



égina 124



Unidad Ejecu	utora :		(GERENCIA	SUB RE	GIONAL DE CI	ATOF		
Objetivo Estratégico Institucional:		OEI.01 Mejorar modalldades c			aje en los	estudiantes de los c	liferente	s niveles y	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.01.03 institu moderno y ad		educación i	oásica y su	uperior con infraesti	uctura y	equipamiento	
I. DATOS GE	NERALES DE	L PROYECTO							
Nombre del		odelación de k nta Cruz, depai			titución CI	hancay Baños distri	to de Ch	ancaybaños,	
Objetivo del Proyecto:	Formentar la p	oráctica del de	porte de a	lunnos de la	s diferente	es edades.			
SNIP:	2465515	Fecho	de Inicio del proy	de Ejecució vecto	5n 01/12	/2020 Fecha de 0 del pr	Culmina oyecto:	29/07/2024	
Provincia:		Santa Ci	ruz.			Distrito:		Chancaybaños]
Beneficiarios:	114	Unidad	i de medida	Persona		Costo Toto Proyec	M. 100000	\$/ 237,699.29]
II. INFORMA Presupuesto Ins Presupuesto Eje % de Avance	stitucional Moc ecutado 2022:	Ilfleado 2022:		S/ 32, S/ 32,	798	Ejecución Financ Acumulada % Ejecución Finar Acumulada	: 	237,699.00]
III. INFORM	ACIÓN FÍSIC	A	***************************************	DOWN CONTROL OF THE PERSON CONTROL OF THE PE	WALL STREET, SOUTH STREET, STR	ental la maria de la color de		and the control of th	
Meta Programa	ada 2022		Unidad de medida	1	echo	% Avance Ejecutado		100,00	
Meta Ejecutad	lei 2022	1	Unidad de medida	1	eche	% Avance Ejecutado	Carried and Carried	100%]
Meta Legrada del Proyecto en el 2022:		Estruc	tura metà	llea con cob	erlura de	alucín y policarbon	ato	333	
Vista Fotográfica							<i>4</i>		






- International Control of the Contr							
Unidad Eject	utora :		GERENCIA SUB I	REGIONAL DE CHOTA			
Objetivo Estratégico Institucional:		OEL01 Mejorar los los modalidades del siste		s estudiantes de los diferent	es niveles y		
Acción Estratégica Institucional:		AEL01.03 institucione moderno y adecuad		superior con infraestructura	y equipamiento		
I. DATOS GE	NERALES DE	L PROYECTO					
Nombre del Proyecto :	Commence of the contract of th		portiva; en la Institución I vincia Chota, departam	Educativa Nº 10526 - El Verd ento Cajamarca	e en la localidad El		
Objetivo del Proyecto:	fomentar la	práctica del deporte c	de alunmos de las diferen	tes edades.			
SNIP:	2465638	Sent Section 2 - Control of the Cont	icio de Ejecución 01/ proyecto	12/2020 Fecha de Culmino del proyecto	29/07/2024		
Provincia:		Chota		Distrito:	Chalamarca		
Beneficiarios:	100	Unidad de medida Persona Costo Total del Proyecto: S/ 237,393					
% de Avance	Ejecutado 202	22;	96.56	Acumulada			
Meta Program	ada 2022	l Unide med	ad de Jecho dida	% Avance físico Ejecutado 2022:	100.00		
Meta Ejecutac	da 2022	l Unide med	ad de Techo	% Avance Fisico Ejecutado Total:	100%		
Meta Legrada del Preyecta en el 2022:		Estructura n	netálica con cobertura d	e alucín y policarbonato	en e		
Vista Fotográfica							
	- IX				The state of the s		



odging 126



Unidad Ejecu	utora :			SERENCIA SUB	REGION	AL DE CHOTA	2027/18	
Objetivo Estratégico Institucional:		OEI.01 Mejorar los modalidades del			los estudia	ntes de los diferent	es nivel	les y
Acción Estratégica Institucional:		AEI.01.03 Institució moderno y adecu		ucación básica	y superior	con infraestructura	y equi	camiento
I. DATOS GE	NERALES DE	L PROYECTO						
Nombre del Proyecto :						Vega Mateóla en L mento Cajamarca	a Local	idad
Objetivo del Proyecto:	fomentar la p	oráctica del depor	te de alun	nnos de las difere	ntes edad	les.		
SNIP:	2465645	MACON CO. 100	e Inicio de del proyec	Ejecución 01	/12/2020	fecha de Culmina del proyecto	2000 C 1000 C 10	28/12/2024
Provincia:		Chota				Distrito:	Coche	abamba
Beneficiarios:	216	Unidad de	medida f	'ersona		Costo Total del Proyecto:	\$/	230,922.28
Presupuesto Eje % de Avance	Ejecutado 202			\$/ 122,363	% E/e	cución Financiera Acumulada		100.00
Meta Program	ada 2022	1.00	Unidad de medida	Techo		% Avance Físico Ejecutado 2022:		100,00
Meta Ejecutac	da 2022	1.00	Unidad de medida	leche		% Avance Físico Ejecutado Total:		100%
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:		Estructur	a metálico	a con cobertura	de alucín :	y policarbonato		
Vista Fotográfica								



éging 127



Unidad Eject	utora :		GERENCIA SUB R	EGIONAL DE CHOTA		
Objetivo Estratégico Institucional	į	OEI.01 Mejorar los logros modalidades del sistema		s estudiantes de los difer	entes niveles y	
Acción Estratégica Institucional	:	AEI.01.03 Instituciones de moderno y adecuado	educación básica y	superior con infraestruct	ura y equipamiento	
I. DATOS GE	NERALES DE	L PROYECTO				
Nombre del Proyecto :	Parico (GRASSISSINA) ACESA CAR COOKS	nodelación de losa deporti rovincia Chota, Departan		Osores Cabrera en la loc	alidad Anguía, distrito	
Objetivo del Proyecto:	fomentar la	práctica del deporte de a	lunmos de las diferent	es edades.		
SNIP:	2465658	Fecha de Inicio del proy	. 01/1	2/2020 Fecha de Culn del proye	29/07/2024	
Provincia:		Chota		Distrito:	Angula	
Beneficiarios:	100	Unidad de medida	Unidad de medida Persona C			
% de A∨ance	Ejecutado 202	22:	94.08	Acumulada	99.21	
Meta Program) Unidad de medida	Techo	% Av ance físic Ejecutado 202	100100	
Meta Ejecutac	ia 2022) Unidad de medida	Techo	% Avance Fision Ejecutado Ioto		
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:		Estructura metá	lca con cobertura de	alucín y pollcarbonato		
Vista Fotográfica						



égina 128



Unidad Ejecu	utora :		G	ERENCIA SUB R	EGIONA	AL DE CHOTA	
Objetivo Estratégico Institucional:	:	OEI.01 Mejorar modalidades d	Control of the same of the same of the	and the second s	estudian	ites de los diferente	s niveles y
Acción Estratégica Institucional:	í	AEI.01.03 Institue moderno y ade		cación básica y s	uperior c	on infraestructura y	y equipamiento
I. DATOS GE	NERALES DE	L PROYECTO					
Nombre del Proyecto :	5045			en el(la) l.E.S. Cés imento Cajamarci		en la localidad Ap	án Alto, distrito de
Objetivo del Proyecto:	Fomentar la j	práctica del dep	orte de alum	nos de las diferent	es edade) \$.	
SNIP:	2465760	Fecha	de Inicio de del proyect	01/12	2/2020	Fecha de Culmina del proyecto:	ción 31/12/2024
Provincia:		Hualgayo	×c			Distrito:	Hualgayoc
Beneficiarios:	157	Unidad	de medida Po	ersona		Costo Total del Proyecto:	\$/ 258,489.32
Presupuesto Eje % de Avance				\$/ 25,676	010011-0400000	ución Financiera Acumulada	91,16
III. INFORM	ACIÓN FÍSIC	;A					
Meta Programo	ada 2022	1	Unidad de medida	Techo		% Avance Físico Ejecutado 2022:	100.00
Meta Ejecutad	a 2022	1	Unidad de medida	Techo		% Avance Físico Ejecutado Total:	100%
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:		Estruct	ura metálica	con cobertura de	alucín y	policarbonato	
Vista Fotográfica			. * .				



Unidad Ejecu	utora :	SEDE CAJAMARCA -							
Objetivo Estr Institucional:		OELO1 Mejorar los logros a	de aprendizaje en l	os estudiantes de lo	s diferentes niveles y modalic	dades del sistema educati	vo		
Acción Estral Institucional	tégica	AEL01.03 instituciones de e	educación básica y	y superior con infrae	estructura y equipamiento mo	derno y adecuado			
I. DATOS GE	NERALES D	DEL PROYECTO	en e		uposs				
Nombre del Proyecto :					as de nivel primario en las loc : Hualgayoc - Región Cajamo				
Objetivo del	Ramada para brina	y Santa Rosa de la provinc dar los servicios de educaci	ia de Hualgayoc, l ôn primaria, Media	Medio de primer Niv de primer orden N	nario en el Tuco, Tuco Bajo, N el N1: ; Adecuada Infraestrua 2:; Adecuados y suficientes re encia de una gestión educal	ctura y equipamiento cursos pedagógicos para			
Proyecto:	tecnológia	ca adecuada, para el serv	icio de educación	primaria.					
SNIP:	2231851	Fecha de Inicio d Ejecución del pro		01/05/2015	fecha de Culminación d	el proyecto: 30/03/202	3		
Provincia:		Hualgayoc		Distrito:	Baniba	marca.			
Beneficiarios:	1,5	25 Unidad de nedida Persona Costo Total del Proyecto: \$/ 16.075,410.93							
% de Avance			15.50						
Meta Programs	ada 2022;	12,721.67 Unidad de medida	n	2	% Avance físico Ejeculado 2022:	19.87			
Mela Ejeculad	ia 2022:	2,527.96 Unidad de medida	n	12	% Avance físico Ejecutado Total:	21.40%			
Meta Lograda del Proyecto el el 2022:			Casco de módu	ilos, tarrajeos, muros	de contención				
Meta Lograda del Proyecto er	ı [Casco de módu	olos, tarrajaos, muros			The same of the sa		





Unidad Ejecu	utora :	Lance Control of the		SEUE CA	JAMARCA -	
Objetivo Estr Institucional:		OEL01 Mejorar los logro	s de aprendizaje en	los estudiantes de l	os diferentes niveles y modali	dades del sistema educativo
Acción Estrat Institucional	tégica	AEL01.03 Instituciones d	e educación básica	y superior con infre	estructura y equipamiento m	oderno y adecuado
I. DATOS GE	NERALES D	DEL PROYECTO				
Nombre del Proyecto :	2102321: 0	Construcción del Centro c	le Educación Técnio	co Productivo - Cet	pro Cajamarca, provincia de	Cajamarca - Cajamarca
Objetivo del Proyecto:		a olerta de los servicios e roductivo-Cetpro Cajam		gro del aprendizaje	a la población estudiantil de	el Centro de Educación
SNIP:	2122321	Fecha de Inicio Ejecución del p		01/04/2016	fecha de Culminación d	lel proyecto: 31/03/2023
Provincia:		Cajamarca		Distrito	Cajar	marca
Beneficiarios;	18,9	Unidad de medida	Persona		Costo Total del Proyecto:	\$/ 6,336,048.97
% de Avance	101aman		95.64			
Meta Programs	ada 2022	345.24 Unidad de medida		nr2	% Avance Fisico Ejecutado 2022:	82.11
Meta Ejecutad	a 2022:	283.48 de medida	1	112	% Avance Físico Ejecutado Total:	90.82%
Meta Lograda del Proyecto er el 2022:					años, catetería. Nivel 2 con a cesarlo para su funcionamien	
Vista Fotográfica		End	S			



ágina 131

Fotografia 31: Dirección (1er piso).

Fotografia 34: Vista Interior.



Unidad Ejecu	tora :	,			SEDE CAJ	AMARCA -						
Objetivo Estr Institucional:		OEL01 Mejord	ır los logros	de aprendizaje en	los estudiantes de la	os diferentes niveles y modal	idades del sistema educativo					
Acción Estrat Institucional	régica	AELO1.02 Mah	erial educat	ivo suficiente, pert	inente y adecuado o	a los estudiantes de educaci	ón básica y superior					
I. DATOS GE	NERALES D	EL PROYECT	0									
Nombre del Proyecto :				ciones del Servicio ia de Celendín, Re		ndaria en la Institución Educ	ativa Secundaria Nuestra					
Objetivo del	Part - 100 Per -		escolar de la Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora del Carmen, tiene acceso a un servicio educativo ue cumple los estándares sectoriales.									
Proyecto:	integral, q	oa compia ios	esidnadies	sectorales,								
SNIP:	2249815	Fecha de Inicio de 01/12/2018 Fecha de Culninación del proyecto: 30/03/20										
Provincia:		Celendín. Distrito: Celendín.										
Beneficiarios:	7,38	33	idad de nedida	Persona		Costo Total del Proyecto;	\$/ 10,365,576.59					
% de Avance l				83.01								
Mela Programs		118.58	Unidad (de medida		m2	% Avance físco Ejecutado 2022:	273.73					
Meta Ejecutad	a 2022;	324.59	Unidad (de medida		m2	% Avance Fisco Elecutado Total:	96.25%					
Meta Lograda del Proyecto er el 2022:				Obra c	culminada y recepci	onada						
Vista Folográfica												




égina 132



Unidad Ejecu	utora :			SEDE CAJ	AMARCA -	
Objetivo Estr nstitucionai:		OELO1 Mejorar los la educativo	gros de aprend	izaje en los estudiantes	de los diferentes niveles y mod	dalldades del sistema
Acción Estra nstitucional	tégica	AEL01.03 Institucion	es de educación	n básica y superior con	infraestructura y equipamiento	moderno y adecuado
. DATOS GE	NERALES I	DEL PROYECTO				
Nombre del Proyecto :					do de nivel secundario de la I. cia de Contumazá - Región C	
Objetivo del					irio, Gran Guzmango Cápac y gún normaliva vigente.	/ San Isidro, acceden a
Proyecto:						
SNIP:	2339974	Fecha de In Ejecución de		01/11/2019	Fecha de Culminación de	el proyecto: 30/03/2024
^p rovincia:		Contumazá		Distrito	; Chile	PIO
Beneficiarios:	5,40	30 Unidad de medida	Persona		Costo Total del Proyecto:	\$/ 28,397,918.21
% de Avance	Ejecutado 2	022:	4	1.96	Acumulada	
III. INFORM	ACIÓN FÍS	ICA	***************************************	**************************************		***************************************
Meta Pregrama	ada 2022:	3,346.90 d de medid		m2	% Avance Físico Ejecutado 2022:	65.46
Meta Ejecutad	a 2022:	2,191.00 d de medid		m2	% Avance Físico Ejecutado Total:	23.22%
		THE STATE OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NA	a estructura se	encuentran en casca t	nabitable a cuarto nivel	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Meta Lograda del Proyecto el el 2022:		whytester (state the property of the state o			1121414161616161616161747	





	nidad Ejecutora :				SEDE CA	AJA	MARCA -		
Objetivo Estratégico oEL01 Mejor			r los logros	de aprendizaje en	ı los estudiantes de	los	diferentes niveles y modalid	dades del sist	ema educativo
Acción Estratégica AEL01.03 Instituciones o				educación básico	s y superior con inf	raes	tructura y equipamiento mo	derno y adec	uado
. DATOS GEN	NERALES D	EL PROYECTO)						
Nombre del Proyecto :	Indiana Artistanti in the second record	The state of the s		Educativo Escolari marca - Región Co		ono	№ 82089 Santiago Apósioi (en el Centro I	Pobldo
Objetivo del				adecuado servicio ca, departamento		el p	rimario, en la localidad de A	Agocucho, di	strito de
Proyecto:									
SNIP;	2380996		de Inicio ción del pr		01/10/2018		fecha de Culninación de	el proyecto;	30/03/2024
Provincia:		Cajam	arca		Disini	o:	Cajan	rarca	
Beneficiarios:	2,70	04	dad de ledida	Persona			Costo Total del Proyecto:	\$/ 5,35	3,772,49
			balaa				Į		
Presupuesto Ejec % de Avance E				42.83			Acumulada	((
***************************************	***************************************	***************************************	**************************************	72.50			***************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
II. INFORMA	CIÓN FÍSI	CA							erranous e annument
Maja Programa	da 2022:	941,38	Unidad de medida		m²	9	6 Avance Fisco Ejecutado 2022:	62	.20
Meta Ejecutado	2022:	585,57	Unidad de medida	1	ws	9	6 Avance Fisco Ejecutado Total:	32.6	35%
Meta Lograda	Construcci								





	tora :					SEDE CA	ΛAL	MARCA -			
Objetivo Estro Institucional:	ojetivo Estratégico oEL01 Mejorar los logra titucional:				aje en lo	s estudiantes de	los	diferentes niveles y modali	dades del sist	lema educativo	
Acción Estratégica nstitucional				e educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado							
. DATOS GE	NERALES D	EL PROYECTO)								
Nombre del Proyecto :	2484389: Remodelación de obras e Pedagógico Público Afstides Merin Cajamarca.									14 () () () () () () () () () (
Objetivo del Proyecto:	Aumentar	el nivel de calic	dad del se	rylcio ofrecid	o para s	atisfacer un car	nbio	menor identificado en la c	demanda		
SNIP;	2484389	50,000,000,000	de Inicio o ción del pro			01/04/2021		Fecha de Culminación c	del proyecto:	30/01/2024	
Provincia:		Celen	dín			Distrit	o: [Cele	endín		
Beneficiarios:	683	3	dad de edida	Persona			(Costo Total del Proyecto:	\$/ 2,15	5,429,57	
	cutado 2022				220,526.0			Acumulada		2.21	
	jecutado 20) 22 :] Unidad		57.70		7			1.2.1	
III. INFORMA	jecutado 20 ACIÓN FÍSI) 22 :	Unidad de de nædida]%	Acumulada Avance Filico Ejecutado 2022:		7.91	
III. INFORMA Meta Programa	jecutado 20 ACIÓN FÍSI da 2022:	3,908.30 3,826.62	de		57.70			Avance Fisico Ejecutado	97		
% de Avance E III. INFORMA Meta Programa Meta Ejecutado Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	da 2022:	3,908,30 3,826.62	de nredida Unidad de nredida		57.70 n12]%	Avance Fisico Ejecutado 2022: Avance Fisico Ejecutado	97	91%	
III. INFORMA Meta Ejecutado Meta Lograda del Proyecto en	da 2022:	3,908,30 3,826.62	de nredida Unidad de nredida		57.70 n12	cle servicios higi	% %	Avance Fisco Ejecutado 2022: Avance Fisco Ejecutado Total:	97 97. ario y equipa	91% niento	



Inidad Ejecutora: GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO									
53.	ratégico (OELO1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo							
Acción Estra Institucional	ntégica [AEI.01.03 Ins	tituciones de	educación bás	ica y superior con ir	fraestruct	tura y equipamiento mo	oderno y adecu	ıado
I. DATOS GI	ENERALES	DEL PROYE	сто						
Nombre del Proyecto :							undario en las Institucion vo - Provincia de Cuter		
Objetivo del Proyecto:	La poblar	ción escolar	de las 2 i.E c	lel nivel secur	ndario acceda a u	ın adecud	ado servicio educativ	'o	
SNIP:	2334528		Fecha de ir Ejecución d	nicio de del proyecto	01/11/2017	Fe	echa de Culminación d	el proyecto;	25/01/2024
Provincia:		Ci	utervo		Distrito:		Cute	ervo	
Beneficiarios:		166	Unidad de medida	Persona		Cost	to Total del Proyecto;	S/ 8,125	5,705.91
% de Ayance	ACIÓN FÍ		Unidad	90.85	Opra	% Avanci	e Físico Ejecutado 2022:		.00%
Meta Program	add 2022.		medida				a risko tjedovado zeza.		
1	, i		Unidad						0001
Meta Ejecutac	10 2022;	1	Unidad de medida		Obra	% Avance	e Físico Ejecutado Total:	100.	.00%
Meta Ejecutad Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	[***************************************	de medida	e la obra, El pro		en recep	ción de obra, estando p		
	[***************************************	de medida	e la obra, El pro	oyecto se encuentro	en recep	ción de obra, estando p		
	[***************************************	de medida	e la obra, El pro	oyecto se encuentro	en recep	ción de obra, estando p		

96 1 36



OEI.03: Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.





Unidad Ejec	utora :		GERENCIA SUB RE	GIONAL DE CHOTA				
Objetivo Estratégico Institucional	:	OELO3 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda						
Acción Estratégica Institucional		AELO3.01 Asistencia técr Locales y Juntas Admini		ida integral en agua y sane eamiento	amiento a Gobiernos			
. DATOS GE	NERALES DE	PROYECTO	······································					
Nombre del Proyecto :				ón de unidades de sanean e Chota - Departamento d				
Objetivo del Proyecto:		le las enfermedades gast le Lajas, Provincia de Ch		as y dérmicas en la localido	nd de Lajas Altas			
SNIP:	2414292	Fecha de Inicia del pro	01/04/	/2021 Fecha de Culmina del proyecto:	clón 31/12/2024			
^o rovincia:		Chota		Distrito:	Lajas			
Beneficiarios:	660	Unidad de medida	Persona	Costo Total del Proyecto:	\$ / 5,375,693.84			
Presupuesto Ejo % de Avance	ecutado 2022: Ejecutado 2022 ACIÓN FÍSIC	2:	\$/ 5,310,333 \$/ 3,890,819 73,27	Acumulada: % Ejecución Financiera Acumulada	72.94			
Meta Program	THE PARTY OF THE P) Unidad de medida	Captaclón	% Avance Físico Ejecutado 2022:	100.00			
Meta Ejecutac	ia 2022) Unided de medide	Captaclón	% Avance Físico Ejecutado Total:	95%			
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	Se han realiz	ado 2 captaciones de a	gua, red de distribución, obras de arte,	, linea de conducción, 119	UBS, 1 reservorlo y			
Vista Fotográfica			CI C					



Unidad Eject	utora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA OELO3 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda						
Objetivo Estratégico Institucional:	:							
Acción Estratégica Institucional:	f		cnica y vigilancia focal nistradoras de Agua y S	izada integral en agua y san aneamiento	eamiento a Gobiernos			
I. DATOS GE	NERALES DI	EL PROYECTO						
Nombre del Proyecto :		stalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, distrito de Bambamarco de Hualgayoc - Cajamarca						
Objetivo del Proyecto:	Disminución	de casos de dlarreas y p	arasitosis en el caserío c	de Agomarca Alto - distrito de	e Bambamarca			
SNIP:	2194529	Constant of the Constant of th	lo de Ejecución 30/6	06/2016 Fecha de Culmino del proyecto	22/04/2022			
Provincia:		Hualgayoc		Distrito:	Bambamarca			
Beneficiarios:	2,31	9 Unidad de medida	Persona	Costo Total del Proyecto:	\$/ 5,953,626.44			
^o resupuesto Ins	stitucional Mo	odificado 2022:	\$/ 252,473	Ejecución Financiera Acumulada:	5,953,626.00			
^a resupuesto Eje	ecutado 2022	1	5/ 252,472	% Ejecución Financiera Acumulada	100.00			
% de Avance	Ejecutado 20:	22:	100,000					
II. INFORM	ACIÓN FÍSIC	CA	and the same of th					
Meta Program	ada 2022	11.09 Unidad medid		% Avance Físico Ejecutado 2022:	9.02			
Mela Ejecutac	ia 2022	1.00 Unided medid		% Avance Fálco Ejecutado Total:	100%			
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	Constr	TO THE RESIDENCE OF TALKEN		eservorio de 110 m3, 11.089 K ción, 7424 ML de tubería de c				



Vista Fotográfica

139 gina 138



Unidad Ejecutora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA							
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda							
Acción Estratégica Institucional:	AEL03.01 Asistencia técnica y vigilancia tocalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento							
I. DATOS GENERALES	DEL PROYECTO							
Huascar Conga E	str432: instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en las comunidades de Centro Base, uascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañafisto, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, onga Bianca, Colpamayo y Puquio, del centro poblado Cuyumalca, distrito y provincia de Chota -							
	rgión Cajamarca,							
poblack	el índice de enfermedades gastrointestinales, infecto contagiosas parasitarias, y dérnicas en la on de las localidades de centro base Cuyumalca, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo o, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Bianca, Colpamayo y Puquio, del Centro							
	Cuyumalca, Distrito y Provincia de Chota- Región Cajamarca							
SNIP: 23174	Fecha de Inicio de Ejecución 01/11/2019 Fecha de Culminación del proyecto: 31/01/2024							
Provincia:	Chota Distrito: Chota							
Beneficiarios:	.133 Unidad da madida Persona Costo Total del Proyecto: S/14.842,271.09							
II. INFORMACIÓN FI	NANCIERA							
Presupuesto Institucional	Modificado 2022: S/ 162,563 Ejecución Financiera Acumulada; 14,815,564.00							
Presupuesto Ejecutado 2	222: \$/ 154,563 % Ejecución Financiera 99.82							
% de Avance Ejecutado	95.08							
III. INFORMACIÓN F	ÍSICA							
Meta Programada 2022	1,208.00 Unidad de medida UBS % Avance Físico 0.08							
Meta Ejecutada 2022	1,00 Unidad de medida UBS % Avance Físico [100%]							
A STATE OF THE CASE OF THE PARTY OF THE PART	oncividas con la instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en las comunidades de Centro 9, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañalisto, Centro Cañalisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Bianca, Colpamayo y Puquio, del centro poblado Cuyumaica							
Vista Fotográfica								



dgina 140



	PROGRAMAS REGIONALES						
Inidad Ejecutora :							
nstitucional:	OELO3 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda						
Acción Estratégica Astitucional	AEL03.01 Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento						
. DATOS GENERALE	S DEL PROYECTO						
lombre del 2088785:	viejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Chota						
Objetivo del Reducir	la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la población de Chota						
SNIP: 58839	Fecha de Inicio de Ejecución 01/10/2009 Fecha de Culminación del proyecto: 30/09/2026						
Provincia:	Chota Distrito: Chota						
deneficiarios:	16,927 Unidad de medida Persona Costo Total del Proyecto: \$/87,640,329.80						
Presupuesto Ejecutado 6 de Avance Ejecutad II. INFORMACIÓN	0 2022:						
Meta Programada 2022	; 1,00 unidad de sistema % Avance Físico Ejecutado 2022: 70,00						
vieta Ejecutada 2022:	0,70 Unidad de nedida Sistema % Av ance Físico Ejecutado Total: 73.00						
	cuentra en ejecución la Obra: "Saldo de Obra: Mejoramiento y Amptación de los Sistemos de Agua Potable y Alcantarillado de la dad de Chota del Departamento de Cajamarca Grupo B", se proyecta pagar para diciembre la valorización N°01 del mes de noviembre por un monto de \$7 265,000,00.						
Vista Folográfica							

ogaina 141



midda Ejeci	utora : [GERENC	IA SUB RE	GIONAL DE CUTERVO		
Objetivo Est nstitucional	-	EL03 Ampliar la c	obertura y cal	lidad en los servi	icios de agua	ı, saneamlento básico y vivienda	i	
Acción Estra nstitucional	- ΙΔ	El.05.01 Atención	n preventiva y	control de enfe	rmedades tr	ansmisibles de manera integral	en beneficio de	la población
. DATOS GE	NERALES C	DEL PROYECTO						
Nombre del Proyecto :		170: Ampliación y mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Barrio Niño Dios, distrito de Cuter ncia de Cutervo – Cajamarca inuir la Incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y dérmicas en el barrio Niño Dios, distrito y provi rvo Región Cajamarca- como también mejorar la calidad de vida de esta localidad.					utervo,	
Objetivo del Proyecto:	Disminuir la Cutervo Re						ios, distrito y p	rovincia de
INIP:	2378870	Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto			/04/2018	Fecha de Culminación del proyecto:		12/07/2024
Provincia:		Cutervo	3		Distrito;	Cut	tervo	
Beneficiarios:	2,0	280	dad de edida	ersona		Costo Total del Proyecto:	\$ / 8,591	,940.73
% de Avance				83,33				
Meta Programada 2022:		1,000	Unided de medida	Obra		% Avance Físico Ejecutado 2022:	100.	00%
Maid Ließigit	have							
Meta Flecuta:	10 2022:	0.471	Unidad de medida	Obra	9	% Avance físico Ejecutado Total:	100.	00%
	<u> </u>		medida ución de la ob	ora. El proyecto s	se encuentra	% Avance Físico Ejecutado Total: en recepción de obra, estando supervisión de obra		
Meta fijecutad MetaLograda del Proyecto en el	<u> </u>		medida ución de la ob	ora. El proyecto s	se encuentra	en recepción de obra, estando		
Meta fjecutar MetaLograda del Proyecto en el	<u> </u>		medida ución de la ob	ora. El proyecto s	se encuentra	en recepción de obra, estando		



OEI.06: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca





Unidad Ejecutora	
Objetivo Estratégio Institucional:	OELO6 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca
Acción Estratégica Institucional	AEI.06.01 Aseguramiento en salud oportuno de la población
I. DATOS GENERAL	ES DEL PROYECTO
Nombre del 2107892	Construcción y equipamiento del Hospital Santa María Nivel II-1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.
Objetivo del Access	o a adecuados servicios de salud en los niveles de mayor complejidad en la provincia de Cutervo.
SNIP: 11308	Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto: 01/08/2013 Fecha de Culminación del proyecto: 16/01/2024
Provincia:	Cutervo Distrito: Cutervo
Beneficiarios:	131,932 Unidad de medida Persona Costo Total del Proyecto: \$/ 123,768,192.86
II. INFORMACIÓN Presupuesto Institucion Presupuesto Ejecutado % de Avance Ejecuta	al Modificado 2022: \$ / 63,368,552 Ejecución Financiera Acumulada: \$ / 76,232,294,00 2022: \$ / 23,809,586.00 % de Ejecución Acumulada: 61.59
III. INFORMACIÓN	Unidad
Mela Programada 202	22: 1.00 de de medide Obra % Avance F8lco Ejecutado 2022: 0.29
Mela Ejecutada 2022:	0.21 Unded de medide Obra % Avance Félco Ejecutado Total: 0.29
M eta Lograda del Proyecto en el 2022:	ción de adicionales pendientes. Pago de valorizaciones contractuales y de adicionales pendientes correspondientes a la gestión anterior
Vista Fotográfica	



Jnidad Ejecutora :		GER	ENCIA SUB R	EGIONAL DE CUTERV	0	
Objetivo Estratégico OE	Office Majord et deceso adolidito di servicios de salva de calidad de la población de cajante ca					
cción Estratégica AE	I.06.02 Atención de sa	lud con calidad se	gún niveles de pi	estación dirigido a la pobla	ción	
DATOS GENERALES DE	EL PROYECTO					
				s de Salud de Las Localida	des de Chacaf, Ca	chacara,
			***************************************	de Cutervo – Cajamarca.		
royecto: Eficiente pre		cios de salud en	los Establecimie	entos de Salud de Chaca	f, Cachacara, Ado	cuñac, Nudillo
NIP: 2300646	Fecha de Ejecución	nicio de del proyecto	01/12/2017	Fecha de Culmino	ación del proyecto:	30/04/2024
rovincia:	Cutervo		Distrito		Cutervo	
eneficiarios: 18,94	Unidad de medida	Persona		Costo Total del Proye	scto: \$/21,	465,689.50
INFORMACIÓN FINAI	NCIFRA					
esupuesto Institucional Mo		\$/ 20,943,46	3 Ejecu	ción Financiera Acumulado	a: S/ 17,	180,650.00
esupuesto Ejecutado 2022:		\$/ 16,877,406.		de Ejecución Acumulada:		30.04
						24
de Avance Ejecutado 202	22;	80,59				
. INFORMACIÓN FÍSIC	:A					
	1.00 Unida		2.2	# Avenue Fries Flee tad	20021	7.62%
eta Programada 2022:	1.00 de medid		bra	% Avance Físico Ejecutado	5 2022: 6	7.0276
eta Ejecutada 2022:	Unida ce medial	0	bra	% Avance Físico Ejecutado	o Total: 8	7.62%
eta Lograda del 🔝 😝 mes de dic	iembre del año 2022 s	egús valetasiós	Nº 11 lo obra tie	ne un avance ejecutado c	acumulado de 87 6	X fente aug
eta Lograda del Proyecto en el 2022:		0.00		ncontrándose atrasada en		zw., Herrie G OTI
	***************************************	\				acho.
		,		X		ESTANALS
						4
Vista				E Por		A
olográfica				de		
				田田田		7
					1	
				PUESTO	SALID	10:52 CHACAE





Unidad Ejecutora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
Objetivo Estratégico Institucional:	OELO6 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca
Acción Estratégica Institucional	AEI.06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población
I. DATOS GENERALE	S DEL PROYECTO
Second Se	Mejoramiento de los Servicios de Salud en los Establecimientos de Salud de las localidades de Musungate y Santa Rosa, e San Juan de Cutervo - Cutervo - Cajamarca
Objetivo del Proyecto:	e prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de Musungate y Santa Rosa
SNIP: 339449	Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto 01/04/2017 Fecha de Culminación del proyecto: 21/02/2023
Provincia:	Cutervo Distrito: San Juan de Cutervo
Beneficiarios:	855 Unidad de medida Persona Costo Total del Proyecto: \$/ 2,612,632.01
% de Avance Ejecutad III. INFORMACIÓN Meta Programada 2022 Meta Ejecutada 2022:	FÍSICA Undad
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	Se culminó con la ejecución de la obra.
Vista Fotográfica	METERIA O MISSEL





Unidad Ejecutora	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN
Objetivo Estratégico	OELO6 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca
occión Estratégico estitucional	AELO6.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población
DATOS GENERA	LES DEL PROYECTO
lombre del 2144019	Construcción e Implementación del Hospital II-1 de San Ignacio.
bjetivo del Mejoro	a de la capacidad resolutiva de los servicios de salud que brinda el Establecimiento de Salud San Ignacio
NIP: 214401	9 Fecha de Início de Ejecución 01/09/2013 Fecha de Culminación del proyecto: 01/01/2024
ovincia:	San Ignacio Distrito: San Ignacio
eneficiarios:	62,456 Unided de medida Persona Costo Total del Proyecto: \$7 123,669,040,13
esupuesto Ejecutad de Avance Ejecuta	ndo 2022: 73.00
eta Programada 20	
eta Ejecutada 2022	; 37.82 Unided de % % Avance fisico Ejecutado Total: 34.30
Meta ograda del royecto en el 2022:	En ejecución la infraestructura de salud
Vista Folográfica	



odgina 147



Unidad Ejecutora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN
Objetivo Estratégico	OELO6 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca
Acción Estratégica Astitucional	AEL06.02 Alención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población
DATOS GENERALE	S DEL PROYECTO
Nombre del 2363571: A	Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Pucará del distrito de Pucará - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca
Service Control of the Control of th	del acceso de la población a los servicios de salud del Centro de Salud Pucará, distrito de Pucará, provincia de Jaén, mento de Cajamarca.
2363571	recna de inicio de Ejecución del proyecto: 01/11/2020 Fecha de Culminación del proyecto: 30/01/2024
Provincia:	Jaén Distrito: Pucara
Beneficiarios:	30,793 Unidad de medida Persona Costo Total del Proyecto: \$/ 64,844,333,12
Presupuesto Instituciona Presupuesto Ejecutado 2 6 de Avance Ejecutado II. INFORMACIÓN	2022 \$7.7.330,401.00
Aeta Programada 2022	
vieta Ejecutada 2022:	0.73 Unidad de % % Ayance Físico Ejecutado Totai: 73,00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	Infraestructura de Salud
Vista Fotográfica	





	itora :					N REGIONAL DE SALUD		
Objetivo Estr Institucional:		OEI.06 Mej	orar el acceso	equitativo a s	ervicios de salua	l de calidad de la población	de Cajamarca	
Acción Estrat Institucional	égica	AEI.06.01 A	seguramiento (en salua opon	tuno de la pobla	ción		
I. DATOS GE	NERALES D	EL PROYEC	το					
Nombre del Proyecto :						inco establecimientos de salud ivel departamental (Cajamarco		
Objetivo del Proyecto:			ma de Referencie emanda de la p			ar el nivel de calidad del servici	o ofrecido para satisfacer	
SNIP:	2541387	1000	ha de Inicio de cución del proye	cto	01/04/2022	Fecha de Culmnación d	el proyecto: 08/08/2022	
Provincia:		Multip	rovincial		Distr	ito: Multic	listrital	
Beneficiarios:	404,	102 L	Inidad de medida	aciente		Costo Total del Proyecto;	\$/ 8,942,000,00	
% de Avance (***************************************		100.00				
Meta Program:	ada 2022:	25	Unidad de nædida	Ve	hícula	% Avance Fisco Ejecutado 2022:	100,00	Ř
Meta Ejecutad	g 2022:	25	Unidad de medida	Val	hiculo	% Avance Fisco Ejecutado Total:	100,00	l
Meta Lograda del Proyecto er el 2022:		Se logić	adquirir la total	idad de equip	os los cualas actu	ahænte se encuentran en funcio	onaniento	L
Vista								



Objetivo Estr	atégico	OEI.06 Mejorar el aco	ceso equitativo d	servicios de salud	de calidad de	la población d	e Cajamara	a
nstitucional:								
Acción Estrat Institucional	égica	AEI.06.01 Aseguramie	ento en salud op	ortuno de la poblac	lón			
I. DATOS GE	NERALES D	EL PROYECTO						
Nombre del	acometid	dquisición de planta ge as suministro eléctrico co	mercial; en el(la) i					
Proyecto :	provincia	San Ignacio, departam	ento Cajamarca					
Objetivo del Proyecto:	emergeno	con equipantento ade la, Triaje, Unidad de Cul ara pacientes COVID-19	idados Intensívos					
SNIP:	2530513	Fecha de Inicio Ejecución del p		01/04/2022	fecha d	e Culminación de	el proyecto:	12/11/2021
Provincia;		San Ignacio		Distrit	0:	San Igr	naclo	
Beneficiarios:	23,8	28 Unidad de medida	Paciente		Costo Tota	il del Proyecto:	S/ 776,	296.56
% de Avance l III. INFORMA Meta Programs Meta Ejecutad	ACIÓN FÍS	oranica de la companya de la company	intraestructi	ura y Equipamiento ura y Equipamiento	% Avance f	ිෂ්යං Ejecutado (022: ිෂ්යං Ejecutado otat:		0.00
Meta Lograda del Proyecto el el 2022:				ı infraestructura y la c	ıdquisición de i	pago asi como su	i Instalación	
Vista								





Unidad Ejecu							
Objetivo Estr Institucional:		OEI.06 Mejorar el ac	ceso equitativo	a servicios de	salud de	calidad de la población d	de Cajamarca
Acción Estrat Institucional	tégica	AEI.06.01 Asegurami	ento en salud o	portuno de la p	oblación		
I. DATOS GE	NERALES D	EL PROYECTO				**************************************	
Nombre del		omercial; en el(la) EESS				ción de central de oxígeno y celendín, provincia Celendír	
Proyecto:							
Objetivo del Proyecto:	emergeno		idados Intensivo			idades Productoras de Serv mplan con los estándares de	
SNIP:	2531748	Fecha de Inici Ejecución del j		05/11.	/2021	Fecha de Culninación de	el proyecto: 06/12/20
Provincia:		Celendín			Distrito:	Celer	ndín
Beneficiarios;	25,9	Unidad de medida	Paciente			Costo Total del Proyecto:	\$/ 364,585.95
% de Avance E	ACIÓN FÍSI		Intraestruc	tura y Equipanta		6 Avance Filico Ejecutado 2022:	100.00
Meta Ejecutado	g 2022:	3 de medida	100000000000000000000000000000000000000	lura y Equipania	ento "	& Avance Fisico Ejecutado Total:	100.00
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	1 1	Se logró cultrinar la	construcción de i	a infraestructura	y la adqu	ulsción de pago así como su	instalación
Vista Foto grá fica							





	itora : [
Objetivo Estro nstitucional:		DEI.06 Mejorar el a	cceso equitativo	a servicios de salu	d de calidad de la población de	Cajamarca
Acción Estrat nstitucional	égica	AEI.06.01 Aseguran	niento en salud o	portuno de la poble	ación	
. DATOS GE	NERALES DE	PROYECTO				
Nombre del	2541.430; Add	guisición de ambula	ncia rurat en seis e	stablecimientos de s	alud II.1 a nivel departamental (Co	ajanyarca)
royecto:	2541450.74	403COTT GO GITIDO G	, ida ida jari sala			
Objetivo del Proyecto:		to del Sistema de Re des de la demanda			rar el nivel de caidad del servicio d	ofrecido para satisfacer
INIP:	2541430	Fecha de Ini Ejecución de		01/04/202	2 Fecha de Culminación del	proyecto: 08/08/2022
rovincia:	Cutervo, H	lualgayoc, Chota, J	aén, Celendín	Dist	Cutervo, Celendín, Jaén, Ch	ota, Hualgayoc,
seneficiarios:	179,170	Unidad de medida	Paciente		Costo Total del Proyecto:	\$/ 2,190,000.00
Presupuesto Eje	Ejecutado 202		10	0.00	Acuniulada	
II. INFORMA	ACIÓN FÍSIC	A				
Aeta Programs	nda 2022:	6 de medi		Vehículo .	% Avance Fisico Ejecutado 2022:	100.00
Aeta Ejecutad	g 2022:	6 de		Vehículo	% Avance Físico Ejecutado Total:	100.00
Meta Lograda del Proyecto er el 2022:		Se lográ adquirir	la totalidad de ec	juipos los cuales actu	valmente se encuentran en funcion	antento
				Jano		





Jnidad Ejecu	tora :	L		UNIDAD EJI	CUIOKA	: DIRECCION RE	GIONAL DE SALUD CAJAM	AKCA	Name of the last o
Objetivo Estro nstitucional:	atégico	OEI.06 Me	jorar el acc	eso equitativ	ro a servi	cios de salud d	e calidad de la población	de Cajamarca	
Acción Estrat nstitucional	égica	AEI.06.01	Aseguramie	nto en salud	oportuno	o de la població	ón		
, DATOS GEI	NERALES E	EL PROYEC	TO						
Nombre del	2541433: 4	vdauisición d	e ambulanc	ia rural; en el(la) EESS Tu	umbadén Bajo -	Tumbadén en la localidad T	umbadén, distrito	de
Proyecto :	Action Continues of Child			departament					
Objetivo del Proyecto:				encia y Contr e la població			el nivel de calidad del servic	io ofrecido para s	satisfacer
SNIP:	2541433		cha de Inicio cución del p			01/10/2022	Fecha de Culminación	del proyecto:	8/08/2022
rovincia:		Sar	Pablo			Distrito	Tumi	badén	
Beneficiarios:	3,3	43	Jnidad de medida	Paciente			Costo Total del Proyecto:	S/ 304,000	0.00
Piesupuesto Ejer K. de Avance E					94.74		% Ejecución Financiera Acumulada	94,74	
II. INFORMA	CIÓN FÍS	ICA							
weta Programa	da 2022:	ı	Unidad de medida		Vehícu	ila	% Avance Físico Ejecutado 2022:	100,00	
Meta Ejecutado	2022:	1	Unidad de medida		Vehícu	b	% Avance Fisico Ejecutado Total:	100.001	
Meta Lograda del Proyecto en el 2022;		Se logn	å adquirir la 1	totalidad de e	aquipos la	s cuales actualn	nante se encuentran en lunc	ionamiento	
	THE PERSON NAMED IN COLUMN		a the		Bay Cas		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		
	O DE BALUD	ANTA ROSA DE UN	MCA	(Marie Control	The second second	TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,		



odging 153



Unidad Ejecu	itora :		UNIDAD EJECU	TORA: DIRECCIÓN R	EGIONAL DE SALUD CAJAMA	RCA
Objetivo Estr nstitucional:	200	OEI.06 Mejorar el ac	ceso equitativo a	servicios de salud d	e calidad de la población d	e Cajamarca
Acción Estrat Institucional	égica	AEI.06.01 Aseguram	lento en salud opo	ntuno de la població	5n	
. DATOS GE	NERALES D	EL PROYECTO				
Nombre del	The second second	dquisición de ambular nento Cajamarca	cia rural; en el(la) E	ESS Sorachuca - Sarac	chuco distrito de Sorochuco, pre	ovincia Celendín,
Objetivo del Proyecto:	25, 15 cm 2, 1 cm 2, 2 cm 2	ento del Sistema de Ref dades de la demanda			el nivel de calidad del servicio	ofrecido para satisfacer
SNIP:	2541435	Fecha de Inic Ejecución del		01/04/2022	Fecha de Culninación de	08/08/2022
Provincia:		Celendín		Distrito	Soroch	uco
Beneficiarios;	9,18	9 Unidad de medida	Paciente		Costo Total del Proyecto:	\$/ 304,000.00
III. INFORM	ación físi	CA Unida	d		7	
Meta Programo	ada 2022:	1 de medid	· ·	ehículo	% Avance Físico Ejecutado 2022:	100.00
Meta Ejecutad	a 2022:	l Unida de media	V	'ehículo	% Avance Físico Ejecutado Total:	100,00
Meta Lograda del Proyecto er el 2022:		Se logró adquirir l	a totaldad de equi	pos los cuales actuair	nente se encuentran en funcio	naniento
Vista Fotográfica		PUESTO DE SALUD TUMBADE	I BAIO SE	PETONEI	12057 <u>—</u>	



Unidad Ejecu	tora ;						EGIONAL DE SA			
Objetivo Estro Institucional:	atégico	OEI.06 Mej	orar el acci	so equitativo d	a servicios de	salud de d	calidad de la pobl	ición de C	cajamarca	
Acción Estrat Institucional	égica	AEI.06.01 A	seguramler	nto en salud op	ortuno de la	población				
. DATOS GEN	VERALES [DEL PROYEC	10					***************************************		
Nombre del Proyecto :		Adquisición de nento Cajamo		a rural; en el(la)	EESS Catache	- Calache	distrito de Catache,	provincia :	Sanla Cruz,	
Objetivo del Proyecto:	1.00			encia y Contrare a la población b		mejorar et r	nivel de calidad del	servicio ofre	ecido para salisfac	er
SNIP:	2541436	1 0000	ha de inicio e cución del pre		01/1	0/2022	Fecha de Culmina	ción del pr	oyecto: 08/08/20)22
Provincia:		Sant	a Cruz			Distrito:		Calache		
3eneficiarios:	4,8	77	Inidad de medida	Paciente			Costo Total del Proye	ector	\$/ 365,000.00	
Presupuesto Insti Presupuesto Ejec K. de Avance Ej	cutado 2023	2:	2:	S/ 365,0 S/ 365,0	00,000	Ejecución	n Financiera Acumuk % Ejecución Financ Acumulada	<u></u>	\$/365,000.00	
II. INFORMA	CIÓN FÍS	CA								
vleta Programai	da 2022:	1	Unidad de medida	,	Vehículo	90	š Avance Fišico Ejecu 2022:	lado	100.00	
veta Ejecutada	1 2022:	1	Unidad de nædida		Velnícu lo	×	Avance físico Ejecu Total:	tado	100.00	
Meta Lograda det Proyecto en et 2022;	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	Se logró	adquirir la te	otalidad d e equ	ipos los cuales	actualmer	ite se encuentran en	luncionan	iento	
					ICIA (
			PAI	MBULAN			CENTRO DE SALVO CANA			



Objetivo Estr	atégico	OELOA MAI	orar el acceso	egultativo a s	ervicios de salud a	le calidad de la población	de Cajamarca
Institucional:	3	OLINO INO	2,2, 5, 300030				
Acción Estrat Institucional	tégica	AEI.06.01 A	seguramiento (en salud opor	tuno de la poblaci	ón	
I. DATOS GE	NERALES DI	EL PROYEC	10			***************************************	
Nombre del Proyecto :	The second of the second	dquisición de ento Cajanx		al; en el(la) EES	SS Yauyucan - Yauy	ucan distrito de Yauyucan, p	provincia Santa Cruz,
Objetivo del Proyecto:			ma de Referencia demanda de la j			el nivel de calidad del servic	io ofrecido para satisfacer
SNIP;	2541438	(Section)	ha de inicio de cución del proye	clo	01/10/2022	Fecha de Culminación o	del proyecto: 08/08/202
Provincia:		Sant	la Cruz		Distrito	: Yau	yucán
Beneficiarios:	5.976	8 I -	Inidad de medida	aciente		Costo Total del Proyecto:	\$/ 365,000.00
Presupuesto Eje				\$/ 365,000		% Ejecución Financiera Acumulada	100.00
% de Avance i	Ejecutado 20	22:		\$/ 365,000		SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY.	100.00
% de Avance l	Ejecutado 20 ACIÓN FÍSIS	22:	Unidad de nredida	100.00		SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY.	
% de Avance l	ACIÓN FÍSIG	22: CA	de	100.000 Ve		Acumulada % Avance Física Ejecutada	100,00
Presupuesto Eje % de Avance i III. INFORMA Meta Ejecutad Meta Lograda del Proyecto er el 2022:	ACIÓN FÍSIG ada 2022:	22: CA	de nredida Unidad de nredida	100.00 Ve	hikulo	% Avance Física Ejecutado 2022:	100,00



Unidad Ejecu	nora :				N REGIONAL DE SALUD	
Objetivo Estr Institucional:		OEI.06 Mejorar el acc	eso equitativo a s	ervicios de saluc	de calidad de la población	de Cajamarca
Acción Estrat Institucional	égica	AEI.06.01 Aseguramie	nto en salud opor	luno de la pobla	ción	
I. DATOS GE	NERALES I	DEL PROYECTO				
Nombre del Proyecto :		Adquisición de ambulanc liguel, provincia San Migu			n Miguel en la localidad San M	iguel de Pallaques, distrito
Objetivo del Proyecto:		ento del Sistema de Refer dades de la demanda d			ar etnivet de calidad detservici	o ofrecido para satisfacer
SNIP;	2541439	fecha de Inicio Ejecución del p		01/10/2022	Fecha de Culminación o	del proyecto: 08/08/2022
Provincia:		San Miguel		Distri	to: San I	Miguel
Beneficiarios:	20.3	Unidad de medida	Paciente		Costo Total del Proyecto:	\$/ 365,000.00
% de Avance E			100,00			
Meta Programa	do 2022:	Unidad de nedida	1 1000	hiculo	% Avance fisico Ejecutado 2022:	100,00
Meta Ejecutada	u 2022:	l Unidad de nredida		niculo	% Avance Fisico Ejecutado Total:	100.00
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:	Access to the second	Se logró adquirir la 1	otalidad de equipo	os los cuales actua	ilmente se encuentran en funci	pnaniento
Vista Fotográfica				AMBULANGIA 2 2558	SALE RAMEULANA 1898 AR DE	



Unidad Ejecu	tora :		U	NIDAD EJECUTO	DRA: DIRECCIÓN F	REGIONAL DE SALUD CAJAMA	RCA	
Objetivo Estro Institucional:	atégico	OEI.06 Mejoro	ar el acceso	equitativo a se	rvicios de salud d	e calidad de la población c	e Cajamar	ca
Acción Estrat nstitucional	égica	AEI.06.01 Ase	guramiento e	en salud oportu	no de la població	5n		
. DATOS GE	NERALES D	EL PROYECTO)					
Nombre del		dquisición de a el, departament			Catilluc - Catilluc	en la localidad Catilluc, distrito	de Catilluc,	provincia
Objetivo del		en to del Sistema dades de la der				el nivel de calldad del servicio	ofrecido pa	ra satisfacer
SNIP:	2541447		da Inicio de Ilón del proyec	cio	01/10/2022	Fecha de Culminación de	el proyecto;	09/08/2022
Provincia:		San M	gual		Distrito	: Cat	luc	
Beneficiarios:	5,2	4	dad de Po	aciente		Costo Total del Proyecto:	\$/ 365	.00.000,
ii. INFORMA			Unidad			7 [
Meta Programa	ida 2022:	1	de medida	Veh	kub	% Avance Fisica Ejecutado 2022:	100	0.00
Mela Ejeculada	a 2022:	ı	Unidad de medida	Yeh	kulo	% Avance félico Ejecutado Total:	10	0.00
Meta Lograda del Proyecto en el 2022:		Se logió a	dquirir la total	dad de equipo	s los cuales actualr	nente se encuentran en funcio	namiento	
Vista Fotográfica		AMBULANDIA		455	ENTRO DE SALL	DE CATILLUC	ACI PAO PAO	ONAMILIATO E MOULLES RESA



Institucional: Acción Estratégica Institucional I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nombre del Proyecto: 2541449: Adquisición de anibulancia rural: en etita) ESS Nanchoc - Nanchoc en la localidad Nanchoc, distinocia su midiguel, departamento Cajamarca Objetivo del Proyecto: Objetivo del Proyecto: SNIP: 2541449: Adquisición de anibulancia rural: en etita) ESS Nanchoc - Nanchoc en la localidad Nanchoc, distinocia san Miguel, departamento Cajamarca Objetivo del Proyecto: SNIP: 2541449: Adquisición de anibulancia rural: en etita) ESS Nanchoc - Nanchoc en la localidad Nanchoc, distinocia san Miguel, departamento Cajamarca Objetivo del Proyecto: SNIP: 2541449: Adquisición de anibulancia rural: en etita) ESS Nanchoc - Nanchoc en la localidad Nanchoc, distinocia anibulancia de la población beneficiada SNIP: 2541449: Adquisición de anibulancia y Contrareferencia para mejorar et nivel de catidad del servicio of la servicio del proyecto: SNIP: 2541449: Adquisición del proyecto San Miguel Distrito: Nancho Beneficianos: 3,413 Unidad de medida Paciente Costa total del Proyecto: II. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: S7 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada Acumulada W de Avance Ejecutado 2022: 100.00	cajamarca tito de Nanchoc, ecido para satisfacer royecto: 08/08/2022
Institucional: Acción Estratégica Institucional I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nombre del 2541449: Adquisición de ambulancia rurat: en elfo) ESS Nanchoc - Nanchoc en la localidad Nanchoc, distiprovincia San Miguel, departamento Cajamarca Objetivo del Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de calidad del servicio oli las necesidades de la demanda de la población beneficiada SNIP: 2541449 Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto Provincia: San Miguel Distrito: Nanchoc Beneficianos: 3,413 Unidad de miedida Paciente Costa Total del Proyecto: II. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: S / 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: """ Ejecución Financiera Acumulada """ de Avance Ejecutado 2022: 100.00	ito de Nanchoc, ecido para satisfacer royecto: 08/08/2022
Institucional I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nombre del 2541449: Adquisición de anibulancia rural; en elfa) ESS Nanchoc - Nanchoc en la localdad Nanchoc, dist provincia San Miguel, departamento Cajamarca Objetivo del Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de calidad del servicio ol las necesidades de la demanda de la población beneficiada SNIP; 2541449 Fecha de Inicio de Ejacución del proyecto Provincia: San Miguel Distrito: Nancho: Na	ecido para satisfacer royecto: 08/08/2022
Nombre del Proyecto: 2541449: Adquisición de anibulancia rural; en elfa) EESS Nanchoc - Nanchoc en la localidad Nonchoc, dist provincia San Miguel, departamento Cajamarca Objetivo del Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de catidad del servicio ofi tas necesidades de la demanda de la población beneficiada SNIP: 2541449 Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto Distrito: Nancho Provincia: San Miguel Distrito: Nancho Beneficiarios: 3,413 Unidad de Paciente Costo Total del Proyecto: II. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: S7 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de catidad del servicio ofi del Proyecto: III. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: S7 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de catidad del servicio ofi del Proyecto: Nancho Costo Total del Proyecto: S7 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de catidad del servicio ofi del Proyecto: Nancho Nancho Costo Total del Proyecto: S7 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de catidad del servicio ofi del Proyecto: Nancho Nancho Costo Total del Proyecto: S7 365,000.00 SEJECUCIÓN Financiera Acumulada: Mejoramiento Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de catidad del servicio ofi del Proyecto: Nancho Nancho Costo Total del Proyecto: S7 365,000.00 SEJECUCIÓN FINANCIERA	ecido para satisfacer royecto: 08/08/2022
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia para mejorar el nivel de calidad del servicio of tas necesidades de la demanda de la población beneficiada SNIP: 2541449	ecido para satisfacer royecto: 08/08/2022
Proyecto: las necesidades de la demanda de la población beneficiada SNIP; 2541449 Fecha de Inicio de Ejecución del proyecto 01/10/2022 Fecha de Culminación del proyecto Distrito: Nancho: Nancho: San Miguel Distrito: Nancho: Nancho: Beneficianos: 3,413 Unidad de medida Paciente Costo Total del Proyecto: 11. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: \$7,365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Presupuesto Ejecutado 2022: \$7,365,000.00 % Ejecución Financiera Acumulada: Modificado 2022: \$7,000.00 % Eje	royecto: 08/08/2022
SNIP; 2341449 Ejecución del proyecto U1/10/2022 Techo de Contribución del proyecto: Provincia: San Miguel Distrito: Nancho Beneficiarios: 3,413 Unidad de medida Paciente Casta Total del Proyecto: II. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: S/ 365,000,00 Ejecución Financiera Acumulada: Presupuesto Ejecutado 2022: S/ 365,000,00 % Ejecución Financiera Acumulada % de Avance Ejecutado 2022: I00,00	
Beneficiarios: 3,413 Unidad de medida Paciente Costa Total del Proyecto: III. INFORMACIÓN FINANCIERA Presupuesto Institucional Modificado 2022: S/ 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada; Presupuesto Ejecutado 2022: S/ 365,000.00 % Ejecución Financiera Acumulada % de Avance Ejecutado 2022: 100.00	
Presupuesto Institucional Modificado 2022: S/ 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Yesupuesto Ejecutado 2022: S/ 365,000.00 ** Ejecución Financiera Acumulada ** de Avance Ejecutado 2022: III. INFORMACIÓN FÍSICA	
Presupuesto Institucional Madificado 2022: S7 365,000.00 Ejecución Financiera Acumulada: Fresupuesto Ejecutado 2022: S7 365,000.00 % Ejecución Financiera Acumulada % de Avance Ejecutado 2022: 100.00	\$/ 365,000.00
Mr. A. Caralle P. Marie P. Mar	100,00
Meta Programada 2022: de Vehículo % Avidince Fisico Ejecutado medida 2022:	100.00
Meta Ejecutada 2022: I de Vehículo % Avance Físico Ejecutado nedido	100.00
Meta Lograda del Proyecto en el 2022: Se logró adquirir la tatalidad de equipos los cuales actualmente se encuentran en funciona	nyento



éaina 159



Objetivo Estratégico Institucional:		OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca						
								Acción Estrat nstitucional
. DATOS GE	NERALES C	EL PROYECT	0					
Nombre del	2541451: Adquisición de ambulancia rural; en elfa) EESS San Marcos - Pedra Gálvez en la localidad San Marcos, distrito de Pedra Gálvez, provincia San Marcos, departamento Cajamarca							
Objetivo del Proyecto:	las pecesidades de la denyanda de la población beneficiada							
SNIP;	2541451		na de inicio de ución del proye		01/10/2022	fecha de Culminación (del proyecto: 08/08/2022	
³ rovincia:	######################################	San Marcos Distrito:				Pedro	Pedro Gálvez	
Beneficiarios:	23,8	49	nidad de medida	Paciente		Costo Total dal Proyecto:	\$/ 365,000.00	
ii. INFORMA		··············		100.00				
vleta Programo	ida 2022:		Unidad de medida	Ve	ihlaula	% Avance Filico Ejecutado 2022:	100.00	
Veta Ejecutad	a 2022:	1	Unidad de medida	Ve	ihkulo	% Avance Filico Ejecutado Total:	100.00	
Meta Lograda del Proyecto er el 2022:)	še lográ	adquirir la tota	alidad de equip	os los cuales actual	mente se encuentran en lunc	ionaniento	
Vista Fotográfica					AMBULANCIA	AMBULAN SK	ICIA	

