



MENÚ



Registro de Obra

Listado de Obras

[Inicio](#) / [Obra](#) / [Registro de Obra](#) / [Ejecución](#) / [Datos de Inicio de Obra](#)

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ESTADO DE	MODALIDAD
INFOBRAS	ÚNICO DE	SNIP	EJECUCIÓN	DE
	INVERSIÓN			EJECUCIÓN
137152	2470793	2470793	Paralizada	Contrata

DATOS
Generales

DATOS DE
Ejecución

DATOS DE
Cierre

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) EN EL INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR EN LA LOCALIDAD HUARANGAL, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

[Avance de Obra](#)

[Avance Mensual](#)

AÑO DE AVANCE*

2024

MES*

Marzo

FECHA DE REGISTRO DE AVANCE*

11/04/2024

¿EXISTIÓ PARALIZACIONES DURANTE MES?*

SI

TIPO DE PARALIZACIÓN*

TOTAL

FECHA DE INICIO DE PARALIZACIÓN*

01/09/2023

NÚMERO DE DÍAS PARALIZACIÓN*

31

CAUSAL*

Otras causales

AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO (%)*

PROGRAMADO*

100.0

EJECUTADO*

40.03

COMENTARIO

Agregar Imagen +

AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO S/.*

MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*

1,536,647.49

MONTO REAL EJECUTADO*

615,077.49

COMENTARIO

Agregar Documento+

ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*



2024 04 06 CARTA N° 218-2024-CSEH-RL.pdf

Cargar Archivo



Avance Ejecución Financiera (%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

64.34

988,707.67

Cancelar

Guardar



Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)

[Consultas en línea](#)

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587

2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.