



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 837 -2018-MPM/A

Moyobamba, 05 DIC. 2018

## VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 812-2018-MPM/A, de fecha 23 de noviembre de 2018; La Carta N° 004-2018-MPM/SSMA (e), de fecha 04 de diciembre de 2018; La Carta N° 157-2018-MPM/JLGF-SO, de fecha 04 de diciembre de 2018; El Informe N° 144-2018-RVL, de fecha 04 de diciembre de 2018; La Nota Informativa N° 2296-2018-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 05 de diciembre de 2018; La Nota Informativa N° 2879-2018-MPM/GDT, de fecha 05 de diciembre de 2018, y;

## CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, modificado por la Ley N° 28607; y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 812-2018-MPM/A, de fecha 23 de noviembre de 2018, en su *Artículo Primero*, resuelve: **APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 03** por 12 (doce) días calendarios, el cual se dará desde el 24/11/2018 hasta el 05/12/2018; de la obra denominada: **"CREACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL DEL JR. ALONSO DE ALVARADO ENTRE LOS JIRONES AYACUCHO Y APURÍMAC, BARRIO LLUYLLUCUCHA, DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"**; con Código Único N° 2350786.

Que, con Carta N° 004-2018-MPM/SSMA (e), y la Carta N° 157-2018-MPM/JLGF-SO, ambas de fecha 04 de diciembre de 2018, el Residente y Supervisor de Obra, hacen llegar a la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, la opinión favorable respecto a la Ampliación de Plazo N° 04 de la obra denominada: **"CREACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL DEL JR. ALONSO DE ALVARADO ENTRE LOS JIRONES AYACUCHO Y APURÍMAC, BARRIO LLUYLLUCUCHA, DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"**; con Código Único N° 2350786; por un periodo de 10 (diez) días calendarios.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 837 -2018-MPM/A

Que, mediante el Informe N° 144-2018-RVL, de fecha 04 de diciembre de 2018; el Supervisor de Planta comunica a la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, los resultados de la revisión y evaluación a la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 04**, de la obra mencionada en el párrafo precedente; la misma que señala como **Antecedentes** los siguientes: **Monto de Obra:** S/ 1'246,828.86 soles. **Plazo de Ejecución:** 90 días calendarios. **Entidad:** Municipalidad Provincial de Moyobamba. **Modalidad de Ejecución:** Administración Directa. **Residente de Obra:** Ing. Grabiél Ruiz Criollo – CIP N° 171797, desde inicio de obra hasta el 02/12/2018. **Residente de obra:** Ing. Sandro Stefano Munibez Arévalo – CIP N° 211945, desde el 03/12/2018 hasta la fecha. **Supervisor de obra:** Ing. Jorge Luis Gonzales Flores – CIP N° 114074. **Fecha de entrega de terreno:** 20 de junio de 2018. **Fecha de inicio de obra:** 21 de junio de 2018. **Fecha de término de obra:** 19 de setiembre de 2018. **Adicional de obra N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 620-2018-MPM/A, de fecha 05 de setiembre de 2018; por el monto de S/ 244,875.47 soles. **Deductivo vinculante de obra N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 620-2018-MPM/A, de fecha 05 de setiembre de 2018; por el monto de S/ 68,651.96. **Total presupuesto ampliado:** S/ 1'423,052.37 soles. **Ampliación de Plazo N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 675-2018-MPM/A, por cuarenta (40) días calendarios, del 20 de setiembre de 2018, al 29 de octubre de 2018. **Ampliación de Plazo N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 754-2018-MPM/A, por veinticinco (25) días calendarios, del 30 de octubre de 2018, al 23 de noviembre de 2018. **Ampliación de Plazo N° 01 Adicional N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 798-2018-MPM/A, por diecinueve (19) días calendarios, del 05 de noviembre de 2018, al 23 de noviembre de 2018. **Ampliación de Plazo N° 03:** Resolución de Alcaldía N° 812-2018-MPM/A, por doce (12) días calendarios, del 24 de noviembre de 2018, al 05 de diciembre de 2018. De la revisión, evaluación y análisis realizado por el Supervisor de Obra al Sustento Técnico de solicitud de Ampliación, **Concluye:** DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por 10 días calendarios, desde el 06/12/2018 hasta el 15/12/2018, según cronograma programado de Ampliación de Plazo N° 04. Asimismo, recomienda elevar el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para la proyección del acto resolutivo.

Que, a través de la Nota Informativa N° 2296-2018-MPM-GDT/SGEPyOP, y la Nota Informativa N° 2879-2018-MPM/GDT, ambas de fecha 05 de diciembre de 2018; la Sub Gerencia de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y la Gerencia de Desarrollo Territorial; respectivamente, solicitan realizar las acciones administrativas necesarias a fin de aprobar mediante acto resolutivo la **Ampliación de Plazo N° 04** de la obra denominada: “**CREACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL DEL JR. ALONSO DE ALVARADO ENTRE LOS JIRONES AYACUCHO Y APURÍMAC, BARRIO LLUYLLUCUCHA, DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN**”; con Código Único N° **2350786**; de acuerdo al Informe N° 144-2018-RVL, de fecha 04 de diciembre de 2018, validado por la Sub Gerencia Estudio, Proyecto y Obras Públicas, quien luego de haber revisado, evaluado y analizado el sustento técnico, opina **Declarar Procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por 10 (diez) días calendarios;**



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 837 -2018-MPM/A

Que, el Artículo 169° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, prescribe lo siguiente: “Causales de ampliación de plazo: El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios”;

Que, de la revisión y evaluación al expediente, se advierte que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, se encuentra sustentada en conformidad a la **Guía N° 001-2014-MPM**, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 004-2014-MPM, en aplicación del artículo **9° De la ejecución de proyectos por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ítem 9.15**, donde indica claramente que se justificará un ampliación de plazo de ejecución de obras por la siguiente causal: **b) Demoras por desabastecimiento de materiales, equipo o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentada.**

Que, el Art. 170°, numeral 170.2 del citado Reglamento, precisa que: *“El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe”;*

Por lo expuesto en los considerandos y al amparo de las facultades conferidas el Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972, y a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; y con las visaciones de la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, y la Gerencia de Desarrollo Territorial.

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 04**, por 10 (diez) días calendarios, el cual se dará desde el 06 de diciembre de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018; de la obra denominada: **“CREACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL DEL JR. ALONSO DE ALVARADO ENTRE LOS JIRONES AYACUCHO Y APURÍMAC, BARRIO LLUYLLUCUCHA, DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”;** con Código Único N° 2350786.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 837 -2018-MPM/A

**ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR**, que por modificarse el plazo de la obra por la causal de Ampliación de Plazo N° 04, los contratos vinculados a la prestación de servicios y bienes contratados varían, por lo que deben ampliarse hasta el 15/12/2018.

**ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR**, a la Oficina de Logística, sirva tomar acciones necesarias referentes a la Ampliación de Plazo otorgada de acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley

**ARTÍCULO CUARTO NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia Municipal y demás áreas administrativas competentes para conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR**, a la Secretaría General, y al Área de Relaciones Públicas y Comunicaciones, la difusión del presente acto resolutivo, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*

