



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

**CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN**

**"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"**

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1137-2017-MPM/A**

Moyobamba, 01 de diciembre de 2017

**VISTO:**

La Resolución de Alcaldía N° 091-2017-MPM/A, de fecha 25 de enero de 2017; La Resolución de Alcaldía N° 1014-2017-MPM/A, de fecha 16 de octubre de 2017; La Carta N° 121-2017-MPM/GDT/SGEPyOP/CCG/RO, de fecha 29 de noviembre de 2017; El Informe N° 238-2017-SO/CIVJCBC6EJAAYPMA-ESC, de fecha 29 de noviembre de 2017; El Informe N° 361-2017-NFIV/SP, de fecha 29 de noviembre de 2017; La Nota Informativa N° 1859-2017-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 30 de noviembre de 2017; La Nota Informativa N° 2217-2017-MPM-GDT, de fecha 01 de diciembre de 2017, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, modificado por la Ley N° 28607; y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 091-2017-MPM/A, de fecha 25 de enero de 2017, se *Aprobó* la Ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE LA INTERCONEXIÓN VIAL EN EL JR. CORONEL BARDALES CUADRA 06, ENTRE EL JR. ALONSO DE ALVARADO Y PROL. MANUEL DEL ÁGUILA, BARRIO DE CALVARIO, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN"** – I ETAPA, con Código SNIP N° 368344; con una duración de 180 días calendarios; por un monto de **S/ 2'745,882.83** (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 83/100);

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1014-2017-MPM/A, de fecha 16 de octubre de 2017, se *resuelve*: **APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 04**, de la obra: **"CREACION DE LA INTERCONEXIÓN VIAL EN EL JR. CORONEL BARDALES CUADRA 06, ENTRE EL JR. ALONSO DE ALVARADO Y PROL. MANUEL DEL ÁGUILA, BARRIO DE CALVARIO, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN"** – I ETAPA, con Código SNIP N° 368344; la misma que será por 46 (Cuarenta y Seis) días calendarios, *desde el 16 de octubre de 2017, hasta el 30 de noviembre de 2017.*

Que, a través de la Carta N° 121-2017-MPM/GDT/SGEPyOP/CCG/RO, de fecha 29 de noviembre de 2017, la Residente de Obra, presenta al Supervisor de Obra, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 05** de la obra mencionada en el párrafo anterior, para su revisión y aprobación respectiva;

Que, mediante el Informe N° 238-2017-SO/CIVJCBC6EJAAYPMA-ESC, de fecha 29 de noviembre de 2017, el Supervisor de Obra, emite su *Opinión Favorable*, respecto de la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 05**, de la obra mencionada anteriormente, por el plazo de 10 días calendarios, a partir



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1137-2017-MPM/A

del 01 de diciembre de 2017, hasta el 10 de diciembre de 2017. Asimismo, recomienda a la Entidad, aprobar mediante acto resolutivo, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 05** solicitado por la Residente de Obra para la ejecución de obra;

Que, a través del Informe N° 361-2017-NFIV/SP, de fecha 29 de noviembre de 2017, la Supervisora de Planta, solicita al Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, la aprobación de la **Ampliación de Plazo N° 05**, de la obra antes mencionada; señalando como **Antecedentes**, los siguientes: **Monto Contratado:** S/ 2'745,882.83 (Sin IGV). **Plazo de Ejecución:** 180 días calendarios. **Entidad:** Municipalidad Provincial de Moyobamba. **Modalidad de Ejecución:** Administración Directa. **Residente de Obra:** Ing. Caricia Castañeda García – CIP N° 98174. **Supervisor de Obra:** Ing. Emilio Shica Cabrera – CIP N° 99174. **Entrega de Terreno:** 31 de enero de 2017. **Fecha de Inicio de Obra:** 01 de febrero de 2017. **Fecha de Término de Contrato de Obra:** 31 de julio de 2017. **Adicional de Obra N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 439-2017-MPM/A, de fecha 11 de abril de 2017. **Ampliación de Plazo N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 771-2017-MPM/A, de fecha 31 de julio de 2017. **Adicional de Obra N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 772-2017-MPM/A, de fecha 31 de julio de 2017. **Ampliación de Plazo N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 800-2017-MPM/A, de fecha 14 de agosto de 2017. **Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Vinculante de Obra N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 976-2017-MPM/A, de fecha 20 de setiembre de 2017. **Ampliación de Plazo N° 03:** Resolución de Alcaldía N° 977-2017-MPM/A, de fecha 20 de setiembre de 2017. **Ampliación de Plazo N° 04:** Resolución de Alcaldía N° 1014-2017-MPM/A, de fecha 16 de octubre de 2017; (desde el 16 de octubre de 2017, hasta el 30 de noviembre de 2017). Asimismo, señala que la **Causal** para la **Ampliación de Plazo N° 05** es el desabastecimiento de material para ejecutar el **Adicional N° 03 y Deductivo N° 02 de Obra**, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 976-2017-MPM/A, de fecha 20 de setiembre de 2017. En ese sentido, la Suscrita **Concluye** lo siguiente: i) Declara Procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, por 10 días calendarios, por desabastecimiento de material de relleno, suscitado con el conflicto social de la paralización de arroceros. ii) La Presente Ampliación de Plazo N° 05, por 10 días calendarios, se dará desde el 01 de diciembre de 2017, hasta el 10 de diciembre de 2017, la misma que No Generará gastos generales;

Que, con Nota Informativa N° 1859-2017-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 30 de noviembre de 2017; y la Nota Informativa N° 2217-2017-MPM-GDT, de fecha 01 de diciembre de 2017; la Sub Gerencia de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y la Gerencia de Desarrollo Territorial, respectivamente, solicitan la Aprobación de la **Ampliación de Plazo N° 05**, de la obra: "**CREACION DE LA INTERCONEXIÓN VIAL EN EL JR. CORONEL BARDALES CUADRA 06, ENTRE EL JR. ALONSO DE ALVARADO Y PROL. MANUEL DEL ÁGUILA, BARRIO DE CALVARIO, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**", con Código SNIP N° 368344; la misma que será por 10 días calendarios, desde el 01 de diciembre de 2017 hasta, el 10 de diciembre de 2017, de acuerdo a la *Opinión Favorable* de la Supervisora de Planta, expresada en su Informe N° 361-2017-NFIV/SP, de fecha 29 de noviembre de 2017;

Que, en la Guía N° 001-2014-MPM – APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS A EJECUTARSE POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA) aprobado por Decreto de Alcaldía N° 004-2014-MPM, se establece en el numeral 9.15 que se justifique una ampliación de plazo de ejecución de obras por la causal, "j) *Demoras por desabastecimiento de materiales, equipos o insumos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados*";



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

**CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN**

**"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"**

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1137-2017-MPM/A**

Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de las facultades conferidas el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; de conformidad con lo establecido en la Guía N° 001-2014-MPM – APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS A EJECUTARSE POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA); y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia Municipal, y la Gerencia de Desarrollo Territorial.

## **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, de la obra: "CREACION DE LA INTERCONEXIÓN VIAL EN EL JR. CORONEL BARDALES CUADRA 06, ENTRE EL JR. ALONSO DE ALVARADO Y PROL. MANUEL DEL ÁGUILA, BARRIO DE CALVARIO, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN", con Código SNIP N° 368344; la misma que será por 10 (diez) días calendarios, desde el 01 de diciembre de 2017, hasta el 10 de diciembre de 2017.

**ARTICULO SEGUNDO:** ENCARGAR, a la Oficina de Logística, sirva tomar acciones necesarias referentes a la Ampliación de Plazo otorgada de acuerdo a sus atribuciones conferidas por Ley.

**ARTÍCULO TERCERO:** NOTIFICAR, la presente resolución al solicitante, para su conocimiento y fines.

**ARTÍCULO CUARTO** NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Municipal y demás áreas involucradas, para conocimiento y fines.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

ALCALDE