

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA - REFERIDOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA-2024

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA - REFERIDOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA-2024																			
DATOS GENERALES						PRESUPUESTO PIP					PLAZO DE OBRA				ACUMULADO - EJECUCION DE OBRA		ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO DE SUPERVISION DE OBRA	
ITEM	CUI	NOMBRE CORTO	SECTOR	PROVINCIA	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	N°CONTRATO EJECUCION DE OBRA	N°CONTRATO SUPERVISION DE OBRA	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL (DIAS CALENDARIO)	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA INICIAL	PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)	FECHA DE TÉRMINO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. PROG. %	AVANCE FÍSICO ACUM. (REAL) %	SITUACIÓN DE OBRA	SITUACIÓN DE SUPERVISIÓN
1	2325550	IE JOSE GALVEZ	EDUCACION	AREQUIPA	2325550: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	072-2024-GRA	200-2024-GRA	14,361,859.40	14,369,249.54	898,318.88	12/04/2024	390	8/05/2025	456	11/07/2025	22.93%	8.44%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	2462532	CANAL POLOBAYA UZUÑA	AGRICULTURA	AREQUIPA	2462532: MEJORAMIENTO DEL CANAL MADRE TACUYO, CANALES SECUNDARIOS, CANAL LA HACIENDA POLOBAYA, CANAL LA RINCONADA Y MERCED, CANAL PARTE BAJA UZUÑA Y EL CHORRO, CANAL BUENA VISTA Y SUS COMPONENTES DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	118-2022-GRA	085-2023-GRA	10,376,842.01	10,716,020.20	551,203.00	2/12/2022	180	29/07/2023	498	12/04/2024	100.00%	75.30%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	2510535	RIO ACARI	TRANSPORTE	CARAVELI	2510535: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO ACARI, SECTOR ACARI TRADICIONAL, DISTRITO DE ACARI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	066-2023-GRA	103 - 2023-GRA	7,763,300.39	8,484,233.18	278,774.10	5/9/2023	210	1/04/2024	392	30/09/2024	100.00%	88.57%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
4	2335557	PISTAS Y VEREDAS LOMAS	TRANSPORTE	CARAVELI	2335557: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	161-2022-GRA	107-2023-GRA	9,164,478.50	9,164,478.50	381,620.41	12/4/2023	150	8/09/2023	607	8/12/2024	100.00%	70.30%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
5	2461519	TRANSITABILIDAD VEHICULAR TOMEPAMPA ALCA	TRANSPORTE	LA UNION	2461519: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA AR 105 TRAMO TOMEPAMPA-ALCA-DV. PUYCA-ANEXO MAGHUANCA EN LOS DISTRITOS DE TOMEPAMPA, PUYCA Y ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	162-2022-GRA	126-2023-GRA	37,291,219.31	37,291,219.31	1,125,055.46	25/11/2023	450	15/08/2025	511	18/04/2025	44.80%	43.65%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
6	2334812	LA VICTORIA II	SANEAMIENTO	AREQUIPA	2334812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VICTORIA II, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA	88-2023-GRA	150-2023-GRA	3,908,712.31	4,442,688.28	269,266.84	22/1/2024	180	19/07/2024	268	15/10/2024	68.78%	30.82%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
7	2233862	PUENTE AREQUIPA LA JOYA	TRANSPORTE	AREQUIPA	2233862: CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0-000 AL KM 24-540 DISTRITOS DE CERRO COLORADO, LA JOYA "COMPONENTE 1-PUENTE Y ACCESOS"	158-2017-GRA	158-2017-GRA	107,549,938.00	130,479,997.46	11,456,274.79	31/10/2017	510	24/03/2019	2708	30/03/2023	100.00%	89.69%	EN EJECUCION	EN EJECUCION
8	2271911	IE MANUEL GONZALES PRADA SELVA ALEGRE	EDUCACION	AREQUIPA	2271911: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA	019-2020-GRA	118-2020-GRA	9,554,164.24	9,554,164.24	785,147.00	19/7/2020	390	12/08/2021		12/10/2022	100.00%	95.30%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
9	2406486	TRANSITABILIDAD VEHICULAR CAHUANA	TRANSPORTE	LA UNION	2406486: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP AR. 105 - TRAMO 0-000 A 4-560 ANEXO DE CAHUANA, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA "PEC-PROCE-1-2018-GRA"	176-2018-GRA	008-2019-GRA	6,387,328.87	6,387,328.87		5/12/2018	120	3/04/2023		13/12/2021	100.00%	97.64%	LIQUIDADADA	OBRA CON INSPECTOR
10	2452489	CANAL ALTO Y BAJO QUEQUEÑA	AGRICULTURA	AREQUIPA	2452489: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO Y BAJO DE QUEQUEÑA, DISTRITO DE QUEQUEÑA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	019-2021-GRA	73-2021-GRA	8,618,528.62	9,351,958.91	481,804.80	1/3/2021	240	26/10/2021		20/6/2022	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
11	2380557	TUNEL PAMPAMARCA	TRANSPORTE	LA UNION	2380557: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA "ETAPA: CONSTRUCCION DEL TUNEL VIAL DE PAMPAMARCA (PEC-PROCE-3-2018-GRA)"	083-2019-GRA	128-2020-GRA	8,695,177.89	9,139,831.63	507,600.00	24/9/2019	300	19/07/2020		PARALIZADA	74.14%	74.14%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
13	2242132	TRANSITABILIDAD VEHICULAR EL TRIUNFO	TRANSPORTE	AREQUIPA	2242132: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA	078-2021-GRA	140-2021-GRA	4,732,448.80	4,732,448.80	407,654.46	6/7/2021	180	2/01/2022		20/2/2022	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
14	2380045	IE BERRUZZO LA UNION	EDUCACION	CARAVELI	2380045: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUZZO, DISTRITO DE BELLA UNION, CARAVELI, AREQUIPA	030-2021-GRA	137-2021-GRA	7,183,473.21	7,183,473.21	538,825.26	7/4/2021	210	3/11/2021		10/5/2022	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
15	2334141	HOSPITAL DE SALUD INCLAN	SALUD	ISLAY	2334141: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ALTO INCLAN, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	192-2018-GRA	168-2018-GRA	70,218,724.38	81,736,743.95	2,456,784.00	28/12/2018	540	19/06/2020		9/10/2022	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
16	2475029	IE YANQUE CAYLLOMA	EDUCACION	CAYLLOMA	2475029: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AGROPECUARIO YANQUE, DISTRITO YANQUE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	36-2021-GRA	119-2021-GRA	4,606,141.12	4,942,614.87	192,712.49	27/4/2021	180	24/10/2021		25/11/2021	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
17	2194709	CARRETERA VISCACHANI CALLALLI	TRANSPORTE	CAYLLOMA	2194709: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO, CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA "II ETAPA, TRAMOS 01: KM. 0-000 - KM. 11-000 - KM. 12-000 - KM. 22-000 - KM. 36-920 - Y RAMAL 02 (KM. 0-000 - KM. 0-360), TRAMO 02: KM. 84-000 - 98-500"	125-2021-GRA	26-2022-GRA	189,820,194.39	189,820,194.39	3,072,167.00	29/9/2021	540	7/07/2022			100.00%	8.19%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO 2	CONTRATO SUSPENDIDO
18	2407684	CAMINO VECINAL ALTO MOLINO	TRANSPORTE	CONDESUYOS	2407684: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO - LA BARRERA, PROG. 0-000-20-100, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	067-2019-GRA	093-2020-GRA	17,443,822.62	17,443,822.62	475,636.23	1/8/2019	485	21/07/2022			100.00%	76.35%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	PROCESO DE LIQUIDACION
19	2381347	IE CARLOS FEBRES MOLLENDO	EDUCACION	ISLAY	2381347: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°40472 CARLOS FEBRE, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	034-2021-GRA	95-2021-GRA	4,654,718.00	4,654,718.00	165,000.00	20/4/2021	210	15/11/2021		15/11/2021	100.00%	71.97%	PARALIZADA EJECUCION DE EXPEDIENTE DE SALDO X AD	PROCESO DE LIQUIDACION
20	2406476	TRANSITABILIDAD VEHICULAR PAMPACHACRA VIRACO	TRANSPORTE	CASTILLA	2406476: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-106 KM 0-000 HASTA KM 9-200, EN EMP. AR-106 (DV HUAMI-PAMPACHACRA), DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA "PEC-PROCE-4-GRA-1"	110-2019-GRA		3,292,724.50	3,954,099.52		25/10/2019	120	22/02/2020		10/02/2021	100.00%	63.07%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	OBRA CON INSPECTOR
21	2279710	HOSPITAL CAMANA	SALUD	CAMANA	2279710: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	N° 153-2016-GRA/PR	96-2022-GRA-1	77,706,951.99	84,426,342.45	1,374,728.00	31/12/2016	540	23/06/2018	2348	5/06/2022	100.00%	72.88%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	CONTRATO VIGENTE
22	2407520	TRANSITABILIDAD PAMPACOLCA	TRANSPORTE	CASTILLA	2407520: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0-000 HASTA 17-859 PAMPACOLCA - DV TAGRE TIPAN DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	076-2019- GRA	099-2020-GRA	11,887,773.52	12,196,524.08	445,208.71	16/9/2019	270	11/08/2020	725	9/09/2021	100.00%	89.11%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	LIQUIDADADA
23	2406518	TRANSITABILIDAD VEHICULAR EL FRISCO	TRANSPORTE	ISLAY	2406518: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0-000 HASTA KM 4-430, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA "PEC-PROCE-10-2018-GRA"	054-2019-GRA		2,910,171.81	3,129,968.87		1/8/2019	90	30/10/2019		N.C.	100.00%	48.93%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	OBRA CON INSPECTOR
24	2083424	CARRETERA MADRIGAL LARI	TRANSPORTE	CAYLLOMA	2083424: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0-00 - 5-890.35 DISTRITOS DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA	014-2021-GRA	33-2021-GRA	7,088,033.25	7,088,033.25	474,573.00	13/2/2021	150	12/07/2021			100.00%	14.88%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO X AD	CONTRATO SUSPENDIDO
25	2322531	MARITZA CAMPOS CERRO COLORADO	SALUD	AREQUIPA	2322531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE MARITZA CAMPOS DIAZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	130-2018-GRA	126-2019-GRA	134,147,970.10	134,147,970.10	2,167,779.00	23/10/2018	540	15/04/2020		24/06/2023	98.44%	58.29%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	LIQUIDADADA
26	2279439	HOSPITAL COTAHUASI	SALUD	LA UNION	2279439: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA	N°016-2016-GRA/PR		39,862,000.00	39,862,000.00		28/12/2016	600	6/09/2018		14/11/2019	100.00%	86.35%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	LIQUIDADADA
27	2402879	AGUA POTABLE CAYARANI	SANEAMIENTO	CONDESUYOS	2402879: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	18-2021-GRA/GRI	047-2021-GRA	14,070,341.87	14,070,341.87	906,726.00	26/2/2021	450	21/11/2022	522	1/08/2022	100.00%	58.92%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	CONTRATO SUSPENDIDO
28	2331873	PUENTE AÑASHUAYCO	TRANSPORTE	AREQUIPA	2331873: MEJORAMIENTO DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LAS AV. LAS TORRES- VIA PE-34A HASTA LA INTERSECCION CON LA AVENIDA ITALIA - AV. AVIACION DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA "PUENTE VEHICULAR AÑASHUAYCO"	073-2020-GRA/GRI	121-2020-GRA	26,169,574.36	27,025,425.33	771,833.00	6/11/2020	270	2/08/2021	360	31/10/2022	87.73%	4.76%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	PROCESO DE LIQUIDACION



3

09

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA - REFERIDOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA-2024

02

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA - REFERIDOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA-2024																			
DATOS GENERALES						PRESUPUESTO PIP					PLAZO DE OBRA					ACUMULADO - EJECUCION DE OBRA		ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO DE SUPERVISION DE OBRA
ITEM	CUI	NOMBRE CORTO	SECTOR	PROVINCIA	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	N°CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA	N°CONTRATO SUPERVISIÓN DE OBRA	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL (DIAS CALENDARIO)	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA INICIAL	PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)	FECHA DE TÉRMINO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. PROG. %	AVANCE FÍSICO ACUM. (REAL) %	SITUACIÓN DE OBRA	SITUACIÓN DE SUPERVISIÓN
29	2246271	CANAL LLACTATURNA VIRACO	AGRICULTURA	CASTILLA	2246271: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATURNA-CIAN DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	199-2024-GRA	-	3,341,280.68	3,341,280.68	1,219,069.08	14/9/2024	150	2/12/2021	150	10/02/2025	0.00%	0.00%	EJECUCION DE EXP. DE SALDO	OBRA CON INSPECTOR
30	2279438	HOSPITAL CHALA	SALUD	CARAVELI	2279438: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	041-2021-GRA	117-2021-GRA	7,234,949.00	7,489,737.42	1,219,069.08	6/5/2021	150	4/10/2018	885	7/10/2023	100.00%	88.24%	PARALIZADA -ELAB EXP. SALDO	CONTRATO SUSPENDIDO
31	2465514	IE NUEVA JUVENTUD SIGUAS	EDUCACION	AREQUIPA	2465514: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. NUEVA JUVENTUD DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	0124-2020-GRA	84-2021-GRA	5,375,207.25	6,357,454.59	472,044.00	19/1/2021	195			1/8/2021	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
32	2343451	HOSPITAL COCACHACRA	SALUD	ISLAY	2343451: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	0190-2018-GRA	127-2019-GRA	28,127,171.73	35,477,158.78	1,071,482.00	21/12/2018	420	13/02/2020		7/12/2022	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
33	2400513	UGEL EL TRIUNFO	EDUCACION	AREQUIPA	2400513: MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA JOYA, CENTRO POBLADO DEL TRIUNFO (EL CRUCE), DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	008-2020-GRA	110-2018-GRA	4,105,107.90	5,006,554.76		17/2/2020	180	14/08/2020		16/9/2021	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	OBRA CON INSPECTOR
34	2419562	IE MANUEL BENITO LINARES SOCABAYA	EDUCACION	AREQUIPA	2419562: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 40205 MANUEL BENITO LINARES, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	091-2020-GRA	0119-2020-GRA	17,997,345.76	17,997,345.76	1,308,353.00	3/12/2020	540	27/05/2022		18/7/2023	100.00%	100.00%	LIQUIDACION EN ARBITRAJE	LIQUIDADADA
35	2331873	PUNTE PACCHA CERRO COLORADO	TRANSPORTE	AREQUIPA	2331873: MEJORAMIENTO DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE ALAS AV. LAS TORRES - VIA PE-34A HASTA LA INTERSECCION CON LA AVENIDA ITALIA - AV. AVIACION DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA "CONSTRUCCION DEL PUNTE VEHICULAR PACCHA"	71-2020-GRA	031-2021-GRA	22,764,332.63	29,156,033.68	852,254.48	30/10/2020	300	26/08/2021		31/10/2023	100.00%	91.83%	LIQUIDADADA	OBRA CON INSPECTOR
36	2231718	IE CALASANZ CAYMA	EDUCACION	AREQUIPA	2231718: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, DISTRITO DE CAYMA, REGION AREQUIPA	095-2020-GRA	071-2023-GRA	9,485,805.85	10,439,822.08	62,722.08	12/12/2020	360	26/07/2023		16/11/2023	100.00%	88.37%	LIQUIDACION EN CONTROVERSIA	LIQUIDADADA
37	2149540	INFRAESTRUCTURA VIAL ALBORADA	TRANSPORTE	AREQUIPA	2149540: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA "III ETAPA"	127-2020-GRA		7,054,462.98	9,385,049.11		22/1/2021	210	19/08/2021		29/07/2023	100.00%	82.53%	LIQUIDACION EN CONTROVERSIA	OBRA CON INSPECTOR
38	2159794	PTAR APLAO - HUANCARQUI	SANEAMIENTO	CASTILLA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	59-2014-GRA	82-2016-GRA	43,624,637.54	54,773,190.40	301,000.00	23/7/2014	420	16/11/2017		16/11/2017	100.00%	97.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
39	2328461	PUNTE HUACAPUY CAMANA	TRANSPORTE	CAMANA	2328461: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO EL PUNTE HUACAPUY, SECTOR HUACAPUY NORTE, DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	012-2021-GRA	074-2021-GRA	14,477,304.92	16,573,550.18	928,990.04	28/1/2021	240	25/09/2021		24/10/2023	100.00%	94.58%	PROCESO DE LIQUIDACION / ARBITRAJE	LIQUIDADADA
40	2111915	COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	EDUCACION	AREQUIPA	2111915: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	162-2018-GRA		2,515,000.00	2,507,820.67		28/11/2018	150	26/04/2019		18/07/2019	100.00%	95.45%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
41	2408641	TRANSITABILIDAD VEHICULAR ARCO POCSI	TRANSPORTE	AREQUIPA	2408641: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO 2-358 CALLE PRINCIPAL S/N DESDE EL ARCO DE POCSI HASTA EL INICIO DE TROCHA, DISTRITO DE POCSI, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "PEC-PROCE-2-2018-GRA"	158-2018-GRA		3,942,428.89	3,942,428.89		23/4/2019	150	24/03/2019		27/12/2019	100.00%	88.46%	LIQUIDACION EN CONTROVERSIA	OBRA CON INSPECTOR
42	2240316	CARRETERA CHALA MOLLEHUACA	TRANSPORTE	CARAVELI	2240316: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA INTERDISTRITAL AR-510, AR-513 CHALA - MOLLEHUACA - PROGRESIVA 0+000 - 39+901.146 KM, DISTRITO DE HUANAHUANU - CARAVELI - AREQUIPA	020-2021-GRA	013-2022-GRA	35,093,742.20	41,521,842.57	2,418,412.77	26/2/2021	300	22/12/2021		1/5/2023	100.00%	86.43%	LIQUIDACION CONCILIACION	CONTRATO RESUELTO
43	249565	VARIANTE UCHUMAYO, CERRO COLORADO	TRANSPORTE	AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUNTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA, CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION DE AREQUIPA	178-2015-GRA	45-2015-GRA	92,604,122.86	75,816,516.97	3,931,891.16	23/12/2015	335	21/11/2016		27/12/2017	100.00%	75.73%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
44	2408853	TRANSITABILIDAD NUEVA MEJIA	TRANSPORTE	ISLAY	2408853: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL AR 817 TRAMO NUEVA MEJIA - ENSENADA KM 2+260 AL KM 9+260 DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "PEC-PROCE-11-2018-GRA"	197-2018-GRA		5,172,176.41	5,172,176.41	154,859.00	14/1/2019	90	13/04/2019		1/6/2019	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
45	2330623	IE CASIMIRO CUADROS CAYMA	EDUCACION	AREQUIPA	2330623: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40616-CASIMIRO CUADROS I, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	008-2021-GRA	123-2020-GRA	10,355,594.33	10,355,594.33	864,539.00	25/2/2021	305	26/12/2021		16/6/2022	100.00%	100.00%	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA
46	2296421	AGUA POTABLE CAHUANA	SANEAMIENTO	LA UNION	2296421: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAHUANA, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA	016-2021-GRA	135-2021-GRA	4,009,098.05	4,009,098.05	351,968.64	5/2/2021	180	25/10/2021		30/09/2023	100.00%	91.60%	PROCESO DE RECEPCION	EN PROCESO DE LIQUIDACION
47	2173290	PTAR LA JOYA NUEVA	SANEAMIENTO	AREQUIPA	2173290: INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA, REGION AREQUIPA	022-2014-GRA/PR	97-2017-GRA	59,702,559.00	59,702,559.00	298,753.92	22/4/2014	480	15/08/2015		19/9/2018	100.00%	100.00%	PROCESO DE RECEPCION / PARALIZADA	OBRA CON INSPECTOR
48	2407449	TRANSITABILIDAD VEHICULAR LA BARRERA ISPAÇAS	TRANSPORTE	CONDESUYOS	2407449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA VECINAL KM 22+400 EMP. 510. LA BARRERA-ISPAÇAS DE LOS DISTRITOS DE RIO GRANDE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	011-2020-GRA	102-2019-GRA	11,450,033.20	11,450,033.20	382,006.29	23/2/2020	240	20/10/2020		23/2/2020	100.00%	100.00%	PROCESO DE RECEPCION / PARALIZADA	PROCESO DE LIQUIDACION
49	2332437	AGUAS RESIDUALES TAURIA	SANEAMIENTO	LA UNION	2332437: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TAURIA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA	002-2021-GRA		3,329,313.44	3,329,313.44		11/2/2021	850	9/08/2021		10/06/2023	100.00%	90.51%	PROCESO DE RECEPCION/PARALIZADA	OBRA CON INSPECTOR
50		IVN - TRAMO I	TRANSPORTE	AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA-TRAMO I" - OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	150-2019-GRA	150-2019-GRA	33,137,140.08	33,137,140.08	1,840,952.23	13/1/2020	181	11/07/2020		MAY-23			LIQUIDADADA	EN PROCESO DE LIQUIDACION
51		IVN - TRAMO II	TRANSPORTE	AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA-TRAMO II" - OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	147-2018-GRA	193-2018-GRA	34,398,035.49	46,110,997.70	1,719,901.77		180						PROCESO DE LIQUIDACION	EN PROCESO DE LIQUIDACION
52		IVN - TRAMO III	TRANSPORTE	AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA-TRAMO III" - OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	135-2018-GRA	201-2018-GRA	61,598,478.94	61,598,478.94	3,047,584.70		270						LIQUIDADADA	EN PROCESO DE LIQUIDACION/ARBITRAJE



03

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA - REFERIDOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA-2024

DATOS GENERALES					PRESUPUESTO PIP			PLAZO DE OBRA					ACUMULADO - EJECUCION DE OBRA		ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO DE SUPERVISION DE OBRA			
ITEM	CUI	NOMBRE CORTO	SECTOR	PROVINCIA	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	N° CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA	N° CONTRATO SUPERVISIÓN DE OBRA	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL (DIAS CALENDARIO)	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA INICIAL	PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)	FECHA DE TÉRMINO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. PROG. %	AVANCE FÍSICO ACUM. (REAL) %	SITUACIÓN DE OBRA	SITUACIÓN DE SUPERVISIÓN
61	2404186	I.E. MEDALLA MILAGROSA	EDUCACION	AREQUIPA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, CENTRO POBLADO DE JACOBO HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA - III ETAPA"	210-2024-GRA	CP-SM-15-2024-GR-1	10,665,165.94	10,665,165.94		21/09/2024	390	15/10/2025					EN EJECUCION	EN PROCESO DE SELECCIÓN-INSPECTOR TEMPORA
62	2407091	C.S. CABANAONDE	SALUD	CAYLLOMA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CABANAONDE, DISTRITO DE CABANAONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-CUI.2407091"	187-2024-GRA	CP-SM-19-2024-GR-1	30,810,450.20	30,810,450.20		27/9/2024	510	18/02/2026					EN EJECUCION	EN PROCESO DE SELECCIÓN-INSPECTOR TEMPORA
63	2325874	CARRETERA PAMPACOAHA CUPE	TRANSPORTE	LA UNION	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAMPACOAHA CUPE, DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA	193-2024-GRA	CP-SM-18-2024-GR-1	7,531,464.58	7,531,464.58	515,723.86	1/10/2024	180	29/03/2025					EN EJECUCION	EN PROCESO DE LIQUIDACION/ARBITRAJE
64	2337745	CARRETERA LLUTA HUAMBO	TRANSPORTE	CAYLLOMA	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA AR-109 EN LOS DISTRITOS DE MALES, LLUTA Y HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	LP-SM-31-2024-GR-1	ACT. PREPARATORIOS	178,213,893.31	178,213,893.31	3,306,520.46								EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN
65	2419474	I.E. EVERARDO ZAPATA	EDUCACION	ISLAY	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 41049 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA DEL DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	LP-SM-17-2024-GR-1	CP-SM-14-2024-GR-1	11,741,287.36	11,741,287.36	877,612.02								EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN
66	2301015	I.E. VIRGEN DE CHAPI	EDUCACION	AREQUIPA	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE MOLLEBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	206-2024-GRA	ACT. PREPARATORIOS	3,400,774.82	3,400,774.82		19/9/2024	330	14/08/2025					EN EJECUCION	OBRA CON INSPECTOR
67	2647578	CARRETERA: VISCA VISCA	TRANSPORTE	CAYLLOMA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA VECINAL AR-670: JACHAÑA- TAMBOPATA- VISCAVISCA - CAYARANI - PTE. CAYARANI DISTRITO DE CAYLLOMA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	LP-SM-20-2024-GR-1	ACT. PREPARATORIOS	95,738,772.56	95,738,772.56	3,047,584.70								EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN
68	2505011	I.E. CARLOS LA FUENTE LARRAURI	EDUCACION	CAYLLOMA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE CARLOS LA FUENTE LARRAURI EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCA, DISTRITO DE HUANCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	213-2018-GRA	ACT. PREPARATORIOS	4,317,524.00	4,317,524.00									EN EJECUCION	EN PROCESO DE SELECCIÓN-INSPECTOR TEMPORA
69	2475323	PQTE COLEGIOS JUAN MANUEL POLAR	EDUCACION	AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO JUAN MANUEL POLAR DEL DISRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA - CUI.2475323 Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO Y EJECUCION DE OBRA: "INSTALACIÓN	LP-SM-24-2024-GR-1	ACT. PREPARATORIOS	5,009,676.34	5,009,676.34									EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN
70	2519181	CARRETERA CABRERIAS	TRANSPORTE	AREQUIPA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VIA AR - 116 (EMP. PE 34C- DESVIO CAYMA - CABRERIA - EMP. PE 34A - PAMPA CAÑAHUAS) EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	LP-SM-23-2024-GR-1	CP-SM-23-2024-GR-1	195,938,035.44	195,938,035.44	1,248,599.30								EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN
71	2644415	CARRETERA: SAN GREGORIO - SAHUANI	TRANSPORTE	CAMANA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA VECINAL AR - 548 DESDE CP. SAN GREGORIO HASTA LA ENTRADA DE CP. SAHUANI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIÉROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	135-2018-GRA	ACT. PREPARATORIOS	100,568,631.73	100,568,631.73									EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN
72	2406296	C.S. CHUQUIBAMBA	SALUD	CONDESUYOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA" CUI N° 2406296	ACT. PREPARATORIOS	ACT. PREPARATORIOS	61,598,498.94	61,598,498.94	3,047,584.70								EN PROCESO DE SELECCIÓN	EN PROCESO DE SELECCIÓN



01

03