

**PRINCIPALES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2021**

Unidad Orgánica	N°	Indicador	Método de cálculo	Variables	Ejecución acumulada 2021			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
UGEO	1	Porcentaje de expedientes técnicos programados, aprobados con Resolución Jefatural	$X=A/B*100$ A= Expedientes técnicos aprobados con RJ. B= Expedientes técnicos programados.	A	8	20	32	46
				B	12	24	36	48
				Avance %	66.67%	83.33%	88.89%	95.83%
	2	Porcentaje de obras programadas que han sido culminadas.	$X=A/B*100$ A= Obras terminadas con acta de recepción. B= Obras programadas.	A	1	5	15	20
				B	1	4	15	22
				Avance %	100.00%	125.00%	100.00%	90.91%
	3	Porcentaje de solicitudes de liquidaciones aprobadas con Resolución Jefatural	$X=A/B*100$ A= Liquidaciones aprobadas con RJ. B= Liquidaciones solicitadas.	A	15	27	37	46
				B	10	15	26	41
				Avance %	150.00%	180.00%	142.31%	112.20%
UGME	4	Porcentaje de bienes de mobiliario y equipamiento programados, entregados (proyectos y actividades).	$X=A/B*100$ A= Bienes de mobiliario y equipamiento entregados. B= Bienes de mobiliario y equipamiento programados.	A	36026	44989	50265	50456
				B	50456	50456	50456	50456
				%	71.40%	89.16%	99.62%	100.00%
	5	Porcentaje de módulos prefabricados programados, instalados.	$X=A/B*100$ A= Módulos prefabricados instalados. B= Módulos prefabricados programados.	A	638	666	1013	2204
				B	2204	2204	2204	2204
				%	28.95%	30.22%	45.96%	100.00%
	6	Porcentaje de instituciones educativas programadas, atendidas con mobiliario y equipamiento (proyectos y actividades).	$X=A/B*100$ A= Instituciones educativas atendidas con mobiliario y equipamiento. B= Instituciones educativas programadas.	A	21	106	269	278
				B	278	278	278	278
				%	7.55%	38.13%	96.76%	100.00%
	7	Porcentaje de instituciones educativas programadas, atendidas con módulos prefabricados.	$X=A/B*100$ A= Instituciones educativas atendidas con módulos prefabricados. B= Instituciones educativas programadas.	A	144	163	312	739
				B	739	739	739	739
				%	19.49%	22.06%	42.22%	100.00%
8	Porcentaje de proyectos con dotación oportuna de mobiliario y equipamiento (entre los tres meses de culminada la obra).	$X=A/B*100$ A= Proyectos con dotación oportuna de mobiliario y equipamiento (entre los tres meses de culminada la obra). B= Proyectos con dotación de mobiliario y equipamiento.	A	4	15	171	177	
			B	177	177	177	177	
			%	2.26%	8.47%	96.61%	100.00%	
UGSC	9	Porcentaje de proyectos propuestos y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A= Numero de proyectos de inversion financiados . (1) B=Numero de proyectos de inversion propuestos para financiamiento. (2)	A	1	6	68	72
				B	46	48	68	72
				%	2.17%	12.50%	100.00%	100.00%
	10	Porcentaje de proyectos en ejecución y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A=Numero de proyectos de inversion en ejecucion financiados B=Numero de proyectos de inversion financiados. (1)	A	0	0	2	7
				B	1	6	68	72
				%	0.00%	0.00%	2.94%	9.72%
	11	Porcentaje de proyectos culminados y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A=Numero de proyectos de inversion culmiandos financiados. B=Numero de proyectos de inversion financiados. (1)	A	0	0	7	8
				B	1	6	68	72
				Avance %	0.00%	0.00%	10.29%	11.11%
	12	Porcentaje de Inspecciones a proyectos con convenio	$X=A/B*100$ A=Numero de inspecciones realizadas a instituciones educativas de proyectos de inversion con convenio. (3) B=Numero de proyectos de inversion propuestos para inspeccion con convenio. (4)	A	724	1170	1965	3116
				B	680	1320	2120	2720
				Avance %	106.47%	88.64%	92.69%	114.56%

UGM	13	Porcentaje de locales escolares con transferencias de recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento.	$X=A/B*100$ A= Locales escolares con transferencia de recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento. B= Locales escolares.	A	47,024	54,462	54,495	54,495
				B	54,689	54,689	54,689	54,689
				Avance %	85.98%	99.58%	99.65%	99.65%
	14	Porcentaje de locales escolares con transferencias de recursos, que han retirado recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento.	$X=A/B*100$ A= Locales escolares que han retirado los recursos transferidos. B= Locales escolares con transferencias de recursos.	A	s/n	s/n	s/n	s/n
				B	47,024	54,462	54,495	54,495
				Avance %	S/I (5)			
15	Porcentaje de locales escolares que han retirado recursos y han declarado los gastos de la ejecución de las acciones de mantenimiento.	$X=A/B*100$ A= locales escolares que han declarado los gastos de la ejecución de las acciones de mantenimiento. B= Locales escolares que han retirado recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento.	A	2	1,261	45,301	51,580	
			B	s/n	s/n	s/n	s/n	
			Avance %	S/I (5)				
16	Locales escolares beneficiados con acciones de mantenimiento.	Sumatoria de locales escolares beneficiados con acciones de mantenimiento declaradas.	Ejecutado	2	1,261	45,301	51,580	
17	Porcentaje de locales escolares programados acondicionados.	$X=A/B*100$ A= locales escolares acondicionados. B= Locales escolares programados.	A	13	49	117	203	
			B	200	200	200	200	
			Avance %	6.50%	24.50%	58.50%	101.50%	
UGRD	18	Porcentaje de baños instalados con contrato 2021.	$X=A/B*100$ A= Cantidad de IE con baños instalados. B= Cantidad de IE con baños con contrato.	A	0	0	0	0
				B	0	0	24	48
				Avance %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	19	Porcentaje de contratos de MBR suscritos con financiamiento 2021 por parte de la ARCC.	$X=A/B*100$ A= Cantidad de IE con intervenciones del tipo MBR con contrato. B= Cantidad de IE con intervenciones del tipo MBR con recursos priorizados para el 2021 por parte de la ARCC.	A	12	12	12	12
				B	12	12	12	12
				Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	20	Porcentaje de contratos de cercos perimétricos suscritos con financiamiento 2021 por parte de la ARCC.	$X=A/B*100$ A= Cantidad de IE con intervenciones del tipo cerco perimétrico con contrato. B= Cantidad de IE con intervenciones del tipo cerco perimétrico con recursos priorizados para el 2021 por parte de la ARCC.	A	72	73	74	74
				B	72	73	74	74
				Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
21	Porcentaje de contratos de cercos perimétricos suscritos con resolución de aprobación de expediente técnico.	$X=A/B*100$ A= Cantidad de resoluciones de aprobación de expediente técnico. B= Cantidad de IE con intervenciones del tipo cerco perimétrico con contrato.	A	8	30	37	38	
			B	72	73	74	74	
			Avance %	11.11%	41.10%	50.00%	51.35%	
OGA	22	Porcentaje de procedimientos incluidos en el PAC ejecutados.	$X=A/B*100$ A= Procedimientos incluidos en el PAC ejecutados. B= Total de procedimientos incluidos en el PAC.	A	43	101	152	173
				B	51	112	164	187
				%	84.31%	90.18%	92.68%	92.51%

Fuente: Unidades gerenciales y OGA del Pronied.

- NOTAS:
- (1) Se considera la cantidad de proyectos de inversión acumulados por trimestre, financiados por transferencias partidas : DU 040-2021, DS 257-2021, DU 100-2021 y por los siguientes convenios: N° 002, N°060,N°061,N°062, N°063, N°064. - 62 PI Transferencia para inicio de ejecución, 10 PI Transferencia para continuar ejecución y culminación
  - (2) Se considera la cantidad de proyectos de inversión acumulados por trimestres, propuestos para financiamiento : DU 040-2021, DS 257-2021, DU 100-2021 y los proyectos que firmaron los siguientes convenios: N° 002, N°060,N°061,N°062, N°063, N°064.
  - (3) Representa a la cantidad de metas ejecutadas que se reportó en el Formato A a Diciembre 2021
  - (4) Representa la cantidad de metas programadas para el año 2021.
  - (5) No se cuenta con información precisa sobre "los locales escolares que han retirado los recursos transferidos" para el Programa de Mantenimiento regular. Esto debido a que para el 2021, se transfirió el recurso del Programa de Mantenimiento 2021, kits de higiene 2021 y estación de lavado de manos (DU21-2021) en la misma cuenta de ahorros del responsable; ante esto, no es posible identificar si los retiros realizados de la cuenta corresponden a mantenimiento o a las otras intervenciones.