



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

Lambayeque, 27 de Junio del 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

VISTOS:


NOTA DE ENVIO N° 20525/2023-CARTA N° 058-23-2022-MPL/CS 22.12.2023- CONSORCIO SANTO DOMINGO, CARTA N° 040-2023/MPL-GIU-SGSLO 29.12.2023 (Al Supervisor de Obras), CARTA N° 001-2024-ACUÑA VEGA/LAMBAYEQUE/CACT/RL-29.01.2024 INFORME DE REVISION Y OBSERVACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, CARTA N° 002-2024/MPL-GIU-SGSLO 31.01.2024 (A CONSORCIO SANTO DOMINGO-ALCANZA OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR ACUÑA VEGA CONSULTORES), CARTA N° 008-2024/MPL-GIU-SGSLO 13.03.2024 (A ACUÑA VEGA CONSULTORES-ALCANZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES), CARTA N° 003-2024-MPL/CS 12.03.2023- CONSORCIO SANTO DOMINGO- REMITE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA ABSOLVIENDO OBSERVACIONES, CARTA N° 002-2024-ACUÑA VEGA/LAMBAYEQUE/CACT/RL- 21.03.2024 INFORME DE REVISION Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA REALIZADA POR LA SUPERVISION,) PROVEIDO N° 037-2024/MPL-GIU-SGSLO (15.03.2024) A ASISTENTA DE LIQUIDACIONES Tca . MILAGROS CHAVEZ CURIOSO, PARA SU EVALUACIÓN E INFORME, INFORME N° 002-2024/MPL-GIU-SGSyLO-MCHC 21.03.2024- SOLICITA ACTO RESOLUTIVO DE FORMULA POLINOMICA corregida por el AEyP, INFORME N° 014-2024-MPL-SGSYLO-MCHC-13.05.2024. CARTA N° 012-2024/MPL-GIU-SGSLO-29.04.2024.

RECIBIDO 09 JUL 2024

1

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Organiza de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015; Que, conforme a la Ley del Servicio Civil Ley N° 30057, mediante Resolución de Alcaldía N° 352/2016-MPL-A, de fecha 05 de Mayo de 2016 estipula en su "ARTICULO PRIMERO-DISPONER que los cargos de confianza asumidos por los Gerentes y Sub Gerentes de libre designación, remoción y niveles de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, quedan comprendidos en el Régimen Especial de Contratación Administrativas de Servicio CAS, en virtud de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución"





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0237/-2023-MPL/A, de fecha 09 de Agosto de 2023, en su artículo primero, designa en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque al CPC. SAMUEL CHUZON SAVA de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 .

Que, conforme a lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley 28607 -Ley de Reforma Constitucional, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo I y II del título preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que se materializa en la facultad de las Municipalidades para ejercer actos de gobierno, dictar actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.



Con fecha 06 de diciembre del 2022, el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°023-2022-MPL-CS (Segunda Convocatoria)** para la contratación de la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N°2473435, a CONSORCIO SANTO DOMINGO**, por el monto de S/. 1'912,776.39 (Un millón novecientos doce setecientos setenta y seis con 39/100), que incluye todos los impuestos de Ley.

Con fecha 03 de Marzo del 2023, se suscribió el Contrato de Obra N° 001-2023/MPL-GM, para la Ejecución de la obra denominada: "**MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"- CUI-2473435**, suscrito entre La Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Contratista CONSORCIO SANTO DOMINGO, conformado por las Empresas CORPORACIÓN ALJAR S.A.C con RUC N° 20600721179 con 70% de participación, y IKON PERU S.A.C con RUC N° 20602922368 con 30% de participación, quienes estuvieron representados por parte de la municipalidad, el Gerente Municipal VICTOR RAFAEL PAIVA LLENQUE y por parte del Consorcio, la Sra. MARITZA ELIZABET SANCHEZ SOLANO, por un monto de S/. 1'912,776.39 (Un millón novecientos doce setecientos setenta y seis con 39/100) Incluido IGV. Estableciéndose un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) días calendarios.

Con fecha 24 de marzo del 2023, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno entre La Municipalidad Provincial de Lambayeque Firmados por los Representantes de **Municipalidad Provincial de Lambayeque** Ing. Oscar Alvarado Antón -Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ing . Rubén Cavero Montenegro- Sub Gerente de Obras, Ing. Ernesto Alonso Sánchez Vásquez-Inspector de Obra; por el Contratista Sra. Marita Elizabet Sánchez Solano-Representante Común de la Empresa Contratista-Consorcio Santo Domingo, Ing. Jorge Rojas Otoyá-residente de obra.

RECIBIDO 09 JUL 2024

2





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

Con fecha 18 de abril del 2023 se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N°2473435"**

Con fecha 30 de Mayo del 2023 se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01** de la OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N°2473435"**, Que debido a la petición de los pobladores beneficiarios solicitan: **"cambiar el pavimento de asfalto a un pavimento de concreto"**. Según **ACUERDOS CLAUSULA SEGUNDA**: El Contratista declara que, durante el periodo de **suspensión del plazo de ejecución de la obra, no generara a la Entidad ni gastos generales, ni prestaciones adicionales.**

El contratista y la Inspección precisan que, durante el periodo de suspensión del plazo de ejecución de la obra **RENUNCIAN** expresamente a cualquier otro reclamo posterior en vía judicial y/o administrativa, en referencia a posibles perjuicios

Con fecha 20 de Julio del 2023 se suscribe el **ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01** de la OBRA : **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**.


Con fecha 22 de agosto del 2023, se designa el Supervisor de Obra, mediante CARTA N°320-2023-MPL-GIU-SGOFYATP de la obra **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**.

Con fecha 19 de julio del 2023, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°51/2023-MPL-GIU** se aprueba la prestación adicional con deductivo vinculante N°01 por la necesidad de cambio de tecnología de pavimento. Teniendo una incidencia de 11.25 %.

Con RESOLUCION DE GERENCIA N°234/2023-MPL-GM, de fecha 04 de setiembre del 2023, se aprueba **LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01** por ejecución de la prestación adicional de obra **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**, por un total de 20 días calendarios, siendo la **nueva fecha de término de obra el 26 de octubre del 2023.**

Con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°295/2023-MPL-GM, de fecha 13 de noviembre del 2023, se aprueba LA AMPLIACION DE PLAZO N°02 por ejecución de mayores metrados de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE**

RECIBIDO 09 JUL 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", por un total de 18 días calendarios, siendo la nueva fecha de término de obra el 13 de noviembre del 2023.

Con fecha 04 de Diciembre del 2023 se suscribe el ACTA DE RECEPCION DE OBRA donde el Comité de Recepción de Obra declara CONFORME la ejecución de la obra en mención y verificaron que los trabajos ejecutados se cumplieron en Conformidad a los Planos de Replanteo y Especificaciones Técnicas; pasando la obra a formar parte de la infraestructura de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Con fecha 22 de Diciembre del 2023, el Representante Común del Contratista CONSORCIO SANTO DOMINGO Sra. Maritza Elizabet Sánchez Solano, presenta a la Entidad según Nota de Envío N°20525-2023 mediante CARTA N°058-23-2022-MPL/CS, el Expediente de Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", para su revisión, evaluación y conformidad respectiva. Dicho Expediente se derivó a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.


Con fecha 29 de Diciembre del 2023 mediante CARTA N°040-2023/MPL-GIUGSLO se deriva al supervisor de obra la liquidación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", para su evaluación y Pronunciamiento.

Con fecha 29 de enero del 2024 mediante CARTA N°001-2024-ACUÑA VEGA/LAMBAYEQUE/CAAT-RL presenta a la Entidad según Nota de Envío N° 1655-2024, el supervisor de obra, Remite a Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras para su pronunciamiento la Liquidación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Con fecha 29 de enero del 2024 mediante PROVEIDO N°079-2024/MPL-GIUGSLOFYATP se solicita a la Asistente de Liquidaciones de Obras Tca. Milagros Clara Isabel Chávez Curioso REVISION E INFORME SOBRE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Con fecha 31 de enero del 2024 mediante CARTA N°002-2024-MPL-GIUGSLO remite a Representante Común Sra. Maritza Elizabet Sanchez Solano, el Expediente de Liquidación de Contrato de Obra OBSERVADO De la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

RECIBIDO 09 JUL 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

Con CARTA N°001-2024/AS-23-2022-MPL/CS de fecha 12 de febrero del 2024, el CONSORCIO SANTO DOMINGO solicita de FORMA EXCEPCIONAL Y EN UNA DECISION DE GESTION DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PUEDA ORDERNAR A QUIEN CORRESPONDA CORREGIR LA FÓRMULA POLINOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. De la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Con fecha 21 de febrero del 2024, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 045/2024-MPL-GM se aprobó los mayores metrados N° 01**, por un monto de S/. 19,580.65 (Diecinueve mil quinientos ochenta con 65/100 soles inc. IGV).

Con fecha 21 de febrero del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 046/2024-MPL-GM se aprobó los mayores metrados N° 02**, por un monto de S/. 44,667.69 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete con 69/100 soles inc. IGV).

Con fecha 11 de marzo del 2024 mediante CARTA N°003-2024-MPL/CS, el CONSORCIO SANTO DOMINGO remite liquidación de contrato de obra ABSOLVIENDO OBSERVACIONES. De la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".


Con fecha 13 de marzo del 2024 mediante CARTA N°008-2024/MPL-GIU-SGSLO, a ACUÑA VEGA CONSULTORES se ALCANZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante PROVEIDO N°037-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 15 de marzo del 2024, se deriva a la Asistente de Liquidaciones Tca. Milagros Chávez Curioso, la liquidación de contrato de obra para su evaluación e informe de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Con fecha 21 de marzo del 2024, según Nota de Envío N° 5337-2024, con CARTA N°002-2024-ACUÑA VEGA / LAMBAYEQUE/CACT/RL, hace llegar su INFORME DE REVISION Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA REALIZADA POR LA SUPERVISION de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

RECIBIDO 09 JUL 2024

5





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

Mediante INFORME N°002-2024/MPL-GIU-SGSyLO-MCHC de fecha 21 de marzo del 2024 se solicita el ACTO RESOLUTIVO DE FORMULA POLINOMICA corregida por el AEyP de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Con fecha 22 de Marzo del 2024, mediante Informe N° 017-2024/MPL-SGSLO, se solicita a la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, solicitando acto resolutivo de Formula Polinomica.

Mediante INFORME N°148-2024/MPL-GIU de fecha 25 de abril 2024 remite RESOLUCION DE GERENCIA N° 054-2024/MPL-GIU , el mismo que resuelve aprobar FORMULA POLINOMICA (corregida)referente al Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante CARTA 012-2024/MPL-GIU-SGSyLO de fecha 29 de Abril del 2024 se comunica al contratista Sra. Maritza Elizabet Sánchez Solano, que la elaboración de la Liquidación de Contrato de Obra, donde se le informa que la Entidad elaborará la Liquidación de Contrato de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante INFORME N°014-2024/MPL-GIU-SGSyLO-MCHC de fecha 13 de mayo del 2024 se solicita FE ERRATAS, debido que en el Acta de Recepción figura CONSORCIO VIAL TEPO, DEBIENDO SER CONSORCIO SANTO DOMINGO de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante INFORME N°015-2024/MPL-GIU-SGSyLO-MCHC de fecha 14 de mayo del 2024 la Asistente de Liquidaciones de Obras Tca. Milagros Clara Isabel Chávez Curioso remite INFORME DE LIQUIDACION; OBSERVANDO la Liquidación del Contrato de Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante PROVEIDO N°070-2024/MPL-GIU-SGSyLO de fecha 14 de mayo del 2024, solicita a la Asistente de Liquidaciones de Obras Tca. Milagros Clara Isabel Chávez Curioso emitir Proyecto de Resolución de Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante INFORME N°016-2024/MPL-GIU-SGSyLO-MCHC de fecha 20 de mayo del 2024 la Asistente de Liquidaciones de Obras Tca. Milagros Clara Isabel

RECIBIDO 09 JUL 2024

6





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

Chávez Curioso remite Proyecto de Resolución de Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante INFORME N°036-2024/MPL-GIU-SGSyLO-MCHC de fecha 27 de mayo del 2024 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra remite el Informe de Contrato de de Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Mediante INFORME N° 248/2024-MPL-GIU de fecha 06 de junio de 2024, suscrito por la Gerencia de desarrollo territorial e infraestructura, otorga la CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, con CONTRATO N° 001-2023/MPL-GM, De la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"- con CUI N° 2473435.


Que, Sobre el particular, debemos de informar que el organismo supervisor de las contrataciones del estado - OSCE ha evaluado en reiteradas opiniones que la Liquidación de un contrato de obra puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el estado económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Así, la Liquidación del Contrato de Obra, debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afecten la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del estado como penalidades aplicables al contratista por incumplimientos al contrato, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyan al cumplirse supuestos y que determinan el saldo a favor de una de las partes

Que, el procedimiento de Liquidación del Contrato de Obra se encuentra previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, en el que manifiesta:

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

RECIBIDO 09 JUL 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Que, en esa medida, estando a la conformidad otorgada por los órganos correspondientes mediante los informes que versan en los actuados y tomando en cuenta el Informe Técnico Contable de los gastos realizados remitidos por la Sub Gerencia de Contabilidad; no existiendo controversia alguna respecto a los cálculos realizados, resulta factible la emisión de la Resolución de aprobación de Liquidación el Contrato de Obra.

Que, el cálculo de Reajuste por Fórmula Polinómica en la Liquidación del Contrato de Obra se encuentra previsto en el Artículo 195 – Reajustes del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF en el que indica lo siguiente:

Artículo 195. Reajustes 195.1. En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta. 195.2. Conforme se conozcan los Índices Unificados de Precios que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste "K" hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

8

RECIBIDO 09 JUL 2024

DATOS GENERALES

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435

PRESUPUESTO REFERENCIAL	S/ 2,125,307.10
PRESUPUESTO CONTRATADO	S/ 1,912,776.39
ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 874,013.81
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/ 462,535.75
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	S/ 196,392.30





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE



GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

FACTOR DE RELACION	0.90000000
FECHA BASE	Ene-22
PLAZO DE EJECUCION	120 dias calendario
SISTEMA DE CONTRATACION	Precios Unitarios
FECHA ENTREGA DE TERRENO	24/03/2023
FECHA INICIO DE PLAZO	18/04/2023
FECHA TERMINO CONTRACTUAL	06/10/2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	20
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	18
TERMINO REAL DE PLAZO	13/11/2023
FECHA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	04/12/2023

RECIBIDO 09 JUL 2024



RECIBIDO 09 JUL 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

10

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435

Table with 3 columns: Valor Referencial, Monto de Control, Vigente; Fecha de Inicio, Plazo de Ejecución, Fecha de Terminación; Ubicación, Región, Provincia, Distrito, Localidad.

Main table with columns: PRESUPUESTO BASE, BASE (ENERO-2022), and monthly indices from abr.-23 to nov.-23. Includes a formula for K at the bottom.

RECIBIDO 09 JUL 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE - ADICIONAL DE OBRA N°01

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE - ADICIONAL 01

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435		
Valor Referencial:	S/. 874,013.81	Fecha de Inicio:	22/08/2023
Ubicación:			
Contrato adicional:	S/. 874,013.81	Plazo de Ejecución:	84 D.C.
Región:	LAMBAYEQUE		
Modalidad de Precios Unitarios:	PRECIOS UNITARIOS	Fecha de Terminación:	13/11/2023
Provincia:	LAMBAYEQUE		
Residente de Obra:	ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN	Reg. CIP:	22112
Distrito:	LAMBAYEQUE		
Supervisor de Obra:	ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO	Reg. CIP:	45411
Localidad:	UPIS SANTO DOMINGO		

11

PRESUPUESTO BASE S/ 874,013.81									BASE (ENERO-2022)		ago.-23		sep.-23		oct.-23		nov.-23	
N°	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INDICE	SIMBOLO	SIMBOLO MONOMIO	MONTO	INCIDENCIA	% PARCIAL	COEFICIENTE	COEF.	INDICE	COEF.	INDICE	COEF.	INDICE	COEF.	INDICE	COEF.	INDICE
1	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	M	M	166,936.64	0.191	100.00%	0.191	0.191	650.44	0.217	738.61	0.217	738.61	0.217	738.61	0.217	738.61
2	CONCRETO PREMEZCLADO	80	C	C	582,093.20	0.666	100.00%	0.666	0.666	114.80	0.730	125.84	0.730	125.83	0.727	125.37	0.727	125.27
3	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	48	MM	MM	40,317.56	0.065	70.97%	0.065	0.065	395.47	0.067	400.81	0.067	402.58	0.069	408.39	0.068	405.12
4	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	49			16,493.34		29.03%			396.02		422.94		427.34		440.33		431.83
5	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	I	I	68,173.08	0.078	100.00%	0.078	0.078	500.07	0.087	560.08	0.087	560.17	0.087	558.37	0.087	557.45
					874,013.81													
K= 0.191 Mr/Mo + 0.666 Cr/Co + 0.065 MMr/MMo + 0.078 Ir/Io RESOLUCION DE GERENCIA N° 054-2024/MPL-GU DE FECHA 15.03.2024									1.000		1.101		1.101		1.100		1.099	

RECIBIDO 09 JUL 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA MUNICIPAL
 BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE - MAYORES METRADOS

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE - MAYORES METRADOS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435															
Valor Referencial:	S/ 2,125,307.10	Fecha de Inicio:	18/04/2023	Ubicación:											
Monto de Contrato Vigente:	S/ 1,253,848.33	Plazo de Ejecución:	158 D.C.	Región:	LAMBAYEQUE										
Modalidad de Ejecución:	PRECIOS UNITARIOS	Fecha de Terminación:	13/11/2023	Provincia:	LAMBAYEQUE										
Residente de Obra:	ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN	Reg. CIP:	22112	Distrito:	LAMBAYEQUE										
Supervisor de Obra:	ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO	Reg. CIP:	45411	Localidad:	UPIS SANTO DOMINGO										
PRESUPUESTO BASE S/ 64,248.33										BASE (ENERO-2022)		dic.-23		dic.-23	
N°	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INDICE	SIMBOLO	SIMBOLO MONOMIO	MONTO	INCIDENCIA	% PARCIAL	COEFICIENTE	COEF.	INDICE	COEF.	INDICE	COEF.	INDICE	
1	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	M	M	12,785.42	0.199	100.00%	0.199	0.199	650.44	0.226	738.61	0.226	738.61	
2	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	I	I	8,545.03	0.133	100.00%	0.133	0.110	500.07	0.123	559.72	0.123	559.72	
3	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	49	M	M	15,419.60	0.240	100.00%	0.240	0.240	396.02	0.260	429.53	0.260	429.53	
4	ASFALTO	13	A	A	10,729.47	0.167	100.00%	0.167	0.167	2592.52	0.204	3167.24	0.204	3167.24	
5	AGREGADO GRUESO	05	A	A	12,014.44	0.187	100.00%	0.187	0.187	502.14	0.190	509.80	0.190	509.80	
6	ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO	03			578.21		9.278%			831.00		834.99		834.99	
7	CEMENTO PORTLAND TIPO I	21	CMA	CMA	4,368.88	0.097	70.103%	0.097	0.097	500.99	0.107	578.26	0.107	578.26	
8	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	43			1,284.99		20.619%			916.91		905.29		905.29	
K= 0.199 Mr/Mo + 0.133 lr/lo + 0.24 Mr/Mo + 0.167 Ar/Ao + 0.187 Ar/Ao + 0.097 CMAr/CMAo									1.000	1.110		1.110			

12

RECIBIDO 09 JUL 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RECALCULO DE REAJUSTES CONTRACTUAL

RECALCULO DE REAJUSTES CONTRACTUAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435

Valor Referencial: S/. 2,125,307.10 Fecha de Inicio: 18/04/2023 Ubicación:
Monto de Contrato S/. 1,253,848.33 Plazo de Ejecución: 120 D.C. Región: LAMBAYEQUE
Vigente:
Modalidad de Ejecución: PRECIOS UNITARIOS Fecha de Terminación: 13/11/2023 Provincia: LAMBAYEQUE
Residente de Obra: ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN Reg. CIP: 22112 Distrito: LAMBAYEQUE
Supervisor de Obra: ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO Reg. CIP: 45411 Localidad: UPIS SANTO DOMINGO

Table with 8 columns: No, MES, VALORIZACION (PROGRAM. A, EJECUTADO B, k D), REINTEGRO (PROGRAM. E, EJECUTADO F), REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO. Rows include months from Apr-23 to Nov-23 and a TOTAL row.

13

RECIBIDO 09 JUL 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA MUNICIPAL
BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RECALCULO DE REAJUSTES ADICIONAL DE OBRA N°01

RECALCULO DE REAJUSTES ADICIONAL AGOSTO A NOV-2023

OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435**

Valor Referencial:	S/. 874,013.81	Fecha de Inicio:	22/08/2023	Ubicación:	
Monto de Contrato adicional N°01:	S/. 874,013.81	Plazo de Ejecución:	84 D.C	Región:	LAMBAYEQUE
Modalidad de Ejecución:	PRECIOS UNITARIOS	Fecha de Terminación:	13/11/2023	Provincia:	LAMBAYEQUE
Residente de Obra:	ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN	Reg. CIP:	22112	Distrito:	LAMBAYEQUE
Supervisor de Obra:	ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO	Reg. CIP:	45411	Localidad:	UPIS SANTO DOMINGO

No	MES	VALORIZACION			REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO
		PROGRAM.	EJECUTADO	k	PROGRAM.	EJECUTADO	
		A	B	D	E	F	
1	Ago-23	42,758.08	42,758.08	1.101	4,318.57	4,318.57	4,318.57
2	Set-23	166,550.56	166,550.56	1.101	16,821.61	16,821.61	16,821.61
3	Oct-23	482,506.36	482,506.36	1.100	48,250.64	48,250.64	48,250.64
4	Nov-23	48,874.68	46,009.25	1.099	4,838.59	4,554.92	4,554.92
TOTAL		S/ 740,689.67	S/ 737,824.25		S/ 74,229.40	S/ 73,945.74	S/ 73,945.74

14



RECIBIDO 09 JUL 2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RECALCULO DE REAJUSTES MAYORES METRADOS



RECALCULO DE REAJUSTES MAYORES METRADOS

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 045/2024-MPL-GM 21-02.2024

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 046/2024-MPL-GM-21.02.2024

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435

OBRA:

Valor Referencial:	S/. 2,125,307.10	Fecha de Inicio:	18/04/2023	Ubicación:	
Monto de Contrato Vigente:	S/. 1,253,848.33	Plazo de Ejecución:	120 D.C.	Región:	LAMBAYEQUE
Modalidad de Ejecución:	PRECIOS UNITARIOS	Fecha de Terminación:	13/11/2023	Provincia:	LAMBAYEQUE
Residente de Obra:	ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN	Reg. CIP:	22112	Distrito:	LAMBAYEQUE
Supervisor de Obra:	ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASILLO	Reg. CIP:	45411	Localidad:	UPIS SANTO DOMINGO



15

No	MES	VALORIZACION			REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO
		PROGRAM.	EJECUTADO	k	PROGRAM.	EJECUTADO	
		A	B	D	E	F	
1	Nov-23	16,593.77	16,593.77	1,110	1,825.31	1,825.31	1,825.31
2	Nov-23	37,853.97	37,853.97	1,110	4,163.94	4,163.94	4,163.94
	TOTAL	S/ 54,447.74	S/ 54,447.74		S/ 5,989.25	S/ 5,989.25	S/ 5,989.25



RECIBIDO 09 JUL 2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA MUNICIPAL
BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RESUMEN DE REAJUSTES

RESUMEN DE REAJUSTES
Periodo: Abril-23 - Diciembre-23

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435

Modalidad de Ejecución: PRECIOS UNITARIOS Ubicación: UPIS SANTO DOMINGO

Residente de Obra: ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN Reg. CIP: 22112 Región: LAMBAYEQUE

Supervisor de Obra: ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO Reg. CIP: 45411 Provincia: LAMBAYEQUE


Fecha de Inicio: 18/04/2023 Distrito: LAMBAYEQUE

Plazo de Ejecución: 158 D.C. Localidad: UPIS SANTO DOMINGO

Fecha de Terminación: 13/11/2023 LAMBAYEQUE

VAL N°	MES/AÑO	AVANCES				% AVANCE	FACTOR DE REAJUSTE	REAJUSTES				DEDUCCIÓN EXCESO DE REAJUSTE
		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO ACUMULADO	REAL ACUMULADO			PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO ACUMULADO	REAL ACUMULADO	
CONTRATO PRINCIPAL + CIERRE												
CONTRATO PRINCIPAL												
1	abr.-23	92,694.70	78,554.83	92,694.70	78,554.83	84.75%	1.093	8,638.65	7,320.89	8,638.65	7,320.89	
2	may.-23	172,067.98	145,820.32	264,762.68	224,375.15	84.75%	1.089	15,391.95	13,044.03	24,030.60	20,364.92	
3	jul.-23	191,885.97	162,615.23	456,648.65	386,990.38	84.75%	1.085	16,289.41	13,804.59	40,320.01	34,169.51	
4	ago.-23	145,436.48	123,251.25	602,085.13	510,241.63	84.75%	1.094	13,656.11	11,572.97	53,976.12	45,742.48	
5	sep.-23	266,428.41	225,786.79	868,513.54	736,028.42	84.75%	1.104	27,584.75	23,376.91	81,560.86	69,119.39	
6	oct.-23	178,405.06	151,190.73	1,046,918.60	887,219.15	84.75%	1.117	20,812.69	17,637.88	102,373.56	86,757.27	
7	nov.-23	206,929.73	95,075.70	1,253,848.33	982,294.85	78.34%	1.105	21,701.26	9,970.84	124,074.82	96,728.11	
		1,253,848.33	982,294.85					124,074.82	96,728.11			-
ADICIONAL 01 - PARTIDAS NUEVAS												
1	ago.-23	42,758.08	42,758.08	42,758.08	42,758.08	100.00%	1.101	4,318.57	4,318.57	4,318.57	4,318.57	
2	sep.-23	166,550.56	166,550.56	209,308.64	209,308.64	100.00%	1.101	16,821.61	16,821.61	21,140.17	21,140.18	
3	oct.-23	482,506.36	482,506.36	691,814.99	691,815.00	100.00%	1.100	48,250.64	48,250.64	69,390.81	69,390.82	
4	nov.-23	48,874.68	46,009.25	740,689.67	737,824.25	99.61%	1.099	4,838.59	4,554.92	74,229.40	73,945.74	
		740,689.67	737,824.25					74,229.40	73,945.74			-
MAYORES METRADOS												
1	dic.-23	16,593.77	16,593.77	16,593.77	16,593.77		1.110	1,825.31	1,825.31	1,825.31	1,825.31	
2	dic.-23	37,853.97	37,853.97	54,447.74	54,447.74		1.110	4,163.94	4,163.94	5,989.25	5,989.25	
		54,447.74	54,447.74					5,989.25	5,989.25			-
TOTAL LP		2,048,985.74	1,774,566.84					204,293.47	176,663.10			-

16



RECIBIDO 09 JUL 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS (CONTRACTUAL)

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS (CONTRACTUALES)

Periodo: Abril-23 - Noviembre-23

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA

Modalidad de Ejecución: PRECIOS UNITARIOS Ubicación: LAMBAYEQUE

Residente de Obra: ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN Reg. CIP: 22112 Región: LAMBAYEQUE

Supervisor de Obra: ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO Reg. CIP: 45411 Provincia: LAMBAYEQUE

Fecha de Inicio: 18/04/2023 Distrito: LAMBAYEQUE

Plazo de Ejecución: 158 D.C. Localidad: UPIS SANTO DOMINGO

Fecha de Terminación: 13/11/2023

ITEM	CONCEPTO	VALORIZACION N°01	VALORIZACION N°02	VALORIZACION N°03	VALORIZACION N°04	VALORIZACION N°05	VALORIZACION N°06	VALORIZACION N°07	TOTAL
A.	Valorización Contractual sin IGV								
A.1	Valorización Contractual	78,554.83	145,820.32	162,615.23	123,251.25	225,786.79	151,190.73	95,075.70	982,294.85
B.	Reintegros sin Igv								
B.1	Reajuste reconocido	7,320.89	13,044.03	13,804.59	11,572.97	23,376.91	17,637.88	9,970.84	96,728.11
B.2	Reintegro por Reajuste	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Monto Dedución por Adelantos								
C.1	Dedución que no corresponde por Adelanti Directo	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Dedución que no corresponde por Adelanti Material	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Monto de Valorización Neta	85,875.72	158,864.35	176,419.82	134,824.22	249,163.70	168,828.61	105,046.54	1,079,022.96
F.	I.G.V	15,457.63	28,595.58	31,755.57	24,268.36	44,849.47	30,389.15	18,908.38	194,224.13
G.	Monto de Valorización Liquida	S/ 101,333.35	S/ 187,459.93	S/ 208,175.39	S/ 159,092.58	S/ 294,013.17	S/ 199,217.76	S/ 123,954.92	S/ 1,273,247.09

17

RECIBIDO 09 JUL 2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA MUNICIPAL
BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS (ADICIONAL DE OBRA)



RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS (ADICIONAL DE OBRA)

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435			
Modalidad de Ejecución:	PRECIOS UNITARIOS	Ubicación:		
Residente de Obra:	ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN Reg. CIP: 22112	Región:	LAMBAYEQUE	
Supervisor de Obra:	ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO Reg. CIP: 45411	Provincia:	LAMBAYEQUE	
Fecha de Inicio:	18/04/2023	Distrito:	LAMBAYEQUE	
Plazo de Ejecución:	158 D.C.	Localidad:	UPIS SANTO DOMINGO	
Fecha de Terminación:	13/11/2023			

18

ITEM	CONCEPTO	VALORIZACION N°01	VALORIZACION N°02	VALORIZACION N°03	VALORIZACION N°04	TOTAL
A.	Valorización Contractual sin IGV					
A.1	Valorización Contractual	42,758.08	166,550.56	482,506.36	46,009.25	737,824.25
B.	Reintegros sin Igv					
B.1	Reajuste reconocido	4,318.57	16,821.61	48,250.64	4,554.92	73,945.74
B.2	Reintegro por Reajuste	-	-	-	-	-
C.	Monto Deducion por Adelantos					
C.1	Dedución que no corresponde por Adelanti Directo	-	-	-	-	-
C.2	Dedución que no corresponde por Adelanti Materiales	-	-	-	-	-
E.	Monto de Valorización Neta	47,076.65	183,372.17	530,757.00	50,564.17	811,769.99
F.	I.G.V	8,473.80	33,006.99	95,536.26	9,101.55	146,118.60
G.	Monto de Valorización Liquida	S/ 55,550.45	S/ 216,379.16	S/ 626,293.26	S/ 59,665.72	S/ 957,888.59

RECIBIDO 09 JUL 2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA MUNICIPAL
BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS (MAYORES METRADOS)



RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS (MAYORES METRADOS)

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2473435		
Modalidad de Ejecución:	PRECIOS UNITARIOS	Ubicación:	
Residente de Obra:	ING° RAMIRO SUIDERCIO CHAPOÑAN CHAPOÑAN Reg. CIP: 22112	Región:	LAMBAYEQUE
Supervisor de Obra:	ING° WILLIAM SEGUNDO CONTRERAS CASTILLO Reg. CIP: 45411	Provincia:	LAMBAYEQUE
Fecha de Inicio:	18/04/2023	Distrito:	LAMBAYEQUE
Plazo de Ejecución:	158 D.C.	Localidad:	UPIS SANTO DOMINGO
Fecha de Terminación:	13/11/2023		

ITEM	CONCEPTO	VALORIZACION N°01	VALORIZACION N°02	TOTAL
A.	Valorización Contractual sin IGV			
A.1	Valorización Contractual	16,593.77	37,853.97	54,447.74
B.	Reintegros sin Igv			
B.1	Reajuste reconocido	1,825.31	4,163.94	5,989.25
B.2	Reintegro por Reajuste	-	-	-
C.	Monto Deducion por Adelantos			
C.1	Dedución que no corresponde por Adelanti Directo	-	-	-
C.2	Dedución que no corresponde por Adelanti Materiales	-	-	-
E.	Monto de Valorización Neta	18,419.08	42,017.91	60,436.99
F.	I.G.V	3,315.43	7,563.22	10,878.66
G.	Monto de Valorización Líquida	S/ 21,734.51	S/ 49,581.13	S/ 71,315.65





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-GM

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

ITEM	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	SALDO POR PAGAR S/.
1)	MONTO DE VALORIZACIONES	1,774,566.84	1,720,119.10	54,447.74
1.1	Por Obra Principal, sin reajuste	982,294.85	982,294.85	-
1.2	Por Adicional de Obra	737,824.25	737,824.25	-
1.3	Por Mayores Metrados N°01- PENDIENTE DE PAGO	16,593.77	-	16,593.77
	Por Mayores Metrados N°02 PENDIENTE DE PAGO	37,853.97	-	37,853.97
2)	MONTO DE REAJUSTE	176,663.10	-	176,663.10
2.1	Por Obra Principal	96,728.11	-	96,728.11
2.2	Por Adicional de Obra	73,945.74	-	73,945.74
2.3	Por Mayores Metrados VALORIZACION N° 01 (PENDIENTE DE PAGO)	1,825.31	-	5,989.25
	Por Mayores Metrados VALORIZACION N° 02 (PENDIENTE DE PAGO)	4,163.94	-	
3)	MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1+2)	1,951,229.94	1,720,119.10	231,110.84
4)	DEDUCCION DEL REAJUSTE	-	-	-
4.1	Por Adelanto Directo	-	-	-
4.2	Por Adelanto de Materiales	-	-	-
5)	MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3+4)	1,951,229.94	1,720,119.10	231,110.84
6)	AMORTIZACIONE DE ADELANTOS	-	-	-
6.1	Adelanto Directo	-	-	-
6.3	Adelanto de Materiales	-	-	-
7)	MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V (5+6)	1,951,229.94	1,720,119.10	231,110.84
8)	MONTO RETENIDO	-	-	-
8.1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Obra Principal)	-	-	-
8.2	Garantía de Fiel Cumplimiento (Adicional de Obra)	-	-	-
9)	MONTO LÍQUIDO A PAGAR (7+8)	1,951,229.94	1,720,119.10	231,110.84

RECIBIDO 09 JUL 2024

20





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 - ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-GM

10)	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V)	351,221.39	309,621.44	41,599.96
10.1	Del Monto Neto Facturable Contractual (18%)	194,224.13	176,813.07	17,411.06
10.2	Del Monto Neto Facturable Adicional de Obra (18%)	146,118.60	132,808.37	13,310.23
10.3	Del Monto Neto Facturable Mayor Metrado (18%)	10,878.66		10,878.66
10.4	Por Adelanto Directo (18%)	-	-	-
10.5	Por Adelanto Materiales (18%)	-	-	-
10.6	Por Garantía de Fiel Cumplimiento Obra Principal (18%)	-	-	-
10.7	Por Garantía de Fiel Cumplimiento Adicional de Obra (18%)	-	-	-
11)	COSTO FINAL DE OBRA (5+10)	2,302,451.33	2,029,740.54	272,710.80
12)	MULTA Y OBLIGACIONES VARIAS	-	-	-
13)	MONTO A CANCELAR FACTURABLE (9+10)			272,710.80

21

SE RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO - APROBAR la Liquidación del Contrato N°001-2022/MPL-GM para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"; siendo el Costo Final de la Obra ascendente a 2,302,451.33 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 33/100 Soles), incluido el IGV, ello de acuerdo a los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, avalados por la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo y Sub Gerencia de Contabilidad, la misma que fue ejecutada bajo la modalidad A Precios Unitarios, ello en merito a los fundamentos fácticos y de derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de las Unidades Orgánicas que corresponda **efectuar el pago a favor del contratista por el monto de S/.114,139.17 INCLUIDO IGV** por reajustes de Fórmula Polinómica del Contrato Principal.

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas que mediante la Sub Gerencia de Contabilidad ó a quien corresponda **efectuar el pago a favor del contratista por el monto de S/.87,255.97 INCLUIDO IGV** por reajustes de Fórmula Polinómica del Adicional de Obra N°01.

ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas que mediante la Sub Gerencia de Contabilidad ó a quien corresponda **efectuar el pago a favor del contratista por el monto de S/.7,067.31 INCLUIDO IGV** por reajustes de Valorización N° 01 por Mayor Metrado.

RECIBIDO 09 JUL 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA MUNICIPAL

BOLÍVAR N°400 TELF. 281911 – ANEXO 107

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2024-MPL-GM

ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas que mediante la Sub Gerencia de Contabilidad o a quien corresponda efectuar el pago a favor del contratista por el monto de S/.64,248.33 INCLUIDO IGV por PAGO PENDIENTE DE VALORIZACION N° 01 por el monto de S/.19,580.64 Y VALORIZACION N° 02 por el monto de de S/.44,667.68 POR MAYOR METRADO.

ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas que mediante la Sub Gerencia de Contabilidad ó a quien corresponda efectuar:

Table with 2 columns: CONCEPTO and MONTO EN SOLES INCLUIDO IGV. It lists two items related to the return of warranty for work completion, with amounts of S/. 191,277.64 and S/. 26,220.41.

22

ARTICULO SÉPTIMO. - DERIVAR la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo a la Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos, a fin de que proceda al cierre de datos en INFOBRAS y cierre del proyecto mediante la Unidad Ejecutora de Inversiones (Formato N° 09) dentro del marco del invierte.pe y posteriormente se derive a la Sub Gerencia de Contabilidad para rebaja contable.


ARTÍCULO OCTAVO. - ENCÁRGUESE a Secretaría General la entrega efectiva de la presente Resolución a las partes interesadas y áreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el art 20° y siguientes del texto único ordenado de la Ley N°27444- ley de Procedimiento Administrativo General – aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DISTRIBUCIÓN:

- List of distribution points: Alcaldía, Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina de Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de Infraestructura, Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, Contratista, Portal de Transparencia, Archivo.

Municipalidad Provincial de Lambayeque signature block for CPC. Samuel Chuzon Sava, Gerente Municipal.



RECIBIDO 09 JUL 2024