

PLIEGO 01440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.018942 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Operatividad del Centro de Computo de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, obteniendo un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con mas de lo programado en lo que se refiere a la Meta de Adquisición de Equipos de Computo y otros de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 2.35. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la Meta a la Capacitación de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00.

b). Identificación de problemas presentados

En cuanto a la Meta de Construcción del Auditorio, no se ha podido cumplir con lo programado debido a que la Declaratoria de viabilidad del indicado Proyecto de Inversión se encontraba pendiente de aprobación, posteriormente la demora en la Formulación del Expediente Técnico a conllevado que la meta programada no se halla ejecutado en el presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que todos lo proyectos considerados en el Programa de Inversión deben estar a la par con su declaratoria de viabilidad y consecuentemente con su expediente Técnico Formulado que permita cumplir en la fecha y en su totalidad los proyectos Programados.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO: 2.015173 : ATENCION DE APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA - BAGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto se ha logrado cumplir con mas de lo programado en lo que se refiere a la Meta Apoyo a la Acción Comunal de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 2.88. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Mejoramiento de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Rehabilitación y mejoramiento del Local del Poder Judicial de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Construcción del Sistema de Drenaje Fluvial de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Rehabilitación de Riego de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado algunos problemas en cuanto a las Reprogramaciones, motivo `por el no se han ejecutado dichos proyectos en su debida oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tener en cuenta que las Reprogramaciones se cumplan en los fechas y plazos establecidos de acuerdo a las reprogramaciones aprobadas por el Consejo Regional.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO: 2.015174 : ATENCION DE APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA - UTCUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto se ha logrado cumplir con mas de lo programado en lo que se refiere a la Meta Apoyo a la Acción Comunal de la Provincia de Utcubamba de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 3.80. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Mantenimiento de carreteras de la Gerencia Sub Regional Bagua, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta MAntenimiento y conservación de carreteras de la provincia de Utcubamba, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Ampliación y Remodelación del Mercado de Abastos, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Mejoramiento del Estadio Municipal, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir

PLIEGO 01440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.015174 : ATENCION DE APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA - UTCUBAMBA

con lo programado en lo que se refiere a la meta Rehabilitación de canal de Riego, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00.

b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado algunos problemas en cuanto a las reprogramaciones, motivo por el cual no se han ejecutado algunos proyectos en su debida oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tener en cuenta que las reprogramaciones se cumplan en la fechas y plazos establecidos por los acuerdo del Consejo Regional.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.015318 : CONSTRUCCION COLISEO CERRADO BAGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto se esta considerando en la Funcion 03 Administracion, teniendo en cuenta que es alli donde se esta pagando las letras del Banco de la Nación.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los desembolsos del prestamo por parte de la entidad Financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que sean oportunos los desembolsos por parte de las entidad Financiera.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.017868 : CENTRAL HIDROELECTRICA CHALLUAYACU Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LIMABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto no se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la Meta Central Hidroelectrica Challuayacu y pequeño sistema electrico Limabamba, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 0.10.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha podido cumplir con lo programado debido a que dichos Recursos se transfieren via convenio con la Municipalidad de Limabamba y que dicha transferencia se realizo en el mes de Diciembre segun el credito suplementario segun D.S. N° 158-2005-EF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se sugiere que en las proximos Credito Suplemnetarios se deben hacer antes del fin de año para poder cumplir con las metas programadas, o en su defecto se han girados en su oportunidad.

PLIEGO 01440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.017984 : ELECTRIFICACION CENTRO POBLADO MENOR MIRAFLORES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la Meta CEElectrificaciòn Centro Poblado Miraflores, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00.

b). Identificación de problemas presentados

el retarazo de la obra por no estar con declaratoria de Viabilidad por el SNIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se programe los proyectos que se encuentren con Declaratoria de Viabilidad.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.001936 : PUESTO EN VALOR MONUMENTO KUELAP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la Meta Mantenimiento y Conservaciòn del Patrimonio cultural, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Santuario Historico Kuelap, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 0.40, debido a la magnitud de la Obra. En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Santuario Historico Kuelap, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00, en lo que se refiere en la Operatividad del Proyecto .

b). Identificación de problemas presentados

En dicho Proyecto, se ha tenido Problemas en cuanto a la trabajos realizados en la misma Obra debido a que su avance es lento por la magnitud de la Obra y el poco personal que esta obra se tiene a cargo. Que se den Mayores Recursos Presupuestales para la culminaciòn de tan importante Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que siendo una Obra de Envergadura se tiene que programar mayores Recursos para la culminaciòn de dicha Obra.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.018112 : MEJORAMIENTO Y AMP.SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto no se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la Meta Mejoramiento y Ampliaciòn Sistema de Agua potable y Alcantarrillado Huambo, debido a que la transferencia el Ministerio de Vivienda mediante Oficio se realizò segun Oficio N° 582-2005-Vivienda -SG/T, de fecha 24 de Octubre y tambien por el convenio realizado con la Municipalidad de Huambo, es por ello que no se ha ejecutado dicha Obra en lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

que los Creditos Suplementarios, se deben se realizen oportunamente y no a fin de año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que se den dar los Creditos Suplementarios oportunamente.

PLIEGO 01440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.001743 : MEJORAMIENTO CARRETERA JUAN VELASCO ALVARADO - SEASME - IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la Meta Construcción Puente carrozable, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 1.00. En este proyecto no se ha logrado cumplir con lo programado en lo que se refiere a la meta Mejoramiento de carreteras, en la cual se obtenido un Indice de Eficacia de 0.14, debido a las reprogramaciones que se han dado en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Los deficientes Asignaciones Presupuestales para las obras necesarias que requiere la poblacion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se Asigne mayores recursos para atender con los multiples obras que solicita la poblacion mas necesitada.

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Continuidad del Proyecto Especial Chinecas.

b). Identificación de problemas presentados

Transferencia Presupuestal entre Pliegos, INADE .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

elaboración de Actas de Transferencia.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000293 : INFRAESTRUCTURA Y APROVECHAMIENTO HIDROAGRICOLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance considerable, la adquisición de tuberías, retraso la ejecución se cuenta con la participación comunal.

b). Identificación de problemas presentados

Licitación de insumos como tuberías, sufrió apelación y aprobación por 110 %.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de buenas bases de concurso.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018699 : RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA REPRESA ZTACZTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno, solo gastos del proceso de selección por Licitación Pública Nacional (LPN).

b). Identificación de problemas presentados

Apelación del proceso de selección y plazos legales para la firma de contrato y otorgamiento de adelantos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de buenas bases de concurso.

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021429 : MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINCHAYHUANCA - DISTRITO DE CONGAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance minimo, se otorgo adelantos.

b). Identificación de problemas presentados

Inicilialización tardía por la actualización de costos para licitación y los mismos plazos legales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plan de inversión no definida.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021430 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MATCAJ - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Mínimo.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas en el proceso de selección, apelaciones y actualización de costos de acuerdo a Normas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tener Expedientes tecnicos actualizados hasta 02 meses previos a la licitación y hacer buenas bases.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.018675 : AMPLIACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA ZONA MIRAMAR III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fortalecer la seguridad de la ciudadanía

b). Identificación de problemas presentados

problemas legales de licitación y adjudicación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar el Sistema de Bases de Concurso

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.000285 : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplieron con la obra.

b). Identificación de problemas presentados

apelaciones, actualización de precios de acuerdo a normas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

hacer buenas bases.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018670 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL C.N.MIXTO MONSEÑOR FIDEL OLIVAS ESCUDERO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance considerable con miras al inicio del año escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con el ejecutor (obra por contrato) atraso en el cronograma de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación de la ley e implementación de documentos administrativos (Instrumentos de Gestión).

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018672 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO EFRAIN A. ROCA GAMBINI ATOJPAMPA - HUAYLLAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra con un buen avance con miras al inicio del nuevo año escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en el cronograma de avance.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de la Ley de CONSUCODE.

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017764 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DISTRITO SIHUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra por convenio con regular Avance.

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad del Estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar la Reformulación y aprobación del estudio.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.018492 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se superó el problema de salubridad con el cambio de la Red.

b). Identificación de problemas presentados

Estudio desactualizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación del expediente tecnico.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.018822 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y ENTORNO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE HUACHIS - DISTRITO DE HUACHIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó la meta de acuerdo a normas.

b). Identificación de problemas presentados

Estudio de planta de tratamiento de (pozo de perforacion) mal definido y ubicado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor ubicación de la Infraestructura.

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021373 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COISHCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra iniciada por encargo.

b). Identificación de problemas presentados

Plan de inversion no definida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación del expediente tecnico.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0181 .PARQUES Y JARDINES
PROYECTO: 2.018490 : MEJORAMIENTO DE LA AV. EL OLIVAR SECTOR BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DEL PESCADOR DE HUARMEY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno, Obra por encargo (Obra No iniciada)

b). Identificación de problemas presentados

Transferencia tardía del credito y atrasos en los procesos de adquisición de insumos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plazo de financiamiento inoportuno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.016942 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOCANA -SHANACHGAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conclusión de 02 etapas de carretera e inicio de la última etapa.

b). Identificación de problemas presentados

Rendición de fondos sin conformidad, retrasa los desembolsos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar a unidades operativas para mejor rendición de fondos.

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.017763 : MEJORAMIENTO DE CALLES AVENIDA LA LIBERTAD PROLONGACION LA LIBERTAD HASTA PROLONGACION MANCO CAPAC S/N EN CASMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Superación des estado de salubridad con el cambio de red y pavimentación

b). Identificación de problemas presentados

Estudio mal elaborado (Incompatibilidad y Omisión)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación del Estudio.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.017767 : CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN CRISTOBAL - SHUPLUY - YUNGAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conclusión de un puente para la integración de varios distritos de la Cordillera Negra.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en el convenio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implemrentación de adendas y acuerdos multisectoriales.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.018693 : CONSTRUCCION CARRETERA SIHUAS - USAMASANGA - TINYAYO - SAURAPA - RANRABAMBA Y SAN FRANCISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida por convenio. INtegración de 06 centros poblados.

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad del estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisión y reformulación del estudio.

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.021441 : CONSTRUCCION DEL PUENTE ECASH DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra iniciada por contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en proceso de selección del supervisor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cambio de modalidad por designación del inspector.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0143 .CONSERVACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra iniciada por contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en proceso de selección del residente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación del Estudio.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.019186 : MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la pavimentación mejora del Ornato

b). Identificación de problemas presentados

En el estudio, incompatibilidad y desactualización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación oportuna, actualización de costos.

PLIEGO 01441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.019408 : MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BUENOS AIRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguna (Obra No iniciada) por encargo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia en rendicioines de fondos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación de los responsables administrativos y técnicos dentro del Marco Legal.

PLIEGO 01442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.017683 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN LA FUNCION ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO EN LA GERENCIA SUG REGIONAL CHANKA

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO INSUFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR AL LA DNPP MAYOR PRESUPUESTO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL
PROYECTO: 2.016581 : APOYO CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, APURIMAC Y

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA EJECUTADO PROYECTO PRO ALPACA A TRAVES DEL CONVENIO MIMDES, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL GOBIERNO REGIONAL, A FIN DE MEJORAR LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUD AMERICANOS EN LAS PROVINCIAS ALTAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

b). Identificación de problemas presentados

TARDIO INICIO DE LA EJECUCION DE SUS DIFERENTES COMPENETES DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION OPORTUNA EN BASE A LA PROGRAMACION DE PORYECTOS

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
PROYECTO: 2.023100 : MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS APRC-014 A 107-5

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO PRIORIZADO A TRAVES DE INDECI PARA LA REHABILITACION DE RESERVORIOS Y CANALES DE RIEGO EN EL AMBITO DE ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN LA FIRMA DE LOS CONVENIOS CON LAS MUNICIPLIDADES DEL AMBITO DE CADA PROYECTO AIS COMO LA FALTA OPORTUNA DE RENDICION DE CUENTAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTABLECER MECANISMOS ADMINISTRATIVOS MAS EFICIENTES Y MAYOR APOYO LOGISTICO Y DE SUPERVISION

PLIEGO 01442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.001325 : CONSTRUCCION DEL ESTADIO CONDEBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA CONSTRUIDO PARTE DE LAS TRIBUNAS DEL ESTADIO CONDEBAMBA, POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

b). Identificación de problemas presentados

INTROMISION POLITICA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE EJECUTAR EN BSASE A LOS EXPEDIENTES TECNICOS CON SUJECION A LAS NORMAS ESTABLECIDAS

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.019202 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CSM JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO LA CONSTRUCCION DE 04 AULAS PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

TARDIO EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA LIQUIDACION DE ESTE PROYECTO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.021602 : CONSTRUCCION DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CHALHUANCA-PROVINCIA DE AYMARAEES-REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR 12 AULAS DEL INSTITUTO PEDAGOIGICO DE JOSE MARIA ARGUEDAS DE CHALHUANCA

b). Identificación de problemas presentados

TARDIO INICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

PLIEGO 01442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001233 : CONSTRUCCION DE CARRETERA KARKATERA-OCCOPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CONCLUIDO EN BASE A LA PROGRAMCION DE OBRAS

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE APOYO LOGISTICO OPORTUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA LIQUIDACION DEL FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.021440 : MEJORAMIENTO DE LA VIA TALAVERA ANDAHUAYLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTE PROYECTO CONSISTIO EN LA PAVIMENTACION DE LA VIA PRINCIPAL DE TALAVERA A ANDAHUAYLAS DE 4.3 KM

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO OPORTUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONLUIR CON EL PROYECTO EN EL PRESENTE EJERCICIO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.021604 : MEJORAMIENTO CARRETERA LAMBRAMA PALPACACHI COYLLURQUI; DISTritos DE GRAU Y COTABAMBAS REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO SE HA EJECUTADO MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE SU JURISDICCION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONCLUIR CON LA EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO

PLIEGO 01442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTE PROYECTO ES EJECUTADO A TRAVES DE LOS COMITES VIALES DE MANTENIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE SUPERVISION OPOTUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISION OPORTUNO Y RENDICION DE HABILITACION

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.026411 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de las Vías Internas del Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa, se cumplió la meta anual de 466.65 metros de mejoramiento de vías internas, veredas, bermas y cerco perimétrico en dicho Hospital. Obra que continuara en el año 2006, por ser un Proyecto multianual.

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Ampliación de Mejoramiento de las vías internas del Hospital Honorio Delgado Espinoza, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por falta de un mayor presupuesto en Inversión, asignado a la Región Arequipa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que se pueda ejecutar y culminar el Proyecto

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Gestión de Proyectos, se cumplió la meta anual de elaboración de 50 Estudios, 211 Perfiles y Expedientes Técnicos y 01 Estudio de Fortalecimiento MacroRegional para impulsar la Integración, al contexto Internacional. Proyecto que continuara en el año 2006, por ser un Proyecto multianual.

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Gestión de Proyectos, no se ha podido cumplir con la meta global prevista, por falta de un mayor presupuesto en Inversión, asignado a la Región Arequipa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que se pueda ejecutar permanentemente el Proyecto.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.019058 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Arequipa Sede Central, se cumplió la meta anual de 0.5 de Obra, Block 1 y 2 en un area de 170,18 M2 y 275.10 M2 y obras complementarias. Obra que continuara en el año 2006, por ser un Proyecto multianual.

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Arequipa Sede Central, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por falta de un mayor presupuesto en Inversión, asignado a la Región Arequipa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que se pueda ejecutar y culminar el Proyecto.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
 PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Gestión de Proyectos, Se realizaron las acciones de Dirección, Coordinación, Supervisión y Monitoreo de las actividades del Sistema Colca-Siguas, Sistema Chili y Afianzamiento Río Arma.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en los procesos de adquisiciones de combustible, que no permite el abastecimiento normal a los vehículos a cargo del Proyecto Majes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta impartiendo las indicaciones para establecer normatividad, para la realización oportuna de las adquisiciones de bienes y servicios.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
 PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de Estudios - Rehabilitación del Aliviadero de Condoroma El estudio ha concluido con la determinación de las causas por las cuales el aliviadero de Condoroma presenta desplazamientos en su fundación y con la propuesta de los trabajos de rehabilitación necesarios, para asegurar un correcto funcionamiento del rebose de la Represa. Elaboración de la data digital de Instrumentación de Presa de Condoroma El estudio ha concluido con la Sistematización y Digitalización de los registros obtenidos de la auscultación de la Instrumentación de la Represa de Condoroma. Se concluyo el Estudio de Rehabilitación de la Poza de Amortiguación de las Válvulas de Regulación - Presa de Condoroma con la presentación del Expediente Técnico en el que se propone los trabajos a realizar para rehabilitar la Poza de Amortiguación de las Válvulas de Regulación de la Represa de Condoroma. Se ejecuto el Estudio de Factibilidad Secciones PB2 y PB7 necesario para determinar las propiedades de los Terrenos Eriazos de la Pampa Baja PB2 y PB7, a incluirse en el Plan de Promoción de la Inversión Privada. Mejoramiento Infraestructura.-?Estructura de Medición en Bocatoma de Pitay?. Con la obra se ha implementado a la Bocatoma de Pitay de una estructura de medición de caudales, con el objeto de realizar un suministro controlado de agua a las pampas de Majes, a la Irrigación Santa Rita y el Valle de Sigwas, esta estructura estará ubicada aguas abajo de la Bocatoma de Pitay. Además se construyeron obras de defensa en los Muros de Encauzamiento del aliviadero y en el Muro de Defensa. Estructura de Medición en Canal Madre, Desarenador Terminal. Considera la construcción de una estructura de medición (Medidor Parshalls) en el conducto I y Conducto II del Canal Madre, con el objeto de realizar el suministro controlado del recurso hídrico para Pampa Alta (Sección A, B, C, D y E) y Pampa Baja. Además considera algunas obras complementarias como un by pass y un dissipador de energía, ambos de concreto armado. El avance acumulado de la obra al cierre del ejercicio es del 31%. Rehabilitación Bocatoma de Tuti: Barraje y Poza de Disipación. La obra consideró la ejecución de obras de Rehabilitación del Vertedero Creager y Poza de Disipación en el blindaje del asiento de las compuertas sectoriales, la reparación del piso concreto del Perfil Creager y de la Poza Disipadora; con la finalidad de proteger la estructura durante el período de avenidas. Canal y Sifón La Campiña-Pinchollo, Cabanaconde. Se construyó un Canal de concreto simple de 2.181 metros de longitud para transportar un caudal de 70 lt/seg., el canal se alimenta por un orificio de toma denominado 16 A, en el canal de aducción Colca-Siguas; una cámara de carga; una cámara de válvula; y un conducto cubierto de 89 metros lineales que entrega al canal propiamente dicho. Los beneficiarios son 240 familias propietarias de 132.46 has. deficientemente regadas y 18.50 has. abandonadas por falta de agua. Construcción de Reservorio Muyutta ? Coporaque. Se ha construido un Reservorio de Regulación Nocturna de 2 200 m3 de almacenamiento; 175 m de canal de entrega sin revestimiento; construcción de 30 m. de canal de descarga revestido; la obra tiene la finalidad de optimizar y garantizar el riego de 115 has. de Cultivo, evitando el desperdicio del recurso hídrico en el riego nocturno. Rehabilitación Estructura Terminal Querque ? Aducción Colca Sigwas. Se ha realizado la rehabilitación de la Poza Disipadora de la Descarga de la Estructura Terminal de Querque, así como la rehabilitación del Canal de Encauzamiento de la Quebrada de Huasamayo. Además se realizaron trabajos adicionales no considerados en el expediente técnico, los mismos que consistieron en la limpieza del cauce de la Quebrada de Huasamayo, aguas debajo de la estructura terminal de Querque. La obra ha sido culminada durante el mes de Julio al 100% bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa. Construcción Puente Canal 3R. La obra considera la construcción del Puente Canal 3R tipo losa de 6.20 m de luz, de una sola vía y una capacidad de carga de 36 tn.

b). Identificación de problemas presentados

Variación en los Expedientes Técnicos de Obra, que obligaron a la Unidad Ejecutora a realizar modificaciones presupuestales al interior de la misma para cumplir a cabalidad las obras.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se deberá contar con el expediente técnico debidamente aprobado, antes de la programación para la ejecución de las obras.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Sistema Chili Regulado: En el año 2005, se realizó la operación de la infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema regulado del río Chili en 77.58 Km. de canales y 03 represas, que permite abastecer de agua la ciudad de Arequipa, Valle del Chili, La Joya Antigua, Joya Nueva y Valle de Vitor.(17,000 hab.) Asimismo, se realizó el mantenimiento y conservación de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Regulado del Río Chili, en condiciones óptimas, promoviendo la participación del sector privado y distribuyendo el recurso hídrico con los caudales demandados en los momentos requeridos por los usuarios. BENEFICIARIOS : 769,068 Habitantes INDICADORES, Operación de una Masa de Agua : 202.6 Millones de m3 /año, Demanda atendida : 84.0 Millones de m3/año Sistema Colca ? Siguan: Se realizó la operación de la infraestructura Mayor de Riego del Sistema Colca-Siguan en 140 Km de túneles y canales, 01 represa, y 02 bocatomas, sistema que permite abastecer de agua al Proyecto Majes-Siguan, Valle del Colca, Valle de Siguan-Quilca, y de Santa Rita de Siguan (21,000 ha). Asimismo, se realizó el mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica del Sistema Regulado del Río Colca Siguan, en condiciones optimas, promoviendo la participación del sector privado y distribuyendo el recurso hídrico con los caudales demandados en el momento requerido por los usuarios, para atender las demandas energéticas, industriales y de riego de la Irrigación Majes. BENEFICIARIOS : 79,628 Habitantes. INDICADORES, Operación de una Masa de Agua : 113 Millones de m3/año. Afianzamiento Río Arma: El Proyecto Especial Majes ha realizado labores de mantenimiento para la conservación de las obras ejecutadas a la fecha, como son: mantenimiento de vías de acceso a los diferentes frentes de trabajo, mantenimiento de campamentos (Huasca y Uchumire), mantenimiento de la plataforma del canal de derivación y otros. BENEFICIARIOS: 250,000 Hab itantes, INDICADOR : incremento del PBI-Agric/Há : 5,000 de US. Seguro de Obras de Infraestructura: El Proyecto Especial Majes-Siguan para el ejercicio 2005 contó con un Seguro de Obras de Infraestructura cuya póliza alcanzó la suma de S/. 8?300,656.16 y fué contratado con el Consorcio MAPFRE-Rimac Internacional. Dicho Seguro cobertura las obras tanto del Sistema Colca como del Sistema Chili Regulado.

b). Identificación de problemas presentados

1.No se contó oportunamente, con los recursos necesarios para atender el pago de la póliza de Seguros contratada, debido a la transferencia establecida de 1/12 mensual de los recursos asignados al Proyecto en la fuente FONCOR. 2.Retraso en la convocatoria a procesos de selección que no permitió la ejecución del mantenimiento de la Minicentral Hidroeléctrica de Condorama.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestione ante la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF, que para el ejercicio fiscal 2006 la asignación de recursos para el pago de la póliza de Seguro de Obras sea atendida conforme al contrato con la Empresa Aseguradora. Los procesos de selección se realicen con la celeridad necesaria y tiempo prudente para la ejecución de estudios, obras o servicios antes de finalizar el ejercicio fiscal.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Prevención y Rehabilitación de las Zonas Afectadas por Desastres, se cumplió la meta anual programada de 01 obra de ensanchamiento de dren existente, mejoramiento taludes y obras complementarias. Obra que continuara en el año 2006, por ser un Proyecto multianual.

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Prevención y Rehabilitación de las Zonas Afectadas por Desastres, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por falta de un mayor presupuesto en Inversión, asignado a la Región Arequipa.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que se pueda ejecutar y culminar el Proyecto.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Institucionalidad, Planificación y Concertación Capacitación a autoridades y representantes de la sociedad civil en el proceso y metodología para la elaboración de Presupuestos Participativos. Se ha beneficiado a 3.000 Familias en el área del Proyecto. Evaluación del plan de desarrollo y presupuesto participativo 2004-2005 en Municipios Provinciales y Municipios Distritales de las Provincias de Condesuyos y Castilla. . Asesoramiento y facilitación en la actualización de los planes de desarrollo y presupuesto participativo 2006, con inclusión de Gestión de Riesgo de Desastres, destinándose mayores presupuestos municipales para obras de prevención de riesgo. Asesoramiento y elaboración de los planes de emergencia contra la Sequía, Heladas y Sismos con los Comités de Defensa Civil. Elaboración e implementación en convenio con las UGEL de Castilla y Condesuyos, proponiendo Unidades Didácticas para incorporar en la Currícula Educativa la Gestión de Riesgo de Desastres a ser dictada tanto en escuelas primarias unidocentes, multigrados y polidocentes. Monitoreo de estas Unidades Didácticas. Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo para el sector Alpaquero en Castilla Alta. Capacitación a Asociaciones de Productores en temas de Gestión Empresarial para PYMES. En Construcción de Viviendas y Protección de Sistemas de Agua para Consumo Elaboración de la metodología de zonificación integral de riesgos ZIR para su aplicación en los estudios. Talleres de sensibilización a la población para la aplicación de tecnología sismorresistente en la construcción de viviendas de adobe. Capacitación a maestros de obra locales en la aplicación de tecnología sismo resistente de construcción de viviendas de adobe, mediante módulos de difusión. Asesoramiento en la formación de JASS (Juntas Administradoras de servicios de Saneamiento), para mejorar la Administración, operación y mantenimiento de los sistema de agua para consumo humano apoyados por el Proyecto. Construcción de Locales de Usos Múltiples como módulos de capacitación en la acción. Mejoramiento de la infraestructura de salud con la construcción de módulos de locales para salud sismorresistentes en adobe. En Innovaciones tecnológicas productivas e infraestructura productiva Instalación de semilleros de papa por semilla sexual, cosecha y selección de semilla. Asesoramiento e instalación de parcelas demostrativas para siembra y conservación de forrajes (alfalfa, avena y maíz forrajero). Aplicación y demostración de riego en parcela por gravedad mejorado en Comisiones de Regantes. Inclusión en los Presupuestos Participativos la construcción de Centros de Recría, Capacitación e Inseminación Artificial para manejo de vacunos y de alpacas; y puesta en marcha de una de ellas en la Provincia de Condesuyos, incluyendo la elaboración del plan de trabajo 2005-2006. Participación en la formación de Asociaciones de Criadores de Alpacas esto ha permitido lograr mayor involucramiento de las instituciones que tiene que ver con este tema (CONAC,MINAG). Fortalecimiento de Asociaciones de Productores de Frutas. Implementación de propuestas para el mejoramiento de la distribución del agua de riego con la participación de Comisiones de Regantes y Municipalidades distritales. Construcción de infraestructura hídrica (Canales, Bocatomas, Reservorios) para reducir las vulnerabilidades en los Sistemas Agroproductivos del ámbito de intervención.

b). Identificación de problemas presentados

En Institucionalidad, Planificación y Concertación Los equipos municipales son débiles en el manejo de sus instrumentos de planificación, así como en metodologías y procesos del presupuesto participativo. En un 40% los proyectos no se han ejecutado según el plan y presupuesto participativo. La presencia de Instituciones públicas vinculadas a la producción agropecuaria es bastante débil e incumplen con los compromisos que asumen. En un principio los comités de defensa civil distritales estuvieron desactivados. Falta un compromiso mayor de parte de las autoridades para la organización e implementación de Planes de Emergencia. Inicialmente poco compromiso de los directores de las Instituciones Educativas. En Construcción de Viviendas y Protección de Sistemas de Agua para Consumo La dinámica constructiva de viviendas post sismo 2001, no ha sido muy alta, por lo que después de evaluar las viviendas aptas para reforzamiento son relativamente pocas. Escasez de materiales como agregados, irregularidad en la participación de los usuarios y escasa información de amenazas recurrentes en áreas de ejecución de obras. Aun los beneficiarios tiene problemas para asumir el pago por el servicio de agua para consumo humano. En algunos sectores existe el problema del uso indiscriminado del agua para consumo humano (riegan sus huertas y no arreglan sus griferías por lo que el agua se desperdicia). En Innovaciones tecnológicas productivas e infraestructura productiva Se han presentado estíajes agudos que pueden alterar las propuestas de distribución en aplicación. En lo referente a la instalación de semilleros de papa por semilla sexual, inicialmente los agricultores no creían en ésta alternativa. Los agricultores no están acostumbrados al manejo y conservación de forrajes para contrarrestar los efectos de la sequía. Falta de aforos de caudales y mantenimiento de infraestructura. Existe todavía criadores que no se han afiliado a estas asociaciones de criadores de vacunos y alpacas. Presencia muy débil de las Instituciones comprometidas con el sector.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En Institucionalidad, Planificación y Concertación Los incrementos en la asignación del canon Minero permitirá incorporar los proyectos nuevos con inclusión de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales, lo cual se viene concertando con los Equipos Técnicos Municipales. Reestructuración de los CDCD e intensificar capacitación y entrenamiento de las brigadas. Mayor capacitación y monitoreo conjuntamente con los especialistas de las UGEL. Se está sensibilizando y organizando a las autoridades y representantes de la sociedad civil para que cumplan con su rol y compromisos. En Construcción de Viviendas y Protección de Sistemas de Agua para Consumo Continuar sensibilizando y evaluando las condiciones de reforzamiento de viviendas en otros distritos. Seguir construyendo módulos de capacitación para difusión de la tecnología sismorresistente. Continuar con los estudios de ZIR para la correspondiente implementación de resultados. Se ha previsto la instalación de medidores de agua domiciliarios. En Innovaciones tecnológicas productivas e infraestructura productiva Las Asociaciones deben hacer mayor difusión de los beneficios de pertenecer a éstas, tanto las de agricultura como las pecuarias. Involucrar más a las instituciones relacionadas en la ejecución de obras, capacitar a maestros de obra en técnicas de construcción y mejoramiento de infraestructura productiva. En Mejoramiento de la distribución del agua de riego, continuar con la construcción de obras complementarias para consolidar la propuesta de distribución en sistemas priorizados (estructuras de medición de control), realizar intercambios de experiencias involucrando agricultores de sistemas vecinos para lograr réplica. Diseñar o implementar cursos compartidos con el ATDR, fortalecer los espacios de concertación o discusión temática para difusión de experiencias., Motivar, sensibilizar e intensificar capacitación en riego a Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes para mayor involucramiento en procesos.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA

PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboraron los proyectos de investigación respectivos y se instalaron las parcelas de investigación en cultivos de: avena, arveja china, alcachofa, melón, sandía, pepinillo y maíz baby de exportación. En estas parcelas se viene probando la adaptabilidad de los cultivos a la zona y se esta evaluando su potencial de producción Se continuó con el asesoramiento a 67 parcelas instaladas en el año 2004 y se instalaron 23 nuevas parcelas integrales en el año 2005 en cultivos de Maíz forrajero, Aji Páprika, Kiwicha, ajo y establos ganaderos. En todas las parcelas se cambió el sistema de riego tradicional por el riego por goteo y el uso del fertirriego en la fertilización de cultivos; logrando incrementar con esto los rendimientos por Ha. en la Irrigación Majes; gracias a las parcelas integrales demostrativas que irradiaron tecnología se lograron instalar 2000 nuevas Has. bajo riego por goteo mejorando la eficiencia del uso del agua. Se incrementó la producción de los cultivos hasta en un 70 y 100 % en los cultivos de Aji Páprika y Maíz Forrajero Se incremento la producción lechera de los hatos hasta en un 20% con el cambio en la alimentación incluyendo en esta el uso de ensilaje de maíz forrajero y los concentrados dando énfasis en la explotación estabulada del hato lechero. Se elaboraron y editaron 3 paquetes tecnológicos: ?Cómo Afrontar la Crisis de Agua ?(Edic. Final 1000 Ejemplares), ?Agricultores Transformando el Desierto? y ? Manual de Riego por Goteo? Se elaboraron además los Paquetes Tecnológicos del Cultivo de Ajo, Kiwicha, cebolla amarilla, gestión empresarial y competitividad, quedando listos para su impresión. Se realizaron 2 Giras Agronómicas con productores a la zona de Ica y Lima cuyo objetivo fué conocer la experiencia de empresas agro exportadoras y agroindustriales de los cultivos de alcachofa, páprika y espárrago; y otra a la irrigación Majes que permitió observar nuevos cultivos de agro exportación y sistema de riego tecnificado. Se llevó a cabo un grupo de gestión de género con mujeres del sector incentivando en ellas la importancia del rol de la mujer en la sociedad actual y la familia. Se dictaron 50 charlas en el año 2005 en temas como: Preparación y elaboración de yogurt, quesos, mermeladas, valor agregado, Crianza y manejo de cuyes, alimentación balanceada de cuyes, sensibilización, forraje verde hidropónico, calidad de leche (sólidos totales) que permitieron dar a conocer a las mujeres una forma de captar ingresos para sus familias y formar pequeñas y micro empresas Se incentivó la formación de grupos de gestión empresarial logrando consolidar 29 grupos. Donde los productores asociados lograron consolidar cadenas productivas en riego por goteo (financiamiento), ganadería, cultivos como: cebolla amarilla dulce, Páprika, kiwicha, Permitiendo que productores organizados logren obtener financiamiento, cultivos con mercado seguro y precio fijo. BENEFICIARIOS: 28,300 Habitantes. INDICADOR: incorporación de 240 habitantes por hectárea Crecimiento Urbano de 390 há. ESTUDIOS DE HABILITACIÓN DE TIERRAS Se continuó con los estudios de habilitación de tierras con el propósito de dar cumplimiento a la Ley N°27887, que establece disposiciones para la venta de tierras habilitadas de los Proyectos Hidroenergéticos y de Irrigación del país, y el Acuerdo N°36 del Consejo Directivo de AUTODEMA, el cual indica que las tierras disponibles, sean objeto de una evaluación técnica respecto a su Aptitud Agropecuaria, los mismos que al detalle son: Estudio de Factibilidad Terrenos Eriazos Pampa Baja Módulos PB6 y PB8 El Estudio ha concluido en que es factible la explotación agrícola de dichos terrenos, implementando la tecnología adecuada (riego por goteo). Asimismo, plantea establecer asociaciones entre los adjudicatarios con la finalidad de lograr competitividad en los mercados. Estudio de Factibilidad de Terrenos Eriazos Pampa Baja II (sector Loma Larga ? Cuesta Tingo) El estudio contempla la determinación socioeconómica, agronómica de la factibilidad de la Pampa Baja II del Proyecto Majes-Siguas Elaboración Proyecto Agronómico Estudio de Factibilidad Pampa Baja II (Sector Loma Larga ? Cuesta Tingo) del Proyecto Majes-Siguas Estudio elaborado para complementar al Estudio de Factibilidad de Terrenos Eriazos Pampa Baja II (Sector Loma Larga ? Cuesta Tingo). TITULACION DE PREDIOS Se ha realizado entrega de constancias de adjudicación con pro forma de pago a los reubicados de Habilitación

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA

PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

Urbana de Ciudad Majes sorteo 2002 Se realizaron actividades de Saneamiento Físico Legal en los terrenos de usos (eriazos) de las secciones A, B Y D para propiciar su venta, tal como lo ha aprobado la comisión de adjudicación. Se realizó el proceso de adjudicación de lotes para vivienda por venta directa mediante sorteo de ubicación en los Módulos C, D, E Y F de Ciudad Majes el 28 de enero del 2005, saliendo beneficiados 4934 postulantes. Se otorgaron 52 actas de entrega a los beneficiados con lotes urbanos en Pedregal Sur Sección A sorteo realizado en setiembre del 2002 Se han otorgado 2299 constancias de adjudicación de lote con su pro forma de pago del sorteo que se realizó el 28 de enero del 2004 módulos C, D, E Y F quienes han realizado el pago de la cuota inicial MONITOREO Y EVALUACION FILTRACIONES VALLE DE SIGUAS Y QUILCA Acopio y sistematización de información sobre volúmenes y calidad de agua producto de filtraciones en el valle de Siguas. 24 toma de muestras y aforos en cada punto de monitoreo. Reconocimiento de áreas afectadas, o áreas de desastres en el valle de Siguas (04). Generación de información imprescindible para la toma de decisiones en torno a acciones de indemnización de damnificados. Evaluación de la calidad de agua susceptible de explotación. ASISTENCIA TECNICA Se realizaron un total de 1403 visitas de campo en parcelas de productores. Se asesoró a productores dando énfasis en: uso semillas certificadas, análisis de suelos, métodos de siembra, labores culturales, plan de manejo integrado de control de plagas y enfermedades, riego por goteo, manejo post cosecha; obteniendo rendimientos: en maíz forrajeo 120 Tm / Ha y aji Páprika entre 8 a 10 Tm / ha Disminución del volumen de agua utilizado en los cultivos hasta en un 30% Gracias a los resultados obtenidos se logro incentivar fuertemente la instalación de riego por goteo, instalándose en la Irrigación, 2000 nuevas Ha de riego por goteo con cultivos de agro exportación y forrajes (maíz). Se logro un incremento del 20% en la producción lechera y en la calidad de leche (aumento de sólidos totales) producto del cambio en la alimentación en la cual se incluyó el consumo de ensilaje de maíz forrajero , concentrados y manejo estabulado del hato lechero 27 días de campo y demostración de resultados con 5900 asistencias registradas que contribuyeron a incrementar el área bajo riego por goteo, los rendimientos de los cultivos por Ha , disminuir costos de producción e incrementar la producción lechera de la Irrigación. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Se ha logrado vincular a los productores organizados con oportunidades de mercado con productos de alta rentabilidad como el ají páprika. Se ha prestado asesoramiento permanente en gestión empresarial y apoyo a los 6 centro de acopio leche (CAL) y a las 24 comisiones de regantes de la pampa de majes, que a permitido el fortalecimiento de las mismas PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA Se puso en marcha el proyecto para la elaboración de los discos para el Polidisco Pesado y la confección de una cortadora de maíz de Doble Surco, con el fin de dar un mejor servicio a los Colonos de la Irrigación Majes. as Pruebas finales de ambos proyectos serán realizadas en la segunda quincena del mes de Enero del 2006. Se llevo a la meta económica en S/. 1 114 419.66 que equivale a un 69% de la meta trazada Se llevo a una meta física de 16

b). Identificación de problemas presentados

La Captación de recursos en el Centro de Mecanización Agrícola fuè menor a la esperada debido principalmente a los cambios tecnológicos que se vienen desarrollando en la Pampa con la implementación del riego por goteo, lo que ocasiona que la maquinaria con la que cuenta el CMA no cumple las funciones demandadas por el agricultor. Se ha atravesado una etapa de sequía en nuestra zona lo que refleja una baja en la prestación de servicio de maquinaria agrícola El Fondo de Crédito continua con una cartera pesada de clientes mayor a US\$ 1,200,000 originados de programas anteriores donde los créditos eran dirigidos a módulos de animales vacunos y ovinos, explotaciones que por sus características tienen una recuperación a mediano plazo, lo que hace que el agricultor se olvide de sus obligaciones financieras y no las honre. Escasos recursos presupuestales para la implementación del Programa de Competitividad agrícola, que viene dando buenos resultados en las Pampas de Majes. Menor captación a lo previsto en el pago por las cuotas iniciales de la venta de lotes urbanos de los sectores A y B de Ciudad Majes, que retrasa el avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El personal de CMA esta tratando de cumplir con la demanda del agricultor por maquinaria adaptando la maquinaria con la que cuenta actualmente, pero lo ideal es adquirir nuevos implementos agrícolas que satisfagan la demanda de los servicios de maquinaria solicitada por el agricultor. Se ha adquirido el Alambique para la elaboración de pisco de mejor calidad. Se deberá implementar un programa de comercialización de los productos que se elaboran en el Centro Vivero Vitivinícola. Se establezca una política de recuperación del capital e interés por préstamos otorgados en el Fondo de Créditos en programas anteriores. Promover la liquidación del Convenio ALA/93/02 en el ejercicio 2006 y poder determinar el destino de los Centros de Servicios.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PROYECTO: 2.017921 : CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE CAMANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Construcción del Coliseo Cerrado de Camana, se avanza parcialmente con la meta de 01 obra programada de la Construcción Complejo deportivo de Camana. Obra que continuara en el año 2006 por ser un proyecto multianual.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.017921 : CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE CAMANA

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Construcción del Coliseo Cerrado de Camana, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por falta de mayor presupuesto en Inversión y al haberse priorizado otros Proyectos de mayor impacto Regional en la Región Arequipa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que permita la ejecución y culminación del Proyecto.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.017049 : RESTAURACION DE LA PARROQUIA SR. DE LOS DESAMPARADOS DE LA PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Restauración De la Parroquia Señor de los Desamparados de la Punta de Bombón Provincia de Islay Arequipa, se cumplió la meta anual programada de 01 Obra de reforzamiento cimentación, muros, vigas, reposición de interiores y obras complementarios.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.017157 : RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN AGUSTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Restauración de la Iglesia San Agustín, se cumplió la meta anual programada de 01 Obra, de construcción y mejoramiento de la Iglesia San Agustín de Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.016810 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PARA PESCA ARTESANAL DEL DISTRITO MOLLENDO - AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la Rehabilitación y Mejoramiento Terminal Pesca Artesanal Mollendo, se cumplió parcialmente con el 85 % de la meta anual programada, de 01 Obra de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura del terminal pesquero, esta programado la continuación del Proyecto por su carácter multianual.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 12 .PESCA

PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA

PROYECTO: 2.016810 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PARA PESCA ARTESANAL DEL DISTRITO MOLLENDO - AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

Dada la prioridad del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento Terminal Pesca Artesanal Mollendo, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por la priorización de otras obras, y por falta de mayor presupuesto en Inversión asignado a la Región Arequipa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que permita la ejecución y culminación del Proyecto.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

PROYECTO: 2.018531 : REPARACION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ-AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Reparación, adecuación y Ampliación del Servicio de Emergencia del Hospital Goyeneche Arequipa, se ha conseguido la codificación del Sistema de Inversión Pública y Código de la DNP-MEF. Se esta ha la espera de exigencias de tramites técnicos y administrativos en Dirección Regional de Salud de Arequipa, para el inicio de las Obras.

b). Identificación de problemas presentados

En el Proyecto de Construcción de Establecimientos de Salud, no se ha ejecutado la obra al interior del Hospital Goyeneche, al no haberse superado las exigencias técnicas que exigen los Proyectos de Inversión, dada el carácter del Proyecto, recursos que son de la Herencia de Goyeneche y que es materia de reprogramación para el año 2006.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta recomendado a la Unidad Ejecutora del Hospital de Goyeneche de Arequipa, realice las gestiones pertinentes y oportunas, para que se pueda iniciar de manera efectiva la ejecución de la Obra prevista. Se esta reprogramando la obra para el año 2006.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PROYECTO: 2.016925 : AMPLIACION DE SERVICIOS ONCOLOGICOS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Ampliación de Servicios Oncológico del Hospital Honorio Delgado, tuvo un avance del 55 % de 01 obra de la Ampliación y Construcción de servicios y obras complementarias. Obra que continuara en el año 2006, por ser un Proyecto multianual.

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Ampliación de Servicios Oncológico Hospital Honorio Delgado, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por falta de un mayor presupuesto en Inversión, asignado a la Región Arequipa, y priorización de otras obras de impacto regional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que se pueda ejecutar y culminar el Proyecto.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.017187 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IRAY - CHUQUIBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Mejoramiento de la Carretera Iray Chuquibamba, se tuvo un avance del 100 % de 01 Obra, de mejoramiento de la carretera Iray Chuquibamba.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.017187 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IRAY - CHUQUIBAMBA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.017437 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUEBRADA DE HUARANGANE - QUEBRADA DE JAPO - CAYLLOMA - AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Mejoramiento de la Carretera Quebrada de Huarangane ? Quebrada Japo - Caylloma - Arequipa, tuvo un avance del 62 % de 01 obra, de mejoramiento de la carretera indicada. Obra que continuara en el año 2006 por ser un proyecto multianual.

b). Identificación de problemas presentados

Dada la prioridad del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Quebrada Huarangane ? - Quebrada Japo ? Caylloma - Arequipa, no se ha podido cumplir con la meta global prevista de la Obra, por falta de mayor presupuesto en Inversión, asignado a la Región Arequipa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionado los recursos financieros y presupuéstales, para que permita la ejecución y culminación del Proyecto.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017155 : CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. VIDAURRAZAGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Construcción del Intercambio Vial Avenida Andres Avelino Caceres - Avenida Vidaurrazaga, se cumplió la meta anual programada de 01 Obra, la Construcción del intercambio vial, señalización, sardineles, reubicación de redes de desagüe, electricidad y telefonía, Proyecto que tuvo el carácter de ser multianual su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017155 : CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. VIDAURRAZAGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La construcción del Intercambio Vial Avenida Andres Avelino Caceres ? Avenida Vidaurrazaga, se cumplió la meta anual programada de 01 Obra, la Construcción del intercambio vial indicado, Proyecto que tuvo el carácter de ser multianual su ejecución.

PLIEGO 01443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.017155 : CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. VIDAURAZAGA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.017156 : MEJORAMIENTO VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 0+000 A KM. 3+850, PUENTE SAN ISIDRO - VIA DE EVITAMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Mejoramiento Variante de Uchumayo ? Puente San Isidro Vía de Evitamiento, se cumplió la meta anual programada de 01 Obra, Construcción de puente San Isidro y Construcción de ampliación de puente Ferrocarril y obras complementarias, Proyecto que tuvo el carácter de ser multianual su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Culminación en la elaboración y reformulación de expedientes técnicos de obras. - Culminación de las liquidaciones finales de obras concluidas al 2004.

b). Identificación de problemas presentados

- Personal con poco conocimiento en la elaboración de expedientes técnicos, lo cual distrae el trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Capacitar al personal permanente en dicha área.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.017683 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Proceso presupuesto participativo 2006 culminado con éxito, con la presencia de las organizaciones con representatividad y directamente relacionadas. - Realización de eventos de fortalecimiento institucional, de interiorización y conciencia de la administración pública.

b). Identificación de problemas presentados

- Poca participación del personal en los eventos de fortalecimiento de las capacidades institucionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incentivo y estímulos para la mejora en la gestión de parte del personal.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Mejoramiento de la infraestructura de riego en la región. - Atención al 90% de las emergencias suscitadas dentro del Plan Nacional de Defensa Civil.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la aprobación de los expedientes técnicos, y su remisión a Defensa Civil para la habilitación de fondos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Capacitación al personal encargado de la elaboración de los expedientes técnicos.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los logros alcanzados por el Componente 3-0918 Operación y Mantenimiento hidráulico es haber puesto Operativo todo el Sistema Hidráulico, desde la Captación Churiacc, hasta la entrega de agua en Hospitalnayocc, se reporta una ejecución física de 96.76%. durante el mes de Marzo 2005 la Presa Cuchoquesera registro el volumen Máximo de almacenamiento que fue de 64.424 MMC. De la misma forma se ha realizado la operación del Botador/Partidor ubicados en los puntos mas críticos y de importancia para el Proyecto como es el botador de la Entrada del Túnel Ichocruz, donde se regula la entrega de agua a EPSASA para consumo poblacional. Se realizó la operación de la CC. HH. Catalinayocc, por parte del técnico responsable, básicamente en la parte eléctrica, el cual fue realizar las pruebas en vacío. Se realizó la operación de las tomas secundarias, básicamente en la dotación de agua para fines agrícolas, tanto en la Cuenca Alta como en la Cuenca Baja, para lo cual se contó con el monitoreo constante por parte del personal encargado de esta operación. Se ha implementado las miras metálicas, en los puntos de importancia del sistema hidráulico como son Bocatomas, entrada y salida de Presa, entrada y salida del Túnel Ichocruz. Los logros alcanzados por el Componente 3-0919 Operación y Mantenimiento de la Red Hidrometereológica es que se tiene en plena operatividad toda su Red Metereológica con 12 estaciones, de igual forma las 8 estaciones Pluviométricas, 10 estaciones hidrométricas, de igual forma toda la recopilación de datos de campo almacenados en Sistema informático y se ha cumplido al 100% el Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Las dificultades presentadas se enmarcan básicamente en la demora por parte de la oficina de Abastecimientos en el pago de las órdenes de compra y de servicios, por lo que genera una serie de inconvenientes en cuanto a la provisión de bienes. Por otro lado existieron dificultades en la contratación de personal de guardiana.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer coordinaciones con al Oficina de Abastecimientos y demás órganos administrativos con la finalidad de optimizar los recursos asignados. Mayor presencia de la Dirección de Administración para el cumplimiento de las necesidades de recursos humanos.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.001227 : CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL CHICLLARAZO-CHONTACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado la ejecución equivalente a 3.12 Km. De canal que consisten en: Saldos de Obra N° 01-2004 U.R. Bellavista Prog 0+022.5 al 2+735 Para el ejercicio 2005, se programó proseguir la construcción del lateral hasta la progresiva 2+735, revistiendo con concreto los tramos faltantes del canal trapezoidal, ejecutando tramos de canal rectangular cubierto, asimismo construyeron diversas obras de arte, lográndose Construcción de 0.22 km de canal revestido. Construcción Canal Lateral Socos prog. 0+00 al 3+100 Comprende la ejecución de 3.10 km de canal revestido con concreto para una capacidad de conducción de 0.50 m3/s. El financiamiento de la obra cuyo costo total asciende a S/. 1?000,000.00 nuevos soles, corresponde a las fuentes FONCOR (S/.486,735.00 nuevos soles por parte del PERC), FONCOMUN (S/.500,000.00 nuevos soles por parte de la Municipalidad Distrital de Socos) y SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Materiales de Construcción valorados S/. 13,265.00 nuevos soles), lográndose Construcción de 2.90 km. del canal revestido. Construcción Canal Lateral Socos: Sifón y Obras Conexas Movimiento de tierras en 4,635 m3 para la conformación de plataforma, para alcanzar los niveles establecidos para la construcción del sifón.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de obra por la falta de oportunidad en la provisión de materiales y por la falta de mantenimiento preventivo a la maquinaria del PERC. Falta de asignación de maquinaria (retroexcavadora). Falta de oportunidad en la atención de los insumos de producción requeridos. Debilidades del Expediente Técnico aprobado, en cuanto a metas no incluidas como enrocado en tramos arcillosos o por sobre excavación producto de la voladura de rocas, rehabilitación de la trocha de acceso. En cuanto a la Obra Sifón y obras conexas, los problemas presentados se dieron por la Falta de oportunidad en la atención de los insumos de producción y maquinaria requeridos así como debilidades del Expediente Técnico aprobado, en cuanto al trazo topográfico del eje del sifón.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación del cronograma de ejecución de obra en función a la disponibilidad de materiales y equipos. Uso intensivo de mano de obra, no programado en el Expediente Técnico aprobado para la ejecución de partidas de movimientos de tierras. Aceleración del ritmo de trabajo para cumplir los plazos establecidos (60días calendarios), sin la necesidad de solicitar ampliaciones de plazos y ampliación presupuestal. Solicitud de ampliación del plazo de ejecución de obra y intensificación del ritmo de trabajo. Elaboración del Expediente Técnico de Adicionales y mayores metrados de obra para su aprobación vía Acto Resolutivo.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.014490 : IRRIGACION ANGASCOCHA - CHUMPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecución de 1.5 km de canal de irrigación. Deduciendo un avacne total del 80% para la culminación del canal.

b). Identificación de problemas presentados

- Transferencias de recursos de parte del APCI, en forma relativamente tardía (setiembre) lo cual dificultó la culminación de la meta programada para el 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Inicio de ejecución con antelación y culminación total del canal.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.014491 : IRRIGACION YAURIHUIRI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Avance de 1.8 km de canal revestido, beneficiando a cerca de 550 regantes del sector.

b). Identificación de problemas presentados

- Tardía habilitación de recursos lo cual no permitió la culminación de la programación del 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Inicio de ejecución, con la antelación y previsión.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dentro de la Gestión de Agua y Ambiente; se ha logrado el empadronamiento de usuarios consiguiendo establecer 10 comisiones, se ha logrado el levantamiento catastral y sistematización de 1,000 Has., asimismo se han llevado a cabo 20 eventos de capacitación en uso, manejo y gestión del agua. Dentro de la Actividad de Desarrollo Agrícola; se ha realizado 1 pasantía nacional a experiencias exitosas, constitución de 6 asociaciones agrícolas, 10 eventos de capacitación agrícola, asimismo, se ha realizado la promoción de la siembra de Holantao en 17.5 Has., promoción de la siembra de arveja alderman en 45 Has. En la Actividades de Desarrollo Pecuario; se logró la constitución y fortalecimiento de 8 asociaciones ganaderas, se realizaron 12 eventos de capacitación pecuaria. En el aspecto de Mercadeo y Comercialización, se realizaron 4 eventos de Capacitación en Cadenas Productivas y Comercialización, así como 6 eventos de actividades de promoción social. En cuanto a las actividades y metas cumplidas del mes de setiembre a diciembre, se tienen los siguientes logros, Se realizó el inventario de la infraestructura de riego menor y comunal en 3 comisiones de regantes: Putacca, Allpachaka y Carmen Alto. Formación de 26 facilitadores del agua seleccionados y capacitados de las siguientes Comisiones de Regantes: Putacca, Allpachaca y Secceslambras. Se realizó una pasantía a experiencias exitosas de manejo de agua del Proyecto ITDG en la localidad de Sicuani-Cusco en la que han participado 20 facilitadores de agua de las Comisiones de Regantes: Allpachaka, Seccelambras y Acocro. Se constituyeron 2 asociaciones de productores agrícolas. Se realizó un evento de capacitación intensivo para 24 facilitadores agrícolas. Se constituyó 4 asociaciones de productores pecuarios constituidos y/o fortalecidos, operando. Se realizó una pasantía a experiencias exitosas con 24 agricultores con quienes se ha visitado Centros de Producción y Procesamiento de cultivos de agro exportación en el valle del mantaro. 7 Estudios de mercado de productos agrícolas y/o pecuarios identificados: Holantao, Alcachofa, Brócoli, Flores, Ajo, Papa Nativa y Queso Andino. 7 planes de negocios de los negocios de los siguientes productos: Holantao, Alcachofa, Brócoli, Flores, Ajo, Papa Nativa y Queso Andino. 1 evento y/o feria realizado: I feria de la Competitividad 2005.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
 PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

b). Identificación de problemas presentados

- Aprobación del Expediente Técnico retrasado - Reformulación del expediente técnico. - Perfil Profesional y técnico no adecuado para las actividades a desarrollar en las áreas de la Sub Gerencia. - Desarrollo de actividades inoportunas (siembras inoportunas fuera del periodo del expediente técnico). - Equipos de cómputo en estado inoperativos. - Sistemas de redes inoperativos en todo el PERC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Participación oportuna en la reformulación de expediente técnico - Reestructuración del personal profesional y técnico. - Personal profesional técnico calificado idóneo para desarrollar las actividades. - Expediente reestructurado fue desarrollado oportunamente. - Implementar con equipos de computo, e instalar las redes entre sistemas para el mejor desarrollo de actividades.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
 SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL
 PROYECTO: 2.000289 : INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE CAMELIDOS, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Capacitación a los productores de alpacas en el mejor uso y manejo del recurso, así como en la elaboración y perfeccionamiento de los módulos de crianza de alpacas.

b). Identificación de problemas presentados

- Debilidad en los procesos de adquisición de alimentos y medicinas, por la variabilidad de los precios en el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Previsión ante las posibles eventualidades y/o externalidades a presentarse, en cuanto a los procesos administrativos a seguir.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
 SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
 PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Atención al 90% de los casos de emergencia priorizados por el Gobierno Regional Ayacucho y Defensa Civil, para la rehabilitación y construcción de reservorios y canales de riego, así como la atención de alimentos y medicinas a ganado vacuno, en zonas consideradas de emergencia de la región.

b). Identificación de problemas presentados

- Tardía aprobación y presentación de los expedientes técnicos para su evaluación por el Comité de Defensa Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Capacitación en atención y ayuda a las poblaciones vulnerables y de mayor riesgo.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Culminación del 85% de las obras programadas para el 2005, las cuales incluyen intervenciones menores dentro de la región, así como la atención de cofinanciamientos con las

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

municipalidades.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de aprobación de los expedientes técnicos resepectivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Capacitación al personal en la elaboración de expedientes técnicos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000125 : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y APOYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa a nivel de la región.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencias en la parte administrativa en cuanto a los procesos de selección y dotación de materiales en oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Identificación del "cuello de botella" el cual dificulta el normal cronograma de ejecución de obra.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000235 : EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Dotación de mobiliario escolar en un 75% a las provincias del Dpto.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta aprobación de los expedientes técnicos respectivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Capacitar al personal en la elaboración de expedientes técnicos, para evitar caer en ampliaciones y reformulaciones.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000229 : ELECTRIFICACION RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Culminacion de los expedientes tecnicos de la obras de infraestructura electrica.

b). Identificación de problemas presentados

- No se llegaron a ejecutar las obras programadas por la tardia aprobacion de sus expedientes tecnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Inicio de ejecución para el 2006.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000291 : INFRAESTRUCTURA TURISTICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Culminación de la obra Mirador Turistico Achuchimay y de I y II Etapa del Mirador Calvario.

b). Identificación de problemas presentados

- Basicamente problemas de corte administrativo en cuanto a procesos de seleccìon y abastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la capacidad de gestión en el area de abastecimiento.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Mejoramiento de la infraestructura vial de la región.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de aprobación de algunos expedientes tecnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la capacidad de gestión y de planeamiento.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.014494 : CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE - CHAIMACOTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Avance conforme a lo programado el 2005, culminación y vaciado de obras de arte comprendidas en el expediente tecnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Abastecimiento de materiales para la continuidad de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la capacidad de gestion.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000445 : REHABILITACION DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Asfaltado y reafirmado de un 23% de la carretera Quinua - Las Vegas.

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas tencicos de maquinaria y de la planta de asfalto, asi como la falta de maquinaria adecuada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Previsión con antelación de los equipos necesarios ante el inicio de la ejecución de obra.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se ha logrado la ejecución de 311.47 Km, de carreteras vecinales en el ámbito regional utilizando personal obrero permanente y eventual, así como maquinaria de la institución y en alquiler a particulares. - Mantenimiento de Caminos Departamentales: 632 Km. Mediante este programa se atiende el mantenimiento rutinario de 26 tramos de caminos departamentales en siete (07) provincias de la región.

b). Identificación de problemas presentados

- Inadecuado control por parte de la Administración, específicamente de vehículos, equipos, maquinarias y materiales en almacén debido a que los ambientes donde se resguardan los mismos se encuentran muy distantes de la sede central requiriendo para efectos de supervisión de un vehículo que debería estar a disposición de la administración, originando costos adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la capacidad de gestion a nivel institucional.

PLIEGO 01444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.002312 : PAVIMENTACION VIAS, PEATONAL Y VEHICULAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Pavimentación, asfaltado y ampliación de la veredas y calles cercanas al centro historico de la cuidad, asi como la culminación de la Obra Asfaltado Alameda Valdelirios.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo en la firma de los convenios con la Municipalidad Provincial de Huamaga. - Inconvenientes con los vecinos y con el INC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mayor coordinación entre los entes ejecutores, para la determinación del cronograma de ejecución de obras.

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.002312 : PAVIMENTACION VIAS, PEATONAL Y VEHICULAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Culminación de la Obra Asfaltado Alameda Valdelirios.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la firma del convenio con la Municipalidad Provincial de Huamanga.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mayor coordinación entre los entes ejecutores, para la determinación del cronograma de ejecución de obras.

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000216 : **DESARROLLO PRODUCTIVO**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró llegar a los lugares mas alejados de Cajamarca, dando capacitación para agricultores para mejorar la crianza de animales y siembra de plantas.

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo capacitar a la totalidad de los agricultores por falta de presupuesto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dar más presupuesto para poder atender a la mayor parte de la comunidad

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001530 : **ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboraron 65 expedientes técnicos, y tambien se hicieron 46 estudios en el ambito Regional. Los que sirvieron para la ejecución de los proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron algunas dificultades en la demora de los trámites administrativos por parte de los consultores para la presentación de los expedientes técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignar mayor porcentaje de la fuente CANON Y SOBRECANON para la elaboración de perfiles técnicos que permita el contrato de consultores con experiencia.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001621 : **ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron 83 estudios, para la elaboración de proyectos, en el ámbito regional.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron dificultades en los trámites administrativos, ya que debido a eso se tuvo demoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignar un mayor porcentaje en la fuente de CANON Y SOBRECANON para los estudios, para contratar a personas con experiencia, especialmente en las Sub Regiones de Chota, Cutervo y Jaén.

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001639 : FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL SEDE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto no ejecutado

b). Identificación de problemas presentados

proyecto no ejecutado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto no ejecutado.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de 11 Kms. de canal de irrigación, que servirá para irrigar 10 Hás. de cultivo. y pasturas.

b). Identificación de problemas presentados

La topografía del terreno dificultó un poco el avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con un mayor presupuesto, se podría hacer la irrigación de más Hás. para cultivo y pasturas.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000293 : INFRAESTRUCTURA Y APROVECHAMIENTO HIDROAGRICOLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ebn la Sede Cajamarca y en Jaén se hicieron rehabilitaciones de 10 Kms. de canales de irrigación y mejoramiento de 2300 metros de canal. Con lo que se pudo mejorar e irrigar 22 Hás de cultivo y pasturas.

b). Identificación de problemas presentados

El avance de la obra demoró por la topografía del terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es conveniente la aprobación de más presupuesto para poder mejorar y rehabilitar mas canales de irrigación.

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se hizo el mejoramiento de 1 Kms. de carretera que se encontraba en estado de emergencia. Se puso 60 msts. de defensa ribereñas a los lugares donde había emergencia. Se realizó la rehabilitación de cubierta educativa en emergencia en 31,178 m² e infraestructura educativa con 3988 mts, Se mejoró la salud materno infantil en comunidades andinas con 40 equipos.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias no permitieron realizar las obras con mas prontitud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hay mas lugares que necesitan dicha ayuda, por lo que es necesario incluirlos en el proces Participativo.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.018071 : INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL - CONVENIO PASA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se hizo la tranferencia financiera Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social*-MINDES al Gobierno Regional Cajamarca. 10 obras.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0076 .SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.000660 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ampliación infraestructura de Instituto Superior Tecnológico San Marcos con 40 m²

b). Identificación de problemas presentados

la lluvia retrazó el avance de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

tener en cuenta el tiempo de ejecución de la obra, calculando que se en tiempo que no llueva.

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROYECTO: 2.001140 : COMPLEJO DEPORTIVO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecucion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto sin ejecucion

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000125 : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y APOYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 25 aulas en Jaén y sus distritos, mejorando la calidad educativa. Construcción de tribunas.

b). Identificación de problemas presentados

retrazo de la obra por las lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Necesidad de mas presupuesto.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000447 : REHABILITACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 25 aulas en el ámbito regional, mejorando la calidad educativa.

b). Identificación de problemas presentados

las lluvias dificultaron el avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario mas presupuesto

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000660 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 08 aulas y 28,300 modulos de enseñanza, mejorando de esta manera la calidad educativa.

b). Identificación de problemas presentados

La distancia y la topografía del terreno, impiden el avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Necesidad de mas presupuesto.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.001383 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 43 aulas en el ámbito Regional, mejorando la calidad de la enseñanza educativa.

b). Identificación de problemas presentados

La topografía impide el traslado de los materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

necesidad de más presupuesto

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0095 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000229 : ELECTRIFICACION RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyeco sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecuci´on

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto sin ejecución

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000229 : ELECTRIFICACION RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se hñizo el tendido de 129.72 Kms. de redes eléctrica, mejorando la calidad de vida de los pobladores beneficiados.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retrasaron el avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

necesidad de más presupuesto

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000592 : CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto sin ejecución

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000711 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se hizo el tendido de 2450 metros de redes de agua potable y desague, mejorando la calidad de vida de la población beneficiada.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retardaron el avance de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

màs presupuesto

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.000115 : CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto sin ejecución

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.000026 : AMPLIACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la ampliación de 01 establecimiento de salud, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retararon el avance de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

necesidad de más presupuesto

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.000115 : CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se hizo la construcción y rehabilitación de 01 establecimiento de salud, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retardaron el avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar las obras en tiempo que no llueva.

PLIEGO 01445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se hizo el mejoramiento de 64.9 kms. de carretera, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retardaron el avance de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar las obras en tiempo que no llueva.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de 0.82 Kms. de caminos rurales, mejorando de esta manera la calidad de vida de los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retardaron el avance de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar las obras en tiempo que no hay lluvia

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000449 : REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto sin ejecución

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE 02 ESTUDIOS DE PRE INVERSION, GESTION DE PROYECTOS AL 100% 47 EMPLEADOS AL AÑO

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA CONCLUIR EL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO Y DE CUATRO LAGUNAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA SOLICITANDO OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS CON FONDOS DEL CANON

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

148 ESTUDIOS DE PRE INVERSION FORMULADOS (02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, 04 ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD, 107 PERFILES DE PROYECTOS APROBADOS Y EVALUADOS) 38 PERFILES PRESENTADOS Y EN EVALUACION. LA OPI REGIONAL EVALUO 202 PROYECTOS DE LOS SECTORES Y DEL GOBIERNO REGIONAL

b). Identificación de problemas presentados

LIMITADO NUMERO DE PERSONAL, ESPACIO Y EQUIPAMIENTO LIMITADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR DISPONIBILIDAD DE AMBIENTE E IMPELEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0015 .ADMINISTRACION DE LA DEUDA Y PARTICIPACION ACCIONARIA
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO HABILITADOR DEL PRESUPUESTO CANON

b). Identificación de problemas presentados

CUMOLIMIENTO DE NORMATIVIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FLEXIBILIZACION DE NORMATIVIDAD

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CUMPLIMIENTO AL 90% DEL PLAN OPERATIVO

b). Identificación de problemas presentados

IN OPORTUNA LLEGADA DE DOCUMENTACION A LA FINANCIERA KFW

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APERTURAR CREDITO SUPLEMENTARIO 2006 PARA EJECUCION DE SALDOS

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000925 : IRRIGACION MOLLEPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONCLUSION AL 95% DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, 400 HECTAREAS IRRIGADAS, 230 FAMILIAS BENEFICIADAS, INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL LOCAL 80 OBREROS POR MES

b). Identificación de problemas presentados

REQUERIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS SUPERA SALDOS DISPONIBLE DEL PRESTAMO, PERSONAL OBRERO LOCAL MAS DEDICADO A ACTIVIDADES AGRICOLAS, POCA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA OBRAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EJECUTO OBRAS PRIORITARIAS PARA OPERATIVIZAR EL SISTEMA DE RIEGO, SE CONTRATO A MUJERES COMO OBREROS

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000927 : IRRIGACION MARAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION AL 60% DE LA INFRAESTRUCTURA (CANAL ENTUBADO, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN VALOR DEL SIFON INVERTIDO), SE CONSIGUI MATERIALES POR OTRAS FUENTES, CAPACITACION A 426 FAMILIAS; GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL LOCAL DE 80 OBREROS POR MES

b). Identificación de problemas presentados

CONFLICTOS POR GRUPOS NO INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, MAQUINARIA QUE HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL QUE DEMANDO MAS COMBUSTIBLE Y REPARACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZACION OPORTUNA PARA ASIGNACION DE MAQUINARIA PESADA; FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ORGANIZACION DE RIEGO

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000929 : IRRIGACION MACAMANGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONCLUSION AL 100% DE UNO DE LOS 3 SISTEMAS DEL PROYECTO; GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL LOCAL DE 50 OBREROS POR MES

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE PARALIZO LAS OBRAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TRANSFIRIO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO ROSALINA QUELLOMAYO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

7.26 PROYECTOS ELABORADOS (85% DE CUMPLIMIENTO) 03 PERFILES DE PROYCTOS VIABLES Y 03 PERFILES DE PROYECTOS CONLUIDOS

b). Identificación de problemas presentados

DEFASES EN EL TRABAJO POR INCLUSION DE ACCIONES NO PROGRAMADAS; DEMORA EN CONTRATACION DE ESPECIALISTA POR SU POCA OFERTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVER OPORTUNAMENTE LA REALIZACION DE OTRAS ACITIVADES

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018057 : IRRIGACION SAHUA SAHUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

55% DE EJECUCION DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA, SE HIZO CONTRATO DE FINANCIAMIENTO CON EL FONDO CONTRAVALOR PERU FRANCIA POR US\$ 80,040
GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL LOCAL 80 OBREROS POR MES

b). Identificación de problemas presentados

ELABORACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA FINANCIERA DENORO POR REQUISITOS EXIGIDOS; SE EJECUTO SOLO EL 30% DEL FINANCIAMIENTO DEL FONDO CONTRA VALOR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO HA INCORPORADO EL SALDO DEL FONDO CONTRAVALOR PARA EL AÑO 2006

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.022455 : IRRIGACION SANTO TOMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA DECALRATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE LA OPI MINAG MINISTERIO DE AGRICULTURA

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE SELECCION DE CONSULTORES EXTERNOS PARA ESTUDIOS DE SEDIMENTACION Y DISEÑOS QUEDO DESIERTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICAR BASES PARA SELECCION DE POSTULANTES PARA CONSULTORES

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL
PROYECTO: 2.000289 : INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE CAMELIDOS, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE 3.5 A 6 LIBRAS POR CABEZA Y DE CALIDAD DE FIBRA DE 28 A 25 MICRAS; INCREMENTO DE OFERTA FORRAJERA EN 126 HECTAREAS, REDUCCION EN LA INSIDENCIA DE ENFERMEDADES

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ENTREGA DE MATERIALES POR LOS PROVEEDORES; DEMORA EN EL CONTRATO DE PERSONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAMBIO DE PROVEEDORES, CELERIDAD EN EL CONTRATO DE PERSONAL

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y DIRECTIVAS PARA PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACION, SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION CON EL FONDO ITALO PERUANO POR 1'000,000 DE DOLARES PARA EL PROYECTO GESTION AMBIENTAL SUB CUENCA DEL HUATANAY II FASE

b). Identificación de problemas presentados

LIMITADO PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD INTERNA

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000140 : CONTROL DE DESBORDES Y RECUPERACION DE VALLES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FORESTACION Y REFORESTACION DE 32 HECTAREAS DE AREA URBANA Y COMUNIDADES, CAPACITACION EN FORESTACION A 360 FAMILIAS, 1.40 KILOMETROS DE CONSTRUCCION DE MURO FLEXIBLE; CONSECUCION NUEVA ETAPA DE PROGAISH II

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE DESEMBOLSOS DE LA FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR CORDINACION Y ACUERDOS CON EL EL FONDO ITALO PERUANO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000680 : DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES EN MICROCUENCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AL 100% EN LAS DOS METAS; PARTICIPACION DEL GOBIERNO LOCAL ENTRE EL 15 AL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL; TODAS LAS OBRAS SE EJECUTARON CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL; 360FAMILIAS BENEFICIADAS CON 410 HECTAREAS DE RIEGO CON ASPERSION

b). Identificación de problemas presentados

CANSANCIO DE LOS FAENANTES, CADA UN HIZO HASTA 150 FAENAS, TRAMITE BUROCRATICO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU APROBACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON APOYO DEL MUNICIPIO DE PAGARA EL 50% DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000946 : GESTION AMBIENTAL DE LA CUENCA BAJO URUBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE GESTION DE CUENCA DEL BAJO URUBAMBA Y DE ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTALACION DE 04 VIVEROS FRUТИLOCALAS Y DE FORESTACION; IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 03 QOLLPAS; FORESTACION 100 HECTAREAS

b). Identificación de problemas presentados

ALTOS COSTOS DE TRASNPORTE PARA EL PERSONAL Y TRANSLADO DE MATERIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMA DE VIAJES EN EPOCA DE SECAS; PROMOVER INSTANCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCION DE PROBLEMAS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL GASEODUCTO

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS

PROYECTO: 2.018028 : GESTION DEL AGUA Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE RIEGO EN LA MICRO CUENCA JABONMAYO CHACAMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FORMULACION DEL PLAN HIDRICO PARA LA MICROCUENCA; MEJORAMIENTO DE 12.99 KILOMETROS DE CANAL DE CONDUCCION EN 03 SISTEMAS DE RIEGO CON APOORTE DE LOS BENEFICIARIOS

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA LATENTE DE CONFLICTOS SOCILAES PARA ACCESO AL AGUA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONSTITUCION DEL COMITE DE GESTION DEL AGUA EN LA MICROCUENCA JABONMAYO CHACAMAYO

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA : 066 .ORDEN EXTERNO

SUBPROGRAMA : 0187 .DEFENSA TERRESTRE

PROYECTO: 2.027538 : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CUARTEL MARISCAL AGUSTIN GAMARRA DE LA 5ª BRIGADA DE MONTAÑA - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PAVIMENTACION DE 6,740.25 METROS CUADRADOS DE ACCESOS AL CUARTEL (100% DE EJECUCION DE META) GENERACION DE MANO DE OBRA TEMPORAL LOCAL

b). Identificación de problemas presentados

USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE CUMPLIO SU VIDA UTIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.023133 : CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE TIENE

b). Identificación de problemas presentados

TERRENO NO DISPONIBLE POR PARTE DE LA UNSAAC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DEL RECTORADO DE LA UNSAAC PARA HABILITAR TERRENO

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 032 .ASISTENCIA A EDUCANDOS
SUBPROGRAMA : 0171 .APOYO AL ESTUDIANTE
PROYECTO: 2.021423 : IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES, NIVEL INICIAL Y PRIMARIA REGION CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SISTEMATIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MOBILIARIO ESCOLAR EDUCATIVO

b). Identificación de problemas presentados

POCA SELERIDAD EN PROCESO DE LICITACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL TIEMPO PREVISTO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROYECTO: 2.001581 : RECONSTRUCCION DE UN SECTOR DE LA TRIBUNA ORIENTE DEL ESTADIO GARCILASO DE LA VEGA DEL CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REHABILITACION DE 8.60 METROS CUADRADOS DE TRIBUNA (100% DE EJECUCION) GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL 5,400 JORNALES EN TRES TURNOS

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO EJECUCION NORMAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO OPORTUNAMENTE

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018903 : CONSTRUCCION PABELLON DE AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO MIXTO N° 51003 - ROSARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AL 52% DE AVANCE, GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACIONES DE LA OBRAS POR FACTORES CLIMATICOS Y RETRAZO EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y ENTREGA A DESTIEMPO DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA ASIGNACION OPORTUNA DEL PRESUPUESTO

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.019124 : REPOSICION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA C.E. MX. HUMBERTO LUNA CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AL 58%, GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACION DE OBRA POR FACTORES CLIMATICOS, ENTREGA DE MATERIALES A DESTIEMPO POR LOS PROVEEDORES Y ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON RETRAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ASIGNACION OPORTUNA DE PRESUPUESTO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.021351 : CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI - QUIQUIJANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA AL 25%,

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PROVISION DE MATERIALES POR LOS PROVEEDORES Y CONSIGUIENTE ANULACIONES DE ORDENES DE COMPRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA ADQUISICION OPORTUNA DE MATERIALES

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021613 : REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REHABILITACION DEL SISTEMA AL 14%

b). Identificación de problemas presentados

ABASTECIMIENTO IN OPORTUNO DE EQUIPOS ESPECIALES PARA SISTEMAS DE AGUA DESDE LA CIUDAD DE LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION PARA ENTREGA OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.021524 : RECUPERACION DE LA CUENCA CCORIMACHACWAYNIYOC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33% DE AVANCE DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA,(TRAMO B 65% DE AVANCE EQUIVALENTE AL 425 METROS LINEALES DE CANAL DE CONCRETO ARMADO)
GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL DE 80 OBREROS POR MES

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACION Y RETRAZO DE OBRA POR FACTORES CLIMATICOS; MAQUINARIA PESADA QUE CUMPLIO SUVIDA UTIL IMPLICA ALTO COSTO DE COMBUSTIBLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPARACION DE MAQUINARIA; REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.021608 : MEJORAMIENTO DE LA SALA DE HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE MEDICINA MUJERES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACCIONES PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE E INICIO DE OBRA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.026673 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COMITE LOCAL DE ADMINISTRACION EN SALUD SAN JERONIMO, RED CUSCO SUR, CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AL 8%

b). Identificación de problemas presentados

INICIO DE OBRA AL FINALIZAR EL AÑO (DICIEMBRE 2005)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICO FINANCIERA Y ADQUISICION OPORTUNA DE MATERIALES

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.026711 : MEJORA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD URCOS CABECERA DE LA MICRORED

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AL 6%

b). Identificación de problemas presentados

INICIO DE OBRA AL FINALIZAR EL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISIO FINANCIERO Y ADQUISICION DE MATERIALES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE 1.87 KM. DE CARRETERA MAS DEL 100%, GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL INTERCONEXION INTER DISTRITAL

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO POR CONDICIONES CLIMATICAS, USO DE MAQUINARIO QUE CUMPLIO SU VIDA UTIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000936 : CONSTRUCCION DE CARRETERA OLLANTAYTAMBO - OCCOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE 3.27 KM. DE CARRETERA 57.67 DE AVANCE; GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL PARA POBLADORES LOCALES

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO POR CONDICIONES CLIMATICAS Y USO DE MAQUINARIA QUE CUMPLI SU VIDA UTIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000942 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PISAC - HUAMBUTIO - HUACARPAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION DE 2.00 KM. DE CARRETERA ASFALTADA 100% DE EJECUCION; GENERACION DE EMPLEO DE 12,750 JORNALES

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIA DE OFERTA DE TRANSPORTE EN TANQUES DE ASFALTO EN LOS PRIMEROS MESES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLUCIONO EN EL MES DE JUNIO CON TANQUES, CAMIONES EN CALIENTE

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000943 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA COMBAPATA - YANAOCA - TRAMO CHOCECANI - CHACAMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION DE 2.240 KM DE CARRETERA ASFALTADA (100% DE AVANCE); GENERACION DE EMPLEO 10,610 JORNALES

b). Identificación de problemas presentados

MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNACION PRESUPUESTAL OPORTUNAMENTE

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001394 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CUSCO-PACCARECTAMBO-SANTO TOMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE 2.40 KM. (58% AVANCE DE META) GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL PARA POBLADORES DEL LUGAR

b). Identificación de problemas presentados

MAQUINARIA QUE CUMPLIO SU VIDA UTIL QUE IMPLICA MUCHA INVERSION EN REPARACION Y MANTENIMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADQUISICION DE UN NUEVO POOL DE MAQUINARIA

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018526 : CONSTRUCCION CARRETERA LACCO-YAVERO TRAMO HUAYSA-HUALLA-SUYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONTRUCCION DE 3.47 KM. DE CARRETERA (70.53% DE AVANCE DE META); GENERACION DE EMPLEO PARA POBLADORES DEL LUGAR

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO POR CONDICIONES CLIMATICAS, USO DE MAQUINARIA QUE CUMPLIO SU VIDA UTIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019010 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA INTEGRACION K'ANA,TRAMO QUEHUE - CHECCA - PICHIGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION 8.720 KM DE CARRETERA 100% DE EJECUCION; GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL A POBLADORES DE LA ZONA; REDUCCION TIEMPO DE VIAJE; ACCESO A MERCADOS REGIONALES

b). Identificación de problemas presentados

USO DE MAQUINARIA QUE CUMPLIO SU VIDA UTIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019121 : PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION DE HUASAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PAVIMENTACION DE 714 METROS LINEALES DE VIA (63.45% DE AVANCE DE META); GENERACION DE EMPLEO PARA POBLADORES DE LA ZONA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PROVION DE AGREGADOS IDONEOS PARA SAFALTADO; RETRASO POR CONDICIONES CLIMATICAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACCIONES OPORTUNAS DE ADQUISICION DE AGREGADOS APARENTES PARA ASFALTADO

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019263 : ASFALTADO CARRETERA TRAMO SANGARARA - PITUMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ASFALDO DE 4.18 KM. DE CARRETERA (66.35% DE EJECUCION DE META); GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL PARA POBLADORES DE LA ZONA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO POR FACTORES CLIMATICOS, USO DE MAQUINARIA QUE CUMPLIO SU VIDA UTIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSTANTE DE MAQUINARIA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022199 : CONSTRUCCION PUENTE POYENTIMARI Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION DE LA OBRA AL 1.72% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE INICIO A FINES DE DICIEMBRE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUENTE A SER TRASLADADO; ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0143 .CONSERVACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MANTENIMIENTO MENSUAL DE 452 KM. RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL GENERACION DE EMPLEO DE 170 TRABAJADORES POR MES EN 17 EMPRESAS

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA TRASFERENCIA DEBE HACERSE EN EL MES DE ENERO POR SER EPOCA DE LLUVIAS

PLIEGO 01446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0155 .TRANSPORTE METROPOLITANO

PROYECTO: 2.021612 : ACCESO PEATONAL AV. DE LA CULTURA - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE EJECUTO

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO MENOR AL REQUERIDO; DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA NO ADECUADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO REQUERIDO POR EL PROYECTO, LA OBRA DEBE REALIZARSE EN FORMA CONTINUA; CAMBIO DE DISEÑO

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA ELABORADO ESTUDIO DE PRE INVERSION EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA CONCLUIDO AL 100% EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES, CASTROVIRREYNA POR FALTA DE PROFESIONALES IDONEOS PARA LA ELABORACION DE DICHOS ESTUDIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN LOS DIVERSOS AREAS, PARA LA ELABORACION DE PERFILES.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.017464 : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y GOBIERNOS LOCALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROCESO DE SENSIBILIZACION A LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL ALTO PORCENTAJE DE ANALFABETISMO HACE QUE NO SE LLEGUE A LOS LOGROS DESEADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON ESTE PROCESO.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.018296 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LA REGION HUANCAMELICA, PARA LA CONSOLIDACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA CONFORMACION DE LA REGION HUANCAMELICA-ICA-AYACUCHO, Y ACTIVIDADES A FINES AL PROCESO.

b). Identificación de problemas presentados

POCA SENSIBILIZACION A LA POBLACION A FALTA DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL, Y ADEMAS EL CORTO TIEMPO NO HA PERMITO LLEGAR A LOS A CADA UNO DE LOS DISTRITOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE CONTINUAR CON EL PROCESO Y CON MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL.

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001402 : CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ACOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADECUACION AL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE VIABILIDAD AL ESTUDIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE ESTAR DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SUBSANACION DE LOS PROYECTOS A NIVEL DE IDEA

b). Identificación de problemas presentados

LOS PERFILES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE EVALUACION DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LA ETAPA DE FORMULACION Y PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO NO SE DEBEN CONSIDERAR LOS PROYECTOS A NIVEL DE IDEA.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.014812 : CONSTRUCCION IRRIGACION VIÑAS - PALLPAPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE DE 18 KM DE CANAL

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO, HACE QUE TENGA RETRAZO EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, SE DEBE TENER EN CUENTA LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.015282 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONVOCATORIA AL PROCESO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO LOS PERIODOS PARA EL PROCESO DE LICITACION SON MUY LARGOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONSUCODE DEBE EXCEPTUAR ALGUNOS PROCEDIMIENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS QUE TIENEN CARENCIA DE RECURSOS (EMPRESAS, PROFESIONALES)

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.015283 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTAR LA OBRA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.017077 : MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE DE 15 KM

b). Identificación de problemas presentados

PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTAS CLASE DE OBRAS DE DEBE PROGRAMAR EN EPOCA DE VERANO

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018892 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ESCARPADO SAN ISIDRO DE AURAHUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE DE 7 KM

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATOLOGICO (LLUVIA)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE PREVEERSE LA EJECUCION EN EPOCA DE VERANO.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026435 : CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION CHIARA - VILCAPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION

b). Identificación de problemas presentados

NO CUENTA CON ESTUDIO TECNICO APROBADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SU RESPECTIVA EJECUCION

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ATENDIO 248,000 TONELADAS SE A TENDIO A 23,300 CABEZAS, DE SANIDAD ANIMAL

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIAS DE SISTEMA DE ARTICULACION VIAL PARA LLEGAR A TODO EL DEPARTAMENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE CONTINUAR CON EL PROYECTO Y ADEMAS DE DEBE EJECUTAR CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES.

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REDUCIR LOS PROYECTOS A NIVEL DE IDEA

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE EVALUACION DE PERFILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LA ETAPA DE FORMULACION Y PROGRAMACION DEBE INGRESAR CON PERFILES VIABLES.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL
PROYECTO: 2.016581 : APOYO CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, APURIMAC Y

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ATENCION A 5 COMUNIDADES CON ASISTENCIA TECNICA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DIFUNDIR EL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR DIFUSION AL PROYECTO

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.019266 : ATENCION A POBLACION AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLITICA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INICIO DE ACCIONES EN EL AÑO 2006

b). Identificación de problemas presentados

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION DEL PROYECTO DEBE REFORMULARSE EN EL PRESENTE

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 030 .CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REDUCIR LOS PROYECTOS A NIVEL DE IDEA

b). Identificación de problemas presentados

LOS PERFILES EN ETAPA DE EVALUACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LA ETAPA DE FORMULACION Y PROGRAMACION NO DEBE INCORPORARSE LOS PROYECTOS A NIVEL DE IDEA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 030 .CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.017735 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAMELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROCESO DE SENSIBILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE POBLACION ANALFABETA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE TERMINAR EL PROYECTO ELABORANDO EL PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO REGIONAL.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.019066 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO HUANCAMELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA DE 07 AULAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.019173 : SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31521 DE PAMPAS - TAYACAJA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, TUVO OBSERVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION Y EJECUCION DE LA OBRA.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.019274 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - ACOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA POR CONCLUIR DE 10 AULAS

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TENER EN CUENTA PARA LA PROGRACION DE ACTIVIDADES LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.019128 : ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES EN ACOBAMBA - HUANCAMELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPOGRAMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.019210 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCAMELICA NORTE, EJE ACOBAMBILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES DENTRO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE LA OBRA PARA SU EJECUCION.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.016412 : MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

IMPLEMENTACION DE LA MICRO RED AL 23%

b). Identificación de problemas presentados

EL INICIO DE OBRA SE DIO AL FINALIZAR EL AÑO FISCAL 2005

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO 2006.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001744 : MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC VILLA DE ARMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA SU INICIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION ACTIVIDADES EN EL PRESENTE AÑO FISCAL

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PERFILES EN ETAPA DE EVALUACION

b). Identificación de problemas presentados

CONTINUAS OBSERVACIONES EN LA ELABORACION DE PERFILES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LA ETAPA DE FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO NO DEBE EXISTIR PERFILES A NIVEL DE IDEA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.016414 : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VILLENA COSME MANZANAYOCC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION DE 2.7 KILOMETROS

b). Identificación de problemas presentados

PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA CONCLUSION DE LA OBRA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.016416 : CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VISCAPALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PERFIL EN EVALUACION

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIA DE PROFESIONALES IDONEOS PARA LA ELABORACION DEL PERFIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA LA ELABORACION DEL PERFIL MEDIANTE CONSUCODE SE DEBE DAR A EMPRESAS

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018074 : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COCHA - PATACORRAL - PAMPALANYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

VIABILIDAD DEL PERFIL

b). Identificación de problemas presentados

REFORMULACION DEL PERFIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES DE EJECUCION.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018241 : REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

META CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018709 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURCAMP - CHALLHUAN Y CONSTRUCCION DE PUENTE CHALLHUAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION DE 10 KILOMETROS

b). Identificación de problemas presentados

CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE EJECUCION

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026437 : CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE HUAYCHANPALLCCA - AHUAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE PRESUPUESTO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026438 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA - PISO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE PRESUPUESTO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026439 : MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARIBAMBILLA - COMOHUILLCA - HUAMANCCASA - UCHUYCRUZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELEBORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE PRESUPUESTO

PLIEGO 01447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026731 : CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINCHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

CONSTANTES OBSERVACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE DE EJECUCION DE 193.63 KILOMETROS

b). Identificación de problemas presentados

CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE EJECUCION

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.026528 : MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA - PALLCCA - SANTA ROSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

VIABILIDAD DEL PERFIL

b). Identificación de problemas presentados

REFORMULACION DEL PERFIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DEL PRESUPESTO

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001083 : CANAL DE IRRIGACION CHINCHANCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con la meta proyectada en la ejecución de 2.24 km. de canal

b). Identificación de problemas presentados

Obra de continuidad no genera beneficio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Concluir proyecto a fin de incorporar areas de cultivo.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001085 : CANAL DE IRRIGACION HUECROCOCHA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 2.474 Km. de canal

b). Identificación de problemas presentados

Obra de continuidad , no genera beneficio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Concluir proyecto a fin de incorporar areas de cultivo.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.016524 : CANAL DE IRRIGACION TIPSA ALTA-TICA PAMPA I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 8.9 km.

b). Identificación de problemas presentados

Faltó tubos, para cumplir metas para el financiamiento adecuado de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se nervaluó el proyecto y se elaboró el expediente técnico para conclusión de obra año 2006.

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.016525 : CANAL DE IRRIGACION LA PUNTA - PINQUIRAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 5.457 km. canal entubado.

b). Identificación de problemas presentados

Faltó tubos para concluir metas para conclusión de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sen revaluó el proyecto, se aprobó el expediente y se ejecutó el proyecto.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.016526 : MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de estudio de Pre Inversión, reformulación, viabilidad-Expediente técnico y ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en reformulación del proyecto por sinistro y pérdida de datos base.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación del perfil, elaboración expediente y ejecución de obra.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de 32 estudios de Pre Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Estudios hechos por consultores no son entregados en plazo establecidos y demora en Evaluación por OPIs - Sectoriales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar la selección de consultores que tenga experiencia y responsables.

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0132 .DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
PROYECTO: 2.021713 : AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DEFENSA RIBEREÑA DE LOS RIOS HUERTAS Y HUALLAGA EN LA CIUDAD DE AMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 630 mt. de muro de contención

b). Identificación de problemas presentados

Constante desborde del río Huertas a la ciudad. Malogro constante de maquinaria del GOBIERNO REGIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reparación con cargo al proyecto.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000660 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se dió por concluido las 02 aulas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018992 : SUSTITUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO EN CASTILLO GRANDE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotación de Infraestructura de 06 aulas y o1 loza deportiva.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.026812 : CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - SHUNQUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotar de una infraestructura moderna e implemetación del alumbrado a beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Bajo rendimiento de la mno de obra no calificada. Falta incrementar la mano de obra por el contratista, retraso por fuertes lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los problemas de solucionaron en obra y se desarrolla normalmente.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000229 : ELECTRIFICACION RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Ejecución. Línea primaria: 37.56 Km.; red primaria : 28Km.y red secundaria: 7.8Km.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018993 : ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RURALES DE LA MICROCUENCA DE MANCAPOZO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Aun se halla en ejecución : Construcción de línea trifásica, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se halla con intervenciones económicas, el retraso es responsabilidad del contratista para no ejecutar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar las adquisiciones de materiales conjuntamente con el contratista con el Gobierno Regional.

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.019259 : ELECTRIFICACION DE 07 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotar de energía eléctrica a los pueblos aislados y propiciar su desarrollo

b). Identificación de problemas presentados

Obras con intervención económica (En ejecución), atrazo por incumplimiento del contratista en proveerse de postes-falta de presencia del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar y supervisar la adquisición de materiales electricos conjuntamente contratistas y Gobierno Regional.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 039 .INDUSTRIA
SUBPROGRAMA : 0105 .PROMOCION INDUSTRIAL
PROYECTO: 2.001920 : PROMOCION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Otorgamiento de 60 créditos a micro empresarios (sector industria, artesanías y turístico)

b). Identificación de problemas presentados

Predominio de la informalidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación y charlas de orientación sobre formalización y financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.018994 : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUACAYBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotar de infraestructura y ambiente para posterior atención de la población beneficiaria. Construcción de 3 ambientes, SS.HH. etc.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se halla con intervención económica(En ejecución), la causa del atrazo es la falta de almacenamiento de materiales por el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar y supervisar la adquisición de materiales conjuntamente contratistas y Gobierno Regional.

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001093 : CARRETERA TANTAMAYO - MONZON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 1.580 Km. de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

Trámite administrativo exigente para uso de explosivos que retrasa la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer más ágil los trámites.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001094 : CARRETERA ACOTAMBO - SAN PEDRO DE CHONTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 1.820 Km. de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en trámite para autorización de uso de mechas explosivas de parte en la DICSCAMEC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001100 : CARRETERA HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY TRAMO: COCHABAMBA - ARANCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 12.200 Km de carretera

b). Identificación de problemas presentados

Demora de trámite de autorización de uso de explosivos por la DICSCAMEC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001101 : CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 2.90 Km. de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de trámite de autorización de uso de material explosivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.016532 : CARRETERA SAN JUAN DEL CODO - MARGINAL 15 KM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 5.840 km. de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

Imposibilidad de lastrado de trocha ejecutado años 2004 y 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de nuevo perfil de Km. 15 Marginal a los Angeles.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.021664 : REHABILITACION DE LA CARRETERA MARGINAL FERNANDO BELAUNDE TERRY TRAMO VON HUMBOLT - EL DORADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 9.890 Km. de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mantenimiento vial de 296.610 Km. de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO

PROYECTO: 2.017064 : CONSTRUCCION PUENTE ALTERNO AL CALICANTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 01 puente de 178.20 ml. doble vía y accesos.

b). Identificación de problemas presentados

Desperfecto de maquinarias de la Institución que incrementó costos y retrazó la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reparación de Maquinaria y facilitar la terminación del proyecto.

PLIEGO 01449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000683 : INVERSION ECONOMICO Y SOCIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS PRORAMADAS PARA EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA TENIDO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTAS

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE HAN TENIDO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001995 : REHABILITACION CANAL DE DERIVACION CHOCLOCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE HAN TENIDO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTA

PLIEGO 01449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0040 .REFORESTACION
PROYECTO: 2.000437 : REFORESTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HA LOGRADO EJECUTAR EN 90% LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- SE LE ASIGNO MAYOR PRESUPUESTO POR LOS INGRESOS DE CANON Y SOBRECANON; SIN EMBARGO NO SE EJECUTARON AL 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE ESTA PREVEENDO EFECTUAR UNA DISTRIBUCION MAS RACIONAL

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
PROYECTO: 2.000348 : OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS EN EL 2005

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE HA TENIDO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000660 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE HAN TENIDO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTA

PLIEGO 01449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.001057 : APOYO Y PROMOCION TURISTICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HA LOGRADO EJECUTAR UN 60% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- SE HA TENIDO DIFICULTAD EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA DE OBRAS, LOS CUALES REQUIERE DE UN PROMEDIO DE TRES MESES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE ESTA COORDINANDO CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA PREVENIR EL TIEMPO NECESARIO PARA LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA DE OBRAS

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO

PROYECTO: 2.018664 : PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL BALNEARIO DE HUACACHINA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HA LOGRADO EJECUTAR UN 60% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- SE HA TENIDO DIFICULTAD EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA DE OBRAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE ESTA COORDINANDO CON LAS UNIDAD EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA PREVENIR EL TIEMPO NECESARIO PARA LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.000283 : INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTAD EN SU TOTALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE HAN TENIDO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTA

PLIEGO 01449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.000661 : INFRAESTRUCTURA DE SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HA LOGRADO EJECUTAR UN 60% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- SE HA TENIDO DIFICULTAD EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA DE OBRAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE ESTA COORDINANDO CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA PREVENIR EL TIEMPO NECESARIO PARA LOS PROCESOS DE LICITACION

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE HAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2005

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE HAN TENIDO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIN PROPUESTA

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

138 Estudios

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.018593 : PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33 liquidaciones, 10.8 estudios, 5 plan, 33 eventos, 4 cursos, y 601 acciones

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS
PROYECTO: 2.017683 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

18 acciones, 10 planes, un documento y una pagina Web

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018589 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION DE LA PARTE BAJA DEL DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

6.28 Km. Proyecto concluido al 100 % Primera Etapa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018590 : MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO DE HUAMANCACA CHUPACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km.

b). Identificación de problemas presentados

Se realizó el desembolso financiero a la Municipalidad de Huamancaca Chico, este municipio no presento informe de avance físico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Gerencia Regional de Infraestructura exige el cumplimiento de metas en los plazos establecidos en el Convenio

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018592 : CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIRAS - CUTUMAY DE HUASAHUASI - TARMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.38 Km., se realizó el desembolso financiero a la municipalidad de Huasahuasi

b). Identificación de problemas presentados

El retraso en la ejecución por parte de la municipalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir al municipio el cumplimiento de las metas programadas en los plazos establecidos en el Convenio

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026650 : CONSTRUCCION DE REPRESA CHICCHE Y CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0.10 Km. De Movimiento de tierras, se otorgo el 60% de adelanto al contratista.

b). Identificación de problemas presentados

Inicio tardío por observaciones en la licitación. (CONSUCODE)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se supero el problema con la absolución de CONSUCODE

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000348 : OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Solo se atendió a los damnificados del incendio forestal efectuado en la selva central, con la dotación de alimentos y combustible.

b). Identificación de problemas presentados

No se cumplió con la meta, porque no contaba con proyectos viables para su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con proyectos viables antes de la programación del presupuesto

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.016518 : OBRAS COYUNTURALES Y DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

21 Obras, Atención con materiales de construcción para cercos perimétricos de colegios, losa de instituto, mejoramiento de pisos de 01 aldea, culminación (Mejoramiento y rehabilitación) de aulas de Instituciones Educativas, acabado y const. de tanque de 01 instituto, instalación de 01 puente baile, rehabilitación de un puente, instalación de 01 alcantarillado y 01 electrificación. Atención con combustible para rehabilitación de 01 carretera y mejoramiento de 03 circuitos turísticos, meta concluida.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
PROYECTO: 2.015032 : ACCIONES DE PREVENCION DE DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

13, 875.53 M3 de Defensa Ribereña, 720 M3 Protección, 67.5 M Rehabilitación de bocatomas, 0.154 Km. Rehabilitación de agua potable.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Atención

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecuto, porque no se contaba con proyectos viables, en la función de Educación y cultura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con proyectos viables antes de la programación del presupuesto.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.015332 : CONSTRUCCION DE AULAS C.E.I. TECNICO INDUSTRIAL RICARDO PALMA SORIANO - AA.HH. S

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyó aulas, baterías y ambientes de servicios higiénicos, Obra culminada al 100%, II etapa

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.026920 : SUSTITUCION E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIOS ESCOLARES A LAS 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Módulos

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo impugnaciones en el Proceso de Selección, los recursos ejecutados, se han anulado después de la conciliación en la DNPP ? MEF; se remitió Oficio informando el caso y se determine que acciones debe implementarse.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar los recursos para el año 2006 para iniciar el proceso de selección de acuerdo a las disposiciones del CONSUCODE.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.026921 : SUSTITUCION DE 07 AULAS Y BATERIAS DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL PABELLON A, REHABILITACION DEL PABELLON B Y MEJORAMIENTO DEL PABELLON C DEL COLEGIO E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Aulas

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que no se ejecutó, porque tuvo problemas en el proceso de selección (CONSUCODE), se programa su ejecución para el año 2006

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El CONSUCODE debería agilizar las absoluciones de impugnaciones y/o observaciones en el tiempo más corto posible.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018479 : INSTALACION DE LINEA Y RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV Y RED SECUNDARIA EN 380/220 V DEL CC.PP. PUERTO YURINAKI Y CC.NN. PUCHARINI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km. Se realizo la trasferencia financiera a la Municipalidad de Perené

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de la obra, por parte de la municipalidad, debido a los largos procesos de selección para la adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de las metas a la Municipalidad

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026562 : **SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA PAMPA CAMONA, ANEXOS PICHANAKI**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ejecuta por la modalidad de Contrato, habiéndose otorgado al contratista adelanto directo y por materiales hasta el 60% del costo de la obra. Se efectuó el replanteo de obra y esta por iniciar el montaje electromecánico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura de exigir el cumplimiento de las metas.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026718 : **ELECTRIFICACION DE CUENCA ZOTANI**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

9.90 Km., meta concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026720 : **SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA- CONDADO PICHIKIARI, MIRICHARO, ANEXOS-PICHANAKI-PERENE**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km.

b). Identificación de problemas presentados

La Obra estuvo observado en CONSUCODE en la primera licitación, actualmente está en proceso de segunda convocatoria de Licitación Pública. Los recursos presupuestales están a consideración de la DNPP, si nos autorizan la reprogramación financiera o ingresa a un crédito suplementario propuesto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el Proceso de Selección.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.026725 : AMPLIACION DE LINEA Y RED PRIMARIA EN 22,9-13,2 KV Y RED SECUNDARIA EN 440-220 V EN 3 LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y 8 LOCALIDADES DE PARIÁ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ejecuta por la modalidad de Contrata, habiéndose otorgado al contratista adelanto directo y por materiales hasta el 60% del costo de la obra. Se efectuó el replanteo de obra y esta por iniciar el montaje electromecánico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA : 042 .TURISMO

SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO

PROYECTO: 2.015923 : PUESTA EN VALOR DE LOS CERROS PIEDRA PARADA LEONIOJ DEL CIRCUITO TURISTICO DE CONCEPCION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0.18 Obra

b). Identificación de problemas presentados

Se realizó el desembolso financiero a la municipalidad de Concepción, quien viene ejecutando la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.017375 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1, 648.92 m La obra es ejecutada por encargo a la municipalidad de Huamancaca Chico, quien viene ejecutando,

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio del proyecto debido a tediosos procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021378 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE OCOPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

6, 941 m, ejecución al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.026721 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PUCARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Metros

b). Identificación de problemas presentados

El Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción (PARSSA), no realizo la transferencia financiera al Gobierno Regional, dejando sin efecto los procesos de adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al momento de emitir un dispositivo de transferencia financiera, deberían hacer el seguimiento hasta hacer efectivo del mismo.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.026722 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Metros

b). Identificación de problemas presentados

El Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción (PARSSA), no realizo la transferencia financiera al Gobierno Regional, dejando sin efecto los procesos de adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al momento de emitir un dispositivo de transferencia financiera, deberían hacer el seguimiento hasta hacer efectivo del mismo.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.026723 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERCADO DEL DISTRITO DE PILCOMAYO-HUANCAYO-JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

2, 467.4814 m La obra es ejecutada por encargo a la municipalidad de Pilcomayo, quien viene ejecutando el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, por lo que no se inició la obra oportunamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.026724 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ONDORES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1, 088.75 m La obra es ejecutada por encargo a la municipalidad de Ondores, quien viene ejecutando.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, que retrasó el inicio de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.026935 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE MATAHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

470.79 m La obra es ejecutada por encargo a la municipalidad de Concepción, quien viene ejecutando

b). Identificación de problemas presentados

Demora del inicio del proyecto debido a los largos procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, que retraso el inicio de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.027596 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE VIQUES-HUACRAPUQUIO PROVINCIA DE HUANCAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1, 472.76 m, m La obra es ejecutada por encargo a la municipalidad de Viques, quien viene ejecutando el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, que retrasó el inicio del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 proyectos

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecuto, porque no se contó con proyectos viables, en la función Transporte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con proyectos viables antes de la programación del presupuesto

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.015113 : AMPLIACION DEL PUENTE HUANCVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

61.9 metro Luz, la obra se encuentra concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015295 : CONSTRUCCION CARRETERA PANTI - ROCCHAC - HUACHICNA - CEDRUYO - MANCHAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

2.85 Km.,

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución del proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumplió con la meta de 3 Km., se encuentra en observación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La continuación de la obra se ejecutara a través de la municipalidad de Pariahuanca, para tal efecto ya se realizo el desembolso financiero.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015338 : CONSTRUCCION DE CARRETERA MACON - SAN ISIDRO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

4 Km.,

b). Identificación de problemas presentados

Lo ejecuta el Ejército peruano, se encuentra con retraso a causa de factores climáticos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar las metas físicas pendientes cuando culmine el periodo de las lluvias en la sierra.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015340 : CONSTRUCCION DE CARRETERA RICRAN - MONOBAMBA TRAMO II TAMBILLO - MONOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

6.11 Km.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra paralizada, Debido a factores climáticos, solicitando ampliación presupuestal para cubrir gastos adicionales generados por el clima. (deterioro de metas ejecutadas por derrumbes)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha considerado mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2006.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.021392 : REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL PUCHARINI-SANTA ROSA RIO AMARILLO L= 24.60 - PERENE -CHANCHAMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0.37 Km., Recursos transferidos a la Municipalidad Distrital de Perené, cuenta con un avance de 1.5%.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.021393 : REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE CUYANI-CONDADO PICHIKIARI LONG. 16.00 KM. DISTRITO DE PICHANAKI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0.32 Km. Recursos financieros transferidos a la Municipalidad de Pichanaki, el proyecto cuenta con un 2% de avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.021396 : REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE SANTA MARIA-28 DE JULIO-UNION SANTA ROSA-LONG.18.5 KM. DISTRITO PICHANAKI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km., Recursos transferidos a la Municipalidad Distrital de Pichanaki

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.021397 : MEJORAMIENTO CARRETERA AYNAMAYO-ANTALOMA-SHINCA YACU-DON BOSCO MIRAFLORES DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km., Recursos transferidos a la Municipalidad Distrital de Vitoc

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.021418 : REHABILITACION DE 19.10 KM. DE TROCHA CARROZABLE CALABAZA- HUANCAMACHAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.53 Km. Recursos transferidos a la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.023094 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PILCOMAYO - CHONGOS BAJO - CHUPURO -HUAYUCACHI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se ejecuta porque se encuentra en revisión del proceso de selección en el CONSUCODE. Los recursos presupuestales están a consideración de la DNPP, si nos autorizan la reprogramación financiera con Presupuesto 2005 o ingresa a un crédito suplementario propuesto para el año 2006 (recursos de ELECTROANDES)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El CONSUCODE debería agilizar las absoluciones de impugnaciones y/o observaciones en el tiempo mas corto posible.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.025502 : MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL AV. FERROCARRIL - AV. EVITAMIENTO TRAMO: AV. MARIATEGUI - AV. EVITAMIENTO - AV. MARISCAL CASTILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

4, 027.48, Se ejecuta por Encargo a la Municipalidad distrital de El Tambo.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso debido a exigencia por saneamiento de algunas calles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.026936 : MEJORAMIENTO DE LA VIA EVITAMIENTO DE JAUJA LONG. 5.7 KM. JAUJA-JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km.;

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se encuentra Observado en el proceso de selección por CONSUCODE. Los recursos presupuestales están a consideración de la DNPP, si nos autorizan la reprogramación financiera con Presupuesto 2005 o ingresa a un crédito suplementario propuesto con presupuesto 2006 (recursos de ELECTROANDES)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El CONSUCODE debería agilizar las absoluciones de impugnaciones y/o observaciones en el tiempo mas corto posible.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.026967 : MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE SONOMORO - SAN JUAN DE SANGARENI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km., Recursos financieros transferidos a la municipalidad distrital de Pangoa.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.027566 : CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO ANAPATI Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CC NN ALTO ANAPATI -CC NN BOCA CHICHIRENI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Metro Luz, Recursos financieros transferidos a la municipalidad distrital de Pangoa,

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.027567 : MEJORAMIENTO CARRETERA CC.PP. PUERTO ENE - CC.NN. QUIMAROPITARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km., Se trasladó los recursos financieros a la Municipalidad Distrital del Río Tambo, Se están realizando procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de maquinarias.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución del proyecto originado por los procesos de selección para adquirir bienes y servicios para el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.027572 : CONSTRUCCION CARRETERA HUANCAMACHAY - SAN JUAN - 23.00 KM DE LONGITUD DISTRITO DE ANDAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0 Km., Recursos financieros transferidos a la Municipalidad Distrital de Andamarca,

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el inicio de la obra, motivado por el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe exigir el cumplimiento de metas en el plazo establecido en el convenio.

PLIEGO 01450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

209.633 Km., Se realizaron, limpieza de cunetas, resaneo de baches, limpieza del ancho de la carretera de malezas, alcantarillas y mejoramiento de taludes y otras labores de mantenimiento de carreteras afirmadas, meta cumplida el año 2005.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL DE ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PROMOCION COMERCIAL, SE PROGRAMARON 100 ACCIONES DE LAS CUALES SE LOGRARON EJECUTAR EL 90% EN EL COMPONENTE 00695 GESTIÓN DE PROYECTOS SE LOGRARON EN PROMEDIO ALTOS PORCENTAJES DE EFICIENCIA RESPECTO A LA META PRESUPUESTARIA MODIFICADA. EN EL COMPONENTE 39772 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18° DE LA LEY N° 28254 SE ALCANZÓ UN 100% DE EFICIENCIA, ESTA ES LA LEY QUE AUTORIZA CRÉDITO SUPLEMENTARIO EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004, EN CUYO ART° 18 °, ESTABLECE EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES.

b). Identificación de problemas presentados

NO OBSTANTE LOS LOGROS OBTENIDOS, AÚN NO SE PUDO ALCANZAR UN BUEN INDICADOR DE EFICIENCIA EN EL COMPONENTE 00561 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, EN CUANTO A LA FINALIDAD 00719 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SUPERVISADAS, POR CUANTO EL 72% ESTA POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS Y LO PREVISTO. ASIMISMO, SI BIEN ES CIERTO EN EL COMPONENTE 00695 GESTIÓN DE PROYECTOS EN PROMEDIO SE LOGRÓ ALCANZAR ALTOS PORCENTAJES DE EFICIENCIA, NO SUCEDIÓ ASI CON LA FINALIDAD 05758 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE RADIO Y TV, EN DONDE EL INDICADOR DE EFICIENCIA ES DE 0.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SUPERVISADAS, SE VEN AFECTADAS POR DIVERSAS RAZONES, ENTRE LAS QUE SE PUEDE MENCIONAR INCLUSO, LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES, PARA LO CUAL SE DEBE TENER PRESENTE EN LOS EJERCICIOS PROXIMOS. EN LO QUE RESPECTA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TV. SE DEBE COMPLETAR SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS EJERCICIOS VIGENTES, SIN EMBARGO SE TENDRA EN CUENTA PARA EVITAR TENER INDICADORES DE ESE RANGO.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROMEDIO SE PUEDE DECIR QUE ESTE PROYECTO TIENE ALTOS INDICADORES DE EFICIENCIA. MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE 2004 SE APERTURARÓN METAS PRESUPUESTALES EN ALGUNAS EJECUTORAS PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES, SE HABILITARON RECURSOS A LAS METAS PRESUPUESTARIAS: DECANTADOR PAMPA BLANCA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD Y REMODELACIÓN DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. ASIMISMO SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 22-9 KV VALLE VIRÚ - PARTE BAJA Y PARA EL DISEÑO DEFINITIVO DEL PUENTE DE ACCESO A LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTEN ALGUNAS FINALIDADES QUE TIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA 060 INFORME CUYO INDICADOR DE EFICIENCIA ES 0, DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ LO PREVISTO EN LA META PRESUPUESTARIA. LA RELATIVA DISMINUCIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A ALGUNOS COMPONENTES DE ESTE PROYECTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ALGUNOS PROCESOS DE SELECCIÓN FUERON DECLARADOS DESIERTOS Y OTROS FUERON OTORGADOS POR DEBAJO DE SU VALOR DE REFERENCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE AGILIZAR LA APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO REGIONAL EN LA REPROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN HA EJECUTARSE EN EL PRESENTE AÑO. LA OPI DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE LOS SECTORES DEBEN TENER MAYOR COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FORMULADORA, PARA LA APROBACIÓN DE LOS PERFILES TÉCNICOS. ESTAS MEDIDAS SE VIENEN TENIENDO EN CUENTA PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL 2005 SE LLEVÓ A CABO LA XI SUBASTA DE TIERRAS DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC, VENDIÉNDOSE UN TOTAL DE 7,672.28 Has NETAS, HABIÉNDOSE RECAUDADO POR CONCEPTO DE VENTA DE TIERRA LA SUMA DE US\$ 518,698.80 Y UN COMPROMISO DE INVERSIÓN ASCENDENTE A US\$ 15,344,560. SE HAN EFECTUADO ACCIONES DE VIGILANCIA O RESGUARDO DE LAS TIERRAS DE PROPIEDAD DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC. EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS SUBASTADAS SE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN QUE DEBEN EFECTUAR LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE HAN ADQUIRIDO TIERRAS POR ESTA MODALIDAD. SE HA EFECTUADO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE 10,559 Hás, DE LAS CUALES CORRESPONDE 10,137.77 Hás A LAS ÁREAS DE SUBASTA, 92.80 Hás A ÁREAS DE VENTA DIRECTA Y 328.36 Hás A OTROS USOS.

b). Identificación de problemas presentados

EL INDICADOR DE EFICIENCIA EN ESTE PROYECTO ES DE 164% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD EJECUTADA SUPERÓ EN 4109 HECTÁREAS A LA PREVISTA Y ELLO REPERCUTE EN UN INDICADOR FUERA DE LA MEDICIÓN NORMAL. SE NECESITA MAYOR PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN PRIVADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE EFECTUANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LOS ACTIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC, COMO SON LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN, DE COORDINACIÓN Y DE GUÍA EN LAS VISITAS A LOS LOTES QUE LOS EMPRESARIOS ESTÁN INTERESADOS EN CONOCER PARA PARTICIPAR EN LAS SUBASTAS. SE DEBE TENER EN CUENTA LAS TENDENCIAS Y CUYUNTURA PARA PROGRAMAR LAS METAS, Y LOGRAR MEJORES INDICADORES DE EFICIENCIA.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.001716 : MANEJO INTEGRADO DE AGUA Y SUELOS EN LA CUENCA DEL RIO SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMO LOGROS SE PUEDE MENCIONAR QUE SE LOGRÓ UN INDICADOR DE EFICIENCIA DE 100% LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA HA REALIZADO ACCIONES CONCERTADAS CON LAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR AGRARIO. SE HA CONTINUADO PROMOVRIENDO LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS, QUE COMPRENDE LA GESTIÓN EN ALIANZAS DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL PROCESO PRODUCTIVO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA UNA MEJOR INVERSIÓN EN EL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DOTAR DE UN MAYOR PRESUPUESTO, PRIORIZANDO LA ASIGNACIÓN PARA EJECUTAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN, TRABAJO CONCERTADO INTERINSTITUCIONAL Y LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ASI INTENSIFICAR LA LABOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA LA LIBERTAD A FAVOR DE LOS PRODUCTORES EN EL ÁMBITO REGIONAL.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DADA LA CONDICION DEL PROYECTO NO SE PUEDEN MENCIONAR LOGROS OBTENIDOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PUEDEN PRESENTAR PROBLEMAS PRESENTADOS POR LA NATURALEZA MISMA DEL PROYECTO, YA QUE ESTUVIERON EN PROCESO DE VIABILIDAD, Y EN CONSECUENCIA NO TUVIERON EJECUCIÓN.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POSIBLEMENTE SERÍA TENER MAS CUIDADO EN EL MOMENTO DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA ASI EVITAR ESTAS SITUACIONES.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.002065 : REMODELACION BOCATOMA CHAVIMOCHIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DURANTE EL 2005 SE CULMINÓ EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA REMODELACIÓN BOCATOMA, EL MISMO QUE FUE ELEVADO A LA OPI-AGRICULTURA PARA SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. EL AVANCE FISICO DE ESTE ESTUDIO ASCIENDE A 85%, PERO LO AVANZADO EN EL 2004 HACEN QUE SE HAYA ALCANZADO UN 100% EN EL ESTUDIO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRÓ EL 100% COMO INDICADOR DE EFICIENCIA PARA EL AÑO 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE PROGRAMAR MEJOR LAS METAS TANTO DE APERTURA COMO LA MODIFICADA PARA ALCANZAR BUENOS INDICADORES.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.017351 : REPOSICION PUENTE DE ACCESO BOCATOMA CHAVIMOCHIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO DE S/2.680000 POR LA FTE FTO RDR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA INSPECCIÓN RESPECTIVAMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

A DICIEMBRE AÚN NO SE HABIA EJECUTADO EL 100% DEL MONTO ASIGNADO, LO CUAL REFLEJA UN AVANCE FISICO AÚN BAJO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE CORREGIR EN EL MOMENTO DE LA FORMULACION DE LAS METAS PARA EVITAR OBTENER INDICADORES DE EFICIENCIA BAJOS.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021635 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE DE VIRU, PARTE MEDIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DURANTE EL AÑO 2005, LA OPI SEDE GRLL DECLARÓ VIABLE EL PERFIL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE VIRU PARTE MEDIA, INDICANDO QUE SE PROCEDA A ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A DICIEMBRE 2005 SE HA ELABORADO LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y PARA EL PRESENTE AÑO ESTA PROGRAMADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

SE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO DE S/1.745000 POR LA FTE RDR PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE LOS CUALES SÓLO SE EJECUTÓ S/40489.44 QUE DA UN PORCENTAJE MUY BAJO AÚN, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS INCURRIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021635 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE DE VIRU, PARTE MEDIA

DEFINITIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE DEBE ESTAR EJECUTANDO EL 100% DE LA OBRA Y CONSEGUIR UN BUEN INDICADOR DE EFICIENCIA.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021636 : MEJORAMIENTO DE RIEGO EN LAS AREAS NUEVAS DEL PE CHAVIMOCHIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DURANTE EL AÑO 2005, LA OPI DE LA SEDE DEL GRLL, DECLARÓ VIABLE EL PERFIL MEJORAMIENTO DE RIEGO EN LAS AREAS NUEVAS DEL PECH, INDICANDO QUE SE PROCEDA A ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A DICIEMBRE DEL 2005 SE HA ELABORADO LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, Y PARA EL PRESENTE AÑO ESTA PROGRAMADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA FINALIDAD CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SE HA LOGRADO UN INDICADOR DE EFICIENCIA DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

EN LO QUE RESPECTA A LA FINALIDAD 10608 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO AGRÍCOLA EL INDICADOR ES 0

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA ESTE AÑO SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE BUSCARÁ DE MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS EN LO QUE RESPECTA A ESTE TIPO DE PROYECTOS.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.014722 : PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL LA LIBERTAD - CAJAMARCA (PRODELICA)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ UN INDICADOR DE EFICIENCIA DEL 100% LO CUAL REFLEJA QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACCIONES EN LA META PROGRAMADA, RESPECTO DE LA FINALIDAD 00867 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.

b). Identificación de problemas presentados

POSIBLEMENTE SE NECESITA AFIANZAR ESTE TIPO DE PROYECTOS, PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR CON LA TENDENCIA DEL AÑO 2005, PARA ESTE AÑO, DADO QUE DE ESTA FORMA SE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LAS DOS REGIONES LA LIBERTAD Y CAJAMARCA.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN INDICADOR DE EFICIENCIA DE 100% YA QUE SE PROGRAMARON 12 INFORMES Y SE LOGRARON A EJECUTAR LOS MISMOS, TENIENDO EN CUENTA LA FINALIDAD 00172 APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL MEDIO RURAL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS EN ESTE PROYECTO, SIN EMBARGO SERIA NECESARIO UN MAYOR PRESUPUESTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DOTAR DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LOGRAR ABARCAR UN RATIO SUPERIOR AL ACTUAL EN BENIFICO DE LA POBLACIÓN LUGAREÑA Y EN CONSECUENCIA DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS

SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE PUEDEN HABLAR DE CUATRO METAS EN LAS CUALES PESE A QUE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA NO FUERON DEL TODO BUENOS, SE BUSCÓ SIEMPRE DAR LO MEJOR EN PRO DE AYUDAR A ESTAS ZONAS. EN LO QUE RESPECTA A LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA DEL GANADO BOVINO POR EFECTO DE LAS HELADAS Y SEQUIA, EN LA PROVINCIA DE JULCÁN, EL AVANCE FISICO ALCANZÓ EL 100%, EN LA PROVINCIA DE OTUZCO EL 160.71%, EN SÁNCHEZ CARRIÓN 158,94% Y EN SANTIAGO DE CHUCO EL 100%, CABE INDICAR QUE CADA PROVINCIA PERTENECE A UNA META DIFERENTE.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRESUPUESTO RESULTA PEQUEÑO CUANDO SE TRATA DE DIFERENTES ZONAS EN LAS CUALES LA INCLEMENCIA DE LA NATURALEZA CASTIGA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL TENER UN PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA SIEMPRE AYUDA DADO QUE LOS DESASTRES NATURALES NUNCA AVISAN Y EN ESE SENTIDO SIEMPRE ES BUENO CONSIDERARLO PARA CADA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN INDICADOR DEL 100% EN CUANTO A LA EFICIENCIA. SE CUMPLIÓ CON LAS 100 ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO, RELACIONADAS CON LA FINALIDAD 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES (CLUBES DE MADRES, DISCAPACITADOS, NIÑOS POBRES, ETC.)

b). Identificación de problemas presentados

EL PRESUPUESTO CON QUE SE CUENTA AUN NO ABASTECE LA CRECIENTE DEMANDA DE AYUDA, DADA LA DIFICIL SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESAN LAS ZONAS RURALES Y MARGINALES DE LA REGIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE DESTINAR MAYORES FONDOS PARA ESTE PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LA DIFICIL SITUACIÓN DE POBREZA QUE ATRAVIESAN MUCHOS POBLADORES DE LAS ZONAS MARGINALES, Y EL DOTARLOS DE AYUDA PARA QUE PUEDAN PRODUCIR Y AUTOGENERARSE SUS RECURSOS, CONTRIBUYE ENORMEMENTE AL ALIVIO DE ESTA SITUACIÓN.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.014837 : CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SUBSEDE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN ESTE PERIODO DE ANÁLISIS SE CONCLUYÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SÍ. SE OBTUVIERON PORCENTAJES DE EFICIENCIA DE 100% Y 98% PARA LAS FINALIDADES 00427 CON UNIDAD DE MEDIDA AULA Y OBRA RESPECTIVAMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE LLUVIAS ABUNDANTES DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ESCASO PRESUPUESTO, QUE NO PERMITE LA REALIZACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE OBRAS, A FIN DE SOLUCIONAR LAS MÚLTIPLES NECESIDADES DE LAS DIFERENTES POBLACIONES DE ESTA PROVINCIA DE LA SIERRA LIBERTEÑA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ÉPOCAS DE NO LLUVIAS PARA EVITAR RETRASOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LO CUAL SE ESTÁ CONTEMPLANDO PARA LOS EJERCICIOS POSTERIORES. DESTINAR MAYOR PRESUPUESTO A ESTAS ZONAS DEL PAÍS, YA QUE VIENEN EN CONSTANTE CRECIMIENTO VEGETATIVO.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.021387 : MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA EN LA G U E JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTA POR CONTRATA, PLAZO DE 120 DÍAS, SE INICIÓ EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2005 Y DEBIÓ CONCLUIR EL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO FISCAL.

b). Identificación de problemas presentados

PESE A QUE SE DEBIÓ CONCLUIR EN MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE ACUMULADO A LA FECHA DEL 99.40% SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD, CON FECHA 25 DE ABRIL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANTES DE PROPONER Y ESTABLECER LOS PLAZOS DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE DEBEN TOMAR LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS Y LAS CONTINGENCIAS, PARA NO TENER QUE AMPLIAR EL PLAZO Y ASÍ DETERMINAR UN PLAZO DE EJECUCIÓN ACORDE CON LA REALIDAD.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
 PROGRAMA : 035 .ENERGIA
 SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.017352 : LINEA DE TRANSMISION 22.9 KV VALLE VIRU PARTE BAJA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INICIALMENTE SE TUVO UN PIA DE S/.500000, HABILITÁNDOSE MAYORES RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA E INSPECCIÓN, POR LO QUE EL PIM ASCENDIÓ A S/.2052000 POR LA FTE FTO 09 RDR.

b). Identificación de problemas presentados

SE OBTUVO UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 88%, SIENDO LO IDEAL HABER LLEGADO AL 100% CONSIDERANDO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA FUE DE 36 DÍAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REFORMULAR ADECUADAMENTE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS. PARA ESTE EJERCICIO SE ESTÁ TENIENDO EN CUENTA ESTE FACTOR.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.018396 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JULCAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ POR LA MODALIDAD DE CONVENIO. SE ENTREGÓ AL 100%, EL DESEMBOLSO ASCENDIÓ A LA SUMA DE S/.512200. BENEFICIA A 5,060 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS A SER PPRESENTADOS EN ESTE PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE PUEDEN MENCIONAR MEDIDAS CORRECTIVAS YA QUE EL PROYECTO SE DESARROLLÓ CON NORMALIDAD.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.021584 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OTUZCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE OTUZCO. LA POBLACIÓN QUE BENEFICIARÁ ESTA OBRA ASCIENDE A 10,252 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE EJECUTA LA OBRA EN UN 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR EL TAMAÑO Y FECHA DEL MISMO SE DEBE ESTAR CONCLUYENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.021633 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PACASMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTA POR CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO. SU EJECUCIÓN TOTAL ESTARÍA BENEFICIANDO A 22,500 HABITANTES DE LA ZONA, LO CUAL SIGNIFICA UN IMPORTANTE LOGRO PARA LA REGIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE CONCLUYE CON LA OBRA EN UN 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE ESTAR TERMINANDO EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
 SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
 PROYECTO: 2.017463 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAYABAMBA - RED PATAZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA II ETAPA SE ADJUDICÓ A FINES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004, EN EL PRESENTE AÑO SE HA REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN, Y A LA FECHA SE HA CONCLUÍDO AL 100%. BENEFICIA A 8,000 HABITANTES DE LA ZONA. LA III ETAPA ES OBRA ADJUDICADA, SE OTORGÓ LA BUENA PRO A EMPRESA INGECO S.A.C ESTA CONCLUÍDA AL 100%, TAMBIÉN SE HA EQUIPADO. LA POBLACIÓN BENEFICIADA ASCIENDE A 12,823 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS CONSIDERABLES EN ESTA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE SUGIEREN MEDIDAS CORRECTIVAS EN ESTE PROYECTO.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
 SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
 PROYECTO: 2.018393 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA I ETAPA FUE ADJUDICADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2004, EL INICIO Y CULMINACIÓN FUE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2005. SE HA AMPLIADO LA META CON ENCHAPE DE MAYÓLICA Y PINTURA DEL PRIMER PISO. SE HA CONTINUADO CON LA II ETAPA, Y A LA FECHA SE HA CONCLUÍDO CON EL 100%. BENEFICIA A UNA POBLACIÓN DE 22,959 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA PRESENTADO MAYORES PROBLEMAS EN ESTE PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUGERIR EN ESTE PROYECTO.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
 SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
 PROYECTO: 2.019064 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE INICIÓ EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2005, Y ES FINANCIADA POR DOS FTES DE FTO 11 Y 15. BENEFICIA A 22,959 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN EL PROYECTO, NO OBSTANTE POR HABER EMPEZADO EN DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, SE PODRÍAN PRESENTAR EN ESTE EJERCICIO 2006.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HAN CONSIDERADO PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS AÚN DADO QUE EL PERIODO DEL 2005 SÓLO FUE DE ESCASOS 03 DIAS, QUEDARA PARA EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 2006.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.019221 : IMPLEMENTACION DE LA SEDE MACRO REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN-NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ES UNA ADJUDICADA, Y FINANCIADA POR DOS FTES DE FTO 11 Y 15. BENEFICIARÁ A 8,771 HABITANTES, NO OBSTANTE NO SE HA INICIADO EN EL AÑO DE EVALUACIÓN 2005.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PODRIA ESTABLECER LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DADO QUE ES UNA OBRA QUE NO HA INICIADO EN EL PERIODO MATERIA DE EVALUACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTAS MEDIDAS QUEDAN PENDIENTES SI SE PRESENTARAN PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN MISMA DEL PROYECTO, LO CUAL SE TENDRÁ QUE CONSIDERAR PARA LA EVALUACIÓN DEL AÑO FISCAL 2006.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.026460 : AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO WALTER CRUZ VILCA - ALTO MOCHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA ADJUDICADA, ES FINANCIADA POR DOS FTES FTO 11 Y 15. TIENE UN AVANCE DE 62.44% Y BENEFICIARÁ A 5,745 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN ESTE PROYECTO, EN TODO CASO QUEDARÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL AÑO FISCAL 2006.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE ESTABLECEN PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS PRECISAMENTE POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.017757 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, CENTRAL DE ESTERILIZACION, LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO - RED SANCHEZ CARRION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

BENEFICIA A 45,122 HABITANTES, TAMBIÉN SE HA EQUIPADO. SE EJECUTÓ POR CONTRATA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS QUE HAYAN CONLLEVADO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN QUE NO ESTÉN DENTRO DE LO MANEJABLE Y PREVISTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ESTE PROYECTO NO SE HAN CONSIDERADO PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.021341 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL TOMÁS LAFORA - GUADALUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ ADJUDICAR A FINES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2005. ES FINANCIADA POR DOS FTES FTO 11 Y 15.

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN LO QUE VA DE LA EJECUCIÓN, SEGUN INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GR-LL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HAN CONSIDERADO PARA EL PERIODO A EVALUAR LAS POSIBLES MEDIDAS CORRECTIVAS, YA QUE AUN NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS CONSIDERABLES PARA ESTE PROYECTO.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.026527 : IMPLEMENTACION DEL MINI HOSPITAL RODANTE: CONSULTORIOS EXTERNOS Y SALA DE OPERACIONES EN LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AUN NO SE HAN CONSIDERADO LOGROS OBTENIDOS YA QUE NO SE CUENTA AUN CON ESTE PROYECTO TERMINADO, EN CONSECUENCIA ESTARÁ CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2006.

b). Identificación de problemas presentados

NO EXISTEN PROBLEMAS PRESENTADOS POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS ANTERIORMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HAN CONSIDERADO PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015297 : CONSTRUCCION CARRETERA PUCARA - CALEMAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADOR DE EFICIENCIA ESTA EN EL 100%. SE LOGRÓ EJECUTAR LA OBRA, LA CUAL BENEFICIA A VARIOA HABITANTES DE LA ZONA Y ZONAS ALEDAÑAS.

b). Identificación de problemas presentados

HUBIERON CIERTOS RETRASOS EN SU EJECUCIÓN POR MOTIVOS DIVERSOS, INCLUSO POR SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUPERARON LOS CONTRATIEMPOS Y SE LOGRÓ CULMINAR LA OBRA, NO OBSTANTE SE DEBE PLANIFICAR MEJOR LAS FECHAS EN LAS CUALES SE DEBE AFIANZAR LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS PARA EVITAR RETRASOS, EN ESTE EJERCICIO SE ESTA CONTEMPLANDO ESTAS MEDIDAS.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019276 : MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO (RUTA 107)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

TIENE UN INDICADOR DE EFICIENCIA DEL 100%, OBRA CONCLUÍDA. BENEFICIA A 32,178 HABITANTES, FUE FINANCIADA POR TRES FTES FTO 01, 11 Y 15.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON MAYORES PROBLEMAS A SER CONSIDERADOS EN ESTE PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HAN CONSIDERADO MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026572 : MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCHACO - SANTIAGO DE CAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE PUEDEN AUN CONSIDERAR LOS LOGROS YA QUE ES UN PROYECTO CUYA EJECUCIÓN NO SE TIENEN EN UN 100%.

b). Identificación de problemas presentados

EL GRADO DE AVANCE ES 11% EL AVANCE EN LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN LA RELACION DE 2.14 DE 19.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TIENE QUE CONCLUIR EN ESTE PERIODO, VALE DECIR EN ESTE EJERCICIO 2006.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.017887 : CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL TOMAC - PUERTA DEL MONTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE TIENE UN INDICE DE EFICIENCIA DE ALREDEDOR DE 67% SE EJECUTA POR CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGÓN. BENEFICIA A 1,143 HABITANTES DE LA ZONA Y DE ZONAS ALEDAÑAS.

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS HASTA LO QUE VA DE SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO ESTAN CONSIDERADAS NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA POR LOS MOTIVOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PLIEGO 01451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.021340 : CONSTRUCCION CARRETERA BOLIVAR - BAMBAMARCA TRAMO: CHELLEN - EL NARANJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

BENEFICIA A 4,554 HABITANTES SE EJECUTA POR CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLÍVAR.

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE TIENE UN INDICADOR BUENO DE EFICIENCIA DADO QUE LA OBRA AUN NO SE HA CONCLUÍDO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES Y COORDINACIONES PARA PROGRAMAR ESTE TIPO DE OBRAS EN ÉPOCAS DE NO LLUVIA.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.019878 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL INGRESO NORTE A LA CIUDAD DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE TIENE UN INDICADOR DE EFICIENCIA DEL 88% Y SI SE CONSIDERA EL TIEMPO DE INICIO (12/11/2005), ESTA DENTRO DE LO PREVISTO. OBRA POR CONTRATA, POR LA FTES DE FTO 01, 11 Y 15 BENEFICIARÁ A 429,950 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HAN CONSIDERADO MEDIDAS CORRECTIVAS AÚN.

PLIEGO 01452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Complementación del Contrato de Concesión de las obras del transvase del Proyecto Olmos por el servicio de transvase de agua para facilitar la estructuración financiera del concesionario. - Contratación de la supervisión especializada habiéndose participado en la suscripción del contrato con el consorcio Supervisión Olmos SAC conformado por Coiné Et Bellver, Lahmeger-Agua y Energía S.A. y Alfa Consult S.A. - Expropiaciones e Indemnizaciones Físico Legal, con la participación del PETT, COFOPRI y CONATA. - En el proyecto Tinajones se efectuaron acciones complementarias necesarias para lograr el afianzamiento de la Primera Etapa del proyecto; consiguiéndose la operatividad y el mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y eliminando 33 captaciones de agua clandestina. Se ha efectuado la rehabilitación integral de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones.

b). Identificación de problemas presentados

- La falta de recursos presupuestarios para contratar una póliza de seguro para las Obras del Sistema de Tinajones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe un Crédito Suplementario equivalente a USA \$ 200,000 en el ejercicio presupuestal 2006 para la Póliza de Seguro para Obras Civiles del Sistema Tinajones.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha logrado la rehabilitación de la actividad productiva en los sectores : Mocupe ? Ucupe, Cayaltí, Zaña, Lagunas I y Laguna II, lo que permitió el abastecimiento de recurso hídrico para la agricultura. - Se mejoró la Sanidad en ovinos y caprinos en los Distritos de : Motupe, Olmos, Chóchope y Salas afectados por la sequía, ejecutando campañas sanitarias que permitan recuperar la capacidad reproductiva de ovinos y caprinos, en dichos Distritos.

b). Identificación de problemas presentados

La no atención oportuna de los insumos por parte de los proveedores por escasez temporal de los productos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La existencia de un registro de proveedores que permita la atención oportuna de los materiales e insumos requeridos para el proyecto.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.018682 : PROYECTO DE TECNIFICACION DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se capacitó a gran número de agricultores afianzando sus conocimientos técnicos del proceso del cultivo de maíz amarillo. Se proporcionó asistencia técnica especializada a los agricultores

b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos para la atención en la capacitación técnica y asesoramiento a los agricultores en el cultivo de maíz amarillo duro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignar una partida para capacitación técnica al mayor número de agricultores.

PLIEGO 01452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017919 : CONSTRUCCION DEL C.E. OCUPACIONAL, INDUSTRIAL Y ARTESANAL MODELO 01-CHICLAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la construcción de 05 aulas taller, 01 oficina administrativa, 01 almacén, batería de SS.HH. De material noble y techo aligerado con cerco perimétrico, contribuyendo a la mejora de Infraestructura Educativa en beneficios del alumnado.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adjudicación del proceso de selección, por parte del Comité.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer un comité Especial de Adquisiciones dedicado a las obras por contrata.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0098 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.001706 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se elaboró el proyecto de Proforma de contrato y Bases del Concurso de Concesión Eléctrica del proyecto Olmos. -Se realizó la operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión para el servicio de transporte de energía eléctrica lograndose atender a las poblaciones de Lambayeque, Mochumí, Morrope, Illimo, Pacora, Jayanca, Motupe, Olmos y electrificaciones rurales en las zonas de illimo, La Viña, Motupe y Olmos para el bombeo de agua subterránea. Se está negociando con ENSA, COELVISAC y con ODEBRECHT para la implementación de la Segunda Etapa de la línea de transmisión Chiclayo-Illimo.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en el pago de los servicios de la Línea de Transmisión por parte de Electronorte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con Electronorte a fin de que cancele oportunamente el peaje por concepto de transmisión de energía eléctrica.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.018277 : PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS EN LA CIUDA DE ZAÑA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboro los expedientes técnicos para la ejecución de la Obra, teniendo en cuenta la importancia cultural, turística del departamento de Lambayeque

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la elaboración de los expedientes técnicos, no ha permitido llevar a cabo la ejecución de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional agilice el inicio de tan importante obra turística.

PLIEGO 01452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.015308 : CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CAYALTI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la construcción Centro de Salud Tipo II

b). Identificación de problemas presentados

La atención oportuna de los insumos por parte de los proveedores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La existencia de un registro de proveedores que permita la atención oportuna de los materiales e insumos requeridos para el proyecto.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018067 : MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE 4.4KM DE LA CARRETERA LARAN-CALLANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró el mejoramiento de la carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente en una longitud de 4.4 Km

b). Identificación de problemas presentados

El traslado oportuno de insumos especialmente de PEN y PETROLEO se produjo debido a los cambios de precios de dichos productos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La existencia de un registro de proveedores que permita agilizar la adquisición oportuna de los insumos y materiales.

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

el pliego ha cumplido en un 97% la meta programada para el año 2005

b). Identificación de problemas presentados

el pliego no tubo problemas en la ejecucion de la elaboracion de estudios de pre inversion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

el pliego propone que constantemente el personal que esta a cargo de la evaluacion sea capacitado permanentemente de acuerdo a las normas vigentes.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO HA CUMPLIDO CON LA META PREVISTA A SER EJECUTADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2005.TENIENDO UN MAYOR GASTO POR EFECTOS CLIMATICOS POR QUE SE TUBO QU CONTRATAR MAYOR CANTIDAD DE PROMOTORES PARA EL APOYO A LOS AGRICULTORES.

b). Identificación de problemas presentados

EL AMBITO DE LA REGION DE LA SELVA BAJA NO SE TIENE ESTACIONES CLIMATICAS DEFINIDAS POR LO QUE SE TIENE QUE PREVEER CON PERSONAL COMO APOYO A LA SIEMBRA,CONTRL, COSECHA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PLIEGO DEBE TENER PERSONAL PERMANENTE PARA LA ATENCION AL CAMPESINO PARA LOS CAMBIOS CLIMATICOS ASI COMO NUEVAS TECNOLOGIAS DE SEMBRIOS CON NUEVAS VARIEDADES DE CULTIVOS.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.017639 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARROZ EN SUELOS ALUVIALES DE LA REGION LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA REGION LORETO AMPLIO SU ACCION EN EL CULTIVO DEL ARROZ CON NUEVA VARIEDAD QUE DA MAYOR PRODUCTIVIDAD POR HECTARIA SEMBRADA POR LO QUE AMPLIO EL PRESUPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

LA REGION DE LA SELVA BAJA REQUIERE DE UNA VARIEDAD DE ARROZ QUE SE ADAPTE AL SUELO,CLIMA Y ESTACIONALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA REGION REQUIERE DE UNA ESTACION EXPERIMENTAL PARA TRABAJAR EN UNA NUEVA VARIEDAD DE ARROZ QUE DE UNA PRODUCTIVIDAD MAYOR POR HECTAREA.

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.002342 : PROMOCION Y DESARROLLO DE ACCIONES COMUNALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO PERMITE REALIZAR ACCIONES EN FAVOR DE LAS ZONAS MARGINALES.RURALES,LOS CUALES NO SON VARIABLES CUANTIFICABLES,POR LOQUE NO SE PREVEE LO QUE PUEDE SUCEDER POR CUESTIONES CLIMATICAS POR LO QUE SE REQUIERE MAYORES RECURSOS ECONOMICOS .

b). Identificación de problemas presentados

LA REGION LORETO POR SU CONDICION CLIMATICA ,QUE NO TIENE DEFINIDO LAS ESTACIONES SE DEBE TENER RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA CUANDO SUCEDE ACTOS CLIMATICOS EN CONTRA DE LA POBLACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PLIEGO DEBE TENER PREVISTO RECURSOS MATERIALES PARA LA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA COMO ALMACENES ADELANTADOS.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.018116 : AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO MAX AGUSTIN DE IQUITOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA REGION REMODELO EL ESTADIO MAX AGUSTIN CON UN COSTO SUPERIOR AL PRESUPUESTO APROBADO POR HABER SIDO SEDE DEL MUNDIAL SUB 17 , EL ESTADIO LE FALTA ALGUNOS RESANES POR LO QUE TODAVIA NOSE CONCLUYE AL 100.

b). Identificación de problemas presentados

AL ESTADIO LE FALTA LA PISTA ATLETICA DE TARTAN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO TUBO MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.015151 : AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CES. INDUSTRIAL N° 110 - YURIMAGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO CES INDUSTRIAL 110 DE YURIMAGUAS SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA, TENIENDO UN MAYOR COSTO POR LA VARIACION DE PRECIOS CON RESPECTO AL PERFIL APROBADO.

b). Identificación de problemas presentados

EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SE CUMPLIO CON LA METAS PREVISTAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LA RELACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION CON EL EXPEDIENTE TECNICO SIEMPRE EXITE VARIACION EN EL COSTO, ASI COMO LOS ADICIONALES NO PREVISTOS EN EL PROCESO CONSTRCTIVO.

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.016791 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL C.E.P.S. SAGRADO CORAZON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, EL MAYOR COSTO REGISTRADO EN LA OBRA SE DEBE A QUE EL COLEGIO ES PATRIMONIO DE IQUITOS, POR LO QUE SE TUBO QUE MODIFICAR EL DISEÑO ASI COMO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, QUE PARA 1500 ALUMNOS.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA SURGIO CUANDO EL PATRONATO DE LOS LOCALES HISTORICOS OBSERVO EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE SE TUBO QUE MODIFICAR EL CUAL TUBO UN MAYOR COSTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO SE MODIFICO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA PODER CONCLUIR.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017801 : AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO VARIANTE AGROPECUARIO Nº 110 - YURIMAGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO QUE FUE LICITADO, Y QUE HUBO OBSERVACIONES AL PROCESO QUE FUE EN NOVIEMBRE DEL 2005, POSTERGANDOSE PARA EL AÑO 2006.

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE LICITACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE TENERSE EN CUENTA LAS BASES DE LICITACION QUE ESTEN CORRECTAMENTE ELABORADOS, ASI MISMO DEPURAR A LOS CONTRATISTAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD COMPROBADA.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018204 : REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CETI JESUS NAZARENO - SAN LORENZO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO DIFERIDO PARA SU EJECUCION EN 2006

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE HA TENIDO OBSERVACIONES ANTES DE PROCEDER EL CONCURSO, POR LO QUE SE ESTA ACTUALIZANDO,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANTES DE SACAR A CONCURSO UNA OBRA EL PLIEGO REVISAR ADECUADAMENTE .

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0099 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.017792 : AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN BARRIOS Y AA. HH. EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CONCLUIDO, EL MAYOR GASTO EJECUTADO EN DICHA OBRA SE DEBE QUE EN EL PIA SE APROBO CON UN MONTO DE APERTURA MUY DEBAJO DEL COSTO ESTIMADO POR EL PERFIL, ASI MISMO EL EXPEDIENTE TECNICO INCREMENTO EL COSTO DEL PROYECTO POR QUE ES AL DETALLE.

b). Identificación de problemas presentados

DIFERENCIA QUE EXITE ENTRE EL PERFIL Y EL EXPEDIENTE TECNICO ASI ADICIONALES EN EL TRANCURSO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA PRE INVERSION DEBE APROXIMARSE AL COSTO REAL

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.014959 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE YURIMAGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO, QUE PERMITIRA AMPLIAR LA RED ELECTICA MEDIANTE UNA RED DE 22.9KV QUE UNIRA LA CIUDAD DE YURIMAGUAS-PAMPA HERMOSA. OBRA QUE SE ENCUENTRA OBSERVADA POR ABANDONO DE LA CONTRATISTA, ASI MISMO SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS DESDE SU EJECUCION POR EL EXPEDIENTE TECNICO Y ENTREGA DEL TERRENO ,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE QUE LA EMPRESA GANADORA DE UN PROYECTO RECEPCIONE EL TERRENO DONDE VA A TRABAJAR

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.018861 : DONDE NACE EL AMAZONAS, IQUITOS NAUTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO TIENE 4 METAS. MIRADOR TURISTICO OBRA CONCLUIDA. EMBARCADERO DE NAUTA. OBRA CONCLUIDA , EMBARCADERO EN EL MIRADOR TURISTICO, ASI COMO PEQUEÑOS ALBERGUES, Y EL ESTUDIO DEL EMBARCADERO DE IQUITOS, POR LO QUE SE ELEVO EL COSTO DE ESTE COMPLEJO TURISTICO,

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DEFINIR EL EMBARCADERO DE LA CIUDAD DE IQUITOS, QUE SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE PRE-INVERSION,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL MINISTERIO DE TURISMO DEBE PROMOCIONAR ANIVEL NACIONAL ESTA OBRA, POR QU QUDARIA COMO ELEFANTE BLANCO

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.000290 : INFRAESTRUCTURA PESQUERA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO DE INFRESTRUCTURA PESQUERA TIENE 2 METAS .PRESTAMOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ,COMO LAS PISCIGRAJAS,Y MEJORAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS QUE REALIZAN FAENAS DE PESCA EN LOS RIOA AMAZONICOS,ASI COMO LA SUPERVICION DE LOS PRESTAMOS ASI COMO CAPACITACION EN EL MANEJO DE LAS PISCIGRANJAS, POR LO CUAL SE TUBO QUE ASIGNAR MAYORES RECURSOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS´.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES DE ACCESO A LAS PISCIGRAJAS SITOS EN LOS CORREDORES FRONTERIZOS QUE DIFICULTAN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE PERSONAL Y PREVIA CAPACITACION SE ORIENTEN A LA EJECUCION DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LA EJECUCION DE LA META

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.002399 : AMPLIACION Y REFACCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REQUENA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO,QUE NO SE EJECUTO POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO,Y DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES QUE NO PERMITIERON LA REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RECOMENDAR QUE LA GERENCIAS REGINALES Y SUB REGIONALES PROCUREN EL CONCURSO DE PROFESIONALES CON LA SUFICIENTE EXPERIENCIA PARA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.026424 : LEVANTAMIENTO DE LA RASANTE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE PASE EN EL AA.HH. EL TRIUNFO - BELEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO, QUE EL EXPEDIENTE HA TENIDO OBSERVACIONES, EL CUAL TUVO QUE SER LEVANTADO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA Y DEFICIT EN LA ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL EXPEDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SE IMPLEMENTE CON MAYOR PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO POR ESPECIALIDAD

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017798 : AMPLIACION CENTRO DE SALUD 09 DE OCTUBRE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CULMINADO Y LIQUIDADADO CON UN MAYOR COSTO POR ADICIONALES DE OBRAS,ASI MISMO FUE REPROGRAMADO LOS GASTOS EN OTRA CADENA FUNCIONAL PREGRAMATICA POR CAMBIO DE COMPONENTE CORR.0099 14.064.0011 2.17798 2.05421 META 00001.

b). Identificación de problemas presentados

CABE SEÑALAR QUE EL MODULO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO SE REGISTRO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO LO QUE NO APARECE EN LA PRESENTE OPCION CORR 0099

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA QUE LOS PROYECTOS QUE NO TENGAN PRESUPUESTO NO SE CONSIDERE EN LA EVALUACION.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002415 : CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS NAUTA IV TRAMO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA CON FINANCIAMIENTO TOTAL DEL CANON Y SOBRECANON

b). Identificación de problemas presentados

EL TRAMO CONCLUIDO DEL 0+000 AL 19+000 SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE CON LA EMPRESA ANACONDA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE DEFINIRSE LO MAS PRONTO EL ARBITRJE.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.014337 : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - AGUAS CALIENTES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO QUE TIENE 22KM A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE Y QUE A LA FECHA SE ELABORA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA SU EJECUCION AFIRMADO Y RAZANTE, PERO SE DA MANTENIMIENTO A 2KM EN FORMA PERMANENTE

b). Identificación de problemas presentados

EL ESTUDIO DE PRE INVERSION DETERMINARA EL TAMAÑO DE LA VIA ASI COMO LAS CARACTERISTICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO DEBE TENER EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR EL TAMAÑO DE LA INVERSION A REALIZAR.

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.017860 : ASFALTADO CARRETERA DESDE EL PUNTO "0" HASTA LA INTERSECCION DE LAS CALLES MCAL. CACERES CON ATANASIO JAUREGUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

NO TIENE PROBLEMAS DE MAYOR RELEVANCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA QUE SE DISPONGA MEDIANTE DIRECTIVA LA LIQUIDACION DE LA OBRAS SE EFECTUEN EN EL AÑO DE SU EJECUCION.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.018744 : MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE GRAU - COTOYACU - PUERTO PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 97%,CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERA RURAL Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HASTA EL NIVEL DE AFIRMADO SE EJECUTA EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y GOBIERNO REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO NO TUVO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTOS DE ESTA NATURALEZA DEBEN EXISTIR EN TODO EL AMBITO DE LA REGION PARA PROMOVER EL EMPLEO Y REDUCIR EL INDICE DE POBREZA.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.018980 : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL MINIPUERTO DE REQUENA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 45% OBRA INTERVENIDA POR EL GOBIERNO REGIONAL POR RETRAZO EN LA EJECUCION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN EL AVANCE FISICO NO COMPATIBLE CON SU AVANCE FINANCIERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.025682 : MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE YURIMAGUAS-MUNICHIS-SAN RAFAEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO TIENE 3 METAS, CON RESPECTO A LA META DE OBRA RECIEN SE INICIARON EN ENERO DEL 2006, EL PROYECTO SE EJECUTA EN COVENIO CON EL MINDES/CE Y GOBIERNO REGIONAL SIENDO EL ENTE EJECUTOR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA ANIVEL AFIRMADO DE 14.85KM,MAS 2 PUENTES

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO , ESPECIFICAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROCURAR QUE RECURSOS DE COOPERACION FINANCIERA SEA EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026919 : CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL CACHIYACU DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO TIENE 3 METAS,CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE DE 105 MT DE LUZ. SUPERVISION DE OBRAS ,GESTION Y SOSTENIBILIDAD,CON RESPCTO A LA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO DEL 2006, EL CUAL SE EJECUTA EN COVENIO CON EL MINDES,COMUNIDAD EUROPEA, GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SIENDO LA ENTIDAD EJECURORA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0143 .CONSERVACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002343 : CARRETERA YURIMAGUAS - PAMPA HERMOSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE TRAMOS CRITICOS,RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OTROS, SE ENCUENTRA CONCLUIDA, POR LA NATURALEZA DE LA OBRA PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD REQUIERE DE ACCINES PERMANENTES EN LO QUE SE REFIERE AL TRAMO COMPRENDIDO EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS 46KM. A PARTIR DEL AÑO 2006 SERA ASFALTADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.

b). Identificación de problemas presentados

POR LA DIFICULTAD DEL TRANSITO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJERO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN Y DE LA COSTA TANTO DE ENTRADA Y SALIDA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO PARA EL AÑO 2006 REFERIDO AL ASFALTADO SEA LO MAS RAPIDO POSIBLE.

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.020653 : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUERTO PERU - TUPAC AMARU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO QUE TIENE 3 METAS: OBRAS CONSTRUCCION DE CARRETERA HASTA EL NIVEL DE AFIRMADO DE 15.55KM, SUPERVISION DE OBRAS, GESTION Y SOSTENIBILIDAD, CON RESPECTO AL COMPONENTE DE OBRA NO PRESENTA EJECUCION SIENDO DIFERIDO PARA EL AÑO 2006, SE EJECUTA EN CONVENIO MIMDES/CE Y GOREL SIENDO EL ENTE EJECUTOR LA MUNICIPALIDAD DE ALTO AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA NO EJECUCION DE LA OBRA SE DEBE, QUE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS SE REALIZARON EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PLANTEA QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LA COOPERACION FINANCIERAS SEAN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.020663 : MEJORAMIENTO TROCHAS CARROZABLES KM.24 YURIMAGUAS - TARAPOTO - MICAELA BASTIDAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO TIENE 3 METAS: OBRAS, CONSTRUCCION DE CARRETERA RURAL DE 6.6KM, SUPERVISION DE OBRAS, GESTION Y SOSTENIBILIDAD, CON RELACION A LA OBRA HA SIDO DIFERIDO AL AÑO 2006, SE EJECUTA EN CONVENIO CON EL MIMDES/CE Y EL GOREL, SIENDO EL ENTE EJECUTOR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA COOPERACION FINANCIERA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS DE LA COOPERACION FINANCIERA SEAN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.018979 : REMODELACION DE ZONA PORTUARIA GARCILAZO - YURIMAGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CONCLUIDO, REFERIDO A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, ZONA DE CARGA, EMBARQUE DE PASAJEROS, MODULO DE SSHH Y RAMPA DE ACCESO

b). Identificación de problemas presentados

NO HAY PROBLEMA DE MAYOR RELEVANCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA DNPP, QUE MEDIANTE DIRECTIVA ESTABLEZCA QUE TODA OBRA CONCLUIDA SEA LIQUIDAD EN EL AÑO DE SU CULMINACION.

PLIEGO 01453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.017288 : MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION PUTUMAYO - PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO QUE CONSISTE EN LA PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PROLONGACION PUTUMAYO (DESDE LA CALLE NAVARRO CAUPER HASTA CALLE TUMBES), SU EJECUCION SE ENCUENTRA ATRAZADA Y PARALIZADA MIENTRAS LA CONTRALORIA GENERAL RESUELVA SOBRE FALLAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, QUE REPRESENTA MAYOR PRESUPUESTO DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACION DE ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEBE IMPLEMENTARSE CON PROFESIONALES CALIFICADOS PARA REVISION Y EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS PREVIA A SU EJECUCION DE OBRAS.

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.017667 : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV. PROLONGACION MOORE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA PROLONGACION MOORE A NIVEL DE ASFALTO EN UNA LONGITUD DE 5+960KM CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 13 MESES, CON UN AVANCE FISICO ESTIMADO DE 60%, EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO HA TENIDO PROBLEMAS Y SE ENCUENTRA EN OBSERVACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE IMPLEMENTE CON PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS, PARA EVALUAR Y REVISAR LA EJECUCION DE LA OBRA

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.018710 : MEJORAMIENTO DEL JR. TRUJILLO - ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION (AV. FREYRE - AV. LA MARINA)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION Y ALCANTARILLA (AV FREYRE/AV LA MARINA) LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y TERMINADA, LIQUIDADADA

b). Identificación de problemas presentados

NO HAY PROBLEMAS DE MAYOR RELEVANCIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA DNPP, QUE MEDIANTE DIRECTIVA ESTABLEZCA QUE TODA OBRA CONCLUIDA SEA LIQUIDADADA EN EL AÑO DE SU CULMINACION.

PLIEGO 01454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIO

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.000294 : INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE IMPLEMENTO LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS. - SE LLEVO A CABO EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2006. - SE REPARARON LAS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION PARA ASI TRABAJAR SIN PROBLEMAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION

b). Identificación de problemas presentados

EL INCONVENIENTE QUE SE TIENE ES LA DEMORA DE LOS PROVEEDORES POR SER UNA ZONA ALEJADA PARA PODER ENTREGAR LOS BIENES ADQUIRIDOS, DE ESA MANERA NO PODER CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS EN SU TOTALIDAD EL RETRAZO EN PRESENTAR SUS PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2006.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HIZO SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION DE ADQUISICION PARA TENER EN LO POSIBLE LAS ADQUISICIONES LO MAS PRONTO POSIBLE.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE ELABORARON EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS. - SE DIERON VIABILIDAD A PROYECTOS QUE SE EJECUTARON Y SE VAN A EJECUTAR EN EL 2006 - SE LIQUIDARON OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES - SE REFACCIONO UN PARQUE A PEDIDO DE LA POBLACION POR SER DE UN PERSONAJE QUE MURIO EN MADRE DE DIOS COMO FUE JAVIER HEROUD

b). Identificación de problemas presentados

EL RETRAZO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESIGNAR UN PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA HACER SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA PODER LOGRAR LAS METAS TRAZADAS

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000025 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE REFACCIONARON CENTROS EDUCATIVOS QUE ESTUVIERON CON SU INFRAESTRUCTURA EN PESIMAS CONDICIONES. - SE EQUIPO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS D E ESCASA INFRAESTRUCTURA.

b). Identificación de problemas presentados

EL RETRAZO EN EL RECOJO DE LOS MODULOS DE MOBILIARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE ZONAS ALEJADAS, POR EL ACCESO A SU DESTINO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRABAJAR EN COORDINACION CONSTANTE CON LOS DOCENTES INTERESADOS Y BENEFICIADOS

PLIEGO 01454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.000234 : EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- PAGO DE CONTEINER DE MEDICINA DONADA POR CANADA PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. - EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRAS DE IBERIA - ADQUISICION DE EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO. - IMPLEMENTACION DE LAS MICROREDES DE SALUD DE MADRE DE DIOS PARA ATENDER A LAS MUJERES EN MEJORES CONDICIONES

b). Identificación de problemas presentados

ESCASO PERSONAL PARA PODER ADQUIRIR EL EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA. DEMORA EN LOS TRAMITES PARA EL DESADUNAJE DE LOS MEDICAMENTOS DONADOS POR CANADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON EL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE MADRE DE DIOS PARA PODER ATENDER A LAS MICROREDES DE SALUD DE TODO EL DEPARTAMENTO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0143 .CONSERVACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000449 : REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- APERTURAR TROCHAS Y CAMINOS VECINALES PARA DAR ACCESO A LOS AGRICULTORES PARA SACAR SUS PRODUCTOS. - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DE ZONAS ALEJADAS PARA PODER MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

POR LA LEJANIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, EL RETRAZO DEL ENVIO DEL COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS QUE TRABAJABAN EN LA APERTURAS DE CAMINOS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON LOS ALCALDES DISTRITALES DE LAS ZONAS BENEFICIADAS CON EL PRESUPUESTO PARA LAS CARRETERAS APERTURADAS Y MANTENIDAS.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTO MAS METAS DE LAS PROGRAMADAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE PUERTO MALDONADO, MEJORANDO SU ESTILO DE VIDA, DE ESTA MANERA GENERANDO PROGRESO.

b). Identificación de problemas presentados

POR LA ZONA DONDE ESTA UBICADA MADRE DE DIOS, LOS PROVEEDORES PARA EL CEMENTO NO PUEDEN CUMPLIR SEGÚN COMO SE PROGRAMA LA ADUISION, POR LOS PUENTES QUE NO SOPORTAN MUCHO PESO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HACER PARTICIPAR A LOS POBLADORES BENEFICIADOS Y CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS, EN BENEFICIO TAMBIEN DEL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO.

PLIEGO 01454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIO

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO

PROYECTO: 2.002054 : REHABILITACION VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE PAVIMENTO EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MADRE DE DIOS Y LAS CALLES ALEDAÑAS, GENERANDO MAS COMERCIO EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DE ES ZONA PAVIMENTADA

b). Identificación de problemas presentados

POR LA ZONA DONDE ESTA UBICADA MADRE DE DIOS, LOS PROVEEDORES PARA EL CEMENTO NO PUEDEN CUMPLIR SEGÚN COMO SE PROGRAMA LA ADUISION, POR LOS PUENTES QUE NO SOPORTNA MUCHO PESO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HIZO UNA REPROGRAMACION EN LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA PODER FLEXIBILIZAR LA ADQUISICION Y QUE EL PROVEEDOR PUEDA CUMPLIR SEGÚN SU PROPUESTA.

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con el Proyecto "Gestión de Proyectos" Se logró la elaboración de perfiles de Proyectos de Inversión para el desarrollo de la Región Moquegua, que consistieron en atención de Infraestructura Educativa, Saneamiento Básico, Electrificación, etc.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.002178 : OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reducido el uso ilegal de agua brindando protección a la infraestructura construida. Se adquirió maquinaria y equipo para el inicio de implementación para tareas de operación y mantenimiento. Se culminó la ejecución del encimado de la presa Pasto Grande, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas relevantes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.022676 : MEJORAMIENTO DEL MANEJO AGRONOMICO DEL OLIVO EN EL VALLE DE ILO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.017970 : **DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO DE ILO**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, construcción de modulo de Administración, exhibición y ventas, de aulas y SS. HH., talleres, y obras complementarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.015792 : **MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, CERCO PERIMETRICO, ALCANTARILLADO E IMPLEMENTACION**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada la Construcción de 01 Auditorio, Obras complementarias e implementación con equipos de electrónica, computación, contabilidad, panificación, etc.

b). Identificación de problemas presentados

La parte beneficiaria no cumple con los aportes, mediante compromiso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tener una evaluacion financiera a inicio del proyecto.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017901 : **CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL COLEGIO MODULO ALMIRANTE GRAU**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 46.79%, construcción de 02 pabellones, laboratorio de informatica, tanque elevado, comedor estudiantil, talleres, administracion, patio de honor, equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018099 : MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS DE LA PROV.GRAL.SANCHEZ CERRO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 90.19%, construcción de una zona de recepción, administración, SS. HH., Zona de estudio y formación, auditorio e equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018177 : RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DETERIORADA EN EL C.N. CORONEL BOLOGNESI I DE LA UPIS MIRAMAR ILO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 52.7%, construcción de cerco perimetrico, refaccion de SS. HH., aula central, laboratorio, losa deportiva, escalera y tanque elevado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018274 : REPOSICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 58.50%, Elaboración de Mobiliario Educativo para las I.E. de la Provincia Ilo y Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018599 : MEJORAMIENTO DEL USO DE MEDIOS TECNOLOGICOS DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion, Adquisicion de 520 und. De equipos de computo y accesorios.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.021333 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FORTUNATA DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 8.79%, construcción de Aulas, 03 pabellones, obras complementarias e equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.022697 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 27.15%, construcción de 01 losa deportiva, equipada con infraestructura deportiva a 100% y area de recreacion.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

PROYECTO: 2.026526 : MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS -EDUCENTRO- MARISCAL NIETO, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo y saneamiento legal de terreno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0099 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PROYECTO: 2.017823 : AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL DEL AA.HH.CHEN N CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 100% la II etapa, Instalacion de sub sistema de distribucion secundaria y alumbrado publico de 380 - 220 v.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0099 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PROYECTO: 2.018716 : AMPLIACION EN ELECTRIFICACION AA. HH. PROMUVI VII DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 122.56%, Instalacion de 25.40 Km. De un sub sistema de distribucion secundaria y alumbrado publico de 380 - 220 v.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0099 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PROYECTO: 2.026655 : AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.017822 : AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LLOQUE, LUCCO, YALAGUA Y TORATA DE LOS DISTRITOS DE LLOQUE Y UBINAS-SANCHEZ CERRO.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 32.5%, Instalacion de 21 Km. de sub sistema Trifasica, Monofasica y RMT de 22.9 KV.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.017824 : AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE YUNGA, EXHAJE, LA PAMPILLA, CAMATA, TASSA Y PACHAMAYO DE LOS DISTRITOS DE YUNGA Y UBINA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 46.3%, Instalacion de 35 km. De sub sistema de distribucion Trifasica y monofasica y MRT de 22.9 KV

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 039 .INDUSTRIA
SUBPROGRAMA : 0105 .PROMOCION INDUSTRIAL
PROYECTO: 2.026462 : FORTALECIMIENTO DE LA MYPE EN LA REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021677 : PUESTA EN VALOR DEL AMBIENTE MONUMENTAL BELEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO DE LA REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.021952 : CENTRO RECREACIONAL TURISTICO DE LAS FUENTES MINERO MEDICINALES DE ULUCAN DEL DISTRITO DE COALAUQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017318 : REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio de Factibilidad e Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021718 : MEJORAMIENTO DE RED INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.023019 : REUBICACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.015135 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada equipamiento e implementación con equipos medicos especializados y accesorios.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015350 : CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CORALAUQUE ICHUÑA, CHOJATA - ICHUÑA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 67.16%, Construccion de una carretera de tercer orden en 6.51 Km.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018893 : MEJORAMIENTO DEL SUBSUELO CON DRENAJES Y ASFALTADO EN FRIO DE 4.4 KM. DE VIA DESDE EL C.P. ESTUQUIÑA AL C.P. EL RAYO - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 71.45%, Construccion de Via Asfaltada en frio y sistema de drenaje en 4.4 Km., Obras de Arte

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.022521 : MEJORAMIENTO DE 1.4 KM DE VIA, CON PAVIMENTO RIGIDO, VEREDAS Y OBRAS DE ARTE DESDE EL DISTRITO DE OMATE HASTA EL POBLADO DE QUINISTACAS, DISTRITO DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.022658 : MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SECTOR CURUHUASI - EL ALGARROBAL, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, Construccion de una carretera de tercer orden en 4.90 Km, y 1,300 mts. De muro de contencion..

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.018189 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP.R 34A CHILLIGUA-CARUMAS-SAN CRISTOBAL REGION MOQUEGUA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución al 11.4%, Construccion de un puente de Concreto armado de 25 mt. De Luz, de tablero recto sobre el rio Putina.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.022112 : CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO DE LA RED VECINAL SAMEGUA LOS ANGELES, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en elaboración del estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000025 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

GESTION DE 67 PROYECTOS DE PREINVERSION E INVERSION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION Y EVALUACION DE 40 ESTUDIOS DE PREINVERSION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA VIABILIDAD POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE POR MONTOS MAYORES A LOS DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LOS PROYECTOS SEAN APROBADOS POR EL SECTOR HASTA POR EL MONTO DE DIEZ MILLONES DE NUEVOS SOLES.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE APOYO CON LA LIMPIEZA DE DERUMBES EN LAS LOCALIDADES DE PAUCARTAMBO, OXAPAMPA, HUANCABAMBA, ALTO BOCAZ, SECTOR MAYME, SECTOR FLANDES, MATEN, DE CARRETERA PALMAZU, MONTECARLO PUENTE NUEVO, LIMPIEZA DE DERRUMBES MISKA, USPACHACA, HUACHON, QUIPARACRA, REFACCION PUENTE FLORIDA Y OTROS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO 01456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000660 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE 7 AULAS COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL TOPICO EPM 34002 ZOILA AMORETTI DE ODRIA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SS.,HH, DEL CN CC.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CHUPACA, AMPLIACION DE AULAS EPM. 34005 DE HUACHON, AMPLIACION DEL COLEGIO NACIONAL JOSE OLAYA DE HUANCABAMBA, CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIONES HUARAUTAMBO, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AULAS DE LA EPM. 34182 DE CHINCHE TINGO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000592 : CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMO PARTE DE LA EJECUCION DE 3790 METROS LINEALES DE TUBERIA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE SANITARIO Y PLUVIAL DE TAPUC SE EJECUTO 2912 METROS LINEALES.

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD CON EL PERFIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REFORMULACION DEL PERFIL

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000691 : AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMO PARTE DE EJECUCION DE 2585 METROS LINEALES DE TUBERIA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE YANAHUANCA EL MISMO QUE SE EJECUTO 2327 METROS LINEALES. Y EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ASTOBAMBA 22.2 METROS CUBICOS

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD CON EL PERFIL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REFORMULACION DEL PERFIL

PLIEGO 01456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000129 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PARA LA EJECUCION 24 KILOMETROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DE LA OPI TRANSPORTES EL MISMO QUE CONLLEVO A LA DEMORA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y POR ENDE LA DEMORA EN SU EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LA APROBACION DE LA VIABILIDAD SE REALICE EN EL SECTOR.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PARA LA EJECUCION 24 KILOMETROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO- PAUCARTAMBO- EL MILAGRO- LLAUPI- OXAPAMPA. ASIMISMO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHILICUCHO Y ACCESOS.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DE LA OPI TRANSPORTES EL MISMO QUE CONLLEVO A LA DEMORA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y POR ENDE LA DEMORA EN SU EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LA APROBACION DE LA VIABILIDAD SE REALICE EN EL SECTOR.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000755 : INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PARA LA EJECUCION 24 KILOMETROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON TALENGA HUANCABAMBA. ASIMISMO SE EJECUTO EL PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE EN LA CARRETERA VILLARICA - EL ABRA Y EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRO DE PASCO YANAHUANCA TRAMO ANGASH.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DE LA OPI TRANSPORTES EL MISMO QUE CONLLEVO A LA DEMORA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y POR ENDE LA DEMORA EN SU EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LA APROBACION DE LA VIABILIDAD SE REALICE EN EL SECTOR.

PLIEGO 01456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000129 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PAUCAR MARAL III ETAPA 3.89 KM. CONSTRUIDOS.

b). Identificación de problemas presentados

MODIFICACION DEL TRAZO INCONSULTAMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DERIVACION DE RESPONSABILIDADES Y CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION .

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000292 : INFRAESTRUCTURA VIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PARA LA EJECUCION DE UN PUENTE, PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE GALLINERO.

b). Identificación de problemas presentados

SE TUBO QUE MEJORAR EL ESTUDIO DEFINITIVO A CONSECUENCIA DE LA CAIDA DEL PUENTE YANANGO PORQUE ESTE PUENTE CRUZA EL CAUCE EN OTRO TRAMO DEL RIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEOLOGICOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000755 : INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PARA LA EJECUCION DE UN PUENTE. PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE CAROZABLE ESPERANZA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DEFINITIVO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO INCLUYENDO EL ESTUDIO DE PERFORACION DIAMANTINA, EL MISMO QUE ESTA SIENDO REALIZADO EN CONMVENIO CON E INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO.

PLIEGO 01456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTARON LOS PROYECTOS MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GOYLLARISQUIZGA CRUCE ALCACOCHA, CERRO DE PASCO YANAHUANCA TRAMO TAMBOPAMPA ALCACOCHA, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO VILLARICA, SNA JUAN DE PICHANAZ, PALCAZU Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DE PASCO YANAHUANCA TRAMO TAMBOPAMPA LACACOCHA II ETAPA. ASIMISMO SE EJECUTO 1 KILOMETRO DE 4 KM. DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA CRUCE YANAMATE CERRO DE PASCO, 2KM. DE 42 KM DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA GOYLLARISQUIZGA CHACAYAN USPACHACA. POR EJECUTAR LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA POZUZO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMALLANA PALLANACHACRA SALCACHUPAN.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PROVEEDORES EN LA ZONA REFERENTE A AGREGADOS (PIEDRA CHANCADA, ARENA FINA, ETC) LOS MISMOS QUE TIENEN QUE SER TRAIOS DESDE TARMA Y HUANUCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INCENTIVAR A LOS PROVEEDORES DE LA ZONA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS AGREGADOS.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se optimizó la parte logística del Gobierno Regional Piura. Renovación de equipos informáticos destinados a áreas u oficinas que requieren equipos de última generación por la característica de sus funciones. -Se sobrepasaron las metas referidas a la elaboración de expedientes técnicos. Se priorizó la capacitación del personal a cargo de esta función. -Se cumplió con la liquidación del 100% de obras de ejercicios anteriores. -Se reforzó la cadena productiva del algodón a cargo de la Actividad PIMA.

b). Identificación de problemas presentados

-Incumplimiento de metas referidas a las etapas de evaluación de los proyectos como prefactibilidad y preinversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Incidir en la capacitación de los profesionales a cargo de la elaboración de estudios de prefactibilidad y preinversión.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.015877 : PROGRAMA DE DESARROLLO GTZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Protección de recursos: manejo de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento. -Uso de recursos: producción, comercialización y agroexportación. -Gestión del riesgo para el desarrollo del área rural. -Asesoramiento, asistencia técnica, capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

-Restricción de gastos operativos como combustibles, lubricantes, personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Racionalización de gastos pero con sentido económico. -Visión a largo plazo de los resultados a obtener.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se enfatizó en aspectos referidos a la supervisión y mantenimiento de la infraestructura del Proyecto Especial Chira Piura. -Se cuenta actualmente con información respecto a volúmenes reales de agua entregados a los usuarios de la infraestructura del Proyecto. -Se definieron los niveles de merma que aducen los usuarios al momento de pagar sus tarifas.

b). Identificación de problemas presentados

-En el componente Acciones para la Promoción de la Inversión Privada, no se logró ejecutar la meta prevista de venta de tierras mediante subasta pública. PROINVERSION dejó de llevar a cabo esta acción por la transferencia del PECHP al Gobierno Regional Piura. -Los problemas de infraestructura y morosidad no permiten cumplir con las metas de irrigación previstas en el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reducir los niveles de morosidad. -Uniformizar los niveles de merma en la entrega de agua. -Se está negociando con los deudores, planes y cronogramas de pagos. -Se nombró el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada para que ejecute los procesos de venta de tierras por subasta pública.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001832 : OBRAS III ETAPA CHIRA PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-La construcción del Sifón Sojo beneficia a 450 familias y tiene una capacidad de riego por hectárea de 5,000 ha.

b). Identificación de problemas presentados

-Los recursos del Seguro de Obras, destinados al financiamiento de los costos directos de obras de rehabilitación y reconstrucción de esta tercera etapa se encuentran agotados desde el primer trimestre 2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se inició el proceso legal para exigir el pago de más de 4 millones de dólares a la empresa aseguradora. -Priorización de metas según su grado crítico. -Gestión de recursos vía transferencias internas y créditos suplementarios.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se logró pagar parte de la deuda contraída por la actividad PIMA con las empresas privadas conformantes de la cadena productiva que esta actividad integra. Esta deuda proviene de la morosidad de los productores de algodón frente al PIMA

b). Identificación de problemas presentados

-La gestión del riesgo crediticio la absorbe totalmente el PIMA y no cuenta con los recursos logísticos suficientes para ejercer una adecuada presión en la cobranza. -Dación de dispositivos de rescate financiero a los agricultores, que fomentan la cultura del no pago (PERTA agrario).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Ejercer una mayor presión en la cobranza de los créditos. -Implementar el procedimiento de ejecución coactiva en el GObierno Regional Piura, para cobrar las deudas que tiene pendientes el PIMA.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se cumplió al 100% la actividad referida a la alimentación suplementaria del ganado en diversos distritos de la sierra afectados por la helada y la sequía. -Implementación de botiquines veterinarios. -La atención cubrió un periodo de 03 meses.

b). Identificación de problemas presentados

-Los trabajos que corresponden a la rehabilitación de pozos se encuentran en la etapa de los trabajos preliminares y obras provisionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Gestión de ampliaciones presupuestarias.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.000051 : APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se habilitaron recursos de la fuente canon y FONCOR para apoyo en zonas declaradas en emergencia por consecuencia de los fenómenos climáticos, principalmente en la sierra del departamento de Piura. -Construcción de obras de infraestructura asistencial.

b). Identificación de problemas presentados

-Costos elevados por la zona geográfica beneficiaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Flexibilización del uso de la fuente canon y sobrecanon, en casos extremos como el descrito.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se logró el 100% de cumplimiento en las metas programadas referidas a la elaboración de estudios y expedientes técnicos.

b). Identificación de problemas presentados

-Algunos perfiles remitidos por los institutos tecnológicos y pedagógicos no reunían los requisitos del SNIP. -La ejecución de obras de infraestructura se habilitó recién en el segundo semestre de 2005, por la Ley de Crédito Suplementario que extendía algunos aspectos de los dispositivos del canon.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-El personal encargado de la evaluación de proyectos logró adecuar y dar viabilidad a la totalidad de proyectos presentados por los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Priorización de proyectos para su readecuación por parte de los profesionales del GObierno Regional Piura.

b). Identificación de problemas presentados

-No se logró culminar la etapa de la viabilidad porque los proyectos tenían muchas observaciones desde la unidad de origen.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Dar prioridad a estos proyectos para iniciar su ejecución. Recursos comprometidos.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018987 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE AMOTAPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de ejecución, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018989 : MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.T.P LUCIANO CASTILLO COLONNA DE TALARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018991 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUARMACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.018997 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MORROPON DE MORROPON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.021391 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.021771 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISPP. JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA DE HUANCABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.021794 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP. MANUEL YARLEQUE ESPINOZA DE CATACAOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.021857 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO MANUEL VEGAS CASTILLO-AYABACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROYECTO: 2.022075 : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LIZAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022180 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ISTP. JUAN ESTEBAN LOPEZ CRUZ DE YAMANGO- MORROPON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022618 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-HERMANOS CARCAMO-PAITA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de ejecución, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022741 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP RICARDO RAMOS PLATA DE SECHURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Modernización de equipos. -Mejoramiento de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Los montos considerables de programación, se deben a que antes de la publicación de la Ley del Crédito Suplementario (junio 2005), los institutos tenían algo restringido su ámbito de inversión. Según los dispositivos anteriores, sólo se podía destinar los fondos a "inversión científica y tecnológica". Ahora se permite la inversión en infraestructura educativa. Es por esto que existían montos elevados por saldos no ejecutados de años anteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se requiere de un banco de proyectos de inversión para ejecutar con eficiencia y dentro de plazos adecuados, los recursos provenientes de las transferencias por canon petrolero, en el caso de los institutos.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROYECTO: 2.019265 : **INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se instaló del 100% del cespéd artificial requerido por los organismos internacionales para lograr que la región Piura sea sede de 02 eventos internacionales deportivos.

b). Identificación de problemas presentados

-Demora en la compra y entrega del material

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Agilización de los procesos de compra.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017841 : **AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA C.E JACOBO CRUZ VILLEGAS - CATACAOS**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Construcción de pabellón con 09 aulas. -01 biblioteca. -Cercos perimétricos. -Ambiente para laboratorio, plataforma deportiva. -En proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra inició su ejecución en el último trimestre, por lo que no está concluida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución el año 2006.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017898 : **CONSTRUCCION DE COLEGIO SECUNDARIO SAN VICENTE DE CURILCAS - PACAIPAMPA**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Construcción de 03 aulas en dos niveles. -Plataforma deportiva. -Tanque elevado.

b). Identificación de problemas presentados

-Atraso en las obras por causas imputables al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reformulación de expediente técnico. -Reprogramación de avance de obras para acelerar el avance. -Recursos comprometidos para el año 2006.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018078 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL C.E. Nº 108 FRIAS - AYABACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Sustitución y modificación de la infraestructura existente. -Construcción de 04 aulas. -Ambientes administrativos. -Servicios higiénicos.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra se inició en el mes de octubre de 2005. Plazo insuficiente para la culminación de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se han comprometido recursos para continuar con su ejecución en el año 2006.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018080 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA EPM Nº 15138 VILCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Obra concluida. -Pabellón de 06 aulas. -Ambiente administrativo. -Plataforma deportiva multiusos. -Cerco perimétrico.

b). Identificación de problemas presentados

-Presupuesto inicial deficitario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reformulación y ampliación del presupuesto.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018353 : EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS PROVINCIAS DE AYABACA HUANCABAMBA Y MORROPON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Servicio de confección (suministro) de 522 módulos nivel inicial 5 años. -710 módulos de 1er y 2do grado. -4532 módulos unipersonales. -2759 módulos unipersonales a nivel secundario. -Obra concluida, no se liquida porque es un servicio a todo costo.

b). Identificación de problemas presentados

-El contexto geográfico dificulta los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Priorizar la ejecución de estas obras en temporadas de fácil acceso y ejecución por parte de las empresas constructoras.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018649 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA C.E. 20507 JOSE ENCINAS FRANCO - LA GOLONDRINA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Construcción de 08 aulas y 04 ambientes de servicios higiénicos, adquisición de mobiliario escolar , demolición de 12 aulas.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra inició su ejecución en el último trimestre, por lo que no está concluida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución el año 2006.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0098 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000284 : INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Línea primaria de 13.2 KV en un total de 4.6 km. -Beneficiarios: 10 caseríos.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra se inició en el 2004, atrasos por responsabilidad de los contratistas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución el año 2006.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0098 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.014458 : ELECTRIFICACION LOS ORGANOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Ejecución normal. -Trabajos de replanteo de obra. -Transporte de postes de madera. -Instalación de 16 postes.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra inició su ejecución en el último trimestre, por lo que no está concluida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución el año 2006.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0098 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.018643 : ELECTRIFICACION CASERIOS DE LAS LOMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Perforación de hoyos para postes. -Línea primaria y sistemas de medición. -6 kms de líneas secundarias. -12 cargas especiales.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra se recepcionó con observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se le asignó mayor crédito presupuestario.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000669 : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Construcción de caseta de bombeo para abastecimiento de agua potable Vicús. -Participación comunal.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra se retrasó 08 días calendario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Levantamiento de observaciones ante el comité de recepción de obra.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017845 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CASCO URB. TAMBOGRANDE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de más del 80% de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra quedó inconclusa por problemas con el contratista. -Se encuentra en arbitraje por diversas controversias con el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Revisión de los procesos de selección de empresas contratistas. -Base de datos actualizada de contratistas y subcontratistas con problemas de incumplimiento. -Labores de supervisión constantes.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.018563 : OPTIMIZACION LAGUNAS DE ESTABILIZACION EL CUCHO - BELLAVISTA - SULLANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Obras provisionales al 100%. -Trabajos preliminares, laguna anaeróbica. -Desarenador al 50%, limpieza de terreno manual y tala de arbustos. -Suministro de tuberías al 40%.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra no se culminó.En este caso el incumplimiento provino de la Empresa Prestadora de Servicios Grau S.A. a quien se le encargó la obra por su conocimiento especializado en lagunas de estabilización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-La obra ha sido reformulada a través de ejecución presupuestaria directa.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.023091 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMOTAPE - EL TAMBO - PAITA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se concluyó con el proceso de adquisición de materiales.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra aún no inicia su ejecución física.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución en el año 2006.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.016621 : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TULUCE - SONDRILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Construcción de local. -Consultorio, sala de espera, almacen, admisión, tópicos, vivienda y servicios higiénicos. -Obras complementarias (Cisterna, cuarto de máquinas y tanque elevado, tanque séptico, entre otras.

b). Identificación de problemas presentados

-El bajo porcentaje de cumplimiento se debe a que la obra inició su ejecución en el mes de diciembre de 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución en el año 2006.

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001106 : CARRETERA SAJINOS - PAIMAS - PUENTE PARAJE (V ETAPA)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Trabajos preliminares en un 89%. -Obras de provisión 89%.

b). Identificación de problemas presentados

-Incumplimiento obra en una de los tramos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se encuentra en proceso de arbitraje por causas impugnadas al contratista.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015968 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EL ALTO - CABO BLANCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Mejoramiento de carretera de 2.69 km con carpeta asfáltica caliente de 5.60 m de ancho. -02 alcantarillas. -20 mts de muro de contención. -En proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

-Asignación inicial deficitaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se amplió 47 días calendario para culminar su ejecución.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018635 : MEJORAMIENTO TRAMO CARROZABLE EMPALME R-01 - EL ÑURO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Mejoramiento de tramo carrozable en 1.22 km de carretera. -Obra terminada, por recepcionar.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra inició su ejecución en el último trimestre, por lo que no está concluida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar su ejecución el año 2006.

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.018646 : SUSTITUCION DE PUENTE Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE EL DREN 13.08, EN LA CARRETERA EL PERCAL-CUCUNGARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se encuentran en ejecución la construcción del puente de concreto armado de 26mts de luz. -Construcción de falso puente de madera. -Veredas laterales. -Muros de contención.

b). Identificación de problemas presentados

-Obra intervenida económicamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se le asignó mayor crédito presupuestario.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.019193 : CONSTRUCCION DE VIAS INTEGRADORAS EN LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se avanzó en la compra del material requerido

b). Identificación de problemas presentados

-La programación de recursos para este proyecto se dio recién en el mes de diciembre de 2005, luego de determinar mayores ingresos por la fuente canon respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se comprometieron recursos para continuar con su ejecución.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se logró ejecutar 01 obra en el distrito de Chulucanas, el periodo de ejecución inició en el mes de setiembre de 2005.

b). Identificación de problemas presentados

-No se logró cumplir con el paquete de obras complementarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Recursos comprometidos para continuar la ejecución de las 02 obras restantes en el año 2006.

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.014930 : PAVIMENTACION DE VIAS BUENOS AIRES - MORROPON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Construcción de sistema de calles que funcionen como drenes pluviales en una longitud de 1,467 ML; sardineles laterales, losas de concreto.

b). Identificación de problemas presentados

-Múltiples paralizaciones por razones de índole sindical. -Reformulación del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se aprobaron recursos adicionales. -Se actualizó el cronograma de obras. -Se designó un comité de recepción de obra.

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.018647 : PAVIMENTACION DE LA AV. GRAU DE CASTILLA (ENTRE EL JR. CAHUIDE Y EL GRIFO CHICLAYITO)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Movimiento de tierras. -Eliminación de material excedente. -Carpeta asfáltica 13,123 m2. -Red agua potable, tuberías, accesorios y otros. -Conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

-La obra no se culminó porque se rescindió el contrato por causales imputables al contratista. Se encuentra en proceso de arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-El saldo de la obra se está ejecutando por administración directa.

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.018648 : PAVIMENTACION DE VIAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN CLEMENTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-La obra recién inició su ejecución en el mes de diciembre de 2005, y tiene ejecutado un 18% más de lo programado, al final del año. -Recursos comprometidos para la continuación de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

-Inicio de ejecución al final de año. No es posible culminar la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se continuara la ejecución en el año 2006

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El monto de S/. 2,123,684 Nuevos Soles, significa Presupuesto para la ejecución de los Proyectos de Inversión incorporados mediante dispositivo Regional. Dicho monto se tiene para priorizar diversos proyectos, que para su ejecución deben de contar con la respectiva Resolución Regional Aprobado, el cual facilita la gestión correspondiente para su financiamiento y ejecución pertinente.

b). Identificación de problemas presentados

En los Proyectos de Inversión previo al perfil viable, en el periodo de inversión (expediente técnico), no absuelven en su oportunidad las observaciones efectuadas por los evaluadores de la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión, lo que origina sesgos para la aprobación y ejecución de su correspondiente Presupuesto. Una vez levantado las observaciones, se prosigue con la gestión del presupuesto para su consiguiente ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los formuladores de los Proyectos de Inversión, deben a la brevedad posible levantar las observaciones pertinentes, a fin de superar impases en la aprobación y ejecución del Proyecto en función al presupuesto considerado en el horizonte temporal del Proyecto Viable. Los Evaluadores de los Proyectos de Inversión del Gobierno Regional deben de precisar la fecha de término para la absolución de las observaciones.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.017115 : IRRIGACION SORA - UMASI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, ejecutó el Proyecto "Irrigación Sora Umasi", la mencionada obra ha sido concluida al 100% con los canales laterales y drenes respectivos, con una inversión S/. 1,951,995.00 Nuevos Soles. El Proyecto Sora Umasi, capta las aguas del río Llallimayo, la misma que es regulado por la presa Iniquilla y Saguanani con un volumen de almacenamiento útil de 18 MMC cada uno, garantizando parcialmente el recurso hídrico necesario como para satisfacer la demanda de agua para la irrigación Sora Umasi, lo que permitirá ampliar la frontera agrícola y poner bajo 1,650 Hás de pastos cultivados, para el mejoramiento de la producción pecuaria. La ejecución del canal principal, beneficiará a los sectores productivos de Kcatawi Alto y Bajo, Huanocomarca, Corani y Umasi, los cuales tienen una población total de 1,190 habitantes y 168 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentó interferencias en la ejecución de las metas programadas del Proyecto, a causa de las constantes precipitaciones pluviales, principalmente en los primeros meses del año, habiéndose superado los percances con la participación acertada de parte del personal del Proyecto. Es muy importante, tomar en cuenta las etapas o meses viables para la ejecución normal del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se pudo superar con el apoyo logístico del Personal constituido en el Proyecto, principalmente en la adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las fechas programadas del MÓDULO SIAF. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PACC, debe paralelamente ejecutarse para el mejor cumplimiento de la Obra.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.017864 : BOCATOMA IRRIGACION YANARICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con los trabajos adicionales que se programó realizar dentro del proyecto, el mismo que fue aprobado mediante R.E.R.Nº 134-2005-GR PUNO, por el importe de S/. 362,171.00 Nuevos Soles, la obra fue concluida al 100% con una inversión de S/. 1,491,628.00 Nuevos Soles. Actualmente la Irrigación capta las aguas del río Cabanillas, la misma que es regulado por la Presa Lagunillas con un volumen de almacenamiento de 500 MMC, lo que garantiza el recurso hídrico necesario como para satisfacer la demanda de agua para la Irrigación Yanarico. Con el presente Proyecto se ha ampliado la capacidad de conducción del Canal Principal de 2.2 m³/seg. lo cuál permitirá ampliar la frontera agrícola, para poner bajo riego 2,200 Hás de pastos cultivados, para el mejoramiento de la producción pecuaria.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.017864 : BOCATOMA IRRIGACION YANARICO

b). Identificación de problemas presentados

De igual forma se presentó interferencias en la ejecución de las metas programadas del Proyecto, a causa de las constantes precipitaciones pluviales, principalmente en los primeros meses del año, habiéndose superado los percances con la participación acertada de parte del personal del Proyecto. Es muy importante, tomar en cuenta las etapas o meses viables para la ejecución normal del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario el problema superar con el apoyo logístico del Personal constituido en el Proyecto, principalmente en la adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las fechas programadas del MÓDULO SIAF. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PACC, debe paralelamente ejecutarse para el mejor cumplimiento de la Obra.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018053 : IRRIGACION CABANILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra con los reajustes efectuadas en las metas programadas, cuyo montos fueron aprobados mediante las R.E.R.º 071-2005-GR PUNO y R.E.R.º 134-2005-GR PUNO, por los importes de S/. 15,000.00 Nuevos Soles y 997,568.00 Nuevos Soles Respectivamente, quedando la obra ejecutada al 100% con una inversión de S/. 1,942,251.00 Nuevos Soles. Con este Proyecto se capta las aguas del río Cabanillas, que es regulado por la presa Lagunillas con un volumen de almacenamiento útil de 400 MMC, que garantiza el recurso hídrico como para satisfacer la demanda de agua para la irrigación Cabanilla. El Proyecto ha ampliado la capacidad de conducción del Canal Principal, para poner bajo riego 3,500 Hás de pastos cultivados para el mejoramiento de la producción pecuaria.

b). Identificación de problemas presentados

Presentación de precipitaciones pluviales durante los primeros meses del año 2005 y tiempo incorrecto en la adquisiciones de Bienes y Servicios Módulo Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. Es muy importante, tomar en cuenta las etapas o meses viables para la ejecución normal del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar la ejecución de las metas del Proyecto teniendo en cuenta la variable precipitaciones pluviales. Superar con el apoyo logístico del Personal constituido en el Proyecto, principalmente en la adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las fechas programadas del MÓDULO SIAF. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PACC, debe paralelamente ejecutarse para el mejor cumplimiento de la Obra.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.017296 : INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL CULTIVO DE PAPAYA EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DEL ORO - ALTO INAMبارI Y YANAHUAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto denominado " Innovación y Transferencia Tecnológica para el Cultivo de Papaya en los Distritos de San Juan del Oro, Alto Inambari y yanahuaya", brindó asistencia técnica y capacitación en planificación proceso productivo, selección, clasificación, transformación y presentación de la papaya, a 849 beneficiarios, con un avance físico del 94% e inversión S/. 774,691.00 Nuevos Soles, cuyas familias dedicadas a esta actividad son en total 170 con un promedio de cinco integrantes.

b). Identificación de problemas presentados

La inaccesibilidad y por las carreteras que se presentan en mal estado, se han presentado algunas inperitencias, sobre en el aspecto de apoyo logístico en la parte que corresponde a capacitación, debido a que el proyecto generó expectativas a productores de otros centros poblados de la provincia de Sandia. Este impase es necesario superar con la aplicación del efecto multiplicador por parte de la persona que tuvo la oportunidad de asistir al evento programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la medida de la experiencia y el efecto de la ejecución del Proyecto dentro del área de influencia del mismo , es importante ampliar la cobertura con la aplicación mediante la difusión de folletos a los interesado en capacitarse. Ello repercutirá en mejorar la calidad del producto, teniendo en consideración la utilización óptima de los insumos para su producción.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA

PROYECTO: 2.017334 : INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO Y MELGAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A través del Proyecto " Innovación y Transferencia Tecnológica para la Crianza de Ovinos en la Provincias de Azángaro y Melgar" se brindó asistencia técnica y capacitación en planificación, proceso productivo, manejo y crianza de ovino a 5,250 cabezas. El Proyecto logró con un avance físico del 100% e inversión S/. 604,538.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

Los productores desconocían sobre las bondades del proyecto en cuanto a innovación y transferencia tecnológica para la crianza de ovinos, esto causó una impresión cuando los productores recibían los cursos de capacitación principalmente en le proceso productivo, manejo y crianza de ovinos. Las dependencias afines deberán corroborar con la ejecución del proyecto en la cobertura de las provincias ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es importante diversificar este tipo de proyectos a nivel departamental con los cuales superar la producción pecuaria regional. Se puede intensificar la cobertura de este proyecto, con la formulación de un proyecto a nivel regional considerando todas las provincias del departamento de Puno.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA

PROYECTO: 2.017335 : INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL CULTIVO DE CAFE EN LA PROVINCIA DE SANDIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con el Proyecto "Innovación y Transferencia Tecnológica para el Cultivo de Café en la Provincia de Sandia", se brindó asistencia técnica y capacitación en planificación proceso productivo, selección, clasificación y presentación del café orgánico a 1,053 beneficiarios. El avance físico refleja el 94% y la ejecución devengada es de S/. 550,163.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

Es importante resaltar que se tuvo inperitencias a un inicio en la ejecución del Producto, pero que a medida que se iba superando las deficiencias con la aplicación adecuada de la metodología se pudo cumplir con los componentes contenidos para la ejecución del Proyecto. Cabe resaltar que es importante el apoyo logístico, el mismo que impulsó los eventos en la innovación y transferencia tecnológica para el cultivo de café en en la provincia de sandia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los productores de café se sienten satisfechos con este tipo de proyectos, con dicha innovación piensan proyectar su producción hacia la exportación, buscando mercados competitivos y consumidores selectos en el consumo de café. Es imprescindible contar con instituciones que puedan complementar con eventos sugeridos a la exportación, enfatizando la calidad, competitividad, eficiencia y mercado.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA

SUBPROGRAMA : 0037 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos, mediante campañas de apoyo a la sanidad animal, se han atendido a 2,395,218 cabezas, que representa 133% de avance físico relevante, con una inversión S/. 1,016,802.00 Nuevos Soles. Los productores de alpacas, podrán mantener la producción por un tiempo considerable de fibra de alpaca de color de calidad.

b). Identificación de problemas presentados

Prácticamente con la ejecución de este Proyecto, se logró cumplir acciones de sanidad animal con una cobertura a nivel del departamento Puno. Los productores de alpacas se sienten satisfechos y agradecidos, debido a que sus expectativas de contrarestrar las diversas enfermedades por las cuales sufren sus alpacas, han quedado superadao.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto se ejecutó a nivel regional, siendo los beneficiarios directos los que se dedican a la producción de alpacas con la finalidad de obtener la fibra y obtener ingresos adicionales que va en beneficio de su familia. Es necesario enfatizar los logros obtenidos, en bien de la producción regional de alpacas, del cual se obtiene la fífra de alpaca de calidad.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA

SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Por un lado el Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos, a través de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias logró construir 68 cobertizos para la producción pecuaria, con un avance físico del 40% e inversión de S/.67,318.99 Nuevos Soles. Por otro lado, el Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino, ejecutó a nivel regional 1,000 cobertizos con un avance físico del 100% e Inversión de S/.991,386.10 Nuevos Soles. Los mencionados cobertizos se hicieron para los productores declarados en situaciones de emergencia por efecto de las inundaciones que se suscitaron en el departamento de Puno, durante el primer trimestre del año 2005. Los beneficiarios con la construcción de cobertizos procedían de los distritos de : Taraco, Huatasani, Huancané, Cojata, Samán, Caminaca, Asillo, Azángaro, Muñani, Tirapata, Chupa, Macarí, Cupi, Llalli, Orurillo, Santa Rosa, Ayaviri, Umachiri, Nuñoa, Lampa, Nicasio, Pucará, Calapuja, Cabanilla, Laraqueri, Huata, Mañazo, Vilque, Tiquillaca, Juliaca, Cabana, Ilave, Pilcuyo, Juli, Pomata, Kelluyo, Putina, Quilcapuncco y Huayrapata.

b). Identificación de problemas presentados

Es necesario resaltar que los ejecutores de este proyecto superaron en gran parte con la pre selección de las solicitudes que se mantuvo en una base de datos en el proyecto PRADERA - I, también se logró seleccionar los lugares donde se iba a intervenir, es así que a partir de los primeros días del mes de mayo se empezaron con las visitas de campo por parte del personal técnico del Proyecto, habiéndose definido a los productores en situaciones de emergencia, con lo cual se logró ejecutar el proyecto de emergencia con la construcción de cobertizos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar reuniones de trabajo con los beneficiarios, consistentes en charlas sobre la mejor forma de construir los cobertizos, ubicación de los mismos y posteriormente visitas de campo, verificaciones de áreas, avance de la construcción, etc. El impacto de este proyecto fue a nivel regional

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS

PROYECTO: 2.017387 : PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estas obras actualmente vienen siendo ejecutadas por la Dirección Regional de Agricultura por la modalidad de encargo; la rehabilitación de las defensas ribereñas río Cconi y la rehabilitación de estructura de control de avenidas quebradas jilari, presentan avances físicos por debajo del 50%. Es necesario incidir en el cumplimiento de estas obras, a fin de superar los efectos de las inclemencias naturales.

b). Identificación de problemas presentados

La Gerencia Regional de Infraestructura no presenta información precisa de las obras de rehabilitación. La Dirección Regional de Agricultura, impulsará la ejecución en el cumplimiento de las obras programadas de prevención y rehabilitación de las zonas afectadas por desastres, por efectos de las torrenciales lluvias a nivel regional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por lo que la Dirección Regional de Agricultura proseguirá con las obras de rehabilitación, como parte de sus funciones inherentes del sector. El Gobierno Regional Puno, a través de sus dependencias Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Oficina de Control Interno y la Oficina de Supervisión, incidirán en el cumplimiento de las mencionadas obras.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.017295 : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, EL COLLAO Y CHUCUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Dirección Regional de Agricultura Puno, con la ejecución del Proyecto "Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción y Conservación de Pastos Cultivados y Forrajes", logró beneficiar a 3,600 productores con asistencia técnica permanente en manejo y conservación de pastos cultivados y forrajes. El avance físico refleja el 100% con una ejecución devengada de S/. 578,620.00 Nuevos Soles.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.017295 : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, EL COLLAO Y CHUCUI'**b). Identificación de problemas presentados**

Es muy importante resaltar por las características del Proyecto, se logró ejecutar el proyecto sin problemas, debido a la rigurosa ejecución de los componente afines del proyecto y por la aplicación acertada de la metodología en el cumplimiento de sus acciones. Por otro lado, el Proyecto tuvo el apoyo logístico necesario por parte de Dirección Regional de Agricultura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la ejecución de los proyectos parecidos, es necesario aplicar rigurosamente la metodología adecuada, que permita cumplir con las acciones programadas a fin lograr los efectos esperados y el impacto de proyecto dentro del área de influencia del mismo. Además los productores requieren la ejecución de este tipo de proyectos, con los cuales elevan la producción pecuaria principalmente en las provincias de Puno, El Collao y Chucuito.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura, en esta función ha ejecutado las siguientes obras: La conclusión al 100% con el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educativo de 06 aulas, con sus respectivos servicios higiénicos y caja de escaleras, que concierne a la escuela de Educación Primaria de la Provincia de Lampa. En Yunguyo, el avance físico 71% de las 10 aulas (06 aulas y 04 talleres) programadas de la IES José Galvez. En Ayaviri, se realizó el mejoramiento de los servicios educativos de 02 aulas del Centro Educativo Inicial N° 162, con un avance físico del 98% e inversión de 70,270.00 Nuevos Soles; en el Colegio de Educación Secundaria de Adultos Manco Capac, 03 aulas con un avance físico del 98% e inversión de S/. 105,050.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

Son Presupuestos destinado para la posible incorporación al Programa de Inversión en la Función Educación y Cultura. Dichos presupuestos son destinados a ejecutar obras como aulas, con sus respectivos compartimientos a nivel regional, por lo que responde a la gestión autorizada por Resolución Ejecutiva Regional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Disponer de una cartera de proyectos relacionados al sector de Educación para su consiguiente programación y ejecución. Las obras que se ejecutan son principalmente, los declarados en estado de emergencia y no se puede atender a la cantidad de solicitudes en busca de financiamiento para superar por efectos de la lluvias el estado de las aulas.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.000854 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANE I ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto "Pequeño Sistema Eléctrico Huancané I Etapa, se viene ejecutando en Convenio con la Municipalida de Huancané, presentando un avance físico del 30%. Es importante acelerar la ejecución de la diferencia del 70%, para satisfacer la demanda de la población de Huancané.

b). Identificación de problemas presentados

La no remisión oportuna de la información trae como consecuencia distorsiones en reflejar, efectivamente sobre el avance físico de esta obra, por descuido de la autoridad de la Municipalida - Huancané. La Gerencia Regional de Desarrollo Económico no tomó las previsiones del caso, debido a que la ejecución del proyecto responde a un convenio firmado entre las partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, coordinará acciones referentes en el desarrollo del Proyecto. De acuerdo a los términos contemplados en el convenio, la Municipalidad de Huancané presentará la rendición documentada al Gobierno Regional, sobre la ejecución del Proyecto de Electrificación, contemplando los ámbitos beneficiados con el Proyecto.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.018977 : ELECTRIFICACION CENTRO POBLADO INCHUPALLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se electrificó el centro poblado de Inchupalla - Puno, con la dotación de redes primaria y secundaria con un avance del 80% e inversión S/. 594,000.00 Nuevos Soles, que beneficiará a mas de 149 familias. Con la dotación de redes primaria y secundaria se beneficiara a 750 familias del centro poblado de Inchupalla.

b). Identificación de problemas presentados

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, no tomó las previsiones del caso por lo mismo que la obra viene siendo ejecutado con el conocimiento de sus autoridades políticas. Se tratará de acelerar la culminación de la obra, en estrecha coordinación con el Oficina Regional de Control Interno, Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Oficina de Supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nominar una Comisión Especial, acción que debe ser emprendida por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Esta comisión especial determinará las causas que afectaron para el cumplimiento normal en la ejecución de las metas pertinentes al Proyecto, para lo cual coordinarán con las dependencias afines y tomar las decisiones en el esclarecimiento de la no conclusión del Proyecto. Es necesario

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.023132 : ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO JULI SECTOR SIVICANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra se viene ejecutando en Convenio con la Municipalida de Juli, el Proyecto beneficiará a la población de Sivicani. El sistema de electrificación tiene un avance físico del 25%. La diferencia es considerable, por lo visto existe problemas en remitir información documentada sobre la situación del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

La Municipalidad de Juli, no presenta informe documentado sobre el estado actual de la obra. La falta de información documentada, no permite precisar el avance físico real sobre la obra, esto genera deficiencias en la información, es decir la Municipalidad de Juli, no cumple en remitir documentadamente sobre estado actual de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, formará una comisión especial para deliberar el avance físico del mencionado Proyecto. Es preciso nominar una Comisión Especial, el mismo que lo llevará a cabo el Organo de Línea Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para esclarecer sobre el estado actual del Proyecto In Situ.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA : 042 .TURISMO

SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO

PROYECTO: 2.018543 : PUESTA EN VALOR DE LAS IGLESIAS LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA Y SAN JUAN DE LETRAN JULI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este Proyecto también se viene ejecutando con la Municipalidad de Juli, por las características en la ejecución del Proyecto, se tiene contemplado la adquisición de los materiales para la puesta en valor de las iglesias la Asunción de nuestra señora y San Juan de Letran de Juli. El monto ejecutado en materiales asciende a la suma de S/. 1,437,180.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

La Municipalidad de Juli, no remite la información respectiva sobre el avance físico de Proyecto. El Organo de Línea Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, aduce de que la Municipalidad de Juli no reporta informes documentados, por lo que se tiene una información verbal sobre la ejecución devengada del Proyecto, aduciendo de que tienen comprado los materiales para cumplir con la puesta en valor de las iglesias de Juli.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tomará las debidas acciones del caso en coherencia con los términos del Convenio Suscrito entre el Gobierno Regional Puno y el Municipio de Juli. Se nominará a travez del órgano de linea Gerencia Regional de Desarrollo Económico, una comisión especial, para analizar la situación de la obra ejecutado por Convenio con la Municipalidad.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA : 042 .TURISMO

SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO

PROYECTO: 2.024361 : CONSTRUCCION DEL MALECON ECOTURISTICO EN LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA - ZONA CENTRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto "Construcción del Malecon Ecoturístico en la Bahía Interior de Puno del Lago Titicaca - Zona Central", la obra tiene un avance físico del 11%, con una inversión ejecutada de S/. 1,970,422.76 Nuevos Soles. Esta obra es de vital importancia para la población del Distrito de Puno, la diferencia de la meta física se viene ejecutando paulatinamente, debido a las precipitaciones pluviales.

b). Identificación de problemas presentados

Las fuertes precipitaciones pluviales afectaron en alguna medida en el cumplimiento de acciones y metas presupuestarias inherentes al proyecto, lo cual ha generado retrasos considerables para la ejecución normal de proyecto. La Gerencia Regional de Infraestructura, no cuenta con una información precisa sobre el avance de la ejecución del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hará de conocimiento sobre el caso a la Oficina Regional de Control Interno, el mismo que tomará las acciones del caso para superar impases imprevistos. Se conformará una comisión especial para analizar y superar los retrasos impertinentes, a parte de que el proyecto ha sido afectado por las constantes precipitaciones pluviales.

FUNCION : 12 .PESCA

PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA

PROYECTO: 2.016782 : APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD TRUCHICOLA EN LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Especial Truchas Titicaca, con la ejecución del proyecto " Apoyo al Desarrollo del Sistema Productivo de la Actividad Truchícola en la Región Puno", se ha logrado fomentar el desarrollo de la truchicultura con una adecuada tecnología que comprende la producción de alevinos de trucha por la cantidad de 813 Toneladas, con un avance físico del 100% e inversión por el importe S/. 1,067,447.83 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto cumplió satisfactoriamente sus metas presupuestarias, con el fomento del desarrollo de la truchicultura aplicando tecnologías que comprende la producción de alevinos, el cual distribuye alevinos para la venta a los productores truchicultores, quienes a su vez producen mediante sistemas de jaulas truchas para el consumo de la población en general, de esta manera superan sus exiguos medios económicos y elevan sus niveles de vida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que el Proyecto diversifique a todo nivel el sistema de producción de truchas, principalmente en función a la población aledaña a espejos acuáticos a nivel regional. El Proyecto satisface las demandas insatisfechas de la población en cuanto al requerimiento de alevinos por parte del productor de truchicultura y de truchas de tamaño regular para el consumidor.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.018860 : REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable saneamiento de la localidad de lampa, refleja un avance físico de 1.080 respecto a los dos sistemas programados, que representa porcentualmente el 54%, con una inversión de S/. 978,459.75 Nuevos Soles. Para la conclusión de la obra falta ejecutar el 46%, con ello la población de Lampa quedará satisfecha.

b). Identificación de problemas presentados

Evidentemente es como consecuencia en retraso de los trabajos que se ejecutan en dicho Proyecto. Impases que se han presentado por la situación de la caída excesiva de lluvias torrenciales, lo cual no ha permitido cumplir con las metas programadas del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura conjuntamente con la Oficina de Supervisión, incidirán en el cumplimiento de las metas programadas, para la culminación de la Obra. La población de Lampa viene exigiendo la culminación de esta obra de rehabilitación mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Lampa.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.021339 : DESCONTAMINACION DEL CONDUCTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES - TOROCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la obra descontaminación del conducto de evacuación de aguas pluviales - Torococha, en 347 metros lineales, cuyo avance físico significa 87% y financiera S/. 915,954.00 Nuevos Soles. El Proyecto beneficiará a 180 familias, con la descontaminación del conducto de aguas pluviales.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta una diferencia del 13% para su conclusión, de tal manera con ello se superará las deficiencias de evacuación de aguas pluviales para la ciudad de Juliaca. Con las debidas consideraciones por parte de los ejecutores y superando las deficiencias debido a que en los últimos meses del año se presentaron torrenciales lluvias, lo que no permitido cumplir con las metas de esta obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Optimizar la ejecución de las metas presupuestarias a fin de cumplir con el clamor de la población de Juliaca. Con la conclusión de esta obra, la población de Juliaca quedará protegido de la afluencia de aguas pluviales principalmente en épocas de lluvias torrenciales, que afecta al desplazamiento de la población en general.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra Construcción y mejoramiento de la Carretera Lampa Cara Cara, tiene un avance físico de 13.03 Km. que porcentualmente significa 58.47%, con una inversión de S/. 995,546.08 Nuevos Soles. En tanto el Presupuesto que estuvo programado por el importe de S/. 306,914.00 Nuevos Soles, para la construcción de la carretera Patambuco-Sallaco-Tramo Jarahuaña - Huacuyo, no se ejecutó.

b). Identificación de problemas presentados

La Gerencia Regional de Infraestructura, proseguirá en documentar la información conjuntamente con la Oficina de Supervisión al detalle, respecto al avance físico. El bajo nivel de avance físico de la obra Construcción y mejoramiento de la Carretera Lampa Cara Cara, se debe a las precipitaciones pluviales presentadas en forma torrencial, lo cual ha permitido paralizar las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Supervisión agotará In Situ de Documentar el avance físico de la Obra. Es necesario que se gestione un presupuesto complementario para la construcción de la carretera Patambuco-Sallaco-Tramo Jarahuaña - Huacuyo, superando de esta manera la inaccesibilidad para el desplazamiento de los pobladores del lugar.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.002198 : CONSTRUCCION DE CARRETERA ASILLO - ANTON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó la construcción de 06 Km. de la carretera Asillo San Antón los tramos IV (Del Km. 23 al 26) y el tramo V (Del Km. 26 al 29) con un financiamiento de S/. 469,939.00 Nuevos Soles y S/. 419,508.00 Nuevos Soles respectivamente. Con el proyecto quedarán beneficiados los pobladores que viven dentro del área de influencia del Proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Prácticamente el proyecto se concluyo satisfactoriamente, beneficiando a los pobladores de Asillo y San Antón. Esta obra, de infraestructura vial también servirá para reducir tiempo y costos en el desplazamiento de las familias, niños, ancianos como también de vehículos motorizado, entre otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A nivel departamental realizar una coordinación con los sectores que tienen que ver con la infraestructura vial, a fin de superar las deficiencias de las vías de comunicación, principalmente las carreteras, los cuales permiten mejorar las condiciones de vida y elevar el nivel cultural de los pobladores que viven en lugares inhóspitos.

PLIEGO 01458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.023176 : CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SAN MARCOS - SANDIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Construcción del Puente Carrozable San Marcos - Sandia, se encuentra con un avance físico de 14.169 Metros Luz, que significa un avance físico de 47%, con una ejecución devengada de S/. 1,209,966.84 Nuevos Soles. Por las características que presenta el lugar, la construcción de este Puente Carrozable, le significará a la población facilidades para que realicen sus transacciones comerciales.

b). Identificación de problemas presentados

La Gerencia Regional de Infraestructura proseguirá estrechamente las coordinaciones con la Municipalidad de Sandia para el cumplimiento de dicha obra. A la diferencia de la meta por concluir, es importante darle seguimiento a través de los Organos de Línea, dependencias que tienen que velar estrictamente el cumplimiento de la mencionada obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario que la Oficina de Supervisión, programe las visitas inopinadas, con el fin de acelerar la culminación del Puente Carrozable. Coordinara con las instancias del lugar como con la Municipalidad, autoridades, representaciones religiosas, Organismos no Gubernamentales, etc. con los cuales garantizar la conclusión de la obra.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018831 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANE, MOHO, CONIMA, TILALI (HANCCO HANCCO)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el ámbito jurisdiccional de la provincia de Huancané se ha ejecutado el mejoramiento de la carretera Huancané, Mohó, Conima, Tilali (Hancco - Hancco) : Tramo Tilali 13 Km. con un avance físico de 82%, Tramo Conima 14.63 Km. cuyo avance físico refleja el 84% y finalmente el tramo Huancané - Mohó con una ejecución de 30.86 Km. que significa el 80% de avance físico. La inversión total en la ejecución de estos tramos representa la suma de S/. 5,892,426.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

Practicamente la variable incontrolable las precipitaciones pluviales han generado considerables retrasos en la consecución de las metas presupuestarias programadas, es por eso que el proyecto presenta deficiencias, lo cual también ha afectado a la adquisición oportuna de bienes y servicios, habiendo en mucho de los casos realizar reprogramaciones. La conclusión de esta obra es muy significativa para los pobladores de Huancané, Mohó y Tilali, con ello reducirán tiempo y costo para sus quehaceres respectivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Superar los impases con el redoblamiento de esfuerzos, por parte del personal concerniente al proyecto. Permitir la fluidez en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con ello garantizar la conclusión de este proyecto de vital importancia para las provincias de Huancané y Mohó.

PLIEGO 01459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En lo concerniente a la Dirección Técnica de Supervisión y Administración, Se logró una eficiente administración, control y gestión de los recursos humanos, atendiendo los requerimientos de las dependencias para logra la buena marcha institucional. En Estudios de Prefactibilidad, Culminación de informe sobre obras de arte de los canales laterales canales de riego del Alto Mayo. se revisó el expediente técnico del canal de riego La Unión, elaboración de proyectos de inversión de caminos, energéticos y de saneamiento, expediente técnico del camino rural Moyobamba-Yantalo-Boca Rio Huascayacu. En Elaboración de Estudios de Pre Inversión, se logró la aprobación de 25 expedientes técnicos. Se llevó a cabo el Proceso del Presupuesto Participativo

b). Identificación de problemas presentados

Los Perfiles tiene deficiencias técnicas por lo que se encuentran mal formuladas por las entidades que solicitan y las formuladoras, esto trae como consecuencia mayor tiempo en la aprobación de los perfiles. A la Oficina de Programación de Inversiones del Gobierno Regional, le falta implementar con algunos equipos de oficina, así como algunos especialistas evaluadores de los perfiles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordina permanentemente con las entidades formuladoras a fin de orientarlos a que los proyectos estén correctamente formulados. Se debe tener más incidencia en la capacitación a las entidades formuladoras Para el año fiscal 2006 se presentará propuestas para mejorar la implementación de la Oficina de Programación de Inversiones de la Sede del Gobierno Regional.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.001479 : CONSTRUCCION SEDE CENTRAL CTAR-SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró culminar con la infraestructura administrative y el mejoramiento de la Sede Central del Gobierno Regional San Martín en la ciudad de Moyobamba, lo que permita mejorar los servicios de atención al público.

b). Identificación de problemas presentados

Por encontrarse en los perimetros de la zona urbana hubo demoras en la implementación del servicio telefónico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con Telefónica se implemntaron nuevas líneas telefonicas para la Sede Central del Gobierno Regional.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se dá mucha importancia a la construcción y/o mejoramiento de los canales de riego, así tenemos la obra "construcción canal principal irrigación Progreso", que beneficia a 300 familias e indirectamente a 5,000 habitantes de la zona rural de la provincia de Rioja; también tenemos la "construcción del canal de riego Winge", que beneficia 300 familias de las zonas rurales de la provincia de Picota. Así mismo tenemos el mejoramiento de los "canales de riego Laterales del Alto Mayo", que comprende la construcción de 210 estructuras de concreto armado y 224 compuertas, habiendose logrado 82 compuertas metalicas de las 153 programadas. También tenemos el inicio de la obra Rehabilitación y mejoramiento de la bocatoma de la irrigación Cumbaza" en la Provincia de San Martín. Y el mejoramiento del canal de riego La Unión en la provincia de Moyobamba.

b). Identificación de problemas presentados

LLuvias torrenciales en el último trimestre impidieron el avance normal de algunas obras, incluso deteriorando lo avanzado y causando horas hombre muertas. Poca accesibilidad al lugar de la obra para llevar los sumistros y materiales deconstrucción. Demora en la entrega de materiales para la ejecución de la obra. Poca disponibilidad de maquinaria pesada en la región

PLIEGO 01459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

San Martín

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos de licitación o adquisición de materiales y suministros para las obras deben ser mas rápidos. Los expedientes técnicos deben preveer los gastos mayores por accesibilidad al lugar de obra, alquiler de maquinarias pesadas y el factor climatico debe ser tomado muy en cuenta para la ejecución de obras a campo abierto.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000658 : DEFENSAS RIBEREÑAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción defensa riverseña margen derecha del río Challayacu, en la provincia de Tocache del distrito de Pólvora, en beneficio de 805 familias; consiste en la construcción de 40 espigones de tipo I de 20 metros de longitud. Rehabilitación y mejoramiento de la irrigación cumbaza.- consiste en el mejoramiento y la rehabilitación de la bocatoma de dicha irrigación. Mejoramiento de los canales laterales de los sistemas de riego del Alto Mayo.- comprende la construcción de 210 estructuras de concreto armado y la colocación de 224 compuertas metálicas con planchas de acero; habiendose logrado la colocación de 82 de las 153 programadas, beneficiando directamente a 1,670 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

En la ejecución del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la irrigación río Cumbaza, las constantes lluvias ocasionaron pérdidas de horas hombre y retrasos en la ejecución de la obra por la falta de alquiler de maquinarias pesadas (retroexcavadora).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se contrató personal a destajo para las partidas de construcción del barraje fijo.

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001930 : PROYECTO IRRIGACION ABISADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el 2005 se hizo el vaciado de los muros de captación y relleno de los muros de la estructura en varios tramos. se terminó la construcción puente alcantarilla sobre el canal Luchador y su revestimiento en un 95%; en los canales La Conquista y canal 24 de Junio se avanzó con el movimiento de tierras, filtros de concreto y excavaciones y también rellenos, la obra total tuvo un significativo avance teniendo en cuenta que la meta obtenida es de 7.10 Km. y beneficiado a los habitantes de la margen izquierda del rio Mayo

b). Identificación de problemas presentados

Las LLuvias torrenciales impidieron en parte el avance de la obra en forma optima

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.015666 : IRRIGACION PROGRESO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2005 se han habilitado 340 ML de canal principal y 1.2 Km de prolongación, beneficiándose a 300 familias de las localidades las provincias de Moyobamba y Rioja con 1,500 Has. bajo riego

b). Identificación de problemas presentados

No hubo mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018733 : DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO HUALLAGA - BELLAVISTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la finalidad de proteger la población del crecimiento del caudal del río Huallaga por las lluvias torrenciales se realizaron trabajos de protección rivereña en aproximadamente 67 Km.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
 SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.000417 : PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutan diagnósticos participativos, se identifica y difunde el potencial de los recursos naturales en las Comunidades Nativas del Alto Mayo; para lo cual se realizaron 26 eventos, beneficiando a 2400 habitantes. Mediante la generación cartográfica se facilitan los procesos de ordenamiento territorial, con un enfoque de manejo de cuencas. Mediante el convenio PROFONANPE, se contempla la facilitación del Saneamiento físico legal de las áreas de conservación está en proceso de implementación la Escuela de Promotores para las áreas de conservación

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL

PROYECTO: 2.015912 : PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL ALTO MAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se desarrolla el mejoramiento genético en el cultivo de arroz bajo riego, con resistencia plagas y las condiciones climáticas propias del Alto Mayo. Mantenimiento de viveros agroforestales y labores de manejo demostrativo en diversas localidades rurales, así como jornadas de trabajo con padres de familia alumnos de los colegios agropecuarios. se intalaron parcelas por niveles de fertilización y comprobación de sembríos de arroz. Se continua con las evaluaciones de poblaciones de insectos y plagas y diversas enfermedades propias del arroz. Acompañamiento técnico a productores en ambitos donde las condiciones son adversas al productor, cubriendose 109.5 Hs de arroz. Se cordinó permanentemente con las comisiones de regantes.

b). Identificación de problemas presentados

Sobre producción de arroz trajo la consecuente falta de mercado y la baja de los precios del arroz pilado y en cascara

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debe haber mayor cordinación a nivel nacional para evitar los excesos de producción arrocerera. Planteamiento que debe ser política del Ministerio de Agricultura.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA

PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se atendieron 154 créditos a productores agropecuarios en las lineas de producción de arroz, café, piscicultura, mejoramiento de pastos, etc.

b). Identificación de problemas presentados

Las acciones de recuperación de créditos se vieron limitadas por la baja de los precios del arroz, asi como la no aprobación de la propuesta del sinceramiento de las tasas de interés.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe estudiar la propuesta del PEAM para bajar el costo de las tasas de interés.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

PROYECTO: 2.000447 : REHABILITACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se recuperaron las aulas y un modulo de servicios higienicos del CN integrado EPM 00804 Valle de la Conquista en la provincia de Moyobamba. Se amplió con mobiliario en el Centro Educativo Integrado Juan Perez Rengifo, Rehabilitacion de la IE Cleofé Areválo; Rehabilitación del CE Julio Garcia Vega; Rehabilitación del CE Manuel Mesones Muro; y el CE 0090 República de Venezuela en la provincia de San Martín.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000229 : ELECTRIFICACION RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Electrificación rural de 06 localidades de la provincia de Rioja beneficiando directamente a 6,405 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Se paralizó la obra por desabastecimiento de materiales y falta de recursos adicionales según el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en trámite en la Sede del Gobierno Regional una solicitud de transferencia de recursos para la culminación de la obra.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.002109 : SISTEMA DE RED AGUA Y DESAGUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El estudio de la construcción del sistema de agua y desague Nueva Cajamarca, comprende la reubicación de la toma de agua, líneas de conducción, planta de tratamiento, etc. y redes domiciliarias con caja de registro, beneficiando a 21,162 familias. Ampliación del Sistema de agua y desague de Awajun a San Francisco, consiste en la construcción del sistema de agua y desague de la localidad de Awajun a San Francisco en 10,879 MI de líneas de conducción; beneficiando a 2,132 usuarios

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.016670 : MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA TOCACHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con esta obra se beneficia a 21,444 habitantes mediante la construcción de 4161 MI de líneas de conducción.

b). Identificación de problemas presentados

no se presentaron inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0143 .CONSERVACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000445 : REHABILITACION DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Rehabilitacion de las carretas a nivel regional.

b). Identificación de problemas presentados

LLuvias torrenciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

retorno de los trabajos con mejoramiento del factor climático

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.016629 : CONSTRUCCION PUENTE ATUMPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyó el puente vehicular Atumpampa sobre el rio Cumbaza, distrito de Morales Provincia de San Martín; consiste en un puente atirantado de 7.20 metros de ancho efectivo de la calzada y una luz de 84.00 metros, beneficiando a 117,666 habitantes directos del distrito de Morales.

b). Identificación de problemas presentados

no se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.015278 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL YURACYACU-QUEBRADA FERNANDEZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se pagó la valorización adeudada a la firma Translei Super Concreto y otra valorización a la empresa supervisora Consorcio Alto Mayo. Se realizaron acciones de control con relación al Laudo Arbitral de Derecho Ligado entre el PEAM y el contratista TRANSLEI SUPER CONCRETO.

b). Identificación de problemas presentados

Se inicio el proceso arbitral sobre la liquidación final de la obra; existiebndo la necesidad de contratar 03 profesionales en derecho para asesoramiento en aspectos técnicos legales y de jurisprudencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe contratar tres especialistas en Derecho Legal sobre situaciones controversiales y liquidaciones de contratos de obra.

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El logro obtenido por el Gobierno Regional de Tacna, fue la formulación de una cartera de proyectos con el fin de impulsar el desarrollo sostenible en la Región de Tacna, a continuación se detalla los proyectos formulados: Zonificación de Cultivos a nivel Regional. Programa de desarrollo rural de la zona alto andina. Promoción y desarrollo de la oferta exportable. Desarrollo acuicola marítimo y continental de la Región Tacna. Sanidad vegetal y control biológico en la Región Tacna. Sanidad pecuaria regional. Cultivos organicos alternativos en la Región. Promoción Eco Turístico y Trurístico Regional. Recuperación del Patrimonio Histórico Cultural de la Región y creación e implementación del Museo Frontera. Mejoramiento de productividad de la Cuenca del rio Sayllani-Tarucachi, Provincia de Tarata. Capacitación y asistencia tecnica en la instalación de un area protegida para el repoblamiento de suri y vicuña en el CPM Maure-Kallapuma y el anexo Mamaraya. Asistencia tecnica para el area de manejo y explotación de recursos bentónicos en la zona de Punta Picata. Fomento a la educación ambiental como herramienta para el desarrollo sostenible de la Región Tacna. Y demas perfiles de proyectos en el sector educación.

b). Identificación de problemas presentados

falta de la contraparte de las entidades involucradas, a no cumplir sus compromisos asumidos en el financiamiento de los Proyectos de Inversió Publica. falta de información actualizada por parte de las diferentes instituciones del Gobierno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacerle llegar y recordar a todos los entes involucrados sus compromisos asumidos para el desarrollo del proyecto. Contar con un banco de información actualizada que permita estar bien informados para la elaboración de los perfiles.

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0009 .INFORMATICA

PROYECTO: 2.018578 : MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONECTIVIDAD Y REDES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cumplimiento de metas previstas en el Plan de Trabajo. Adquisición del 80% de equipos para las instalaciones correspondientes. Avance del 25% en el desarrollo del sistema de gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos administrativos que quitan dinamica a la ejecución del proyecto. Resistencia al cambio y falta de interes de los trabajadores del Gobierno Regional. Desconocimiento de los trabajadores del Gobierno Regional de Tacna de los beneficios del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Presentación del proyecto mostrando los beneficios del mismo al personal del Gobierno Regional de Tacna. Contratación de personal para agilizar los procesos administrativos. Capacitación al personal del Gobierno Regional de Tacna.

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION

PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mantenimiento defensas ribereñas rios Caplina-Uchusuma. Aguas subterranas Vizcachas. Mantenimiento canal Cano-Salado. Mantenimiento canal Challata. Mantenimiento canal Achacollo. Mantenimiento canal Iralalaco. Mantenimiento canal Challiguaya. Mantenimiento canal Tacalaya. Descolmatación y mantenimiento Dique Cano. Mantenimiento reservorios de regulación Cerro Blanco. Mantenimiento pozos El Ayro. Mantenimiento bocatoma Chuschuco. Mantenimiento capatación Casiri.

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas en su ejecución.

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los niveles de conceptualización de proyectos nuevos frente a operaciones y mantenimiento de proyectos.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001522 : EJECUCION DE OBRAS DE VILAVLANI DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABSASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende la construcción del saldo de obra del canal Calachaca-Patapujo tramo II Chuapalca-Patapujo, obras ejecutadas por contrata a cargo del Consorcio Maure, realizando los siguientes trabajos:Revestimiento de canal abierto 0,801 Km. Revestimiento de talud 0,394 Km. Refine y estabilización de taludes 0,577 Km. Culminación de obras de arte. Construcción de obras de arte. Revestimiento de tuneles Pallolla, Huaycho I, Huaycho II y Queñaputo. Tratamiento de bofedales fase II. Tratamiento de bofedales fase I. tubería de conexión canal Patapujo-Calachaca.

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe tomar decisiones para una adecuada utilización del canal Calachaca; derivandose aguas del los "ojos de Patapujo".

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.019209 : AMPLIACION Y REHABILITACION DEL RESERVOIRIO CORAHUASINI EN EL SUBSECTOR DE RIEGO LUPAJA DISTRITO DE TARATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Excavación un volumen de 34 032,2 m3 de material, acopio de agregados, construcción del canal de aducción al reservorio, cuya longitud total es de 431,59 m comprende el tramo entre el partidor Chacavira y la descarga al reservorio; se ha excavado la plataforma del canal, se ha revestido 375 m del canal de aducción con mampostería de piedra en los taludes y losa de concreto en el piso. Se construyó muros secos de tipo I para contener el material depositado en el botadero. Se rehabilitó el acceso al reservorio en la trocha carrozable existente entre el reservorio Corahuasini y el Distrito de Tarata en una longitud de 1,35 km y habilitación de los trochas carrozables internas.

b). Identificación de problemas presentados

la obra se paralizó desde el mes de Agosto hasta Octubre del 2005, debido a la reformulación del perfil y expediente tecnico a solicitud de la Supervisión, ya que se determinaron mayores costos en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedió a reformular el perfil con la autorización de la Dirección General de Programación Multianual y la OPI Regional. Se reformulo el expediente tecnico.

FUNCION : 04 .AGRARIA
 PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021398 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL VALLE DE SAMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las acciones realizadas comprendieron trabajos preliminares consistentes en trazos, nivelación y replanteos de canales, reservorios y tuberías; excavación de zanjas para tubos de 650 mm en una longitud de 587 m; refine y compactado de zanja y cama de apoyo para tuberías en 500 m. Se efectuó el suministro e instalación de tubería perfilada de PVC de 650 mm en una longitud 500m. Se realizó el movimiento de tierras para construcción de reservorios y excavación de caja de canal de alimentación y demasías.

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021398 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL VALLE DE SAMA

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debe ejecutarse la inmediata derivación de agua del rio Sama, con la finalidad de ser utilizado adecuadamente.

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
PROYECTO: 2.017387 : PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A nivel de las Comunidades Alto Andinas de las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, se distribuyó 30 TM de forraje (heno de avena y alfalfa), para la alimentación exclusiva de camélidos sudamericanos, así como 20,000 dosis de medicinas veterinarias (antibióticos y vitaminas). Este apoyo llegó a los productores alpaqueros como donación del Gobierno Regional de Tacna a consecuencia del friaje presentado en el mes de Septiembre 2005 (presencia de nevadas y bajas extremas de temperatura).

b). Identificación de problemas presentados

. Dificil acceso a las zonas beneficiarias debido al mal estado de las vías de acceso, lo que influyó en la inoportuna ayuda a la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe elaborar un programa de prevención de contingencias y urgencias con la participación de todos los entes publicos y organos de base.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0094 .DIFUSION CULTURAL
PROYECTO: 2.021707 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION CULTURAL DE LA REGION TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición del acervo documentario de la biblioteca del Dr. Jorge Basadre Grohmann con un costo total de 802500.00 Nuevos Soles. Inicio de la implementación de la Biblioteca Jorge basadre Grohmann con la adquisición de Anaqueles y Equipo de Computo

b). Identificación de problemas presentados

La naturaleza del bien adquirido implica tener dificultades en la adquisición por ser un bien de incalculable valor histórico que no es verificable en el mercado. Lavalorización individualizada de cada libro es dificultosa por tener un valor histórico, por lo que se opta comprar a un precio global. Exagerado tramite documentario para la adquisición de los bienes mencionados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones para la contratación de un perito para darle el valor real a cada uno de los libros adquirido de la Biblioteca del Dr. Jorge Basadre Grohmann.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017750 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ EN EL SECTOR VIÑANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

06 Aulas Nivel Primario. Block I Y II. 02 Modulos de escaleras. Block I Y II. 02 Baterias de Servicios Higienicos Nivel Primaria. 01 Laboratorio de Computo Nivel secundario. 01

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017750 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ EN EL SECTOR VIÑANI

Ambiente de Administración Nivel secundario. 01 Laboratorio Nivel secundario. 01 Topico Nivel secundario. 01 Cocina Nivel secundario. 01 Loza Deportiva. 03 Aulas Nivel inicial. 04 baños inicial.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno que afecte el presupuesto y plazo. Problemas finales de programación de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas de parte de Supervisión de acuerdo a normas. Reprogramaciones finales para optimizar tiempos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018605 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL EN EL C.E. N° 42255 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de: 09 Aulas de material noble, 01 Aula de computo, 01 Biblioteca, 02 Escaleras, 02 Baterías de servicios Higienicos, 01 Patio de Honor y 01 Cerco Perimetrico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno que afecte el presupuesto y plazo. problemas iniciales de desorden.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas de parte de Supervisión de acuerdo a normas. Reprogramaciones sucesivas para optimizar tiempos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.026962 : SUSTITUCION DE AULAS Y BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO LUCIA QUISPE NINA CENTRO POBLADO MENOR ARICOTA QUILAHUANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Obra se ha iniciado el 17 de Abril del 2006 y se encuentra en la etapa de movimiento de tierras.

b). Identificación de problemas presentados

. El área donde se ubica la obra ha sido anteriormente un bofedal que a traves del tiempo se ha ido secando, se ha verificado la presencia de humedad a una profundidad de 1.00 mt. aproximadamente. . En el Expediente Técnico no se ha considerado la partida de Cerco Provisional de esteras y palos para darle seguridad a la obra, tampoco se ha considerado la nivelación del terreno ya que existe en la superficie material orgánico en aproximadamente 20 cms. de espesor. . El presupuesto del Expediente de la partida de transporte de materiales a obra es irreal, se ha considerado S/. 2,500.00 cuando este costo bordea aproximadamente los S/. 20,000.00 (transporte de 4,500 bolsas de cemento, 30,000 Kgs. de acero, 57 millares de ladrillos diferentes medidas, maderas y otros)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está evaluando la posibilidad de realizar una mayor excavación a profundidad de las areas de zapatas a fin de colocar un dren a base de piedra con una capa de concreto y sobre ello vendría el solado y la zapata correspondiente según el Expediente Técnico. Se está evaluando también, los costos de transporte de materiales a obra, de tal forma que el municipio de Quilahuani aplique solo el costo operativo de su volquete. El cerco provisional por el momento no es factible ejecutar por falta de presupuesto, la nivelación del terreno con eliminación de material orgánico tiene que ejecutarse generando un adicional de obra.

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

PROYECTO: 2.026963 : SUSTITUCION DE AULAS Y BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO EDUCATIVO ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO DISTRITO QUILAHUANI PROVINCIA CANDAR.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Obra se ha iniciado el 17 de Abril del 2006, y se encuentra en la etapa de movimiento de tierras.

b). Identificación de problemas presentados

. En el Expediente Técnico no se ha considerado el cruce de 02 canales de regadío ni la partida de cerco provisional de esteras y palos para darle seguridad a la obra. . El presupuesto del Expediente de la partida de transporte de materiales a obra es irreal, se ha considerado S/. 3,890.00, cuando este costo bordea aproximadamente los S/. 20,000.00 (transporte de 4,400 bolsas de cemento, 23,000 Kgs.de acero, 43 millares de ladrillos diferentes medidas, maderas y otros)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los costos de transporte de materiales a obra tambien se está evaluando de tal forma que el municipio de Quilahuani aplique solo el costo operativo de su volquete. El cerco provisional por el momento no es factible ejecutar por falta de presupuesto.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA : 042 .TURISMO

SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO

PROYECTO: 2.018609 : CIRCUITO TURISTICO DEL LITORAL DEL BALNEAREO DE LA BOCA DEL RIO DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

. Construcción de vereda peatonal de 4.30 ml. de sección en una longitud de 2.42 km. . Construcción de 08 plazas o estares en el transcurso de los 2.42 km. . Construcción de 18 zonas de descanso con bancos y sombra. . Colocación de 30 basureros. . Sistema de iluminación 94 postes de alumbrado, 08 postes de alta tensión, 09 pozos de puerta a tierra, 3 tableros generales, 3 tableros de distribución, 188 luminarias y 16 luminarias de plaza.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la atención de los materiales solicitados, por parte de los encargados de abastecimientos. Falta de equipos y maquinarias que permitan el avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el sistema de adquisiciones, a fin de contar con los materiales en forma oportuna. Exigir mayor responsabilidad por parte de los encargados y supervisores de obra para el cumplimiento en los plazos establecidos.

FUNCION : 12 .PESCA

PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

SUBPROGRAMA : 0116 .DESARROLLO DE LA PESCA

PROYECTO: 2.016081 : SUB SEDE DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA EN EL PUERTO DE ILO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Compra de los equipos y maquinaria necesarios para la implemetación del Centro de Entrenamiento Pesquero, con lo que se viene cumpliendo el convenio celebrado entre el Gobierno Regional de Tacna y el Centro de Entrenamiento Pesquero Paita.

b). Identificación de problemas presentados

La construcción de la infraestructura del Centro de Entrenamiento Pesquero Paita en la ciudad de Ilo fue detenida en el mes de Octubre del año 2005 debido a problemas suscitados entre el Gobierno regional de Moquegua y la constructora.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al Gobierno Regional de Moquegua un informe de la situación de la construcción del Centro de Entrenamiento Pesquero Paita Sub Sede Ilo, el cual debera contener la problematica y soluciones posibles.

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 12 .PESCA

PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA

PROYECTO: 2.016380 : CONSTRUCCION DEL ROMPEOLAS DE PROTECCION Y TERRAPLEN DE SERVICIOS CALETA PUNTA P

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Luego de cumplir con los tramites del caso el Gobierno Regional de Tacna obtuvo el derecho de uso de area acuatica destinada para la construcción de la obra en mención, mediante la Resolución Suprema N° 646-2005-DE/MGP.

b). Identificación de problemas presentados

Previamente a la suscripción del acta de entrega de terreno e inclusive iniciar el proceso de licitación de la obra, se debio contar con el derecho de uso de area acuatica. A pesar de contar con adelanto directo y adelanto de materiales y ante el hecho de la paralización total de los trabajos se presume que el contratista no contaba con la suficiente capacidad administrativa, economica y operativa para continuar con la ejecución de la obra en los frentes que no requieran autorización para el uso de area acuatica, como es el caso de la explotación y extracción de roca para la construcción del rompeolas de protección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Luego de seguir los procedimientos establecidos en la normatividad vigente se recomendo a la entidad resolver el contrato suscrito por incumplimiento del mismo asi como exigir a la compañía aseguradora la ejecución de los certificados de caución de garantías por adelanto directo y adelanto de materiales.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO: 2.000283 : INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la instalación de la línea de conducción de agua desde la cámara rompe presión existente hasta el reservorio 2000 m3 ubicado en Boca del Río, empleando 11,608.60 m de tubería PVC unión flexible de 315mm con accesorios, realizandose los siguientes trabajos: excavación de zanja, refine y nivelació, preparación cama de apoyo, eliminación de material de excedente, suministro tubería 160 mm instalación de accesorios.

b). Identificación de problemas presentados

Existió un retraso en la entrega de la tubería PVC UF de 315 mm, por parte del proveedor lo que provocó un retraso no contemplados en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Llevar un control adecuado en la compra de los productos y exigir que los proveedores cumplan con las normas de entrega en la fecha indicada.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.015474 : CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-CANDARAVE-UMALSO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio Diciembre 2005. . Avance 12.75% . Campamento 90% . Trazo y replanteo 10% . Apertura de vías de acceso 100% . Perfilado y compactación de subrasante 58% . Corte de material suelto 65% . Eliminación de material excedente 64% . Excavación No clasificada para estructuras 34% . Alcantarilla TMC D=36" 90% . Acero de refuerzo 62%

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de equipos y/o maquinaria. Retraso en la ejecución de la obra por problemas de traslado de maquinarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha buscado apoyar a la Oficina de Abastecimientos, asesorándolos en los concursos de adquisición de materiales y equipos.

PLIEGO 01460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

PROYECTO: 2.015918 : PROYECTO VIAL TACNA LA PAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Perfil Tecnico elaborado al 100%. Estudio de Pre Factibilidad al 100%. Observado, por lo que se realizo un estudio complementario. Estudio complementario del estudio de Pre Factibilidad al 100% en evaluación y revisión en Provias Nacional de Lima.

b). Identificación de problemas presentados

La cantidad de carros que circula por la Vía Tacna La Paz por el tramo peruano, es menor a lo requerido para que sea viable el proyecto. Se realizo un trafico desviado generado del tramo La Paz Arica al tramo peruano. Se indico que los beneficios generados por la carretera Tacna La Paz no son beneficios nacionales, en tal sentido se solicito que se incorpore un puerto en Tacna dentro del estudio y los beneficios economicos que se generaría por los transportes de carga boliviana.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el estudio complementario se ha incluido los beneficios al considerar un Puerto en Tacna, el cual es uno de los requisitos para la viabilidad del Proyecto Tacna La Paz. Existe una carta de intención de empresas privadas internacionales de construir un Puerto en Tacna, ubicado en Sama. Se tiene un Proyecto de Ley donde se prioriza la construcción del Puerto en Tacna, y la prioridad de la construcción de la carretera Tacna La Paz.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.015685 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejorar el transito a los vehiculos que hacen servicio a los diferentes poblados andinos del Departamento de Tacna. Mejoramiento (limpieza, desencalaminado) de tramos criticos con un total de 333.25 km de las Provincias de Tarata y Candaravel.

b). Identificación de problemas presentados

Constantes fallas mecanicas de la maquinaria pesada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la operatividad de las maquinarias pesadas para que el rendimiento este de acorde con el expediente tecnico.

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORARON LOS PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION CUMPLIENDOSE CON EL PROGRAMA DE INVERSION

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONTABA CON IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO MODERNOS NI CON EL MATERIAL SUFICIENTE. FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ALGUNOS CASOS FUE NECESARIO CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO EN CIERTOS TIPOS DE PROYECTOS NO USUALES

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LIQUIDARON 24 OBRAS

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIA DE EQUIPOS DE COMPUTO MODERNOS FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONTRATO PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS SE DOTO DE EQUIPOS DE COMPUTO ADECUADOS

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0066 .DEFENSA CIVIL
PROYECTO: 2.019160 : SUPLEMENTACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO EN LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE TRANSFIRIO A LA UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA, LOGRANDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA META

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN TRAMITE PARA INCORPORACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS POR NO PUBLICARSE A TIEMPO LA NORMA RESPECTIVA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR CELERIDAD EN LA ATENCION OPORTUNA POR PARTRE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.019001 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNAL Y PROMOCION DE LA GENERACION DE INGRESOS DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE 120 ESCUELAS PRODUCTIVAS 50 TALLERES DE FORMACION LABORAL Y MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS EN UN TOTAL DE 6000 BENEFICIARIAS

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES POR PARTE DE CONSUCODE EN RESOLVER LAS IMPUGNACIONES FORMULADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAS CELERIDAD POR PARTE DE CONSUCODE

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0182 .SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO: 2.027528 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - DEPARTAMENTO TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBIERON, NO SE EJECUTO

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS PRESENTADAS POR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPI AL ESTUDIO DE PRE INVERSION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN ESTE RUBRO, DOTANDO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA MATERIA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.000125 : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y APOYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE EJECUTO ESTA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO AL USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON, NO PERMITIA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS ESTATALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LOS DIFERENTES CONGRSISTAS PARA QUE SE MODIFIQUE LA LEY DE CANON Y SE LEVANTE LA RESTRICCION

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.000235 : EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE IMPLEMENTO CON EQUIPOS DE COMPUTO A LOS DIVERSAS UNIDADES DE ENSEÑANZA SUPERIOR TECNICA

b). Identificación de problemas presentados

INSUFICIENTE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR TODO EL AMBITO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR UNA MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTARIA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.015740 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA C.E.P. 02 RAMON CASTILLA - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE DOTO DE UNA BUENA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE PRIMARIA DEL CERCADO DE TUMBES BENEFICIANDOSE 1100 ALUMNOS

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE OBRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y LA UBICACION DEL ALUMNADO MIENTRAS SE EJECUTABA LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LA MUNICIPALIDAD DE TUMBES PARA UBICAR PROVISIONALMENTE AULAS EN LA CALLE MARISCAL CASTILLA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017718 : CONTRAPARTIDA FONDO BINACIONAL SECTOR EDUCACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DOTAR DE MEJORES CONDICIONES AL ALUMNADO PARA UN MAYOR RENDIMIENTO Y MOTIVACION EN EL ESTUDIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (03 AULAS, PERIMETRICO Y SS.HH.) C.E. OLINDA VALLADARES DISTRITO DE LA CRUZ, BENEFICIANDO A 600 ALUMNOS

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR LOS PROCESOS DE SELECCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DINAMIZAR LOS PROCESOS DE SELECCION

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0095 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000659 : ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS DEL AAA.HH. VIRGEN DEL CISNE, DOTANDO DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA, BENEFICIANDO A 150 FAMILIAS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PUDO CUMPLIR CON LA OBRA DE ELECTRIFICACION DEL AA.HH. NUEVO AGUAS VERDES DEBIDO A QUE LOS ADELANTOS DIRECTOS Y POR MATERIALES RECIENTES SE AFECTARON EN EL MES DE DICIEMBRE PUES EL CONTRATO SE SUSCRIBIO EN DICHO MES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZAR EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADJUDICACION A FIN DE CUMPLIR CON LA EJECUCION A SU DEBIDO TIEMPO

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0116 .DESARROLLO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.021370 : FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL EN TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CAPACITO A 600 TRABAJADORES DE LA PESCA ARTESANAL, ASI COMO SE DIO INICIO A LA ELABORACION DE UN ESTUDIO PARA 08 EMBARCADEROS MOVILES

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE CREDIBILIDAD POR PARTE DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION, COMO EL DE PESCA ARTESANAL, TAN OLVIDADO Y MARGINADO DURANTE DEMASIADOS AÑOS. SIENDO UN SECTOR PRODUCTIVO Y RIESGOSO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR UN MAYOR RECURSO A FIN DE FORTALECER ESTE IMPORTANTE SECTOR

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000592 : CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplio con la transferencia de Recursos Financieros al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento ? PARSSA, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; para la ejecucion de la Obra ?MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRALES ? LA CRUZ y ZORRITOS

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la firma del convenio debido a observaciones en el expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES A NIVEL DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONGRESISTAS SE LOGRO SACAR ADELANTE EL CONVENIO

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.015447 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE EMERGENCIA HOSPITAL "JAMO"

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE EJECUTO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

LA OPI DEL SECTOR SALUD NO LE DIO PASE AL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTAN CORRIENDO LAS OBSERVACIONES Y MODIFICANDO EL EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.000292 : INFRAESTRUCTURA VIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS OBRA: VIA ALTERNA DE TRANSPORTE URBANO PUBLICO TUMBES-NUEVO TUMBES DEBIDO AL PROCESO SELECTIVO

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON RECURSOS IMPUGNATIVOS POR PARTE DE LOS POSTORES DURANTE EL PROCESO DE SELECCION PARA ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA SE EMPEZO A EJECUTAR EN EL 2006

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.026479 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA - ZONA URBANA SAN JUAN DE LA VIRGEN - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE PUDO EJECUTAR LAS METAS PROGRAMADAS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CULMINO CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN SU OPORTUNIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO EN EL 2006

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.026480 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA - SECTOR LA CRUZ DE LA CONQUISTA - DISTRITO DE LA CRUZ - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE LLEGO A EJECUTAR LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

LAS CONSTANTES REPROGRAMACIONES Y REORIENTACIONES DE OBJETIVOS, NO PERMITIERON EJECUTAR ESTA OBRA EN SU MOMENTO, CONVOCANDOSE RECIEN A CONCURSO A FINES DEL MES DE NOVIEMBRE 2005 Y OTORGANDOSE LA BUENA PRO EN ENERO DEL 2006

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA EN PLENA EJECUCION EN EL 2006

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.027534 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AAHH CAMPO AMOR-DISTRITO DE ZARUMILLA -TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTA OBRA NO SE EJECUTO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA RESTRUCTURACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TODAS LAS FASES EN LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE INVERSION DEBEN INTEGRARSE ARMONICAMENTE PARA QUE NO SURGAN DIFERENCIAS TECNICAS QUE DEMORAN LA EJECUCION DE LAS METAS Y PERJUDICAN LA GESTION

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.027535 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO BUENOS AIRES -TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE EJECUTO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

PRIMERO DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A CONTINUAS REPROGRAMACIONES Y CAMBIOS DE OBJETIVOS. Y LUEGO LA EMPRESA DE AGUA PARA TUMBES ATUSA NO OTORGO LA FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA PASO PARA EJECUTARSE EL 2006

PLIEGO 01461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO

PROYECTO: 2.000292 : INFRAESTRUCTURA VIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CULMINARON LAS OBRAS DEL 2004, CORREEPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LOS AA.HH. MIGUEL GRAU, URB. ANDRES ARAUJO MORAN Y URB. JOSE LISHNER TUDELA - TUMBES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE 5,000 FAMILIAS

b). Identificación de problemas presentados

LIMITACIONES CON LOS PROVEEDORES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DE MATERIALES RETARDARON LA EJECUCION DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OFICINA DE ADMINISTRACION EXIJO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS A LOS PROVEEDORES DE SERVICIO DE MAQUINARIA

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO

PROYECTO: 2.021375 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - DISTRITO SAN JACINTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE EJECUTO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

LA MUNICIPALIDAD SE DEMORO EN LOGRAR LA FACTIBILIDAD DEL TERRENO POR CUANTO HABIAN TRES VIVIENDAS EN PLENA VIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO EN EL 2006

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

136 acciones de evaluación, supervisión y monitoreo programa de inversiones. 40 unidades de estudios de pre inversión y expedientes técnicos. 124 estudios a nivel de perfil.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de un seguimiento, supervisión, previsión y control en la ejecución de metas, seguimiento que debe contemplar aspectos financieros, físicos y logísticos en la ejecución de metas. Perfiles y proyectos en elaboración y en proceso de levantamiento de observación. Demora en la elaboración de expedientes técnicos. Presencia de perfileros con poca trayectoria y de especialidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar a especialistas en la elaboración de proyectos de acuerdo al SNIP. Cumplir con la programación de abastecimiento logísticos. Incremento de presupuesto

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.018068 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PURUS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado la construcción del cerco perimétrico de la UGEL, albergue para profesores, cámara séptica, construcción de la torre para tanque elevado, construcción de pozo artesiano, y equipamiento de los ambientes de la UGEL

b). Identificación de problemas presentados

El mayor problema constante que se presenta es el desabastecimiento de materiales de construcción por la carencia de medios de transporte o que ocurren de modo esporádico. Así mismo el factor climatológico (lluvias) que perjudica en la ejecución de los trabajos civiles

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la participación conjunta de las Organizaciones Sociales de Bases se ha conformado una Comisión de Gestión para la Restauración de los vuelos de Acción Cívica a la localidad de Puerto Esperanza Purús, a fin de garantizar los vuelos aéreos a esta zona de manera permanente. Con anticipación a al ejecución física de obras se debe hacer el acopio de materiales a fin de garantizar el cumplimiento en los plazos establecidos.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.018614 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COLISEO CERRADO DE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

305 m2 orientados a la infraestructura deportiva como refacción y equipamiento de escenario, sustitución de cobertura y obras civiles generales

b). Identificación de problemas presentados

El perfil no es elaborado por un especialista del rubro No se tuvo en cuenta los plazos y épocas de fabricación de los productos y materiales a importar. Los productos que se utilizan son importados: el piso sintético-Holanda, el equipamiento para el básquet; volley, Follsat - Bélgica ; las calaminas 98/2 ? Venezuela

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar especialistas en la elaboración del perfil , en donde tenga en cuenta características de los materiales y productos, países productores, épocas de producción, tiempo de entrega etc...

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
 SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
 PROYECTO: 2.018714 : MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OFICIAL DEL PADRE ABAD - AGUAYTIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto tuvo un presupuesto total ascendente a S/. 585,498.00 del cual fue ejecutado el 99.98%, obteniéndose los siguientes resultados: - Construcción de 01 Tribuna Oriente. - Construcción de cerco perimétrico metálico - Boletería. Con la culminación de ésta obra se mejora las condiciones de atención a la población deportista de la provincia de Padre Abad, principalmente de la ciudad de Aguaytia y de los caseríos colindantes, brindándoles una infraestructura deportiva en buenas condiciones que permiten el desarrollo de las diversas disciplinas deportivas.

b). Identificación de problemas presentados

En la ejecución de dicha obra no se presentaron problemas mayores ya que los registrados como las solicitudes de requerimiento de pago de CTS de los operarios de dicha obra, fue solucionado en forma oportuna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No habiéndose presentado problemas de consideración, no se hizo necesario la adopción de medidas correctivas

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
 SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
 PROYECTO: 2.019071 : MEJORAMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

01 unidad consistente en la construcción de tribuna, reparación de piso, vestuario, administración, caseta de bombeo, instalaciones eléctricas, sanitarias, electrodomésticos y pozo séptico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de avance de obra injustificada atribuibles al contratista Los adelantos financieros no fueron invertidos técnicamente y económicamente a la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo la intervención económica

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
 SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
 PROYECTO: 2.027575 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 Unidad debido a que solo se procedió a la firma del contrato y cumplimiento de los desembolsos financieros

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración y aprobación del expediente técnico por reiteradas veces

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación permanente al especialista del rubro para el levantamiento de observaciones en la elaboración de perfiles y expedientes técnico por reiteradas veces

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.014783 : RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EXISTENTE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN C.E. DE LA PROV. CORONEL PORTILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

413 módulos de mobiliario escolar a instituciones educativas distribuidas en el nivel inicial con 73 módulos, nivel primaria 50 módulos y 290 al nivel secundaria de toda la jurisdicción de la región Ucayali.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de contrato original por el traslado e instalación de las unidades productivas de Lima a Pucallpa. Falta de madera seca

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente para el cumplimiento del contrato

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017306 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E. Nº 64567 - JORGE COQUIS HERRERA - YARINACOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

04 aulas, 01 escalera, dirección, sshh, cerco perimétrico y mobiliario escolar en el segundo Nivel.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno. Se llevo a cabo de acuerdo al cronograma de avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017574 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO AGROPECUARIO DE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

08 aulas, escalera, dirección, sshh, cerco perimétrico y 08 módulos de mobiliario escolar en el primer nivel.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017580 : MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA - EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACocha

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

05 Aulas, 02 escaleras, 01 módulo de sshh, 01 horno refractario y 10 módulos de mobiliario escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.017625 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL MIXTO JOAQUIN CAPELLO - MASISEA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

08 unidades de aulas, sala de profesores, lona deportiva, refacción de sshh, refacción de teatro, 400 ml de cerco perimétrico y 04 módulos de mobiliario escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el abastecimiento de materiales de construcción por parte del GRU Precipitaciones permanentes de lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación del cronograma de avance de obra de acuerdo a la entrega de materiales de construcción

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018288 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E. Nº 65001 - CORONEL PEDRO PORTILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 aulas, debido a que firmo el contrato y se entrego el adelanto financiero

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
 PROYECTO: 2.018522 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E. N° 65058 LOS LIBERTADORES DE AMERICA - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 aulas, debido a que firmo el contrato y se entrego el adelanto financiero.

b). Identificación de problemas presentados

Precipitaciones de lluvias en forma permanentes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prorroga de inicio de obra

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
 PROGRAMA : 035 .ENERGIA
 SUBPROGRAMA : 0095 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
 PROYECTO: 2.026824 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PUCALLPA - MASISEA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 sistema, debido a que se encuentra en elaboración el estudio definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones a las bases Prolongación de convocatoria Elevación del caso a CONSUCODE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
 PROGRAMA : 035 .ENERGIA
 SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
 PROYECTO: 2.014679 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AGUAYTIA - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

26 Kilometros, culminándose los trabajos de aguaytía - Boqueron y Monte Alegre-Curimana

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto contempla tramos distintos y modalidades de ejecución: contrato, convenio y administración directa. Al liquidar la obra se llevo a arbitrar Presencia de ampliación de plazos originados por gastos adicionales Precipitaciones de lluvias en forma permanentes Campo Verde-Nesguya-Curimana-Huipoca-San Alejandro-Vond Humboldt: elevada la servidumbre y desacuerdo entre el GRU y pobladores en cuanto al costo de la servidumbre originaron ampliación de plazo. Convenio Aguaytia-Huipoca: demora en el inicio de obra por Electro Ucayali debido a que este subcontrato. Administración Directa Aguaytía-Boqueron: Demora en la compra de materiales por parte del GRU

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contrato: Coordinación permanente con el contratista. Convenio : Se Oficio por reiteradas veces a Electro Ucayali para que inicie la obra. Administración Directa : Seguimiento y prioridad de atención a la Sub Gerencia de Abastecimiento del GRU... No iniciar la obra hasta no contar con la totalidad de materiales.

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.019056 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 Unidad debido a que el GRU transfirió los fondos a EMAPACOPSA

b). Identificación de problemas presentados

EMAPACOPSA no ejecuto debido al atraso del proceso de adjudicación administrada por esta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se Oficio a EMAPACOPSA para que de la celeridad y atención que el proyecto requiere

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0124 .REGULACION Y CONTROL SANITARIO
PROYECTO: 2.017455 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE BOLOGNESI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación II etapa más implementación

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de precipitaciones pluviales Incumplimiento de cronograma de avance de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0176 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO
PROYECTO: 2.018827 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO REFERENCIAL DE YARINACocha A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL AREA TOXICOLOGICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

01 Unidad, consistente en la adquisición de 22 materiales de laboratorio, 10 equipos de análisis (medio de cultivo) y 26 equipos varios para el laboratorio toxicológico y capacitación en el manejo de equipos

b). Identificación de problemas presentados

Algunos ITEM de las bases quedaron desiertas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el proceso de adjudicación

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.019215 : MEJORAMIENTO DE ATENCIONES DE SALUD A LA POBLACION EN EXTREMA POBREZA A TRAVES DEL HOSPITAL MOVIL REDES Nº 1 Y 2 REGION UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

02 Unidades, consistente en la implementación de 01 unidad con equipos y personal; e inicio del proceso de adquisición de la segunda unidad.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.017774 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE ATALAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación II etapa más implementación

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de precipitaciones pluviales Incumplimiento de cronograma de avance de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

que comprende las metas de Soporte Administrativo(Gastos de operatividad funcional)en 12 actividades ,Mejoramiento de Infraestructura que se construyó 40 M2, cerco perimétrico de 100 ML. y tener operativos las unidades que comprende el equipo mecánico en una cantidad de 14 unidades.

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos que han afectado el tránsito vial en algunos tramos críticos como del Km. 77+600,Km79+300.Km.90+400,Km205+300,Km208+300 y otros. Interrupción del tránsito vehicular producto de huaycos y derrumbes .- Replanteamientos de algunos expedientes técnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de Expedientes Técnicos adecuados a una programación presupuestal aprobada. Prevenir la disponibilidad de Maquinaria pesada a fin de amenguar los factores climatológicos y naturales que se presentan en la zona. Identificar en forma oportuna los tramos críticos de la carretera

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
 PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
 SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
 PROYECTO: 2.000445 : REHABILITACION DE CARRETERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Que comprende el mantenimiento y rehabilitación permanente de la carretera Federico Basadre en sus tramos del Km.0+000 al Km60+000- ,del Km., del Km. 60+000 al Km.110 y del Km.205+000 al Km214+000 La Divisoria .total 106 Kms

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos que han afectado el tránsito vial en algunos tramos críticos como del Km. 77+600,Km79+300.Km.90+400,Km205+300,Km208+300 y otros. Interrupción del tránsito vehicular producto de huaycos y derrumbes .- Replanteamientos de algunos expedientes técnicos.-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de Expedientes Técnicos adecuados a una programación presupuestal aprobada. Prevenir la disponibilidad de Maquinaria pesada a fin de amenguar los factores climatológicos y naturales que se presentan en la zona. Identificar en forma oportuna los tramos críticos de la carretera

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
 PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
 SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 2.018075 : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ADYACENTES A LA C.F.B.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Que comprende el Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos rurales y agrícolas adyacentes a la carretera Federico Basadre mediante la suscripción de Convenios Interinstitucionales con las Municipalidades de Campo Verde, Nueva Requena e Irazola .Meta lograda en un promedio mínimo de 70 Kms.. B).-Identificación de Problemas Presentados.- Factores climatológicos que han afectado el tránsito vial en algunos tramos críticos como del Km. 77+600,Km79+300.Km.90+400,Km205+300,Km208+300 y otros. Interrupción del tránsito vehicular producto de huaycos y derrumbes .- Replanteamientos de algunos expedientes técnicos.-

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos que han afectado el tránsito vial en algunos tramos críticos como del Km. 77+600,Km79+300.Km.90+400,Km205+300,Km208+300 y otros. Interrupción del tránsito vehicular producto de huaycos y derrumbes .- Replanteamientos de algunos expedientes técnicos.-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de Expedientes Técnicos adecuados a una programación presupuestal aprobada. Prevenir la disponibilidad de Maquinaria pesada a fin de amenguar los factores climatológicos y naturales que se presentan en la zona. Identificar en forma oportuna los tramos críticos de la carretera

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
 PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
 SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 2.019039 : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ATALAYA - UNINI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento 8.25 km de camino rural

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de precipitaciones pluviales Incumplimiento de cronograma de avance de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicar las normas de Contrataciones

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.016128 : MEJORAMIENTO DE VEREDAS CIUDAD DE PUERTO ESPERANZA - PURUS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha construido 1200 metros lineales de veredas en la localidad de Puerto Esperanza

b). Identificación de problemas presentados

El mayor problema constante que se presenta es el desabastecimiento de los materiales de construcción por la carencia de medios de transporte o que ocurren de modo esporádico. Asimismo la falta de abastecimiento de los ladrillo que se produce en la provincia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la participación conjunta de las Organizaciones Sociales de Bases se ha conformado una Comisión de Gestión para la Restauración de los vuelos de Acción Cívica a la localidad de Puerto Esperanza Purús, a fin de garantizar los vuelos aéreos a esta zona de manera permanente. Con anticipación a al ejecución física de obras se debe hacer el acopio de materiales a fin de garantizar el cumplimiento en los plazos establecidos.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.016857 : MEJORAMIENTO DE ACCESO VIAL AL HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACocha

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

340 metros lineales de vía a nivel de losa de concreto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017179 : MEJORAMIENTO JR. MAYA DE BRITO - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.636 kilómetros de vía con pavimento rígido

b). Identificación de problemas presentados

Precipitaciones de lluvias permanentes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reestructuro el cronograma de avance de obra de acuerdo a la modalidad de ejecución de administración directa

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017314 : PAVIMENTACION DEL JIRON RIMAC - VILLA ATALAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pavimentación de 300 (3 cuadras de vía 3,822 m2)

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de precipitaciones pluviales Incumplimiento de cronograma de avance de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicar las normas de contrataciones

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017672 : MEJORAMIENTO DEL JR. 2 DE MAYO - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

861.95 m² consistente en trabajos preliminares y movimientos de tierra

b). Identificación de problemas presentados

Precipitaciones de lluvias en forma permanente Creciente parcial del río Ucayali Presencia de impugnaciones a las bases el cual fue elevada a CONSUCODE en el mes de junio y en octubre se otorga la buena pro

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017775 : MEJORAMIENTO DEL JR. LAUREANO DEL AGUILA CORDOVA CUADRA 1,2 Y JR. MASISEA CUADRA 1

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0.514 kilómetros de vía con pavimento rígido

b). Identificación de problemas presentados

Ampliación de plazo elevada a CONSUCODE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espero los resultados del tribunal del CONSUCODE

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017776 : MEJORAMIENTO JR. LOS CETICOS CUADRAS 1,2,3,4 - SAN FERNANDO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

0.350 kilómetros de pista pavimentada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.018790 : MEJORAMIENTO DE LA AV. 09 DE OCTUBRE - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

630 metro lineales de pavimento rígido

b). Identificación de problemas presentados

Precipitaciones de lluvias permanentes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.018880 : MEJORAMIENTO DEL JR. EDUARDO DEL AGUILA ENTRE AV. CENTENARIO Y AV. GUILLERMO SISLEY - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 kilómetro, debido a que se realiza trabajos preliminares y movimientos de tierra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.023093 : MEJORAMIENTO AV. ALFONSO UGARTE - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 kilómetro, debido a que se realiza trabajos preliminares y movimientos de tierra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.023121 : MEJORAMIENTO AV. BELLAVISTA - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00 kilómetro, obra con contrato firmado y entrega de adelanto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 04 .AGRARIA

PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA

PROYECTO: 2.000769 : ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto conforma un conjunto de actividades destinadas a la prevención de desastres en la circunscripción del Gobierno Regional de Lima, mediante la recuperación del cauce de los ríos y el reforzamiento de las defensas ribereñas; con lo cual se evitan situaciones de riesgo para los centros poblados aledaños al curso de los ríos.

b). Identificación de problemas presentados

Los planes de prevención requieren por lo general de equipamiento y maquinaria pesada, la misma que no se cuenta en la cantidad y nivel de operatividad deseada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se establecen coordinaciones con gobiernos locales y ministerio de transportes y comunicaciones y otras entidades para el apoyo en equipos mediante convenios con aporte de combustible y/o materiales.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA : 035 .ENERGIA

SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL

PROYECTO: 2.018468 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIFICACION-ZONAL RURAL VALLE FORTALEZA VALLE PATIVILCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución del proyecto, consistente en la implementación del empalme desde la S.E. Paramonga existente, a la red eléctrica por medio de una línea primaria en 13,8 Kv de aproximadamente 5.0 km de longitud, un tramo de red primaria en 13,8 Kv y transformador de 75 KVA; con lo cual se ha beneficiado a 20 centros poblados de los distritos de Paramonga y Pativilca, con una población aproximada de 6,203 habitantes y 30 unidades de riego agroindustrial.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas derivados directamente de la ejecución de obras; sino más bien problemas asociados a la falta de seguridad para la custodia de los materiales durante la etapa de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones con las autoridades locales y policiales de la zona.

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA : 042 .TURISMO

SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO

PROYECTO: 2.023116 : MEJORAMIENTO DEL MALECON ROCA PLAYA CHORRILLOS - HUACHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los componentes de este proyecto constituyen básicamente un aporte al desarrollo turístico de la localidad de Huaura, beneficiando directamente a la población aledaña, mejorando sus condiciones de vida y mejorando la seguridad ciudadana al eliminar focos de drogadicción, delincuencia y prostitución. Actualmente su ejecución se encuentra a un 54% de avance.

b). Identificación de problemas presentados

La modalidad de ejecución por administración directa, ha generado la demanda de servicios que no son rutinarios para la entidad; como son básicamente, la logística y la atención de planillas de obreros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La organización de la entidad ha tenido que estructurarse y adecuarse debidamente en términos de personal, recursos y procedimientos para una adecuada atención del proyecto.

PLIEGO 01463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

a la espera de la elaboración del perfil y correspondiente viabilidad.

b). Identificación de problemas presentados

No se requiere.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requiere.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017111 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - AA.HH. LA CANDELARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encuentra concluido, habiendose completado la construcción de estructuras de concreto (válvulas de purga y aire), instalación de tubería PVC de 8" y accesorios; beneficiando a una población de 1,200 personas pertenecientes al Asentamiento Humano La Candelaria, localizado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral.

b). Identificación de problemas presentados

El trazo inicial para el tendido de tubería según expediente técnico, tuvo que ser cambiado, dado que en algunos tramos éste implicaba un excesivo movimiento de tierras, reduciendo los márgenes técnicos de seguridad para las instalaciones por el carácter deleznable del terreno (arena).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ejecutó el cambio de trazo en algunos tramos.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.019287 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la implementación del proyecto, consistente en la instalación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe, micromedidores, red de alcantarillado, tanque séptico y filtro biológico; la población ha dejado de lado sistemas insalubres de pozos ciegos y letrinas que son causa de enfermedades infecto-contagiosas; beneficiando a la población del Centro Poblado Simón Bolívar de Pativilca, estimada en 508 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas directamente derivados de la ejecución del proyecto; por el contrario, se recibió una total disposición y colaboración de la población beneficiaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No requeridas.

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES

PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a la espera de la elaboración del perfil y correspondiente viabilidad.

b). Identificación de problemas presentados

No se requiere

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requiere

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance en la meta fisica

b). Identificación de problemas presentados

Perfiles en elaboración

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021719 : PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra iniciada el 17 de diciembre del 2005 Actualmente se encuentra ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROYECTO: 2.017406 : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA LA PUNTA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.000125 : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y APOYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecutado al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.016938 : AMPLIACION Y REHABILITACION DEL C.E 5097 SAN JUAN MACIAS -CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ejecutado al 100%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.016939 : REMODELACION INTEGRAL DEL C.E. 5001 LUISA DE SABOGAL-CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecutado al 100%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.016940 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución 100% Servicio adecuado para alumnos especiales

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018464 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CE. Nº 5130-4 EN EL AA.HH. CHAVINILLO - VENTANILLA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de meta física

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018465 : CONSTRUCCION CE. N° 5137 - VENTANILLA ALTA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018486 : SUSTITUCION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CEI. N° 070-VENTANILLA-CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018517 : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IEI N° 5035 -SAN RAFAEL -CARMEN DE LA LEGUA-CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de convocatoria

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018545 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL C.N. N° 5124 EN EL AA.HH.HIROSHIMA-VENTANILLA-CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.018594 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. N° 5123 - FRANCISCO BOLOGNESI - LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0116 .DESARROLLO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.014807 : CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUICOLAS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninuguno

b). Identificación de problemas presentados

Perfiles en elaboración

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.014806 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL PARA EL DISTRITO DE VENTANILLA Y SU AREA DE INFLUENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017405 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra en etapa de convocatoria

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017711 : AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I ALTAMAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio esta culminado al 100% el perfil esta en revaluación

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017712 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El estudio culminado al 100% y el perfil se encuentra en revaluación

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017713 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA FE - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra se encuentra en proceso de convocatoria

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.018459 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - VENTANILLA BAJA CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El perfil se encuentra pendiente de revaluacion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.021571 : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.016797 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

perfil revaluado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.016906 : REFORZANDO EL NIVEL DE SALUD DE LA 1ERA. MICRO RED - V RED VENTANILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.023151 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO-CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.001931 : PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.014963 : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ACAPULCO - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.014970 : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. MANUEL GONZALES PRADA, SANTA ROSA DE LIMA - CERRO LA REGLA Y CERRO LA REGLA-CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

obra terminada

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

17/05/2006

12:03:55 PM

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.017715 : REHABILITACION DE VEREDAS EN LA ZONA CENTRO DEL CALLAO - A.H. SANTA ROSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.019117 : CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

declaratoria de viabilidad

b). Identificación de problemas presentados

requiere de perfil de sedapal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.021720 : MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA BAJA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL D

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO

PROYECTO: 2.027546 : REUBICACION DE POBLADORES DE ZONA DE ALTO RIESGO - VENTANILLA, CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO 01465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.016955 : PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL SECTOR 1 GRUPO 21 A -VILLA EL SALVADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está reduciendo la morbilidad de enfermedades bronco pulmonares, estomacales y alérgicas, originado por la presencia permanente del polvo y la acumulación de desperdicios. También se mejora el tránsito vehicular y peatonal, permitiendo el ahorro de tiempos para el desplazamiento de y hacia sus hogares, mejora del medio ambiente. La población beneficiaria directa comprende a 2,324 habitantes. Como institución se ha cumplido con la política de Inversiones del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM, la misma que está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron contratiempos en la ejecución de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se pueden dar medidas correctivas, ya que en la ejecución del proyecto no se ha tenido contratiempos.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.018390 : PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL SECTOR 6 GRUPO 3 - VILLA EL SALVADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está reduciendo la morbilidad de enfermedades bronco pulmonares, estomacales y alérgicas, originado por la presencia permanente del polvo y la acumulación de desperdicios. También se mejora el tránsito vehicular y peatonal, permitiendo el ahorro de tiempos para el desplazamiento de y hacia sus hogares, mejora del medio ambiente, entre otros. La población beneficiaria directa comprende a 2,735 habitantes. Como Institución se está cumpliendo con la política de invrsiones del PGRLM, la misma que está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

En la ejecución del proyecto se presentaron problemas por trabajo de saneamiento para profundizar la red de agua potable en un tramo de 40 ml y por trabajos de señalización horizontal, lo cual significó un adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el adicional de obra se incremento el presupuesto de dicho proyecto

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.018392 : PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL SECTOR 2 GRUPO 21 - VILLA EL SALVADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está reduciendo la morbilidad de enfermedades bronco pulmonares, estomacales y alérgicas, originado por la presencia permanente de polvo y acumulación de desperdicios. También se mejora el tránsito vehicular y peatonal, permitiendo el ahorro de tiempo para el desplazamiento de y hacia sus hogares, mejorar el medio ambiente, entre otros. Los beneficiarios directos corresponden a una población de 3,304 habitantes. Como Institución se ha logrado cumplir con la política de Inversiones del PGRLM, la misma está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron contratiempos en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se pueden dar medidas correctivas, ya que en la ejecución del proyecto no se ha tenido contratiempos.

PLIEGO 01465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.018627 : PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL SECTOR 2 GRUPO 7 - VILLA EL SALVADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está reduciendo la morbilidad de enfermedades bronco pulmonares, estomacales y alérgicas, originados por la presencia permanente del polvo y la acumulación de desperdicios. También se mejora el tránsito vehicular y peatonal, permitiendo el ahorro de tiempos para el desplazamiento de y hacia sus hogares, mejora del medio ambiente, entre otros. La población beneficiaria directa comprende a 2,324 habitantes. Como institución se está cumpliendo con la política de inversiones del PGRLM, la misma que está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron contratiempos en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se pueden dar medidas correctivas, ya que en la ejecución del proyecto no se ha tenido contratiempos.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.021569 : REHABILITACION DE LA AV BELAUDE TRAMO ENTRE EL JR 1 DE MAYO Y EL CEMENTERIO - COMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está logrando aumentar el valor de los predios, mayor accesibilidad a las viviendas, seguridad vial, mejora del medio ambiente, ahorro por tiempo y costo de viaje, altos niveles de intercambio comercial y servicios. Los beneficiarios directos corresponden a 143,800 habitantes. Como institución se está cumpliendo con la política de inversiones del PGRLM, la misma que está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron contratiempos en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se pueden dar medidas correctivas, ya que en la ejecución del proyecto no ha tenido contratiempos.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE

PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO

SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS

PROYECTO: 2.026454 : REHABILITACION DEL JR. PARURO TRAMO DESDE LA CDRA. Nº 01 HASTA LA CDRA. Nº 13 - CERCADO DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está logrando mejorar la condición de vida de la población, se está recuperando la zona urbana, permitiendo la revalorización de los predios, disminución en los tiempos de viaje, reducción de los costos operativos vehiculares, mejora del parque automotor, del medio ambiente y de los ingresos económicos, meentre otros. Los beneficiarios directos comprenden a 291,084 habitantes. Como institución se está cumpliendo con la política de inversiones del PGRLM, la misma que está orienta a la ejecución de los proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Para la ejecución de la obra se ha tenido que ampliar el plazo, como consecuencia en la demora por parte de la Gerencia de transporte Urbano en expedir la Resolución para la interferencia de vías, así como por la rotura de tuberías de agua potable, de buzones y de conexiones domiciliarias de desagüe y por las paralizaciones del Sindicto de trabajadores de Construcción Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgaron la ampliación del plazo, conforme al número de días de retraso que ocasionaron cada una de las causales mencionadas en el párrafo precedente, que afectaron la ruta

PLIEGO 01465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.026454 : REHABILITACION DEL JR. PARURO TRAMO DESDE LA CDRA. Nº 01 HASTA LA CDRA. Nº 13 - CERCADO DE LIMA

crítica de la obra.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.026515 : REHABILITACION DEL JIRON ANDAHUAYLAS DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 14, BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se están beneficiando directamente 71,574 habitantes, se está aumentando el valor de los predios, se está ahorrando horas hombre por el desplazamiento, mejora del medio ambiente, mejora en el desarrollo socioeconómico en la zona, mejora en la condición de vida de la población, entre otros. Como institución se está cumpliendo con la política de inversiones del PGRLM, la misma que está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Para la ejecución de la obra se ampliaron el plazo, como consecuencia en la demora por parte de la Gerencia de Transporte Urbano en expedir la Resolución para la interferencia de vías, así como por la rotura de tuberías de agua potable, de buzones y conexiones domiciliarias de desagüe y por las paralizaciones del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgaron la ampliación del plazo, conforme al número de días de retraso que ocasionaron cada una de las causales mencionadas en el párrafo precedente, que afectaron en la ruta crítica de la obra.

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 055 .TRANSPORTE METROPOLITANO
SUBPROGRAMA : 0157 .VIAS URBANAS
PROYECTO: 2.026516 : REHABILITACION DEL JIRON AYACUCHO DESDE LA CUADRA N 01 HASTA LA CUADRA 10, BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la ejecución del proyecto se está logrando la recuperación urbana revalorizando los predios, disminución en los tiempos de viaje, reducción de los costos operativos vehiculares, mejora del parque automotor, mejora en los ingresos económicos, mejora del medio ambiente, mejora de la condición de vida de la población, entre otros. Los Beneficiarios directos corresponden a 298,299 habitantes. Como institución se está cumpliendo con la política de inversiones del PGRLM, la misma que está orientada a la ejecución de proyectos sociales de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Para la ejecución de la obra se ampliaron el plazo, como consecuencia en la demora por parte de la Gerencia de Transporte urbano en expedir la Resolución para la interferencia de vías, así como también por roturas de tuberías de agua potable, de buzones y de conexiones de desagüe y por la paralización del Sindicato de Construcción Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgaron la ampliación del plazo, conforme al número de días de retraso que ocasionaron cada una de las causales mencionados en el párrafo precedente, que afectaron la ruta crítica de la obra.