

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARÍS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.

- ✓ CUI: 2290559
- ✓ Beneficiarios: 1,500 habitantes
- ✓ Es una obra de continuidad del 2023.
- ✓ El costo de la inversión es por S/. 5,574,054.97 soles.
- ✓ Monto contratado de obra es de S/. 5,010,813.53 soles.
- ✓ Monto contratado de supervision es de S/. 353,593.68 soles.
- ✓ Obra en ejecución en un avance del 94.41 %.
- ✓ Proyectado como establecimiento I-2, el mismo que viene siendo construido según la Norma Técnica N° 113-2015-DIEM/MINSA.
- ✓ Ejecutor de Obra: Consorcio Cruz de Motupe
- ✓ Consorcio Supervisor: Consorcio Supervisor M&M
- ✓ Residente de obra: Ing. Zila Madai Huamán Huamán
- ✓ Supervisor de Obra: Ing. Rodolfo Valentino Martínez Gonzalez
- ✓ Plazo de Ejecución: 150 Días Calendarios
- ✓ Inicio oficial del plazo: 23 de febrero del 2023
- ✓ Término programado del plazo : 22 de julio del 2023
- ✓ Suspensión de Plazo: 13 de marzo 2023
- ✓ Fecha de Reinicio de Obra: 12 de junio del 2023.
- ✓ Nueva Fecha de Término del Plazo: 21 de octubre del 2023
- ✓ Ampliaciones de Plazo :
 - Ampliaciones de Plazo N° 01: 22/10/23 al 16/11/24
 - Ampliaciones de Plazo N° 02: 22/10/23 al 05/11/24
- ✓ Nueva Fecha de Término del Plazo: 16 de noviembre del 2023
- ✓ Estado de Obra: Suspendida por llluvias, en proceso de levantamiento de la suspensión de la obra.