

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2545635	CÓDIGO SNIP	2545635	FECHA DE REGISTRO	17/03/2022
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, SALA DE EMERGENCIA, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IOARR	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

DATOS GENERALES

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	APROBADO 	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	22,947,475.04
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	21/03/2022	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	SI, DS-016-2022-PCM	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	22,947,475.04
CADENA FUNCIONAL	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	18,777,903.41
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	387,158.06
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	01/04/2022	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	21/06/2025	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	19,165,061.47

EJECUCION FINANCIERA			
I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	19,165,061.47	PIM 2024 (c)	2,274,119.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	13,714,897.64	DEVENGADO 2024 (d)	1,500,845.36
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	71.6 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	66 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	5,450,163.83	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	773,273.63
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	JUL-2022	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	AGO-2024

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)					
AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2022	0.00	12,500,000.00	12,454,446.44	3,368,854.92	3,368,854.92
2023	0.00	10,506,678.00	8,845,197.36	8,845,197.36	8,845,197.36
2024	0.00	2,274,119.00	1,809,322.00	1,500,845.36	1,500,845.36



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS						
ESPECÍFICA DE GASTO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2.6.22.3 INSTALACIONES MEDICAS	0.00	0.00	2,415,033.77	4,473,730.9	1,500,845.36	8,389,610.03
2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0.00	0.00	833,158.55	3,825,000.00	0.00	4,658,158.55
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	120,662.6	546,466.46	0.00	667,129.06
2.4.23.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)		
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO	13,714,897.64	 

CONTRATACIONES							
I. OBRA							
N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO	VER CONTRATO

I. OBRA							
						ITEM TOTAL (S/)	
1	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EMERGENCIA, CUIDADOS INTENSIVOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS EN EL HRDLMCH	CONSORCIO LAS MERCEDES	016	30/09/2022	5,244,043.00	5,244,043.00	
1	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE OXIGENO EN EL HRDLMCH	CONSORCIO EDIFICACIONES	CDPS N° 015-2022-HRDLM.CH;CS	19/09/2022	2,103,208.00	2,103,208.00	

II. BIENES							
N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	ADQUISICION DE MOBILIARIO M¿DICO: CINCO (5) CAMAS UCI; Y CINCO (5) CAMAS DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE UCI DEL HRDLM.CH	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	CDPS N° 020-2022-HRDLM.CH;DE	18/11/2022	175,259.00	175,259.00	
1	INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA USO INTRAHOSPITALARIO	NOVAMED PERU S.A.C.	CDPS N° 019-2022-HRDLM.CH-CS	28/10/2022	297,900.00	297,900.00	
2	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA USO INTRAHOSPITALARIO	DRAEGER PERU S.A.C.	CDPS N° 018-2022-HRDLM.CH/DE	28/10/2022	630,000.00	270,000.00	
3	MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL MULTIPARAMETRO	DRAEGER PERU S.A.C.	CDPS N° 018-2022-HRDLM.CH/DE	28/10/2022	630,000.00	165,000.00	
4	VENTILADOR MECANICO DE ALTA FRECUENCIA REGULABLE A PEDIATRICO Y NEONATAL	DRAEGER PERU S.A.C.	CDPS N° 018-2022-HRDLM.CH/DE	28/10/2022	630,000.00	195,000.00	

II. BIENES							
1	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DUPLEX EN EL IPRESS HRDLMCH	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	CDPS N° 022-2022-HRDLM.CH/DE	19/12/2022	3,585,000.00	3,585,000.00	

III. CONSULTORÍA DE OBRA							
N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EMERGENCIA, CUIDADOS INTENSIVOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS EN EL HRDLMCH	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	CDPS N° 023-2022-HRDLM.CH	29/12/2022	203,227.00	203,227.00	
1	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE OXIGENO EN EL HRDLMCH	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	CDPS N° 0017-2022-HRDLM.CH	11/10/2022	125,634.00	125,634.00	

INFOBRAS			
I. OBRA 1			
1. DATOS GENERALES			
CÓDIGO INFOBRAS	167632		
NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de Sala de Central de Oxigeno en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Contrata		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Entre la Av. Luis Gonzales y Calle Manuel Maria Izaga		
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES		
ESTADO DE LA OBRA			
MONTO DE CONTRATO EN S/.	22,947,475.00	FECHA DE INICIO DE OBRA	03/11/2022
II. OBRA 2			
1. DATOS GENERALES			

II. OBRA 2			
CÓDIGO INFOBRAS	167633		
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EMERGENCIA, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES Y SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Contrata		
UBICACIÓN DE LA OBRA			
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES		
ESTADO DE LA OBRA			
MONTO DE CONTRATO EN S/.	22,947,475.00	FECHA DE INICIO DE OBRA	08/11/2022

III. OBRA 3			
1. DATOS GENERALES			
CÓDIGO INFOBRAS	167633		
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EMERGENCIA, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES Y SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Contrata		
UBICACIÓN DE LA OBRA			
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES		
ESTADO DE LA OBRA			
MONTO DE CONTRATO EN S/.	22,947,475.00	FECHA DE INICIO DE OBRA	08/11/2022

CerrarImprimir