

**FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN**

|                               |                                                                                                                                                       |                          |         |                                            |                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO ÚNICO</b>           | 2598578                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO SNIP</b>       | 2598578 | <b>FECHA DE REGISTRO</b>                   | 15/06/2023                                                                             |
| <b>NOMBRE DE LA INVERSIÓN</b> | ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN-LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE |                          |         |                                            |                                                                                        |
| <b>ESTADO DE LA INVERSIÓN</b> | ACTIVO                                                                                                                                                | <b>TIPO DE INVERSIÓN</b> | IOARR   | <b>¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?</b> | SI  |

**DATOS GENERALES****I. INSTITUCIONALIDAD**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OPMI</b>                                  | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE      |
| <b>UNIDAD FORMULADORA (UF)</b>               | 402-1002: REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN |
| <b>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)</b> | UEI DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE          |

**II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN**

|                                                            |                                                                                              |                                                             |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SITUACIÓN</b>                                           | APROBADO  | <b>COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)</b>         | 279,300.00 |
| <b>FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN</b>                      | 21/08/2023                                                                                   | <b>CONTROL CONCURRENTE (S/)(b)</b>                          | 0.00       |
| <b>LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA</b> | NO                                                                                           | <b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)</b> | 279,300.00 |
| <b>CADENA FUNCIONAL</b>                                    | SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA                                     | <b>BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>                           | 0          |

**III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN**

|                                                           |                                                                                        |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?</b> | SI  | <b>COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)</b> | 384,300.00 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

|                                 |                                                                                      |                                         |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| ¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO? | SI  | CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)            | 0.00       |
| REGISTRO DE CIERRE              |                                                                                      | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)      | 0.00       |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN    | 16/07/2023                                                                           | MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)          | 0.00       |
| FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN       | 31/12/2024                                                                           | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d) | 384,300.00 |


EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

|                                   |            |                               |            |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)         | 384,300.00 | PIM 2024 (c)                  | 350,305.00 |
| DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)   | 0.00       | DEVENGADO 2024 (d)            | 0.00       |
| AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a) | 0 %        | AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)  | 0 %        |
| SALDO POR EJECUTAR (a-b)          | 384,300.00 | SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d) | 350,305.00 |
| FECHA DEL PRIMER DEVENGADO        |            | FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO    |            |

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

| AÑO  | PIA  | PIM        | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO |
|------|------|------------|---------------|------------------|-----------|
| 2024 | 0.00 | 350,305.00 | 350,305.00    | 0.00             | 0.00      |



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

| ESPECÍFICA DE GASTO                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

| UNIDADES EJECUTORAS                           | DEVENGADO ACUMULADO | DETALLE                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE | 0.00                |  |  |

CONTRATACIONES

INFOBRAS

Cerrar

Imprimir