



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2639389	CÓDIGO SNIP	2639389	FECHA DE REGISTRO	14/03/2024
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, GRUPO ELECTROGENO Y CALDERO; REMODELACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IOARR	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

DATOS GENERALES

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	12,247,508.39
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	18/03/2024	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	244,950.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	12,492,458.39
CADENA FUNCIONAL	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)	10,469,744.63
--	----	--	---------------

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	209,394.89
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	01/03/2024	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	01/01/2025	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	10,679,139.52


EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	10,679,139.52	PIM 2024 (c)	754,459.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	0.00	DEVENGADO 2024 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	0 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	10,679,139.52	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	754,459.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO		FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2024	0.00	754,459.00	754,459.00	0.00	0.00



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)			
UNIDADES EJECUTORAS		DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO		0.00	 
CONTRATACIONES			
INFOBRAS			

Cerrar

Imprimir