

REPORTE DE OBRAS

PARALIZADAS

EN EL TERRITORIO NACIONAL A SETIEMBRE 2024

N° 0008-2024-CG/SESNC

Subgerencia de Seguimiento y Evaluación
del Sistema Nacional de Control

Lima, Octubre de 2024

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	2
1.1. Marco normativo que regula la inversión pública	2
1.2. Modalidades de implementación de las inversiones.....	2
1.3. Definiciones importantes.....	6
1.4. Fuentes de información consultadas	8
2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS	8
2.1. Definición de obra pública paralizada.....	8
2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional	9
2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno	9
2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno.....	10
2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución.....	10
2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión	11
2.7. Avance físico de las obras paralizadas	11
2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización	12
2.9. Obras paralizadas según evento asociado.....	12
2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata	13
2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589.....	14
2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas junio 2024 – setiembre 2024	16
2.13. Análisis comparativo de las obras paralizadas setiembre 2023 – setiembre 2024.....	23
3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS.....	23
4. CONCLUSIONES	25
5. RECOMENDACIONES.....	26
ANEXOS.....	27
ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa	27
ANEXO N.º02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional.....	67
ANEXO N.º03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas.....	67

1. GENERALIDADES

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades de inversión descritas:

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión

Inversión Pública	APP	Proyectos en Activos	Oxl
<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. • D. S. N° 248-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N°1252 y sus modificatorias. • R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362 el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. • D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Por contrata	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública.	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones). • En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto. • Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público. • Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.
Administración directa	Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG del 18 de julio de 1988	Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma). • Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. • Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. • La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Organismos internacionales	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación. • Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades. • Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros). • No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.
Núcleos ejecutores	Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas.	Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Posee mecanismos de gestión comunal. • Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. • Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. • Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.
Reconstrucción con Cambios	Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones	Es un régimen especial de contratación pública que busca coadyuvar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la rehabilitación,	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces que permitan garantizar ofertas de mayor calidad. • Actuación bajo el enfoque integral de gestión del riesgo de desastres.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
	s del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad, propuestas por los sectores del Gobierno Nacional, Regional y Local.	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de mecanismos simplificados (permiso y autorizaciones). • Aplicación de un régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Acuerdo de gobierno a gobierno	Normas específicas	Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas • Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. • Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO). • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad. • Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos. • Reglas flexibles basadas en resultados y metas.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento¹ y la Directiva General² del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.

¹ Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

² Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.
- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.
 - No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
 - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerarse como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerarse como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.³
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto

³ Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.

- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de los proyectos de inversión a cargo de las diferentes entidades públicas.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento, se entiende por obra paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SI AF) y el Inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 648 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 43 mil 55 millones.

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión

Departamento	Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de Inversión por ejecutar S/*
	S/	%	N°	%	
Cusco	2,235,586,636	5.1%	336	12.7%	753,535,332
Puno	2,047,048,394	4.7%	305	11.5%	796,981,270
Ancash	2,608,126,092	6.0%	220	8.3%	1,107,945,848
Lima	5,096,653,317	11.7%	205	7.7%	2,054,057,165
Cajamarca	3,309,327,325	7.6%	153	5.8%	1,409,966,429
Ayacucho	960,345,794	2.2%	150	5.7%	418,084,069
Piura	2,609,444,513	6.0%	148	5.6%	833,591,630
Arequipa	4,857,988,457	11.2%	146	5.5%	2,451,315,036
Apurímac	921,604,239	2.1%	105	4.0%	294,054,747
Junín	1,194,319,699	2.7%	103	3.9%	600,839,346
La Libertad	5,615,798,338	12.9%	100	3.8%	3,677,581,567
Huancavelica	906,183,956	2.1%	98	3.7%	375,188,223
Lambayeque	1,189,213,793	2.7%	87	3.3%	255,269,664
Huánuco	1,320,304,861	3.0%	84	3.2%	619,068,357
Loreto	497,298,110	1.1%	58	2.2%	116,494,603
Moquegua	1,318,408,288	3.0%	55	2.1%	529,105,406
San Martín	681,457,450	1.6%	55	2.1%	271,452,194
Tacna	1,267,156,518	2.9%	54	2.0%	700,813,428
Amazonas	1,096,377,359	2.5%	53	2.0%	151,797,138
Pasco	847,716,172	1.9%	36	1.4%	498,450,420
Ica	1,304,935,235	3.0%	36	1.4%	718,287,780
Ucayali	1,254,465,068	2.9%	24	0.9%	324,424,504
Madre De Dios	289,021,928	0.7%	21	0.8%	159,151,322
Tumbes	40,232,649	0.1%	9	0.3%	5,325,793
P. C. Del Callao	86,301,573	0.2%	7	0.3%	55,927,637
Total	43,555,315,763	100.0%	2648	100.0%	19,178,708,907

*El valor es obtenido de la Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones del MEF.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras y Banco de Inversiones del MEF

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 877 obras paralizadas por S/ 10 mil 646 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 436 obras, con monto de inversión de S/ 17 mil 178 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 335 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 15 mil 729 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Costo actualizado de la inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar	
	S/	%	N°	%	S/	%
G. Nacional	17,178,925,372	39.4%	436	16.5%	7,389,636,945	38.5%
G. Regional	15,729,538,202	36.1%	335	12.7%	7,909,551,426	41.2%
G. Local	10,646,852,188	24.4%	1877	70.9%	3,879,520,536	20.2%
Total	43,555,315,763	100.0%	2648	100.0%	19,178,708,907	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno

Las obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

Tabla 5. Obras paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						
	G. Nacional	G. Regional	G. Local	Total general		Costo actualizado	
	N.º	N.º	N.º	N.º	%	S/	%
Transportes Y Comunicaciones	91	91	550	732	28%	12,447,911,005	29%
Vivienda, Construcción Y Saneamiento	86	41	474	601	23%	8,562,267,950	20%
Educación	65	64	284	413	16%	2,592,059,965	6%
Agricultura	84	68	169	321	12%	5,043,054,850	12%
Salud	19	32	38	89	3%	5,572,383,446	13%
Energía Y Minas	40	8	31	79	3%	439,352,373	1%
Otros Sectores	51	31	331	413	16%	8,898,286,174	20%
Total	436	335	1877	2648	100%	43,555,315,763	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

Conforme al cuadro precedente, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 732 obras paralizadas, lo que representa el 28% del total nacional, de los cuales 550 corresponden a entidades de Gobierno Local, 91 Regional y 91 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 23%.

2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 648 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, Asociaciones Público-Privadas y concesiones, núcleos ejecutores, Convenio con organismos internacionales y Obras por Impuestos, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total N.º			
	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	Nº	%	S/	%
Contrata	383	16,396,646,896	250	7,799,075,730	749	8,537,144,323	1382	52.2%	32,732,866,949	75.2%
Administración directa	25	161,481,324	81	1,619,771,872	1122	1,986,570,225	1228	46.4%	3,767,823,422	8.7%
Por núcleo ejecutor	26	30,979,401			1	1,142,032	27	1.0%	32,121,433	0.1%
Obras por impuestos	1	11,845,110	1	14,425,912	5	121,995,608	7	0.3%	148,266,630	0.3%
Asociación Pública Privada - APP			3	6,296,264,688			3	0.1%	6,296,264,688	14.5%
Gobierno a Gobierno	1	577,972,641					1	0.0%	577,972,641	1.3%
Total	436	17,178,925,372	335	15,729,538,202	1877	10,646,852,188	2648	100.0%	36,122,327,887	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución de Por Contrata, las cuales suman 1 382. De ellas, 749 corresponden a entidades de Gobierno Local, 250 obras a entidades del Gobierno Regional y 383 obras a entidades del Gobierno Nacional.

2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (1 024 obras que representan el 38.7% del total).

Tabla 7. Obras paralizadas por rango de costo actualizado

Rango de costo actualizado S/	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
< =1 millón	1,024	38.7%	363,221,154	0.83%	543,019,163	2.8%
> 1 - 3 millones	460	17.4%	849,141,664	1.95%	324,634,492	1.7%
> 3 - 10 millones	673	25.4%	3,909,296,967	8.98%	1,248,707,190	6.5%
> 10 - 100 millones	422	15.9%	11,459,427,148	26.31%	3,628,311,270	18.9%
> 100 - 200 millones	34	1.3%	4,745,170,851	10.89%	1,915,025,870	10.0%
> 200 - 1000 millones	31	1.17%	13,476,691,235	30.94%	5,728,233,095	29.9%
> 1000 millones	4	0.2%	8,752,366,743	20.09%	5,790,777,828	30.2%
Total	2648	100.0%	43,555,315,763	100.0%	19,178,708,907	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

2.7. Avance físico de las obras paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (337) registra un avance físico del 80% a 90%, representando un monto de inversión de S/ 3 094 millones, seguido de 313 registros que se encuentran con un avance físico del 60% a 70% con un monto inversión de S/ 7 020 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Obras paralizadas por rango de avance físico

Rango de avance físico %	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
90 - 100 %	281	10.6%	7,485,999,329	17.2%	3,570,004,630	18.6%
80 - 90 %	337	12.7%	3,094,371,934	7.1%	599,287,641	3.1%
70 - 80 %	296	11.2%	3,142,197,884	7.2%	839,655,160	4.4%
60 - 70 %	313	11.8%	7,020,279,972	16.1%	3,137,559,874	16.4%
50 - 60 %	278	10.5%	4,755,872,752	10.9%	1,539,042,003	8.0%
40 - 50 %	256	9.7%	4,072,662,242	9.4%	1,669,979,901	8.7%
30 - 40 %	245	9.3%	4,610,694,812	10.6%	2,043,454,078	10.7%
20 - 30 %	210	7.9%	1,615,043,495	3.7%	771,767,007	4.0%
10 - 20 %	201	7.6%	1,999,216,950	4.6%	1,330,962,138	6.9%
0 - 10 %	221	8.3%	5,019,927,737	11.5%	3,212,480,230	16.8%
Total	10	0.4%	739,048,654	1.7%	464,516,244	2.4%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 21.9% del total de obras paralizadas se encuentra en dicha situación por incumplimientos contractuales, el 21.5% por falta de recursos financieros, el 6.5% por discrepancias, controversias y arbitrajes, mientras que un 4.5% se debe a conflictos sociales, entre otras causales.

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización declarada por la entidad	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
Incumplimiento de contrato	636	24%	18,767,232,462	43.1%	7,371,636,168	38.44%
Falta de Recursos Financieros y Liquidez	582	22%	2,307,050,095	5.3%	1,061,931,529	5.54%
Discrepancias, Controversias y Arbitraje	307	12%	13,581,386,844	31.2%	6,925,479,570	36.11%
Abandono de obra	292	11%	1,037,933,484	2.4%	453,665,764	2.37%
Deficiencia en el Expediente Técnico	237	9%	2,325,701,354	5.3%	907,790,558	4.73%
Disponibilidad de terreno	80	3%	1,169,610,113	2.7%	742,314,246	3.87%
Conflictos sociales	73	3%	673,636,380	1.5%	344,476,767	1.80%
Eventos Climáticos	70	3%	538,673,121	1.2%	146,229,853	0.76%
Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones	49	2%	313,935,385	0.7%	62,408,640	0.33%
Interferencias	33	1%	266,392,192	0.6%	170,719,138	0.89%
Incumplimiento del pago de valoraciones u otros	30	1%	141,437,302	0.3%	61,732,135	0.32%
Desabastecimiento sostenido de materiales	15	1%	217,445,285	0.5%	78,458,373	0.41%
Transferencia de Gestión	2	0%	19,478,287	0.0%	531,921	0.00%
Otros (*)	242	9%	2,195,403,459	5.0%	851,334,245	4.44%
Total	2256	100.0%	36,122,327,887	100.0%	17,228,056,076	100.0%

(*) Comprende causas no imprevistas, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

2.9. Obras paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desagregado de las obras paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, en el caso de la Reconstrucción con Cambios, existen 294 obras paralizadas con un importe de inversión de S/ 1 567 millones.

Tabla 10. Obras paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado

Evento	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	% Costo
Proceso Normal	303	12,729,353,044	297	14,712,117,415	1720	9,502,890,344	2320	36,944,360,802	85%
Reconstrucción con Cambios	132	3,636,039,740	25	613,140,967	137	899,520,897	294	5,148,701,604	12%

Evento	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	% Costo
Reactivación Económica	1	813,532,588	13	404,279,820	20	244,440,948	34	1,462,253,357	3%
Total	436	17,178,925,372	335	15,729,538,202	1877	10,646,852,188	2648	43,555,315,763	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata

El 98.6% (2 610) de las 2 648 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 36 mil 500 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 11. Obras paralizadas según modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total			
	N.º	Costo Actualizado S/.	N.º	Costo Actualizado S/.	N.º	Costo Actualizado S/.	Nº	%	Costo Actualizado S/	%
Contrata	383	16,396,646,896	250	7,799,075,730	749	8,537,144,323	1382	53%	32,732,866,949	90%
Administración directa	25	161,481,324	81	1,619,771,872	1122	1,986,570,225	1228	47%	3,767,823,422	10%
Total	408	16,558,128,220	331	9,418,847,602	1871	10,523,714,548	2610	100%	36,500,690,371	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2024

Entre las obras paralizadas que se ejecutan por administración directa o por contrata destacan un grupo de 610 obras que tienen un avance físico significativo.

En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar que se encuentran en el rango de 90% a 100% de avance físico, donde se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Transporte y Comunicaciones con una inversión de S/ 1 mil 328 millones con 66 obras paralizadas; seguido por el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento con una inversión de S/ 1, 259 millones con 84 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 12. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 90% a 100% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 90% a 100 %			
Sectores	N.º de obras	Costo actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
Transportes Y Comunicaciones	66	1,328,230,224	218,063,845
Vivienda, Construcción Y Saneamiento	84	1,259,598,869	153,356,764
Salud	5	301,296,006	66,235,417
Educación	48	292,717,997	38,532,839
Agricultura	32	201,751,912	18,180,395
Energía Y Minas	15	41,878,502	29,509,773
Cultura	2	28,184,032	1,677,893
Orden Público/Defensa Y Seguridad	1	21,243,820	1,373,576

Rango de avance físico del 90% a 100 %			
Sectores	N.º de obras	Costo actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
Defensa	1	583,879	350,502
Otros Sectores	22	124,287,828	49,421,499
Total	276	3,599,773,070	576,702,503

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 30/09/2024

*Otras Infraestructuras. - Comprende obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, entre otros.

A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de obras que se encuentran en el rango de 80% a 90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 88 obras paralizadas, con una inversión de S/ 968 millones; seguido del sector Transporte y Comunicaciones con 86 obras, con un importe de inversión de S/ 734 millones, como se muestra a continuación:

Tabla 13. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 80% a 90% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 80% a 90 %			
Sectores	N.º de obras paralizadas	Costo Actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	88	968,880,772	159,499,418
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	86	734,834,183	97,336,976
AGRICULTURA	44	648,715,456	165,657,960
EDUCACIÓN	48	303,971,555	69,321,403
ENERGÍA Y MINAS	15	31,358,061	23,167,095
SALUD	6	180,301,231	31,357,758
CULTURA	5	5,801,176	175,871
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	3	19,758,286	1,285,136
PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL	2	17,586,121	51,261
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	2	1,998,933	1,011,559
PRODUCCIÓN	1	50,448,065	14,012,192
OTROS SECTORES	34	108,556,003	26,207,850
Total	334	3,072,209,842	589,084,480

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 30/09/2024

*Otras Infraestructuras. - Siendo estas obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc.

2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589

A través de la Ley N.º 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, siempre que cumplieran con determinados requisitos, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra

vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.

- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) paralizadas del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que cuente con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumpla con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentre vigente, pero sin reportar ejecución física por 6 (seis) meses o más; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.

A través del Decreto Legislativo 1584, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo establecido en el numeral 1 del Anexo de la Ley N.º 31589; indicando que, excepcionalmente, durante los años 2023 y 2024, las entidades bajo el ámbito de aplicación, pueden reactivar obras públicas paralizadas que cumplan las condiciones:

- Avance físico del 20% o más, siempre que cumplan con ciertos requisitos adicionales. Estos requisitos incluyen disponibilidad presupuestaria al momento de la aprobación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas
- Las obras se encuentren dirigidas a servicios públicos como salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes, seguridad y prevención de desastres.

Al respecto, las entidades a cargo de 2 097 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos:

Tabla 14. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589 y DL 1584

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado de inversión		Obras Paralizadas		Saldo de la Inversión S/
	S/	%	N.º	%	
G. Nacional	13,347,316,688	46.9%	297	14.2%	4,983,326,776
G. Regional	7,145,319,504	25.1%	276	13.2%	2,065,227,958
G. Local	7,993,512,143	28.1%	1524	72.7%	2,188,404,643
Total	28,486,148,335	100.0%	2097	100.0%	9,236,959,378

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N.º 31589, las entidades elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a setiembre de 2024, el inventario de obras paralizadas contiene 912 registros, de los cuales 760 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 2 097 de la tabla 14).

Así mismo, de las 760 obras paralizadas registradas en el inventario, el 56.8% aun no cuentan con el informe de estado situacional, en el cual se considera el último avance de obra dado por el supervisor o inspector en el cuaderno de obra.

Tabla 15. Obras paralizadas registradas en el inventario con informe de estado situacional

Con Informe de estado situacional	Obras Paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de la Inversión S/
	N.º	%	S/	%	
NO	432	56.8%	7,018,489,359	36.2%	2,569,580,744
SI	328	43.2%	12,344,836,961	63.8%	3,780,760,800
Total	760	100%	19,363,326,320	100%	6,350,341,545

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2024

2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas junio 2024 – setiembre 2024

Variación del universo de obras paralizadas en los meses evaluados

De la revisión del estado de las obras se ha podido identificar que, a setiembre 2024, 1 911 obras permanecen paralizadas desde el mes de junio 2024, y las inversiones vinculadas a estas obras involucran un monto de S/ 31 mil 874 millones; asimismo, se han identificado 737 obras paralizadas nuevas con un monto de inversión de S/ 11 mil 680 millones; estos dos grupos abarcan un total de 2 648 obras paralizadas con un monto de S/ 43 mil 555 millones.

Por otra parte, se identificaron 347 obras que reactivaron su ejecución desde junio 2024, las cuales involucran un monto de S/ 3 mil 797 millones.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del estado de las obras por nivel de gobierno:

Tabla 16. Resumen de estado de las obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Nº Obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde junio 2024	Se paralizaron a setiembre 2024	Total a setiembre 2024	Se reactivaron	Permanecen desde junio 2024	Se paralizaron a setiembre 2024	Total a setiembre 2024
G. Nacional	73	283	153	436	2,304,450,999	11,936,532,060	5,242,393,313	17,178,925,372
G. Regional	50	241	94	335	596,162,369	12,899,210,149	2,830,328,053	15,729,538,202
G. Local	224	1387	490	1877	896,958,869	7,039,008,157	3,607,844,031	10,646,852,188
Total	347	1911	737	2648	3,797,572,237	31,874,750,366	11,680,565,397	43,555,315,763

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2024

Como vemos en el cuadro anterior, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a setiembre 2024, corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 490 obras paralizadas nuevas por S/ 3 mil 607 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 153 obras nuevas, con monto de inversión de S/ 5 mil 242 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 94 obras nuevas, cuyo monto de inversión asciende a S/ 2 mil 830 millones.

A nivel nacional, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a setiembre 2024 corresponde a la región Ancash con 81 obras paralizadas, cuyo monto de inversión es de S/ 1 mil 025 millones; seguido de Cuzco con 65 obras paralizadas, con monto de inversión de S/ 308 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 17. Resumen de estado de las obras paralizadas por departamento

Departamento	N° Obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde junio 2024	Se paralizaron a setiembre 2024	Total a setiembre 2024	Se reactivaron	Permanecen desde junio 2024	Se paralizaron a setiembre 2024	Total a setiembre 2024
ANCASH	26	139	81	220	100,366,752	1,583,008,978	1,025,117,114	2,608,126,092
CUSCO	50	271	65	336	124,900,600	1,926,769,654	308,816,982	2,235,586,636
LIMA	28	140	65	205	170,519,198	3,369,534,259	1,727,119,058	5,096,653,317
PUNO	21	245	60	305	122,430,315	1,414,327,568	632,720,826	2,047,048,394
PIURA	22	89	59	148	1,635,790,666	1,174,296,673	1,435,147,839	2,609,444,513
LA LIBERTAD	23	53	47	100	4,031,775,366	1,314,023,034	4,301,775,303	5,615,798,338
AREQUIPA	10	100	46	146	197,941,371	4,292,295,087	565,693,370	4,857,988,457
AYACUCHO	16	115	35	150	62,253,900	360,001,757	600,344,037	960,345,794
LAMBAYEQUE	9	52	35	87	14,934,008	672,548,656	516,665,137	1,189,213,793
CAJAMARCA	24	119	34	153	310,285,570	2,472,911,430	836,415,895	3,309,327,325
HUANCAVELICA	15	73	25	98	111,582,848	440,137,516	466,046,439	906,183,956
APURIMAC	25	82	23	105	189,125,701	688,007,193	233,597,047	921,604,239
JUNIN	10	80	23	103	55,334,602	938,389,459	255,930,240	1,194,319,699
SAN MARTIN	2	32	23	55	4,205,587	312,682,559	368,774,891	681,457,450
AMAZONAS	7	34	19	53	28,829,819	600,898,389	495,478,970	1,096,377,359
MOQUEGUA	5	37	18	55	9,597,243	1,146,505,830	171,902,458	1,318,408,288
HUANUCO	9	68	16	84	32,062,650	1,005,582,216	314,722,645	1,320,304,861
LORETO	16	42	16	58	30,312,324	403,668,819	93,629,291	497,298,110
ICA	3	23	13	36	1,997,258	1,241,791,849	63,143,387	1,304,935,235
PASCO	6	25	11	36	57,777,629	121,475,161	726,241,011	847,716,172
TACNA	8	44	10	54	229,314,853	1,098,458,361	168,698,157	1,267,156,518
MADRE DE DIOS	4	16	5	21	8,953,903	140,497,853	148,524,075	289,021,928
TUMBES	3	5	4	9	126,099,461	10,989,763	29,242,886	40,232,649
UCAYALI	3	21	3	24	17,413,152	1,197,261,578	57,203,489	1,254,465,068
P. C. DEL CALLAO	2	6	1	7	11,716,531	83,860,792	2,440,782	86,301,573
TOTAL	347	1911	737	2648	7,685,521,307	28,009,924,432	15,545,391,330	43,555,315,763

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Veinte principales obras que se reactivaron: junio 2024 – setiembre 2024

De las 347 obras que reactivaron su ejecución desde junio 2024; a continuación, se listan las 20 principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 941 millones.

Tabla 18. Principales obras que se reactivaron a setiembre 2024

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2094971	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	337,962,988	PIURA	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
2145971	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	194,893,445	TACNA	JORGE BASADRE	ILABAYA
2043362	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	67,962,991	PIURA	AYABACA	AYABACA
2342772	CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS	45,966,764	LIMA	LIMA	PUNTA NEGRA
2210435	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SAN PEDRO DE PERICO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	32,812,390	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS
2421624	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM. EN EMP.PE-10A (AGALLPAMPA)- CHINCHANGO- JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	29,461,792	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA
2425378	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	27,732,520	TUMBES	TUMBES	TUMBES
2121590	CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	25,154,763	PASCO	PASCO	PAUCARTAMBO
2210836	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MARIAS MICRORED MARIAS, RED DIRESA HUÁNUCO - REGIÓN HUÁNUCO, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS	24,888,236	HUANUCO	DOS DE MAYO	MARIAS

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2234226	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-DISTRITO DE SAN LUIS-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE	18,503,476	LIMA	CAÑETE	SAN LUIS
2382769	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CABARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	17,634,130	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO
2404280	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE - 31 KM EMP. PE 3N (CACHICADAN) CENTRO POBLADO DE PACCHA - CENTRO POBLADO DE TAMBILLO - CENTRO POBLADO DE CASABLANCA BAJA - CENTRO POBLADO DE INGA CORRAL - DISTRITO DE CACHICADAN - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN	16,112,176	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	CACHICADAN
2189196	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	15,038,066	LIMA	HUAURA	HUAURA
2031310	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE - ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI	GOBIERNO REGIONAL PUNO	14,880,887	PUNO	SANDIA	ALTO INAMBARI
2342226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	13,069,591	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO
2291796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL - CANDARAVE), PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	12,538,568	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE
2382081	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS-APURIMAC	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	12,031,035	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2231876	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	11,874,294	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO
2251684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DESEMBARCADERO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE INVESTIGACION EN LA SEDE CENTRAL DEL IMARPE, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ	11,716,531	P. C. DEL CALLAO	PROV. CONST. DEL CALLAO	CALLAO
2236681	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAYPUJIO, DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO	11,038,551	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Veinte principales obras que se paralizaron a setiembre 2024

De las 737 obras que paralizaron su ejecución desde diciembre; a continuación, se listan las 20 principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 6 mil 396 millones.

Tabla 19. Principales obras que se paralizaron a setiembre 2024

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2251056	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR	690,186,137	LIMA	LIMA	RIMAC
2084815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	653,966,460	PASCO	PASCO	CHAUPIMARCA
2386533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA 'ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ', BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA,	AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	577,972,641	ANCASH	POMABAMBA	POMABAMBA

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
	DEPARTAMENTO DE ANCASH					
2234985	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	571,383,591	PIURA	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA
2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	442,403,210	PIURA	SULLANA	SULLANA
2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	375,909,029	AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALLI
2196451	MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA) AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	353,262,575	AMAZONAS	LUYA	JESUS MARIA
2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	351,920,830	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION
2151332	PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	284,891,480	AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS
2256322	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	281,827,251	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2094811	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	265,948,906	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA
2066003	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA	262,441,795	LIMA	LIMA	SANTA ANITA
2346750	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGIÓN CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	194,888,354	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA
2404452	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPAL	173,182,883	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA
2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	162,371,690	PUNO	EL COLLAO	ILAVE
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	157,982,575	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	CATILLUC
2107892	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO	156,214,671	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	156,167,108	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE
2135243	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (SEDE URUGUAY - BELEN)	PODER JUDICIAL	153,452,113	LIMA	LIMA	LIMA
2311107	MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	129,881,842	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA

CUI	DESCRIPCION DE INVERSION	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
	TAMBOPATA - MADRE DE DIOS					

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

2.13. Análisis comparativo de las obras paralizadas setiembre 2023 – setiembre 2024

Variación del universo de obras paralizadas en los meses evaluados

De la revisión del estado de las obras se ha podido identificar que, a setiembre 2024, 1 391 obras permanecen paralizadas a la fecha, y las inversiones vinculadas a estas obras involucran un monto de S/ 18 mil 255 millones; asimismo, se han identificado 1 257 obras paralizadas nuevas con un monto de inversión de S/ 25 mil 299 millones; estos dos grupos abarcan un total de 2 648 obras paralizadas con un monto de S/ 43 mil 555 millones.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del estado de las obras desde junio 2023 a junio 2024 por nivel de gobierno:

Tabla 20. Resumen de estado de las obras paralizadas por nivel de gobierno en el último año

Nivel de Gobierno	N° Obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde setiembre 2023	Se paralizaron a setiembre 2024	Total a setiembre 2024	Se reactivaron	Permanecen desde setiembre 2023	Se paralizaron a setiembre 2024	Total a setiembre 2024
G. Nacional	150	213	223	436	2,144,249,875	7,478,975,880	9,699,949,493	17,178,925,372
G. Regional	79	144	191	335	4,900,708,958	6,415,459,381	9,314,078,821	15,729,538,202
G. Local	446	1034	843	1877	1,187,272,798	4,360,921,643	6,285,930,546	10,646,852,188
Total	675	1391	1257	2648	8,232,231,630	18,255,356,903	25,299,958,859	43,555,315,763

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 3 612 servicios de control a las obras paralizadas, de los cuales, el 93.2% (3 366) corresponde a servicios de control simultáneo, el 5.6% (202) a control posterior y el 1.2% (44) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 21. Total de servicios de control efectuados

Tipo de servicio de control	Cantidad	%
Control Previo	44	1.2%
Control Simultáneo	3366	93.2%
Control Posterior	202	5.6%
Total	3612	100.0%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 3 612 servicios de control, de los cuales 932 corresponden al nivel de Gobierno Nacional, 780 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 1 900 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Local.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 1782 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 701 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 883 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 22. Servicios de control por nivel de gobierno

Tipo de Servicio de Control	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Control previo	12	0.3%	27	0.7%	5	0.1%	44	1.2%
Control simultáneo	883	24.4%	701	19.4%	1782	49.3%	3366	93.2%
Control posterior	37	1.0%	52	1.4%	113	3.1%	202	5.6%
Total	932	25.8%	780	21.6%	1900	52.6%	3612	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

Tabla 23. Servicios de control a obras paralizadas, por departamento

Departamento	Nº de servicios de control previo	Nº de servicios control simultáneo	Nº de servicios control posterior	Total de servicios
AMAZONAS	6	117	3	126
ANCASH	2	335	11	348
APURIMAC		64	6	70
AREQUIPA	3	248	13	264
AYACUCHO		131	8	139
CAJAMARCA	11	207	7	225
CUSCO	1	169	13	183
HUANCAVELICA		104	17	121
HUANUCO		108	4	112
ICA	1	51	12	64
JUNIN		119	12	131
LA LIBERTAD	1	241	6	248
LAMBAYEQUE		216	17	233
LIMA		259	19	278
LORETO		49	1	50
MADRE DE DIOS		18	4	22
MOQUEGUA		91	4	95
P. C. DEL CALLAO		15	2	17

Departamento	N° de servicios de control previo	N° de servicios control simultáneo	N° de servicios control posterior	Total de servicios
PASCO		35		35
PIURA	2	240	13	255
PUNO		165	6	171
SAN MARTIN	1	160	6	167
TACNA	1	159	9	169
TUMBES		53		53
UCAYALI	15	55	9	79
Total	44	3366	202	3612

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

4. CONCLUSIONES

- A setiembre de 2024 se tiene un **total de 2 648 obras paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 43 mil 555 millones** y un saldo por ejecutar ascendente a **S/ 19 mil 178 millones**.
- Sobre el análisis de las obras paralizadas por nivel de gobierno, tenemos que, el 36.5% de las obras pertenecen a entidades del gobierno nacional, el 41.2% a entidades del gobierno regional, mientras que un 20.2% a entidades del gobierno local; concentrándose a nivel de sectores, con un 29% en el Sector Transportes y Comunicaciones, seguido por un 20% en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, en tercer lugar, con un 6% el Sector Educación.
- Considerando la dimensión de las obras respecto de su costo actualizado, podemos desprender de lo señalado en el presente informe que, la mayor cantidad de obras paralizadas, se concentra en el rango de obras menores a un millón de soles con un 38.7%, las obras entre 3 y 10 millones de soles con un 25.4% se encuentran en el segundo rango con mayor concentración de estas; mientras que las obras con costo entre 1 a 3 millones se ubican en el tercer rango de concentración de obras paralizadas (17.4%). Dicho esto, más del 81% de las obras paralizadas tienen un costo actualizado menor a 10 millones de soles.
- Con relación a los departamentos que presentan el mayor número de obras paralizadas, tenemos en primer lugar al Cusco (336), seguido de: Puno (305), Áncash (220), Lima (205) y Cajamarca (153). Mientras que Tumbes (9) y Callao (7), son los departamentos en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas
- Respecto de las dos principales causas de la paralización de las obras, para el presente reporte, tenemos: i. Incumplimiento de contratos (636 obras, 24%) y ii. Falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (582 obras, 22%).
- Las obras paralizadas que se enmarcan en la ejecución de intervenciones contenidas en el Plan Integral de la Reconstrucción Con Cambios, a la fecha del presente informe, ascienden a **294 obras paralizadas**, y representan un monto de inversión de **S/ 5 mil 148 millones**.

- Las obras paralizadas que se encuentran bajo el alcance del marco normativo de la Ley N.º 31589 y el DL N.º 1584, a la fecha del presente informe, ascienden a **2 097 obras paralizadas**, y representan un monto de inversión de **S/ 28 mil 486 millones**. De las obras citadas en los dos puntos anteriores, solo 760 obras se encuentran registradas en el inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones.
- Sobre el ejercicio del control desplegado por la Contraloría General, se ejecutaron **3 612 servicios de control a nivel nacional** a las 1 212 obras paralizadas, de los cuales, el 93.9% (3 366) corresponde a servicios de control simultáneo, el 5.6% (202) a control posterior y el 1.2% (44) a control previo.
- Finalmente, la variación de 737 obras paralizadas en el universo de obras paralizadas desde junio 2024 a setiembre 2024, además de la revisión de las distintas fuentes de información, fue resultado de la participación de los Órganos y Unidades Orgánicas de Línea que permitió identificar las obras paralizadas a cargo de las entidades públicas bajo su ámbito de control.

5. RECOMENDACIONES

- Utilizar el presente documento como insumo para la planificación y priorización de los servicios de control a nivel nacional, a fin de impulsar a la reactivación de obras públicas paralizadas.
- Que la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, en coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas de Línea, promueva la realización de Mega operativos de control focalizados en las principales entidades públicas de los distintos niveles de gobierno, u otras estrategias de control que disponga, a fin de coadyuvar en el control y adecuado uso de los recursos y bienes públicos, para que las obras paralizadas se concluyan y cumplan con el fin público.
- Publicar el presente informe en el portal institucional de la Contraloría General de la República, con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía la información contenida; y promover el control social que coadyuve, en algún extremo, con la reactivación de obras públicas y la obtención de mayor información para la Contraloría que le permita optimizar sus labores de planeamiento de control.

Documento firmado digitalmente

Renzo Galvan Nuñez

Subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Contraloría General de la República

ANEXOS

ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras paralizadas en Amazonas

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	200,712,183	G. Nacional	15 Otros
2088619	NUEVO CENTRO DE SALUD DE LUYA - ETAPA R-I	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	57,466,574	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2166853	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE-UTCUBAMBA-AMAZONAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	11,664,970	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2094047	ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE	9,455,339	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2133379	SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	9,177,892	G. Nacional	Otras situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato
2196451	MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP. PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP. PE-8B (TINGO) AM-111: EMP. PE-8B (TINGO) - LONGUITA - MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	353,262,575	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE II: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL.	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	145,132,817	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2273568	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS.	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	4,260,952	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2236035	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	3,460,332	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2451592	CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y HUANCAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1,719,379	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2226480	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	79,433,818	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2345794	CREACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	24,369,636	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2376758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510, DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	23,640,618	G. Local	9 Eventos Climáticos
2319854	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	23,550,969	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2065907	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERÍOS, DISTRITO DE CAJARURO-UTCUBAMBA-AMAZONAS.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO	22,556,669	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 2. Principales obras paralizadas en Áncash

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCOA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDROR)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	284,403,975	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2426974	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	146,274,110	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2426973	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA (PROV. AIJA) EMP. AN 109 (L 72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN 1161 (MOLINOPAMPA) YAUYAN (L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN 112 (OCROS) BELLAVISTA VISTA ALEGRE CONGAS COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN 112 (OCROS) NUEVA FLORIDA EMP. AN 112 (L13.26 KM)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	130,935,223	G. Nacional	8 Interferencias
2305757	CONSTRUCCIÓN PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH/JUNÍN - OBRA N°01	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	96,719,995	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2175072	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	64,118,284	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2114642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH.	SUB-REGION EL PACIFICO	27,149,328	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2115456	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	SUB-REGION EL PACIFICO	26,259,486	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	25,781,519	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	19,069,488	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2556249	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA 1 -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	18,181,542	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2235046	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	79,672,897	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2166420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	56,723,361	G. Local	4 Conflictos sociales
2217755	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	37,477,204	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2414433	CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	28,184,032	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2066898	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	19,812,355	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 3. Principales obras paralizadas en Apurímac

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	97,625,795	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2361771	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y ALMACÉN DE SEMILLA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS DE GRANO - EEA CHUMBIBAMBA - APURÍMAC	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA	84,375,162	G. Nacional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2234135	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	49,589,696	G. Nacional	Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC				
2132053	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	15,308,237	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2194921	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	11,201,532	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2078213	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	161,821,419	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2329305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGIÓN DE APURIMAC.	GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA	19,044,570	G. Regional	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2340050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	17,213,035	G. Regional	4 Conflictos sociales
2162872	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	12,896,745	G. Regional	1 Abandono de obra
2188982	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	PRO DESARROLLO APURIMAC	12,291,472	G. Regional	1 Abandono de obra
2147843	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	59,026,094	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2313943	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - HUISTAC - ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO - RUMICHACA - PACHUCANI - HAPURO DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	22,101,755	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2305089	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA - TIAPARO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAEES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAEES	19,971,611	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2504644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	17,371,592	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2392658	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N° 747,1055, 1055 DE OROPESA: 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551 Y 664 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°031 DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA	14,366,783	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 4. Principales obras paralizadas en Arequipa

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2158194	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	227,801,143	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2283964	OBRA N° 06: PUENTE FREYRE (06 PUENTES)	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	171,500,444	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2197523	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	144,290,492	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2426979	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION; TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA; TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	129,534,402	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2426978	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA; TRAMO 4: EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 (LLUTA)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	70,130,188	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2194709	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI,CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,REGION AREQUIPA II ETAPA,TRAMO 01: KM 0,000 ,KM 11,000 ,KM 12,000 , KM 22,000. KM 23,000 36,920 Y RAMAL 02 KM 0,000, KM 0,360 TRAMO 02 : KM 84,000 ,KM 98,500	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	375,909,029	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	181,434,137	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	97,454,701	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	75,030,774	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2279438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA , DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA - SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	69,842,514	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA	SEDAPAR S.A.	76,364,747	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2283664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	75,220,181	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2166795	AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	25,361,187	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2309952	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	22,723,053	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2457349	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA (ASOVICH), DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO	20,406,917	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 5. Principales obras paralizadas en Ayacucho

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2151332	PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	284,891,480	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2436555	REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	18,126,882	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	14,034,341	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	13,737,834	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2180608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	13,017,226	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2055858	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS (GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	69,195,760	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2050413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	49,168,142	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2144005	CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILCA HUANT UNIDAD DE RIEGO N 01 QUINRAPA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	36,446,471	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2110614	CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY- HUAMANGA REGION AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	27,855,570	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2484038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-64.33 KM EN VILLATAMBO,CHUQUIMARAN-CAQJA-UCHUYTAMBO, EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA,PROVINCIA LUCANAS, REGIÓN AYACUCHO.	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	26,470,720	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2345460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS	48,536,484	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	27,042,170	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2280252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY	9,825,502	G. Local	Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO - ETAPA II	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	9,442,674	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2118274	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA, LECHEMAYO, AMARGURA, SAN ANTONIO, PATERINE, VILLA UNION, ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO - LA MAR	8,370,033	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 6. Principales obras paralizadas en Cajamarca

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250145	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	1,039,285,474	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2346750	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGIÓN CAJAMARCA - OBRA PRINCIPAL	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	194,888,354	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	100,589,980	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2312329	IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	81,716,892	G. Nacional	15 Otros
2234992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA (OBRA COMPLEMENTARIAS-SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	78,323,455	G. Nacional	4 Conflictos sociales
2078134	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	178,976,028	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA , LA LAGUNA , TONGOD, CATILLUC EMP. PE 06 C (EL EMPALME). CAJAMARCA. SALDO DE OBRA.	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	157,982,575	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2107892	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO	156,214,671	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2088785	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION	90,577,998	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2460835	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA Y LOS REYES, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	22,216,725	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2326360	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	136,583,045	G. Local	1 Abandono de obra
2327639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	105,312,765	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2433102	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TOSTEN - NOGAL, PAN DE AZUCAR - PAN DE AZUCAR BAJO, EL ROBLE - GUAYAQUIL, TILLAPAMPA-CHILINLLA Y LA PAUCA - EL PROVENIR, LA PALOMITA- CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	83,959,542	G. Local	1 Abandono de obra
2096330	CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	60,534,742	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2251027	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN IGLESIA PAMPA LAUREL PAMPA UÑIGAN RAYO EL SOL EL LIRIO ALTO PERU, DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA-CHOTA	34,508,188	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 7. Principales obras paralizadas en Cusco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2027711	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	641,755,338	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2183907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	284,157,002	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO (SNIP 374288)	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	133,381,517	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2235574	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO. ETAPA III	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	62,935,097	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2314239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	45,923,239	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2231347	I.E.S.T.P ANTA - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	24,943,223	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2196787	I.E.I. N 50709 CONCHACALLA SAN JERONIMO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	23,131,551	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	8,388,665	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	5,194,935	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2443982	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES; REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED; RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS); EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL CUSCO - SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	4,654,587	G. Regional	15 Otros
2022722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	43,126,732	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2324196	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA-LA CONVENCION	41,315,750	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2351268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA, PFOCCORHUAY, PARCCO, JAPUQUI, BELEMPAMPA, BELLAV, AMANC, MALLIMA, MISANAP,CCOMAR,QUISCAN - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA	26,047,926	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2177726	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	24,595,476	G. Local	15 Otros
2080973	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	21,585,700	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 8. Principales obras paralizadas en Huancavelica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	351,920,830	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2252609	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE ACREDITACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	28,165,129	G. Nacional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2454970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	22,986,426	G. Nacional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2350626	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA-PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAVELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	20,262,014	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2104591	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA	PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR	18,213,130	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA	61,789,558	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA	47,196,559	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2521517	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCAVACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO , SECTOR MONTESIERPE DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	18,322,020	G. Regional	4 Conflictos sociales

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166538	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	12,933,873	G. Regional	15 Otros
2195703	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	7,591,620	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2447786	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	30,399,435	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2219933	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA I Y II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	11,851,752	G. Local	15 Otros
2300481	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	11,127,675	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2283342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA	10,482,173	G. Local	4 Conflictos sociales
2427496	CREACION DEL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE JR. SINCHI ROCA Y MALECON SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	9,342,026	G. Local	9 Eventos Climáticos

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 9. Principales obras paralizadas en Huánuco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2183179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	16,744,980	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2216179	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	14,534,635	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2217927	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N-R-41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO - CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	12,452,420	G. Nacional	1 Abandono de obra
2062526	CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	9,667,335	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2250972	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	6,610,834	G. Nacional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2094811	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	265,948,906	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2166793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION RIÓ CONCHUMAYO MARGEN DERECHA PROVINCIA DE HUANUCO REGIÓN HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	63,888,635	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2196406	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	63,115,263	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY- AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS , PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	54,453,978	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	34,480,122	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2079224	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	398,467,572	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2322808	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	33,910,763	G. Local	Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros
2293146	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MACORA - CUTASH - JATUN PATAY DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO	31,952,777	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2300479	CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	31,074,166	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2079172	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	20,688,867	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 10. Principales obras paralizadas en Ica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	735,104,820	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2191657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E.P CHINCHA CÓDIGO SNIP N°231778 (COMPONENTE I - SEGUNDA ETAPA)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	92,144,017	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2335476	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	56,052,527	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	4,788,403	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2425710	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	3,737,745	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2228738	SECTOR II-2 - TRAMO URBANO (PUENTE GRAU - PUENTE CUTERVO) - CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	259,329,916	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	GOBIERNO REGIONAL ICA	44,773,844	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2453726	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAJ - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA	GOBIERNO REGIONAL ICA	24,685,231	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2196794	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA EN EBR-AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL I.E.I N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	GOBIERNO REGIONAL ICA	7,714,024	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2163472	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA, PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA.	GOBIERNO REGIONAL ICA	6,226,143	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2526713	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ANGOSTURA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	6,949,276	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2468851	CREACIÓN DE VÍAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES	5,722,050	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2189665	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	5,447,800	G. Local	15 Otros
2378774	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA"	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	4,987,455	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2218926	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	4,847,501	G. Local	8 Interferencias

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 11. Principales obras paralizadas en Junín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2307240	AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	52,171,097	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2328946	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" - CUI 2328946	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	42,436,548	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2049175	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	36,483,659	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2292528	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" CON CUI 2292528	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	21,040,376	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2107619	SALDO DE OBRA N° 02 DEL PI CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO-JUNIN CUI N° 2107619	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - HUANCAYO	18,258,065	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	265,520,867	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2224222	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE- SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL) , DISTRITO DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO- REGION JUNIN.	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	112,556,202	G. Regional	1 Abandono de obra
2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	44,780,193	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2031229	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	42,197,286	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	18,130,609	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2225348	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	85,308,836	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA, RAYOS, JATUNHUASI, LA FLORIDA, AJOSPAMPA, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN. IV ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	39,890,659	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2334113	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNÍN ¿ CUI N° 2334113-PRIMERA ETAPA.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	28,164,668	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2284371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERAS DE VILLA, BETHEL, ORQUIDEAS, VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO	25,607,329	G. Local	9 Eventos Climáticos
2511695	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CUNAS Y MANTARO EN LOS SECTORES LA TOMA Y LA AURORA DEL DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANCACA CHICO	19,157,913	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 12. Principales obras paralizadas en La Libertad

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	753,666,976	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2131134	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA, UBICADA EN SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	46,806,800	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2132587	SALDO DE OBRA GRUPO 14 - PROYECTO N° 04 - SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	23,333,352	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2436645	REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	12,296,952	G. Nacional	6 Disponibilidad de terreno
2175925	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	11,293,076	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2476481	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE MARÍA NEGRÓN UGARTE DE NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	13,868,958	G. Regional	Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros
2160111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	120,539,327	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01,02,03,06,08,09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	119,653,043	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2084708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	106,765,413	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2493354	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA LI 884, TRAYECTORIA: EMP. PE 12B-UCHOS-TAURIJA-EMP.PE 12B, DISTRITO DE TAURIJA PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	38,157,900	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2444860	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 38.5 KM EN EMP.PE 108 - SANTA ROSA - SANCO BAMBA - PAJA BLANCA - ALTO SOPLA - GANZUL - SARTIMBAMBA, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	34,035,858	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 13. Principales obras paralizadas en Lambayeque

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2266697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	359,402,603	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2256322	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE I REDES)	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	281,827,251	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2437743	REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE - CAJAMARCA)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	25,500,006	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2234462	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	18,207,473	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2437748	REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE - CAJAMARCA)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	11,991,423	G. Nacional	15 Otros
2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	27,167,153	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2378727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 10081, CENTRO POBLADO CANCHACHALA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	15,117,557	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2595047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERREÑAFE (EMP LA-111) - MAMAPE (EMP LA - 709) - HACIENDA MAMAPE DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	10,946,322	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2518370	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	8,101,822	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2291393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE.	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	6,841,968	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2130752	MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.	82,064,209	G. Local	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	53,988,490	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2069706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	23,051,499	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2500472	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS- DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	22,017,738	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2109491	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ, FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA - CHICLAYO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	19,383,396	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 14. Principales obras paralizadas en Lima

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	1,416,816,581	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2251056	CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES, VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO - DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - LIMA EN EL MARCO DEL PIP N° 292189	MINISTERIO DEL INTERIOR	690,186,137	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2403504	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	672,545,771	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2404452	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPAL	173,182,883	G. Nacional	6 Disponibilidad de terreno
2135243	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CSJ DE LIMA SEDE URUGUAY - BELÉN	PODER JUDICIAL	153,452,113	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI-PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	37,129,845	G. Regional	1 Abandono de obra
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA, META II: CONSTRUCCION SEDE CENTRAL	GOBIERNO REGIONAL LIMA	28,095,166	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2092274	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHUCHON META I-CONSTRUCCION REPRESA LAGUNA CHUCHON.	GOBIERNO REGIONAL LIMA	21,836,544	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2234727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO NUEVO IMPERIAL CAÑETE - LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	19,260,707	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	GOBIERNO REGIONAL LIMA	18,753,252	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2066003	SERVICIOS HIGIENICOS N° 05, N° 06, N° 07 Y N° 08 EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA	EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA	262,441,795	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	105,002,695	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	84,496,633	G. Local	15 Otros
2175165	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA; TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA, ETAPA II: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	81,095,388	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - COMPONENTE 1- ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA	81,039,735	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 15. Principales obras paralizadas en Loreto

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2187831	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	83,581,930	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATAILLONES DE SELVA N° 03 FLOR DE AGOSTO PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	70,629,339	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2400866	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	13,325,690	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2400913	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	11,835,873	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2400923	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PALIZADA, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,233,148	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2078436	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA- INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL LORETO	49,473,899	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2078666	SALDO DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL PARA EL SISTEMA ELECTRICO RURAL NAUTA	ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD OPIPP	34,698,935	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2469912	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN, AYZANA HASTA ROCA ETERNA, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	12,417,006	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2491450	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9-C12; CALLE 16 DE JULIO C1-C7; CALLE 6 C1; AVENIDA ALFONSO UGARTE C1; JIRON ABTAO C1-C2; PASAJE PAQUITO C1; JIRON 09 DE DICIEMBRE C1; PROLONGACION JULIO ARANA C1-C2; DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	6,150,889	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2145700	CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	4,690,116	G. Regional	4 Conflictos sociales
2087531	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA-LORETO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	28,347,169	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2244454	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS	28,209,903	G. Local	1 Abandono de obra
2223469	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 374 E IEPSM N 60532 DE LA COMUNIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI	12,007,296	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2344266	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS	9,138,801	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2214913	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	8,683,863	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 16. Principales obras paralizadas en Madre de Dios

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2440389	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	24,753,789	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2405528	"INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	2,209,534	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2499822	REMDELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) CENTRAL TÉRMICA DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	673,636	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2311107	MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	129,881,842	G. Regional	15 Otros
2111041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	29,523,296	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	21,345,765	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	15,581,833	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	12,490,186	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2292717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS - II ETAPA COMPRENDE COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (MODULO AUXILIO RÁPIDO-OBRAS EXTERIORES-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO), COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, COMPONENTE DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACIÓN.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA	12,283,044	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2150534	CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	7,623,225	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2156711	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	3,774,934	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2378695	MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	3,714,255	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2346436	CREACIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGIÓN DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU	1,421,766	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 17. Principales obras paralizadas en Moquegua

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL MOQUEGUA ¿ AREQUIPA: TRAMO MO-108; CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO: AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA. TRAMO KM 35+000 AL KM 153+500	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	813,532,588	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2465317	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590 EMP. PE-36 A SAMEGUA-EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	PROVIAS DESCENTRALIZADO	81,434,756	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2300391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	31,545,492	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2337072	AMPLIACION DE LA S.E. ILO 138/22.9/10KV PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A.	10,324,647	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
0	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA"	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	-	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2359966	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN NEUROPSICOPEDAGÓGICA MEDIANTE EL MULTILINGÜISMO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR UGEL MARISCAL NIETO, ILO Y GRAL. SANCHEZ CERRO - 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO; 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA	16,286,893	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2496934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA	5,650,398	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2310160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003	3,503,678	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2234855	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO	85,415,986	G. Local	15 Otros
2192006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	76,926,949	G. Local	1 Abandono de obra
2195001	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO	35,129,743	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2236084	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	28,240,251	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	25,795,768	G. Local	1 Abandono de obra

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 18. Principales obras paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
0	ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	-	G. Nacional	8 Interferencias
2340326	SALDO DE OBRA DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 5051 VIRGEN DE FATIMA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	42,198,177	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	18,326,457	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	15,543,013	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2491549	SALDO DE OBRA DE LA IOARR "REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" - CUI 2491549	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7,600,339	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2192577	CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH MARQUEZ, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.	2,440,782	G. Local	6 Disponibilidad de terreno
2426754	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	192,806	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 19. Principales obras paralizadas en Pasco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2115571	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO, DEL DISTRITO DE PALZACÚ, PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.	PROVIAS DESCENTRALIZADO	7,832,142	G. Nacional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2110931	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	22,631,797	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2207109	CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	13,320,537	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2160677	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	12,568,866	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2173361	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO RIO BLANCO - LANCARI Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO LANCARI - JATUNCHACUA, DE LOS DISTRITOS DE HUAYLLAY, VICCO, TINYAHUARCO, SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION DE PASCO, DISTRITO DE VICCO-PASCO-PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	11,980,517	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2150453	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL N° 34232 - PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - REGION PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	10,368,777	G. Regional	15 Otros
2084815	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA ¿ PASCO COMPONENTE: EMPALME DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NORUEGA ALTA Y BAJA DE PASCO. DISTRITO CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	653,966,460	G. Local	15 Otros
2166996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	38,423,381	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2204254	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO"	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN	11,921,474	G. Local	15 Otros
2233832	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS - SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	5,639,907	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2310120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGIÓN PASCO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,426,697	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 20. Principales obras paralizadas en Piura

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234985	SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) ¿ BUENOS AIRES ¿ SALITRAL ¿ DV. CANCHAQUE ¿ EMP. PE-3N ¿ HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 ¿ HUANCABAMBA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	571,383,591	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	442,403,210	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2046487	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	63,981,857	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2432687	REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	54,815,316	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2160312	OBRA COMPLEMENTARIA: MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL DPA PAITA, CONTEMPLANDO EL DISEÑO DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPA PAITA, REGIÓN PIURA.	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	33,231,865	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	105,508,357	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	92,379,710	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	81,927,796	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2437053	ITEM: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO DE SNIP N° 2267345 (ANTES CÓDIGO SNIP 318325)	GOBIERNO REGIONAL PIURA	65,077,208	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2450436	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN RUTA PI-679 EMP.PI-110 (YANCHALÁ) - AYPATE - HUAMBA REAL, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450436	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	47,008,054	G. Regional	15 Otros
2453561	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL - 44.944 KM EN PI-622 (EMP.PE-1NL) SUYO - ATERRIAJE - SARAYUYO - ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - PARAMO - PICO DE LORO - BARRIOS ALTOS - EMP.PE-1N M (CHIRINOS) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO	70,532,855	G. Local	15 Otros
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	59,714,206	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2317168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE	43,908,456	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2056440	¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERCOTILLO PROVINCIA DE SULLANA-PIURA¿	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	39,525,815	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2432464	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 44 230.00 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO TIERRA BLANCA - CRUZ CHIQUITA - PALO BLANCO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	32,182,006	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 21. Principales obras paralizadas en Puno

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2131616	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA - AYAVIRI - MELGAR - PUNO.	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	102,809,792	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2159429	SALDO DE OBRA DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO ETAPA I	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	83,117,238	G. Nacional	Otras situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato
2131774	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	16,396,404	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2310847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI(SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA-KALUNAMAYA Y PATACANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	11,775,884	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2189495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPÍÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	9,265,814	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2271673	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	393,580,587	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	162,371,690	G. Regional	Desabastecimiento sostenido de materiales
2131661	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA, TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02, KM 31+200 AL 48+800	GOBIERNO REGIONAL PUNO	157,268,852	G. Regional	9 Eventos Climáticos
2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	GOBIERNO REGIONAL PUNO	138,661,025	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2267525	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP PU -113)-SAN JUAN DE SALINAS -CHUPA DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO, TRAMO II KM 09-000 (DESVIO SAN	GOBIERNO REGIONAL PUNO	72,852,760	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	JUAN DE SALINAS) A KM 17-000(CURAYLLO)				
2090887	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	208,408,418	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2128422	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANÉ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ	61,991,155	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2381901	SALDO DE OBRA "CREACION DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AV. CIRCUNVALACION NORTE Y AV. INDEPENDENCIA, EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	24,796,571	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	24,055,188	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2291955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	20,092,002	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 22. Obras paralizadas en San Martín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2270994	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	21,084,563	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2497086	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	20,082,305	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2339380	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	10,228,444	G. Nacional	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN				
2195376	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLÓGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN"	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO	9,860,238	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2235251	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,711,840	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2234508	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - REGIÓN SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	129,541,324	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	48,891,371	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2437040	CREACION DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	29,650,761	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	13,309,722	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	8,693,347	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	156,167,108	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2132673	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	63,468,009	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	57,477,878	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2209371	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	21,728,701	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2154226	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 00516 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA	8,466,887	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 23. Principales obras paralizadas en Tacna

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2383907	CREACION LT 66KV LOS HEROES-ZOFRATACNA-SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA-DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A.	18,162,988	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2283964	OBRA N° 07: PUENTE TARUCACHI (01 PUENTE)	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	-	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2192844	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA (COMPONENTE 1, 2 Y 4- INFRAESTRUCTURA)	GOBIERNO REGIONAL TACNA	632,167,754	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2106687	CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	297,276,894	G. Regional	4 Conflictos sociales
2376665	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA - TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	38,966,256	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2110421	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL), TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500	GOBIERNO REGIONAL TACNA	10,333,638	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2521284	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	1,790,419	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2486784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ECOLOGICA Y AV. MUNICIPAL TRAMO AV. HUMBOLDT - AV. ECOLOGICA - AV. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	69,257,728	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2340299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORRED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE	31,294,876	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2514640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	28,265,380	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2235995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE EDIFICACIÓN I ETAPA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	27,972,929	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2308414	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA (I.E. N° 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	14,939,866	G. Local	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 24. Principales obras paralizadas en Tumbes

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2484152	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0-000 - 4-000) DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N° 3 Y 228	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	10,258,167	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2434455	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES.	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	7,000,156	G. Nacional	Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros
0	AMPLIACIÓN DE LA SET PUERTO PIZARRO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONOROESTE S.A.	-	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2524305	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	9,675,608	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2517676	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOLIVAR, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	9,550,167	G. Local	4 Conflictos sociales
2478630	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES- REGIÓN TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL	6,936,155	G. Local	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2451555	EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL PUESTO DE SALUD TRIGAL, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES"	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS	3,080,956	G. Local	15 Otros
2204409	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	382,469	G. Local	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

Tabla 25. Principales obras paralizadas en Ucayali

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2114085	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA SNIP 82257 (SALDO DE OBRA ETAPA I Y ETAPA II)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	237,989,776	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2271690	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGIÓN DE UCAYALI.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	19,954,030	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2200343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,610,880	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2555924	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CITEFORESTAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	1,644,808	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2260211	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	698,753,144	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2056003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	42,908,920	G. Regional	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2469867	MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PURUS, DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	35,205,707	G. Regional	9 Eventos Climáticos
2357012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA RICARDO PALMA, CENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	13,972,420	G. Regional	15 Otros
2189616	INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	8,025,362	G. Regional	15 Otros
2185406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	104,085,080	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2197093	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	34,737,010	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2329899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	18,310,259	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2190137	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	8,382,203	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2207083	CREACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	6,871,399	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2024

ANEXO N.º02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional

ANEXO N.º03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ