



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

**La Convención - Cusco**

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”.

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL N° 0368-2024-GIDT-MDM/LC**

Camisea, 18 de diciembre de 2024.

## VISTOS:

El Informe N°397-2024-RO-PAGL-GIDT-MDM/LC, de fecha 27 de noviembre de 2024, suscrito por **Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Laura** en su condición de Residente del Proyecto, el Memorandum N° 08-2024-TAMP-IO-GS/MDM-LC, de fecha 28 de noviembre de 2024, suscrito por la **Ing. Tania Aymín Molina Pajuelo** en su condición de Inspector de Proyecto, el Informe N° 406-2024/RO-PAGL/GIDT-MDM/LC, de fecha 02 de diciembre de 2024, suscrito por el **Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Laura** en su condición de el Residente del Proyecto, el Informe N° 014-2024-TAMP-IO-GS/MDM-LC, de fecha 02 de diciembre de 2024, suscrito por la **Ing. Tania Aymín Molina Pajuelo** en su condición de Inspector de Proyecto, el Memorandum N° 1676-2024-RWMA-GS-MDM/LC, de fecha 04 de diciembre de 2024, suscrito por el **Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez** en su condición de Gerente de Supervisión, el Memorandum N° 0683-2024-CLC-SGEP-GS-MDM/LC, de fecha 04 de diciembre de 2024, suscrito por el **Ing. Cristhofer Leiva Cori** en su condición de Subgerente de Evaluación de Proyectos, el Informe N° 131-2024-SGEP-GS-MDM-LC/JADV, de fecha 14 de diciembre de 2024, suscrito por el **Arq. Julio A. Delgado Vilca** en su condición de Evaluador de Proyectos, el Informe N° 1479-2024-SGEP-GS-MDM-LC/CLC, de fecha 14 de diciembre de 2024, suscrito por el **Ing. Cristhofer Leiva Cori** en su condición de Subgerente de Evaluación de Proyectos, el Informe N° 5609-2024-RWMA-GS-MDM/LC, de fecha 16 de diciembre de 2024, suscrito por el **Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez** en su condición de Gerente de Supervisión, el Informe N° 10040-2024-MDM-GIDT/WLB, de fecha 16 de diciembre de 2024, suscrito por el **Ing. Wilber Lapa Berrocal** en su condición de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, el Informe N° 01971-2024-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 18 de diciembre de 2024, suscrito por el **Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya** en su condición de Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás actuados

## CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, prescribe que: “(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)”; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del Estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”;

Que, mediante numeral 5 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: “En la etapa de construcción,

[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



*¡Juntos por el gran cambio!*

## La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra"; Así mismo, el numeral 8 precisa: "El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas";

Que, el Decreto Legislativo N° 1432, publicada el 16 de setiembre del 2018, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27283, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que establece según el artículo 4°. Las fases del ciclo de inversión dentro de estas se tienen: "a) Programación Multianual de Inversiones, b) Formulación y Evaluación, c) Ejecución; que Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva, el seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP)";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala en el numeral 32.4 del artículo 32° que: "La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, de acuerdo a la Directiva precitada, en el artículo 33. Ejecución física de las inversiones, precisa: "33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones". Así mismo, el inciso 33.2 del artículo 33° señala: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0293-2020-GM-MDM se aprobó la **DIRECTIVA, denominada «DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI»**, que señala:

**Del CAPITULO IV. DE LA EJECUCION FISICA DE PROYECTOS DE INVERSION**, Numeral 4.12.5 Modificaciones por Ampliación de Plazo de Ejecución de Proyectos de Inversión, se tiene que:

- En el numeral 4.12.5 Modificación por Ampliación de Plazo de Ejecución de Proyectos de Inversión, se señala lo siguiente:

Toda modificación de Plazo de Ejecución de Obra debe ser aprobada mediante Acto Resolutivo, siguiendo el trámite detallado en el numeral 4.11.3 de la presente Directiva. Debiendo ampliarse el plazo que resulte indispensable para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, para lo cual, deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, sobre modificaciones de un Proyecto de Inversión durante la fase de inversión, la ampliación de plazo de ejecución de obra solo procede en los casos siguientes:

- Para la Ejecución de adicionales de obra, la ampliación de plazo será dada por el lapso que demandara la ejecución del adicional, más el tiempo que demore su aprobación.**
- Por desabastecimiento sostenido de bienes, servicios en obra u proyecto; cuando en forma injustificada, los procesos de adquisición de bienes y servicios se alarguen por falta de celeridad en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, e impugnaciones en el proceso de adquisición.
- Por motivos fortuitos y fuerza mayor, situaciones imprevisibles extraordinarias que motivan la paralización de obra, tales como fenómenos naturales impredecibles, confrontaciones a sucesos violentos que alteren el cronograma de obra o ejecución del proyecto.**

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

¡Juntos por el gran cambio!

## La Convención - Cusco

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”.

- d) Demora en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución de obra o proyecto.
- e) Disminución de metas de obra y/o proyectos, por deducciones de partidas o componentes del proyecto.

Para la aprobación de una ampliación de plazo y/o modificación del contenido original del Expediente Técnico del Proyecto u Obra, el Residente de obra o proyecto deberá presentar el Expediente Modificado al Inspector, el Expediente de Modificación de Proyecto, detallando las causales, justificación y el sustento técnico. El contenido mínimo se indica a continuación:

Informe del Residente de Obra o Proyecto, debidamente sustentado, solicitando la aprobación de la ampliación de plazo, con la cuantificación por cada causal.

Al informe del Residente de Obra o Proyecto, deberá adjuntarse el Expediente de Modificaciones, por ampliación de plazo, la misma que debe tener el contenido siguiente:

- Memoria Descriptiva
- Antecedentes
- Presupuesto Detallado (Adicionales y/o Deductivos)
- Cronograma de Ejecución Valorizado del Presupuesto Modificado y Total
- Diagrama de GANTT de la Ejecución del Adicional, para sustentar o justificar la ampliación de plazo de Ejecución de Obra o Proyecto.
- Fotografías.

Informe de Opinión del Supervisor que consiste en el pronunciamiento con respecto al Expediente de Modificación o Ampliación de Plazo, debiendo contener: Antecedentes, Análisis, Evaluación Técnica, Conclusiones y Recomendaciones.

Que, mediante **Informe N° 397-2024-RO-PAGL-GIDT-MDM/LC**, de fecha 27 de noviembre de 2024, Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Laura en su condición de Residente del Proyecto, presenta al Inspector de Obra el Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI N°2257064**, donde sustenta la necesidad de ampliación de plazo para el cumplimiento óptimo del Proyecto;

Que, mediante **Memorándum N° 08-2024-TAMP-IO-GS/MDM-LC**, de fecha 28 de noviembre de 2024, la Ing. Tania Aymín Molina Pajuelo en su condición de Inspector de Proyecto, de la revisión y evaluación emite **OBSERVACIONES** al Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07 del Proyecto en mención;

Que, mediante **Informe N° 406-2024/RO-PAGL/GIDT-MDM/LC**, de fecha 02 de diciembre de 2024, el Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Laura en su condición del Residente del Proyecto, presenta el **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES** del Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI N°2257064**, donde sustenta la necesidad de ampliación de plazo para el cumplimiento óptimo del Proyecto, para evaluación por parte del Inspector del Proyecto;

Que, mediante **Informe N° 014-2024-TAMP-IO-GS/MDM-LC**, de fecha 02 de diciembre de 2024, la Ing. Tania Aymín Molina Pajuelo en su condición de Inspector de Proyecto, de la revisión y evaluación emite **OPINION FAVORABLE** al Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI N°2257064**, para evaluación de la Gerencia de Supervisión;

Que, mediante **Memorándum N° 1676-2024-RWMA-GS-MDM/LC**, de fecha 04 de diciembre de 2024, el Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez en su condición de Gerente de Supervisión, remite **OPINION FAVORABLE** del Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07 del Proyecto en mención;

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

## La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI N°2257064, para evaluación de la Subgerencia de Evaluación de Proyectos;

Que, mediante **Memorándum N° 0683-2024-CLC-SGEP-GS-MDM/LC**, de fecha 04 de diciembre de 2024, el Ing. Cristhofer Leiva Cori en su condición de Subgerente de Evaluación de Proyectos, remite el Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064, para su evaluación por el Evaluador de Proyectos;

Que, mediante **Informe N° 131-2024-SGEP-GS-MDM-LC/JADV**, de fecha 14 de diciembre de 2024, el Arq. Julio A. Delgado Vilca en su condición de Evaluador de Proyectos, remite al Subgerente de Evaluación de Proyectos, del análisis y evaluación del Expediente Técnico Modificado emite **CONFORMIDAD TECNICA**, para la aprobación **de la Modificación N° 11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI N°2257064**, que contiene el plazo de 214 días calendarios, iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025, haciendo un total de 1383 días calendarios para su ejecución;

Que, mediante **Informe N° 1479-2024-SGEP-GS-MDM-LC/CLC**, de fecha 14 diciembre de 2024, el Ing. Cristhofer Leiva Cori en su condición de Subgerente de Evaluación de Proyectos, remite a la Gerencia de Supervisión la **CONFORMIDAD TECNICA** al Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064, que contiene el plazo de 214 días calendarios, iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025, haciendo un total de 1383 días calendarios para su ejecución, para su evaluación;

Que, mediante **Informe N° 5609-2024-RWMA-GS-MDM/LC**, de fecha 16 de diciembre de 2024, el Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez en su condición de Gerente de Supervisión, remite al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial la **CONFORMIDAD TECNICA** del Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064, que contiene el plazo de 214 días calendarios, iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025, haciendo un total de 1383 días calendarios para su ejecución;

Que, mediante **Informe N° 10040-2024-MDM-GIDT/WLB**, de fecha 16 de diciembre de 2024, el Ing. Wilber Lapa Berrocal en su condición de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, remite la **CONFORMIDAD TECNICA** del Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064, que contiene el plazo de 214 días calendarios, iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025, haciendo un total de 1383 días calendarios para su ejecución, y solicita **opinión legal** de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Que, mediante **Informe N° 01971-2024-OGAJ-RZC-MDM/LC**, de fecha 18 de diciembre de 2024, el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la **PROCEDENCIA** a la **APROBACION** del Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07 el cual obedece a la causal de "**Para la ejecución de Adicionales de obra y por motivos fortuitos y de fuerza mayor**", del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064;

www.munimegantoni.gob.pe



@Mmegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

## La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

**SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO** con CUI N°2257064, que contiene el plazo de 214 días calendarios, iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025, haciendo un total de 1383 días calendarios para su ejecución; y normas conexas;

Que, el **Expediente Técnico Modificado N°11 en fase de ejecución por Ampliación de Plazo N°07 del Proyecto con CUI N°2257064**, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente de Proyecto; del Inspector de Proyecto, de la Subgerencia de Evaluación de Proyectos, del Gerente de Supervisión, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Estudios Definitivos. En tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del expediente técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su **VIABILIDAD Y PROCEDENCIA**, recomendando su **APROBACIÓN**, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-**CONTRARIO SENSU**-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al **PRINCIPIO DE LEGALIDAD**;

**ESTANDO A LO EXPUESTO**, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial mediante Resolución de Alcaldía N° 138-2024-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas a este despacho mediante Resolución de Alcaldía N° 316-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064, por la causal de **Para la ejecución de Adicionales de obra y Por motivos fortuitos y de fuerza mayor**" que contiene el plazo de 214 días calendario, **iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025**, haciendo un total de 1383 días calendario para su ejecución, al amparo de la "**DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI**", de acuerdo con el siguiente detalle:

| DESCRIPCION                     | N° DE DIAS          | PERIODO                     | RESOLUCIONES                       |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| PLAZO PROGRAMADO                | 300 Dias Calendario | 18/10/2021 a 13/08/2022     | R.G.M. N° 092-2021-GM/MDM-LC       |
| AMPLIACION DE PLAZO N°01        | 199 Dias Calendario | 14/08/2022 a 28/02/2023     | R.G.M. N° 181-2022-GM/MDM-LC       |
| AMPLIACION DE PLAZO N°02        | 210 Dias Calendario | 01/03/2023 a 26/09/2023     | R.G.M. N° 066-2023-GM/MDM-LC       |
| AMPLIACION DE PLAZO N°03        | 150 Dias Calendario | 27/09/2023 a 23/02/2024     | R.G.I.D.T. N° 094-2023-GIDT/MDM-LC |
| AMPLIACION DE PLAZO N°04        | 27 Dias Calendario  | 24/02/2024 a 21/03/2024     | R.G.I.D.T. N° 061-2024-GIDT/MDM-LC |
| AMPLIACION DE PLAZO N°05        | 218 Dias Calendario | 22/03/2024 a 25/10/2024     | R.G.I.D.T. N° 112-2024-GIDT/MDM-LC |
| AMPLIACION DE PLAZO N°06        | 65 Dias Calendario  | 26/10/2024 a 29/12/2024     | R.G.I.D.T. N° 297-2024-GIDT/MDM-LC |
| AMPLIACION DE PLAZO N°07        | 214 Dias Calendario | 30/12/2024 a 31/07/2025     |                                    |
| <b>TOTAL PLAZO DE EJECUCION</b> |                     | <b>1383 Dias Calendario</b> |                                    |

**ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR**, a la Gerencia de Supervisión e Inspector de Proyecto realizar el control del avance físico del Proyecto **con CUI N° 2257064**.

**ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR**, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución, son de entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron conformidad, para la aprobación del Expediente Técnico Modificado N°11 en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 07, del Proyecto de Inversión "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**" con CUI N°2257064, por la causal de **Para la ejecución de Adicionales de obra y Por motivos fortuitos y de fuerza mayor**" que contiene el plazo de 214 días calendario, **iniciándose el 30 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025**, haciendo un total de 1383 días calendario para su ejecución, al amparo de la "**DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI**", de acuerdo con el siguiente detalle:

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



*¡Juntos por el gran cambio!*

## La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

N°11 en Fase de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 07 del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRORED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI N°2257064.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE,** la presente Resolución conjuntamente con sus actuados al área usuaria representado por el Residente de obra y a las áreas estructuradas de la Municipalidad Distrital de Megantoni, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

**ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR,** a la Oficina General de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (<https://www.gob.pe/munimegantoni>).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



ING. WILBER LAPA BERROCAL  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
DE DESARROLLO TERRITORIAL



C.C.  
GS  
Residente  
Pág. Web  
Archivo



[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



@MMegantoni

#MuniMegantoni