



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS

"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"

000477



RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL N°014-2022-SGIDUR-MDM/U

Maras, 31 de abril del 2022.

EL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

VISTO:

El Informe N°070-2022-MDM/SGIDUR/MASRCCC/FEMP-RO, Ing. Fred Edson Montesinos Peña Residente de Obra del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064 por el cual solicita la Ampliación de Plazo N°01 con fines de aprobación resolutive de la Ampliación del cronograma de ejecución de obra;

El Informe N°0253-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliación de Plazo N°01 a la Jefatura de Supervisión para su visto bueno correspondiente del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064.

El Informe N° 008-RBG-OSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervisión y Liquidación, por el cual declara OBSERVADO la aprobación de Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064.

El Informe N°070-2022-MDM/SGIDUR/MASRCCC/FEMP-RO, Ing. Fred Edson Montesinos Peña Residente de Obra del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064 por el cual remite levantamiento de observaciones de la Ampliación de Plazo N°01 con fines de aprobación resolutive de la ampliación del cronograma de ejecución de obra;

El Informe N°0259-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliación de Plazo N°01 a la Jefatura de Supervisión para su aprobación correspondiente del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064.

El Informe N° 009-OSyLP-RBG-IO-MDM-2022, Ing. Robert beizaga Guardapuclla inspector de obra el cual remite el informe de Ampliación de Plazo N°01 a la Jefatura de Supervisión y Liquidación, para su aprobación correspondiente de Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS

"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"

000273



El Informe N° 090-RBG-OSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervisión y Liquidación, por el cual declara APROBADO la Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado en el Art. 194 por la Ley N° 27680, corroborada por el Artículo II – autonomía del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 0059-2020-A-MDM/U, se delega facultades para la aprobación de instrumentos administrativos a la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL dentro del ámbito de sus competencias y con refrendo de Gerencia General en concordancia al ROF Y MOF, vigentes de la Municipalidad Distrital de Maras.

Que, la Municipalidad Distrital de Maras, viene ejecutando por administración directa el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064. aprobado con Resolución de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural N°14-2022-A-MDM/U de fecha 30 de mayo del 2022;

Que, la ejecución del mencionado proyecto requiere de la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01, por cuyo motivo a través del Informe N°070-2022-MDM/SGIDUR/MASRCCC/FEMP-RO, el Residente de Obra Ing. Fred Edson Montesinos Peña, presenta el expediente sustentatorio de la Ampliación de Plazo N° 01, el mismo que se encuentra sustentado en los 90 folios del expediente en mención, los cuales cuentan con la firma del Residente del Proyecto.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por el Residente de Obra y el Inspector de Obra, debe procederse a la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01; por tales consideraciones y de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley 2797, Ley Orgánica de Municipalidades Artículo 20°, inciso 6;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 con la finalidad de ampliación de plazo de ejecución por existencia de factores climatológicos, paros y feriados, desabastecimientos de materiales y paralización temporal de obra, por 115 días calendario, del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", CUI N° 2499064, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS

"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"

100475



ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano cumplir las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Unidad Formuladora.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la, Oficina de Supervisión y Liquidación de obras.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Informática la publicación de esta resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Maras.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

C.C
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
URUBAMBA CUSCO
Arq. Cesar Alexander Flores Yopez
CAP 11252
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA