

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0015-2025-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 28 de enero del 2025.

### VISTO:

El Informe N° 157-2024-DHQ-OHE-GIDUR-MDV-LC de fecha 18/12/2024, del Residente de Obra Ing. Daniel Huamanquispe Quintana, mediante el cual solicita aprobar el expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física por modificación de plazo N° 04 de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco" con CUI N° 2599663; Informe N° 04378-2024-OHE-GIDUR-MDV/LC de fecha 19/12/2024, del Ing. Oscarín Hurtado Espinoza – Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Memorandum N° 0299-2024-OSLP-GM/MDV/LC/JLCP de fecha 19/12/2024, del Ing. Jorge Luis Calisaya Ponce - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 097-2024-OSLP-IO/RLL/MDV/LC de fecha 26/12/2024, del Ing. Ricardo León Lara - Inspector de Obra; Informe N° 1310-2024-OSLP-GM/MDV/LC/JLCP de fecha 26/12/2024, del Ing. Jorge Luis Calisaya Ponce - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído de Gerencia Municipal de fecha 23/01/2025; Opinión Legal N° 007-2025-GM-WVA/OAJ-MDV-LC de fecha 27/01/2025, del Abog. Walter Velasque Alarcón - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...), lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: "La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444".

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Son atribuciones del Alcalde: delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)"

Que, la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, está regulada por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; de fecha 18 de julio de 1988, que prescribe en los numerales 1), 5) y 8) del artículo 1°, lo siguiente: "(...) 1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. 5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. 8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas. Conforme a lo regulado en la Resolución precitada; debiendo la entidad dar cumplimiento a dichos lineamientos previstos en la norma antes señalada, la misma que es de estricto cumplimiento.

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG fue aprobado la Directiva N° 017-2023-CG/GML, "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa"; la misma que en su acápite 8)



"Disposiciones Complementarias Finales" y su modificatoria señala textualmente lo siguiente: "(...) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Primera.- La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva. (...)".

"(...)" Normativa vigente, que no es aplicable en el presente caso, dado que el Expediente Técnico Modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco" con CUI N° 2599663, por Modificación de Plazo N° 03 según resumen ejecutivo de folios 52/57 su avance financiero al mes de noviembre del 2024 representa el 64.35%; superando de esta manera el 10% de ejecución financiera, por lo que no resulta de aplicación la normativa en mención.

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, Artículo 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN. - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión. numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 33°. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.- numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. numeral 33.2. LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO, EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Artículo 34°. VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.- 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Artículo 38°. ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.- 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, el artículo 4 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público".

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 024-2024-GM-MDV/LC, de fecha 08/02/2024, fue aprobado la Directiva N° 001-2024-GM-MDV/LC, "Directiva de Ejecución Física de Inversiones Bajo la Modalidad de Administración Directa de La Municipalidad Distrital de Vilcabamba", de cuya revisión se desprenden que, los numerales numeral 7.4.1, 7.4.3 y 7.4.6 del apartado 7) de la directiva que regula los supuestos de modificación del expediente técnico modificado en la fase de ejecución física: (...). 7.4.3. Requisitos para la modificación del plazo de ejecución física: 1) Cuando se reporte retraso en la ejecución física que no se pueda nivelar mediante acciones de reprogramación dentro del plazo vigente aprobado o con medidas de avance acelerado; o sea necesaria la ejecución de partidas nuevas que demandan un plazo de ejecución adicional. Se debe de solicitar la ampliación de plazo. 2) De manera inversa, se puede registrar un avance mayor al programado o se prescinde de la ejecución de algunas partidas por reducción de metas, se debe de solicitar la reducción del plazo de ejecución. 3) Toda modificación de plazo, sea por ampliación o reducción debe ser aprobado mediante acto resolutorio, para lo cual se debe seguir el procedimiento correspondiente. 4) Tener presente, que la ampliación de plazo sólo estará justificada cuando se afecte la ruta crítica de la programación y esté vigente el plazo de ejecución física de la inversión. 5) Se debe representar gráficamente la línea de tiempo, donde se vea claramente el plazo inicial aprobado, las ampliaciones de plazo que se aprobaron, el tiempo realmente ejecutado, las paralizaciones y los tiempos que no se ejecutó la inversión por caso fortuito o fuerza mayor. La finalidad de la línea de tiempo es determinar el tiempo realmente ejecutado, los tiempos sin ejecución y determinar la variación de la ruta crítica. 6) La ampliación de plazo debe tramitarse culminado y/o finalizado el hecho generador del retraso o paralización. 7) Una consecuencia de la ampliación de plazo es el reconocimiento de los gastos generales y gastos de supervisión, por consiguiente, esta genera una ampliación presupuestal. 8) El plazo de ejecución se mide en días calendario, de manera continua. 9) Una modificación de plazo debe indicar lo siguiente: a) Plazo de ejecución vigente en días calendario, b) Fecha de inicio de la ejecución física, c) Ampliación o reducción de plazo en días calendario, d) Plazo de ejecución modificado (total días calendario), e) Fecha de culminación de la ejecución física modificada. No es recomendable indicar el inicio de la ampliación de plazo, por cuanto hablamos de una programación continua o de reprogramación, 10) Se deberá indicar las causales, justificación, sustento técnico, cuantificación y oportunidad. a) Identificación de la causal de la modificación por variación de plazo, las causales para la modificación del plazo deben ser registradas en los asientos de cuaderno de obra, y son: 1.- Por ejecución de partidas adicionales aprobadas o por la reducción de partidas aprobadas; siempre que se afecte la ruta crítica de la ejecución física, 2.- Por retrasos o paralización de la ejecución física ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor; siempre que se afecte la





ruta crítica del programa de ejecución, 3.- Por desabastecimiento de bienes y servicios que estén debidamente sustentados y justificados que afecte la ruta crítica. **b) Justificación.** Se hace mención a los incidentes que generan la solicitud de modificación del plazo de ejecución, los cuales no son atribuibles a los ejecutores directos de la inversión. **c) Sustento técnico.** Se presentan los medios probatorios de la solicitud de modificación del plazo: Resoluciones de adicionales y reducciones aprobadas, Asientos del cuaderno de obra donde se hace referencia a los hechos que generan retrasos y paralizaciones, indicando su inicio y finalización, Documentación relevante de los hechos que generan el retraso o paralización, como reportes periodísticos, fotografías, informes, reportes de eventos climatológicos extraordinarios, de retrasos en el abastecimiento de bienes y servicios, reporte de asignación presupuestal, etc. Cuantificación de los retrasos ocasionados en tiempo y en metas. **d) Oportunidad para efectuar modificaciones del plazo de ejecución.** La necesidad de efectuar modificaciones de plazo deberá ser comunicada oportunamente, siendo los responsables inmediatos el residente e inspector. En caso fortuito o de fuerza mayor se debe comunicar el inicio del evento, registrarlos en el cuaderno de obra e igualmente cuando éste culmine. Para realizar la solicitud de ampliación de plazo deberá haber cesado el hecho, evento o causa que genera el retraso o paralización. Todas las modificaciones deben de efectuarse dentro del plazo de ejecución vigente. **7.4.6. Procedimiento para efectuar las modificaciones en la fase de ejecución física:** **a) Surgida la necesidad de modificar el proyecto de inversión o IOARR en la fase de ejecución física, se realiza la anotación en el cuaderno de obra, indistintamente puede ser mediante asiento del residente o del inspector: Si es el residente quien realiza la anotación y el sustento, solicita al inspector la autorización para elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes con las modificaciones alternativas. El inspector responde su decisión mediante asiento en cuaderno de obra. En el caso de que la modificación sea dispuesta por el inspector, deberá indicar al residente mediante cuaderno de obra, cuáles son las deficiencias, omisiones, o situaciones nuevas que determinan la necesidad de efectuarlas, y autoriza al residente para que se elabore el expediente técnico o documentos equivalentes de la modificación en la fase de ejecución física. **b) Toda modificación deberá ser aprobada previa a su ejecución, por consiguiente, la solicitud y la propia modificación deben presentarse 20 días antes, considerando el tiempo necesario para el trámite de aprobación y la implementación de las modificaciones planteadas. c) El Residente presenta el expediente técnico o documentos equivalentes de modificaciones de solicitud completa al Gerente de Línea que corresponde, como responsable de la UEI, **d) El Gerente de Línea con el visto bueno, remite el expediente técnico modificado completo a la OSLI, para su evaluación y aprobación. e) La OSLI encarga al inspector para que verifique la pertinencia de los cambios y evalúe el expediente técnico de modificaciones del proyecto de inversión e IOARR, de ser favorable emite informe de conformidad y remite al jefe de la OSLI, el mismo que emite la aprobación al expediente técnico de modificaciones y comunica este a la Gerencia Municipal. f) La Gerencia Municipal requiere a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la disponibilidad presupuestal para el expediente técnico o documentos equivalentes de modificaciones (ampliación de plazo no requiere disponibilidad presupuestal). Contando con dicho requisito requiere opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica, de Declararse Procedente, la Gerencia Municipal materializa con Acto Resolutivo la aprobación del expediente técnico de modificaciones; así mismo solicita el visado de la misma por la OSLI, UEI, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente el expediente técnico de modificaciones es remitido a la UEI para su correspondiente ejecución. g) De ser aprobada la modificación de la inversión en la fase de ejecución física, la UEI registra el Formato N° 08-A, sección C, con los datos del expediente técnico aprobado mediante resolución, siempre que se mantenga la concepción técnica y el dimensionamiento. h) La UEI en coordinación con la OPMI y la OPP encaminarán los procedimientos correspondientes enmarcados en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Ley de Presupuesto vigente, para la asignación de recursos presupuestales que garanticen la ejecución física de la inversión.******



Que, el numeral 7.4 de la Directiva N° 001-2024-GM-MDV/LC, "Directiva de Ejecución Física de Inversiones bajo la modalidad de Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba" regula las modificaciones en la Fase de Ejecución Física de las Inversiones; el residente de obra Ing. Daniel Huamanquispe Quintana con Informe N° 157-2024-DHQ-OHE-GIDUR-MDV justificó a su gerencia de línea las razones por las cuales elaboró el expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR: **"Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco"** con CUI N° 2599663, por modificación de plazo N° 03 por un total de 44 días calendario teniéndose como nueva fecha de conclusión el día 13 de febrero del 2025, dicha UEI, con Informe N° 04378-2024-OHE-GIDUR-MDV/LC concluyó emitiendo opinión favorable para ser evaluado y aprobado por la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's.

Que, en ese contexto la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's al tomar conocimiento del expediente en trámite, con memorándum N° 0299-2024-OSLP-GM/MDV/LC/JLCP encargó al inspector de obra Ing. Ricardo León Lara la verificación de los cambio y la evaluación del expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR: **"Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco"** con CUI N° 2599663, por modificación de plazo N° 03; en cumplimiento a dicha disposición, el referido inspector, emitió su evaluación ampliamente descrita en el informe N° 097-2024-OSLP-IO/RLL/MDV/LC, el mismo que concluye *en mérito a la evaluación realizada al informe del Residente de obra, se da la CONFORMIDAD del informe de modificación N° 04 en fase de ejecución física por modificación de plazo N° 03 de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco"* con CUI N° 2599663, por un total de 44 días calendarios teniéndose como nueva fecha de conclusión el día 13 de febrero del 2025. Y recomienda continuar con el trámite correspondiente hasta emitir el acto Resolutivo de aprobación de la modificación N° 04 en fase de ejecución física por modificación de plazo N° 03, y que esta sea registrada oportunamente.



Que, habiendo concluido la primera evaluación correspondiente al inspector, se tiene que el sustento técnico del expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR: **"Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco"** con CUI N° 2599663

por modificación de plazo N° 03, también fue evaluado y aprobado por el Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's Ing. Jorge Luis Calisaya Ponce, tal como consta en el Informe N° 1310-2024-OSLP-GM-MDV-LC/JLCP de fecha 26/12/2024, y puesto en conocimiento de la Gerencia Municipal, asimismo, de su contenido se aprecia que hace suyo en todos sus extremos la evaluación del inspector designado. Por lo cual, visto el informe de aprobación se extrae los supuestos que dieron origen a la modificación del expediente técnico sustentado por la residencia:

**EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°04 EN LA FASE DE EJECUCION FISICA**

**a) MODIFICACION DE PLAZO N°03**

Causal:

(...) DESABASTECIMIENTO DE BIENES QUE ESTÉN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS Y JUSTIFICADOS QUE AFECTE LA RUTA CRÍTICA.

Situaciones que materializaron la causal:

a) Desabastecimiento de Ss.	44 días calendario
<b>Ampliación de Plazo N°03</b>	<b>44 días calendario</b>
<b>Plazo de ejecución modificado</b>	<b>305 días calendario</b>

MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución vigente en días calendario	261 días calendario
Fecha de inicio de la ejecución física	02 de Mayo de 2024
Ampliación o reducción de plazo en días calendario	11 días calendario
Plazo de ejecución modificado (total días calendario)	305 días calendario
Fecha de culminación de la ejecución física modificada.	13 de Febrero de 2025

Visto los pronunciamientos sobre el expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco" con CUI N° 2599663, por modificación de plazo N° 03, se puede colegir que la causal invocada se encuentra prevista en el numeral 3 literal a) del inciso 10 del apartado 7.4.3 de la Directiva que preceptúa "Por desabastecimiento de bienes y servicios que estén debidamente sustentados y justificados que afecte la ruta crítica", al cual los ejecutores para acreditar dicha circunstancia adjuntaron la siguiente documentación: a) Requerimiento N° 2362-2024 de fecha 26/06/2024, b) Contrato N° 117.A-2024-OGAF-MDV/LC de fecha 20/11/2024, c) cuaderno de obra asiento 277, asiento 278, 282; los cuales fueron evaluados de acuerdo a los lineamientos del numeral 7.4.6 de la Directiva, por cuanto, se tiene opinión favorable de la UEI, la conformidad del inspector y la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's. Por lo cual, dan veracidad de la configuración de las causales que materializaron la modificación del expediente técnico. Actuados estos que han sido remitos con Proveído de fecha 23/01/2025, de Gerencia Municipal a la Oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que, mediante Opinión Legal N° 007-2025-GM-WVA/OAJ-MDV-LC de fecha 27/01/2025, el Asesor Jurídico en mérito a los argumentos expuestos opina procedente la aprobación del expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco" con CUI N° 2599663, por modificación de plazo N° 03 propuesto por la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, mediante Informe N° 1310-2024-OSLP-GM-MDV-LC/JLCP, en mérito de lo determinado en el Informe N° 097-2024-OSLP-IO/RLL/MDV/LC; conforme al marco de lo regulado en la Directiva N° 001-2024-GM-MDV/LC y con los criterios administrativos aplicables al caso. Recomendando encargar a la Unidad Ejecutora de Inversiones cautelar el cumplimiento del expediente técnico modificado N° 04 en la fase de ejecución física de la IOARR con Código Único 2599663 por modificación de plazo N° 03, dentro del plazo de ejecución correspondiente y que toda modificación deberá ser aprobada previa a su ejecución en concordancia con las normas aplicables al caso, y a su vez proceda con el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2029-EF/63.01. Así como notificar a la Unidad de Sistemas e Informática para su publicación de conformidad a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de

competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 013-2025-A-MDV/LC del 02/01/2025, se ha delegado funciones administrativas y resolutorias al Gerente Municipal; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- MATERIALIZAR**, con eficacia anticipada la aprobación del expediente técnico modificado N° 04 durante la fase de ejecución física por modificación de plazo N° 03, el mismo que cuenta con el informe de conformidad del inspector, Informe N° 097-2024-OSLP-IO/RLL/MDV/LC de fecha 26/12/2024, y la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's con el Informe N° 1310-2024-OSLP-GM/MDV/LC/JLCP de fecha 26/01/2024, de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco" con CUI N° 2599663, de acuerdo al cuadro siguiente:

NOMBRE DE LA IOARR	"Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco"	
Código Único de Inversión N°	2599663	
Presupuesto de Expediente Técnico	S/ 1,328,213.59	
Plazo de Ejecución	90 días calendario	
Resolución que aprueba el Expediente Técnico	Resolución de Gerencia Municipal N° 0260-2023-GM-MDV/LC del 28/12/2023	
Fecha de Inicio	15/04/2024	
Fecha de término programado	13/07/2024	
<b>MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
<b>Ampliación de plazo N° 01</b>	<b>64 días calendario</b>	Resolución de Gerencia Municipal N° 0141-2024-GM-MDV/LC del 12/07/2024
Fecha de inicio de la modificación de plazo N° 01	14/07/2024	
Fecha de culminación de la modificación de plazo N° 01	15/09/2024	
<b>Ampliación de plazo N° 02</b>	<b>107 días calendario</b>	Resolución de Gerencia Municipal N° 0183-2024-GM-MDV/LC del 13/09/2024
Fecha de inicio de la modificación de plazo N° 02	16/09/2024	
Fecha de culminación de la modificación de plazo N° 02	31/12/2024	
<b>Ampliación de plazo N° 03</b>	<b>44 días calendario</b>	<b>APROBADO</b>
Fecha de inicio de la modificación de plazo N° 03	01/01/2025	
Fecha de culminación de la modificación de plazo N° 03	13/02/2025	
<b>Plazo de ejecución Física Total</b>	<b>305 días calendario</b>	
<b>MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO CON PRESUPUESTO</b>		
<b>Variación de Presupuesto Modificado N° 01</b>	S/ 495,393.24	Resolución de Gerencia Municipal N° 0141-2024-GM-MDV/LC del 12/07/2024
Total Presupuesto Modificado N° 01	S/ 1,823,606.83	
<b>Variación de Presupuesto Modificado N° 02</b>	S/ 47,056.43	Resolución de Gerencia Municipal N° 0183-2024-GM-MDV/LC del 13/09/2024
Total Presupuesto Modificado N° 02	S/ 1,870,663.26	
<b>Variación de Presupuesto Modificado N° 03</b>	S/ (20,274.46)	Resolución de Gerencia Municipal N° 0250-2024-GM-MDV/LC del 11/12/2024
• Mayores Metrados	S/ 45,868.34	
• Partidas Nuevas	S/ 10,000.00	
• Actualización de Precios	S/ 78,226.14	
• Deductivos	S/ (154,368.94)	
Total Presupuesto Modificado N° 03	S/ 1,850,388.80	

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones adoptar las acciones de cumplimiento, a fin de que realice el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE de la IOARR: "Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Graderías; Remodelación de Losa; En El(La) I.E. 50333 en la Localidad Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba, Provincia La Convención, Departamento Cusco" con CUI N° 2599663, y a su vez con la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución de la IOARR dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido conforme dispone la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR**, al responsable de registrar en el Sistema INFOBRAS, ingresar y actualizar la información contenida en la presente resolución bajo responsabilidad en cumplimiento a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de fecha 05/08/2013.



"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER**, a la Unidad de Sistemas e Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR**, el presente acto administrativo a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, y demás órganos competentes de la municipalidad para su conocimiento, y cumplimiento.

## REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA  
LA CONVENCION - CUSCO  
  
ABOG. WILDER MENDOZA MORA  
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:  
GIDUR. (Adjunto Expediente de 169 folios +Cd)  
O.S.L.P.  
Residencia  
U.S.I.  
Archivo /GM.

