



Resolución Gerencial

N° *023* /2025-GRP-PECHP-406000

Piura, 24 ENE. 2025

VISTO: Contrato N° 30/2022-GRP-PECHP-406000, de fecha 16 de diciembre de 2022; Resolución Gerencial N° 420/2024-GRP-PECHP-406000, de fecha 30 de diciembre de 2024; Resolución Gerencial N° 002/2025-GRP-PECHP-406000, de fecha 13 de enero de 2025; CARTA N° 06-2024/H&H LAOD (H.R. y C. N° 00100), de fecha 06 de enero de 2025; INFORME N° 008/2025-GRP-PECHP-406005, de fecha 15 de enero de 2025; Informe Legal N° 039/2025-GRP-PECHP-406003, de fecha 21 de enero de 2025; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Chira Piura, constituye Unidad Ejecutora y Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional Piura, en mérito de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 029-2003-VIVIENDA. Asimismo, ostenta entre sus funciones y responsabilidades, las siguientes: La operación y mantenimiento de la infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Hidráulico Chira Piura, las cuales están constituidas por las estructuras de embalse, canales de Derivación, Principales y estructuras conexas; el manejo de la oferta de agua del Sistema Chira Piura, la operación y mantenimiento de la Presa Poechos y realizar el control hidrométrico en los Canales Principales;

Que, con fecha 16 de diciembre de 2022 se suscribió el **Contrato N° 30/2022-GRP-PECHP-406000**, entre el Proyecto Especial Chira Piura y la contratista H y H consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002/2022-GRP-PECHP-406000 I Convocatoria, cuyo objeto fue la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Reconstrucción de la Poza de Disipación del Aliviadero de Compuertas de la Presa Sullana, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura", cuyo plazo de prestación del servicio se ha considerado **270 días calendario**, que incluye el plazo a la **supervisión** en la ejecución de la obra **240 días** y para el procedimiento de liquidación de obra 30 días calendario;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 420/2024-GRP-PECHP-406000**, de fecha 30 de diciembre de 2024, se resuelve aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 06 del servicio de consultoría de **Supervisión** de la obra: "Reconstrucción de la Poza de Disipación del Aliviadero de Compuertas de la Presa Sullana, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura", en virtud de la modificación contractual dispuesta mediante Resolución Gerencial N° 401/2024-GRP-PECHP-406000 del contrato de ejecución de obra, estableciéndose como nueva fecha de término el **19 de diciembre de 2024**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 002/2025-GRP-PECHP-406000**, de fecha 13 de enero de 2025 se resuelve declarar procedente la solicitud de **Ampliación de plazo parcial N° 05** (25 días calendario) de la ejecución de la Obra: "Reconstrucción de la Poza de Disipación del Aliviadero de Compuertas de la Presa Sullana, Distrito y Provincia de Sullana", estableciéndose como nueva fecha de término el **13 de enero de 2025**;

Que, mediante **CARTA N° 06-2024/H&H LAOD** (H.R. y C. N° 00100), de fecha 06 de enero de 2025, la contratista H y H consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. responsable de la consultoría de supervisión de la obra en mención, solicita **ampliación de plazo N° 07** en virtud de la





Resolución Gerencial

N° 023 /2025-GRP-PECHP-406000

Piura, 24 ENE. 2025

Ampliación de plazo parcial N° 05 (Resolución Gerencial N° 002/2025-GRP-PECHP-406000), requiriéndose veinticinco (25) días calendario;

Que, mediante INFORME N° 008/2025-GRP-PECHP-406005, de fecha 15 de enero de 2025, la Dirección de Obras señala lo siguiente:

- (...)
- Por tanto, siendo necesario contar con la supervisión de la obra para que controle los trabajos realizados por el contratista ejecutor de la obra, correspondería aprobar la solicitud de mayor prestación de servicios, hasta el día 13 de enero de 2025, fecha de la última ampliación de plazo otorgada al contratista.
- Teniendo en consideración que según Contrato N° 30/2022-GRP-PECHP-406000, documento que rige la contratación de la empresa supervisora, su tarifa diaria asciende a S/ 2,866.9013, se considera que para cumplir con la aprobación de la presente solicitud, por los 25 días, el monto a pagar sería de S/ 71,672.53 Inc. IGV.

Concluye y recomienda:

- Se recomienda aprobar la solicitud de mayor prestación de servicio de supervisión de supervisión por 25 días calendario presentada por la supervisión de obra H. & H Consultoría en Ingeniería y Construcción SAC, teniendo como nueva fecha de término de plazo contractual el día 13 de enero de 2025.

Que, mediante proveído de fecha 16 de enero de 2025, inserto en el Informe N° 008/2025-GRP-PECHP-406005, la Gerencia General del Proyecto Especial Chira Piura, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el presente expediente para revisión y trámite correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N° 039/2025-GRP-PECHP-406003, de fecha 21 de enero de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica en atención a lo informado por la Dirección de Obras y de conformidad a lo dispuesto con el artículo 65° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, recomienda aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 07 del Contrato N° 30/2022-GRP-PECHP-406000 para el servicio de consultoría de Supervisión de la obra: "Reconstrucción de la Poza de Disipación del Aliviadero de Compuertas de la Presa;

Que, asimismo, el artículo 65° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, señala que: "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad";



Resolución Gerencial

N° 023/2025-GRP-PECHP-406000

Piura, 24 ENE. 2025



Que, respecto del presente expediente materia de evaluación, la Dirección de Obras del PECHP se ha pronunciado y recomienda APROBAR la solicitud de ampliación de plazo de supervisión, por cuanto al haberse ampliado el plazo del contrato de ejecución de la obra en mención y al estar vinculados directamente al contrato principal, corresponde aprobar la solicitud presentada por la contratista H y H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. sobre **ampliación de plazo N° 07** para la consultoría de **supervisión** de la citada obra; cabe precisar que la Resolución Gerencial N° 002/2025-GRP-PECHP-406000 que aprueba la ampliación de plazo parcial N° 05 de la ejecución de la obra, dispone una ampliación de plazo por veintitrés (25) días calendario y siendo ésta un supuesto de modificación contractual, correspondería otorgar el mismo plazo a la recurrente;

Que, dicho lo anterior se tiene que, al haberse aprobado la **ampliación de plazo parcial N° 05** mediante **Resolución Gerencial N° 002/2025-GRP-PECHP-406000** del contrato de ejecución de obra, resultan indispensables los trabajos de **supervisión** toda vez que los mismos deben continuar mientras se ejecute la obra, es decir por su naturaleza accesoria, quien debe velar de manera directa y permanente por la correcta ejecución de la misma, y de esa manera alcanzar la finalidad del Contrato de manera eficiente; por lo que, corresponde aprobar la modificación del **Contrato N° 30/2022-GRP-PECHP-406000** para los servicios de supervisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado **Decreto Supremo N° 071-2018-PCM**;

Que, en este contexto y en atención a lo informado por el área técnica, corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 07, para la **supervisión** de la ejecución de la obra "Reconstrucción de la Poza de Disipación del Aliviadero de Compuertas de la Presa Sullana, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura", para lo cual deberá tenerse en consideración el plazo por **veinticinco (25) días calendario** dispuesto en el acto resolutivo citado líneas arriba, el mismo plazo que se otorgará para el servicio de supervisión solicitado por la empresa recurrente; en consecuencia, la nueva **fecha de término** queda establecida para el **13 de enero de 2025**;

Que, cabe resaltar que, en atención a lo indicado en la normativa de la materia, se desprende que, para efectos del **reconocimiento y pago** de los gastos derivados de la presente ampliación de plazo, el contratista deberá solicitar los conceptos económicos previstos en la Ley, los mismos que deberán estar vinculados directamente con dicha ampliación de plazo y que además deben estar **debidamente acreditados** y con la certificación de **disponibilidad presupuestal** emitida por el área correspondiente;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de Obras y;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente General en el literal m), artículo 15°, párrafo III.II.1.2., Capítulo II, Título III del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira Piura, aprobado con Ordenanza Regional N°353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril de 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 2016 y en la Resolución Ejecutiva Regional N.º 541-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 25 de octubre de 2024;





Resolución Gerencial

N° *023*/2025-GRP-PECHP-406000

Piura, 24 ENE. 2025

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO** N° 07, del servicio de consultoría de Supervisión de la obra: "Reconstrucción de la Poza de Disipación del Aliviadero de Compuertas de la Presa Sullana, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura", presentada por la contratista H y H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en virtud de la modificación contractual dispuesta mediante Resolución Gerencial N° 002/2025-GRP-PECHP-406000, debiéndose otorgar un plazo adicional para la ejecución del servicio por **veinticinco (25) días calendario**, estableciéndose como nueva fecha de término el **13 de enero de 2025**, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Administración en coordinación con el Área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PECHP, elaborar la adenda correspondiente al Contrato N° 30/2022-GRP-PECHP-406000 de fecha 16 de diciembre de 2022, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al contratista H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción en el domicilio legal en calle Enrique Palacios N° 132 Urb. Las Mercedes – Piura, a la Gerencia General Regional, a la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Obras y demás estamentos administrativos competentes del Proyecto Especial Chira Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

.....
Ing. Luis Enrique Bretell Romero
FRENTE GENERAL

