



“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 093-2024-MPSR-J/GEIN.

Juliaca, 29 de abril de 2024.

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - JULIACA.

VISTOS:

El expediente contenido en el Dictamen Legal N° 088-2024-MPSR-J/GAJ, con registro N° 2618 de la Gerencia de Infraestructura fechado el 29/abril/2024, sobre Ampliación de Plazo N° 02 por veintisiete días calendario al proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ESPACIO PÚBLICO LA PAJCHA DEL JR. BOLIVAR DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Código Único de Inversión N° 2597339, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194°, de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional No. 30305, concordante con el artículo II, del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, establece que; “los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MPSR-J/A, de fecha 26 de marzo de 2024, el titular del pliego desconcentra y delega al Gerente de Infraestructura de la municipalidad facultades administrativas, señalando en el numeral 2) del artículo tercero “Aprobar mediante resolución ampliaciones de plazo, adicionales, reducciones / deductivos en la modalidad de ejecución por Administración Directa”;

Que, la Resolución Gerencial N° 177-2021-MPSR-J/GEMU, aprobó la Directiva N° 001-2021-MPSR-J/GEIN/SGOP, denominada “Directiva para la ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad provincial de San Román”, que, regula en sus disposiciones reglamentarias del rubro V, numeral 5, acápite 5.5.1 la modificación al expediente técnico por diversos factores, ya sean por omisiones o por que se requiere hacer obras complementarias. Dentro de estas refiere a la AMPLIACIÓN DE PLAZO, regulando su procedencia, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, bajo los siguientes supuestos; **a) atrasos y/o paralizaciones por causal no atribuible a los ejecutores de obra;** **b) demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor;** **c) cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales de obra;** **d) demora en las habilitaciones presupuestales;** y, **e) paralizaciones aprobadas formalmente**, así como su trámite procedimental en el rubro VI, numeral 6, acápite 6.6; de igual modo esta es regulada en la Directiva N° 003-2019-MPSR-J/GEMU, denominada “Directiva para la supervisión de obras de proyectos de inversión pública, bajo la modalidad de ejecución de por administración directa de la Municipalidad provincial de San Román” aprobado por Resolución Gerencial N° 442-2019-MPSR-J/GEMU;

Que, de conformidad a lo previsto en el numeral 33.3 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, señala “Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”;



Que, mediante Resolución Gerencial de Infraestructura N° 0115-2023-MPSR-J/GEIN, de fecha 25 de octubre de 2023, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ESPACIO PÚBLICO LA PAJCHA DEL JR. BOLIVAR DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Código Único de Inversión N° 2597339, con un Monto de Inversión de S/. 1'957,865.63 y un Plazo de Ejecución de 120 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Directa;

Que, mediante Resolución Gerencial de Infraestructura N° 050-2024-MPSR-J/GEIN, de fecha 08 de marzo de 2024, se aprobó la ampliación de plazo N° 01 por cincuenta y cinco días calendario al proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ESPACIO PÚBLICO LA PAJCHA DEL JR. BOLIVAR DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Código Único de Inversión N° 2597339, siendo nueva fecha de inicio el 12 de marzo de 2024 y fecha de termino el 05 de mayo de 2024;

Que, mediante Resolución Gerencial de Infraestructura N° 092-2024-MPSR-J/GEIN, de fecha 29 de abril de 2024, se aprobó el expediente técnico modificado por mayores metrado y partidas nuevas con deductivo de obra N° 01, a cuya consecuencia, resulta una reducción presupuestal de s/. 538,398.58; al proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ESPACIO PÚBLICO LA PAJCHA DEL JR. BOLIVAR DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” que, representa el 27.50 % de incidencia al expediente técnico primigenio;

Que, mediante informe N° 060-2024-MPSR-J/GEIN/SGOP/RO-HLTM, de fecha 15 de abril de 2024, el ingeniero HARRY LEIBNIZ TURPO MENDOZA - residente de obra del proyecto de inversión con Código Único N° 2597339, presenta el expediente de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** por 27 días calendario, sustentado en las causales siguientes: **1) atrasos y/o paralizaciones por causal no atribuible a los ejecutores de obra; justificados por 08 días calendario.** a) Por retraso en la partida 02.03.02.07.03 sobre reubicación de postes de luz que mediante informe N° 043-2024-MPSR/J/GEIN/RO/HLTM, de fecha 15 de marzo de 2024 se solicita habilito a la Sub Gerencia de Obras Públicas para la reubicación de 02 postes las cuales originaron retraso de 02 días calendario; b) Interferencia en el área de trabajo (04 construcción de muro de contención) se tiene obstrucción para la construcción de muro de contención por parte de un vecino que realizo sus graderíos invadiendo las veredas obstaculizando la vía pública las cuales originaron retraso de 06 días calendario; **2) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; justificando por 17 días calendario.** a) Por desabastecimiento sostenible de cemento portland puzolánico tipo IP x 42.5 kg. que fuera solicita mediante Pedido de Compra N° 001286, en fecha 13 de marzo de 2024 e ingresado a la Sub Gerencia de Logística ocasionando desabastecimiento por 15 días calendario; b) Por precipitaciones pluviales desde el 23 de febrero de 2024 al 09 de marzo de 2024 registrados en cuaderno de obra en Asientos Nros. 171, 177, 179, 181, 184, 188, 192, 193,197, acumulando un total de 15:17:00 horas efectivas de trabajo; y **3) paralizaciones aprobadas formalmente; justificados por 02 días calendario.** por feriados y días no laborables por jueves Santo 28 de marzo del 2024 y viernes Santo 29 de marzo de 2024 (D.L. N° 713). Los eventos referidos han afectado la ruta crítica del expediente técnico del proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ESPACIO PÚBLICO LA PAJCHA DEL JR. BOLIVAR DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Código Único de Inversión N° 2597339, siendo derivado de manera previa al Supervisor de Obra – ingeniero FRANCISCO EVANDER MAMANI HERCILLA, **quien emite OPINIÓN FAVORABLE a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°. 02 POR 27 DÍAS CALENDARIO.** Esto mediante Carta N° 003-2024-MPSR-J/GEMU/USLO/SO-FEMH, expediente que posteriormente presento el ingeniero residente de obra con informe 062-2024-MPSR-J/GI/SGOP/RO-HLTM, de fecha 16 de abril de 2024, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, quien en aval al trámite solicitado recomienda continuar con el trámite, elevando el expediente al jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras mediante carta N° 280-2024-MPSR-J/GEIN/SGOP/WBM, para opinión y/o





pronunciamiento, el mismo que otorgo **OPINIÓN FAVORABLE y PROCEDENTE; LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02, por 27 días calendario; con eficacia anticipada del 06 de mayo de 2024 al 01 de junio de 2024**, ello mediante carta N° 0874-2024-MPSR-J/GEMU/USLO/DDFV;

Que, la Gerencia de Infraestructura a través de la Hoja de Coordinación N° 086-2024-MPSR-J/GEIN-MHAM, solicito dictamen legal al Gerente de Asesoría Jurídica, quien mediante dictamen legal N° 088-2024-MPSR-J/GAJ, concluye que; *la figura de paralización y ampliación de plazo de una obra/proyecto y/o IOARR, implica en esencia el ejercicio de una potestad prerrogativa pública, siendo que además estas figuras son de carácter técnico especializado, sobre los cuales solo compete emitir pronunciamiento justamente a las áreas técnicas especializadas, que en el caso concreto han intervenido (...)*, por lo que, esta Gerencia no desprende opinión o informe técnico en contrario;

Que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos y normativos respecto al Expediente tramitado, habiendo emitido documentos favorables y procedencia, recomendando su aprobación, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica ni normativo, acreditándose su conformidad con los términos y el contenido del Expediente tramitado objeto de pronunciamiento; lo que conlleva a que esta Gerencia de Infraestructura emita el respectivo acto administrativo aprobatorio; siendo que el contenido de los informes y documentos precedentes sobre los que se basa el presente acto resolutivo, son de responsabilidad de sus emisores, asimismo, la presente resolución aprobatoria no constituye convalidación de actos realizados en observancia de las normas técnicas, jurídicas y/o presupuestales que le resulten aplicables, por consiguiente no constituye autorización para su inobservancia;

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar, numeral 1.7 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que regula el “principio de presunción de veracidad”, concordante con el artículo 42° de misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 60° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MPSR-J/A, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución Gerencial N° 177-2021-MPSR/J/GEMU y, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; con el visado de la Sub Gerencia de Obras Públicas, jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, y, Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO** al proyecto de inversión denominado: “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ESPACIO PÚBLICO LA PAJCHA DEL JR. BOLIVAR DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**”, con **Código Único de Inversión N° 2597339**, sin incidencia presupuestal ni financiero que irrogue gastos adicionales, siendo nueva fecha de inicio 06 de mayo de 2024 y fecha de termino 01 de junio de 2024, y; bajo los fundamentos expuestos en los informes técnicos de la parte considerativa y expediente tramitado que integra la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Sub Gerente de Obras Públicas a que Disponga al ingeniero Residente de Obra que presente al Supervisor de Obra el calendario de obras actualizado y reprogramado. Asimismo, Disponga al Residente de la Obra concluir la ejecución de la misma en el plazo establecido;

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER a la Sub Gerencia de Obras Públicas remitir copias del íntegro del expediente notificado a Secretaria Técnica de PAD, para el deslinde de responsabilidades por



la Sub Gerencia de Logística, al haberse ocasionado 15 días calendario de **AMPLIACIÓN DE PLAZO** bajo la causal de *demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos*, **por la no atención del bien CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO TIPO IP X 42.5 KG**, requerido el 13 de marzo de 2024, con Pedido de Compra N° 001286, hecho generador de la Ampliación de Plazo N° 02.

ARTÍCULO CUARTO. - DESGLOSAR con la resolución el expediente tramitado en original para su notificación a la Sub Gerencia de Obras Públicas, Disponiendo observar y cumplir con el procedimiento, condiciones, requisitos y plazos establecidos en las “Directivas que regulan la ejecución y supervisión de obras ejecutadas por Administración Directa en la Municipalidad provincial de San Román”.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR la presente resolución al despacho de Alcaldía en informe de la facultad desconcentrada con Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MPSR-J/A, asimismo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Secretaría General, Sub Gerencia de Obras Públicas, Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, Secretaria Técnica de PAD y, demás órganos competentes.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General su publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
.....
Ing. Melquiades H. Ayque Mamani
CIP: 49640
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Cc/.
Archivo.
ALCA.
GEMU.
GAJ.
SGOP.
USyLO.
GSG.

