



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 011-2025-GI-MPLC

Quillabamba, 6 de marzo del 2025.

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION.

VISTOS:

El Informe N°020-2025/MPLC/GIP/SGOP/RO/RCRC del 12 de febrero del 2025, el Informe N°279-2025/MPLC/GIP/SGOP/WHA de fecha 17 de febrero del 2025, el Informe N°313-2025/GI/JRBA/MPLC del 17 de febrero del 2025, el Memorandum N°070-2025-HPG-OGSLI/MPLC del 17 de febrero del 2025, el Informe N°05-2025-OGSLI/MPLC/IO-HRAE de fecha 21 de febrero del 2025, el Informe N°0190-2025-HPG-OGSLI/MPLC del fecha 25 de febrero del 2025, el Informe N°400-2025/GI/JRBA/MPLC del 25 de febrero del 2025, el Informe N°0129-2025-MLM/OGPP/MPLC del 28 de febrero del 2025, el Informe N°0208-2025-ASC/OGPP-MPLC del 4 de marzo del 2025, el Informe Legal N°0127-2025-OGAJ-MPLC del 6 de marzo del 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N°28607 Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, promueve el desarrollo de la economía local y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972;




Que, el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, concordante con el último párrafo del Artículo 39, que señala "... Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, aprobado mediante Decreto Supremo N°284-2018-EF, establece en su Artículo 13, numeral 13.1) Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. 13.3) Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico, o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la ejecución técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones;

El artículo 17, del citado Reglamento, establece la Fase de Ejecución, (...), 17.4) Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente. 17.5) Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de reinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF. 17.6) La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones. 17.7) Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. 17.8) Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

La Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece en su Artículo 33) Ejecución física de las inversiones, numeral 33.1) La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2) Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión;

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | : | RGM N°653-2021-GM-MPLC |
| PRESUPUESTO APROBADO | : | S/ 4,043,298.27 |
| PLAZO DE EJECUCION | : | 360 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 11/01/2022 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 05/01/2023 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 | : | RGM N°433-2022-GM/MPLC |
| AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 | : | S/ 1,287,642.97 |
| MONTO MODIFICADO | : | S/ 5,330,941.24 |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| PLAZO MODIFICADO | : | 567 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 05/01/2022 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 31/07/2023 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 03 | : | RGM N° 0232-2023-GM-MPLC |
| AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 02 | : | S/ 1, 661,708.60 |
| MONTO MODIFICADO | : | S/ 6, 992,649.84 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 04 | : | ROSP N° 024-2023-OSP-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 02 | : | 75 DIAS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 642 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 01/08/2023 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 14/10/2023 |
| AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 03 | : | S/ 474,639.54 |
| MONTO MODIFICADO | : | S/ 7,467,289.38 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 05 | : | ROS N° 043-2023-OSP-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 03 | : | 47 DIAS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 689 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 15/10/2023 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 30/11/2023 |
| AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 04 | : | S/ 339,279.93 |
| MONTO MODIFICADO | : | S/ 7,806,569.31 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 06 | : | ROS N° 072-2023-OSP-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 04 | : | 45 DIAS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 734 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 01/12/2023 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 14/01/2024 |
| AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 05 | : | S/ 496,740.40 |
| MONTO MODIFICADO | : | S/ 8,303,309.71 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 07 | : | RGI N° 24-2024-GI-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 05 | : | 138 DIAS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 872 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 15/01/2024 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 31/05/2024 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 08 | : | RGI N°061 -2024-GI-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 06 | : | 122 DIAS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 994 DIAS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 01/06/2024 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 30/09/2024 |
| EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 09 | : | RGI N° 65-2024- GI-MPLC |
| AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06 | : | S/ 1,325,996.24 |
| MONTO TOTAL MODIFICADO | : | S/ 9,629,305.95 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 10 | : | RGI N° 99-2024- GI-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 07 | : | 76 DÍAS CALENDARIOS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 1070 DÍAS CALENDARIOS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 01/10/2024 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 15/12/2024 |
| EXPEDIENTE MODIFICADO N° 11 | : | RGI N° 132-2024- GI-MPLC |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 08 | : | 15 DÍAS CALENDARIOS |
| PLAZO MODIFICADO | : | 1085 DÍAS CALENDARIOS |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : | 16/12/2024 |
| FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO | : | 30/12/2024 |



Se tiene el Informe N°020-2025 MPLC/GIP/SGOP/RO/RCRC, presentado en fecha 12 de febrero del 2025 a la Sub Gerencia de Obras Públicas, por el Residente de Obra Ing. Raúl Cesar Rozas Camiluaga, mediante el cual presenta el Expediente Técnico Modificado N°12, con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TITTO CONDEMAYTA, JR UNIÓN, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N°2508895. Es así que sustenta su petición en las causales establecidas en la "DIRECTIVA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (EPD)" aprobada mediante Resolución de Alcaldía N°612-2011-A-OSG-MPLC;




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


N°0313-2025/GI/JRBA/MPLC cumple en remitir el Expediente Técnico Modificado N°12, con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, a la Dirección General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, para su evaluación y de ser el caso emitir opinión favorable necesaria para su aprobación mediante acto resolutivo;

Mediante Memorandum N°070-2025-HPG-OGSLI/MPLC el Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones Ing. Huilberto Pariguana Garcia, en fecha 17 de febrero del 2025, Dispone al Ing. Helar Ramiro Aparicio Escobar Inspector de Obra, realizar la evaluación del Expediente Técnico Modificado N°12, con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TTITO CONDE MAYTA, JR UNION, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO";




Se tiene el Informe N°05-2025-OGSLI/MPLC/IO-HRAE presentado a la Dirección General de Supervisión y Liquidación de Inversiones en fecha 21 de febrero del 2025, por el Inspector de Obra Ing. Helard Aparicio Escobar, informe mediante el cual remite la evaluación realizada al Expediente Técnico Modificado N°12, con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TTITO CONDE MAYTA, JR UNION, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", informe donde DECLARA PROCEDENTE al Expediente Técnico Modificado N°12, recomendando su aprobación mediante acto resolutivo;

Con Informe N°190-2025-HPG-OGSLI/MPLC el Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones Ing. Huilberto Pariguana Garcia, en fecha 25 de febrero del 2025, remite a la Gerencia de Infraestructura, la opinión favorable de aprobación del Expediente Técnico Modificado N°12, con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TTITO CONDE MAYTA, JR UNION, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", en conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N°033-2024-MPLC, del 29 de octubre del 2024, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de la Convención, que establece en el literal j) del artículo 70 las funciones de la Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, señala que: "Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia"; por lo que mediante el indicado informe el Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones emite CONFORMIDAD del Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09 del indicado Proyecto, mismo que cuenta con opinión favorable del Inspector de Obra;



Mediante Informe N° 400-2025/GI/JRBA/MPLC el Gerente de Infraestructura Ing. John Bejar Armendaris, en fecha 25 de febrero del 2025, remite el Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TTITO CONDE MAYTA, JR UNION, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", a la Dirección de Planeamiento Presupuesto, solicitando informe respectivo, a efecto de poder emitir el correspondiente acto resolutivo;



Con Informe N°0129-2025-MLM/OP/OGPP/MPLC del 28 de febrero del 2025 el Jefe de la Oficina de Presupuesto Econ. Miguel Angel Laura Mejia, emite opinión presupuestal precisando que el procedimiento de reducción presupuestal no tiene incidencia a nivel presupuestal para el presente ejercicio fiscal 2025 conforme lo establece el Decreto Legislativo N°1440, otorgando opinión favorable para continuar con la aprobación del Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01, es así que en mérito de lo indicado se tiene el Informe N° 208-2025-ASC/OGPP-MPLC del 4 de marzo del 2025 por el cual el Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Mg. Alfredo Silva Ccarri, otorga opinión favorable al Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01 por el monto de hasta S/-160,728.97 soles y Ampliación de Plazo N°09 del Proyecto de Inversión Pública, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TTITO CONDE MAYTA, JR UNION, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", recomendando que la ejecución del indicado PI se efectúe en el marco de lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01 y su modificatoria;

Se tiene el Informe Legal N°0127-2025-OGAJ-MPLC del 6 de marzo del 2025, por el cual el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Ricardo Enrique Caballero Avila, previo a la revisión de la documentación del Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°09, CONCLUYE Y OPINA, que es PROCEDENTE APROBAR el Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01 por el monto de hasta S/-160,728.97 soles y Ampliación de Plazo N°09;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", en mérito a los fundamentos expuestos en los informes técnicos que forman parte de la presente resolución;

La Resolución de Alcaldía N° 009-2025-MPLC/A, de fecha 5 de enero del 2025, Resuelve, en su Artículo Primero. - Designar al Ing. JOHN ROSSMER BEJAR ARMENDARIS, en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad Provincial de La Convención, a partir el 3 de enero del 2025, debiendo ejercer el cargo en estricta observancia a lo estipulado en los instrumentos de gestión aprobados y vigentes de la entidad;



Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Artículo 51° de la misma Ley N° 27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de conformidad;


Que, en atención al Numeral 85.1), Artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia de Infraestructura y mediante Ordenanza Municipal N° 033-2024-MPLC, en fecha 29 de octubre del 2024, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de La Convención, mediante el cual, determina en la Letra X) de su Artículo 80, las Funciones de la Gerencia de Infraestructura, que es, la de: "Aprobar mediante acto resolutivo modificaciones realizadas a estudios definitivos y/o expedientes técnicos o documentos equivalentes de su competencia en fase de ejecución", por lo que;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, con eficacia anticipada que corre del 31 de diciembre del 2024, el Expediente Técnico Modificado N°12 con reducción presupuestal N° 01 por el monto de hasta S/-160,728.97 soles y Ampliación de Plazo N°09 de 75 días calendarios, haciendo un plazo de ejecución total de 1160 días, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TITTO CONDEMAYTA, JR UNIÓN, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N°2508895, el mismo que forma parte de la presente Resolución y conforme a los antecedentes y considerandos del presente acto resolutivo, de acuerdo al detalle siguiente:

REDUCCIÓN PRESUPUESTAL N° 01

| COMPONENTE DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO | PERFIL | APROBADO | SOLICITADO | EXP. TÉC. MOD.N°12 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| COMPONENTE 01-ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR | 1,991,747.77 | 5,409,611.51 | -1,082,521.27 | 4,327,090.24 |
| COMPONENTE 02- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL | 742,844.23 | 1,915,790.33 | 1,346,473.23 | 3,262,263.56 |
| COMPONENTE 03 -ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | 246,005.75 | 512,565.40 | 60,724.06 | 573,289.46 |
| COMPONENTE 04 - ADECUADA ORNAMENTACION Y AREAS VERDES | 25,359.42 | 44,829.89 | 32,244.47 | 77,074.36 |
| COSTO DIRECTO | 3,005,957.17 | 7,882,797.13 | 356,920.49 | 8,239,717.62 |
| GASTOS GENERALES | 403,390.60 | 1,214,834.21 | -256,069.74 | 958,764.47 |
| GASTOS DE SUPERVISION | 196,457.88 | 450,522.66 | -261,579.72 | 188,942.94 |
| GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO | 34,294.21 | 35,200.00 | 0 | 35,200.00 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN | 36,165.70 | 45,951.95 | 0 | 45,951.95 |
| TOTAL | 3,676,265.56 | 9,629,305.95 | -160,728.97 | 9,468,576.98 |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

| DESCRIPCIÓN | AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09 |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA DE INICIO | 31/12/2024 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN | 75 Dias Calendarios |
| FECHA DE TÉRMINO | 15/03/2025 |
| PLAZO TOTAL MODIFICADO | 1160 Dias calendarios |

ARTÍCULO SEGUNDO. - EFECTUAR las acciones que corresponden al registro de modificaciones que presentan durante la fase de ejecución de inversiones (ejecución física) del proyecto, conforme a las normas de Invierte.pe, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER al Residente e Inspector de Obra remitir informe del avance físico y financiero del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TITTO CONDEMAYTA, JR UNIÓN, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" a la Gerencia de Infraestructura.

ARTÍCULO CUARTO. - REMITIR copias de los actuados de la presente resolución a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de iniciar el deslinde de responsabilidades por las posibles omisiones administrativas en la aprobación fuera del plazo correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO. - PRECISAR, que la aprobación del presente acto resolutivo, no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente el Residente e Inspector de Obra y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO. - PRECISAR, que el contenido de los informes que sirvieron como antecedentes para emitir la presente resolución, es de la entera responsabilidad de los Servidores que elaboraron y dieron conformidad, así mismo, se deja constancia que los errores, omisiones o transgresiones técnicas del mismo que no haya sido posible advertir al momento de su revisión, serán de responsabilidad de los especialistas que elaboraron los informes técnicos respectivos, para la aprobación del Expediente Técnico modificado N°12 del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TITTO CONDEMAYTA, JR UNIÓN, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

ARTICULO SETIMO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Provincial de La Convención para su conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO OCTAVO. - DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Provincial de la Convención.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. John R. Bejar Armendariz
GERENTE

