

## ENTIDADES SECCIÓN I SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

## SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES ANEXO 3.2 OBRAS PUBLICAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO) CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD

PERIODO EN EL CARGO FECHA DE CORTE

B. DATOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPMI) Nombre de la OPMI Departamento - Provincia - Distrito Nombre del responsable Cargo Periodo en el cargo

: 2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS : PIURA - PIURA - CATACAOS

: E96928 - CRUZ FLORES EDDY JOHNNY

: ALCALDE

: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2026

: AL 31/12/2024

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

PIURA-PIURA-CATACAOS

SILVIA MARLENY PRADO ANCAJIMA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

12 MESES Del 2/01/2024 al

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Codigo Infobras	Codigo Único de inversiones	Número de Contrato de la Obra	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha del Expediente Técnico	Recepcionó la Obra en el periodo de	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Monto del contrato o Presupuesto analitico aprobado	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Costo Final de la Obra o Estimación	Monto total pagado de la Obra	Saldo por pagar de la Obra	% de Avance de Ejecución Financiera	% de Avance Físico
N					Nombre de la obra			10011100	gestión	pi ogramaco		ananaco aprobado					a.ioicia	
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R
											TOTAL	136614671.6	413355.47	63306162.21	54314589.05	2579638.73	4826.81	6327.44
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	536927	2608423		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. ZEPITA DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución					(	0	0	0	0	0	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	534169	2261473		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS INDEPENDENCIA MZ 1,2,3,6,7,8,9,10,5AN SEBASTIAN MZ1,TTAMBOGRANDE MZ1,Y 18,PIURA MZ20,TRUJILLO MZ9,18725, MARIANO DIAZ MZ5Y0,5AN JANA MZ3,8,7874,10,2 ANGELES MZ34,44Y51, NARIHUALA MZ45,50,32Y54,JR COMERCIO MZ10,17,25,35,46,49Y55,C,P DE MONTE SULLON, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Contrata	Sin Ejecución					(	0	0	0	0	0	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	529888	2197139		MEJORAMIENTO DEL JR. NARIHUALA, CALLE SAN JOSE, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE ROSARIO Y EL PUENTE NARIHUALA EN EL CENTRO POBLADO DE NARIHUALA EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Contrata	Sin Ejecución					(	0	0	0	0	0	0
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	524976	2624541		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA DEPORTIVA DE CUMBIBIRA CENTRO DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	21/10/2024				(	0	0	0	0	0	0
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	523442	2654681		ADQUISICION DE LUMINARIA; REPARACION DE BANCA, SARDINEL Y AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE BUENOS AIRES DE LA LEGUA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	19/07/2024		30/03/2025		(	0	0	0	0	0	0
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	523441	2654717		ADQUISICION DE LUMINARIA; REPARACION DE BANCA Y SARDINEI; RENOVACION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTA! Y/O VERTICAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA) PARQUE LOS TALLANES DEL AA.HH. LOS TALLANES DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	19/07/2024		18/04/2025		(	0	0	0	0	0	0
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	523440	2654758		ADQUISICION DE LUMINARIA; REPARACION DE BANCA Y SARDINE; RENOVACION DE PAVIMENTO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA JALAEDA EN EL AA HH. LUCAS CUTIVALU DESDE CALLE SAN PABLO HASTA CALLE SAN MARTIN DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	19/07/2024		15/02/2025		C	364,817.63	0	0	0	0	79.81
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	523439	2654846		REPARACION DE BANCA Y ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; AQUISICIÓN DE LUMINARIA Y MOBILLARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL[La] PARQUE JOSE CAYETANO HEREDIA DEL AA.HH. JOSE CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	08/08/2024		2/04/2025		(	45016.19	0	0	0	0	29.05

MUNICIPALIDA 9 DISTRITAL DE		F00000	0050000	45 0004	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CATACAOS -	Contrata	En Ejecución	15/03/2024	11/07/2025		6653636 45					30.28	20.00
MUNICIPALIDA		520980	2052230	45-2024	PIURA - PIURA  RENOVACION DE GLORIETA; EN EL(LA) PLAZA DE	Contrata	Fa Fisavsića	15/03/2024	11/0//2025		6653636.45	(			u u	30.28	30.28
DISTRITAL DE		519842	2643088	35-2024	ARMAS DE LA CIUDAD DE CATACAOS DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	20/06/2024	20/12/2024		559590.95	(	ı (	C	0	42.7	42.7
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 11	CATACAOS	519841	2646632	26-2024	REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) LOS CANALES: São 90.33 Y DREN DEL CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE CUMBIBIRA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	30/04/2024	02/10/2024	30/09/2024	681072.5	(	C	C	0	100	100
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 12		517321	2570665		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE LA PAZ Y ACCESO AL SECTOR COSCOMBA DEL AA. HH. BUENOS AIRES DE LA LEGUA DEL. DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	(	c	c	a	0	0
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE	AD CATACAOS	517259	2636259		RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) INGRESO A CENTRO POBLADO LA LEGUA SOBRE VIA PI 1020 DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	(	C	C	O	0	0
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 14		517258	2612157	27-2024	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	04/12/2023	16/11/2024	23/01/2025	486439.79	(	C	c	0	97.8	97.8
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 15	CATACAOS	517256	2598475	21-2024	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOSA DEPORTIVA DE LA AJH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	20/12/2023	07/11/2024	21/10/2024	1302000.12	(	C	C	0	6.03	100
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE		515078	2627189	011-2024	REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CANALES VIDUQUE, PINOS Y TALLANES DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	29/12/2023	31/03/2024	30/04/2024	704901.49	(	373014.65	343748.42	29266.23	100	100
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE		514887	2467545		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANALES FLORES-EL ALTO POTTEROS ASM JACINTO-EL ANGEL PERICO-EL CHARAM-SAN MIGUEL CUATRO COMPUERTAS EN LOS CENTROS POBLADOS SAN JACINTO, LA PIEDRA Y LA LEGUA - DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIU DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	(	C	c	C	0	0
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE		514886	2512237		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	(	C	C	O	0	0
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE	CATACAOS	514885	2562949		CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA		Sin Ejecución				0	(	C	C	O	0	0
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 20		514727	2625616	43-2024	RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; CONSTRUCCION DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE CHOCAN DEL CENTRO POBLADO MONTE SULLON DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	23/08/2024	01/02/2025		455267.38	(	C	c	0	35.91	35.91
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 21		514725	2625591	14-2024	RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; CONSTRUCCION DE LUMINARIA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUIA POTABLE; EN EL(LA) PARQUE COHO DE OCTUBRE DEL CENTRO POBLADO SIMBILA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	20/12/2023	30/06/2024	17/07/2024	425017.33	(	467344.83	461459.88	5884.6	72.37	100
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE 22		514724	2627155	15-2024	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y JARDINERA; ADQUISICION DE GUIPRAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJ LAS CANCHAS GEMELAS DISTRITO DE CATAGOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	30/04/2024	23/06/2024	30/06/2024	357295.09	(	373014.65	343748.42	29266.23	100	100
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE		514303	2499499	12-2024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 1327 EN EL CENTRO POBLADO PALO PARADO DEL DISTRITO DE CATAÇAGO. PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	25/08/2023	18/07/2024	25/07/2024	1105822.86	(	C	C	0	100	100
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE		513251	2617876	02-2024	REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CANALES CAMPIÑA, PEDREGAL CHICO Y NARIHUALA DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	27/10/2023	27/01/2024	26/01/2024	655040.68	(	655040.68	655040.68	1	100	100

- 1	MINIOIDALIDAD		1		DEDADACION DE CICTEMA DE DOCNA IE. EN EL (LA)		_		1									
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	513250	2617849	01-2024	REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CANALES LA PIEDRA, PAREDONES, MONTE CASTILLO, Y CUMBIBIRA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	27/10/2023		26/01/2024	26/01/2024	607266.61	0	607266.61	607266.61	1	100	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	509469	9 2537697	03-2024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECRREACION PASIVA EN PARQUE MIGUEL GRAU EN EL SECTOR MONTE SULLON DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	18/07/2023		16/04/2024	08/05/2024	860473.3	0	1006985.75	984909.91	22075.84	18.45	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	509094	4 2324915	22-2023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUA PLUVIALES EN EL DREN CAYETANO HEREDIA KM 0+000 A 0+500 DEL A.H.CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Contrata	Finalizado	01/08/2023		29/02/2024	26/02/2024	1436539.94	0	1673223.76	1367631.66	59418.4	100	100
28	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	507926	6 2460170	21-20232	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MAESTRANZA Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE L'PROGRAMA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MAESTRANZA DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	13/07/2023		15/07/2024	15/07/2024	1329960.58	0	0	0	0	100	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	17710 <sup>.</sup>	1 2503152	006-2023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CUADRAS 1, 2, 10 Y 11 DEL JIR. CHOTA, CUADRAS 1, 6, 7 Y 8 DEL JIRON PAITA, JIRONES PISCO, JUNIN ENTRE EL JR. CHORILLIOS Y JIR. CALLEJON DE LAS SECHIJRAS Y CUADRAS 11 Y 12 DEL JIRON INDPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CATACAOS DEL DISTITTO DE CATACAOS DEL DISTITTO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	22/11/2022		02/09/2023	15/09/2023	1630905.19	0	1702990.78	1650110.99	52879.79	100	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	175450	0 2551514	022-2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO, BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA, CUMBIBRA NORTE, CUMBIBIRA CENTRO, CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	En Ejecución	20/05/2022		24/10/2023		14240370	0	0	0	0	8.18	8.18
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	171933	3 2551187	024-2022	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°14031 CON CÓDIGO LOCAL 413312 CENTRO POBLADO SIMBILA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	20/05/2022		10/10/2023	16/03/2024	8975130.23	10.02	9420946.2	9290075.23	130870.97	10.02	10.35
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	171932	2 2543720	020-2022	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 735 NARIHUALA CON CÓDIGO LOCAL 413246, DEL CENTRO POBLADO DE NARIHUALÁ, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	25/02/2022		27/04/2023	13/08/2023	1988593.99	7.1	2144522.7	1935170.2	193443.49	7.1	12.12
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	171929	9 2545014	15-2022	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº028 CON CÓDIGO LOCAL 413171 CENTRO POBLADO LA LEGUA,DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	En Ejecución	29/03/2022		31/05/2023		2879121.09	0	0	0	0	81.75	81.75
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	171890	0 2553461		REHABILITACIÓN DEL DREN 31.10.2 EN EL SECTOR DE PEDREGAL CHICO (PROGRESIVA 0.000 - 3.500), DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	14/06/2022				0	0	0	0	0	0	0
35	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	171888	8 2548965	018-2022	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 003- NIÑO JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 413152 EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	Contrata	En Ejecución	11/05/2022		25/07/2023		4475757.81	0	0	0	0	9.3	65.19
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	171289	9 2505892	19-2022	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN AREA RECREATIVA ENTRE CALLE ABELARDO QUIÑONES Y CALLE COMERCIO EN EL SECTOR PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	17/06/2022		13/03/2023	22/03/2023	871565.44	26.66	915056.81	825876.94	112482.93	26.66	27.52
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	17080	7 2540243	13-2023	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN CALLE COMAS DEL CENTRO POBLADO LA CAMPIÑA DEL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	04/05/2023		05/12/2023	07/02/2024	625703.01	0	620741.37	601061.49	19679.86	2.39	99.36
38	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	166320	0 2543805		REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 15008 CRISTO REY CON CÓDIGO LOCAL 413454 CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO - DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	25/02/2022				0	0	0	0	0	0	0
39	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	166316	6 2537631		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PUENTE DE CALLE SAN JOSE DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMIENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	09/05/2022				0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD			1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL	1		1			1				I	1	ı
DISTRITAL DE CATACAOS 40	163450	2505869	INFOBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO E DUCATIVO DEL PRONDEI MI BUEN PASTOR EN EL AA. HH. ALBERTO FUJIMORI EN EL SECTOR MONTE SULLON DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	12/11/2021	22/06/202	2 12/07/2022	604591.85	89.34	0	0	0	89.34	98.35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 41	160755	2505947		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	15/03/2022			0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 42	157151	2053819	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA C-LPCP 001- 2016 MDC-CS-001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERÍOS DE LA LEGUA, SAN JACHITO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA - PIURA PIURA	Contrata	En Ejecución	15/12/2015	07/11/20	8	53023500	50.95	0	0	0	50.95	87.79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 43	156143	2470927	04-2022-MDC- SGLYCP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CRISTHIAN REQUENA PASAPERA EN EL CENTRO POBLADO MONTE SULLON DEL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado con observacione s	18/11/2021	14/07/202	2 31/08/2022	2264459.57	92.88	2437084.42	2327195.96	109888.46	92.88	98.27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 44	155139	0		REHABILITACION Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SIMBILA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 45	155059	2525840	003-2022-MDC- SGLYCP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE DEL CENTRO POBLADO PAREDONES DEL DISTRITO DE CATACAOS-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	29/10/2021	17/04/202	2 19/04/2022	322522.97	37.27	0	0	0	37.27	47.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 46	154948	2494395	005-2022-MDC- SGLYCP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FAENADO E EN EL MATADERO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	12/11/2021	13/06/202	2 21/09/2022	1482413.7	92.35	1643946.97	1452372.13	191574.84	92.35	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	153466	2520135	20-2021	Reconstrucción de la calle comercio desde pasaje sín(campo deportivo) hasta calle el sol, la calle olmos desde la calle omercio hasta pasaje si Na el co de naribuaka, calle molino azul desde la progresiva - 0.00 hasta la progresiva 820.00 de C. P pedregal grande, del distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de piura	Contrata	Finalizado	12/07/2021	27/04/20:	2 26/08/2022	3541418.51	84.41	0	0	0	84.41	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 48	153417	2510760	024-2021	Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en parque la amistad en el centro poblado de monte sullon del distrito de Catacaos provincia de Piura departamento de piura	Contrata	Finalizado	15/10/2021	15/03/202	2 09/05/2022	246773.19	79.25	0	0	0	79.25	100
MUNICIPALIDAD 49 DISTRITAL DE CATACAOS	153111	2521179	INFOBRA	RECONSTRUCCION DEL CANAL CHCHOYA EN ELSECTOR CUMBIBIRA, DISTRITO DE CATACAOS.PROVINCIA DE PIUR.A. DEPARTAMENTO	Contrata	Finalizado	15/06/2021	04/03/202	2 10/03/2022	590250.44	81.4	0	0	0	81.4	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	153108	2522108	21-2021	RECONSTRUCCION DEL CANAL SAN MARTIN EN EL SECTOR DE VIDUQUE (PROGRESIVA 0 - 000 , 1- 488.59) DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	18/06/2021	04/03/202	2 31/03/2022	280312.99	72.58	0	0	0	72.58	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	152908	2511361	CONTRATO 016- 2021 -MDC-SGLYCP	RECONSTRUCCION DE LAS INTERVENCIONES EN LAS CALLES SAN JOSE Y JUAN VELASCO ENTRE LA CARRETERA PIURA SECHURA Y LA CALLE INTEGRACION, LA CALLE SAN JOSE Y LA AVENIDA LOS ALMENDROS DE NUEVO CATÁCAOS, LA CALLE I ENTRE CALLE CIRO TITO Y CALLECHORRILLOS , LA CALLE CIRO TITO Y CALLECHORRILLOS , LA CALLE CIRO TITO ANDRADE ENTRE CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y LA CALLE PAD COLLORISTO Y CALLE PIONICIO POLICIPIENTE ENTRE LA CALLE GIY Y LA CALLE CALLE CALLE FRANCISCO BUCONESI Y LA CALLE CALLE CALLE CALLE CALLE PROVICIONE ENTRE LA CALLE GIY LA CALLE CALLE JON PAREDONES CATACAOS, PIURA PIURA		Finalizado	03/08/2021	12/06/201	2 11/06/2022	7062350.14	95.39	7876340.3	6797641.43	1110134.69	95.39	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	152096	2388764		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP RINCONADA DEL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	1			0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 53	152087	2472448		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN AA.HH. NUEVO CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	0	0	0	0	0	0

	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	149675	2501312	11-2021-MDC	RENOVACION DE LA RED PRIMARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CDRA 1 DEL JIRON CHOTA, CDRA 1 DEL JIRON PAITA, CUADRA 12 DEL JIRON PISCO Y	Contrata	Finalizado	29/03/2021	19/12/2021	18/12/2021	226617.56	63.99	226617.56	226617.56	0	63.99	97
					CUADRA 11 Y 12 DEL JIRON INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CATACAOS, PIURA - PIURA												
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	149187	2509461		ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN CINCO CENTROS POBLADOS LA PIEDRA, PEDREGAL GRANDE, CUMBIBIRA, EL MORANTE Y SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Sin Ejecución	20/05/2024			0	0	0	0	0	0	C
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	148662	2518564		RECONSTRUCCION DEL CANAL LAS INVERNAS EN EL SECTOR OE CUMBIBIRA, DISTRITO OE CAÍACAOS, PROVINCIA OE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	10/05/2021	29/11/2021	28/11/2021	0	12.59	0	0	0	12.59	16.01
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	148661	2518561		RECONSTRUCCION DEL CANAL EL COCO EN EL SECTOR DE CUMBIBIRA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	10/05/2021	03/12/2021	30/11/2021	0	31.04	0	0	0	31.04	32.59
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	144990	2497868	CONTRATO 013- 2021-SGLYCP	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL AA.HH. LUCAS CUTIVALU, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	17/08/2021	25/12/2021	23/12/2021	153347.82	73.26	0	0	0	73.26	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	143550	2472448		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH NUEVO CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución				0	0	0	0	0	0	(
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	138341	2493734		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE LONGITUDINAL EN CALLE ACCESO A IGLESIA LA LEGUIA EN LA LOCALIDAD LA LEGUA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	03/09/2020	21/05/2021	21/05/2020	0	92.99	283769.21	283769.21	0	92.99	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	133458	2471759		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN LOS ALMENDROS Y CALLE 25 DEL AA HH NUEVO CATACAOS, TERCERA ETAPA DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	15/09/2020	07/04/2021	06/04/2021	0	32.46	2984729.07	2984729.07	0	32.46	34.5
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	131920	2463267		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Sin Ejecución	23/02/2021			0	0	0	0	0	0	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	126148	2479862		Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Calle Chornillos entre Calle ica y Calle S.N, Localidad de Catacaos del Distrito de Catacaos - Provincia de Piura - Departamento de Piura	Contrata	Finalizado	01/07/2020	02/12/2020	23/12/2020	0	45.07	1476222.08	1476222.08	0	45.07	49.1
64	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	121286	2475887		RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN ELI(LA) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BUENOS AIRES DEL CENTRO POBLADO MONTE CASTILLO DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Administración directa	Finalizado	10/01/2020	08/03/2020	09/03/2020	0	98.82	0	0	0	98.82	10
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	119711	2469377		RENOVACION DE RED PRIMARIA Y CONEXIONES DOMICILARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLE CHORRILLOS ENTRE CALLE (LA Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CATACAOS DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Administración directa	Finalizado	18/12/2019	16/02/2020	02/03/2020	0	44.09	0	0	0	44.09	100
66	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	119710	2296968	CONTRATO N°17- 2019-MDC-SGL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LA LECHUZA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Contrata	Finalizado	28/06/2019	07/02/2020	06/02/2020	1263437.39	86.15	1410572.16	1410572.16	0	86.15	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	119229	0	08-2020-MDC-SGL	IMEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL IRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SAN SEBASTIAN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17, Y 16, PIURA MZ 20, TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25, MARIANO DIAZ MZ 5, V 20, SAN JUAN MZ 33, 54 Y 37, LOS ANGELES MZ 34, 44 Y 51, NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54, JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLON, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	' Contrata	Finalizado	05/12/2019	20/06/2020	28/10/2021	3252873.59	8.11	4038793.52	4038793.52	0	8.11	10
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	113483	2459447		RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CAMPIÑA EN LA LOCALIDAD LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	Finalizado	05/09/2019	05/03/2020	25/02/2020	0	77.51	65442.27	65442.27	0	77.51	100

	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	113172	2462187		RENOVACION DE ESTADIO; EN EL(LA) MUNICIPAL DE LA VILLA PEDREGAL GRANDE EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Administración directa	En Ejecución	23/09/2019			0	19.77	0	0	0	19.77	20.01
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	112909	0		REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CEBE HEROICA VILLA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA	Administración directa	Sin Ejecución	03/06/2019			0	0	0	0	0	0	0
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	110289	2432647	CONTRATO N°10- 2019-MDC-SGL	RECONSTRUCCION DEL CANAL ZAFRA - MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA-PIURA	Contrata	Finalizado	27/03/2019	29/12/2019	12/03/2020	1059335.11	84.18	1164677.92	1164677.92	0	84.18	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	110088	2453216	04-2019	CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO JOSE DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Contrata	En Ejecución	01/01/1900	24/10/2019		146836.8	0	0	0	0	0	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	109705	0		Rehabilitación del Servicio de Transitabilidad de la Calle Buenos Aires del Centro Poblado Montecastillo, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura - Piura	Contrata	Finalizado	27/06/2019	16/12/2019	18/09/2020	0	21.82	224042.99	224042.99	0	21.82	25.74
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	109704	0	CONTRATO N°04- 2019-MDC-SGL	Ampliación de los Servicios Funerarios y de Sepultura del Cementerio José de los Ángeles Villa Pedregal Grande, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura - Piura	Contrata	Finalizado	15/07/2019	25/10/2019	24/10/2019	146836.8	45.85	148190.68	146836.8	1353.88	45.85	60
75	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	109674	0	CONTRATO N°05- 2019-MDC-SGL	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE TUMBES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA - PIURA	Contrata	Finalizado	17/06/2019	10/10/2019	12/10/2019	140866.09	78.13	140866.09	140866.09	0	78.13	100
76	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	106588	2416537	CONTRATO N°14- 2019-MDC-SGL	CREACION DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN EL C.P PALO PARADO DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	28/06/2019	28/12/2019	24/12/2019	761664.2	72.45	773546.72	773546.72	0	72.45	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	101982	2317353	CONTRATO DE LA EJECUCION DE OBRA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATACAOS, PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA- II ETAPA	Contrata	Finalizado	28/12/2018	23/07/2019	07/08/2020	1210833.23	83.12	0	0	0	83.12	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	101981	2433752	AS-SM-2-2019-MDC- 1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN EL JR. HERMANOS TIMANA C.P. LA LEGUA DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA	Contrata	Finalizado	21/01/2019	26/05/2019	16/05/2019	429044.32	68.24	437787.39	437787.39	0	68.24	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	92320	2431569	11-AS-2018-MDC	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO CIRO TITO ANDRADE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO,DISTRITO DE CATACAOS,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	20/11/2018	20/03/2019	09/04/2019	369892.1	94.45	401791.09	401791.09	0	94.45	98.28
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	92258	2388102	10-AS-2019	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL C.P. MONTE CASTILLO-DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA, PIURA- I ETAPA	Contrata	Finalizado	12/11/2018	22/03/2019	13/03/2019	609275.48	97.45	610805.55	610805.55	0	97.45	99.85
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	92249	2388052	09-AS-2018-MDC	SISTEMA DE UTILIZACION EN MT 10-22.9 KV PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	12/11/2018	24/04/2019	16/10/2019	829920.5	97.99	844778.58	829920.48	14858.1	97.99	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	92234	2276742	N°08-2018-MDC	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGIU, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	14/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	757447.65	9.06	749519.45	749519.45	0	9.06	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	90035	2388115	AS-07-2018-MDC	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL C.P PAREDONES-DISTRITO DE CATACAIS-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA- I ETAPA	Contrata	Finalizado	14/09/2018	22/01/2019	26/12/2018	520702.33	96.84	523203.27	523203.27	0	96.84	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	89005	2388160	Contrato de Ejecución De Obra- Adjudicación Simplificada Nº 05- 2018-MDC	CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL C.P. SIMBILA-DISTRITO DE CATACAOS-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA- I ETAPA	Contrata	Finalizado	22/08/2018	01/01/2019	27/11/2018	504058.32	96.18	512627.33	512627.33	0	96.18	100
85	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	85258	2388122	C-AS Nº 005-2018- MDC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H BUENOS AIRES DE LA LEGUA-DISTRITO DE CATACAOS-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA- I ETAPA	Contrata	Finalizado	09/05/2018	13/11/2018	02/10/2018	473369.26	95.46	487483.91	487483.91	0	95.46	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	82856	2388167	C-AS N 04-2018- MDC	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVO PEDREGAL - DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA - I ETAPA	Contrata	Finalizado	02/04/2018	14/11/2018	12/12/2018	487986.69	96.06	496558.42	496558.42	496558.42	96.06	100
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	82261	2317353	C-AS-Nº 03-2018- MDC	CREACION DEL SERVICIO DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATACAOS-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA	Contrata	Finalizado	06/03/2018	23/12/2018	12/12/2018	544261.12	91.18	573068.68	573068.68	0	91.18	100
88	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	82225	2404534		REPARACION DEL ESTADIO MANUEL O. FEIJOO EN LA LOCALIDAD DE CATACAOS - PIURA	Contrata	Finalizado	31/01/2018	17/08/2018	20/07/2018	0	98.36	785954.97	785954.97	0	98.36	100

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	73308 2378491		RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO RECREATIVO PASIVO JOSE CAYETANO HEREDIA EN EL CENTRO POBLADO DE CATACAOS, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Contrata	Finalizado	09/08/2017	23/01/2018	21/02/2018	0	95.91	531694.91	531694.91	0	95.91	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 90	60882 2324687		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEATONAL EN LAS CALLES GRAU, OLMOS EN EL CENTRO POBLADO LA CAMPIÑA Y CALLE CATACAOS ENTRE EL CENTRO POBLADO LA CAMPIÑA Y VILLA PEDREGAL, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Administración directa	Finalizado	04/10/2016	12/12/2016	21/12/2018	0	88.48	616383.52	0	0	88.48	97.38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	60034 2327890		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADAO DEL CASERIO RINCONADA, DISTRITO DE CATACAOS-PIURA	Contrata	Finalizado	17/08/2016	23/03/2017	14/06/2017	0	95.16	1597972.52	1597972.52	0	95.16	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 92	60001 2197139		MEJORAMIENTO DEL JR. NARIHUALA, CALLE SAN JOSE, SAN FRANCISCO, CALLE ROSARIO Y EL PUENET DE NARIHUALA EN EL CENTRO POBLADO DE NARIHUALA EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA	Contrata	Finalizado	14/09/2016	22/04/2017	19/06/2017	0	63.12	3196774.74	3196774.74	0	63.12	98.03
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	53859 2319577		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN EL JR. SAN PABLO Y CALLE PERU, COLINDANTE AL A H JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA PIURA	Administración directa	Finalizado	10/05/2016	10/08/2016	30/10/2016	0	5.92	1507295.17	0	0	5.92	66.55
MUNICIPALIDAD 94 DISTRITAL DE CATACAOS	52769 2312385		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN EL A.H ALBERTO FUJIMORI NORTE , DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Administración directa	Finalizado	21/04/2016	27/07/2016	09/11/2016	0	75.15	1659441.73	0	0	75.15	80.77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 95	50972 2306748			Administración directa	Finalizado	15/01/2016	02/05/2016	16/06/2016	0	79.17	1266185.12	0	0	79.17	100
MUNICIPALIDAD 96 DISTRITAL DE CATACAOS	50970 2212881		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE ALEJANDRO TABOADA CUADRAS 06,07,08 Y 09, DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA	Administración directa	Finalizado	28/01/2016	05/05/2016	13/06/2016	0	11.24	1147827	0	0	11.24	100
MUNICIPALIDAD 97 DISTRITAL DE CATACAOS	43685 2199039		CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE GRAU CUADRA N 03 Y 05, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Administración directa	Finalizado	31/03/2015	10/01/2016	05/05/2016	0	79.83	504018.11	0	0	79.83	100
MUNICIPALIDAD  98 DISTRITAL DE CATACAOS	35202 2220668	NE	INSTALACION DEL PASEO HEROICA VILLA CATACAOS EN EL A.H NUEVO CATACAOS, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	Contrata	Finalizado	21/04/2014	23/05/2015	20/06/2015	0	95.4	0	0	0	95.4	100

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

## Levenda

- A. Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
- B. Código autogenerado en INFOBRAS para identificación de la obra
- C. Registrar el Código Único de Inversiones
- D. Registra número de contrato de la obra
- E. Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.
- F. Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa.
- G. Registrar lo que corresponda:
  - a. Sin Ejecución, en los casos: Si ha sido convocado en el proceso de contratación, Si hay firma de contrato pero sin inicio de ejecución, Cuando se cuenta con la aprobación del expediente técnico sin haberse iniciado la ejecución u otros supuestos donde no se dé inicio a la ejecución
  - b. En Ejecución, cuando inició el plazo contractual de ejecución.
  - c. Paralizada, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.
  - d. Finalizada sin liquidación, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
  - e. Finalizada con liquidación, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y se registró la liquidación.
- H. Indicar (Sí / No) cuenta con expediente Técnico
- I. Registrar lo que corresponda: (No, Recepción Parcial o Recepción Total), lo que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente pustificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, se corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

ING. Clanta Nociona Solazzar Prado
SUB GERENT DE INFRASTRUCTURA

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SET MA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:CLARITA NATALY SALAZAR PRADO

DIN:47604599

Cargo:SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

- J. Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.
- K. Registrar la fecha de termino real, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra.
- L. En caso de Monto contractual (Registrar el monto del contrato de ejecución de obra) y en caso de Presupuesto análitico aprobado (Registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico)
- M. Registrar el monto acumulado real de la última valorización.
- N. Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución (Contrato principal o monto aprobado según E.T.+ Presupuestos Adicionales de obra Presupuestos Deductivos de obra).
- L. Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros),
- M. Registrar el saldo por pagar. Diferencia (K J)
- N. Registrar el porcentaje de avance de ejecución financiera que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)
- O. Registrar el porcentaje de avance físico que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

