

# oedi

ORGANISMO DE ESTUDIOS Y DISEÑO  
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN DE PROGRAMACIÓN,  
EJECUCIÓN Y  
ELABORACIÓN  
DE  
ASISTENCIA TÉCNICA,  
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  
Y EXPEDIENTES TÉCNICOS



Contenido

<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	2
<b>II. ACRONIMOS</b> .....	4
<b>III. OBJETIVO</b> .....	5
<b>IV. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PROGRAMACIÓN</b> .....	5
<b>V. CONVENIOS FIRMADOS ENTRE OEDI Y LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O LOCALES</b> .....	6
<b>IV.1 Convenios de colaboración</b> .....	6
<b>IV.2 Convenios de delegación</b> .....	8
<b>VI. PROGRAMACIÓN DE LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL OEDI Y LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES</b> .....	9
<b>6.1. Programación de la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales</b> ....	9
<b>6.2. Programación de la elaboración de proyectos de los gobiernos regionales y locales</b> .....	22
<b>VII. FINANCIAMIENTO</b> .....	26
<b>VIII.1 Respecto a los convenios de colaboración</b> .....	26
<b>VIII. 2 Respecto a los convenios de delegación</b> .....	26
<b>I. SEGUIMIENTO</b> .....	26

## **I. INTRODUCCIÓN**

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión – OEDI fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1615, como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de brindar asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes de los proyectos de inversión a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, incluyendo su elaboración, previo convenio de delegación; así como, la asistencia técnica durante la ejecución física del proyecto de inversión, respecto del expediente técnico elaborado por el OEDI; y cuenta con autonomía funcional, administrativa, técnica y económica, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y se constituye como un pliego presupuestario;

En el marco de lo indicado, el OEDI puede suscribir convenios con los gobiernos regionales y los gobiernos locales; siendo que, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1615 establece los modelos de convenios que puede suscribir; y la Octava Disposición Complementaria y Final señala que el OEDI aprueba los modelos de convenio a ser suscritos mediante resolución jefatural en coordinación con el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

En cumplimiento a lo señalado en los párrafos precedentes, mediante Resolución Jefatural N°0004-2024-OEDI-JEF se aprueban 2 tipos de convenios: a) Por delegación y b) Por colaboración, los que tienen 8 modelos de convenios a ser suscritos; siendo los siguientes:

### **I.1 Modelos de convenios por delegación:**

- Modelo 1: Convenio de delegación para elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto de inversión;
- Modelo 2: Convenio de delegación para elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto de inversión, así como convenio de colaboración para la asistencia técnica desde los actos preparatorios hasta el perfeccionamiento del contrato para la contratación de la ejecución física del proyecto de inversión respecto de aspectos que deriven del expediente técnico.
- Modelo 3: Convenio de delegación para elaboración de expedientes técnicos de saldo de obra de proyectos de inversión
- Modelo 4: Convenio de delegación para elaboración de expedientes técnicos de saldo de obra de proyectos de inversión, así como convenio de colaboración para la asistencia técnica desde los actos preparatorios hasta el perfeccionamiento del contrato para la contratación de la ejecución física del proyecto de inversión respecto de aspectos que deriven del expediente técnico

### **I.2 Modelos de convenios por colaboración:**

- Modelo 5: Convenio de colaboración para la asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión;
- Modelo 6: Convenio de colaboración para la asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión, o de asistencia técnica desde los actos preparatorios hasta el perfeccionamiento del contrato para la contratación del estudio de preinversión;
- Modelo 7: Convenio de colaboración para la asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto de inversión;

- Modelo 8: Convenio de colaboración para la asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto de inversión; o, asistencia técnica desde los actos preparatorios hasta el perfeccionamiento del contrato para la contratación de la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto de inversión

Para la implementación de las funciones y las firmas de convenio el OEDI cuenta con 3 direcciones de línea: 1) Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación - DATEC; 2) Dirección de Estudios de Preinversión - DEP; y 3) Dirección de Expedientes Técnicos – DET, las que han elaborado su planificación que forma parte de la planificación institucional. Si perjuicio de ello y en cumplimiento a lo establecido en Capítulo IV Decreto Supremo N° 023-2024-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1615, Decreto Legislativo que crea el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión – OEDI, se ha elaborado el presente “Plan de Programación y Ejecución de Asistencia Técnica y Elaboración de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes”, el que además puede ser actualizado durante el año fiscal.

La implementación del presente plan que conlleva un trabajo articulado con los gobiernos regionales y/o locales, permitirá dotar a estos proyectos, elaborados o asistidos por el OEDI por encargo de estos gobiernos subnacionales a través de un convenio; a alcanzar los más altos estándares de calidad.

## II. ACRONIMOS

AEI : Acción estratégica institucional

AO : Actividad operativa.

BIM : Building Information Modelling

CUI : Código único de inversión

DATEC: Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación.

DEP : Dirección de Estudios de Preinversión.

DET : Dirección de Expedientes Técnicos.

GL : Gobierno local

GR : Gobierno regional

OEI : Objetivo estratégico institucional

### **III. OBJETIVO**

Contribuir al cierre de brechas de los servicios priorizados de los gobiernos regionales y locales a través de la gestión de los estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes con altos estándares de calidad.

### **IV. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PROGRAMACIÓN**

Para explicar la metodología de implementación del presente plan, es importante acotar que el trabajo de elaboración o asistencia técnica para la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos de los gobiernos regionales y locales se basa en la intención de estos por permitir al OEDI realizarlo, en ese sentido, la programación se inicia una vez que se firme el convenio de colaboración o delegación.

De lo indicado, se debe desprender que conforme se vayan firmando los convenios entre el OEDI y los gobiernos subnacionales, estos serán materia de programación, identificando las actividades y tareas a desarrollar, así como los periodos de tiempo en los que se desarrollarán los mismos. Una vez concluido formarán parte del presente plan a través de actualizaciones<sup>1</sup>.

La actualización del presente “Plan de Programación y Ejecución de Asistencia Técnica y Elaboración de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes” se realizará trimestralmente, hasta el día 5 del mes siguiente, en caso se hayan firmado convenios, y tendrá el siguiente contenido.

- A. Listado de los convenios suscritos entre OEDI y gobiernos regionales y locales
- B. Información resumida de los convenios firmados y su programación en el detalle que corresponda.

---

<sup>1</sup> El numeral 8.2 del artículo 8 del capítulo IV del DS N° 023-2024-PCM establece que el Plan de Reprogramación y Ejecución de Asistencia Técnica y Elaboración de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes pueden ser actualizados por el OEDI durante el año fiscal.

## V. CONVENIOS FIRMADOS ENTRE OEDI Y LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O LOCALES

A la fecha de emisión del presente documento los convenios de colaboración y delegación en implementación son los siguientes:

### IV.1 Convenios de colaboración

Hasta la fecha de aprobación del presente plan, se han firmado 3 convenios cuya implementación está a cargo de la DATEC, los cuales son:

*Convenio 1: Entre la Municipalidad Provincial de Fajardo del Departamento de Ayacucho y OEDI*

<b>Nombre del convenio</b>	Convenio de colaboración entre el organismo de Estudios de Diseño de proyectos de Inversión -OEDI y la Municipalidad Provincial de Fajardo para la asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión y de expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto de inversión	
<b>Las partes:</b>	OEDI	Municipalidad Provincial de Fajardo
<b>Servicio priorizado:</b>	Servicio de educación secundaria	
<b>Nombre de la idea de proyecto</b>	Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. Basilio Auqui de la Localidad de Huancapi del Distrito de Huancapi - Provincia de Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho.	
<b>CUI N°</b>	2505441	
<b>Vigencia del convenio</b>	Inicio*: 20/12/2024	Fin: Con la declaratoria de viabilidad del estudio de preinversión y aprobación del expediente técnico o documento equivalente del proyecto de inversión, y el registro del Formato 08-A en la fase de ejecución del expediente técnico.

\*Dia siguiente de firma de convenio.

*Convenio 2 Entre la MP de Fajardo del Departamento de Ayacucho y OEDI*

<b>Nombre del convenio</b>	Convenio de colaboración entre el Organismo de Estudios y Diseño de proyectos de Inversión -OEDI y la Municipalidad Provincial de Fajardo para la asistencia técnica del proyecto de inversión "Creación del servicio de provisión de agua para riego en Otongo, en las comunidades de Urancha, Estipe, Vilcanchos y Cocas, distrito de Vilcanchos de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho" con código de idea N° 224843.	
<b>Las partes:</b>	OEDI	Municipalidad Provincial de Fajardo

<b>Servicio priorizado:</b>	Servicio agricultura y riego	
<b>Nombre de la idea de proyecto</b>	Creación del servicio de provisión de agua para riego en Otongo, en las comunidades de Urancancha, Estipe, Vilcanchos y Cocas, distrito de Vilcanchos de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho	
<b>CUI N°</b>	224843	
<b>Vigencia convenio del</b>	Inicio*: 17/01/2025	Fin: Con la declaratoria de viabilidad del estudio de preinversión y aprobación del del expediente técnico o documento equivalente del proyecto de inversión.

*Convenio 3 Entre la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, de la Provincia de la Convención, del Departamento de Cusco y OEDI*

<b>Nombre convenio del</b>	Convenio de colaboración entre el Organismo de Estudios y Diseño de proyectos de Inversión -OEDI y la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka para la asistencia técnica en la elaboración de los estudios de preinversión y expediente técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en a I.E. Sector Teresa del Centro Poblado Teresa, Distrito de Unión Asháninka, de la Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco" con código de idea N° 260973.	
<b>Las partes:</b>	OEDI	Municipalidad Distrital de Unión Asháninka
<b>Servicio priorizado:</b>	Servicio de educación inicial, servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria	
<b>Nombre de la idea de proyecto</b>	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en a I.E. Sector Teresa del Centro Poblado Teresa, Distrito de Unión Asháninka, de la Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco	
<b>CI N°</b>	260973	
<b>Vigencia convenio del</b>	Inicio*: 27/02/2025	Fin: Con la declaratoria de viabilidad del estudio de preinversión y aprobación del expediente técnico o documento equivalente del proyecto de inversión, y el registro del Formato 08-A en la fase de ejecución del expediente técnico.

\*Dia siguiente de firma de convenio.

## IV.2 Convenios de delegación

Este tipo de convenios están a cargo de la DEP y de la DET, actualmente aún no se han firmado este tipo de convenios, debido a que estas unidades de organización están construyendo los instrumentos que permitan elaborar proyectos con los más altos estándares de calidad que involucra la metodología BIM.

### *Convenio 1 Entre la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, de la Provincia de la Convención, del Departamento de Cusco y OEDI*

<b>Nombre del convenio</b>	Convenio de Delegación entre el Organismo de Estudios y Diseño de proyectos de Inversión -OEDI y la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka para la Elaboración de los Estudios de Preinversión y Expediente Técnico del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básicos en Mantaro, Distrito de Unión Asháninka, de la Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco” con código de idea N° 227797.	
<b>Las partes:</b>	OEDI	Municipalidad Distrital de Unión Asháninka
<b>Servicio priorizado:</b>	Servicio de atención de salud básicos	
<b>Nombre de la idea de proyecto</b>	Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básicos en Mantaro, Distrito de Unión Asháninka, de la Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco”	
<b>CI N°</b>	227797	
<b>Vigencia del convenio</b>	Inicio*: 27/02/2025	Fin: Con la declaratoria de viabilidad del estudio de preinversión y aprobación del del expediente técnico.

\*Dia siguiente de firma de convenio.

### *Convenio 2: Entre la Municipalidad Provincial de Tayacaja del Departamento de Huancavelica y OEDI*

<b>Nombre del convenio</b>	Convenio de colaboración entre el organismo de Estudios de Diseño de proyectos de Inversión -OEDI y la Municipalidad Provincial de Tayacaja para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Pampas, Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja – Huancavelica con CUI N° 2145459”	
<b>Las partes:</b>	OEDI	Municipalidad Provincial de Tayacaja
<b>Servicio priorizado:</b>	Servicio de agua potable rural; servicio de alcantarillado.	

<b>Nombre del proyecto</b>	"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Pampas, Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja – Huancavelica con CUI N° 2145459"	
<b>CUI N°</b>	2145459	
<b>Vigencia del convenio</b>	Inicio*: 05/03/2025	Fin: Con la aprobación del expediente técnico de saldo de obra del proyecto de inversión.

\*Dia siguiente de firma de convenio.

## VI. PROGRAMACIÓN DE LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL OEDI Y LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

### 6.1. Programación de la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales

#### 6.1.1. PROYECTO 01: Mejoramiento del servicio educativo secundaria en la I.E. Basilio Auqui.

<b>OEI.01:</b>	Contribuir al cierre de brechas con proyectos de inversión de mediana complejidad con los más altos estándares de calidad en los gobiernos regionales y locales		
<b>AEI 01.02:</b>	Asistencia técnica en proceso de elaboración de contratos y proyectos de inversión de calidad a las UF y UE de los GR y GL.		
<b>AO:</b>	Implementación de aspectos técnicos/operativos, difusión y ejecución del servicio de asistencia técnica		
<b>Convenio:</b>	Colaboración	<b>Firma de convenio:</b>	19/12/2025
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. Basilio Auqui de la Localidad de Huancapi del Distrito de Huancapi - Provincia de Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho.		
<b>Convenio:</b>	Colaboración	<b>Firma de convenio:</b>	19/12/2025
<b>Servicio priorizado:</b>	Servicio de Educación Secundaria		
<b>CUI N°:</b>	2505441		
<b>GR/GL:</b>	Municipalidad Provincial de Fajardo	<b>Departamento:</b>	Ayacucho

#### **Programación:**

La asistencia consistirá en la implementación de 3 etapas que tendrá un tiempo de duración aproximado de 243 días, las cuales son:

1. Desarrollo documentario: etapa donde se identifica y obtiene la factibilidad de los servicios básicos como el eléctrico, de agua y desagüe, de comunicaciones, así como el certificado de inexistencia de restos arqueológicos.
2. Desarrollo de estudios básicos: En forma paralela a la etapa 1, se inicia esta etapa con: la determinación de la demanda; y los 3 estudios y anteproyecto de arquitectura.
3. Desarrollo de especialidades: finalmente se desarrollan los 4 diseños, la elaboración de costos y programación, culminando con la asistencia y solicitando opinión favorable al sector correspondiente.

El detalle de lo indicado se precisa en el cuadro siguiente:

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
<b>ASISTENCIA TÉCNICA I.E. BASILIO AUQUI - MP DE FAJARDO</b>	<b>243</b>	<b>lun 6/01/25</b>	<b>vie 5/09/25</b>
<b>Documentación Complementaria</b>	<b>50</b>	<b>mar 1/04/25</b>	<b>mar 20/05/25</b>
Factibilidad Eléctrica y punto de diseño	50	mar 1/04/25	mar 20/05/25
Factibilidad Agua Desagüe	50	mar 1/04/25	mar 20/05/25
Factibilidad Comunicaciones	50	mar 1/04/25	mar 20/05/25
Solicitud de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	61	lun 17/02/25	vie 18/04/25
<b>Desarrollo de Estudios Básicos</b>	<b>105</b>	<b>lun 6/01/25</b>	<b>dom 20/04/25</b>
<b>Determinación de la Demanda</b>	<b>19</b>	<b>lun 6/01/25</b>	<b>vie 24/01/25</b>
Actualización del cálculo de la demanda y brecha	10	lun 6/01/25	mié 15/01/25
Actualización del informe del estudio de demanda	9	jue 16/01/25	vie 24/01/25
<b>Estudio Topográfico</b>	<b>28</b>	<b>lun 6/01/25</b>	<b>dom 2/02/25</b>
Actualizar documentación de saneamiento, Base registral, ficha registral, plano catastral	12	lun 6/01/25	vie 17/01/25
Desarrollo de la información general del proyecto	8	lun 6/01/25	lun 13/01/25
Fotogrametría	4	lun 13/01/25	jue 16/01/25
Actualización información catastral	4	lun 13/01/25	jue 16/01/25
Actualización de los planos del área de intervención: ubicación, topográfico, compatibilización de áreas y de área resultante.	6	jue 16/01/25	mar 21/01/25
Desarrollo del plano de ubicación del área de contingencia.	6	jue 16/01/25	mar 21/01/25
Completar trabajo de campo del área de contingencia	6	jue 16/01/25	mar 21/01/25
Evaluación y levantamiento de incompatibilidades de ubicación	9	jue 16/01/25	vie 24/01/25
Actualizar descripción de elementos existentes	5	jue 16/01/25	lun 20/01/25
Actualización de información sobre servicios existentes	2	vie 17/01/25	sáb 18/01/25
Actualizar planos de cortes, de cerco perimétrico, de servicios, del área de intervención.	8	mar 21/01/25	mar 28/01/25
Elaboración de planos de topografía, cortes, cerco perimétrico y de servicios del área de contingencia.	8	mar 21/01/25	mar 28/01/25
Recomendaciones y conclusiones	2	lun 27/01/25	mar 28/01/25
Revisión de los informes finales de topografía del área de intervención y del área de contingencia.	6	mar 28/01/25	dom 2/02/25
<b>Estudio de Mecánica de suelos</b>	<b>50</b>	<b>dom 16/02/25</b>	<b>dom 6/04/25</b>
Desarrollo de la información general del proyecto	4	vie 21/02/25	lun 24/02/25
Geomorfología - Geología Desarrollo de mapas	3	dom 23/02/25	mar 25/02/25
Tectonismo - Sismicidad	2	mar 25/02/25	mié 26/02/25
Determinación de cantidad, profundidad y ubicación de puntos de exploración	7	dom 16/02/25	sáb 22/02/25
Trabajos de campo	6	dom 16/02/25	vie 21/02/25
Ensayos en campo	6	dom 16/02/25	vie 21/02/25
Ensayos de laboratorio	26	vie 21/02/25	mar 18/03/25
Determinación de parámetros sísmicos	2	mar 18/03/25	mié 19/03/25
Elaboración de planos de perfiles	4	mié 19/03/25	sáb 22/03/25
Elaboración de planos de curso de agua subterránea	3	sáb 15/03/25	lun 17/03/25

Evaluación de parámetros de suelo obtenido -Presentar cuadros resumen en memorias del EMS	4	dom 16/03/25	mié 19/03/25
Determinación de ensayos complementarios por problemas especiales de cimentación	5	mié 19/03/25	dom 23/03/25
Elaboración de planos de zonificación	3	dom 23/03/25	mar 25/03/25
Estudio de Estabilidad de Taludes* -Articulación con estudio GRD	14	sáb 15/03/25	vie 28/03/25
Propuestas de cimentación ante condiciones determinadas	5	jue 27/03/25	lun 31/03/25
Elaboración planos de mejora de suelo (corte - relleno)	2	dom 30/03/25	lun 31/03/25
Elaboración planos propuesta cimentación -Conforme propuesta de arquitectura	5	sáb 29/03/25	mié 2/04/25
Presentar cuadros parámetros de obras de sostenimiento, Concordancia con planos cimentación presentados, Articulación con estudio de GRD	3	mié 2/04/25	vie 4/04/25
Diseño y tratamiento de mezclas	3	dom 30/03/25	mar 1/04/25
Estudio de canteras	3	dom 30/03/25	mar 1/04/25
Revisión del informe final del EMS	5	mié 2/04/25	dom 6/04/25
<b>Estudio Evaluación de Riesgos</b>	<b>70</b>	<b>lun 10/02/25</b>	<b>dom 20/04/25</b>
Presentación, Introducción y Aspectos Generales	3	lun 10/02/25	mié 12/02/25
Fotogrametría 100m	8	jue 13/02/25	jue 20/02/25
Estudio Hidrológico	14	sáb 15/02/25	vie 28/02/25
Desarrollo de mapas de áreas de inundación y/o escorrentía.	3	lun 24/02/25	mié 26/02/25
Verificación de peligros potenciales en la zona (SIGRID, INGEMMET, IGP, otros)	3	jue 27/02/25	sáb 1/03/25
Definición, sustento y caracterización del peligro principal del estudio EVAR en área de intervención y área de contingencia	3	dom 2/03/25	mar 4/03/25
Propuesta de factores de vulnerabilidad en las 3 dimensiones	3	mié 5/03/25	vie 7/03/25
Definición de factores de vulnerabilidad en las 3 dimensiones	2	vie 7/03/25	sáb 8/03/25
Sustento de factores mediante fichas de trabajo de campo	2	dom 9/03/25	lun 10/03/25
Cálculo de niveles de vulnerabilidad en las 3 dimensiones	4	mar 11/03/25	vie 14/03/25
Determinación de niveles de vulnerabilidad en el área de intervención y el área de contingencia.	2	vie 14/03/25	sáb 15/03/25
Cálculo de niveles de riesgo en área de intervención y área de contingencia Mapa de niveles de Riesgo	2	sáb 15/03/25	dom 16/03/25
Mapas de parámetros del peligro, factores condicionantes y desencadenantes	2	lun 17/03/25	mar 18/03/25
Mapa niveles de riesgo bajo condiciones actuales	2	mié 19/03/25	jue 20/03/25
Determinación de efectos probables ante eventos extraordinarios	2	vie 21/03/25	sáb 22/03/25
Propuestas de medidas de mitigación ante condiciones de peligro evaluado	6	dom 23/03/25	vie 28/03/25
Cálculo de niveles de riesgo incluyendo propuestas de mitigación. mapa niveles de riesgo incluyendo propuestas de mitigación.	3	sáb 29/03/25	lun 31/03/25
Análisis Costo/Beneficio Costo/Efectividad - análisis prospectivo.	4	lun 31/03/25	jue 3/04/25
Planos y/o mapas con propuestas de mitigación en las áreas de intervención y contingencia. - articulado -	6	mié 2/04/25	lun 7/04/25
Conclusiones y cierre del informe EVAR	14	lun 7/04/25	dom 20/04/25
<b>Anteproyecto de Arquitectura</b>	<b>56</b>	<b>lun 6/01/25</b>	<b>dom 2/03/25</b>
Master Plan de Arquitectura	28	lun 6/01/25	dom 2/02/25
Anteproyecto de Arquitectura (Planos de planta, cortes, elevaciones, memorias)	28	lun 3/02/25	dom 2/03/25
Solicitud de Certificado de Parámetros	21	lun 20/01/25	dom 9/02/25
<b>DESARROLLO DE ESPECIALIDADES</b>	<b>173</b>	<b>lun 17/03/25</b>	<b>vie 5/09/25</b>
<b>Diseño Arquitectónico</b>	<b>105</b>	<b>lun 17/03/25</b>	<b>dom 29/06/25</b>

<b>Diseño, Planos Arquitectura</b>			
Memoria descriptiva Arquitectura	8	lun 17/03/25	lun 24/03/25
Informe Acústico	7	lun 24/03/25	dom 30/03/25
Informe de iluminación	7	lun 24/03/25	dom 30/03/25
Master Plan de Arquitectura	20	vie 21/03/25	mié 9/04/25
Plano de Ubicación y Localización	4	mié 9/04/25	sáb 12/04/25
Planimetría de plantas	20	dom 13/04/25	vie 2/05/25
Planimetría de Cortes y Elevaciones	17	mié 30/04/25	vie 16/05/25
Planimetría de Detalles	14	jue 15/05/25	mié 28/05/25
Cuadro de Acabados de Edificaciones	11	lun 26/05/25	jue 5/06/25
Cuadro de Acabados de Exteriores	11	vie 6/06/25	lun 16/06/25
Planimetría de Paisajismo	3	mar 17/06/25	jue 19/06/25
Especificaciones Técnicas	10	vie 20/06/25	dom 29/06/25
<b>Seguridad</b>			
Memoria Descriptiva de Seguridad	2	lun 2/06/25	mar 3/06/25
Informe de estrategia contra incendio en edificaciones	4	mié 4/06/25	sáb 7/06/25
Informe de estrategia contra incendio master plan	1	dom 8/06/25	dom 8/06/25
Planimetría de Evacuación y Señalización	3	lun 9/06/25	mié 11/06/25
Especificaciones Técnicas de Evacuación y Señalización	4	mié 11/06/25	sáb 14/06/25
<b>Mobiliario</b>			
Memoria Descriptiva de mobiliario y equipamiento	2	lun 2/06/25	mar 3/06/25
Informe de cantidades de mobiliario y equipamiento	7	mié 4/06/25	mar 10/06/25
fichas técnicas de fabricación de mobiliario	1	mié 11/06/25	mié 11/06/25
fichas técnicas de fabricación de equipamiento, ofimática y accesorios	3	jue 12/06/25	sáb 14/06/25
Informe Garantía d Bienes	3	dom 15/06/25	mar 17/06/25
Planimetría de distribución de mobiliario y equipamiento	4	mié 18/06/25	sáb 21/06/25
<b>Contingencia</b>			
Plan de Contingencia (planos, memorias, EETT)	33	lun 7/04/25	vie 9/05/25
<b>Diseño de Estructuras</b>	<b>109</b>	<b>lun 17/03/25</b>	<b>jue 3/07/25</b>
Memoria de Cálculo	59	lun 17/03/25	mié 14/05/25
Diseño, Planos Estructuras	53	mar 22/04/25	vie 13/06/25
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Estructuras	42	vie 23/05/25	jue 3/07/25
<b>Diseño Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Corrientes Débiles</b>	<b>88</b>	<b>mié 26/03/25</b>	<b>sáb 21/06/25</b>
Memoria de Cálculo	52	mié 26/03/25	vie 16/05/25
Diseño, Planos Instalaciones Eléctricas	53	mar 22/04/25	vie 13/06/25
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas	34	lun 19/05/25	sáb 21/06/25
Elaboración Expediente Media tensión	75	mar 8/04/25	sáb 21/06/25
<b>Diseño Instalaciones Sanitarias</b>	<b>88</b>	<b>mié 26/03/25</b>	<b>sáb 21/06/25</b>
Memoria de Cálculo	52	mié 26/03/25	vie 16/05/25
Diseño, Planos Instalaciones Sanitarias	53	mar 22/04/25	vie 13/06/25
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias	34	lun 19/05/25	sáb 21/06/25
<b>Elaboración de Costos y Programación</b>	<b>46</b>	<b>dom 22/06/25</b>	<b>mié 6/08/25</b>
Asesoría y Capacitación en lo referente a Metrados, Costos, Análisis de costos, relación de insumos. Cronograma valorizado (PRESENCIAL)	2	dom 22/06/25	lun 23/06/25
Elaboración de Metrados Arquitectura	31	mar 24/06/25	jue 24/07/25
Elaboración de Metrados Estructuras	29	mar 24/06/25	mar 22/07/25

Elaboración de Metrados Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Corrientes Débiles	30	mar 24/06/25	mié 23/07/25
Elaboración de Metrados Instalaciones Sanitarias	25	mar 24/06/25	vie 18/07/25
Elaboración de Presupuesto, análisis de costos, relación de insumos, cotizaciones, fórmulas polinómicas por Especialidad	30	mié 2/07/25	jue 31/07/25
Elaboración de Cronograma	13	vie 25/07/25	mié 6/08/25
<b>Culminación de Asistencia Técnica</b>	<b>30</b>	<b>jue 7/08/25</b>	<b>vie 5/09/25</b>
Solicitud de opinión favorable del sector	23	jue 7/08/25	vie 29/08/25
Actualización de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico	5	sáb 30/08/25	mié 3/09/25
Actualización del Formato 08-A y Registro de Notas de Ejecución	7	sáb 30/08/25	vie 5/09/25

- Fechas clave

6.1.2. *PROYECTO 02: Creación del servicio de provisión de agua para riego en Otongo, en las comunidades de Urancancha, Estipe, Vilchongos y Cocas.*

<b>OEI.01:</b>	<b>Contribuir al cierre de brechas con proyectos de inversión de mediana complejidad con los más altos estándares de calidad en los gobiernos regionales y locales</b>		
<b>AEI 01.02:</b>	Asistencia técnica en proceso de elaboración de contratos y proyectos de inversión de calidad a las UF y UE de los GR y GL.		
<b>AO:</b>	Implementación de aspectos técnicos/operativos, difusión y ejecución del servicio de asistencia técnica		
<b>Convenio:</b>	Colaboración	<b>Firma de convenio:</b>	16/01/2025
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Creación del servicio de provisión de agua para riego en Otongo, en las comunidades de Urancancha, Estipe, Vilcanchos y Cocas, distrito de Vilcanchos de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.		
<b>CUI N°:</b>	254843		
<b>GR/GL:</b>	Municipalidad Provincial de Fajardo	<b>Departamento:</b>	Ayacucho

### **Programación:**

La asistencia consistirá para la elaboración del expediente técnico será de aproximadamente 574 días y constará de la implementación de 4 etapas, las cuales son:

1. Actividades previas a la contratación: La DATEC del OEDI en el marco de sus funciones y competencias asistirá en la TDR para la elaboración de los estudios de preinversión. Para tal efecto se han identificado 3 acciones.
2. Elaboración de estudios de preinversión: Dentro del cual se asistirá el desarrollo de 7 actividades.
3. Elaboración del expediente técnico: En esta etapa se asistirá en el desarrollo de 5 actividades; y
4. Culminación de la asistencia técnica; Donde se realizar 3 acciones, siendo uno de ellos la solicitud de opinión favorable al sector.

El detalle de lo indicado se precisa en el cuadro siguiente:

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
CRONOGRAMA ASISTENCIA TECNICA GENERAL PARA ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA SISTEMA DE RIEGO	574	vie 17/01/25	jue 13/08/26

<b>ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION</b>	<b>87</b>	<b>vie 17/01/25</b>	<b>dom 13/04/25</b>
Elaboración de TDR por parte de la Municipalidad Provincial de Fajardo	57	vie 17/01/25	vie 14/03/25
Respuesta OEDI con recomendaciones a los TDR	8	vie 14/03/25	vie 21/03/25
Contratación del Servicio de consultoría	23	sáb 22/03/25	dom 13/04/25
<b>ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION</b>	<b>190</b>	<b>lun 14/04/25</b>	<b>lun 20/10/25</b>
Documentación de sustento para el inicio del estudio de pre inversión	31	lun 14/04/25	mié 14/05/25
Acreditación de Disponibilidad Hídrica superficial con fines agrarios (Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI)	31	lun 14/04/25	mié 14/05/25
Solicitud de autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica para obtención de licencia de uso de agua superficial o subterránea	91	lun 14/04/25	dom 13/07/25
Estudio de Disponibilidad Hídrica Superficial - Formato 04 (R.J. N° 007-2015-ANA)	61	lun 14/04/25	vie 13/06/25
Estudio Hidrológico para la Acreditación disponibilidad Hídrica Superficial en general - Formato 06 (R.J. N° 007-2015-ANA)	61	lun 14/04/25	vie 13/06/25
Revisión de y Emisión de Resolución Directoral ANA	31	vie 13/06/25	dom 13/07/25
<b>Informe de diagnóstico general de proyecto de inversión</b>	<b>60</b>	<b>lun 14/04/25</b>	<b>jue 12/06/25</b>
Desarrollo de los Aspectos generales	5	lun 14/04/25	vie 18/04/25
Análisis del Área de estudio	5	sáb 19/04/25	mié 23/04/25
Diagnóstico de la Unidad Productora	30	jue 24/04/25	vie 23/05/25
Diagnóstico de los involucrados	10	sáb 24/05/25	lun 2/06/25
Definición del problema, sus causas y efectos	10	mar 3/06/25	jue 12/06/25
Recopilación de documentos de sustentos para el diagnóstico	30	lun 14/04/25	mar 13/05/25
Recopilación de documentos físico legales	30	mié 14/05/25	jue 12/06/25
<b>Informe de formulación de proyecto de inversión</b>	<b>60</b>	<b>vie 13/06/25</b>	<b>lun 11/08/25</b>
Cálculo del Horizonte de Evaluación	5	vie 13/06/25	mar 17/06/25
Cálculo de la Brecha del Servicio	10	mié 18/06/25	vie 27/06/25
Análisis Técnico	30	sáb 28/06/25	dom 27/07/25
Gestión del Proyecto	5	lun 28/07/25	vie 1/08/25
Descripción de la capacidad Institucional en la sostenibilidad del Proyecto	5	sáb 2/08/25	mié 6/08/25
Costos de la actividad física de las acciones	5	jue 7/08/25	lun 11/08/25
<b>Estudios básicos</b>		<b>lun 14/04/25</b>	<b>lun 11/08/25</b>
Estudio Geológico- Geotécnico	90	lun 14/04/25	sáb 12/07/25
Estudio Hidrológico	90	lun 14/04/25	sáb 12/07/25
Estudio Topográfico	90	lun 14/04/25	sáb 12/07/25
Estudio Social	90	lun 14/04/25	sáb 12/07/25
Estudio Agrológico	90	lun 14/04/25	sáb 12/07/25
Estudio Agroeconómico y plan de negocios	90	lun 14/04/25	sáb 12/07/25
Estudio de diseño hidráulico y estructural	120	lun 14/04/25	lun 11/08/25
Estudio de Gestión de riesgos y desastres	120	lun 14/04/25	lun 11/08/25
<b>Informe de evaluación de proyecto de inversión</b>	<b>60</b>	<b>mar 12/08/25</b>	<b>vie 10/10/25</b>
Elaboración de Informe de Evaluación del Proyecto de Inversión	50	mar 12/08/25	mar 30/09/25
Marco Lógico	5	mié 1/10/25	dom 5/10/25
Conclusiones	5	lun 6/10/25	vie 10/10/25
Registro en el Banco de inversiones	10	sáb 11/10/25	lun 20/10/25

Documentos de Sostenibilidad de Operación y Mantenimiento	10	sáb 11/10/25	lun 20/10/25
Documentos de Análisis de la sostenibilidad para la ejecución del PI	6	sáb 11/10/25	jue 16/10/25
Obtención de Ficha de registro en Banco de Inversiones	4	vie 17/10/25	lun 20/10/25
<b>ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	<b>287</b>	<b>mar 14/10/25</b>	<b>lun 27/07/26</b>
<b>Aspectos Generales</b>	<b>15</b>	<b>mar 14/10/25</b>	<b>mar 28/10/25</b>
Antecedentes	15	mar 14/10/25	mar 28/10/25
Objetivos	15	mar 14/10/25	mar 28/10/25
Justificación	15	mar 14/10/25	mar 28/10/25
<b>Concepción del Proyecto, Situación Actual</b>	<b>60</b>	<b>mié 29/10/25</b>	<b>sáb 27/12/25</b>
Características Físicas Generales	31	mié 29/10/25	vie 28/11/25
Características Socio Económicas	31	mié 29/10/25	vie 28/11/25
Características Agro Económicas	31	mié 29/10/25	vie 28/11/25
Actividad Forestal y de Conservación de Suelos	31	mié 29/10/25	vie 28/11/25
Inventario de Infraestructura Hidráulica existente y Uso del Agua	45	mié 29/10/25	vie 12/12/25
Organización de los Usuarios de Agua de Riego	60	mié 29/10/25	sáb 27/12/25
<b>Ingeniería del Proyecto</b>	<b>140</b>	<b>dom 28/12/25</b>	<b>sáb 16/05/26</b>
Diseño Agronómico	72	dom 28/12/25	lun 9/03/26
Diseño Hidráulico	72	dom 28/12/25	lun 9/03/26
Diseño Estructural	73	sáb 28/02/26	lun 11/05/26
Diseño Componentes del Sistema de Riego	63	mar 10/03/26	lun 11/05/26
Diseño Electromecánico	63	mar 10/03/26	lun 11/05/26
Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento	68	mar 10/03/26	sáb 16/05/26
<b>Metrados, Costos y Presupuesto</b>	<b>73</b>	<b>sáb 25/04/26</b>	<b>lun 6/07/26</b>
Metrados por especialidad	31	sáb 25/04/26	lun 25/05/26
Análisis de Costos Unitarios	31	mar 26/05/26	jue 25/06/26
Presupuesto de Obra	31	mar 26/05/26	jue 25/06/26
Fórmula Polinómica	23	mié 10/06/26	jue 2/07/26
Cronograma Físico y Financiero de Ejecución de Obra (Valorizado)	27	mié 10/06/26	lun 6/07/26
Relación General de materiales e Insumos	27	mié 10/06/26	lun 6/07/26
Especificaciones Técnicas	43	lun 25/05/26	lun 6/07/26
Impacto ambiental	48	mié 20/05/26	lun 6/07/26
<b>Beneficios del Proyecto</b>	<b>21</b>	<b>mar 7/07/26</b>	<b>lun 27/07/26</b>
Calculo de beneficios del Proyecto	21	mar 7/07/26	lun 27/07/26
<b>CULMINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>17</b>	<b>mar 28/07/26</b>	<b>jue 13/08/26</b>
Solicitud de opinión favorable del sector	10	mar 28/07/26	jue 6/08/26
Actualización de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico	7	vie 7/08/26	jue 13/08/26
Actualización del Formato 08-A y Registro de Notas de Ejecución	7	vie 7/08/26	jue 13/08/26

6.1.3. *PROYECTO 03: Mejoramiento del servicio de educación inicial, servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en la I.E. Teresa.*

<b>OEI.01:</b>	Contribuir al cierre de brechas con proyectos de inversión de mediana complejidad con los más altos estándares de calidad en los gobiernos regionales y locales
----------------	---

<b>AEI 01.02:</b>	Asistencia técnica en proceso de elaboración de contratos y proyectos de inversión de calidad a las UF y UE de los GR y GL.		
<b>AO:</b>	Implementación de aspectos técnicos/operativos, difusión y ejecución del servicio de asistencia técnica		
<b>Convenio:</b>	Colaboración	<b>Firma de convenio:</b>	26/02/2025
<b>Nombre del Proyecto:</b>	"Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en la I.E. Sector Teresa del Centro Poblado Teresa, Distrito de Unión Asháninka, de la Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco".		
<b>CI N°:</b>	260973		
<b>GR/GL:</b>	Municipalidad Distrital de Unión Asháninka	<b>Departamento:</b>	Cusco

**Programación:**

La asistencia para la elaboración del expediente técnico será de aproximadamente 492 días y constará de la implementación de 3 etapas, las cuales son:

1. Documentación complementaria: Etapa donde se identifica y obtiene la factibilidad de los servicios básicos como el eléctrico, de agua y desagüe, de comunicaciones, así como el certificado de inexistencia de restos arqueológicos.
2. Elaboración de estudios de preinversión: Dentro del cual se asistirá el desarrollo de 4 actividades, con sus respectivas acciones.
3. Elaboración del expediente técnico: En esta etapa se asistirá en el desarrollo de 9 actividades; que incluye la culminación de la asistencia técnica.

El detalle de lo indicado se precisa en el cuadro siguiente:

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
<b>ASISTENCIA TÉCNICA I.E.38709 - CP TERESA - UNION ASHANINKA</b>	<b>288</b>	<b>lun 10/03/25</b>	<b>lun 22/12/25</b>
<b>DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>	<b>76</b>	<b>lun 16/06/25</b>	<b>sáb 30/08/25</b>
Certificado de parámetros urbanísticos	23	lun 16/06/25	mar 8/07/25
Factibilidad Eléctrica y punto de diseño	51	mar 1/07/25	mié 20/08/25
Factibilidad Agua Desagüe	51	mar 1/07/25	mié 20/08/25
Factibilidad Comunicaciones	51	mar 1/07/25	mié 20/08/25
Solicitud de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	61	mar 1/07/25	sáb 30/08/25
<b>PREINVERSIÓN</b>	<b>78</b>	<b>lun 10/03/25</b>	<b>lun 26/05/25</b>
<b>INFORME DEL DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO</b>	<b>78</b>	<b>lun 10/03/25</b>	<b>lun 26/05/25</b>
Diagnóstico General	6	lun 10/03/25	sáb 15/03/25
Caracterización del área de estudio, influencia y la I.E	6	lun 10/03/25	sáb 15/03/25
Diagnóstico de los activos de la IE	25	lun 10/03/25	lun 14/04/25
Informe de diagnóstico de la infraestructura - arquitectura	26	lun 10/03/25	vie 4/04/25
Informe de diagnóstico de la infraestructura - estructuras	26	lun 10/03/25	vie 4/04/25
Informe de diagnóstico del mobiliario y equipo	26	lun 10/03/25	vie 4/04/25
Vulnerabilidad y riesgo	16	dom 16/03/25	lun 31/03/25
Población afectada	6	mar 1/04/25	dom 6/04/25
Definición del problema central, sus causas y efectos	8	lun 7/04/25	lun 14/04/25

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
Planteamiento del proyecto	48	lun 10/03/25	sáb 26/04/25
Objetivo del proyecto	6	mar 15/04/25	dom 20/04/25
Alternativas de solución	6	lun 21/04/25	sáb 26/04/25
Documentación de Sustento de Diagnóstico	46	lun 10/03/25	jue 24/04/25
<b>FORMULACIÓN DEL PROYECTO</b>		lun 17/03/25	dom 11/05/25
<b>Análisis y determinación de Oferta y Demanda</b>	26	lun 17/03/25	vie 11/04/25
Análisis de la demanda del servicio	8	lun 17/03/25	lun 24/03/25
Análisis de la oferta del servicio	8	mar 25/03/25	mar 1/04/25
Brecha entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada.	4	mié 2/04/25	sáb 5/04/25
Planteamiento de parámetros, supuestos e indicadores	6	dom 6/04/25	vie 11/04/25
Documentación de Sustento de la brecha del servicio	16	jue 27/03/25	vie 11/04/25
<b>Estudio Topográfico</b>	39	lun 17/03/25	jue 24/04/25
Actualizar documentación de saneamiento. Base registral, ficha registral, plano catastral. Cargo de trámite de rectificación de área ante SUNARP	12	lun 17/03/25	vie 28/03/25
Información general sobre el territorio (clima, servicios, dinámica poblacional)	7	sáb 22/03/25	vie 28/03/25
Fotogrametría - Registro fotográfico Inicial	4	jue 27/03/25	dom 30/03/25
Trabajo de campo para levantamiento de puntos geodésicos	6	sáb 29/03/25	jue 3/04/25
Certificación de puntos geodésicos	21	jue 3/04/25	mié 23/04/25
Levantamiento topográfico del área de intervención	12	vie 4/04/25	mar 15/04/25
Levantamiento topográfico del área de contingencia	8	mié 16/04/25	mié 23/04/25
Desarrollo de planos de topografía, cortes y de ubicación del área de intervención	4	jue 17/04/25	dom 20/04/25
Compatibilización de áreas en gabinete. Desarrollo de plano de compatibilización de áreas. Desarrollo del plano de área resultante	4	lun 21/04/25	jue 24/04/25
<b>Estudio Evaluación de Riesgos para Ficha Técnica</b>	11	lun 24/03/25	jue 3/04/25
Descripción de Peligros	8	lun 24/03/25	lun 31/03/25
Revisión de las Medidas de reducción de riesgos planteadas en el proyecto de inversión	4	lun 31/03/25	jue 3/04/25
<b>Anteproyecto de Arquitectura</b>	35	mar 18/03/25	lun 21/04/25
Masterplan del anteproyecto	29	mar 18/03/25	mar 15/04/25
Planos generales, plantas y cortes.	32	mar 18/03/25	vie 18/04/25
Memoria Descriptiva de permanente	12	jue 10/04/25	lun 21/04/25
Planos generales de contingencia	21	lun 31/03/25	dom 20/04/25
<b>Memoria e informes de formulación</b>	25	jue 17/04/25	dom 11/05/25
Memoria Descriptiva de contingencia	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria Descriptiva de Arquitectura	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria Descriptiva de Estructuras	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria Descriptiva de Instalaciones sanitarias	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria Descriptiva de Instalaciones eléctricas	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria de Impacto Ambiental	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria de propuesta de mobiliario y equipamiento	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Memoria de Contingencia	10	jue 17/04/25	sáb 26/04/25
Informe de Propuesta de Costos	7	mié 23/04/25	mar 29/04/25
Informe de formulación del estudio de Preinversión	3	mié 30/04/25	vie 2/05/25

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
Definición del horizonte de Evaluación	2	mié 30/04/25	jue 1/05/25
Descripción y caracterización de la brecha del servicio	1	vie 2/05/25	vie 2/05/25
Análisis técnico	6	sáb 3/05/25	jue 8/05/25
Análisis del tamaño del proyecto	2	sáb 3/05/25	dom 4/05/25
Análisis de localización del proyecto	2	lun 5/05/25	mar 6/05/25
Análisis de tecnología del proyecto	2	mié 7/05/25	jue 8/05/25
Costos del proyecto	3	vie 9/05/25	dom 11/05/25
Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales	3	vie 9/05/25	dom 11/05/25
<b>INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO</b>		<b>lun 12/05/25</b>	<b>vie 23/05/25</b>
Descripción y evaluación	4	lun 12/05/25	jue 15/05/25
Descripción de Evaluación social	2	lun 12/05/25	mar 13/05/25
Descripción de los Beneficios sociales	2	mié 14/05/25	jue 15/05/25
Costos sociales	4	vie 16/05/25	lun 19/05/25
Estimación a precios sociales de los costos de inversión, reposición y operación y mantenimiento	2	vie 16/05/25	sáb 17/05/25
Análisis de sostenibilidad	2	dom 18/05/25	lun 19/05/25
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada	4	mar 20/05/25	vie 23/05/25
Desarrollo de la matriz muestra relación con el árbol medio y fines, así como los indicadores base, medios de verificación y supuestos	2	mar 20/05/25	mié 21/05/25
Conclusiones y recomendaciones	2	jue 22/05/25	vie 23/05/25
<b>REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES PARA LA VIABILIDAD</b>		<b>mié 21/05/25</b>	<b>lun 26/05/25</b>
Registro en el Banco de Inversiones	6	mié 21/05/25	lun 26/05/25
Desarrollo del Resumen Ejecutivo	2	mié 21/05/25	jue 22/05/25
Ficha técnica Estándar	3	mié 21/05/25	vie 23/05/25
Registro del formato 07 - A	3	sáb 24/05/25	lun 26/05/25
<b>Documentos de sostenibilidad del PI</b>	<b>5</b>	<b>mié 21/05/25</b>	<b>dom 25/05/25</b>
Actas de sostenibilidad durante la ejecución del PI	5	mié 21/05/25	dom 25/05/25
Actas de sostenibilidad durante la fase de funcionamiento del PI	5	mié 21/05/25	dom 25/05/25
<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>204</b>	<b>lun 2/06/25</b>	<b>lun 22/12/25</b>
<b>Estudio Topográfico</b>	<b>53</b>	<b>lun 2/06/25</b>	<b>jue 24/07/25</b>
Información general sobre el territorio (clima, servicios, dinámica poblacional)	7	lun 2/06/25	dom 8/06/25
Fotogrametría - Registro fotográfico Inicial	4	sáb 7/06/25	mar 10/06/25
Trabajo de campo para levantamiento de puntos geodésicos	6	lun 9/06/25	sáb 14/06/25
Levantamiento topográfico del área de intervención	12	jue 12/06/25	lun 23/06/25
Levantamiento topográfico del área de contingencia	8	dom 22/06/25	dom 29/06/25
Desarrollo de planos de topografía, cortes y de ubicación del área de intervención	4	lun 23/06/25	jue 26/06/25
Compatibilización de áreas en gabinete. Desarrollo de plano de compatibilización de áreas. Desarrollo del plano de área resultante	4	vie 27/06/25	lun 30/06/25
Monumentación de polígono resultante en campo.	6	mar 1/07/25	dom 6/07/25
Completar registro fotográfico	3	sáb 5/07/25	lun 7/07/25
Desarrollo de planos del área de intervención (cortes, infraestructura existente, servicios, cerco	6	lun 7/07/25	sáb 12/07/25

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
perimétrico)			
Desarrollo de planos del área de contingencia (cortes, infraestructura existente, servicios, cerco perimétrico)	6	sáb 12/07/25	jue 17/07/25
Organización del informe de topografía del área de intervención	4	jue 17/07/25	dom 20/07/25
Organización del informe de topografía del área de contingencia	4	jue 17/07/25	dom 20/07/25
Socialización de recomendaciones	2	dom 20/07/25	lun 21/07/25
Organización y entrega estudio de topografía	3	mar 22/07/25	jue 24/07/25
<b>Estudio de Mecánica de suelos</b>	<b>73</b>	<b>lun 2/06/25</b>	<b>mié 13/08/25</b>
Reconocimiento del Terreno	3	lun 2/06/25	mié 4/06/25
Determinación de cantidad, profundidad y ubicación de puntos de exploración	3	jue 5/06/25	sáb 7/06/25
Trabajos de campo - Ensayos en campo	6	dom 8/06/25	vie 13/06/25
Registro inspección ocular, condiciones del terreno a Mem Descriptiva - Completar generalidades	4	jue 12/06/25	dom 15/06/25
Avance Mem Desc : Geomorfología - Geología , Desarrollo de mapas	4	lun 16/06/25	jue 19/06/25
Avance Mem Desc Tectonismo - Sismicidad	3	vie 20/06/25	dom 22/06/25
Elaboración de planos de curso de agua subterránea	5	lun 23/06/25	vie 27/06/25
Ensayos de laboratorio	26	mar 10/06/25	sáb 5/07/25
Determinación de parámetros sísmicos	4	mié 2/07/25	sáb 5/07/25
Elaboración de planos de perfiles unidimensionales, bidimensionales y zonificación por tipo y clasificación de suelo	6	dom 6/07/25	vie 11/07/25
Registro resumen de parámetros de suelo en Mem Descriptiva, análisis correspondiente	4	sáb 12/07/25	mar 15/07/25
Determinación de ensayos complementarios por problemas especiales de cimentación	4	dom 13/07/25	mié 16/07/25
Elaboración de planos de corte y relleno, de propuestas de mejora de suelo	6	jue 17/07/25	mar 22/07/25
Estudio de Estabilidad de Taludes*. Articulación con estudio GRD	11	jue 17/07/25	dom 27/07/25
Propuestas de cimentación ante condiciones ya determinadas	6	lun 28/07/25	sáb 2/08/25
Determinación de parámetros de suelo para obras de sostenimiento. Elaboración de planos de obras de sostenimiento	2	sáb 2/08/25	dom 3/08/25
Elaboración planos zonificación por tipo de cimentación (planta y elevación)	5	lun 4/08/25	vie 8/08/25
Diseño y tratamiento de mezclas	2	sáb 9/08/25	dom 10/08/25
Estudio de canteras	2	sáb 9/08/25	dom 10/08/25
Organización del EMS para revisión final	3	lun 11/08/25	mié 13/08/25
<b>Estudio Evaluación de Riesgos</b>	<b>89</b>	<b>lun 2/06/25</b>	<b>vie 29/08/25</b>
Recopilación información general zona intervención y de contingencia (Conforme doc contenidos mínimos enviados)	6	lun 2/06/25	sáb 7/06/25
Fotogrametría 100m	6	dom 8/06/25	vie 13/06/25
Estudio Hidrológico	13	vie 13/06/25	mié 25/06/25
Desarrollo de mapas de áreas de inundación y/o escorrentía.	4	jue 26/06/25	dom 29/06/25
Verificación de otros peligros potenciales en la zona (SIGRID, INGEMMET, IGP, otros), elaboración de mapas.	4	lun 30/06/25	jue 3/07/25

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
Definición, sustento y caracterización del peligro principal del estudio EVAR en área de intervención y área de contingencia	4	vie 4/07/25	lun 7/07/25
Propuesta de factores de vulnerabilidad en las 3 dimensiones. Elaboración e planilla de factores propuestos	4	mar 8/07/25	vie 11/07/25
Definición de factores de vulnerabilidad en las 3 dimensiones	3	sáb 12/07/25	lun 14/07/25
Sustento de factores mediante fichas de trabajo de campo	4	lun 14/07/25	jue 17/07/25
Cálculo de niveles de vulnerabilidad en las 3 dimensiones	2	vie 18/07/25	sáb 19/07/25
Estatigrafía de vulnerabilidad. Elaboración de Mapas de Vulnerabilidad	5	dom 20/07/25	jue 24/07/25
Contrastación estudio hidrológico con identificación de zonas de nivel freático.	1	vie 25/07/25	vie 25/07/25
Mapas de parámetros del peligro, factores condicionantes y desencadenantes	5	sáb 26/07/25	mié 30/07/25
Contrastación de niveles de peligros determinados con áreas críticas determinadas mediante estudio de suelos.	5	jue 31/07/25	lun 4/08/25
Reajuste de los mapas de peligros y/o vulnerabilidad conforme los hallazgos realizados en EMS.	10	lun 4/08/25	mié 13/08/25
Propuestas de medidas de mitigación ante condiciones de riesgo evaluado. Presentar planos de propuestas estructurales y sanitarias si correspondieran	5	mié 6/08/25	dom 10/08/25
Planos y/o mapas con propuestas de mitigación en las áreas de intervención y contingencia. - articulado - Planos medidas estructurales.	3	dom 10/08/25	mar 12/08/25
Cálculo de niveles de riesgo en área de intervención y área de contingencia	4	mié 13/08/25	sáb 16/08/25
Estratigrafía del riesgo y planos correspondientes	3	sáb 16/08/25	lun 18/08/25
Determinación de efectos probables ante eventos extraordinarios	3	mar 19/08/25	jue 21/08/25
Análisis Costo/Beneficio análisis prospectivo.	3	vie 22/08/25	dom 24/08/25
Conclusiones y cierre del informe EVAR	3	lun 25/08/25	mié 27/08/25
Organización y entrega información final	3	mié 27/08/25	vie 29/08/25
<b>Diseño Arquitectónico</b>	<b>108</b>	<b>lun 28/07/25</b>	<b>mié 12/11/25</b>
Diseño, Planos Arquitectura		lun 28/07/25	jue 30/10/25
Memoria descriptiva Arquitectura	7	lun 28/07/25	dom 3/08/25
Informe Acústico	7	lun 4/08/25	dom 10/08/25
Informe de Iluminación	7	lun 4/08/25	dom 10/08/25
Master Plan de Arquitectura	5	lun 11/08/25	vie 15/08/25
Plano de Ubicación y Localización	2	sáb 16/08/25	dom 17/08/25
Planimetría de plantas	18	lun 18/08/25	jue 4/09/25
Planimetría de Cortes y Elevaciones	17	vie 5/09/25	dom 21/09/25
Planimetría de Detalles	16	vie 19/09/25	sáb 4/10/25
Cuadro de Acabados de Edificaciones	11	dom 28/09/25	mié 8/10/25
Cuadro de Acabados de Exteriores	10	jue 9/10/25	sáb 18/10/25
Planimetría de Paisajismo	5	sáb 18/10/25	mié 22/10/25
Especificaciones Técnicas	8	jue 23/10/25	jue 30/10/25
Seguridad		mar 23/09/25	jue 16/10/25
Memoria Descriptiva de Seguridad	2	mar 23/09/25	dom 28/09/25
Informe de estrategia contra incendio en edificaciones	4	sáb 27/09/25	jue 2/10/25

Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
Informe de estrategia contra incendio master plan	1	mié 1/10/25	dom 5/10/25
Planimetría de Evacuación y Señalización	3	sáb 4/10/25	lun 13/10/25
Especificaciones Técnicas de Evacuación y Señalización	4	mié 8/10/25	jue 16/10/25
Mobiliario		jue 16/10/25	mié 12/11/25
Memoria Descriptiva de mobiliario y equipamiento	2	jue 16/10/25	mar 21/10/25
Informe de cantidades de mobiliario y equipamiento	7	lun 20/10/25	mar 28/10/25
fichas técnicas de fabricación de mobiliario	1	mié 29/10/25	mié 29/10/25
fichas técnicas de fabricación de equipamiento, ofimática y accesorios	3	jue 30/10/25	lun 3/11/25
Informe Garantía d Bienes	3	mar 4/11/25	jue 6/11/25
Planimetría de distribución de mobiliario y equipamiento	4	vie 7/11/25	mié 12/11/25
Contingencia		lun 1/09/25	vie 10/10/25
Plan de Contingencia (planos, memorias, EETT)	40	lun 1/09/25	vie 10/10/25
<b>Diseño de Estructuras</b>	<b>89</b>	<b>lun 11/08/25</b>	<b>vie 7/11/25</b>
Memoria de Cálculo	32	lun 11/08/25	jue 11/09/25
Diseño, Planos Estructuras	44	lun 1/09/25	mar 14/10/25
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Estructuras	32	mar 7/10/25	vie 7/11/25
<b>Diseño Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Corrientes Débiles</b>	<b>88</b>	<b>lun 11/08/25</b>	<b>jue 6/11/25</b>
Memoria de Cálculo	36	lun 11/08/25	lun 15/09/25
Diseño, Planos Instalaciones Eléctricas	36	dom 7/09/25	dom 12/10/25
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas	33	dom 5/10/25	jue 6/11/25
Elaboración Expediente Media tensión	60	lun 8/09/25	jue 6/11/25
<b>Diseño Instalaciones Sanitarias</b>	<b>88</b>	<b>lun 11/08/25</b>	<b>jue 6/11/25</b>
Memoria de Cálculo	35	lun 11/08/25	lun 15/09/25
Diseño, Planos Instalaciones Sanitarias	35	dom 7/09/25	dom 12/10/25
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias	32	dom 5/10/25	jue 6/11/25
<b>Elaboración de Costos y Programación</b>	<b>74</b>	<b>lun 22/09/25</b>	<b>jue 4/12/25</b>
Asesoría y Capacitación en lo referente a Metrados, Costos, Análisis de costos, relación de insumos. Cronograma valorizado (PRESENCIAL)	2	lun 22/09/25	mar 23/09/25
Elaboración de Metrados Arquitectura	35	mié 24/09/25	mar 28/10/25
Elaboración de Metrados Estructuras	28	dom 19/10/25	sáb 15/11/25
Elaboración de Metrados Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Corrientes Débiles	25	dom 19/10/25	mié 12/11/25
Elaboración de Metrados Instalaciones Sanitarias	25	dom 19/10/25	mié 12/11/25
Elaboración de Presupuesto, análisis de costos, relación de insumos, cotizaciones, fórmulas polinómicas por Especialidad	31	mié 29/10/25	vie 28/11/25
Elaboración de Cronograma	6	sáb 29/11/25	jue 4/12/25
<b>Culminación de Asistencia Técnica</b>	<b>18</b>	<b>vie 5/12/25</b>	<b>lun 22/12/25</b>
Solicitud de opinión favorable del sector	10	vie 5/12/25	dom 14/12/25
Actualización de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico	6	lun 15/12/25	sáb 20/12/25
Actualización del Formato 08-A y Registro de Notas de Ejecución	8	lun 15/12/25	lun 22/12/25

## 6.2. Programación de la elaboración de proyectos de los gobiernos regionales y locales

### 6.2.1. PROYECTO 01: Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos.

<b>OEI.01:</b>	Contribuir al cierre de brechas con proyectos de inversión de mediana complejidad con los más altos estándares de calidad en los gobiernos regionales y locales		
<b>AEI 01.03:</b>	Estudios de preinversión aprobados de manera oportuna para los GR y GL		
<b>AEI 01.04:</b>	Expedientes técnicos y documentos equivalentes aprobados con los más altos estándares de calidad para los GR y GL		
<b>AO</b>	Declaratoria de Viabilidad de los estudios de preinversión		
<b>AO</b>	Elaboración del expediente técnico definitivo		
<b>Convenio:</b>	Delegación	<b>Firma de convenio:</b>	26/02/2025
<b>Nombre del Proyecto:</b>	"Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básicos en Mantaro, Distrito de Unión Asháninka, de la Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco".		
<b>CI N°:</b>	227797		
<b>GR/GL:</b>	Municipalidad Distrital de Unión Asháninka	<b>Departamento:</b>	Cusco

#### **Programación:**

Se contará con el expediente técnico aprobado en un lapso de 6 meses; sin embargo, la elaboración efectiva del expediente técnico será de aproximadamente 4 meses y medio. Los demás meses serán para realizar las acciones previas como:

1. Firma del convenio y transferencia financiera.
2. Contrato de proveedores.

El detalle de lo indicado se precisa en el cuadro siguiente:

ITEM	Actividades	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	Actos previos	■	■	■			
2	Coordinación de la elaboración de estudios de preinversión		■	■	■	■	■
3	Formulación y evaluación de proy. de infraestructura hospitalaria		■	■	■	■	
4	Diseño Arquitectónico			■	■	■	
5	Análisis Estructural e Instalaciones sanitarias			■	■	■	
6	Infraestructura Hospitalaria			■	■	■	
7	Instalaciones Electromecánicas, Eléctricas, equipamiento y TIC			■	■	■	
8	Elaboración de Costos y Presupuestos				■	■	■
9	Estudio de Topografía		■	■	■		
10	Estudio social			■	■	■	
11	Estudio de impacto ambiental			■	■	■	■
12	Estudio de riesgos			■	■	■	
13	Estudio de suelos			■	■	■	
14	Permisos varios		■	■	■	■	■
15	Impresión					■	■
16	Presentación de PI completo						■
17	Aprobación de PI						■

Una vez que se cuente con el estudio de preinversión a cargo de la DATEC, el OEDI, a través la DET, continua con el trabajo y elaborar el expediente técnico, el que se realizará aproximadamente en 175 días, 55 días para la contratación de consultoría y supervisión de expediente técnico 120 días para la elaboración del expediente técnico.

N°	Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
FASE PREVIA	Firma de convenio y transferencia de recursos	36	26/02/2025	2/04/2025
	Proceso de contrataciones de servicios - actos previos	40	3/04/2025	12/05/2025
	Formulación y aprobación de preinversión	166	15/05/2025	27/10/2025
<b>1</b>	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>64</b>	<b>28/10/2025</b>	<b>30/12/2025</b>
1.1	TRANSFERENCIA DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	2	28/10/2025	29/10/2025
1.2	PLAN DE TRABAJO, TRANSFERENCIA Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	5	30/10/2025	3/11/2025
1.3	ACTOS PREPARATORIOS	11	4/11/2025	14/11/2025
	Elaboración de requerimientos - Expediente de contratación	9	4/11/2025	12/11/2025
	Aprobación de las bases	2	13/11/2025	14/11/2025
1.4	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	44	17/11/2025	30/12/2025
	Convocatoria - Consentimiento de Buena Pro	30	17/11/2025	16/12/2025
	Suscripción de contrato de consultoría para el expediente	14	17/12/2025	30/12/2025
<b>2</b>	<b>ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>187</b>	<b>5/01/2026</b>	<b>10/07/2026</b>
2.1	ENTREGA DE TERRENO AL CONSULTOR	2	5/01/2026	6/01/2026
2.2	ELABORACION Y ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO	7	6/01/2026	12/01/2026
2.3	PRIMER ENTREGABLE	58	6/01/2026	4/03/2026
	Elaboración y entrega del Primer entregable	42	6/01/2026	16/02/2026
	Revisión, absolución y aprobación del primer entregable	16	17/02/2026	4/03/2026
2.4	PRIMERA COORDINACIÓN CON EL SECTOR - MINSA	6	5/03/2026	10/03/2026
2.5	SEGUNDO ENTREGABLE	57	11/03/2026	6/05/2026
	Elaboración y Entrega del segundo entregable	41	11/03/2026	20/04/2026
	Revisión, absolución y aprobación del segundo entregable	16	21/04/2026	6/05/2026
2.6	TERCER ENTREGABLE	56	7/05/2026	1/07/2026
	Entrega de tercer entregable	40	7/05/2026	15/06/2026
	Revisión, absolución y aprobación del tercer entregable	16	16/06/2026	1/07/2026
2.7	SEGUNDA COORDINACIÓN CON EL SECTOR - MINSA	6	2/07/2026	7/07/2026
2.8	CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	3	8/07/2026	10/07/2026
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>11</b>	<b>13/07/2026</b>	<b>23/07/2026</b>
	Oficio de remisión y aprobación del expediente a la Municipalidad	4	13/07/2026	16/07/2026
	Aprobación del expediente vii acto resolutivo	7	17/07/2026	23/07/2026

6.2.2. *PROYECTO 02: Mejoramiento y aplicación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Pampas.*

<b>OEI.01:</b>	Contribuir al cierre de brechas con proyectos de inversión de mediana complejidad con los más altos estándares de calidad en los gobiernos regionales y locales		
<b>AEI 01.04:</b>	Expedientes técnicos y documentos equivalentes aprobados con los más altos estándares de calidad para los GR y GL		
<b>AO:</b>	Elaboración de expedientes técnicos		
<b>Convenio:</b>	Delegación	<b>Firma de convenio:</b>	04/03/2025
<b>Nombre del Proyecto:</b>	"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Pampas, Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja – Huancavelica con CUI N° 2145459".		
<b>CUI N°:</b>	2145459		
<b>GR/GL:</b>	Municipalidad Provincial de Tayacaja	<b>Departamento:</b>	Huancavelica

**Programación:**

La elaboración del expediente técnico será de aproximadamente 249 días, donde se tendrán hitos importantes como:

3. Firma del convenio y transferencia financiera.
4. Contrato de proveedores
5. Primer, segundo, tercer y cuarto entregable
6. Aprobación del expediente técnico.

El detalle de lo indicado se precisa en el cuadro siguiente

N°	Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPA</b>		<b>249</b>	<b>21/03/2025</b>	<b>25/11/2025</b>
1	Firma del Convenio	7	mié. 26/02/25	mié. 05/03/25
2	Transferencia de Recursos	16	jue. 06/03/25	vie. 21/03/25
3	Sustento Técnico Legal de Contratación Directa	3	mié. 12/03/25	vie. 14/03/25
4	Visita Técnica Campo	3	lun. 24/03/25	mié. 26/03/25
5	Elaboración de términos de referencia	12	jue. 27/03/25	lun. 07/04/25
6	Contratación Directa: Invitación y Presentación Ofertas	7	mar. 08/04/25	lun. 14/04/25
7	Contratación Directa: Verificación, Identificación y Selección	8	mar. 15/04/25	mar. 22/04/25
8	Celebración de contratos con proveedores	3	mié. 23/04/25	vie. 25/04/25
9	Entrega del Terreno - Plan de Trabajo	5	sáb. 26/04/25	mié. 30/04/25
10	Catastro del Sistema de A.P. y Alcant.	30	jue. 01/05/25	vie. 30/05/25
11	Peritaje Calidad y Operatividad	30	jue. 01/05/25	vie. 30/05/25
12	Primer Entregable	35	jue. 01/05/25	mié. 04/06/25
13	Informe 1 del Supervisor	7	jue. 05/06/25	mié. 11/06/25
14	Levantamiento de Observaciones	6	jue. 12/06/25	mar. 17/06/25
15	Aprobación del Primer Entregable	3	mié. 18/06/25	vie. 20/06/25
16	1° Coordinación con el MVCS	6	jue. 12/06/25	mar. 17/06/25
17	Segundo Entregable	28	sáb. 21/06/25	vie. 18/07/25

N°	Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin
18	Informe 2 del Supervisor	5	lun. 21/07/25	vie. 25/07/25
19	Levantamiento de Observaciones	3	mié. 30/07/25	vie. 01/08/25
20	Aprobación del Segundo Entregable	3	lun. 04/08/25	mié. 06/08/25
21	2° Coordinación con el MVCS	6	mié. 30/07/25	lun. 04/08/25
22	Tercer Entregable	30	jue. 07/08/25	vie. 05/09/25
23	Informe 3 del Supervisor	3	lun. 08/09/25	jue. 11/09/25
24	Levantamiento de Observaciones	4	vie. 12/09/25	mar. 16/09/25
25	Aprobación del Tercer Entregable	3	mié. 17/09/25	vie. 19/09/25
26	3° Coordinación con el MVCS	8	lun. 22/09/25	lun. 29/09/25
27	Cuarto Entregable	30	lun. 22/09/25	mar. 21/10/25
28	Informe 4 del Supervisor	7	mié. 22/10/25	mar. 28/10/25
29	Levantamiento de Observaciones	7	mié. 29/10/25	mar. 04/11/25
30	Aprobación del Cuarto Entregable	6	mié. 05/11/25	lun. 10/11/25
31	Aprobación del Expediente Técnico	14	mar. 11/11/25	mar. 25/11/25

Hitos 

## VII. FINANCIAMIENTO

### VII.1 Respecto a los convenios de colaboración

De acuerdo con lo establecido en CLAUSULA DE FINANCIAMIENTO de cada uno de los convenios suscritos entre el OEDI y algún GR o GL, estos no generarán transferencias de recursos, compromisos financieros ni pagos de contraprestación entre las partes. Y los compromisos que irroguen gastos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada una de las partes.

### VII.2 Respecto a los convenios de delegación

Para la elaboración de estos proyectos, los gobiernos subnacionales transfieren los recursos necesarios, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, en cuyo literal ee) del numeral 13.1 del artículo 13 se establece que:

*“Las transferencias financieras que se realicen los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos (OEDI) para el financiamiento de los estudios de preinversión y expedientes técnicos, según corresponda, en el marco de los convenios suscritos con dicha entidad en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1615; Decreto Legislativo que crea el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos (OEDI), debiendo garantizar el costo total de las elaboraciones, incluyendo las variaciones de costos correspondientes, de acuerdo a los convenios y/o adendas suscritos”.*

## VIII. SEGUIMIENTO

El seguimiento del presente plan está a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. El seguimiento será mensual, generándose reportes.