



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Jirón Arequipa N° 261 – Mollendo

Teléfono: 54 532909

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

### FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 101-2025-MPI/GM

Mollendo, 20 de mayo de 2025

En el Artículo Primero de la Resolución Gerencial N° 101-2025-MPI/A-GM de fecha 30/04/2025:

#### DICE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la solicitud de MODIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02 para la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN PARQUE ACUATICO DE MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – PRIMERA ETAPA", con Código Único de Inversión N° 2615430 y con código Infobras N° 519132, por el período de DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO; en consecuencia, el plazo total de ejecución física de la obra es ahora de ciento treinta y nueve (139) días calendario.

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Plazo de Ejecución Física Inicial | : | 120 días calendario |
| <b>Ampliación de Plazo N° 01</b>  | : | 19 días calendario  |
| Plazo de Ejecución Actualizado    | : | 139 días calendario |

#### DEBE DECIR:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la solicitud de MODIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02 para la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN PARQUE ACUATICO DE MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – PRIMERA ETAPA", con Código Único de Inversión N° 2615430 y con código Infobras N° 519132, por el período de DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO; en consecuencia, el plazo total de ejecución física de la obra es ahora de ciento treinta y nueve (139) días calendario.

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Plazo de Ejecución Física Inicial | : | 120 días calendario |
| <b>Ampliación de Plazo N° 02</b>  | : | 19 días calendario  |
| Plazo de Ejecución Actualizado    | : | 139 días calendario |

**Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY  
  
CPC Juan Luis Calmet Velasquez  
GERENTE MUNICIPAL (e)

*Por la Gran Transformación*

<https://www.gob.pe/muniislaymollendo>