



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N°

288

-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura, 09 JUN 2025



VISTOS: La Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA de fecha 05 de mayo de 2009, reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas de cada CUI, reporte del Estado situacional de Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Piura de los años 2007, 2008 y 2009 de cada obra según su CUI, Informe N° 033-2025/GRP-480100-RSAV de fecha 21 de mayo de 2025.

CONSIDERANDO:



Que, con Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA de fecha 05 de mayo de 2009 se indica en el Artículo Primero.- Aprobar la Liquidación del contrato de ejecución de obra Electrificación (rural) del departamento de Piura Sector I, ejecutada bajo la modalidad contrata por el contratista Consorcio Perú (...) el monto final asciende a S/. 10'560,508.18 (Diez Millones Quinientos Sesenta Mil Quinientos Ocho con 18/100 Soles) Cuatrocientos Veintinueve con 81/100 Soles (...);



Que, con Informe N° 033-2025/GRP-480100-RSAV de fecha 21 de mayo de 2025, se solicita la rectificación del Artículo Primero y Anexo N° 03 de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA, por cada Código Único de Inversiones (CUI) que conforman la obra: Electrificación (rural) del departamento de Piura Sector I, Año Presupuestal 2007, 2008 y 2009, en función a los montos registrados en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas de cada CUI y que concuerdan con los montos del estado situacional de ejecución presupuestal del Gobierno Regional Piura de cada CUI, según Anexo;



Que, es necesario rectificar de oficio en el Artículo Primero: el monto final pagado de obra, los montos de cada CUI en Anexo N° 03 de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA de fecha 05 de mayo de 2009, sustentado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y concordando con los montos del estado situacional de ejecución presupuestal del Gobierno Regional Piura de la siguiente manera:

DICE :

Artículo Primero.- (...) monto final asciende a S/. 10'560,508.18 (Diez Millones Quinientos Sesenta Mil Quinientos Ocho con 18/100 Soles) Cuatrocientos Veintinueve con 81/100 Soles (...).

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- (...) monto final pagado asciende a S/ 10'547,430.02 (Diez Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta con 02/100 Soles) y para efectos contables se alcanza anexo adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

Anexo N° 03:

DICE:

1	CUI N° 2031349	Electrificación caserío Casa Blanca - distrito de Montero - Ayabaca.	55,534.44
---	----------------	--	-----------

DEBE DECIR:

1	CUI N° 2031349	Electrificación caserío Casa Blanca - distrito de Montero - Ayabaca.	51,502.35
---	----------------	--	-----------





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N°

288

-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura, 09 JUN 2025

DICE:

2	CUI N° 2035736	Electrificación caserío Cucumbira Norte, Centro y Sur y AA.HH. Buenos Aires del distrito de Catacaos	615,629.82
---	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

2	CUI N° 2035736	Electrificación caserío Cucumbira Norte, Centro y Sur y AA.HH. Buenos Aires del distrito de Catacaos	640,137.13
---	----------------	--	------------

DICE:

3	CUI N° 2031350	Electrificación caserío La Palma - distrito de Montero - Ayavaca	56,007.39
---	----------------	--	-----------

DEBE DECIR:

3	CUI N° 2031350	Electrificación caserío La Palma - distrito de Montero - Ayavaca	58,420.32
---	----------------	--	-----------

DICE:

4	CUI N° 2038686	Electrificación de centros poblados CP-06, CP-14 y CP-15 del distrito de Tambogrande - provincia Piura	276,780.28
---	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

4	CUI N° 2038686	Electrificación de centros poblados CP-06, CP-14 y CP-15 del distrito de Tambogrande - provincia Piura	207,234.62
---	----------------	--	------------

DICE:

5	CUI N° 2024740	Electrificación de los caseríos Malingas, Palominos, Cruce de Vega, Las Monicas y Santa Rosa distrito de Tambogrande	2'019,085.32
---	----------------	--	--------------

DEBE DECIR:

5	CUI N° 2024740	Electrificación de los caseríos Malingas, Palominos, Cruce de Vega, Las Monicas y Santa Rosa distrito de Tambogrande	1'727,851.03
---	----------------	--	--------------

DICE:

6	CUI N° 2024747	Electrificación del Caserío Coscomba	134.615.87
---	----------------	--------------------------------------	------------

DEBE DECIR:

6	CUI N° 2024747	Electrificación del Caserío Coscomba	140,519.58
---	----------------	--------------------------------------	------------

DICE:

7	CUI N° 2038687	Electrificación rural de los caseríos de la Copa, Santa Cruz, Corte Hondo, El Torno, cruce Sajinos y el Guineo distrito de Sujo	454,371.76
---	----------------	---	------------



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 288/2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura, 09 JUN 2025

DEBE DECIR:

7	CUI N° 2038687	Electrificación rural de los caseríos de la Copa, Santa Cruz, Corte Hondo, El Torno, cruce Sajinos y el Guineo distrito de Suyo	697,477.15
---	----------------	---	------------

DICE:

8	CUI N° 2030885	Subsistema de distribución primaria 10-22,9 KV, 3φ y Subsistema de distribución secundaria 380-220 V, 3φ instalaciones de alumbrado público y conexiones domiciliarias para los centros poblados de Chatito, Chatito Sur y Montegrande	857,356.54
---	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

8	CUI N° 2030885	Subsistema de distribución primaria 10-22,9 KV, 3φ y Subsistema de distribución secundaria 380-220 V, 3φ instalaciones de alumbrado público y conexiones domiciliarias para los centros poblados de Chatito, Chatito Sur y Montegrande	1'019,967.68
---	----------------	--	--------------

DICE:

9	CUI N° 2036260	Instalación del sistema de Electrificación de los Caseríos del Medio Piura, distrito de Castilla - Piura - Piura	3'274,508.38
---	----------------	--	--------------

DEBE DECIR:

9	CUI N° 2036260	Instalación del sistema de Electrificación de los Caseríos del Medio Piura, distrito de Castilla - Piura - Piura	3'114,653.19
---	----------------	--	--------------

DICE:

10	CUI N° 2030662	Construcción del sistema de electrificación del sector TJ-05 distrito de Las Lomas, provincia de Piura - Piura	1'073,572.39
----	----------------	--	--------------

DEBE DECIR:

10	CUI N° 2030662	Construcción del sistema de electrificación del sector TJ-05 distrito de Las Lomas, provincia de Piura - Piura	943,861.84
----	----------------	--	------------

DICE:

11	CUI N° 2038688	Electrificación de los caseríos Huachuma Baja y Puerta Pulache - Las Lomas	440,724.97
----	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

11	CUI N° 2038688	Electrificación de los caseríos Huachuma Baja y Puerta Pulache - Las Lomas	481,007.18
----	----------------	--	------------



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 288 2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura,

09 JUN 2025

DICE:

12	CUI N° 2038689	Electrificación de los caseríos Huascar y Tupac Inca Yupanqui - Zona Valle de Los Incas	102,869.93
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

12	CUI N° 2038689	Electrificación de los caseríos Huascar y Tupac Inca Yupanqui - Zona Valle de Los Incas	109,444.14
----	----------------	---	------------

DICE:

13	CUI N° 2038690	Electrificación caserío San Pablo - Hualtaco II, distrito de Tambogrande	127,881.04
----	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

13	CUI N° 2038690	Electrificación caserío San Pablo - Hualtaco II, distrito de Tambogrande	113,934.53
----	----------------	--	------------

DICE:

14	CUI N° 2038691	Electrificación del Asentamiento Humano Sagrado Corazón de Jesús, distrito Tambogrande, provincia Piura	259,520.42
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

14	CUI N° 2038691	Electrificación del Asentamiento Humano Sagrado Corazón de Jesús, distrito Tambogrande, provincia Piura	327,188.85
----	----------------	---	------------

DICE:

15	CUI N° 2038692	Electrificación rural de la comunidad de San Juan de Lagunas - distrito Lagunas . Ayabaca	0.00
----	----------------	---	------

DEBE DECIR:

15	CUI N° 2038692	Electrificación rural de la comunidad de San Juan de Lagunas - distrito Lagunas . Ayabaca	18,000.00
----	----------------	---	-----------

DICE:

16	CUI N° 2020923	Electrificación de Asociación de Vivienda La Primavera III Etapa Castilla	238,333.72
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

16	CUI N° 2020923	Electrificación de Asociación de Vivienda La Primavera III Etapa Castilla	368,126.94
----	----------------	---	------------

DICE:

17	CUI N° 2038693	Electrificación en el caserío San Miguel de Yuscay - Las Lomas	234,247.38
----	----------------	--	------------



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 288-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura, 09 JUN 2025

DEBE DECIR:

17	CUI N° 2038693	Electrificación en el caserío San Miguel de Yuscay - Las Lomas	225,520.01
----	----------------	--	------------

DICE:

18	CUI N° 2038694	Electrificación del caserío Pelingará - Las Lomas	339,468.53
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

18	CUI N° 2038694	Electrificación del caserío Pelingará - Las Lomas	302,683.47
----	----------------	---	------------

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2024/Gobierno Regional Piura-GR del 24 de junio de 2024.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR DE OFICIO el Artículo Primero de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA de fecha 05 de mayo de 2009,

DICE :

Artículo Primero.- (...) monto final asciende a S/. 10'560,508.18 (Diez Millones Quinientos Sesenta Mil Quinientos Ocho con 18/100 Soles) Cuatrocientos Veintinueve con 81/100 Soles) (...).

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- (...) monto final pagado asciende a S/ 10'547,430.02 (Diez Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta con 02/100 Soles) y para efectos contables se alcanza anexo adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECTIFICAR DE OFICIO el Anexo N° 03 de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA de fecha 05 de mayo de 2009, los montos finales de cada CUI incluidos en la Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura Sector I, sustentado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas concordando con los montos del estado situacional de ejecución presupuestal del Gobierno Regional Piura en el extremo siguiente:

DICE:

1	CUI N° 2031349	Electrificación caserío Casa Blanca - distrito de Montero - Ayabaca.	55,534.44
---	----------------	--	-----------

DEBE DECIR:

1	CUI N° 2031349	Electrificación caserío Casa Blanca - distrito de Montero - Ayabaca.	51,502.35
---	----------------	--	-----------



GOBIERNO REGIONAL PIURA

288

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N°

-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura,

09 JUN 2025

DICE:

CUI N° 2035736	Electrificación caserío Cucumbira Norte, Centro y Sur y AA.HH. Buenos Aires del distrito de Catacaos	615,629.82
----------------	--	------------

DEBE DECIR:

2	CUI N° 2035736	Electrificación caserío Cucumbira Norte, Centro y Sur y AA.HH. Buenos Aires del distrito de Catacaos	640,137.13
---	----------------	--	------------

DICE:

3	CUI N° 2031350	Electrificación caserío La Palma - distrito de Montero - Ayavaca	56,007.39
---	----------------	--	-----------

DEBE DECIR:

3	CUI N° 2031350	Electrificación caserío La Palma - distrito de Montero - Ayavaca	58,420.32
---	----------------	--	-----------

DICE:

4	CUI N° 2038686	Electrificación de centros poblados CP-06, CP-14 y CP-15 del distrito de Tambogrande - provincia Piura	276,780.28
---	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

4	CUI N° 2038686	Electrificación de centros poblados CP-06, CP-14 y CP-15 del distrito de Tambogrande - provincia Piura	207,234.62
---	----------------	--	------------

DICE:

5	CUI N° 2024740	Electrificación de los caseríos Malingas, Palominos, Cruce de Vega, Las Monicas y Santa Rosa distrito de Tambogrande	2'019,085.32
---	----------------	--	--------------

DEBE DECIR:

5	CUI N° 2024740	Electrificación de los caseríos Malingas, Palominos, Cruce de Vega, Las Monicas y Santa Rosa distrito de Tambogrande	1'727,851.03
---	----------------	--	--------------

DICE:

6	CUI N° 2024747	Electrificación del Caserío Coscomba	134.615.87
---	----------------	--------------------------------------	------------

DEBE DECIR:

6	CUI N° 2024747	Electrificación del Caserío Coscomba	140,519.58
---	----------------	--------------------------------------	------------

DICE:

7	CUI N° 2038687	Electrificación rural de los caseríos de la Copa, Santa Cruz, Corte Hondo, El Torno, cruce Sajinos y el Guineo distrito de Suyo	454,371.76
---	----------------	---	------------



Piura, 09 JUN 2025

DEBE DECIR:

7	CUI N° 2038687	Electrificación rural de los caseríos de la Copa, Santa Cruz, Corte Hondo, El Torno, cruce Sajinos y el Guineo distrito de Suyo	697,477.15
---	----------------	---	------------

DICE:

8	CUI N° 2030885	Subsistema de distribución primaria 10-22,9 KV, 3Φ y Subsistema de distribución secundaria 380-220 V, 3Φ instalaciones de alumbrado público y conexiones domiciliarias para los centros poblados de Chatito, Chatito Sur y Montegrande	857,356.54
---	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

8	CUI N° 2030885	Subsistema de distribución primaria 10-22,9 KV, 3Φ y Subsistema de distribución secundaria 380-220 V, 3Φ instalaciones de alumbrado público y conexiones domiciliarias para los centros poblados de Chatito, Chatito Sur y Montegrande	1'019,967.68
---	----------------	--	--------------

DICE:

9	CUI N° 2036260	Instalación del sistema de Electrificación de los Caseríos del Medio Piura, distrito de Castilla - Piura - Piura	3'274,508.38
---	----------------	--	--------------

DEBE DECIR:

9	CUI N° 2036260	Instalación del sistema de Electrificación de los Caseríos del Medio Piura, distrito de Castilla - Piura - Piura	3'114,653.19
---	----------------	--	--------------

DICE:

10	CUI N° 2030662	Construcción del sistema de electrificación del sector TJ-05 distrito de Las Lomas, provincia de Piura - Piura	1'073,572.39
----	----------------	--	--------------

DEBE DECIR:

10	CUI N° 2030662	Construcción del sistema de electrificación del sector TJ-05 distrito de Las Lomas, provincia de Piura - Piura	943,861.84
----	----------------	--	------------

DICE:

11	CUI N° 2038688	Electrificación de los caseríos Huachuma Baja y Puerta Pulache - Las Lomas	440,724.97
----	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

11	CUI N° 2038688	Electrificación de los caseríos Huachuma Baja y Puerta Pulache - Las Lomas	481,007.18
----	----------------	--	------------



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° **288**-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura, **09 JUN 2025**

DICE:

12	CUI N° 2038689	Electrificación de los caseríos Huascar y Tupac Inca Yupanqui - Zona Valle de Los Incas	102,869.93
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

12	CUI N° 2038689	Electrificación de los caseríos Huascar y Tupac Inca Yupanqui - Zona Valle de Los Incas	109,444.14
----	----------------	---	------------

DICE:

13	CUI N° 2038690	Electrificación caserío San Pablo - Hualtaco II, distrito de Tambogrande	127,881.04
----	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

13	CUI N° 2038690	Electrificación caserío San Pablo - Hualtaco II, distrito de Tambogrande	113,934.53
----	----------------	--	------------

DICE:

14	CUI N° 2038691	Electrificación del Asentamiento Humano Sagrado Corazón de Jesús, distrito Tambogrande, provincia Piura	259,520.42
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

14	CUI N° 2038691	Electrificación del Asentamiento Humano Sagrado Corazón de Jesús, distrito Tambogrande, provincia Piura	327,188.85
----	----------------	---	------------

DICE:

15	CUI N° 2038692	Electrificación rural de la comunidad de San Juan de Lagunas - distrito Lagunas . Ayabaca	0.00
----	----------------	---	------

DEBE DECIR:

15	CUI N° 2038692	Electrificación rural de la comunidad de San Juan de Lagunas - distrito Lagunas . Ayabaca	18,000.00
----	----------------	---	-----------

DICE:

16	CUI N° 2020923	Electrificación de Asociación de Vivienda La Primavera III Etapa Castilla	238,333.72
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

16	CUI N° 2020923	Electrificación de Asociación de Vivienda La Primavera III Etapa Castilla	368,126.94
----	----------------	---	------------



RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° **288** 2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura, **09 JUN 2025**

DICE:

17	CUI N° 2038693	Electrificación en el caserío San Miguel de Yuscay - Las Lomas	234,247.38
----	----------------	--	------------

DEBE DECIR:

17	CUI N° 2038693	Electrificación en el caserío San Miguel de Yuscay - Las Lomas	225,520.01
----	----------------	--	------------

DICE:

18	CUI N° 2038694	Electrificación del caserío Pelingará - Las Lomas	339,468.53
----	----------------	---	------------

DEBE DECIR:

18	CUI N° 2038694	Electrificación del caserío Pelingará - Las Lomas	302,683.47
----	----------------	---	------------

ARTÍCULO TERCERO.- RATIFICAR los demás extremos de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA de fecha 05 de mayo de 2009.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

LEYDI LISBET ROSCO YAGUANA
Jefa

ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I

Contrato

Contratista CONSORCIO PERÚ

Pagos

Liquidación RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monto según Meta GRP	Sub Total CUI RORA N° 118-2009
16	2020923	Electrificación de Asociación de Vivienda La Primavera III Etapa Castilla.				
		AÑO 2007	366,733.24		347,411.08	
		AÑO 2008	20,388.06	110	8,172.02	
		AÑO 2009	16,267.84	225	12,543.84	
		TOTAL	403,389.14		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(19,322.16)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(15,940.04)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	368,126.94		368,126.94	238,333.72
17	2038693	Electrificación en el caserío San Miguel de Yuscay - Las Lomas.				
		AÑO 2007	206,401.31		194,761.07	
		AÑO 2008	30,572.86	126	18,215.10	
		AÑO 2009	19,523.84	226	12,543.84	
		TOTAL	256,498.01		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(11,640.24)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(19,337.76)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	225,520.01		225,520.01	234,247.38
18	2038694	Electrificación del caserío Pelingará - Las Lomas.				
		AÑO 2007	265,100.28		252,185.49	
		AÑO 2008	42,671.99	127	32,252.39	
		AÑO 2009	22,995.59	227	18,245.59	
		TOTAL	330,767.86		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(12,914.79)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(15,169.60)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	302,683.47		302,683.47	339,468.53
		TOTAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	10,547,430.02		10,547,430.02	10,560,508.18
				Descuento directo en resolución		(13,078.16)
						10,547,430.02



ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I
Contrato
Contratista CONSORCIO PERÚ
Pagos

Liquidación RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monto según Meta GRP debe decir	Sub Total CUI RORA N° 118-2009 dice
1	2031349	Electrificación caserío Casa Blanca - distrito de Montero - Ayabaca.				
		AÑO 2007	46,947.78		46,072.63	
		AÑO 2008	6,120.09	115	2,578.85	
		AÑO 2009	2,850.87	211	2,850.87	
		TOTAL	55,918.74		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(875.15)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(3,541.24)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	51,502.35		51,502.35	55,534.44
2	2035736	Electrificación caserío Cucumbira Norte, Centro y Sur y AA.HH. Buenos Aires del distrito de Catacaos				
		AÑO 2007	592,910.68		562,722.60	
		AÑO 2008	65,387.75	117	44,344.40	
		AÑO 2009	42,064.13	212	33,070.13	
		TOTAL	700,362.56		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(30,037.35)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(30,188.08)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	640,137.13		640,137.13	615,629.82
3	2031350	Electrificación caserío La Palma - distrito de Montero - Ayavaca				
		AÑO 2007	61,747.93		53,697.52	
		AÑO 2008	4,071.46	116	1,871.93	
		AÑO 2009	2,850.87	213	2,850.87	
		TOTAL	68,670.26		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(8,050.41)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(2,199.53)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	58,420.32		58,420.32	56,007.39




ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I
 Contrato
 Contratista CONSORCIO PERÚ
 Pagos
 Liquidación

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monito según Meta GRP	Sub Total CUI RORA N° 118-2009
4	2038686	Electrificación de centros poblados CP-06, CP-14 y CP-15 del distrito de Tambogrande - provincia Piura.				
		AÑO 2007	178,943.04		175,399.10	
		AÑO 2008	22,060.15	119	17,010.98	
		AÑO 2009	17,765.54	214	14,824.54	
		TOTAL	218,768.73		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(3,543.94)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(7,990.17)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	207,234.62		207,234.62	276,780.28
5	2024740	Electrificación de los caseríos Malingas, Palominos, Cruce de Vega, Las Monicas y Santa Rosa distrito de Tambogrande.				
		AÑO 2007	1,501,933.83		1,448,959.62	
		AÑO 2008	214,594.52	111	169,317.89	
		AÑO 2009	111,185.52	215	109,473.52	
		TOTAL	1,827,713.87		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(52,974.21)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(46,988.63)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	1,727,751.03		1,727,751.03	2,019,085.32
6	2024747	Electrificación del Caserío Coscomba				
		AÑO 2007	129,022.01		121,258.72	
		AÑO 2008	16,653.79	112	11,848.60	
		AÑO 2009	9,397.27	216	7,412.27	
		TOTAL	155,073.07		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(7,763.29)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(6,790.19)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	140,519.59		140,519.59	134,615.87





ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I

Contrato

Contratista CONSORCIO PERÚ

Pagos

Liquidación RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monito según Meta GRP	Sub Total CUI RORA N° 118-2009
7	2038687	Electrificación rural de los caseríos de la Copa, Santa Cruz, Corte Hondo, El Torno, cruce Sajinos y el Guineo distrito de Suyo				
		AÑO 2007	678,675.84		641,618.03	
		AÑO 2008	62,270.63	120	31,341.61	
		AÑO 2009	30,886.51	217	24,517.51	
		TOTAL	771,832.98		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(37,057.81)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(37,298.02)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	697,477.15		697,477.15	454,371.76
8	2030885	Subsistema de distribución primaria 10-22,9 KV, 3φ y Subsistema de distribución secundaria 380-220 V, 3φ instalaciones de alumbrado público y conexiones domiciliarias para los centros poblados de Chatito, Chatito Sur y Montegrande				
		AÑO 2007	947,649.76		913,383.29	
		AÑO 2008	87,932.12	114	59,830.07	
		AÑO 2009	46,754.32	218	46,754.32	
		TOTAL	1,082,336.20		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(34,266.47)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(28,102.05)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	1,019,967.68		1,019,967.68	857,356.54
9	2036260	Instalación del sistema de Electrificación de los Caseríos del Medio Piura, distrito de Castilla - Piura - Piura.				
		AÑO 2007	2,820,034.96		2,700,779.07	
		AÑO 2008	309,448.39	118	235,979.65	
		AÑO 2009	178,118.99	219	177,894.47	
		TOTAL	3,307,602.34		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(119,255.89)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(73,693.26)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	3,114,653.19		3,114,653.19	3,274,508.38

ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I

Contrato

Contratista CONSORCIO PERÚ

Pagos

Liquidación RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monto según Meta GRP	Sub Total CUI RORA N° 118-2009
10	2030662	Construcción del sistema de electrificación del sector TJ-05 distrito de Las Lomas, provincia de Piura - Piura.				
		AÑO 2007	863,200.51		831,365.00	
		AÑO 2008	84,022.76	113	54,909.21	
		AÑO 2009	67,357.63	189	57,587.63	
		TOTAL	1,014,580.90		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(31,835.51)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(38,883.55)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	943,861.84		943,861.84	1,073,572.39
11	2038688	Electrificación de los caseríos Huachuma Baja y Puerta Pulache - Las Lomas.				
		AÑO 2007	435,392.31		418,519.08	
		AÑO 2008	57,612.43	121	38,540.77	
		AÑO 2009	34,524.33	220	23,947.33	
		TOTAL	527,529.07		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(16,873.23)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(29,648.66)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	481,007.18		481,007.18	440,724.97
12	2038689	Electrificación de los caseríos Huascar y Tupac Inca Yupanqui - Zona Valle de Los Incas.				
		AÑO 2007	102,745.62		98,419.31	
		AÑO 2008	11,186.78	122	5,893.26	
		AÑO 2009	7,017.57	221	5,131.57	
		TOTAL	120,949.97		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(4,416.31)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(7,089.52)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	109,444.14		109,444.14	102,869.93



ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I

Contrato

Contratista CONSORCIO PERÚ

Pagos

Liquidación RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monto según Meta GRP	Sub Total CUI RORA N° 118-2009
13	2038690	Electrificación caserío San Pablo - Hualtaco II, distrito de Tambogrande.				
		AÑO 2007	104,170.95		98,425.53	
		AÑO 2008	15,092.32	123	8,666.91	
		AÑO 2009	10,467.09	222	6,842.09	
		TOTAL	129,730.36		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(5,745.42)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(10,050.41)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	113,934.53		113,934.53	127,881.04
14	2038691	Electrificación del Asentamiento Humano Sagrado Corazón de Jesús, distrito Tambogrande, provincia Piura.				
		AÑO 2007	298,307.20		289,046.61	
		AÑO 2008	34,136.36	124	24,458.05	
		AÑO 2009	18,088.19	223	13,684.19	
		TOTAL	350,531.75		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(9,260.59)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(14,082.31)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	327,188.85		327,188.85	259,520.42
15	2038692	Electrificación rural de la comunidad de San Juan de Lagunas - distrito Lagunas . Ayabaca.				
		AÑO 2007	18,000.00		18,000.00	
		AÑO 2008	1,844.55		-	
		AÑO 2009	5,125.00		-	
		TOTAL	24,969.55		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(6,969.55)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	-		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	18,000.00		18,000.00	-



ANEXO

Obra Electrificación (rural) del departamento de Piura sector I

Contrato

Contratista CONSORCIO PERÚ

Pagos

Liquidación RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 118-2009/GOB.REG.PIURA-ORA 05.05.2009

N°	CUI	NOMBRE	SSI MEF	META GOB. REG. PIURA	Monto según Meta GRP	Sub Total CUI RORA N° 118-2009
16	2020923	Electrificación de Asociación de Vivienda La Primavera III Etapa Castilla.				
		AÑO 2007	366,733.24		347,411.08	
		AÑO 2008	20,388.06	110	8,172.02	
		AÑO 2009	16,267.84	225	12,543.84	
		TOTAL	403,389.14		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(19,322.16)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(15,940.04)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	368,126.94		368,126.94	238,333.72
17	2038693	Electrificación en el caserío San Miguel de Yuscay - Las Lomas.				
		AÑO 2007	206,401.31		194,761.07	
		AÑO 2008	30,572.86	126	18,215.10	
		AÑO 2009	19,523.84	226	12,543.84	
		TOTAL	256,498.01		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(11,640.24)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(19,337.76)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	225,520.01		225,520.01	234,247.38
18	2038694	Electrificación del caserío Pelingará - Las Lomas.				
		AÑO 2007	265,100.28		252,185.49	
		AÑO 2008	42,671.99	127	32,262.39	
		AÑO 2009	22,995.59	227	18,245.59	
		TOTAL	330,767.86		-	
		DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	(12,914.79)		-	
		MEN - Dirección General Electrificación Rural	(15,169.60)		-	
		Region Piura -SEDE CENTRAL	302,683.47		302,683.47	339,468.53
		TOTAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	10,547,430.02		10,547,430.02	10,560,508.18
				Descuento directo en resolución		(13,078.16)
						10,547,430.02

