



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar e
Infraestructura raria Y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 27 de noviembre del 2024

CARTA N° 081-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Señor

WILFREDO CUNYA RUIZ

Presidente

Núcleo Ejecutor "NE- PAPACUAY" – CUI 2592585

Bq. Huancasancos S/N, Distrito De Sancos, Provincia Huanca Sancos

Nucleopapacuaysorochuco12345@gmail.com

Ayacucho.-

Asunto : Se remite Anexo N° 20 - "Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY".

Referencia : a) Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY
b) Informe N° 0324-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OA-ET
c) Informe N° 5378-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP-EO
d) Memorando N° 3236-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP
e) Memorando N° 4535-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OPPS
f) Informe N° 336-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OAL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual, hacemos llegar el Anexo N° 20 - "Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE" suscrito con el NE PAPACUAY; conforme a lo establecido en el numeral 7.2 de la "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores-Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul-Versión 02" - Resolución Directoral Ejecutiva N° 0183-2024-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, que aprueba la modificación de la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE.

Por lo expuesto y a fin de continuar con el trámite respectivo, alcanzo el presente documento, conforme a lo señalado en el párrafo precedente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUIS ALFONZO SARDI CORAL

Director Ejecutivo

Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA.

LASC/jfbc

CUT: 4677-2024



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 336-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OAL

A : ING. LUIS ALFONZO SARDI CORAL
Director Ejecutivo

DE : ABOG. JOSÉ FRANCISCO BURGA CARBAJAL
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

ASUNTO : Opinión legal sobre Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY

REFERENCIA: a) Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY
b) Informe N° 0324-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OA-ET
c) Informe N° 5378-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP-EO
d) Memorando N° 3236-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP
e) Memorando N° 4535-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OPPS

FECHA : San Isidro, 26 de noviembre de 2024

Me dirijo a usted, con relación al asunto y documentos de referencia, mediante los cuales se sustenta el Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY.

Al respecto, resulta pertinente señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 19 de julio del año 2023, se suscribe el Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE entre la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul y el Núcleo Ejecutor denominado "NE- PAPACUAY" para la ejecución de la IOARR "REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI 2592585.

1.2. Informe N° 0324-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OA-ET, mediante el cual el Especialista en Tesorería señala que, ha procedido al cierre de 16 cuentas bancarias de los Núcleos Ejecutores, incluyendo la del NE PAPACUAY, y, asimismo, la devolución del saldo de la cuenta corriente al tesoro público.

1.3. Informe N° 5378-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP-EO, mediante el cual el Especialista de Obras señala que, se ha cumplido de forma satisfactoria con el objeto del Convenio N° 054-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, adjuntando, asimismo, un Resumen del Informe de Liquidación Final, por lo que sugiere derivar la documentación a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para que proceda con el Cierre del Convenio.

1.4. Memorando N° 3236-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos solicita que la UEFSA remita el informe





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Departamento de Infraestructura
Hidráulica y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

de cierre de convenio a la DGIHR-MIDAGRI, al Núcleo Ejecutor y a la Contraloría General de la República.

- 1.5. Memorando N° 4535-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OPPS, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento señala que, en cumplimiento al numeral 7.2 de la "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores- Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul-Versión 02", se adjunta el Anexo 20 – Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY; por lo que solicita, se gestione el referido informe y se ponga de conocimiento del mismo, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego – DGIHR y al Núcleo Ejecutor.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 31015, Ley que autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social, Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 2.2 Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social, Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 2.3 Manual MA N° 004-2023-MIDAGRI/DGIHR, Manual para la ejecución de IOARR, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, Versión 03, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0312-2023-MIDAGRI.
- 2.4 Resolución Directoral Ejecutiva N° 0183-2024-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, que aprueba la modificación de la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE, "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores – Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul – Versión 02".

III. ANALISIS:

- 3.1 Con fecha 19 de julio del año 2023, se suscribe el convenio N° 050-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE entre la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul y el Núcleo Ejecutor denominado "NE-PAPACUAY" para la ejecución de la IOARR "REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI 2592585.
- 3.2 En la cláusula sexta del Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, suscrito entre la UEFSA y el NUCLEO EJECUTOR, se menciona que el costo total de la inversión IOARR es de hasta S/ 377,260.00 (Trescientos setenta y siete mil doscientos sesenta con 00/100 soles), el cual comprende los costos directos e indirectos identificados en el expediente técnico, de los cuales se tiene la siguiente distribución:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Monto para la UEFSA:

- Es: S/ 124,272.78 (Ciento veinticuatro mil doscientos setenta y dos con 78/100 soles)

Monto para transferir al NÚCLEO EJECUTOR:

- Es: S/ 252,987.22 (Doscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y siete con 22/100 soles)

- 3.3 Mediante Informe N° 0324-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OA-ET, mediante el cual el Especialista en Tesorería señala que, ha procedido al cierre de 16 cuentas bancarias de los Núcleos Ejecutores, incluyendo la del NE PAPACUAY, y, asimismo, la devolución del saldo de la cuenta corriente al tesoro público.
- 3.4 Mediante Informe N° 5378-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP-EO, mediante el cual el Especialista de Obras señala que, se ha cumplido de forma satisfactoria con el objeto del Convenio N° 054-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, adjuntando, asimismo, un Resumen del Informe de Liquidación Final, por lo que sugiere derivar la documentación a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para que proceda con el Cierre del Convenio.
- 3.5 Mediante Memorando N° 3236-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos solicita que la UEFSA remita el informe de cierre de convenio a la DGIHR-MIDAGRI, al Núcleo Ejecutor y a la Contraloría General de la República.
- 3.6 Mediante Memorando N° 4535-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OPPS, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento señala que, en cumplimiento al numeral 7.2 de la "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores-Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul-Versión 02", se adjunta el Anexo 20 – Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY; por lo que solicita, se gestione el referido informe y se ponga de conocimiento del mismo, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego – DGIHR y al Núcleo Ejecutor.



IV. CONCLUSIONES:

- 4.1. Se ha verificado que se ha cumplido con cada uno de los pasos señalados en cumplimiento al numeral 7.2 de la "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores-Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul-Versión 02".
- 4.2. De conformidad con la Directiva, la Entidad resulta viable legalmente, derivar el Anexo N° 20 - "Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego- DGIHR y al NE PAPACUAY.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Asesoria y Asesoría Legal
Desarrollo Agrario y Riego
Infraestructura y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

V. RECOMENDACIÓN:

- 5.1 Se recomienda, en mérito a lo establecido en el numeral 7.2 de la "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores-Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul-Versión 02", proceder a remitir a la Controlaría General de la República, a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego- DGIHR y al NE LECCLECCACOCHA, el Anexo N° 20 - "Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY.
- 5.2 Para tal efecto, se adjuntan los proyectos de Oficio, para su consideración y suscripción.

Es cuanto informo para los fines correspondientes.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL


.....
ABOG. JOSÉ FRANCISCO BURGA CARBAJAL
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

CUT N° 4677-2024



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

MEMORANDO N° 4535 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OPPS

A : **ABOG. JOSE FRANCISCO BURGA CARVAJAL**
Jefe de la Oficina de Asesoría legal

De : **ING. ALBERTO GUTIERREZ ENCISO**
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

Asunto : Remito el Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY

Referencia : a) Memorando N° 3236-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP
b) Anexo N° 20 - "Informe de Cierre de Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con el NE PAPACUAY"

Fecha : Fecha, 05 NOV. 2024

Me dirijo a usted, en atención al documento de referencia a), mediante el cual la Oficina de Gestión de Proyectos, remite el informe de cierre de cuenta corriente del Núcleo Ejecutor PAPACUAY y solicita a esta oficina, la elaboración del Informe de Cierre del Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE suscrito con dicho núcleo ejecutor.

Al respecto, en cumplimiento al numeral 7.2 de la "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores-Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul-Versión 02", se adjunta el documento de la referencia b).

Asimismo, se recomienda a su despacho gestionar el referido informe del cierre de Convenio a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego- DGIHR y al NE PAPACUAY, tal como lo establece el literal b) del Artículo 7.2 de la Directiva General N° 003-2023- MIDAGRI-UEFSA-DE".

Atentamente

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. ALBERTO GUTIERREZ ENCISO
Jefe de la Oficina de Planeamiento
Presupuesto y Seguimiento

AGE/ems

CUT: 4677-202



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 20

INFORME DE CIERRE DEL CONVENIO N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

1. RESUMEN DEL CONVENIO

ANTECEDENTES

1.1. Mediante Ley N° 31015 de fecha 28 de marzo de 2020, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores, se autoriza a ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores.


1.2. Mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, de fecha 27 de octubre de 2022 se aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, que tiene como objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante Núcleos Ejecutores.

1.3. Mediante Resolución Ministerial N° 0076-2023, se delega al director ejecutivo de la UEFSA la facultad de suscribir en representación de la Entidad, convenios con los núcleos ejecutores para la ejecución de IOARR en siembra y cosecha de agua, así como la ampliación de vigencias, renovación o modificaciones a los mismos mediante adendas, en el marco de las disposiciones del Decreto Supremo N°024-2023-EF.

1.4. Mediante Acta de Asamblea General de Constitución del NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY, de fecha 19 de mayo de 2023, se advierte que los miembros de la asamblea general, eligieron como representantes del NUCLEO EJECUTOR a las siguientes personas:

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Presidente/a	Hipólito Cruzado Tacilla	46800835
Tesorero/a	Yladio Chacón Bolaños	44349921
Secretario/a	Segundo Artemio Izquierdo Apaestegui	43074295

1.5. Con fecha 19 de julio del año 2023, se suscribe el convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE entre la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul y el Núcleo Ejecutor denominado "NE-PAPACUAY" para la ejecución de la IOARR "REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"-CUI 2592585.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 1.6. En la cláusula sexta del Convenio N° 052-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, suscrito entre la UEFSA y el NÚCLEO EJECUTOR, se menciona que el costo total de la inversión IOARR es de hasta de S/ 377,260.00 (Trescientos setenta y siete mil doscientos sesenta con 00/100 soles), el cual comprende los costos directos e indirectos identificados en el expediente técnico, de los cuales se tiene la siguiente distribución:

Monto para la UEFSA:

- Es: S/ 124,272.78 (Ciento veinticuatro mil doscientos setenta y dos con 78/100 soles)

Monto para transferir al NÚCLEO EJECUTOR:

- Es: S/ 252,987.22 (Doscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y siete con 22/100 soles)

- 1.7. Mediante Carta N° 018-2023/NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY-CUI N° 2592585-HTC, de fecha 19 de diciembre del 2023, el presidente del Núcleo Ejecutor comunicó, a la Oficina de Gestión de Proyectos-OGP-UEFSA, la renuncia a la continuidad de los trabajos en la qocha Papacuay (CAJ4-2023-Q2) del CUI N° 2592585 debido a problemas sociales.


- 1.8. Mediante Carta N° 019-2023/NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY-CUI N° 2592585-HTC, de fecha 20 de diciembre del 2023, el presidente del Núcleo Ejecutor comunicó, a la Oficina de Gestión de Proyectos-OGP-UEFSA, la no disponibilidad del terreno de la qocha Peña Blanca (CAJ4-2023-Q1).

- 1.9. Mediante Memorando N° 471-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OA, de fecha 10 de junio del 2024, la Oficina de Administración comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos la aprobación de la evaluación financiera del Informe de Liquidación Final del Núcleo Ejecutor PAPACUAY.

- 1.10. Mediante Carta N° 492-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OGP, de fecha 21 de junio del 2024, la Oficina de Gestión de Proyectos comunicó la conformidad de la Liquidación Financiera y la Liquidación Técnica del NE PAPACUAY – CUI N° 2592585- Región Cajamarca.

- 1.11. Mediante Memorando N° 683-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA, de fecha 26 de agosto del 2024, la Oficina de Administración comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos que se realizó el cierre de cuentas bancarias de 16 Núcleos Ejecutores, entre ellos, el NE PAPACUAY.

- 1.12. Mediante Memorando N° 3216-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, la Oficina de Gestión de Proyectos, comunicó a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, el informe de cierre de cuenta corriente del Núcleo Ejecutor PAPACUAY.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

OBJETIVO

Establecer y detallar las condiciones administrativas, financieras y operativas entre las partes involucradas para la correcta ejecución de la IOARR descrito en el Anexo 1 del Convenio, así como las actividades de control, supervisión y seguimiento de la ejecución, a fin de alcanzar las metas físicas de la inversión.

LISTADO DE IOARR DEL NUCLEO EJECUTOR

Nº	NOMBRE DE LA IOARR	MONTO MÁXIMO (S/)
1	REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	377,260.00

2. LOGROS VERIFICABLES OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Mediante la ejecución del Convenio, se ha determinado logros significativos a nivel de objetivo y de la IOARR, evidenciando una ejecución eficaz y conforme a los estándares establecidos, los que se detallan a continuación:

2.1. A NIVEL DE OBJETIVO


Cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros: Por parte del núcleo ejecutor se logró realizar un control administrativo, conforme a la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 84-2023-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, considerando la adecuada distribución del personal y entrega de herramientas, implementos de protección personal para realizar las actividades, pago al personal y gastos administrativos por parte del núcleo ejecutor y la supervisión realizada por la UEFSA, para realizar las autorizaciones de pago y compra.

Cumplimiento de metas: Según el compromiso asumido en el Convenio, El NE-Papacuay tenía programado, como meta, la ejecución de tres (03) qochas. No obstante, se ejecutó solo una (01) qocha al 100%; cumpliendo parcialmente con el objetivo del Convenio, es decir un 50.99%. Esto se debió a la no continuación o realización de la qocha Papacuay (CAJ4-2023-Q2) y qocha Peña Blanca (CAJ4-2023-Q1).

Gestión eficiente de la mano de obra y recursos: Según el Informe de Liquidación Final del Núcleo Ejecutor, en la ejecución de la obra se utilizaron de manera efectiva, los recursos (materiales, herramientas, mano de obra y otros insumos). Asimismo, se ha cedido a los beneficiarios, las herramientas manuales utilizadas en las actividades, los cuales les permitirán realizar las actividades de operación y mantenimiento de la obra construida.

2.2. A NIVEL DE IOARR

Según consta en el Acta de Conformidad del Anexo 11, se ha logrado ejecutar la IOARR, al 50.99% respecto a la meta física programada, es decir una (01) qocha. La ejecución





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

financiera, según el memorando de la Oficina de Administración (Memorando N° 471-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/ OA), fue de S/ 113,734.51 que representa el 44.96% respecto al monto transferido. La ejecución física y financiera se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: EJECUCION DE IOARR DEL N.E PAPACUAY

N°	CUI IOARR	CONVENIO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
		MONTO TRANSFERIDO (S/)	META FISICA PROGRAMADA QOCHA (N°)	MONTO EJECUTADO (S/)	META FISICA EJECUTADA QOCHA (N°)
1	2592585	252,987.22	3	113,734.51	1

Correcta implementación del presupuesto: El presupuesto final de la obra se ha gestionado de acuerdo con los documentos contables y los requerimientos del Convenio. El monto total ejecutado fue de S/ 113,734.51, lo que representa el 44.96% respecto al monto transferido al Núcleo Ejecutor que ascendió a S/ 252,987.22 generando un monto a devolver de S/ 139,252.71. Esta correcta implementación financiera implica la eficiencia en el uso de los recursos.

Calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas: Se realizaron pruebas de densidad de campo y diseño de mezcla de concreto para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad.

Gestión eficiente de la mano de obra y recursos: La gestión de la mano de obra y de los recursos materiales se realizó de manera eficiente, con una correcta utilización de mano de obra calificada y no calificada, conforme a las necesidades de la inversión. El cuaderno de obra y las declaraciones juradas reflejan una adecuada ejecución y control durante la fase de ejecución de la inversión.

3. ACCIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

3.1. Avance físico acumulado

Se ha logrado ejecutar el 50.99% de las metas establecidas en el Expediente Técnico de la Inversión denominada "REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". Este resultado se debió a la ejecución del 100% de la qocha N° 3 con código CAJ4-2023-Q3; respecto a la qocha N° 2 con código CAJ4-2023-Q2, este quedó inconcluso alcanzando el 59.3% y la qocha N° 1 con código CAJ4-2023-Q1 no se ejecutó en absoluto (0%).

3.2. Motivos por los cuales no se logró la realización o culminación de los activos de la IOARR pendientes

Las qochas identificadas con los códigos CAJ4-2023-Q2 y CAJ4-2023-Q1 no se lograron realizar o culminar debido a determinados factores. La primera no logró culminar debido a problemas sociales (Carta N° 018-2023/NUCLEO EJECUTOR





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

PAPACUAY-CUI N° 2592585-HTC). Por otro lado, no se realizó la segunda qocha mencionada debido a la no disponibilidad del terreno según lo reportado en la Carta N°019-2023/NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY-CUI N° 2592585-HTC.

4. INDICAR LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS O BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, QUE SEAN FACTIBLES DE DIFUNDIR Y/O REPLICAR

- Buena administración por parte del Núcleo Ejecutor, bajo los principios de moralidad, transparencia, libre concurrencia y competencia, permitiendo la adquisición de bienes y servicios, cumpliendo con la normativa vigente.
- Desarrollo de asambleas con la población beneficiaria a fin de informar sobre el avance físico y financiero de la ejecución del Convenio, exhibiendo la rendición de cuenta mensual presentado dentro de los plazos a la entidad durante el periodo de ejecución.
- La participación comunitaria durante el proceso de ejecución permitió garantizar la ejecución oportuna de las actividades, en el que se involucró a los beneficiarios con empleos temporales en el que participaron en condiciones de igualdad, equidad y trabajo en equipo.
- Fortalecimiento de las capacidades locales con la creación de experiencias y liderazgo permitiendo incrementar las habilidades de gestión de la población en términos agropecuarios.
- Se dinamizó la economía local en el lugar de intervención.
- Los beneficiarios, a través de sus representantes, participaron en las gestiones a fin de llevar a cabo las asambleas generales consolidando sus capacidades de coordinación técnica, administrativa y de dirección como responsables de ejecución; permitiendo el fortalecimiento de la identidad de las comunidades involucradas.



5. RESUMEN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL NE

Se ha realizado la revisión del Informe de Liquidación Final del Núcleo Ejecutor denominado "REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", conforme a la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 84-2023-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE.

Con respecto a la transferencia del presupuesto

El presupuesto programado para la ejecución de la IOARR asciende a S/ 377,260.00. De este monto, se transfirió al Núcleo Ejecutor Papacuay la suma de S/ 124,272.78 para la ejecución física de la obra.

Con respecto a la ejecución financiera

El Núcleo Ejecutor Papacuay ha realizado la ejecución física de una (01) qocha por el monto de S/ 113,709.01, que representa el 44.95% del monto transferido a dicho Núcleo (S/ 252,987.22), quedando un saldo no ejecutado de S/ 139,278.21, según el reporte del Memorando N° 471-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OA.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Asimismo, desde la aprobación del Informe de Liquidación Final del Núcleo Ejecutor, hasta el cierre de la cuenta bancaria, transcurrió un determinado periodo de tiempo que generó costos bancarios asociados al mantenimiento de la cuenta, los cuales totalizaron S/ 25.50 y fueron descontados del saldo no ejecutado. Finalmente, el saldo devuelto al Tesoro Público fue de S/ 139,252.71 (Memorando N° 683-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA). De esta forma, se ha ejecutado el monto total de S/ 113,734.51, que agrega el costo de mantenimiento al monto ejecutado por el NE (Ver cuadro N° 02).

CUADRO N° 02: EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL N.E

N° Convenio	NOMBRE DEL NÚCLEO EJECUTOR	MONTO TRANSFERIDO AL NE (S/)	MONTO EJECUTADO POR N.E (S/)	%	SALDO A DEVOLVER SEGÚN NE (S/)	MANTM. CUENTA (S/)	SALDO DEVUELTO AL TESORO PÚBLICO (S/)	MONTO TOTAL EJECUTADO (S/). (*)
054-2023	PAPACUAY	252,987.22	113,709.01	44.95%	139,278.21	25.50	139,252.71	113,734.51

Fuente: Memorando N° 471-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OA; Memorando N° 683-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA.

(*): Incluye gastos de mantenimiento de cuenta.

Respecto a la Liquidación Final

El Informe de Liquidación Final del Núcleo Ejecutor Papacuay fue aprobado por la Oficina de Administración y la Oficina de Gestión de Proyectos (Carta N° 492-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OGP), para posteriormente gestionar ante el Banco de la Nación el cierre de cuenta corriente del Núcleo Ejecutor y la devolución del saldo no ejecutado al Tesoro Público.

6. CONCLUSIONES

- Sobre el costo de la IOARR, que es de hasta S/ 377,260.00, la UEFSA transfirió al Núcleo Ejecutor "NE- PAPACUAY" un total de S/ 252,987.22, de los cuales, el núcleo ejecutó la suma de S/ 113,734.51 que representa el 44.95% respecto al monto transferido e incluye los S/ 25.50 de costos bancarios asociados al mantenimiento de la cuenta. Finalmente, el saldo devuelto al Tesoro Público fue de S/ 139,252.71.
- Mediante el Convenio suscrito con el NE-PAPACUAY, en el que se estableció la meta física de ejecutar tres (03) diques para qochas, solo se ejecutó el 100% de un (01) dique, lo que conllevó un cumplimiento parcial de los objetivos y metas del convenio, alcanzando el 50.99% de la meta programada.
- El Informe de Liquidación Final del NE PAPACUAY, ha sido verificado y es conforme a los requisitos establecidos. La ejecución se realizó de acuerdo con la normativa vigente logrando el cumplimiento de las metas establecidas.
- No quedan acciones técnicas, administrativas, financieras, legales ni penales pendientes, lo que indica el cierre satisfactorio del proyecto.
- La gestión del proyecto fue eficiente, con una correcta implementación del presupuesto y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Las pruebas de calidad confirmaron que las estructuras construidas cumplen con los estándares requeridos.



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Desarrollo Vice ministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634 "Fondo Sierra Azul"




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Se destacaron buenas prácticas como la transparencia en la administración, la participación comunitaria efectiva, el fortalecimiento de capacidades locales, y la dinamización de la economía local, las cuales son recomendables para futuros proyectos.

7. RECOMENDACIÓN

Se recomienda derivar el presente documento, a la Oficina de Asesoría Legal, para emitir su informe respectivo y proceder a remitir a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego- DGIHR y al NE PAPACUAY, tal como lo establece el literal b) del Artículo 7.2 de la Directiva General N° 003-2023- MIDAGRI-UEFSA-DE.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. EDUARDO MENDOZA SARMIENTO
Especialista en Planeamiento y Seguimiento





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 5328-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP-EO


A : ING. YURI EZEQUIEL MONGE PALOMINO
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

DE : ING. NINO HAYA ENRIQUEZ
Especialista en Obras

ASUNTO : Comunico cierre de cuenta corriente de NE PAPACUAY

REFERENCIA : a) Memorando N° 683-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA
b) Memorando N° 2063-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP
c) Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

FECHA : San Isidro, 09 OCT. 2024



Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente; a fin de informar lo siguiente:

I. MARCO LEGAL

- 1.1. Ley N° 31015, Ley que autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social, Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 1.2. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social, Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 1.3. Manual MA N° 004-2023-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR, Manual para la ejecución de IOARR, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, Versión 03, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0312-2023-MIDAGRI.
- 1.4. Resolución Directoral Ejecutiva N° 0183-2024-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, que aprueba la modificación de la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE, "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores - Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul - Versión 02".

II. ANTECEDENTES

- 2.1. Mediante Resolución Ministerial N° 0076-2023-MIDAGRI de fecha 09 de marzo del año 2023, se delega al Director Ejecutivo de la UEFSA la facultad de suscribir en representación de la Entidad, convenios con los núcleos ejecutores para la ejecución de IOARR en siembra y cosecha de agua, así como la ampliación de vigencias, renovación o modificaciones a los mismos mediante adendas, en el marco de las disposiciones del Decreto Supremo N° 024-2023-EF.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 2.2. Mediante documento de la referencia c), de fecha 19 de julio del año 2023, se suscribe el convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE entre la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul y el Núcleo Ejecutor denominado "NE PAPACUAY" para la ejecución de la IOARR "REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" – CUI 2592585.
- 2.3. Con fecha 30 de noviembre del 2023, constituidos en el terreno de la qocha "Laguna Chica", ubicada en el Territorio Hídrico Productivo Papacuay del distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, se suscribe el Acta de Termino y Conformidad de Obra (Anexo N° 11) dando fe a la culminación de la actividad CAJ4-2023-Q3 habiéndose cumplido parcialmente con las metas del expediente técnico de la inversión denominada "REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" – CUI 2592585.
- 2.4. Mediante Carta N° 018-2023/NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY-CUI N° 2592585-HTC, de fecha 19 de diciembre del 2023, el presidente del Núcleo Ejecutor comunica la renuncia a la continuidad de los trabajos en la qocha Papacuay (CAJ4-2023-Q2) del CUI N° 2592585 debido a problemas sociales.
- 2.5. Mediante Carta N° 019-2023/NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY-CUI N° 2592585-HTC, de fecha 20 de diciembre del 2023, el presidente del Núcleo Ejecutor comunica la no disponibilidad del terreno de la qocha Peña Blanca (CAJ4-2023-Q1).
- 2.6. Mediante Carta N° 002-2024/NUCLEO EJECUTOR PAPACUAY CUI N° 2592585-HCT, de fecha 27 de mayo del 2024, el presidente del Núcleo Ejecutor presentó a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul el Informe Final de Liquidación.
- 2.7. Mediante Carta N° 492-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OGP, de fecha 21 de junio del 2024, la Oficina de Gestión de Proyectos comunicó la conformidad de la Liquidación Financiera y la Liquidación Técnica del NE PAPACUAY – CUI N° 2592585 – Región Cajamarca.
- 2.8. Con fecha 07 de julio del 2024, constituido el Residente de Obra y la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra conformado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 167-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, se suscribió el Acta de Transferencia de Obra y Compromiso de Operación y Mantenimiento (Anexo N° 22), dando por transferida la obra a los beneficiarios de la Inversión.
- 2.9. Mediante documento de la referencia b) Memorando N°2063-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, la Oficina de Gestión Proyectos solicitó a la Oficina de Administración el desbloqueo de la cuenta bancaria del NE PAPACUAY, para su posterior cierre de cuenta corriente en cumplimiento Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE, "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores – Unidad





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul – Versión 02" y la Ley N° 31015, Ley que autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social, Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores; así como su Reglamento.

- 2.10. Mediante documento de la referencia a) Memorando N° 683-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA, la Oficina de Administración comunicó a la Oficina de Gestión de Proyectos que se solicitó la emisión del cheque de gerencia por el saldo de la cuenta del NE PAPACUAY, el cual fue depositado mediante T6 como devolución al Tesoro Público, por consiguiente, la cuenta quedó en cero y el Banco de la Nación procedió con el cierre de la cuenta mencionada.

III. ANALISIS

- 3.1. De acuerdo a la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE, "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores – Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul – Versión 02, en el inciso b) del numeral 7.2 referido al convenio, dispone que efectuado el cierre de la cuenta, la UEFSA a través de la OPPS, elabora el informe de cierre de convenio de acuerdo al Anexo N° 20, teniendo en cuenta el Informe de Liquidación Final del Núcleo Ejecutor con su respectiva conformidad.

Posteriormente, la UEFSA remite el informe de cierre de convenio a la DGIHR-MIDAGRI, al NE y a la Contraloría General de la República.

- 3.2. Conforme a lo mencionado, se cumple con informar lo siguiente:

Datos generales de la IOARR:

IOARR: "REPARACIÓN DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	
Ubicación	: Sorocucho, Celendin, Cajamarca.
Código Único de Inversión	: 2592585
Presupuesto aprobado	: S/ 377 260.00
Plazo de Ejecución	: 90 d.c.
Meta física programada	: 03 qochas
Meta física ejecutada	: 01 qocha
Avance físico acumulado	: 50.99%
Acciones pendientes de ejecución	: 0% (No hay acciones pendientes de ejecución)

De acuerdo al objeto del Convenio N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE se ha cumplido parcialmente con la ejecución de la IOARR denominada "REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN,





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"

Unidad Ejecutora 036-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DEPARTAMENTO CAJAMARCA", habiéndose cumplido los compromisos, de acuerdo a la cláusula quinta del convenio mencionado, asumidos por parte de la Entidad y el NE-PAPACUAY.

Se adjunta Resumen del Informe Final de Liquidación del Núcleo Ejecutor (Anexo N° 12): NE-PAPACUAY.

Retroalimentación de la ejecución mediante el NE – PAPACUAY

- ✓ Buena administración por parte del Núcleo Ejecutor, bajo los principios de moralidad, transparencia, libre concurrencia y competencia, permitiendo la adquisición de bienes y servicios, cumpliendo con la normativa vigente.
- ✓ Desarrollo de asambleas con la población beneficiaria a fin de informar sobre el avance físico y financiero de la ejecución del convenio, exhibiendo la rendición de cuenta mensual presentado dentro de los plazos a la entidad durante el periodo de ejecución.
- ✓ La participación comunitaria durante el proceso de ejecución permitió garantizar la ejecución oportuna de las actividades, en el que se involucró a los beneficiarios con empleos temporales en el que participaron en condiciones de igualdad, equidad y trabajo en equipo.
- ✓ Fortalecimiento de las capacidades locales con la creación de experiencias y liderazgo permitiendo incrementar las habilidades de gestión de la población en términos agropecuarios.
- ✓ Se dinamizó la economía local en el lugar de intervención.
- ✓ Los beneficiarios, a través de sus representantes, participaron en las gestiones a fin de llevar a cabo las asambleas generales consolidando sus capacidades de coordinación técnica, administrativa y de dirección como responsables de ejecución; permitiendo el fortalecimiento de la identidad de las comunidades involucradas.

IV. CONCLUSIÓN

Se cumplió de forma satisfactoria con el objeto del Convenio N° 023-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, con la ejecución del 50.99% de las metas establecidas en el Expediente Técnico de la Inversión denominada "REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI N° 2592585, por lo que se sugiere derivar la presente información a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para que, dentro de su competencia, proceda con el Cierre del Convenio con el NE – PAPACUAY en cumplimiento a la establecido en el inciso b) del numeral 7.2 de la Directiva General N° 003-2023-MIDAGRI-UEFSA-DE, "Directiva para la ejecución y liquidación de IOARR de siembra y cosecha de agua, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores – Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul – Versión 02".

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

CUT: 4677-2024



BICENTENARIO
PERU
2024

RESUMEN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN FINAL

1.1.1 Nombre de la Inversión de Rehabilitación

REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA
NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE
SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Código Único de Inversión (CUI)

2592585

1.1.2 Ubicación de la Inversión

Departamento

CAJAMARCA

Provincia

CELENDIN

Distrito

SOROCHUCO

1.1.4 Núcleo Ejecutor

NE - PAPACUAY

1.1.5 Número de Convenio

CONVENIO N° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

1.1.6 Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

1.1.7 Presupuesto Programado

S/ 377,260.00

1.1.8 Monto transferido al NE

S/ 252,987.22

1.1.8 Adendas del Convenio

-

1.1.9 Monto ejecutado del transferido al NE

S/ 113,734.51

1.1.10 Saldo del monto transferido al NE

S/ 139,252.71

1.1.11 Metas físicas del proyecto:

Dique para qocha y obras conexas

3.00

Und

Zanja de infiltración

0.00

ml

1.1.12 Metas alcanzadas del proyecto:

Dique para qocha y obras conexas

1.00

Und

Zanja de infiltración

0.00

ml

1.1.12 Fecha de inicio de obra :

18/10/2023

1.1.12 Fecha de termino de obra :

30/11/2023





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora 039-001634
"Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 0324 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA-ET


Para : C.P.C. EDUARDO TOMÁS MEDRANO ORMEÑO
Jefe de la Unidad de Administración

De : C.P.C. JUAN ANTONIO VELASQUEZ MUÑOZ
Especialista en Tesorería

Asunto : Cierre de Cuentas Bancarias Núcleos Ejecutores.

Referencia : a) Memorando N° 2063-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP
b) Memorando N° 2649-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP

Fecha : San Isidro, 26 de agosto de 2024



Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, en respuesta al documento de la referencia a) en el que nos solicitan el cierre de 18 cuentas bancarias de Núcleos Ejecutores.

Al respecto, le informo que se solicitó la emisión de los respectivos cheques de gerencia por los saldos de las cuentas corrientes de los 18 Núcleos Ejecutores, de los cuales 16 cheques fueron depositados mediante T6, como devolución al Tesoro Público, las cuentas quedaron en cero, y el Banco de la Nación procedió con el cierre definitivo de las 16 cuentas corrientes mencionadas.

En atención al documento de la referencia b), en el que solicitan el desistimiento del cierre de las cuentas corrientes de los NE CHAMPA QOCHA (CUI N° 2592284) y CHOCLOCOCHA (CUI N° 2592283), los 02 cheques de gerencia correspondientes a estos NE, han sido retenidos para gestionar la devolución de los montos a las respectivas cuentas corrientes de los 02 Núcleos Ejecutores, informaremos.

Se adjunta Anexo con el importe de los 16 cheques de gerencia que fueron devueltos al Tesoro Público (Anexo N° 1).

Sin otro particular, expreso a usted mi especial consideración y estima.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
VELASQUEZ MUÑOZ Juan
Antonia FAJ 20800043098 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/08/2024 15:43:48-0500

CUT: 6905 -2024

Av. Guillermo Prescott N° 490
San Isidro, Lima
T: (01) 399-8077
www.sierraazul.gob.pe




BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ANEXO INFORME N° 0324 - MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA-ET

ANEXO N° 01

N°	REGION	NUCLEO	CUI	N° CTA CTE (CERRADA)	SUM de TRANSFERIDO (CA)	SUM de GIRADO (LB)	SALDO NO EJECUTADO	ITF	Saldo a Devolver	Manm. Cuenta	Saldo Devuelto
1	ANCASH	NE - LLACSHA	2595534	00-378-004276	2,279,730.57	2,277,945.21	1,785.36	0.05	1,761.36	24.00	1,761.36
2	ANCASH	NE - TZAKIQOCHA	2591573	00-372-001445	821,367.59	806,147.16	15,220.43	0.75	15,192.43	28.00	15,192.43
3	AREQUIPA	NE - TULLUMPE	2592893	00-103-006058	892,980.52	854,518.37	38,462.15	1.90	38,538.15	76.00	38,538.15
4	AYACUCHO	NE - AYHUAQOCHA	2595111	00-625-002109	1,731,317.44	1,522,839.87	208,477.57	10.40	208,453.57	24.00	208,453.57
5	AYACUCHO	NE - IGNACIOQOCHA	2592183	00-619-018494	1,022,944.41	969,774.53	53,169.88	2.65	53,141.83	28.05	53,141.83
6	AYACUCHO	NE - LECLECCACOCHA	2592287	00-627-002726	2,331,528.00	1,901,362.00	430,166.00	21.50	430,138.00	28.00	430,138.00
7	AYACUCHO	NE - QENHUACUCHO QONTAQ	2592926	00-627-002742	988,589.55	858,170.62	130,418.93	6.50	130,390.93	28.00	130,390.93
8	AYACUCHO	NE - QUILLU CRUZ CCOCHA CUCHO	2592914	00-627-002734	1,081,327.41	954,308.40	127,019.01	6.30	126,991.01	28.00	126,991.01
9	CAJAMARCA	NE - PAPACUAY	2592585	00-777-000322	252,987.22	113,709.01	139,278.21	6.95	139,252.71	25.50	139,252.71
10	CUSCO	NE - CCOPEP Y MUJUN	2595307	00-163-006499	1,682,584.27	1,469,728.56	212,855.71	10.60	212,831.71	24.00	212,831.71
11	CUSCO	NE - QUEHUAR	2592741	00-221-070240	982,480.41	947,960.53	34,519.88	1.70	34,495.88	24.00	34,495.88
12	HUANCAVELICA	NE - HUACHIQRAYOQ QOCHA	2592286	00-423-006358	905,804.45	835,283.25	70,521.20	3.50	70,501.20	20.00	70,501.20
13	HUANCAVELICA	NE - PARIONAPATA	2593156	00-401-291709	910,711.50	882,556.26	28,155.24	1.40	28,131.24	24.00	28,131.24
14	HUANCAVELICA	NE - SONQOQOCHA	2592295	00-422-007725	645,405.07	584,467.83	60,937.24	3.00	60,917.24	20.00	60,917.24
15	PUNO	NE - CHECAYANE	2592100	00-713-011045	1,597,969.15	1,473,411.60	124,557.55	6.20	124,533.55	24.00	124,533.55
16	PUNO	NE - ESQUILAYA	2592722	00715-008068	1,190,206.27	1,105,211.88	84,994.39	4.20	84,974.39	20.00	84,974.39





CONVENIO N° 054 -2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

CONVENIO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL Y EL NÚCLEO EJECUTOR "NE - PAPACUAY" PARA LA EJECUCIÓN DE IOARR "REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" – CUI 2592585

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" – UEFSA, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20600943996, representada por el Director Ejecutivo, señor Max Alberto Sáenz Carrillo, identificado con DNI N° 08399350, designado mediante Resolución Ministerial N° 0565-2022-MIDAGRI, de fecha 16/12/2022, con domicilio legal en Jirón Doménico Morelli N° 344, Distrito San Borja, Provincia y Departamento de Lima, al que en adelante se denominará la UEFSA; y de la otra parte el Núcleo Ejecutor denominado "NE - PAPACUAY", identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20611027444, representado por su Presidente Sr(a) Hipólito Cruzado Tacilla, con DNI N° 46800835, por su secretario Sr(a) Segundo Artemio Izquierdo Apaestegui, con DNI N° 43074295, y por su tesorero Sr(a) Yladio Chacón Bolaños, con DNI N° 44349921, designados según Acta de Asamblea General de Constitución del Núcleo Ejecutor, de fecha 19 de mayo de 2023 con domicilio legal en Mz B, N° Cas. El Tingo (Ref al costado de la IEP N° 82518), distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, a quien en adelante se denominará EL NÚCLEO EJECUTOR, para la ejecución de la IOARR "REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" – CUI 2592585, que en adelante se denominará LA IOARR;

Cuando se refiera a la UEFSA y a EL NÚCLEO EJECUTOR, se les denominará LAS PARTES.

LAS PARTES celebran el presente convenio bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES

- 1.1. LA UEFSA, se encuentra adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y tiene como objetivo principal fomentar, desarrollar e incrementar la SEGURIDAD HÍDRICA AGRARIA que contribuye a la prosperidad del Agro Peruano mediante la siembra y cosecha de agua en las cabeceras de cuencas (zonas alto-andinas) de todo el territorio nacional, implementando la infraestructura natural a través de la construcción de diques para qochas, zanjas de infiltración, revegetación de praderas y reforestación con especies nativas, entre otros activos, en beneficio de los agricultores con menores niveles de ingreso económico en situación de pobreza y extrema pobreza, utilizando tecnologías ancestrales y modernas en cada ámbito de intervención, además de promover el planeamiento e implementación de cuencas demostrativas y el fortalecimiento de las instituciones públicas y organizaciones privadas de los territorios de las unidades hidrográficas.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





- 1.2. Mediante Resolución Ministerial N°0076-2023-MIDAGRI de fecha 09 de marzo del año 2023, se delega al Director Ejecutivo de la UEFSA la facultad de suscribir en representación de la Entidad, convenios con los núcleos ejecutores para la ejecución de IOARR en siembra y cosecha de agua, así como la ampliación de vigencia, renovación o modificaciones a los mismos mediante adendas, en el marco de las disposiciones del Decreto Supremo N°024-2023-EF.



- 1.3. **EL NÚCLEO EJECUTOR**, es la agrupación de particulares organizados, que tiene en común residir en un mismo ámbito territorial de cualquier categoría de zonas rurales y periurbanas, constituida, con el objetivo de ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. Tiene como característica ser de carácter temporal y con capacidad jurídica para contratar e intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, con la finalidad de implementar y cumplir con los objetivos para los cuales fue constituido.

- 1.4. El Acta de Asamblea General de Constitución del **NÚCLEO EJECUTOR**, de fecha 19 de mayo de 2023, se advierte que los miembros de la asamblea general, eligieron como representantes del **NÚCLEO EJECUTOR** a las siguientes personas:


CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Presidente/a	Hipólito Cruzado Tacilla	46800835
Tesorero/a	Yladio Chacón Bolaños	44349921
Secretario/a	Segundo Artemio Izquierdo Apaestegui	43074295

CLÁUSULA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE

La normatividad aplicable, así como los antecedentes están establecidos en el "Manual para la Ejecución IOARR, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores", aprobado por Resolución Ministerial N° 0076-2023-MIDAGRI, y sus modificatorias, en adelante **MANUAL**.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

- 3.1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre **LAS PARTES** que permitan la ejecución de **LA IOARR**, que se detalla en el **ANEXO 1** del presente Convenio; así como las actividades de control, supervisión y seguimiento de su ejecución.
- 3.2. El objeto, así como las actividades, obligaciones y derechos que se deriven del presente Convenio, estarán enmarcados en los dispositivos legales vigentes que rigen a los involucrados y en aquellas aplicables de manera complementaria sobre la materia. Cualquier acuerdo, obligación o derechos derivados u otorgados en inobservancia de lo dispuesto por la presente Cláusula, devendrá en nulo o inexistente.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha del primer depósito que realice la UEFSa al NÚCLEO EJECUTOR hasta la culminación de LA IOARR que se detalla en el ANEXO 1 del presente convenio y la publicación del Informe de Liquidación Final y el Informe de Cierre de Convenio.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 La UEFSa, se compromete a:

5.1.1. Gestionar la apertura de la cuenta corriente en el Banco de la Nación, a nombre de EL NÚCLEO EJECUTOR, con firma mancomunada del residente de obra y el tesorero del Núcleo Ejecutor y realizar la transferencia a dicha cuenta los recursos para la ejecución de LA IOARR indicada en el ANEXO 1, a cargo de EL NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Sexta del presente Convenio.

5.1.2. Efectuar la supervisión de LA IOARR, indicada en el ANEXO 1 y de los compromisos del convenio, durante la vigencia del mismo.

5.1.3. Efectuar el monitoreo y seguimiento de la ejecución física y financiera de LA IOARR indicadas en el ANEXO 1, durante la vigencia del convenio.

5.1.4. Evaluar y seleccionar al Residente que será contratado por EL NÚCLEO EJECUTOR.

5.1.5. Verificar la rendición de los gastos presentados por el NÚCLEO EJECUTOR de acuerdo con el marco normativo aplicable.

5.1.6. Aprobar el Informe de Liquidación Final de LA IOARR, y elaborar el Informe de Cierre de Convenio y la respectiva publicación.

5.1.7. Solicitar la sustitución de cualquiera de los representantes del NÚCLEO EJECUTOR, según las causales establecidas en el numeral 12.5 del artículo 12 del reglamento de la Ley N° 31015 bajo las mismas formalidades establecidas para su designación.


5.1.8. Acceder a los estados de la cuenta bancaria en los que se deposite los recursos para LA IOARR.

5.1.9. Instruir al NÚCLEO EJECUTOR para la devolución de los recursos depositados no utilizados para la ejecución de LA IOARR, conforme al expediente de liquidación.

5.1.10. Proporcionar al NÚCLEO EJECUTOR copia del MANUAL y sus modificatorias, la Directiva y otra información relevante.

5.2 EL NÚCLEO EJECUTOR, se compromete a:

5.2.1. Administrar el recurso desembolsado para el financiamiento de LA IOARR, bajo los principios de integridad, transparencia y cumplimiento obligatorio de los lineamientos establecidos en el MANUAL y LA DIRECTIVA.





- 5.2.2. Aceptar que la UEFSA, no tendrá obligación para depositar los recursos que no estén definidos en el Expediente Técnico aprobado, para LA IOARR indicada en el ANEXO 1 del convenio.
- 5.2.3. Adquirir y contratar directamente los servicios y bienes indispensables para la ejecución de LA IOARR, de acuerdo con el contenido del expediente técnico aprobado por la UEFSA y lo establecido en el MANUAL y LA DIRECTIVA.
- 5.2.4. Contratar al Residente para LA IOARR, quien se encargará de modo permanente y directo de la ejecución, según los lineamientos establecidos en el MANUAL y LA DIRECTIVA.
- 5.2.5. Realizar todas las acciones administrativas, técnicas, financieras, legales (administrativas, civiles y penales) y de control de la ejecución de LA IOARR, de manera indelegable, irrevocable e inexcusable.
- 5.2.6. Contar con un Comité de Vigilancia, el cual estará conformado por 3 miembros, cuya responsabilidad es la de fiscalizar el uso de los recursos destinados para LA IOARR.
- 5.2.7. Asumir al cien por ciento (100%) los costos que pudieran derivarse por adicionales de LA IOARR, ya sea por partidas nuevas o mayores metrados no consideradas en el Expediente técnico aprobado siempre que estos superen el monto señalado en el ANEXO 1.
- 5.2.8. Garantizar la libre disponibilidad del terreno y asegurar los accesos donde se ejecutará LA IOARR, previo al inicio de los trabajos, así como durante la ejecución de los mismos.
- 5.2.9. Presentar el informe de rendición de cuenta mensual de ejecución física y financiera suscrito por los profesionales responsables dentro de un plazo máximo de ocho (08) días hábiles posteriores a cada mes calendario.
- 5.2.10. Presentar el Informe de Liquidación Final elaborado a través del Residente de LA IOARR, conforme a lo establecido en EL MANUAL y el Expediente Técnico aprobado, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario posteriores a la culminación de la ejecución de la obra.
- 5.2.11. Devolver los recursos depositados no utilizados para la ejecución de LA IOARR, en el plazo máximo de cinco (5) días calendario previa coordinación con la UEFSA. Los recursos no ejecutados, deberán ser devueltos al Tesoro Público, conforme establece la Ley N° 31015 y el procedimiento previsto en el MANUAL.
- 5.2.12. Brindar oportunamente, toda la información que se le requiera para facilitar el desarrollo y cumplimiento de los compromisos.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO

- 6.1 El costo total de LA IOARR, indicada en el ANEXO 1 del convenio, es de hasta S/.377,260.00 (Trescientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta con 00/100 Soles); el cual comprende los costos directos e indirectos identificados en el expediente técnico, de los cuales se tiene la siguiente distribución:

Monto para la UEFSA:

- Es: S/.124,272.78 (Ciento Venticuatro Mil Doscientos Setenta Y Dos con 78/100 Soles)

Monto para transferir al Núcleo Ejecutor:

- Es: S/.252,987.22 (Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Y Siete con 22/100 Soles)

- 6.2 Las solicitudes al Banco de la Nación de apertura, cierre y/o modificación de la cuenta bancaria deben ser efectuadas por los funcionarios de la UEFSA que cuenten con la autorización correspondiente.

- 6.3 En caso se presuma o evidencien (advierte) irregularidades en el manejo de los recursos materia del financiamiento, cambio del responsable de la cuenta bancaria, paralización de LA IOARR de acuerdo a las causales determinadas, incumplimiento de lo establecido en el convenio, incumplimiento de la presentación de informes de rendición de cuenta y otras que impliquen riesgos para el cumplimiento de la finalidad de LA IOARR, la supervisión comunicará al Coordinador Regional, quien solicitará a la Oficina de Administración o la que haga sus veces de la UEFSA disponer el bloqueo inmediato de los fondos existentes depositados en la cuenta bancaria del núcleo ejecutor liberando a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por dicho bloqueo.

- 6.4 El NÚCLEO EJECUTOR autoriza a la UEFSA a obtener directamente de la entidad bancaria los estados de la cuenta corriente, ordenar su modificación y/o congelamiento en los supuestos previstos en LA DIRECTIVA y sus modificatorias, debiendo comunicar por escrito dicha autorización a la entidad bancaria y la UEFSA, según Anexo N°13, Anexo N°15, Anexo N°16 y Anexo N°17, establecidos en LA DIRECTIVA.


CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

7.1 De la modificación:

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente Convenio deberá efectuarse mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente Convenio.

7.2 De la Suspensión:

- 7.2.1 El presente Convenio podrá suspenderse cuando cualquiera de LAS PARTES, por caso fortuito o fuerza mayor, quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus compromisos y/o obligaciones.





7.2.2 La parte imposibilitada en el cumplimiento de sus compromisos deberá comunicar y acreditar a la otra parte, en un plazo máximo de 10 días hábiles de realizados los hechos, la configuración de las razones de caso fortuito o fuerza mayor. La suspensión de los compromisos debe constar en documento emitido por la parte afectada con el incumplimiento temporal.



7.2.3 Los compromisos de la parte imposibilitada temporalmente quedarán suspendidos, exclusivamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determine la suspensión.

7.3 De la resolución:

7.3.1 Son causales de resolución del presente Convenio:

- a) El incumplimiento injustificado de cualesquiera de los compromisos estipulados en el presente Convenio; para ello bastará que la parte perjudicada notifique notarialmente el incumplimiento de la otra parte, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de producido el hecho con copia a la Contraloría General de la República.
- b) Por acuerdo de ambas partes, debidamente fundamentado, de lo que se dejará constancia en documento fehaciente.
- c) Por razones de caso fortuito o fuerza mayor que impide de manera permanente el cumplimiento de los compromisos asumidos.

7.3.2 La concurrencia de cualquiera de las causales mencionadas en el numeral 7.3.1, comunicada por cualquiera de las partes, resuelve el Convenio, dándose por concluida LA IOARR y compromisos asumidos, a partir de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la causal.

7.3.3 Cada una de LAS PARTES, deberá elaborar un informe completo de los avances en la ejecución de LA IOARR, como del cumplimiento de sus compromisos asumidos, hasta la fecha de resolución.

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

8.1. Cualquier discrepancia, controversia o asunto no previsto en el presente Convenio que pudiera generarse en su interpretación o aplicación, LAS PARTES acuerdan solucionarlo en forma armónica, por trato directo, mediante coordinación entre LAS PARTES, o los representantes que designen, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención.

8.2. Si en diez (10) días calendario de iniciado el trato directo no se obtuviese una solución satisfactoria para LAS PARTES, la controversia será sometida ante un centro de arbitraje acreditado.






CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO

Para los efectos de informar el cambio de domicilio, intercambio de comunicaciones y las que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES que lo suscriban fijan con sus domicilios legales, los señalados en la parte introductoria del presente Convenio. Cualquier variación de domicilio debe ser notificada a la otra parte con una anticipación no mayor a quince (15) días hábiles.



CLÁUSULA DÉCIMA: TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN

LAS PARTES expresan que ninguna oferta de pago, remuneración o ventaja de cualquier índole considerada como un acto ilícito o una práctica de corrupción, ha sido o será acordada con persona o institución alguna, directa o indirectamente, con vista o en contrapartida a la atribución o ejecución del presente Convenio. Todo acto de esta naturaleza constituirá motivo suficiente para justificar la resolución del presente Convenio y para tomar las medidas correctivas que franquea la ley, así como las acciones para la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudiera corresponder.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

11.1 LAS PARTES, a través del presente Convenio, se obligan a conducirse con honestidad, probidad e integridad, no cometiendo actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus representantes legales, funcionarios y/o servidores.

11.2 LAS PARTES, declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente Convenio.


11.3. Asimismo, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la cual tuvieran conocimiento, así como adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PARTES CONFORMANTES DEL CONVENIO

LAS PARTES acuerdan de manera expresa que forman parte integrante del presente Convenio, los siguientes Anexos:

- Anexo 1: Listado de la IOARR
- Anexo 2: Copia del Acta de Asamblea General de Constitución del NÚCLEO EJECUTOR conforme al modelo establecido en EL MANUAL (NOMBRE DEL NÚCLEO EJECUTOR que cuente con certificación por notario público, juez de paz o autoridad local competente (alcalde, gobernador, teniente gobernador) de la jurisdicción o de cualquiera de las zonas del ámbito de las intervenciones.

LAS PARTES declaran expresamente conocer los alcances del MANUAL y LA DIRECTIVA y se comprometen a su fiel cumplimiento.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


Estando conformes **LAS PARTES** con el contenido y alcances del presente Convenio, lo suscriben en señal de conformidad en tres (03) ejemplares idénticos y originales, en la ciudad de Lima a los 19 días del mes de Julio del año 2023.

Max Alberto Sáenz Garrillo
DIRECTOR EJECUTIVO
UEFSA

Hipólito Cruzado Tacilla
PRESIDENTE
NÚCLEO EJECUTOR

Yladio Chacón Bolaños
TESORERO
NÚCLEO EJECUTOR

Segundo Artemio Izquierdo Apaestegui
SECRETARIO
NÚCLEO EJECUTOR





Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Unidad Ejecutora 036-001634 "Fondo Sierra Azul"


Unidad Ejecutora 036-001634 "Fondo Sierra Azul"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1
LISTADO DE LA IOARR DEL NÚCLEO EJECUTOR

Nº	Nombre de la IOARR	Monto máximo S/
1	REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/377,260.00



46800835



4434499



43074295



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ANEXO N° 12

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DEL NUCLEO EJECUTOR: NE - PAPACUAY

1.0 DATOS GENERALES

a. Generalidades

Nombre de la Inversión:

"REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO
HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA"

Presupuesto de la Inversión Inicial: S/

252,987.22

Presupuesto Transferido: S/

126,493.61

b. Datos y ubicación de la Inversión

CUI : 2592585
Resolución de : Resolución Directoral Ejecutiva N° 156-2023-
aprobación : MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Departamento : CAJAMARCA
Provincia : CELENDIN
Distrito : SOROCHUCO
Localidad : EL TINGO
Comunidad : CP EL TINGO

c. Personal que tiene relación con la inversión

Supervisor de obra : ING. ROLANDO HILARIO CHAVEZ

Periodo:

21/08/2023 al 24/05/2024

Residente (s) : ING. BILL JORDAN FRANZ ARAUJO CACHAY

21/08/2023 al 24/05/2024

Coordinador Regional : No se cuenta con Coordinador Regional

EQUIPO LIQUIDADOR (Mediante la carta del Supervisor de Obra, se solicitó la conformación del Comité de Recepción y Transferencia)

Liquidador Técnico : al
Liquidador Financiero : al

d. Inicio y término de la inversión

a) Fecha de inicio de obra 18/10/2023

Plazo (en días calendario):

b) Plazo original 45 días
b.1 1ra. Ampliación No hubo ampliación (Debe emitirse resolución aprobatoria o poner cero)
b.1 2da. Ampliación No hubo ampliación
c) Total plazo vigente: b+b.1+b.2 45 días calendario
d) Fecha de término programado original: a+b 2/12/2023
e) Fecha de término vigente a+c 2/12/2023
f) Fecha de término real : 30/11/2023
g) Atraso (en días calendario) f-e (Si se aprueba la ampliatoria, este sería el atraso)
h) Plazo de ejecución real f-a 43.00 días calendario

e. De la mano de obra realmente utilizada, calificada y no calificada

a) Total jornales de mano de obra calificada: 44

b) Total jornales de mano de obra NO calificada: 142

f. Beneficios

Volumen adicional de recarga o áreas bajo riego
Familias beneficiadas en la inversión

26138.46	m3
106	familias

2.0 RECEPCION: Aún no se cuenta con esta información, ya que aún no se tiene el comité de recepción y transferencia solicitado por el Supervisor de Obra.

a. Sobre el "Acta de Entrega y Recepción de obra"

.....

.....

b. De los documentos previos que revisó la Comisión antes de la recepción:

.....

.....


ING. ROLANDO HILARIO CHAVEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 88260


ING. BILL JORDAN FRANZ ARAUJO CACHAY
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 256912

3.0 LIQUIDACION TECNICA

- a. De los documentos administrativos (Actas, cuaderno de obras, cuadernos auxiliares u otros)
Se verificó todos los antecedentes, verificando los problemas sociales que se presentaron en la Qocha Papacuay.
- b. De las planillas de metrados de las valorizaciones finales
Se verificó en campo los metrados descritos en las valorizaciones finales, los cuales cumplen y se procede a dar la conformidad.
- c. De las valorizaciones finales de presupuesto original y de los adicionales
Se verificó en campo los metrados de las valorizaciones finales, brindado la conformidad. Se verificó que el presupuesto no presenta adicionales.
- d. Del cálculo del reajuste de la obra y los documentos que lo sustentan
Se revisó los documentos que sustentan el cálculo de reajuste de la obra, el cual cumple y se da conformidad.
- e. De la verificación de la cantidad de materiales utilizados en la obra y su relación con la cantidad adquirida (comprender dentro de esta verificación al movimiento de los materiales en cancha)
En caso de la Qocha Papacuay, se verificó los materiales utilizados con el saldo de materiales que quedó al finalizar la obra. Por lo que se brinda la conformidad de la cantidad de materiales utilizados en obra.
En caso de la Qocha Laguna Chica, se solicitaron todos los materiales y de manera adicional herramientas requeridas para el trabajo.
- f. De la revisión y opinión sobre los planos finales de obra ejecutada
Se revisaron los planos, se contrastaron en campo la información que lo indicado en los planos coincide con la descripción física en campo, por lo cual se da la conformidad.
- g. De la verificación de las causales y de los documentos de sustento de todas las modificaciones al Convenio (Adicionales, reducciones, ampliatorias de plazo, etc) que merecieron su aprobación oficial. Describir la denominación de cada modificación


Se revisaron y encontraron sin modificaciones:
- h. Del contenido del cuaderno de obra
*PARA EL ACTIVO CAJ4-2023-Q2: "PAPACUAY", EL CUADERNO DE OBRA CUENTA CON 23 ASIENTOS: EN ESTE ULTIMO ASIENTO DESCRITO POR EL SUPERVISOR DE OBRA DA CONFORMIDAD DE LOS HECHOS OCURRIDOS POR FAMILIAS ALEDAÑAS A LA LAGUNA PAPACUAY LOS CUALES SE OPUSIERON ROTUNDAMENTE AL PROYECTO, CONFIRMANDO LO DESCRITO POR EL RESIDENTE DE OBRA EN EL ASIENTO N° 22 PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023.
*PARA EL ACTIVO CAJ4-2023-Q3: "LAGUNA CHICA", EL CUADERNO DE OBRA CUENTA CON 68 ASIENTOS, EN ESTE ÚLTIMO ASIENTO DESCRITO POR EL SUPERVISOR DE OBRA DA CONFORMIDAD A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DESCRITO POR EL RESIDENTE DE OBRA EN EL ASIENTO N° 66, POR LO QUE DESCRIBE QUE INDICARÁ A LA COORDINACIÓN LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA.
- i. De la gestión del residente y del supervisor, según la documentación de la obra
Según la documentación revisada, se ha reflejo la buena gestión del Residente de Obra como del Supervisor de Obra, que a pesar de los problemas sociales supieron manejar la situación y sacar adelante 01 de los 03 activos programados, así mismo se constató en campo que el activo culminado cumple con todas las características técnicas requeridas en el E.T.
- j. Pruebas de calidad de obra en los procedimientos constructivos
*Para las pruebas de calidad se de concreto mediante Rotura de Briquetas se tomaron únicamente 06 muestras de la Qocha Laguna Chica (Q3), ya que fue la única que se concluyó el Muro del dique al 100%. El Informe de calidad tuvo por determinar la resistencia a la compresión del concreto a edades de 14 y 28 días, por medio de ensayos de laboratorio necesarios para definir la máxima resistencia a la compresión que puede tener el concreto con un diseño de 210 Kg/cm² empleado en obra.
*Los resultados para una resistencia requerida de 210 kgf/cm², fueron:


Cuadro 5: Resultados de control de compactación Qocha Laguna Chica

PRUEBA N°	FECHA DE FABRICACIÓN	FECHA DE ROTURA	DÍAS DE CURADO	ELEMENTO ESTRUCTURAL	AREA (cm ²)	RESISTENCIA MAX (KN)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (kgf/cm ²)	PORCENTAJE ADQUIRIDO (%)
1	31/10/2023	14/11/2023	14	Muro del Dique	181.7	302.58	169.81	80.9
2	31/10/2023	14/11/2023	14	Muro del Dique	180.74	286.95	161.89	77.1
3	31/10/2023	14/11/2023	14	Muro del Dique	178.84	289.44	165.03	78.6
4	31/10/2023	28/11/2023	28	Muro del Dique	177.66	389.62	223.63	108.5
5	31/10/2023	28/11/2023	28	Muro del Dique	174.37	363.66	212.67	101.3
6	31/10/2023	28/11/2023	28	Muro del Dique	179.08	378.14	215.32	102.5

*Superando satisfactoriamente a los 28 días la resistencia requerida, mayor de 210 kgf/cm².

- k. Registros de mano de obra
*En la Qocha Papacuay se registró los siguientes jornales
Topografo: 03 Jornales


Ing. Hilario Chavez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 84280


BILL JORDAN FRANZ ARAUJO CACERES
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 256912

MONC: 63 Jorales

BILL JORDAN FRANZ ARAUJO CACHAN
RESIDENTE DE OBRA
C10 N° 256912

6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha elaborado, revisado y evaluado toda la información técnica, así como la ejecución física de la obra, referente a la inversión con CUI: 2592585; donde se evidenció que en el Activo "Laguna Chilca" se ha cumplido con la meta y los objetivos planteados, en cuanto la implementación de actividades de siembra y cosecha de agua, en beneficio de la comunidad local. Lastimosamente por problemas sociales los Activos "Peña Blanca" y "Papacuay" no se pudieron

a. Liquidación de la obra:

(Nombre y CUI de la Inversión)

"REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO PAPACUAY DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CON CUI N° 2592585.

b. El monto de la inversión o costo total de la obra es:

S/ 252 987.22

c. El presunto monto a devolver:

S/ 12 784.60

Fecha: Cajamarca, 27 de Mayo del 2024

ANEXOS

FICHA CHECK LIST

DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA

Para ser llenado por el SUPERVISOR Y RESIDENTE

CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR luego de la revisión efectuada, emite su conformidad respectiva, procediendo en señal de conformidad a suscribirla

SUPERVISOR

Ing. Rolando Hilario Chávez

CIP N° 88280

Fecha

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Bill Jordan Franz Araujo Cachay

CIP N° 256912

Fecha

Ing. Rolando Hilario Chávez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 88280

Ing. Bill Jordan Franz Araujo Cachay
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 256912