

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN EL  
TERRITORIO NACIONAL A JUNIO

**2025**

Nº 003-2025-CG/SESNC

## Tabla de contenido

|   |    |
|---|----|
| 1. GENERALIDADES .....  | 2  |
| 1.1. Marco normativo que regula la inversión pública .....  | 2  |
| 1.2. Modalidades de implementación de las inversiones .....   | 2  |
| 1.3. Definiciones importantes .....   | 6  |
| 1.4. Fuentes de información consultadas .....   | 7  |
| 2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS .....   | 8  |
| 2.1. Definición de obra pública paralizada .....  | 8  |
| 2.2. Mapeo de las obras públicas paralizadas en el territorio nacional .....  | 8  |
| 2.3. Obras públicas paralizadas por nivel de gobierno .....   | 9  |
| 2.4. Obras públicas paralizadas por sector de gobierno .....  | 10 |
| 2.5. Obras públicas paralizadas por modalidad de ejecución .....  | 10 |
| 2.6. Obras públicas paralizadas por rangos de inversión .....   | 11 |
| 2.7. Avance físico de las obras públicas paralizadas .....  | 11 |
| 2.8. Obras públicas paralizadas según su causal u origen de paralización .....  | 12 |
| 2.9. Obras públicas paralizadas según evento asociado .....   | 13 |
| 2.10. Obras públicas paralizadas por administración directa o por contrata .....  | 13 |
| 2.11. Obras públicas paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589 .....   | 14 |
| 3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS .....   | 15 |
| 4. CONCLUSIONES .....   | 17 |
| ANEXOS .....  | 18 |
| ANEXO N.º01 - Quince principales obras públicas paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa ..... | 18 |
| ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras públicas paralizadas en el territorio Nacional .....  | 74 |
| ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas .....   | 74 |

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

#### a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

#### b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

### 1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades de inversión descritas:

**Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión**

| Inversión Pública   | APP   | Proyectos en Activos   | Oxl   |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.</li> <li>• R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos.</li> <li>• D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362 el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.</li> <li>• D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias.</li> <li>• D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias.</li> <li>• D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230.</li> <li>• D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.</li> </ul> |

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

**Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública**

| Modalidad              | Ley o norma específica  | Definición  | Características  |
|------------------------|---|---|--|
| Por contrata           | Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones públicas y su Reglamento, publicada el 24 de junio de 2024. | Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones).</li> <li>• En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto.</li> <li>• Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público.</li> <li>• Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.</li> </ul> |
| Administración directa | Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG del 22 de diciembre de 2023                                    | Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma).</li> <li>• Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios.</li> <li>• Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente.</li> <li>• La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.</li> </ul>   |

| Modalidad                  | Ley o norma específica  | Definición   | Características   |
|----------------------------|---|--|---|
| Organismos internacionales | Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones públicas y su Reglamento, publicada el 24 de junio de 2024.   | La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación.</li> <li>• Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades.</li> <li>• Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros).</li> <li>• No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.</li> </ul> |
| Núcleos ejecutores         | Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas. | Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posee mecanismos de gestión comunal.</li> <li>• Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales.</li> <li>• Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población.</li> <li>• Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.</li> </ul>   |

| Modalidad                      | Ley o norma específica | Definición  | Características   |
|--------------------------------|------------------------|---|---|
| Acuerdo de gobierno a gobierno | Normas específicas     | Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas</li> <li>• Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.</li> <li>• Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO).</li> <li>• Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad.</li> <li>• Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos.</li> <li>• Reglas flexibles basadas en resultados y metas.</li> </ul> |

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

### 1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento<sup>1</sup> y la Directiva General<sup>2</sup> del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.
- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.
- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.

1 Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

2 Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
  - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.<sup>3</sup>
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.
- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

#### 1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

---

<sup>3</sup> Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de las inversiones públicas a cargo de las diferentes entidades públicas; contiene los siguientes formatos: Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B, Formato de cierre de inversión pública Formato N° 09, entre otros.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

## 2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

### 2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento del presente informe, se entiende por obra pública paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Gobierno a Gobierno, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra inició la ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más; o, provenga de un contrato resuelto o declarado nulo, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

### 2.2. Mapeo de las obras públicas paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 428 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 44 mil 297 millones; de los cuales falta ejecutar un saldo de más de S/ 21 mil 812 millones, al 30 de junio del 2025.

**Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras públicas paralizadas y costos de inversión**

| Departamento   | *Costo Actualizado S/ |             | Obras paralizadas |             | Saldo de Inversión por ejecutar S/ |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
|                | S/*                   | %           | N°                | %           |                                    |
| Arequipa       | 7,741,511,266         | 17.5%       | 133               | 5.5%        | 5,394,460,432                      |
| La libertad    | 5,675,454,879         | 12.8%       | 86                | 3.5%        | 3,739,107,643                      |
| Lima           | 4,742,417,253         | 10.7%       | 196               | 8.1%        | 1,966,357,548                      |
| Piura          | 3,927,623,269         | 8.9%        | 128               | 5.3%        | 1,401,876,564                      |
| Cajamarca      | 2,830,422,418         | 6.4%        | 132               | 5.4%        | 1,324,541,508                      |
| Cusco          | 2,123,578,105         | 4.8%        | 320               | 13.2%       | 725,036,977                        |
| Ancash         | 1,889,969,602         | 4.3%        | 193               | 7.9%        | 842,991,109                        |
| Puno           | 1,689,624,772         | 3.8%        | 273               | 11.2%       | 758,530,716                        |
| Ucayali        | 1,399,090,647         | 3.2%        | 32                | 1.3%        | 385,430,076                        |
| Tacna          | 1,396,030,951         | 3.2%        | 45                | 1.9%        | 766,013,649                        |
| Ica            | 1,243,911,545         | 2.8%        | 28                | 1.2%        | 577,027,115                        |
| Moquegua       | 1,198,902,582         | 2.7%        | 51                | 2.1%        | 474,224,909                        |
| Lambayeque     | 1,120,426,187         | 2.5%        | 77                | 3.2%        | 263,739,936                        |
| Huánuco        | 1,015,629,876         | 2.3%        | 82                | 3.4%        | 565,948,410                        |
| Junín          | 961,737,195           | 2.2%        | 92                | 3.8%        | 456,828,695                        |
| Pasco          | 953,114,283           | 2.2%        | 38                | 1.6%        | 510,996,326                        |
| Amazonas       | 809,759,514           | 1.8%        | 37                | 1.5%        | 209,153,531                        |
| Apurímac       | 807,166,483           | 1.8%        | 95                | 3.9%        | 279,296,661                        |
| Loreto         | 718,524,543           | 1.6%        | 46                | 1.9%        | 227,571,344                        |
| Ayacucho       | 500,115,824           | 1.1%        | 163               | 6.7%        | 197,322,143                        |
| Huancavelica   | 478,886,957           | 1.1%        | 84                | 3.5%        | 185,537,639                        |
| San Martín     | 401,808,950           | 0.9%        | 42                | 1.7%        | 189,198,682                        |
| Madre de dios  | 341,643,825           | 0.8%        | 35                | 1.4%        | 182,420,516                        |
| Tumbes         | 178,840,288           | 0.4%        | 13                | 0.5%        | 64,221,908                         |
| P C del Callao | 151,762,761           | 0.3%        | 7                 | 0.3%        | 124,944,818                        |
| <b>Total</b>   | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> | <b>2428</b>       | <b>100%</b> | <b>21,812,778,855</b>              |

\*El valor es obtenido de la Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones del MEF.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras y Banco de Inversiones del MEF

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

Cabe señalar que, los departamentos que concentran el mayor número de obras públicas paralizadas son Cusco (320), Puno (273), Lima (196), Áncash (193) y Ayacucho (163).

### 2.3. Obras públicas paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras públicas paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 732 obras públicas paralizadas por S/ 9 mil 706 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 369 obras, con monto de inversión de S/ 17 mil 252 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 327 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 17 mil 339 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

**Tabla 4. Obras públicas paralizadas por nivel de gobierno**

| Nivel de Gobierno | Costo Actualizado S/  |             | Obras paralizadas |             | Saldo de inversión por ejecutar |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                   | S/                    | %           | N°                | %           | S/                              | %           |
| G. Nacional       | 17,252,005,273        | 38.9%       | 369               | 15.2%       | 7,139,935,032                   | 32.7%       |
| G. Regional       | 17,339,280,760        | 39.1%       | 327               | 13.5%       | 10,585,384,930                  | 48.5%       |
| G. Local          | 9,706,667,942         | 21.9%       | 1732              | 71.3%       | 4,087,458,893                   | 18.7%       |
| <b>Total</b>      | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> | <b>2428</b>       | <b>100%</b> | <b>21,812,778,855</b>           | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

## 2.4. Obras públicas paralizadas por sector de gobierno

Las obras públicas paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

**Tabla 5. Obras públicas paralizadas por sector de gobierno**

| Sector                               | Nivel de gobierno |             |             |             |             |                       |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                      | G. Nacional       | G. Regional | G. Local    | Total       |             | Costo actualizado     |             |
|                                      | N.º               | N.º         | N.º         | N.º         | %           | S/                    | %           |
| Transportes y comunicaciones         | 80                | 77          | 539         | 696         | 28.7%       | 11,810,644,185        | 26.7%       |
| Vivienda, construcción y saneamiento | 66                | 64          | 413         | 543         | 22.4%       | 8,181,546,631         | 18.5%       |
| Educación                            | 60                | 47          | 113         | 220         | 9.1%        | 1,627,756,606         | 3.7%        |
| Agricultura                          | 79                | 68          | 177         | 324         | 13.3%       | 7,582,476,863         | 17.1%       |
| Salud                                | 9                 | 31          | 39          | 79          | 3.3%        | 5,460,482,998         | 12.3%       |
| Otros sectores                       | 75                | 40          | 451         | 566         | 23.3%       | 9,635,046,693         | 21.7%       |
| <b>Total</b>                         | <b>369</b>        | <b>327</b>  | <b>1732</b> | <b>2428</b> | <b>100%</b> | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

Conforme al cuadro precedente, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 696 obras públicas paralizadas, lo que representa el 28.7% del total nacional, de los cuales 539 corresponden a entidades de Gobierno Local, 77 Regional y 80 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 22.4%.

## 2.5. Obras públicas paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 428 obras públicas paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, núcleos ejecutores, Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas y con Organismo Internacional como se muestra en el siguiente cuadro:

**Tabla 6. Obras públicas paralizadas por modalidad de ejecución**

| Modalidad de Ejecución           | Gobierno Nacional |                       | Gobierno Regional |                       | Gobierno Local |                      | Total N.º   |             |                       |             |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                  | N.º               | Costo Actualizado S/  | N.º               | Costo Actualizado S/  | N.º            | Costo Actualizado S/ | N.º         | %           | S/                    | %           |
| Por Contrata                     | 317               | 16,857,209,832        | 252               | 7,263,705,157         | 639            | 7,551,702,203        | 1208        | 49.8%       | 31,672,617,193        | 71.5%       |
| Administración directa           | 25                | 168,611,918           | 72                | 1,391,077,815         | 1088           | 2,052,743,843        | 1185        | 48.8%       | 3,612,433,576         | 8.1%        |
| Por núcleo ejecutor              | 25                | 36,384,284            |                   |                       | 1              | 1,142,032            | 26          | 1.1%        | 37,526,316            | 0.1%        |
| Obras por impuestos              | 1                 | 11,845,110            | 1                 | 14,425,912            | 4              | 101,079,864          | 6           | 0.2%        | 127,350,886           | 0.3%        |
| Asociación Pública Privada - APP |                   |                       | 2                 | 8,670,071,876         |                |                      | 2           | 0.1%        | 8,670,071,876         | 19.6%       |
| Con organismo internacional      | 1                 | 177,954,129           |                   |                       |                |                      | 1           | 0.0%        | 177,954,129           | 0.4%        |
| <b>Total</b>                     | <b>369</b>        | <b>17,252,005,273</b> | <b>327</b>        | <b>17,339,280,760</b> | <b>1732</b>    | <b>9,706,667,942</b> | <b>2428</b> | <b>100%</b> | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras públicas paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución Por Contrata, las cuales suman 1 208. De ellas, 639 corresponden a entidades de Gobierno Local, 252 obras a entidades del Gobierno Regional y 317 obras a entidades del Gobierno Nacional.

## 2.6. Obras públicas paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras públicas paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (859 obras que representan el 35.4% del total).

**Tabla 7. Obras públicas paralizadas por rango de costo actualizado**

| Rango de costo actualizado S/ | Obras paralizadas |             | Costo Actualizado     |             | Saldo de inversión por ejecutar |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                               | N.º               | %           | S/                    | %           | S/                              | %           |
| < =1 millón                   | 859               | 35.4%       | 394,883,373           | 0.9%        | 169,763,905                     | 0.8%        |
| > 1 - 3 millones              | 481               | 19.8%       | 897,410,213           | 2.0%        | 365,532,617                     | 1.7%        |
| > 3 - 10 millones             | 636               | 26.2%       | 3,632,132,933         | 8.2%        | 1,317,753,991                   | 6.0%        |
| > 10 - 100 millones           | 388               | 16.0%       | 10,255,903,091        | 23.2%       | 3,942,006,420                   | 18.1%       |
| > 100 - 200 millones          | 30                | 1.2%        | 4,059,113,261         | 9.2%        | 1,702,106,704                   | 7.8%        |
| > 200 - 1000 millones         | 30                | 1.2%        | 13,790,691,140        | 31.1%       | 6,072,784,009                   | 27.8%       |
| > 1000 millones               | 4                 | 0.2%        | 11,267,819,965        | 25.4%       | 8,242,831,208                   | 37.8%       |
| <b>Total</b>                  | <b>2428</b>       | <b>100%</b> | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> | <b>21,812,778,855</b>           | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

## 2.7. Avance físico de las obras públicas paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras públicas paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras y SSI, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (285) registra un avance físico del 60% a 70%, representando un monto de inversión de S/ 7 mil 548 millones, seguido de 269 registros que se encuentran con un avance físico del 0% a 10% con un monto inversión de S/ 6 mil 312 millones, como se detalla a continuación:

**Tabla 8. Obras públicas paralizadas por rango de avance físico**

| Rango de avance físico % | Obras paralizadas |             | Costo Actualizado     |             | Saldo de Inversión por ejecutar |             |
|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                          | N°                | %           | S/                    | %           | S/                              | %           |
| 90 - 100 %               | 263               | 10.8%       | 3,228,159,703         | 7.3%        | 454,368,877                     | 2.1%        |
| 80 - 90 %                | 280               | 11.5%       | 3,248,570,486         | 7.3%        | 641,863,474                     | 2.9%        |
| 70 - 80 %                | 240               | 9.9%        | 3,520,634,465         | 7.9%        | 1,188,456,869                   | 5.4%        |
| 60 - 70 %                | 285               | 11.7%       | 7,548,339,425         | 17.0%       | 4,736,713,631                   | 21.7%       |
| 50 - 60 %                | 257               | 10.6%       | 3,369,245,842         | 7.6%        | 1,272,546,031                   | 5.8%        |
| 40 - 50 %                | 235               | 9.7%        | 3,474,964,137         | 7.8%        | 1,291,170,189                   | 5.9%        |
| 30 - 40 %                | 229               | 9.4%        | 4,065,417,523         | 9.2%        | 1,903,973,590                   | 8.7%        |
| 20 - 30 %                | 183               | 7.5%        | 6,530,488,836         | 14.7%       | 4,450,069,602                   | 20.4%       |
| 10 - 20 %                | 187               | 7.7%        | 2,999,585,657         | 6.8%        | 1,905,434,464                   | 8.7%        |
| 0 - 10 %                 | 269               | 11.1%       | 6,312,547,900         | 14.3%       | 3,968,182,127                   | 18.2%       |
| <b>Total</b>             | <b>2428</b>       | <b>100%</b> | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> | <b>21,812,778,855</b>           | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

## 2.8. Obras públicas paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 25.1% del total de obras públicas paralizadas se encuentra en dicha situación por incumplimientos contractuales, el 21.3% por falta de recursos financieros, el 10.3% por deficiencias en el expediente técnico, entre otras causales de paralización.

**Tabla 9. Obras públicas paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas**

| Causales de paralización                          | Obras paralizadas |       | Costo Actualizado |       | Saldo de Inversión por ejecutar |       |
|---|-------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------------|-------|
|   | N°                | %     | S/                | %     | S/                              | %     |
| Incumplimiento de contrato                        | 610               | 25.1% | 16,180,588,128    | 36.5% | 6,585,275,672                   | 30.2% |
| Falta de recursos financieros y liquidez          | 516               | 21.3% | 1,908,884,150     | 4.3%  | 944,207,475                     | 4.3%  |
| Deficiencia en el expediente técnico              | 249               | 10.3% | 2,477,325,856     | 5.6%  | 1,375,151,894                   | 6.3%  |
| Abandono de obra                                  | 193               | 7.9%  | 664,699,839       | 1.5%  | 214,453,533                     | 1.0%  |
| Discrepancias, controversias y arbitraje          | 222               | 9.1%  | 15,878,564,408    | 35.8% | 9,636,064,315                   | 44.2% |
| Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | 89                | 3.7%  | 1,856,677,150     | 4.2%  | 525,122,120                     | 2.4%  |
| Eventos climáticos                                | 49                | 2.0%  | 925,530,049       | 2.1%  | 495,626,657                     | 2.3%  |
| Conflictos sociales                               | 72                | 3.0%  | 733,250,004       | 1.7%  | 381,132,252                     | 1.7%  |
| Disponibilidad de terreno                         | 55                | 2.3%  | 1,040,638,060     | 2.3%  | 639,305,922                     | 2.9%  |
| Falta de permisos, licencias y autorizaciones     | 47                | 1.9%  | 324,911,137       | 0.7%  | 106,142,138                     | 0.5%  |
| Interferencias                                    | 27                | 1.1%  | 259,112,663       | 0.6%  | 147,370,599                     | 0.7%  |
| Desabastecimiento sostenido de materiales         | 36                | 1.5%  | 301,965,958       | 0.7%  | 92,658,052                      | 0.4%  |
| Falta de personal clave                           | 3                 | 0.1%  | 28,939,639        | 0.1%  | 13,204,144                      | 0.1%  |
| Obra judicializada                                | 1                 | 0.0%  | 10,660,118        | 0.0%  | 1,017,053                       | 0.0%  |

| Causales de paralización | Obras paralizadas |             | Costo Actualizado     |             | Saldo de Inversión por ejecutar |             |
|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                          | N°                | %           | S/                    | %           | S/                              | %           |
| Otros*                   | 259               | 10.7%       | 1,706,206,816         | 3.9%        | 656,047,028                     | 3.0%        |
| <b>Total</b>             | <b>2428</b>       | <b>100%</b> | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> | <b>21,812,778,855</b>           | <b>100%</b> |

(\*) Comprende causas no imprevistas, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

## 2.9. Obras públicas paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desagregado de las obras públicas paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, provenientes de la Reconstrucción con Cambios, existen 233 obras públicas paralizadas con un importe de inversión de S/ 5 mil 063 millones.

**Tabla 10. Obras públicas paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado**

| Evento                     | G. Nacional |                       | G. Regional |                       | G. Local    |                      | Total       |                       |             |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                            | N.º         | Costo actualizado S/  | N.º         | Costo actualizado S/  | N.º         | Costo actualizado S/ | N.º         | Costo actualizado S/  | % Costo     |
| Proceso Normal             | 247         | 13,680,448,862        | 301         | 16,402,953,872        | 1631        | 8,940,006,147        | 2179        | 39,023,408,880        | 88.1%       |
| Reconstrucción con Cambios | 122         | 3,571,556,412         | 21          | 841,654,796           | 90          | 649,795,210          | 233         | 5,063,006,418         | 11.4%       |
| Reactivación Económica     |             |                       | 5           | 94,672,092            | 11          | 116,866,585          | 16          | 211,538,678           | 0.5%        |
| <b>Total</b>               | <b>369</b>  | <b>17,252,005,273</b> | <b>327</b>  | <b>17,339,280,760</b> | <b>1732</b> | <b>9,706,667,942</b> | <b>2428</b> | <b>44,297,953,975</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

## 2.10. Obras públicas paralizadas por administración directa o por contrata

El 98.6% (2 393) de las 2 428 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 35 mil 285 millones, como se detalla a continuación:

**Tabla 11. Obras públicas paralizadas según modalidad de ejecución**

| Modalidad de Ejecución | G. Nacional |                       | G. Regional |                      | G. Local    |                      | Total       |             |                       |             |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                        | N.º         | Costo actualizado S/  | N.º         | Costo actualizado S/ | N.º         | Costo actualizado S/ | N.º         | %           | Costo actualizado S/  | %           |
| Administración directa | 25          | 168,611,918           | 72          | 1,391,077,815        | 1088        | 2,052,743,843        | 1185        | 49.5%       | 3,612,433,576         | 10.2%       |
| Por Contrata           | 317         | 16,857,209,832        | 252         | 7,263,705,157        | 639         | 7,551,702,203        | 1208        | 50.5%       | 31,672,617,193        | 89.8%       |
| <b>Total</b>           | <b>342</b>  | <b>17,025,821,750</b> | <b>324</b>  | <b>8,654,782,973</b> | <b>1727</b> | <b>9,604,446,046</b> | <b>2393</b> | <b>100%</b> | <b>35,285,050,769</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2025

## 2.11. Obras públicas paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589

A través de la Ley N.º 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, y siempre que cumplan con determinados requisitos establecidos en el TUO de la Ley N.º 31589, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- La paralización incluye situaciones de controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, causas no previsibles en el expediente técnico u otras situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato que impidan su continuidad, culminación o puesta en funcionamiento.

Al respecto, 1 408 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos por nivel de gobierno:

**Tabla 14. Obras públicas paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589**

| Nivel de Gobierno | Costo Actualizado de inversión |             | Obras Paralizadas |             | Saldo de la Inversión S/ |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|                   | S/                             | %           | N.º               | %           |                          |
| G. Nacional       | 8,568,784,450                  | 46.8%       | 173               | 12.3%       | 2,276,524,780            |
| G. Regional       | 4,710,537,716                  | 25.7%       | 227               | 16.1%       | 1,569,212,218            |
| G. Local          | 5,034,608,278                  | 27.5%       | 1008              | 71.6%       | 1,441,680,465            |
| <b>Total</b>      | <b>18,313,930,444</b>          | <b>100%</b> | <b>1408</b>       | <b>100%</b> | <b>5,287,417,464</b>     |

**Fuente:** Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N.º 31589 y como punto de partida, las entidades, elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a junio de 2025, el inventario de obras públicas paralizadas contiene 1 275 registros, de los cuales 778 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 1 408 de la tabla 14).

Así mismo, de las 778 obras públicas paralizadas registradas en el inventario, el 59% aun no cuentan con el informe de estado situacional, en el cual se considera el último avance de obra dado por el supervisor o inspector en el cuaderno de obra.

**Tabla 15. Obras públicas paralizadas registradas en el inventario con informe de estado situacional**

| Con Informe de estado situacional | Obras Paralizadas |             | Costo Actualizado     |             | Saldo de la Inversión S/ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
|                                   | N.º               | %           | S/                    | %           |                          |
| SI                                | 319               | 41.0%       | 12,207,154,317        | 64.8%       | 4,377,917,610            |
| NO                                | 459               | 59.0%       | 6,627,620,929         | 35.2%       | 2,740,415,358            |
| <b>Total</b>                      | <b>778</b>        | <b>100%</b> | <b>18,834,775,246</b> | <b>100%</b> | <b>7,118,332,968</b>     |

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

### 3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 3 980 servicios de control a las obras públicas paralizadas, de los cuales, el 94.9% (3 778) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.2% (168) a control posterior y el 0.9% (34) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

**Tabla 16. Total de servicios de control efectuados**

| Tipo de servicio de control | Cantidad    | %           |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Control Previo              | 34          | 0.9%        |
| Control Simultáneo          | 3778        | 94.9%       |
| Control Posterior           | 168         | 4.2%        |
| <b>Total</b>                | <b>3980</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

Como se ha señalado, los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 3 980 servicios de control, de los cuales 1 002 corresponden al nivel de Gobierno Nacional, 822 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 2 156 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Local.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 2 057 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 763 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 958 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

**Tabla 17. Servicios de control por nivel de gobierno**

| Tipo de Servicio de Control | Gobierno Nacional |              | Gobierno Regional |              | Gobierno Local |              | Total       |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
|                             | N.º               | %            | N.º               | %            | N.º            | %            | N.º         | %             |
| Control Previo              | 11                | 0.3%         | 18                | 0.5%         | 5              | 0.1%         | 34          | 0.9%          |
| Control Simultáneo          | 958               | 24.1%        | 763               | 19.2%        | 2057           | 51.7%        | 3778        | 94.9%         |
| Control Posterior           | 33                | 0.8%         | 41                | 1.0%         | 94             | 2.4%         | 168         | 4.2%          |
| <b>Total</b>                | <b>1002</b>       | <b>25.2%</b> | <b>822</b>        | <b>20.7%</b> | <b>2156</b>    | <b>54.2%</b> | <b>3980</b> | <b>100.0%</b> |

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

**Tabla 18. Servicios de control a obras públicas paralizadas, por departamento**

| Departamento   | N° de servicios de control previo | N° de servicios control simultáneo (*) | N° de servicios control posterior | Total de servicios |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Amazonas       | 5                                 | 124                                    | 5                                 | 134                |
| Ancash         | 2                                 | 382                                    | 16                                | 400                |
| Apurímac       |                                   | 106                                    | 5                                 | 111                |
| Arequipa       | 2                                 | 238                                    | 8                                 | 248                |
| Ayacucho       | 1                                 | 132                                    | 10                                | 143                |
| Cajamarca      | 1                                 | 201                                    | 5                                 | 207                |
| Cusco          | 1                                 | 224                                    | 5                                 | 230                |
| Huancavelica   |                                   | 86                                     | 11                                | 97                 |
| Huánuco        | 1                                 | 124                                    | 5                                 | 130                |
| Ica            | 1                                 | 69                                     | 8                                 | 78                 |
| Junín          |                                   | 118                                    | 5                                 | 123                |
| La libertad    | 1                                 | 337                                    | 5                                 | 343                |
| Lambayeque     |                                   | 216                                    | 13                                | 229                |
| Lima           |                                   | 309                                    | 16                                | 325                |
| Loreto         |                                   | 60                                     |                                   | 60                 |
| Madre de dios  |                                   | 42                                     | 4                                 | 46                 |
| Moquegua       |                                   | 95                                     | 3                                 | 98                 |
| P C del Callao |                                   | 26                                     | 2                                 | 28                 |
| Pasco          |                                   | 39                                     |                                   | 39                 |
| Piura          | 2                                 | 287                                    | 13                                | 302                |
| Puno           |                                   | 144                                    | 5                                 | 149                |
| San Martín     | 1                                 | 152                                    | 4                                 | 157                |
| Tacna          | 1                                 | 179                                    | 7                                 | 187                |
| Tumbes         |                                   | 36                                     | 3                                 | 39                 |
| Ucayali        | 15                                | 96                                     | 10                                | 121                |
| <b>Total</b>   | <b>34</b>                         | <b>3778</b>                            | <b>168</b>                        | <b>3980</b>        |

(\*) Servicios de Control Simultáneo efectuados a más de una obra en más de un departamento

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

#### 4. CONCLUSIONES

- El presente informe, comprende obras públicas paralizadas que no reportaron avance en su ejecución física por seis (06) o más; o, provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- A junio de 2025 se tiene un **total de 2 428 obras públicas paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 44 mil 297 millones**, de los cuales falta ejecutar un saldo de más de **S/ 21 mil 812 millones**.
- Los departamentos que concentran el mayor número de obras públicas paralizadas son Cusco (320), Puno (273), Lima (196), Áncash (193) y Ayacucho (163).
- Cabe precisar que, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 696 obras públicas paralizadas, lo que representa el 28.7% del total nacional; de los cuales 539 corresponden a entidades de Gobierno Local, 77 Regional y 80 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 543 obras públicas paralizadas, lo que representa el 22.4% del total nacional.
- De acuerdo a la información registrada por las mismas entidades, las obras se encuentran paralizadas debido a incumplimientos de contrato (25.1%), falta de recursos financieros y liquidez (21.3%), deficiencias en el Expediente técnico (10.3%), entre otras causales de paralización.
- Las obras públicas paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la Ley N.º 31589, a la fecha del presente informe, ascienden a **1 408 obras públicas paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 18 mil 313 millones** y un saldo por ejecutar de **S/ 5 mil 287 millones**, siendo beneficiadas por un marco legal que garantice su reactivación y culminación para ser puestos en beneficio de la sociedad.
- Se ejecutaron **3 980 servicios de control a nivel nacional** a las obras públicas paralizadas detalladas en el presente informe, de los cuales, el 94.9% (3 778) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.2% (168) a control posterior y el 0.9% (34) a control previo.

---

Documento firmado digitalmente  
**Wilfredo Claudio Cárdenas Cortez**  
Subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
Contraloría General de la República

## ANEXOS

### ANEXO N.º01 - Quince principales obras públicas paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras públicas paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras públicas paralizadas en Amazonas

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2166858 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO   | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA  | 278,487,963                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2314836 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- REGION AMAZONAS   | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 62,288,362                            | G. NACIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2323633 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY- DISTRITO DE CHANCAY- PROVINCIA DE HUARAL- REGION LIMA- CON CUI 2323633   | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)                                  | 24,565,772                            | G. NACIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                          |
| 2166853 | Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas   | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL                      | 11,734,436                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2150105 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE- DISTRITO DE CENEPA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS"  | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION            | 8,624,998                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2196411 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100- EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA- AM-102- EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS)- RUTA: AM-105- EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE)- PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  | 145,132,817                           | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2273568 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS  | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS                       | 4,260,952                             | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO      |
| 2226480 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS          | 79,433,818                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2376758 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510- DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE- NUEVA ESPERANZA- DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO              | 25,509,635                            | G. LOCAL          | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                        |
| 2345794 | CREACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA- JOSE OLAYA- SAN PEDRO- UCHICHIANGOS- PUERTO TUNDUSA- TUNDUSA CENTRO- SAWIENTSA- NUEVA ALIANZA- CHAPIS Y YANTANAENTSA- NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI         | 24,369,636                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2319854 | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS- MARISCAL BENAVIDES- LONGAR- COCHAMAL- HUAMBO- Y SAN NICOLAS- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | 23,550,969                            | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2065907 | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERÍOS- DISTRITO DE CAJARURO- UTCUBAMBA-AMAZONAS.   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO              | 22,556,669                            | G. LOCAL          | 15 OTROS                                    |

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

Tabla 2. Principales obras públicas paralizadas en Áncash

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDROR) | PROVIAS DESCENTRALIZADO  | 284,403,975                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2426974 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM)   | PROVIAS DESCENTRALIZADO  | 146,274,110                           | G. NACIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |
| 2305757 | CONSTRUCCIÓN PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH/JUNÍN - OBRA N°01   | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 96,719,995                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO   | PROVIAS DESCENTRALIZADO  | 64,804,495                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2440689 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2)   | PROVIAS DESCENTRALIZADO  | 30,832,890                            | G. NACIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                |
| 2556258 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I-3- DISTRITO DE HUARAZ- PROVINCIA DE HUARAZ- REGION ANCASH  | GOBIERNO REGIONAL ANCASH   | 44,748,626                            | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                   |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                     | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2114642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH.   | SUB-REGION EL PACIFICO                      | 27,149,328                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2115456 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA - ANCASH  | SUB-REGION EL PACIFICO                      | 26,724,268                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2034675 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK- DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH   | GOBIERNO REGIONAL ANCASH                    | 20,643,790                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2333480 | MEJORAMIENTO DE PISTAS- VEREDAS- GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS- PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH                                   | GOBIERNO REGIONAL ANCASH                    | 19,069,488                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2235046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ- DISTRITO DE CARAZ- PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS         | 79,672,897                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2166420 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES- MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL- DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 56,766,161                            | G. LOCAL          | 4 CONFLICTOS SOCIALES                      |
| 2217755 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO- CONIN - TANTAHUARCO- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 38,442,813                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2414433 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI | 28,683,771                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                     | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2484082 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 19,878,810                            | G. LOCAL          | 15 OTROS            |

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

Tabla 3. Principales obras públicas paralizadas en Apurímac

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2286058 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO- EL SALVADOR- LOS ÁLAMOS- WICHAYPAMPA- SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- PROVINCIA DE COTABAMBAS- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO            | 107,788,313                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY- CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA- DISTRITO DE PACOBAMBA- ANDAHUAYLAS-APURIMAC  | PROVIAS DESCENTRALIZADO                            | 26,304,712                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2377705 | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC  | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL         | 19,881,548                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS   |
| 2132053 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 16,336,248                            | G. NACIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO               |
| 2382081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS-  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS           | 12,198,917                            | G. NACIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                               | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                             |
|---------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
|         | EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO- ANDAHUAYLAS- APURIMAC  |                                       |                                     |                   |   |
| 2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN- CATEGORIA II-2- 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.  | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC            | 162,810,395                         | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGIÓN DE APURIMAC.   | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA          | 19,377,532                          | G. REGIONAL       | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES |
| 2340050 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS- DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURIMAC.    | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC            | 17,307,983                          | G. REGIONAL       | 4 CONFLICTOS SOCIALES                           |
| 2162872 | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO- DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS- PROVINCIA DE CHINCHEROS- REGIÓN APURIMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC            | 12,896,745                          | G. REGIONAL       | 1 ABANDONO DE OBRA                              |
| 2188982 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA- PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO- DISTRITO DE CIRCA- PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC   | PRO DESARROLLO APURIMAC               | 12,707,730                          | G. REGIONAL       | 1 ABANDONO DE OBRA                              |
| 2147843 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA- PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA- ANDAHUAYLAS- APURIMAC                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA    | 59,672,563                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2309429 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI- DISTRITO DE CURAHUASI- ABANCAY- APURIMAC                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI  | 28,378,372                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2305089 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA - TIAPARO- DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAEAS | 19,971,611                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                              | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                    |
|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC  |                                      |                                       |                   |  |
| 2504644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA   | 17,631,992                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2302561 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-30A (SOCOSALO)- CAPAYA - PUNTA CARRETERA (APU RUNCO)- DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | 11,909,077                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 4. Principales obras públicas paralizadas en Arequipa**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2158194 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | 366,661,952                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2197523 | SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP- AREQUIPA" CUI 2197523   | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA              | 146,219,167                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2172690 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGIÓN AREQUIPA         | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES  | 70,154,905                            | G. NACIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |
| 2426978 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA- TRAMO 4: EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 (LLUTA) | PROVIAS DESCENTRALIZADO                         | 70,130,188                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                    | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA)  | PROVIAS DESCENTRALIZADO    | 47,710,845                            | G. NACIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2148430 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA- CONDESUYOS - AREQUIPA - ETAPA I. SNIP N° 149150   | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 392,519,273                           | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO      |
| 2194709 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA II ETAPA- TRAMO 01: KM 0-000 -KM 11-000 -KM 12-000 - KM 22-000. KM 23-000 36-920 Y RAMAL 02 KM 0-000- KM 0-360 TRAMO 02 : KM 84-000 -KM 98-500 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 383,622,944                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2322531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA   | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 328,590,503                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2279710 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA  | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 207,258,328                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2279439 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI- DISTRITO COTAHUASI- PROVINCIA LA UNIÓN- REGIÓN AREQUIPA   | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 75,573,028                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2382190 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA   | SEDAPAR S A                | 77,892,042                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2283664 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY-PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS    | 75,260,881                            | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2625085 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EL ANEXO DE QUICHINIHUAYA DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA      | 26,417,579                            | G. LOCAL          | 15 OTROS                                   |
| 2473845 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P J TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 24,852,110                            | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA           | 17,816,765                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 5. Principales obras públicas paralizadas en Ayacucho**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                 | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION   |
|---------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2311709 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO-DV. HUARIPERJA - | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 24,629,573                            | G. NACIONAL       | 4 CONFLICTOS SOCIALES |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|---|--|-------------------------------------|-------------------|--|
|         | HUARIPERJA- DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO   |  |                                     |                   |  |
| 2221493 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE- YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU- DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                         | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI                    | 20,909,089                          | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2436555 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA- AYACUCHO-AREQUIPA 2)   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                                      | 18,315,262                          | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2121599 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION- DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO  | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI                    | 14,066,100                          | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2180608 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA- DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO   | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 13,017,226                          | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2484038 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-64.33 KM EN VILLATAMBO- CHUQUIMARAN-CAQJA- UCHUYTAMBO- EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA-PROVINCIA LUCANAS- REGIÓN AYACUCHO. | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                                   | 26,470,720                          | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |
| 2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA- DISTRITO DE SARHUA- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO   | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                                   | 9,215,406                           | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO               |
| 2112361 | ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO-PROVINCIA DE HUANCASANCOS- AYACUCHO  | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                                   | 8,283,336                           | G. REGIONAL       | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                                 |
| 2122318 | Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para Víctimas de Violencia Familiar y  | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                                   | 5,330,866                           | G. REGIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | Sexual en Situación de Riesgo del Área Metropolitana- Provincia de Huamanga- Ayacucho 2013.   |  |                                       |                   |  |
| 2460604 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA - ACCOPUCRO- DISTRITO DE HUANCARAYLLA- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO             | 5,275,925                             | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |
| 2143218 | REHABILITACION- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA- DISTRITO DE QUEROBAMBA- PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE      | 44,808,454                            | G. LOCAL          | 15 OTROS   |
| 2096111 | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA- DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO" (SALDO DE OBRA)              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA   | 27,042,170                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2280252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES- DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY   | 9,825,502                             | G. LOCAL          | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS       | 9,442,674                             | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |
| 2118274 | Ampliacion y Mejoramiento del Servicio Educativo de Siete Instituciones Educativas de Nivel Primario en los Centros Poblados de Cuculipampa- Lechemayo- Amargura- San Antonio- Paterine- Villa Union- | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-LA MAR | 9,379,887                             | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |

| CUI | DESCRIPCION OBRA                                | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|-----|---|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | Anchihuay- Distrito de anco - La Mar - Ayacucho |         |                                       |                   |                     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 6. Principales obras públicas paralizadas en Cajamarca**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION          |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2250145 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA  | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 1,163,438,654                         | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2333142 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA- CHOTA- HUALGAYOC- SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL         | 101,245,645                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2312329 | IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO   | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA           | 86,258,251                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2234992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA (OBRA COMPLEMENTARIAS- SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL)                                      | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE    | 78,438,429                            | G. NACIONAL       | 4 CONFLICTOS SOCIALES        |
| 2403767 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO- AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA- DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | ACTIVOS MINEROS S.A.C.                             | 28,167,524                            | G. NACIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO  |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                       | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2078134 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)  | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                   | 178,976,028                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD-CATILLUC EMP. PE 06 C (EL EMPALME). CAJAMARCA. SALDO DE OBRA.  | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                   | 163,744,211                           | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                |
| 2363571 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA   | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN                 | 64,774,108                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2339974 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN- I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE- PROVINCIA DE CONTUMAZA - REGIÓN CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                   | 31,668,695                            | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                   |
| 2183268 | CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN- DISTRITO DE CORTEGANA- PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA  | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                   | 25,807,469                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2327639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | 105,312,765                           | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                       | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | CAJAMARCA - CAJAMARCA  |   |                                       |                   |   |
| 2433102 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS TOSTEN NOGAL PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR BAJO EL ROBLE GUAYAQUIL TILLAPAMPA CHILINLLA Y LA PAUCA EL PROVENIR LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN              | 95,824,968                            | G. LOCAL          | 1 ABANDONO DE OBRA                          |
| 2096330 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA SALDO DE OBRA  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA         | 60,534,742                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2460055 | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNACAUTIVAS-LA HIGUERA- DEL DISTRITO DE CHANCAY-PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO CAJAMARCA.  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-SAN MARCOS | 30,727,816                            | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2381061 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHACATO LA PAUCA DISTRITO DE PULAN PROVINCIA SANTA CRUZ CAJAMARCA  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN              | 26,776,308                            | G. LOCAL          | 1 ABANDONO DE OBRA                          |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 7. Principales obras públicas paralizadas en Cusco**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION          |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2027711 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI- TRAMO: COLPAHUAYO - LANGUI | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 641,755,338                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                             |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2335179 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR- DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR- DEPARTAMENTO DE CUSCO (SNIP 374288)  | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 133,656,818                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2235574 | Mejoramiento- Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero- Distrito de Chinchero Urubamba - Cusco. Etapa III                                    | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO            | 69,735,585                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2416861 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA)- DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO             | PROVIAS DESCENTRALIZADO                            | 52,518,030                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS  |
| 2314239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)  | PROVIAS DESCENTRALIZADO                            | 43,308,494                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2231347 | I.E.S.T.P ANTA - ZURITE- LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | GOBIERNO REGIONAL CUSCO                            | 25,408,888                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2196787 | I.E.I. N 50709 CONCHACALLA SAN JERONIMO  | GOBIERNO REGIONAL CUSCO                            | 23,131,551                            | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ     |
| 2468942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50220 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATINGA DEL DISTRITO DE TARAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO                            | 10,392,727                            | G. REGIONAL       | 15 OTROS  |
| 2045796 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO  | GOBIERNO REGIONAL CUSCO                            | 8,388,665                             | G. REGIONAL       | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES |
| 2337766 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 50343- SAGRADO   | GOBIERNO REGIONAL CUSCO                            | 7,643,490                             | G. REGIONAL       | 15 OTROS  |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                      |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | CORAZÓN DE JESÚS<br>DISTRITO DE PARURO-<br>PROVINCIA DE PARURO -<br>CUSCO   |   |                                       |                   |  |
| 2022722 | MEJORAMIENTO Y<br>AMPLIACION DEL SISTEMA<br>DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE LA<br>CIUDAD DE QUILLABAMBA  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LA<br>CONVENCIÓN | 43,126,732                            | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO<br>DE CONTRATO                       |
| 2317532 | MEJORAMIENTO Y<br>AMPLIACIÓN DE LA<br>PRESTACIÓN DEL SERVICIO<br>DE SALUD DEL<br>ESTABLECIMIENTO DE<br>SALUD DE SAN PEDRO APV.<br>PICCHU ALTO- DISTRITO DE<br>CUSCO- PROVINCIA DE<br>CUSCO - CUSCO  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DEL<br>CUSCO        | 29,463,135                            | G. LOCAL          | 15 OTROS   |
| 2351268 | MEJORAMIENTO Y<br>AMPLIACION DEL SERVICIO<br>DE AGUA POTABLE E<br>INSTALACION DE DESAGUE<br>LOCALIDADES<br>ACCHUPAMPA-<br>PFOCCORHUAY- PARCCO-<br>JAPUQUI- BELEMPAMPA-<br>BELLAV- AMANC-<br>MALLIMA- MISANAP-<br>CCOMAR-QUISCAN -<br>DISTRITO DE ACCHA -<br>PROVINCIA DE PARURO -<br>DEPARTAMENTO DE<br>CUSCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ACCHA          | 26,047,926                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS,<br>CONTROVERSIAS Y<br>ARBITRAJE         |
| 2080973 | CONSTRUCCION DEL<br>COLISEO MUNICIPAL EN EL<br>DISTRITO- PROVINCIA DE<br>ESPINAR-CUSCO  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ESPINAR       | 21,585,700                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS,<br>CONTROVERSIAS Y<br>ARBITRAJE         |
| 2495669 | MEJORAMIENTO DE LOS<br>SERVICIOS TURISTICOS DE<br>AVENTURA EN EL<br>SANTUARIO NACIONAL<br>MEGANTONI DEL DISTRITO<br>DE MEGANTONI -<br>PROVINCIA DE LA<br>CONVENCION -<br>DEPARTAMENTO DE<br>CUSCO   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MEGANTONI      | 21,126,348                            | G. LOCAL          | 7 FALTA DE<br>PERMISOS,<br>LICENCIAS Y<br>AUTORIZACIONES |

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

Tabla 8. Principales obras públicas paralizadas en Huancavelica

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                       |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2454970 | MEJORAMIENTO DEL<br>SERVICIO DE FORMACIÓN<br>DE PREGRADO EN | UNIVERSIDAD<br>NACIONAL<br>AUTONOMA DE | 24,395,943                            | G. NACIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL<br>EXPEDIENTE TÉCNICO |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                       |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO- DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO                            |                                       |                   |   |
| 2311021 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                                      | 23,648,317                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS                                  |
| 2480096 | REPARACION DE PLATAFORMA- EN EL(LA) SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA- DISTRITO DE CUENCA- PROVINCIA HUANCAMELICA- DEPARTAMENTO HUANCAMELICA   | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES                   | 18,111,436                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO              |
| 2145159 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS- DISTRITO DE PAMPAS- PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA   | ORGANISMO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION     | 16,607,372                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS                                  |
| 2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN- SOCAORAN- UCHUBAMBA-CCOLLPA- DISTRITO DE CALLANMARCA- PROVINCIA DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 13,402,776                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE |
| 2194692 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA -  | GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA                               | 64,913,286                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                       | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                          |
|---------|--|---|-------------------------------------|-------------------|--|
|         | SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101-TAYACAJA - HUANCVELICA  |   |                                     |                   |  |
| 2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA   | GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA                 | 62,658,360                          | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE   |
| 2160579 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO- IZCUCHACA- NUEVO OCCORO- MANTA- HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA                 | 10,014,312                          | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2195703 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO- DISTRITO DE HUANCVELICA- PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA   | GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA                 | 7,556,861                           | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE   |
| 2228779 | Saldo de obra "creación del camino vecinal entre las localidades de Sinto - Chuncacc - Torresmarca- provincia de Castrovirreyna - Huancavelica"  | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA       | 6,732,305                           | G. REGIONAL       | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES |
| 2447786 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | 30,683,012                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2219933 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA- DISTRITO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA I Y II ETAPA  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA           | 11,851,752                            | G. LOCAL          | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2300481 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA- DISTRITO DE HUANCVELICA- PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA        | 11,127,675                            | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |
| 2283342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACocha- INCAPACCHAN- HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA- DISTRITO DE POMACocha - ACOBAMBA - HUANCVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACocha- ACOBAMBA | 10,482,173                            | G. LOCAL          | 4 CONFLICTOS SOCIALES                                |
| 2119460 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA- EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA           | 6,488,987                             | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 9. Principales obras públicas paralizadas en Huánuco**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA- EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA- TOLDORUME- SANTA ROSA- | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 16,744,980                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | CONDORCANCHA Y AGOJIRCA- DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO   |   |                                       |                   |   |
| 2216179 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA- HUANCABAMBA- CASHAYOG-HUILLAPARAC- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO   | PROVIAS DESCENTRALIZADO   | 14,534,635                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2217927 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE-3N-R-41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO - CHACOS- LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO- DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO   | 12,436,957                            | G. NACIONAL       | 1 ABANDONO DE OBRA                          |
| 2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA- DISTRITOS DE AMBO- PILLCOMARCA- TOMAYKICHUA Y HUANUCO- PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO             | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA   | 10,031,144                            | G. NACIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2176872 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. GOLLAYHUASI- SANTA MARIA DEL VALLE- HUANUCO-HUANUCO   | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | 2,142,798                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2166793 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION RIÓ CONCHUMAYO MARGEN DERECHA PROVINCIA DE HUANUCO REGIÓN HUANUCO  | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO   | 64,873,929                            | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO      |
| 2196406 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO   | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO   | 63,540,141                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2308385 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY- AV.CIRCUNVALACION- TRAMO CRUZ VERDE - LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS -                             | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO   | 55,927,350                            | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                 |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO  |   |                                       |                   |   |
| 2164917 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO  | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO                 | 36,868,482                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2324622 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN- PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO   | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO                 | 27,366,785                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2079224 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 403,420,719                           | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA   | 31,400,047                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2079172 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 20,688,867                            | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2339943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA- LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ- CEBADA LOMA- COCHACALLA- HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD- SAN LUIS- GONGAPALOMA- COCHAPAMPA- HUAYCHO- DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA        | 18,210,583                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO      |
| 2320107 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE HUARACALLA- HUAYLLA- CHACAPAMPA- AMBOS MARGENES DEL RIO HUALLAGA EN EL   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO          | 11,946,178                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |

| CUI | DESCRIPCION OBRA                                    | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|-----|---|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | DISTRITO DE AMBO-<br>PROVINCIA DE AMBO -<br>HUANUCO |         |                                       |                   |                     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 10. Principales obras públicas paralizadas en Ica**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2186942 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA- DISTRITO DE SANTIAGO- PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA.   | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                | 875,758,101                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2191657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E.P CHINCHA CÓDIGO SNIP N°231778 (COMPONENTE I - SEGUNDA ETAPA)   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE          | 92,746,822                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2157797 | SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA- DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO                  | 51,095,931                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2194959 | Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona- distrito de Marcona- provincia de Nazca - región Ica                                       | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)         | 38,303,613                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2116832 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA  | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | 13,461,026                            | G. NACIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2453726 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA | GOBIERNO REGIONAL ICA                                    | 63,616,370                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION          |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2094097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.  | GOBIERNO REGIONAL ICA                          | 44,773,844                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2163472 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA- PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA.  | GOBIERNO REGIONAL ICA                          | 6,226,143                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2088218 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVORIO 500M3 PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO  | GOBIERNO REGIONAL ICA                          | 6,201,286                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2078063 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA.   | GOBIERNO REGIONAL ICA                          | 5,049,936                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN LUIS- AV. EL TIGRE- CALLE SAN MATEO- AV. SANTA ROSA- AV. PRIMAVERA- CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDAÑOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA- PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA            | 7,115,939                             | G. LOCAL          | 15 OTROS                     |
| 2249610 | INSTALACION DE POZO TUBULAR- RESERVORIO DE CABECERA Y LINEAS DE IMPULSION Y CONDUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS AA.HH. DE NUEVA VILLA MARIA REICHE NEWMAN- VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA.                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE- NAZCA | 5,670,540                             | G. LOCAL          | 15 OTROS                     |
| 2218926 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA- PROVINCIA DE PISCO - ICA   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO              | 4,847,501                             | G. LOCAL          | 8 INTERFERENCIAS             |
| 2468624 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO              | 2,709,975                             | G. LOCAL          | 4 CONFLICTOS SOCIALES        |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                            | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                    |
|---------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA  |                                    |                                       |                   |  |
| 2379985 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALAN GARCIA PEREZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | 2,417,820                             | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

Tabla 11. Principales obras públicas paralizadas en Junín

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2307240 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS  | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL                 | 52,171,097                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2328946 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED- DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN" - CUI 2328946                          | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 48,294,381                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2292528 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN" con CUI 2292528 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 21,040,376                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2411449 | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA- SET   | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE                                      | 8,520,338                             | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                          |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA  | ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.             |                                       |                   |  |
| 2136236 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY- DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN   | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 5,900,493                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI- DISTRITO DE SATIPO- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN  | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                                      | 268,087,648                           | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                  |
| 2017371 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON SALDO DE OBRA  | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                                      | 44,961,253                            | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                  |
| 2507019 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - VIA MALECON RIO MANTARO) Y LA AV. HUANCVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA)- DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - 2DA ETAPA - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                                      | 19,762,979                            | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO       |
| 2235096 | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED- DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN- II ETAPA  | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                                      | 18,487,273                            | G. REGIONAL       | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES |
| 2279986 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN  | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN                                      | 18,130,609                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2225348 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA                            | 85,308,836                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                              | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA- DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCION- REGION JUNIN - IV ETAPA  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | 39,890,659                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO               |
| 2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN.  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA    | 28,281,995                            | G. LOCAL          | 15 OTROS   |
| 2284371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA- RIO ALBERTA- ARBITRAZA- VILLA BAMBUBAJO RIO NEGRO- VILLA PACIFICO- LAS BEGONIAS- MIRAFLORES- SAN ISIDRO- 12 DE JULIO- VILLA CRISTIANA- LAS FLORES- LADERAS DE VILLA- BETHEL- ORQUIDEAS- VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA- DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | 25,607,329                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2223585 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI- DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 17,747,182                            | G. LOCAL          | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |

**Fuente:** Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

Tabla 12. Principales obras públicas paralizadas en La Libertad

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2234988 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10-TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA  | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 759,275,900                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2132587 | Saldo de Obra I: Sistema Eléctrico Rural Tayabamba - Huancaspata V Etapa  | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL                                     | 23,333,352                            | G. NACIONAL       | 4 CONFLICTOS SOCIALES                       |
| 2424033 | IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO- ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS- ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA- EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD- DISTRITO TRUJILLO- PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT  | 23,304,237                            | G. NACIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2436645 | REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)  | PROVIAS DESCENTRALIZADO  | 12,502,534                            | G. NACIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                 |
| 2202562 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   | 12,091,627                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2276750 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 81034 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO DE TAYABAMBA- PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD   | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD  | 19,456,678                            | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                    |
| 2490144 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO- DISTRITO DE SALAVERRY- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD   | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC  | 17,928,191                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2490144 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS   | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC  |                                       | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD   |  |                                       |                   |  |
| 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01-02-03-06-08-09 Y 12- DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA             | 120,903,039                           | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2160111 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO                     | 120,539,327                           | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2084708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO | 106,765,413                           | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2493354 | Rehabilitación del camino vecinal ruta LI 884- trayectoria: Emp. PE 12B-Uchos-Taurija-Emp. PE 12B- distrito de Taurija Provincia de Pataz- departamento de La Libertad                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ                        | 38,157,900                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2426758 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA                    | 30,753,318                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

Tabla 13. Principales obras públicas paralizadas en Lambayeque

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2266697 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                      | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 361,141,874                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2256322 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE I REDES)   | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 284,999,270                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2437743 | REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE - CAJAMARCA)   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                            | 28,332,625                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2223958 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA- DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                            | 18,962,421                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS                                   |
| 2437748 | REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE - CAJAMARCA)   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                            | 11,991,423                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS                                   |
| 2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                              | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE                       | 27,528,832                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE                       | 8,101,822                             | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                             |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.  |  |                                       |                   |   |
| 2291393 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE.                                       | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE   | 6,841,968                             | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                     |
| 2173478 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO- N° 363 TRES BATANES- N° 361 CERRO SANTA ROSA- N° 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE   | 6,491,207                             | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE      |
| 2290559 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARÍS- PROVINCIA DE FERREÑAFE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.  | GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE   | 5,574,055                             | G. REGIONAL       | 1 ABANDONO DE OBRA                              |
| 2130752 | MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO  | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | 78,287,124                            | G. LOCAL          | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES |
| 2065339 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE- DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU   | 53,988,490                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE      |
| 2069706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS- TRANCA SASAPE- TRANCA FANUPE- CASA BLANCA- FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS- DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE   | 23,051,499                            | G. LOCAL          | 15 OTROS  |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | - LAMBAYEQUE - SALDO DE OBRA  |  |                                       |                   |  |
| 2109491 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ- FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA - CHICLAYO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO           | 19,383,396                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2500472 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS- DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ | 18,610,603                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 14. Principales obras públicas paralizadas en Lima**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION          |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2234355 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBOTRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO  | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 1,434,309,435                         | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2251056 | CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES- VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO - DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - LIMA EN EL MARCO DEL PIP N° 292189 | MINISTERIO DEL INTERIOR  | 733,046,937                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2403504 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS  | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO  | 678,701,271                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2404452 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA  | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL                                       | 173,182,883                           | G. NACIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO  |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2400301 | ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO  | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO   | 148,508,183                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2430098 | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO- PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO- EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA- PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA                    | 37,090,845                            | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |
| 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL    | GOBIERNO REGIONAL LIMA                    | 28,196,516                            | G. REGIONAL       | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO                |
| 2092274 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHUCHON META I-CONSTRUCCION REPRESA LAGUNA CHUCHON.  | GOBIERNO REGIONAL LIMA                    | 21,836,544                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION- META II  | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | 18,753,252                            | G. REGIONAL       | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                       |
| 2109612 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA- DISTRITO DE SAYÁN ¿ HUAURA ¿ LIMA ¿ Meta II: Obras Complementarias- Filtro Biológico- Cerco Perimétrico  | GOBIERNO REGIONAL LIMA                    | 17,523,603                            | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                    | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                    |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2176842 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL         | 105,002,695                           | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2175165 | EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- PROVINCIA DE LIMA - LIMA- TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA- ETAPA III: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA       | 93,949,792                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |
| 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR         | 84,496,633                            | G. LOCAL          | 15 OTROS                               |
| 2325535 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - COMPONENTE 1- ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA | 82,419,517                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |
| 2180981 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR         | 57,876,766                            | G. LOCAL          | 15 OTROS                               |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

Tabla 15. Principales obras públicas paralizadas en Loreto

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2187831 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA   | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA     | 119,804,338                           | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO                       | 70,629,339                            | G. NACIONAL       | 1 ABANDONO DE OBRA                                   |
| 2400866 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 17,549,674                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2235611 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS- PROVINCIA DE LORETO- REGIÓN LORETO                 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 6,673,301                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2307775 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO- DISTRITO DE BALSAPUERTO- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO DE LORETO.   | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 5,530,243                             | G. NACIONAL       | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                                 |
| 2314925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO- DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO          | GOBIERNO REGIONAL LORETO               | 63,372,939                            | G. REGIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                     |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2078436 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA- INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI  | GOBIERNO REGIONAL LORETO                  | 49,473,899                            | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2459816 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE, CON VALOR AGREGADO DEL AGUAJE (MAURITA FLEXUOSA L.) EN LA COMUNIDAD 13 DE FEBRERO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO           | GOBIERNO REGIONAL LORETO                  | 15,332,390                            | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ             |
| 2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN-AYZANA HASTA ROCA ETERNA- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO   | GOBIERNO REGIONAL LORETO                  | 12,417,006                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE              |
| 2547500 | 2547500 - RENOVACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) LA RED VIAL VECINAL LO-545 TRAMO YURIMAGUAS - GRAU- LO 541 TRAMO SAN RAFAEL - NUEVO ARICA - BALSAPUERTO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS  | 12,166,362                            | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO                  |
| 2087531 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA- DISTRITO DE REQUENA- PROVINCIA DE REQUENA- LORETO.   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA       | 28,347,169                            | G. LOCAL          | 12<br>INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2202432 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS | 17,322,011                            | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2378010 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO- DISTRITO DE   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS       | 14,593,562                            | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                 | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION          |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|         | URARINAS - LORETO - LORETO  |   |                                       |                   |                              |
| 2344266 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO- DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS       | 9,138,801                             | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2214913 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | 8,683,863                             | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2023

**Tabla 16. Principales obras públicas paralizadas en Madre de Dios**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)- FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA- DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | PROVIAS DESCENTRALIZADO  | 24,753,789                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS                                    |
| 2326397 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DEL PABELLÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS- DISTRITO TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- REGIÓN MADRE DE DIOS                                | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS                          | 11,791,579                            | G. NACIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2601594 | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA- EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA- EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA                               | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 6,195,850                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                 | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | MANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS   |   |                                       |                   |  |
| 2405528 | "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD- DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA- DISTRITO DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD        | 1,956,999                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2311107 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS   | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS         | 129,881,842                           | G. REGIONAL       | 8 INTERFERENCIAS                                     |
| 2111041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU- REGION MADRE DE DIOS- CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA   | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | 29,523,296                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2307068 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO- DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS  | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | 21,345,765                            | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |
| 2444470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS   | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS         | 19,819,469                            | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA -   | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS         | 12,957,866                            | G. REGIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS   |  |                                       |                   |   |
| 2292717 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS - II ETAPA comprende COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (MODULO AUXILIO RÁPIDO-OBRA EXTERIORES-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)- COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO- COMPONENTE DE VÍDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACIÓN. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA    | 12,528,704                            | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2150534 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 7,623,225                             | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2449613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI      | 5,358,090                             | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2341962 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 3 Y LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV. HUEPETUHE Y EL JIRON 3 DEL CENTRO POBLADO HUEPETUHE- PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE     | 4,854,325                             | G. LOCAL          | 15 OTROS                                    |
| 2110663 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA-  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA        | 3,789,208                             | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |

| CUI | DESCRIPCION OBRA                                | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|-----|---|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | PROVINCIA TAHUAMANU-<br>REGION DE MADRE DE DIOS |         |                                       |                   |                     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 17. Principales obras públicas paralizadas en Moquegua**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2046177 | Mejoramiento de la red departamental Moquegua ¿ Arequipa: Tramo MO-108- Cruz de Flores- Distritos Torata- Omate- Coalaque- Puquina- LD. Pampa Usuña- Moquegua- Tramo: AR-118: Distritos Polobaya- Pocsi- Mollebaya- Arequipa. Tramo km 35+000 al km 153+500 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 817,934,097                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2300391 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL- SEDE MOQUEGUA- UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA   | 31,856,636                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2337072 | AMPLIACION DE LA S.E. ILO 138/22.9/10KV PROVINCIA DE ILO- REGION MOQUEGUA   | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A.   | 10,324,647                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2149456 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua en el Sistema de Riego Phara en la Localidad de Ubinas- Distrito de Ubinas- Provincia General Sánchez Cerro- Región Moquegua   | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA   | 7,291,925                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2496934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS  | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA                    | 5,650,398                             | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO     |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA  |   |                                       |                   |  |
| 2310160 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360-AA.HH. SANTA ROSA-DISTRITO EL ALGARROBAL-PROVINCIA ILO-DEPARTAMENTO MOQUEGUA  | UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003       | 3,503,678                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2234855 | ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO-MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN-EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL- TRAMPANI-ARBOLITUNE Y CHAWAÑA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | 85,415,986                            | G. LOCAL          | 15 OTROS                                   |
| 2195001 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS-DISTRITO DE OMATE-PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO          | 35,561,248                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2236084 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUylaQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS-DISTRITO SAN CRISTOBAL-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO              | 29,328,363                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |
| 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA- OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO              | 27,093,122                            | G. LOCAL          | 1 ABANDONO DE OBRA                         |
| 2463088 | CREACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA                      | 19,750,416                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |

| CUI | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|-----|--|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | EL CENTRO POBLADO DE PACHAS DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA |         |                                       |                   |                     |

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2025

Tabla 18. Principales obras públicas paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2413480 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV-Local SL17- Callao- Provincia Constitucional del Callao | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | 39,690,622                            | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2150147 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA- REGION CALLAO   | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO             | 43,139,903                            | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2340326 | SALDO DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E N 5051 VIRGEN DE FATIMA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO   | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO             | 42,883,576                            | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2382730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO     | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO             | 15,814,731                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2491549 | SALDO DE OBRA DE LA IOARR "REMODELACION DE LABORATORIO- ADQUISICION DE CONGELADORA- EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR- ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE        | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO             | 7,600,339                             | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                    |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO CALLAO" - CUI 2491549 |   |                                       |                   |  |
| 2192577 | CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH MARQUEZ- PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO   | FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A. | 2,440,782                             | G. LOCAL          | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO            |
| 2426754 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                 | 192,806                               | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 19. Principales obras públicas paralizadas en Pasco**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                 | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                       |
|---------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2115571 | Construcción del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso- del Distrito de Palzacú- Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco.   | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 7,962,807                             | G. NACIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO    |
| 2234362 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA - DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO   | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 52,284,139                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE |
| 2110931 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 22,631,797                            | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE |
| 2046499 | REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA- POZUZO   | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 21,711,911                            | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                  |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                                    | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2207109 | CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE PUERTO AMISTAD SAN JORGE DE PACHITEA 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI DISTRITO DE CONSTITUCION PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO   | GOBIERNO REGIONAL PASCO                    | 13,320,537                            | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2128959 | RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO- DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO- PROVINCIA DE PASCO - PASCO  | GOBIERNO REGIONAL PASCO                    | 8,783,975                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2084815 | Ejecución de Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional de EMAPA ¿ PASCO Componente: Empalme de las líneas de Aducción a las Redes de Distribución de Agua Potable del Barrio Noruega Alta y Baja de Pasco. Distrito Chaupimarca- Provincia y Región de Pasco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO          | 701,690,566                           | G. LOCAL          | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                        |
| 2166996 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | 38,802,537                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO      |
| 2441480 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES TRAMO: CUSHITAMBO HASTA EL SECTOR TINGO DEL BARRIO COLLANA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO     | 15,011,515                            | G. LOCAL          | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                        |
| 2226795 | SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL- DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE- DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN       | 10,533,550                            | G. LOCAL          | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS                        |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                      | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2233832 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS - SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA- DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | 5,639,907                             | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |

**Fuente:** Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 20. Principales obras públicas paralizadas en Piura**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2483109 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II- 2 SULLANA-DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- REGION PIURA (CONTIGENCIA)               | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | 803,745,087                           | G. NACIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2234985 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA-TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 575,254,070                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2250179 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA  | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL                             | 487,719,423                           | G. NACIONAL       | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN-TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.         | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  | 445,140,201                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2046487 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  | 64,246,264                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                    |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA  |  |                                       |                   |  |
| 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA-DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA                                       | GOBIERNO REGIONAL PIURA                        | 155,225,928                           | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO        |
| 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA-DISTRITO HUARMACA-PROVINCIA HUANCABAMBA  | GOBIERNO REGIONAL PIURA                        | 149,543,332                           | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA   | GOBIERNO REGIONAL PIURA                        | 139,108,059                           | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2437053 | ITEM: Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA- con Código de SNIP N° 2267345 (Antes Código Snip 318325) | GOBIERNO REGIONAL PIURA                        | 94,419,675                            | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO        |
| 2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE  | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 28,552,778                            | G. REGIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO        |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                       | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|
|         | AYABACA- PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N2450749   |   |                                       |                   |   |
| 2307711 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA           | 60,404,253                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEÍS DE OCTUBRE | 43,908,456                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2056440 | ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA-PIURA¿  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA           | 39,758,248                            | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE  |
| 2566149 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392.86 KM- EN RUTA PI-761- DESDE EMP. PE 1NL - PARTIDOR - SANTA ELENA - RUTA PI-760 - NUEVA ESPERANZA BAJO - RUTA R200150 - NUEVA ESPERANZA ALTO - PUERTA PULACHE - RUTA PI-759 - HUACHUMA BAJO - HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA    | 27,411,820                            | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2056438 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA             | 26,864,446                            | G. LOCAL          | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO      |

| CUI | DESCRIPCION OBRA                | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|-----|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA |         |                                       |                   |                     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 21. Principales obras públicas paralizadas en Puno**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                       |
|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2353850 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO  | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 117,754,833                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE |
| 2267446 | Expediente Técnico del Saldo de Obras Complementarias del Proyecto Creación de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno- Arequipa- Cusco- Huancavelica- Ayacucho y Apurímac sede Puno. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)                                      | 36,226,067                            | G. NACIONAL       | 15 OTROS                                  |
| 0       | EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C.H. SAN GABAN II   | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.                                    | 30,901,180                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE |
| 2131774 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO  | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION            | 16,396,404                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE |
| 2189495 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIP A VILACAYA PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO   | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  | 9,336,268                             | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                               | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                          |
|---------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2271673 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO   | GOBIERNO REGIONAL PUNO                | 501,012,479                         | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2279375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO  | GOBIERNO REGIONAL PUNO                | 164,227,689                         | G. REGIONAL       | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES |
| 2108576 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA   | GOBIERNO REGIONAL PUNO                | 139,364,437                         | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO       |
| 2232371 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO   | GOBIERNO REGIONAL PUNO                | 21,452,678                          | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO       |
| 2194989 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU- DISTRITO DE PATAMBUCO- PROVINCIA DE SANDIA- REGION PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO                | 14,742,266                          | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                     |
| 2090887 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | 210,952,913                         | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2321972 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO      | 24,362,583                          | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE   |
| 2291955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI     | 20,092,002                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2300989 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI- DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI     | 17,214,269                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                 |
| 2158238 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR    | 12,519,851                          | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE   |

| CUI | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION |
|-----|---|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | COMUNIDADES DE CHOQUESANI-COLQUEMARCA- CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO- PROVINCIA DE MELGAR - PUNO |         |                                       |                   |                     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 22. Obras públicas paralizadas en San Martín**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                      | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2270994 | Obras Complementarias del Proyecto: Instalación de Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico-en el distrito de La Banda de Shilcayo- provincia de San Martín- departamento San Martín              | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP) | 23,330,608                            | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP- REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA TOCACHE- DEPARTAMENTO SAN MARTIN            | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO      | 20,259,318                            | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2135048 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU- DISTRITO NUEVA CAJAMARCA- PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN   | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES- PSI   | 17,087,995                            | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2195376 | Mejoramiento y Ampliación de Laboratorio de Procesos Tecnológicos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Martín Distrito de Morales Provincia de San Martín Región San Martín | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO  | 9,860,238                             | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2235251 | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO   | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL       | 5,711,840                             | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                    |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|         | DONCEL- DISTRITO DE SORITOR- PROVINCIA DE MOYOBAMBA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN   |  |                                       |                   |  |
| 2231275 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO- DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO- PROVINCIA DE RIOJA- REGION SAN MARTIN  | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN                   | 20,301,218                            | G. REGIONAL       | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2492668 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962- TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | 8,846,610                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |
| 2493059 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957. TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | 5,810,999                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |
| 2491462 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922- SM 923 Y SM 924- TRAMO: EMP. PE 5N (NUEVO HORIZONTE) CAÑUTO- DEL DISTRITO DE PÓLVORA- DE LA PROVINCIA DE TOCACHE- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN  | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | 5,531,980                             | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |
| 2047402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE            | 159,146,196                           | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |
| 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA- CHINCHA ALTA-SHIMBILLO- NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA- PTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA             | 57,830,336                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO           |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD                                      | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2105009 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA- DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA           | 11,756,710                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI- DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES | 8,329,257                             | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2243752 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS- PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS            | 8,046,828                             | G. LOCAL          | 15 OTROS                                    |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 23. Principales obras públicas paralizadas en Tacna**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2283964 | OBRA N° 07: PUENTE TARUCACHI (01 PUENTE)   | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 173,760,718                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HEROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA               | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A        | 18,162,988                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2192844 | COMPONENTE 01 - 02 Y 04: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA TACNA - REGION TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA  | 632,167,754                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO               |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA  | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                                  |
|---------|---|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2106687 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA   | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | 297,276,894                         | G. REGIONAL       | 4 CONFLICTOS SOCIALES                                |
| 2110421 | REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL)- TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500                                    | GOBIERNO REGIONAL TACNA  | 10,333,638                          | G. REGIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2521284 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA                | GOBIERNO REGIONAL TACNA  | 1,790,419                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2351041 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE   | 72,743,404                          | G. LOCAL          | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS |
| 2340299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE                                      | 31,629,342                          | G. LOCAL          | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE           |
| 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE   | 28,642,774                          | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                         |
| 2235995 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS- DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (Componente de Edificación I Etapa)         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                | 27,972,929                          | G. LOCAL          | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ          |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                        | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION             |
|---------|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 2461168 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 23,929,565                            | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.  
**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control  
**Fecha:** 30/06/2025

**Tabla 24. Principales obras públicas paralizadas en Tumbes**

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD  | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                        |
|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2250147 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES   | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL           | 88,674,944                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2441772 | REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES)   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                                      | 39,165,847                            | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2484152 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0-000 - 4-000) DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA DE TUMBES- DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N° 3 Y 228 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 10,745,604                            | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE |
| 2441771 | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES   | PROVIAS DESCENTRALIZADO                                      | 9,879,014                             | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |
| 2448332 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL VIVERO FRUTICOLA DEL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS DISTRITO DE PAPAYAL PROVINCIA DE ZARUMILLA   | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES                  | 4,226,615                             | G. NACIONAL       | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO            |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION          |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|         | DEPARTAMENTO DE TUMBES   |   |                                       |                   |                              |
| 2196622 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS- PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | 7,828,283                             | G. LOCAL          | 4 CONFLICTOS SOCIALES        |
| 2513871 | OBRA CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO CUI 2513871 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO            | 6,197,126                             | G. LOCAL          | 15 OTROS                     |
| 2104120 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE CUCHARETA ALTA Y BAJA- NUEVA ESPERANZA Y EL ZORRO- DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES           | 4,659,593                             | G. LOCAL          | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO  |
| 2320456 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 222 DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES II ETAPA   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES           | 3,245,712                             | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| 2451555 | EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL PUESTO DE SALUD TRIGAL DISTRITO DE CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS                | 3,080,956                             | G. LOCAL          | 15 OTROS                     |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

Tabla 25. Principales obras públicas paralizadas en Ucayali

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                             |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2114085 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA SNIP 82257 (SALDO DE OBRA ETAPA I Y ETAPA II)   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE       | 369,795,160                           | G. NACIONAL       | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE      |
| 2271690 | Expediente Técnico de Obras Complementarias del Proyecto: Instalación de Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico en el distrito de Callería- provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)          | 23,888,864                            | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2454874 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO N2 DE LA SUBESTACIÓN YARINACocha EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI                             | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 7,650,198                             | G. NACIONAL       | 15 OTROS  |
| 2200343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA- DISTRITO DE MASISEA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI   | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL                | 4,631,908                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2555924 | Construcción de cerco perimétrico en el CITEforestal Pucallpa- distrito de Callería- provincia de Coronel Portillo- departamento de Ucayali  | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)          | 2,783,364                             | G. NACIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2260211 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI   | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI                             | 700,270,500                           | G. REGIONAL       | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                    |
| 2056003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA   | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI                             | 43,282,720                            | G. REGIONAL       | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD   | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION                         |
|---------|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|
| 2329899 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI  | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI                         | 19,467,488                            | G. REGIONAL       | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ |
| 2253841 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI                               | DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI             | 8,958,030                             | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                    |
| 2189616 | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA- DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI                                  | GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD                | 8,105,854                             | G. REGIONAL       | 15 OTROS                                    |
| 2185406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD            | 122,314,421                           | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2197093 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD            | 30,480,502                            | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | 18,530,123                            | G. LOCAL          | 4 CONFLICTOS SOCIALES                       |
| 2190137 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD            | 8,382,203                             | G. LOCAL          | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |

| CUI     | DESCRIPCION OBRA   | ENTIDAD                             | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL PARALIZACION             |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|         | BOQUERON- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI  |                                     |                                       |                   |                                 |
| 2207083 | SALDO DE OBRA:<br>CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE CURIMANA- PADRE ABAD- UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | 6,871,399                             | G. LOCAL          | 2<br>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |

**Fuente:** Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

**Elaboración:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

**Fecha:** 30/06/2025

**ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras públicas paralizadas en el territorio Nacional**

**ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas**

GG

