

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL A SETIEMBRE

2025

Nº 004-2025-CG/SESNC

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	2
1.1. Marco normativo que regula la inversión pública	2
1.2. Modalidades de implementación de las inversiones.....	2
1.3. Definiciones importantes.....	6
1.4. Fuentes de información consultadas	7
2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS	8
2.1. Definición de obra pública paralizada.....	8
2.2. Mapeo de las obras públicas paralizadas en el territorio nacional	8
2.3. Obras públicas paralizadas por nivel de gobierno	9
2.4. Obras públicas paralizadas por sector de gobierno	10
2.5. Obras públicas paralizadas por modalidad de ejecución	10
2.6. Obras públicas paralizadas por rangos de inversión.....	11
2.7. Avance físico de las obras públicas paralizadas	11
2.8. Obras públicas paralizadas según su causal u origen de paralización	12
2.9. Obras públicas paralizadas según evento asociado	13
2.10. Obras públicas paralizadas por administración directa o por contrata	13
2.11. Obras públicas paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589	14
2.12. Obras públicas paralizadas según PIM al 2025	15
3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS.	16
4. CONCLUSIONES	18
ANEXOS.....	19
ANEXO N.º01 - Quince principales obras públicas paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa	19
ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras públicas paralizadas en el territorio Nacional.....	75
ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas	75

1. GENERALIDADES

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades de inversión descritas:

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión

Inversión Pública	APP	Proyectos en Activos	Oxl
<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. • R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 32441 regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. • D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Por contrata	Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones públicas y su Reglamento, publicada el 24 de junio de 2024.	Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública.	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones). • En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto. • Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público. • Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.
Administración directa	Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG del 22 de diciembre de 2023	Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma). • Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. • Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. • La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Organismos internacionales	Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones públicas y su Reglamento, publicada el 24 de junio de 2024.	La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación. • Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades. • Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros). • No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.
Núcleos ejecutores	Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas.	Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Posee mecanismos de gestión comunal. • Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. • Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. • Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Acuerdo de gobierno a gobierno	Normas específicas	Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas • Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. • Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO). • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad. • Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos. • Reglas flexibles basadas en resultados y metas.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento¹ y la Directiva General² del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.
- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.
- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.

1 Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

2 Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
 - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.³
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.
- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

³ Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de las inversiones públicas a cargo de las diferentes entidades públicas; contiene los siguientes formatos: Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B, Formato de cierre de inversión pública Formato N° 09, entre otros.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento del presente informe, se entiende por obra pública paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra inició la ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más; o, provenga de un contrato resuelto o declarado nulo⁴, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2.2. Mapeo de las obras públicas paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 215 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 42 mil 325 millones; de los cuales falta ejecutar un saldo de más de S/ 20 mil 717 millones, al 30 de setiembre del 2025.

⁴ De acuerdo a la Directiva N° Directiva N°004-2025-CG/VCST "Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas" aprobada mediante Resolución de Contraloría N.° 220-2025-CG del 6 de junio de 2025.

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras públicas paralizadas y costos de inversión

Departamento	*Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de Inversión por ejecutar S/
	S/*	%	N°	%	
Arequipa	7,579,200,101	17.9%	126	5.7%	5,257,328,534
La libertad	5,589,541,544	13.2%	73	3.3%	3,723,551,030
Lima	4,706,391,997	11.1%	176	7.9%	1,937,635,823
Piura	3,886,759,997	9.2%	119	5.4%	1,376,024,772
Cajamarca	2,826,411,834	6.7%	139	6.3%	1,322,047,424
Cusco	2,116,290,959	5.0%	297	13.4%	732,931,296
Puno	1,704,619,126	4.0%	223	10.1%	640,474,884
Ancash	1,686,374,362	4.0%	180	8.1%	807,873,978
Tacna	1,229,991,819	2.9%	44	2.0%	676,716,857
Ica	1,192,341,504	2.8%	23	1.0%	561,330,109
Lambayeque	1,160,314,264	2.7%	76	3.4%	251,202,439
Moquegua	1,134,840,434	2.7%	45	2.0%	442,570,993
Ucayali	1,000,888,063	2.4%	24	1.1%	234,486,870
Huánuco	984,974,251	2.3%	80	3.6%	572,074,518
Junín	912,873,042	2.2%	83	3.7%	448,530,633
Apurímac	831,179,405	2.0%	95	4.3%	262,574,237
Amazonas	817,373,881	1.9%	37	1.7%	232,216,931
Loreto	735,785,119	1.7%	48	2.2%	224,761,508
San Martín	455,412,371	1.1%	39	1.8%	224,810,167
Ayacucho	453,746,988	1.1%	134	6.0%	180,013,074
Huancavelica	449,293,421	1.1%	77	3.5%	178,847,101
Pasco	315,481,559	0.7%	36	1.6%	109,975,242
Madre de dios	300,330,900	0.7%	29	1.3%	174,930,357
Tumbes	146,335,556	0.3%	6	0.3%	61,724,417
P C del Callao	108,879,184	0.3%	6	0.3%	83,251,486
Total	42,325,631,682	100%	2215	100%	20,717,884,680

*El valor es obtenido de la Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones del MEF.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras y Banco de Inversiones del MEF

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

Cabe señalar que, los departamentos que concentran el mayor número de obras públicas paralizadas son Cusco (297), Puno (223), Áncash (180), Lima (176) y Cajamarca (139).

2.3. Obras públicas paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras públicas paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 576 obras públicas paralizadas por S/ 9 mil millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 333 obras, con monto de inversión de S/ 16 mil 635 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 306 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 16 mil 686 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Obras públicas paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar	
	S/	%	N°	%	S/	%
G. Nacional	16,635,518,313	39.3%	333	15.0%	6,887,572,051	33.2%
G. Regional	16,686,087,607	39.4%	306	13.8%	10,238,538,497	49.4%
G. Local	9,004,025,763	21.3%	1576	71.2%	3,591,774,131	17.3%
Total	42,325,631,682	100%	2215	100%	20,717,884,680	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

2.4. Obras públicas paralizadas por sector de gobierno

Las obras públicas paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

Tabla 5. Obras públicas paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						Costo actualizado	
	G. Nacional	G. Regional	G. Local	Total				
	N.º	N.º	N.º	N.º	%	S/	%	
Transportes y Comunicaciones	77	73	481	631	28.5%	11,826,572,143	27.9%	
Vivienda, Construcción y Saneamiento	65	60	389	514	23.2%	7,576,879,247	17.9%	
Agricultura	57	44	95	196	8.8%	1,472,829,029	3.5%	
Salud	63	63	161	287	13.0%	7,420,424,825	17.5%	
Educación	8	29	36	73	3.3%	5,056,519,950	11.9%	
Otros sectores	63	37	414	514	23.2%	8,972,406,488	21.2%	
Total	333	306	1576	2215	100%	42,325,631,682	100%	

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

Conforme al cuadro precedente, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 631 obras públicas paralizadas, lo que representa el 28.5% del total nacional, de los cuales 481 corresponden a entidades de Gobierno Local, 73 Regional y 77 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 23.2%.

2.5. Obras públicas paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 215 obras públicas paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, núcleos ejecutores, Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas y con Organismo Internacional como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Obras públicas paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total N.º			
	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	%	S/	%
Por Contrata	286	16,267,230,423	238	6,576,293,680	609	7,038,642,532	1133	51.2%	29,882,166,636	70.6%
Administración directa	25	161,845,224	65	1,425,296,139	963	1,864,303,367	1053	47.5%	3,451,444,729	8.2%
Por núcleo ejecutor	21	28,488,536					21	0.9%	28,488,536	0.1%
Obras por Impuestos			1	14,425,912	4	101,079,864	5	0.2%	115,505,776	0.3%
Asociación Pública Privada - APP			2	8,670,071,876			2	0.1%	8,670,071,876	20.5%
Con organismo internacional	1	177,954,129					1	0.0%	177,954,129	0.4%
Total	333	16,635,518,313	306	16,686,087,607	1576	9,004,025,763	2215	100%	42,325,631,682	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras públicas paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución Por Contrata, las cuales suman 1 133. De ellas, 609 corresponden a entidades de Gobierno Local, 238 obras a entidades del Gobierno Regional y 286 obras a entidades del Gobierno Nacional.

2.6. Obras públicas paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras públicas paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (773 obras que representan el 34.9% del total).

Tabla 7. Obras públicas paralizadas por rango de costo actualizado

Rango de costo actualizado S/	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N.º	%	S/	%	S/	%
< =1 millón	773	34.9%	355,650,395	0.8%	153,076,923	0.7%
> 1 - 3 millones	421	19.0%	789,747,125	1.9%	321,538,440	1.6%
> 3 - 10 millones	593	26.8%	3,373,479,651	8.0%	1,210,659,014	5.8%
> 10 - 100 millones	366	16.5%	9,885,370,880	23.4%	3,730,897,298	18.0%
> 100 - 200 millones	29	1.3%	4,043,162,902	9.6%	1,661,466,738	8.0%
> 200 - 1000 millones	29	1.3%	12,610,400,764	29.8%	5,397,415,057	26.1%
> 1000 millones	4	0.2%	11,267,819,965	26.6%	8,242,831,208	39.8%
Total	2215	100%	42,325,631,682	100%	20,717,884,680	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

2.7. Avance físico de las obras públicas paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras públicas paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras y SSI, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (273) registra un avance físico del 60% a 70%, representando un monto de inversión de S/ 7 mil 671 millones, seguido de 264 registros que se encuentran con un avance físico del 80% a 90% con un monto inversión de S/ 3 mil

212 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Obras públicas paralizadas por rango de avance físico

Rango de avance físico %	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
90 - 100 %	237	10.7%	2,837,650,103	6.7%	352,439,863	1.7%
80 - 90 %	264	11.9%	3,212,400,743	7.6%	654,543,477	3.2%
70 - 80 %	227	10.2%	3,132,503,936	7.4%	1,055,618,566	5.1%
60 - 70 %	273	12.3%	7,671,614,155	18.1%	4,767,434,343	23.0%
50 - 60 %	238	10.7%	3,316,270,987	7.8%	1,257,632,115	6.1%
40 - 50 %	196	8.8%	3,744,575,184	8.8%	1,355,010,587	6.5%
30 - 40 %	208	9.4%	4,020,604,217	9.5%	1,898,880,744	9.2%
20 - 30 %	160	7.2%	6,564,288,269	15.5%	4,498,204,668	21.7%
10 - 20 %	169	7.6%	2,939,089,060	6.9%	1,812,779,296	8.7%
0 - 10 %	243	11.0%	4,886,635,028	11.5%	3,065,341,021	14.8%
Total	2215	100%	42,325,631,682	100%	20,717,884,680	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

2.8. Obras públicas paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 26.4% del total de obras públicas paralizadas se encuentra en dicha situación por incumplimientos contractuales, el 20.8% por falta de recursos financieros, el 9.8% por deficiencias en el expediente técnico, entre otras causales de paralización.

Tabla 9. Obras públicas paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
Incumplimiento de contrato	584	26.4%	15,636,719,250	36.9%	6,223,525,494	30.0%
Falta de recursos financieros y liquidez	461	20.8%	1,766,066,862	4.2%	886,281,435	4.3%
Deficiencia en el expediente técnico	218	9.8%	2,371,271,934	5.6%	1,278,206,611	6.2%
Abandono de obra	175	7.9%	597,464,951	1.4%	194,007,666	0.9%
Discrepancias, controversias y arbitraje	203	9.2%	15,160,669,623	35.8%	9,364,016,913	45.2%
Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros	81	3.7%	1,844,748,095	4.4%	528,852,454	2.6%
Eventos climáticos	39	1.8%	205,141,222	0.5%	71,549,683	0.3%
Conflictos sociales	67	3.0%	732,590,416	1.7%	377,700,877	1.8%
Disponibilidad de terreno	51	2.3%	999,758,118	2.4%	629,130,608	3.0%
Falta de permisos, licencias y autorizaciones	43	1.9%	303,355,322	0.7%	82,001,249	0.4%
Interferencias	27	1.2%	261,571,948	0.6%	145,323,419	0.7%
Desabastecimiento sostenido de materiales	27	1.2%	255,612,847	0.6%	83,887,385	0.4%
Falta de personal clave	2	0.1%	20,698,152	0.0%	9,311,779	0.0%

Causales de paralización	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
Otras situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato	6	0.3%	59,721,940	0.1%	9,894,049	0.0%
Otros*	231	10.4%	2,110,241,002	5.0%	834,195,059	4.0%
Total	2215	100%	42,325,631,682	100%	20,717,884,680	100%

(*) Comprende causas no previstas, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

2.9. Obras públicas paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desglose de las obras públicas paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, provenientes de la Reconstrucción con Cambios, existen 203 obras públicas paralizadas con un importe de inversión de S/ 4 mil 786 millones.

Tabla 10. Obras públicas paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado

Evento	G. Nacional		G. Regional			G. Local		Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	% Costo	
Proceso Normal	223	12,804,411,281	283	15,820,255,037	1487	8,214,203,165	1993	36,838,869,483	87.0%	
Reconstrucción con Cambios	109	3,438,899,203	19	792,506,241	75	554,702,891	203	4,786,108,336	11.3%	
Reactivación Económica	1	392,207,829	4	73,326,328	14	235,119,707	19	700,653,864	1.7%	
Total	333	16,635,518,313	306	16,686,087,607	1576	9,004,025,763	2215	42,325,631,682	100%	

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

2.10. Obras públicas paralizadas por administración directa o por contrata

El 98.7% (2 186) de las 2 215 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 33 mil 333 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 11. Obras públicas paralizadas según modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total			
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	%	Costo actualizado S/	%
Administración directa	25	161,845,224	65	1,425,296,139	963	1,864,303,367	1053	48.2%	3,451,444,729	10.4%
Por Contrata	286	16,267,230,423	238	6,576,293,680	609	7,038,642,532	1133	51.8%	29,882,166,636	89.6%
Total	311	16,429,075,647	303	8,001,589,819	1572	8,902,945,899	2186	100%	33,333,611,365	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/09/2025

2.11. Obras públicas paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589

A través de la Ley N.º 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, y siempre que cumplan con determinados requisitos establecidos en el TUO de la Ley N.º 31589, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- La paralización incluye situaciones de controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, causas no previsibles en el expediente técnico u otras situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato que impidan su continuidad, culminación o puesta en funcionamiento.

Al respecto, 1 307 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos por nivel de gobierno:

Tabla 14. Obras públicas paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado de inversión		Obras Paralizadas		Saldo de la Inversión S/
	S/	%	N.º	%	
G. Nacional	8,225,601,601	46.0%	157	12.0%	2,162,517,203
G. Regional	4,579,089,003	25.6%	214	16.4%	1,547,587,285
G. Local	5,074,659,170	28.4%	936	71.6%	1,451,231,664
Total	17,879,349,773	100%	1307	100%	5,161,336,152

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N.º 31589 y como punto de partida, las entidades, elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a setiembre de 2025, el inventario de obras públicas paralizadas contiene 1 316 registros, de los cuales 797 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 1 307 de la tabla 14).

Así mismo, de las 797 obras públicas paralizadas registradas en el inventario, el 59% aun no cuentan con el informe de estado situacional registrado en el Banco de Inversiones, en el cual se considera el último avance de obra dado por el supervisor o inspector en el cuaderno de obra.

Tabla 15. Obras públicas paralizadas registradas en el inventario con informe de estado situacional

Con Informe de estado situacional	Obras Paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de la Inversión S/
	N.º	%	S/	%	
SI	327	41.0%	11,800,630,658	65.2%	4,175,897,281
NO	470	59.0%	6,293,126,050	34.8%	2,552,687,808
Total	797	100%	18,093,756,708	100%	6,728,585,089

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

2.12. Obras públicas paralizadas según PIM al 2025

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Al respecto, de acuerdo a la información obtenida de la Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones; de las 2215 obras paralizadas, solo 817 obras cuentan con PIM al 2025 representando el 36.9%, con un monto asignado de S/ 1 584 millones.

Tabla 16. Asignación de PIM 2025

Con PIM 2025	Obras Paralizadas		Costo Actualizado		PIM 2025 S/
	N.º	%	S/	%	
SI	817	36.9%	36,794,484,565	86.9%	1,584,867,097
NO*	1398	63%	5,531,147,117	13.1%	-
Total	2215	100.00%	42,325,631,682	100%	1,584,867,097

(*) Comprende obras que no tienen Código único de inversiones.

Fuente: Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

A continuación, se muestran la cantidad de obras públicas paralizadas que cuentan con PIM al 2025 por departamento.

Tabla 17. Asignación de PIM 2025 por Departamento

Departamento	Con PIM 2025		Sin PIM 2025		Total
	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	18	49%	19	51%	37
Ancash	105	58%	75	42%	180
Apurímac	37	39%	58	61%	95
Arequipa	72	57%	54	43%	126
Ayacucho	28	21%	106	79%	134
Cajamarca	51	37%	88	63%	139
Cusco	73	25%	224	75%	297
Huancavelica	20	26%	57	74%	77
Huánuco	37	46%	43	54%	80
Ica	8	35%	15	65%	23

Junin	23	28%	60	72%	83
La libertad	44	60%	29	40%	73
Lambayeque	35	46%	41	54%	76
Lima	52	30%	124	70%	176
Loreto	27	56%	21	44%	48
Madre de dios	7	24%	22	76%	29
Moquegua	15	33%	30	67%	45
P c del callao	2	33%	4	67%	6
Pasco	15	42%	21	58%	36
Piura	63	53%	56	47%	119
Puno	32	14%	191	86%	223
San Martín	17	44%	22	56%	39
Tacna	18	41%	26	59%	44
Tumbes	2	33%	4	67%	6
Ucayali	16	67%	8	33%	24
Total	817	37%	1398	63%	2215

Fuente: Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 3 727 servicios de control a las obras públicas paralizadas, de los cuales, el 95.4% (3 536) corresponde a servicios de control simultáneo, el 3.8% (158) a control posterior y el 0.8% (33) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 18. Total de servicios de control efectuados

Tipo de servicio de control	Cantidad	%
Control Previo	33	0.8%
Control Simultáneo	3536	95.4%
Control Posterior	158	3.8%
Total	3727	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Como se ha señalado, los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 3 727 servicios de control, de los cuales 929 corresponden al nivel de Gobierno Nacional, 771 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 2 028 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Local.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 1 932 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 711 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 894 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 19. Servicios de control por nivel de gobierno

Tipo de Servicio de Control	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Control Previo	12	0.3%	17	0.4%	4	0.1%	33	0.8%
Control Simultáneo	894	25.0%	711	19.1%	1932	51.3%	3536	95.4%
Control Posterior	23	0.6%	43	1.0%	92	2.2%	158	3.8%
Total	929	25.9%	771	20.5%	2028	53.6%	3727	100.0%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

Tabla 20. Servicios de control a obras públicas paralizadas, por departamento

Departamento	Nº de servicios de control previo	Nº de servicios control simultáneo (*)	Nº de servicios control posterior	Total de servicios
Amazonas	4	132	4	140
Ancash	2	364	15	381
Apurímac		109	6	115
Arequipa	1	246	8	255
Ayacucho	1	116	8	125
Cajamarca	1	193	5	199
Cusco	1	198	6	205
Huancavelica		88	10	98
Huánuco	1	133	4	138
Ica	1	42	6	49
Junín		113	5	118
La libertad	1	228	5	234
Lambayeque		229	14	243
Lima		282	15	297
Loreto		53		53
Madre de dios		39	4	43
Moquegua		80	2	82
P C del Callao		13	2	15
Pasco		40	1	41
Piura	2	289	15	306
Puno	1	137	4	142
San Martín	1	156	4	161
Tacna	1	209	7	217
Tumbes		14	1	15
Ucayali	15	83	7	105
Total	33	3536	158	3727

(*) Servicios de Control Simultáneo efectuados a más de una obra en más de un departamento

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

4. CONCLUSIONES

- A setiembre de 2025 se tiene un **total de 2 215 obras públicas paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 42 mil 325 millones**, de los cuales falta ejecutar un saldo de más de **S/ 20 mil 717 millones**.
- Los departamentos que concentran el mayor número de obras públicas paralizadas son Cusco (297), Puno (223), Áncash (180), Lima (176) y Cajamarca (139).
- Cabe precisar que, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 631 obras públicas paralizadas, lo que representa el 28.5% del total nacional; de los cuales 481 corresponden a entidades de Gobierno Local, 73 Regional y 77 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 514 obras públicas paralizadas, lo que representa el 23.2% del total nacional.
- De acuerdo a la información registrada por las mismas entidades, las obras se encuentran paralizadas debido a incumplimientos de contrato (26.4%), falta de recursos financieros y liquidez (20.8%), deficiencias en el Expediente técnico (9.8%), entre otras causales de paralización.
- Las obras públicas paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la Ley N.º 31589, a la fecha del presente informe, ascienden a **1 307 obras públicas paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 17 mil 879 millones** y un saldo por ejecutar de **S/ 5 mil 161 millones**, siendo beneficiadas por un marco legal que garantice su reactivación y culminación para ser puestos en beneficio de la sociedad.
- Se ejecutaron **3 727 servicios de control a nivel nacional** a las obras públicas paralizadas detalladas en el presente informe, de los cuales, el 95.4% (3 536) corresponde a servicios de control simultáneo, el 3.8% (158) a control posterior y el 0.8% (33) a control previo.

Documento firmado digitalmente

Israel Josué Carré Huirse

Subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Contraloría General de la República

ANEXOS

ANEXO N.º01 - Quince principales obras públicas paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras públicas paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras públicas paralizadas en Amazonas

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	278,487,963	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2314836	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- REGION AMAZONAS	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	62,288,362	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2166853	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE- UTCUBAMBA-AMAZONAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	11,734,436	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150105	SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE- DISTRITO DE CENEPA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS"	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	8,624,998	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434455	SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	7,000,185	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100- EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA- AM-102- EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA -	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	145,132,817	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS)- RUTA: AM-105- EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE)- PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO				
2273568	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	4,260,952	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2226480	MEJORAMIENTO- AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	79,433,818	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2326819	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE RUTA PUERTO NARANJITOS- ESMERALDA- PURURCO- LA FLOR- JAMALCA- GUAYACAN- CALDERA- DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	51,034,703	G. LOCAL	15 OTROS
2376758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510- DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE- NUEVA ESPERANZA- DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	25,509,635	G. LOCAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2345794	CREACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA- JOSE OLAYA- SAN PEDRO- UCHICHANGOS- PUERTO TUNDUSA- TUNDUSA CENTRO- SAWIENTSA- NUEVA ALIANZA- CHAPIS Y YANTANAENTSA- NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	24,369,636	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2319854	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	23,550,969	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS- MARISCAL BENAVIDES- LONGARCOCHAMAL- HUAMBO- Y SAN NICOLAS- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA			FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 2. Principales obras públicas paralizadas en Áncash

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDROR)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	284,403,975	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426974	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	146,274,110	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2175072	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	64,804,495	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2440689	REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 -	PROVIAS DESCENTRALIZADO	30,832,890	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2)				
2440693	REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	30,140,813	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2114642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH.	SUB-REGION EL PACIFICO	27,149,328	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2115456	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	SUB-REGION EL PACIFICO	26,724,268	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK- DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	20,643,790	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS- VEREDAS- GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS- PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	19,069,488	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA- DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	12,237,058	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235046	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ- DISTRITO DE CARAZ- PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	79,672,897	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2166420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES- MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	56,766,161	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DEL- DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH				
2414433	CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	28,683,771	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2484082	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	19,878,810	G. LOCAL	15 OTROS
2066898	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA PJE LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	19,812,355	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 3. Principales obras públicas paralizadas en Apurímac

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO- EL SALVADOR- LOS ÁLAMOS- WICHAYPAMPA- SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- PROVINCIA DE COTABAMBAS- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	107,788,313	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2190450	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY- CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA- DISTRITO DE PACOBAMBA- ANDAHUAYLAS-APURIMAC	PROVIAS DESCENTRALIZADO	26,304,712	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2377705	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	19,881,548	G. NACIONAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2132053	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	16,336,248	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2194921	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS- DISTRITO DE SAN JERONIMO- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC-PRIMERA ETAPA POR CONTRATA	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	15,353,618	G. NACIONAL	10 falta de recursos financieros y liquidez
2078213	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN- CATEGORIA II- 2- 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	162,810,395	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2329305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGIÓN DE APURIMAC.	GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA	19,377,532	G. REGIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2340050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS- DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	17,307,983	G. REGIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2162872	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO- DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS- PROVINCIA DE CHINCHEROS- REGIÓN APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	12,896,745	G. REGIONAL	1 ABANDONO DE OBRA
2188982	MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA- PARA EL	PRO DESARROLLO APURIMAC	12,707,730	G. REGIONAL	1 ABANDONO DE OBRA

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO- DISTRITO DE CIRCA- PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC				
2147843	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA- PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA- ANDAHUAYLAS- APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	59,672,563	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2309429	AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI- DISTRITO DE CURAHUASI- ABANCAY- APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	28,378,372	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2305089	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA - TIAPARO- DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES	19,971,611	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2302561	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-30A (SOCOSALO)- CAPAYA - PUNTA CARRETERA (APU RUNCO)- DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES	11,909,077	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2226345	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS Y PARQUES EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY CURAHUASI Y TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	11,775,670	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 4. Principales obras públicas paralizadas en Arequipa

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2158194	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	366,661,952	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2197523	SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP- AREQUIPA" CUI 2197523	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	146,219,167	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2430024	REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	47,710,845	G. NACIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2160780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	40,493,695	G. NACIONAL	15 OTROS
2324229	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD- DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA- EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER- PROVINCIA AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	34,979,528	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA- CONDESUYOS - AREQUIPA - ETAPA I. SNIP N° 149150	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	392,519,273	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2194709	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA II ETAPA- TRAMO 01: KM 0-000 -KM 11-000 -KM 12-000 - KM 22-000. KM 23-000 36-920 Y RAMAL 02 KM 0-000- KM 0-360 TRAMO 02 : KM 84-000 -KM 98-500	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	383,622,944	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	328,590,503	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	207,258,328	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI-DISTRITO COTAHUASI-PROVINCIA LA UNIÓN-REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	75,573,028	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA	SEDAPAR S A	77,892,042	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2283664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY-PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	75,260,881	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2625085	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EL ANEXO DE QUICHINIHUAYA DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA	26,417,579	G. LOCAL	15 OTROS
2166795	AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	25,517,789	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA				
2473845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P J TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	24,852,110	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 5. Principales obras públicas paralizadas en Ayacucho

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2311709	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO-DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA- DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	24,629,573	G. NACIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE- YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU- DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	20,909,089	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2436555	REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	18,315,262	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION- DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	14,066,100	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2180608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA- DISTRITO DE	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	13,017,226	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	AGRARIO RURAL - AGRO RURAL			
2484038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-64.33 KM EN VILLATAMBO-CHUQUIMARAN-CAQJA-UCHUYTAMBO- EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA-PROVINCIA LUCANAS- REGIÓN AYACUCHO.	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	26,470,720	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2158015	CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA-DISTRITO DE SARHUA-PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,215,406	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2122318	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA METROPOLITANA-PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO 2013.	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	5,330,866	G. REGIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2460604	CREACIÓN DE CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA - ACCOPUCRO- DISTRITO DE HUANCARAYLLA-PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	5,275,925	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2239193	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ- JUAN GASTELU- ANTONIO RAYMONDI- 05 DE OCTUBRE- RICARDO PALMA Y ACON- DISTRITO DE SIVIA- PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	4,656,138	G. REGIONAL	15 OTROS
2143218	REHABILITACION-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA- DISTRITO DE QUEROBAMBA- PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE	44,808,454	G. LOCAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2096111	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA- DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO" (SALDO DE OBRA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	27,042,170	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2280252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES- DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY	9,825,502	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	9,442,674	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2317199	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA - WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA- DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS	6,908,132	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Tabla 6. Principales obras públicas paralizadas en Cajamarca

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250145	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	1,163,438,654	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA- CHOTA-	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	101,245,645	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	HUALGAYOC- SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
2312329	IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	86,258,251	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA (OBRA COMPLEMENTARIAS- SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	78,438,429	G. NACIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2210016	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: SALLIQUE-JAEN-CAJAMARCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	38,416,749	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078134	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	178,976,028	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD-CATILLUC EMP. PE 06 C (EL EMPALME). CAJAMARCA. SALDO DE OBRA.	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	163,744,211	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2363571	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	64,774,108	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2183268	CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN- DISTRITO DE CORTEGANA- PROVINCIA DE	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	25,807,469	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CELENDIN - CAJAMARCA				
2460835	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE- EL PROGRESO- MASHACAT- TAYAPAMPA Y LOS REYES- 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	25,272,515	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2327639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	105,312,765	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2433102	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS TOSTEN NOGAL PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR BAJO EL ROBLE GUAYAQUIL TILLAPAMPA CHILINLLA Y LA PAUCA EL PROVENIR LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	95,824,968	G. LOCAL	1 ABANDONO DE OBRA
2096330	CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	60,534,742	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2460055	RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA- CAUTIVAS-LA HIGUERA- DEL DISTRITO DE CHANCAY-PROVINCIA DE SAN MARCOS- DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-SAN MARCOS	30,727,816	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2210916	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA JAÉN CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA JAEN	26,031,425	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 7. Principales obras públicas paralizadas en Cusco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2027711	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI- TRAMO: COLPAHUAYO - LANGUI	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	641,755,338	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR- DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR- DEPARTAMENTO DE CUSCO (SNIP 374288)	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	133,656,818	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2436214	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO- DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA- DEPARTAMENTO DE CUSCO	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	74,127,544	G. NACIONAL	15 OTROS
2235574	MEJORAMIENTO- AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO- DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO. ETAPA III	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	69,735,585	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2416861	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA)- DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	52,518,030	G. NACIONAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2231347	I.E.S.T.P ANTA - ZURITE- LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	25,408,888	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2196787	I.E.I. N 50709 CONCHACALLA SAN JERONIMO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	23,131,551	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2468942	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50220 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATINGA DEL DISTRITO DE TARAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	10,392,727	G. REGIONAL	15 OTROS
2045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	8,388,665	G. REGIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS-COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO- DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	6,060,372	G. REGIONAL	8 INTERFERENCIAS
2022722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	43,126,732	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2342569	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI- DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI	41,779,679	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2342569	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI- DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI	41,779,679	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2351268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA-	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA	26,047,926	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PFOCCORHUAY- PARCCO- JAPUQUI- BELEMPAMPA- BELLAV- AMANC- MALLIMA- MISANAP- CCOMAR-QUISCAN - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				
2080973	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO- PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	21,585,700	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 8. Principales obras públicas paralizadas en Huancavelica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2454970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO- DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	24,395,943	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2311021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	23,648,317	G. NACIONAL	15 OTROS
2480096	REPARACION DE PLATAFORMA- EN EL(LA) SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA- DISTRITO DE CUENCA- PROVINCIA HUANCAMELICA- DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	18,111,436	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2145159	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS-DISTRITO DE PAMPAS-PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	ORGANISMO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION	16,607,372	G. NACIONAL	15 OTROS
2229551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA-DISTRITO DE CALLANMARCA-PROVINCIA DE ANGARAES-DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	13,402,776	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101-TAYACAJA - HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	64,913,286	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	62,658,360	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2160579	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO- IZCUCHACA-NUEVO OCCORO-MANTA- HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	10,014,312	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195703	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	7,556,861	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO- DISTRITO DE HUANCVELICA- PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA				
2228779	SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO - CHUNCACC - TORRESMARCA- PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA"	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	6,732,305	G. REGIONAL	11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2447786	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	30,683,012	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2219933	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA- DISTRITO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA I Y II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	11,851,752	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2283342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA- INCAPACCHAN- HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA- DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA- ACOBAMBA	10,482,173	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2119460	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA- EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	6,488,987	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2339197	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA (MACHAHUAY) DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA- RED DE CHURCAMP- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS- PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCABELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	5,778,845	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Tabla 9. Principales obras públicas paralizadas en Huánuco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2183179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA- EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA- TOLDORUMESANTA ROSA- CONDORCANCHA Y AGOJIRCA- DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	16,744,980	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2216179	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA- HUANCABAMBA- CASHAYOG- HUILLAPARAC- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	14,534,635	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2217927	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE-3N-R-41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO - CHACOS- LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO- DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	12,436,957	G. NACIONAL	1 ABANDONO DE OBRA
2509542	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO- PANAÑO-CHAGLLA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-	11,923,329	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO. ACOMAYO-PILLAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	ELECTROCENTRO S.A.			
2250972	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA- DISTRITOS DE AMBO-PILLCOMARCA-TOMAYKICHUA Y HUANUCO- PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	10,031,144	G. NACIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2196406	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	63,540,141	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY- AV.CIRCUNVALACION-TRAMO CRUZ VERDE - LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	55,927,350	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	36,868,482	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2324622	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN- PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	27,366,785	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2217677	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35- PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	11,569,743	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2079224	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	403,420,719	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2322808	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO- DISTRITO DE AMBO- PROVINCIA DE AMBO- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	35,187,014	G. LOCAL	OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
2300479	CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	31,400,047	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2079172	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	20,688,867	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2339943	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA- LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ- CEBADA LOMA- COCHACALLA- HUANCAJO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD- SAN LUIS- GONGAPALOMA- COCHAPAMPA- HUAYCHO- DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA	18,210,583	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 10. Principales obras públicas paralizadas en Ica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA- DISTRITO DE SANTIAGO- PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	875,758,101	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2191657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E.P CHINCHA CÓDIGO SNIP N°231778 (COMPONENTE I - SEGUNDA ETAPA)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	92,746,822	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2157797	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA- DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	51,095,931	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2116832	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	13,461,026	G. NACIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	4,930,762	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2453726	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA	GOBIERNO REGIONAL ICA	63,616,370	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	GOBIERNO REGIONAL ICA	44,773,844	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2163472	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA- PUEBLO NUEVO Y GROCIO	GOBIERNO REGIONAL ICA	6,226,143	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA.				
2088218	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVORIO 500M3 PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	GOBIERNO REGIONAL ICA	6,201,286	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078063	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA.	GOBIERNO REGIONAL ICA	5,049,936	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2498186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN LUIS- AV. EL TIGRE- CALLE SAN MATEO- AV. SANTA ROSA- AV. PRIMAVERA- CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDAÑOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA- PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	7,115,939	G. LOCAL	15 OTROS
2218926	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA- PROVINCIA DE PISCO - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	4,847,501	G. LOCAL	8 INTERFERENCIAS
2318519	CREACION- AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CHAMORRO BAJO- DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN-CHINCHA	2,880,780	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2468624	CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	2,709,975	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2412934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN -	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN-CHINCHA	1,381,584	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA				

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 11. Principales obras públicas paralizadas en Junín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2307240	AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	52,171,097	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2328946	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED- DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN" - CUI 2328946	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	48,294,381	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2292528	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN" CON CUI 2292528	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	21,040,376	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2411449	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA- SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.	8,520,338	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2235263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI- DISTRITO DE PERENE- PROVINCIA CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO SNIP 295175	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,492,356	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI- DISTRITO DE SATIPO- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	268,087,648	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	44,961,253	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	18,130,609	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2446008	CIRCUITO DE MANEJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LAS CATEGORIAS A-I- A-II- A-III- DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNIN EN EL DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN	17,096,721	G. REGIONAL	11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2505735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. INDEPENDENCIA (TRAMO: RUTA NACIONAL PE 3S B JR CIRCUNVALACION)- JR. GAMARRA (TRAMO: RUTA NACIONAL PE 3S B AV. CIRCUNVALACION SUR)- JR.	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	9,245,534	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CIRCUNVALACIÓN (TRAMO: JR. INDEPENDENCIA-JR-GAMARRA) Y AV. CIRCUNVALACIÓN SUR DEL DISTRITO DE PILCOMAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN				
2225348	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	85,308,836	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCOA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA- DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCION- REGION JUNIN - IV ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	39,890,659	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2334113	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	28,281,995	G. LOCAL	15 OTROS
2284371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA- RIO ALBERTA- ARBITRAZA- VILLA BAMBU- BAJO RIO NEGRO- VILLA PACIFICO- LAS BEGONIAS- MIRAFLORES- SAN ISIDRO- 12 DE JULIO- VILLA CRISTIANA- LAS FLORES- LADERAS DE VILLA- BETHEL- ORQUIDEAS- VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA- DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO	25,607,329	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2223585	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI- DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	18,046,909	G. LOCAL	OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 12. Principales obras públicas paralizadas en La Libertad

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA- MOLLEPATA- MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10- TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN- MOLLEPATA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	759,275,900	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2132587	SALDO DE OBRA I: SISTEMA ELÉCTRICO RURAL TAYABAMBA - HUANCASPATA V ETAPA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	23,333,352	G. NACIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2424033	IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO- ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS- ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA- EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD- DISTRITO TRUJILLO- PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	23,304,237	G. NACIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2436645	REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	12,502,534	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2202562	AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	12,091,627	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2490144	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO- DISTRITO DE SALAVERRY- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	17,928,191	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2490144	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC		G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01-02-03-06-08-09 Y 12- DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	120,903,039	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2160111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	120,539,327	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2084708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	106,765,413	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2493354	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA LI 884- TRAYECTORIA: EMP. PE 12B-UCHOS-TAURIJA-EMP. PE 12B- DISTRITO DE Taurija PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	38,157,900	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426758	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA	30,753,318	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 13. Principales obras públicas paralizadas en Lambayeque

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2266697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	361,141,874	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2256322	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE I REDES)	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	284,999,270	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2437743	REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE - CAJAMARCA)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	28,332,625	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2223958	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA- DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	18,962,421	G. NACIONAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234462	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE- COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS - SALDO DE OBRA	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	18,483,513	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	27,528,832	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2518370	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	8,101,822	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2291393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE.	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	6,841,968	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2173478	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO- N° 363 TRES BATANES- N° 361 CERRO SANTA ROSA- N° 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	6,491,207	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2290559	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL	GERENCIA REGIONAL DE	5,574,055	G. REGIONAL	1 ABANDONO DE OBRA

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARÍS- PROVINCIA DE FERREÑAFE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	SALUD DE LAMBAYEQUE			
2130752	MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.	78,287,124	G. LOCAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE- DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	53,988,490	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2592152	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PRIMER PAQUETE DE LA IOARR DE EMERGENCIA: REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO- EN EL (LA) LOCALIDADES DE CHICLAYO- JOSE L. ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO- JOSE L. ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2592152	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.	44,931,184	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2069706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS-TRANCA SASAPE- TRANCA FANUPE- CASA BLANCA- FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS- DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	23,051,499	G. LOCAL	15 OTROS
2109491	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ- FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA - CHICLAYO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	19,383,396	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Tabla 14. Principales obras públicas paralizadas en Lima

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO-TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	1,434,309,435	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2251056	CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES-VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO - DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - LIMA EN EL MARCO DEL PIP N° 292189	MINISTERIO DEL INTERIOR	733,046,937	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2403504	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	678,701,271	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2404452	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	173,182,883	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2400301	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	148,508,183	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO- PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO- EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA- PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	37,090,845	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	28,196,516	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL				
2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION- META II	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	18,753,252	G. REGIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2109612	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA- DISTRITO DE SAYÁN ¿ HUAURA ¿ LIMA ¿ META II: OBRAS COMPLEMENTARIAS- FILTRO BIOLÓGICO- CERCO PERIMÉTRICO	GOBIERNO REGIONAL LIMA	17,523,603	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2189196	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA- DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA - OBRAS COMPLEMENTARIAS.	GOBIERNO REGIONAL LIMA	15,038,066	G. REGIONAL	15 OTROS
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	105,002,695	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2175165	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- PROVINCIA DE LIMA - LIMA- TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA- ETAPA III: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA"	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	93,949,792	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	84,496,633	G. LOCAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA				
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - COMPONENTE 1- ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA	82,419,517	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2180981	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	57,876,766	G. LOCAL	15 OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Tabla 15. Principales obras públicas paralizadas en Loreto

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2187831	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	119,804,338	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	70,629,339	G. NACIONAL	1 ABANDONO DE OBRA

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2235611	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS- PROVINCIA DE LORETO- REGIÓN LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6,673,301	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2307775	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO- DISTRITO DE BALSAPUERTO- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO DE LORETO.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,530,243	G. NACIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2328455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON- REGION LORETO CÓDIGO CUI N°2328455 SNIP N°364806	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3,808,605	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2314925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO- DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	63,372,939	G. REGIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2078436	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA- INAHUYAYA-PROVINCIA DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL LORETO	49,473,899	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2459816	MEJORAMIENTO SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE, CON VALOR AGREGADO DEL AGUAJE (MAURITA FLEXUOSA L.) EN LA COMUNIDAD 13 DE FEBRERO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	15,332,390	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2497276	MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL PICUROYACU-UNIÓN CENTRO FUERTE-PUERTO GEN GEN- RIO MOMON- DISTRITO DE PUNCHANA- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - LORETO	14,989,738	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2469912	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN-AYZANA HASTA ROCA ETERNA- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	12,417,006	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2087531	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA- DISTRITO DE REQUENA- PROVINCIA DE REQUENA- LORETO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	28,347,169	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2404237	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA- CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA- CP JOSE OLAYA- CASERIO EL SALVADOR- CP IPUANO INAHUAYA- DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA	20,840,660	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2202432	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	17,322,011	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2378010	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO- DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS	14,593,562	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2344266	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO- DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS	9,138,801	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2023

Tabla 16. Principales obras públicas paralizadas en Madre de Dios

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2440389	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)- FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA- DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	24,753,789	G. NACIONAL	15 OTROS
2499799	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA- EN EL(LA) LOCALIDADES DE MAZUKO- VIRGEN DE LA CANDELARIA- ALTO LIBERTAD- NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	7,106,065	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2601594	RENOVACION DE LINEA PRIMARIA- EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA- EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA MANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	6,195,850	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2405528	"INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD- DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA- DISTRITO DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	1,956,999	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2311107	MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	129,881,842	G. REGIONAL	8 INTERFERENCIAS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS				
2111041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU- REGION MADRE DE DIOS- CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	29,523,296	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	19,819,469	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2224540	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	12,957,866	G. REGIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2202367	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	9,525,854	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2292717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS - II ETAPA COMPRENDE COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (MODULO AUXILIO RÁPIDO-OBRA EXTERIORES-	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA	12,528,704	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)- COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO- COMPONENTE DE VÍDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACIÓN.				
2150534	CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	7,623,225	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2449613	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	5,358,090	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2110663	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA- PROVINCIA TAHUAMANU- REGION DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA	3,789,208	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2156711	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	3,774,934	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 17. Principales obras públicas paralizadas en Moquegua

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL MOQUEGUA ¿ AREQUIPA: TRAMO MO-108- CRUZ DE	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	817,934,097	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	FLORES- DISTRITOS TORATA- OMATE- COALAQUE- PUQUINA- LD. PAMPA USUÑA- MOQUEGUA- TRAMO: AR-118: DISTRITOS POLOBAYA- POCSI- MOLLEBAYA- AREQUIPA. TRAMO KM 35+000 AL KM 153+500	NACIONAL - PROVIAS NACIONAL			
2149456	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS- DISTRITO DE UBINAS- PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO- REGIÓN MOQUEGUA	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	7,291,925	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2496934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA	5,650,398	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2310160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360- AA.HH. SANTA ROSA- DISTRITO EL ALGARROBAL- PROVINCIA ILO- DEPARTAMENTO MOQUEGUA	UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003	3,503,678	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234855	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO- MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN- EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL- TRAMPANI- ARBOLITUNE Y CHAWAÑA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL- MARISCAL NIETO	85,415,986	G. LOCAL	15 OTROS
2195001	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS- DISTRITO DE OMATE- PROVINCIA DE GENERAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO	35,561,248	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA				
2236084	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUylaQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS- DISTRITO SAN CRISTOBAL- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	29,328,363	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA- OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	27,093,122	G. LOCAL	1 ABANDONO DE OBRA
2463088	CREACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA	19,750,416	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 18. Principales obras públicas paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2413480	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV- LOCAL SL17- CALLAO- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	39,690,622	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA- REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	43,139,903	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	15,814,731	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2491549	SALDO DE OBRA DE LA IOARR "REMODELACION DE LABORATORIO- ADQUISICION DE CONGELADORA- EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR- ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO CALLAO" - CUI 2491549	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7,600,339	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2192577	CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH MARQUEZ- PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.	2,440,782	G. LOCAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2426754	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	192,806	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Tabla 19. Principales obras públicas paralizadas en Pasco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2115571	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO- DEL DISTRITO DE PALZACÚ- PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.	PROVIAS DESCENTRALIZADO	7,962,807	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234362	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA - DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	52,284,139	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2234723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	28,564,381	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2110931	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	22,631,797	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2046499	REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA-POZUZO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	21,711,911	G. REGIONAL	15 OTROS
2207109	CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE PUERTO AMISTAD SAN JORGE DE PACHITEA 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI DISTRITO DE CONSTITUCION PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	13,320,537	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2166996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	38,802,537	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2121590	CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS- DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	29,436,854	G. LOCAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2505115	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL TRAMO LA HUECA- SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO- JATUMPAMPA- LOS ANDES DE PUCARA DEL DISTRITO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	25,912,126	G. LOCAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO				
2226795	SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION-MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL- DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE- DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN	10,533,550	G. LOCAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2233832	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS - SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA- DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	5,639,907	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 20. Principales obras públicas paralizadas en Piura

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2483109	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II- 2 SULLANA-DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- REGION PIURA (CONTIGENCIA)	AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	803,745,087	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2234985	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA-TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	575,254,070	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2250179	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	487,719,423	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN-TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	445,140,201	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2046487	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64,246,264	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA-DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	155,225,928	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA-DISTRITO HUARMACA-PROVINCIA HUANCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	149,543,332	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	139,108,059	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2437053	ITEM: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO	GOBIERNO REGIONAL PIURA	94,419,675	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PIURA- CON CÓDIGO DE SNIP Nº 2267345 (ANTES CÓDIGO SNIP 318325)				
2450749	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N2450749	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	28,552,778	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	60,404,253	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2317168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE	43,908,456	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2056440	¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA-PIURA¿	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	39,758,248	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2566149	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392.86 KM- EN RUTA PI-761- DESDE EMP. PE 1NL - PARTIDOR - SANTA ELENA - RUTA PI-760 - NUEVA ESPERANZA BAJO - RUTA R200150 - NUEVA ESPERANZA ALTO - PUERTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA	27,411,820	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PULACHE - RUTA PI-759 - HUACHUMA BAJO - HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILICO- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA				
2056438	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	26,864,446	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 21. Principales obras públicas paralizadas en Puno

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2290818	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU-135) CHECCA - MAZOCRUZ	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	392,207,829	G. NACIONAL	15 OTROS
2353850	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	117,754,833	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2188775	ETAPA II: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA - SUCASCO Y ALMOZANCHE- DISTRITO DE COATA-PUNO-PUNO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	88,307,521	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2267446	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRAS	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE	36,226,067	G. NACIONAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO- AREQUIPA- CUSCO- HUANCVELICA- AYACUCHO Y APURÍMAC SEDE PUNO.	LA PRODUCCIÓN (ITP)			
0	EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C.H. SAN GABAN II	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	30,901,180	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	164,227,689	G. REGIONAL	11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2131661	CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUIRE DEL TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA.	GOBIERNO REGIONAL PUNO	157,810,360	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	GOBIERNO REGIONAL PUNO	139,364,437	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2308220	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	8,528,398	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2090887	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	210,952,913	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	24,362,583	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO				
2291955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	20,092,002	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2300989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI- DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI	17,214,269	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2158238	INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI- COLQUEMARCA- CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO- PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR	12,519,851	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 22. Obras públicas paralizadas en San Martín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2270994	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO- EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO- PROVINCIA DE SAN MARTÍN- DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	23,330,608	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2497086	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y	PROGRAMA NACIONAL DE	20,259,318	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PTAP- REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA TOCACHE- DEPARTAMENTO SAN MARTIN	SANEAMIENTO URBANO			
2135048	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU- DISTRITO NUEVA CAJAMARCA- PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES- PSI	17,087,995	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235251	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL- DISTRITO DE SORITOR- PROVINCIA DE MOYOBAMBA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,711,840	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2295628	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL - DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,654,688	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO- DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO- PROVINCIA DE RIOJA- REGION SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	20,301,218	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962- TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	8,846,610	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2493059	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957. TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	5,810,999	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2491462	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922- SM 923 Y SM 924- TRAMO: EMP. PE 5N (NUEVO HORIZONTE) CAÑUTO- DEL	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	5,531,980	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DISTRITO DE PÓLVORA- DE LA PROVINCIA DE TOCACHE- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN				
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	159,146,196	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2132673	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA- PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	64,193,788	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO- NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA- PTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	57,830,336	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2105009	MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA- DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA	11,756,710	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2440131	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI- DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES	8,329,257	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 30/09/2025

Tabla 23. Principales obras públicas paralizadas en Tacna

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2192844	COMPONENTE 01 - 02 Y 04: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA TACNA - REGION TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	632,167,754	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2106687	CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	297,276,894	G. REGIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2110421	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL)- TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500	GOBIERNO REGIONAL TACNA	10,333,638	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2525787	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	4,971,185	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2521284	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	1,790,419	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2351041	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	72,743,404	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2340299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE	31,629,342	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA				
2514640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	28,642,774	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS- DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE EDIFICACIÓN I ETAPA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	27,972,929	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2461168	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	23,929,565	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 24. Principales obras públicas paralizadas en Tumbes

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250147	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	88,674,944	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2441772	REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	39,165,847	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2441771	REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES	PROVIAS DESCENTRALIZADO	9,879,014	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2196622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS- PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	7,828,283	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2502847	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL LA BARRIO TUMBES BARRIO TUMBES DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL	405,000	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2204409	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	382,469	G. LOCAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

Tabla 25. Principales obras públicas paralizadas en Ucayali

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2200343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA- DISTRITO DE MASISEA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,631,908	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2555924	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CITEFORESTAL PUCALLPA- DISTRITO DE CALLERÍA- PROVINCIA DE CORONEL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	2,783,364	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI				
2260211	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	700,270,500	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2340077	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE- DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	54,044,032	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2056003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	43,282,720	G. REGIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2329899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	19,467,488	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2189616	INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA- DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD	8,105,854	G. REGIONAL	15 OTROS
2185406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	122,314,421	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2473695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT	18,530,123	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2190137	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	8,382,203	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CENTRO POBLADO BOQUERON- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI				
2207083	SALDO DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE CURIMANA- PADRE ABAD- UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	6,871,399	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2158954	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	5,362,576	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/09/2025

ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras públicas paralizadas en el territorio Nacional

ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas

GG

