



CARRETERA BOLIVAR

MEMORIA ANUAL 2022

PROYECTO ESPECIAL HULLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



CARRETERA CHAZUTA - CURIYACU



San Martín
GOBIERNO REGIONAL

Pehcbm
Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo

ÍNDICE

RESÚMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN

CAPÍTULO V: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS



RESÚMEN EJECUTIVO

El presente documento es de carácter público, cuya finalidad es dar a conocer a la población de San Martín los resultados y logros más relevantes de la gestión durante el año fiscal 2022 de los diferentes proyectos ejecutados por el Unidad Ejecutora 018 – Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (001263). Se presenta una estructura de cinco (05) capítulos, los cuales tienen el siguiente contenido:

Capítulo I.- El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; describe información general, creación, miembros del Consejo Directivo, Base Legal y Estructura Orgánica.

Capítulo II.- Fases del Proceso de Planeamiento, Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.

Capítulo III.- Lineamientos Estratégicos; descripción de la Visión Institucional, Misión Institucional, Componentes y Objetivos Estratégicos.

Capítulo IV.- Resultados de la gestión, se realiza la descripción de los logros obtenidos en los diferentes proyectos ejecutados, por los órganos de Línea, representado por las Direcciones que conforman el PEHCBM. Los Componentes se encuentran alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Capítulo V.- Ejecución Presupuestal del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año fiscal 2022, y los estados financieros.

Finalizando el documento presentamos el panel fotográfico ordenado de los principales proyectos en ejecución, actividades realizadas y otros, en cada uno de los componentes



PRESENTACIÓN

La Memoria Anual 2022, es un documento consolidado resultante de la sistematización de la información proporcionada y actividades oficiales, informadas por las Direcciones de Línea del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el objetivo de presentar y publicar los resultados de la gestión durante el año fiscal 2022, los mismos que están orientados al cumplimiento progresivo de las metas, objetivos y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ha consolidado y sistematizado la presente MEMORIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2022, dentro del Marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, teniendo en común alcanzar objetivos y metas planteadas de acuerdo a la visión Regional e Institucional, nuestras Autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos han contribuido con su esfuerzo para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del año 2022.

Es importante indicar que la gestión se ha orientado a realizar acciones concretas con el fin de lograr los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional, donde se definen componentes de acuerdo a los lineamientos que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

En este contexto, de manera sistematizada y sintetizada, la Gerencia General de la Entidad, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, presenta este documento de carácter público donde se describe las ejecuciones de programas, proyectos actividades y presupuestos con sus respectivos resultados y logros durante el año fiscal 2022, finalmente presentamos los estados financieros al pliego; aspectos que ponemos a disposición de la sociedad regional y nacional en cumplimiento a la práctica de nuestros principios y valores.



CAPITULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante el PEHCBM, es la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, según el Artículo 4° del MOP el PEHCBM es un órgano desconcentrado de ejecución, adscrito al Pliego Gobierno Regional de San Martín, en adelante GRSM; con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, económica y administrativa, estando constituida como Unidad Ejecutora teniendo como objetivo el desarrollo integral de la población rural en el valle del Huallaga Central y Bajo Mayo. También el Artículo 5° del MOP El PEHCBM tiene su domicilio legal en la ciudad de Tarapoto y desarrolla sus actividades en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista, Picota el Dorado, San Martín y Lamas del departamento de San Martín.

Dirección : Av. Circunvalación S/N –Tarapoto – San Martín
N° de RUC : 20148168955
Teléfonos : (042) 526884 - (042) 526884 - (042) 526884
Página Web : <http://www.pehcbm.gob.pe>



1.1.1. CREACIÓN

Mediante Decreto Ley N° 22517 del 01 de mayo del año 1979, se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el encargo de ejecutar el Proyecto de Desarrollo de las Tierras de Ceja de Selva en el área de Huallaga Central y Bajo Mayo, en el departamento de San Martín.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2007, a partir del 1 de abril del 2007 el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el marco del proceso de descentralización, es transferido al Gobierno Regional de San Martín. Desde entonces venimos trabajando conforme a los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora; siendo su ámbito de aplicación las siguientes Provincias: Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, El Dorado, Bellavista, Picota y Tocache, conforme a la demarcación política vigente.



1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022



1.4. BASE LEGAL

- Decreto Ley N°22517 Creación del PEHCBM.
- Decreto Supremo N°044-2007-EF, que como Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de San Martín al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867.
- La Constitución Política del Perú; Ley N°27680.
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias
- Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Ley N° 31365 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022
- Ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política de Modernización.
- Directiva N° 002-2022-GRSM/GRPyP-SGDI, Normas y Procedimientos para la presentación de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de San Martín.



1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

01. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- 01.1. Consejo Directivo
- 01.2. Gerencia General

02. ÓRGANOS DE CONTROL

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1. Oficina de Planificación y Presupuesto
- 03.2. Oficina de Asesoría Legal

04. ÓRGANO DE APOYO

- 04.1. Oficina de Administración

05. ÓRGANOS DE LINEA

- 05.1. Dirección de Estudios y Proyectos
- 05.2. Dirección de Obras
- 05.3. Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada
- 05.4. Dirección de Medio Ambiente



Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Estructura Orgánica



CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua



Para la actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases siguientes:

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.

Fase 2: El futuro deseado

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado

representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.

Fase 3: Políticas y planes coordinados

Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.




CAPITULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN INSTITUCIONAL



MAPA DEL MODELO CONCEPTUAL SAN MARTÍN: COMPONENTES Y SUB COMPONENTES



CAPITULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PERIODO 2022

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 15 TRANSPORTE

PROYECTO: 2.147221 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO - PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N.

Inicio De Obra	: 26/10/2011
Fecha De Culminación Programada	: 17/01/2013
Fecha De Recepción De Obra Programada	: 23/04/2021
Fecha De Transferencia Programada	: En proceso de Liq.
Avance Físico Acumulado al 2022	: 100%
Avance Físico Solo 2022	: 100%



Mejoramiento de la vía de Evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente, con un espesor de 15 cm. una longitud de 7+314.69 km. con un ancho de superficie de rodadura variable (km. 0+000 - 04+160: 7.80m; kms. 04+160 - 07+314.69: 7.80m; kms. 00+80 - 04+160: 15.60 m.), bermas a ambos lados de la vía (ancho 1.20 m. y 2.70m), veredas peatonales y la construcción de 4,281 ml. de cunetas revestidas con 1,073 ml de alcantarillas, construcción de 03 óvalos, mejoramiento de 02 pontones, colocación de 04 semáforos y señalización a lo largo de la vía. Capacitación y/o concientización para el uso y mantenimiento de la vía.

Este Proyecto se encuentra en **proceso de liquidación financiera**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 7,864.00** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Se benefició a escuelas, entidades públicas y privadas, programas y población en general, con la construcción de pistas, veredas y 03 óvalos

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	7,864.00	7,864.00	100	Informe	2	2

LIMITACIONES

No contábamos con personal para practicar la liquidación financiera final

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Actualmente se cuenta con orden de servicio que se encuentra realizando la liquidación financiera final.

PROYECTO: 2280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

Inicio De Obra : 24/01/2020
 Fecha De Culminación Programada : 16/07/2021
 Fecha De Recepción De Obra Programada : 23/04/2021
 Fecha De Transferencia Programada : En proceso de ejecución.
 Avance Físico Acumulado al 2022 : 78.22%
 Avance Físico Solo 2022 : 100%

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Departamental SM-106; Tramo: Chazuta - Curiyacu, de 20+050 km. de longitud, con un ancho de superficie de rodadura 4.50 m. a nivel de afirmado granular mejorado con estabilizadores de suelos (PERMAZYNE 01 Lt por 20 M3 + 2% Silical), bermas de 0.5 m a cada lado. •Construcción de 12 Puentes Viga Losa de Longitud variable, construcción 129.26 ml de alcantarillas de concreto y 529.34 ml de alcantarillas TMC, 110.43 ml de muros de concreto y construcción de 5371.50 ml de cunetas de concreto simple. Capacitación al Comité pro mantenimiento, pobladores y a todos los que hacen uso de la vía, con la finalidad de crear conciencia, promover actitudes responsables para el mantenimiento de la vía, no dañando las señales de tránsito, para conservar la vía en óptimo estado de funcionalidad evitando también los accidentes de tránsito. La capacitación se realizará 02 veces durante la ejecución del proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora.

Este Proyecto se encuentra en **proceso de ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 4,172,849.86** que significa el **44.30%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- La probación y el proceso de ejecución de la obra

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	9,418,532.00	4,172,849.86	44.30	Kilometro	1.33	1.33

LIMITACIONES

Falta solvencia económica por parte de la empresa contratista.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se viene realizando la resolución del contrato para ejecutar el saldo de obra.



PROYECTO: 2.342702 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN

Inicio De Obra : 10/05/2022
 Fecha De Culminación Programada : 31/10/2023
 Fecha De Recepción De Obra Programada : En proceso de ejecución
 Fecha De Transferencia Programada : En proceso de ejecución
 Avance Físico Acumulado al 2022 : 56.56%
 Avance Físico Solo 2022 : 100%



Mejoramiento de vía. - 61656; 18.392 km de afirmado, e=0.10. Tramos Santa Rosa - Santa Fe = 5.3 Km. Tramo Santa Fe - Limón= 1.2 Km. Tramo Limón - La Primavera= 4.5 km. Tramo La Primavera - Nuevo Chanchamayo= 2.5 Km. Tramo Nuevo Chanchamayo - La Divisoria= 2.8 Km. Tramo La Divisoria - El Ponal= 2.09 Km. Los siguientes trabajos. - Trazo y Replanteo. - 18.392 Km. Corte a nivel de Subrasante. - 261,216.18 Km. Conformación de terraplenes. - 32,717.61 m3. Refine y nivelación de subrasante. - 110,350.13 m2. Colocación de carpeta de afirmado e=0.10.- 88,250.11 m2. Conformación de plazoletas de cruce. - 36 unid. Construcción de Drenaje Pluvial.- 61656; Conformación de cunetas de tierra.- 18,392 ml. 61656; Construcción de badenes de mampostería de piedra.- 26 unid. 61656; Construcción de Alcantarillas TMC 61542;=48'. - 18 unid. Señalización Vial.- 61656; 19 Unid. Hitos Kilométricos. 61656; 07 Señales Informativas. Mitigación Ambiental 61656; Plan de Manejo Ambienta (01)

Este Proyecto se encuentra en **proceso de ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 21,222,652.81** que significa el **71.72%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Actualización de documentos para la firma del convenio.



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	29,591,422.00	21,222,652.81	71.72	Kilometro	10.40	10.40

LIMITACIONES

Demora por parte de electro oriente para emitir presupuesto para la reubicación de postes

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se reiteró la solicitud a electro oriente para el presupuesto destinado a la reubicación de postes.

PROYECTO: 2.400182 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA SOBRE LA QUEBRADA JUANJUICILLO EN EL CENTRO POBLADO DE JUANJUI - DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES – REGION SAN MARTIN.

Inicio De Obra	: 13/10/2018
Fecha De Culminación Programada	: 09/02/2018
Fecha De Recepción De Obra Programada	: 25/09/2020
Fecha De Transferencia Programada	: 17/11/2022
Avance Físico Acumulado al 2022	: 100%
Avance Físico Solo 2022	: 100%

Construcción de un Puente Vehicular de sección compuesta de un solo tramo, de 35 ml, de luz de eje a eje, la sub estructura con la construcción de 02 estribos tipo celda de 12.50 m de altura, con zapatas tipo cajón de concreto armado $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$.

El tablero del puente está compuesto de dos carriles de 7.20 de ancho de extremo a extremo y veredas de 0.90 m ambos lados, haciendo un ancho total de 9.00 m cuenta con losa de aproximación de 6.60m de longitud ambos lados.

La superestructura cuenta con una plataforma de sección compuesta, es decir con vigas metálicas estructurales A369, unidas por seis diafragmas transversales, y atiesadores de apoyo, el ala inferior será reforzado con platabandas, el ala superior con conectores y un tablero de concreto armado de 0.225 m. de espesor y veredas de 0.15 m de espesor, con concreto armado de $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$.

Para el apoyo de la superestructura y subestructura se proyecta la colocación de apoyos con neopreno móvil y rígido, así como de dilatación metálica en las veredas se proyecta la construcción de barandas de protección de tubos shc-40, además en la losa se colocarán tubos de drenaje para las aguas pluviales

Este Proyecto se encuentra en **Transferencia Física**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 12,408.00** que significa el **97.68%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- La construcción de 01 puente que benefició a más de 25,042.

LIMITACIONES

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	12,703.00	12,408.00	97.68	Informe	1	1

Se encuentra en proceso de liquidación para ser transferido de forma definitiva.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Actualmente se cuenta con orden de servicio que se encuentra realizando la liquidación financiera final.



**PROYECTO: 2.491462 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924,
TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA -
PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

Inicio De Obra	: 13/10/2022
Fecha De Culminación Programada	: 11/03/2023
Fecha De Recepción De Obra Programada	: En proceso de ejecución
Fecha De Transferencia Programada	: En proceso de ejecución
Avance Físico Acumulado al 2022	: 26.53%
Avance Físico Solo 2022	: 100%



CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO. Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.137 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.14 ha), corte y desquince en material suelto (396.97m³), conformación de terraplén (16728.98m³), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=2.0 km (21747.67), transporte de material excedente para eliminación (516.06m³), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (8251.07m³), transporte de material granular DP>=2.0 KM (9200.43m³), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (1914.42), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (29452.60m²), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7077.25m³), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (6346.98m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (29452.60m²), carpeta asfáltica e=0.05m (29452.60m²), ensayos de deflectometría (4.14km). B. COMPONENTE 2: ADECUACION Y DOTACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm² MCA de 1.20x1.20m (7 und), construcción de badenes de dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (2 und), construcción de pontón de concreto armado f'c= 210 kg/cm² en estribos, f'c= 280 kg/cm² en loza y f'c=210 kg/cm² en aletas (01 und), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm² (2488.80 m). C. COMPONENTE 3: ADECUACION Y DOTACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (12 und), señales reglamentarias (21 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (520 und), marcas en el pavimento con micro esferas (500 m²), guardianía (65 m) e hitos kilométricos (5 und) y un Plan de seguridad (6 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizará el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 1,600,827.84** que significa el **26.71%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Superar el 80% del retraso respecto a la valorización anterior.



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	5,993,230.00	1,600,827.84	26.71	Kilometro	1.090	1.090

LIMITACIONES

Contratista no cuenta con liquidez.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se solicitó asignación presupuestal para la adquisición de materiales.

Visita a campo para la verificación de la situación actual de la obra.



PROYECTO 2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio De Obra : 07/12/2021
 Fecha De Culminación Programada : 04/02/2022
 Fecha De Recepción De Obra Programada : 01/07/2022
 Fecha De Transferencia Programada : 18/08/2022
 Avance Físico Acumulado al 2022 : 100%
 Avance Físico Solo 2022 : 100%



A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 1.378 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (1.38 ha), corte y desquinche en material suelto (6104.44M3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de : transporte de material excedente para eliminación (7935.77M3), transporte de material afirmado DP>=1.0 km (2759.12M3), transporte de material granular DP>=1.0 KM (3076.10M3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=1.0 km (640.25M3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (9850M2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (2366.23M3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (2122.40M3), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (9850M2), carpeta asfáltica e=0.05m (9850M2) , ensayos de deflectometría (1.38km). **B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE** Acción 02: Construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado MCA de 1.20x1.20m (01 und), muro de contención de concreto armado (40 ml), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm2 (950 m). **C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL** Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (4 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (3 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (384.10 m2), hitos kilométricos (2 Und). Por otro lado, para el mejoramiento

del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2000 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (2 und).

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Liquidación Financiera**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 2,401,231.16** que significa el **99.55%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Se cumplió con los objetivos trazados en la meta contractual del proyecto, con la ejecución de la carretera a nivel de carpeta asfáltica de 1 + 378.14 kilómetros.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,411,988.00	2,401,231.16	99.55	Kilometro	1.380	1.380

LIMITACIONES

Limitaciones en el plazo contractual de la ejecución de la obra.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se gestionó el saldo por la liquidación a la supervisión para la liquidación técnico – financiero final.



PROYECTO: 2.491620 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Inicio De Obra	: 05/04/2022
Fecha De Culminación Programada	: 02/08/2022
Fecha De Recepción De Obra Programada	: En proceso de ejecución
Fecha De Transferencia Programada	: En proceso de ejecución
Avance Físico Acumulado al 2022	: 84.03%
Avance Físico Solo 2022	: 100%



A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 3.40 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (3.40 has), corte y desquinche en material suelto (6847.89M3), conformación de terraplén (1477.27 m3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=2.0km (1920.45m3), transporte de material excedente para eliminación DP>=5.0KM (8902.26m3), transporte de material afirmado DP>=2.0km (6982.65m3), transporte de material granular DP>=2.0KM (7715.42m3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0km (1631.16m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (25094.80m2), mejoramiento de subbase con material

granular $e=0.20$ (5934.94m³), mejoramiento de base con material de afirmado $e=0.20$ (5371.27m³), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (25094.80m²), carpeta asfáltica $e=0.05m$ (25094.80m²), ensayos de deflectometría (3.40 km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado $f'c= 210$ kg/cm² MCA de 1.20x1.20m (01 und), construcción de Baden de dimensiones: 7.00 de ancho por 30.00m de largo (01 und), construcción de ponton de concreto armado $f'c= 210$ kg/cm² en estribos, $f'c= 280$

kg/cm² en loza y $f'c=210$ kg/cm² en aletas (01 und), construcción de cunetas revestidas de concreto $f'c=175$ kg/cm² (2035.80 m). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (10 und), señales reglamentarias (20

und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (520 und), marcas en el pavimento con micro esferas (500 m²), hitos kilométricos (5 Und) y guardanía (500 m) y un

plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizará el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 3,807,905.68** que significa el **88.40%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

1. Construcción de carretera a nivel de tratamiento superficial bicapa (3+392.23 km)
 - Ejecutado al 84.03%
2. Construcción de obras de arte y drenaje
 - Puente L=6.50 m: ejecutado al 100%
 - Baden L=6.60 m ejecutado al 100%
 - Alcantarilla L=9.00 m ejecutado al 100.00%
3. Construcción de estructuras de señalización de la vía:
 - Ejecutado al 0.00%



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	4,307,453.00	3,807,905.68	88.40	Kilometro	2.86	2.86

LIMITACIONES

Limitada capacidad de avance del Contratista Consorcio Constructores II en la Ejecución de Obra

ACCIONES IMPLEMENTADAS

- Se aplicó penalidad al contratista ejecutor Consorcio Constructores II por concepto mora (retraso injustificado en la ejecución de la prestación), por el monto de S/ 349,425.59 equivalente al 10% del Contrato Vigente.

- Se aplicó penalidad al Contratista por el monto ascendente a S/ 4,600.00 por concepto de aplicación de otras penalidades, debido a la ausencia de personal clave en Obra.

PROYECTO 2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio De Obra	: 08/12/2021
Fecha De Culminación Programada	: 20/02/2022
Fecha De Recepción De Obra Programada	: 26/07/2022
Fecha De Transferencia Programada	: 25/08/2022
Avance Físico Acumulado al 2022	: 100%
Avance Físico Solo 2022	: 100%



A. COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 2.706 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (2.71 ha), corte y desquinche en material suelto (8049.52 m3), conformación de terraplén (359.95 m3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=1.0 km (467.94 m3), transporte de material excedente para eliminación (10464.37m3), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (5408.95m3), transporte de material granular DP>=2.0 KM (6024.79m3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (1256.01m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (19323.20m2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (4634.45m3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4160.73m3), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (19323.20m2), carpeta asfáltica e=0.05m (19323.20m2), ensayos de deflectometría (2.71km).

B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado MCA de 1.20x1.20m (05 und), construcción de alcantarilla rectangulares de concreto armado de dos ojos MCA de 1.50x1.50m (01 und), muro de contención de concreto armado (16 ml), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm2 (1625 m).

C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (5 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (4 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (734 m2), hitos kilométricos (3 Und) Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (3 und). Capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales.

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Liquidación Financiera**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 3,905,609.23** que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Se cumplió con los objetivos trazados en la meta contractual del proyecto con la carretera a nivel de carpeta asfáltica de 2 + 706.11 kilómetros.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	3,905,611.00	3,905,609.23	100	Kilometro	2.71	2.71

LIMITACIONES

Limitaciones en el plazo contractual de la ejecución de la obra.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se solicitó asignación presupuestal para el pago de saldo a favor del contratista, para continuar con la liquidación financiera final.

PROYECTO: 2.491751 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Inicio De Obra : 05/04/2022
 Fecha De Culminación Programada : 01/09/2022
 Fecha De Recepción De Obra Programada : En proceso de ejecución
 Fecha De Transferencia Programada : En proceso de ejecución
 Avance Físico Acumulado al 2022 : 59.74%
 Avance Físico Solo 2022 : 100%



COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 4.744 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (4.74 ha), corte y desquinche en material suelto (19922.49 m3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de ,transporte de material excedente para eliminación (25899.24m3), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (9496.39m3),transporte de material granular DP>=2.0 KM (9928.04m3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (2244.60m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (34532.32m2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (7636.96m3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (7304.91m3),imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (34532.32m2), carpeta asfáltica e=0.05m (34532.32m2), ensayos de deflectometría (4.74km). **B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE** Acción 02: Construcción de alcantarillas rectangulares de concreto armado f'c= 210 kg/cm2. tipo cajón MCA 1.20x1.20 (02 und), construcción de badenes de concreto f'c= 210 kg/cm2 de

dimensiones: 7.00 de ancho por 10.00m de largo (7 und), construcción de pontón de concreto armado concreto $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en estribos, concreto $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ en losa y concreto $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en aletas (04 und), construcción de cunetas revestidas de concreto $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ (2134.55 ml). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (15 und), señales reglamentarias (25 und), señales informativas (30 und), señales reguladoras (10 und), captafaros para pavimento (550 und), marcas en el pavimento con micro esferas (600 m2), hitos kilométricos (5 Und) y guardianía (65 m) y un plan de seguridad (06 estudios). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental (04 estudios), que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (4500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (4 und). Así mismo se realizará el Control de calidad (5 estudios), Plan de monitoreo arqueológico (01 estudio), Plan de compensación por expropiación de terrenos (01 estudios), Capacitación en mantenimiento (capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales).

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 7,452,003.46** que significa el **81.94%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Se logró superar el retraso de la ejecución de la obra

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUCION
-	9,094,117.00	7,452,003.46	81.94	Kilometro	2.83	2.83



LIMITACIONES

Suspensión de plazo por situación climática desfavorable

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se ha programado la visita de inspección a campo, para el reinicio de la obra



PROYECTO: 2530935. CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO-PROVINCIA DE BELLAVISTA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Construcción de 01 Puente Vehicular sobre la Quebrada Santa Flor de 40.0 m. de luz, sub estructura tipo estribos en cantiléver y súper estructura tipo sección compuesta con vigas de acero estructural y losa de concreto armado, Capa de Rodadura de Pavimento Flexible-INTANGIBLES - OTROS: Intervención Social, Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa, Implementación de Plan Monitoreo Arqueológico.

Este Proyecto se encuentra en **estudio definitivo – expediente técnico** presentando una ejecución de gastos de **S/. 128,700.00** que significa el **32.40%** del PIM asignado, con un avance físico del **100%** según lo programado al 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Mediante Informe N° 046-2022-GRSM-PEHCBM/DEYP/MFV-UF de fecha 20 de junio del 2022, la Unidad Formuladora de la Entidad comunica el Estado Situacional del proyecto: "Creación del Puente Vehicular Ruta SM-108 en el Caserío de Santa Flor del Distrito de Bajo Biavo-Provincia de Bellavista-Departamento de San Martín", con CUI N° 2530935 de acuerdo al Aplicativo Informativo Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) el Proyecto de Inversión fue registrado y viabilizado por la Unidad Formuladora de la Gerencia Territorial, en el marco del Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones, por el monto de S/ 6,862,849.58 de fecha 23/09/2021, mediante Informe N° 027-2021-GRSM/GIHC/UF/GCTV. Así mismo, en el aplicativo del Banco de inversiones se observa que la Unidad Formuladora de la Gerencia Territorial realizó la asignación de Unidad Ejecutora de Inversiones a favor del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, por cuanto es la responsable de la continuidad del proyecto, con la elaboración del expediente técnico y los registros en la Fase de ejecución en el marco de la normativa vigente.
- Cuenta con contrato N° 023-2022-GRSM-PEHCBM/PS de fecha 11/11/2022, del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico, con un plazo de Ejecución de 90 días calendarios, por el monto total de S/ 315,000.00, y contrato N° 001-2022-GRSM-PEHCBM, del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico de fecha 18/11/2022, con un plazo de Ejecución de 90 días calendarios, por el monto total de S/ 41,000.00.
- El plazo contractual de la elaboración del expediente técnico, se computa desde el 12/11/2022.
- Cuenta con plan de trabajo y primer entregable aprobado, como cumplimiento del segundo entregable, estando en plazos para la presentación del tercer entregable.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	397,207.00	128,700.00	32.40	Exp Tec	0.70	0.70

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 18 SANEAMIENTO

PROYECTO: 2.113014 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA

Inicio De Obra	: 24/09/2011
Fecha De Culminación Programada	: 17/09/2012
Fecha De Recepción De Obra Programada	: 02/07/2013
Fecha De Transferencia Programada	: En proceso de Liquidación
Avance Físico Acumulado al 2022	: 100%
Avance Físico Solo 2022	: 100%



Mejoramiento en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con emisor de tubería pvc y capacitaciones ambientales y en educación sanitaria.

Este Proyecto se encuentra en **Proceso de Liquidación financiera, pendiente la entrega de la liquidación por parte del proveedor del servicio de la elaboración de liquidación técnica financiera de obra**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 1,328.00**, que significa el **6.16%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

Se benefició a escuelas, entidades públicas y privadas, programas y población en general, con el abastecimiento de agua y desagüe a más de 7,877 habitantes

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	21,550.00	1,328.00	6.16	Informe	1	1

LIMITACIONES

No contábamos con personal para practicar la liquidación financiera final

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Actualmente se cuenta con orden de servicio que se encuentra realizando la liquidación financiera final

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 17 AMBIENTE

PROYECTO: 2475086. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACIÓN DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Inicio de obra : 30/11/2020
 Fecha de culminación programada : 31/12/2025
 Avance físico acumulado al 2022: :89.50%
 Avance físico solo 2022: :100%



El proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de los Ecosistemas en 24 Concesiones de Conservación de 10 Provincias del Departamento de San Martín", inicia su ejecución el 30/11/2020, con la finalidad de atender a las 24 concesiones de conservación regional, de igual forma el proyecto ha sufrido modificaciones presupuestales en el proceso de ejecución, la misma que se detalla en el cuadro N°01.

Este Proyecto se encuentra en **ejecución** presentando una ejecución de gastos de **S/. 2,383,717.44** que significa el **99.32%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- En el marco de la ejecución del proyecto, específicamente de la Acción 1.5. Producción y distribución de plántones como estrategia para controlar la pérdida boscosa, se ha instalada 02 viveros agroforestales para la producción de plántones agroforestales, frutales, medicinales y ornamentales, de los cuales 01 vivero se instaló en la localidad de Tocache, denominado vivero Tocache, y 01 vivero se instaló en la localidad de la banda de shilcayo, específicamente en las instalaciones de la estación de pesquería Ahuashiyacu del ministerio de la producción, denominándose vivero Ahuashiyacu, la producción fue la siguiente:

AÑO	Plantas Producidas (Und)	Plantas Donadas (Und)	Stock Plantas (Und)	Mortandad (Und)	Especies Producidas (Und)	Cantidad Beneficiarios	Has Instaladas	N° convenios Institucionales
2021	6,000,000.00	5,220,000.00	-	780,000.00	128.00	2,657.00	10,440.00	66.00
2022	6,000,000.00	5,281,000.00	272,850.00	445,302.00	130.00	2,544.00	10,563.70	14.00
TOTAL	12,000,000.00	10,501,000.00	272,850.00	1,225,302.00	258.00	5,201.00	21,003.70	80.00

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,400,000	2,383,717.44	99.32	%	88.020	88.020

LIMITACIONES: No se logró a distribuir todos los plántones por cuestiones fenológicas y de cambio de gestión.

ACCIONES IMPLEMENTADAS: Asignar el cuidado de los plántones hasta lograr condiciones adecuadas para su distribución y establecimiento en campo definitivo, Actualmente las plantas encontradas en stock se vienen distribuyendo a los beneficiarios que solicitan.



RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 20 SALUD

IOARR 2.486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Inicio De Obra : 08/07/2020
 Fecha De Culminación Programada : 29/01/2021
 Fecha De Recepción De Obra Programada : 25/02/2021
 Fecha De Transferencia Programada : Pendiente
 Avance Físico Acumulado al 2022 : 100%
 Avance Físico Solo 2022 : 100%



Adquisición de equipamientos biométrico para el hospital de la banda de Shilcayo – Tarapoto

Este Proyecto se encuentra en **Pendiente a la entrega de equipos, recepción y transferencia**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 43,257.28** que significa el **16.35%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- dotación de 3 equipos biomédicos en el marco de la emergencia COVID 19



EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	264,552.00	43,257.28	16.35	Informe	1	1

LIMITACIONES

En la elaboración del expediente técnico, no se ha considerado las instalaciones eléctricas para equipos trifásicos, tampoco se ha considerado el sistema de instalación de aguas blandas y agua ozmotizada, grupo electrógeno.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

la adquisición de 03 servicios:

servicios de instalación de aguas blandas y ozmotizadas.

servicios de instalación de redes primarias, baja tensión, adquisición de grupo electrógeno

IOARR 2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio De Obra : 16/08/2021
 Fecha De Culminación Programada : 15/10/2021
 Fecha De Recepción De Obra Programada : 18/11/2021
 Fecha De Transferencia Programada : 22/07/2022
 Avance Físico Acumulado al 2022 : 100%
 Avance Físico Solo 2022 : 100%



Construcción de infraestructura de sala de hospitalización en el marco de la emergencia COVID 19

Este Proyecto se encuentra en **Liquidación de la supervisión, y la ejecución se encuentra en arbitraje**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 868,304.08** que significa el **99.21%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2022. Habiéndose logrado lo siguiente:

- la obra se encuentra transferida física

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	875,212.00	868,304.08	99.21	%	6.50	6.50

LIMITACIONES

Retrasos por parte de la empresa ejecutora

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se cobró penalidad y luego se ejecutó un saldo de obra para culminar con los trabajos pendientes.



RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 22 EDUCACIÓN

PROYECTO: 2464324. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Demolición total de la infraestructura actual y construcción de nueva infraestructura, adquisición de mobiliarios y equipamiento para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.

-INTANGIBLES - OTROS: Intervención Social, Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa.

Este Proyecto se encuentra en **estudio definitivo – expediente técnico** presentando una ejecución de gastos de **S/. 5,000.00** que significa el **16.39%** del PIM asignado. Habiéndose logrado lo siguiente:

- La Gerencia Territorial Bajo Mayo – Tarapoto (GRBM-T) transfirió la institucionalidad de UF y UEI, procediendo a registrar en el Banco de Inversiones la UF del Proyecto de Inversión con CUI N°2464324 a favor del PEHCBM. Así también, la GRBM-T remitió el estudio de preinversión e hizo de conocimiento de los actuados al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, para las acciones que corresponden.
- Se cuenta con un PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Básica Regular de la I.E 0106 Alfonso Ugarte Vernal del Sector Atumpampa, Tarapoto del Distrito de Tarapoto - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín", CUI N° 2464324; en el cual está programado ejecutarse entre 2022-2023.
- Actualmente, se viene elaborando la Cedula 11, con la finalidad de actualizar en estado de la I.E, y lograr que este ubicada en el tercio superior del rating regional, y con ellos postular a PRONIED, como proyecto en proceso de elaboración de expediente técnico.
- Se viene efectuando los trámites para solicitar la asignación de recursos para continuar con la programación del PLAN DE TRABAJO para el año 2023.

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	30,500	5,000.00	16.39	Informe	1	1



RESULTADOS DE LA GESTIÓN

POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRs

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ANEXO N° 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

COMPONENTE 10: TRANSPORTE

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO - PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, E	Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Via de Evitamiento: Ovalo del Soldado - Puente Atumpampa - Puente Shilcayo - Empalme Pe-5n, En Los Distritos de Morales, Tarapoto y la Banda De Shilcayo.	Distritos de Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo	136,232.00	21,605,874.28	100	99.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de Transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros	Distrito de Chazuta	6,229.00	47,665,022.13	78.22	82.20
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	Adecuada accesibilidad y de Transito peatonal y vehicular entre las localidades del Valle del Bombonajillo, Distrito de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista - San Martín.	Distrito de Bajo Biavo	10,299.00	26,988,401.28	56.56	79.50
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Adecuadas Condiciones de Transitabilidad para el Traslado de Carga y Pasajeros sobre el rio Huallaga y los centro de producción hacia los mercados de comercialización y consumo	Distrito de Huimbayoc	175,981.00	80,049,977.24	0	1.80
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA SOBRE LA QUEBRADA JUANJUCILLO EN EL CENTRO POBLADO DE JUANJUI - DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISC	Adecuadas condiciones de transitabilidad para el traslado de personas y producción hacia los mercados de consumo y comercialización en la ciudad de Juanjui	Distrito de Juanjui	25,042.00	4,499,649.41	100	91.90



Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de Transitabilidad Vial Del Camino Vecinal Sm-922, Sm-923 y Sm-924, Tramo: Emp.Pe-5n (Nuevo Horizonte)-Cañuto, del Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Dpto. San Martín	Distrito de Pólvora	1,450.00	4,755,521.12	26.53	33.70
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de Transitabilidad Vial del Camino Vecinal Sm-929 Y Sm-934, Tramo: Emp. Pe-5n (Nuevo Bambamarca) - Villa Palma, Distrito de Tocache - Provincia de Tocache - Dpto. San Martín	Distrito de Tocache	1,500.00	3,661,437.40	100	99.50
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE - BOLIVAR, del Distrito de POLVORA - Provincia de TOCACHE - Departamento de SAN MARTIN.	Distrito de Pólvora	1,334.00	4,402,952.04	84.03	86.50
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, Nuevo Bambamarca y Tananta, del Distrito de Tocache - Departamento de San Martín	Distrito de Tocache	1,500.00	5,236,541.97	100	96.20
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE - SANTA ROSA DE MISHOLLO, del Distrito de POLVORA - Provincia de TOCACHE - Departamento de San Martín	Distrito de Pólvora	2,261.00	8,864,084.27	59.74	84.10
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vial de la Carretera Departamental Ruta SM-108, Tramo: Bajo Biavo - Santa Flor, Km. 35+500, Provincia de Bellavista - Departamento de San Martín	Distrito de Bajo Biavo	424.00	6,862,849.58	0	1.90

COMPONENTE 17: AMBIENTE



Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (VIVERO)	Los concesionarios tienen un adecuado acceso al servicio de apoyo al uso sostenible de los ecosistemas en 24 concesiones de conservación de la Región San Martín.	Multidistrital	2,031.00	13,313,836.91	85	39.20



COMPONENTE 18: SANEAMIENTO

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA -	Pobladores del Centro Poblado de Santa Lucia acceden a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que cumplen con estándares de calidad.	Distrito de Uchiza	5,054.00	61,082,598.22	0	1.30
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	Disminución de las enfermedades diarreicas, parasitarias y dérmicas de la población de Saposoa	Distrito de Saposoa	7,877.00	46,806,054.29	100	87.30

COMPONENTE 20: SALUD

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda	Distrito de la Banda de Shilcayo		10,331,551.21	100	96.80
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda	Distrito de Lamas		6,880,642.06	100	98.10

COMPONENTE 22: EDUCACIÓN

Nombre del Proyecto	Meta del IOARR	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Fisico	Avance Financiero
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Población estudiantil accede a servicios que cumplen estándares sectoriales en la Institución Educativa N° 106 Alfonso Ugarte Vernal	Distrito De Tarapoto	1,430.00	14,375,225.17	100	0.00



ANEXO N° 2 PROGRAMAS

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2.000270 GESTION DE PROYECTOS	Presupuesto para cubrir pago de personal, bienes y servicios de los centros de costo	Pago de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Agua sisa, hospital Banda Shilcayo.	se logró ejecutar el 84.7% del PIM asignado
	3999999: SIN PRODUCTO		

FUNCION 15: TRANSPORTE

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
 	2147221: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO - PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, EN LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	actualmente se encuentra en proceso de liquidación financiera final. pendiente la entrega de la liquidación por parte del proveedor del servicio de elaboración de liquidación técnica financiera de obra.	se benefició a escuelas, entidades públicas y privadas, programas y población en general, con la construcción de pistas, veredas y 03 óvalos
	2280937: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	el proyecto actualmente se encuentra en proceso de ejecución	se viene realizando la resolución del contrato para ejecutar el saldo de obra:
	2342702: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	se reiteró la solicitud a electro oriente para el presupuesto destinado a la reubicación de postes	actualización de documentos para la firma del convenio
	2400182: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA SOBRE LA QUEBRADA JUANJUCILLO EN EL CENTRO POBLADO DE JUANJUI - DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGION SAN MARTIN	actualmente la obra cuenta con transferencia física	la construcción de 01 puente que benefició a más de 25,042

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2491462: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	se solicitó asignación presupuestal para la adquisición de materiales. visita a campo para la verificación de la situación actual de la obra.	superar el 80% del retraso respecto a la valorización anterior
	2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	en proceso de liquidación financiera final. se encuentra pendiente un saldo por la liquidación a la supervisión de la obra	se cumplió con los objetivos trazados en la meta contractual del proyecto, con la ejecución de la carretera a nivel de carpeta asfáltica de 1 + 378.14 kilómetros.
	2491620: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	actualmente la obra se encuentra en ejecución	1. Construcción de carretera a nivel de tratamiento superficial bicapa (3+392.25 KM): - Ejecutado al 84.03% 2. Construcción de obras de arte y drenaje - Puente L=6.50 m: ejecutado al 100% - Baden L=6.60 m ejecutado al 100% - Alcantarilla L=9.00 m ejecutado al 100.00% 3. Construcción de estructuras de señalización de la vía: -Ejecutado al 0.00%
	2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	en proceso de liquidación financiera final	se cumplió con los objetivos trazados en la meta contractual del proyecto con la carretera a nivel de carpeta asfáltica de 2 + 706.11 kilómetros.
	2491751: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	actualmente se encuentra en ejecución	se logró superar el retraso de la ejecución de la obra
	2530935: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	-Construcción de 01 Puente Vehicular sobre la Quebrada Santa Flor de 40.0 m. de luz, sub estructura tipo estribos en cantiléver y súper estructura tipo sección compuesta con vigas de acero estructural y losa de concreto armado, Capa de Rodadura de Pavimento Flexible. -INTANGIBLES - OTROS: Intervención Social, Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa, Implementación de Plan Monitoreo Arqueológico.	Cuenta con plan de trabajo y primer entregable aprobado, como cumplimiento del segundo entregable, estando en plazos para la presentación del tercer entregable.



FUNCION 17: AMBIENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2475086: MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (componente vivero)	Instalación de viveros agroforestales en: vivero Tocache y Ahuashiyacu	Se logro producir 12,000,000 de plantas, se instaló en 21,003.70 hectáreas

FUNCION 18: SANEAMIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2.082525 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN		
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2113014: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	actualmente se encuentra en proceso de liquidación financiera final. pendiente la entrega de la liquidación por parte del proveedor del servicio de elaboración de liquidación técnica financiera de obra.	se benefició a escuelas, entidades públicas y privadas programas y población en general, con el abastecimiento de agua y desagüe a más de 7,877 habitantes

FUNCION 20: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2486486: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	está pendiente la entrega de equipos trifásicos, recepción y transferencia.	dotación de 3 equipos biomédicos en el marco de la emergencia COVID 19
	2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	se liquidó la supervisión de la obra, en el caso de la ejecución se encuentra en arbitraje. no obstante, se decepcionó y transfirió la infraestructura.	la obra se encuentra transferida físicamente a pesar de las dificultades



FUNCION 22: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2464324: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Demolición total de la infraestructura actual y construcción de nueva infraestructura, adquisición de mobiliarios y equipamiento para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. -INTANGIBLES - OTROS: Intervención Social, Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa.	Actualmente, se viene elaborando la Cedula 11, con la finalidad de actualizar en estado de la I.E, y lograr que este ubicada en el tercio superior del rating regional, y con ellos postular a PRONIED, como proyecto en proceso de elaboración de expediente técnico. Se viene efectuando los trámites para solicitar la asignación de recursos para continuar con la programación del PLAN DE TRABAJO para el año 2023.



ANEXO N° 3 PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

SECTOR	AVANCES
GESTIÓN - GESTION DE PROYECTOS - PRE INVERSIÓN	- Pagos de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios para la operatividad de la Entidad - Agua sisa, hospital Banda Shilcayo, se logró ejecutar el 84.7% del PIM asignado

FUNCION 15: TRANSPORTE

SECTOR	AVANCES
TRANSPORTE 2380931: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN 2.280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN 2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2491620: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	- Cuenta con Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2021-GRSM-PEHCBM/GG, de fecha 04/08/2021 (2380931) - Construcción de 09 puentes - Se cumplió con los objetivos trazados en la meta contractual del proyecto, con la ejecución de la carretera a nivel de carpeta. - se cumplió con los objetivos trazados en la meta contractual del proyecto con la carretera a nivel de carpeta asfáltica de 2 + 706.11 kilómetros. - Construcción de carretera a nivel de tratamiento superficial bicapa (3+392.25 KM): Ejecutado al 84.03%



SECTOR	AVANCES
<u>TRANSPORTE</u> 2491751: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2530935: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2491462: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	- se logró superar el retraso de la ejecución de la obra - Cuenta con plan de trabajo y primer entregable aprobado, como cumplimiento del segundo entregable, estando en plazos para la presentación del tercer entregable. - superar el 80% del retraso respecto a la valorización anterior

FUNCION 17: AMBIENTE

SECTOR	AVANCES
<u>AMBIENTE</u> MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Se logro producir 12,000,000 de plantas, se instaló en 21,003.70 hectáreas  

FUNCION 18: SANEAMIENTO

SECTOR	AVANCES
<u>SANEAMIENTO</u> INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 182-2021-GRSM-PEHCBM/GG

FUNCION 20: SALUD

SECTOR	AVANCES
<u>SALUD</u> • 2486486: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN • 2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	• dotación de 3 equipos biomédicos en el marco de la emergencia COVID 19 • la obra se encuentra transferida físicamente a pesar de las dificultades



ANEXO N°4 RETOS Y LIMITACIONES

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

LIMITACIONES (*)

Instrumentos de gestión desactualizados, no contemplan la realidad.

Retraso en el tiempo de Ejecucion de las Obras por factores climatologicos.

Retraso en el tiempo de Ejecucion de las Obras por materiales limitados dentro de la Region.

No se contaba con personal tecnico capacitado en topografia para realizar las evaluaciones y mediciones necesarias.

RETOS

Disminuir el periodo de Ejecución de Obras.

Minimizar el tiempo de elaboracion de las Liquidaciones de los Apoyos Sociales.

Minimizar el tiempo de entrega de materiales de construccion donados a las entidades.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

En coordinaci3n con los especialistas del Pliego se esta actualizando el MOP y directivas

Se tomaron las medidas necesarias para la prevencion de la zona de trabajo y este debidamente adecuada para evitar la dilatacion del tiempo de ejecucion.

Se contacto con proveedores externos a la Region para agilizar el abastecimiento de los materiales requeridos.

Se coordino con la Direccion de Obras para el apoyo oportuno con personal de otras Areas.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Utilizar metodos prefabricados que agilizen la construccion de las obras.

Incorporaci3n de Personal Profesional con experiencia calificada, para elaborar los informes finales oportunamente.

Se elabora una mejor planificaci3n para realizar las cotizaciones de los materiales una vez solicitado el apoyo para de ser aprobado proceder a su traslado de manera mas pronta.



**ANEXO N° 5: INFORMACIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

• **POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	43,559,467	35,140,244.44	80.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,708,317	8,392,292.60	96.37
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,637,184	2,400,038.22	31.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	587,158	470,239.00	80.09
5 RECURSOS DETERMINADOS	34,756,689	26,632,699.98	76.63
TOTAL	95,248,815	73,035,514.24	76.68

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022

• **POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,550	20,350.00	90.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,226,265	73,015,164.24	76.68
TOTAL	95,248,815	73,035,514.24	76.68

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



CAPITULO IV: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PEHCBM – 2022

ANEXO N° 6: PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

POR RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	13,465,288.43
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	1,328.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO - PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, E	7,864.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	21,084,435.35
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA SOBRE LA QUEBRADA JUANJUICILLO EN EL CENTRO POBLADO DE JUANJUI - DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISC	12,408.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5,000.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	28,913.43
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	65,987.68
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	448,669.55
SIN PRODUCTO	20,350.00
TOTAL	35,140,244.44

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	5,206,521.28
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	734,054.04
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCI	43,257.28
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,408,460.00
TOTAL	8,392,292.60

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022

POR RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	2,400,038.22
TOTAL	2,400,038.22

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022

POR RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	470,239.00
TOTAL	470,239.00

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



POR RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	5,125,402.65
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA -	0.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	1,772,811.64
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	138,217.46
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	0.00
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,383,717.44
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,571,914.41
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,401,231.16
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,333,458.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,905,609.23
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	7,452,003.46
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	419,634.53
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	128,700.00
TOTAL	26,632,699.98

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

ANEXO N° 7: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2021

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	5,460	5,250.00	96.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,298,114	9,207,579.41	99.03
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	14,144,606	13,333,424.00	94.27
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	590,343	83,183.64	14.09
5 RECURSOS DETERMINADOS	35,124,124	34,327,385.84	97.73
TOTAL	59,162,647	56,956,822.89	96.27

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021

- POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,460	5,250.00	96.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,244,261	3,244,260.02	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,912,926	53,707,312.87	96.06
TOTAL	59,162,647	56,956,822.89	96.27

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021



5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

ANEXO N° 8: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2022

FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,352,486	25,021,855.40	94.95
TRANSPORTE	65,140,127	44,712,052.04	68.64
AMBIENTE	2,400,000	2,383,717.44	99.32
SANEAMIENTO	185,938	1,328.00	0.71
SALUD	1,139,764	911,561.36	79.98
EDUCACION	30,500	5,000.00	16.39
TOTAL	95,248,815	73,035,514.24	76.68

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2022



ANEXO N° 10: PANEL FOTOGRAFICO EN PROYECTOS 2022

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO - PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, EN LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2147221	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	136,232	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Via de Evitamiento: Ovalo del Soldado - Puente Atumpampa - Puente Shilcayo - Empalme Pe-5n, En Los Distritos de Morales, Tarapoto y la Banda De Shilcayo.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	7,864	
Monto Ejecutado:	7,864.00	
Avance Financiero:	100.00%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En liquidacion financiera final	

Nombre del Proyecto:	: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2280937	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	6,229	
Horizonte del Proyecto:	adecuadas condiciones de transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	9,418,532	
Monto Ejecutado:	4,172,849,86	
Avance Financiero:	44.30%	
Avance Físico 2022:	100.00%	
Estado de la Obra:	en ejecución	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DMSORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2342702		
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo		
Población Beneficiada:	10,299		
Horizonte del Proyecto:	Adecuada accesibilidad y de transito peatonal y vehicular entre las localidades del valle del Bombonajillo, Distrito de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista - San Martín.		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	29,591,422		
Monto Ejecutado:	21,222,652.81		
Avance Financiero:	71.72%		
Avance Físico 2022 :	100.00%		
Estado de la Obra:	En ejecucion		

Nombre del Proyecto:	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA SOBRE LA QUEBRADA JUANJUCILLO EN EL CENTRO POBLADO DE JUANJUI - DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2400182	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	25,042	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad para el traslado de personas y produccion hacia los mercados de consumo y comercializacion en la ciudad de Juanjui.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	12,703	
Monto Ejecutado:	12,408.00	
Avance Financiero:	97.68%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En transferencia física	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-922, SM-923 Y SM-924, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y CAÑUTO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491462	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,450	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del Camino Vecinal SM -923 y SM - 924, tramo: Emp. Pe-5N(Nuevo Horizonte) - Cañuto, del Distrito de Polvora, Provincia de Tocache, Dpto. San Martín.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	5,993,230	
Monto Ejecutado:	1,600,827.84	
Avance Financiero:	26.71%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En ejecución	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491482	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,500	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del Camino Vecinal SM -923 y SM - 934, tramo: Emp. Pe-5N(Nuevo Bambamarca) - Villa Palma, del Distrito de Polvora, Provincia de Tocache, Dpto. San Martín.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	2,411,988	
Monto Ejecutado:	2,401,231	
Avance Financiero:	99.55%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	en proceso de liquidación financiera final	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-925, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO HORIZONTE Y BOLIVAR DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491620	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:		
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del Camino Vecinal SM - 925, Tramo: EMP. PE-5N- Nuevo Horizonte - Bolivar, del Distrito de Polvora - Provincia de Tocache - Departameno de San Martin.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	4,307,453	
Monto Ejecutado:	3,807,905.68	
Avance Financiero:	88.40%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En ejecución	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491678	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,500	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del Camino Vecinal SM - 930, Tramo: EMP. PE-5N- Nuevo Bambamarca y Tananta, del Distrito de Tocache - Departameno de San Martin.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	3,905,611	
Monto Ejecutado:	3,905,609.23	
Avance Financiero:	100.00%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En proceso de liquidación financiera final	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-909, TRAMO: VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2491751		
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo		
Población Beneficiada:	2,261		
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del Camino Vecinal SM - 909, Tramo: Vista Alegre - Santa Rosa de Misollo, del Distrito de Polvora - Provincia de Tocache - Departameno de San Martín.		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	9,094,117		
Monto Ejecutado:	7,452,003.46		
Avance Financiero:	81.94%		
Avance Físico 2022:	100.00%		
Estado de la Obra:	En ejecución		

Nombre del Proyecto:	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RUTA SM-108 EN EL CASERIO DE SANTA FLOR DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2530935	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	424	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad Vial de la Carretera Departamental Ruta SM -108, Tramo: Bajo Biavo - Santa Flor, Km. 35+500, Provincia de Bellavista - Departamento de San Martín.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	397,207	
Monto Ejecutado:	128,700.00	
Avance Financiero:	32.40%	
Avance Físico 2022:	100.00%	
Estado de la Obra:	En expediente Técnico	




Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	
Código UNIFICADO:	2113014	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	7,877	
Horizonte del Proyecto:	Disminucion de las enfermedades diarreicas, parasitarias y dermicas de la poblacion de Saposoá	
Modalidad de ejecución:	Por Contrata	
PIM:	21,550	
Monto Ejecutado:	1,328	
Avance Financiero:	6.16%	
Avance Fisico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En liquidacion financiera final	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2475086		
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo		
Población Beneficiada:	2,031		
Horizonte del Proyecto:	Los concesionarios tienen un adecuado acceso al servicio de apoyo al uso sostenible de los ecosistemas en 24 concesiones de conservación de la Region San Martín		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	2,400,000		
Monto Ejecutado:	2,383,717.44		
Avance Financiero:	99.32%		
Avance Físico 2022:	100.00%		
Estado de la Obra:	En ejecución		



Nombre del Proyecto:	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2486486	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	Aumentar el nivel de calidad de servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	264,552	
Monto Ejecutado:	43,257.28	
Avance Financiero:	16.35%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	En recepción y transferencia	

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2496582	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del Proyecto:	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	875,212	
Monto Ejecutado:	868,304.08	
Avance Financiero:	99.21%	
Avance Físico 2022 :	100.00%	
Estado de la Obra:	culminado	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2464324	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,430	
Horizonte del Proyecto:	Poblacion estudiantil accede a servicios que cumplen estandares sectoriales en la Institucion Educativa N° 106 Alfonso Ugarte Vernal	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	30,500	
Monto Ejecutado:	5,000.00	
Avance Financiero:	16.39%	
Avance Físico 2022:	100.00%	
Estado de la Obra:	en nivel de pre inversion	

