

G O B I E R N O
R E G I O N A L



Informe de Evaluación de Resultados del
Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2017 - 2019
Correspondiente al año 2019

CONTENIDO

CONTENIDO	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
ANÁLISIS CONTEXTUAL	4
Contexto Político.....	4
Contexto económico.....	5
Contexto Social	5
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS	6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - OEI	6
OEI.01: Mejorar la conducción de vida de la población	6
OEI.02: Promover las manifestaciones Culturales e Intelectuales, de Nivel Internacional	7
OEI.03: Mejorar el Acceso a Servicios básicos de la población	7
OEI.04: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.....	7
OEI.05: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población	8
OEI.06: Fortalecer la gestión institucional	8
OEI.07: Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la región Arequipa.....	9
OEI.08: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa.....	9
OEI.09: Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa	10
OEI.10: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa....	10
OEI.11: Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética	11
OEI.12: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales	11
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - AEI	12
Comparativo Evaluación PEI 2017 – 2019 con recomendaciones propuestas para formulación PEI 2020 – 2023	26
PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA.....	50
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
ANEXOS	53
Anexo B-7: Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01	53
Cuarto informe de evaluación de implementación POI	60
Vista Resumen Banco de Proyectos	116

RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional presenta el informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017–2019 (en adelante PEI) correspondiente al año 2019.

El PEI, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 187-2017-GRA/GR del once de abril del año 2017 y para su evaluación se utilizó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.

Al realizar la evaluación de resultados, se verifica en el año 2018, un ligero descenso en el porcentaje de población en situación de pobreza, luego de incrementarse constantemente desde el año 2014. También hasta al menos el año 2018, se mantiene el crecimiento constante en el porcentaje de la población que accede a algún seguro de salud, a pesar de esto, no se ha llegado a cumplir la meta propuesta; en el mismo año 2018 se registra un incremento en la tasa de desnutrición crónica en niños(as) de 5 años a menos, valor que había ido disminuyendo desde el año 2015, sin embargo, se ha logrado cumplir la meta.

Arequipa mantiene el índice de competitividad regional con valores satisfactorios, respecto a las metas propuestas hasta el año 2019.

La tasa de desempleo viene descendiendo desde el año 2016 y casi se cumple la meta el año 2018, de 3.7, se ha logrado 3.8, lo que representa un porcentaje de cumplimiento de 97.37%.

Una meta importante que se ha cumplido, es el porcentaje de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, lo cual nos indica que se ha aplicado una estrategia adecuada para el cumplimiento de esta meta tan importante para la población.

ANÁLISIS CONTEXTUAL

Contexto Político

- El Gobierno Regional de Arequipa fue creado mediante Ley N° 25022 Ley Orgánica de la Región Arequipa, promulgada el 14 de abril de 1989.
- Mediante Decreto Ley N° 25432 Ley que norma transitoriamente la organización y funcionamiento de los Gobierno Regionales, se constituyen en cada uno de ellos, los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), que dependían funcionalmente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Mediante Ley N° 26922 Ley Marco de Descentralización, del 02 de febrero de 1998, se define la denominación CTAR Arequipa y se reinstala la demarcación territorial sobre la base de los departamentos.
- La Ley N° 27680 de Reforma Constitucional sobre descentralización, del 06 de marzo de 2002, dispone en su artículo 191° que los Gobiernos Regionales tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, y en su artículo 192°, indica que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, del 17 de julio de 2002, que define normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal; regula la conformación de las regiones, fija las competencias de los tres niveles de gobierno, determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgada el 16 de noviembre de 2002, esta ley establece y norma la estructura orgánica, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales.
- En las elecciones 2018 de Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales, resulta ganador el candidato Arq. Elmer Cáceres Llica, quien gobernará Arequipa desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Contexto económico

A pesar de los problemas políticos, la economía peruana cierra el año 2018 con un registro de crecimiento cercano a 4%; sin embargo, el año 2019 se acentúa la desaceleración de la economía y se cierra con un crecimiento de 2.16% (la tasa más baja en 10 años), se registraron importantes caídas en los sectores de pesca, minería e hidrocarburos y manufactura.

El INCORE 2019 posiciona nuevamente a Arequipa como la segunda región más competitiva del país (después de Lima), destaca como la región más competitiva en el pilar salud debido a que posee la cobertura más alta de personal médico. Arequipa destaca como la segunda región con mayor PBI real total y per cápita.

Según el MINEM, al mes de mayo de 2018, son 195 325 puestos de trabajo directos generados por la minería, lo que equivale a 9.6% más en comparación con el mismo mes del año anterior. La región Arequipa es el primer productor de cobre y molibdeno en el Perú.

El Presupuesto Institucional Modificado para el Gobierno Regional de Arequipa en el año 2019 fue de 2,386,260,649 soles, 87,245,669 soles menos, respecto al año 2018, la ejecución presupuestal del año 2019 fue de 80.6%.

Contexto Social

Según los resultados del censo nacional de población realizado el año 2017, el departamento de Arequipa tiene una población de 1,382,730 de habitantes; el 92% vive en el área urbana y el 8% vive en el área rural, la distribución de la población según sexo es de 51% en mujeres y 49% en hombres. En la provincia de Arequipa viven 1,080,635 de habitantes, lo que representa el 78.2% de la población total del departamento.

Según el INCORE 2019, Arequipa se ubica como la región más competitiva en Salud. destaca como la región con mayor cobertura de personal médico y como la tercera región con la más alta esperanza de vida al nacer.

Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 178 de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2018, la Región Arequipa tiene 8 conflictos sociales, 5 activos y 3 latentes; entre los activos figuran los reclamos de agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) por el temor de que se generen impactos negativos al ambiente, y en consecuencia, se afecte la actividad agrícola en la provincia. También figura el reclamo de ciudadanos de Caylloma al Poder Ejecutivo y al Gobierno Regional de Arequipa para tratar sobre la ejecución del proyecto Majes Siguan II, la represa de Angostura, el asfaltado de la vía Vizcachani a Orcopampa y la conformación de un fondo minero. El problema social de parte de los comuneros de Pusa Pusa, retrasaron las inversiones destinadas al Proyecto Majes Siguan – II Etapa, a pesar de los esfuerzos realizados por el GORE Arequipa.

En el año 2018 se acentúa el fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos hacia el Perú, según Monitoreo de Flujo de Población Venezolana en el Perú elaborado por la Organización Internacional para Migraciones (OIM) en Arequipa a diciembre de 2018 viven 15 mil ciudadanos venezolanos, lo cual representa el 3% del total nacional.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

El PEI 2017-2019 del Gobierno Regional de Arequipa, se compone de doce (12) Objetivos Estratégicos Institucionales y dieciséis (16) Indicadores, articulados a 18 Objetivos Estratégicos Territoriales priorizados.

Se ha realizado el seguimiento a estos indicadores, proponiendo algunos otros, en los casos donde no se produjo información por las fuentes de verificación establecidas en el PEI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - OEI

OEI.01: Mejorar la conducción de vida de la población

OEI.01: Mejorar la conducción de vida de la población							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de población en situación de pobreza / Porcentaje de incidencia de población en situación de pobreza en intervalos de confianza	Logro esperado	7.8	6.7		4.9	4.2	3.6
	Valor obtenido	5.81 - 9.65	6.71 - 9.81	9.60 - 12.00	12.06 - 14.62	11.3 - 13.8	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación INEI - SIRTOD

Para un mejor seguimiento a los indicadores de pobreza (Porcentaje de población en situación de pobreza), se ha propuesto y realizado el seguimiento al indicador Porcentaje de incidencia de población en situación de pobreza según intervalos de confianza, considerando que a la fecha no se cuenta con información estadística del indicador que figura en el PEI, el cual ya no se publica, según la fuente de verificación INEI SIRTOD.

La pobreza en el departamento de Arequipa se ha incrementado desde el año 2014 de 5.81 a 12.06 en el 2018, en los límites inferiores de los intervalos de confianza, pero en el año 2018 se ha producido una disminución favorable en este indicador.

OEI.02: Promover las manifestaciones Culturales e Intelectuales, de Nivel Internacional

OEI.02: Promover las manifestaciones Culturales e Intelectuales, de Nivel Internacional							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos	Logro esperado	651	695		750	814	838
	Valor obtenido	651	695	39	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: INEI – SIRTOD

No se tienen completos los datos del año 2016, ya no se publica este indicador.

OEI.03: Mejorar el Acceso a Servicios básicos de la población

OEI.03: Mejorar el Acceso a Servicios básicos de la población							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha	Logro esperado	13.00	11.30		10.80	9.80	8.9
	Valor obtenido	13.00	11.30	11.10	11.80	10.10	n/d
	Avance %				91.53	97.03	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

Se aprecia que el indicador podría llegar a la meta establecida para el año 2019, ya que muestra una tendencia a decrecer.

OEI.04: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles

OEI.04: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria, que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora	Logro esperado	61.00	65.20		71.10	75.10	79.1
	Valor obtenido	61.00	65.20	59.00	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: MINEDU – ESCALE / INEI - SIRTOD

No se dispone de datos oficiales desde el año 2017.

OEI.04: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria que lograron desempeño suficiente matemáticas	Logro esperado	32.90	31.80		35.30	37.50	39.6
	Valor obtenido	32.90	31.80	38.00	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: MINEDU – ESCALE / INEI - SIRTOD

No se dispone de datos oficiales desde el año 2017.

OEI.05: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población**OEI.05: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población**

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de población con acceso a algún seguro de salud	Logro esperado	55.90	60.90		67.20	69.00	70.8
	Valor obtenido	55.90	60.90	63.20	64.10	65.50	n/d
	Avance %				95.39	94.93	--
Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos	Logro esperado	7.30	7.50		6.10	5.50	4.9
	Valor obtenido	7.30	7.50	6.30	4.90	5.30	n/d
	Avance %				124.49	103.77	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

La desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos, presenta una considerable disminución desde el año 2015 al año 2017, el año 2018 sufre un incremento, a pesar de eso se ha cumplido la meta propuesta para los años 2017 y 2018.

OEI.06: Fortalecer la gestión institucional**OEI.06: Fortalecer la gestión institucional**

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Eficacia de ejecución presupuestal de Arequipa	Logro esperado	83.30	81.20		72.60	71.20	69.90
	Valor obtenido	86.30	85.01	86.70	82.60	79.70	80.60
	Avance %				113.77	111.94	115.31

Fuente de verificación: MEF – Consulta amigable de transparencia económica

Se ha logrado cumplir con las metas establecidas en el PEI. En el documento PEI 2017-2019 se consigna el valor de la línea base del año 2014 como 83.30, sin embargo, este valor corresponde a la ejecución presupuestal del todo el departamento de Arequipa, debiendo ser el valor de 86.30 para el GORE Arequipa.

OEI.07: Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la región Arequipa

OEI.07: Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la región Arequipa							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural / Número de viviendas afectadas por desastre natural	Logro esperado	26	25.7		25.1	24.8	24.6
	Valor obtenido	715	13,338	7,992	13,516	4,905	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: INEI – SIRTOD

No se cuenta con datos estadísticos de fuentes oficiales respecto a un componente del indicador del PEI, lo cual impide hallar un porcentaje de viviendas afectadas por desastres. Por lo que se propone y se ha realizado el seguimiento al indicador Número de viviendas afectadas por desastre natural, con fuente de verificación INEI SIRTOD.

El indicador nos muestra que hay gran vulnerabilidad de viviendas ante desastres naturales, por lo que se debe fortalecer la gestión de riesgo ante desastres.

OEI.08: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa

OEI.08: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Índice de competitividad regional	Logro esperado	6.4	6.7		6.6	6.7	6.7
	Valor obtenido	6.4	6.4	6.5	6.5	6.9	6.9
	Avance %				98.48	102.99	102.99

Fuente de verificación: IPE - INCORE

El seguimiento al Índice de competitividad regional muestra que se ha alcanzado la meta propuesta en el PEI para los años 2018 y 2019.

OEI.09: Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa

OEI.09: Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tasa de desempleo	Logro esperado	4.4	3.9		3.8	3.7	3.6
	Valor obtenido	4.4	3.9	4.9	4.3	3.8	n/d
	Avance %				88.37	97.37	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

La tendencia es a la baja en este indicador, lo cual lleva a un cumplimiento de la meta propuesta para el año 2018 de 97.37%.

OEI.10: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa

OEI.10: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet	Logro esperado	28.90	31.00		35.80	38.30	40.8
	Valor obtenido	28.90	30.10	35.20	39.20	35.00	n/d
	Avance %				109.50	91.38	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

Porcentaje asfaltado de la red vial departamental	Logro esperado	30.50	30.50		35.00	39.30	42.00
	Valor obtenido	30.50	30.50	33.00	32.80	32.80	n/d
	Avance %				93.71	83.46	--

Fuente de verificación: MTC – Estadísticas

Para la cobertura del servicio de internet se ha cumplido con la meta propuesta para el año 2017, pero el año 2018 muestra un descenso en los valores del indicador.

El porcentaje de asfaltado de la red vial departamental de Arequipa, se ha visto disminuida en el período del 2016 al 2018 a 33.00 a 32.80, lo cual significa que no se ha logrado la meta establecida para el año 2018 que es de 39.30. A pesar de existir mayor presupuesto, para proyectos de inversión referidos a la red vial. Se ha logrado un 93.71% de avance el año 2017 y 83.46% el año 2018.

OEI.11: Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética

OEI.11: Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Razón de inversión en infraestructura agropecuaria respecto a la pea agropecuaria	Logro esperado	687.00	900.00		1,000.00	1,187.20	1,200.00
	Valor obtenido	687.00			n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--
Fuente de verificación:		MTC – CNC					
Potencia de energía eléctrica instalada	Logro esperado	421.2	402.0		421.4	424.4	428.0
	Valor obtenido	421.2	421.7	1,019.3	1,013.4	1,014.2	n/d
	Avance %				240.5%	239.0%	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

No se dispone de datos estadísticos de la fuente de verificación oficial del MTC y CNC, para el indicador de Razón de inversión en infraestructura agropecuaria.

La Potencia de energía eléctrica instalada, se incrementa de 421.70 mw el año 2015 a 1,019.30 mw el año 2016 según la fuente de verificación INEI, lo cual se debe presumiblemente al requerimiento energético generado por la ampliación de Cerro Verde, en su segunda etapa. Se ha superado la meta establecida para los años 2017 y 2018.

OEI.12: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales

OEI.12: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de gasto público ambiental respecto al gasto total	Logro esperado	2.40	2.30		2.30	2.20	2.20
	Valor obtenido	2.12	2.05	2.35	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: MINAN - SINIA

Sólo se dispone de datos hasta el año 2016.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - AEI**OEI.01 Mejorar la condición de vida de la población**

AEI.01.01: Asistencia social integral a las poblaciones vulnerables							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de inversión en el sector social	Logro esperado	2.15	3.1		3.84	3.9	3.95
	Valor obtenido	3.17	3.21	3.24	2.93	2.78	2.62
	Avance %				76.39	71.31	66.35

Fuente de verificación: Consulta amigable MEF

OEI.02 Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de nivel internacional

AEI.02.01: Manifestaciones culturales regionales e internacionales adecuadas para la población							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de inversión en el sector cultura	Logro esperado	5.57	1.59		1.6	1.62	1.63
	Valor obtenido	0.50	0.12	0.01	0.01	0.21	0.19
	Avance %				0.53	12.94	11.81

Fuente de verificación: Consulta amigable MEF

OE1.03 Mejorar el acceso a servicios básicos de la población

AEI.03.01: Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad para la población							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados	Logro esperado	79.4	81.1		82	83	83
	Valor obtenido	77.3	82.4	84.7	89.1	89.1	n/d
	Avance %				108.66	107.35	--
AEI.03.02: Acceso a los servicios de agua sostenible y de calidad para la población							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua	Logro esperado	92.4	94.4		96	96.5	97
	Valor obtenido	93.3	95.1	95.1	95.3	96.6	n/d
	Avance %				99.27	100.10	--
AEI.03.03: Acceso a vivienda sostenible para la población							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de viviendas particulares propias	Logro esperado	75.5	73.6		72.8	73.1	73.3
	Valor obtenido	75.5	73.6	77	72.3	75.5	n/d
	Avance %				99.31	103.28	--
AEI.03.04: Apoyo técnico integral al sistema de seguridad ciudadana							
Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tasa de denuncias de delitos por 10,000 habitantes	Logro esperado	122	114		100	90	80
	Valor obtenido	130.2	140	151.1	193.8	211.4	n/d
	Avance %				51.60	42.57	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

OEI.04 Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles**AEI.04.01:**

Formación oportuna y de calidad a estudiantes que cursan el ii al vii ciclo de educación básica regular

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Gasto público en educación por alumno a nivel secundaria	Logro esperado	3,351.00	3,351.00		4,064.00	4,459.00	4,893.00
	Valor obtenido	2,755.00	3,351.00	3,629.00	4,400.00	n/d	n/d
	Avance %				108.27	--	--

AEI.04.02:

Acceso a los servicios educativos públicos de la educación básica regular sostenible para la población de 3 a 16 años

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tasa neta de asistencia de educación inicial con edades de 3-5	Logro esperado	78.9	85.5		84	85	86
	Valor obtenido	78.90	85.50	89.00	91.60	n/d	n/d
	Avance %				109.05	--	--

Fuente de verificación: MINEDU – Reporte estadístico

AEI.04.03:

Formación integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tasa de crecimiento intercensal de asistencia de la población con discapacidad con edades 3 a 16 años	Logro esperado	56.8	56.8		88	89	91
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: INEI – Reporte estadístico

AEI.04.04:

Atención oportuna para la prevención del consumo de drogas en la población estudiantil

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria	Logro esperado	6.4	6.4		6	5.5	5
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: DEVIDA – Reporte estadístico

AEI.04.05:

Formación completa de carreras docentes de institutos públicos de educación superior

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas no universitaria	Logro esperado	46.4	44.3		46	48	50
	Valor obtenido	46.4	44.3	42.6	41.4	31.8	43.1
	Avance %				90.00	66.25	86.20

Fuente de verificación: MINEDU – ESCALE - Reporte estadístico

El gasto público en educación por alumno a nivel secundaria, muestra un resultado positivo, ya que supera la meta de 4,064 para el año 2017, con un valor de 4,400. Este resultado nos permite suponer que se puede lograr la meta para el año 2018.

El resultado de la evaluación para la Tasa neta de asistencia de educación inicial con edades de 3-5, nos muestra un resultado bastante positivo para el año 2017 que es de 91.60 superando la meta 2017 que es de 84.00, supera también la meta 2018 y 2019 de 85.00 y 86.00 respectivamente.

OEI.05 Mejorar la calidad de servicios de salud para la población**AEI.05.01:**

Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica de niños (as) (patrón de referencia NCHS)	Logro esperado	4.1	5.2		3.33	2.85	2.36
	Valor obtenido	4.1	5.2	4.7	3	3.8	n/d
	Avance %				111.00	75.00	--

AEI.05.02:

Atención integral para mejorar la salud materno neonatal

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta	Logro esperado	3.6	10.4		3.5	2.5	1.5
	Valor obtenido	4	8.5	8.3	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: INEI - Encuesta demográfica y de salud familiar- PPR. SIRTOD

AEI.05.03:

Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tasa de morbilidad de TBC	Logro esperado	3.6	10.4		5.5	5.3	3.6
	Valor obtenido	4	9	8.3	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

AEI.05.04:

Intervenciones sanitarias para reducir las enfermedades metaxénicas y zoonosis

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de familias que reciben 2da sesión demostrativa en promoción de salud en enfermedades metaxénicas	Logro esperado	58	60		62	64	66
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GERESA – Reportes estadísticos

AEI.05.05:

Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de personas de 15 y más años de edad con sobrepeso	Logro esperado	39	39		38	37	35
	Valor obtenido	40	39	37.5	40.5	37.5	n/d
	Avance %				94%	99%	--

Fuente de verificación: INEI - Encuesta demográfica y de salud familiar- PPR

AEI.05.06:

Atención integral para la disminución de la morbilidad y mortalidad por cáncer en la población

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer	Logro esperado	2	2		3	4	5
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GERESA – Registro de HIS

AEI.05.07:

Atención oportuna para reducir la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata durante los últimos 12 meses	Logro esperado	97.4	97.4		98	99	100
	Valor obtenido	96	97.4	90.5	98.5	97.6	n/d
	Avance %				100.51	98.59	--

Fuente de verificación: INEI - Encuesta nacional de programas presupuestales - SIRTOD

AEI.05.08:

Atención preventiva para la reducción y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de evolución de personas con discapacidad en consulta externa	Logro esperado	86	86		90	95	100
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: MINSA – Registro de HIS

AEI.05.09:

Atención integral para el control y prevención en salud mental

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y tratamiento	Logro esperado	n/d	n/d		16,756	17,659	18,653
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GERESA – Reporte estadístico

AEI.05.10:

Atención integral en los servicios de salud

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud	Logro esperado	77.1	77.1		81.4	85.7	90
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GERESA – Reporte estadístico

En el año 2017 se ha logrado superar la meta de 3.33 en la proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica de niños (as), pero no se ha logrado cumplir la meta en el año 2018.

OEI.06 Fortalecer la gestión institucional

AEI.06.01:

Fortalecer la gestión administrativa institucional

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzada	Logro esperado	83.3	81.2		92.18	92	91.82
	Valor obtenido	86.30	85.01	86.70	82.60	79.70	80.60
	Avance %				89.61	86.63	87.78

Fuente de verificación: MEF – Consulta amigable

Este indicador nos muestra que institucionalmente el porcentaje de la ejecución del presupuesto ha ido decreciendo, por tal motivo no se ha llegado a cumplir la meta, la cual ha quedado en el año 2019 en un cumplimiento de 87.78%

OEI.07 Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la región Arequipa

AEI.07.01:

Apoyo integral para la reducción de vulnerabilidad ante la ocurrencia de peligros en la región

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural / Número de viviendas afectadas por desastre natural	Logro esperado	26	25.7		25.1	24.8	24.6
	Valor obtenido	715	13,338	7,992	13,516	4,905	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

Se ha propuesto y se ha realizado el seguimiento al indicador Número de viviendas afectadas por desastre natural, con fuente de verificación INEI SIRTOD.

El número de viviendas afectadas por desastre natural según el INEI se ha incrementado de 715 el año 2014 a 13,314 el año 2015, debido a fenómenos climáticos y a la falta de una adecuada gestión de riesgo ante desastres.

Este indicador nos muestra que, ante una ocurrencia de desastre natural, las viviendas tienden a ser afectadas en gran medida.

OEI.08 Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa

AEI.08.01:

Apoyo integral adecuado para la actividad agrícola y pecuaria de la región Arequipa

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Valor bruto de la producción agrícola en miles de soles de 2007	Logro esperado	1,459,037.00	1,379,846.00		1,424,664.50	1,408,026.00	1,408,026.00
	Valor obtenido	1,459,037.00	1,379,846.00	1,455,740.00	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--
Valor bruto de la producción pecuaria en miles de soles de 2007	Logro esperado	2,517,009	2,494,559		2,996,039	3,086,588	3,177,137
	Valor obtenido	1,057,972	1,115,992	1,164,315	1,187,432	1,269,345	1,277,012
	Avance %				39.63	41.12	40.19

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

AEI.08.02:

Apoyo integral para la promoción de los destinos turísticos en la región Arequipa

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje	Logro esperado	1.5	1.5		1.5	1.7	1.9
	Valor obtenido	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2
	Avance %				86.67	82.35	63.16

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

AEI.08.03:

Apoyo técnico para el desarrollo integral de los artesanos de la región

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de artesanos que participan en ferias y concursos	Logro esperado	9	9		15	19	23
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GRCET – Registro RNA

AEI.08.04:

Apoyo técnico para el acceso a mercados externos de manera integral a las MYPES

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de exportaciones regionales a valor FOB respecto al nacional	Logro esperado	7.37	8.45		9.15	9.50	9.85
	Valor obtenido	7.35	8.43	15.60	17.89	17.36	15.39
	Avance %				195.48	182.77	156.29

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

AEI.08.05:

Formalización sostenible de los productores mineros en la región

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de solicitudes aprobadas para la explotación y exploración de la pequeña minería y la minería artesanal	Logro esperado	18	28		98	234	280
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GREM – Informe

AEI.08.06:

Otorgamiento de concesiones energéticas sostenibles en la región

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de eventos de promoción de inversión en el sector energético realizado	Logro esperado	2	3		5	6	7
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: GREM – Informe

AEI.08.07:

Apoyo técnico para el acceso a la formalización de manera adecuada de las MYPES

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de asesoramiento para la formalización de empresas	Logro esperado	310	245		700	800	900
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: Gerencia Regional de la Producción

AEI.08.08:

Apoyo técnico para el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura regional

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de inversión para el sector pesquero	Logro esperado	24.09	12.49		12.87	12.94	13
	Valor obtenido	24.09	12.49	10.87	8.90	12.32	11.94
	Avance %				69.17	95.19	91.87

Fuente de verificación: MEF – Consulta amigable

AEI.08.09:

Promoción de la inversión privada adecuada en la macro región sur

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Número de expedientes evaluados por asociación público privadas y obras por impuesto	Logro esperado	20	20		27	27	29
	Valor obtenido				n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: Oficina de Promoción de la Inversión Privada - Reporte

Las exportaciones han superado largamente las metas establecidas en el PEI, sin embargo, han ido decreciendo levemente desde el año 2017.

OEI.09 Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa**AEI.09.01:**

Promoción para el acceso al trabajo adecuado de la población económicamente activa

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de población ocupada en empleo adecuado	Logro esperado	28.9	31		35.8	38.3	40.8
	Valor obtenido	62.7	64.9	64.2	67.7	67.9	n/d
	Avance %				189.11	177.28	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

OEI.10 Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa**AEI.10.01:**

Apoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte rural

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Tiempo promedio de traslado de la población rural escolar que se desplaza a pie a su institución educativa	Logro esperado	16	15		14	14	13
	Valor obtenido	16	15	13	11	10	n/d
	Avance %				127.27	140.00	--

AEI.10.02:

Apoyo integral para el uso de estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones en la región

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Proporción de población con acceso al servicio de internet	Logro esperado	17.2	24.7		24.77	24.85	24.9
	Valor obtenido	28.9	31	35.2	39.2	35	n/d
	Avance %				158.26	140.85	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

La cobertura del servicio de internet se ha incrementado constantemente hasta el año 2017, el año 2018 ha decrecido, pero se ha llegado a cumplir la meta propuesta.

OEI.11 Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética**AEI.11.01:**

Ejecutar el PIP "Mejoramiento y construcción de la carretera Ayo - Huambo, provincias Castilla y Caylloma, región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	40.8	49.99		53	56	60
	Valor obtenido				60.95	81.54	83.05
	Avance %				115.00	145.61	138.41

AEI.11.02:

Ejecutar el PIP "Construcción de vía troncal interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la provincia de Arequipa- Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	98.44	99.37		100	0	0
	Valor obtenido				99.60	99.78	99.78
	Avance %				99.60	--	--

AEI.11.03:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas de Paucarpata, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	41.37	97.1		100	0	0
	Valor obtenido				77.56	80.64	88.48
	Avance %				77.56	--	--

AEI.11.04:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento del Santuario de Chapi, como atractivo turístico del circuito turístico de la ruta del Loncco arequipeño, distrito de Polobaya, Arequipa - Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	30.86	36.92		40	45	50
	Valor obtenido				35.38	54.08	54.08
	Avance %				88.44	120.19	108.17

AEI.11.05:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la infraestructura vial de la carretera Ichupampa - Lari, provincia de Caylloma - Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	53.22		57	61	63
	Valor obtenido				84.91	88.49	88.49
	Avance %				148.97	145.07	140.47

AEI.11.06:

Ejecutar el PIP "Instalación de la planta de tratamiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe en la localidad de la Joya Nueva, distrito de la Joya, provincia y región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	80.94	88.8		93	95	100
	Valor obtenido				87.57	92.94	93.30
	Avance %				94.16	97.83	93.30

AEI.11.07:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa 40025 Santa Dorotea, distrito Arequipa Cercado - provincia y región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	42.97	72.76		78	82	90
	Valor obtenido				96.60	99.16	99.16
	Avance %				123.85	120.93	110.18

AEI.11.08:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa - región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	46.95	70.5		75	80	85
	Valor obtenido				51.65	71.65	84.28
	Avance %				68.87	89.57	99.15

AEI.11.09:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la carretera Vizcachani – Callalli – Sibayo - Caylloma, provincia Caylloma, región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0.05	0.87		15	21	27
	Valor obtenido				6.11	22.40	28.11
	Avance %				40.75	106.64	104.10

AEI.11.10:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la carretera vecinal ruta n ar-549 de trayectoria: emp. Ar-105 (pte. Pta. Colorada) - Sahuani, distrito de Uraca Corire, provincia de Castilla, región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	4.69		15	25	35
	Valor obtenido				26.23	48.25	70.25
	Avance %				174.90	193.01	200.70

AEI.11.11:

Ejecutar el PIP "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Los Ositos, distrito de Majes, provincia de Caylloma - Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	0		10	18	26
	Valor obtenido				0.00	0.00	88.11
	Avance %				0.00	0.00	338.89

AEI.11.12:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento del servicio de salud en el sistema de referencias y contra referencias de la red de salud Arequipa - Caylloma, provincia de Arequipa - Caylloma - región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	5.8		15	20	25
	Valor obtenido				18.60	21.68	39.54
	Avance %				124.01	108.38	158.18

AEI.11.13:

Ejecutar el PIP "Ampliación de los servicios de salud itinerantes especializados en gineco- obstetricia, pediatría, medicina interna, odontología y laboratorio en la región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	0		15	25	35
	Valor obtenido				2.71	18.67	20.01
	Avance %				18.06	74.69	57.16

AEI.11.14:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la ruta del pisco de la región Arequipa"

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	0		10	15	40
	Valor obtenido				5.83	9.81	9.81
	Avance %				58.27	65.43	24.54

AEI.11.15:

Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencia, tecnología y ambiente en las instituciones educativas publicas priorizadas del nivel secundario de la región Arequipa "

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de avance del PIP	Logro esperado	0	0		15	27	39
	Valor obtenido				0.00	0.00	0.00
	Avance %				0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

OEI.12 Promover el aprovechamiento de los recursos naturales**AEI.12.01:****Apoyo técnico sostenible a la conservación de ecosistemas de la región**

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Gasto público ambiental respecto al producto bruto interno	Logro esperado	0.37	0.34		0.3	0.29	0.28
	Valor obtenido	0.37	0.34	3.4	n/d	n/d	n/d
	Avance %				--	--	--

Fuente de verificación: SINIA – Reporte estadístico

AEI.12.02:**Apoyo sostenible para el aprovechamiento de recurso hídricos de la región**

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de productores agrícolas y agropecuarios, que cuentan con sistema de riego tecnificado / Porcentaje de productores agropecuarios, que cuentan con sistema de riego tecnificado	Logro esperado	8.6	10.3		10.4	10.47	10.52
	Valor obtenido	7.40	8.60	8.90	9.70	11.20	n/d
	Avance %				93.27	106.97	--

Fuente de verificación: INEI - SIRTOD

AEI.12.03:**Apoyo técnico en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, integral para organizaciones públicas y privadas**

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de organizaciones implementadas con instrumento para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	Logro esperado	50	60		60	70	80
	Valor obtenido						
	Avance %				0.00	0.00	0.00

Fuente de verificación: Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, Área de Biodiversidad - Informe

AEI.12.04:**Apoyo técnico en adaptación al cambio climático, integral para la población e instituciones**

Indicador		Línea base (2014)	Valor actual (2015)	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019
Porcentaje de población e instituciones con desarrollo de capacidades en adaptación al cambio climático	Logro esperado	50	60		60	70	80
	Valor obtenido						
	Avance %				0.00	0.00	0.00

Fuente de verificación: Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, Área de Cambio Climático - Informe

Comparativo Evaluación PEI 2017 – 2019 con recomendaciones propuestas para formulación PEI 2020 – 2023

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
1	Mejorar la condición de vida de la población	Porcentaje de población en situación de pobreza	Asistencia social integral a las poblaciones vulnerables	Porcentaje de inversión en el sector social	Mejorar la calidad de vida de la población	Porcentaje promedio de incidencia de pobreza	Prevención y atención oportuna a la población vulnerable	Número de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos en los Centros de Atención Residenciales del GRA
								Porcentaje de personas con discapacidad atendidas

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
4	Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.	Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria, que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora.	Formación oportuna y de calidad a estudiantes que cursan el ii al vii ciclo de educación básica regular	Gasto público en educación por alumno a nivel secundaria	Mejorar la calidad educativa de los estudiantes en sus diferentes niveles	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora.	Acceso a Educación Básica y Educación Superior con condiciones básicas de calidad para los niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos	Porcentaje de población con edades de 3-5 años matriculados en educación inicial
		Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria que lograron desempeño suficiente en matemáticas.				Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en matemática.		Porcentaje de población con edades de 6-11 años matriculados en Educación Primaria.
								Porcentaje de población con edades de 12-16 años matriculados en Educación Secundaria.
							Infraestructura y equipamiento de calidad para Instituciones educativas de la región.	Porcentaje de instituciones educativas públicas con condiciones de infraestructura y equipamiento de calidad en beneficio de la población estudiantil.

N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
4	Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles		Acceso a los servicios educativos públicos de la educación básica regular sostenible para la población de 3 a 16 años	Tasa neta de asistencia de educación inicial con edades de 3-5			Fortalecimiento en competencias pedagógicas y tecnológicas permanentes en beneficio de docentes de Educación Básica y Superior	Porcentaje de Docentes de Educación Básica Regular capacitados en Currículo Nacional de Educación Básica
			Formación integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	Tasa de crecimiento intercensal de asistencia de la población con discapacidad con edades 3 a 16 años				
			Atención oportuna para la prevención del consumo de drogas en la población estudiantil	Porcentaje de consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria.				
			Formación completa de carreras docentes de institutos públicos de educación superior	Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas no universitaria				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
2	Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de nivel internacional.	Número de visitantes nacionales a museos arqueológicos	Manifestaciones culturales regionales e internacionales adecuadas para la población	Porcentaje de inversión en el sector cultura	Promover la producción artística, cultural e intelectual y el deporte en la región Arequipa	Número de visitantes a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa	Espacios artísticos, culturales, intelectuales y deportivos permanentes en la región Arequipa	Número de visitantes a la Casa Museo Mario Vargas Llosa que reciben atención

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
5	Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.	Porcentaje de población con acceso a algún seguro de salud	Atención preventiva para la reducción y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	Porcentaje de evolución de personas con discapacidad en consulta externa	Mejorar la calidad de servicios de salud para la población	Porcentaje del fortalecimiento de la autoevaluación del desempeño de las IPRESS para el cumplimiento de los estándares de calidad en la atención de salud	Certificación oportuna a las personas con discapacidad en la región	Porcentaje de personas con discapacidad certificada que accede a la atención para la prevención de condiciones secundarias.
			Atención integral en los servicios de salud	Porcentaje de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud			Infraestructura y equipamiento suficientes para atención adecuada en las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPRESS) de la región	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada.
			Atención integral para mejorar la salud materno neonatal	Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta			Prevención y reducción de la mortalidad materna en forma efectiva en las mujeres de la Región Arequipa	Porcentaje de Gestantes con paquete preventivo completo

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
5	Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.	Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años.	Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica de niños (as) (patrón de referencia NCHS)			Prevención y reducción de la anemia en forma oportuna y efectiva a los niños menores de 3 años	Porcentaje de niños de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia con tratamiento oportuno
			Atención integral para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población.	Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer			Control y atención de los casos de Cáncer de Cuello Uterino de manera efectiva en la población femenina de Arequipa	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino
			Intervenciones sanitarias para reducir las enfermedades metaxénicas y zoonosis	Número de familias que reciben 2da sesión demostrativa en promoción de salud en enfermedades metaxénicas			Prevención y reducción de la rabia canina de manera efectiva en la región	Porcentaje de canes que cuenta con vacuna antirrábica.
			Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis.	Tasa de morbilidad de TBC			Control y atención de los casos de TBC Pulmonar de manera efectiva en la población de Arequipa	Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
5	Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.	Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos	Atención integral para el control y prevención en salud mental	Número de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y tratamiento.			Control y atención de los casos de personas con problemas de salud mental de manera efectiva en la población de Arequipa	Porcentaje de personas detectadas con problemas de salud mental que tienen diagnóstico y tratamiento
			Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de personas de 15 y mas años de edad con sobrepeso			Control y atención de las enfermedades No Transmisibles de manera efectiva en la población de Arequipa	Porcentaje de personas mayores a 18 años con IMC mayor de 25 y tamizados para hiperglicemia con resultados anormales
								Porcentaje de personas mayores de 18 años con alteración de los niveles de presión arterial
							Control y atención de accidentes de manera efectiva en la población de Arequipa	Porcentaje de población que presentó algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata.
			Atención oportuna para reducir la mortalidad por emergencias y urgencias medicas	Porcentaje de la población que presento algún problema de salud o accidente y recibió atención medica inmediata durante los últimos 12 meses			Control y atención de emergencias de manera efectiva en la población de Arequipa	Porcentaje de personas atendidas con riesgo moderado

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
3	Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.	Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha	Acceso a los servicios de agua sostenible y de calidad para la población	Porcentaje de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua	Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población	Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha	Servicios de agua y saneamiento de calidad para la población de la Región Arequipa	Porcentaje de viviendas en el ámbito rural con acceso al servicio de agua a través de red pública
			Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad para la población	Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados				
							Asistencia técnica en saneamiento de forma integral a los Gobiernos Locales	Porcentaje de gobiernos locales con asistencia técnica en saneamiento
							Servicio de telecomunicaciones con amplia cobertura y calidad para los centros poblados rurales de la región de Arequipa	Porcentaje de estaciones repetidoras que reciben mantenimiento

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
3	Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.	Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha	Acceso a vivienda sostenible para la población	Porcentaje de viviendas particulares propias				
							Espacios públicos priorizados en beneficio de la población	Número de provincias con espacios públicos priorizados
							Administración de bienes inmuebles del estado en beneficio de la población	Número de bienes inmuebles adquiridos a favor del estado
			Apoyo técnico integral al sistema de seguridad ciudadana	Tasa de denuncias de delitos por 10,000 habitantes			Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana integral en beneficio de la población	Número de municipalidades provinciales con asistencia técnica en seguridad ciudadana

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
6	Fortalecer la gestión institucional.	Fortalecer la gestión institucional.	Fortalecer la gestión administrativa institucional	Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzada	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Arequipa	Porcentaje del Presupuesto Institucional Modificado ejecutado a nivel de productos	Sistemas Administrativos implementados para regular la utilización de los recursos de la entidad	Número de observaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional
							Gestión de proyectos de manera integral para optimizar la operatividad del Gobierno Regional de Arequipa	Porcentaje del Presupuesto Institucional Modificado ejecutado a nivel de proyectos
							Tecnologías de Información implementadas para la transformación digital de la entidad	Porcentaje de Unidades Ejecutoras con Tecnologías de Información implementadas

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
7	Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la Región Arequipa	Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural	Apoyo integral para la reducción de vulnerabilidad ante la ocurrencia de peligros en la región	Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural	Promover la implementación de los procesos de la gestión de riesgo de desastres en los gobiernos locales	Número de gobierno locales fortalecidos en los procesos de GRD	Asistencia técnica para formulación de instrumentos de gestión en medidas de estimación, prevención y reconstrucción de manera integral para los gobiernos locales	Número de instrumentos de gestión y planes en materia de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD)
							Asistencia técnica para la identificación de zonas de riesgo de manera permanente en el ámbito de los gobiernos locales	Número de gobiernos locales asistidos
							Procesos de preparación, respuesta y rehabilitación con atención oportuna y adecuada en beneficio de la población afectada y damnificada	Porcentaje de personas atendidas con bienes de ayuda humanitaria y servicios

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
8	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa	Índice de competitividad regional	Apoyo integral adecuado para la actividad agrícola y pecuaria de la Región Arequipa	Valor bruto de la producción agrícola en miles de soles de 2007	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos de la región Arequipa	Índice de competitividad Regional	Asistencia técnica oportuna e integral en beneficio de los agentes extractivos productivos agropecuarios.	Porcentaje de organizaciones agrarias con asistencia técnica
				Valor bruto de la producción pecuaria en miles de soles de 2007				
			Apoyo técnico para el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura regional	Porcentaje de inversión para el sector pesquero			Asistencia técnica para el ordenamiento de la actividad acuícola de manera integral y oportuna en beneficio de los acuicultores de la región Arequipa	Porcentaje de acuicultores con derechos administrativos otorgados que reciben asistencia técnica
							Asistencia técnica para el ordenamiento de la pesca artesanal de manera integral en beneficio de los pescadores artesanales	Porcentaje de pescadores artesanales certificados que reciben asistencia técnica
			Formalización sostenible de los productores mineros en la región	Número de solicitudes aprobadas para la explotación y exploración de la pequeña minería y la minería artesanal			Formalización integral y oportuna para el PPM y PMA	Número de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales formalizados

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
8	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa	Índice de competitividad regional					Ampliación de la frontera agrícola de manera permanente en beneficio de la región	Cantidad de hectáreas incorporadas a la actividad agropecuaria
							Formalización y registro catastral de predios agropecuarios para el productor agrario	Porcentaje de Títulos de Predios Agropecuarios entregados al productor agrario
							Cartera de proyectos sociales, productivos y de servicios con inversión privada en beneficio de los actores económicos	Porcentaje de inversión privada anual en proyectos sociales y productivos aprobados con financiamiento y/o contratos de adjudicación por el GRA
			Apoyo técnico para el acceso a la formalización de manera adecuada de las MYPES	Número de asesoramiento para la formalización de empresas			Asistencia técnica en formalización integral para las MYPES de la región	Porcentaje de MYPES formalizadas
			Apoyo técnico para el desarrollo integral de los artesanos de la región	Porcentaje de artesanos que participan en ferias y concursos				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
8	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa	Índice de competitividad regional	Apoyo técnico para el acceso a mercados externos de manera integral a las MYPES	Porcentaje de exportaciones regionales a valor FOB respecto al nacional			Asistencia técnica moderna a exportadores y potenciales exportadores	Porcentaje de empresas exportadoras con asistencia técnica recibida por el GRA
			Apoyo integral para la promoción de los destinos turísticos en la Región Arequipa	Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje			Oferta turística diversificada en beneficio del mercado turístico	Porcentaje de recursos turísticos intervenidos respecto del total de recursos turísticos inventariados
							Infraestructura energética eficiente para los actores económicos.	Número de proyectos de energía y electrificación de la región Arequipa

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
8	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa	Índice de competitividad regional	Promoción de la inversión privada adecuada en la macro región sur	Número de expedientes evaluados por asociación público privadas y obras por impuesto			Infraestructura de riego mejorada en beneficio de los agentes extractivos productivos agropecuarios.	Número de metros lineales de Infraestructura Mayor de Riego mejorada en canales y defensas ribereñas
							Manejo del recurso hídrico de manera integral y eficiente en beneficio de los agentes agropecuarios	Cantidad de agua de riego por hectárea
			Otorgamiento de concesiones energéticas sostenibles en la región	Numero de eventos de promoción de inversión en el sector energético realizado				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
9	Fomentar el acceso al trabajo decente en la Región Arequipa	Tasa de desempleo	Promoción para el acceso al trabajo adecuado de la población económicamente activa	Porcentaje de pea ocupada en empleo adecuado			Asistencia Técnica para el acceso al empleo formal adecuado en beneficio de la Población Económicamente Activa	Porcentaje de acceso al empleo formal
							Intermediación en conflictos laborales efectiva y oportuna para los trabajadores del régimen de la actividad laboral privada y empleadores	Porcentaje de solicitantes con acta conciliatoria
							Fomento de la Competitividad Productiva integral en beneficio de los agentes económicos organizados.	Número de proyectos de inversión pública formulados para mejorar la productividad que inician su ejecución

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
11	Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética.	Razón de inversión en infraestructura agropecuaria respecto a la PEA agropecuaria	Ejecutar el PIP "Mejoramiento y construcción de la carretera Ayo - Huambo, provincias castilla y Caylloma, Región Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Construcción de vía troncal interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la provincia"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar El PIP "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la carretera Ichupampa - Lari, Provincia De Caylloma – Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP	Mejorar la infraestructura de servicios de la región de Arequipa	Porcentaje de la Red Vial departamental con superficie de rodadura pavimentada	Red vial en buen estado de transitabilidad en la región Arequipa	Cantidad de kilómetros de la Red Vial departamental pavimentada

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
11	Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética.	Razón de inversión en infraestructura agropecuaria respecto a la PEA agropecuaria	Ejecutar el PIP "mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente san isidro y la Vía de Evitamiento, distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado"	Porcentaje de avance del PIP			Servicio de transportes interprovincial adecuado y fiscalizado en la región Arequipa	Porcentaje de infracciones cometidas
			Ejecutar el PIP "mejoramiento de la carretera Vizcachani-Callalli-Sibayo-Caylloma, provincia Caylloma, región Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la carretera vecinal ruta n ar-549 de trayectoria: emp. Ar-105 (pte. Pta. Colorada) - Sahuani, distrito de Uraca Corire, prov"	Porcentaje de avance del PIP				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
11	Ampliar la Infraestructura de Servicios, Productiva y Energética.	Potencia de Energía Eléctrica Instalada	Ejecutar el PIP "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas de Paucarpata, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP			Infraestructura de servicios con adecuado mantenimiento en beneficio de la población	Porcentaje de ficha de mantenimiento ejecutadas
			Ejecutar el PIP "Mejoramiento del Santuario de Chapi, como atractivo turístico del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco Arequipeño, distrito De Polobaya,"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Instalación de la planta de tratamiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable Y desagüe en la localidad de La Joya Nueva"	Porcentaje de avance del PIP				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
11	Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética.	Potencia de energía eléctrica instalada	Ejecutar el PIP "Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa 40025 Santa Dorotea, distrito Arequipa cercado - provincia y región Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. los ositos, distrito de majes, provincia de Caylloma – Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Mejoramiento del servicio de salud en el sistema de referencias y contra referencias de la red de salud Arequipa - Caylloma, provincia de Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
11	Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética.	Potencia de energía eléctrica instalada	Ejecutar el PIP "Ampliación de los servicios de salud itinerantes especializados en gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna, odontología y laboratorio"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la ruta del pisco de la región Arequipa"	Porcentaje de avance del PIP				
			Ejecutar el PIP "Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencia, tecnología "	Porcentaje de avance del PIP				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
10	Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa	Porcentaje asfaltado de la red vial departamental	Apoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte rural	Tiempo promedio de traslado de la población rural escolar que se desplaza a pie a su institución educativa			Centros poblados planificados y sostenibles en la región Arequipa	Número de proyectos de habilitación urbana y rural evaluados para ser declarados de interés regional
		Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet	Apoyo integral para el uso de estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones en la región	Proporción de población con acceso al servicio de internet				

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
12	Promover el aprovechamiento de los recursos naturales	Porcentaje de gasto público ambiental respecto al producto bruto interno			Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región	Número de hectáreas reforestadas anualmente	Zonificación Ecológica Económica integral en beneficio de la población	Porcentaje de gobiernos locales que reciben asistencia técnica en Zonificación Ecológica Económica
			Apoyo sostenible para el aprovechamiento de recursos hídricos de la región	Porcentaje de productores agrícolas y agropecuarios, que cuentan con sistema de riego tecnificado			Aseguramiento de la disponibilidad hídrica de manera continua en beneficio de la población de la Región.	Cantidad de caudal de agua promedio de descarga del Sistema Regulado Chili
			Apoyo técnico en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, integral para organizaciones públicas y privadas	Porcentaje de organizaciones implementadas con instrumento para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica				
							Supervisión y fiscalización ambiental en beneficio de la población	Porcentaje de organizaciones supervisadas y fiscalizadas

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 evaluación					Recomendaciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023			
N° OEI	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador
12	Promover el aprovechamiento de los recursos naturales	Porcentaje de gasto público ambiental respecto al producto bruto interno	Apoyo técnico sostenible a la conservación de ecosistemas de la región	Gasto público ambiental respecto al producto bruto interno			Conservación y recuperación de ecosistemas de manera sostenible en beneficio de la población.	Porcentaje de áreas de Ecosistemas Recuperados
			Apoyo técnico en adaptación al cambio climático, integral para la población e instituciones	Porcentaje de población e instituciones con desarrollo de capacidades en adaptación al cambio climático			Adaptación y mitigación frente al cambio climático en beneficio de la población.	Número de instituciones y organizaciones con capacidades para hacer frente a eventos climáticos adversos

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

El PEI debe incorporar más indicadores institucionales que evalúen los logros de la Entidad.

Las unidades ejecutoras deben generar información estadística de su competencia, que permita realizar el seguimiento a las acciones estratégicas que realizan y los logros que alcancen. Esta información será de utilidad para el seguimiento y evaluación de los indicadores contenidos en el PEI. En general las unidades orgánicas encargadas de reportar indicadores de su gestión no lo hacen o no tienen continuidad.

Los indicadores propuestos y que han sido evaluados, deberían utilizarse en la actualización del PEI 2020-2023, y verificar en cualquier otro indicador que provenga de una fuente oficial y que exista continuidad en la medición del indicador de acuerdo a la normatividad vigente que, nos permita en el tiempo realizar el seguimiento a nivel de PEI.

La planificación estratégica debe fortalecerse con la participación de las oficinas de Presupuesto y de Programación e Inversiones, a fin de conjuntamente, definir la priorización de acciones estratégicas en beneficio de la ciudadanía.

El PEI debe contener las priorizaciones en actividades y proyectos de la política de gobierno del GORE Arequipa, que permita realizar un seguimiento a los objetivos propuestos por la Gobernación Regional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La formulación del PEI, permitió ordenar el planeamiento estratégico de la institución, facilitando la programación presupuestal y la programación multianual de inversiones. De igual forma fue un instrumento indispensable para la identificación de brechas, en el contexto de InviertePe; además, sirvió como guía para la priorización del proyecto del Presupuesto Participativo.

El PEI ha servido como instrumento estratégico para formular, articular y orientar las actividades operativas de las diferentes unidades y dependencias del GORE Arequipa. Estos ordenamientos de las actividades operativas han estado estrechamente ligadas al presupuesto institucional, lo cual ha facilitado la implementación del sistema CEPLAN v.01, así como la implementación del SIGA en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa. La implementación del PEI ha mostrado fortalezas en las actividades operativas que corresponden a programas presupuestales, sin embargo, el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión estratégicos a cargo del GORE Arequipa resultó ineficaz, debido a que la metodología en el momento de la implementación del aplicativo CEPLAN, trataba de igual manera las actividades operativas y los proyectos de inversión.

El PEI como instrumento ha servido para la articulación de las actividades correspondientes a los diferentes planes estratégicos institucionales y sectoriales, como el PLANEFA, Plan Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y otros.

De acuerdo a la evaluación realizada, se han identificado indicadores que no pueden ser medidos por haber cambiado su forma, por no haberse publicado resultados o porque algunos de sus componentes no se publicaron. En estos casos se ha evaluado y propuesto indicadores similares, para evaluar el desempeño institucional del GORE Arequipa.

De los indicadores utilizados en el PEI, muchos son indicadores territoriales y no institucionales, debido a la mínima existencia de datos estadísticos confiables generados por el GORE Arequipa, diferentes a los proporcionados por los sectores de Salud y Educación. Las diferentes unidades orgánicas presentan dificultades al generar información estadística. La incorporación de los sistemas informáticos como el SISGEDO, SIGA, SIAF, CEPLAN V.01, INFOBRAS y otros, en la actualidad nos va a permitir producir indicadores propios del GORE Arequipa, en beneficio directo de los ciudadanos, tales como medir el cumplimiento de los plazos de los procedimientos administrativos del TUPA o con el sistema de trámite documentario, conocer el tiempo de resolución de la documentación en temas específicos, también permitirá transparentar las adquisiciones corporativas.

Se recomienda que para cada Objetivo Estratégico Institucional corresponda un solo indicador, que cumpla con las características de disponibilidad, simplicidad, validez,

especificidad, confiabilidad, sensibilidad, alcance en la medida de lo posible, para facilitar y medir fidedignamente los logros obtenidos.

Se recomienda que para la priorización de objetivos en la ruta estratégica del PEI debe ser realizada de manera concertada, especialmente entre las oficinas de Planeamiento, Presupuesto, OPI y Gerencia de Infraestructura.

ANEXOS

Anexo B-7: Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

Anexo B-7 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)																										
Periodo PEI :		2017 - 2022																								
Nivel de Gobierno :		R - GOBIERNOS REGIONALES																								
Sector :		99 - GOBIERNOS REGIONALES																								
Pliego :		443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA																								
OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN (Prioridad:5)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA	Porcentaje	2014	7.80	2015	6.70	4.90	4.20	3.60	ND	ND	ND	5.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.01 AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES (Prioridad:5)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SOCIAL	Porcentaje	2014	2.15	2015	3.10	3.84	3.90	3.95	ND	ND	ND	5.80	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.02 PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL. (Prioridad:12)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.02	NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS A MUSEOS Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS	Número	2014	651.00	2015	695.00	750.00	814.00	838.00	ND	ND	ND	735.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	98.00	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.02 AEI.02.01 MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION (Prioridad:12)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.02.01	PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CULTURA	Porcentaje	2014	5.57	2015	1.59	1.60	1.62	1.63	ND	ND	ND	0.34	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21.25	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.03	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA	Porcentaje	2014	13.00	2015	11.30	10.80	9.80	8.90	ND	ND	ND	11.00	15.00	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.03 AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS	Porcentaje	2014	79.40	2015	81.10	82.00	83.00	83.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.03 AEI.03.02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.02	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO SOSTENIBLE A FUENTES MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	Porcentaje	2014	92.40	2015	94.40	96.00	96.50	97.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.03 AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.03	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES PROPIAS	Porcentaje	2014	75.50	2015	73.60	72.80	73.10	73.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.03 AEI.03.04 APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.04	TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS POR 10 000 HABITANTES	Tasa	2014	122.00	2015	114.00	100.00	90.00	80.00	ND	ND	ND	110.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.04	PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA, QUE LOGRARON DESEMPEÑO	Porcentaje	2014	61.00	2015	65.20	71.10	75.10	79.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000763-REGION AREQUIPA-EDUCACION

		MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.05.06	PROPORCIÓN DE FAMILIAS QUE RECIBEN 02 CONSEJERÍAS EN DOMICILIO PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Porcentaje	2016	2.00	2016	2.00	3.00	4.00	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000765-REGION AREQUIPA-SALUD
OEI.05 AEI.05.07 ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (Prioridad:2)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.05.07	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PRESENTO ALGUN PROBLEMA DE SALUD O ACCIDENTE Y RECIBIO ATENCION MEDICA INMEDIATA DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES	Porcentaje	2015	97.40	2015	97.40	98.00	99.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000765-REGION AREQUIPA-SALUD
OEI.05 AEI.05.08 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Prioridad:2)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.05.08	PORCENTAJE DE EVOLUCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONSULTA EXTERNA	Porcentaje	2016	86.00	2016	86.00	90.00	95.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000765-REGION AREQUIPA-SALUD
OEI.05 AEI.05.09 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (Prioridad:2)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.05.09	NUMERO DE PERSONAS DETECTADAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS QUE TIENEN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	Número	2015	ND	2016	ND	16756.00	17659.00	18653.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000765-REGION AREQUIPA-SALUD
OEI.05 AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD (Prioridad:2)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.05.10	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Porcentaje	2016	77.10	2016	77.10	81.40	85.70	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000765-REGION AREQUIPA-SALUD
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. (Prioridad:11)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.OEI.06	EFICACIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AREQUIPA	Porcentaje	2014	83.30	2015	81.20	72.60	71.20	69.90	ND	ND	ND	82.80	79.80	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.06 AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (Prioridad:11)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.06.01	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ALCANZADA	Porcentaje	2014	83.30	2015	81.20	92.18	92.00	91.82	ND	ND	ND	82.80	79.70	ND	ND	ND	ND	89.82	86.63	ND	ND	ND	ND	89.82	86.63	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA (Prioridad:10)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL	Porcentaje	2014	26.00	2015	25.70	25.10	24.80	24.60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.07 AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN (Prioridad:10)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL	Porcentaje	2014	26.00	2015	25.70	25.10	24.80	24.60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA (Prioridad:4)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.OEI.08	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL	Índice	2014	6.40	2015	6.70	6.60	6.70	6.70	ND	ND	ND	6.50	6.80	ND	ND	ND	ND	98.48	100	ND	ND	ND	ND	98.48	100	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
OEI.08 AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ (Prioridad:4)																															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UE
IND.01.AEI.08.01	VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN MILES DE SOLES DE 2007	Número	2014	1459037.00	2015	1379846.00	1424664.50	1408026.00	1408026.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000761-REGION AREQUIPA-AGRICULTURA
IND.02.AEI.08.01	VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN	Número	2014	2517009.00	2015	2494559.00	2996039.00	3086588.00	3177137.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-

29/4/2020		PEI Indicadores																									SEDE CENTRAL
OEI.08		AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.02	PROMEDIO DE PERMANENCIA DE CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE	Cantidad	2015	1.50	2015	1.50	1.50	1.70	1.90	ND	ND	ND	1.35	ND	ND	ND	ND	ND	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.03 APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.03	PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN FERIAS Y CONCURSOS	Porcentaje	2015	9.00	2015	9.00	15.00	19.00	23.00	ND	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.04 APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.04	PORCENTAJE DE EXPORTACIONES REGIONALES A VALOR FOB RESPECTO AL NACIONAL	Porcentaje	2014	7.37	2015	8.45	9.15	9.50	9.85	ND	ND	ND	17.95	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.05	NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS PARA LA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL	Número	2014	18.00	2015	28.00	98.00	234.00	280.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.06 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.06	NUMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ENERGETICO REALIZADO	Número	2014	2.00	2015	3.00	5.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.07 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.07	NÚMERO DE ASESORAMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS	Número	2014	310.00	2015	245.00	700.00	800.00	900.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.08 APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.08	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR PESQUERO	Porcentaje	2014	24.09	2015	12.49	12.87	12.94	13.00	ND	ND	ND	12.00	ND	ND	ND	ND	ND	93.24	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.08		AEI.08.09 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR (Prioridad:4)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.08.09	NUMERO DE EXPEDIENTES EVALUADOS POR ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTO	Número	2016	20.00	2016	20.00	27.00	27.00	29.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	
OEI.09		FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA (Prioridad:6)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.OEI.09	TASA DE DESEMPLEO	Tasa	2014	4.40	2015	3.90	3.80	3.70	3.60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000758-REGION AREQUIPA-TRABAJO	
OEI.09		AEI.09.01 PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (Prioridad:6)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.AEI.09.01	PORCENTAJE DE PEA OCUPADA EN EMPLEO ADECUADO	Porcentaje	2014	28.90	2015	31.00	35.80	38.30	40.80	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000758-REGION AREQUIPA-TRABAJO	
OEI.10		MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA (Prioridad:7)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	
				Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	IND.01.OEI.10	PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET	Porcentaje	2014	28.90	2015	31.00	35.80	38.30	40.80	ND	ND	ND	39.20	0.00	ND	ND	ND	ND	100	0	ND	ND	ND	ND	000762-REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	
	IND.02.OEI.10	PORCENTAJE ASFALTADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	Porcentaje	2014	30.50	2015	30.50	35.00	39.30	42.00	ND	ND	ND	32.80	32.80	ND	ND	ND	ND	93.71	83.46	ND	ND	ND	ND	000762-REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	
OEI.10		AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL (Prioridad:7)																									
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)				UE					

5/6

29/4/2020		PEI Indicadores																									
OEI.11	AEI.11.10 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROV” (Prioridad:9)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.11.10	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	0.00	2016	4.69	15.00	25.00	35.00	ND	ND	ND	84.20	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.11	AEI.11.11 EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA” (Prioridad:9)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.11.11	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	0.00	2016	0.00	10.00	18.00	26.00	ND	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.11	AEI.11.12 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ” (Prioridad:9)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.11.12	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	0.00	2016	5.80	15.00	20.00	25.00	ND	ND	ND	98.00	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.11	AEI.11.13 EJECUTAR EL PIP “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO” (Prioridad:9)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.11.13	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	0.00	2016	0.00	15.00	25.00	35.00	ND	ND	ND	67.60	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.11	AEI.11.14 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA” (Prioridad:9)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.11.14	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	0.00	2016	0.00	10.00	15.00	40.00	ND	ND	ND	40.40	46.20	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND		
OEI.11	AEI.11.15 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA “ (Prioridad:9)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.11.15	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	0.00	2016	0.00	15.00	27.00	39.00	ND	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES (Prioridad:8)																											
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
IND.01.OEI.12	PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO AMBIENTAL RESPECTO AL PRODUCTO BRUTO INTERNO	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
				2014	2.40	2015	2.30	2.30	2.30	2.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.12	AEI.12.01 APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN (Prioridad:8)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.12.01	GASTO PÚBLICO AMBIENTAL RESPECTO AL PRODUCTO BRUTO INTERNO	Ratio	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2014	0.37	2015	0.34	0.30	0.29	0.28	ND	ND	ND	0.34	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.12	AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN (Prioridad:8)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000761-REGION AREQUIPA-AGRICULTURA		
	IND.01.AEI.12.02	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y AGROPECUARIOS, QUE CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2014	8.60	2015	10.30	10.40	10.47	10.52	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.12	AEI.12.03 APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Prioridad:8)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.12.03	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES IMPLEMENTADAS CON INSTRUMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	50.00	2016	60.00	60.00	70.00	80.00	ND	ND	ND	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.12	AEI.12.04 APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES (Prioridad:8)																										
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE		000757-REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL		
	IND.01.AEI.12.04	PORCENTAJE DE POBLACIÓN E INSTITUCIONES CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Porcentaje	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
				2015	50.00	2016	60.00	60.00	70.00	80.00	ND	ND	ND	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND		
NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %																											

Cuarto informe de evaluación de implementación POI

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO	2017 - 2022										
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES										
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES										
Pliego	443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA										
Unidad Ejecutora	000757 - REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM. ACUMULADO
OEI.01 - MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN											
AEI.01.01 - ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES											
19AO000059510 - DIFUSIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	112 : UNIDAD	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04		0.00	3.00		3.00	0.00
				Fn	T04		0.00	5,026.00		270.00	0.00
19AO000059511 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS FÍSICOS Y EN LA COMUNICACIÓN.	109 : SUPERVISION	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04		0.00	2.00		1.00	0.00
				Fn	T04		0.00	0.00		0.00	0.00
19AO000059512 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES.	375 : PERSONA CON DISCAPACIDAD	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04		20.00	80.00		47.00	0.00
				Fn	T04		0.00	3,000.00		2,200.00	0.00
19AO000059514 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04		0.00	4.00		2.00	0.00
				Fn	T04		0.00	1,100.00		0.00	0.00
19AO000059807 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y SOCIEDAD CIVIL	060 : INFORME	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		0.00	3.00	3.00	5.00	0.00
				Fn	T04		0.00	3,000.00	0.00	3,216.00	0.00
19AO000059808 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A NIVEL LOCAL Y/O REGIONAL	001 : ACCION	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		2.00	9.00	3.00	12.00	150.00
				Fn	T04		3,000.00	11,500.00	4,000.40	9,881.00	133.35
19AO000059809 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO	001 : ACCION	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		4.00	13.00	8.00	15.00	200.00
				Fn	T04		4,500.00	7,465.00	2,275.00	5,089.00	50.56
19AO000059810 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA GENERAR UNA CULTURA DE PAZ	467 : FERIA	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		1.00	4.00	1.00	3.00	100.00
				Fn	T04		400.00	2,200.00		1,200.00	0.00
19AO000059811 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA REDUCIR Y / O ERRADICAR EL CONSUMO DE DROGAS	001 : ACCION	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		1.00	8.00	1.00	9.00	100.00
				Fn	T04		1,500.00	17,000.00	5,000.00	14,890.00	333.33
19AO000059812 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS CIAM	060 : INFORME	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
				Fn	T04		0.00	400.00	0.00	1,095.00	0.00
19AO000059813 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE REPRESENTACION Y PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR	001 : ACCION	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		1.00	11.00	0.00	8.00	0.00
				Fn	T04		2,500.00	12,200.00	0.00	11,825.18	0.00
19AO000059815 - ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL BIENESTAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	001 : ACCION	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04		1.00	8.00	3.00	10.00	300.00
				Fn	T04		1,000.00	12,200.00	4,272.95	11,197.29	427.30
19AO000059821 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A COMUNIDADES CAMPESINAS	019 : COMUNIDAD	07.07.02 : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS	AA	Fs	T04		5.00	25.00	10.00	37.00	200.00
				Fn	T04		5,800.00	29,500.00	14,037.79	44,223.29	242.03
19AO000059823 - II PASACALLE REGIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS	048 : EVENTO CULTURAL	07.07.02 : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS	AA	Fs	T04		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059825 - MESAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	060 : INFORME	07.07.02 : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS	AA	Fs	T04		5.00	9.00	0.00	6.00	0.00
				Fn	T04		0.00	400.00	0.00	1,516.50	0.00
19AO000059827 - ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN AREQUIPA.	108 : SISTEMA	07.07.02 : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS	AA	Fs	T04		0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
				Fn	T04		0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00
19AO000059829 - REUNIONES MULTISECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	060 : INFORME	07.07.02 : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y	AA	Fs	T04		6.00	14.00	1.00	5.00	16.67
				Fn	T04		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

PUEBLOS ORIGINARIOS										
19AO000059830 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LOS NNA (NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)	117 : EVENTOS	07.07.07 : ALDEA INFANTIL DEL BUEN PASO CARAVELI	AA	Fs	T04	1.00	15.00	1.00	16.00	100.00
				Fn	T04	0.00	300.00		300.00	0.00
19AO000059831 - VISITA DOMICILIARIA A LOS FAMILIARES BIOLÓGICOS DEL NNA DEL CAR - VBP LOCALES	115 : VISITA	07.07.07 : ALDEA INFANTIL DEL BUEN PASO CARAVELI	AA	Fs	T04	7.00	31.00	7.00	17.00	100.00
				Fn	T04	0.00	40.00		4.00	0.00
19AO000059832 - ATENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL INTEGRAL EN EL NNA EN LA ESTANCIA, CONVIVENCIA Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LOS RESIDENTES DEL CAR-VBP	006 : ATENCION	07.07.07 : ALDEA INFANTIL DEL BUEN PASO CARAVELI	AA	Fs	T04	40.00	140.00	40.00	165.00	100.00
				Fn	T04	0.00	390.00		0.00	0.00
19AO000059833 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL VIRGEN DEL BUEN PASO (CAR-VBP)	107 : SERVICIO	07.07.07 : ALDEA INFANTIL DEL BUEN PASO CARAVELI	AA	Fs	T04	15.00	60.00	15.00	45.00	100.00
				Fn	T04	101,259.00	345,294.56	208,581.09	473,843.29	205.99
19AO000059834 - DOTAR DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CAR - VBP	101 : RACION	07.07.07 : ALDEA INFANTIL DEL BUEN PASO CARAVELI	AA	Fs	T04	9,450.00	37,800.00	9,450.00	28,350.00	100.00
				Fn	T04	0.00	199,310.00		186.00	0.00
19AO000059838 - DOTAR DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CAR - SAAM.	101 : RACION	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	9,450.00	37,800.00	9,450.00	37,350.00	100.00
				Fn	T04	0.00	300,000.00	195,023.70	277,846.01	0.00
19AO000059840 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SOR ANA DE LOS ANGELES (CAR-SAAM)	107 : SERVICIO	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	15.00	60.00	15.00	51.00	100.00
				Fn	T04	37,243.00	300,563.00	37,200.00	328,362.97	99.88
19AO000059841 - ATENCIONES DE PSICOLOGÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (NNA) DEL CAR-SAAM	006 : ATENCION	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	34.00	140.00	31.00	133.00	91.18
				Fn	T04	0.00	6,000.00		0.00	0.00
19AO000059842 - CONTROL NUTRICIONAL BALANCEADO Y GARANTIZAR UNA BUENA ALIMENTACIÓN EN LOS NNA	006 : ATENCION	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	34.00	140.00	31.00	127.00	91.18
				Fn	T04	0.00	6,000.00		0.00	0.00
19AO000059843 - ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN TUTORIA, NIVELACIÓN ESCOLAR Y REFORZAMIENTO ACADÉMICO EN NNA	006 : ATENCION	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	34.00	140.00	31.00	135.00	91.18
				Fn	T04	0.00	6,000.00		0.00	0.00
19AO000059844 - ATENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL INTEGRAL EN EL NNA EN LA ESTANCIA, CONVIVENCIA Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LOS RESIDENTES DEL CAR-SAAM	006 : ATENCION	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	34.00	140.00	30.00	131.00	88.24
				Fn	T04	0.00	8,000.00		200.00	0.00
19AO000059845 - VISITA DOMICILIARIA A LOS FAMILIARES BIOLÓGICOS DEL NNA DEL CAR - SAAM	115 : VISITA	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	7.00	35.00	6.00	33.00	85.71
				Fn	T04	0.00	7,500.00		0.00	0.00
19AO000059846 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LOS NNA	117 : EVENTOS	07.07.06 : ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00
				Fn	T04	0.00	15,000.00		0.00	0.00
19AO000610479 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	001 : ACCION	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	10,000.00	19,360.00	1,000.20	23,813.00	10.00
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		167,202.00	1,324,748.56	473,391.13		
OEI.02 - PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.										
AEI.02.01 - MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION										
19AO000059533 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL.	117 : EVENTOS	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	2.00	2.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,920.00		1,920.00	0.00
19AO000059534 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.	117 : EVENTOS	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	1.00	2.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		0.00	1,920.00	0.00		
OEI.03 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.										

AEI.03.01 - ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION										
19A0000059777 - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO AL 2021	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	30.00	0.00	29.00	0.00
				Fn	T04	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00
19A0000059778 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GLORACION EN SISTEMAS DE AGUA EXISTENTES.	274 : SISTEMA DE SANEAMIENTO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000059788 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION PRIORIZADOS POR LA PMIP.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	2.00	10.00	3.00	11.00	150.00
				Fn	T04	97,402.66	209,284.32	68,500.00	175,721.66	70.33
19A0000277791 - CAPACITACIÓN A LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN, PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA Y LA IMPLEMENTACION DE GUÍAS DE EDUCACIÓN SANITARIA.	406 : FUNCIONARIO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	25.00	100.00	25.00	100.00	100.00
				Fn	T04	16,500.00	45,000.00	16,500.00	45,000.00	100.00
19A0000278101 - VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO	274 : SISTEMA DE SANEAMIENTO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	19.00	0.00	88.00	0.00
				Fn	T04	82,295.00	194,478.00	7,241.00	117,165.72	8.80
19A0000278123 - CAPACITACIÓN A GOBIERNOS LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.	366 : ENTIDAD INTERVENIDA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
				Fn	T04	15,000.00	95,751.00	15,000.00	95,751.00	100.00
19A0000278265 - SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE CLORACION INSTALADOS	274 : SISTEMA DE SANEAMIENTO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	240.00	0.00	120.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
19A0000606828 - SUPERVISIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES DE DISTRITOS QUINTILES 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL QUE CERTIFICAN AL MENOS EL 60% DE SU PMI 2019 ASIGNADO EN EL PP 0083 EN LA ACTIVIDAD 5006049 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.	422 : GOBIERNO LOCAL	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	30.00	0.00	1,500.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000606830 - VERIFICACIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES (CENTROS POBLADOS) CON INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	223 : CENTRO POBLADO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	20.00	0.00	1,500.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000606840 - SEGUIMIENTO DE CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE QUINTIL 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL, CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL DIAGNÓSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL.	223 : CENTRO POBLADO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
				Fn	T04	23,250.00	115,640.00	13,365.00	107,245.00	57.48
19A0000606843 - SEGUIMIENTO DE OCSAS - JASS DE LOS DISTRITOS QUINTILES 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL, QUE CUENTAN CON SUS ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL (JASS) REGISTRADAS EN EL APLICATIVO DEL MVCS.	327 : ORGANIZACION SUPERVISADA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000606845 - SEGUIMIENTO A LAS OCSAS - JASS FORMALIZADAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL, DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL QUE EMPADRONAN Y REGISTRAN A SUS USUARIOS EN EL APLICATIVO DEL MVCS.	327 : ORGANIZACION SUPERVISADA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000651447 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2078454	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	90.92	9.08	85.94	0.00
				Fn	T04	0.00	5,006,442.00	1,383,964.00	5,005,095.00	0.00
19A0001680327 - 2173290-PLANTA DE TRATAMIENTO-JOYA NUEVA-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 434,253META 0156MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUEMETA 0157GASTOS Y SERVICIOS GENERALES -R.O	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	4.50	0.00	100.50	0.00
				Fn	T04	0.00	434,253.00	0.00	33,953.33	0.00
19A0001692169 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - APLAO HUANCARQUI - METAS 0018	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T04	0.00	35.10	8.00	31.35	0.00

29/4/2020										
Y 0153		EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		Fn	T04	0.00	4,790,367.99	934,593.96	2,607,028.97	0.00
19A0001692177 - CÓDIGO DE INVERSIÓN 2159794 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APLAO - HUANCARQUI- META 0018	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	25.24	5.00	12.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,634,747.00	7,400.00	96,611.81	0.00
19A0001700285 - 2371698- CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION. META 0388 Y 0389 CANO Y SOBRE CANON...	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	100.00	18.00	29.54	0.00
				Fn	T04	0.00	3,894,490.53	257,070.83	1,035,285.75	0.00
19A0001716896 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	223 : CENTRO POBLADO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	6.00	6.00	2.00	2.00	33.33
				Fn	T04	123,036.00	123,036.00	24,000.00	24,000.00	19.51
19A0001716932 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	123,047.00	123,047.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						480,530.66	17,702,136.84	2,727,634.79		
AEI.03.02 - ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION										
19A0001720586 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPACUI-2078454 META 507- 508 FUENTE 18 CANON Y... PARTES ALTAS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	45.00	47.00	24.00	24.00	53.33
				Fn	T04	264,586.87	274,832.00	300,615.24	300,615.24	113.62
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						264,586.87	274,832.00	300,615.24		
AEI.03.03 - ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION										
19A0000606937 - CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERESES REGIONAL EN EL MARCO DEL DECRETO REGIONAL N° 04-2016 AREQUIPA	096 : PROYECTO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	1.00	7.00	1.00	7.00	100.00
				Fn	T04	17,701.57	73,606.28	17,701.38	74,605.90	100.00
19A0000606938 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES URBANOS.	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
				Fn	T04	10,500.00	42,464.00	10,500.00	42,464.00	100.00
19A0000606940 - FERIA REGIONAL DE VIVIENDA.	467 : FERIA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	16,596.00	58,537.00	16,596.00	58,537.00	100.00
19A0000606942 - ATENCIÓN Y REGISTRO A GRUPOS FAMILIARES ELEGIBLES EN EL PROGRAMA TECHO PROPIO PARA LA OBTENCIÓN DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	056 : FAMILIA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	25.00	125.00	25.00	125.00	100.00
				Fn	T04	5,122.98	20,891.92	5,122.98	20,891.92	100.00
19A0000606944 - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA	096 : PROYECTO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00
				Fn	T04	0.00	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00
19A0000606947 - FORMULACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANOS.	405 : ESQUEMA	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
				Fn	T04	2,106.00	15,894.00	2,106.00	15,894.00	100.00
19A0000606963 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS DISTRITOS.	105 : RESOLUCION	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000607224 - PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.	201 : INFORME TECNICO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	2.00	6.00	1.00	5.00	50.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000607225 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS DISTRITOS	422 : GOBIERNO LOCAL	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000607226 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE VALORES ARANCELARIOS DE LOS DISTRITOS.	422 : GOBIERNO LOCAL	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T04	36.00	36.00	36.00	36.00	100.00
				Fn	T04	11,151.00	40,454.00	11,351.00	40,454.00	101.79
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						63,177.55	262,022.20	63,377.36		
AEI.03.04 - APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA										
19A0000059666 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN	091 : PLAN	07.07.04 : AFNE	AA	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00

5/55

6/55

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N° 40205 MANUEL BENITO LINARES ARENAS - DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION								
				Fn	T04	0.00	120,966.00	120,966.00	120,966.00	0.00
19A0001719013 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E.I LAS FLORES Y LAS METAS 500 Y 501 DE RECURSOS ORDINARIOS CON CODIGO N° 2322825	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	8.00	10.00	15.00	16.00	187.50
				Fn	T04	1,012,855.81	1,169,999.81	1,168,511.20	1,171,166.69	115.37
19A0001721349 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA2337917MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.Y SUS METAS 095-0511 18-CANON.. FAUSTINO	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	66.00	99.00	24.00	24.00	36.36
				Fn	T04	1,669,300.00	2,129,400.00	564,605.91	564,605.91	33.82
19A0001725761 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2313904 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. N 40380 DE LA LOCALIDAD DE CALLALLI, DISTRITO DE CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA META 0526 00: RECURSOS ORDINARIOS.	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	2.00	2.00	25.00	25.00	1,250.00
				Fn	T04	350,000.00	350,000.00	376,292.01	376,292.01	107.51
19A0001725765 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 2313904 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. N 40380 DE LA LOCALIDAD DE CALLALLI, DISTRITO DE CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA META 0526 - RECURSOS DETERMINADOS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	888,652.00	888,652.00	0.00	0.00	0.00
19A0001725767 - 2313904MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P. N 40380 DE LA LOCALIDAD DE CALLALLI, DISTRITO DE CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPAMETA 0527 GASTOS GENERALES . RECURSOS DETERMINADOS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						6,564,110.18	36,223,986.05	12,445,977.26		
AEI.04.03 - FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA										
19A0000059583 - MEJORAMIENTO EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.	227 : CAPACITACION	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	0.00	2.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,014.41		0.00	0.00
19A0000059584 - MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ACCESO A LA FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA.	001 : ACCION	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	514.71		1,205.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	2,529.12	0.00		
AEI.04.05 - FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR										
				Fs	T04	5.00	100.00		70.00	0.00
19A0000651949 - CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR FAUSTINO FRANCO-2337917	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA							
				Fn	T04	800,282.00	9,800,282.00		52,599.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						800,282.00	9,800,282.00	0.00		
OEI.05 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.										
AEI.05.10 - ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD										
19A0000059586 - MEJORAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	001 : ACCION	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	1.00	4.00		3.00	0.00
				Fn	T04	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00
19A0000620808 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHÉ NIVEL III -1 DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA.	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.40	1.00	0.06	0.21	15.00
				Fn	T04	1,494,545.36	4,483,636.00	40,545.91	2,722,249.82	2.71
19A0000622629 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAYLLOMA, EN LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.15	0.65	0.00
				Fn	T04	0.00	122,392.50	25,184.04	50,368.06	0.00
19A0000623783 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	648,959.31	648,959.31	0.06	0.06	0.00
19A0000627121 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARITZA CAMPOS - 2322531	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	36.90	70.60	3.68	4.42	9.97

29/4/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
				Fn	T04	13,787,044.80	74,061,744.80	11,280,769.00	13,149,958.00	81.82
				Fs	T04	20.00	100.00	0.03	0.53	0.15
19AO000651448 - CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fn	T04	2,400,000.00	10,349,000.00	252,916.00	318,843.00	10.54
19AO000651943 - CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE COCACHACRA	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	41.26	95.74	25.92	29.59	62.82
				Fn	T04	4,859,498.00	15,509,498.00	0.00	172,058.00	0.00
19AO001656074 - GESTIÓN DE PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL COTAHUASI	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00
				Fn	T04	0.00	80,000.00	72,364.00	114,646.00	0.00
19AO001660560 - GESTIÓN DE PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ALTO INCLAN	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	230,000.00	654,013.00	195,255.00	337,042.00	84.89
19AO001661062 - GESTIÓN DE PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA - 2279438	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00
				Fn	T04	0.00	167,048.00	15,902.00	102,221.00	0.00
19AO001673397 - GESTIÓN DE PROYECTOS - HOSPITAL MARITZA CAMPOS	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	15,000.00	90,000.00	159,857.00	208,987.00	1,065.71
19AO001677208 - 2279438-MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD - META 0207MEJORAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, CARAVELI - AREQUIPA Y LA META 0208 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	10.00	12.00	30.00	0.00
				Fn	T04	87,612.03	2,546,836.60	116,971.95	478,606.73	133.51
19AO001677952 - 2279438 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL Y EQUIPOS MÉDICOS RECUPERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, CARAVELI - AREQUIPA META 204 Y 205	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	9.89	5.00	27.89	0.00
				Fn	T04	0.00	498,653.46	393,928.55	703,441.86	0.00
19AO001678299 - 2322531MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD METAS 0165 Y 0166 R.O.	042 : EQUIPO	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	19.00	0.00
				Fn	T04	0.00	160,719.78	0.00	45,322.54	0.00
19AO001679554 - 2246706META 0222 EQUIPAMIENTOADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS META 0413GASTOS Y SERVICIOS GENERALESMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPAESTA PRESENTANDO SU CUARTA AMPLIACIÓN Y ADICIONAL DE 224,000.00 SOLES MAS	501 : MODULO DE EQUIPAMIENTO	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	14.00	21.00	0.00
				Fn	T04	194,936.00	194,936.00	196,925.05	234,954.20	101.02
19AO001680366 - 2428119 - EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ADQUISICION DE VEHICULOSMETA 0210ADQUISICION DE VEHICULOSMETA 0211GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 18 CANON Y SOBRE CANON...	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
				Fn	T04	0.00	472,599.00	0.00	11,718.33	0.00
19AO001680384 - 2300387-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD - AMBULANCIASMETA 0003GASTOS Y SERVICIOS GENERALESMETA 0326ADQUISICION DE VEHICULOS 18 CANON Y SOBRECANON...	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	769,075.00	5,000.00	5,000.00	0.00
19AO001693137 - 2300369 -MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD AMBULANCIAS CAYLLOMA META 0319 Y 0321	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	4.00	2.00	3.00	200.00
				Fn	T04	1,158,980.00	2,758,980.00	15,077.85	37,559.84	1.30
19AO001693162 - 2300378-ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - AMBULANCIAS RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA -METAS 0323ADQUISICION DE VEHICULOS META 0324GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	3.00	18.00	0.00
				Fn	T04	0.00	964,004.00	26,722.44	49,680.27	0.00
19AO001722054 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS2290485MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA METAS 0090 Y 0311 FUENTE . . 18CANON	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	20.00	45.00	15.00	19.00	75.00
				Fn	T04	100,000.00	183,511.58	721,429.70	760,731.86	721.43
19AO001722060 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOSMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA2290485 METAS 090 Y 311 RECURSO DE OPER	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	30.00	55.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	685,883.17	1,371,766.34	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						25,664,258.67	116,089,173.37	13,518,848.55		

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

19AO000059259 - GESTION OPERATIVA DE ADMINISTRACION DE LA GR CET	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	NA	Fs	OCT	2.00		2.00		
					NOV	2.00	0.00	2.00	*	1.00
					DIC	2.00		2.00		
				Fn	T04	51,671.00	206,615.00	51,648.00	206,592.00	99.96
19AO000059260 - GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO Y VIATICOS	517 : TRAMITE	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	18.00	60.00		46.00	0.00
				Fn	T04	600.00	2,200.00		4,600.00	0.00
19AO000059261 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE GERCETUR	060 : INFORME	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	0.00	3,020.00		1,300.00	0.00
19AO000059262 - IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA DE GERCETUR	001 : ACCION	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,700.00		1,500.00	0.00
19AO000059263 - MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, REDES Y TELEFONIA IP	530 : BIEN	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	10.00		30.00	0.00
				Fn	T04	0.00	13,790.00	4,000.00	6,800.00	0.00
19AO000059312 - ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAC	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	1,950.00	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00
19AO000059313 - REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	3.00	12.00		6.00	0.00
				Fn	T04	2,200.00	7,650.00		3,250.00	0.00
19AO000059314 - EJECUCIÓN DE COMPRAS DIRECTAS (MENORES O IGUALES A OCHO UIT)	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	3.00	12.00	0.00	6.00	0.00
				Fn	T04	3,500.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00
19AO000059315 - EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION (MAYORES O IGUALES A OCHO UIT)	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	6.00	24.00	1.00	13.00	16.67
				Fn	T04	4,300.00	10,000.00	528.00	5,028.00	12.28
19AO000059316 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS Y SALIDA DE BIENES	060 : INFORME	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	3.00	12.00	0.00	6.00	0.00
				Fn	T04	1,050.00	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00
				Fs	T04	3.00	12.00	2.00	108.00	66.67
19AO000059317 - REGISTRO, CONTROL Y SANEAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	060 : INFORME	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	13,569.00	35,169.00	20,200.00	41,800.00	148.87
				Fn	T04					
19AO000059319 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIONES DE LA SEDE CENTRAL	060 : INFORME	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	3.00	12.00	1.00	7.00	33.33
				Fn	T04	7,000.00	33,105.00	2,280.00	23,385.00	32.57
19AO000059321 - SOPORTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GRA	060 : INFORME	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	3.00	12.00	1.00	8.00	33.33
				Fn	T04	123,836.00	430,865.00	85,574.17	425,016.58	69.10
19AO000059323 - PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS BIENES, SERVICIO Y OBRAS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES POR LAS DIFERENTES UNIDADES	060 : INFORME	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00

				Fn	T04	106,350.00	2,875,178.00	2,624,095.77	5,032,066.77	2,467.41
19AO000059324 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES	103 : REGISTRO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	56.00	200.00	0.00	48.00	0.00
				Fn	T04	1,650.00	6,600.00	0.00	3,300.00	0.00
19AO000059325 - DEPRECIACIÓN, CONCILIACIÓN Y SANEAMIENTO	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00
				Fn	T04	1,650.00	6,600.00	0.00	3,300.00	0.00
19AO000059326 - VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	9.00	36.00	0.00	9.00	0.00
				Fn	T04	1,650.00	6,600.00	0.00	57,750.00	0.00
19AO000059327 - REGISTRO PATRIMONIAL Y CONTROL DE CESIONES Y/O AFECCIÓN EN USO	060 : INFORME	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	11.00	45.00	0.00	11.00	0.00
				Fn	T04	1,650.00	4,600.00	0.00	2,200.00	0.00
19AO000059328 - INSCRIPCIÓN DE PROPIEDADES	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	15.00	60.00	0.00	15.00	0.00
				Fn	T04	1,650.00	6,600.00	0.00	3,300.00	0.00
19AO000059329 - EFECTUAR EL INVENTARIO ANUAL BIENES	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	1,650.00	17,500.00	0.00	14,848.00	0.00
19AO000059330 - REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA	036 : DOCUMENTO	07.05.01 : OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T04	50.00	200.00	0.00	49.00	0.00
				Fn	T04	1,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
19AO000059344 - SESIONES DE CONSEJO REGIONAL	133 : SESION	01.01 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	25.00	100.00
				Fn	T04	288,022.74	1,152,087.00	995,045.00	1,260,614.00	345.47
19AO000059345 - PUBLICACION DE ORDENANZAS Y/O ACUERDOS REGIONALES	097 : PUBLICACION	01.01 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	T04	15.00	60.00	6.00	26.00	40.00
				Fn	T04	8,945.00	35,774.00	42,879.00	73,245.86	479.36
19AO000059346 - FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DEL ÁMBITO REGIONAL	060 : INFORME	01.01 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	T04	12.00	48.00	14.00	50.00	116.67
				Fn	T04	519,294.00	539,495.00	499,736.36	522,526.36	96.23
19AO000059347 - PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA EFICIENTE EFICAZ Y DE CALIDAD A TODO EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA (PLIEGO)	036 : DOCUMENTO	07.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T04	150.00	600.00	149.00	593.00	99.33
				Fn	T04	30,950.00	60,950.00	36,368.30	62,176.47	117.51
19AO000059348 - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	06.02 : AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	AA	Fs	T04	29,050.00	110,000.00	28,984.00	114,774.00	99.77
				Fn	T04	17,220.00	28,940.00	17,200.00	43,610.00	99.88
19AO000059349 - CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	537 : AUDIENCIA	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
				Fn	T04	0.00	4,700.00	1,924.90	6,508.76	0.00
19AO000059351 - CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	533 : PROCESO	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	4.00		3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	14,220.00		14,171.00	0.00
19AO000059353 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2019	060 : INFORME	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19AO000059354 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL	001 : ACCION	07.03.03 :	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2013-2021			OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059355 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2019	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059356 - ADMINISTRACIÓN WEB DEL PORTAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GRA	001 : ACCION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00
				Fn	T04	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
19AO000059358 - ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITORIO DEL SISGEDO A NIVEL PLIEGO	001 : ACCION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	5.00	1.00	5.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059359 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2019	001 : ACCION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00
				Fn	T04	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
19AO000059361 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (MULTI-ANUAL), POI 2020-2022	091 : PLAN	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	2.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00
19AO000059362 - ELABORACIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 DEL PLIEGO 443	036 : DOCUMENTO	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059363 - IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	001 : ACCION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	5.00	16.00	5.00	14.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059364 - PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR ENTIDADES PÚBLICAS	060 : INFORME	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059365 - FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	036 : DOCUMENTO	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	2.00	14.00	2.00	14.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059366 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL GRA : ROF, MOF	060 : INFORME	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	8.00	1.00	8.00
				Fn	T04	10,000.00	22,000.00	6,161.09	17,930.81
19AO000059368 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF Y CAP)	201 : INFORME TECNICO	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	2.00	10.00	2.00	10.00
				Fn	T04	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
19AO000059370 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TUPA REGIONAL	001 : ACCION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00
				Fn	T04	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
19AO000059371 - EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	201 : INFORME TECNICO	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	18.00	3.00	17.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059374 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	036 : DOCUMENTO	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	5.00
				Fn	T04	93,000.00	263,814.00	103,056.00	247,594.00
19AO000059376 - SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS ACUERDOS INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	3.00	7.00	3.00	6.00
				Fn	T04	10,000.00	14,814.00	15,170.49	19,177.49
19AO000059377 - EVALUACIÓN DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR LA GERENCIA Y LAS DIRECCIONES ZONALES DE CARAVELI ,CAMANA E ISLAY	036 : DOCUMENTO	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	6.00	6.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
19AO000059378 - CAPACITACION EN LAS DIRECCIONES ZONALES SOBRE IMPLEMENTACION DEL POI.	486 : TALLER	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	3.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
19AO000059379 - SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
19AO000059380 - CAPACITACIÓN EN LAS ZONALES DE LA PRODUCCIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL POI 2018.	486 : TALLER	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	3.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
19AO000059381 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES SECTORIALES EN LA JURISDICCION DE CARAVELI, CAMANA E ISLAY.	036 : DOCUMENTO	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	5.00	5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

19A0000059383 - OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE CARAVELI	001 : ACCION	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	1.00	871.00	1.00	871.00	100.00
				Fn	T04	1,211.00	19,977.00	15,170.52	33,936.52	1,252.73
19A0000059387 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS C.A.S	166 : CONTRATOS	07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	5.00		5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	93,555.00		93,555.00	0.00
19A0000059392 - ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES	105 : RESOLUCION	06.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T04	186.00	740.00	195.00	384.00	104.84
				Fn	T04	9,000.00	36,000.00	9,000.00	18,000.00	100.00
19A0000059393 - CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE DIRECTORIO DE GERENTES	133 : SESION	06.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	4.00	100.00
				Fn	T04	360.00	1,260.00	270.00	360.00	75.00
19A0000059394 - ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE SECRETARIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	06.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T04	1,560.00	6,240.00	1,141.00	2,309.00	73.14
				Fn	T04	860.00	15,020.00	7,987.00	16,163.00	928.72
19A0000059395 - TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS AL AMPARO DE LA LEY N° 27806, "LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"	051 : EXPEDIENTE	06.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T04	186.00	750.00	186.00	373.00	100.00
				Fn	T04	1,710.00	7,370.00	1,900.00	3,730.00	111.11
19A0000059396 - ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO DE GOBERNACIÓN	036 : DOCUMENTO	06.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T04	420.00	1,680.00	420.00	840.00	100.00
				Fn	T04	1,575.00	6,660.00	1,740.00	3,480.00	110.48
19A0000059397 - EMISIÓN DE CONSTANCIA DE NO HABER PRESENTADO RECURSO IMPUGNATIVO EN CONTRA DE RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES Y EJECUTIVAS	018 : CERTIFICADO	06.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T04	22.00	80.00	22.00	57.00	100.00
				Fn	T04	505.00	2,975.00	805.00	2,380.00	159.41
19A0000059399 - PROMOVER LA CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL REGIONAL	226 : MICROEMPRESA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	20.00	200.00	20.00	1,562.00	100.00
				Fn	T04	15,178.00	91,794.60	31,660.50	108,276.10	208.59
19A0000059402 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL A LAS MI PYMES	001 : ACCION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00		15.00	0.00
				Fn	T04	0.00	726.00		726.00	0.00
19A0000059403 - PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA EN LAS MIPYME ESTABLECIDAS EN LA REGION	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00		3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	636.00		636.00	0.00
19A0000059407 - APLICACION DE SANCIONES POR INFRINGIR LA LEY 29632-LEY PARA ERRADICAR LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS INFORMALES,ADULTERADAS O NO APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO	201 : INFORME TECNICO	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AM	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	544.00		544.00	0.00
19A0000059412 - RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	001 : ACCION	03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA	AA	Fs	T04	5.00	12.00	5.00	11.00	100.00
				Fn	T04	13,384.00	67,035.04	34,209.93	81,665.57	255.60
19A0000059415 - ATENCIÓN DE USUARIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA	AA	Fs	T04	1,142.00	4,401.00	1,145.00	3,213.00	100.26
				Fn	T04	33,864.00	150,553.04	69,225.08	143,598.59	204.42
19A0000059416 - DIFUSIÓN, SEMINARIOS Y TALLERES ARCHIVISTICOS.	486 : TALLER	03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00
				Fn	T04	0.00	9,183.00		4,723.00	0.00
19A0000059418 - ACOPIO Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE ENTIDADES PUBLICAS	105 : RESOLUCION	03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA	AA	Fs	T04	0.00	4.00	1.00	5.00	0.00
				Fn	T04	24,308.00	60,519.38	24,159.40	52,258.78	99.39
19A0000059451 - CAPACITACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS.	486 : TALLER	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00
				Fn	T04	0.00	1,200.00		1,200.00	0.00
19A0000059453 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN, DIFUSIÓN, COORDINACIÓN, DIRIGIR LABORES EN BENEFICIO DEL GRA ANTE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	133 : SESION	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	45.00	180.00	40.00	157.00	88.89
				Fn	T04	131,550.00	538,912.93	130,434.66	555,220.76	99.15
19A0000059454 - MONITOREO DE LA LABOR DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA, PROCURADORES AD HOC, EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GRA	060 : INFORME	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000059455 - BRINDAR SEGURIDAD A LA OFICINA DE TESORERIA	107 : SERVICIO	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	7,200.00	28,800.00	4,400.00	4,400.00	61.11
19A0000059456 - TRAMITAR DOCUMENTOS VARIADOS (COMPROBANTES DE PAGO A LA OFICINA	036 : DOCUMENTO	07.05.02 : OFICINA DE	AA	Fs	T04	9,000.00	28,000.00	8,015.00	15,266.00	89.06

DE CONTABILIDAD ENTRE OTROS)			TESORERIA	Fn	T04	0.00	7,400.00	2,500.00	0.00	
19AO000059457 - MANEJO DE FONDOS PARA EFECTIVO Y CAJA CHICA DE ACUERDO A NORMA	036 : DOCUMENTO	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	9.00	36.00	5.00	13.00	55.56
				Fn	T04	18,552.00	181,104.00	37,114.48	0.00	
19AO000059458 - INFORMAR REQUERIMIENTOS DE LA ORCI, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, FISCALIA Y OTROS	036 : DOCUMENTO	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	30.00	120.00	30.00	120.00	100.00
				Fn	T04	14,067.00	64,467.00	42,203.00	0.00	
19AO000059460 - CONCRETAR, CUSTODIAR, VIGILAR SITUAR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE RECIBA	001 : ACCION	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	89,793.00	371,593.00	2,800.00	272,182.00	3.12
19AO000059461 - CONSOLIDACION BANCARIA DE CUENTAS CORRIENTES DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO	001 : ACCION	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	10.00	100.00
				Fn	T04	0.00	7,400.00	7,800.00	0.00	
19AO000059462 - ELABORAR INFORMACION DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL DE PLIEGO	001 : ACCION	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	20,109.00	89,109.00	387,791.47	448,121.47	1,928.45
19AO000059463 - EFECTUAR PAGO DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPROMISOS, ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, PLANILLA DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y CONSTRUCCIÓN CIVIL.	036 : DOCUMENTO	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	8,034.00	37,434.00	2,500.00	26,602.00	31.12
19AO000059464 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	107 : SERVICIO	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
19AO000059466 - RECIBIR VERIFICAR Y VELAR POR LA EXACTA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS, LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES EN LAS ENTIDADES BANCARIAS	001 : ACCION	07.05.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	6,684.00	35,084.00	20,051.00	0.00	
19AO000059468 - DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD (RADIAL, TELEVISIVA, ESCRITA)	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	165.00	580.00	165.00	379.00	100.00
				Fn	T04	8,900.00	80,800.00	115,190.00	277,735.62	1,294.27
19AO000059469 - ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN (ANIVERSARIOS Y DIAS FESTIVOS)	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	17.00	49.00	17.00	34.00	100.00
				Fn	T04	0.00	19,200.00	7,000.00	9,700.00	0.00
19AO000059471 - TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALTA DIRECCION	036 : DOCUMENTO	02.01 : PRESIDENCIA REGIONAL	AA	Fs	T04	6,941.00	28,177.00	7,010.00	30,917.00	100.99
				Fn	T04	125,097.00	418,019.02	124,934.59	417,884.92	99.87
19AO000059472 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS DIFERENTE INSTANCIAS TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS POR LA GOBERNATURA	001 : ACCION	02.01 : PRESIDENCIA REGIONAL	AA	Fs	T04	115.00	429.00	124.00	422.00	107.83
				Fn	T04	0.00	11,966.00	0.00	0.00	
19AO000059476 - MESAS DE TRABAJO, REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL DE AREQUIPA	036 : DOCUMENTO	02.01 : PRESIDENCIA REGIONAL	AA	Fs	T04	450.00	2,245.00	446.00	1,742.00	99.11
				Fn	T04	73,960.00	293,906.00	73,886.21	312,382.32	99.90
19AO000059477 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : PRESIDENCIA REGIONAL	AA	Fs	T04	126.00	330.00	118.00	364.00	93.65
				Fn	T04	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
19AO000059478 - ASESORAMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN	060 : INFORME	02.01 : PRESIDENCIA REGIONAL	AA	Fs	T04	75.00	212.00	69.00	233.00	92.00
				Fn	T04	14,510.00	84,420.00	5,000.00	73,700.00	34.46
19AO000059481 - ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS (AIR, SIAF PLANILLAS - MCPP, PDT)	137 : PLANILLA	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	215.00	805.00	218.00	507.00	101.40
				Fn	T04	6,400.00	32,600.00	28,372.00	33,772.00	443.31
19AO000059483 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y PENSIONISTAS	137 : PLANILLA	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	50.00	202.00	41.00	270.00	82.00
				Fn	T04	0.00	46,619,386.21	0.00	7,820,581.00	0.00
19AO000059484 - SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INCLUSIÓN DEL PERSONAL CAS	901 : CONCURSO	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	0.00	45.00	22.00	61.00	0.00
				Fn	T04	6,918.00	28,484.00	5,600.00	17,320.00	80.95
19AO000059487 - ANÁLISIS DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	90.00	360.00	79.00	296.00	87.78
				Fn	T04	5,000.00	35,000.00	867,031.33	882,031.33	17,340.63
19AO000059488 - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	155 : PORCENTAJE	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	54.00	213.00	47.00	788.00	87.04
				Fn	T04	0.00	2,500.00	4,700.00	12,600.00	0.00

19A0000059489 - RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	105 : RESOLUCION	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	240.00	960.00	80.00	565.00	33.33
				Fn	T04	0.00	4,000.00	2,800.00	6,800.00	0.00
19A0000059490 - OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	201 : INFORME TECNICO	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	176.00	100.00
				Fn	T04	0.00	10,000.00	31,600.00	59,600.00	0.00
19A0000059491 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	105 : RESOLUCION	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	180.00	720.00	135.00	327.00	75.00
				Fn	T04	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00
19A0000059492 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	227 : CAPACITACION	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	1.00	6.00	1.00	41.00	100.00
				Fn	T04	0.00	5,000.00		6,000.00	0.00
19A0000059494 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	001 : ACCION	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	2.00	17.00	66.67
				Fn	T04	0.00	7,361.00	278,148.00	291,509.00	0.00
19A0000059495 - TRAMITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO	105 : RESOLUCION	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	7.00	28.00	5.00	38.00	71.43
				Fn	T04	0.00	2,000.00		10,000.00	0.00
19A0000059496 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	014 : CAMPAÑA	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	155.00	622.00	145.00	307.00	93.55
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00		3,800.00	0.00
19A0000059497 - SERVICIO DE LACTANCIA MATERNA	221 : MUJER	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	15.00	59.00		20.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,180.00		2,180.00	0.00
19A0000059498 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	2.00	13.00		9.00	0.00
				Fn	T04	4,000.00	18,000.00		11,000.00	0.00
19A0000059499 - VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS	115 : VISITA	07.05.04 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	24.00	96.00		38.00	0.00
				Fn	T04	500.00	5,000.00		1,500.00	0.00
19A0000059500 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	0.00	550.00		1,150.00	0.00
				Fn	T04	0.00	11,000.00		26,285.00	0.00
19A0000059501 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	0.00	50.00		730.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,000.00		9,288.00	0.00
19A0000059502 - SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PIA DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	300.00	330.00	600.00	600.00	200.00
				Fn	T04	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	200.00
19A0000059505 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	150.00	600.00	250.00	900.00	166.67
				Fn	T04	6,250.00	20,000.00	18,100.00	36,834.00	289.60
19A0000059506 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	120.00	240.00	200.00	400.00	166.67
				Fn	T04	0.00	8,500.00	9,105.00	10,280.00	0.00
19A0000059507 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	0.00	150.00		100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	8,500.00		2,500.00	0.00
19A0000059508 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.	036 : DOCUMENTO	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	0.00	80.00	300.00	700.00	0.00
				Fn	T04	0.00	6,000.00	29,770.00	38,713.00	0.00
19A0000059509 - CAPACITACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 443.	227 : CAPACITACION	07.03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AA	Fs	T04	0.00	110.00		230.00	0.00
				Fn	T04	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00
19A0000059517 - CONTROL PREVIO (DOCUMENTACIÓN CONTABLE)	036 : DOCUMENTO	07.05.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T04	3,600.00	14,400.00	3,600.00	13,200.00	100.00
				Fn	T04	10,587.00	84,710.00	12,940.00	94,211.00	122.23
19A0000059518 - ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS SEDE PRINCIPAL DEL GRA	036 : DOCUMENTO	07.05.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00
				Fn	T04	10,000.00	73,856.00	5,000.00	61,166.00	50.00
19A0000059519 - EJECUCION DE GASTO DEL PRESUPUESTO FISCAL	112 : UNIDAD	07.05.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00

				Fn	T04	9,000.00	61,270.00	35,737.00	0.00
19AO000059522 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO REGIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	001 : ACCION	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	1.00	0.00
19AO000059523 - MEJORAMIENTO DE COMUNICACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	486 : TALLER	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059525 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN ACCESIBLE EN LENGUA DE SEÑAS.	028 : CURSO	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059526 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.	166 : CONTRATOS	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	2.00	11.00	5.00	0.00
				Fn	T04	3,600.00	45,320.03	54,547.60	0.00
19AO000059528 - IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	112 : UNIDAD	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	0.00	3.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	9,546.16	3,037.83	0.00
19AO000059529 - REPRESENTACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN DE COORDINACIONES CON PROGRAMAS SOCIALES.	112 : UNIDAD	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000059530 - GESTIÓN DE LA MESA REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GRA, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	117 : EVENTOS	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	1.00	4.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,145.40	1,380.40	0.00
19AO000059796 - APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN AREQUIPA	006 : ATENCION	07.07 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	AA	Fs	T04	75.00	213.00	26.00	125.00
				Fn	T04	12,837.00	69,787.00	17,753.32	85,698.00
19AO000059798 - PROMOCIÓN CULTURAL DEL PASACALLE REGIONAL DE AREQUIPA	001 : ACCION	07.07 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00
				Fn	T04	0.00	162,458.00	0.00	132,520.00
19AO000059799 - ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGION	001 : ACCION	07.07 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	10.00
				Fn	T04	43,000.00	88,690.00	26,013.70	102,097.23
19AO000059800 - ACONDICIONAMIENTO DE DONACIONES TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA CON DESTINO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	599 : ACTA	07.07 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	AA	Fs	T04	32.00	100.00	3.00	12.00
				Fn	T04	35,400.00	40,800.00	10,050.00	10,050.00
19AO000059804 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	060 : INFORME	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04	2.00	11.00	9.00	19.00
				Fn	T04	3,480.00	8,140.00	1,500.39	7,981.00
19AO000059805 - ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	057 : FOLLETO	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04	0.00	4.00	1.00	6.00
				Fn	T04	0.00	29,500.00	4,980.00	19,413.00
19AO000059806 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE POBLACIÓN VULNERABLE	060 : INFORME	07.07.01 : SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE	AA	Fs	T04	1.00	15.00	4.00	20.00
				Fn	T04	220.00	3,460.00	0.00	930.00
19AO000059835 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL (TEMAS JURÍDICOS)	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	AA	Fs	T04	0.00	20.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,600.00	1,580.00	0.00
19AO000059837 - DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	453 : PROCESO JUDICIAL	05.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	AA	Fs	T04	1,800.00	7,200.00	1,660.00	5,823.00
				Fn	T04	75,370.00	290,191.00	75,335.00	278,922.80
19AO000059848 - ACTOS DE ADQUISICIÓN: PRIMERA DE DOMINIO A FAVOR DEL ESTADO, DONACIÓN Y DACIÓN EN PAGO	198 : PARTIDA REGISTRAL	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	21.00	72.00	19.00	66.00
				Fn	T04	0.00	105,192.00	94,162.40	0.00
19AO000059849 - RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL	201 : INFORME	07.03.04 :	AA	Fs	T04	5.00	12.00	2.00	9.00

29/4/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO: INSPECCIONES DE CAMPO, DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL E INFORME TÉCNICO DE TITULARIDAD (ITT) PARA DETERMINAR LAS ÁREAS RECUPERADAS.	TECNICO	OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		Fn	T04	0.00	45,158.00	558,393.16	576,510.66	0.00
				Fs	T04	5.00	40.00		24.00	0.00
19AO000059850 - ACTOS DE DISPOSICIÓN: VENTA PERMUTA, TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN EL ESTADO, TRANSFERENCIA DE DOMINIO FIDUCIARIO Y CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE.	105 : RESOLUCION	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fn	T04	0.00	55,231.00		110,892.50	0.00
19AO000059851 - INSPECCIÓN DE CAMPO EN PROPIEDAD ESTATAL PARA DETERMINAR LAS ÁREAS INVADIDAS, ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL, POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL, COMO PARTE DE LA CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PREDIOS.	060 : INFORME	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	34.00	113.00	45.00	101.00	132.35
				Fn	T04	0.00	32,594.00		26,172.33	0.00
19AO000059852 - ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: USUFRUCTO, ARRENDAMIENTO, AFECTACIÓN EN USO, SESIÓN EN USO, COMODATO, DECLARATORIA DE FÁBRICA, DEMOLICIÓN, SERVIDUMBRE Y OTROS ACTOS QUE NO IMPLIQUEN DESPLAZAMIENTO.	105 : RESOLUCION	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	4.00	23.00		12.00	0.00
				Fn	T04	0.00	27,280.00		21,035.43	0.00
19AO000059853 - GENERACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGO SINAPI: RECOPIACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN TÉCNICA.	060 : INFORME	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	15.00	48.00	15.00	40.00	100.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19AO000059854 - ENTREGA PROVISIONAL DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO: ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN.	599 : ACTA	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	7,725.00		0.00	0.00
19AO000059855 - TRATAMIENTO DE CONTROVERSIAS TERRITORIALES A NIVEL DISTRITAL, PROVINCIAL E INTERDEPARTAMENTAL	599 : ACTA	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	0.00	2.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	24,239.00		22,327.32	0.00
19AO000059856 - APERTURA Y CIERRE DE MESAS DE TRABAJO	599 : ACTA	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	2.00	10.00	2.00	5.00	100.00
				Fn	T04	2,546.00	64,318.00		0.00	0.00
19AO000059964 - MESAS DE DIALOGO PARA ATENDER CONFLICTOS SOCIO -AMBIENTALES	513 : CASOS	02.04 : OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD	AA	Fs	T04	8.00	33.00	8.00	27.00	100.00
				Fn	T04	85,200.01	115,652.93	26,125.55	42,125.55	30.66
19AO000059966 - MESAS DE TRABAJO CON ASOCIACIONES DE VIVIENDA	513 : CASOS	02.04 : OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD	AA	Fs	T04	28.00	112.00	19.00	70.00	67.86
				Fn	T04	20,797.18	88,187.54		62,098.07	0.00
19AO000059967 - CONFLICTOS VARIOS (FRENTE DE DEFENSA, SINDICATOS, EMPRESAS, PROYECTOS)	513 : CASOS	02.04 : OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD	AA	Fs	T04	8.00	42.00	6.00	29.00	75.00
				Fn	T04	11,753.32	58,132.24	14,035.78	26,302.44	119.42
19AO000059971 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORAMIENTO Y DE LÍNEA	060 : INFORME	07.01 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T04	15.00	48.00		32.00	0.00
				Fn	T04	38,747.00	67,728.00		36,794.33	0.00
19AO000059972 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES REGIONALES	105 : RESOLUCION	07.01 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T04	75.00	249.00		274.00	0.00
				Fn	T04	7,500.00	27,370.00		12,546.68	0.00
19AO000059973 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	036 : DOCUMENTO	07.01 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T04	30.00	120.00		90.00	0.00
				Fn	T04	0.00	4,700.00		1,700.00	0.00
19AO000059974 - ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS.	036 : DOCUMENTO	07.01 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T04	600.00	2,400.00		1,630.00	0.00
				Fn	T04	10,754.00	24,754.00		16,080.00	0.00

19A0000059975 - REUNIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y PERSONAL DEL GRA.	133 : SESION	07.01 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T04	450.00	1,800.00	1,192.00	0.00
				Fn	T04	0.00	9,000.00	0.00	0.00
19A0000062937 - LIQUIDACION DE PROYECTOS AÑOS ANTERIORES	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00
				Fn	T04	119,277.00	248,077.00	119,898.50	238,035.78
19A0000065305 - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS Y LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	001 : ACCION	07.05 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00
				Fn	T04	144,600.00	953,600.00	116,825.74	376,613.86
19A0000065309 - PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	026 : CUOTA	07.05 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	2.00	10.00
				Fn	T04	7,263,265.00	29,053,048.00	6,191,261.73	48,852,704.75
19A0000065311 - ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	137 : PLANILLA	07.05 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	9.00
				Fn	T04	1,087,516.00	4,350,052.00	948,345.61	3,810,884.50
19A0000066334 - EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.	001 : ACCION	07.05 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00
				Fn	T04	740,373.00	3,532,488.00	14,623,445.87	17,025,538.82
19A0000070817 - DISTRIBUCIÓN INTERNA DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	06.02 : AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	AA	Fs	T04	25,700.00	110,000.00	25,683.00	112,303.00
				Fn	T04	4,400.00	33,358.00	4,400.00	37,040.00
19A0000070826 - DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN	036 : DOCUMENTO	06.02 : AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	AA	Fs	T04	27,650.00	110,000.00	27,400.00	110,500.00
				Fn	T04	48,700.00	159,267.00	48,637.00	145,718.27
19A0000104112 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE CAMANA	227 : CAPACITACION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	15.00	16.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
19A0000104488 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE ISLAY	227 : CAPACITACION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	30.00	30.00	0.00
				Fn	T04	0.00	600.00	600.00	0.00
19A0000104506 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE CARAVELI	227 : CAPACITACION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	20.00	20.00	0.00
				Fn	T04	0.00	300.00	300.00	0.00
19A0000147992 - SANEAMIENTO CONTABLE (COMUNICADO N° 002-2015/EF.5101)DE LA SEDE PRINCIPAL Y PLIEGO	036 : DOCUMENTO	07.05.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00
				Fn	T04	13,500.00	16,554.00	0.00	0.00
19A0000148019 - CONSOLIDACION DE EE.FF Y PRESUPUESTARIOS DE LAS UES INTEGRANTES DEL PLIEGO 443 REGION AREQUIPA	107 : SERVICIO	07.05.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00
				Fn	T04	14,060.00	432,920.00	550.00	0.00
19A0000290388 - FORMULAR NORMAS REGIONALES DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN MULTISECTORIALES EN MINERÍA, BASADA EN INCENTIVOS A LA FORMALIZACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES CON VALOR AGREGADO.	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	1.00	2.00
				Fn	T04	4,320.66	14,402.20	0.00	25.97
19A0000290410 - ATENCIÓN LEGAN EN TEMAS MINEROS Y ENERGÉTICOS	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	21.00	84.00	3.00	32.00
				Fn	T04	1,800.27	7,201.08	14,484.30	38,794.37
19A0000290428 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA (COM) Y CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA EXCEPCIONAL (COME)	018 : CERTIFICADO	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	35.00	120.00	33.00	158.00
				Fn	T04	1,715.28	5,880.96	0.00	20,185.89
19A0000290486 - GESTIÓN, FIRMA E IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS	023 : CONVENIO	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	2.00
				Fn	T04	0.00	5,555.16	0.00	2,600.54
19A0000291018 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE CONFLICTOS MINEROS Y ENERGÉTICOS.	599 : ACTA	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00
				Fn	T04	308.62	925.86	0.00	0.00
19A0000292564 - EVALUACIÓN E INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES GRAMADAS EN EL POI.	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00
				Fn	T04	1,620.25	6,481.00	0.00	3,147.14
19A0000292938 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AL AMPARO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - INFORME A ORCI	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	7.00	28.00	29.00	54.00
				Fn	T04	925.86	3,703.44	0.00	5,155.23
19A0000292968 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AL	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00

AMPARO A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO - INFORME A ORCI			REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS								
					Fn	T04	694.38	2,777.52	0.00	1,761.99	0.00
19A0000292985 - APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04		2.00	4.00	1.00	6.00	50.00
				Fn	T04		2,314.66	4,629.32	11,852.00	14,731.59	512.04
19A0000293008 - ELABORACIÓN DE COMPENDIOS	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04		0.00	1,851.71	0.00	1,541.92	0.00
19A0000293476 - DEPRECIACIÓN E INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS DE LA GREM	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04		1.00	4.00		0.00	0.00
				Fn	T04		1,800.28	7,201.12		0.00	0.00
19A0000293764 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL Y POR META	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04		6.00	22.00	9.00	27.00	150.00
				Fn	T04		3,927.90	14,402.30	27,693.06	95,372.12	705.03
19A0000393862 - PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS.	001 : ACCION	07.13 : GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AA	Fs	T04		5.00	11.00	3.00	13.00	60.00
				Fn	T04		44,980.00	55,994.00	44,932.35	55,183.35	99.89
19A0000393865 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	001 : ACCION	07.13 : GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AA	Fs	T04		3.00	10.00	3.00	13.00	100.00
				Fn	T04		0.00	19,300.00		19,639.77	0.00
19A0000404829 - INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA POR PERIODO FINAL DE GESTION	060 : INFORME	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04		0.00	2.00		2.00	0.00
				Fn	T04		0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000419197 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION - NIVEL PROVINCIAL (EDZ)	060 : INFORME	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04		3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04		0.00	0.00		5,149.32	0.00
19A0000419209 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	060 : INFORME	07.03.04 : OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04		3.00	12.00	1.00	9.00	33.33
				Fn	T04		0.00	5,613.00		2,000.00	0.00
19A0000430977 - INTEGRAR COMO MIEMBROS Y/O ASESORAR LAS COMISIONES	457 : ASESORIA TECNICA	07.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04		4.00	13.00	4.00	13.00	100.00
				Fn	T04		0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000430988 - ABSOLVER CONSULTAS SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO	001 : ACCION	07.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04		120.00	385.00	20.00	378.00	16.67
				Fn	T04		0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000433856 - RESOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN DE PROCESOS, ADMINISTRATIVOS, LABORALES.	001 : ACCION	07.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04		90.00	380.00	90.00	439.00	100.00
				Fn	T04		0.00	900.00		0.00	0.00
19A0000433871 - PROYECTOS DE ORDENANZA REGIONAL	001 : ACCION	07.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04		2.00	21.00		18.00	0.00
				Fn	T04		0.00	50.00		0.00	0.00
19A0000433902 - EMISIÓN DE INFORMES LEGALES, DE EXPEDIENTES Y CASOS PLANTEADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS INTEGRANTES DEL GRA	001 : ACCION	07.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T04		450.00	2,250.00	450.00	2,243.00	100.00
				Fn	T04		0.00	900.00		0.00	0.00
19A0000440350 - ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE BRECHAS DE LOS DIFERENTES SECTORES	222 : REPORTE TECNICO	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04		15.00	45.00	15.00	56.00	100.00
				Fn	T04		0.00	0.00		39,000.00	0.00
19A0000440358 - ELABORACION DE PROPUESTAS PARA EL PMI (CRITERIOS DE PRIORIZACION Y CARTERA DE INVERSIONES)	222 : REPORTE TECNICO	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
				Fn	T04		0.00	15,000.00		3,000.00	0.00
19A0000440369 - ACTUALIZACION A LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	201 : INFORME TECNICO	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04		5.00	14.00	5.00	8.00	100.00
				Fn	T04		0.00	15,000.00		4,000.00	0.00
19A0000440385 - ELABORACION DE INFORMES DE OPINIONES TECNICAS A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO A LA OPI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04		250.00	900.00	251.00	691.00	100.40
				Fn	T04		60,724.00	193,564.00	58,250.00	194,321.25	95.93
19A0000440403 - EMISION DE REPORTES DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	222 : REPORTE TECNICO	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04		50.00	130.00	51.00	111.00	102.00
				Fn	T04		0.00	60,000.00	98,799.99	126,899.99	0.00
19A0000440420 - ASESORAMIENTO TECNICO A LAS DEPENDENCIAS Y GERENCIAS GORE - AREQUIPA SOBRE TEMAS DEL INVIERTE.PE	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04		3.00	12.00	3.00	10.00	100.00
				Fn	T04		0.00	15,000.00		6,800.00	0.00

19A0000440487 - ANALISIS Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PREVIO A LA INCLUSION AL PMI - INCLUSION DE INVERSIONES NO PREVISTAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04	30.00	120.00	30.00	81.00	100.00
				Fn	T04	0.00	30,000.00		34,400.00	0.00
19A0000440499 - ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION DEL INVIERTE.PE	227 : CAPACITACION	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00
				Fn	T04	0.00	43,890.00		28,370.00	0.00
19A0000440515 - COORDINACIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES (MINISTERIOS)	227 : CAPACITACION	07.03.02 : OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	24.00	100.00
				Fn	T04	0.00	5,000.00		23,730.00	0.00
19A0000542949 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	047 : EVALUACION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	6.00	100.00
				Fn	T04	7,703.00	14,903.00	7,817.75	14,156.75	101.49
19A0000551592 - GESTION ADMINISTRATIVA	248 : REPORTE	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	5,000.00	15,935.00	2,085.28	9,522.67	41.71
19A0000551598 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	060 : INFORME	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00
				Fn	T04	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	10.00
19A0000552063 - ACCIÓN SIMULTÁNEA	060 : INFORME	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	28,753.30	0.00	21,546.24	0.00
19A0000552065 - VISITA DE CONTROL	060 : INFORME	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	8.00	11.00	17.00	1,100.00
				Fn	T04	2,744.90	22,123.50	500.00	10,037.60	18.22
19A0000552659 - PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA ADULTOS Y JÓVENES EMPRENDEDORES.	088 : PERSONA CAPACITADA	07.07.05 : PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00			0.00
19A0000559460 - ORIENTACIÓN DE OFICIO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	5.00	20.00	23.00	47.00	460.00
				Fn	T04	0.00	2,080.50	790.00	5,041.00	0.00
19A0000559461 - VISITA PREVENTIVA	060 : INFORME	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	19,481.66	0.00	0.00	0.00
19A0000559464 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	2.00	6.00	2.00	6.00	100.00
				Fn	T04	0.00	1,645.00	700.00	2,385.00	0.00
19A0000559468 - ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	20.00	205.00	132.00	334.00	660.00
				Fn	T04	0.00	24,843.51	700.00	23,569.00	0.00
19A0000559470 - CONTROL CONCURRENTE	060 : INFORME	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	5.00	5.00	14.00	500.00
				Fn	T04	2,625.20	41,502.43	2,500.00	32,020.54	95.23
19A0000559479 - ATENCIÓN DE ENCARGOS CONTRALORÍA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000559481 - INFORME ANUAL AL CONCEJO REGIONAL	060 : INFORME	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000559483 - PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000559485 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS RESULTANTES DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
19A0000559487 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	0.00	720.30	720.30	0.00
19A0000559488 - ATENCIÓN DE ENCARGOS AL CONGRESO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,290.00	0.00	1,635.00	0.00
19A0000562923 - FOMENTAR LA PROMOCIÓN	117 : EVENTOS	07.07.05 :	AA	Fs	T04	6.00	29.00	7.00	22.00	116.67

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
CULTURAL DE TODAS LAS ARTES		PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	Fn	T04	2,000.00	27,199.00	99,059.00	99,059.00	4,952.95	
19A0000562924 - FOMENTAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA, MEDIANTE EL APOYO A LOS PROCESOS CREATIVOS	097 : PUBLICACION	07.07.05 : PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	Fs	T04	2.00	6.00	2.00	3.00	100.00	
			Fn	T04	9,600.00	23,400.00		8,000.00	0.00	
19A0000562926 - FOMENTAR EL HABITO DE LECTURA EN LA POBLACIÓN	087 : PERSONA ATENDIDA	07.07.05 : PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	Fs	T04	0.00	0.00	6,918.00	6,918.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
19A0000562927 - IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL Y DE POBLACIONES VULNERABLES	404 : NIÑOS	07.07.05 : PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	Fs	T04	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	0.00			0.00	
19A0000562934 - PRESERVAR LA IDENTIDAD Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	001 : ACCION	07.07.05 : PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	Fs	T04	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	
			Fn	T04	0.00	3,000.00		0.00	0.00	
19A0000605191 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2022	105 : RESOLUCION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	5,129.10		5,129.10	0.00	
19A0000606953 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	610 : DOCUMENTO TECNICO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Fs	T04	3.00	12.00	4.00	12.00	133.33	
			Fn	T04	8,400.00	30,800.00	0.00	16,800.00	0.00	
19A0000606955 - REGISTRO, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	
			Fn	T04	18,841.80	73,379.20	18,840.60	94,550.66	99.99	
19A0000606956 - GENERACIÓN DEL REPORTE Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	248 : REPORTE	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	
			Fn	T04	120,678.21	256,031.62	118,788.21	252,251.02	98.43	
19A0000606976 - GESTIÓN DE PROYECTOS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, VISITAS TÉCNICAS Y PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO ALCANTARILLADO Y/O DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	422 : GOBIERNO LOCAL	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Fs	T04	7.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000608427 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE RED REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRABAJO FORZOSO EN LA REGIÓN AREQUIPA.	486 : TALLER	02.02 : VICEPRESIDENCIA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
19A0000608431 - COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA EN LA REGIÓN AREQUIPA	486 : TALLER	02.02 : VICEPRESIDENCIA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
19A0000608605 - SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO	001 : ACCION	06.03 : ARCHIVO SEDE CENTRAL	Fs	T04	2.00	13.00	2.00	12.00	100.00	
			Fn	T04	0.00	3,550.00		0.00	0.00	
19A0000608608 - TRANSFERENCIA DE SERIES DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL	154 : METRO LINEAL	06.03 : ARCHIVO SEDE CENTRAL	Fs	T04	72.00	288.00	64.00	267.00	88.89	
			Fn	T04	0.00	1,700.00		0.00	0.00	
19A0000608610 - EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	112 : UNIDAD	06.03 : ARCHIVO SEDE CENTRAL	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00	
			Fn	T04	0.00	2,412.00		1,400.00	0.00	
19A0000608611 - ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO	154 : METRO LINEAL	06.03 : ARCHIVO SEDE CENTRAL	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	11.00	100.00	
			Fn	T04	0.00	870.00		0.00	0.00	
19A0000608615 - ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICO EN EL ARCHIVO	006 : ATENCION	06.03 : ARCHIVO SEDE CENTRAL	Fs	T04	600.00	2,320.00	593.00	2,313.00	98.83	
			Fn	T04	5,400.00	17,558.00	5,400.00	22,200.00	100.00	
19A0000610195 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	455 : MANTENIMIENTO	07.06 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Fs	T04	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	
			Fn	T04	30,000.00	52,000.00	0.00	34,895.19	0.00	
19A0000612264 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POGRAMA DE APOYO PRESUPUESTAL	001 : ACCION	07.03 : OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	11.00	100.00	
			Fn	T04	9,000.00	33,000.00	9,000.00	33,000.00	100.00	
19A0000612267 - MONITOREO Y REVISION DE LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	001 : ACCION	07.03 : OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	11.00	100.00	
			Fn	T04	9,000.00	33,000.00	9,000.00	33,000.00	100.00	

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora											
			ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
19AO000612262 - COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	001 : ACCION		07.03 : OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	7.00	100.00
					Fn	T04	6,600.00	30,780.00	6,600.00	17,700.00	100.00
19AO000612472 - PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIO-CULTURAL DE LAS 8 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AREQUIPA	487 : PROMOCION		06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	30.00	140.00	65.00	143.00	216.67
					Fn	T04	0.00	200,000.00		0.00	0.00
19AO000613803 - SUPERVISION DE OBRA - 2334141 E.S. ALTO INCLAN	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00
					Fn	T04	93,500.00	1,093,500.00	92,924.48	1,074,841.35	99.38
19AO000613845 - SUPERVISION DE OBRAS - 2194709 CARRETERA VISCACHANI	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	7.00	1.00	7.00	100.00
					Fn	T04	190,000.00	2,999,000.00	189,224.97	2,997,657.32	99.59
19AO000613847 - SUPERVISION Y CONTROL - 2173290 AGUA LA JOYA	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
					Fn	T04	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO000613883 - SUPERVISION Y CONTROL - 2302922 AMBULANCIAS CAMANA	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
					Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19AO000614079 - SUPERVISION DE OBRAS - 2343451 E.S. COCACHACRA	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00	100.00
					Fn	T04	356,000.00	424,500.00	354,886.02	422,951.50	99.69
19AO000614575 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2173290 AGUA LA JOYA	001 : ACCION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
					Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19AO000614704 - ATENDER LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL Y DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE CARAVELI,CAMANA E ISLAY.	001 : ACCION		07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	0.00	16.00		16.00	0.00
					Fn	T04	0.00	14,500.00		14,500.00	0.00
19AO000614709 - SUPERVISION Y CONTROL - 2326358 INSTITUTO SUPERIOR JORGE BASADRE	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
					Fn	T04	25,700.00	118,700.00	25,563.10	117,134.86	99.47
19AO000614716 - SUPERVISION DE OBRAS - 2322531 E. S. MARITZA CAMPOS	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
					Fn	T04	78,600.00	219,100.00	77,940.37	215,779.10	99.16
19AO000614718 - MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CONO NORTE, CONO ESTE, RESERVORIOS Y POZOS TUBULARES DEL CONO SUR	155 : PORCENTAJE		07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	36.25		42.88	0.00
					Fn	T04	0.00	337,843.00		215,342.65	0.00
					Fs	T04	0.00	65.00		0.00	0.00
19AO000614739 - HABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y CAMBIO DEL MATERIAL SINTÉTICO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y GRASS SINTÉTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MARIANO MELGAR- AREQUIPA	155 : PORCENTAJE		07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fn	T04	0.00	1,263,497.06			0.00
19AO000614765 - SUPERVISION Y CONTROL - 2249988 I.E. 40227 EDUARDO PORTUGAL	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
					Fn	T04	41,100.00	124,900.00	41,007.75	124,384.53	99.78
19AO000614776 - SUPERVISION Y CONTROL - 2231718 I.E. SAN JOSE DE CALASANZ	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
					Fn	T04	54,500.00	126,900.00	54,214.40	124,996.97	99.48
19AO000614786 - SUPERVISION Y CONTROL - 2159794 SANEAMIENTO APLAO HUANCARQUI	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
					Fn	T04	75,000.00	197,600.00	74,755.30	194,904.12	99.67
19AO000614789 - LIQUIDACION DE OBRAS - 2159794 SANEAMIENTO APLAO HUANCARQUI	001 : ACCION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
					Fn	T04	7,700.00	7,700.00	7,634.00	7,634.00	99.14
19AO000614796 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTOS Y OPERACIÓN DE LA GERECETUR	001 : ACCION		07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	1.00	16.00	33.33
					Fn	T04	1,500.00	8,200.00	2,000.00	8,750.00	133.33

19A0000614894 - SUPERVISION Y CONTROL - 2279438 E.S. CHALA - EQUIPAMIENTO MEDICO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	11,200.00	11,020.64	0.00
19A0000614900 - SUPERVISION Y CONTROL - 2279438 E.S. CHALA - CENTRO QUIRURGICO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	5.00	2.00	5.00
				Fn	T04	3,250.00	15,150.00	3,244.00	14,808.95
19A0000614908 - SUPERVISION Y CONTROL - 2314572 ISTD PEDRO P. DIAZ	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00
				Fn	T04	29,300.00	52,050.00	29,254.26	51,547.26
19A0000614913 - SUPERVISION Y CONTROL - 2243499 MEJ. SIST. VIAL Y PEAT. ROSASPATA PAUCARPATA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	4.00	4.00	0.00
				Fn	T04	0.00	23,400.00	23,092.94	0.00
19A0000614926 - SUPERVISION Y CONTROL - 2078076 VIA TRONCAL INTERC. MIRAFLORES, ASA, CAYMA...	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000614932 - SUPERVISION Y CONTROL - 2234364 PTE PTA COLORADA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00
				Fn	T04	57,700.00	125,600.00	57,494.12	124,641.14
19A0000614939 - SUPERVISION DE OBRAS - 2233862 VIA AREQUIPA LA JOYA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	375,000.00	373,504.24	0.00
19A0000614941 - SUPERVISION Y CONTROL - 2233862 VIA AREQUIPA LA JOYA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	17,750.00	17,671.73	0.00
19A0000614989 - SUPERVISION Y CONTROL - 2046177 CARRETERA OMATE INTERFERENCIAS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,500.00	5,450.00	0.00
19A0000614998 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300110 CREACIÓN DE LA I.E.I. CORAZÓN DE JESÚS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	3.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	4,388.00	3,085.02	0.00
19A0000615028 - SUPERVISION Y CONTROL - 2381347 MEJ. I.E. 40472 CARLOS M. FEBRES - MOLLENDINO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00
				Fn	T04	16,890.00	65,190.00	16,830.96	63,361.74
19A0000615078 - SUPERVISION Y CONTROL - 2337040 MEJ. I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	6.00	1.00	6.00
				Fn	T04	5,160.00	42,510.00	266.66	42,507.80
19A0000615081 - SUPERVISION DE OBRAS - 2111915 MEJ. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	8.00	1.00	8.00
				Fn	T04	5,574.00	46,274.00	6,074.03	45,492.78
19A0000615082 - SUPERVISION Y CONTROL - 2327374 DESARENADOR SAN JUAN DE CATAS - PUNTA DE BOMBON	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	7.00	3.00	7.00
				Fn	T04	16,901.00	43,301.00	16,830.96	42,180.34
19A0000615288 - SUPERVISION Y CONTROL - 2266642 I.E.I. VIRGEN DE CHAPI - CAYMA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00
				Fn	T04	25,000.00	70,900.00	24,812.35	67,242.56
19A0000615304 - MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y SISTEMA SANITARIO DE LAS TRIBUNAS NORTE, SUR, ORIENTE, OCCIDENTE, TÓPICO, CAMERINO DE ÁRBITROS Y CAMERINO DEL ESTADIO MELGAR, AREQUIPA, PERU	559 : AREA INTERVENIDA	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00	100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	251,480.11	184,416.17	0.00
19A0000615317 - SUPERVISION Y CONTROL - 2148430 RIO ARMA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00
				Fn	T04	41,500.00	173,200.00	39,972.23	171,129.07
19A0000615319 - MANTENIMIENTO Y ENCIMADO DEL CANAL LA PALMA, DISTRITO YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	154 : METRO LINEAL	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00	100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	33,375.50	78,429.65	0.00
19A0000615384 - MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS SOLARES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO, DISTRITO CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00	100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	23,899.00	20,499.00	0.00
19A0000615385 - ELABORACION DEL ANUARIO ESTADISTICO DE LAS MYPPS POR RUBROS DE LA ACTIVIDAD Y PRODUCCION ANUAL	233 : BASE DE DATOS	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	250.00	250.00	0.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
19A0000615387 - MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO PUBLICO UBICADO EN EL JIRÓN 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA,REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	16,089.70		218,000.00	0.00
19A0000615391 - PROMOVER EN LAS MYPES FORMALIZADAS,DE CARAVELI,CAMANA ISLAY LA PROVISION DE RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	457 : ASESORIA TECNICA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	23.00		23.00	0.00
				Fn	T04	0.00	19,321.00		19,321.00	0.00
19A0000615394 - PROMOVER EL REGISTRO DE LAS MYPES FORMALIZADAS DEL AMBITO JURISDICCIONAL EN EL RENAMYPE	497 : EMPRESA ASESORADA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	53.00		53.00	0.00
				Fn	T04	0.00	16,091.00		16,091.00	0.00
19A0000615410 - IMPLEMENTAR ESPACIOS DE CONCERTACION Y DIALOGO ENTRE ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS SOBRE TEMAS DE PROMOCION DE LAS MYPES PRINCIPALMENTE LOS GOBIERNOS LOCALES	023 : CONVENIO	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	5.00		5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	800.00		800.00	0.00
19A0000615421 - ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	057 : FOLLETO	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00		1,000.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00
19A0000615438 - INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE USUARIOS DEL ALCOHOL ETILICO	141 : INSCRIPCION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	11.00		10.00	0.00
				Fn	T04	0.00	125.00		125.00	0.00
19A0000615476 - OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE RENOVACION,ACTUALIZACION Y CIERRE EN EL REGISTRO UNICO DE USUARIOS DEL ALCOHOL ETILICO	141 : INSCRIPCION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	55.00		55.00	0.00
				Fn	T04	0.00	19,438.00	31,660.50	32,035.50	0.00
19A0000615524 - PROMOVER ACUERDOS INSTER - INSTITUCIONALES CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMALIZACION DE MYPES	001 : ACCION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	6.00		5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	15,000.00		15,001.57	0.00
19A0000615544 - PROMOVER UN ENCUENTRO REGIONAL DE MICRO EMPRESARIOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROVENIENTES DE CAYLLOMA,CASTILLA	467 : FERIA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,400.00		1,400.00	0.00
19A0000615556 - PROMOVER CAPACITACIONES EN GESTION EMPRESARIAL ACUICOLA EN LA JURISDICCION DE CAMANA	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	3.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00
19A0000615627 - SUPERVISION DE OBRAS - 2406486 MEJ. CAMINO VECINAL ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00
				Fn	T04	95,000.00	127,000.00	94,577.04	126,262.07	99.55
19A0000616622 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES MECANICOS PULMONAR DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		50.00	0.00
				Fn	T04	0.00	194,437.00		10,186.00	0.00
19A0000616641 - MANTENIMIENTO POR OBSOLESCENCIA DE LOS ASCENSORES 03 Y 04 DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		7.50	0.00
				Fn	T04	0.00	437,800.50		34,000.00	0.00
19A0000617111 - GESTIÓN DE PROYECTOS PROCOMPITE.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	49.00	49.00	49.00	49.00	100.00
				Fn	T04	400,051.00	465,051.00	423,036.00	423,036.00	105.75
19A0000617607 - SUPERVISION Y CONTROL - 2354962 I.E. NUESTRA SRA DE LAS PEÑAS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	7.00	1.00	7.00	100.00
				Fn	T04	400.00	34,900.00	356.44	34,212.10	89.11
19A0000617843 - CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DEL GRAN CHURAJON - PUEBLOS PQUIINAS EN LA REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.60	1.00	0.30	0.30	50.00
				Fn	T04	200,000.00	400,000.00	110,000.00	110,000.00	55.00
19A0000617914 - SUPERVISION Y CONTROL - 2428119 ADQ. AMBULANCIAS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,300.00		5,232.00	0.00
19A0000617916 - SUPERVISION Y CONTROL - 2404112 PROTECCIÓN SOLAR DE I.E. DEL DISTRITO DE MAJES	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000617924 - SUPERVISION Y CONTROL - 2423199 ADOQUINADO CALLES DE APLAO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	8.00	2.00	8.00	100.00
				Fn	T04	1,120.00	53,220.00	1,119.98	52,831.28	100.00
19A0000617942 - SUPERVISION Y CONTROL - 2403890 MEJ. TRANS. AV. 3, 5, 6 Y 7 ASOC. URB. PERUARBO - C.COLORADO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
				Fn	T04	43,900.00	136,900.00	43,758.88	133,936.86	99.68

19A0000620800 - SUPERVISION DE OBRAS - 2279439 E.S. COTAHUASI	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00
				Fn	T04	74,500.00	226,500.00	74,150.13	220,994.93	99.53
19A0000620826 - GESTION DE PROYECTOS - 2279439 E.S. CHALA	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00	100.00
				Fn	T04	90,362.00	168,724.00	15,829.02	64,202.35	17.52
19A0000620837 - GESTION DE PROYECTOS - 2279439 E.S. COTAHUASI	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
				Fn	T04	156,105.00	254,005.00	54,468.95	150,971.37	34.89
19A0000620847 - SUPERVISION DE OBRAS - 2279710 HOSPITAL CAMANA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00
19A0000620918 - IMPULSO DE LA INDUSTRIA CULTURAL	001 : ACCION	07.07.05 : PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
				Fn	T04	3,000.00	34,900.00		0.00	0.00
19A0000620938 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS 3, 5, 6 Y 7 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA - II ETAPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	51,955.00	0.00	0.00	0.00
19A0000620989 - GESTION DE PROYECTOS - 2279710 HOSPITAL CAMANA	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00
				Fn	T04	193,700.00	290,000.00	120,218.17	214,991.22	62.06
19A0000621027 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - SIBAYO - CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - III ETAPA: PUENTE SIBAYO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.85	0.00
				Fn	T04	0.00	79,000.00		49,800.00	0.00
19A0000621038 - CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.55	1.00	0.09	0.24	16.36
				Fn	T04	112,500.00	300,000.00	50,000.00	75,000.00	44.44
19A0000621307 - COLISEO CERRADO EL PEDREGAL	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.30	0.50	0.00
				Fn	T04	0.00	100,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00
19A0000621317 - MERCADO CENTRAL DE CAMANA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	40,000.00		0.00	0.00
19A0000621323 - MERCADO CENTRAL DE APLAO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.50	1.00	0.50	0.50	100.00
				Fn	T04	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
19A0000621358 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS, DEL PUERTO DE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.30	1.00	0.10	0.20	33.33
				Fn	T04	109,090.88	400,000.00		83,227.28	0.00

19AO000621384 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS TURÍSTICOS Y GESTIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TORO MUERTO EN EL DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO000622642 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B.FRANCO, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.25	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	119,239.00	66,640.32	119,239.00	0.00
19AO000623317 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL DESDE LA PROGRESIVA 52+000 EN PIUCA, HASTA LA PROGRESIVA 72+886 EN SAN JUAN DE CHORUNGA, DISTRITO DE RIO GRANDE, CONDESUYOS, AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.90	0.00	0.75	0.00
				Fn	T04	0.00	136,402.00	70,602.66	136,402.00	0.00
19AO000623331 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDÓ, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	10,000.00			0.00
19AO000623332 - MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA - AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.10	0.10	10.00
				Fn	T04	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO000623403 - PLAN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL CAÑÓN DE COTAHUASI Y SU ZONA DE INFLUENCIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	200,000.00		0.00	0.00
19AO000623429 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CABANA CONDE, DISTRITO DE CABANA CONDE - PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.20	0.20	0.00
				Fn	T04	0.00	502,790.00	22,500.00	22,500.00	0.00
19AO000623438 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA - DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	113,166.00	0.00	0.00	0.00
19AO000623782 - MUSEOS DE SITIO CONO SUR	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.65	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	40,000.10	80,903.00		0.00	0.00
19AO000623831 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NUEVO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN MATARANI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.60	1.00		0.10	0.00
				Fn	T04	191,787.00	575,361.00		95,893.50	0.00
19AO000623864 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO MOSTAJO Y PROLONGACIÓN BOLOGNESI QUE UNE LOS DISTRITOS DE YANAHUARA Y ALTO SELVA ALEGRE DEBAJO DEL PUENTE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
19AO000623877 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO MOSTAJO Y PROLONGACIÓN BOLOGNESI QUE UNE LOS DISTRITOS DE YANAHUARA Y ALTO SELVA ALEGRE DEBAJO DEL PUENTE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	56,300.00		0.00	0.00
19AO000624441 - MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	6.50	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	98,542.37	1,410,542.37			0.00

19A0000625403 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. INICIAL MIGUEL GRAU B - ZONA B DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19A0000625412 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IEI. VIRGEN DEL CARMEN DE ACARI DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN DEL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	28,000.00	0.00	0.00
19A0000625418 - PROYECTO INTEGRAL DE CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IE. N° 40224 DEL CENTRO POBLADO DE OCORURO DEL DISTRITO DE PIUCA, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.15	0.00
				Fn	T04	0.00	28,000.00	15,066.00	0.00
19A0000625422 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. PIUCA DEL CENTRO POBLADO DE PIUCA DEL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA CONDESUYOS, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	28,000.00	27,000.00	27,000.00
19A0000625426 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. N° 400001 LUIS BOURONCLE DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
19A0000625429 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. N° 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEGA DEL CENTRO POBLADO DE SR. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.95	1.00	1.00	105.26
				Fn	T04	17,000.00	25,000.00	25,000.00	147.06
19A0000626192 - MANTENIMIENTO DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	23.00	100.00	44.00	0.00
				Fn	T04	236,438.57	1,410,542.00	1,085,995.00	0.00
19A0000626318 - SUPERVISION DE OBRAS - 2046177 CARRETERA OMAE	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00
				Fn	T04	62,658.00	246,758.00	62,722.00	245,315.36
19A0000626613 - SUPERVISION DE OBRAS - 2279438 AMPLIACION E.S. CHALA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00
				Fn	T04	8,000.00	16,500.00	8,000.00	16,461.71
19A0000626620 - SUPERVISION DE OBRAS - 2380557 MEJ. TRANS. DIST. PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	3.00
				Fn	T04	8,800.00	100,920.00	8,726.00	8,726.00
19A0000626626 - SUPERVISION DE OBRAS - 2407520 MEJ. TRANS. VEH. PAMPACOLCA DV. TRAGRE TIPAN	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00
				Fn	T04	40,100.00	49,100.00	39,750.13	48,676.85
19A0000626632 - SUPERVISION DE OBRAS - 2408641 - MEJ. SERV. TRANS. ARCO DE POCSI	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	7.00	3.00	7.00
				Fn	T04	65,859.00	105,459.00	60,376.00	99,600.00
19A0000626637 - SUPERVISION DE OBRAS - 2408853 MEJ. TRANS. TRAMO NUEVA MEJIA-ENSENADA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00
				Fn	T04	17,700.00	17,700.00	17,620.00	17,620.00
19A0000626640 - SUPERVISION DE OBRAS - 2406476 - MEJ. TRAN. DV. HUAMI-PAMPACHACRA - DIST. VIRACO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	1.00	1.00
				Fn	T04	0.00	0.00	13,116.94	13,116.94
19A0000627595 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	001 : ACCION	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.25	0.00
				Fn	T04	0.00	68,000.00	24,000.00	0.00

19A0000628498 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000651488 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO AREQUIPA (COAR), DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		40.00	0.00
				Fn	T04	0.00	346,118.00		71,901.00	0.00
19A0000651682 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS I.E. DE LA REGIÓN AREQUIPA - 2019	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	9.00	2.00	9.00	100.00
				Fn	T04	8,937.00	38,737.00	8,313.00	37,000.00	93.02
19A0000651895 - INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO DEL COAR	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	5.00		5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	26,168.00		26,168.00	0.00
19A0001653904 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	8.00	1.00	8.00	100.00
				Fn	T04	4,000.00	32,000.00	4,000.00	32,000.00	100.00
19A0001654883 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	421 : VEHICULOS	07.10.03 : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO	AA	Fs	T04	1.00	15.00	1.00	15.00	100.00
				Fn	T04	30,180.00	147,830.00	31,455.00	147,829.99	104.22
19A0001659175 - GESTION DE PROYECTOS - 2279438 E.S. CHALA (FTE FTO REC. ORD.)	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00
				Fn	T04	33,165.00	93,665.00		57,232.34	0.00
19A0001662697 - REALIZAR CAPACITACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS SEGÚN SEA REQUERIDO POR NECESIDADES DE LOS ADMINISTRADOS	227 : CAPACITACION	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001662722 - ATENCIÓN AL PÚBLICO, RECEPCIÓN DISTRIBUCIÓN , TRAMITE DE DOCUMENTACIÓN PARA EL BUEN DESARROLLO EN BENEFICIO DEL GRA ASÍ COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001662744 - ATENCIÓN AL PÚBLICO, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN , TRAMITE DE DOCUMENTACIÓN PARA EL BUEN DESARROLLO EN BENEFICIO DEL GRA ASÍ COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001662751 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN, DIFUSIÓN COORDINACIÓN, DIRIGIR LABORES EN BENEFICIO DEL GRA ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, A NIVEL REGIONAL NACIONAL	001 : ACCION	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001662763 - CAMPAÑAS DE APOYO, SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN DISTINTAS NECESIDADES SOLICITADAS POR LAS ENTIDADES TANTO GOBIERNOS LOCALES, POBLACIÓN ENTRE OTROS	014 : CAMPAÑA	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001662775 - COORDINACIÓN DE NECESIDADES Y FALENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NECESIDADES EN LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA	001 : ACCION	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001662783 - ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE SOLUCIÓN DE NECESIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL	001 : ACCION	02.02 : VICEPRESIDENCIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001671306 - GESTIÓN DE PROYECTOS 2178454 VARIANTE DE UCHUMAYO	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	11.00	100.00
				Fn	T04	40,842.00	257,042.00		214,844.37	0.00

19A0001671513 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300110 CORAZÓN DE JESÚS (RECURSOS ORDINARIOS)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	8.00	1.00	8.00	100.00
				Fn	T04	2,756.00	39,348.00	2,755.16	38,693.73	99.97
19A0001671620 - GESTIÓN DE PROYECTOS -2322531 E.S. MARITZA CAMPOS	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	476,381.00	636,681.00		159,589.81	0.00
19A0001671634 - SUPERVISION Y CONTROL - 2148430 RÍO ARMA (FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	1.00	1.00	33.33
				Fn	T04	0.00	0.00	42,709.01	42,709.01	0.00
19A0001672021 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2178454	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	7.00	0.00	2.00	0.00
				Fn	T04	12,581.33	102,781.33	0.00	94,949.36	0.00
19A0001674805 - GESTION DE PROYECTOS - 2233862 VIA REGIONAL AREQUIPA LA JOYA	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	7.00	100.00
				Fn	T04	135,123.00	228,123.00		82,245.76	0.00
19A0001674992 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO II (RROO)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	4.00		4.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,584,000.00		1,555,552.17	0.00
19A0001675008 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO II (RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	140,572.00		140,571.24	0.00
19A0001675010 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO III (RROO)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	8.00	2.00	7.00	100.00
				Fn	T04	445,000.00	2,646,205.00	441,080.28	2,540,980.25	99.12
19A0001675020 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO III (RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	3.00		3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	453,000.00		456,296.43	0.00
19A0001675036 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300387 REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS RED DE SALUD ISLAY	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	6.00		6.00	0.00
				Fn	T04	0.00	28,800.00		28,364.26	0.00
19A0001675059 - SUPERVISION Y CONTROL - 2115683 SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	46,000.00	90,100.00	45,497.94	88,989.97	98.91
19A0001675782 - GESTIÓN DE PROYECTOS - 2279710 HOSPITAL DE CAMANA (FTE. FTO. RROO)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	3,924.00	3,924.00		0.00	0.00
19A0001675797 - SUPERVISION DE OBRAS - 2406518 MEJORAMIENTO VÍA VECINAL AR-828 EMP. EL FRISCO	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00
				Fn	T04	49,000.00	79,600.00	48,109.98	78,526.92	98.18
19A0001676024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CANAL MIRAFLORES EN TRAMOS CRÍTICOS PARA MEJORAR CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CON FINES DE RIEGO EN LA COMISIÓN DE USUARIO CHILPINA, CERCADO DE AREQUIPA, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	84,908.00		63,307.95	0.00
19A0001676025 - SUPERVISION Y CONTROL - 2057380 CARRETERA AYO HUAMBO - ETAPA II	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	5.00		5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	25,300.00		24,715.68	0.00
19A0001676028 - SUPERVISION Y CONTROL- 2057380 CARRETERA AYO-HUAMBO ETAPA III	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE	AA	Fs	T04	2.00	7.00	2.00	5.00	100.00

29/4/2020	Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora									
		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS		Fn	T04	1,890.00	24,590.00	1,873.40	24,222.32	99.12
19A0001676032 - MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE CONECTAN CON EL SANTUARIO VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	196,324.00		45,044.64	0.00
19A0001676107 - SUPERVISION Y CONTROL - 2322531 MARITZA CAMPOS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	7,800.00		7,640.97	0.00
19A0001676116 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2300110 CREACIÓN DE LA I.E. CORAZÓN DE JESÚS	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001676172 - SUPERVISION Y CONTROL - 2194709 CARRETERA VISCACHANI (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	4.00	100.00
				Fn	T04	9,900.00	23,300.00	9,900.00	23,855.93	100.00
19A0001676882 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	2.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	8,500.00		4,000.00	0.00
19A0001676893 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIAS QUE CONECTAN CON EL SANTUARIO DE CHAPI	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	10,703.33		4,000.00	0.00
19A0001676921 - SUPERVISION Y CONTROL - 2173290 AGUA LA JOYA (FUENTE FINANCIAMIENTO 3-19)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	3.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	30,650.00		0.00	0.00
19A0001677248 - SUPERVISION Y CONTROL - 2267298 I.E.I. LOS OSITOS DE MAJES	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	8.00	2.00	8.00	100.00
				Fn	T04	14,700.00	89,500.00	14,531.74	88,351.41	98.86
19A0001677250 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2267298 I.E.I. LOS OSITOS DE MAJES	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	12,550.00	12,550.00	12,422.70	12,422.70	98.99
19A0001677257 - SUPERVISION Y CONTROL - 2404186 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA DIST. HUNTER	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	34,100.00	103,400.00	33,932.90	102,397.74	99.51
19A0001678575 - 2286267MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES- METAS 0089 Y 0352	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00
				Fn	T04	5,830,194.00	5,949,707.00	69,229.12	205,416.52	1.19
19A0001678978 - SUPERVISION DE OBRAS - 2407449 MEJ. TRANSITABILIDAD LA BARRERA ISPACAS	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001679040 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2231559 MEJ. SIST. RIEGO SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00
19A0001679041 - SUPERVISION Y CONTROL - 2273167 MEJ. SER. I.E. 40606 SEUL C.P. CASIMIRO CUADROS (CAYMA)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001679045 - SUPERVISION Y CONTROL - 2286267 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS DPTO AREQUIPA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	29,450.00	67,350.00	29,347.51	67,007.47	99.65
19A0001685019 - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE ENROCADO Y VÍA DE ACCESO PRINCIPAL, DE LOS AGRICULTORES DAMNIFICADOS DEL SECTOR MOLLEBAYA GRANDE, MARGEN DERECHA, DISTRITO UCHUMAYO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	290,868.00		1,000.00	0.00
19A0001685053 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALBERGUE NIÑO PAMPAMARQUINO DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		100.00	0.00
				Fn	T04	0.00	134,434.00		22,450.00	0.00
19A0001686055 - SUPERVISION Y CONTROL- 2356209 MEJ. Y AMP. I. E. FRANCISCO GARCIA CALDERON, DE CHIVAY META 0396	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00	100.00
				Fn	T04	27,300.00	71,100.00	26,882.84	70,200.76	98.47
19A0001689403 - MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	155 :	07.10.04 : AREA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		0.00	0.00

URBANAS EN LA PARTE ALTA DE PAUCARPATA Y PARTE BAJA DE CHIGUATA, DISTRITOS DE PAUCARPATA Y CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	PORCENTAJE	FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Fn	T04	0.00	526,105.02	0.00	0.00
19A0001689750 - MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE NIÑO PAMPAMARQUINO DIST. PAMPAMARCA META 0399	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	0.00
			Fn	T04	0.00	5,480.00	4,000.00	0.00
19A0001689983 - MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA META 0402	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00
			Fn	T04	4,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00
19A0001690289 - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	0.00	100.00	100.00	0.00
			Fn	T04	0.00	84,603.00	119,567.00	0.00
			Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00
19A0001691622 - MANT. VÍAS URBANAS PARTE ALTA PAUCARPATA Y PARTE BAJA DE CHIGUATA - META 0401	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fn	T04	5,000.00	10,000.00	3,000.00	8,000.00
							60.00	
19A0001691628 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE 41+730 EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE CHORUNGA Y CERRO RICO, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
			Fn	T04	0.00	185,525.46	185,525.46	185,525.46
19A0001692125 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL ALBERGUE CRISTO OBRERO DEL DISTRITO DE PUYCA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	0.00	100.00	0.00	0.00
			Fn	T04	0.00	135,928.54	0.00	0.00
19A0001692227 - CONFORMACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN EL SECTOR DE PEDREGAL, A LA ALTURA DEL CENTRO POBLADO DE CORIRE, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	0.00	100.00	0.00	0.00
			Fn	T04	0.00	37,322.61	0.00	0.00
19A0001692230 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA TORRENTERA VILLA CONTINENTAL DEL DISTRITO CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	0.00	100.00	0.00	0.00
			Fn	T04	0.00	20,911.29	0.00	0.00
19A0001694826 - MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE CRISTO OBRERO DIST. PUYCA, PROV. DE LA UNION - META 0406	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fs	T04	1.00	2.00	2.00	0.00
			Fn	T04	3,264.00	8,744.00	8,744.00	0.00
19A0001696326 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE LA TORRENTERA VILLA CONTINENTAL META 0407	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001698711 - LIMPIEZA Y DESCOLMATAMIENTO EN LOS SECTORES CRÍTICOS EN EL VALLE DE VITOR, DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	0.00	100.00	100.00	0.00
			Fn	T04	0.00	523,312.00	523,312.00	0.00
19A0001699352 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2173290 SANEAMIENTO LA JOYA NUEVA META 0403	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fs	T04	3.00	7.00	3.00	8.00
			Fn	T04	112,903.00	242,603.00	183,293.94	211,902.04
							162.35	
19A0001701050 - MANTENIMIENTO DEL ENROCADO SECTOR MOLLEBAYA GRANDE - META 387	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AA	Fs	T04	2.00	2.00	0.00	0.00
			Fn	T04	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

19AO001701053 - LIMPIEZA Y DESCOLMATAMIENTO EN CANAL DE RIEGO EN EL VALLE DE VITOR - META 0416	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
19AO001701843 - SUPERVISION Y CONTROL - 2279438 E.S. CHALA - EQUIPAMIENTO MEDICO FTE FTO 3-19 META 206	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	7.00	3.00	7.00
				Fn	T04	11,620.00	38,720.00	11,713.16	38,551.79
19AO001701891 - SUPERVISION Y CONTROL - 2446333 MURALES DE LA VARIANTE META 0436	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00
				Fn	T04	56,027.52	70,627.52	56,027.52	70,504.55
19AO001704851 - SUPERVISION Y CONTROL - 2243499 MEJ. SIST. VIAL Y PEAT. ROSASPATA PAUCARPATA FTE FTO RR.OO.	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	4.00
				Fn	T04	8,820.00	20,170.00	8,816.50	20,073.85
19AO001705986 - EXPEDIENTE TECNICO - 2407545 MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VIA VECINAL HUAMBO CHICHAS META 0423	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	26,000.00	29,564.03	0.00
19AO001705994 - GESTION DE PROYECTOS - 2194709 CARRETERA VISCACHANI META 0448	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	5.00	3.00	6.00
				Fn	T04	703,315.00	870,315.00	660,595.07	693,595.07
19AO001705998 - GESTIÓN DE PROYECTOS - 2343451 MEJORAMIENTO DE SALUD ESTABLECIMIENTO COCACHACRA META 0338	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00
				Fn	T04	152,944.00	216,944.00	112,372.34	112,372.34
19AO001706001 - GESTION DE PROYECTOS 2178454 VARIANTE DE UCHUMAYO FTE FTO 3-19 META 0193	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00
				Fn	T04	236,439.00	374,739.00	137,638.66	0.00
19AO001706010 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2331873 LAS TORRES TRAMO I META 0410	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00
19AO001706013 - GESTION DE PROYECTOS - 2331873 MEJ. TRANSITABILIDAD LAS TORRES TRAMO III META 0330	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00
				Fn	T04	128,376.00	186,976.00	93,526.94	151,751.47
19AO001708189 - SUPERVISION DE OBRAS - 2407684 CAMINO VECINAL ALTO MOLINO - LA BARRERA - META 0370	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00
				Fn	T04	116,500.00	140,300.00	115,888.06	139,585.78
19AO001708859 - SUPERVISION Y CONTROL - 2354962 I.E. NUESTRA SRA DE LAS PEÑAS META 0136 FTE FTO 1-00	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	5.00	2.00	5.00
				Fn	T04	800.00	23,000.00	766.66	22,526.08
19AO001709646 - MANTENIMIENTO DEL CERCO	155 :	07.10.04 : AREA	AA	Fs	T04	0.00	100.00	100.00	100.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
PERIMETRICO DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	PORCENTAJE	FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Fn	T04	50,859.00	142,805.00	141,761.76	141,761.76	278.73	
19AO001710042 - MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO DEL ALMACEN CENTRAL - META 0476	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
				Fn	T04	4,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00
19AO001711429 - EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO PARA LA GERENCIA DE SUPERVISION META 0108	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	60,000.00		58,408.45	0.00
19AO001711605 - CONFORMACION DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGION SUR	133 : SESION	07.03.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	960.00			0.00
19AO001713779 - GESTIÓN DE PROYECTOS- 2407684 CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ALTO MOLINO-LA BARRERA META 0462	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00
				Fn	T04	53,030.00	89,030.00	81,030.00	89,030.00	152.80
19AO001714511 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL CONSEJO REGIONAL UBICADO EN LA CALLE BOLIVAR 206 AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	50.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	65,728.13	164,320.32	0.00	0.00	0.00
19AO001716434 - MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL CONSEJO REGIONAL - META 0480	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00
				Fn	T04	5,357.10	9,857.10	5,357.10	9,857.10	100.00
19AO001716440 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO POR ADQUISICION DE VEHICULOS - META 0486	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
19AO001716940 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE SALUD, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED AREQUIPA CAYLLOMA, MICRORED: CHIVAY	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	70.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	143,711.40	205,302.00	0.00	0.00	0.00
19AO001717320 - MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MICRORED CHIVAY - META 0487	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	14,225.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	100.00
19AO001717591 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO SALUD CAYLLOMA - META 0094	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	4.00		3.00	0.00
				Fn	T04	22,000.00	62,000.00		64,096.43	0.00
19AO001717596 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DRENAJE PLUVIAL AV. LAS TORRES TRAMO II Y III - META 0418	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	2.00		1.00	0.00
				Fn	T04	12,213.00	45,713.00		33,500.00	0.00
19AO001717602 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO I.E. LAS FLORES - META 0454	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
				Fn	T04	10,300.00	11,981.00	10,300.00	11,981.00	100.00
19AO001717608 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO AV. LAS TORRES TRAMO I - META 0479	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00
				Fn	T04	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	20.00
19AO001717613 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO I.E. 40205 BENITO LINARES - META 0393	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,156.00		2,156.00	0.00
19AO001717739 - MANTENIMIENTO DE LA OFICINA OPERATIVA COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	7.00	7.00	7.00
				Fn	T04	383,604.00	383,604.00	2,000.00	2,000.00	0.52
19AO001717742 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	290,746.00	290,746.00	0.00	0.00	0.00

		DE INFRAESTRUCTURA								
19A0001717744 - MANTENIMIENTO POR REPOSICION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE TOCYANCA EN EL ANEXO DE CCOLLPANCA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	183,524.00	183,524.00	0.00	0.00	0.00
19A0001718606 - SUPERVISION DE OBRAS - 2407520 MEJ.TRANS.VIAL AR-107PAMPACOLCA-DV. TAGRE TIPAN META 0237	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00
				Fn	T04	40,100.00	49,100.00	39,750.13	48,676.85	99.13
19A0001718608 - MANTENIMIENTO DE LA OFICINA OPERATIVA DE COTAHUASI - META 0499	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	1.00	1.00	33.33
				Fn	T04	15,310.00	15,310.00	5,000.00	5,000.00	32.66
19A0001718609 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE PEATONAL TOCYANCA - CHUQUIBAMBA META 0498	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00
19A0001718639 - EXPEDIENTE TECNICO - 2407091 CENTRO SALUD CABACONDE META - 0458	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	50,790.00	50,790.00	0.00	0.00	0.00
19A0001718640 - EXPEDIENTE TECNICO - 2340722 SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO YURA - META 0460	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	85,098.70	85,098.70	0.00	0.00	0.00
19A0001718641 - EXPEDIENTE TECNICO - 2404112 PROTECCION SOLAR EN LAS I.E. DEL DISTRITO MAJES - META 0474	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	5,773.00	5,773.00	0.00	0.00	0.00
19A0001718642 - EXPEDIENTE TECNICO - 2300110 I.E.I. CORAZON DE JESUS II ETAPA - META 0482	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
19A0001718644 - EXPEDIENTE TECNICO - 2309387 SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS II ETAPA - META 0459	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	6,205.42	6,205.42	0.00	0.00	0.00
19A0001718662 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA - META 0496	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	15,092.50	15,092.50	0.00	0.00	0.00
19A0001718729 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL- META 497	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	136,269.00	272,538.00	0.00	0.00	0.00
19A0001718880 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESCOLMATAION COMPLEMENTARIA EN SECTORES CRITICOS, SEGUNDA ETAPA DEL SECTOR DEL VALLE DE VITOR	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	526,078.72	526,078.72	0.00	0.00	0.00
19A0001719686 - MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA SEDE CENTRAL	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
19A0001719757 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESCOLMATAION II ETAPA VALLE DE VITOR - META 0506	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	2.00	2.00	66.67
				Fn	T04	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	100.00
19A0001720103 - MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE SALUD MICRORRED ACARI PROV. CARAVELI META- 0497	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
			LIQUIDACION DE PROYECTOS							
				Fn	T04	9,700.00	9,700.00	5,200.00	5,200.00	53.61
19AO001720143 - CREACIÓN SERVICIO DE EDUC. SECUNDARIA I.E. VILLA LINARES DIST. SAMUEL PASTOR - META 0517	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
19AO001720502 - MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE PEREZ GUEREÑU-DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPÑA,REGION AREQUIPEÑA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	145,700.00	145,700.00	0.00	0.00	0.00
19AO001720522 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE, ÁREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA2300402 - 5 RECURSOS DETERMINADOS LAS BANDAS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	100.00	100.00	3.00	3.00	3.00
				Fn	T04	676,023.80	676,023.80	681,598.63	681,598.63	100.82
19AO001720961 - CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS CUI-2446465MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUILLAC EN EL ANEXO DE HUILLAC, DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNIÓN - DEPARTAMENTO DE AREQUIPAMETAS - 490 Y 491 CANON ... HUILLAC	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	70.00	100.00	23.00	23.00	32.86
				Fn	T04	481,321.99	749,066.29	449,622.10	449,622.10	93.41
19AO001722198 - MANTENIMIENTO DE LOS RECINTOS PERTENECIENTES AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO001722213 - MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE AGUA DEL CONO NORTE, CONO ESTE, RESERVORIOS, POZOS TUBULARES DEL CONO SUR Y REPRESA DE UZUÑA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	50.00	50.00		0.00	0.00
				Fn	T04	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO001722217 - OPERATIVIDAD, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LA JOYA, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	75.00	75.00		0.00	0.00
				Fn	T04	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO001722365 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO Y GIMNASIO DEL COLEGIO INDEPENDENCIA AMERICANA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	111,960.29	111,960.29	0.00	0.00	0.00
19AO001722386 - ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO - 2.450870 COAR - DISTRITO DE MAJES META 0569	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	100.00
19AO001722381 - INSPECCION MANTENIMIENTO DE LOS RECINTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - META 0567	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00
19AO001722396 - MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS EXTERIORES, PISOS Y VEREDAS DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL LAS LOMAS, CARAVELI, AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	197,311.00	197,311.00	0.00	0.00	0.00
19AO001723600 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR REPOSICIÓN DE 03 AULAS PREFABRICADAS I.E.I. SECOCHA - META 0565	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	5,685.00	5,685.00		0.00	0.00
19AO001723606 - INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE PLANTA DE AGUA CONO NORTE -META 0561	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00		0.00	0.00
				Fn	T04	19,400.00	19,400.00		0.00	0.00
19AO001723616 - INSPECCIÓN DE OPERATIVIDAD, MEJ. Y SEGURIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA JOYA-META 0566	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	100.00
19AO001723792 - SUPERVISION Y CONTROL - 2446465 MEJORAMIENTO PLAZA DE HUILLAC DISTRITTO DE ALCCA - META 0492	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00
				Fn	T04	22,000.00	26,900.00	20,569.64	25,418.72	93.50
19AO001723930 - SUPERVISION Y CONTROL - 2337917 I.S.T. FAUSTINO FRANCO DE CAMANA META 0512	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00
				Fn	T04	60,000.00	65,400.00	58,141.61	63,504.98	96.90
19AO001724155 - MANTENIMIENTO DE COBERTURA SOLAR DE MALLA RASCHEL EN LA I.E. 40432 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	79,205.02	79,205.02	0.00	0.00	0.00

29/4/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora											
19A0001724390 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA I.E. PADRE PEREZ GUERENU - DIST. PAUCARPATA META 0522	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	4,372.50	4,372.50		0.00	0.00	
19A0001724484 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2455531 ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE YANAHUARA DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPAMETAS 0533 Y 0534 EN 00:RECURSOS ORDINARIOS	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724492 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2455525-ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE YURA DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA. METAS 0545 Y 0546 . 00: RECURSOS ORDINARIOS. YURA	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724501 - SUPERVISION DE OBRA - 2419562 I.E. 40205 MANUEL BENITO LINARES META 0505	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724510 - SUPERVISION DE OBRAS - 2271911 I.E. MANUEL GONZALES PRADA META 0489	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724514 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2456055-ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE ACEQUIA ALTA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPAMETAS 0542 Y 0543 00: RECURSOS ORDINARIOS	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724526 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.456036ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - METAS 0548 Y 054900: RECURSOS ORDINARIOS	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724539 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2456068 ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE JESUS MARIA DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPAMETAS 0536 Y 0537 - 00 : RECURSOS ORDINARIOS	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724552 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2454660 ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE PALACIO VIEJO EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA METAS :0554 Y 0555 00: RECURSOS ORDINARIOS	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724617 - SUPERVISION Y CONTROL - 2454660 ADQUISICION DE VEHICULO COMISARIA PNP PALACIO VIEJO META 0556	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	4,500.00	4,500.00	4,408.25	4,408.25	97.96	
19A0001724628 - SUPERVISION Y CONTROL- 2454666 ADQUISICION DE VEHICULO COMISARIA PNP ALTO SELVA ALEGRE META 0541	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	100.00	
19A0001724633 - SUPERVISION Y CONTROL- 2455520 ADQUISICION DE VEHICULO COMISARIA PNP CERRO COLORADO META 0553	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	4,500.00	4,500.00	4,408.25	4,408.25	97.96	
19A0001724640 - SUPERVISION Y CONTROL - 2455525 ADQUISICION DE VEHICULO COMISARIA PNP YURA META 0547	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	2,250.00	2,250.00	2,207.33	2,207.33	98.10	
19A0001724651 - SUPERVISION Y CONTROL - 2455531 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMISARIA PNP YANAHUARA META 0535	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724667 - SUPERVISION Y CONTROL- 2456036 ADQ. VEHICULO COMISARIA PNP JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO META 0550	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724677 - SUPERVISION Y CONTROL- 2456055 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMISARIA PNP ACEQUIA ALTA META 0544	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	
				Fn	T04	3,800.00	3,800.00	3,726.61	3,726.61	98.07	
19A0001724685 - SUPERVISION Y CONTROL- 2456067 ADQ. VEHÍCULO COMISARIA PNP ANDRES AVELINO CACERES META 0532	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	3,100.00	3,100.00	3,073.65	3,073.65	99.15	
19A0001724694 - SUPERVISION Y CONTROL- 2456068 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMISARIA PNP JESUS MARIA META 0538	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724742 - MANTENIMIENTO POR REPOSICION TEMPORAL DE 03 AULAS PREFABRICADAS EN LA I.E.I. SECOCHA DEL DISTRITO DE MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL, PROVINCIA CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00	
				Fn	T04	102,896.00	102,896.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001724782 - MEJORAMIENTO DE LA	421 : VEHICULOS	07.10.02 : SUB	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

29/4/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
SEGURIDAD CIUDADANA 2.456067ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE ANDRES AVELINO CACERES EN LA LOCALIDAD JACOBO HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPAMETAS 0530 Y 0531 00: RECURSOS ORDINARIOS			GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Fn	T04	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
19AO001724890 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2454666ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP ALTO SELVA ALEGRE DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA METAS 0539 Y 0540 RECURSOS ORDINARIOS	421 : VEHICULOS		07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00
					Fn	T04	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00
19AO001724892 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2455520 ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE ZAMACOLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPAMETAS 0551 Y 0552	421 : VEHICULOS		07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00
					Fn	T04	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
19AO001725194 - SUPERVISION Y CONTROL- 2178454 INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES VARIANTE DE UCHUMAYO TRAMO III - META 0439	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00
					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001725743 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL PROYECTO DE INVERSION 2300402	001 : ACCION		06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00
					Fn	T04	34,000.00	34,000.00	13,000.00	13,000.00
19AO001725744 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL PROYECTO DE INVERSION 2322825	001 : ACCION		06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00
					Fn	T04	20,000.00	20,000.00	19,400.00	19,400.00
19AO001725745 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL PROYECTO DE INVERSION 2381347	001 : ACCION		06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00
					Fn	T04	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
19AO001725746 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL PROYECTO DE INVERSION 2243499	001 : ACCION		06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00
					Fn	T04	19,840.00	19,840.00	4,960.00	4,960.00
19AO001725757 - SUPERVISION DE OBRAS-2400513 SEDE ADMINISTRATIVA UGEL LA JOYA C.P. EL TRIUNFO - META 0495	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00
					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001726158 - MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE		07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00
					Fn	T04	211,768.00	211,768.00	2,000.00	2,000.00
19AO001726258 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL LAS LOMAS - CARAVELI META 0564	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00
					Fn	T04	17,760.00	17,760.00		0.00
19AO001726275 - INSPECCIÓN MANTENIMIENTO COBERTURA SOLAR I.E. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE - CHICHAS - META 0568	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04		2.00	2.00	100.00
					Fn	T04	11,841.50	11,841.50		0.00
19AO001726302 - INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DEL COLISEO Y GIMNASIO DEL COLEGIO INDEPENDENCIA AMERICANA META 0563	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00
					Fn	T04	5,310.00	5,310.00		0.00
19AO001726356 - SUPERVISION Y CONTROL - 2078454 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA SANEAMIENTO PARTES ALTAS DE PAUCARPATA - META 0509	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00
					Fn	T04	15,500.00	15,500.00	14,917.28	14,917.28
19AO001726678 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, EQUIPAMIENTO DE INGENIERÍA Y SISTEMA DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA.	155 : PORCENTAJE		07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	100.00	100.00	75.00	75.00
					Fn	T04	980,000.00	980,000.00	667,751.50	667,751.50
19AO001726683 - SUPERVISION - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, EQUIPAMIENTO DE INGENIERÍA Y SISTEMA DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA.	155 : PORCENTAJE		07.08 : GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION	AA	Fs	T04	100.00	100.00	100.00	100.00
					Fn	T04	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
19AO001726731 - SUPERVISION DE OBRAS-2380557 MEJ. TRANS. AR-603 Y AR-606 PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS FTE FTO 3-19 META 0233	109 : SUPERVISION		07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00
					Fn	T04	58,000.00	58,000.00	57,261.85	57,261.85

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
			LIQUIDACION DE PROYECTOS							
19AO001726817 - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE LA COBERTURA SOLAR DE LA I.E.S. INDALECIO TRILLO VARGAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	160,785.00	160,785.00	0.00	0.00	0.00
19AO001726919 - INSPECCION DE OBRA-2322825 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO I.E. LAS FLORES META 0502	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00
				Fn	T04	38,392.00	47,392.00	37,052.31	45,904.56	96.51
19AO001726924 - INSPECCIÓN DE OBRA-2313904 MEJ. SERV. EDUCACIÓN PRIMARIA I.E.P. 40380 CALLALLI META 0528	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	26,100.00	26,100.00	25,728.22	25,728.22	98.58
19AO001726952 - MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL EN LA I.E. 40436 DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	148,891.00	148,891.00	0.00	0.00	0.00
19AO001727920 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO MALLA RASCHELL I.E. 40436 DISTRITO DE SALAMANCA - META 0586	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	11,841.50	11,841.50	6,000.00	6,000.00	50.67
19AO001727921 - INSPECCION DE MANTENIMIENTO RECUPERATIVO I.E.S. INDALECIO TRILLO VARGAS DIST. LOMAS META 0562	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00
19AO001727925 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO LOSAS DEPORTIVAS SEDE PRINCIPAL DEL GRA - META 0578	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	11,621.00	11,621.00	0.00	0.00	0.00
19AO001729405 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2371698	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00
				Fn	T04	34,800.00	34,800.00	11,600.00	11,600.00	33.33
19AO001730542 - MANTENIMIENTO DE LA VIA VECINAL AR - 669 EMP.AR-647 (DV. NUEVA TOLCONI) CHECOTAÑA - CHUA - EMP. AR-670 (JACHAÑA), DISTRITO CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001730650 - SUPERVISION Y CONTROL - 2435155 RESERVOIRIO DE CCOLLA PUQUIO DE SIBAYO- META 0581	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	21,400.00	21,400.00	21,267.73	21,267.73	99.38
19AO001730656 - SUPERVISION Y CONTROL- 2359245 MEJ. I.E. 40322 NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA DIST. MACHAHUAY META-0559	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	19,800.00	19,800.00	19,637.84	19,637.84	99.18
19AO001730686 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDORES Y COCINA DEL AGROPAMIENTO DE ARTILLERIA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DEL CUARTEL ARIAS ARAGUEZ DE TINGO, DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Fn	T04	194,842.00	194,842.00	187,750.00	187,750.00	96.36
19AO001730778 - SUPERVISION Y CONTROL- 2333809 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E. VILLA LINARES META 0588	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	44,000.00	44,000.00	43,193.65	43,193.65	98.17
19AO001730780 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO VÍA VECINAL AR-669 EMP. AR-647 - EMP AR 670 CHACHAS - META 0607	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	20,768.33	20,768.33	0.00	0.00	0.00
19AO001730824 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE COMEDORES Y COCINA DEL CUARTEL DE TINGO - META 0611	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	9,850.00	9,850.00	3,850.00	3,850.00	39.09
19AO001731054 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CAMPO FERIAL, EN EL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	123,890.91	123,890.91	0.00	0.00	0.00
19AO001731064 - SUPERVISION Y CONTROL- 2462035 IMPLEMENTACION DE LAS TICS NIVEL SECUNDARIO EN LAS 8 PROVINCIAS DE AREQUIPA- META 0594	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	11,100.00	11,100.00	11,007.15	11,007.15	99.16

19A0001731530 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300109 CREACIÓN E.I. MI SEGUNDO HOGAR DE CAYLLOMA META 0598	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	20,000.00	20,000.00	19,305.79	19,305.79	96.53
19A0001731539 - GESTIÓN DE PROYECTOS- 2380557 MEJ. VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DIST. PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS META 0590	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	40,037.00	40,037.00	39,194.60	39,194.60	97.90
19A0001731581 - INSPECCION DE MANTENIMIENTO I.E.I. CAMPO FERIAL DISTRITO DE SOCABAYA META 0613	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	6,310.00	6,310.00		0.00	0.00
19A0001731605 - SUPERVISION Y CONTROL- 2300378 SIST. REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION META 0510	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	19,500.00	19,500.00	19,157.44	19,157.44	98.24
19A0001732215 - CREACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ASOCIACIÓN JARDIN DEL COLCA DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI: METAS 0618 Y 0619	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	100.00	100.00	15.00	15.00	15.00
				Fn	T04	636,122.00	636,122.00	167,337.04	167,337.04	26.31
19A0001732384 - SUPERVISION Y CONTROL- 2116846 SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONO NORTE DIST. MARISCAL CACERES-CAMANA META-0515	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00
19A0001733072 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL - META 0132	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00
19A0001733446 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2333809	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	7.00	7.00	350.00
				Fn	T04	26,600.00	26,600.00	13,300.00	13,300.00	50.00
19A0001733448 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2267298	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
19A0001733451 - COBERTURA SOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40163 BENIGNO BALLON FARFAN EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	127,115.00	127,115.00	0.00	0.00	0.00
19A0001733717 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION - META 0295	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0001733722 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO ENROCADO QUEBRADA LA PACCHA EN CHARCANI - META 0630	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
19A0001733728 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO I.E.I. EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - META 0629	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	11,185.00	11,185.00		0.00	0.00
19A0001733730 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO COBERTURA SOLAR I.E. 40163 BENIGNO BALLON FARFAN META 0627	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	5,310.00	5,310.00		0.00	0.00
19A0001733755 - MANTENIMIENTO DE ENROCADO DE PROTECCIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA LA PACCHA EN ASOCIACIÓN CHARCANI, DISTRITO CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04					

29/4/2020		Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora							
		DE INFRAESTRUCTURA	Fn	T04	219,046.00	219,046.00	5,000.00	5,000.00	2.28
19A0001733914 - REPOSICION DE COBERTURA SOLAR CON MALLA RASCHELL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE CHIVAY, YANQUE, MACA Y CABANA CONDE EN LA PROVINCIA DE CAYLLLOMA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001733923 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 03 Y 04 HOSPITAL HONORIO DELGADO META - 0297	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
19A0001733925 - SUPERVISION DE OBRAS - 2194709 CARRETERA VISCACHANI III ETAPA META 0610	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	24,000.00	24,000.00	23,151.98	96.47
19A0001733926 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	20.00	20.00		0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001733928 - SUPERVISION Y CONTROL - 2450277 MEJ. I.E. 40144 AUGUSTO SALAZAR BONDY META 0625	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	13,000.00	13,000.00	12,967.62	99.75
19A0001733929 - SUPERVISION Y CONTROL- 2459876 CREACIÓN PLAZA CÍVICA JARDINES DEL COLCA DIST. YURA META 0620	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	17,000.00	17,000.00	16,099.79	94.70
19A0001733930 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO REPOSICIÓN COBERTURA SOLAR I.E.I. Y I.E.P. PROV. CAYLLLOMA META 0631	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00
				Fn	T04	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00
19A0001733969 - MANTENIMIENTO DEL BARAJE DE PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA ACARI - BELLA UNION, DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	50.00	50.00	24.50	49.00
				Fn	T04	422,944.00	422,944.00	45,360.00	10.72
19A0001734039 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO BARRAJE DE PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA ACARI- BELLA UNIÓN META 0632	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00
19A0001734041 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2078503 MODERNIZACIÓN Y REORDENAMIENTO HOSPITAL GOYENECHE META 0408	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00
				Fn	T04	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
19A0001734325 - SUPERVISION Y CONTROL- 2276082 I.E.I. 40377 JORGE AURELIO ABRIL FLORES DIST. CABANA CONDE META 0572	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	100.00
				Fn	T04	18,600.00	18,600.00	18,284.05	98.30
19A0001734326 - SUPERVISION Y CONTROL - 2450870 COAR AREQUIPA C.P. BELLO HORIZONTE DE MAJES META - 0602	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	2,400.00	2,400.00	2,310.00	96.25
19A0001734368 - GESTIÓN DE PROYECTOS- 2406476 MEJ. TRANS. AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI-PAMPACHACRA) META 0622	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	42,028.00	42,028.00	31,799.79	75.66
19A0001734531 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN SECTORES DEL VALLE DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00
				Fn	T04	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
19A0001734548 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SECTORES CRITICOS DE CAMANA META 0635	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
19A0001734563 - SUPERVISION Y CONTROL - 2243499 SISTEMA VIAL ASOC. VIVIENDA CAHUAYA ROSASPATA META 0606	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	5,300.00	5,300.00	5,249.54	99.05
19A0001734633 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ZONA DE SAN CAMILO-ASENTAMIENTO 5,6 Y 7 DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	100.00	100.00
				Fn	T04	96,443.00	96,443.00	86,500.00	89.69
19A0001734634 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2450277	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
19A0001734635 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00
				Fn	T04	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora										
DE INFRAESTRUCTURA										
19A0001734642 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2435155	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
19A0001734643 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2450870	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
19A0001734653 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2403890	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	7,960.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	100.00
19A0001734654 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2459876	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	100.00
19A0001734660 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 6000016	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
19A0001734664 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2300369	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	100.00
19A0001734665 - SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	25,002.00	25,002.00	17,000.00	17,000.00	67.99
19A0001734670 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE TORRENTERA DE HUATIAPILLA - QUEBRADA DE ONGORO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00		0.00	0.00
				Fn	T04	34,025.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00
19A0001734672 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO TAMBO EN LOS SECTORES DE CHECA, EL DIQUE Y LA ISLA DEL DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Fn	T04	33,280.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00
19A0001734673 - ENCAUSAMIENTO Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO CAMANA Y ENROCADO DE TALUD, DEL SECTOR DE CHULE, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00
19A0001734683 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA Y DE LA COBERTURA SOLAR DE LA I.E. N° 40508 LA ASUNCION DEL ANEXO DE QUILLUNZA, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGIÓN DE AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	21.00	21.00	21.00
				Fn	T04	180,466.00	180,466.00	117,828.30	117,828.30	65.29
19A0001734697 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO SIST. TRAT. AGUA ASENTAMIENTOS 5,6 Y 7 SAN CAMILO LA JOYA META 0637	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
19A0001734703 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO INF. I.E.I. ESTRELLITAS/COBERTURA SOLAR I.E. LA ASUNCION META 0641	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
19A0001734949 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL GRA META - 0636	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00
19A0001735047 - LIMPIEZA, ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO MAJES, EN TRAMOS CRITICOS, SECTORES DE CALLAN Y SAHUANI, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	27,658.00	27,658.00	0.00	0.00	0.00
19A0001735223 - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE LA COBERTURA SOLAR CON MALLA RASCHELL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40695 LOS OLIVOS, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	155 : PORCENTAJE	07.10.04 : AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Fn	T04	59,771.00	59,771.00	51,900.00	51,900.00	86.83
19A0001735841 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO I.E. 40695 LOS OLIVOS DIST. MARIANO MELGAR META 0643	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	3,110.00	3,110.00		0.00	0.00

19A0001737636 - MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHE EN LA REGION AREQUIPA-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
19A0001737646 - SUPERVISION Y CONTROL - 2164676 I.E. VELASCO ALVARADO CHIGUATA META 0616	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	4,710.00	4,710.00	4,708.25	4,708.25	99.96
19A0001737648 - SUPERVISION Y CONTROL I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE META 0169 FTE FTO 1-00	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	100.00	
				Fn	T04	28,615.00	28,615.00	28,102.62	28,102.62	98.21
19A0001737649 - LIQUIDACION DE OBRAS - 2046177 CARRETERA OMATE META 0444	001 : ACCION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	14,500.00	14,500.00	14,326.83	14,326.83	98.81
19A0001737652 - SUPERVISION DE OBRAS - 2233862 VIA AREQUIPA LA JOYA FTE FTO 5-18 META 0172	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	109,000.00	109,000.00	108,099.59	108,099.59	99.17
19A0001737653 - SUPERVISION Y CONTROL - 2246706 MICRORED SALUD C. DIOS YURA META 0446	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	100.00	
				Fn	T04	16,800.00	22,400.00	22,057.60	22,057.60	131.30
19A0001737662 - SUPERVISION Y CONTROL- 2456150 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GERENCIA REGIONAL PRODUCCION META 0576	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T04	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						37,408,416.10	149,350,831.25	38,868,372.73		
OEI.07 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA										
AEI.07.01 - APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN										
19A0000059256 - ADMINISTRACION Y ADQUISICION DE KITS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES	615 : KIT	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	0.00	600.00	76.00	600.00	0.00
				Fn	T04	24,339.00	1,494,442.00	459,156.11	1,473,627.00	1,886.50
19A0000059275 - PROTOCOLOS, PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, SISMOS Y TSUNAMIS.	091 : PLAN	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	6,092.00	24,092.00	2,560.00	5,120.00	42.02
19A0000059276 - PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES (ACTUALIZACIÓN TERRITORIAL).	091 : PLAN	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	6,000.00	21,000.00	23,467.32	28,408.00	391.12
19A0000059277 - PLAN REGIONAL DE CONTINGENCIA FRENTE A LLUVIAS.	091 : PLAN	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	9,000.00	18,000.00	1,760.00	3,520.00	19.56
19A0000059278 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SEDE CENTRAL.	046 : ESTUDIO	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
19A0000059280 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	0.00	2.00	25.00	25.00	0.00
				Fn	T04	0.00	68,512.00	58,192.30	68,431.73	0.00
19A0000059281 - CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	088 : PERSONA CAPACITADA	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	60.00	417.00	420.00	1,135.00	700.00
				Fn	T04	19,500.00	69,704.00	42,952.10	61,076.00	220.27
19A0000059331 - DESARROLLO DE SIMULACROS MULTI PELIGRO CON ESCENARIOS CON MAYOR POTENCIALIDAD DE IMPACTO Y/O RECURRENCIA	550 : SIMULACRO	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00
				Fn	T04	5,700.00	34,659.00	6,045.00	33,371.00	106.05
19A0000059332 - MODULO DE OPERACIONES - EVALUACION Y ANÁLISIS DE NECESIDADES FRENTE A EMERGENCIAS	060 : INFORME	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	9,744.00	29,232.00	13,250.00	21,570.00	135.98
19A0000059333 - MODULO DE LOGÍSTICA - ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	060 : INFORME	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	10,872.00	32,616.00	0.00	320.00	0.00
19A0000059334 - MODULO DE LOGISTICA - ELABORACIÓN DEL PLAN LOGÍSTICO ANUAL DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	091 : PLAN	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	17,000.04	50,990.04	2,400.00	2,720.00	14.12

19A0000059335 - MODULO DE MONITOREO - ELABORACIÓN DE BOLETINES DE EMERGENCIA EN BASE A LOS REPORTES DE LAS INSTITUCIONES CIENTIFICAS	060 : INFORME	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	5,630.00	16,590.00	0.00	799.60	0.00
19A0000059336 - MODULO DE COMUNICACIONES - INFORMAR SOBRE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN AREQUIPA	060 : INFORME	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	10,872.00	32,616.00	7,432.15	10,810.73	68.36
19A0000059337 - MODULO DEL EVALUADOR - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	9,542.00	28,616.00	1,200.00	5,083.00	12.58
19A0000059338 - MODULO DE PRENSA - INFORMAR DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE SE PRESENTAN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN AREQUIPA	060 : INFORME	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	8,205.96	24,615.96	883.58	883.58	10.77
19A0000059341 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	001 : ACCION	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00
				Fn	T04	37,297.03	253,679.00	172,504.83	349,310.09	462.52
19A0000059945 - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00
				Fn	T04	19,159.00	38,159.00	8,920.00	35,793.34	46.56
19A0000278789 - IDENTIFICACION Y REALIDAD NACIONAL - DEFENSA NACIONAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	12.00	32.00	12.00	32.00	100.00
				Fn	T04	2,560.00	20,026.00	8,000.00	8,000.00	312.50
19A0000611705 - ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA REGIÓN AREQUIPA	006 : ATENCION	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	0.00	18.00	0.00	17.00	0.00
				Fn	T04	0.00	352,206.00	0.00	351,091.00	0.00
19A0000624078 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	067 : KILOMETRO	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	0.00	204.44	6.00	326.89	0.00
				Fn	T04	0.00	1,000,000.00	192,746.20	1,366,001.00	0.00
19A0000644142 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	4,733.00	16,733.00	8,266.00	16,517.53	174.65
19A0001708894 - ADQUISICION Y ATENCION CON INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN CASOS DE EMERGENCIA	006 : ATENCION	07.04 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T04	0.00	2.00	14.00	17.00	0.00
				Fn	T04	0.00	145,000.00	307,232.20	391,032.20	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						215,246.03	3,789,488.00	1,316,967.79		
OEI.08 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA										
AEI.08.01 - APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA										
19A0000615271 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE DE ALPACA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CAMAL DE BENEFICIO, PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES YURAC QORI TISCO, EN EL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	0.00	133,000.00	128,900.00	128,900.00	0.00
19A0000615388 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y POST COSECHA DEL OREGANO EN EL AEO AGRICULTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUAMBO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	116,738.00	79,955.00	79,955.00	0.00
19A0000615396 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO EN EL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	125,540.00	102,210.00	102,210.00	0.00
19A0000615403 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE VINOS Y PISCOS	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	136,951.23	127,680.00	127,680.00	0.00
19A0000615405 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS :PRODUCCIÓN TEXTIL EN PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA Y APLICACIONES	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	70,000.87	29,485.00	67,555.00	0.00
19A0000615413 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LECHE EN EL DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN - REGIÓN AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	8,836.00	119,286.00	109,048.00	109,048.00	1,234.13
19A0000615428 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA POST PRODUCCIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ALPAQUEROS DE AREQUIPA - FRAALPACA, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	9,894.80	257,264.80	9,750.00	9,750.00	98.54

19A0000615434 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA DE VICUÑA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARAMA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	96,216.64	16,000.00	95,652.00	0.00
19A0000615443 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN EL AEO DEL ANEXO DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO PROVINCIA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	87,467.00	5,000.00	73,913.00	0.00
19A0000615449 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE ALPACA E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA FIBRA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COTA COTA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	102,163.00	49,035.60	101,885.60	0.00
19A0000615455 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE PASTOS Y FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	8,473.00		8,200.00	0.00
19A0000615473 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y CENTRO DE SERVICIOS PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISCOS Y VINOS DEL VALLE DE CARAVELI, CARAVELI.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	256,500.00	254,799.63	254,799.63	0.00
19A0000615497 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE CAMÉLIDOS SILVESTRES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA DE VICUÑA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	99,988.00	11,700.00	99,824.00	0.00
19A0000615501 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CONSERVACIONISTAS VIRGEN DE GUADALUPE DEL ANEXO DE UZUÑA, DEL DISTRITO DE POLOBAYA, REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	128,740.00	44,550.00	44,550.00	0.00
19A0000615504 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MANEJO TECNIFICADO DE PLANTACIONES DE PALTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	103,917.00	91,640.00	91,640.00	0.00
19A0000615516 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE ENGORDE PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE ENGORDE DE ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	100,548.00	52,256.16	52,256.16	0.00
19A0000615542 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE AJUO PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, APRIMEX, DE LA PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	230,000.00	228,500.00	228,500.00	0.00
19A0000615546 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PALTÁ, EN EL SECTOR DE IRURUPA, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	96,474.78	91,128.91	96,128.91	0.00
19A0000615550 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LACTEA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS ISPANA RIO GRANDE - CONDESUYOS	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00
19A0000615557 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALPACAS MEJORADAS EN EL ANEXO DE CUSPA, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA LA UNIÓN, AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	110,000.00	24,000.00	109,091.00	0.00
19A0000615562 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLONAS HOLSTEIN (PPC) Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA DE INSEMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEJORANDO MI GANADO DEL DISTRITO DE TORO, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	4,000.00	112,320.00	3,500.00	106,300.00	87.50
19A0000615567 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO CRIADORES DE PORCINOS DEL DISTRITO DE BELLA UNIÓN, CARAVELI, AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	1,500.00	112,464.65	110,630.50	110,630.50	7,375.37
19A0000617018 - MEJORAMIENTO DE POST PRODUCCIÓN DE ARROZ A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA MULTIPROPÓSITO PARA LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, CRIADORES AGRÍCOLAS Y OTROS RUBROS, DEL DISTRITO DE CAMANÁ, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	80,136.00	48,960.00	73,370.00	0.00
19A0000617022 - MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA GANADERÍA LECHERA EN EL AEO VIRGEN DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN - REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	119,826.80	103,637.80	103,637.80	0.00
19A0000617034 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA PRESA ENFARDADORA, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL INKA PAQOCHA MISTI, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	154,835.00	122,000.00	125,000.00	0.00
19A0000617042 - MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PALTO EN LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE VIRACO, DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	7,660.88	103,421.88	79,994.00	79,994.00	1,044.19
19A0000617047 - IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE QUESO PARIÁ PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS -	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	111,250.00	26,133.00	110,824.00	0.00

CORPAM, EN EL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA.										
19AO000617052 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE GANADO VACUNO LECHERO EN EL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	119,880.00	101,700.00	101,700.00	0.00
19AO000617066 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 20 HECTÁREAS DE PALTA HASS PARA EXPORTACIÓN CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO PRESURIZADO	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	7,500.00	427,943.00	389,488.97	391,888.97	5,193.19
19AO000617074 - MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE LA PALTA EN EL DISTRITO DE QUICACHA	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	6,631.07	172,407.87	6,000.00	64,949.00	90.48
19AO000617081 - MEJORAMIENTO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA FIBRA DE CAMÉLIDOS EN EL DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	6,149.60	160,000.00	158,470.00	158,470.00	2,576.92
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						52,172.35	4,066,753.52	2,606,152.57		
AEI.08.02 - APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA										
19AO000059284 - GESTION OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	NA	Fs	OCT	4.00	0.00	*		0.00
					NOV	4.00				
					DIC	4.00				
				Fn	T04	17,189.00	68,075.00	50,724.00		0.00
19AO000059290 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD TURÍSTICA MEDIANTE OPERATIVOS	444 : OPERATIVOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	5.00		31.00	0.00
				Fn	T04	0.00	700.00		500.00	0.00
19AO000059295 - EVALUACIÓN DE TRAMITES DE INSCRIPCIONES DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y GUÍAS	051 : EXPEDIENTE	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	35.00	150.00		271.00	0.00
				Fn	T04	0.00	6,750.00		5,700.00	0.00
19AO000059298 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL - GRCT	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	NA	Fs	OCT	4.00	0.00	*		0.00
					NOV	4.00				
					DIC	4.00				
				Fn	T04	34,703.00	137,564.00	103,050.00		0.00
19AO000059300 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CULTURA TURÍSTICA Y ESNN	249 : CHARLA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	1.00	3.00		7.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,500.00		3,500.00	0.00
19AO000059301 - INSPECCIÓN IN SITU A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE TRAMITAN CLASE Y CATEGORÍA	063 : INSPECCION	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	10.00	50.00		186.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,250.00		1,900.00	0.00
19AO000059305 - ORGANIZACIÓN DEL III ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y III ENCUENTRO DE ESCUELAS DE TURISMO DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS.	117 : EVENTOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	2.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,700.00		1,000.00	0.00
19AO000059308 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON GOBIERNOS LOCALES, MINCETUR Y OTROS	001 : ACCION	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	7.00		16.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,480.00		2,100.00	0.00
19AO000059309 - ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO DE HOSPEDAJES	179 : FORMULARIOS ELECTRONICOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	1,050.00	4,200.00		2,793.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,200.00		2,200.00	0.00
19AO000059310 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO	117 : EVENTOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	6.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	960.00		480.00	0.00
19AO000059818 - SUPERVISIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INFORMALES	599 : ACTA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	100.00	500.00		325.00	0.00
				Fn	T04	14,500.00	87,320.00		63,000.00	0.00
19AO000059935 - ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA MES DE LA ARTESANÍA	446 : PROGRAMA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	890.00		3,000.00	0.00
19AO000059937 - ORGANIZACIÓN DE FERIA REGIONAL EN EL DESTINO AREQUIPA (FUNDO EL FIERRO)	117 : EVENTOS	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	500.00		500.00	0.00
19AO000059946 - IDENTIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y REDISEÑO DE PROCESOS DEL MODELO FISICO AL MODELO VIRTUAL	533 : PROCESO	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	3.00		3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	4,950.00		4,500.00	0.00
19AO000059947 - GENERACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN SECTORIAL	233 : BASE DE DATOS	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	3.00		3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,400.00		600.00	0.00
19AO000059948 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE	AA	Fs	T04	1.00	6.00		6.00	0.00

29/4/2020		Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora							
		COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		Fn	T04	0.00	200.00	200.00	0.00
19AO000059949 - EQUIPAMIENTO DE OFICINA, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	001 : ACCION	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	3.00	11.00	8.00	0.00
				Fn	T04	2,000.00	12,884.00	8,850.00	0.00
19AO000059950 - REUNIONES DE COORDINACIONAL NACIONAL Y REGIONAL	001 : ACCION	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	1.00	17.00	45.00	0.00
				Fn	T04	980.00	15,620.00	15,320.00	0.00
19AO000291045 - GESTIÓN COMPARTIDA: IMPLEMENTAR EL PERDAR CON EL CONSEJO REGIONAL DE FOMENTO ARTESANAL - COREFAR Y REALIZAR ALIANZAS REGIONALES (ACUERDOS).	599 : ACTA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	2.00	6.00	4.00	0.00
				Fn	T04	400.00	1,500.00	1,150.00	0.00
19AO000292121 - ARTICULACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE ARTESANÍA	486 : TALLER	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,500.00	800.00	0.00
19AO000292567 - ELABORACIÓN DE PAGINA WEB DE ARTESANÍA	233 : BASE DE DATOS	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,800.00	500.00	0.00
19AO000292945 - ELABORACIÓN DE DIRECTORIO DE ENTIDADES Y OTROS REGIONALES DE APOYO A LA ARTESANÍA	103 : REGISTRO	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	9.00	33.00	32.00	0.00
				Fn	T04	0.00	600.00	450.00	0.00
19AO000292975 - ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ARTESANOS IN SITU Y VIRTUAL	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	6.00	27.00	24.00	0.00
				Fn	T04	400.00	1,400.00	3,000.00	0.00
19AO000293014 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DEL REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS - RNA	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	5.00	20.00	30.00	0.00
				Fn	T04	0.00	700.00	600.00	0.00
19AO000293488 - INTEGRACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES A LOS TALLERES ARTESANALES MEDIANTE PASANTÍAS Y CAPACITACIONES (VIRTUALES O PRESENCIALES)	003 : ALUMNO	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	45.00	150.00	97.00	0.00
				Fn	T04	300.00	1,700.00	900.00	0.00
19AO000293760 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES PARA QUE ARTESANOS PARTICIPEN EN FERIAS Y EXPOSICIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	041 : EMPRESA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	1.00	12.00	10.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,000.00	850.00	0.00
19AO000293785 - VIRTUALIZACIÓN DE EMPRESAS ARTESANALES MEDIANTE CAPACITACIÓN EN INTERNET.	041 : EMPRESA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	10.00	30.00	52.00	0.00
				Fn	T04	600.00	1,800.00	900.00	0.00
19AO000293826 - ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS NACIONAL E INTERNACIONAL AFINES A LA ARTESANÍA	086 : PERSONA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	45.00	150.00	80.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,000.00	550.00	0.00
19AO000293844 - RECOLECCIÓN DE DISEÑOS ARTESANALES - PERDAR	036 : DOCUMENTO	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00
19AO000305761 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PERTUR CON EL COMITÉ CONSULTIVO DE TURISMO	036 : DOCUMENTO	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	4.00	7.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
19AO000306411 - ARTICULACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA TURISMO DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	486 : TALLER	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	2.00	7.00	0.00
				Fn	T04	0.00	480.00	400.00	0.00
19AO000306424 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CURSOS DE TURISMO PARA ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS	117 : EVENTOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	15.00	55.00	83.00	0.00
				Fn	T04	0.00	480.00	0.00	0.00
19AO000306431 - ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB DE TURISMO, ARCHIVOS Y VIDEOS DE CURSOS	233 : BASE DE DATOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	NA	Fs	OCT	1.00			
					NOV	1.00	0.00	*	0.00
					DIC	1.00			
19AO000306437 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES TURÍSTICOS IN SITU Y VIRTUAL	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	10.00	45.00	165.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,160.00	560.00	0.00
19AO000306451 - IMPLEMENTACIÓN DE TRAMITE VIRTUAL EN LA VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO - VUT	117 : EVENTOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	180.00	0.00	0.00
19AO000306468 - INTEGRACIÓN EN TURISMO DE ALUMNOS Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS A EMPRESAS TURÍSTICAS Y ENTIDADES PUBLICAS	001 : ACCION	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	15.00	45.00	11.00	0.00
				Fn	T04	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00

19AO000306487 - ELABORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS EN FERIAS Y EXPOSICIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	041 : EMPRESA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	4.00	16.00	26.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,000.00	2,750.00	0.00
19AO000306516 - VIRTUALIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS POR MEDIO DE CURSOS	041 : EMPRESA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	8.00	36.00	110.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,111.00	1,450.00	0.00
19AO000306531 - ELABORACIÓN DE DIRECTORIO TURÍSTICO DE CONTACTOS NACIONAL E INTERNACIONAL	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	20.00	90.00	245.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,000.00	350.00	0.00
19AO000308092 - IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS REGIONALES	617 : PRODUCTO	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
19AO000615511 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS PRIVADOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO ASOCIACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJÍSTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA.	107 : SERVICIO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	115,555.00	10,968.85	115,311.85
19AO000615533 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: ARTICULACION DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO	107 : SERVICIO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	136,614.60	118,440.00	118,440.00
19AO000617280 - GESTIÓN OPERATIVA DE PROMAREQUIPA	086 : PERSONA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	NA	Fs	OCT NOV DIC	0.00 0.00 0.00	0.00	*	0.00
				Fn	T04	0.00	39,000.00	41,200.00	0.00
19AO000617284 - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	001 : ACCION	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	7.00	8.00	0.00
				Fn	T04	0.00	8,600.00	5,500.00	0.00
19AO000617289 - REALIZACIÓN DE DE CAMPAÑAS TURÍSTICAS	014 : CAMPAÑA	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	6.00	18.00	0.00
				Fn	T04	0.00	25,000.00	3,000.00	0.00
19AO000617297 - ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, VIDEOS Y OTROS	036 : DOCUMENTO	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	0.00	9.00	12.00	0.00
				Fn	T04	0.00	27,400.00	14,400.00	0.00
19AO001730126 - GESTIONAR SER SEDE DE EVENTOS INTERNACIONALES, HAY FESTIVAL	117 : EVENTOS	07.09 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00
				Fn	T04	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						183,172.00	858,298.60	129,408.85	
AEI.08.03 - APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN									
19AO000617028 - MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE CALZADO INDUSTRIAL, CON ARMADO MECANIZADO STROBEL - AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	102,000.00	44,200.00	44,200.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	102,000.00	44,200.00	
AEI.08.04 - APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS									
19AO000059266 - GESTION OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	NA	Fs	OCT NOV DIC	2.00 2.00 2.00	0.00	*	0.00
				Fn	T04	18,953.00	75,797.00	56,844.00	0.00
19AO000059274 - IMPLEMENTACIÓN DEL PERX CON EL CERX EN COMERCIO EXTERIOR	599 : ACTA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	2.00	6.00	4.00	0.00
				Fn	T04	400.00	1,500.00	1,050.00	0.00
19AO000274666 - ARTICULACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA COMERCIO EXTERIOR Y DIFUNDIR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	486 : TALLER	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	4.00	4.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00
19AO000274712 - ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB DE TURISMO Y CURSOS VIRTUALES	233 : BASE DE DATOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	2.00	0.00
				Fn	T04	200.00	5,300.00	1,700.00	0.00
19AO000288627 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE COMERCIO EXTERIOR GENERANDO DIRECTORIO REGIONAL	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	30.00	260.00	258.00	0.00
				Fn	T04	200.00	600.00	400.00	0.00
19AO000289933 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A EXPORTADORES IN SITU Y VIRTUAL	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	15.00	60.00	57.00	0.00
				Fn	T04	400.00	1,500.00	400.00	0.00
19AO000290074 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL VUCE - VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	5.00	20.00	15.00	0.00
				Fn	T04	0.00	700.00	700.00	0.00

19A0000290162 - ARTICULACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR DE ALUMNOS Y DOCENTES A EMPRESAS Y ENTIDADES	003 : ALUMNO	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	10.00	30.00	45.00	0.00
				Fn	T04	500.00	3,000.00	1,000.00	0.00
19A0000290228 - PROMOCIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES PARA QUE PARTICIPEN EXPORTADORES REGIONALES	041 : EMPRESA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	4.00	16.00	9.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00
19A0000290279 - IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES A EXPORTADORES PARA QUE TENGAN PRESENCIA EN INTERNET	041 : EMPRESA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	10.00	30.00	50.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,700.00	1,100.00	0.00
19A0000290350 - ELABORACIÓN DE RED DE CONTACTOS EN COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	086 : PERSONA	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	30.00	55.00	45.00	0.00
				Fn	T04	500.00	1,000.00	0.00	0.00
19A0001726979 - PARTICIPACIÓN MACRO RUEDA DE NEGOCIOS ALIANZA DEL PACIFICO	117 : EVENTOS	07.09.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	100.00	0.00	200.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						21,153.00	95,697.00	0.00	
AEI.08.05 - FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN									
19A0000296494 - SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (UNIDADES MINERAS Y PLANTAS DE BENEFICIO - POM)	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	7.00	30.00	5.00	15.00
				Fn	T04	3,780.59	16,202.51	7,839.00	18,749.12
19A0000296501 - INSPECCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	4.00	2.00	7.00
				Fn	T04	2,314.64	9,258.56	0.00	7,709.85
19A0000296506 - DENUNCIAS POR EXTRACCIÓN ILÍCITA	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	8.00	25.00	5.00	11.00
				Fn	T04	4,444.11	13,887.86	0.00	5,241.87
19A0000296508 - SUPERVISIONES VERIFICACIONES DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN EXCEPCIONAL	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	6.00	20.00	0.00	24.00
				Fn	T04	3,471.99	11,573.29	427.19	8,946.50
19A0000296516 - MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA (REINFO)	105 : RESOLUCION	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	69.00	250.00	14.00	53.00
				Fn	T04	52,284.49	189,436.57	6,779.32	46,126.12
19A0000296518 - MEDIACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE EXPLOTACIÓN, TERRENO SUPERFICIAL Y OTROS.	166 : CONTRATOS	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	5.00	20.00	4.00	7.00
				Fn	T04	33,287.30	133,149.20	260.70	13,293.05
19A0000296522 - AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO /REINICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y/O BENEFICIO	105 : RESOLUCION	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	166.00	603.00	9.00	72.00
				Fn	T04	68,974.51	249,917.66	74,170.44	318,183.63
19A0000296557 - OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN MINERA.	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	5.00	18.00
				Fn	T04	1,843.48	6,913.08	31,111.97	73,558.87
19A0000296563 - ACUMULACIÓN DE CONCESIONES MINERAS	105 : RESOLUCION	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	0.00
				Fn	T04	1,920.30	3,840.60	0.00	0.00
19A0000296565 - FRACCIONAMIENTO Y DIVISIÓN DE CONCESIONES MINERAS	105 : RESOLUCION	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	0.00
				Fn	T04	1,536.24	3,072.48	0.00	0.00
19A0000296568 - PROCEDIMIENTO DE LIBRE DENUNCIABILIDAD	599 : ACTA	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	4.00	0.00	2.00
				Fn	T04	1,152.18	4,608.72	0.00	2,273.66
19A0000296572 - OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DE BENEFICIO.	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	1.00
				Fn	T04	2,048.31	6,144.93	0.00	393.30
19A0000296575 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE BENEFICIO.	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00
				Fn	T04	1,792.28	5,376.84	0.00	0.00
19A0000296582 - REPRESENTACIÓN EN EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	599 : ACTA	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	2.00	6.00	1.00	3.00
				Fn	T04	1,120.18	3,360.54	2,591.20	3,623.46
19A0000296585 - EVALUACIÓN DE PLANES DE MINADO	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE	AA	Fs	T04	2.00	6.00	1.00	5.00

29/4/2020	Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora									
		ENERGIA Y MINAS		Fn	T04	1,680.26	5,040.78	0.00	2,616.83	0.00
19A0000296591 - EVALUACIÓN DE SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE SERVIDUMBRE SOBRE TERRENOS ERIAZOS DEL ESTADO Y OTROS	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	8.00	30.00	6.00	32.00	75.00
				Fn	T04	1,792.29	6,721.09	5,817.20	20,433.67	324.57
19A0000296594 - ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN MINERÍA	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	28,420.40	0.00	17,767.87	0.00
19A0000296595 - CUADRO DE NECESIDADES (RRHH Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	14,210.20	0.00	1,671.19	0.00
19A0000296599 - CAPACITACIÓN A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS (PPM) Y PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES (PMA)	088 : PERSONA CAPACITADA	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	750.00	2,620.00	831.00	1,905.00	110.80
				Fn	T04	23,058.58	88,637.37	106,830.40	209,376.28	463.30
19A0000626037 - SENSIBILIZACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS IGAFOM.	036 : DOCUMENTO	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	15,562.50		15,562.50	0.00
19A0000626043 - EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS IGAC E IGAFOM.	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	120.00	40.00	120.00	0.00
				Fn	T04	0.00	153,424.00	51,144.00	153,424.00	0.00
19A0000626048 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE IGAFOM CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	103 : REGISTRO	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	150.00	50.00	150.00	0.00
				Fn	T04	0.00	21,908.50	7,304.50	21,908.50	0.00
AEI.08.06 - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		206,501.73	990,667.68	294,275.92		
19A0000296532 - PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES -CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN.	117 : EVENTOS	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	4,114.92	0.00	0.00	0.00
19A0000296536 - ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN ENERGÍA	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,645.97	0.00	458.44	0.00
19A0000296540 - CUADRO DE NECESIDADES (RRHH Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	060 : INFORME	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	822.98	0.00	114.61	0.00
19A0000296542 - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105 : RESOLUCION	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	3,291.94	3,291.94	0.00	0.00	0.00
19A0000296546 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105 : RESOLUCION	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	2,468.96	2,468.96	0.00	0.00	0.00
19A0000296549 - CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	117 : EVENTOS	07.11 : GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	1.00	13.00	33.33
				Fn	T04	1,234.47	4,937.88	0.00	6,347.84	0.00
AEI.08.07 - APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		6,995.37	17,282.65	0.00		
19A0000114828 - PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS MYPES FORMALIZADAS EN LA REGIÓN AREQUIPA	486 : TALLER	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	6.00		6.00	0.00
				Fn	T04	0.00	70,948.00	31,660.50	101,653.82	0.00
19A0000234061 - PROMOVER Y FORTALECER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DE CUERO CALZADO Y AFINES E INCLUIRLAS EN LA CITE DE CUERO CALZADO Y AFINES PARA QUE SEAN BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	486 : TALLER	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	366.00		366.00	0.00
19A0000234073 - PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PARQUE INDUSTRIAL YURA,FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN ACORDE A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	287 : ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000234123 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PESCADORES ARTESANALES EN RUEDA DE NEGOCIOS EN LA JURISDICCIÓN DE ISLAY	906 : RUEDA DE NEGOCIOS	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000234793 - PROMOVER QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS BRINDEN CAPACITACIONES A LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA REGIÓN AREQUIPA PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS CON FINES PRODUCTIVOS	227 : CAPACITACION	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000235142 - PROMOVER LA CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES PESQUERAS CAMARONERAS EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE MAJES (CASTILLA)Y OCOÑA (CAMAÑÁ)	486 : TALLER	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	500.00		500.00	0.00
19A0000247287 - PROMOVER LA INNNOVACIÓN Y	227 :	07.08.02 : SUB	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MYPES FORMALIZADAS DEL SECTOR TEXTIL	CAPACITACION	GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE		Fn	T04	0.00	0.00	38,386.56	0.00
19A0000615948 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN RUEDA ED NEGOCIOS A FIN DE POTENCIALIZAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CARAVELI, CAMANA ISLAY Y CAYLLOMA	906 : RUEDA DE NEGOCIOS	07.08.02 : SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	71,814.00	31,660.50	
AEI.08.08 - APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS									
19A0000059420 - OTORGAR PERMISOS DE PESCA PARA LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARITIMOS Y CONTINENTALES	001 : ACCION	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	100.00
				Fn	T04	121,726.00	534,406.00	74,798.88	440,435.88
19A0000059422 - PROMOVER ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARITIMOS Y CONTINENTALES	585 : ACCION DE CONTROL	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	23.00	264.00	59.00	231.00
				Fn	T04	2,698.00	119,074.00	74,798.80	196,036.80
19A0000059426 - PROMOVER UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS DE LOMAS, CHALA Y ATICO	109 : SUPERVISION	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	18.00	18.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
19A0000059438 - ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, PARTICIPACION DIRECTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS POST LARVAS DE CAMARÓN DE RIO Y SU POSTERIOR REPOBLAMIENTO EN LAS CUENCAS DE MAJES, OCOÑA Y CAMANA	201 : INFORME TECNICO	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
19A0000059447 - EJECUCIÓN DEL FESTIVAL DEL CEVICHE EN LAS PROVINCIAS DE CARAVELI, CAMANA, ISLAY	467 : FERIA	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
19A0000059450 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE TERCEROS	166 : CONTRATOS	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	8.00	6.00	14.00
				Fn	T04	0.00	15,016.00	74,798.88	89,814.88
19A0000101238 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCIÓN DE CARAVELI	585 : ACCION DE CONTROL	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	102.00	153.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19A0000101278 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCIÓN DE CAMANÁ	585 : ACCION DE CONTROL	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	102.00	68.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19A0000101304 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN LA JURISDICCIÓN DE ISLAY	585 : ACCION DE CONTROL	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	102.00	102.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19A0000615422 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA POST PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN TUNEL DE CONGELAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN LA EMPRESA OCEAN E ISLAY, PROVINCIA ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	6,480.00	168,480.00	167,300.00	167,300.00
19A0000615509 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA ARCOIRIS EN LA AEO SAN LORENZO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA- REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	77,134.00	72,974.26	76,974.26
19A0000615554 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN SISTEMA INTENSIVO EN EL ANEXO DE MISAPUQUIO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - REGIÓN AREQUIPA.	617 : PRODUCTO	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	80,000.00	43,185.00	78,810.00
19A0000616170 - ELABORACION DEL ANUARIO ESTADISTICO PESQUERO, MARITIMO Y CONTINENTAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	036 : DOCUMENTO	07.08.01 : SUB GERENCIA DE PESQUERIA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000617038 - MEJORANDO EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DE ALTURA, POR ARMADORES ARTESANALES DE ISLAY - ASARMATM	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	0.00	133,743.00	5,404.00	133,154.00
19A0000617068 - MEJORAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DEL AEO PESCADORES SAN PEDRO DE YAUCA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA.	001 : ACCION	07.08.03 : PROCOMPITE	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	50.00
				Fn	T04	0.00	59,013.00	56,921.60	56,921.60
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						130,904.00	1,201,045.00	570,181.42	
AEI.08.09 - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR									
19A0000551730 - ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS 2019-2021	001 : ACCION	07.13 : GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AA	Fs	T04	2.00	8.00	2.00	100.00
				Fn	T04	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	1,000.00	0.00	
OEI.09 - FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA									
AEI.09.01 - PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA									
19A0000059587 - FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE EMPLEO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	109 : SUPERVISION	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	1.00	5.00	2.00	0.00
				Fn	T04	3,600.00	4,114.71	0.00	0.00

19A0000059589 - MEJORAMIENTO DEL AUTO EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE CAPACITACIONES Y FERIAS.	117 : EVENTOS	07.07.03 : SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AA	Fs	T04	3.00	7.00	2.00	0.00
				Fn	T04	1,800.00	6,140.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		5,400.00	10,254.71	0.00	
OEI.10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA									
AEI.10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL									
19A0000619846 - COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTOS- CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE - 2233862	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	9.00
				Fn	T04	69,331.00	189,353.00	69,331.00	139,466.00
									100.00
19A0000619857 - EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	1.00
				Fn	T04	0.00	10,000.00	0.00	12,000.00
									0.00
19A0000624858 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	100.00		100.00
				Fn	T04	0.00	37,000.00	20,000.00	0.00
19A0000651595 - CONSTRUCCION DE 01 PUENTE EN LA AUTOPISTA AREQUIPA LA JOYA - 2233862	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	79.00	0.00	2.05
				Fn	T04	0.00	59,505,108.00	6,868,908.00	8,721,198.00
									0.00
19A0000651599 - CONSTRUCCION DE PUENTE - 2233862	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	7.80	0.00	2.05
				Fn	T04	0.00	11,395,972.00	0.00	0.00
19A0000651972 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE CHORUNGA	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	26.00	149.00		100.00
				Fn	T04	4,800,000.00	7,436,402.00	44,604.25	0.00
19A0001678123 - 2423199-ADOQUINADO O CALLES DE APLAO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA 21 DE MARZO; 02 CUADRAS DE LA CALLE PROGRESO Y CALLE 02 DE MAYO; 01 CUADRA DE CALLE MORAN, CALLE CASTILLA,... EN EL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPAMETA 213 Y 214 - ADOQUINADO.	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	22.90	4.00	94.90
				Fn	T04	0.00	874,967.00	41,877.34	1,453,997.31
									0.00
19A0001678720 - 2178454 MEJORAMIENTO DE LAS INTERFERENCIAS EN EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO I DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - METAS 0129 Y 0130 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTA	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	3.00	97.50
				Fn	T04	0.00	731,660.50	557,781.57	2,272,609.31
									0.00
19A0001678760 - 2178454 - MEJORAMIENTO DE LAS INTERFERENCIAS EN EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO I DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA- METAS 0129 Y 0130	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	4.00	7.00	11.00
				Fn	T04	0.00	269,317.50	2,289,338.84	2,370,159.24
									0.00
19A0001678833 - 2178454 - META 0123 INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPAMETA 0124 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	16.27	3.00	119.27
				Fn	T04	0.00	2,265,443.00	1,314,232.24	4,616,144.05
									0.00
19A0001678847 - 2178454 - META 0120 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AUXILIARES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPAMETA 0121 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES RECURSOS ORDINARIOS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	24.10	18.00	66.10
				Fn	T04	0.00	3,054,955.99	3,240,984.09	14,245,526.73
									0.00
19A0001678861 - 2178454 - META 0120 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AUXILIARES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	5.60	7.00	34.60
				Fn	T04	0.00	3,014,009.06	10,517,085.25	11,092,780.81
									0.00
19A0001678873 - 2178454 META 0185 ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS 00 RECURSOS ORDINARIOS	534 : TERRENO	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	13.00	17.00
				Fn	T04	0.00	5,368,837.00	2,604,886.56	8,691,814.03
									0.00

19A0001678878 - 2178454 - META 0185ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS19RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	534 : TERRENO	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,683,876.00	5,952,691.33	8,078,666.45	0.00
19A0001678891 - 2178454 - META 0289MEJORAMIENTO DEL TRAMO III DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	5.30	3.00	105.30	0.00
				Fn	T04	0.00	949,212.00	245,701.42	1,056,134.86	0.00
19A0001678932 - 2178454 - META 0359ALCANTARILLADOMETA 0360GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	2.80	2.00	100.80	0.00
				Fn	T04	0.00	595,337.50	528,318.05	1,909,932.77	0.00
19A0001679267 - 2403890 - AVENIDAS 3, 5, 6 Y 7, DE LA ASOCIACIÓN URBANIZA DORA PERUARBOMEJORAMIENTO DE VIA LOCALMETA 0059MEJORAMIENTO DE AVENIDASMETA 0226GASTOS Y SERVICIOS GENERALES00 RO	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	26.00	8.00	49.00	0.00
				Fn	T04	0.00	5,863,977.86	1,773,479.23	4,645,727.23	0.00
19A0001679350 - 2234364-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPAEMETAS 0055MEJORAMIENTO DE VIASMETAS 0162GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	15.50	22.00	57.50	0.00
				Fn	T04	0.00	3,698,366.80	2,701,896.47	6,520,894.29	0.00
19A0001683815 - 2178454 - META 0126HABILITACION DE RUTAS ALTERNAS PARA EL PLAN DE DESVIOS TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPAMETA 0127GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	21.30	8.00	59.30	0.00
				Fn	T04	0.00	890,694.00	826,627.23	2,942,406.50	0.00
19A0001683905 - 2178454 - META 0126HABILITACION DE RUTAS ALTERNAS PARA EL PLAN DE DESVIOS TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPAMATA 0127GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
				Fn	T04	0.00	538,043.00	0.00	59,015.00	0.00
19A0001692130 - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL-CAHUAYA ROSASPATA- META 0216-0217	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	51.83	3.00	76.30	0.00
				Fn	T04	0.00	587,959.99	132,143.20	1,465,930.83	0.00
19A0001692198 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI - META 0160 - 0161CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2194709	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	6.00	7.00	13.13	0.00
				Fn	T04	0.00	1,275,176.00	230,016.78	1,376,254.08	0.00
19A0001692232 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL- CODIGO- 2057380 - METAS 0312 Y 0313 - ETAPA II, KM 7+000 - KM 9+600 DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	5.23	5.00	13.00	0.00
				Fn	T04	0.00	265,000.00	24,672.88	322,474.86	0.00
19A0001692237 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ETAPA III, KM 9+600 - KM 13+849.64 DE LA CARRETERA AYO - HUAMBOMETAS 0315 Y 0316 CON CÓDIGO 2057380.	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	8.30	3.00	11.00	0.00
				Fn	T04	0.00	470,465.00	8,632.62	373,893.67	0.00
19A0001693359 - C.U 2.046177 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; PCSI, META - 0219 Y 0220GASTOS Y SERVICIOS GENERALES334,696	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	91.97	1.00	256.73	0.00
				Fn	T04	0.00	334,696.00	9,900.00	1,804,998.50	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,869,331.00	112,305,829.20	39,938,504.10		
OEI.11 - AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.										
AEI.11.08 - EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO										
19A0000610302 - GESTIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO TRAMO 2- 2178454	060 : INFORME	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	4.00	3.00	9.00	0.00
				Fn	T04	0.00	442,058.29	162,217.00	432,001.00	0.00
19A0000615208 - SUPERVISION DE OBRAS - 2178454 V. UCHUMAYO - TRAMO II - CONTRATA	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	4.00		4.00	0.00
				Fn	T04	0.00	769,000.00		764,782.66	0.00
19A0000615214 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - VIAS AUXILIARES TRAMO II	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	9.00	2.00	9.00	100.00
				Fn	T04	3,925.00	41,675.00	3,924.80	40,370.82	99.99
19A0000615219 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - REDES ELECTRICIDAD TRAMO II	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	11,000.00		10,718.33	0.00
19A0000615229 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 - V. UCHUMAYO - RUTAS ALTERNAS TRAMO II	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T04	21,755.00	65,955.00	21,746.91	64,023.02	99.96
19A0000615235 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V.UCHUMAYO - CANALES TRAMO I	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	3.00		3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	17,000.00		16,895.20	0.00
19A0000621014 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE VÍA SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA - COMPONENTE: AMPLIACIÓN DEL PUENTE SAN ISIDRO Y PUENTE ALFONSO UGARTE Y NUEVO INTERCAMBIO VIAL - EN SANCHE DE 8 CARRILES Y EMPALME CON AV. FORGA TRAMO 4			PROYECTOS DE INVERSION	Fn	T04	0.00	713,929.00	0.00	0.00	0.00
19AO000626517 - SUPERVISION Y CONTROL - V. UCHUMAYO - CULMINACIÓN DE METAS TRAMO III	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00	100.00
				Fn	T04	16,930.00	54,530.00	16,830.96	53,315.38	99.42
19AO000651904 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO - 2178454	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	70.17	0.00	21.41	0.00
				Fn	T04	0.00	14,351,897.00	0.00	8,098,330.00	0.00
19AO000651907 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO AREQUIPA - 2178454	155 : PORCENTAJE	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	70.17	0.00	21.41	0.00
				Fn	T04	0.00	54,664,345.00	1,339,386.00	19,909,560.00	0.00
19AO001654250 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TRAMO II- ACUEDUCTO FÁTIMA (PROG.1+574.90)Y ACUEDUCTO TABOADA (PROG.2+387.44)	046 : ESTUDIO	07.10 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
19AO001689542 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - VIAS AUXILIARES TRAMO II (FTE FTO 3-19)	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	3.00	5.00	3.00	4.00	100.00
				Fn	T04	170,480.00	215,980.00	170,338.72	180,808.32	99.92
19AO001701286 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 - V. UCHUMAYO - RUTAS ALTERNAS TRAMO II META 0128 FTE FTO RDR	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	11,450.00		11,320.64	0.00
19AO001737650 - SUPERVISION Y CONTROL- 2178454 VARIANTE DE UCHUMAYO REDES ELECTRICAS TRAMO II META 0125 FF 3-19	109 : SUPERVISION	07.12 : GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
				Fn	T04	10,350.00	10,350.00	10,309.46	10,309.46	99.61
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						223,440.00	71,369,169.29	1,724,753.85		
OEI.12 - PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES										
AEI.12.01 - APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN										
19AO000060043 - GESTION DEL PROGRAMA	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	3.00	11.00	8.00	11.00	266.67
				Fn	T04	7,600.00	30,000.00	22,000.00	30,000.00	289.47
19AO001709475 - CONDUCIR LA UNIDAD FORMULADORA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	2.00	4.00	4.00	4.00	200.00
				Fn	T04	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	200.00
19AO001709476 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	3.00	3.00	300.00
				Fn	T04	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	300.00
19AO001709477 - REALIZAR LA CONDUCCIÓN (JEFATURA) EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	3.00	3.00	300.00
				Fn	T04	3,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	300.00
19AO001709480 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	3.00	3.00	300.00
				Fn	T04	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	300.00
19AO001709482 - REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	3.00	3.00	300.00
				Fn	T04	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	300.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						26,600.00	80,000.00	72,000.00		
AEI.12.02 - APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN										
19AO000621298 - MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RÍO YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00
19AO000623335 - MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.10.01 : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.90	1.00		0.00	0.00
				Fn	T04	247,500.00	330,000.00		0.00	0.00
19AO000623339 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - REPRESA TOMA GRANDE,	054 : EXPEDIENTE	07.10.01 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.20	0.20	0.00
				Fn	T04	0.00	151,963.00	50,000.00	50,000.00	0.00

SECTOR TOMA GRANDE, DISTRITO DE MOLLEBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	TECNICO	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION								
19AO001679279 - 2148430- RIO ARMACONSTRUCCION DE BOCATOMAMETA 0009MEJORAMIENTOMETA 0149GASTOS Y SERVICIOS GENERALES - RECURSOS ORDINARIOS	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	18.00	43.00	0.00
				Fn	T04	9,776,319.00	19,894,234.00	10,475,682.87	11,629,526.09	107.15
19AO001679282 - 2148430- RIO ARMACONSTRUCCION DE BOCATOMA META 0009MEJORAMIENTOMETA 0149GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 19RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,555,521.00	569,990.08	569,990.08	0.00
19AO001680039 - 2115683 - DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO - LOS MOLINOSMETA 0008MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGOMETA 0347GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	4.50	22.00	74.50	0.00
				Fn	T04	0.00	2,953,000.00	1,355,058.87	3,278,998.53	0.00
19AO001692328 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO - META 0201MEJORAMIENTO DE CANALES Y META - 0202GASTOS Y SERVICIOS GENERALES CODIGO 2327374 SAN JUAN DE CATAS DESARENADOR 755,429	155 : PORCENTAJE	07.10.02 : SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AA	Fs	T04	0.00	28.00	9.00	19.00	0.00
				Fn	T04	0.00	755,429.00	140,124.35	346,539.91	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						10,023,819.00	26,679,147.00	12,590,856.17		
AEI.12.03 - APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS										
19AO000060030 - REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ZONA MARINO COSTERA DE AREQUIPA	486 : TALLER	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	794.30	794.00	794.00	0.00
19AO000060032 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PRELIMINARES DE CALETAS MÁGICAS Y LAGUNA MAMACOCHA	051 : EXPEDIENTE	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	3,020.40	0.00	1,006.00	0.00
19AO000060034 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MIEMBROS DEL GRUPO TÉCNICO	486 : TALLER	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	406.40	406.40	406.40	0.00
19AO000060036 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE FORESTACIÓN EN LA REGIÓN	486 : TALLER	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,703.40	0.00	0.00	0.00
19AO000297720 - FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA ZONIFICACIÓN FORESTAL	036 : DOCUMENTO	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	2.00	2.00	2.00	200.00
				Fn	T04	1,261.20	2,521.20	2,521.20	2,521.20	199.90
19AO000297746 - MONITOREO DEL ESTADO SITUACIONAL DE ÁREAS PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN REGIONAL (OR 137, 321 Y 360- AREQUIPA)	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00
				Fn	T04	0.00	2,075.00	1,382.00	2,075.00	0.00
19AO000615333 - FORMULAR EL EXPEDIENTE PARA LA CREACION DE AREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL (ACR)	051 : EXPEDIENTE	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	28,188.00	18,188.00	18,188.00	0.00
19AO000615383 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL	599 : ACTA	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	4.00	10.00	133.33
				Fn	T04	1,296.00	5,175.00	1,724.00	4,310.00	133.02
19AO000615386 - CONDUCIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: TALLERES INFORMATIVOS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LOS IGA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	8.00	4.00	8.00	400.00
				Fn	T04	467.97	3,736.97	1,872.97	3,736.97	400.23
19AO000615389 - PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO EN LA PEQUEÑA MINERÍA, MINERÍA ARTESANAL (PROCESO DE FORMALIZACIÓN - IGAC/IGAFOM)	105 : RESOLUCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	18.00	60.00	35.00	60.00	194.44
				Fn	T04	22,316.50	74,372.50	43,387.50	74,372.50	194.42
19AO000615392 - EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PREVENTIVOS (DIA, EIA SEMIDETALLADOS, PLANES DE CIERRE, PLANES DE ABANDONO, ACTUALIZACIONES, ITS)	105 : RESOLUCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	24.00	80.00	45.00	80.00	187.50
				Fn	T04	21,161.50	70,505.50	39,665.50	70,505.50	187.44
19AO000615398 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, PRODUCCIÓN LIMPIA, PARA MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑOS MINEROS.	088 : PERSONA CAPACITADA	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
				Fn	T04	0.00	545.70	545.70	545.70	0.00
19AO000615400 - IMPLEMENTACIÓN Y	023 : CONVENIO	07.14 :	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00

CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA AMBIENTAL		AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	Fn	T04	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	
19AO000615414 - SUPERVISIONES ORDINARIAS EN PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL, PESCA Y TURISMO (PLANEFA - 2019)	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	5.00	25.00	11.00	25.00	220.00
				Fn	T04	8,150.33	40,949.33	17,927.33	40,949.33	219.96
19AO000615453 - SUPERVISIONES EXTRAORDINARIAS	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	3.00	30.00	12.00	30.00	400.00
				Fn	T04	2,760.93	27,582.93	11,032.00	27,580.00	399.58
19AO000615461 - MONITOREO DE AIRE Y RUIDO EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA Y CARAVELI (PLANEFA - 2019)	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T04	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
19AO000615464 - IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE CALCULO DE MULTAS Y TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES PARA EL SECTOR PESCA (GIZ)	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	66.00		66.00	0.00
19AO000615469 - IMPLEMENTACIÓN MATRIZ CON OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES PARA EL SECTOR PESCA (GIZ)	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	300.00		300.00	0.00
19AO000615474 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
				Fn	T04	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00
19AO000615479 - CONFORMACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS EDUCATIVO AMBIENTALES A 25 I.E.	194 : ORGANIZACION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	25.00		25.00	0.00
				Fn	T04	0.00	509.40		509.00	0.00
19AO000615482 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS BRIGADAS EDUCATIVO AMBIENTALES DE 25 IE EN ENFOQUE AMBIENTAL	227 : CAPACITACION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	10.00	25.00	20.00	25.00	200.00
				Fn	T04	260.00	650.00	520.00	650.00	200.00
19AO000615493 - ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB DE ARMA Y Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUB-GERENCIALES	097 : PUBLICACION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	6.00	12.00	200.00
				Fn	T04	21.60	76.60	40.60	76.60	187.96
19AO000615495 - ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE LA ARMA (FACEBOOK Y TWITTER)	097 : PUBLICACION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	8.00	14.00	0.00
				Fn	T04	3.56	14.00	10.52	14.00	295.51
19AO000615502 - ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT RADIALES AMBIENTALES	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00
				Fn	T04	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00
19AO000615505 - DIRIGIR Y COORDINAR ACCIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CALIDAD AMBIENTAL	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	24.00	96.00	48.00	96.00	200.00
				Fn	T04	5,544.09	22,185.09	11,091.09	22,185.09	200.05
19AO000615513 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	2.00	3.00	200.00
				Fn	T04	1,763.40	5,290.80	3,527.80	5,290.80	200.06
19AO000615529 - GESTIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES AMBIENTALES Y ACERVO DOCUMENTARIO	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	6.00	12.00	200.00
				Fn	T04	320.70	1,274.70	638.70	1,274.70	199.16
19AO000615547 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ARMA	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	12.00	24.00	200.00
				Fn	T04	940.12	3,775.12	1,885.12	3,775.12	200.52
19AO000615558 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	001 : ACCION	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	24.00	96.00	48.00	96.00	200.00
				Fn	T04	24,150.00	96,585.00	48,297.00	96,585.00	199.99
19AO000615575 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO AMBIENTAL	036 : DOCUMENTO	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	5.00	1.00	5.00	100.00
				Fn	T04	526.00	2,631.40	526.40	2,631.40	100.08
19AO000615581 - IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS E INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR INDICADORES AMBIENTALES	233 : BASE DE DATOS	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T04	80.60	80.60	80.60	80.60	100.00
19AO000615595 - COORDINAR, Y GESTIONAR LA CONSECUENCIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ARMA	060 : INFORME	07.14 : AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	6.00	12.00	200.00
				Fn	T04	19.03	75.99	38.02	75.99	199.79
19AO000615614 - BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN A GOB. LOCALES EN LA FORMULAC.	486 : TALLER	07.14 : AUTORIDAD	AA	Fs	T04	0.00	7.00	4.00	4.00	0.00

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx

Vista Resumen Banco de Proyectos

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2057380	Fecha de Registro	18/09/2007
Código SNIP	62084	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA		
Cadena Funcional	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		
Unidad Formuladora (UF)	SEDE CENTRAL GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	13,881	Fuente de Financiamiento:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	18/11/2008
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	48,800,168		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	7,906,914.91	Monto actualizado	54,974,936.86
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	Sí	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2057380 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20120858425 POWER EIRL	Adjudicación de Menor Cuantía	002146 ADQUISICION DE BROCAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	21/07/2015	S/ 33,380
20453992650 REPRESENTACIONES OJEDA OCHOA	Adjudicación Simplificada	169-2017-GRA ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON MARTILLO HIDRÁULICO - POR	26/10/2017	S/ 312,000

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		1200 HORAS MAQUINAS		
20498227075 CONSTRUCTORA BORIS SAC	Adjudicación de Menor Cuantía	003377 SERVICIO DE CARGUIO Y VOLADURA DE ROCAS	20/07/2015	S/ 31,250
20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Adjudicación Directa Selectiva	209-2015-GRA-ORA CANTONERAS PARA TRACTOR, PUNTAS PARA CUCHARON DE EXCAVADORA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIA DE CASTILLA Y CAYLLOMA, AREQUIPA	30/12/2015	S/ 71,107.98
20120858425 POWER EIRL	Adjudicación Directa Pública	162-2015-GRA RESPUESTOS DE CORTE PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	11/12/2015	S/ 148,800
20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	0198-2015 HERRAMIENTAS DE CORTE PARA TRACTOR SOBRE ORUGAS	28/12/2015	S/ 46,105
20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA	Adjudicación Directa Selectiva	023-2016-GRA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO-HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA REGION AREQUIPA	20/01/2016	S/ 51,360
10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA	Adjudicación de Menor Cuantía	1161 ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO HUAMBO, PROVINCIA CASTILLA Y CAYLLOMA - AREQUIPA	15/07/2014	S/ 37,763.2
20454166311 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	096-2018-GRA ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO PARA LA META 195 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA- TRAMO III	09/08/2018	S/ 141,499
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Licitación Pública	062-2015-GRA/PR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA META MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO-HUAMBO PROVINCIA CASTILLA Y CAYLLOMA , REGION AREQUIPA	09/06/2015	S/ 551,953.4
20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA	Adjudicación Directa Selectiva	068-2015-GRA/PR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO-HUAMBO PROVINCIA CASTILLA Y CAYLLOMA , REGION AREQUIPA	30/06/2015	S/ 98,020
20490423291 CONCESIONARIO VEHICULAR DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CVSUR S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	002276 ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA CARGADOR FRONTAL 950H	23/07/2015	S/ 12,580.5
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	89-2017-GRA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50	27/06/2017	S/ 400,000
20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	3956-2015 PLANCHA DE ACERO ANTIDESGASTE 1 3/4" X 5 ft X 10 ft	01/12/2015	S/ 30,600

20445632318 C.S. ACEROS S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	96 ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO ANTIDESGASTE PARA LA META MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	30/07/2015	S/ 69,505
20503147409 RD GENERAL BUSINESS S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	112-2015-GRA-PR ADQUISICION DE CUCHARON DE ESCABADORA HIDRAULICA	02/09/2015	S/ 52,176
20455565571 PERCOSUR E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	008-2018-GRA VOLADURA EN ROCA FIJA, ELIMINACIÓN DE DESMONTE, PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS EN ROCA Y ENMALLADO EN SUPERFICIE ROCOSA REVESTIDO CON LECHADA, PARA LA META ¿MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO ¿ HUAMBO, PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAYLL	09/01/2018	S/ 0
10293645448 MANCHEGO MEDINA ALFREDO JESUS	Adjudicación Simplificada	057-2017-GRA ADQUISICIÓN DE GAVIÓN TIPO CAJA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA	28/04/2017	S/ 143,464
20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA	Adjudicación de Menor Cuantía	163 ADQUISICION DE LLANTAS	18/09/2014	S/ 25,332
20503147409 RD GENERAL BUSINESS S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	184-2014-gra/pr ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRU	09/12/2014	S/ 42,144
20519604591 COMERCIAL CYJA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Directa Selectiva	077-2015-GRA-PR ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DE 36 PULG Y 72 PULG TMC	08/07/2015	S/ 131,535.39
20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Adjudicación Directa Pública	177-2015-GRA REPUESTOS PARA MAQUINARIA PARA TRACTOR SOBRE ORUGA Y EXCAVADORA SOBRE ORUGA	21/12/2015	S/ 74,904.75
20481802131 KOMCAT S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	188-2015-GRA-PR ADQUISICION DE REPUESTOS DE CORTES PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGA	21/12/2015	S/ 68,900
20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA	Adjudicación Simplificada	002-2017-GRA ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION VOLQUETE Y CISTERNA PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA para la meta: ¿CONSTRUCCION DEL TRAMO AYO ¿ CANCO ETAPA II, KM, 7+600 DE LA CARRETERA AYO HUAMBO MULTIDISTRITAL¿.	04/01/2017	S/ 165,600
20454351305 S.L.M.SER.GEN.-E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	001704 ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO-HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA.	17/06/2015	S/ 15,699
20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	146-2018-GRA CEMENTO PORTLAND TIPO I x 42.50 kg	11/10/2018	S/ 158,050
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	093-2018-GRA DIESEL B5 S50	03/08/2018	S/ 265,885


20549881760 G & H INVERSIONES SUAREZ S.A.C.	Adjudicación Simplificada	083-2018-GRA VOLADURA EN ROCA FIJA, ELIMINACIÓN DE DESMONTE, PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS EN ROCA Y ENMALLADO EN SUPERFICIE ROCOSA REVESTIDO CON LECHADA, PARA LA META ¿MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO ¿ HUAMBO, PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAYLL	09/07/2018	S/ 2,118,880.84
20120858425 POWER EIRL	Adjudicación Directa Selectiva	138-2015-GRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PERFORACION	29/10/2015	S/ 58,031
20455732221 LOGISTICAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	085-2018-GRA TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL. PARA LA META 0196 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA	10/07/2018	S/ 45,562
20100241022 ACEROS COMERCIALES S C R L	Adjudicación de Menor Cuantía	2822-2015 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP	24/09/2015	S/ 18,556.2
10012050017 SUCA MAMANI FERNAN TEODORO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 104-2016-GRA/PR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND IP PARA LA META 405 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO HUAMBO PROVINCIA DE CASTILLA DISTRITO DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA	07/10/2016	S/ 50,396.5
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Licitación Pública	108 GASOHOL 84 PLUS	15/07/2014	S/ 961,950
20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	002062 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	10/07/2015	S/ 26,001.2
20120858425 POWER EIRL	Adjudicación de Menor Cuantía	001951 ADQUISICION DE MARTILLO NEUMATICO PERFORADOR DE 24 KG CON LUBRICADORA DE LINEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	07/07/2015	S/ 33,840
20454166311 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	2538-2015 MATERIALES DE SOLDADURA	27/08/2015	S/ 33,966
20451578902 TODO REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.C. - TORESER S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	3789 FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE PESADA	03/12/2015	S/ 19,999.99
20454496702 GRIFO REYNITA S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	77-2016-GRA/PR DIESEL B5 S-50	01/08/2016	S/ 707,600
20455453691 SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS DON MAURI S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	67-2016-GRA/PR ADQUISICION DE GASOHOL 90 OCTANOS	20/06/2016	S/ 34,770.9
20453992650 REPRESENTACIONES OJEDA OCHOA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	118-2017-GRA ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE POR 1000 HORAS MAQUINAS	11/08/2017	S/ 119,500
20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	8298-2017 ALQUILER DE CAMIONETA PETROLERA DOBLE CABINA	08/11/2017	S/ 36,000

20454166311 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 110-2016-GRA/PR BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/4 in GRADO 60	02/11/2016	S/ 34,500.82
20454793405 J & G DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	060-2015-GRA/PR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO PARA LA META MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO-HUAMBO PROVINCIA CASTILLA Y CAYLLOMA , REGION AREQUIPA	05/06/2015	S/ 90,810
20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.	Adjudicación de Menor Cuantía	001586 ADQUISICION DE MADERA TRIPLAY LUPUNA DE 19MM X 4FT X 8FT, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA REGION AREQUIPA	09/06/2015	S/ 11,539.8
20449224877 BIRMAR E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	4149 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE CAPACIDAD DE 4 TN A 5 TN PARA LA META 0119 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	02/09/2015	S/ 26,760
20120858425 POWER EIRL	Adjudicación Directa Pública	163-2015-GRA REPUESTOS PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MARCA CASE	07/12/2015	S/ 40,980
20558710862 PROSEVIAL S.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	4322 CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIA DE CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	28/12/2015	S/ 35,910
20448691285 COMPAÑIA MANANTAY S.A.C.	Adjudicación Simplificada	2657 ADQUISICION DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY PARA LA META MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO HUAMBO, PROVINCIA CASTILLA CAYLLOMA	07/11/2016	S/ 45,896.1


Ejecución Financiera

Código SIAF	2057380		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	24,000	Devengado Acumulado	45,654,518.82
Año-Mes del primer devengado:	Junio 2008	Año-Mes del último devengado:	Diciembre 2019

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA

45,654,518.82

Año	Pla.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2008	0	10,450,000	2,875,561.06	0	0	0	0	0	950,000	956,813.06	3,706	3,706	953,706	3,706	3,924	0	0

2009	4,500,000	7,574,619	3,916,552.15	3,706	0	8,911	8,849	957,303	7,411	8,303	1,137,070.04	8,044	11,818	1,762,113	3,024.11	0	0
2010	0	1,581,754	714,604.76	4,017.11	3,706	7,848	3,706	46,306	3,597	636,650.15	1,798.5	0	0	6,976	0	0	0
2012	0	3,000,000	2,047,332.57	0	0	0	0	0	0	12,086.44	114,334.64	179,510.22	310,754.38	553,826.89	876,820	2,053,463.34	2,055,363.34
2013	15,464,657	6,252,526	5,449,488.52	172,005.39	213,991.24	1,087,702.39	1,550,289.75	507,322.9	543,744.55	195,329.86	883,436.25	80,743.96	34,763.6	52,494.46	127,664.17	5,452,176.2	5,452,177.03
2014	4,000,000	2,266,267	2,201,644.68	39,423.84	0	0	0	83,641.12	127,991.56	178,804.34	299,204	157,198.51	409,471.48	307,211.01	598,698.82	2,202,615.49	2,202,615.49
2015	0	6,218,994	5,015,217.69	0	6,312.15	108,939.71	109,890.56	324,158.02	272,350.24	569,488.83	592,792.67	559,399.58	634,417.48	463,150.89	1,374,317.56	5,036,055.69	5,847,470.69
2016	4,500,000	5,781,293	4,746,559.92	279,786.41	230,808.56	825,731.03	195,702.27	61,934.96	252,567.34	113,658.54	295,658.9	251,232.76	414,597.31	529,545.5	1,295,336.34	4,768,348.87	5,781,292.1
2017	17,909,025	9,261,441	6,541,617.9	95,602.02	391,945.28	613,503.79	436,603.97	592,993.32	753,642.72	514,848.28	649,452.7	503,295.61	620,966.82	290,521.53	1,078,241.86	8,496,890.72	9,259,704.73
2018	0	12,855,578	11,318,682.61	22,543.19	253,142.83	125,021.27	424,478.91	1,021,514.75	406,373.41	829,318.57	1,387,743.84	522,050.44	1,465,360.89	1,500,112.37	3,361,022.14	11,594,759.8	12,147,775.42
2019	0	831,097	827,256.96	0	17,448.85	53,316.58	23,025.69	66,723.5	147,941.48	224,905.18	197,120.34	61,596.44	11,327.89	16,938.63	6,912.38	827,256.96	831,089.16
2020	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2009	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2013	1,960,676	1,960,671.04
RECURSOS ORDINARIOS	2014	2,266,267	2,201,644.68
RECURSOS ORDINARIOS	2015	6,218,994	5,015,217.69
RECURSOS ORDINARIOS	2016	5,781,293	4,746,559.92
RECURSOS ORDINARIOS	2017	9,261,441	6,541,617.9
RECURSOS ORDINARIOS	2018	4,399,097	3,899,624.13
RECURSOS ORDINARIOS	2019	831,097	827,256.96
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2008	9,500,000	1,925,561.06
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2009	7,574,619	3,916,552.15
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2010	1,581,754	714,604.76
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2012	3,000,000	2,047,332.57
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2013	3,284,843	3,272,282.81
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2008	950,000	950,000
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2009	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	1,007,007	216,534.67
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2015	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	5,969,052	5,422,621.91
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	24,000	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	2,487,429	1,996,436.57

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2078076	Fecha de Registro	14/07/2008
Código SNIP	90949	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA		
Cadena Funcional	TRANSPORTE - TRANSPORTE METROPOLITANO - VIAS URBANAS		
Unidad Formuladora (UF)	SEDE CENTRAL GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	310,681	Fuente de Financiamiento:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	31/03/2009
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	369,518,316		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	111,886,542.91	Monto actualizado	442,327,520.68
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	216,840
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2078076 - CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20129972301 SEMAPI E.I.R.LTDA	Adjudicación de Menor Cuantía	001723 CONTRATACION DE ESPARRAGO DE FIERRO Y PLANCHA DE ACERO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	24/10/2014	S/ 33,800
20129972301 SEMAPI E.I.R.LTDA	Adjudicación de Menor Cuantía	1727 ADQUISICION DE PASTORALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	24/10/2014	S/ 20,115.5
20498152989 CONCRETOS MOLDEADOS S.A.C.	Adjudicación de Menor	001656 CONTRATACION DE POSTE DE CONCRETO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA	15/10/2014	S/ 13,300

	Cuántia	TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA		
10293645448 MANCHEGO MEDINA ALFREDO JESUS	Adjudicación Simplificada	198-2017-GRA/ORA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LA META CONSTRUCCIÓN DE VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO	05/12/2017	S/ 54,785
20600680481 CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	112-2017-GRA ELECTRO BOMBA Y GABINETE DE METAL	18/08/2017	S/ 49,889
20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Directa Selectiva	0034-2016-GRA ADQUISICION DE PLANCHA DE YESO DRYWALL	04/02/2016	S/ 68,500
20455444439 AREQUIPA SUR GLASS E.I.R.L. - AQP SUR GLASS E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO N 94-2016-GRA Adquisición de Vidrios, Mamparas, y Ventanas Construcción de Vía Troncal Interconectara entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado	13/09/2016	S/ 362,693.73
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuántia	001725 CONTRATACION DE CABLES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	27/10/2014	S/ 13,497.6
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.L.TDA.	Adjudicación Directa Selectiva	054-2015-GRA/PR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA META CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITO DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	20/05/2015	S/ 138,830
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuántia	001111 ADQUISICION DE AGUA Y OTROS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	11/05/2015	S/ 27,260
20454508484 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L.	Adjudicación de Menor Cuántia	001291 ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	19/05/2015	S/ 38,734.5
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Adjudicación Directa Pública	0145-2014-GRA/PR DIESEL B5 S-50	15/10/2014	S/ 202,049
20392965191 CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Adjudicación Directa Selectiva	163-2014-GRA/PR CONTRATACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC210 CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	31/10/2014	S/ 178,409
20454836066 PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Adjudicación Simplificada	124-2017-GRA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE INSTALACIÓN	24/08/2017	S/ 104,571.6
20491944553 LUZ Y COLOR S.A.C.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 98-2016-GRA/PR ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN para la meta: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TRONCAL INTERCONECTARA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO	26/09/2016	S/ 118,958
20159548091 COFERSA E I R L	Adjudicación de Menor Cuántia	001589 CONTRATACION DE ALAMBRE Y CLAVO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	07/10/2014	S/ 32,730.2
20454248636	Adjudicación	2594	19/12/2014	S/


INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRO - MECANICO S.R.L. - ISEM -S.R.L.	de Menor Cuantía	ADQUISICION DE TERMINALES Y CONECTORES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO - AREQUIPA		24,192.36
20504644074 EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	2564 ADQUISICION DE TERMINACIONES PARA CABLES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	18/12/2014	S/ 14,876
10296512856 RIVERA CARNERO EDGARDO OCTAVIO	Adjudicación de Menor Cuantía	146-2015-gra ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA META CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITO DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRA, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	11/11/2015	S/ 89,150
20558381273 PAZ Y MALAGA SOLUCIONES S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	0035-2016-GRA ADQUSICION DE CIERO RASO ACUSTICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITO DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRA, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	08/02/2016	S/ 120,000
20120858425 POWER EIRL	Adjudicación Directa Selectiva	224-2015-GRA/PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN MECÁNICA DE GRUPO ELECTRÓGENO 59 KW SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30/12/2015	S/ 84,640
20600076257 JMC CORPORATION & ACABADOS S.A.C.	Adjudicación Simplificada	N° 57-2016-GRA ADQUISICIÓN DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS para la Meta: ¿CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA¿	03/05/2016	S/ 184,200
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación Simplificada	CONTRATO-97-2016-GRA/PR ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA ENCAPSULADA PARA LA META: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO	20/09/2016	S/ 91,000
10294102472 CASTILLO MARTINEZ GIOVANNA RUTH	Adjudicación Directa Selectiva	164-2014-GRA/PR CONTRATACION DE RIEL DE FIERRO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	30/10/2014	S/ 97,185
20129972301 SEMAPI E.I.R.LTDA	Adjudicación de Menor Cuantía	167-2014-gra/pr ADQUISICION POSTES DE FIERRO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA	17/11/2014	S/ 217,139.5
10012050017 SUCA MAMANI FERNAN TEODORO	Adjudicación Directa Selectiva	036-2015-GRA/PR CEMENTO PORTLAND TIPO 1P	28/04/2015	S/ 112,035
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuantía	001084 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO	08/05/2015	S/ 16,999.84
20491012529 YAKUNITSUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Adjudicación de Menor Cuantía	2733-2015 ADQUISICION DE BIODIGESTOR (INCLUYE INSTALACION)	15/09/2015	S/ 23,060
10296512856 RIVERA CARNERO EDGARDO OCTAVIO	Adjudicación Directa Selectiva	0038-2016-GRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	04/02/2016	S/ 120,900
10293645448 MANCHEGO MEDINA ALFREDO JESUS	Adjudicación de Menor Cuantía	442 CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA META: CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA.	15/04/2016	S/ 22,873.2

20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	001665 CONTRATACION DE GASOHOL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE AREQUIPA	16/10/2014	S/ 20,570
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuantía	001085 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA CABEZA	08/05/2015	S/ 23,015
10293645448 MANCHEGO MEDINA ALFREDO JESUS	Adjudicación de Menor Cuantía	4157-2015-GRA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	16/12/2015	S/ 17,500


Ejecución Financiera

Código SIAF	2078076		
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	622,467	Devengado Acumulado	441,975,152.99
Año-Mes del primer devengado:	Mayo 2009	Año-Mes del último devengado:	Enero 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA

441,975,152.99

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2009	10,572,861	37,738,300	1,774,428.29	0	0	0	0	173,695.36	764,855.94	308,064.79	16,045.7	368,994.4	92,196.1	0	50,576	0	0
2010	0	6,423,341	5,551,666.92	17,331	222,496	217,260.47	147,570.5	41,386	193,543.15	3,605,101.2	144,866.53	140,185.16	624,862.81	57,321.6	139,742.5	0	0
2011	0	1,544,510	1,500,414.97	0	0	22,484.8	35,561	27,573	40,671.92	21,430	5,778.64	24,844.36	165,373.85	10,837.5	1,145,859.9	0	0

2012	0	30,984,207	28,944,772.21	4,026.02	5,250,556.57	5,795,726.46	3,190,291.79	148,440.81	189,912.33	307,614.65	494,335.99	1,202,418.87	7,761,020.59	572,336.67	4,028,091.46	30,053,353.44	30,053,353.44
2013	47,313,675	186,914,850	166,745,591.68	381,928.71	501,968.56	2,459,609.69	2,434,547.68	7,713,580.47	1,448,646.64	35,854,290.58	45,253,015.76	4,022,858.47	37,000,636.47	35,071,672.79	-5,397,164.14	166,751,393.78	166,754,193.78
2014	82,045,296	201,623,741	197,831,538.11	16,009,402.23	33,796,415.24	2,953,519.24	9,685,380.44	38,690,610.35	2,926,552.57	1,208,266.08	41,424,019.92	1,670,065.71	3,101,898.08	37,732,467.39	8,632,940.86	197,835,561.84	197,843,389.84
2015	0	33,875,524	32,474,361.3	0	0	200,387.42	582,549.66	744,711.53	26,996,410.94	587,523.32	347,179.38	389,558.4	553,961.73	467,081.96	1,604,996.96	32,479,227.9	33,668,410.42
2016	500,000	4,558,501	4,034,373.76	102,632.73	229,342.57	452,384.58	217,795.77	371,978.64	387,902.85	496,054.41	308,045.01	105,556.35	270,752.31	296,204.78	795,723.76	4,035,243.19	4,490,108.68
2017	2,179,914	1,868,593	1,710,472.32	25,410.5	109,631.14	64,061.14	74,835.94	92,894.01	60,107.67	155,385.54	150,270.97	267,108.91	40,184.54	70,406.85	600,175.11	1,831,688.9	1,842,746.29
2018	0	833,218	785,066.55	0	24,735.33	16,118	25,164	57,040.43	9,335	62,820	81,827	62,651.89	56,730.84	173,332.32	215,311.74	813,265.76	818,152.76
2019	2,600,000	622,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	622,467	622,466.88	622,466.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,466.88	622,466.88

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2009	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2010	138,596	129,213
RECURSOS ORDINARIOS	2011	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2013	31,110,503	31,108,391.44
RECURSOS ORDINARIOS	2014	61,345,349	57,553,149.09
RECURSOS ORDINARIOS	2015	7,166,659	5,940,017.83
RECURSOS ORDINARIOS	2016	2,582,985	2,363,723.28
RECURSOS ORDINARIOS	2017	1,563,943	1,425,400.72
RECURSOS ORDINARIOS	2018	142,854	114,653.32
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2009	37,738,300	1,774,428.29
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2010	6,284,745	5,422,453.92
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2011	1,543,510	1,500,414.97
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2012	21,414,435	19,381,299.69
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2013	6,394,954	6,394,954
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2009	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2011	1,000	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2012	9,569,772	9,563,472.52
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	55,800,000	35,632,854.12
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2014	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2015	334,162	159,640.9
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	1,975,516	1,670,650.48
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	304,650	285,071.6
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	569,161	552,106.88
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	622,467	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	622,467	622,466.88
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2013	93,609,393	93,609,392.12
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2014	140,278,392	140,278,389.02
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2015	26,374,703	26,374,702.57
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	121,203	118,306.35

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2078454	Fecha de Registro	14/01/2008
Código SNIP	70941	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA		
Cadena Funcional	SALUD Y SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO GENERAL		
Unidad Formuladora (UF)	GERENCIA DESARROLLO URBANO GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		
Beneficiarios	20,905	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	Fecha de Viabilidad	24/03/2008
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	36,238,985		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	26,867,509.37	Monto actualizado	73,281,387.48
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones


Proyecto SIAF	2078454 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA				
10011594340 TORREJON DELGADO FERNANDO	Adjudicación Directa Selectiva	Nº 159-2014-MDP CONTRATACION DE CONSULTOR PARA RECEPCION Y	03/09/2014	S/ 99,278.12

		LIQUIDACION DEL C		
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Adjudicación de Menor Cuantía	001827 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50	01/07/2015	S/ 32,850
20498430113 DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL.	Adjudicación de Menor Cuantía	2324-2015-GA SISTEMAS DE CLORACION	04/08/2015	S/ 36,727.5
20492677206 R - CHEMICAL S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	001915 CILINDROS CONTENEDORES DE CLORO DE 68KG	06/07/2015	S/ 14,500


Ejecución Financiera

Código SIAF	2078454		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	668,692	Devengado Acumulado	65,114,614.1
Año-Mes del primer devengado:	Febrero 2010	Año-Mes del último devengado:	Julio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Ejecutoras	Dev
	Acum.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA AREQUIPA - AREQUIPA	32,042,579.24

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2010	0	725,833	262,499.4	0	5,191.2	422	4,698	253.8	0	95	26,560.8	2,452.8	0	2,134	220,691.8	0	0
2011	0	21,631,929	258,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,862	0	0	0
2012	6,200,000	30,884,579	23,170,216.89	0	5,199,577.2	0	66,207.46	66,717.93	7,019,249.95	544,223.25	1,139,624.24	762,564.62	1,544,369.06	757,920.09	6,069,763.09	23,170,216.89	23,170,216.89
2013	0	8,121,495	5,810,250.47	0	0	948,513.91	15,000	944,039.7	12,253.34	341,541.25	71,355.82	0	2,725	2,373,188.08	1,101,633.37	5,811,612.98	5,811,612.98
2014	0	2,550,274	2,389,067.68	89,283.78	0	0	0	0	39,435.55	1,518,930.33	560,630.98	22,000	0	0	158,787.04	2,389,067.68	2,389,067.68
2015	0	97,212	96,231.36	0	0	0	0	0	0	0	95,251.36	0	0	980	0	96,231.36	96,231.36
2016	0	67,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	288,984	40,583.44	0	29,783.44	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	40,583.44	40,583.44
2018	0	14,900	14,868	0	0	14,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,868	14,868

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2011	21,631,929	258,862
RECURSOS ORDINARIOS	2012	26,541,602	23,106,996
RECURSOS ORDINARIOS	2013	3,434,606	3,434,605.86
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2010	725,833	262,499.4
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2012	4,342,977	63,220.89
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	4,686,889	2,375,644.61
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2014	2,550,274	2,389,067.68
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2015	97,212	96,231.36
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	67,453	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	288,984	40,583.44
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	14,900	14,868

**REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA**

33,072,034.86

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2009	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	6,500,000	793,729	769,168.95	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889.34	79,856.86	175,940.38	511,482.37	0	0
2011	0	9,766,286	9,506,772.34	55,613.42	198,883.95	285,806.64	351,628.94	181,600.13	863,025.97	841,472.22	370,986.49	1,524,074.43	599,908.34	3,387,664.28	846,107.53	0	0
2012	0	7,790,896	7,771,417.76	295,408.98	1,263,528.27	1,311,149.4	628,013.82	663,953.58	496,099.98	455,796.25	519,257.57	792,951.36	561,286.69	261,992.45	521,979.41	7,774,638.32	7,774,638.32
2013	12,568,274	4,474,688	4,291,572.79	235,473.58	185,413.1	579,398.37	426,922.56	325,628.1	597,108.13	264,043.55	253,305.35	285,946.04	532,749.88	250,832.98	354,751.15	4,292,732.96	4,292,732.96
2014	0	1,149,963	1,120,824.31	0	0	0	0	0	291,201.58	111,285.7	131,979.16	154,069.17	152,190.54	124,159.47	155,938.69	1,122,463.67	1,122,463.67
2015	0	571,953	527,354.24	0	0	0	0	29,231.19	65,473.18	41,613.24	192,950	80,248.73	41,250.51	0	76,587.39	535,854.24	535,854.24
2016	0	340,646	300,651.68	0	0	0	4,469.28	0	1,602.32	25,283.19	51,992.48	22,260.87	31,394.62	43,769.42	119,879.5	300,980.05	340,646
2017	1,929,857	524,422	519,704.75	10,613.28	47,889.87	41,507.36	50,104.33	42,809.77	21,988.15	31,298.44	28,932.39	32,603.37	29,765.87	54,729.97	127,461.95	524,419.02	524,419.02
2018	0	7,247,494	2,240,997.12	5,309.8	17,071.73	10,378.27	15,308.5	4,800	14,314.7	9,658.85	0	14,192.23	715,205.95	0	1,434,757.09	2,240,997.12	7,247,439.28
2019	0	6,065,129	5,745,229.56	0	109,624.96	1,181,076.61	0	1,541,062.54	789,366.03	559,025.17	480	164,071.1	202,811.89	223,673.71	974,037.55	5,748,229.56	5,798,648.06
2020	0	668,692	278,341.36	13,044.47	31,895.29	41,352.37	75,570.57	63,961.05	30,888.64	21,628.97	0	0	0	0	0	402,828.71	420,209.9

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2010	518,933	515,282.75
RECURSOS ORDINARIOS	2011	1,457,674	1,450,225.54
RECURSOS ORDINARIOS	2012	157,858	157,857.94
RECURSOS ORDINARIOS	2013	3,132,072	3,131,497.76
RECURSOS ORDINARIOS	2014	1,149,963	1,120,824.31
RECURSOS ORDINARIOS	2015	571,953	527,354.24
RECURSOS ORDINARIOS	2016	340,646	300,651.68
RECURSOS ORDINARIOS	2017	524,422	519,704.75
RECURSOS ORDINARIOS	2018	52,900	52,899.43
RECURSOS ORDINARIOS	2019	429,030	426,026.98
RECURSOS ORDINARIOS	2020	668,692	278,341.36
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2009	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2010	274,796	253,886.2
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2011	8,308,612	8,056,546.8
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2012	7,633,038	7,613,559.82
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	1,342,616	1,160,075.03
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	38,384	38,382.85
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	629,657	312,760.58
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	7,156,210	2,149,714.84
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2019	5,006,442	5,006,442

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2111564	Fecha de Registro	12/02/2010
Código SNIP	144929	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA		
Cadena Funcional	TURISMO - TURISMO - PROMOCIÓN DEL TURISMO		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	7,417,818	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	17/02/2014
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	34,414,668		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	20,845,383.72	Monto actualizado	63,109,572.93
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	Sí	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2111564 - MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20558316889 PROIM GROUP S.R.L.	Adjudicación de Menor	001705 ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20L PARA LA OBRA	24/06/2015	S/ 23,500

	Cuantía	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO DISTRITO POLOBAYA-AREQUIPA		
20454735383 DRYWALL MAESTRO S.A.C.	Adjudicación Simplificada	N° 026-2018-GRA SERVICIO DE INSTALACIÓN CON SISTEMA DRYWALL	08/02/2018	S/ 764,300
20100241022 ACEROS COMERCIALES S C R L	Adjudicación Directa Pública	N° 149-2014-GRA/PR BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1 in GRADO 60	26/09/2014	S/ 393,110.35
20456331441 SM SIN FRONTERAS S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	2154 ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA AREQUIPA ¿ AREQUIPA	24/11/2014	S/ 35,700
20454928262 R&F MANTENIMIENTO INGENIERIA GEOSINTETICA S.A.C. - MINGERF S.A.C.	Adjudicación Simplificada	103-2018-GRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	28/08/2018	S/ 270,000
20602109403 JF GRUPO LOGISTICO E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	148-2017-GRA ADQUISICIÓN DE CERAMICO, PORCELANATO Y MATERIALES, PARA LA META ¿MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO POLOBAYA ¿ REGION AREQUIPA	09/10/2017	S/ 163,855.38
20100218551 POSTES AREQUIPA S A	Subasta Inversa Electrónica	2935 ADOQUIN DE CONCRETO VEHICULAR LIGERO DE 20 cm x 10 cm x 6 cm	23/11/2017	S/ 76,000
20455812764 A & G INDUSTRIALES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Adjudicación Directa Pública	161-2014-gra ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO	21/10/2014	S/ 272,238
20412214618 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	038-2015-GRA/PR ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA - AREQUIPA	27/04/2015	S/ 132,618
20455444439 AREQUIPA SUR GLASS E.I.R.L. - AQP SUR GLASS E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	N° 014-2018-GRA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO PARA MAMPARAS Y VENTANAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO	11/01/2018	S/ 93,400
20454276761 INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.- IMCO SERVICIOS S.A.C.	Concurso Público	159-2017-GRA SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO	19/10/2017	S/ 4,748,066.65
10437436865 VELA CASTRO MANUEL IVAN	Adjudicación Simplificada	160-2017-GRA ADHESIVO CEMENTOSO	20/10/2017	S/ 70,564
20455999732 EMPRESA DE TRANSPORTES RONALD Y RENY E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	61-2016-GRA/PR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS CONCESIONARIA DE COMIDA EN CAMPAMENTO -MEJORAMENTO SANTUARIO DE CHAPI	20/05/2016	S/ 263,055


20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	140-2014-GRA/PR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	23/09/2014	S/ 84,708
20311851650 ADALBERTO JV SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	013-2015-GRA/PR DIESEL B-5 S-50	01/04/2015	S/ 144,890
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación Directa Selectiva	31-2015-GRA-PR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OBRA	21/04/2015	S/ 96,097
10292805859 EDUARDO ROMERO BRUNILDA	Adjudicación de Menor Cuantía	COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 1083 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DEL CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RULA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA	11/05/2015	S/ 35,250
20389230724 SODIMAC PERU S.A.	Licitación Pública	CONTRATO NRO 0098 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 8 mm GRADO 60	03/08/2015	S/ 915,000
20558163365 GESTION INTEGRAL EN MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GIMSAC	Adjudicación Simplificada	N° 029-2018-GRA SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	08/03/2018	S/ 167,500
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Adjudicación Directa Pública	113-2015-GRA/PR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 (20,000 GLN)	07/09/2015	S/ 185,290
20455780030 SF METALSUR S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	045-2016-GRA SERVICIO DE ALQUIER DE ANDAMIO DE 100 CUERPOS PARA LA MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPAÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	02/03/2016	S/ 59,500
20558649420 SÓLIDA CONSTRUCTORA & SERVICIOS E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	427 ADQUISICION DE ALAMBRE DE ACERO RECOCIDO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO POLOBAYA - AREQUIPA	23/03/2015	S/ 27,880
10704404277 SANCHEZ NUÑEZ MARIA FERNANDA	Adjudicación Simplificada	N° 054-2018-GRA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO DISTRITO POLOBAYA AREQUIPA	25/05/2018	S/ 129,700
20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.	Adjudicación Directa Selectiva	081-2015-GRA ADQUISICION DE MADERA TRIPLAY LUPUNA PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA	09/07/2015	S/ 80,680
20120876083 PERU QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Adjudicación de Menor Cuantía	2673 ADQUISICIÓN DE LACA DESMOLDANTE Y DISOLVENTE	11/09/2015	S/ 27,987
10293327764 BENAVENTE CACERES ANGEL	Adjudicación Simplificada	2470 ADQUISICIÓN DE LOSETAS DE PIEDRA TALAMOLLE, PARA LA META	09/10/2017	S/ 70,501.5

		¿MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO POLOBAYA ¿ REGION AREQUIPA		
10099559361 RAMOS CUBA EDWAR ALFONSO	Adjudicación de Menor Cuantía	002157 ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO (POR VOLUMEN)	20/07/2015	S/ 21,996
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación Simplificada	142-2017-GRA CABLE DE 1 X 2.5 MM2 NH80 ROJO	15/09/2017	S/ 77,347.6


Ejecución Financiera

Código SIAF	2111564		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	210,526	Devengado Acumulado	34,132,207.98
Año-Mes del primer devengado:	Abril 2010	Año-Mes del último devengado:	Diciembre 2018

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras					Dev	
					Acum.	
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL AREQUIPA					34,132,207.98	
Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado	Compromiso	Certificación

				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual	
2010	0	510,301	334,264.02	0	0	0	110,492.71	0	0	0	0	0	123,243.74	0	100,527.57	0	0
2012	25,007,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	2,359,131	2,131,759.38	0	0	0	0	14,838.33	49,270.81	17,190.98	18,642.63	50,392	538,132.69	203,522.45	1,239,769.49	2,131,764.38	2,131,764.38
2015	10,000,000	13,182,468	13,131,612.73	0	56,238.89	296,419.65	243,007.3	590,604.38	406,704.56	455,408.9	214,291.08	218,171.94	501,797.76	1,302,972.36	8,845,995.91	13,138,710.57	13,170,846.98
2016	5,100,000	4,209,149	2,914,162.39	144,062	229,207.42	330,990.97	436,971.09	349,262.38	630,463.08	299,864.33	244,345.31	36,272.28	39,182.98	72,572.25	100,968.3	3,051,909.28	4,209,149
2017	40,493	11,076,373	3,813,478.12	3,771.3	10,898.7	51,967.66	69,231.06	162,237.18	156,105.34	325,284.76	215,881.9	250,793.52	394,295.33	438,391.49	1,734,619.88	10,996,200.42	11,074,468.55
2018	11,500,000	11,874,104	11,806,931.34	113,332.06	293,996.81	430,728.55	2,281,382.25	1,490,347.92	2,600,949.1	943,694.46	1,475,499.74	988,830.59	437,602.44	492,194.31	258,373.11	11,814,331.28	11,846,338.74
2019	0	31,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353.7	26,353.7
2020	20,647,925	210,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento	Año	Pím	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2010	9,686	9,685.85
RECURSOS ORDINARIOS	2014	93,392	93,389.98
RECURSOS ORDINARIOS	2015	13,182,468	13,131,612.73
RECURSOS ORDINARIOS	2016	4,209,149	2,914,162.39
RECURSOS ORDINARIOS	2017	11,076,373	3,813,478.12
RECURSOS ORDINARIOS	2018	2,145,408	2,138,360.1
RECURSOS ORDINARIOS	2019	1,460	0
RECURSOS ORDINARIOS	2020	210,526	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2010	500,615	324,578.17
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2012	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2014	2,265,739	2,038,369.4
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2015	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	2,569,322	2,518,895.45
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	30,150	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	7,159,374	7,149,675.79

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2126218	Fecha de Registro	31/08/2009
Código SNIP	128561	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA		
Cadena Funcional	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS - UF GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA		
Beneficiarios	2,078	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	Fecha de Viabilidad	12/08/2010
Situación	VIALE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	5,441,852		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	0	Monto actualizado	10,031,012.03
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2126218 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA
----------------------	--

Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
20454601930 ECOGEIN LOS GIRASOLES VC S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	057-2015-MPC-CHIVAY MOTONIVELADORA	08/09/2015	S/ 119,600
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	113-2016-GRA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO	08/11/2016	S/ 83,750
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
10416214897 FLORES IMATA CESAR	Adjudicación de Menor Cuantía	481 TRIPLAY Y MADERA TORNILLO	05/08/2014	S/ 19,746
20454601930 ECOGEIN LOS GIRASOLES VC S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	207 SERVICIO DE ALQUILER MOTONIVELADORA	30/12/2014	S/ 73,600
10294569290 CALCINA QUISPE FLAVIO PASCUAL	Adjudicación de Menor Cuantía	120 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	08/08/2014	S/ 38,000
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	061-2018-GRA ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO CUT BACK RC 250 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA ICHUPAMPA LARI, CAYLLOMA REGION AREQUIPA	07/06/2018	S/ 101,969
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
20454601930 ECOGEIN LOS GIRASOLES VC S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	057-2015-MPC-CHIVAY CAMION VOLQUETE	08/09/2015	S/ 78,000
20100128218 PETROLEOS DEL PERU S.A.	Adjudicación de Menor Cuantía	068-2015-MPC-CHIVAY ASFALTO LIQUIDO MC 30	10/11/2015	S/ 186,727.6
20454601930 ECOGEIN LOS GIRASOLES VC S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	207 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO	30/12/2014	S/ 70,400
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES	Subasta Inversa	081-2017-GRA ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30	20/06/2017	S/ 110,000


S.A.C.	Electrónica			
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	157-2017-GRA ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 UV	18/10/2017	S/ 81,851
20100008239 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO SAC	Licitación Pública	154-2016-GRA ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO para la meta: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA ¿ LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA¿	21/12/2016	S/ 502,258
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
20434834555 SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C.- SERVITRANSER S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	026 DIESEL B5-S50	17/04/2015	S/ 62,875
20454601930 ECOGAIN LOS GIRASOLES VC S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	060-2015-MPC-CHIVAY CARGADOR FRONTAL	29/09/2015	S/ 138,000
20216587406 TRANSPORTES OLINDA DIAZ VDA.DE GALLEGOS S.R.L.-OLDIGA S.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	3131 SERVICIO DE TRANSPORTE	13/10/2015	S/ 32,844
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	111-2016-GRA ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS Y PETROLEO B5 S50 PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA LARI PROVINCIA AREQUIPA	03/11/2016	S/ 70,000
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
20490480928 CORPORACION CORPAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Adjudicación Directa Pública	10-2015 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg	11/03/2015	S/ 362,052
20498596356 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY SAC.	Adjudicación de Menor Cuantía	1621 ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 ¿ S50 Y GASOHOL 84 OCTANOS	16/10/2015	S/ 39,060
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20411898432 TRANSP. DE CARGA PESADA EL ANGEL S.C.R.L	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 115-2016-GRA ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA DE ICHUAMPA-LARI PROVINCIA DE CAYLLOMA-AREQUIPA	08/11/2016	S/ 107,280
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
10419451113 PILA CHOQUEPUMA CARLOS ALFREDO	Adjudicación Directa Selectiva	200 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	23/12/2014	S/ 107,500

20454601930 ECOGEIN LOS GIRASOLES VC S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	060-2015-MPC-CHIVAY CAMION CISTERNA	29/09/2015	S/ 54,625
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	117-2017-GRA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 UV	08/08/2017	S/ 52,000
20486255171 CORPORACION RIO BRANCO S A	Subasta Inversa Electrónica	080-2017-GRA ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO CUT BACK GRADO RC-250	20/06/2017	S/ 302,000
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY				
10419451113 PILA CHOQUEPUMA CARLOS ALFREDO	Adjudicación Directa Selectiva	213 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE	30/12/2014	S/ 78,000
10419451113 PILA CHOQUEPUMA CARLOS ALFREDO	Adjudicación Directa Selectiva	213 ALQUILER DE TRACTOR ORUGA	30/12/2014	S/ 87,000
10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR	Adjudicación Directa Selectiva	058-2015-MPC-CHIVAY REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR ORUGAS D7R II	18/09/2015	S/ 80,940


Ejecución Financiera

Código SIAF	2126218		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	12,000	Devengado Acumulado	8,876,813.9
Año-Mes del primer devengado:	Setiembre 2011	Año-Mes del último devengado:	Diciembre 2018

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY
AREQUIPA - CAYLLOMA**

4,532,948.73

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2011	0	25,000	23,750	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	-1,250	0	0
2013	0	28,800	18,800	0	0	0	0	0	0	18,800	0	0	0	0	0	18,800	18,800
2014	0	3,000,000	2,101,284.83	0	0	0	7,102.31	4,200	127,682.25	322,102.01	306,344.36	361,491.45	366,495.79	283,365.94	322,500.72	2,101,284.83	2,101,284.83
2015	0	2,407,716	2,324,623.99	0	0	193,574.22	376,425.21	274,883.82	56,127.76	133,367.03	264,123.96	231,607.28	287,554.25	401,839.22	105,121.24	2,347,298.72	2,347,298.72
2016	2,295,713	265,212	40,912.48	0	35,517.81	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	-5.33	70,129.67	87,993.44
2017	0	105,604	23,577.43	0	0	0	17,863.77	0	9,060	0	0	0	0	0	-3,346.34	23,577.43	26,923.77
2018	0	29,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,211.86

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2011	25,000	23,750
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2016	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2014	3,000,000	2,101,284.83
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2015	2,407,716	2,324,623.99
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2016	265,185	40,912.48
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2017	105,604	23,577.43
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2018	29,212	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	28,800	18,800
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	27	0

**REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA**

4,343,865.17

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2013	3,000,000	2,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	1,574,268	561,195.54	0	0	0	0	0	0	0	37,724.35	104,298.96	102,753.43	107,111.55	209,307.25	561,577.19	1,574,268
2017	3,524,756	3,644,954	3,423,444.12	2,975.5	25,802.13	9,515.06	9,299.87	52,665.65	147,574.57	342,392.31	346,394.86	479,486.48	697,022.77	117,001.71	1,193,313.21	3,637,962.57	3,637,962.57
2018	0	364,652	359,225.51	0	0	20,556.9	23,156.66	45,299.92	16,489.97	38,696.71	159,067.17	9,602.6	0	7,008.5	39,347.08	359,225.51	364,136.57
2020	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2014	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2016	1,574,268	561,195.54
RECURSOS ORDINARIOS	2017	3,644,954	3,423,444.12
RECURSOS ORDINARIOS	2018	26,779	26,778.13

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	2,892,000	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2014	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	126,568	126,061.26
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	12,000	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	211,305	206,386.12

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2173290	Fecha de Registro	04/03/2008
Código SNIP	78058	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA		
Cadena Funcional	SALUD Y SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO GENERAL		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	25,016	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	29/01/2013
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	52,702,559		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	62,497,433.39	Monto actualizado	87,935,058.5
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones


Proyecto SIAF	2173290 - INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
10087414006 LAU OLAYA JOSE	Adjudicación de Menor Cuantía	CONTRATO N° 186-2015-GRA/PR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE	15/12/2015	S/ 39,900

		LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR LA CANO Y LA REPARTICION POR CAMBIO DE UBICACIÓN PARA EL PROYECTO INDICADO		
--	--	---	--	--


Ejecución Financiera

Código SIAF	2173290		
Nombre del Proyecto	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	1,935,436	Devengado Acumulado	82,105,542.53
Año-Mes del primer devengado:	Julio 2013	Año-Mes del último devengado:	Julio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA

82,105,542.53

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		

2013	0	46,922,666	426,155.55	0	0	0	0	0	0	81,804.89	109,000	0	46,196,200	0	-45,960,849.34	426,155.55	426,155.55
2014	0	44,379,123	44,373,682.86	0	0	9,697,184.6	6,623.88	12,272.2	1,008,347.8	9,508,000	13,414,278.87	3,165,149.24	2,914,332.49	2,407,895.03	2,239,598.75	44,373,683.19	44,377,583.19
2015	4,895,736	20,565,498	19,140,851.52	0	0	3,001,780.09	1,127,237.83	1,318,214.78	1,015,933.35	1,364,538.68	748,749.08	949,783.7	3,215,853.72	712,935.33	5,685,824.96	19,149,854.79	20,538,912.41
2016	0	14,324,472	5,937,866.99	0	0	818,608.31	96,894.23	463.5	1,185,848.11	190,222.63	1,719,056.4	287,723.71	547,523.52	24,597.62	1,066,928.96	5,944,123.6	14,324,472
2017	105,269	9,116,845	7,128,552.51	273,383.61	353,018.5	26,041.08	12,431.41	836,928.08	451,100.93	358,280.04	1,494,454.99	1,209,248.41	238,591.11	234,949.2	1,640,125.15	8,017,994.82	8,018,020.24
2018	0	5,073,450	4,716,667.37	0	11,287.3	5,510.32	12,497.92	1,915,302.4	53,286.51	467,036.47	1,101,900.28	582,835.26	93,514.65	112,086.12	361,410.14	4,716,667.37	4,831,399.98
2019	688,317	384,635	323,550.03	0	3,815	26,868.33	0	41,310	-22,431.9	8,213.11	41,168.94	60,015.57	7,714.44	30,117.44	126,759.1	354,250.03	354,250.03
2020	5,057,483	1,935,436	58,215.7	7,466.82	7,714.44	7,714.44	7,630	7,630	7,630	12,430	0	0	0	0	0	119,215.7	119,215.7

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2013	46,882,566	387,004.89
RECURSOS ORDINARIOS	2014	44,379,123	44,373,682.86
RECURSOS ORDINARIOS	2015	20,565,498	19,140,851.52
RECURSOS ORDINARIOS	2016	7,521,752	2,891,633.03
RECURSOS ORDINARIOS	2017	4,623,862	3,731,215.39
RECURSOS ORDINARIOS	2019	353,985	323,283.37
RECURSOS ORDINARIOS	2020	1,905,053	58,215.7
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	40,100	39,150.66
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	1,684,947	1,365,039.72
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2016	6,802,720	3,046,233.96
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2017	4,492,983	3,397,337.12
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	3,388,503	3,351,627.65
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2019	30,650	266.66
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2020	30,383	0

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2173471	Fecha de Registro	30/11/2012
Código SNIP	242157	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA ,DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA		
Cadena Funcional	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	2,336	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	05/02/2013
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	3,816,865		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	4,846,565.2	Monto actualizado	7,065,339.74
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2173471 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción

Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	001630 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO DE AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	11/06/2015	S/ 23,449.32
20455406855 SEBASTIAN Y VALERIA E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	001917 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA META 0028 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	03/07/2015	S/ 18,500
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuantía	002716 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para la meta MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA, CERCADO ¿ PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	28/09/2015	S/ 17,851
10294686636 BANDA ALVAREZ RUBEN BENIGNO	Adjudicación Simplificada	66-2016-GRA/PR ADQUISICIÓN DE MATERIAL AGREGADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA.	15/06/2016	S/ 41,903.4
20454351305 S.L.M.SER.GEN.-E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	2379 ADQUISICION DE MADERA	11/12/2014	S/ 19,948.75
20412214618 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	52-2016-GRA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP	19/04/2016	S/ 83,451.06
20498168125 DIFESUR S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	0053-2015-GRA/PR BARRA PARA CONSTRUCCION DE 5/8 in GRADO 60	18/05/2015	S/ 86,670
10296512856 RIVERA CARNERO EDGARDO OCTAVIO	Adjudicación Directa Selectiva	182-2015-GRA/PR ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	09/12/2015	S/ 88,580
20539548043 METAL MAS E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	4241-2015 ADQUISICION E INSTALACION DE BARANDA DE FIERRO NEGRO PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO DE AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	21/12/2015	S/ 19,100
20454405243 PERUANA DE MADERAS S.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	66-2015-GRA-PR ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO No 40025 SANTA DOROTEA DISTRITO DE AREQUIPA, CERCADO, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA	22/06/2015	S/ 43,172.15


20448691285 COMPAÑIA MANANTAY S.A.C.	Adjudicación Simplificada	2382-2017-GRA MADERA CEDRO Y MADERA TORNILLO	02/10/2017	S/ 33,585.6
20454508484 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L.	Adjudicación Simplificada	000594 ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO PARA LA META: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	18/05/2016	S/ 43,040
10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL	Adjudicación Directa Selectiva	015-GRA/PR ADQUISICION DE CERAMICO Y PORCELANATO, META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40025 SANTA DOROTEA - DISTRITO AREQUIPA - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA	23/07/2015	S/ 40,756.5
10293957369 NEYRA LARICO AGUSTIN	Adjudicación de Menor Cuantía	001590 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MADERA PARA LA META 0028 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40023 SANTA DOROTEA, DISTRITO DE AREQUIPA CERCADO, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA	11/06/2015	S/ 18,310
20498100831 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARICEL E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	3872-2015-GRA CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC, CODOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA, CERCADO ¿ PROVINCIAL Y REGIÓN	07/12/2015	S/ 11,580.1
20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	62-2016-GRA/PR BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2 in GRADO 60	02/06/2016	S/ 51,000
20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	2717 ADQUISICIÓN DE VENTANAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	15/09/2015	S/ 12,276
20527223815 FORESTAL ESTORAQUE S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	3040 ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA LA META 0028: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA	12/10/2015	S/ 25,850
20412214618 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	049-2017-GRA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5KG	17/04/2017	S/ 74,147
20389230724 SODIMAC PERU S.A.	Adjudicación Directa Selectiva	0050-2015-GRA/PR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 400025 SANTA DOROTEA, DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	19/05/2015	S/ 91,908

20600680481 CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuantía	3918-2015-GRA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la meta MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO ¿ PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	09/12/2015	S/ 24,530
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuantía	3862-2015-GRA CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE CABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA, CERCADO ¿ PROVINCIAL Y REGIÓN AREQUIPA	27/11/2015	S/ 14,189.1


Ejecución Financiera

Código SIAF	2173471		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	59,337	Devengado Acumulado	7,028,847.69
Año-Mes del primer devengado:	Julio 2014	Año-Mes del último devengado:	Marzo 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

**REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA**

7,028,847.69

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2013	0	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	303,983	292,245.15	0	0	0	0	0	0	10,800	6,650	2,238.56	106	38,406.59	234,044	292,245.15	292,245.15
2015	2,000,000	2,294,093	2,183,549.07	0	21,750.28	146,958.82	103,709.49	108,652.12	356,709.09	212,992.65	144,417.43	207,691.52	321,682.46	201,627.55	357,357.66	2,191,054.06	2,191,054.06
2016	1,188,208	1,953,168	1,639,115.21	0	48,291.09	239,369.52	136,128.07	135,368.17	236,257.52	172,729.91	193,336.09	64,606.82	137,625.35	84,186.43	191,216.24	1,639,999.89	1,916,479.58
2017	1,347,780	2,799,130	2,710,287.34	30,230.03	80,393.14	91,500.9	247,950.06	228,662.27	250,200.88	219,888.97	189,712.51	195,233.42	239,759	216,485.42	720,270.74	2,715,953.34	2,715,953.35
2018	0	184,278	180,730.72	35,741.1	76,397.51	42,682.21	6,052.5	1,880	6,673.4	1,750	0	5,195	4,359	0	0	180,730.72	183,880.72
2020	59,337	59,337	22,920.2	0	0	22,920.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,920.2	22,920.2

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2014	303,983	292,245.15
RECURSOS ORDINARIOS	2015	2,193,642	2,106,711.42
RECURSOS ORDINARIOS	2016	764,960	632,696.42
RECURSOS ORDINARIOS	2017	1,069,275	1,063,607.01
RECURSOS ORDINARIOS	2018	178,687	175,535.72
RECURSOS ORDINARIOS	2020	59,337	22,920.2
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	10,900	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2015	100,451	76,837.65
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	1,188,208	1,006,418.79
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	1,729,855	1,646,680.33
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	5,591	5,195

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2178454	Fecha de Registro	02/02/2013
Código SNIP	249565	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA		
Cadena Funcional	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS DEPARTAMENTALES		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	1,265,175	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	06/06/2013
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	214,432,065		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	162,848,634.79	Monto actualizado	624,113,773.11
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	Sí	Monto laudo	5,000
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2178454 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	001069 CONTRATACION DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	01/07/2014	S/ 23,095.3
20454818599 RBG INVERSIONES S.R.L.	Adjudicación de Menor	001391 CONTRATACION DE SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS PARA EL PROYECTO	08/09/2014	S/ 20,250

	Cuántia	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA		
20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.	Adjudicación de Menor Cuántia	001483 CONTRATACION DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	25/09/2014	S/ 25,276
20504644074 EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	165 CONTRATACION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	05/11/2014	S/ 39,330
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	123-2018 PETROLEO DIESEL B5 UV	14/09/2018	S/ 51,420
20543254798 VIETTEL PERU S.A.C.	Contratación Directa	08-2017-GRA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REUBICACION TEMPORAL E INSTALACIÓN DEFINITIVA DE LAS INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES EN EL TRAMO III (COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS 2+490 A 4+036) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE "MEJORAMIENTO	11/01/2017	S/ 72,331.88
20454166311 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	2391 ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO	18/09/2019	S/ 41,900
20454166311 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 79 2019 GRA AQUISICION DE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO	18/07/2019	S/ 252,400
10294102472 CASTILLO MARTINEZ GIOVANNA RUTH	Adjudicación Simplificada	3164 ADQUISICION DE RIEL DE ACERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	28/11/2019	S/ 39,100
20490414381 CHAVEZ & CHAVEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHAVEZ & CHAVEZ S.A.C.	Comparación de Precios	2716 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	22/07/2019	S/ 60,000
20159548091 COFERSA E I R L	Licitación Pública	140-2014-GRA/PR CONTRATACION DE TUBERIA HDPE 900MM PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO AREQUIPA	18/09/2014	S/ 599,970
20600653181 INDUSTRIAS EUROAMERICA S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	094-2018-GRA ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO GRADO 85/100 PEN PARA LA META 207 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO	03/08/2018	S/ 109,900
10292912523 QUINA PALACO ALBERTO JORGE	Adjudicación de Menor Cuántia	141-2014-GRA/PR CONTRATACION DE TUBERIA HDPE CORRUGADA NO PERFORADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	17/09/2014	S/ 210,000
20520038494 M & G CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA	Adjudicación Simplificada	082-2018-GRA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS PARA LA META: MEJORAMIENTO	06/07/2018	S/ 268,634.9

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO		
20455397848 JYRMEZE S.A.C.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 90-2019-GRA ADQUISICION DE ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENT	20/08/2019	S/ 180,715.65
20400084387 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS EIRL	Adjudicación Simplificada	092-2018-GRA ADQUISICION DE TUBO DE PVC PARA INSTALCIONES ELECTRICAS SAP PARA EL PROYECTO DE SECUENCIA FUNCIONAL (META) 514 ¿MEJORMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO SACHACA, YANAHUARA Y CERRO	31/07/2018	S/ 243,000
20603080361 GRUPO INCORP S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	3838-2018-GRA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP x 42.5 kg	18/12/2018	S/ 34,562.5
20455648514 GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCCIONES INGENIERIAS SERVICIOS S.A.C.- GECIS S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	221-2015-GRA/PR ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION AREQUIPA	30/12/2015	S/ 38,500
20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	154-2015-GRA/ORA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50	20/11/2015	S/ 30,313.92
20136270614 STAR GLOBAL COM S.A.C.	Contratación Directa	160-2016-GRA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA REHUBICACIÓN TEMPORAL E INSTALACIÓN DEFINITIVA DE LAS INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONIONES EXISTENTES EN EL TRAMO III (COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS 2+490 A 4+036) PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE "MEJORAMIEN	30/12/2016	S/ 62,438.99
20558254913 ECORSA E.I.R.L.	Contratación Directa	CONTRATO N14-2019-GRA ADQUISICION DE AGREGADOS PIEDRA MATERIAL DE FILTRO DE 3/8 A 1/2, MATERIAL OVER DE 2 A 3 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMEINTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO	04/06/2019	S/ 809,500
20548302979 CONSERVACION ECOLOGIA Y DESARROLLO S.A.C.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 78 2019 GRA ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO 270 GRAMOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	22/07/2019	S/ 123,916.64
20159548091 COFERSA E I R L	Adjudicación Directa Selectiva	125-2014-GRA/PR CONTRATACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ENCOFADO METALICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA	21/08/2014	S/ 36,586.42
20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA	Adjudicación Directa Selectiva	134-2014-GRA/PR CONTRATACION DE LLANTAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	15/09/2014	S/ 137,074
20519604591 COMERCIAL CYJA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación de Menor Cuantía	001722 CONTRATACION DE TACHAS INCLUIDO LA INSTALACION PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	23/10/2014	S/ 21,372.75

20111740438 REXEL PERU SAC	Adjudicación de Menor Cuantía	172-2014-GRA/ORA CONTRATACION DE REFLECTORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA	21/11/2014	S/ 51,918.94
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA	Contratación Directa	176-2017-GRA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	13/11/2017	S/ 354,590
20100114187 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A.	Convenio	178-2015-GRA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION AREQUIPA	16/12/2015	S/ 92,604,122.86
20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 63 2019 GRA ADQUISICIÓN DE BARRAS PARA CONSTRUCCIÓN ¿ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA, Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA ¿ PARTIDAS EN LAS VIAS AUXILI	18/06/2019	S/ 202,969
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	75-2016-GRA/PR ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 PARA LA META PLAN DE DESVIOS LA VARIANTE	21/07/2016	S/ 76,050
20601869846 SERVICIOS INGENIERIA GEOSINTETICOS E.I.R.L.-SIG E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO N 35-2019 GRA ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 300 gr/m2 Y GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE DE POLIPROPILENO Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIESTER DE 9.5 mm	08/05/2019	S/ 179,899.94
20117330347 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 58 2019 GRA ADQUISICION DE CABLES CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA INSTALACION DEFINITIVA DE LAS REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE	12/06/2019	S/ 284,676.53
20600162552 ARUNI FERNANDA E.I.R.L.	Contratación Directa	CONTRATO N 12-2019-GRA ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL DEL PIP PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO YANAHUARA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	27/05/2019	S/ 116,817.5
20542666855 TDCAM CONSTRUCCION S.R.L.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 123 2019 GRA SELLADORES ELASTOMERICOS PARA JUNTAS DE CONCRETO	21/10/2019	S/ 117,208
20456303669 COMERCIAL MAXSEGUR S.A.C.	Contratación Directa	010-2019-GRA ADQUISICION DE GEOTEXTIL CLASE 02 NVV024 3.90 PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA EVITAMIENTO, DISTRITO DE CERRO COLORADO YANAHUARA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	27/05/2019	S/ 80,437.5
10295667333 ALVAREZ CANO REGINA MONICA	Adjudicación de Menor Cuantía	001435 CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y R	17/09/2014	S/ 15,806.55
20264183481 TRAFFIC ENGINEERING & CONTROL CORPORATION S.A.	Adjudicación Directa Selectiva	150-2014-GRA/PR ADQUISICION E INSTALACION DE SEMAFORIZACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	26/09/2014	S/ 105,787.87
20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Subasta Inversa Electrónica	3092-2018 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" x 9 m	30/10/2018	S/ 37,200

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.				
20159548091 COFERSA E I R L	Adjudicación Directa Selectiva	132-2014-GRA/PR CONTRATACION DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	15/09/2014	S/ 197,700.6
20455494371 ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	001558 CONTRATACION DE REGLA Y ALISADORA PARA CONCRETO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	03/10/2014	S/ 18,192.37
20455406855 SEBASTIAN Y VALERIA E.I.R.L	Adjudicación Simplificada	177-2018-GRA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO DISTRITO DE SACHACA - YANAHUARA- CERRO COLORADO.	23/11/2018	S/ 489,269
10294102472 CASTILLO MARTINEZ GIOVANNA RUTH	Adjudicación Simplificada	038-2018-GRA ADQUISICION DE RIELES DE ACERO PARA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE PTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, SACHACA, REGION AREQUIPA	06/04/2018	S/ 127,260
20455183538 ING GROUP S.R.L.	Adjudicación Simplificada	058-2018-GRA servicio de sellado de juntas	06/06/2018	S/ 86,000
10292784576 BERNAL RODRIGUEZ GABY OLGA	Adjudicación de Menor Cuantía	4124-2015-GRA ADQUISICIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA BASE GRANULAR Y ASFALTO LIQUIDO	15/12/2015	S/ 39,000
20100878489 CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	Concurso Público	184-2017-GRA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA	22/11/2017	S/ 3,853,253.34
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 64 2019 GRA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO DISTRITO DE SACHACA YANAHUARA Y CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	14/06/2019	S/ 346,614.2
20558254913 ECORSA E.I.R.L.	Contratación Directa	CONTRATO N 15-2019-GRA ADQUISICION DE TIERRA PARA RELLENO DE MATERIAL PUZOLANA PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO YANAHUARA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	04/06/2019	S/ 49,777.6
20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	3799 ADQUISICION DE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA	20/12/2019	S/ 83,000
20254053822 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA	Licitación Pública	131-2014-GRA/PR CONTRATACION DE FBRA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA	28/08/2014	S/ 1,258,524
20418710757 MACCAFERRI DE PERU S.A.C.	Adjudicación Directa	0138-2014-GRA/PR CONTRATACION DE FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO PARA EL PROYECTO	17/09/2014	S/ 111,714

	Selectiva	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA		
20272545198 RAUL VELARDE E.I.R.L.	Adjudicación Directa Selectiva	133-2014-GRA/PR CONTRATACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	15/09/2014	S/ 160,010
20519604591 COMERCIAL CYJA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Directa Selectiva	183-2014-GRA/PR CONTRATACION DE SELLADOR ELASTOMERICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	26/11/2014	S/ 57,682.9
20601372011 CORPORACION VIFERSA S.A.C.	Adjudicación Simplificada	N° 070-2018-GRA ADQUISICIÓN DE SELLADOR ELASTOMÉRICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600ML PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO.	15/06/2018	S/ 173,600
20604140073 GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Comparación de Precios	3488 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGIÓN AREQUIPA"	11/12/2019	S/ 62,244
10294102472 CASTILLO MARTINEZ GIOVANNA RUTH	Comparación de Precios	0005-2020 RIEL DE ACERO DE 12CM X 12CM	27/01/2020	S/ 46,000
20100224365 SAN FRANCISCO S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	034-2018-GRA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S-50 PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, REGION AREQUIPA TRAMO II	19/03/2018	S/ 79,927.64
10703794136 VILLAVICENCIO CARRION DIEGO ANDRE	Comparación de Precios	1771-2019 ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA	22/07/2019	S/ 37,238.5
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	121-2018-GRA PETROLEO DIESEL B5 UV	12/09/2018	S/ 48,000
20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	2421-2018 ADQUISICION DE VARILLAS DE ACERO PARA LA META 207 Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Via de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado	13/09/2018	S/ 39,900
20455183538 ING GROUP S.R.L.	Adjudicación Simplificada	N°065-2018-GRA ADQUISICION DE TACHAS REFLECTIVAS, SEÑALES INFORMATIVAS, SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES REGLAMENTARIAS, SEMAFORO VEHICULAR PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO SAC	12/06/2018	S/ 167,879.25
20532606242 ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Comparación de Precios	1554 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, PATIDAS VIA	01/07/2019	S/ 53,080


20600162552 ARUNI FERNANDA E.I.R.L.	Contratación Directa	CONTRATO 11-2019-GRA ADQUISICION DE GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE CGC PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO YANAHUARA	27/05/2019	S/ 240,800
20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.	Adjudicación Simplificada	1381 ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO RC 250 PARA LA META MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA SEÑALIZACION DE LAS RUTAS ALTERNAS DEL TRAMO III DE LA VARIANTE DE UCHUMAO	23/08/2016	S/ 44,034
20159548091 COFERSA E I R L	Adjudicación Directa Selectiva	118-2014-GRA/ORA CONTRATACION DE NEOPRENO ZUNCHADO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA	13/08/2014	S/ 37,330
20454133146 G & T S.A.C.	Adjudicación de Menor Cuantía	128-2014-GRA/PR CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE VIGAS PRETENSADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA	27/08/2014	S/ 274,102
10412009067 SALAMANCA FLORES ELIZABETH YAKELINE	Adjudicación de Menor Cuantía	O/S 004639 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TALLADO DE SILLAR BLANCO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	29/12/2014	S/ 21,900
20455648514 GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCCIONES INGENIERIAS SERVICIOS S.A.C.- GECIS S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	0222-2015-GRA/PR ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO RC 250 PARA LA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION AREQUIPA	30/12/2015	S/ 60,903
20392965191 CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Subasta Inversa Electrónica	1154 CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2	03/06/2019	S/ 37,500
20498152989 CONCRETOS MOLDEADOS S.A.C.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 65 2019 GRA 2 ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO	20/06/2019	S/ 111,650
20159548091 COFERSA E I R L	Adjudicación de Menor Cuantía	001496 CONTRATACION DE ALAMBRE Y CLAVO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	26/09/2014	S/ 13,365.7
20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Directa Selectiva	092-2014-GRA/PR CONTRATACION DE SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	13/10/2014	S/ 74,223.18
20601263841 BILAM CORPORACION S.A.C.	Adjudicación Simplificada	153-2018-GRA SERVICIO DE TRASLADO, CARGA E IZAJE DE MUROS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO	17/10/2018	S/ 173,559.12
20328495474 JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 89-2019-GRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA OBRA EJECUCION DE PARTIDAS EN VIAS AUXILIARES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROGRESIVAS 1+468 AL 2+490 DEL PROYECTO DE INVERSION ¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EV	19/08/2019	S/ 239,999

20454067682 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.R.L. - FEMACO S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	3421 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO DE 3/8 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVIAMTIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	06/12/2019	S/ 51,000
20600461126 ARIDOS Y PRE FABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO N 38 2019 GRA PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2 in	27/05/2019	S/ 215,000
20504644074 EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	Licitación Pública	CONTRATO 91-2019-GRA ADQUISICIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	19/08/2019	S/ 534,082.64
10292912523 QUINA PALACO ALBERTO JORGE	Adjudicación Simplificada	004-2019-GRA TUBERIA HDPE DM=900mm	07/02/2019	S/ 389,550
20392965191 CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Licitación Pública	130-2014-GRA/PR CONTRATACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=350 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO AREQUIPA	28/08/2014	S/ 3,405,600
20600256026 MATERIALES GROUP S.A.C.	Adjudicación Simplificada	1462 ADQUISICIÓN DE CRUCETAS METÁLICAS PARA LA OBRA INSTALACIÓN DEFINITIVA DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y	24/06/2019	S/ 32,623
20455648514 GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCCIONES INGENIERIAS SERVICIOS S.A.C.- GECIS S.A.C.	Adjudicación Directa Selectiva	10-2016-GRA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA LA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION AREQUIPA	07/01/2016	S/ 112,000
20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	Contratación Directa	162-2016-GRA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA REHUBICACIÓN TEMPORAL E INSTALACIÓN DEFINITIVA DE LAS INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES EN EL TRAMO III (COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS 2+490 A 4+036) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE ¿MEJORAMIENTO	30/12/2016	S/ 440,115.13
20600461126 ARIDOS Y PRE FABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 27 2019 GRA ADQUISICION MATERIAL OVER 2 X 3 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	27/05/2019	S/ 84,252
20504644074 EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO 106-2019 ADQUISICIÓN DE TERMINACIONES AUTOCONTRAIBLES DE USO INTERIOR Y EXTERIOR	26/09/2019	S/ 79,314.54
20392965191 CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 69 2019 GRA ADQUISICIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA ESPECIFICA ¿ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA ¿ PARTIDAS EN LAS	28/06/2019	S/ 1,154,188.64
20405281997 DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C.	Contratación Directa	CONTRATO N 13-2019 ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL 90 OCTANOS	27/05/2019	S/ 218,290
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO N° 29-2019 DIESEL B5 S-50	22/04/2019	S/ 121,008.3


Ejecución Financiera

Código SIAF	2178454		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	71,176,706	Devengado Acumulado	533,279,780.33
Año-Mes del primer devengado:	Julio 2013	Año-Mes del último devengado:	Julio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

MTC- PRO VIAS NACIONAL
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

0

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2013	0	0

**MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

0

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	35,828,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2015	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2018	0	0

**REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA**

533,279,780.33

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2013	0	66,231,115	66,062,490.07	0	0	0	0	0	0	261,976.69	2,819,618.46	4,302,059.84	8,639,923.75	7,366,072.62	42,672,838.71	66,102,852.17	66,102,852.17
2014	35,926,090	17,930,600	14,374,396.75	3,000	78,936.91	523,637.19	943,052.78	811,311.59	1,053,038.45	1,682,985.5	1,108,622.96	825,463.61	3,712.8	-1.1	7,340,636.06	14,378,502.22	14,378,502.22
2015	8,523,548	40,755,496	40,376,376.64	0	22,898.02	214,862.83	97,056.95	101,496.33	47,389.22	35,995.8	153,010.67	19,593.2	76,931.51	289,454.45	39,317,687.66	40,404,861.05	40,657,347.92
2016	250,000	46,743,054	42,703,265.72	17,507.68	92,467.07	141,543.42	100,163.72	208,082.23	11,868,294.25	7,217,623.5	2,049,631.5	11,085,529.94	5,681,945.96	504,530.08	3,735,946.37	42,838,612.09	46,501,290.99
2017	70,251,046	256,825,824	158,858,067.87	10,765,063.96	9,117,214.74	-3,762,556.07	340,789.8	28,658,874.36	41,590,756.66	36,435,595.02	13,008,096.75	7,201,913.46	7,035,010.49	3,911,607.14	4,555,701.56	195,976,380.03	196,141,848.85
2018	82,900,984	188,299,685	124,828,461.37	13,670,393.88	2,899,658.45	7,684,520.87	14,160,265.02	3,922,246.31	3,310,089.49	4,114,694.37	4,101,634.55	18,639,437.85	10,067,491.48	29,992,788.62	12,265,240.48	129,802,016.91	143,407,073.27
2019	24,439,907	86,843,120	78,801,115.3	241,113	8,692,912.82	13,119,837.53	8,950,659.74	11,139,046.75	4,023,218.28	7,013,976.68	6,133,669.39	6,058,135.1	4,147,453.25	1,920,535.22	7,360,557.54	80,850,159.11	83,441,453.54
2020	65,018,852	71,176,706	7,275,606.61	1,414,106.91	1,187,295.28	2,246,510.5	272,257.21	358,415.18	1,353,133.31	443,888.22	0	0	0	0	0	8,619,851.25	16,191,961.71

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2013	66,231,115	66,062,490.07
RECURSOS ORDINARIOS	2014	17,930,600	14,374,396.75
RECURSOS ORDINARIOS	2015	40,755,496	40,376,376.64
RECURSOS ORDINARIOS	2016	2,005,859	1,324,797.64
RECURSOS ORDINARIOS	2017	127,008,798	89,731,059.46
RECURSOS ORDINARIOS	2018	74,841,944	69,257,036.03
RECURSOS ORDINARIOS	2019	29,005,747	26,007,073.23
RECURSOS ORDINARIOS	2020	66,173,041	7,275,606.61
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2018	15,161,090	12,709,642.52
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2019	2,402,504	2,151,925.45
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2020	250,579	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2018	770,524	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2019	770,524	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2020	770,524	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2015	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	4,737,195	4,325,283.02
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	703,188	453,710.04
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2016	40,000,000	37,053,185.06
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2017	129,113,838	68,673,298.37
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	97,526,127	42,861,782.82
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2019	54,664,345	50,642,116.62
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2020	3,982,562	0

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2194709	Fecha de Registro	07/12/2012
Código SNIP	231989	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA		
Cadena Funcional	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS DEPARTAMENTALES		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	12,377	Fuente de Financiamiento:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	23/06/2015
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	256,441,254		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	264,892,431.11	Monto actualizado	271,496,109.24
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2194709 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	132-2018-GRA DIESEL B5 S50	27/09/2018	S/ 444,000
20558687518 EDCO CONTRATISTAS Y CONSULTORA S.A.C.	Adjudicación Simplificada	Contrato N° 28-2018-GRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	27/02/2018	S/ 262,000
20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL	Adjudicación Simplificada	062-2017-GRA ADQUISICION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA(TMC) PARA LA META	10/05/2017	S/ 83,499.34

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA CAYLLOMA		
20454166311 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	98-2017-GRA BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2 in GRADO 60	14/07/2017	S/ 98,000
20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	182-2017-GRA CEMENTO ASFALTICO GRADO 120/150	15/11/2017	S/ 1,506,804.5
20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	130-2017-GRA TUBO DE ALCANTARILLADO TMC D =36 - TMC D=48" - TMC d=72"	04/09/2017	S/ 62,099.46
10703794136 VILLAVICENCIO CARRION DIEGO ANDRE	Comparación de Precios	4079 ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA"	30/12/2019	S/ 42,003.5
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES	Adjudicación Simplificada	042-2018-GRA SERVICIO DE PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA PARA OBRA MEJORAMIENTO CARRETERA VISCACHANI	19/04/2018	S/ 390,000
10294820472 VILCA CHOQUE GREGORIO	Adjudicación Simplificada	148-2018-GRA TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	11/10/2018	S/ 89,800
20101391397 COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA	Adjudicación Simplificada	064-2017 ADQUISICION DE GAVIONES TIPO CAJA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA CAYLLOMA	15/05/2017	S/ 276,000.64
20455925020 GSB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AREQUIPA S.A.C.	Adjudicación Simplificada	115-2017-GRA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI ¿ CALLALLI ¿ SIBAYO ¿ CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA	09/08/2017	S/ 98,604
20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	121-2017-GRA ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE VISCACHANI- CALLALLI- SIBAYO- CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA	21/08/2017	S/ 62,001
20539415086 CONSTRUCTORA TITO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	123-2016-GRA ALQUILER DE CAMION VOLQUETE	15/11/2016	S/ 357,000
20454099886 FERMOSUR S.A.C.	Comparación de Precios	000903-2020 ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE DE 4 IN X 5.79 CON ANILLOS Y ACCESORIOS	02/07/2020	S/ 38,836
20454737084 V Y B MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	064-2018-GRA SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PLANTA DE ASFALTO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI ¿ CALLALLI ¿ SIBAYO ¿ CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA¿	12/06/2018	S/ 68,440
20455925020 GSB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AREQUIPA S.A.C.	Adjudicación Simplificada	114-2017-GRA ALQUILER DE TRACTOR ORUGA Y EXCAVADORA HIDRAYLICA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI ¿ CALLALLI ¿ SIBAYO ¿ CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA	09/08/2017	S/ 185,058
20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	079-2017-GRA ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA	20/06/2017	S/ 75,900


CARRETERA VISCACHANI ¿ CALLALLI ¿ SIBALLO ¿ CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA				
20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	3800 ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI ¿ CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA-ETAPA III	23/12/2019	S/ 82,519
20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	060-2017-GRA ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30	09/05/2017	S/ 202,692
20453992650 REPRESENTACIONES OJEDA OCHOA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	107-2017-GRA ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA CAYLLOMA	01/08/2017	S/ 109,664
20602145167 SVT CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	CONTRATO N 51 2019 GRA SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA DE ASFALTO MOVIL CONTRAFLUJO EN CALIENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI,SIBAYO,CAYLLOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,AREQUIPA.	11/06/2019	S/ 90,000
20454162324 OPERADORES MINEROS DEL PERU S.A.C.	Concurso Público	134-2017-GRA TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIALES Y OTROS BIENES	12/09/2017	S/ 402,835
10294820472 VILCA CHOQUE GREGORIO	Adjudicación Simplificada	2541 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI,SIBAYO,CAYLLOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,AREQUIPA.	03/07/2019	S/ 56,430
20412214618 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	053-2018-GRA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP OBRA MEJORAMIENTO CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO, REGION AREQUIPA	25/05/2018	S/ 62,560
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	044-2018-GRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA VISCACHANI, CAYLLOMA,REGION AREQUIPA	02/05/2018	S/ 350,000
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	22-2019-GRA DIESEL B5 S-50	03/04/2019	S/ 188,000
20455732221 LOGISTICAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	127-2017-GRA SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO PROVINCIA CAYLLOMA	29/08/2017	S/ 149,000
20100008239 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO SAC	Subasta Inversa Electrónica	133-2018-GRA CEMENTO ASFALTICO GRADO 120/150 PEN	02/10/2018	S/ 465,500
20455732221 LOGISTICAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	055-2018-GRA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN MINIBUS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI ¿ CALLALLI ¿ SIBAYO ¿ CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA	30/05/2018	S/ 94,810
10413723791 PIMENTEL ROCA MIRIAM ELIZABETH	Adjudicación Simplificada	138-2016-GRA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI, PARA LA META MEJORAMIENTO	02/12/2016	S/ 60,100

		DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, DISTRITO SAMUEL PASTOR		
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 20-2020 GRA ADQUISICION DE GASOHOL 90 OCTANOS y DIESEL S-5	05/03/2020	S/ 676,874
20455732221 LOGISTICAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	N° 003461 ALQUILER DE CAMIONETA PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO REGION AREQUIPA	13/06/2018	S/ 37,810
20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	Subasta Inversa Electrónica	105-2017-GRA COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50	31/07/2017	S/ 589,000
20454099886 FERMOSUR S.A.C.	Comparación de Precios	002-2020 ADQUISICION DE ALCANTARILLA DE ACERO DE 2.00 MM X 36 IN	23/01/2020	S/ 46,517


Ejecución Financiera

Código SIAF	2194709		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	47,779,750	Devengado Acumulado	77,850,038.46
Año-Mes del primer devengado:	Octubre 2015	Año-Mes del último devengado:	Julio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY
AREQUIPA - CAYLLOMA

0

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2017	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento

Año

Pim

Dev

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2017				0				0					
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL AREQUIPA												77,850,038.46					
Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2015	0	146,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,500	11,500	0	146,000	146,000
2016	0	3,253,911	1,953,308.89	0	0	0	0	0	0	0	100,224.82	73,248.97	221,313.91	323,639.18	1,234,882.01	1,954,105.19	3,103,201.31
2017	30,818,583	52,733,757	14,494,068.42	23,090.89	168,649.17	552,917.14	788,337.93	273,005.89	845,445.96	1,036,992.45	1,045,152.47	1,130,396.99	1,525,531.76	1,391,798.98	5,712,748.79	50,149,017.67	51,914,156.09
2018	0	49,521,955	44,208,234.31	0	602,391.55	1,042,171.98	1,172,877.43	985,694.37	909,209.22	738,401.42	12,030,299.82	2,240,021.38	668,476.43	16,233,859.71	7,584,831	48,326,709.25	49,411,729.43
2019	16,807,724	16,860,124	15,507,697.57	7,558.92	2,890,419.47	619,779.01	1,754,401.39	3,949,376.61	1,231,939.96	1,445,680.67	415,035.98	1,146,046.87	294,512.16	207,139.54	1,545,806.99	15,865,637.24	16,269,173.66
2020	47,655,227	47,779,750	1,540,729.27	105,769.29	459,233.26	416,324.75	167,008.23	111,076.6	141,014.96	140,302.18	0	0	0	0	0	3,232,728.22	5,827,753.01

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2015	146,000	146,000
RECURSOS ORDINARIOS	2016	2,043,951	1,513,973.28
RECURSOS ORDINARIOS	2017	47,024,875	10,358,281.18
RECURSOS ORDINARIOS	2018	6,390,812	2,334,471.18
RECURSOS ORDINARIOS	2019	16,179,854	15,237,958.2
RECURSOS ORDINARIOS	2020	3,308,797	838,322.94
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	1,209,960	439,335.61
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	5,708,882	4,135,787.24
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	6,619,779	5,462,106.2
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	680,270	269,739.37
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	44,470,953	702,406.33
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	36,511,364	36,411,656.93

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2234364	Fecha de Registro	27/12/2012
Código SNIP	245170	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA		
Cadena Funcional	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	13,860	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA(POR ENCARGO)	Fecha de Viabilidad	05/04/2016
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	FACTIBILIDAD
Último Estudio y Calificación	FACTIBILIDAD - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	27,673,834		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	13,613,431.07	Monto actualizado	36,569,867.7
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	Sí	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2234364 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20455406855 SEBASTIAN Y VALERIA E.I.R.L	Subasta Inversa	CONTRATO 135-2019 GRA ARENA GRUESA	11/11/2019	S/ 77,700

	Electrónica			
20498181814 TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L.	Adjudicación Simplificada	174-2018-GRA ALQUILER DE TRACTOR ORUGA	19/11/2018	S/ 150,000
20370890952 M.M. INGENIEROS E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	7577-2018-GRA ALQUILER DE MOTONIVELADORA	03/12/2018	S/ 88,400
20601165385 DEFORSA S.R.L.	Adjudicación Simplificada	081-2018-GRA MADERA TORNILLO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PTE. PTA. COLORADA, DISTRITO DE URACA-CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA, TRAMO 02 KM 6+000 A KM 12+240	06/07/2018	S/ 110,800
20527405760 D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I. R.L.	Subasta Inversa Electrónica	075-2017-GRA ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO RC -250	09/06/2017	S/ 889,000
20539415086 CONSTRUCTORA TITO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	071-2017-GRA ALQUILER DE TRACTOR ORUGA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR 549 TRAYECTORIA EMP. AR 105 PUENTE DE PUNTA COLORADA	02/06/2017	S/ 79,200
20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 105 2019 GRA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg	09/09/2019	S/ 186,000
20527405760 D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I. R.L.	Subasta Inversa Electrónica	196-2018-GRA ASFALTO LIQUIDO RC 250	19/12/2018	S/ 717,444
20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	3656 ADQUISICION DE ALCANTARILLA TMC 72 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA -EMP. AR-105 (PTE. PTA COLORADA) SAHUANI, DISTRITO DE URACA, CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA, TRAMO 02 KM 12+240	18/12/2019	S/ 70,026
20527405760 D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I. R.L.	Subasta Inversa Electrónica	195-2018-GRA ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30	19/12/2018	S/ 274,900
20370890952 M.M. INGENIEROS E.I.R.L.	Adjudicación Simplificada	7573-2018-GRA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	03/12/2018	S/ 74,900
20455406855 SEBASTIAN Y VALERIA E.I.R.L	Adjudicación Simplificada	073-2017-GRA SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA	09/06/2017	S/ 82,500
20411898432 TRANSP. DE CARGA PESADA EL ANGEL S.C.R.L	Adjudicación Simplificada	84-2017-GRA ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA POR 600 HORAS MAQUINAS	23/06/2017	S/ 64,002
20455868981 MAQUINARIAS Y TRANSPORTES OMEGA TRACTORS S.A.C.	Adjudicación Simplificada	165-2018-GRA ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	08/11/2018	S/ 123,000
20455868981 MAQUINARIAS Y TRANSPORTES OMEGA TRACTORS S.A.C.	Adjudicación Simplificada	184-2018-GRA ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA	03/12/2018	S/ 196,000


20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	169-2018-GRA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg	13/11/2018	S/ 479,800
20455925020 GSB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AREQUIPA S.A.C.	Adjudicación Simplificada	077-2017-GRA SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO NIVELADORA POR 1000 HORAS MAQUINAS	16/06/2017	S/ 230,000
20411898432 TRANSP. DE CARGA PESADA EL ANGEL S.C.R.L	Adjudicación Simplificada	112-2016-GRA ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR 549 TRAYECTORIA: EMP. AR 105 (PTE. PUNTA COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	03/11/2016	S/ 219,000
10293256972 MUÑOZ CANO SANTIAGO	Licitación Pública	131-2018-GRA ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA LA META 425 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PTE. PTA. COLORADA , DISTRITO DE URACA-CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	27/09/2018	S/ 452,640
20527405760 D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I. R.L.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 111-2019-GRA ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO RC-250	14/10/2019	S/ 417,068
20411898432 TRANSP. DE CARGA PESADA EL ANGEL S.C.R.L	Adjudicación Simplificada	CONTRATO N° 88-2017-GRA ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) ¿ SAHUANI, DISTRITO URACA CORIRE, PROVINCIA CASTILLA	26/06/2017	S/ 227,000
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Adjudicación Simplificada	123-2017-GRA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50	21/08/2017	S/ 292,000
20453992650 REPRESENTACIONES OJEDA OCHOA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicación Simplificada	124-2016-GRA ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR 549 TRAYECTORIA EMP. AR 105 (PTE. PUNTA COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA, CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	18/11/2016	S/ 43,355
20454085079 ALFA COMBUSTIBLES E.I.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	121-2016-GRA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR 549, TRAYECTORIA AR 105 PTE PTA COLOCARADA	11/11/2016	S/ 419,000
20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	080-2018-GRA DIESEL B5 S-50	05/07/2018	S/ 1,130,500
20411898432 TRANSP. DE CARGA PESADA EL ANGEL S.C.R.L	Adjudicación Simplificada	087-2017-GRA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA X 500 HORAS MAQUINAS	26/06/2017	S/ 49,000
20519813751 JUAN CARLOS MAMANI INVERSIONES S.C.R.L.	Concurso Público	145-2016-GRA ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR 549 TRAYECTORIA EMP. AR 105 PUENTE DE PUNTA COLORADA	12/12/2016	S/ 472,500
20455925020	Adjudicación	90-2017-GRA	27/06/2017	S/

GSB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AREQUIPA S.A.C.	Simplificada	ALQUILER DE RODILLO TANDEM VIBRATORIO X 800 HORAS MAQUINAS		102,400
20454085079 ALFA COMBUSTIBLES E.I.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO 71 2019 GRA DIESEL B5 S-50	28/06/2019	S/ 426,000


Ejecución Financiera

Código SIAF	2234364		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	6,175,812	Devengado Acumulado	26,805,710.39
Año-Mes del primer devengado:	Agosto 2016	Año-Mes del último devengado:	Julio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras	Dev
	Acum.
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL AREQUIPA	26,805,710.39

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2016	0	2,847,466	953,438.94	0	0	0	0	0	0	0	160	59,149.98	167,594.58	207,880.96	518,653.42	973,442.46	2,847,466
2017	9,872,253	10,260,801	8,640,470.54	45,156.82	332,445.82	218,194.11	409,321.92	651,483.7	510,144.37	471,936.95	697,965.35	522,876.67	1,028,809.69	1,163,383.21	2,588,751.93	10,151,291.12	10,151,308.79
2018	7,829,094	10,964,843	8,052,145.53	111,889.75	283,468.21	152,927.64	396,804.05	223,706.68	213,342.63	346,397.82	956,870.26	502,653.97	1,023,636.58	1,255,392.57	2,585,055.37	8,796,723.66	10,157,478.96
2019	8,785,650	8,712,123	8,042,574.9	77,929.36	243,186.01	293,154.32	498,137.89	532,386.31	697,143.44	647,527.19	776,915.06	755,638.24	1,361,580.7	521,802.39	1,637,173.99	8,588,140.38	8,668,843.63
2020	1,836,682	6,175,812	1,117,080.48	93,713.06	333,215.39	288,309.44	47,543.83	276,929.28	43,323.79	34,045.69	0	0	0	0	0	1,443,031.39	3,617,842.09

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2016	2,847,466	953,438.94
RECURSOS ORDINARIOS	2017	10,151,313	8,640,470.54
RECURSOS ORDINARIOS	2018	1,733,850	921,993.11
RECURSOS ORDINARIOS	2019	8,712,123	8,042,574.9
RECURSOS ORDINARIOS	2020	5,375,812	1,117,080.48
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2016	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	109,488	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	7,765,949	5,859,705.72
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	800,000	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	1,465,044	1,270,446.7

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2267298	Fecha de Registro	18/11/2014
Código SNIP	307997	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA		
Cadena Funcional	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	40	Fuente de Financiamiento:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	25/05/2015
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	2,034,975		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	2,227,384.33	Monto actualizado	2,465,299.87
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones


Proyecto SIAF	2267298 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA			
Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				

10294784760 ESPINOZA DE ZAPANA MARIA CONCEPCION	Adjudicación Simplificada	5164 SERVICIO DE CONFECCION, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA CEDRO PARA LA OBRA "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA"	19/11/2019	S/ 69,900
20600162455 JJH CONSULTORES S.A.C.	Subasta Inversa Electrónica	1202 ADQUISICION DE VARRILLA DE ACERO	05/06/2019	S/ 55,000
20601994543 EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Comparación de Precios	1236 ADQUISICION DE LADRILLO	06/06/2019	S/ 62,819.25
20412214618 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L.	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATO N 43-2019-GRA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I LOS OSITOS, DISTRTIO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	28/05/2019	S/ 88,701.88


Ejecución Financiera

Código SIAF	2267298		
Nombre del Proyecto	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	126,213	Devengado Acumulado	2,290,615.45
Año-Mes del primer devengado:	Abril 2019	Año-Mes del último devengado:	Julio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

**REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA**

2,290,615.45

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2017	2,227,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2,227,384	2,212,162	2,172,216.3	0	0	0	24,311.64	89,807.15	190,224.97	255,676.72	345,471.77	170,954.11	248,299.55	272,259.26	575,211.13	2,188,414.15	2,188,443.49
2020	0	126,213	118,399.15	12,004.71	8,367.14	53,036.18	10,617.28	10,132.46	17,136.25	7,105.13	0	0	0	0	0	120,951.15	120,951.15

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2017	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2019	2,210,662	2,170,716.3
RECURSOS ORDINARIOS	2020	126,213	118,399.15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2019	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	1,500	1,500

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2300369	Fecha de Registro	02/10/2015
Código SNIP	336182	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA		
Cadena Funcional	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA		
Unidad Formuladora (UF)	GERENCIA REGIONAL DE SALUD GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	19,963	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	23/11/2015
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	11,036,809		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	722,645	Monto actualizado	11,356,998
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	Sí	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

Proyecto SIAF	2300369 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y
----------------------	---


CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA -
CAYLLOMA - REGION AREQUIPA

Contratista	Tipo de Proceso	Contrato	Fecha Suscripción	Monto Suscripción
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central				
20392988565 CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Licitación Pública	129, 130, 131, 132 AMBULANCIA RURAL TIPO II y AMBULANCIA URBANA TIPO II	07/11/2019	S/ 1,322,600
20392988565 CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Licitación Pública	129, 130, 131, 132 AMBULANCIA RURAL TIPO II	07/11/2019	S/ 321,000
20392988565 CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Licitación Pública	023-2020-GRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA RED DE SALUD, CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA- CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA, V ETAPA	08/06/2020	S/ 5,544,000
20392988565 CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Licitación Pública	129, 130, 131, 132 AMBULANCIA RURAL TIPO II META 326	07/11/2019	S/ 642,000
20392988565 CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	Licitación Pública	129, 130, 131, 132 AMBULANCIA RURAL TIPO I	07/11/2019	S/ 284,800


Ejecución Financiera

Código SIAF	2300369		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	5,654,000	Devengado Acumulado	4,558,754.59
Año-Mes del primer devengado:	Julio 2016	Año-Mes del último devengado:	Junio 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA

4,558,754.59

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2015	0	1,136,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	2,138,400	120,035.04	0	0	0	0	0	0	13,047	8,362.84	30,070.49	22,167.24	14,320.32	32,067.15	120,159.53	2,138,400
2017	51,234	2,032,518	1,992,516.57	0	1,798,984.65	7,681	17,064.32	16,960	2,000	22,763.41	22,006	7,500	39,338.32	21,161.9	37,056.97	2,032,516.57	2,032,516.57
2018	0	702,460	349,187.44	0	0	0	0	0	0	15,000	25,000	0	0	10,991.44	298,196	349,187.44	694,187.44
2019	2,758,980	2,048,320	2,029,280.31	0	0	336,900	0	0	0	0	0	22,481.99	11,676.72	33,591.32	1,624,630.28	2,029,280.31	2,030,111.26
2020	397,128	5,654,000	67,735.23	0	24,000.63	10,469.6	5,450	15,260	12,555	0	0	0	0	0	0	75,522.23	5,619,522.23

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2015	1,136,714	0
RECURSOS ORDINARIOS	2016	2,138,400	120,035.04
RECURSOS ORDINARIOS	2017	2,032,518	1,992,516.57
RECURSOS ORDINARIOS	2018	288,824	288,824
RECURSOS ORDINARIOS	2020	397,128	67,735.23
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2017	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	373,636	20,363.44
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	2,048,320	2,029,280.31
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	5,256,872	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2018	40,000	40,000

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2309387	Fecha de Registro	07/03/2016
Código SNIP	347775	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO EN LA REGIÓN AREQUIPA		
Cadena Funcional	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	481,307	Fuente de Financiamiento:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	12/04/2016
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	7,993,846		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	3,994,797.8	Monto actualizado	4,374,547.8
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	Sí	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)


Contrataciones

No se cuenta con información para el proyecto seleccionado.


Ejecución Financiera

Código SIAF	2309387		
Nombre del Proyecto	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	130,300	Devengado Acumulado	886,598.28
Año-Mes del primer devengado:	Setiembre 2017	Año-Mes del último devengado:	Mayo 2020

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras														Dev			
														Acum.			
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL AREQUIPA														886,598.28			
Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2017	4,646,066	175,240	118,501.47	0	0	0	0	0	0	0	0	32,120	33,044.02	5,600	47,737.45	118,501.47	118,501.47
2018	0	764,035	698,349.72	0	16,180.63	71,602.86	46,491.69	73,992.81	61,949.67	33,807	58,426	6,781	93,643.06	54,550.9	180,924.1	725,892.72	725,892.72
2019	2,400,317	100,317	58,335.46	0	0	0	0	0	0	0	23,215.47	9,798.56	0	14,100.8	11,220.63	58,335.46	60,094.56
2020	1,157,379	130,300	11,411.63	5,593.31	5,510.32	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	13,769.03	13,769.03

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2018	348,470	320,182.59
RECURSOS ORDINARIOS	2020	130,300	11,411.63
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	175,240	118,501.47
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	415,565	378,167.13
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2019	100,317	58,335.46

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2309481	Fecha de Registro	10/02/2016
Código SNIP	347863	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA		
Cadena Funcional	TURISMO - TURISMO - PROMOCIÓN DEL TURISMO		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	1,641,037	Fuente de Financiamiento:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	27/04/2016
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	11,584,248		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	11,795,293.19	Monto actualizado	11,584,248
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)


Contrataciones

No se cuenta con información para el proyecto seleccionado.


Ejecución Financiera

Código SIAF	2309481		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	50,938	Devengado Acumulado	1,136,967.49
Año-Mes del primer devengado:	Mayo 2017	Año-Mes del último devengado:	Diciembre 2018

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras

Dev

Acum.

**REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA**

1,136,967.49

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2017	5,453,269	1,671,727	675,015.11	0	0	0	0	34,230.33	30,200.07	87,609.91	69,984.8	74,661.01	107,063.17	77,396.45	193,869.37	676,265.11	676,265.11
2018	1,000,000	1,000,000	461,952.38	4,742	35,048.67	59,383.52	71,673.07	91,816.33	80,348.67	95,428.12	1,190	2,262	5,850	0	14,210	461,952.38	462,471.05
2019	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	7,947,280	50,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2019	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2020	50,938	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2017	1,671,727	675,015.11
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2018	1,000,000	461,952.38

INFObras

No se encontró información de INFObras.

Banco de Inversiones

Código único de inversiones	2312588	Fecha de Registro	07/03/2016
Código SNIP	349720	Tipo de inversión	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre PIP	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA		
Cadena Funcional	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA		
Unidad Formuladora (UF)	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Unidad Evaluadora (OPI)	OPI DE LA REGION AREQUIPA GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Beneficiarios	18,707	Fuente de Financiamiento:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
Responsable de Viabilidad	OPI DE LA REGION AREQUIPA	Fecha de Viabilidad	10/05/2016
Situación	VIABLE	Nivel Requerido para Viabilidad	PERFIL
Último Estudio y Calificación	PERFIL - APROBADO	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	9,244,137		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	8,866,678.78	Monto actualizado	8,866,678.78
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
		Monto carta fianza	0
¿Tiene expediente técnico o	Sí	¿Tiene registro de	

**documento equivalente
registrado?**

cierre?


[Haga clic aquí para ir a la consulta de inversiones](#)

Contrataciones

No se cuenta con información para el proyecto seleccionado.

Ejecución Financiera

Código SIAF	2312588		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	50,000	Devengado Acumulado	0
Año-Mes del primer devengado:	---	Año-Mes del último devengado:	---

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto

Ejecución Financiera Anual del Proyecto

Devenga
PIM

Ejecuciones

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
AREQUIPA

Dev

Acum.

0

2017				2019				2020											
Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2017	8,866,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	886,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	7,900,124	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Fuente Financiamiento	Año	Pim	Dev
RECURSOS ORDINARIOS	2017	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2019	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	2020	50,000	0

INFObras

No se encontró información de INFObras.