




**GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA**



# **LOGROS - 2012**

**ING° JULIO CESAR VICENTE SALAS  
GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA**

**AREQUIPA 2012**



**OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  
Y DEFENSAS RIBEREÑAS  
EJECUTADAS Y EN EJECUCION  
POR LA GERENCIA REGIONAL  
DE AGRICULTURA**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	MEJORAMIENTO CANAL MADRE COMPARTIDO LA JOYA, DISTRITO LA JOYA - AREQUIPA III ETAPA	1'200,438.00	2,042	1745	9352	CONCLUIDA	100%
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CONDUCCION IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO SAN JUAN DE SIGUA AREQUIPA II ETAPA	600,000.00	3,500	905	1224	CONCLUIDA	100%
	<b>TOTAL</b>	1'800,438.00	5,542	2,650	10,576		

**MEJORAMIENTO CANAL MADRE COMPARTIDO LA JOYA III ETAPA**



**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CONDUCCION IRRIGACION YURAMAYO II ETAPA**



**NOTA.- Obras Concluidas año 2012 con un monto de Inversión de S/. 1'800,438.00 Nuevo soles.**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE CAMANA.

N <sup>a</sup>	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL EL ALTO EN EL TRAMO CRITICOS, DISTRITO SAMUEL PASTOR, CAMANA - AREQUIPA III ETAPA	488,120.00	498.20	150	38	CONCLUIDA	100%
2	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL BRAZO EN TRAMO CRITICO (7+492 AL 9+579), DISTRITO Y PROVINCIA CAMANA - AREQUIPA III ETAPA	1,204,082.54	1086.5	2250	2973	CONCLUIDA	100%
3	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO OCOÑA SECTOR SANTA RITA II ETAPA	648,151.00	860	46	53	EJECUCION	90%
4	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES LATERALES EL MEDIO Y LA BOYA EN TRAMOS CRITICOS 3.89 Km EN EL DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA – AREQUIPA.	2,270,460.00	3,853.93	89	332.96	CONCLUIDA	100%
5	DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO OCOÑA, SECTOR SURITA, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	318,895.00	300	58	32	EJECUCION	15%
<b>TOTAL</b>		4'929,708.54	6,598.63	2,593	3,428.96		

MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL EL ALTO SAMUEL PASTOR,  
CAMANA - AREQUIPA III ETAPA

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES LATERALES EL MEDIO Y LA BOYA,



**NOTA.- Obras concluidas y en ejecución año 2012 con un monto de Inversión de S/. 4'929,708.54 Nuevo soles.**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE CARAVELI.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	CONSTRUCCION DE CANAL MUNCHUER SANTA ISABEL BAJO, EN EL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	603,652.00	2,540	150	38	CONCLUIDA	100 %
2	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL AMATO EN EL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	293,945.00	767	65	50	CONCLUIDA	100%
3	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL, TRAMO DEL Km 12+400 AL Km 17+120, DISTRITO BELLA UNION, CAREVLI - AREQUIPA III ETAPA	1,647,158.00	2880	290	3012	EJECUCION	80%
<b>TOTAL</b>		2'544,755.00	6,187	505	3,100		

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL AMATO

CONSTRUCCION DE CANAL MUNCHUER SANTA ISABEL BAJO



**NOTA.- Obras concluidas y en ejecución año 2012 con un monto de Inversión de S/. 2'544,755.00 Nuevo soles.**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE ISLAY.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TAMBO, SECTOR HUAYRONDO, BUENA VISTA EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	700,000.00	720	546	1048	CONCLUIDA	100%
2	MEJORAMIENTO DEL DESARENADOR DEL CANAL PLATAFORMA DEL DISTRITO DE RIEGO TAMBO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	185,230.00	MEJORAMIENTO DEL DESARENADOR	2767	956	CONCLUIDA	100%
3	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR LA PASCANA VALLE DE TAMBO II ETAPA	513,784.00	1,420	58	182	CONCLUIDA	100%
4	MEJORAMIENTO CANAL SAN JUAN DE CATAS, VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON ISLAY - AREQUIPA III ETAPA	805,518.12	1,770	210	45	CONCLUIDA	100%
<b>TOTAL</b>		2'204,532.12	3,910	3,581	2,231		

<b>MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA LA PASCANA II ETAPA</b>	<b>CANAL SAN JUAN DE CATAS, VALLE DE TAMBO III ETAPA</b>	<b>INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TAMBO SECTOR HUAYRONDO</b>
		

**NOTA.- Obras concluidas año 2012 con un monto de Inversión de S/. 2'204,532.12 Nuevo soles.**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE CASTILLA.

N <sup>a</sup>	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN SECTORES CRÍTICOS DEL RÍO MAJES, HUATIAPILLA BAJA, SAN LORENZO, LAS ISLAS, EL MONTE, MARÁN, EL RESCATE, SOGIATA, SACRAMENTO, SAN VICENTE, MONTE COMÚN, DISTRITO DE APLAO, HUANCARQUI Y URACA PROVINCIA CASTILLA AREQUIPA.	2,936,483.03	4,425	282	2720	EJECUCION	70 %
	<b>TOTAL</b>	2'936,483.03	4,425	282	2720		

CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN SECTORES CRÍTICOS DEL RÍO MAJES, HUATIAPILLA BAJA, SAN LORENZO, LAS ISLAS, EL MONTE, MARÁN, EL RESCATE, SOGIATA, SACRAMENTO, SAN VICENTE, MONTE COMÚN, DISTRITO DE APLAO, HUANCARQUI Y URACA



**NOTA.- Obra en ejecución año 2012 con un monto de Inversión de S/. 2'936,483.03 Nuevo soles.**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE CONDESUYOS

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA Y CANAL HUALLHUAC, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA III ETAPA	1,233,689.42	1944	230	114.50	CONCLUIDA	100%
	<b>TOTAL</b>	1'233,689.42	1,944	230	114.50		

**MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA Y CANAL HUALLHUAC, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA III ETAPA**



**NOTA.- Obra en ejecución año 2012 con un monto de Inversión de S/. 1'233,689.42 Nuevo soles.**

# ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS PRIORIZADAS AÑO 2012 EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	META METROS LINEALES	Nº DE BENEFICIARIOS	Nº DE HECTAREAS BENEFICIADAS	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
1	MEJORAMIENTO DEL CANAL MISMI - CHACHAYLLO EN YANQUE URINSAYA, TRAMO CRITICO Km 13+421 AL 13+776, DISTRITO DE YANQUE, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	214,540.90	355	183	172	CONCLUIDA	100 %
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HUAYLLAHUAYLLA, CENTRO POBLADO DE CANOCOTA, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	369,809.29	2,870 M3	224	136	CONCLUIDA	100 %
<b>TOTAL</b>		584,350.19		407	308		

MEJORAMIENTO DEL CANAL MISMI - CHACHAYLLO EN YANQUE URINSAYA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HUAYLLAHUAYLLA, CENTRO POBLADO DE CANOCOTA



**NOTA.- Obras concluidas año 2012 con un monto de Inversión de S/. 584,350.19 Nuevo soles.**

**RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y  
DEFENSAS RIBEREÑAS "AÑO 2012"**

ITEM	PROVINCIA	OBRAS CONCLUIDAS.	TOTAL INVERSION.
001	AREQUIPA	02	S/. 1'800,438.00
002	CAMANA	03	S/. 3'962,662.54
003	CARAVELI	02	S/. 897,597.00
004	ISLAY	04	S/. 2'204,532.12
005	CAYLLOMA	02	S/. 584,350.19
006	CONDESUYOS	01	S/. 1'233,689.42
TOTAL		14	S/. 10'683,269.27

**RESUMEN DE OBRAS EN EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y  
DEFENSAS RIBEREÑAS "AÑO 2012"**

ITEM	PROVINCIA	OBRAS EN EJECUCION	TOTAL INVERSION.
001	CAMANA	02	S/. 967,046.00
002	CARAVELI	01	S/. 1'647,158.00
003	CASTILLA	01	S/. 2'936,483.03
<b>TOTAL</b>		<b>04</b>	<b>S/. 5'550,687.03</b>

**MONTO TOTAL DE OBRAS CONCLUIDAS S/. 10'683,269.27**

**MONTO TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION S/. 5'550,687.03**

**MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 16'233,956.30**

**EXPEDIENTES APROBADOS CON RESOLUCION GERENCIAL PARA SU EJECUCION AÑO 2013  
PROVINCIA LA UNION**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP	MONTO PRESUPUESTADO	HECTAREAS BENEFICIADAS (*) Y/O PROTEGIDAS (**)	BENEFICIARIOS DIRECTOS "USUARIOS"
1	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO ACOBAMBA, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION AREQUIPA	142741	327,788.94	148.14	480
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE ANTABAMBA, DISTRITO DE HUAYNACOTAS PROVINCIA LA UNION	162954	275,209.00	215.4	290
3	MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO ESPANCCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA LA UNION AREQUIPA.	147026	207,519.00	170	500
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>810,516.94</b>	<b>533.54</b>	<b>1,270</b>

**EXPEDIENTES APROBADOS CON RESOLUCION GERENCIAL PARA SU EJECUCION AÑO 2013  
PROVINCIA CAMANA**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP	MONTO PRESUPUESTADO	HECTAREAS BENEFICIADAS (*) Y/O PROTEGIDAS (**)	BENEFICIARIOS DIRECTOS "USUARIOS"
1	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EÑ RIO OCOÑA SECTOR HUANTAY - PUNTA COLORADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA II ETAPA	94511	600,000.00	52	43
2	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	146242	1,029,114.27	60	239
3	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL RIO OCOÑA, SECTOR PLATANAL, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA - AREQUIPA	175412	825,158.48	65	144
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2,454,272.75</b>	<b>177</b>	<b>426</b>

**EXPEDIENTES APROBADOS CON RESOLUCION GERENCIAL PARA SU EJECUCION AÑO 2013  
PROVINCIA AREQUIPA**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP	MONTO PRESUPUESTADO	HECTAREAS BENEFICIADAS (*) Y/O PROTEGIDAS (**)	BENEFICIARIOS DIRECTOS "USUARIOS"
1	MEJORAMIENTO DE CANAL ACEQUIA ALTA DE SOCABAYA AREQUIPA II ETAPA	124123	607,853.00	181.22	279
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA	139424	1,415,334.48	2190.03	533
3	MEJORAMIENTO CANAL MADRE COMPARTIDO LA JOYA, DISTRITO LA JOYA - AREQUIPA III ETAPA	88127	2,122,000.00	1048.9	2730
4	MEJORAMIENTO CANALES LATERALES, COMISION DE REGANTES SECCION 2, DISTRITO SANTA RITA DE SIGUAS - AREQUIPA	138565	877,190.17	598.15	180
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CONDUCCION IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS - AREQUIPA, III ETAPA	122918	880,940.00	1,224.80	905
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>5,903,317.65</b>	<b>5,243.10</b>	<b>4,627</b>

**EXPEDIENTES APROBADOS CON RESOLUCION GERENCIAL PARA SU EJECUCION AÑO 2013  
PROVINCIA CARAVELI**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP	MONTO PRESUPUESTADO	HECTAREAS BENEFICIADAS (*) Y/O PROTEGIDAS (**)	BENEFICIARIOS DIRECTOS "USUARIOS"
1	MEJORAMIENTO CANAL MOCHICA, DISTRITO JAQUI, CARAVELI - AREQUIPA III ETAPA	87585	894,360.00	454.34	62
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>894,360.00</b>	<b>454.34</b>	<b>62</b>

**EXPEDIENTES APROBADOS CON RESOLUCION GERENCIAL PARA SU EJECUCION AÑO 2013  
PROVINCIA CAYLLOMA**


Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP	MONTO PRESUPUESTADO	HECTAREAS BENEFICIADAS (*) Y/O PROTEGIDAS (**)	BENEFICIARIOS DIRECTOS "USUARIOS"
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 3R C3 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	189716	474,995.46	530	160
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO C-2,3, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	185860	272,437.38	1100	220
3	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LAS SECCIONES E Y D, PAMPA DE MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA II ETAPA	88055	1,000,000.00	6420	1280
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1,747,432.84</b>	<b>8,050</b>	<b>1,660</b>

**EXPEDIENTES APROBADOS CON RESOLUCION GERENCIAL PARA SU EJECUCION AÑO 2013  
PROVINCIA ISLAY**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP	MONTO PRESUPUESTADO	HECTAREAS BENEFICIADAS (*) Y/O PROTEGIDAS (**)	BENEFICIARIOS DIRECTOS "USUARIOS"
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	165275	1,655,791.54	167.27	126
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ANA DE QUITIRI, DEL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	135870	225,717.49	790.8	700
3	MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY - AREQUIPA I ETAPA	158579	1,556,158.00	3485.41	1119
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>3,437,667.03</b>	<b>4,443.48</b>	<b>1,945</b>

**RESUMEN DE EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS CON RESOLUCION  
GERENCIAL "AÑO 2012"**

ITEM	PROVINCIA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS.	TOTAL INVERSION.
001	AREQUIPA	05	S/. 5'903,317.65
002	CAMANA	03	S/. 2,454,272.75
003	CARAVELI	01	S/. 894,360.00
004	ISLAY	03	S/. 3'437,667.03
005	CAYLLOMA	03	S/. 5'903,317.65
006	UNION	03	S/. 810,516.94
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>S/. 19'403,452.02</b>



# **PROYECTOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION**

## “Transferencia de Tecnologías y Generación de Servicios al Sector Alpaquero en la Provincia de Caylloma –Región Arequipa”

- A la fecha el proyecto ha logrado fortalecer las capacidades técnicas de 56 promotores formados, que vienen conduciendo 56 módulos (planteles) focalizados de producción de alpacas en 10 distritos y 30 anexos de la provincia de Caylloma.

COMPONENTES	LOGROS	
<b>1.-Componente de mejoramiento genético y transferencia de tecnología.</b>	<b>➤ Se a logrado el mejoramiento Genético de 2,843 alpacas de raza huacaya hembras, beneficiando a 248 familias.</b>	

COMPONENTES	LOGROS	
<p><b>2.- Componente de pastos y forrajes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se ha logrado instalar 70 hectáreas de forraje (cebada y avena) y 39 hectáreas de pasto cultivado (Alfalfa, trébol) y cercar 308 hectareas para la conservación de pastos naturales, beneficiándose directamente en total a 472 familias.</li>   <li>➤ Se preserva módulos de conservación de pastos naturales, lográndose cercar 83 has. con mallas de alambre y 225 hectáreas con muros de piedra.</li> </ul>	
<p><b>3.- Componente de servicio alpaquero</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se logró acopiar y clasificar 1226 quintales de fibra de alpaca lográndose incrementar un pago adicional de /. 150.00 por quintal de fibra, mejorando el ingreso de 736 familias.</li>   <li>➤ Se logro analizar 550 muestras de fibra de alpaca, procedimiento que promueve el mejoramiento genético en los 56 módulos focalizados</li>   <li>➤ El proyecto ha formado y formalizado 03 Cooperativas de Servicio en los distrito de Caylloma, Callalli y Yanque.</li> </ul>	 

## Proyecto

### “Mejoramiento del Control Integrado de Mosca Blanca *Siphoninus phillyreae* en el Cultivo del Olivo, en las Provincias de Caravelí e Islay”

- Inicio sus actividades el 1ro de Noviembre del 2011, con un presupuesto de S/. 823649.00 nuevos soles, de los cuales a la fecha se han invertido S/. 632,500.00 nuevos soles.
- La duración del Proyecto es de un año.



## COMPONENTES

## DESCRIPCION DE LOGROS ALCANZADOS

### Monitoreo de la plaga



### Asistencia técnica



Con monitoreos, asistencia técnica y capacitaciones se ha logrado controlar la plaga mosca blanca en un 73.31% del área total del olivo en las provincias de Caravelí e Islay, que equivale a 2688 hectareas, beneficiando a 1428 olivicultores, de la Provincia de Caravelí e Islay.

### Capacitaciones Técnicas



### Control de la plaga



# “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA ETAPA POST COSECHA DEL CULTIVO DE VID, EN LA REGION AREQUIPA”

**OBJETIVO**

: Elevar el nivel de competitividad del cultivo de vid en la Región Arequipa.

**BENEFICIOS**

- 1) Generación de 180 empleos directos en la planta
- 2) Generación de 500 empleos para peones agrícolas

COMPONENTE	LOGROS	
<p>1. Instalación de 03 módulos demostrativos</p>	<p><b>El primer Módulo Pre Climatizado</b>, distribuido en 03 ambientes dedicados a la recepción de productos, procesos y almacén; debidamente implementados.</p>	
	<p><b>El segundo Módulo Climatizado</b>, distribuido en 02 túneles de frío donde el producto es refrigerado y 02 cámaras de conservación de frío.</p>	

COMPONENTE	LOGROS	
	<p><b>El tercer Módulo de Despacho</b>, por donde se realiza el carguío del producto a los container.</p>	
<p>2. Instalaciones Administrativas y Obras Complementarias</p>	<p><b>Instalaciones Administrativas</b> Consiste en Oficinas Administrativas, salón de usos múltiples, servicios higiénicos, vestuarios y un comedor</p> <p><b>Obras Complementarias</b> Constituido por una subestación eléctrica de media tensión.</p>	

**INVERSIÓN REALIZADA**

El monto invertido desde Noviembre del 2010 a la fecha es de S/. 3'450,000; siendo necesario indicar que aun falta ejecutar el III Componente de Capacitación que tiene un costo aproximado de S/. 130,000.00

**SERVICIO PRESTADO:**

El año 2011 se procesaron 2000 TN.

El presente año se deben procesar otras 2000 TN hasta el mes de enero del 2013.