



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 156 - 2019 - GRA/GR

Ayacucho, 27 FEB 2019.

VISTO;

La Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 902-2017-GRA/GR, y el Informe Nº 012-2019-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGP-ATG, que solicita la aprobación de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al II Semestre del año 2018 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, conforme con lo señalado por el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) cuya ejecución permita producir bienes y servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual;

Que, de acuerdo con lo previsto en el sub numeral 4.2 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, establece que el Titular del Pliego debe promover a nivel de cada una de sus Unidades Ejecutoras, una articulación del POI con los sistemas administrativos transversales, que haga posible la ejecución oportuna y adecuada de las Actividades Operativas programadas del Plan Operativo Institucional, a nivel de cada órgano estructurado;

Que, el numeral 6 de la Guía de Planeamiento Institucional señala que con la implementación del POI, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, por lo que, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente; asimismo, en su sub numeral 6.1 se señala que las inversiones son intervenciones limitadas en el tiempo que puede efectuar la entidad, que contribuyen en la entrega de bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional (AEI) que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional (OEI);

Que, en el numeral 7.1) de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, se establece lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional;



Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, el Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, en la programación de las actividades operativas e Inversiones de los órganos estructurados, que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI, y permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;

Que, el documento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al II Semestre del año 2018, se consolida en base a las informaciones proporcionadas por los diferentes Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho; y es considerada en su contenido como veraz, conforme al numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; con arreglo a la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Resolución Nº 3594-2018-JNE,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el documento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al II Semestre del año 2018 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
GOBERNADOR





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL**

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**SEGUIMIENTO DE LA
INVERSION PÚBLICA
AL II SEMESTRE DEL 2018**

AYACUCHO, ENERO DEL 2019

INDICE

PRESENTACION

I. ASPECTOS GENERALES

- 
- 1.1 Visión
 - 1.2 Misión
 - 1.3 Objetivos Estratégicos
 - 1.4 Programa Presupuestal
 - 1.5 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)
 - 1.6 Indicadores de desempeño

II. EJECUCION FISICA FINANCIERA INVERSION PÚBLICA

- 
- 2.1 Unidad Ejecutora 001 Sede Central
 - 2.2 Unidad Ejecutora 008 PRIDER
 - 2.3 Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho
 - 2.4 Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho
 - 2.5 Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
 - 2.6 Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

- 
- 3.1 Presupuesto Institucional de Apertura
 - 3.2 Modificaciones Presupuestales
 - 3.3 Presupuesto Institucional Modificado

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 
- 4.1 Conclusiones
 - 4.2 Recomendaciones

ANEXOS



PRESENTACION

El Gobierno Regional, es un organismo de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal, conforme lo dispone la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias Leyes N°s. 28961; 28013; 28968 y 29053.

La finalidad del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y generación de empleo; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, en cumplimiento al Reglamento de Organización y Funciones, elabora el reporte de Seguimiento de la Inversión Pública del Gobierno Regional al II Semestre del 2018, en el cual se muestra la ejecución físico-financiera de los Proyectos de Inversión Pública por toda fuente de financiamiento, ejecutadas por las diferentes Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional Ayacucho; así como las dificultades que han limitado el proceso de ejecución de las metas programadas para el ejercicio presupuestal 2018.

Los proyectos de inversión pública, establecidas en el Programa de Inversiones 2018, están orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población; mejoramiento de la infraestructura vial, educativa, de salud, agrícola y otras actividades conexas.

La Sub Gerencia de Planeamiento



I. ASPECTOS GENERALES

1.1 VISION REGIONAL AL 2021

Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública.

1.2 MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el artículo 5º de la Ley Nº 278678, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el proceso de planeamiento estratégico se ha redefinido que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es: "Es conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente".

1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES AL 2021

1. Garantizar una Educación inclusiva de calidad en todas las modalidades y niveles educativos
2. Mejorar las condiciones de salud en toda la población en la región
3. Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género
4. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
5. Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones
6. Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible

1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2020

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional de Ayacucho, establece los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que a continuación se indican:

- OEI 01: Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.
OEI 02: Mejorar las condiciones de salud de la población
OEI 03: Reducir las brechas de género en la población
OEI 04: Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
OEI 05: Mejorar la calidad de servicio de transporte en el departamento de Ayacucho

- OEI 06: Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho
- OEI 07: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho
- OEI 08: Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

1.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL

Programa Presupuestal es una categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno.

1.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Categoría presupuestaria que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.

1.7 INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad y/o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.

II. EJECUCION FISICA FINANCIERA INVERSION PÚBLICA

El Gobierno Regional de Ayacucho viene ejecutando proyectos de inversión pública a través de sus Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 008 PRIDER, 100 Agricultura Ayacucho, 200 Transportes Ayacucho, 300 Educación Ayacucho y Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

El Pliego al II Semestre del año 2018 tiene programado 243 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 199 PIP y sin ejecución física financiera 44 PIP, por elaboración expediente técnico y verificación de viabilidad. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestran en los anexos adjuntos. Asimismo, se tiene programado la ejecución de 15 Planes de Negocios financiados por PROCOMPITE, por el importe de S/. 1'052,627.00 soles.

La Inversión Pública del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2018, se articulan con los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales, Categorías Presupuestales y Programas Presupuestales, que a continuación se indican:

➤ MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

- ✓ Programa Presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de la educación básica regular

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular.
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

➤ **MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0001 Programa articulado nutricional
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0002 Salud Materno Neonatal
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0016 TBC-VIH/SIDA
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0018 Enfermedades no Transmisibles
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0024 Prevención y Control de Cáncer
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0082 Programa nacional de saneamiento urbano
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0146 Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado

➤ **MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0042 Aprovechamiento de los Recursos hídricos para uso agrario
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0127 Mejora de la Competitividad de los destinos Turísticos
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0130 Competitividad y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre

➤ **MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ENB EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0138 Reducción del Costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte terrestre

➤ **PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0144 Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos.

➤ **REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

➤ **MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**



APNOP: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

En esta Categoría Presupuestal, están los Proyecto de Inversión Pública que no resulta en entrega de producto, como desarrollo y fortalecimiento de capacidades.

Asimismo, en esta categoría presupuestal están los Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura de Salud, que debería estar en Programas Presupuestales de Salud para su articulación con el Objetivo Estratégico: Mejorar las condiciones de salud de la población.



2.1 UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL.

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, como órgano de línea, es responsable de la ejecución física financiera del Programa de Inversiones 2018, al II Semestre del año 2018 se tiene programado 100 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 79 PIP, sin ejecución física financiera 21 PIP, por formulación Expediente Técnico y verificación de viabilidad. Asimismo, se tiene programado la ejecución de 15 Planes de Negocios financiados por PROCOMPITE, por el importe de S/. 1'052,627.00 soles. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



La Unidad Ejecutora 001 Sede Central al II Semestre del año 2018, tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 275'904,611.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 244'050,682.80 soles, que representa el 88.45% del PIM.

Los proyectos de inversión Pública que ejecutan la Gerencia Regional de Infraestructura, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, forman parte de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central



2.2 UNIDAD EJECUTORA 008: PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER.

La Unidad Ejecutora 008 PRIDER, al II Semestre del año 2018 tiene programado 18 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 14 PIP, sin ejecución física financiera 04, Pre Inversión 02 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 98'214,970.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 79'362,673.78 soles, que representa el 85.98% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

2.3 UNIDAD EJECUTORA 100: AGRICULTURA AYACUCHO

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, al II Semestre del año 2018 curso tiene programado 34 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 34 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 10'935,501.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 9'658,925.34 soles, que representa el 88.45% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

2.4 UNIDAD EJECUTORA 200: TRANSPORTES AYACUCHO.



La Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, al II Semestre del año 2018 tiene programado 03 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 03 PIP. Asimismo, tiene programado 53 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales, en ejecución 44 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales, sin ejecución 08 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales. Estudio de Pre Inversión 03 proyectos. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 45'787,488.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 38'808,678.91 soles, que representa el 87.94% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



2.5 UNIDAD EJECUTORA 300: EDUCACION AYACUCHO

La Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, al II Semestre del año 2018 tiene programado 26, proyectos de inversión pública, en ejecución 07 proyectos de inversión, sin ejecución 19 proyectos de inversión, por estar en formulación de expediente técnico, 01 Estudios de Pre Inversión. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 723,278.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 88,493.20 soles, que representa el 87.78% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



2.6 UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

La Dirección Regional de Salud Ayacucho, al II Semestre del año 2018 tiene programado 38 proyectos de Inversión Pública para equipamiento, en ejecución 38 proyectos de inversión pública, se encuentra en proceso de adquisición el equipamiento. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 3'193,768.00 soles, con ejecución financiera de S/. 1'922,814.00 soles, que representa el 60.21% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Ley N° 30693, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y en el marco de la precitada norma, y conforme a lo dispuesto por el literal b) del artículo 53° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Titular del Pliego, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 903-2017-GRA/PRES**, de fecha 30 de Diciembre del 2017, aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, correspondiente al año 2018.



La aprobación de los recursos financieros asignados al Pliego 444 Gobierno Regional Ayacucho para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, se encuentra distribuido en las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 008 PRIDER, 100 Agricultura Ayacucho, 200 Transportes Ayacucho, 300 Educación Ayacucho y Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, con la finalidad de dar mayor operatividad a la gestión administrativa y técnica.

3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, son aprobados por el Titular del Pliego como son los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que incrementan el *Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)*, las mismas que son tramitadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y los Ministerios del Gobierno Central.

Las Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático, ocurren cuando son autorizados mediante resolución del Titular del Pliego como son las Anulaciones y Habilitaciones dentro y entre Unidades Ejecutoras, que varían las asignaciones presupuestarias aprobadas en el *Presupuesto Institucional de Apertura*, así como cuando se trasladan los recursos entre proyectos del mismo Grupo Genérico de Gasto.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de diciembre del año 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 70'545,966.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 19'651,731.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Crédito Suplementario** por el importe total de S/. 149'530,008.00 soles

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 1'429,632.00 soles.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 1,296.00 soles.

3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional que son aprobados por el Titular del Pliego, como:



los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que incrementan el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**

El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho, para Proyectos de Inversión Pública al II Semestre del año 2018, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 241'158,633.00 soles, que representa el 124.56 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas recibidas del Gobierno Nacional. El detalle del incremento por cada fuente de financiamiento se muestra a en el Cuadro N° 01:

- ✓ En la Fuente de Financiamiento: **1 Recursos Ordinarios**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 70'545'966.00 soles, que representa el 47.90 % respecto al PIA.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: **2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 19'651'731.00 soles, que representa el 2,348.36 % respecto al PIA.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: **3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 149'530,008.00 soles. respecto al PIA.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: **4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 1'429,632.00 soles, que representa el 228.42 % respecto al PIA.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: **5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 1,296.00 soles, que representa el 0.02 % respecto al PIA.

Asimismo, en el Cuadro N° 01, se observa por fuente de financiamiento el Presupuesto Institucional Modificado, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra el 91.74% para Recursos Ordinarios, 85.31% para Recursos Directamente Recaudados, 78.83% para Operaciones Oficiales de Crédito; 10.34% para Donaciones y Transferencias, 85.80% para Recursos Determinados; y 86.00% por toda fuente de financiamiento.

CUADRO N° 01

**PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	147,267,000	70,545,966	217,812,966	199,817,020.09	91.74	17,995,945.91
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	836,827	19,651,731	20,488,558	17,479,023.14	85.31	3,009,534.86
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	149,530,008	149,530,008	117,881,215.15	78.83	31,648,792.85
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	625,874	1,429,632	2,055,506	212,491.94	10.34	1,843,014.06
RECURSOS DETERMINADOS	44,871,282	1,296	44,872,578	38,502,517.71	85.80	6,370,060.29
TOTAL	193,600,983	241,158,633	434,759,616	373,892,268.03	86.00	60,867,347.97



En el Cuadro N° 02, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento mensual del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.12%), acumulado febrero (3.14%), acumulado marzo (6.70%), acumulado abril (10.33%), acumulado mayo (11.92%), acumulado junio (16.29%), acumulado julio (20.72%), acumulado agosto (26.18%), acumulado setiembre (29.94%), acumulado octubre (41.90%), acumulado noviembre (49.44%), acumulado diciembre (86.00%), respectivamente.

CUADRO N° 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	193,600,983	50,326,260	243,927,243	303,724.97	0.12	243,623,518.03
FEBRERO	193,600,983	20,007,033	263,934,276	8,287,182.25	3.14	255,647,093.75
MARZO	193,600,983	46,726,917	310,661,193	20,809,184.01	6.70	289,852,008.99
ABRIL	193,600,983	25,447,671	336,108,864	34,717,456.55	10.33	301,391,407.45
MAYO	193,600,983	105,871,671	441,980,535	52,668,986.15	11.92	389,311,548.85
JUNIO	193,600,983	0	441,980,535	72,008,002.30	16.29	369,972,532.70
JULIO	193,600,983	0	441,980,535	91,561,404.61	20.72	350,419,130.39
AGOSTO	193,600,983	0	441,980,535	115,694,293.94	26.18	326,286,241.06
SETIEMBRE	193,600,983	(7,783,320)	434,197,215	130,005,479.47	29.94	304,191,735.53
OCTUBRE	193,600,983	0	434,197,215	181,928,217.39	41.90	252,268,997.61
NOVIEMBRE	193,600,983	323,817	434,521,032	214,816,336.16	49.44	219,704,695.84
DICIEMBRE	193,600,983	238,584	434,759,616	373,892,268.03	86.00	60,867,347.97
TOTAL	193,600,983	241,158,633	434,759,616	373,892,268.03	86.00	60,867,347.97

En el Cuadro N° 03, se observa por toda fuente de financiamiento y por Unidades Ejecutoras, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución acumulado al mes de diciembre del año 2018, que registra conforme al siguiente detalle: U.E. 001 Sede Central (88.45%), U.E. 008 PRIDER (80.81%), U.E. 100 Agricultura Ayacucho (88.33%), U.E. 200 Transportes Ayacucho (84.76%), U.E. 300 Educación Ayacucho (12.24%) y U.E. Dirección Regional de Salud Ayacucho (60.21%), respectivamente.

CUADRO N° 03

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MODIF	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
SEDE CENTRAL	149,843,973	126,060,638	275,904,611	244,050,682.80	88.45	31,853,928.20
PRIDER	20,000,000	78,214,970	98,214,970	79,362,673.78	80.81	18,852,296.22
AGRICULTURA AYACUCHO	10,000,000	935,501	10,935,501	9,658,925.34	88.33	1,276,575.66
TRANSPORTES AYACUCHO	12,957,010	32,830,478	45,787,488	38,808,678.91	84.76	6,978,809.09
EDUCACION AYACUCHO	500,000	223,278	723,278	88,493.20	12.24	634,784.80
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO	300,000	2,893,768	3,193,768	1,922,814.00	60.21	1,270,954.00
TOTAL	193,600,983	241,158,633	434,759,616	373,892,268.03	86.00	60,867,347.97

En el Cuadro N° 04, Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.09%), acumulado febrero (3.11%), acumulado marzo (7.90%), acumulado abril (10.19%), acumulado mayo (11.99%), acumulado junio (15.91%), acumulado julio (20.23%), acumulado agosto (23.51%), acumulado setiembre (26.41%), acumulado octubre (37.99%), acumulado noviembre (44.62%), acumulado diciembre (88.45%), respectivamente.

CUADRO N° 04

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 001 SEDE CENTRAL
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	149,843,973	50,326,260	200,170,233	173,279.00	0.09	199,996,954.00
FEBRERO	149,843,973	8,974,510	209,144,743	6,494,320.35	3.11	202,650,422.65
MARZO	149,843,973	2,065,079	211,209,822	16,685,329.14	7.90	194,524,492.86
ABRIL	149,843,973	24,984,351	236,194,173	24,061,185.87	10.19	212,132,987.13
MAYO	149,843,973	44,616,851	280,811,024	33,663,558.98	11.99	247,147,465.02
JUNIO	149,843,973	5,000,000	285,811,024	45,463,859.63	15.91	240,347,164.37
JULIO	149,843,973	0	285,811,024	57,830,332.31	20.23	227,980,691.69
AGOSTO	149,843,973	500,000	286,311,024	67,297,632.87	23.51	219,013,391.13
SETIEMBRE	149,843,973	(5,386,692)	280,924,332	74,199,400.97	26.41	206,724,931.03
OCTUBRE	149,843,973	0	280,924,332	106,719,500.72	37.99	174,204,831.28
NOVIEMBRE	149,843,973	(2,576,183)	278,348,149	124,185,155.16	44.62	154,162,993.84
DICIEMBRE	149,843,973	(2,443,538)	275,904,611	244,050,682.80	88.45	31,853,928.20
TOTAL	149,843,973	126,060,638	275,904,611	244,050,682.80	88.45	31,853,928.20

En el Cuadro N° 05, Unidad Ejecutora 008 PRIDER, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.52), acumulado febrero (7.52%), acumulado marzo (5.82%), acumulado abril (15.67%), acumulado de mayo (17.51%), acumulado junio (22.79%), acumulado julio (28.60%), acumulado agosto (36.10%). Acumulado setiembre (40.41%), acumulado octubre (47.75%), acumulado noviembre (58.22%), acumulado diciembre (80.81%), respectivamente.



CUADRO N° 05

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 U. E. : 008 PRIDER
 FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	20,000,000	0	20,000,000	103,172.40	0.52	19,896,827.60
FEBRERO	20,000,000	1,783,655	21,783,655	1,638,321.42	7.52	20,145,333.58
MARZO	20,000,000	40,706,849	62,490,504	3,635,798.80	5.82	58,854,705.20
ABRIL	20,000,000	463,320	62,953,824	9,864,763.12	15.67	53,089,060.88
MAYO	20,000,000	28,122,562	91,076,386	15,945,665.34	17.51	75,130,720.66
JUNIO	20,000,000	4,000,000	95,076,386	21,670,680.56	22.79	73,405,705.44
JULIO	20,000,000	0	95,076,386	27,191,942.36	28.60	67,884,443.64
AGOSTO	20,000,000	0	95,076,386	34,321,569.22	36.10	60,754,816.78
SEPTIEMBRE	20,000,000	0	95,076,386	38,422,296.22	40.41	56,654,089.78
OCTUBRE	20,000,000	0	95,076,386	45,395,241.38	47.75	49,681,144.62
NOVIEMBRE	20,000,000	2,900,000	97,976,386	57,044,913.30	58.22	40,931,472.70
DICIEMBRE	20,000,000	238,584	98,214,970	79,362,673.78	80.81	18,852,296.22
TOTAL	20,000,000	78,214,970	98,214,970	79,362,673.78	80.81	18,852,296.22

En el Cuadro N° 06, Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.00%), acumulado febrero (0.00%), acumulado marzo (0.00%), acumulado abril (1.18%), acumulado mayo (7.95%), acumulado junio (13.04%), acumulado julio (20.22%), acumulado agosto (28.56%), acumulado setiembre (44.96%), acumulado octubre (53.32%), acumulado noviembre (62.66%), acumulado diciembre (88.33%), respectivamente.

CUADRO N° 06

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 U. E. : 100 AGRICULTURA AYACUCHO
 FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	10,000,000	0	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000.00
FEBRERO	10,000,000	0	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000.00
MARZO	10,000,000	586,811	10,586,811	0.00	0.00	10,586,811.00
ABRIL	10,000,000	0	10,586,811	125,055.62	1.18	10,461,755.38
MAYO	10,000,000	2,745,318	13,332,129	1,059,942.05	7.95	12,272,186.95
JUNIO	10,000,000	0	13,332,129	1,738,127.52	13.04	11,594,001.48
JULIO	10,000,000	0	13,332,129	2,695,885.29	20.22	10,636,243.71
AGOSTO	10,000,000	0	13,332,129	3,807,853.20	28.56	9,524,275.80
SEPTIEMBRE	10,000,000	(2,396,628)	10,935,501	4,916,871.34	44.96	6,018,629.66
OCTUBRE	10,000,000	0	10,935,501	5,831,282.90	53.32	5,104,218.10
NOVIEMBRE	10,000,000	0	10,935,501	6,852,519.61	62.66	4,082,981.39
DICIEMBRE	10,000,000	0	10,935,501	9,658,925.34	88.33	1,276,575.66
TOTAL	10,000,000	935,501	10,935,501	9,658,925.34	88.33	1,276,575.66

En el Cuadro N° 07, Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de

Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.21%), acumulado febrero (0.70%), acumulado marzo (2.22%), acumulado abril (3.04%), acumulado mayo (3.79%), acumulado junio (6.89%), acumulado julio (8.19%), acumulado agosto (21.57%), acumulado setiembre (26.05%), acumulado octubre (51.90%), acumulado noviembre (58.05%), acumulado diciembre (84.76%), respectivamente.

CUADRO N° 07

**PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 200 TRANSPORTES AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	12,957,010	0	12,957,010	27,273.57	0.21	12,929,736.43
FEBRERO	12,957,010	9,000,000	21,957,010	154,540.48	0.70	21,802,469.52
MARZO	12,957,010	0	21,957,010	488,056.07	2.22	21,468,953.93
ABRIL	12,957,010	0	21,957,010	666,451.94	3.04	21,290,558.06
MAYO	12,957,010	30,386,940	52,343,950	1,984,786.18	3.79	50,359,163.82
JUNIO	12,957,010	(9,000,000)	43,343,950	2,985,910.99	6.89	40,358,039.01
JULIO	12,957,010	0	43,343,950	3,549,338.45	8.19	39,794,611.55
AGOSTO	12,957,010	0	43,343,950	9,347,132.45	21.57	33,996,817.55
SETIEMBRE	12,957,010	0	43,343,950	11,292,004.74	26.05	32,051,945.26
OCTUBRE	12,957,010	0	43,343,950	22,495,051.20	51.90	20,848,898.80
NOVIEMBRE	12,957,010	0	43,343,950	25,162,506.90	58.05	18,181,443.10
DICIEMBRE	12,957,010	2,443,538	45,787,488	38,808,678.92	84.76	6,978,809.08
TOTAL	12,957,010	32,830,478	45,787,488	38,808,678.92	84.76	6,978,809.08

En el Cuadro N° 08, Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.00%), acumulado febrero (0.00%), acumulado marzo (0.00%), acumulado abril (0.00%), acumulado mayo (1.23%), acumulado junio (1.23%), acumulado julio (3.19%), acumulado agosto - noviembre (5.40%), acumulado diciembre (12.40%), respectivamente.



CUADRO N° 08

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 U. E. : 300 EDUCACION AYACUCHO
 FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	500,000	0	500,000	0.00	0.00	500,000.00
FEBRERO	500,000	0	500,000	0.00	0.00	500,000.00
MARZO	500,000	723,278	1,223,278	0.00	0.00	1,223,278.00
ABRIL	500,000	0	1,223,278	0.00	0.00	1,223,278.00
MAYO	500,000	0	1,223,278	15,033.60	1.23	1,208,244.40
JUNIO	500,000	0	1,223,278	15,033.60	1.23	1,208,244.40
JULIO	500,000	0	1,223,278	39,076.20	3.19	1,184,201.80
AGOSTO	500,000	(500,000)	723,278	39,076.20	5.40	684,201.80
SEPTIEMBRE	500,000	0	723,278	39,076.20	5.40	684,201.80
OCTUBRE	500,000	0	723,278	39,076.20	5.40	684,201.80
NOVIEMBRE	500,000	0	723,278	39,076.20	5.40	684,201.80
DICIEMBRE	500,000	0	723,278	88,493.20	12.24	634,784.80
TOTAL	500,000	223,278	723,278	88,493.20	12.24	634,784.80

En el Cuadro N° 09, Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero – mayo (0.00%), acumulado a junio (4.21%), acumulado julio (7.98%), acumulado agosto (27.59%), acumulado setiembre (35.56%), acumulado octubre (45.34%), acumulado noviembre (47.97%), acumulado diciembre (60.21%), respectivamente.

CUADRO N° 09

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 U. E. : UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	300,000	0	300,000	0.00	0.00	300,000.00
FEBRERO	300,000	248,868	548,868	0.00	0.00	548,868.00
MARZO	300,000	2,644,900	3,193,768	0.00	0.00	3,193,768.00
ABRIL	300,000	0	3,193,768	0.00	0.00	3,193,768.00
MAYO	300,000	0	3,193,768	0.00	0.00	3,193,768.00
JUNIO	300,000	0	3,193,768	134,390.00	4.21	3,059,378.00
JULIO	300,000	0	3,193,768	254,830.00	7.98	2,938,938.00
AGOSTO	300,000	0	3,193,768	881,030.00	27.59	2,312,738.00
SEPTIEMBRE	300,000	0	3,193,768	1,135,830.00	35.56	2,057,938.00
OCTUBRE	300,000	0	3,193,768	1,448,065.00	45.34	1,745,703.00
NOVIEMBRE	300,000	0	3,193,768	1,532,165.00	47.97	1,661,603.00
DICIEMBRE	300,000	0	3,193,768	1,922,814.00	60.21	1,270,954.00
TOTAL	300,000	2,893,768	3,193,768	1,922,814.00	60.21	1,270,954.00

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 OBSERVACIONES

- A los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha solicitado la remisión de la Evaluación Física Financiera de los Proyectos de Inversión Pública, ejecutados al II Semestre del año 2018, a la fecha han incumplido en remitir.
- La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, ha presentado información incompleta de los avances físicos financieros de los proyectos de inversión pública ejecutados por administración directa y contrata.
- Asimismo, las Direcciones Sub Regionales y Unidades Operativas, no han presentado ninguna información de avance físico financiero de los proyectos a su cargo, del periodo solicitado.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, lo considera como la meta física total a cada PIP, no se tiene desagregado a nivel de componentes, la evaluación física financiera lo efectúan en base a las valorizaciones y el presupuesto asignado a cada PIP, lo cual imposibilita la determinación de las metas físicas totales y ejecutadas a nivel de componentes de cada PIP.
- La Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, PRIDER, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Regional de Agricultura, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud, no han informado la Evaluación Físico Financiero de los Proyectos de Inversión ejecutados del periodo solicitado.



4.2 RECOMENDACIONES

- La Gerencia Regional de Infraestructura debe emitir una Directiva General del Proceso de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de que los Órganos Estructurados y las Unidades Ejecutoras, implemente las medidas correctivas.
- Asimismo, se debe emitir una Directiva para el Seguimiento de la Inversión Pública, en el marco de la normatividad vigente.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, debe sistematizar la ejecución física financiera de los Proyectos de Inversión Pública para su registro en el Módulo Infobras. Asimismo, debe remitir la información de los Avances físicos mensualmente a la Sub Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Planeamiento, para su registro en el Módulo Presupuestario del SIAF, y Evaluación Trimestral, respectivamente.
- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, deben

remitir mensualmente la información de los Avances físicos de los PIP a su cargo, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su consolidación a nivel de Unidad Ejecutora, para su posterior remisión a la Sub Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Planeamiento, para su registro en el Módulo Presupuestal del SLAF y Evaluación Trimestral, respectivamente.

ANEXOS:

En los anexos se adjunta la articulación de los Objetivos Estratégicos, Programas Presupuestales y Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho en el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, se adjunta la Evaluación Física Financiera de los Proyectos de Inversión Pública al mes de Diciembre del año 2018, desagregados por Unidades Ejecutoras que a continuación se indican:

- Unidad Ejecutora: 001 Sede Central
- Unidad Ejecutora: 008 PRIDER
- Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Ayacucho
- Unidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho
- Unidad Ejecutora: 300 Salud Ayacucho
- Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
1	NO TIENE	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MULTIPROV.	MULTIDIST	41,420,348	36,490,360	1,800,000	2,471,161	2,458,827	99.50	38,949,187	94.03	75.64	PRIDER
2	NO TIENE	2000351: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	HUAMANGA	AYACUCHO	32,023,784	275,637	15,874,074		15,874,073	100.00	16,149,710	50.43	49.57	SEDE CENTRAL
3	NO TIENE	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MULTIPROV.	MULTIDIST	83,856,398	60,934,392	38,070,051	12,469,292	10,452,714	83.83	71,387,106	85.13	82.22	SEDE CENTRAL, PRIDER, AGRICULTURA EDUCACION, SALUD
4	NO TIENE	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST	72,804,470	54,569,965	31,767,839	9,990,000	8,244,505	82.53	62,814,470	86.28	83.05	SEDE CENTRAL, TRANSPORTES
5	22034	2024704: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	1,996,148	1,990,084		6,000	5,680	94.67	1,995,764	99.98	100.00	AGRICULTURA AYACUCHO
6	44147	2041492: FORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA	HUANTA	HUANTA	764,684	693,476		9,000	8,614	95.71	702,090	91.81	90.00	AGRICULTURA AYACUCHO
7	24599	2042817: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,672,198	5,659,890		12,000	12,000	100.00	5,671,890	99.99	100.00	AGRICULTURA AYACUCHO
8	42371	2045187: REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS	HUANCASANCOS	SANCOS	1,778,819	1,444,016		12,000	12,000	100.00	1,456,016	81.85	80.00	AGRICULTURA AYACUCHO
9	52624	2045188: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,904,541	1,404,507		7,000	6,384	91.20	1,410,891	74.08	72.00	AGRICULTURA AYACUCHO
10	12975	2045190: REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS DE ANCON Y TRIBOLINE - SIVIA	HUANTA	SIVIA	1,887,100	1,356,202		9,000	8,226	91.40	1,364,428	72.30	70.00	AGRICULTURA AYACUCHO
11	55638	2045261: ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPÍ Y	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ, COLCA	1,778,000	1,213,252		11,000	11,000	100.00	1,224,252	68.86	65.00	AGRICULTURA AYACUCHO
12	55970	2045362: FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	1,999,874	1,530,578		10,800	10,797	99.97	1,541,375	77.07	76.00	AGRICULTURA AYACUCHO







PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
13	56071	2045363: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	1,982,157	1,765,331		11,000	11,000	100.00	1,776,331	89.62	85.00	AGRICULTURA AYACUCHO
14	56613	2045364: FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS REGION AYACUCHO	PARINACOCCHAS	PUYUSCA	1,904,541	1,242,119			10,977	99.79	1,253,096	65.80	64.00	AGRICULTURA AYACUCHO
15	57870	2045947: FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITO DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUZA, PARARCA, SARA SARA	1,885,320	1,354,618		11,000	1,314	11.95	1,355,932	71.92	70.00	AGRICULTURA AYACUCHO
16	58730	2045948: FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	1,895,844	1,310,119		9,000	8,168	90.76	1,318,287	69.54	68.00	AGRICULTURA AYACUCHO
17	55818	2045951: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO, SAN MIGUEL	1,664,215	1,412,067		10,800	10,497	97.19	1,422,564	85.48	83.00	AGRICULTURA AYACUCHO
18	58705	2046375: FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION	LUCANAS	PUQUIO	1,775,000	1,219,704		11,000	10,910	99.18	1,230,614	69.33	68.00	AGRICULTURA AYACUCHO
19	55601	2046440: RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - REGION AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	1,870,760	1,376,319		9,000	8,993	99.92	1,385,312	74.05	73.00	AGRICULTURA AYACUCHO
20	38190	2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	41,239,641	25,493,461	1,987,750	11,623,425	5,841,775	50.26	31,335,236	75.98	74.66	PRIDER
21	55506	2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	HUAMANGA	AYACUCHO	64,320,111	35,463,025	3,042,990	13,336,508	12,693,706	95.18	48,156,731	74.87	72.17	SEDE CENTRAL
22	71830	2058688: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA AVANCAY Y JIRON GIRASOLES DEL BARIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,679,442	1,535,172	0	123,989	120,324	97.04	1,655,496	98.57	100.00	SEDE CENTRAL
23	41021	2061432: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN MICROCUENCA DE ALPACABAMBA	HUAMANGA	AYACUCHO	1,574,081	1,541,381		8,600	8,319	96.73	1,549,700	98.45	95.00	AGRICULTURA AYACUCHO



W. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
24	18413	2062608: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NEGROMAYO - ANDAMARCA	LUCANAS	CARMEN SALCEDO	2,674,200	1,108,680		438,173	438,173	100.00	57.84	83.30	SEDE CENTRAL - SUB REGION LUCANAS
25	67820	2068056: CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHOY MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NEGROMAYO - ANDAMARCA	LUCANAS	OTOCA	5,009,193	4,642,672	366,520	336,578	191,874	57.01	96.51	93.83	SEDE CENTRAL
26	43531	2077939: AMPLUACION DE LA PRESA ANCASCOCCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	PARINACOCHAS	CORACORA	167,333,583	23,642,925	3,437,657	41,280,886	34,670,943	83.99	34.85	23.00	PRIDER
27	36364	2078579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICROED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	56,727,096	8,692,732	689,763	6,372,395	84,561	1.33	15.47	52.92	SEDE CENTRAL
28	75287	2086417: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,332,159	5,182,944	20,000	20,000	19,971	99.86	97.58	97.48	AGRICULTURA AYACUCHO
29	97456	2086418: DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	7,521,915	7,028,265	479,826	479,826	447,558	93.28	99.39	86.31	AGRICULTURA AYACUCHO
30	48178	2091046: PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	4,297,630	4,233,514		11,000	10,901	99.10	98.76	80.00	AGRICULTURA AYACUCHO
31	11843	2094881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA	LUCANAS	SAISA	6,682,021	5,381,788	0	211,960	211,959	100.00	83.71	80.93	SEDE CENTRAL - UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS
32	105204	2097212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	8,432,573	6,351,267	2,056,561	224,644	224,574	99.97	77.98	95.41	SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO
33	104570	2099779: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	13,361,600	8,841,759	12,351	4,509,340	3,491,124	77.42	92.30	85.00	PRIDER




W. Viquez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
34	108702	21100224: CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA		5,244,255	1,379,580	2,932,960	3,773,561	96.79	5,032,093	95.95	94.65	SEDE CENTRAL
35	114684	2110606: CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN		6,108,333	5,301,924	349,618	349,618	100.00	5,651,542	92.52	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION VILCASHUAMAN
36	102532	2110803: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ MORADO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST		985,820	976,954		8,800	92.58	985,101	99.93	98.00	AGRICULTURA AYACUCHO
37	88623	2110805: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA QUINUA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN		686,755	668,535	8,800	8,798	99.98	677,333	98.63	97.00	AGRICULTURA AYACUCHO
38	80757	2110806: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE LECHE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SAN PEDRO DE LARCAY		756,481	736,776	10,000	9,992	99.92	746,768	98.72	95.00	AGRICULTURA AYACUCHO
39	93521	2110976: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO	LUCANAS	MULTIDIST		2,255,687	1,958,532	13,200	13,200	100.00	1,971,732	87.41	85.00	AGRICULTURA AYACUCHO
40	119530	2111071: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO		2,049,755	1,237,025	400,000	351,786	96.60	1,576,842	76.93	75.81	SEDE CENTRAL - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
41	84816	2111234: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA	HUAMANGA	AYACUCHO		2,367,808	2,195,259	172,400	161,075	98.15	2,353,359	99.39	79.07	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO






PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PUEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
42	86079	2111751: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	3,965,046	3,857,617	0	107,428	94,687	88.14	3,952,304	99.68	77.81	SEDE CENTRAL - SUB REGION FAJARDO
43	68393	2112361: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	3,926,269	200,000	999,999	25,185	-	0.00	200,000	5.09	5.00	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
44	84485	2112629: DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO	MULTIDIST	6,000,000	5,932,389	0	67,608	67,608	100.00	5,999,997	100.00	93.75	AGRICULTURA AYACUCHO
45	98529	2112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ILLUSTA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA, HUANCAPÍ	5,611,531	3,673,778	0	1,373,418	1,274,205	92.78	4,947,983	88.18	80.81	SEDE CENTRAL
46	121777	2112940: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO.	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,848,932	2,092,936	500,000	500,000	499,863	99.97	2,592,799	67.36	58.56	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
47	132686	2113615: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	5,652,463	1,911,867	2,000,000	2,163,198	1,530,200	70.74	3,442,067	60.89	41.22	SEDE CENTRAL - SUB REGION LUCANAS
48	155765	2114553: MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,367,928	4,190,384	0	812,000	799,998	98.52	4,990,382	92.97	75.27	AGRICULTURA AYACUCHO
49	87235	2117186: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO Nº 07 TAMBILLO II ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC. DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	9,883,005	9,639,903	-	32,000	-	0.00	9,639,903	97.54	100.00	PRIDER
50	118627	2122318: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,330,866	5,114,154	-	159,712	32,340	20.25	5,146,494	96.54	100.00	SEDE CENTRAL








PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
51	139191	2124065: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE COCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	5,608,368	4,085,967	1,147,949	359,641	359,641	100.00	4,445,608	79.27	84.81	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
52	147369	2125947: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO -	CANGALLO	CHUSCHI	4,692,924	4,207,841	310,000	310,000	310,000	100.00	4,517,841	96.27	100.00	SEDE CENTRAL
53	136837	2130424: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO GANADERO EN LAS COMUNIDADES SAN JUAN DE CUCHOQUESERA Y SAN JERONIMO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	1,588,173	1,501,285	10,800	10,609	10,609	98.23	1,511,894	95.20	94.00	AGRICULTURA AYACUCHO
54	81815	2131018: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	7,195,364	5,192,330	1,122,090	425,324	425,287	99.99	5,617,617	78.07	77.74	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
55	103778	2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	8,785,986	5,515,291	775,939	336,587	336,587	43.38	5,851,878	66.60	64.50	SEDE CENTRAL
56	158896	2133347: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA, HUANTA	MULTIDIST	6,558,843	2,269,737	96,037	96,036	96,036	100.00	2,365,773	36.07	35.00	SEDE CENTRAL
57	79697	2133673: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/MX-P MARAVILLAS -	HUAMANGA	AYACUCHO	5,069,880	1,478,940	2,442,994	3,552,413	3,551,665	99.98	5,030,605	99.23	100.00	SEDE CENTRAL
58		2133920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	77,143,552	66,081,326	1,657,920	0	0	0.00	66,081,326	85.66	100.00	SEDE CENTRAL



W/16/182

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
59	174925	2133935: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE BOVINOS EN LOS CENTROS POBLADOS ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1,136,330	1,067,527		10,800	1,296	12.00	1,068,823	94.06	90.00	AGRICULTURA AYACUCHO
60	164811	2134353: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL, ANCO	7,732,527	6,859,283		873,243	873,139	99.99	7,732,422	100.00	99.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION LA MAR
61	119454	2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	5,291,921	5,290,009	325,572	0	0	#DIV/0!	5,290,009	99.96	94.31	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
62	177108	2136940: CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	5,614,243	5,333,232	227,108	64,955	0	0.00	5,333,232	94.99	100.00	PRIDER
63	158841	2139036: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACOCCHA - CCASANCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	51,570,725	1,789,860		7,430,000	7,158,418	96.34	8,948,278	17.35	0.69	PRIDER
64	68986	2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACOCCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUJUILCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	19,794,989	18,845,064	1,007,871	947,125	850,900	89.84	19,695,964	99.50	98.00	PRIDER
65	177994	2144062: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,990,279	6,818,402	186,588	171,877	171,619	99.85	6,990,021	100.00	97.99	SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
66	75261	2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CHUMPI	31,418,318	20,609,816	233,402	10,727,189	8,786,645	81.91	29,396,461	93.56	91.00	PRIDER
67	176659	2146727: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,178,920	1,105,496	0	61,373	61,213	99.74	1,166,709	98.96	96.81	SEDE CENTRAL - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
68	170344	2146873: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	650,635	21,727	398,417			0	#DIV/0!	21,727	3.34	SEDE CENTRAL
69	190852	2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,379,158	4,006,018	700,000	699,982	695,058	99.30		4,701,076	87.39	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
70	178771	2150571: IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,766,859	2,705,134	0	27,213	10,400	38.22		2,715,534	98.15	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
71	208604	2153812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA Nº 38589 DE RIUMHUAYCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	3,477,856	3,068,662	392,758	392,758	392,758	100.00		3,461,420	99.53	SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO
72	186885	2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	PAUZA	13,604,482	9,955,722		3,648,759	948,010	25.98		10,903,732	80.15	SEDE CENTRAL
73	184451	2155646: MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. Nº 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	4,097,408	3,967,407		107,080	101,757	95.03		4,069,164	99.31	SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO
74	199362	2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,740,790	1,587,343		153,331	121,318	79.12		1,708,661	98.15	SEDE CENTRAL - GRRNGMA
75	213363	2155813: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION OLIVINA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,066,847	5,954,548	1,037,190	1,363,426	1,241,781	91.08		7,196,329	89.21	AGRICULTURA AYACUCHO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO


FTE. FTO.

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
76	185247	2156169: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCASHUAMAN -	VILCASHUAMAN	INDEPENDENCIA	2,749,638	2,642,472		107,166	107,166	100.00	2,749,638	100.00	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION VILCASHUAMAN
77	199613	2157298: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHOS	PAUCAR DEL SARA SARA	COLTA, OYOLO	47,604,673	1,100,162	1,563,844	13,844	0	0.00	1,100,162	2.31	LAURO ARBITRAL	PRIDER
78	148408	2158001: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,620,485	0	1,500,000	1,500,000	1,210,600	80.71	1,210,600	33.44	29.44	AGRICULTURA AYACUCHO
79	200924	2158015: CREACION DE LA CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	9,997,074	28,240	1,500,000		0	#DIV/0!	28,240	0.28	0.00	SEDE CENTRAL
80	9334	2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDOCCHA - VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	VISCHONGO, VILCASHUAMAN	176,972,537	161,466,257	0	13,684,030	11,918,782	87.10	173,385,039	97.97	88.19	SEDE CENTRAL
81	146922	2161517: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,949,429	3,613,644	0	142,220	138,307	97.25	3,751,951	95.00	91.50	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
82	201490	2162430: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	790,815	702,713			88,101	0.00	702,713	88.86	98.00	SEDE CENTRAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
83	233250	2162520: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,037,999	1,530,847	350,000	472,206	248,982	52.73	1,779,829	87.33	87.02	SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
84	240061	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	473,793,823	443,310,806		17,223,116	14,299,932	83.03	457,610,738	96.58	92.26	SEDE CENTRAL
85	246778	2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°432-12/MX-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	AYACUCHO	1,194,934	15,185		26,995		0.00	15,185	1.27	1.20	EDUCACION AYACUCHO
86	247206	2173263: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 432-51/MX-U LOS LUENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,230,270	1,165,380		62,654	62,653	100.00	1,228,033	99.82	100.00	SEDE CENTRAL
87	247153	2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	2,028,607	1,701,529		322,656	309,998	96.08	2,011,527	99.16	99.20	SEDE CENTRAL
88	247140	2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-34/MX-U CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,473,707	33,069		9,110		0.00	33,069	2.24	0.00	EDUCACION AYACUCHO
89	247054	2173268: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-81/MX-U - QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,151,220	33,069		9,110		0.00	33,069	2.87	0.00	EDUCACION AYACUCHO





W. Vilchaz

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
90	246774	2173269: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	AYACUCHO	1,340,375	15,185		26,995		0.00	1.13	0.00	EDUCACION AYACUCHO
91	246768	2173270: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,583,208	33,069		9,110		0.00	2.09	0.00	EDUCACION AYACUCHO
92	249725	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	686,528	16,028		10,123		0.00	2.33	0.00	EDUCACION AYACUCHO
93	250222	2173298: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	988,701	823,356		165,345	165,345	100.00	100.00	100.00	SEDE CENTRAL
94	249132	2173294: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	815,177	16,028		10,123		0.00	1.97	0.00	EDUCACION AYACUCHO
95	250213	2173295: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACCAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,057,755	0		37,584	7,517	20.00	0.71	0.00	EDUCACION AYACUCHO








PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
96	248803	2173308: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°429-86/MX-U DE SANABAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	841,562	821,992		16,287		0.00	821,992	97.67	100.00	SEDE CENTRAL
97	246321	2173328: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-10/MX-P DE CHACHASPATA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1,061,558	1,048,090		10,184		0.00	1,048,090	98.73	100.00	SEDE CENTRAL
98	249128	2173329: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-30/MX-U SAN MIGUEL DE PUCARAGAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	874,459	852,190		18,984		0.00	852,190	97.45	100.00	SEDE CENTRAL
99	247219	2173449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 432-35/MX-U NUEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,455,802	33,069		9,110		0.00	33,069	2.27	0.00	EDUCACION AYACUCHO
100	249211	2173521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°38254/MX-P- LUIS CAVERO BENDEZU DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,380,023	1,366,442		10,299		0.00	1,366,442	99.02	100.00	SEDE CENTRAL
101	248895	2174751: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	898,666	815,479		62,654		100.00	878,132	97.72	100.00	SEDE CENTRAL
102	248883	2174752: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-38/MX-P DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	699,011	632,106		62,654		100.00	694,760	99.39	100.00	SEDE CENTRAL





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
103	248872	2174753: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-37/MX-U-QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,323,275	730,422		543,983	543,980	100.00	1,274,402	96.31	100.00	SEDE CENTRAL
104	249001	2176091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-36/MX-U DE SACHABAMBA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	870,408	805,518		61,923	61,922	100.00	867,440	99.66	100.00	SEDE CENTRAL
105	248899	2176098: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	CHIARA	477,162	413,240		62,654	62,654	100.00	475,894	99.73	100.00	SEDE CENTRAL
106	245184	2176124: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 406MX-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	186,121	169,492		11,083	8,994	81.15	178,486	95.90	100.00	SEDE CENTRAL
107	256117	2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	20,245,426	6,611,924	4,957,010	11,229,125	8,053,958	71.72	14,665,882	72.44	69.88	TRANSPORTES AYACUCHO
108	265371	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	9,480,095	8,611,013		705,254	700,155	99.28	9,311,168	98.22	95.61	SEDE CENTRAL
109	272361	2184896: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	417,757	317,863		51,908	39,208	75.53	357,071	85.47	81.39	AGRICULTURA AYACUCHO
110	262929	2187121: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,148,190	1,132,914	0	5,779	0	0.00	1,132,914	98.67	90.00	SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
111	271115	2189873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	12,680,660	8,906,901	3,689,407	2,948,036	2,814,188	95.46	11,721,089	92.43	92.19	SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO
112	245191	2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO -	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	811,100	26,721		26,721	0	0.00	26,721	3.29	0.00	EDUCACION AYACUCHO
113	245019	2190622: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,121,578	1,020,025		101,553	101,553	100.00	1,121,578	100.00	100.00	SEDE CENTRAL
114	249685	2190623: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417-MX-P VIRACCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCOS - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCOS	751,117	730,121		17,713		0.00	730,121	97.20	100.00	SEDE CENTRAL
115	245090	2190624: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OTOCA	876,334	21,242		21,241	0	0.00	21,242	2.42	0.00	EDUCACION AYACUCHO
116	245016	2190625: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,134,559	1,033,974		100,585	100,438	99.85	1,134,412	99.99	100.00	SEDE CENTRAL
117	249410	2190651: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-93/MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	1,168,106	0		40,000		0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
118	249395	2190652: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-92/MX-U DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	1,132,599	0		40,000		0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
119	249519	2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-97/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA		1,132,243	0	37,584	7,517	20.00	7,517	0.66	0.00	EDUCACION AYACUCHO
120	249523	2190655: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-94/MX-U QUISPICANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUISPICANCHA, DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION	HUANTA	IGUAIN		1,164,332	0	37,500		0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
121	245185	2190656: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 257 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACUCHO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO -	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO		873,513	21,917	21,916	0	0.00	21,917	2.51	0.00	EDUCACION AYACUCHO
122	260797	2192267: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO		1,633,427	578,245	499,999	498,457	98.37	1,088,597	65.42	63.02	SEDE CENTRAL - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
123	274565	2197958: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS, CARMEN ALTO		9,424,578	560,315	613,372		0.00	560,315	5.95	0.00	SEDE CENTRAL
124	267990	2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION	CANGALLO	CANGALLO		71,178,814	1,153,324	20,171,079	20,171,079	100.00	21,324,403	29.96	0.18	SEDE CENTRAL
125	268482	2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCAS, REGION AYACUCHO	PARINACOCAS	CORACORA		90,689,996	2,324,125	25,087,155	24,995,512	99.63	27,319,637	30.12	0.96	SEDE CENTRAL




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
126	259612	2194679: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	124,006,315	0		1,928,766	1,928,465	99.98	1,928,465	1.56	0.00	SEDE CENTRAL
127	260477	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	AYNA	93,579,057	2,827,839		27,100,714	26,780,063	98.82	29,607,902	31.64	0.51	SEDE CENTRAL
128	259166	2194681: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	100,570,388	0		2,118,080		0.00	0	0.00	0.00	SEDE CENTRAL
129	260531	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	80,382,151	3,523,619		24,218,312	22,257,208	91.90	25,780,827	32.07	0.14	SEDE CENTRAL
130	288886	2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.	HUANTA	HUANTA	17,145,402	16,724,876		129,505	0	0.00	16,724,876	97.55	100.00	SEDE CENTRAL
131	192096	2204161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. Nº 38681/MX-P JOSE MARIA ARGUEDAS HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,822,857	688,907							81.10	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANTA
132	191706	2210324: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO -	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	2,264,805	1,581,799	555,549	630,479	536,150	85.04	2,117,949	93.52	89.67	AGRICULTURA AYACUCHO
133	231571	2217412: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	4,212,578	4,119,367		93,211	93,159	99.94	4,212,526	100.00	83.64	SEDE CENTRAL - SUB REGION LA MAR





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
134	221670	2218430: CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	3,238,470	3,054,904		183,566	176,898	96.37	3,231,802	99.79	100.00	SEDE CENTRAL
135	210511	2218964: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. VENEZUELA 1RA Y 2DA CUADRA Y PJE. NICARAGUA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,009,368	751,033		251,736	248,883	98.87	999,916	99.06	100.00	SEDE CENTRAL
136	219313	2224717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO	3,603,616	3,602,026		34,310	0	0.00	3,602,026	99.96	100.00	SEDE CENTRAL
137	81543	2225806: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CHALCOS EN LA LOCALIDAD DE CHALCOS, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	CHALCOS	2,456,219	1,258,552		1,197,666	1,197,666	100.00	2,456,218	100.00	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE
138	238816	2227214: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38023/MX-P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	860,381	0		42,180	8,014	19.00	8,014	0.93	0.00	EDUCACION AYACUCHO
139	239636	2227216: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 333/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	AYACUCHO	1,118,384	15,185		26,995		0.00	15,185	1.36	0.00	EDUCACION AYACUCHO
140	240781	2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	806,638	15,185		26,995		0.00	15,185	1.88	0.00	EDUCACION AYACUCHO




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
141	238732	2228792: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	1,502,493	988,656		512,187	510,857	99.74	1,499,513	99.80	93.25	SEDE CENTRAL
142	238423	2228793: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1,073,521	0		39,187		0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
143	192375	2228805: CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCA - HUITO - QUIJE L= 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROV. DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	5,176,995	4,542,752		55,767	55,767	100.00	4,598,519	88.83	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE
144	238865	2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA, LAMPA	8,579,793	3,821,076		1,887,971	1,847,749	97.87	5,668,825	66.07	63.17	SEDE CENTRAL - SUB REGION PAUCAR DEL SARA
145	240902	2229511: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS	13,157,847	11,708,934		1,443,303	1,443,303	100.00	13,152,237	99.96	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO
146	241164	2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	CANGALLO, HUANCASANCOS	CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, SACSAMARCA	14,194,213	9,159,667		2,148,480	1,657,339	76.21	10,797,006	76.07	75.82	SEDE CENTRAL
147	192688	2229553: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - ATACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	2,516,331	1,481,891	964,956	1,029,248	1,011,091	98.24	2,492,982	99.07	94.18	PRIDER



PLIEGO	: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO.	: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
155	244757	2229981: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO -	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO	2,245,385	1,479,670	765,595	765,595	700,698	91.52	2,180,368	97.10	96.12	AGRICULTURA AYACUCHO
156	243353	2230368: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA -	HUAMANGA	PACAYCASA, QUINUA	9,726,070	4,745,329	4,569,008	0	0	#DIV/0!	4,745,329	48.79	48.12	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
157	232289	2230605: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	41,547,562	39,445,275	1,234,231	611,059	611,014	99.99	40,056,289	96.41	100.00	SEDE CENTRAL
158	232266	2230606: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	65,355,307	36,759,225	26,831,750	23,635,524	88.09	60,394,749	92.41	84.30	SEDE CENTRAL	
159	232353	2230607: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ALTERNANCIA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO.	LA MAR	SAN MIGUEL	29,927,356	0	9,000,000			#DIV/0!	0	0.00	SEDE CENTRAL	
160	236672	2231742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-52 MX U DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	1,433,690	957,826	475,822	475,489	99.93	1,433,315	99.97	100.00	SEDE CENTRAL	
161	237884	2231744: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION Nº 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	QUINUA	1,418,679	629,808	788,870	788,260	99.92	1,418,068	99.96	94.39	SEDE CENTRAL	




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
162	245151	2231835: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE	HUAMANGA	CARMEN ALTO	2,549,875	0	0	38,742		0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
163	128047	2232271: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	4,061,476	3,723,212	0	338,263	337,310	99.72	4,060,522	99.98	100.00	SEDE CENTRAL
164	237774	2232274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	804,252	0	0	42,180	8,014	19.00	8,014	1.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
165	198033	2234028: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO: PUTIS APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA, SIVA Y LLOCHEGUA	66,612,099	847,003	5,000,000	4,039,634	3,296,151	81.60	4,143,154	6.22	29.48	SEDE CENTRAL
166	215197	2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,257,226	3,873,335	2,500,000	2,710,462	2,326,793	85.84	6,200,128	75.09	74.35	AGRICULTURA AYACUCHO
167	309373	2248878: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON TACNA Y PASAJE UNIVERSITARIA - CANAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	1,036,314	0	0	1,036,313	1,023,735	98.79	1,023,735	98.79	100.00	SEDE CENTRAL





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
168	249590	2249918: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-98MX-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	0	1,196,853		42,180		0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
169	259367	2250081: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	1,283,330	3,952,286	2,656,286	2,654,216	2,603,814	98.10	3,887,144	98.35	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA
170	267247	2250249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN,	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	0	20,510,689	7,000,000	57,656	57,655	100.00	57,655	0.28	0.00	SEDE CENTRAL
171	293429	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	26,417	1,037,035		10,250	10,250	100.00	36,667	3.54	0.00	EDUCACION AYACUCHO
172	294113	2251123: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	549,162	1,104,397	554,517	460,126	438,700	95.34	987,862	89.45	88.72	SEDE CENTRAL - SECRETARIA GENERAL
173	308990	2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.L.E.E N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA, HUANTA	190,310	6,707,478		285,466	285,466	100.00	475,776	7.09	0.00	SEDE CENTRAL




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANCIERO AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
174	308552	2260061: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, IGUAIN	8,676,087	131,122		196,683	196,682	100.00	327,804	3.78	0.00	SEDE CENTRAL
175	298375	2263746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA - REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	MULTIDIST	10,679,556	0	1,500,000	732,000	681,665	93.12	681,665	6.38	5.38	AGRICULTURA AYACUCHO
176	289110	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	55,098,996	1,698,079	8,000,000	189,665	118,451	62.45	1,816,530	3.30	0.00	SEDE CENTRAL
177	123410	2264584: CONSTRUCCION DE LA PRESA HIDRAULICA CAYRAMAYO - DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	20,584,904	123,000	1,000,000	41,000		0.00	123,000	0.60	EXPEDIENTE TECNICO	PRIDER
178	2270017	2270017: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM 00+000 - KM 13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBOI, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL, TAMBO	58,758,011	0		24,568,363	23,661,556	96.31	23,661,556	40.27	36.77	TRANSPORTES AYACUCHO
179	2274161	2274161: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	3,844,480	39,701		59,552	59,552	100.00	99,253	2.58	0.00	SEDE CENTRAL
180	303244	2281068: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	11,678,833	1,000	1,241,840	1,241,840	1,056,780	85.10	1,057,780	9.06	9.05	AGRICULTURA AYACUCHO





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
181	2283341	2283341: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	0	3,649,707		1,268,367	1,239,776	97.75	1,239,776	33.97	30.97	SEDE CENTRAL
182	2288742	2288742: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL CON PINO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	0	1,227,886	908,323	738,323	671,661	90.97	671,661	54.70	52.70	PRIDER
183	2293866	2293866: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL Nº 12 CRSTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS,	PARINACOCCHAS	CORACORA	0	38,009,018	11,149,743	190,590	122,463	64.25	122,463	0.32	0.00	SEDE CENTRAL
184	2296322	2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	3,340,755	5,351,174		18,000		0.00	3,340,755	62.43	100.00	SEDE CENTRAL
185	2296892	2296892: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,861,051	8,571,213	1,000,000	973,722	970,673	99.69	3,831,724	44.70	41.32	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
186	2300275	2300275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	0	32,295,755	9,500,000	160,102	84,791	52.96	84,791	0.26	0.00	SEDE CENTRAL
187	2301509	2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	VINCHOS	0	1,528,119		39,167	39,167	100.00	39,167	2.56	0.00	EDUCACION AYACUCHO






PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
188	2302296	2302296: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	HUAMANGA	AYACUCHO	5,522,422	0	2,479,432	30,000		0.00	0	0.00	0.00	SEDE CENTRAL
189	2302454	2302454: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLOA - PAMPA WÍÑAY, DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	PARAS Y TOTOS	8,183,105	499,579	1,000,000	1,496,054	1,478,872	98.85	1,978,451	24.18	23.75	PRIDER
190	2302500	2302500: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO DEL DISTRITO CARMEN ALTO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	273,292	243,513		29,778	3,500	11.75	247,013	90.38	90.28	SALUD AYACUCHO
191	2302519	2302519: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	276,892	254,352		22,539	3,000	13.31	257,352	92.94	91.08	SALUD AYACUCHO
192	2302575	2302575: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHUNGUI DEL DISTRITO CHUNGUI DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	279,892	222,148		57,743	3,700	6.41	225,848	80.69	79.32	SALUD AYACUCHO
193	2302581	2302581: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD LICENCIADOS DEL DISTRITO AYACUCHO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	362,729	329,234		33,494	3,500	10.45	332,734	91.73	90.96	SALUD AYACUCHO
194	2302659	2302659: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD PAMPACANGALLO DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	366,569	343,848		22,720	3,000	13.20	346,848	94.62	92.82	SALUD AYACUCHO






PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
195	2302665	2302665: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECE DEL DISTRITO SANTILLANA DE LA PROVINCIA HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	367,169	355,133		12,035	3,000	24.93	358,133	97.54	96.82	SALUD AYACUCHO
196	2302675	2302675: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DEL DISTRITO ANCO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	ANCO	281,692	280,165		1,526	800	52.42	280,965	99.74	98.28	SALUD AYACUCHO
197	2302731	2302731: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA DEL DISTRITO MARISCAL CACERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	MARISCAL CACERES DORREGARAY	273,772	242,969		30,802	3,000	9.74	245,969	89.84	88.10	SALUD AYACUCHO
198	2302747	2302747: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN DEL DISTRITO VILCASHUAMAN DE LA PROVINCIA VILCASHUAMAN DE LA REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	369,209	330,977		38,231	3,500	9.15	334,477	90.59	89.95	SALUD AYACUCHO
199	2302827	2302827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO LAPA PATA - POMAYOC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGHA	CHIARA	1,276,326	0	1,000,010	1,260,010	1,259,928	99.99	1,259,928	98.72	100.00	PRIDER
200	2307933	2307933: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	4,328,440	199,519		199,962	196,868	98.45	396,387	9.16	8.55	SEDE CENTRAL - GRRNGMA
201	2308421	2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	CANGALLO, AYACUCHO	CHUSCHI, CHIARA	18,388,150	4,517,132	4,000,000	3,267,508	3,054,427	93.48	7,571,559	41.18	40.61	SEDE CENTRAL - OPEMAN
202	2310680	2310680: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4,651,367	424,897		1,969,146	1,912,675	97.13	2,337,572	50.26	50.12	SEDE CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE LA MAR



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018


PLIEGO
FTE. FTO.

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO.		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
203	68954	2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	164,311,765	851,853		729,919	546,456	74.87	1,398,309	0.85	0.53	SEDE CENTRAL
204	2316725	2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA - I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	5,943,517	1,270,169		4,673,348	2,735,066	58.52	4,005,235	67.39	41.02	PRIDER
205	2322167	2322167: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	13,500,906	5,315,613		8,168,243	7,442,305	91.11	12,757,918	94.50	83.12	SEDE CENTRAL
206	2323678	2323678: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVOIRIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	3,645,685	1,490,805	1,068,831	2,154,695	1,697,369	78.78	3,188,174	87.45	72.20	PRIDER
207	362933	2326407: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 276 ZOILA RUIZ BERROCAL, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	1,834,678	1,308,938		396,000	396,000	100.00	1,704,938	92.93	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION PARINACOCCHAS
208	2331513	2331513: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA QUEBRADA DE HABASPAMPA, COLLPA Y CCOLLOTA EN EL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	2,514,641	315,885		1,284,412	1,245,312	96.96	1,561,197	62.08	51.00	PRIDER
209	268795	2340036: CREACCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	4,722,182	0		2,344,305	2,212,968	94.40	2,212,968	46.86	45.65	SEDE CENTRAL
210	2345043	2345043: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	259,001	242,282		9,300	9,288	99.87	251,570	97.13	100.00	SEDE CENTRAL
211	2345071	2345071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	357,612	0		357,612	0	0.00	0	0.00	0.00	SEDE CENTRAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO



: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FTE. FTO.

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
212	2386149	2386149: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	13,429,298	0		323,817	323,817	100.00	323,817	2.41	0.00	SEDE CENTRAL
213	2397044	2397044: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO GANADEROS Y ACUICOLAS RINCONADA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO	LA MAR	ANCO	160,000	56,048		103,952	101,940	98.06	157,988	98.74	98.71	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
214	2397317	2397317: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DEL TALLER ASOCIACION CIVIL FEMENINA DE TEJEDORAS, VIRGEN DE LA O, HUANCASANCOS, DEL DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	104,787	4,861		99,926	99,916	99.99	104,777	99.99	99.35	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
215	2397348	2397348: AMPLIACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLÓGICA ACUICOLA EN LA EMPRESA NUTRIMENTOS JANA SAC EN LA LOCALIDAD DE RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	148,985	2,400		146,585	146,435	99.90	148,835	99.90	99.29	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
216	2397349	2397349: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL UCHO, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	147,931	89,655		58,276	58,108	99.71	147,763	99.89	99.28	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
217	2397350	2397350: MEJORA EN EL MANEJO AGRONÓMICO Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SRA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUZA	159,934	99,470		60,464	60,350	99.81	159,820	99.93	98.73	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
218	2397351	2397351: INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA PERLADA EN LA EMPRESA CAMPO SUR ORGANICO GYS S.A.C, DISTRITO ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	141,658	14,930		126,728	126,664	99.95	141,594	99.95	99.42	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE







PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
219	2397352	2397352: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN CRISTOBAL, VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	160,001	149,136		10,865	10,533	96.94	99.79	99.58	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
220	2397353	2397353: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS, ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ILWI DE LA COMUNIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA, LUCANAS -	LUCANAS	CABANA	160,000	79,855		80,145	79,727	99.48	99.74	99.33	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
221	2397354	2397354: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA LAGUNA DE INCAHUASI DEL DISTRITO DE PULLO, EN LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS	PARINACOCCHAS	PULLO	160,000	88,368		71,632	71,456	99.75	99.89	99.66	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
222	2397355	2397355: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL Y EXPORT TRUCHICOLA LOS ANDES DE CHONTACA - ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	160,000	145,992		14,008	14,008	100.00	100.00	99.76	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
223	2397356	2397356: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION AGROPECUARIA POR EL DESARROLLO DE MUNAYPATA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	160,000	148,859		11,141	11,130	99.90	99.99	99.96	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
224	2397357	2397357: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA, LLAMA, PACOS, PARA LA PRODUCCION DE FIBRA, ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE SAN MARTIN DE PALLCA, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	148,220	115,613		32,607	32,397	99.36	99.86	99.86	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
225	2397358	2397358: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA ANDINA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE NUEVA GENERACION OSQOQOCHA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	ANCO	116,982	45,985		70,997	70,995	100.00	100.00	99.69	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
226	2397359	2397359: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE TEJIDO, BORDADOS EN TELARES PUESTA EN VALOR, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	121,564	16,022		105,542		105,478	99.94	121,500	99.95	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
227	2397360	2397360: INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA CON VALOR AGREGADO, AEO AGRONEGOCIOS INKASISA S.A.C., DE LA COMUNIDAD DE CIRCUMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA,	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA	149,867	90,108		59,759		59,756	99.99	149,864	100.00	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
228	2409689	2409689: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETROS; EN EL(LA) EESS ACOSVINCHOS - ACOS VINCHOS DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	15,000	0		15,000		15,000	100.00	15,000	100.00	SALUD AYACUCHO
229	2409707	2409707: ADQUISICION DE INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS APOYO SIVIA - SIVIA DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	40,000	0		40,000		40,000	100.00	40,000	100.00	SALUD AYACUCHO
230	2409755	2409755: ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	222,000	0		222,000		222,000	100.00	222,000	100.00	SALUD AYACUCHO
231	2409756	2409756: ADQUISICION DE ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, CENTRIFUGAS DE MESA Y INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	144,000	0				120,200	100.00	120,200	83.47	SALUD AYACUCHO
232	2409757	2409757: ADQUISICION DE ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS TAMBO - TAMBO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	160,000	0			95,000	95,000	100.00	95,000	59.38	SALUD AYACUCHO






PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
233	2409758	2409758: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO Y LAMPARA GIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CANGALLO - CANGALLO DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	92,000	0		92,000	92,000	100.00	100.00		SALUD AYACUCHO
234	2409759	2409759: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS ANDAMARCA - CARMEN SALCEDO DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	CARMEN SALCEDO	17,000	0		11,000	11,000	100.00	64.71	63.71	SALUD AYACUCHO
235	2409760	2409760: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HUANCAPÍ - HUANCAPÍ DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	97,000	0		97,000	97,000	100.00	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
236	2409763	2409763: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS LARAMATE LUCANAS - LARAMATE DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	LARAMATE	17,000	0		13,535	13,535	100.00	79.62	78.62	SALUD AYACUCHO
237	2409765	2409765: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO - JESUS NAZARENO DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	27,100	0		27,100	26,850	99.08	99.08	98.08	SALUD AYACUCHO
238	2409766	2409766: ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS OCAÑA - OCAÑA DISTRITO DE OCAÑA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO	LUCANAS	OCAÑA	15,800	0		15,800	15,800	100.00	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO








W. Nietez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018



Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
239	2409767	2409767: ADQUISICION DE UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HUANCASANCOS - SANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA HUANCASANCOS, DEPARTAMENTO	HUANCASANCOS	SANCOS	16,000	0		16,000	16,000	100.00	16,000	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
240	2409768	2409768: ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, ECOGRAFO DOPPLER, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	923,000	0		923,000	701,615	76.01	701,615	76.01	75.01	SALUD AYACUCHO
241	2409769	2409769: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS SANTA FILOMENA - SANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	SANCOS	17,000	0		13,500	13,500	100.00	13,500	79.41	78.41	SALUD AYACUCHO
242	2409771	2409771: ADQUISICION DE ELECTROBISTURI; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA - CORACORA DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	40,000	0		40,000	33,100	82.75	33,100	82.75	81.75	SALUD AYACUCHO
243	2409772	2409772: ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS QUEROBAMBA - QUEROBAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	35,000	0		35,000	34,999	100.00	34,999	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
244	2409773	2409773: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETROS; EN EL(LA) EESS MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	15,000	0		15,000	15,000	100.00	15,000	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
245	2409774	2409774: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS LLOCHEGUA - LLOCHEGUA DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	270,000	0		270,000	269,900	99.96	269,900	99.96	96.96	SALUD AYACUCHO



PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

ACTUALIZADO AL 31/12/2018


Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
246	2409775	2409775: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS SACHARACCAY - ANCO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	ANCO	120,000	0		83,000	83,000	100.00	69.17	66.17	SALLUD AYACUCHO
247	2409776	2409776: ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA DISTRITO DE SAMUGARI; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	92,000	0		92,000	91,999	100.00	100.00	100.00	SALLUD AYACUCHO
248	2409778	2409778: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X Y ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	270,000	0		270,000	269,900	99.96	99.96	96.96	SALLUD AYACUCHO
249	2425912	2425912: ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONO SUR AYACUCHO, EN LA LOCALIDAD CAMPANAYOCC, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	210,000	0		209,930	209,930	100.00	99.97	99.97	SEDE CENTRAL
250	2430735	2430735: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS O ACCESORIOS DE CONTROL ORTOPEDICO Y MATERIALES DIDACTICOS DE INFORMATICA; EN EL (LA) OFICINA REGIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	181,491	0		65,702	57,931	88.17	31.92	30.92	SEDE CENTRAL
251	2430858	2430858: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PARAS - PARAS EN LA LOCALIDAD PARAS, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO	CANGALLO	PARAS	13,810	0		13,810	12,650	91.60	91.60	90.60	SALLUD AYACUCHO



PLIEGO	: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO.	: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
252	2430862	2430862: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS OCROS - OCROS EN LA LOCALIDAD OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	13,810	0		13,810	12,650	91.60	91.60	90.60	SALUD AYACUCHO
253	2430871	2430871: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS LOS OLIVOS - SAN JUAN BAUTISTA LOS OLIVOS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	13,810	0		13,810	12,650	91.60	91.60	90.60	SALUD AYACUCHO
254	2430878	2430878: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS CARMEN ALTO - CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	13,810	0		13,810	12,650	91.60	91.60	90.60	SALUD AYACUCHO
255	2430891	2430891: ADQUISICION DE LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA Y LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA; EN EL(LA) EESS LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL EN SALUD PUBLICA-AYACUCHO - AYACUCHO JR., LAS PALMERAS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,	HUAMANGA	AYACUCHO	50,000	0		50,000	47,960	95.92	95.92	94.92	SALUD AYACUCHO
256	2430923	430923: ADQUISICION DE SERVIDORES DE COMPUTADOR Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO - OFICINA DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y TELECOMUNICACION	HUAMANGA	AYACUCHO	89,760	0		89,760	89,300	99.49	99.49	98.49	SALUD AYACUCHO
257	2434115	2434115: ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA, ASPIRADOR DE SECRECIONES, DOPPLER FETAL Y DESFIBRILADOR CARDIOVERTIDOR IMPLANTABLE ICD O DESFIBRILADOR PARA TERAPIA DE RE SINCRONIZACION CARDIACA CRT-D; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTR	LA MAR	SAN MIGUEL	102,000	0		102,000	7,690	7.54	7.54	6.54	SALUD AYACUCHO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
258	2435458	2435458: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	39,000	0		36,765	36,765	100.00	36,765	94.27	93.27	SALUD AYACUCHO
		TOTAL			3,278,912,851	1,431,513,241	193,600,983	434,759,616	375,815,406	86.44	1,807,328,647	55.12		

