

## RESUMEN EJECUTIVO

### II Audiencia Pública Regional, 2019

#### Puerto Maldonado

- Según consulta amigable, la ejecución presupuestal para proyectos de inversión se reporta el 67% al 11 de diciembre de 2019.
- El Gobierno Regional de Madre de Dios, viene gestionando la participación de la cooperación técnica y financiera internacional, con la república popular china, república de Colombia, lográndose la aprobación del Fondo Noruego para el financiamiento (mediante la Ventanilla A) del diseño de la estrategia por \$ 200,000 USD, el apoyo financiero de la EARTH INNOVATION INSTITUTE por \$ 50,000.00, para la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones.
- Se logró la suscripción de Convenio Marco con la Republica popular Checa, que contribuyan a la prevención de desastres por fenómenos naturales, ordenamiento territorial. Asimismo se suscribió el convenio con el CEGEP DE ABITIBI TEMINSCAMINGUE de la republica de Canadá y la ASOCIACION PERUANA-CANADIENSE AYUDA QUE VALE ORO.
- En cuanto al sector educación, se ha saneado 115 Instituciones Educativas que representa el 28.12% de lo programado.
- Se formularon 07 proyectos de inversión en el sector educación que se hallan viables.
- Se ha mejorado y acondicionado 15 Instituciones Educativas con un presupuesto total de S/. 453,773.40 soles.
- Se ha ejecutado 09 programas presupuestales en educación.
- Obra: Mejoramiento de los servicios educativos de nivel inicial N°345 Boca Manu distrito de Fitzcarrald-provincia de Manu-región Madre de Dios, con un presupuesto de S/.1'968,461.00, avance financiero 65.11% y avance físico 81.07%.
- Obra: Mejoramiento y ampliación del servicio educación primaria en las I.E. N° 52066 Shintuya y N° 50918 José Abelardo Quiñones y educación secundaria en la I.E. Virgen Madre de Dios y Palotoa de la comunidad nativa de Shintuya y Palotoa, distrito y provincia de Manu-Región Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 8,136,585.00, una asignación presupuestal 2019 S/2,618,964.00, un avance financiero 26.76% y avance físico de 17.95%.
- Obra: Ampliación, mejoramiento del servicio educativo en la I.E. de nivel primario N°50843 Diamante, e I.E. de nivel secundario Diamante de la comunidad nativa de Diamante, distrito de Fitzcarrald-provincia de Manu-Región Madre de Dios, con un presupuesto de S/.9,182,011.34, una asignación presupuestal 2019 de S/.620,544.00, un avance financiero 48.62% y avance físico de 1.27%.
- Obra física: "Mejoramiento I.E.B.R. Faustino Maldonado", con un presupuesto de S/.21'252,483.13, un avance físico de 100 % y avance financiero de 100 %.
- Obra: Mejoramiento de la I.E. N° 307 Centro poblado Puerto Pardo, con un presupuesto de S/. 2'593,982.90, un avance físico de 100 % y avance financiero de 100%.
- Obra: Mejoramiento de la I.E.B.R. N° 53004 Miguel Grau - nivel primaria - distrito de Iberia, con un presupuesto de S/. 11'395,878.89, un avance físico de 100% y avance financiero de 100 %.
- Obra: "Mejoramiento de la I.E.B.R. N° 52174 Pedro Paulet del centro poblado de San Juan Grande", con un presupuesto de S/. 11'016,480.44, un avance físico de 100 % y avance financiero de 100 %.

- Obra: Mejoramiento en la I.E. Túpac Amaru, N° 52085 nivel primaria y N° 359 nivel inicial, en Iberia, con un presupuesto de S/. 13'422,235.64, un avance físico de 99.80% y avance financiero de 99.50%.
- Obra: Ampliación y mejoramiento de la I.E.B.R. Horacio Zevallos Games – Huepetuhe, con un presupuesto de S/. 18'329,314.11, un avance físico de 89.70% y avance financiero 92.35%.
- Obra: Mejoramiento de la I.E. CETPRO Dionisia Herrera Alvarado en la ciudad de Puerto Maldonado, con un presupuesto de S/. 7499989.33, un avance físico de 99.35% y avance financiero de 99.8%.
- Obra: Mejoramiento de la I.E. N°278 Planchón, con un presupuesto de S/.3'426,112.21, un avance físico de 90.57% y avance financiero de 94.68%.
- Obra: Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria de la I.E.B.R. N° 52194 Cap. PNP. Alipio Ponce Vásquez - distrito y provincia Tambopata - Región MDD, con un presupuesto de S/. 23,575,140.8, un avance físico de 5.24 % y avance financiero de 5.51%.
- Obra: Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E. N° 52114 y secundaria en la I.E.B.R. Alto Libertad del Centro poblado Alto Libertad, distrito de Inambari, provincia de Tambopata - MDD, con un presupuesto de S/. 18'743 758.7, un avance físico de 20.75% y avance financiero de 18.20 %.
- Obra: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E.I. N° 296 Las Palmeras – AA.HH. Las Palmeras - Puerto Maldonado - distrito de Tambopata - Madre de dios, con un presupuesto de S/. 7'838,557.87, un avance físico de 32.21% y avance financiero de 38.63%.
- Obra: Instalación del servicio educativo inicial en la I.E.I. N° 399 El Aguajal en la localidad de la Joya, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, con un presupuesto de s/. 4,070,159.57, un avance físico de 65.0% y un avance financiero de 69.60%.
- Obra: Instalación de los servicios educativos de nivel inicial de la I.E. 402 Fujimori en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 2,629,119.45, un avance físico de 54.42% y avance financiero de 65.19%
- Obra: Instalación de servicios educativos de nivel inicial de la I.E. N° 400 Lucecitas del saber, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 2,428,616.09, un avance físico de 68.20 % y avance financiero de 70.13%.
- Obra: Creación de los servicios educativos en la I.E.I. N° 423 de la Urbanización Arturo y Olga, distrito y provincia Tambopata región Madre de Dios, con un presupuesto de S/.3,775,716.00, un avance físico de 51.10% y avance financiero de 48.02%.
- Obra: Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la I.E.I. N° 297 Jardín Piloto de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito y provincia de Tambopata - región de Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 10 446 837.8, un avance físico de 28.50% y avance financiero de 50.10%.
- Obra: Mejoramiento ampliación del servicio educativo de la I.E.I. N° 368 Niños de la Selva en la localidad de Ponal, distrito de Inambari provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 2'388,530.65, un avance físico de 64.00% y avance financiero de 72.00%.

- **Obra:** Instalación de servicios educativos de nivel inicial de la I.E. N° 52028 Chonta, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 2,385,090.85, un avance físico de 65.47% y avance financiero de 70.0%.
- **Obra:** Construcción de veredas y canal de drenaje en la instalación del instituto superior Tecnológico Jorge Basadre Grohmann en la ciudad de Puerto Maldonado distrito Tambopata y provincia de Tambopata - Región Madre de Dios, con un presupuesto de S/.314 913.00, un avance físico de 100% y avance financiero 100%.
- Se culminaron 03 expedientes técnicos de educación y 03 expedientes se hallan en formulación.
- La Unidad Ejecutora Redes de Salud viene ejecutando 06 Programas Presupuestales de Salud.
- Se viene elaborando 01 expediente técnico en Salud con un presupuesto de S/. 254,242.80 soles.
- **Obra:** Agua y Desagüe Villa Toledo-Laberinto, con un presupuesto de S/.9'826,771.51, un avance físico de 25.67% y un avance financiero de 27.06%.
- **Obra:** Agua y Desagüe Choque – Huetupehe, con un presupuesto de S/. 3' 941,033.09, un avance físico de 93 % y un avance financiero de 88.00%.
- **Obra:** Agua y Desagüe las Mercedes-Laberinto, con un presupuesto de S/.1'037,020.27.
- Se cuenta con 02 expedientes de Agua y Desagüe para Mazuko y Alegría, que se encuentran en proceso de licitación.
- Se cuenta con 07 Proyectos con Expediente Técnico Concluido en Agua y Saneamiento, que están siendo evaluados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (a través de la Plataforma PRESET), para lograr el financiamiento para ejecución de obras.
- Se cuenta con 03 Proyectos con Perfil Viable en Agua y Saneamiento.
- Se repuso, rehabilito y efectuó el mantenimiento de los sistemas de agua existentes, con el fin de alargar su vida útil y recuperar su operatividad y así dotar agua de calidad para los pobladores de los CC.PP. Focalizados en los distritos de Laberinto, Manu y Madre de Dios.
- Se realizó la perforación de pozos tubulares profundos subterráneos con el objetivo final de dar calidad de agua para los pobladores de los centros poblados de Alerta y la Novia.
- A través de la JASS Santa María, se ha presentado al premio nacional con la experiencia denominada "vida saludable, tomando agua segura y trabajo comunitario en el centro poblado de Santa Maria, distrito y provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios", organizado por el ministerio de agricultura a través de la autoridad nacional del agua, habiendo ocupado el 1er. lugar en la categoría comunidades.
- **Proyecto:** Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora Chorrillos – Tupac Amaru – Tres Islas-provincia de Tambopata Madre de Dios, con un Presupuesto de S/.37'671,098.08, un avance financiero de 14.60% y un avance físico de 12.50%.
- **Proyecto:** Mejoramiento Del Servicio De Radiodifusión Televisiva Del Canal Regional En La Localidad De Puerto Maldonado, Distrito Y Provincia De Tambopata Departamento de Madre De Dios, con un Presupuesto de S/. 2'356,578.00, un avance financiero de 85.3% y un avance físico de 110.0%.
- **Obra:** mejoramiento del camino vecinal Florida Baja – Filadelfia – Alto Tambopata, distrito de Laberinto, con un Presupuesto total de S/. 10,921,612.03, un presupuesto asignado al 2019 de S/. 6'441,765 un avance financiero de 88.0% y un avance físico de 91.89%.
- **Obra:** mejoramiento del camino vecinal Puerto Portillo – Comunidad Portillo, distrito de Iberia, con un presupuesto total de S/. 10' 215, 113.18, un presupuesto asignado al 2019 de S/. 8,015,838, un avance financiero de 52.0% y un avance físico de 50.45%.

- Obra: Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal San Francisco, Puerto Portillo, distrito de Iberia, con un presupuesto total de S/. 6,559,772.76, un presupuesto asignado al 2019 de S/. 3,195,601, un avance financiero de 68.0%.
- Obra: Mejoramiento del camino vecinal Carachamayoc, distrito de Iberia. con un presupuesto total de S/. 10,002,323.93, un presupuesto asignado al 2019 de S/. 1,813,725, un avance financiero de 55% y un avance físico de 95.38%.
- Obra: Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Sudadero-Lago Valencia. con un presupuesto total de S/. 23,008,674.65, un presupuesto asignado al 2019 de S/. 5,000.000, un avance financiero de 82% y un avance físico de 100%.
- Obra: Mejoramiento de la infraestructura vial en la Calle Loreto de la ciudad de Iberia, distrito de Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios, con un presupuesto total de S/. 5,619,263, un avance financiero de 70%, y un avance físico de 80%.
- Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Ponalillo - Arrozal - república, distrito de Iberia - provincia Tahuamanu - región Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 454,000, un avance físico de 95%, y un avance financiero de 72%.
- Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Villa Roció, distrito de Tahuamanu - Región Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 217,024, un avance físico de 95%, y un avance financiero de 83%.
- Proyecto: Gestión de proyectos, meta: mantenimiento de la infraestructura vial existente, con un presupuesto de S/. 120,000, un avance físico de 100% y un avance financiero de 98%.
- Obra: Mejoramiento de los caminos vecinales de las comunidades nativas y rurales de la cuenca alto madre de dios distrito de Manu y Fitzcarrald-provincia de Manu-región Madre de Dios, con un presupuesto total de S S/24,996,651.59, un presupuesto asignado al 2019 de S/2,198,212.00, un avance financiero de 6.09%, y un avance físico de 4.03%.
- Obra: Mejoramiento vial y drenaje pluvial del Jirón Jaime Troncoso de la ciudad de Puerto Maldonado, con un presupuesto total de S/.11'395,857.82, un avance financiero de 80.80%, y un avance físico de 82.93%.
- Obra: Av. Alameda de la cultura - Puerto Maldonado, con un presupuesto total de S/.37'590,901.87, un avance financiero de 23.98%, y un avance físico de 24.02%.
- Obra: Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal desvió Km. 08 - Madama - San Isidro - Tormenta, con un presupuesto total de S/. 5'358,325.01, un avance financiero de 98.41%, y un avance físico de 84.28%.
- Obra: Mejoramiento y creación del camino vecinal ruta R-03, EMP. PE- 30C (Monterrey) - Bajo Monterrey, con un presupuesto total de S/. 6'615,670.18, un avance financiero de 98.97%, y un avance físico de 87.21%.
- Obra: Mejoramiento vial del Jirón Javier Heraud y Jirón Jorge Chávez, ciudad de Puerto Maldonado, con un presupuesto total de S/. 9'210,029.45, un avance financiero de 76.50%, y un avance físico de 75.43%.
- Actividades: Meta de capacitación en seguridad vial a conductores infractores con un presupuesto de S/. 9,550, un avance financiero de 47.25% y un avance físico de 3.06%.
- Actividades: Meta de licencia de conducir de clase A con un presupuesto de S/.119,032; un avance financiero de 83.22% y un avance físico de 190.38%.
- Se cuenta con 05 expedientes técnicos de Transportes en procesos de elaboración.
- Se elaboró el expediente técnico de la Sede Central y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Madre de Dios, con un presupuesto de S/.250,000
- Se tiene 03 expedientes técnicos culminados de construcción de losas multideportivas del programa Trabaja Perú.

- Se cuenta con 02 perfiles viables de caminos departamentales y 02 perfiles en formulación sobre mejoramiento de la red vial vecinal.
- Se elaboró el informe de evaluación de riesgo de la cárcava Muyuna de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito Tambopata.
- Se elaboró el informe de evaluación de riesgo del centro poblado de Sarayacu, distrito Inambari.
- Se capacitó a servidores públicos en la elaboración de Planes Estratégicos en Gestión del Riesgo de Desastres.
- Proyecto productivo: “mejoramiento de los servicios que brinda la Gerencia de Desarrollo Agrario del PEMD para la habilitación de terrenos desboscados de uso agrícola y piscícola en la provincia de Tahuamanu – región Madre de Dios, con un presupuesto de S/.2,903.864, un avance financiero de 78% y avance físico de 84%.
- Actividad: Implementación y mejoramiento del pull de maquinaria, con un presupuesto de S/2'840,345.00, un avance financiero de 79.56% y un avance físico de 79.56%.
- Proyecto: Mejoramiento de la capacidad competitiva de los apicultores articulado a la agricultura y uso de bosques en la provincia Tambopata, con un presupuesto de S/.2,134,094.87, una asignación de presupuesto al 2019 de S/.587,726, un avance financiero de 51.00% y un avance físico de 17%.
- Proyecto: Gestión de proyectos, actividad: desarrollo agropecuario de la provincia de Tahuamanu – Madre de Dios, con un presupuesto al 2019 de s/. 369,225.00, avance financiero de 100% y un avance físico de 114.09%.
- Proyecto: Gestión de proyectos, actividad: fomento a la producción piscícola de las provincias Tahuamanu y Tambopata, Madre de Dios, con un presupuesto al 2019 de S/.242,000.00, avance financiero de 100% y un avance físico de 100.0%.
- Proyecto: Gestión de proyectos, actividad: reforestación agroforestal de las provincias Tahuamanu y Tambopata, Madre de Dios, con un presupuesto al 2019 de S/.184,100.00, avance financiero de 96% y un avance físico de 100.0%.
- Proyecto: Gestión de proyectos, actividad: mantenimiento del canal de irrigación Primavera Alta-Inambari, con un presupuesto al 2019 de S/. 100,000.00, avance financiero de 100% y un avance físico de 100.0%.
- Estudio de pre inversión: Creación del Servicio de Riego en el Sector Rural San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios.
- Estudio de pre inversión: Creación del Servicio de Riego para producción de Cacao, en los Distritos de Iberia, Iñapari y Tahuamanu de la Provincia de Tahuamanu y distrito Las Piedras de la Provincia de Tambopata, Región MDD.
- Estudio de pre inversión: Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agroforestales Tecnificados en la Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios.
- Estudio de pre inversión: Mejoramiento de la Carretera Departamental MD-104 Iñapari-Bélgica; Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios.
- Estudio de pre inversión: Ampliación de servicios de apoyo a la adopción de tecnologías intensivas en la acuicultura del departamento de Madre de Dios.
- Proyecto: Mejoramiento de los servicios agrícolas de la franja agrícola en la provincia del Manu – Madre de Dios, con un presupuesto de S/ 5,407,112.93, un avance financiero de 72.86% y un avance físico de 73.22%.
- Proyecto: Mejoramiento de la prestación de servicios públicos de la dirección de saneamiento físico legal de la propiedad rural dirección regional de agricultura provincia Tambopata región Madre de Dios, con un presupuesto asignado al 2019 de S/.5,927,470.00, un avance financiero de 38.82% y un avance físico de 34%.

- Proyecto: Recuperación de suelos deforestados para mejorar la producción de cacao en 25 sectores de la provincia de Tambopata y 18 sectores de la provincia de Tahuamanu de la región de Madre de Dios, con un presupuesto asignado al 2019 de S/. 4,000,000.00, un avance financiero de 75.15% y un avance físico de 70%.
- Proyecto: Mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos del CEDEGA para incrementar la productividad y producción de ganado vacuno, con un presupuesto de S/. 9,629,831.05, un avance financiero de 94.25% y un avance físico de 73.46%.
- Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre para optimizar la calidad del servicio en la Región de Madre de Dios, con un presupuesto asignado al 2019 de S/. 3'129,130.00, un avance financiero de 70.25% y un avance físico de 52.00%.
- Proyecto: Recuperación de la biomasa residual en áreas rurales degradadas por actividades agropecuarias en los ejes carreteros de la provincia del Manu, distritos de Laberinto, Inambari y Bajo Tambopata de la región Madre de Dios, con un presupuesto asignado al 2019 de S/. 399,883.00, un avance financiero de 21.9% y un avance físico de 20.00%.
- Programa presupuestal: Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos y sistema de gestión de la calidad, con un presupuesto asignado al 2019 de S/. 134,720.00, un avance financiero de 92.2% y un avance físico de 90%.
- Taller denominado "identificación de la problemática productiva en la provincia de Tahuamanu".
- Feria artesanal y de manualidades 2019, organizado por la gerencia sub regional de Tahuamanu, se contó con la participación de las instituciones educativas de la provincia del Tahuamanu.
- Gerencia sub regional de Tahuamanu participa en suscripción de acuerdo tripartito de cooperación internacional entre la municipalidad distrital de Iberia, UGEL Tahuamanu y sociedad zoológica de Francfort, ayuda para la vida silvestre amenazada.; asimismo, se realizó la liberación de taricayas en el parque ecológico el Shiringuero del distrito de Iberia.
- Participación en la expo amazónica Loreto 2019, Capacitación al sector productivo en herramientas y técnicas de negociación.
- II encuentro nacional de mujeres empresarias de la macro región sur desarrollado en la ciudad de Cusco.
- Taller de oportunidades logísticas del corredor interoceánico sur en operaciones de comercio exterior.
- Participación de 61 productores de Madre de Dios en la Expo Amazónica 2019, logrando vender exhibir y exponer sus productos, llegando a generar ventas de setenta y un mil soles.
- Capacitación en Calidad de Servicios Turísticos a un total de 114 empresas turísticas.
- Elaboración y Formulación del Plan de Protección al turista.
- Fortalecimiento del potencial turístico, registrados en el sistema SIG MINCETUR. Se registraron 48 recursos turísticos de la provincia de Manu y 2 de la Reserva Comunal Amaraeri.
- Actividad: XVI Feria Internacional "FEXPO PANDO 2019", llevado a cabo en las instalaciones del Campo Ferial Amazónico de Pando.
- Actividad: SINE DO END DARI "Fiesta de Mi Tierra".
- Actividad: Feria Nacional de Artesanía "ARTE NATIVA 2019".
- Actividad: Organización y participación en la V Expoferia MYPE
- Actividad: Talleres Técnico Productivos para mejorar la productividad y calidad.

- Actividad: Gestión empresarial, asociatividad y articulación al mercado, servicios financieros para industrias MIPYME.
- Actividad: Organización y/o Participación de ferias, EXPO MYPE y EXPO Madre de Dios.
- Actividad: Formalización de la actividad pesquera artesanal.
- Actividad: Autorizaciones y Formalización de la Actividad Acuícola
- Actividad: Capacitación y sensibilización en producción acuícola – acuicultura, medio ambiente, cambio climático y campañas de difusión.
- Actividad: Asistencia técnica, asesoramiento y seguimiento de la cadena productiva del cultivo de peces amazónicos comerciales.
- Actividad: mesa técnica ganadera.
- Actividad: reactivación de la mesa técnica para la solución de conflictos
- Se cuenta con 28 proyectos liquidados y aprobados con acto resolutivo al 28 de noviembre de 2019.
- Se cuenta con un total de 57 proyectos liquidados al 28 de noviembre de 2019.
- Se tiene 02 proyectos transferidos el 2019 como son: el proyecto mejoramiento del servicio del departamento de diagnóstico por imágenes del hospital santa rosa de Puerto Maldonado, distrito y provincia de Tambopata, región Madre de Dios y el proyecto mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.I. N°335 Pacahuara UGEL Tahuamanu – región Madre de Dios.
- El equipo mecánico realizó la reparación de 04 camiones y la adquisición de 02 camiones tracto.
- Actividad: La OPMI hizo Seguimiento y monitoreo de los siguientes proyectos: Mejoramiento de los caminos vecinales de las comunidades nativas y rurales de la cuenca alto Madre de Dios, distrito Manu y Fitzcarrald, provincia de Manu, región Madre de Dios, registrando un avance financiero de 41.30% y un avance físico de 3.42%.
- Proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en las IE N°52066 Shintuya y N° 50918 José Abelardo Quiñones y educación secundaria en las I.E. Virgen Madre de Dios y Palótoa de la comunidad nativa de Shintuya y comunidad de Palótoa, distrito de Manu, provincia de Manu, registrando un avance financiero de 78.60% y un avance físico de 17.95 %.
- Proyecto: Mejoramiento de los servicios agrícolas de la franja agrícola en la provincia de Manu - Madre de Dios, registrando un avance financiero de 62.50% y un avance físico de 71.87 %.
- Proyecto: Mejoramiento del camino Florida Baja-Filadelfia, Alto Tambopata, distrito Laberinto, provincia de Tambopata, dpto. Madre de Dios, registrando un avance financiero de 87.70% y un avance físico de 91.20 %.
- Proyecto: Mejoramiento del servicio de agua e instalación del servicio de saneamiento en la urbanización municipal Villa Toledo-distrito Laberinto-provincia Tambopata - departamento de Madre de Dios, registrando un avance financiero de 50.20% y un avance físico de 48.69%.
- Actividad: Asistencia Técnica a Unidades Ejecutoras: Asistencia técnica a la Gerencia sub regional de Manu para los responsables administrativos, residentes y supervisores de proyectos
- Actividad : Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Tahuamanu
- Actividad: Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia Tambopata.
- Categorización del centro poblado Malinowsky.
- Actividad: Redelimitación Territorial del departamento de Madre de Dios y Puno

- **Actividad:** Implementación de la infraestructura de datos espaciales-catastro único regional.
  - **Actividad :** Saneamiento de terrenos de propiedad del GOREMAD
  - **Actividad :** Ordenamiento Territorial
  - **Actividad:** Actualización de documentos de gestión institucional
  - **Actividad:** Conducir el proceso de formulación y evaluación de los documentos de gestión institucional.
  - **Actividad:** Implementación del Plan del Sistema de Control Interno
  - **Actividad:** Seguimiento de la evaluación de Plan Operativo Institucional-POI
  - **Actividad:** Elaborar y mantener actualizado el inventario de recursos informáticos – Sede Central.
  - **Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, Ejercicio Fiscal 2018.**
  - **Inicio del proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025.**
  - **Proceso de Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC – Madre de Dios al 2021.**
  - **Se cuenta con un total de 12 Proyectos de Inversión Viables, año 2019**
  - **Se cuenta con un total de 08 Proyectos de Inversión en Formulación, año 2019**
  - **Entrega de sillas de rueda a favor de personas con discapacidad en situación de pobreza en coordinación con la misión cristiana «camino de vida» en la región Madre de Dios.**
  - **Entrega de bastones guía a favor de personas con discapacidad visual de la región madre de dios.**
- 
- **Creación de la Mesa Multisectorial de Articulación e Intervención en CC.NN y sus Ámbitos de Influencia con Enfoque Intercultural en la Región de MDD, con participación de sectores del Estado, organismos públicos desconcentradas, ONGs, Sociedad Civil y organizaciones indígenas.**
  - **Reactivación de la Comisión Especial para la Protección y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Región MDD, con participación de sectores del Estado, organismos públicos desconcentradas, ONGs, Sociedad Civil y organizaciones indígenas.**
- 
- **Taller sobre orientación a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.**
  - **Se atendieron a 100 personas Adulta Mayor con medicamentos gratuitos, medicina general, psicología, odontología, psiquiatría, y ginecología. Médicos de la marina de guerra, ESSALUD y DIRESA.**
  - **Aprobación e implementación de la estrategia regional de cambio climático**
  - **Aprobación del reglamento de supervisión, fiscalización y sanción del GOREMAD.**
  - **Seguimiento de PLANEFA.**
  - **Inicio del proceso de elaboración del plan de inversiones para el desarrollo rural bajo emisiones, reduciendo la deforestación.**
  - **Ordenanza regional de disminución de plástico de un solo uso o envases descartables.**
  - **Sensibilización y capacitación ambiental.**
  - **Se emitió resoluciones, informes técnicos, informes legales, certificados y solicitudes de información por un total de 9825 documentos.**
  - **Se cuenta con 404 fiscalizaciones mineras programadas y ejecutadas.**
  - **Se tiene un total de 23 Declaraciones de Impacto Ambiental – DIA en proceso.**
  - **Se tiene 02 expedientes de los informe técnico sustentatorio – ITS.**
  - **32 Mineros formalizados, de 412 Expedientes sobre Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización Minera –IGAFOM.**