

1

AUDIENCIA PÚBLICA

Regional Virtual Descentralizada

2021

Resumen Ejecutivo

PRESENTACION

El Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de su política de una gestión transparente, se complace en presentar a la I **Audiencia Pública Regional 2021**, y a la comunidad ayacuchana, los resultados de la gestión institucional correspondiente al periodo enero-julio 2021, donde se muestra los avances más importantes de las actividades programadas por la Sede Central, las Direcciones Regionales Sectoriales y las Oficinas Sub Regionales.

La política de este año se han orientado a dar continuidad a los proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal 2020, en el marco de los lineamientos de gestión establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, dando prioridad a aquéllos que tienen importancia estratégica para el desarrollo regional. Sin embargo, la ejecución física y presupuestal de los servicios públicos y proyectos han sido afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19, que persiste desde el año 2020.

En tal sentido, los avances mostrados en el presente informe reflejan los efectos de la pandemia, cuyas consecuencias se vienen sintiendo a nivel regional y nacional. Para mayor detalle, dichos avances se muestran por cada Gerencia Regional y Dirección Regional Sectorial.

Una de las políticas de la nueva gestión que me honro en presidir es la transparencia y libre acceso a la información sobre la gestión regional, el cual es coherente con el proceso de modernización de la gestión pública. Y una de las formas de mostrar esta transparencia es informando a la comunidad sobre los avances de la gestión, así como sobre los problemas que se viene enfrentando. En consecuencia, dejamos a vuestra consideración los resultados de la gestión frente al Gobierno Regional de Ayacucho.

El Gobernador Regional

RESUMEN EJECUTIVO DE GESTION 2021

1. INFORMACION GENERAL

1.1. MISION INSTITUCIONAL

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en su Art. 5 establece la misión de los Gobiernos Regionales en los siguientes términos: “ La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

1.2. VISION REGIONAL AL 2021

El Gobierno Regional de Ayacucho orienta sus actividades al cumplimiento de la visión territorial establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, que dice:

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública”.

1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION

Consejo Regional

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACION

Consejo de Coordinación Regional
Consejos Consultivos Regionales
Institutos Regionales

ALTA DIRECCION

Gobernación Regional
Vice Gobernación Regional

Gerencia General Regional

ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

Órgano de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Oficina Regional de Asesoría Jurídica

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

ORGANO DE APOYO

Oficina Regional de Administración

ORGANOS DE LINEA

Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Oficinas Subregionales
Unidades Operativas
Direcciones Regionales Sectoriales
Oficinas Sub Regionales

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional para el periodo 2020-2024 son los siguientes:

- Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho
- Mejorar las condiciones de salud de la población
- Reducir las brechas de género en la población
- Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho

- Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho
- Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho
- Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho
- Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

2. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

2.1. GERENCIA GENERAL

Las actividades desarrolladas por la Gerencia General durante el primer semestre del año son las siguientes:

- Dirección de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional
- Supervisión y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión pública
- Conducción de las actividades administrativas del Gobierno Regional

2.2. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su condición de Órgano de Asesoramiento, ha ejecutado las siguientes actividades:

- Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2020
- Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, ejercicio 2020
- Evaluación del Plan Estratégico Institucional, ejercicio 2020
- Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2022-2024
- Conducción de las fases del proceso presupuestario 2022
- Proceso de implementación del Sistema Único de Trámites en el Gobierno Regional de Ayacucho.

SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (SOT)

- SOT de la provincia de Parinacochas con avance del 60.0 %
- SOT de la provincia de Cangallo con un avance del 60.0 %
- SOT de la provincia de Víctor Fajardo con un avance del 40.0 %
- SOT de la provincia de Vilcashuamán con un avance del 60.0 %
- SOT de la provincia de Huanta con un avance del 80.0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021:

Sección I: PIA 2021 – PIM

1.1. El presupuesto institucional de apertura (PIA) aprobado con la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, para el pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho fue de **S/.1,485,769,532**; y a julio 2021 el presupuesto institucional modificado (PIM) es de **S/.1,866,725,418**, con una variación (incremento) de **26%** (S/.380,955,886), esto proveniente de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, llámese créditos suplementarios y transferencia de partidas.

Fuente de financiamiento	PIA	PIM	% variación
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,166,578,291	1,229,081,741	5%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,163	25,647,649	155%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	281,118,079	488,316,599	74%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,039	46,598,663	2336%
5. RECURSOS DETERMINADOS	26,108,960	77,080,766	195%
Total Pliego 444 GRA	1,485,769,532	1,866,725,418	26%

Fuente : SIAF (31.07.2021)

a) Recursos Ordinarios (RO):

El PIM en esta fuente de financiamiento, presenta un incremento de S/. 62,503,450, que representa el 5% respecto al PIA, esto corresponde a la incorporación de transferencia de partidas autorizadas en el marco de la Ley Anual de Presupuesto 2021. Esta fuente financia gastos corriente e inversiones.

b) Recursos Directamente Recaudados (RD):

Esta fuente de financiamiento tiene un incremento de S/.15,596,486, proveniente de la incorporación de saldos de balance del ejercicio fiscal 2020, así también el mes de junio se encuentra el registro de mayor captación (ingreso) en la UE 001 Sede Ayacucho y la incorporación de la ejecución de cartas fianzas en proyectos de inversión. Esta fuente financia gastos corriente e inversiones (401 Hospital Huamanga).

c) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC):

El PIM de esta fuente de financiamiento se ha incrementado en 74% (S/. 207,198,520), principalmente asociado a la incorporación de créditos suplementarios autorizados en el marco de la ley anual de presupuesto, tales como continuidad de inversiones, bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria, servicios complementarios de salud, entrega económica por prestaciones adicionales en salud, material, insumos, instrumental y accesorios médicos, CAS - COVID, entre otros.

d) Donaciones y Transferencias (DyT):

Se incremento en S/. 44,685,624, por la incorporación de los recursos del SIS en las Unidades Ejecutoras de Salud, transferencias financieras del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, así como la incorporación de saldos de balance.

e) Recursos Determinados (RD):


Esta fuente de financiamiento se ha visto incrementada por la implementación de la Ley N° 31069, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos Regionales a través del FONCOR, que significo la reorientación de los recursos autorizados en RO (inversiones) a la fuente de financiamiento RD

por un total de S/ 44,796,654.00, asimismo comprende la incorporación de SB y la transferencia de partidas derivadas del Convenio FED.

Sección II.1: Ejecución presupuestal a Julio 2021

La evolución de la ejecución del Gobierno Regional de Ayacucho a julio en el periodo 2017 al 2021, se muestra:

Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Regional de Ayacucho (2017 - 2021)



Fuente: SIAF (2017-2021)

El Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho durante el II trimestre 2021, ha ejecutado un total de S/ 871,886,754 millones, S/ 171 millones más que el año anterior.

2.1 El nivel de devengado a julio 2021, del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho asciende a **S/. 871,884,733** que representa el 47% de avance respecto al PIM.

A continuación, se muestra el presupuesto y ejecución por fuente de financiamiento:

Ejecución de gastos por fuente de financiamiento – Gobierno Regional de Ayacucho (en millones de soles) Julio 2021

Fuente de financiamiento	PIA	PIM	Devengado	% avance
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,166,578,291	1,229,081,741	660,592,566	54%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,163	25,647,649	7,285,701	28%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	281,118,079	488,316,599	152,619,533	31%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,039	46,598,663	22,167,457	48%
5. RECURSOS DETERMINADOS	26,108,960	77,080,766	29,219,477	38%
Total Pliego 444 GRA	1,485,769,532	1,866,725,418	871,884,733	47%

Fuente : SIAF (31.07.2021)

2.2 A nivel de genérica de gasto:

Ejecución de gastos por genérica de gasto – toda fuente de financiamiento – Gobierno Regional de Ayacucho (en millones de soles) Julio 2021

Generica de gasto	PIA	PIM	Devengado	% avance
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	885,528,144	946,486,619	531,483,880	56%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,696,949	56,470,549	31,380,078	56%
3. BIENES Y SERVICIOS	189,354,673	298,555,319	137,521,252	46%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	551,447	50,000	9%
5. OTROS GASTOS	1,114,655	10,474,162	1,166,086	11%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355,075,111	554,187,322	170,283,436	31%
Total Pliego 444 GRA	1,485,769,532	1,866,725,418	871,884,733	47%

Fuente : SIAF (31.07.2021)

Gastos corrientes:

La ejecución a julio 2021 trimestre por gastos corrientes ascendió a S/ 701,601,297 millones, que representa un avance del 38% respecto al PIM, Dentro de esta categoría, los gastos más importantes se registraron en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales con S/. 531 millones, 2.3 Bienes y servicios con S/. 137 millones.

a) 2.1 Personal y obligaciones sociales:

Los gastos en personal y obligaciones sociales S/. 531 millones, lo que significa una ejecución del 56%, se atendió pago de planillas continua del personal nombrado y contratado, cargas sociales, gastos variables y ocasionales, tales como CTS, ATS, asimismo el pago de la programación de guardias hospitalarias y servicios complementarios en salud, personal asistencial y del magisterio, escolaridad, funcionarios y servidores, entre otros. Asimismo, indicar que también considera la implementación de las políticas salariales asociadas a Salud y Educación;

b) 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:

Los gastos en esta GG, ascendieron S/. 31 millones (56%), mediante este concepto se ha atendido el pago de las pensiones a los cesantes y jubilados, pensiones de sobrevivientes e invalidez, pensiones por accidentes de trabajo o víctimas de terrorismo, así como la escolaridad y sepelio y luto a personal activo y cesante.

También señalar que en la citada GG se encuentra presupuestado los recursos para la atención con bienes de ayuda humanitaria que se entrega a través de la Subgerencia de Defensa Civil.

c) 2.3 Bienes y servicios:

La ejecución de esta GG, ascendió a S/. 137 millones, que responde al 46% de avance respecto del PIM a julio 2021. Con dichos recursos se ha atendido principalmente el pago de los CAS (regular y COVID), compra de bienes, pago de servicios básicos, publicidad y difusión, suministros médicos, mantenimiento, repuestos, combustibles, servicios complementarios de salud, bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria, medicamentos, alquileres, entre otros.

d) 2.4 Donaciones y Transferencias:

Esta GG proviene de los recursos autorizados para realizar las transferencias a la Contraloría General de la República en el marco de septuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2021, que autoriza a los gobiernos regionales, durante el Año Fiscal 2021, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar las transferencias financieras que efectúen a favor de la Contraloría General de la República y la Resolución de Contraloría N° 088-2021-CG, que incorpora con efectividad a partir del 31 de marzo del 2021 a ciento cincuenta y cinco (155) Órganos de Control Institucional en el marco del fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Asimismo, incluye la los recursos para la Mancomunidad Regional de Los Andes, aprobada con Acuerdo de Consejo Regional N° 054-2021-GR/CR.

e) 2.5 Otros gastos:

El devengado en esta GG, ascienden a S/. 1,166,086 que corresponde al 11% de avance respecto al PIM, este recurso financia los CLAS y las subvenciones a las en las instituciones benéficas como son el Dispensario Médico Paz y Bien y el Asilo de ancianos. Asimismo, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, recursos incorporados con DS. 216-2021-EF (otros sectores S/. 4,441,240.00 y S/. 4,261,110.00 educación)

Gastos de capital:

Esta categoría de gasto, principalmente se orienta al incremento del capital (patrimonio) del Estado, representa el 37% del total del PIM, presento un monto ejecutado a julio 2021 de S/. 170,283,436 (31%), se incluye los recursos por la reposición de maquinaria y equipos asociados a actividades, así como inversiones.

2.3 Ejecución por categorías Presupuestales:

**Ejecución de gastos categoría presupuestal – toda fuente de financiamiento –
Gobierno Regional de Ayacucho (en millones de soles)
Julio 2021**

Categoría de gasto	PIA	PIM	Devengado	% avance
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,032,344,113	1,169,630,709	581,991,102	50%
2. ACCIONES CENTRALES	123,185,856	133,287,463	58,684,586	44%
3. APNOP	330,239,563	563,807,246	231,209,044	41%
Total Pliego 444 GRA	1,485,769,532	1,866,725,418	871,884,733	47%

Fuente : SIAF (31.07.2021)

La Categoría presupuestal con mayor avance de ejecución es PP con 50% respecto al PIM 2021, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

Sección II.2: Ejecución presupuestal para la lucha contra la COVID – 19 al julio 2021

Los recursos destinados para la lucha contra la COVID-19, ascienden a S/.85'296,728, que representa el 5% del PIM.

ACTIVIDADES	PIA	PIM	Devengado	% avance
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5,685,262	77,603,924	41,870,134	54%
6000050. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	-	7,692,804	5,441,173	71%
Total Pliego 444 GRA	5,685,262	85,296,728	47,311,307	55%

TIPO DE GASTO:

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la emergencia sanitaria en tipo de gasto, se observa que el mayor presupuesto modificado corresponde al financiamiento de los Contratos Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 36M, con una tasa de ejecución de un 71%, pago por servicios complementarios de salud al personal nombrado 13M, asimismo se considera la adquisición de equipos médicos en el marco de 10 IOARR por S/ 8,005,804.


Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, agrupados por Tipo de Gasto COVID – 19

COVID PARTIDAS	PIA	PIM	Devengado	% Avance
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	23,165,934	11,529,242	50%
1. PROFESIONALES DE LA SALUD	-	13,893,774	3,995,882	29%
3. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-	9,272,160	7,533,360	81%
3. BIENES Y SERVICIOS	5,685,262	54,124,990	30,119,977	56%
1. ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	52,645	14,999	28%
1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y A	-	10,000	9,994	100%
1. COMPRA DE OTROS BIENES	-	34,480	33,052	96%
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,627,839	36,412,464	25,969,464	71%
1. DE OFICINA	-	37,190	22,205	60%
1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	303,112	-	0%
1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	4,950	2,347	47%
1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABART	-	4,975	2,475	50%
11. OTROS SERVICIOS	-	1,629,051	351,047	22%
2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	-	4,939,195	1,245,339	25%
2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESAF	-	9,874,355	2,385,548	24%
2. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	-	3,271	1,800	55%
3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	-	389,610	6,445	2%
3. SEGUROS	57,423	175,806	68,713	39%
4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	3,551	3,550	100%
4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	-	3,000	3,000	100%
7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	247,335	-	0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	8,005,804	5,662,088	71%
2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	-	20,000	-	0%
3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	-	34,000	-	0%
3. INSTALACIONES MEDICAS	-	799,781	749,173	94%
4. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATO	-	3,153,990	3,149,467	100%
4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINAN	-	8,000	-	0%
5. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AG	-	2,950	2,950	100%
9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	-	3,987,083	1,760,498	44%
Total Pliego 444 GRA	5,685,262	85,296,728	47,311,307	55%

Sección III: PIA 2021 – PIM 2021 (Gasto de Capital - Inversiones)

La evolución de la ejecución de las inversiones Gobierno Regional de Ayacucho al julio en el periodo 2017 al 2021, se muestra:

Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho (2017 - 2021)



Fuente: SIAF (2017-2021)

El Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho a julio 2021, ha ejecutado un total de S/ 168,441,762 millones, S/ 101,969,254 millones más que el año anterior.

Al desagregar este monto (devengado al julio 2021) por Unidad Ejecutora, la Unidad Ejecutora con mayor tasa de ejecución respecto al PIM es la 401 Hospital Huamanga (100%), seguido de la UE 100 Agricultura Ayacucho (54%), la Sede Regional (31%), PRIDER (29%) y 200 Transportes Ayacucho (11%), se detalla:

**Ejecución de gastos inversiones- Unidad Ejecutora- Gobierno Regional de Ayacucho
(en millones de soles)**

Unidades Ejecutoras	PIA	PIM	Devengado	% avance
001. SEDE AYACUCHO	318,676,373	459,651,953	142,046,097	31%
008. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESA	27,437,497	58,970,134	17,087,555	29%
100. AGRICULTURA AYACUCHO	7,252,336	12,190,581	6,590,441	54%
200. TRANSPORTES AYACUCHO	500,000	9,371,715	1,052,669	11%
400. SALUD AYACUCHO	-	3,361,023	-	0%
401. HOSPITAL HUAMANGA	-	1,665,000	1,665,000	100%
Total pliego	353,866,206	545,210,406	168,441,762	31%

2.3. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, al mes de julio del año en curso, ha realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A JULIO 2021

Nº	Expedientes	Total de procesos	Situación
1	Nulidad de Resolución Administrativa	200	Atendido
2	Incumplimiento de dispositivos	08	Atendido
3	Desnaturalización de contrato	04	Atendido
4	Obligación de dar suma de dinero	11	Atendido
5	Negociación incompatible	10	Atendido
6	Acción de cumplimiento	05	Atendido
7	Peculado	07	Atendido
8	Habeas Corpus	01	Atendido
9	Indemnización por daños y perjuicios	06	Atendido
10	Mejor derecho a propiedad	03	Atendido
11	Colusión	03	Atendido
12	Beneficios sociales	03	Atendido
13	Delitos cometidos por funcionarios	11	Atendido
14	Pago de beneficios	01	Atendido
15	Medida cautelar	04	Atendido
16	Hurto agravado	01	Atendido
17	Abuso de autoridad	01	Atendido
18	Acción de amparo	04	Atendido
19	Pago de remuneraciones	02	Atendido
20	Cancelación de asiento registral	01	Atendido

RELACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS

Nº	Opinión legal y/o informe legal	Nota Legal	Situación
1	473	210	Atendido

2.4. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano estructurado del Gobierno Regional de Ayacucho, encargada de supervisar y coordinar acciones con los sectores Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo, así como proponer y ejecutar estrategias para el fomento de la participación ciudadana en la gestión pública. Las actividades realizadas de enero a julio del 2021 son:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSION EN LA SOCIEDAD NI DISCRIMINACION EN 08 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	500,000	12,500	100.00 %
2. Recursos Directamente Recaudados			
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		300,000	15.5 %
4. Donaciones y transferencias			
5. Recursos Determinados		487,500	59.6 %
TOTAL	500,000	800,000	43.7 %

Es preciso señalar, el avance de compromiso a la fecha es de 82% de Recursos Ordinarios 100% Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 55 % y Recursos Determinados 98%.

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Al mes de Julio tenemos un avance físico de **5.68 %** del costo directo de S/ 4'987, 468.00 y un avance financiero **4.99 %** del presupuesto total según expediente técnico S/ 6'005,155.8

El proyecto cuenta con 5 componentes, que a continuación detallo las actividades que se viene ejecutando:

- **Componente 1: suficiente equipamiento logístico para la atención a las PCD.**
- **Componente 2: existencia de una plataforma tecnológica de sistema de información de PCD.**
 - *Actividad 2.3.1: Elaboración de Línea de base de las PDC, OMAPED provinciales y distritales, organizaciones de PCD e instituciones públicas y privadas que trabajan con PDC a nivel de 08 provincias de la Región de Ayacucho*
El 27 de julio queda consentida la adjudicación simplificada N° 070-2021-GRA sede central segunda convocatoria de la Consultoría para la elaboración de una línea de base.
- **Componente 3: adecuada funcionalidad de la estructura orgánica para la prestación de los servicios de la OREDIS.**
- **Componente 4: suficiente capacidad del recurso humano en el manejo de herramientas de información y acreditación de atención integral a las PCD.**
 - *Actividad 4.1.2: Contratación de equipo técnico para el registro, certificación y acreditación a las PCD en el ámbito de la región Ayacucho.*
Con esta actividad se contrata Promotores Sociales para las **8 PROVINCIAS**, que es el ámbito de intervención del proyecto médicos certificadores.
Las acciones de las promotoras: Mapeo de Actores, diagnóstico del Gobierno Local e instituciones involucradas en materia de las personas con discapacidad, Coadyuvar a la OMAPED en la identificación, registro y actualización de las personas con discapacidad, promover la certificación y acreditación de las personas con discapacidad y su registro en el CONADIS y talleres de capacitación y sensibilización hacia los actores sociales.
 - Como producto tenemos identificados como registro de posibles personas con discapacidad a una población de **2535** en 62 distritos intervenidos.
 - Al mes de julio tenemos **643** certificaciones otorgadas en las campañas realizadas en diferentes provincias.
 - Actividad 4.1.3: Mobiliario, materiales e insumos para el Registro, certificación y acreditación a las PCD en el ámbito de la región Ayacucho*

- **Componente 5: actores locales con mayor conocimiento e interés de participar en la atención integral a las PCD.**
 - **5.3.1. desarrollo de campañas de sensibilización en favor del mayor acceso y mecanismos para la adecuada atención integral a las PCD**
 - Responsable de difusión y comunicación: difusión de un spot radial, producción de video y prensa escrita.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Al mes de Julio tenemos un avance físico de **5.68 %** y un avance financiero **4.99 %** dentro de la actividad 4.2.1 se ha intervenido en 62 distritos con **2535 posibles** personas con discapacidad y dentro de las campañas de certificación tenemos **643** personas con Certificado de Discapacidad, que le permitirá acceder a beneficios sociales y a la pensión no contributiva, previa evaluación.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SOCIALIZANDO EL PROYECTO CON LOS ACTORES

La promotora social en coordinación con el Gobierno Local, el Gerente Municipal, el Subgerente de Desarrollo Social y responsable de OMAPED programan actividades para identificar nuevas personas con algún tipo de discapacidad.



IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES PERSONAS CON DISCAPACIDAD – EN CAMPO

Identificación y registro de registrando a nuevas personas con algún tipo discapacidad.



CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Identificación y registro de registrando a nuevas personas con algún tipo discapacidad.



PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

- UNA DE LAS LIMITANTES ES EL FRACCIONAMIENTO DE PRESUPUESTO HABILITADO, EL PIA 500,000.00, EN EL MES DE JUNIO SE HABILITA 300,000.00 Y NO PERMITE PROGRAMAR Y EJECUTAR DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE SOLO SE TIENE UN AVANCE FISICO 5.68% POR LA EJECUCION DE LA PARTIDA 4.2.1
- OTRO DE LOS INCONVENIENTES ES QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LINEA DE BASE DEMORO MAS DE LO PREVISTO Y HASTA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA QUE EL 27 DE JULIO SE DA EL CONSENTIMIENTO DE LA MISMA.
- PARA LAS CAMPAÑAS DE CERTIFICACION NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MEDICOS ESPECIALISTAS, EN CUANTO AL TIEMPO O A LA REMUNERACION OFRECIDA QUE NO LES CONVIENE.
- NO SE REALIZO LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, NI SE PRESENTO EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, LO QUE VIENE ATRASANDO, SE HA PRESENTADO LA SOLICITUD Y / OPINION DEL PROYECTISTA PARA REFORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO PORQUE HAY UN USO EXCESIVO DE LA UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL QUE NO PERMITE VALORIZAR COMO SE DEBE.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PERTENECIENTES AL QUINTIL 1 EN 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PERTENECIENTES AL QUINTIL 1 EN 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” - META 203	S/ 8.331,928.00	4.39 %	5.51 %
TOTAL			

El Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PERTENECIENTES AL QUINTIL 1 EN 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” inicio con su ejecución el 22 de marzo con un PIM de 500,000.00 soles, en el mes de junio se incrementa el presupuesto de 200,000 soles.

Este presupuesto hizo que se priorizara 22 distritos de los 63 distritos considerados en el expediente técnico como ámbito de intervención.

Los distritos priorizados son de las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar.

El proyecto tiene 02 componentes:

Componente 1: [ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE LA MUJER PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER AYACUCHANA DE LOS DISTRITOS DE QUINTIL 1 DE LA REGIÓN AYACUCHO](#)

El objetivo de este componente es la implementación con equipos y mobiliario del área mujer, estas áreas serán creadas con la finalidad de que desde este espacio se pueda implementar y promover políticas públicas a favor de la igualdad de género con énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

El proyecto ha implementado hasta la actualidad 15 Áreas Mujer en los distritos de: Chiara, Acocro, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, Quinua, Pacaycasa.

Provincia de Huanta: Santillana, Huamanguilla y Llochegua.

Provincia de La Mar: Tambo, Luis Carranza, Anco, Santa Rosa, Chilcas, Ayna.

La Implementación consiste en equipos (Laptop, impresora, proyector multimedia, parlante), mobiliario (escritorio, silla giratoria, sillas de madera) y materiales de escritorio.

[COMPONENTE 02: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN LAS MUJERES PERTENECIENTES AL QUINTIL 1 DE LA REGIÓN AYACUCHO.](#)

ACCIÓN: 2.1 CAPACITACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES DEL QUINTIL 1 DE LA REGIÓN AYACUCHO A LOS RESPONSABLES DEL AREA MUJER PARA EL LOGRO DE COMPORTAMIENTO EN LA POBLACIÓN.

2.1.1 Asesoría y capacitación a los Gobiernos Locales para institucionalizar el Área mujer y promover el trabajo articulado para la prevención de la violencia contra la mujer.

Esta partida tiene el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante la creación y funcionamiento del Área Mujer, con la generación de un nuevo puesto laboral durante 08 años, con la independencia administrativa jurídica y presupuestal.

Hasta la actualidad se creó 15 áreas mujer, de las cuales 13 gobiernos locales cuentan con ordenanza municipal de creación de esta área y su incorporación en el ROF.

También el proyecto ha creado 13 Instancias distritales de concertación que cuentan con sus ordenanzas municipales de creación.

En 09 distritos ya contaban con este espacio, sin embargo, no tenían vida activa. Desde el proyecto se fortaleció estos espacios y se elaboró los reglamentos internos, debidamente reconocido con Decretos de alcaldía, así como su plan de trabajo, reconocidos con Resolución de alcaldía.

ACCIÓN: 2.2 CAPACITACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES DEL QUINTIL 1 DE LA REGIÓN AYACUCHO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN LA POBLACIÓN PARA LA PROMOCION Y LUCHA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.

2.2.1 Capacitación y asistencia técnica al Gobierno Local en plan comunicacional orientado a la promoción de factores protectores de la violencia contra la mujer y la erradicación de estereotipos de género.

Actualmente se cuenta con 22 planes comunicacionales, estos planes contienen las acciones que se desarrollaran en los 3 años de vida de proyecto, acciones que involucran actividades masivas que promoverán la reflexión y cambio de comportamiento, creencias, mitos respecto a la violencia contra las mujeres.

2.2.2 Asistencia técnica al Gobierno local para el diseño y producción de productos comunicacionales.

El proyecto contempla la elaboración de productos comunicacionales que aborden temas relacionados a difundir los factores protectores para prevenir la violencia contra las mujeres, así como promover la erradicación de los estereotipos de género fuertemente arraigados en nuestra sociedad, actualmente se priorizó la elaboración de:

- ✓ 09 spots radiales en castellano y quechua
- ✓ 09 pod cast en castellano y quechua
- ✓ 03 radionovelas
- ✓ 03 microprogramas televisivos en quechua y castellano
- ✓ 04 spots televisivos (02 en castellano y 02 en español)
- ✓ 06 microprogramas radiales en castellano y quechua

Estos productos se encuentran en plena elaboración, una vez concluido su elaboración se procederá a difundir en los principales medios de comunicación a nivel regional y en los distritos.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

Escasa asignación presupuestal lo cual imposibilita ejecutar de acuerdo al expediente técnico, retrasando plazos, fraccionando la adquisición de bienes y servicios.

Dificultades en la adquisición de bienes y servicios, la gama de proveedores que tiene el área de abastecimiento es muy limitado.

Retrasos en la entrega de los bienes por los proveedores, incumplimiento de las especificaciones técnicas repercutiendo en la planificación de las actividades, generando retrasos.





**“Instalación de los Servicios de Prevención y Control de Trata de Personas en Las
Región de Ayacucho”**

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
“Instalación de los Servicios de Prevención y Control de Trata de Personas en Las Región de Ayacucho” CUI N° 2280712	S/ 1,994,192.91	4.33 %	3.91 %

El Proyecto: “Instalación de los Servicios de Prevención y Control de Trata de Personas en Las Región de Ayacucho” meta 204, con un Presupuesto global Según expediente Técnico de 1’994,192.91 ejecución presupuestal de dos años con la asignación presupuestal del 2021 PIM, 200,000.00, se inició su ejecución el mes de junio 2021 200,000.00 cuyo componente son:

1. Existencia de Módulos de Atención al Ciudadano.
2. Instrumentos de Gestión de Trata de Personas
3. Sensibilización de la ciudadanía en Trata de Personas
4. Acceso a Programas de Capacitación.
5. Adecuado Equipamiento
6. Adecuado Mobiliario

En esta Primera fase se ha intervenido, con ambientación, de pintado e instalaciones eléctricas e internet los módulos de atención al ciudadano en los ambientes asignados en las 11 Municipalidades Provinciales dela Región Ayacucho y más una Zona de VRAEM en la Municipalidad Distrital De Ayna San Francisco.

Los Instrumentos de Gestión de Trata de Personas, este componente se ha intervenido en 05 capitales de las provincias de la Región (puquio, Parinacochas, Pausa, Huanta, San Miguel) a través de los servicios de especialistas se está en fase de elaboración los planes Provinciales de Acción de Trata de personas,

Los Componentes adecuado mobiliario y adecuado equipamiento, este componente se ha implementado parcialmente con mobiliario básico, consistente las provincias del sur: Lucanas(Puquio), Cora Cora(Parinacochas), Paucar de Sara Sara (Pausa), para proseguir con la ejecución del proyecto se requiere una asignación de presupuestal acorde al expediente técnico, adjunto fotografías.



2.5. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico tiene un avance de 19.1% en ejecución en sus principales actividades programadas de seguimiento, monitoreo de proyectos de desarrollo económico, en el plan operativo institucional (POI 2021).

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	10'000,000	9'278,241	19.14
2. Recursos Directamente Recaudados			
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito			
4. Donaciones y transferencias			
5. Recursos Determinados		721749	0.0%
TOTAL		10 000 000	

+

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021) son las siguientes:

1. Monitoreo de Sectores productivos; se ha realizado el monitoreo de los sectores que corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo de Económico; con el objetivo de priorizar las actividades que permitan reactivar las actividades económicas de las Pequeñas y Micro empresas de la región Ayacucho, logrando un 45% de ejecución física
2. Articulación de los sectores involucrados en el desarrollo económico del Gobierno regional Ayacucho, en esta actividad se priorizo las reuniones multisectoriales con el afán de poder organizar ferias, reuniones y capacitación en el fortalecimiento de las principales actividades económicas que permiten mejorar los niveles de vida de la población ayacuchana se logró un avance del 40%.

LOGROS:

Con el desarrollo de estas dos actividades se a logrado desarrollo ferias con el afán de estimular el consumo de productos agropecuarios directamente del productor al consumidos 03 ferias; de igual manera se ha realizado reuniones con las Direcciones Sectoriales para poder emprender un trabajo mancomunado para poder incentivar a la Reactivación Económica de los sectores productivos de nuestra región atreves de evento y cursos de capacitación en la organización de Asociaciones, MYPES y otros.



AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Es el siguiente:

Los Órganos de Línea que ejecutan Programas Presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, presentar información a ese nivel.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Económico	528,428.00	64.0	45.0
TOTAL	528,428.00	64.0	45.0

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PROCOMPITE

Proyecto	PIM	Avance Financiero	Avance Físico
2517294: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE ARTESANIA TEXTIL A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE TEJEDORAS A 2 PALITOS MANOS EMPRENDEDORAS BELLAVISTA DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	71,600	45.9	19.3
2517295: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TEJIDO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION ARTESANAL MANTAS Y TRENZAS, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	134,960	3.0	10.36
2517296: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION AGROPECUARIO DE PAMPARQUE DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS Y REGION AYACUCHO	109,364	10.9	21.75
2517297: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA CAMPOSCUCHO TUTUMBARU VRAEM, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	157,195	19.9	3.02
2517313: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION AGROGANADERO FORESTAL Y ECOTURISMO MURUNCANCHA , QUINUA DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA ,AYACUCHO	159,400	3.0	5.30
2517314: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COCAS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	77,641	24.8	2.34
2517315: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION AGROPECUARIO AYAMACHAY DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	154,830	39.9	39
2517316: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVA DE QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PECUARIOS SAN CARLOS DE MUNAYPATA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, CANGALLO, AYACUCHO	160,000	22.4	1.21
2517317: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION DE TEJEDORAS MANOS EXPERTAS DE CHOMPAS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, HUAMANGA AYACUCHO	88,000	70.3	20.26
2517318: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA ORGANICA HASS Y FUERTE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANCAYPAMPA, DISTRITO DE AYAHUANCO ,HUANTA ,AYACUCHO	157,308	44.8	56.55
2518011: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACION DE ARTESANIA TEXTIL QURI MAKI, EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	160,000	5.0	2.6
2518012: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO COSECHA Y POST COSECHA DE LA PALTA DE EXPORTACION EN EL AEO ASOCIACION CIVIL AGROPECUARIA INCAHUASI DEL BARRIO INCARACCAY, PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO	184,813	20.5	1.39
2518013: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO, COSECHA Y POST COSECHA DE LA PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y MULTISERVICIOS VIRGEN DE LAS MERCEDES CHANQUIL, VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	296,117	7.2	1.72
2518014: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LAMBRASHUAYCCO DE CASAORCCO APAL ,DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA , REGION AYACUCHO.	121,604	62.4	21.67
2518015: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE MOYABAMBA, CHUNGUI, LA MAR, AYACUCHO	150,477	8.2	7
2518016: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HACIA UNA INDUSTRIALIZACION , APAI , DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	156,603	3.2	18.58
2518017: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION CON VALOR AGREGADO DE PAPA NATIVA EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES TENORIO DE LA COMUNIDAD DE SATICA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	293,659	2.0	0.41
2518018: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS NUEVA GENERACION DE PAMPAMARCA, CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DPTO. DE AYACUCHO.	159,529	43.9	15.46

2518019: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA EMPRESA ANDINA INGENIEROS , INVERSIONES SAC, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	251,930	5.7	3
2518020: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA ROYAL RAYMI S.A.C DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	197,240	3.1	34.47
2518021: IMP. DE UNA PLANTA PILOTO DE ENVAS. DE MIEL DE ABEJA Y LAB. DE INSEM. DE REINAS PARA EL MEJOR. DE LA COMP. PRODUCTIVA Y COMERC. DE PROD. APIC. DE LA EMPR. COMUNAL DE SERVC. AGROPEC. VALLE REAL S.R.L EN DDTTO.CARMEN ALTO, PROV. HUAMANGA Y REG.AYACUCHO	154,539	15.5	29.33
2518022: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE LA ASOC. DE PROCES. DE FIBRA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA, AGROFIAI ROSASPAMPA , DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DTTTO DE VINCHOS, PROV. HUAMANGA, DPTO. AYACUCHO.	160,000	3.7	18.12
2518023: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN ARTESANIA TEXTIL, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS SENOR DE LUREN, URITOPAMPA, COMUNIDAD SAN JOSE DE HUARCAYA, DISTRITO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS , AYACUCHO	137,041	6.6	1.15
2518024: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS EN LA AEO ASOCIACION PAMPAS VERDES EL PAMPINITO DE LA COMUNIDAD DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	295,432	5.3	0.48
2518025: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PALTO PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LUCERO DE LA MANANA DEL DISTRITO DE ACCOMARCA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, AYACUCHO	158,125	5.0	2.6
2518026: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE VICUNA DESCERDADA Y LAVADA EN EL DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	205,092	2.7	0.53
2518027: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ESPECIALES DE LOS PRODUCTORES DE CUYES DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	143,089	28.8	1.57
2518028: INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HOJUELAS DE QUINUA PRECOCIDA PARA LA EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AGRONEGOCIOS ECOANDEX S.A.C., DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	130,265	21.6	23.16
2518029: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY ECOLOGICO SAN ELIAS , DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA ,AYACUCHO	147,555	4.1	26.64
2518030: AMP. DE INFR. PROD. ATRAV. DE LA INST. DE EST. CIRC. DE MAMPOST. E INNOV.TEC. CON SIST. DE NANO BURB. PARA LA MEJ. DE LA PROD. DE LA TRUCHA ARCOIRIS EN LA ASC. DE PROD. DE TRUCHA TRAPICHE ,SONDONDO, DEL DTTTO DE CABANA SUR ,PROV. LUCANAS, REG AYACUCHO	155,956	11.0	21.16
2518031: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CASACANCHA ALTA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	159,677	6.6	3.8
2518032: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA FIBRA DE VICUNA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMA ,DISTRITO DE CHIPAO ,LUCANAS AYACUCHO	160,000	67.6	27.85
2518033: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SOMBREROS Y PRENDAS DE FIBRA DE VICUNA DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE VICUNAS EMANUEL DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO, DISTRITO APONGO, PROV. VICTOR FAJARDO Y DE LA REGION AYACUCHO	159,132	26.8	1.8
2518034: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA, DISTRITO VILCASHUAMAN, PROVINCIA VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	159,283	7.1	6
2518035: INSTALACION DE PLANTA PROCESADORA DE SNACK DE QUINUA ORGANICA EN LA EMPRESA WARI ORGANIC SAC DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	263,721	5.2	32.75
2518036: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION MICROCUENCA MAYUPAMPA,DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO.	157,832	3.3	21.93
2518037: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CACAO EN GRANO SECO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO FORTALEZA DE INTERES SOCIAL, EN EL DISTRITO DE ANCHIHUAY, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	157,386	84.5	2.7
2518038: INCREMENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE CUYES PARA LA ASOCIACION AGRO FRUTICOLA GANADERA CHAPAQUITO AFRUG, ANEXO DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	63,678	78.4	55.3

2518039: CONSOLIDACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CHOCOLATE FINO DE AYACUCHO PARA EL MERCADO INTERNACIONAL ALEMANIA DE PIWVA COMPANY S.A.C, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	170,755	3.9	47.28
2518040: MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VALLE CCORIMAYO CCECHUA ACCCOBAMBA, APVCC , DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO.	134,681	4.1	31.95
2518041: MEJORAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO Y PASTOS NATURALES E IMPLEMENTACION DE DRONES TECNOLOGICOS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOSUYO DEL DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGION AYACUCHO.	249,433	59.9	15.14
2518077: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA ASOCIACION DE MULTIPRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE VERDE DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, CANGALLO , AYACUCHO	100,000	14.5	21.55
2518078: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA PARA LA PRODUCCION DE QUINUA PERLADA Y DERIVADOS, DE LA EMPRESA KOYA SUMAQ ORGANIC S.A.C. EN EL ANEXO DE SAN PEDRO DE QUICATO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	300,000	5.9	33.39-
2518079: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAO DE LA ASOC. AGROINDUSTRIAL CAPRICHIO SANTA ROSA VALLE RIO APURIMAC, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO. DE AYACUCHO.	160,000	3.3	18.09
2518080: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA PERLADA DE LA ASOCIACION MULTIPRODUCTORES DE QUISCAPATA, COMUNIDAD DE COCHAPATA, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, REGION DE AYACUCHO	200,000	5.7	0.61
2518081: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA TEXTIL, DE LA ASOCIACION DE HUERFANOS Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE PARCCORA ,AHVIPCOSAPAR, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	147,419	33.0	35
2518082: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE TURISMO RURAL SAN MARTIN DE TIOPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, AYACUCHO	296,770	19.0	7
2522101: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LOS DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS PAUZA , DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO.	158,984	2.4	20.79
2522102: INCREMENTO DE LA CRIANZA FAMILIAR DE CUYES DE LA ASOCIACION LOS INNOVADORES AGROVALLE DE YANANA CABANA SUR, DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION DE AYACUCHO	75,270	2.9	24.77
2522103: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE APICULTORES FLOR DE EUCALIPTO, DEL DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS , REGION AYACUCHO	126,469	0.2	20.58
2522104: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA VARIEDAD AMARILLA RUNTUS EN LA ASOCIACION COORDINADORA RURAL DE LA PAPA PERU, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO, REGION AYACUCHO	299,551	1.1	27.73
2522105: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CCALACCPAMPA POMATAMBO, APROAPO, DISTRITO DE OYOLO, PROVINCIA PAUCAR SARA SARA, REGION AYACUCHO	159,889	2.9	8.6
2522106: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES APROPECUARIOS LA NUEVA GENERACION CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	142,800	1.0	5.7

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

- Reducción del presupuesto de funcionamiento; el que viene limitando el cumplimiento de las metas programadas
- La emergencia Sanitarias (COVID 19), viene generando restricciones en la ejecución de trabajado técnicos y administrativos por los trabajadores de manera remota, el que perjudica el monitoreo de todas las actividades programadas en el Gerencia Regional de Desarrollo Económico y las Direcciones regionales Sectoriales.

- c. El PROCOMPITE 2020 no se pudo ejecutar desde el inicio de año debido a problemas administrativos generados el año 2020, en la gestión del ex Gerente Lic. Justo Chávez Guillén que no permitía la habilitación presupuestal de los 53 planes de negocio debido a que el año pasado se incluyó como ganadores a 55 AEOS, presupuesto que no cubría el monto asignado de acuerdo al acuerdo de concejo **Nº 138-2019-GRA/CR**, que AUTORIZA al señor Gobernador Regional de Ayacucho cofinanciar propuestas productivas de Categoría A Y B por un monto de diez millones de soles (S/. 10'000,000.00), que representa el 4.80% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva "Atipanakusun Ruruchinapaq Allin Kawsaypaq" PROCOMPITE Regional 2020 que propone la distribución del presupuesto de la siguiente manera:

- Rubros	Montos	%
Financiamiento de Propuestas Productivas	S/ 9,000,000.00	90
Categoría A	5,000,000.00	50
Categoría B	4,000,000.00	40
Estudios de Apoyo a la gestión PROCOMPITE	1,000,000.00	10
Total solicitado para PROCOMPITE 2020-I	10,000,000.00	100.00

- d. Debido a este error administrativo se tuvo que realizar las gestiones para dejar sin efecto el acuerdo de concejo N° Acuerdo de Consejo Regional N° 36-2021-GRA/CR A; el cual en Sesión de Consejo Regional de fecha 03 de junio del 2021, se aprobó dejar sin efecto dicho documento; y proseguir con el Acuerdo Regional 138-2020-GRA-CR en todos sus extremos.
- e. Finalmente se tuvo que modificar la Resolución Ejecutiva Regional N°551-220-GRA/GR de fecha 15 de diciembre 2020 ,en la que consignaba 55 planes de negocio y se tenía que Volver a modificar a 53 planes de negocio para de esta manera lograr la habilitación de 06 metas presupeustales y tener todas las metas presupuestales.
- f. Otra de las dificultades presentadas en la ejecución del Procompite 2020 es que gran parte de los bienes a adquirir no estaban catalogados en el sistema del SIGA MEF del Gobierno Regional, esto generó retrasos en la certificación del presupuesto de gran parte de los planes de negocio.
- g. Gran parte de los planes de negocio estaban mal planteados y el equipo técnico del Procompite tuvo que reformular dichos planes, este tema también fue una de las dificultades presentadas para dar inicio a la ejecución del Procompite 2020.



ASOCIACION QORI MAKI DE CHACA – HUANTA



ASOCIACION QORI MAKI DE CHACA – HUANTA
EQUIPAMIENTO CON ARADO DE TERES DISCOS A LA ASOCIACIÓN DE SAN CARLOS
EN MUNAYPATA



PARTICIPACIÓN EN FERIA DE CANAAN DE LA ASOCIACION CORPAPA DEL DISTRITO DE MOROCHUCOS



Entrega de un molino-picadora mixta de granos y forrajes, 19 motoguadañas y 36 mallas galvanizadas plastificadas a la Asociación AGRO-FRUTÍCOLA Ganadera CHAPAQUITO AFRUT



Entrega de dos cosechadoras de quinua para las asociaciones de productores agropecuarios de Casacancha Alta, distrito de Los Morochucos (Cangallo), cuyo plan y a la Asociación Microcuenca Mayupampa , distrito de Chiara (Huamanga).





ASOCIACION DE PRODUCTORES TENORIO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA



Productores lácteos (Paucar del Sara)

2.6. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura, al mes de julio del 2021, presenta el siguiente avance en la ejecución de proyectos de inversión pública:

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE INVERSIONES EN LA SEDE CENTRAL A JULIO 2021

N°	CUI N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	Avance al Financiero a Julio %	Avance Físico al mes de julio %
1	2001621	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,763,140.00	41.4%	0.0%
2	2016766	2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	1,067,906.00	12.6%	0.0%
3	2055858	2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	1,016,715.00	65.5%	98.2%
4	2068056	2068056: CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	1,145,344.00	66.3%	86.2%
5	2078579	2078579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	17,942,117.00	48.4%	53.6%
6	2079262	2079262: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	1,167,559.00	21.2%	78.2%
7	2094881	2094881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA	953,305.00	45.0%	86.5%
8	2110614	2110614: CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY-REGION AYACUCHO	52,600.00	0.0%	67.7%
9	2112361	2112361: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	780,422.00	54.9%	14.0%
10	2112726	2112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANGAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	540,083.00	44.5%	87.4%

11	2113615	2113615: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	1,030,001.00	100.0%	43.9%
12	2124065	2124065: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	0.00	0.0%	91.3%
13	2131018	2131018: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	1,668,778.00	37.8%	94.9%
14	2133326	2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO	525,300.00	24.6%	87.8%
16	2133920	2133920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	1,484,753.00	0.0%	97.4%
17	2138464	2138464: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUSAY - PARIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	29,154.00	0.0%	98.2%
18	2150545	2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	1,750.00	0.0%	99.4%
19	2154898	2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	318,064.00	86.9%	43.7%
20	2158015	2158015: CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	518,251.00	74.3%	81.3%
21	2160164	2160164: MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUE DE PUYA RAIMONDI - TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	1,000,003.00	37.0%	29.6%
22	2160200	2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	14,382.00	0.0%	97.9%
23	2162520	2162520: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO	134,065.00	40.5%	96.0%

24	2165166	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	1,358,532.00	9.1%	91.4%
25	2173260	2173260: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	855,889.00	73.5%	70.0%
26	2173261	2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°432-12/MX-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	25,200.00	0.0%	0.0%
27	2173266	2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-34/MX-U CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	0.00	0.0%	0.0%
28	2173269	2173269: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	25,740.00	0.0%	0.0%
29	2173270	2173270: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	26,280.00	0.0%	0.0%
30	2173271	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	0.00	0.0%	0.0%
31	2173273	2173273: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHI SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	328,255.00	32.1%	0.0%
32	2173294	2173294: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	26,280.00	0.0%	0.0%
33	2173295	2173295: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N°429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACCAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	25,740.00	0.0%	0.0%
34	2173449	2173449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 432-35/MX-U NUEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	202,711.00	0.0%	0.0%

35	2183542	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	37,800.00	2.7%	89.9%
36	2190621	2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	25,740.00	0.0%	0.0%
37	2190653	2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-97/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	24,660.00	0.0%	0.0%
38	2192947	2192947: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCAS	149,940.00	100.0%	39.0%
39	2192949	2192949: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	534,285.00	100.0%	100.0%
40	2192952	2192952: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	1,335,725.00	92.2%	22.4%
41	2192957	2192957: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y CHILCAYOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	1,162,158.00	91.4%	3.7%
42	2192958	2192958: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	1,110,715.00	33.0%	26.8%

43	2192959	2192959: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	1,090,046.00	65.1%	33.0%
44	2192961	2192961: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	198,831.00	47.2%	70.2%
45	2194671	2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	24,494,162.00	28.2%	43.6%
46	2194672	2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGION AYACUCHO	34,640,816.00	27.0%	38.7%
47	2194679	2194679: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	36,503,032.00	17.5%	11.2%
48	2194680	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	39,240,415.00	6.6%	30.8%
49	2194681	2194681: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA , DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	743,424.00	0.0%	0.0%
50	2194682	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	28,155,196.00	31.7%	43.7%
51	2195373	2195373: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	1,356,264.00	0.0%	0.0%
52	2206530	2206530: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN DE CHUPON Y BELEN CHAPI, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	250,000.00	0.0%	0.0%

53	2217412	2217412: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	462,434.00	87.8%	100.0%
55	2227216	2227216: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 333/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	25,200.00	0.0%	0.0%
56	2228790	2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	32,913.00	20.7%	0.0%
57	2229437	2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	237,261.00	83.0%	100.0%
58	2229512	2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	28,253.00	0.0%	100.0%
59	2229585	2229585: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	10,000.00	100.0%	100.0%
60	2229877	2229877: MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	1,560,034.00	37.8%	0.0%
61	2230603	2230603: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BENIGNO AYALA ESQUIVEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	8,988,621.00	5.2%	0.0%
62	2230605	2230605: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	17,420.00	0.0%	91.7%
63	2230606	2230606: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	841,247.00	93.7%	97.3%

64	2230607	2230607: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO.	6,173,594.00	56.7%	8.5%
65	2231741	2231741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38984-18 JOSE ABEL ALFARO PACHECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	381,584.00	92.2%	92.6%
66	2231743	2231743: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 342 TEOFILA AGUERO DE JAUREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	0.00	0.0%	0.0%
67	2231745	2231745: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 321 DIVINO NIÑO JESUS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,457,034.00	75.0%	64.9%
68	2232274	2232274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	0.00	0.0%	0.0%
69	2234028	2234028: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS-APULEMA-PACHACHACA-CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO	13,012,356.00	34.0%	23.6%
70	2250249	2250249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	6,407,380.00	83.2%	42.4%
71	2250821	2250821: MEJORAMIENTO 1DE ACCESOS E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE TRANSPORTE, INTERPRETACION CULTURAL Y DISFRUTE DEL PAISAJE EN EL SITIO ARQUEOLOGICO DE PIKIMACHAY, DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	500,000.00	0.0%	2.6%
72	2250950	2250950: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO.	8,931,865.00	39.0%	39.7%
73	2251092	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	197,194.00	100.0%	69.5%

74	2251337	2251337: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LAS IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	571,444.00	83.7%	90.7%
75	2251499	2251499: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UGEL VILCASHUAMAN VILCAS HUAMAN DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	10,000.00	0.0%	0.0%
76	2253620	2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE N 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2,815,435.00	35.4%	38.3%
77	2260061	2260061: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO	557,986.00	100.0%	73.5%
78	2263802	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	15,276,687.00	55.1%	47.9%
79	2274161	2274161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO	1,290,787.00	58.5%	55.1%
80	2277277	2277277: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BELEN, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	459,579.00	0.0%	0.0%
81	2280712	2280712: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE TRATA DE PERSONAS EN 11 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO	200,000.00	43.2%	3.9%
82	2293866	2293866: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	11,803,560.00	76.5%	36.0%
83	2300020	2300020: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CONCHOPATA, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	459,579.00	0.0%	0.0%

84	2300275	2300275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	12,063,303.00	75.3%	34.9%
85	2302296	2302296: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	2,886,717.00	92.0%	95.6%
86	2303652	2303652: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 38984-22 / MX-U ALFREDO MENDOZA SALAZAR, EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION - MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	30,000.00	48.7%	0.0%
87	2307933	2307933: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DIST. HUANTA - PROV. HUANTA - REGION AYACUCHO	1,233,328.00	36.7%	57.9%
88	2308421	2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	4,673,177.00	54.2%	77.4%
89	2321255	2321255: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHIPAO, DEL DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO.	100,246.00	0.0%	0.0%
90	2322167	2322167: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO HUAMANGA - AYACUCHO	15,550.00	0.0%	99.0%
91	2325712	2325712: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	320,670.00	0.0%	0.0%
92	2333003	2333003: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA DEL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	280,000.00	0.0%	0.0%
93	2333025	2333025: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL PEDAGOGICO EN EL I.S.P.P. FILIBERTO GARCIA CUELLAR, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	280,000.00	0.0%	0.0%

94	2333481	2333481: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS II.EE N 425-159/MX-U DE 6 DE AGOSTO, N 425-160/ MX-U DE VILLA UNION BALSAMOCCASA Y N 425-161/ MX-U DE CCOLLAPAMPAPA DE LOS DISTRITOS DE ANCO, CHUNGUI Y ANCHIHUAY, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	153,000.00	0.3%	0.0%
95	2336417	2336417: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGION AYACUCHO	500,000.00	31.5%	29.7%
96	2337538	2337538: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES PARA GENERAR MAYOR VALOR EN LA REGION AYACUCHO	500,000.00	54.6%	37.6%
97	2339031	2339031: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LUCANAS, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	289,100.00	0.0%	0.0%
98	2339710	2339710: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE HUATATAS-ALAMEDA, PALLCCAYACU, YUCAES, PAMPARQUE, LARAMPATA, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	85,000.00	0.0%	0.0%
99	2340401	2340401: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA, MICRORED SANTA ELENA, RED HUAMANGA - AYACUCHO.	458,973.00	0.0%	0.0%
100	2343265	2343265: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO, PRIMER NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	10,000.00	0.0%	0.0%
101	2343743	2343743: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 938 EMILIO DAYEN DUC MX-U DEL DISTRITO DE CHUMPI-PARINACOCCHAS-AYACUCHO	84,420.00	0.0%	0.0%
102	2345071	2345071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	276,634.00	90.0%	99.9%
103	2380994	2380994: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38536 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	65,075.00	100.0%	0.0%
104	2386120	2386120: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS - SACCSAMARCA-PUTACCASA-OSCCONTA-EMP PE-32A EN LAS PROVINCIAS DE HUANCASANCOS Y LUCANAS, SACSAMARCA, PUTACCASA - DISTRITO DE SACSAMARCA, OSCCONTA - DISTRITO DE CABANA, CCERONTA - DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	70,235,108.00	0.6%	0.0%

106	2386149	2386149: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO	300,000.00	0.0%	0.0%
107	2389784	2389784: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 39010M-P CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,504,488.00	63.4%	41.2%
108	2397212	2397212: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO - DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO, CENTRO POBLADO DE YANAMA - DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	250,000.00	27.5%	0.0%
109	2398080	2398080: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSION EN LA SOCIEDAD NI DISCRIMINACION EN 08 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	800,000.00	37.5%	5.8%
110	2400983	2400983: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	474,549.00	0.0%	0.0%
111	2402831	2402831: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LAS I.E.P. YANAMILLA, 38928 LEONCIO PRADO Y CORONEL SANTIAGO MARCELINO CARREÑO CENTRO POBLADO DE CHONTACA - DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	20,000.00	0.0%	0.0%
112	2404359	2404359: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LAS I.E.P. SAN JOSE DE SOCOS, SAN VICENTE Y 38863 CENTRO POBLADO DE CUCULIPAMPA - DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - REGION AYACUCHO	219,503.00	0.0%	0.0%
113	2444211	2444211: REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) BOCATOMA CANAL DE PAUSA EN LA LOCALIDAD PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	525,909.00	77.5%	52.7%
114	2445165	2445165: CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LAS LOCALIDADES DE COLLCCABAMBA, CAMPANAYOCC, CRUZPATA, CULCUNCHA Y POMA DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,574,998.00	90.5%	42.9%

115	2447123	2447123: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR, JR. GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES Y CUADRA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	432,193.00	80.3%	78.9%
116	2447813	2447813: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE SIVIA DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,721,034.00	58.5%	51.3%
117	2448386	2448386: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA VIA TRONCAL ENTRE LOS SECTORES DE CANAAN Y YANAMILLA DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	5,196,128.00	84.3%	69.4%
118	2449300	2449300: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	609,195.00	43.6%	0.0%
119	2460307	2460307: REPOSICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	3,779,128.00	23.3%	23.3%
120	2460604	2460604: CREACION DEL CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA - ACCOPUCRO, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,300,000.00	78.4%	58.3%
121	2462080	2462080: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	271,400.00	0.0%	0.0%
122	2462222	2462222: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	271,400.00	0.0%	0.0%
123	2465951	2465951: CREACION DE TROCHA CARROZABLE TIQUIHUA - PUMA RUMI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	300,000.00	0.0%	0.3%
124	2468625	2468625: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIVIA DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	388,641.00	0.0%	0.0%

125	2469963	2469963: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, SOCIOCULTURALES Y REVALORACION DE VALORES EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	567,202.00	89.3%	40.6%
126	2472111	2472111: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EJERCITO, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	7,258,250.00	60.7%	67.7%
127	2474611	2474611: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL TRAMO: REPARTICION CHUMAY-QUISPILLACTA EN LOS DISTRITOS DE TOTOS Y CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	163,000.00	0.0%	0.0%
128	2474720	2474720: MEJORAMIENTO EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 38001 MX-P GUSTAVO CASTRO PANTOJA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	355,033.00	0.5%	0.0%
129	2475566	2475566: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA AV. JAVIER PEREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	3,109,036.00	87.6%	83.5%
130	2475574	2475574: CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,677,108.00	6.6%	0.0%
131	2478947	2478947: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	182,470.00	90.2%	98.8%
132	2479601	2479601: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,916,543.00	85.1%	88.1%
133	2481497	2481497: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SAN MIGUEL HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	316,360.00	0.0%	0.0%
134	2482848	2482848: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR ARTISTICA DE LA ESCUELA PUBLICA FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	305,094.00	0.0%	0.0%

135	2485849	2485849: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PERTENECIENTES AL QUINTIL 1 EN 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	700,000.00	52.3%	2.2%
136	2486196	2486196: ADQUISICION DE RODILLO LISO VIBRATORIO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	2,942,000.00	99.7%	100.0%
137	2486626	2486626: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FEDERICO GONZALES CABEZUDO DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	566,400.00	0.0%	0.0%
138	2487514	2487514: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15 KM EN SAISA - SANTA LUCIA	4,062,389.00	0.0%	0.0%
139	2487829	2487829: ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORA Y EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	81,910.00	89.3%	97.8%
140	2487942	2487942: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, AMBULANCIA TIPO III, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS APOYO SIVIA - SIVIA DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	11,805.00	96.6%	75.7%
141	2488106	2488106: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	525,449.00	98.7%	75.7%
142	2488122	2488122: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO - AYNA DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	130,781.00	99.7%	98.7%
143	2488127	2488127: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO - JESUS NAZARENO DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	525,449.00	98.7%	75.3%

144	2488128	2488128: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	525,449.00	98.7%	100.0%
145	2488129	2488129: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CANGALLO - CANGALLO DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	763,959.00	97.8%	100.0%
146	2488130	2488130: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X, GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA - CORACORA DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	818,440.00	99.2%	100.0%
147	2488131	2488131: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III, EQUIPO DE RAYOS X, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	525,449.00	98.7%	100.0%
148	2489948	2489948: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP. AY-647 (TRANCA) - AY-646 (SAYHUA-DOCECORRALES)	8,064,427.00	13.6%	17.1%
149	2491846	2491846: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO TIRCUS - MEJORADA, DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,381,658.00	3.9%	0.0%
150	2492254	2492254: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 39003 CORAZON DE JESUS DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	452,925.00	0.0%	0.0%
151	2496719	2496719: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	424,800.00	0.0%	0.0%
152	2499680	2499680: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 38006 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	424,800.00	0.0%	0.0%

153	2509128	2509128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	308,329.00	0.0%	0.0%
154	2509988	2509988: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. CRFA LOS MARTIRES DE UCHURACCAY DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	192,019.00	0.0%	0.0%
155	2517294	2517294: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE ARTESANIA TEXTIL A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE TEJEDORAS A 2 PALITOS MANOS EMPRENDEDORAS BELLAVISTA DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	71,600.00	6.9%	7.0%
156	2517295	2517295: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TEJIDO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION ARTESANAL MANTAS Y TRENZAS, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	134,960.00	2.0%	2.0%
157	2517296	2517296: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION AGROPECUARIO DE PAMPARQUE DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS Y REGION AYACUCHO	109,364.00	6.4%	6.0%
158	2517297	2517297: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA CAMPOSCUCHO TUTUMBARU VRAEM, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	157,195.00	3.8%	4.0%
159	2517313	2517313: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION AGROGANADERO FORESTAL Y ECOTURISMO MURUNCANCHA , QUINUA DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA ,AYACUCHO	159,400.00	1.7%	2.0%
160	2517314	2517314: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COCAS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	77,641.00	3.4%	3.0%
161	2517315	2517315: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION AGROPECUARIO AYAMACHAY DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	154,830.00	3.3%	3.0%
162	2517316	2517316: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVA DE QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PECUARIOS SAN CARLOS DE MUNAYPATA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, CANGALLO, AYACUCHO	160,000.00	1.5%	2.0%

163	2517317	2517317: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION DE TEJEDORAS MANOS EXPERTAS DE CHOMPAS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, HUAMANGA AYACUCHO	88,000.00	13.1%	13.0%
164	2517318	2517318: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA ORGANICA HASS Y FUERTE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANCAYPAMPA, DISTRITO DE AYAHUANCO ,HUANTA ,AYACUCHO	157,308.00	2.2%	2.0%
165	2518011	2518011: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACION DE ARTESANIA TEXTIL QURI MAKI, EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	160,000.00	3.3%	3.0%
166	2518012	2518012: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO COSECHA Y POST COSECHA DE LA PALTA DE EXPORTACION EN EL AEO ASOCIACION CIVIL AGROPECUARIA INCAHUASI DEL BARRIO INCARACCAY, PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO	184,813.00	2.8%	3.0%
167	2518013	2518013: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO, COSECHA Y POST COSECHA DE LA PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y MULTISERVICIOS VIRGEN DE LAS MERCEDES CHANQUIL, VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	296,117.00	3.5%	4.0%
168	2518014	2518014: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LAMBRASHUAYCCO DE CASAORCCO APAL ,DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA , REGION AYACUCHO.	121,604.00	6.0%	6.0%
169	2518015	2518015: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE MOYABAMBA, CHUNGUI, LA MAR, AYACUCHO	150,477.00	3.5%	4.0%
170	2518016	2518016: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HACIA UNA INDUSTRIALIZACION , APAI , DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	156,603.00	2.2%	2.0%
171	2518017	2518017: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION CON VALOR AGREGADO DE PAPA NATIVA EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES TENORIO DE LA COMUNIDAD DE SATICA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	293,659.00	0.8%	1.0%

172	2518018	2518018: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS NUEVA GENERACION DE PAMPAMARCA, CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DPTO. DE AYACUCHO.	159,529.00	6.8%	7.0%
173	2518019	2518019: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA EMPRESA ANDINA INGENIEROS , INVERSIONES SAC, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	251,930.00	2.0%	2.0%
174	2518020	2518020: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA ROYAL RAYMI S.A.C DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	197,240.00	1.8%	2.0%
175	2518021	2518021: IMP. DE UNA PLANTA PILOTO DE ENVAS. DE MIEL DE ABEJA Y LAB. DE INSEM. DE REINAS PARA EL MEJOR. DE LA COMP. PRODUCTIVA Y COMERC. DE PROD. APIC. DE LA EMPR. COMUNAL DE SERVC. AGROPEC. VALLE REAL S.R.L EN DDTO.CARMEN ALTO, PROV. HUAMANGA Y REG.AYACUCHO	154,539.00	10.4%	10.0%
176	2518022	2518022: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE LA ASOC. DE PROCES. DE FIBRA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA, AGROFIAI ROSASPAMPA , DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DTTO DE VINCHOS, PROV. HUAMANGA, DPTO. AYACUCHO.	160,000.00	2.1%	2.0%
177	2518023	2518023: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN ARTESANIA TEXTIL, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS SENOR DE LUREN, URITOPAMPA, COMUNIDAD SAN JOSE DE HUARCAYA, DISTRITO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS , AYACUCHO	137,041.00	1.4%	1.0%
178	2518024	2518024: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS EN LA AEO ASOCIACION PAMPAS VERDES EL PAMPINITO DE LA COMUNIDAD DE PARIHUANCA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	295,432.00	1.0%	1.0%
179	2518025	2518025: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PALTO PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LUCERO DE LA MANANA DEL DISTRITO DE ACCOMARCA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, AYACUCHO	158,125.00	3.2%	3.0%
180	2518026	2518026: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE VICUNA DESCERDADA Y LAVADA EN EL DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	205,092.00	1.2%	1.0%

181	2518027	2518027: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ESPECIALES DE LOS PRODUCTORES DE CUYES DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	143,089.00	3.6%	4.0%
182	2518028	2518028: INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HOJUELAS DE QUINUA PRECOCIDA PARA LA EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AGRONEGOCIOS ECOANDEX S.A.C., DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	130,265.00	3.0%	3.0%
183	2518029	2518029: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY ECOLOGICO SAN ELIAS , DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA ,AYACUCHO	147,555.00	2.5%	3.0%
184	2518030	2518030: AMP. DE INFR. PROD. ATRAV. DE LA INST. DE EST. CIRC. DE MAMPOST. E INNOV.TEC. CON SIST. DE NANO BURB. PARA LA MEJ. DE LA PROD. DE LA TRUCHA ARCOIRIS EN LA ASC. DE PROD. DE TRUCHA TRAPICHE ,SONDONDO, DEL DTTO DE CABANA SUR ,PROV. LUCANAS, REG AYACUCHO	155,956.00	5.9%	6.0%
185	2518031	2518031: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CASACANCHA ALTA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	159,677.00	4.8%	5.0%
186	2518032	2518032: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA FIBRA DE VICUNA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMA ,DISTRITO DE CHIPAO ,LUCANAS AYACUCHO	160,000.00	4.7%	5.0%
187	2518033	2518033: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SOMBREROS Y PRENDAS DE FIBRA DE VICUNA DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE VICUNAS EMANUEL DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO, DISTRITO APONGO, PROV. VICTOR FAJARDO Y DE LA REGION AYACUCHO	159,132.00	2.2%	2.0%
188	2518034	2518034: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA, DISTRITO VILCASHUAMAN, PROVINCIA VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	159,283.00	3.1%	3.0%
189	2518035	2518035: INSTALACION DE PLANTA PROCESADORA DE SNACK DE QUINUA ORGANICA EN LA EMPRESA WARI ORGANIC SAC DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	263,721.00	2.1%	2.0%
190	2518036	2518036: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION MICROCUENCA MAYUPAMPA,DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO.	157,832.00	2.2%	2.0%

191	2518037	2518037: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CACAO EN GRANO SECO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO FORTALEZA DE INTERES SOCIAL, EN EL DISTRITO DE ANCHIHUAY, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	157,386.00	3.4%	3.0%
192	2518038	2518038: INCREMENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE CUYES PARA LA ASOCIACION AGRO FRUTICOLA GANADERA CHAPAQUITO AFRUG, ANEXO DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	63,678.00	22.4%	22.0%
193	2518039	2518039: CONSOLIDACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CHOCOLATE FINO DE AYACUCHO PARA EL MERCADO INTERNACIONAL ALEMANIA DE PIRWA COMPANY S.A.C, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	170,755.00	2.2%	2.0%
194	2518040	2518040: MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VALLE CCORIMAYO CCECHUA ACCCOBAMBA, APVCC , DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO.	134,681.00	2.6%	3.0%
195	2518041	2518041: MEJORAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO Y PASTOS NATURALES E IMPLEMENTACION DE DRONES TECNOLOGICOS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOSUYO DEL DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGION AYACUCHO.	249,433.00	6.3%	6.0%
196	2518077	2518077: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA ASOCIACION DE MULTIPRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE VERDE DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, CANGALLO , AYACUCHO	100,000.00	2.6%	3.0%
197	2518078	2518078: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA PARA LA PRODUCCION DE QUINUA PERLADA Y DERIVADOS, DE LA EMPRESA KOYA SUMAQ ORGANIC S.A.C. EN EL ANEXO DE SAN PEDRO DE QUICATO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA,REGION AYACUCHO	300,000.00	3.1%	3.0%
198	2518079	2518079: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAO DE LA ASOC. AGROINDUSTRIAL CAPRICHIO SANTA ROSA VALLE RIO APURIMAC, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO. DE AYACUCHO.	160,000.00	2.1%	2.0%

199	2518080	2518080: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA PERLADA DE LA ASOCIACION MULTIPRODUCTORES DE QUISCAPATA, COMUNIDAD DE COCHAPATA, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, REGION DE AYACUCHO	200,000.00	1.2%	1.0%
200	2518081	2518081: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA TEXTIL, DE LA ASOCIACION DE HUERFANOS Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE PARCCORA ,AHVIPCOSAPAR, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	147,419.00	3.3%	3.0%
201	2518082	2518082: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE TURISMO RURAL SAN MARTIN DE TIOPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, AYACUCHO	296,770.00	1.6%	2.0%
202	2522101	2522101: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LOS DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS PAUZA , DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO.	158,984.00	0.0%	0.0%
203	2522102	2522102: INCREMENTO DE LA CRIANZA FAMILIAR DE CUYES DE LA ASOCIACION LOS INNOVADORES AGROVALLE DE YANANA CABANA SUR, DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION DE AYACUCHO	75,270.00	0.0%	0.0%
204	2522103	2522103: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE APICULTORES FLOR DE EUCALIPTO, DEL DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS , REGION AYACUCHO	126,469.00	0.0%	0.0%
205	2522104	2522104: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA VARIEDAD AMARILLA RUNTUS EN LA ASOCIACION COORDINADORA RURAL DE LA PAPA PERU, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO, REGION AYACUCHO	299,551.00	0.0%	0.0%
206	2522105	2522105: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CCALACCPAMPA POMATAMBO, APROAPO, DISTRITO DE OYOLO, PROVINCIA PAUCAR SARA SARA, REGION AYACUCHO	159,889.00	0.0%	0.0%

207	2522106	2522106: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES APROPECUARIOS LA NUEVA GENERACION CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	142,800.00	0.0%	0.0%
-----	---------	--	------------	------	------

2.7. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

La ejecución presupuestal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de enero a julio del 2021, es como sigue:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD 2021

Meta 108: FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

N°	FUNCIONES CENTRALES Y APNOP	PIA	PIM	AVANCE EJECUCIÓN %
1	FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	737,733.00	855,035.00	60.25
2	PROYECTOS DE INVERSION	2,733, 328.00	2,733, 328.00	44.50

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Indicar los principales logros.

N°	FUNCIONES CENTRALES Y APNOP	PIA	PIM	AVANCE EJECUCIÓN %
1	FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	737,733.00	855,035.00	60.25%

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE BOSQUE DE PUYA RAIMONDI TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO-PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE DE PUYA RAIMONDI – TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN – AYACUCHO	S/.1'000,003.00	49.20%	48.00%

Principales logros y adjuntar algunas fotos más relevantes

- Construcción del puesto de vigilancia en el área faunística del ACR Titankayocc: avance de 60%.
- Construcción de casetas de control en los circuitos turísticos: avance de 15%.
- Diseño y adecuación de camino de herradura, ruta Vischongo – bosque Titankayocc: 400 mt.
- Producción de 30,000 plántones de especies de queñual, sauco y guinda.

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DIST. HUANTA - PROV. HUANTA - REGIÓN AYACUCHO.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DIST. HUANTA - PROV. HUANTA - REGIÓN AYACUCHO	1,233,328.00	42.66	44.60

Principales logros y adjuntar algunas fotos más relevantes

- En proceso de instalación 04 módulos demostrativos para hábitos de higiene con energía renovable (módulos de termas solares)
- En implementación 01 estudio de mecanismo de retribución
- Construcción de viveros tipo túnel en dos comunidades (Razuhuillca y Corpacancha)
- Producción de plántones forestales (90 mil plantas entre Queñual y quishuar y más de 30 mil de pino)
- Más de 25 hectáreas forestadas (solo en marzo del 2021)
- A 31 de diciembre se sembrará más de 140 hectáreas
- 115 hectáreas de área protegida.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGIÓN AYACUCHO.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGIÓN AYACUCHO	500,000.00	41.60	40.00
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	500,000.00	41.60	40.00

Principales logros

- Talleres de sensibilización y difusión de instrumentos de conservación de la diversidad biológica
- Taller sobre la gestión de la conservación de la diversidad biológica con organizaciones conservacionistas
- Monitoreo biológico de especies priorizadas en ecosistema de sierra
- Monitoreo biológico de especies priorizadas en ecosistema de selva
- Capacitación en valoración de los recursos naturales.

Siendo el monto total de las inversiones 2,733, 328.00 en los 03 proyectos de inversión para el presente año 2021.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

- Los pedidos de servicio compra y servicio no son atendidos con celeridad.
- Demora en los compromisos de devengados de gastos de bienes en el sistema administrativo de la sede central con lo que perjudica el avance físico de las actividades programadas.
- Falta de disponibilidad presupuestal para el inicio de nuevos proyectos.

3. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA

3.1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

La Dirección Regional de Educación de Ayacucho y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL), cuentan con un PIA a la fecha de **S/. 712' 488,960.00** y un PIM de **S/. 750' 718,102.00**; con una ejecución presupuestal al 30 de junio a nivel de devengado de **S/. 353' 873,985.00** representando el **47.14%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2021				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2021	% EJECUCIÓN
Recursos Ordinarios	711,764,917.00	748,052,537.00	353,740,075.00	47.3
Recursos Directamente Recaudados	724,043.00	1,223,847.00	5,427.00	0.4
Donaciones y Transferencias	0.00	9,400.00	6,580.00	70.0
Recursos Determinados	0.00	1,432,318.00	121,903.00	8.5
TOTAL	712,488,960.00	750,718,102.00	353,873,985.00	47.14

FUENTE: Consulta amigable del MEF

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP:

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021).

2.1. Acciones Centrales: La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de **S/. 46' 700,606.00** y una ejecución presupuestal al 30 de junio a nivel de devengado de **S/. 18' 040,966.00** representando el **38.63%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el **35.06%**.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2021				
ACTIVIDADES	PIM	EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2021	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1. 5000001 Planeamiento y presupuesto	4,241,083.00	1,447,213.00	34.12	40.50
2. 5000002 Conducción y Orientación superior	14,107,939.00	5,714,236.00	40.50	45.68
3. 5000003 Gestión administrativa	26,130,755.00	10,073,976.00	38.55	41.50
4. 5000004 Asesoramiento técnico y jurídico	753,808.00	319,121.00	42.33	44.20
5. 5000005 Gestión de recursos humanos	22,000.00	0.00	0.00	0.00
6. 5000006 Acciones de control y auditoria	1,445,021.00	486,420.00	33.66	38.45
TOTAL	46,700,606.00	18,040,966.00	38.63	35.06

FUENTE: Consulta amigable del MEF

2.2. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP): La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de **S/. 86' 520,622.00** y una ejecución presupuestal al 30 de junio a nivel de devengado de **S/. 38' 239,567.00** representando el **44.20%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el **36.29%**.

PRESUPUESTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
ACTIVIDADES	PIM	EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2021	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1. 5000659 Desarrollo de la educación en colegios experimentales (COAR)	31,584.00	0.00	0.00	0.00
2. 5000661 Desarrollo de la educación Laboral y Técnica	10,568,996.00	4,520,380.00	42.77	50.00
3. 5000668 Desarrollo de la educación Técnica	13,096,995.00	5,185,612.00	39.59	49.50
4. 5000671 Desarrollo de la formación de artistas	3,423,430.00	1,530,837.00	44.72	51.20
5. 5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	7,171,833.00	3,271,238.00	45.61	50.45
6. 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa	3,239,973.00	1,214,565.00	37.49	45.40
7. 5000722 Dirección y Gestión	13,373.00	9,406.00	70.34	72.00
8. 5000991 Obligaciones previsionales	45,575,521.00	21,338,526.00	46.82	51.45
9. 5001956 Elaboración de estudios de pre inversión	11,539.00	0.00	0.00	0.00
10. 5001943 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	60,220.00	0.00	0.00	0.00
11. 5006267 Fortalecimiento Institucional de las Ugel	509,970.00	105,963.00	20.78	25.30
12. 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus	2,817,188.00	1,063,040.00	37.73	40.20
TOTAL	86,520,622.00	38,239,567.00	44.20	36.29

FUENTE: Consulta amigable del MEF

2.3. Programas Presupuestales (PP): La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de **S/. 617' 426,474.00** y una ejecución presupuestal al 30 de junio a nivel de devengado de **S/. 297' 576,185.00** representando el **48.20%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el **47.62%**.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2021				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2021	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1. PP 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular"	602,407,023.00	291,772,673.00	48.43	50.40
2. PP 0150 "Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular"	697,186.00	16,407.00	2.35	5.10
3. PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"	952,890.00	332,859.00	34.93	57.43
4. PP 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD"	327,640.00	143,561.00	43.82	40.00
5. PP 1002 "Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer"	1,023,581.00	363,768.00	35.54	41.00
6. PP 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria"	7,990,811.00	3,422,401.00	42.83	51.36
7. PP 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva"	3,323,425.00	1,439,013.00	43.30	48.50
8. PP 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica"	703,918.00	85,503.00	12.15	87.18
TOTAL	6 1 7 , 4 2 6 , 4 7 4 . 0 0	2 9 7 , 5 7 6 , 1 8 5 . 0 0	4 8 . 2 0	4 7 . 6 2
FUENTE: Consulta amigable del MEF				

AVANCE DE ACTIVIDADES PRINCIPALES:

3.1. Actividad 5000668: Desarrollo de la Educación Técnica:

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
01	ACTIVIDAD: "Desarrollo de la Educación Técnica" DESCRIPCIÓN: La Educación Superior Tecnológica está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país.	Ppto: S/. 13' 096,995.00 Avance Físico: 49.50% Avance Financiero: 39.50%	-Alumnos Total: 3,505 -Docentes Total: 302 -Inst. Tecnológicos: 16 -Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcas Huaman, Cangallo, Fajardo, Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.	- A nivel regional se tiene a 3,505 alumnos matriculados en 16 Institutos Tecnológicos Públicos y un total de 302 docentes. - Informe final del estudio de diagnóstico situacional para iniciar con el GRA el Proceso de Optimización de los 16 Institutos Superiores Tecnológicos. - Conectividad a escaso número de estudiantes de 11 Institutos Superiores Tecnológicos a través de la entrega de modem de internet para el desarrollo de sesiones no presenciales de clases.	Año 2021

3.2. Actividad 5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas:

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
----	-------------	--	---------------	------------------------------	--------------------------------

02	ACTIVIDAD: “Desarrollo de la Formación de Artistas” DESCRIPCIÓN: La Educación Superior Artística está destinada al Desarrollo de la formación de Artistas tanto en el talento musical como las artes plásticas.	Ppto: S/. 3' 423,430.00 Avance Físico: 51.20% Avance Financiero: 44.72%	-Alumnos Total: 616 -Docentes Total: 71 -Inst. Artísticos: 02 -Provincias: Huamanga	- A nivel regional se tiene a 616 alumnos matriculados en 02 Institutos Artísticos Públicos y un total de 71 docentes. - Capacitación a 93 personas entre directivos, encargados de puestos de gestión, docentes y administrativos sobre soporte emocional.	Año 2021
----	---	--	--	--	----------

3.3. Actividad 5000681 y 5000683: Desarrollo del Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA):

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
03	ACTIVIDAD: “Desarrollo del Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado de la Educación Básica Alternativa” DESCRIPCIÓN: La Educación Básica Alternativa a través del Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales.	Ppto: S/. 10' 411,806.00 Avance Físico: 47.92% Avance Financiero: 41.55%	-Alumnos Total: 2,850 -Docentes Total: 237 -II.EE Total: 36 -Provincias: Cangallo, Huamanga, Huanta, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamán.	- A nivel regional se tiene a 2,850 alumnos matriculados en 36 II.EE públicas y un total de 237 docentes. - Taller virtual sobre Evaluación Formativa para mejorar las competencias pedagógicas, dirigido a los especialistas, directivos y docentes de Educación Básica Alternativa (EBA) para las 36 II.EE, fortaleciendo a un total de 98 participantes. - Taller virtual para mejorar las competencias pedagógicas sobre “SIAGIE”, dirigido a los especialistas y directivos de Educación Básica Alternativa (EBA) para las 36 II.EE, fortaleciendo a 118 participantes entre especialistas, directivos y docentes. - Taller virtual de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas para mejorar las competencias digitales, dirigido a los especialistas, directivos y docentes de Educación Básica Alternativa (EBA) para las 36 II.EE, fortaleciendo a 108 participantes.	Año 2021

3.4. Actividad 5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica (CETPRO):

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
04	ACTIVIDAD: “Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica - Cetpros” DESCRIPCIÓN: La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o	Ppto: S/. 10' 568,996.00 Avance Físico: 50.00% Avance Financiero: 42.77%	-Alumnos Total: 4,336 -Docentes Total: 208 -Cetpros: 48 -Provincias: Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamán.	- A nivel regional se tiene 4,336 alumnos matriculados en 48 II.EE públicas y un total de 208 docentes. - Taller virtual para mejorar las competencias sobre el “Catalogo Nacional de la Oferta Formativa” (CNOF), dirigido a los especialistas, directivos y docentes de Educación Técnico Productiva de las 48 II.EE, fortaleciendo a 105 participantes entre especialistas, directivos y docentes de los CETPRO. - Taller virtual de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas para mejorar las competencias digitales, dirigido a los especialistas, directivos y docentes de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de las 36 II.EE, fortaleciendo a 98 participantes. - Taller virtual para mejorar las competencias pedagógicas sobre “Optimización y Licenciamiento”, dirigidos a los especialistas,	Año 2021

	reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica.			directivos y docentes de Educación Técnico Productivo de las 48 II.EE, fortaleciendo a 105 participantes entre especialistas, directivos y docentes de los CETPRO.	
--	--	--	--	--	--

3.5. Actividad 5000003: Distribución de Tabletas del MINEDU a Docentes y Estudiantes de la Región Ayacucho:

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS				MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
05	ACTIVIDAD: Distribución de Tabletas por el MINEDU	Ppto: S/. 0.00 Avance Físico: 99.96%	-Alumnos Total: 53,028					Año 2020 - 2021
	-Docentes Total: 5,979							
	-Tabletas Total: 59,007							
	-Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcas Huaman, Cangallo, Fajardo, Huancasancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.							
	UGEL		N° DE TABLETAS PARA ESTUDIANTES	N° DE TABLETAS PARA DOCENTES	TOTAL DE TABLETAS POR UGEL			
	CANGALLO		3,012	338	3,350			
	HUAMANGA		8,732	957	9,689			
	HUANCA SANCOS		739	99	838			
	HUANTA		13,457	1,202	14,659			
	LA MAR		11,974	1,080	13,054			
	LUCANAS		6,439	942	7,381			
	PARINACOCHAS		2,233	351	2,584			
	PAUCAR DEL SARA SARA		744	159	903			
	SUCRE		1,284	214	1,498			
VICTOR FAJARDO	1,919	290	2,209					
VILCAS HUAMAN	2,495	347	2,842					
TOTAL				53,028	5,979	59,007		
Fuente: Modulo Tablets de SIAGIE al 26/07/2021 11:08 am								

AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

4.1. PP 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular":

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
01	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR" DESCRIPCIÓN: Promover el mejoramiento del logro de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica Regular, enfatizando el desarrollo de las capacidades comunicativas y razonamiento matemático con enfoque intercultural bilingüe, inclusivo y ambiental, fortaleciendo los procesos pedagógicos en el	Ppto: S/. 602' 407,023.00 Avance Físico: 50.40% Avance Financiero: 48.43%	- Alumnos Total: 167,237 Inicial: 34,545 Primaria: 73,233 Secundaria: 59,459 - Docentes Total: 13,422 Inicial: 2,048 Primaria: 5,570 Secundaria: 5,804 - II.EE Total: 3,392 Inicial: 1,591 Primaria: 1,339 Secundaria: 462 - Provincias: 11 Provincias de la región de Ayacucho	• Contrato de 2,048 docentes en el nivel inicial, 5,570 en el nivel primario y 5,804 docentes en el nivel secundaria, haciendo un total a nivel de regional de 13,422 docentes. • Desarrollo de la Jornada Escolar Completa en Secundaria a nivel Regional, beneficiando con esta intervención pedagógica a 17,447 estudiantes, 1,384 docentes en 78 II.EE. • Implementación del Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) en Secundaria, beneficiando en esta intervención pedagógica con personal de coordinación, promotor de bienestar, personal de mantenimiento y personal de cocina a 294 estudiantes de zonas rurales, 59 docentes en 06 II.EE.	Año 2021

	aula, manejo adecuado de los materiales educativos y la programación curricular.			- Implementación de las Redes Educativas Rurales en Primaria en 144 II.EE, beneficiando a 5,022 estudiantes y 512 docentes. - Implementación del Programa no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), beneficiando a 3,270 alumnos en 467 PRONOEI, con un total de 467 promotoras comunitarias. - Distribución de materiales educativos provenientes del Ministerio de Educación, así como el pago de servicios básico de las II.EE de la Educación Básica Regular.	
--	--	--	--	---	--

4.2. PP 0150 "Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica":

Nº	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
02	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0150 "Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca que los niños, niñas y adolescentes de entre 03 a 16 años de edad incrementen sus oportunidades para acceder, permanecer y culminar la educación básica regular de calidad, con pertinencia cultural.	Ppto: S/. 697,186.00 Avance Físico: 5.10% Avance Financiero: 2.35%	- Alumnos Total: 2,670 Inicial: 1,238 Primaria: 629 Secundaria: 803 - Docentes Total: 233 Inicial: 91 Primaria: 53 Secundaria: 89 - II.EE Total: 101 Inicial: 67 Primaria: 25 Secundaria: 09 - Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán, Cangallo, Parinacochas, Páucar del Sara Sara.	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS, BAÑOS Y CERCO PERIMÉTRICO: Inicial, Primaria y Secundaria 1,558 alumnos 147 docentes 51 II.EE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL: Inicial, Primaria y Secundaria 1,112 alumnos 86 docentes 50 II.EE	Año 2021

4.3. PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres":

Nº	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
03	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca la formación de una nueva ética y cultura de conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastres, en el marco de una educación	Ppto: S/. 952,292.00 Avance Físico: 57.43% Avance Financiero: 34.93%	- Alumnos Total: 18,083 - Docentes Total: 769 - II.EE Total: 449 Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcas Huamán, Cangallo, Fajardo, Sucre, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.	- A nivel regional el Programa beneficia a 18,083 alumnos, provenientes de 449 II.EE públicas, con un total de 769 docentes. - Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de Desastres y cambio climático, beneficiando a 769 docentes y directores de la región de Ayacucho, que trajo como resultado que 449 II.EE constituyan las Comisiones de Gestión de Riesgos de Desastres y elaboren sus Planes de Gestión de Riesgo de Desastres para dar respuesta frente a emergencias y desastres.	Año 2021

	ambiental para el desarrollo sostenible.				
--	--	--	--	--	--

4.4. PP 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD":

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
04	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que fortalece y desarrolle las habilidades psicosociales en los/as estudiantes que les permitan enfrentar situaciones de riesgo que podrían desencadenar en consumo de drogas u otras problemáticas psicosociales que deriven de esta.	Ppto: S/. 327,640.00 Avance Físico: 40.00% Avance Financiero: 43.82%	- Alumnos Total: 7,197 Secundaria: 7,197 - Docentes Total: 355 - II.EE Total: 17 Secundaria: 17 - Provincias: Huamanga y Huanta	• A nivel regional con este Programa se atiende a 7,197 alumnos matriculados en 17 II.EE públicas, atendidos por un total de 355 docentes tutores. • Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo a través de la tutoría, se ha beneficiado a 1452 estudiantes del nivel secundario en las instituciones educativas focalizadas en el ámbito de las UGEL Huanta y Huamanga. Representa a 72 aplicaciones. Cada aplicación es igual a 6 sesiones de tutoría. • Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites, se ha beneficiado a 82 familias en las instituciones educativas focalizadas en el ámbito de las UGEL Huanta y Huamanga. Representa 10 aplicaciones. Cada aplicación es igual a 7 sesiones. Cada familia es igual a Papa o Mama o tutor y adolescente (estudiante). • Capacitación a 353 docentes tutores de las provincias de Huanta y Huamanga, en el fortalecimiento de habilidades Psicosociales en escolares.	Año 2021

4.5. PP 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria":

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
05	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que focaliza acciones de intervención a instituciones de educación superior con carreras pedagógicas de gestión pública, en ese sentido el objetivo general es que los estudiantes de institutos públicos y privados de	Ppto: S/. 7' 990,811.00 Avance Físico: 51.36% Avance Financiero: 42.83%	- Alumnos Total: 1,477 - Docentes Total: 143 - Institutos Pedagógicos: 05 - Provincias: Huamanga, Huanta, Cangallo, Parinacochas y Lucanas.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 1,477 alumnos matriculados en 05 Institutos Pedagógicos Públicos con un total de 143 docentes. • Implementación de condiciones de accesibilidad (Rampas de acceso, barandas en rampas, mantenimiento de SS. HH para docentes y alumnos en el Instituto "Filiberto García Cuellar". • Implementación de servicios complementarios básicos (Implementación de servicios médicos, servicio social servicios psicopedagógicos), en los Institutos	Año 2021

	educación superior con carreras docentes egresan con competencias suficientes y adecuadas.			“Benigno Ayala Esquivel”, “Filiberto García Cuellar” y “José Salvador Cavero Ovalle”. • Implementación de la Unidad de Investigación (Mantenimiento y adquisición de muebles, computadoras e impresoras), en los Institutos “Benigno Ayala Esquivel” y “Filiberto García Cuellar”. • Contrato de 19 vigilantes para los 05 Institutos Pedagógicos (04 Vigilantes por Instituto).	
--	--	--	--	--	--

4.6. PP 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva":

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
06	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca brindar un adecuado acceso a los servicios de la educación básica y técnica productiva, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.	Ppto: S/. 3' 323,425.00 Avance Físico: 48.50% Avance Financiero: 43.30%	- Alumnos Total: 275 - Docentes Total: 61 - II.EE Total: 13 - Provincias: Huamanga, Huanta, Cangallo, Sucre, Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara sara.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 275 alumnos matriculados en 18 II.EE Públicos con un total de 61 docentes. • Adquisición de material fungible tanto para alumnos como para 12 Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y 01 Programa de Intervención Temprana (PRITE). • Adquisición de material de limpieza y de escritorio para 12 Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y 01 Programa de Intervención Temprana (PRITE).	Año 2021

4.7. PP 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica":

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
07	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca brindar una adecuada formación de competencias técnicas y de empleabilidad de los estudiantes de la Educación Superior Tecnológica.	Ppto: S/. 703,918.00 Avance Físico: 87.18% Avance Financiero: 12.15%	- Alumnos Total: 3,505 - Docentes Total: 302 - Institutos Tecnológicos: 16 - Provincias: Lucanas, Sucre, Cangallo, Paucar del Sara sara, Huancasancos y Vilcas Huaman.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 3,505 alumnos matriculados en 16 Institutos Tecnológicos Públicos con un total de 302 docentes. • Pago de servicios básicos (Agua y energía eléctrica) a 16 Institutos Tecnológicos Públicos. • Pago del servicio de internet a 16 Institutos Tecnológicos Públicos.	Año 2021

4.8. PP 1002 "Productos Específicos para la Reducción de la Violencia Contra la Mujer":

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	LOGROS OBTENIDOS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
07	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 1002 "Productos Específicos para la Reducción de la Violencia Contra la Mujer" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca Reducir la violencia familiar en mujeres, con lo cual espera contribuir al resultado final: mejorar la seguridad individual.	Ppto: S/. 1' 023,581.00 Avance Físico: 41.00% Avance Financiero: 35.54%	- Alumnos Total: 28,775 Primaria: 9,557 Secundaria: 19,218 - Docentes Total: 2,536 - II.EE Total: 140 - Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcas Huaman, Cangallo, Fajardo, Sucre, Huanca Sancos Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 28,775 alumnos matriculados en 140 Instituciones Educativas de primaria y Secundaria con un total de 2,536 docentes. • Contratación de 12 especialistas de convivencias escolar (DREA y UGEL). • Contratación de 05 psicólogos priorizando la UGEL de Huamanga. • Contratación de 08 profesionales itinerantes priorizando las UGEL de Cangallo, Huanta, La Mar y Huamanga.	Año 2021

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021:

- Retraso en la aprobación de la Normas Técnica: Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el año fiscal 2021" a probado mediante Resolución Ministerial N° 043-2021-MINEDU, el cual repercute en la ejecución presupuestal de los principales Programas Presupuestales.
- En cuanto al Programa Presupuestal N° 0068 "PREVAED", existencia un retraso en la actividad de implementación con dispositivos de emergencia en locales escolares.
- Problemas en el SIGA que dificulta en la solicitud de pedidos, principalmente en los Programas Presupuestales.

3.2. DIRECCION REGIONAL DE SALUD

La Dirección Regional de Salud ha brindado sus servicios a través de 09 Unidades Ejecutoras y su ejecución presupuestal al mes de julio del 2021 es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	353,015,527.00	383,279,647.00	59.76
2. Recursos Directamente Recaudados	6,000,035.00	12,869,624.00	35.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	24,813,741.00	59.38
4. Donaciones y transferencias	1,913,039.00	38,917,338.00	54.29
5. Recursos Determinados	0.00	5,897,417.00	11.36
TOTAL	360,928,601.00	465,777,767.00	36.28

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Indicar los principales logros y adjuntar algunas fotos más relevantes.

Los Órganos de Línea que ejecutan Programas Presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, presentar información a ese nivel.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	84,388,987.00	56.44	
2. 0002 SALUD MATERNO NEONATAL	70,238,794.00	57.81	
3. 0016 TBC-VIH/SIDA	12,566,599.00	57.79	
4. 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,170,977.00	56.57	
5. 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,488,881.00	52.28	
6. 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,617,949.00	54.19	
7. 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	335,591.00	49.18	
8. 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,041,933.00	43.45	
9. 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	23,154,239.00	64.80	
10. 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,256,218.00	52.52	
11. 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	11,053,009.00	45.58	
TOTAL	236,313,177.00	53.69	

3.3. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Agricultura, al mes de julio del 2021, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	14'473,263.00	11'157,619.00	56.73
2. Recursos Directamente Recaudados	299,874.00	429,510.00	38.24
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	4'728,351.00	46.00
4. Donaciones y transferencias	0	00.00	.-
5. Recursos Determinados	3'893,392.00	7'462,351.00	59.16
TOTAL	18'666,529.00	23'777,610.00	55.03

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Indicar los principales logros.

Dentro de las categorías presupuestales Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOPO) resaltan los siguientes logros:

- 1.- Titulación de predios rurales individual y comunal. Al 31 de julio del presente año se han logrado titular 350 títulos de propiedad individual y 01 título comunal, ello permite que las familias materia de titulación de sus predios tengan la seguridad jurídica de sus propiedades y al mismo tiempo sean sujetos de créditos para actividades agropecuarias u otras actividades. La titulación se ha realizado en los distritos de Tambo y San Miguel de la provincia de La Mar.



- 2.- Administración y manejo de camélidos sudamericanos, a través de esta actividad se realiza el control de los camélidos sudamericanos de la caza furtiva y actividades de apoyo para la esquila de vicuñas para la obtención de fibra de vicuña, al 31 de julio se ha realizado 138 chacos, logrando esquilarse 18,112 cabezas de vicuñas de cuyo resultado se ha obtenido 3,096,95 kilos de lana.



AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Indicar los principales logros y adjuntar algunas fotos más relevantes.

En la Dirección Regional Agraria se ejecutan 03 programas presupuestales.

Los Órganos de Línea que ejecutan Programas Presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, presentar información a ese nivel.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	144,720.00	90.69	87,2%
0121 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado	289,639.00	58.37	62%
0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	203,310.00	64.06	61,2%
TOTAL	637,669.00	67.52	

Logros obtenidos:

- 1.- Programa 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. A través de este programa de presupuestal se mitiga los efectos adversos de las emergencias que afecta a los productores agropecuarios ya sean por las heladas, sequías, granizadas entre otros eventos adversos. Al 31 de julio del presente se han adquirido y distribuido 950 kits consistente en multivitamínicos, antibióticos y antiparasitarios, beneficiando a 650 familias afectadas por la sequía y friaje o bajas temperaturas; igualmente se ha atendido en la parte agrícola a 2,200 familias afectadas por heladas y granizadas en los diferentes cultivos dotándoles con abono foliares para la recuperación de sus cultivos.



Foto: Cultivos afectado por factores climáticos (helada)

Foto: dosificación de multivitamínico a los ganado afectado por friaje y sequía.



2.- Programa 0121 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado. A través de este programa presupuestal se organiza a los pequeños productores con la finalidad de mejorar su inserción al mercado a través de la comercialización de los diversos productos, al 31 de julio se han formado 36 organizaciones que involucran a 360 productores que son beneficiarios directos, esta organización de productores indirectamente beneficiara a 1,440 personas.



3.- 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre. A través de este programa se cumplen dos actividades: producción de plántulas forestales y sensibilización a agricultores en manejo forestal, actividades que se ejecutan a través de las doce agencias agrarias, al 31 de julio del presente año se han producido 50,000 plántulas y sensibilizado 350 productores, estas actividades están orientadas a mitigar los efectos adversos de los cambios climáticos en el medio ambiente.



EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2021

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA		PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1.	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, C ANGALLO, LUCANAS, PARINACOCAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMÁN DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - RO	1,058,944.00	52%	46%

Logros: a) Se logró construir 06 viveros de alta tecnología c/u con capacidad para producir 40,000 plantones de palto por año. b) Producción de 610,000 plantones de palto c) Prestación de asistencia técnica a 5,000 familias beneficiarias d) 2,500 familias fortalecidas en sus conocimientos de producción de palto.				
2.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA - R.O.	1,993,392.00	60%	61%
Logros: a) Expansión 1,008 ha de pastos perennes y anuales b) Construcción de 40 heniles para conservación forrajes, c) Equipamiento con 6 empacadoras, 3 segadoras de motorizados, 5 empacadoras, 11 motoguadañas de forrajes para la agencia Agraria d) Inseminación artificial 3,700 pajillas de semen importado, nacional y semen sexado. e) 06 postas de inseminación artificial equipadas f) Construcción y equipamiento de 01 plantas queseras demostrativa g) 10 asociaciones formalizadas h) Construcción y equipamiento de 01 planta generadora de nitrógeno líquido con capacidad de producción de 50 litros/día i) Formación y capacitación de 10 promotores inseminadores.				

3.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PARINACOCNAS- REGIÓN AYACUCHO - R.O.	1,000,000.00	84%	75%
Logros: a) Incremento de la productividad de leche de 3.5 a 8.5 litros/vaca/día. b) Incremento el área forrajera con 4330 has con pastos anuales y perennes c) Construcción de 80 heniles para conservación de forrajes d) Equipamiento con 4 cosechadoras y empacadoras de forrajes e) Equipamiento con 04 tractores agrícolas f) Adquisición de 14, 000 pajillas de semen g) Implementación de 09 postas de inseminación artificial h) Construcción y equipamiento de una planta generadora de nitrógeno líquido i) Formación y capacitación de 30 inseminadores sanitarios				

4.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE LUCANAS-REGIÓN AYACUCHO - R.O.	1,000,000.00	80%	75%
Logros: a) Inseminación artificial. 6,500 vientres con semen nacional, semen importado y semen sexado. b) Implementación de 12 postas de inseminación artificial. c) 10 mil desparasitaciones y aplicaciones de vitaminas. d) Construcción de 84 establos demostrativos. e) Instalación de 3,295.00 ha de pastos asociados y pastos anuales. f) Implementación de 336 módulos de ensilaje y construcción de 105 heniles g) Construcción de una planta de procesamiento de derivados lácteos. h) Formalización de 6 asociaciones de productores de ganado bovino de leche.				

5.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO PALTO EN LA ZONA NORTE DE LAS CABEZADAS (DISTRITOS: LARAMATE, LLAUTA, HUAC HUAS, SAN PEDRO DE PALCO, OCAÑA Y OTOCA) DISTRITO DE LLAUTA- PROVINCIA DE LUCANAS- REGIÓN AYACUCHO - R.O.	603,028.00	74.81%	64%
logros: a) Producción de 60,000 plantones de palto (topa topa) para ser injertados con palto variedad hass. b) Asistencia técnica en producción y manejo de palto a nivel de parcela a 555 familias, equivalente a 450 ha. c) Conformación de 02 asociaciones de productores				

6.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CULTIVO PALTO EN LA ZONA SUR DE LAS CABEZADAS (DISTRITOS DE LEONCIO PRADO, SANTA LUCIA, SAISA Y SAN CRISTOBAL) - DISTRITO DE SAISA - PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO - R.O.	600,000.00	68%	61%
Logros: a) Se logro producir 65 millares de plántones de palto para los 4 distritos. b) 24 capacitaciones 240 asistencias técnicas a los beneficiarios del proyecto c) Conformación de 02 asociaciones de productores				

7.	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN AYACUCHO - R.O.	950,000.00	86.44%	91%
Logros: a) Instalación de 04 cercos perimétricos con cobertura de 4,000 hectáreas en praderas alto andinas, en las provincias de Huamanga, Lucanas, Paucar del Sara Sara y Sucre. b) Reparación de 03 cercos perimétricos para mejorar las condiciones en el manejo de vicuñas en las provincias de Victor Fajardo y Lucanas con cobertura de 3,000 hectáreas. c) Adquisición de 02 módulos de esquila y equipos de control sanitario d) Implementación de equipos para guardaparques, para el sistema de control y vigilancia de la población de vicuñas.				

8.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUANCA SANCOS, VÍCTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGIÓN AYACUCHO	952,241.00	70%	67%
Logros: a) Inseminación artificial de 1500 cabezas de ovinos. b) Campaña sanitaria de 20,000 cabezas de ovinos. c) Adquisición de 4 ovinos reproductores pedigri. d) Construcción de 26 cobertizos. e) Construcción de 26 heniles. Recuperación de 10 hectáreas de praderas naturales y bofedales. f) Habilitación de 21 km de zanj as de infiltración g) Instalación de 70 hectáreas de pastos asociados perennes y anuales. h) Adquisición de 6 maquinarias agrícolas para el procesamiento de pastos y forrajes (02 tractores, 02 arados, segadora y picadora). i) Capacitaciones en manejo. sanidad, alimentación, esquila del ganado ovino.		 UTM: 18L 601014mE 8498301mN Elevación: 3533.23 m Precisión: 3.9 m Tiempo: 08-03-2021 10:48 Nota: Chichcancha Powered by NoteCam		

9.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLÓGICOS REGIÓN DE AYACUCHO	850,000.00	81.47%	67%
Logros: a) Instalación de 85 hectáreas de parcelas demostrativas de maíz amilaceo, arveja y haba organica b) Preparación de 7000 litros de BIOCIDA (Insecticida orgánico). c) Preparación de 7000 litros de BIOL (Fertilizante orgánico) d) Preparación de 50 toneladas de compost (Abono orgánico). e) Asistencia técnica en agronegocios f) Formulación de 15 planes de negocios para agro ideas y procompite.				

10.	RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA EN LAS MICROCUENCAS CON ENFOQUE DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	700,000.00	85%	82%
Logros: a) Actualmente se viene produciendo 60 millares de plántones de palto, con ello nuestro objetivo a lograr es instalar 129 hectáreas de palto. en los diez distritos de intervención. b) Se está produciendo 35 millares de especies forestales lo cual se instalará en sistema agroforestal corveteando un total de 350 hectáreas. c) Actualmente se logró la prestación de 80 capacitaciones y 180 asistencias técnicas en los 10 distritos de intervención.		 Latitud: -12.506466 Longitud: -73.863583 Elevación: 542.17534 m Precipitón: 31.1 m Tiempo: 08-02-2021 16:23 Nota: Siembra de semilla de palto en huerto		

11.	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO AGUA, SUELOS DEGRADADOS Y EL USO RACIONAL DE PRADERAS NATURALES ALTOANDINAS EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS, PROVINCIA VÍCTOR FAJARDO, AYACUCHO	650,000.00	88.90%	77%
Logros: a) Construcción de infraestructura forestal (03 viveros volantes) b) Producción forestal (110,000 plántones de pino, 25,000 plántones de eucalipto, 5,000 plántones de quechua) c) Capacitaciones (1200 productores) y asistencia en el manejo sostenible del recurso agua y suelos.			 Latitud: -13.855336 Longitud: -73.950645 Elevación: 3397.89±4 m Precisión: 9.6 m Tiempo: 06-08-2021 10:07 Nota: remoción y inoculación de m...	
12	MEJORAMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	661,576.00	72%	71%
Logros: a) Se ha logrado instalar 40 micro reservorios con capacidad de 15 m3 de almacenamiento de agua. b) Se viene construyendo 40 invernaderos de 80m2 para la producción de hortalizas y hierbas aromáticas. c) Se ha logrado entregar 40 módulos de gallinas y 40 módulos de cuyes			 UTM: 18L 575886mE 8547575mN Elevación: 2973.58±10 m Precisión: 4.3 m Tiempo: 13-07-2021 09:59 Nota: Chacapuquio	

13.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SUPRESIÓN DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS , A TRAVÉS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DEL VRAEM Y LAS 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	600,000.00	40.11%	65%
Logros: a) se contribuirá a la exportación de más de 9,840 toneladas de palta sin restricción cuarentaria, generando un ingreso promedio a s/. 42,312,000 soles por campaña agrícola en el Distrito de San Miguel – La Mar (Valle Torobamba). b) se contribuirá a la exportación de más de 1,920 toneladas de palta sin restricción cuarentaria, generando un ingreso aproximado s/. 6,720, 000 soles por campaña agrícola en los distrito de Huanta, Luricocha y Santillana – Provincia de Huanta (Valle del Cachi y Mantaro). c) Se contribuirá a la exportación de más de 540 toneladas de palta sin restricción cuarentaria generado un ingreso aproximado s/. 2,160,000 soles por campaña agrícola en la provincia Huamanga distrito de Ocros (Valle Pampas).				
TOTAL DE INVERSIONES DE LA DRAA		12,190,581		

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

- En el presente ejercicio presupuestal como una de las limitantes ha sido el trabajo remoto, como consecuencia de la pandemia covid-19.
- Por otra parte la dirección regional agraria ha sufrido la reducción de su presupuesto para la ejecución de proyectos de inversiones, lo que ha originado la modificación del expediente técnico, motivando la reprogramación del avance físico.

3.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, al mes de julio del 2021, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	5,879,713.09	5,394,814.00	56.81
2. Recursos Directamente Recaudados	1,290,336.00	1,578,938.00	38.85
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	8,871,715.00	8.18
4. Donaciones y transferencias	0.00	2,172,964.00	24.85
5. Recursos Determinados	0.00	954,194.00	56.46
TOTAL	7,170,049.09	18,972,625.00	28.90

Fuente: Reporte SIAF UE 200 (000772)

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Indicar los principales logros.

ACCIONES CENTRALES:

– Dirección Regional:

Actividades:

- Supervisión, monitoreo y seguimiento a los sistemas administrativos y direcciones de línea: avance físico 55.5% y una ejecución financiera del 42.96%.
- Recepción, registro, entrega y archivo de documentos administrativos y gestión del sistema de trámite documentario: avance físico 57.91% y una ejecución financiera del 53.8%.

– Oficina de Control Institucional:

Actividades:

- Supervisión, seguimiento y monitoreo del sistema de control: avance físico 58.33% y una ejecución financiera de 71.74%.
- Ejecución del control posterior y simultaneo: avance físico 67.75% y una ejecución financiera de 21.14%.
- Evaluación y seguimiento de medidas correctivas y servicios relacionados: avance físico 62.5% y una ejecución financiera de 25.48%.
- Prevención de actos de corrupción: sin ejecución física y financiera.

- Atención de denuncias de actos de corrupción: sin ejecución física y financiera.
- Gestión del fortalecimiento del sistema de control interno: sin ejecución física y financiera.

Planeamiento y Presupuesto;

Actividades:

- Gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y estadística de la DRTCA: avance físico del 58.33% y una ejecución financiera del 22.84%.
- Programación, formulación y reformulación del plan operativo institucional: avance físico 60% y una ejecución financiera de 57.27%.
- Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en la DRTCA: avance físico 58.33% y una ejecución financiera de 57.32%.
- Seguimiento mensual y evaluación trimestral del POI de la DRTCA: avance físico 62.5%, ejecución financiera 8.33%.
- Implementación de la Gestión por procesos en la DRTC, formulación y actualización de documentos de gestión: avance físico 50%, y una ejecución financiera de 56.96%.
- Implementación de las herramientas tecnológicas innovadoras y del gobierno electrónico en la DRTCA, mantenimiento y soporte informático de las unidades orgánicas: avance físico 51.80% y una ejecución financiera de 57.43%.
- Simplificación de procedimientos administrativos en los documentos de gestión institucional: no cuenta con avance físico ni financiero tiene programado para el III trimestre.

— **Abastecimiento de bienes y Servicios:**

Actividad:

- Supervisión a los procesos del sistema de abastecimiento y servicios auxiliares de la DRTCA: avance físico 56.25% y una ejecución financiera de 53.66%.
- Programación, ejecución y control de los procesos del sistema de abastecimientos de la DRTCA: avance físico 52.76% y una ejecución financiera de 52.58%.

– **Dirección de Asesoría Jurídica:**

Actividades:

- Ejecución de expedientes de naturaleza penal, civil, administrativo, laboral documentarias y archivísticas: avance físico 61.33% y una ejecución financiera de 53.03%.
- Supervisión, monitoreo y seguimiento a los procedimientos técnicos jurídicos: avance físico 54.17% y una ejecución financiera de 61.86%

– **Dirección de Administración:**

Actividades:

- Supervisión y monitoreo de los sistemas administrativos vinculados a la oficina de administración: avance físico 51.04% y una ejecución financiera de 44.32%.
- Supervisión y ejecución de actividades operativas y otros: avance físico 54.31% y una ejecución financiera de 51.18%.

– **Contabilidad y Tesorería:**

Actividades:

- Supervisión y monitoreo del sistema de contabilidad y tesorería: avance físico 58.33% y una ejecución financiera de 59.97%.
- Elaboración de estados financieros: avance físico 55.97% y una ejecución financiera de 63.50%.
- Administración, control y custodia de fondos y documentos: avance físico 55.67% y una ejecución financiera de 44.03%.

– **Unidad de Recursos Humanos.**

Actividades:

- Supervisión, monitoreo y gestión de las actividades operativas de las áreas de la Unidad de Personal: avance físico 47.37% y una ejecución financiera de 57.39%.
- Planificación de Políticas de Recursos Humanos; Estrategias, políticas y procedimientos: avance físico 64.86% y una ejecución financiera de 52.84%.
- Gestión de la compensación: Administración de compensaciones y pensiones: avance físico 58.33% y una ejecución financiera de 64.31%.
- Organizaciones del trabajo y su distribución: Diseño de puesto y administración de puestos: avance físico 80% y una ejecución financiera de 60.47%.

- Gestión de las relaciones humanas y sociales: Relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultural y clima organizacional, comunicación interna: avance físico 44.83% y una ejecución financiera de 54.83%.
- Gestión del empleo: Gestión de la incorporación y administración de personas: avance físico 81.82% y una ejecución financiera de 66.67%.
- Gestión del rendimiento: Evaluación de desempeño: avance físico 75% y una ejecución financiera de 8.0%.
- Gestión del desarrollo y la capacitación: Capacitación y progresión de carrera: sin avance físico y financiero.
- Gestión de procesos administrativos disciplinarios: avance físico 81.71% y una ejecución financiera de 54.55%.
- Ejecución del plan de seguridad en el trabajo por el Covid-19: avance físico 54.55% y una ejecución financiera de 81.66%.

– **Unidad de Patrimonio Fiscal:**

Actividades:

- Supervisión a los procedimientos de gestión de bienes muebles e inmuebles estatales de la DRTCA: avance físico 55.17% y una ejecución financiera de 55.68%.
- Gestión de bienes muebles e inmuebles estatales de la DRTCA: avance físico 84.84% y una ejecución financiera de 51.59%.

– **Unidad de Equipo Mecánico:**

Actividades:

- Supervisión y monitoreo de los equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 48.39% y una ejecución financiera de 48.80%.
- Ejecución y operación de equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 54.08% y una ejecución financiera de 56.82%.

– **Dirección Estratégica Vial:**

Actividades:

- Supervisión y monitoreo a las actividades vinculadas a los órganos de línea: avance físico 71.73%. y una ejecución financiera de 53.96%.

- Supervisión y monitoreo del mantenimiento de las vías departamentales: avance físico 58.33% y una ejecución financiera de 55.57%.

— **Sub Dirección de Estudios, Supervisión, Liquidación de Obras:**

Actividades:

- Ejecución de expediente, estudios, liquidación y otros: avance físico 69.23% y una ejecución financiera de 59.53%.
- Supervisión, seguimiento y monitoreo de estudios, de actividades y proyectos viales: avance físico 41.67% ejecución financiera de 52.82%.
- Ejecución de estudios de pre inversión avance físico 100% ejecución financiera de 65.41%.

— **Sub Dirección de Obras:**

Actividades:

- Supervisión, seguimiento y monitoreo a las actividades de proyectos viales: avance físico 64.52% y una ejecución financiera de 60.95%.
- Ejecución y pre liquidación de obras: avance físico 36% y una ejecución financiera de 51.16%.

— **Dirección de Circulación Terrestre:**

Actividades:

- Gestión, supervisión y monitoreo de la emisión de Licencias de Conducir de la categoría A: avance físico 56.35% y una ejecución financiera de 43.62%.
- Ejecución, supervisión y monitoreo del servicio de transporte de personas y mercancías: avance físico 61.30% y una ejecución financiera de 67.05%.

— **Transporte y Seguridad Vial:**

Actividades:

- Gestión de autorización y control del servicio del transporte: avance físico 87.55% y una ejecución financiera de 52.61%.
- Ejecución de las autorizaciones y el control del transporte terrestre: avance físico 59.11% y una ejecución financiera de 55.47%.

APNOP

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP):

Unidad de Personal:

Actividad:

- Ejecución del pago de pensiones: avance físico 100% y una ejecución financiera de 97.12%.

– **Dirección de Telecomunicaciones:**

Actividad:

- Supervisión al sistema de telecomunicaciones: avance físico 51.43% y una ejecución financiera de 59.26%.
- Supervisión, monitoreo a la promoción, formalización y mantenimiento de redes de telecomunicaciones: avance físico 45.72% y una ejecución financiera de 45.80%.

– **Mantenimiento de servicios de comunicaciones:**

Actividad:

- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de TV.FM: avance físico 67.18%, ejecución financiera de 19.623%
- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema HF: avance físico de 44.44%, ejecución financiera de 27.98%.

– **Promoción y formalización:**

Actividad:

- Elaboración y ejecución de estudios, planes y otros: avance físico de 55.56% y ejecución financiera de 14.30%.
- Supervisión, verificación y medición de los servicios de comunicaciones: avance físico 34.78%, ejecución financiera del 66.67%.
- Promoción y coordinación con el MTC para la formalización de los servicios de comunicaciones: avance físico de 68.97% y ejecución financiera de 56.15%.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto:

Camino departamental con mantenimiento vial:

Actividades:

- Mantenimiento rutinario de caminos departamentales Huanta - Sivia, (M-34), con avance físico de 100% y avance financiero de 100%
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-104(Dv. Saurama)-Saurama-Lm.D. Apurímac (Ap105 a Uranmarca). (km. 00+000 al km. 15+00) Saurama-Vilcashuaman (M-38) con avance físico de 100% y avance financiero de 27.75%.

- Mantenimiento Rutinario de la carretera Condorccocha-Vilcashuaman con avance físico de 100% y avance financiero de 33.47%
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-114 Emp. Ay 110 (Huancasancos) Saccsamarca-Pampa. Emp. Ay-115 (Putajasa), tramo I (km. 0+000 al km. 22+000) Huancasancos (M-41), con avance físico de 53.96% y avance financiero de 45.50%.
- Mantenimiento Rutinario de la Carretera Putajasa-Huanacopampa-Urancancha-Lucanas (M-42), con avance físico de 18.27% y avance financiero de 00%.
- Mantenimiento Rutinario de la Carretera Potongo-Chilcayoc-Chalcos-Belen (KM. 30+000 AL KM. 60+000) – Sucre (M-44); con avance físico de 100% y avance financiero de 63.17%

Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías

- Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas; con una ejecución física del 44.86% sin ejecución financiera.
- Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías; con una ejecución física del 94.79% sin ejecución financiera.

Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas:

- Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas; con una ejecución física del 41.18% y sin ejecución financiera.
- Otorgamiento de certificación de habilitaciones técnica para terminales terrestres de transporte de personas; con una ejecución física del 25% y sin ejecución financiera.
- Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios: ejecución física de 50% y sin ejecución financiera.

Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados

- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas; con una ejecución física del 41.95% y ejecución financiera del 23.84%
- Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre; con una ejecución física del 82.35%, sin ejecución financiera.
- Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios; con una ejecución física de 36.54% y sin ejecución

financiera, sanciones a empresas, conductores y/o propietarios por incumplimiento a la normativa del servicio de transporte terrestre, sin ejecución financiera.

Persona autorizada para conducir vehículos automotores

- Emisión de Licencias de Conducir de clase A, y una ejecución física del 48.91% y una ejecución financiera de 67.44%.

Los Órganos de Línea que ejecutan Programas Presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, presentar información a ese nivel.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. Categoría Presupuestal 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/. 9,939,124.00	12.79%	40.0
TOTAL	S/. 9,939,124.00	12.79%	40.0

Fuente: Reporte SIAF UE 200 (000772)

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2021

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. 2181203 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	5,884,764	4.16	0.0
2. 2270017 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO-SAN MIGUEL TRAMO: KM.00+000-KM.13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	2,986,951	0.00	0.0
3. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	65.41	80
TOTAL	9,371,715	6.10	

Fuente: Reporte SIAF UE 200 (000772)


Principales logros:

- Mantenimiento rutinario de Caminos Departamentales: Con 66.54 km de vías mantenidas a nivel departamental y 03 intervenciones de emergencias viales en la localidad de Tutumbaro.
- Incremento para la cobertura del servicio de transporte terrestre con 07 autorizaciones al servicio de transporte terrestre, con 01 habilitación técnica de terminal terrestre y 235 habilitaciones vehiculares de transporte de personas y mercancías.
- Emisión de 1670 Licencias de Conducir.
- Contribución a la reducción de la informalidad y la accidentalidad a través de la Fiscalización al servicio de transporte con 73 intervenciones al servicio de transportes y mercancías en el ámbito regional, y 38 procedimientos sancionadores a empresas, conductores y/o propietarios por incumplimiento a la normativa del servicio de transporte terrestre.
- Mantenimientos de 434 antenas de las redes de comunicaciones del sistema FM y TV.
- Promoción del servicio de comunicaciones con 60 intervenciones en diferentes puntos de la región.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

- Reducción de la demanda de servicios de Licencias de Conducir y Autorizaciones y habilitaciones vehiculares del transporte regional de personas del Programa Presupuestal 138.
- Limitaciones para la ejecución de los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios.


TRAMO: "ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA VIA DEPARTAMENTAL ASFALTADA RUTA AY-103, TRAMO CONDORCCOCHA-VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO"



Actividad: Limpieza de derrumbes con cargador frontal y volquete.



"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZA(PERFILADO) DE LA CARRETERA VILCASHUAMAN-DV. SAURAMA, Km 56+600 al 76+800 (L=20.20 Km), VILCASHUAMAN-



Actividad: Trabajos de perfilado y compactado de la Rasante

3.5. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

En el periodo enero-julio del 2021 la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ha realizado las siguientes actividades:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	438,058	633,402	93.30%
2. Recursos Directamente Recaudados	0.00	17,751	32.26%
TOTAL	438,058	651,153	91.64%

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021).

ACCION O PRODUCTO	META FISICA 2021 (U.M.)	AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES
GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL-INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS-AYACUCHO	96 DOCUMENTOS TÉCNICOS	100% 96 DOCUMENTOS TÉCNICOS

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Adjuntar algunas fotos de avances más relevantes.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM (Soles)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	20,000	100 %	100 % 16 EMPRESAS ASESORADAS
TOTAL	20,000	100%	

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2021

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. SOCIOCULTURALES Y REVALORACION DE VALORES EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	567,202.00	89.33%	87.88% 29 Documentos técnicos.
2. ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	680,421.00	62.91%	54.83% 329 áreas intervenidas
TOTAL			



Limpieza y desbrocé de las malezas del complejo arqueológico Chanka de Carapo,
Provincia de Huancasancos - Ayacucho



CABALGATA DE LA INDEPENDENCIA

3.6. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

La Dirección Regional de Energía y Minas cuenta con un presupuesto de S/, 1'699,603.00, y a julio del 2021 ha ejecutado el 46.2 %. Las actividades realizadas son las siguientes:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	305,028.00	357,447.00	53.47%
2. Recursos Directamente Recaudados	0.00	336,847.00	57.06%
3. Donaciones y Transferencias	0.00	1'005,309.00	39.95%
TOTAL	305,028.00	1'699,603.00	46.19%

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021).

ACCION O PRODUCTO	META FISICA 2021 (U.M.)	AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES
Programación e implementación de las funciones y competencias transferidas por el ministerio de energía y minas (MEM)	57	18% Avance en la ejecución de los planes minero – energéticos consignados en el Plan Operativo.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Adjuntar algunas fotos de avances más relevantes.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM (Soles)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
Capacitación y Asesoría para la Formalización Minería	629,033.00	42.93 %	5 % -02 Mineros Formalizados
TOTAL	629,033.00		



Entrega de Resolución de Autorización de Inicio o Reinicio de Actividades Mineras de Explotación y/o beneficio de Minerales y/o Título de Concesión de Beneficio.



Visita al Gobierno Regional de San Martín, para la réplica de instalación plantas de energía fotovoltaica para mejorar la producción agraria y llevar energía eléctrica limpia a los poblados más alejados de esta región Ayacucho.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2020

- La Emergencia Sanitaria emitido por **Decreto Supremo N°044 y 051-2020 y sus modificaciones** ha tenido incidencias laborales, lo cual perjudicó el normal ejecución de las diferentes actividades programadas,
- Dificultad de acceso a los centros mineros por no contar con unidades móviles suficientes.
- Retraso en la suscripción de Convenios de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas con el Gobierno Regional de Ayacucho lo cual no permite una oportuna ejecución de los recursos financieros transferidos.

3.7. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Los avances en actividades y proyectos de la Dirección Regional de la Producción en el periodo enero-julio del 2021, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	784,312.00	914,484.00	67.60%
2. Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,404.00	79.50%
TOTAL	784,312.00	916,888.00	

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2021).

ACCION O PRODUCTO	META FISICA 2021 (U.M.)	AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES
Conducción técnico administrativa de la Dirección Regional de la Producción	1440 USARIOS	50.69% 730 usuarios sector Producción, atención preliminar de usuarios, de Pesquería, Industria.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2021). Adjuntar algunas fotos de avances más relevantes.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM (Soles)	AVANCE FINANCIE RO %	AVANCE FISICO %
1. 093 Desarrollo Productivo de Empresas. (Dirección de Industria)	17,737.00	13.20 %	0 % -Dicha Actividad se encuentra en proceso de Planificación y convocatoria
2. 094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (Dirección de Acuicultura y Pesca)	20,340.00	34.70 %	100 % - 22 Derechos Administrativos otorgados entre AREL y AMYPE - Realización de 06 Ferias Rodantes - 01 Festival de la Trucha
TOTAL	38,077.00		

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2021

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. Mejoramiento de la Competividad de las Mypes para generar mayor valor en la región de Ayacucho	500,000.00	44.48%	55% - 360 Unidades Productivas Capacitadas.
TOTAL			



Vinchos.- Asistencia técnica a piscicultor 2021



Realización de ferias de Reactivación Económica en coorganización con la Municipalidad Provincial de Huamanga, Programa Nacional A Comer Pescado y la Dirección Regional de Producción



Participación en el XII Festival del Ceviche con la participación de cevicherías y marisquerías de la ciudad de Ayacucho

3.8. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con un presupuesto institucional de S/. 4'363,336.00, proveniente de la fuente de recursos ordinarios y determinados, cuya ejecución al mes de julio 2021 es tal como se muestra en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	1,185,889.00	3,830,487.00	18 %
2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0
4. Donaciones y transferencias	0	0	0
5. Recursos Determinados	0	532,849.00	30 %
TOTAL	1,185,889.00	4,363,336.00	24 %

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

**META – 08: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS**

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FÍSICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META - 08 RO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	S/ 342,458.00 68% de avance presupuestal a nivel de certificación 100% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	118 GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	Identificación de Operadores, Promotores Técnicos Sociales y ATM de la región acciones ligadas para promover la mejora en la provisión del servicio calidad y sostenible. Se realizó la Asistencia técnica en la prestación de los servicios a los Gobiernos Locales. Los cuáles tocan temas de seguimiento a los documentos de gestión de los ATM, Operación, Mantenimiento, Desinfección, Limpieza, POA JASS, Cuota Familiar, protocolos de cloración y formalización de OCSASS JASS.
2	META - 08 RD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	S/ 46,700.00 20% de avance presupuestal a nivel de certificación 25% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	118 GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS	Asistencia Técnica y difusión a los Gobiernos Locales relacionado al Plan Regional de Saneamiento 201-2025; seguimiento y actualización de cada uno de los indicadores de calidad y sostenibilidad, así como también los proyectos de inversión, IOAR y entre otros.

META – 09: MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FÍSICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META-09 R.O MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	S/ 348,073.00 92% de avance presupuestal a nivel de certificación 80% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	270 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Monitoreados	Sistemas de abastecimiento de agua potable de calidad y sostenibles en las zonas más vulnerables de la Región. Prestación de los servicios de saneamiento con prácticas adecuadas en Administración, operación y mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Centros Poblados Rurales.
2	META-09 R.D MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	S/151, 962.00 20% de avance presupuestal a nivel de certificación 15% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	66 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Monitoreados	Sistemas de abastecimiento de agua potable de calidad y sostenibles en las zonas más vulnerables de la Región. Prestación de los servicios de saneamiento con prácticas adecuadas en Administración, operación y mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Centros Poblados Rurales.

META – 177: POTABILIZACIÓN DE OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTOS

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	Meta fisica	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META-177 R.O POTABILIZACIÓN DE OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTOS	S/ 249,852.00 92% de avance presupuestal a nivel de certificación 40% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	77 SISTEMAS DE CLORACIÓN INSTALDOS Y REHABILITADOS	Rehabilitación de sistemas de cloración para poder brindar agua de calidad a la población Instalación de los sistemas de cloración que ello va a ser instalados en los diferentes centros poblados en el ámbito rural, para la mejora en la dotación de agua de calidad, para que se la población consuma agua de calidad dentro de los parámetros

META – 178: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FISICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META- 178 R.O OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	S/ 192,044.00 40% de avance presupuestal a nivel de certificación 45% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	06 sistemas de abastecimiento de agua en estado bueno beneficiando a 1200 familias	Se realizó la ejecución de mantenimiento correctivo de 06 Sistemas de Agua Potable Rural, donde se realizó el mantenimiento a cada uno de sus componentes que lo conforman así pasando el estado de la infraestructura del Sistema de Agua Potable de Regular a Bueno.
2	META- 178 R.D OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	S/281,537.00 50% de avance presupuestal a nivel de certificación 80% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	10 sistemas de abastecimiento de agua en estado bueno beneficiando a 2000 familias	Se realizó la ejecución de mantenimiento correctivo de 10 Sistemas de Agua Potable Rural, donde se realizó el mantenimiento a cada uno de sus componentes que lo conforman así pasando el estado de la infraestructura del Sistema de Agua Potable de Regular a Bueno.

META – 181: EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES (EDUSAN)

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FISICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META: 181 R.O EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES (EDUSAN)	Ppto. Asignado S/. 54,905.00 44.4% Avance presupuestal a nivel certificación 90% de avance físico	Implementación de Dispositivos para pruebas fecales	600 Hogares rurales Sensibilizados	Actividad: Implementación de Dispositivos para pruebas fecales. La finalidad es la medición de prueba fecales en el agua que consumen las familias rurales, mediante el uso de dispositivos para pruebas fecales (incubadora de medios de cultivo y placas Petri film). Con el cual se diagnostica la presencia de bacterias: E. Coli y Coliformes totales.

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FISICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
2	META: 181 R.D EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES (EDUSAN)	Ppto. Asignado S/. 52,650.00 31.34% Avance presupuestal a nivel certificación 35% de avance físico	Implementación de Dispositivos para pruebas fecales	1,280 Hogares rurales Sensibilizados	Actividad: Implementación de Dispositivos para pruebas fecales. La finalidad es la medición de prueba fecales en el agua que consumen las familias rurales, mediante el uso de dispositivos para pruebas fecales (incubadora de medios de cultivo y placas Petri film). Con el cual se diagnostica la presencia de bacterias: E. Coli y Coliformes totales.

META – 289: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FISICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META- 289 R.O FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	S/2 026 526.00 20% de avance presupuestal a nivel de certificación 15% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	650 OPERADORES CAPACITADOS Y CERTIFICADOS. 355 RESPONSABLES ATM Y PROMOTORES TÉCNICOS SOCIALES CAPACITADOS Y CERTIFICADOS	Fortalecer las capacidades de 355 Responsables ATM y Promotores Técnicos Sociales en Seguimiento y Monitoreo a la Prestación de los Servicios de Saneamiento mediante la acreditación con horas educativas; Fortalecer las capacidades de 650 Operadores en Operación y Mantenimiento de saneamiento mediante la acreditación con hora educativas.

META – 290: MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FISICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META-290 R.O MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	S/180,480.00 15% de avance presupuestal a nivel de certificación 10% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	150 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Monitoreados	Sistemas de abastecimiento de agua potable de calidad y sostenibles en las zonas más vulnerables de la Región. Prestación de los servicios de saneamiento con prácticas adecuadas en Administración, operación y mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Centros Poblados Rurales.

META – 291: POTABILIZACIÓN DE OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTOS

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL Y PIM 2020/ Y AVANCE FÍSICO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META FISICA	COMPONENTES Y/O META O LOGROS EN CASO SEA PROGRAMAS SOCIALES
1	META-291 R.O POTABILIZACIÓN DE OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTOS	S/436,149.00 12% de avance presupuestal a nivel de certificación 8% de avance físico	Mejorar las condiciones de salud de la población	69 Sistemas de cloración instalados	Adquisición de casetas de metal (módulos de seguridad) para las casetas de cloración, que incluye la caracterización, equipo de cloración y la instalación en los diferentes centros poblados de la región de Ayacucho, lo cual va a ser beneficioso para la población y la dotación de agua de calidad.

3.9. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

El presupuesto institucional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo asciende a S/. 1'781,505.00, y su ejecución presupuestal al 31 de julio del 2021, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTITUCION 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021 PIM		
	APROBADO PIA		AVANCE EJECUCIÓN %
1. RECURSOS ORDINARIO	878 827.00	959 484.00	67.8%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		97 072	0.0%
3. RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES	0	0	0.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0	724 949.00	25.8 %
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0.0%

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

En el marco de mejorar la inserción laboral de la población de la región dando énfasis en los grupos más vulnerables de nuestra región se realizó las siguientes actividades:

Atención de Usuarios en el Centro de Empleo

Usuario	Programado	Ejecutado	(%)
Inscritos en Bolsa de Trabajo	1600	870	54%
Intermediaciones a un Puestos de Trabajo	900	548	61%
Puesto de Vacante	500	278	56%
Asesorados en ABE*	1200	720	60%
Certificado Único Laboral	900	594	66%

* ABE – Servicio de Asesoría en Búsqueda de Empleo

A fin de contar con empresas cumplidoras con las normas de orden socio laboral y de seguridad social y velar por los derechos de los trabajadores se ha realizado las siguientes actividades:

Usuario	Programado	Ejecutado	%
Ordenes de Fiscalización	600	280	47%
Eventos de Capacitación y difusión	9	6	67%
Consultas Laborales atendidas	500	285	57%

Atención Individual	800	521	65%
Registro de Contratos Temporal y Modal	280	165	59%

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa presupuestal: 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

a.- PROBLEMA IDENTIFICADO Condiciones laborales deficientes y con predominio de empleos informales

b.- POBLACIÓN OBJETIVO 2,4 millones de trabajadores asalariados con empleo formal e informal que se desempeñan en el sector privado formalmente constituido desarrollando actividades económicas de minería, manufactura, construcción, transportes y restaurantes y alojamiento

c.- RESULTADO ESPECÍFICO Mejora significativa de las condiciones laborales, con predominio de empleos formales

d.- SECTOR Trabajo y Promoción del Empleo

e.- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP Gobierno nacional y regional

PP 103						
GORE	Nro.	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	Avance Financiero %	Avance Físico %
	1	Actividad 5000276 Gestión del Programa	INFORME	793 489	32	50
	2	Actividad 5004301 Inspecciones de Fiscalización de la Normativa Laboral	INSPECCIÓN	37 425	44	38
	3	Actividad 5005591 Proceso Sancionatorio Y Multa por Incumplimiento	RESOLUCIÓN	55 451	68	29
	4	Actividad 5004946 Absolución de Consultas En Materias Laborales	PERSONA	39 573	66	30
	5	Actividad 5005589 Capacitación y Difusión de la Normatividad Laboral a través de Medios de Difusión Masiva	PERSONA	3 900	43	48

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN POI 2021

- Debido a las disposiciones por el estado de emergencia decretado por el Gobierno Central, se suspendieron tareas de capacitación y otras actividades que implican el desplazamiento físico, adecuando las actividades a mecanismos de trabajo a distancia.
- Se cuenta con limitaciones tecnológicas para el trabajo remoto, como el enlazamiento a los diferentes sistemas tanto del Ministerio de Trabajo como del Gobierno Regional de Ayacucho, del mismo modo la poca capacidad de los correos electrónicos para el almacenamiento de los archivos.
- Recarga laboral del Personal de la DRTPE – Ayacucho, debido a la múltiples actividades que realizan los trabajadores que se encuentran con labores presenciales y mixtas
- A la fecha no se cuenta con los documentos de Gestión Actualizados, lo cuál no permite realizar la contratación de personal para asumir funciones propias de la DRTPE – Ayacucho
- La DRTPE – Ayacucho viene a ser considerada una meta teniendo todos los sistemas administrativos en el Gobierno Regional de Ayacucho, centralizándose la adquisición de bienes y servicios en la Dirección de Administración de la sede central.

4. ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

El presupuesto institucional del Archivo Regional para el año 2021 asciende a S/. 639,807.00, y al mes de julio ha ejecutado el 62.1 %. El detalle del presupuesto por fuente de financiamiento se observa en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUTADO DE ENERO A AGOSTO	AVANCE DE EJECUCION PORCENTAJE %
1. Recursos Ordinarios	445,223.00	545,624.00	367,880.72	67.42%
2. Recursos Directamente Recaudados	00.00	94,183.00	29,364.40	31.18%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito				
4. Donaciones y transferencias	.-	.-		
5. Recursos Determinados	.-	.-		
TOTAL	445,223.00	639,807.00	397,245.12	62.09 %

NOTA: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE ENCUENTRA A NIVEL DE CERTIFICADO.

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL	AVANCE AL MES DE AGOSTO	AVANCE FISICO %
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN.	96	51	53.13
2. GESTIÓN OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN.	120	68	56.67
3. GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DIRECCIONES DE LINEA (ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO HISTORICO)	1916	1540	80.38
TOTAL	2132	1659	77.81

NOTA: SE NOTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO DE LOS ORGANOS DE LINEA DEBIDO A QUE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS ES NORMAL Y LAS CAPACITACIONES SE ESTAN DANDO CON MAYOR ALCANCE A NIVEL REGIONAL (FORMA VIRTUAL) A PARTIR DE SETIEMBRE SE DARAN EL ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN PRESENCIAL.

5. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER

El PRIDER, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ayacucho, a julio del 2021, presenta el siguiente avance en la ejecución de sus actividades:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2021

Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
Unidad Ejecutora 008-1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES.			
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	8,664,213	0	0.00%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	65,600	1,422,139	0.66%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,051,847	43,532,298	20.31%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
5: RECURSOS DETERMINADOS	1,721,437	14,111,477	14.60%
TOTAL=	27,503,097.00	59,065,914.00	35.57%

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

OBRAS CULMINADAS AL 100%

N°	CUI	PROYECTO	PROVINCIA	MONTO DE INVERSIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
1	2133672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO AMAYCCA , DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	1,343,803.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Obra culminada 31.08.21. En proceso verificación por la comisión de recepción de obra
2	2310069	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE 2DA TOMA DE SANCO BAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	LUCANAS	3,023,011.64	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Obra culminada 30.07.2021. En proceso de evaluación de pre liquidación por la comisión
3	2467385	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PUCUHUILCA, PARA EL SERVICIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUY ACCO , DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	628,166.39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Obra culminada en junio 2021. En proceso de liquidación
				4,994,981.3		

APNOP

N°	CUI	PROYECTO	PIA	PIM MOD 2021	EJECUTADO REAL ENERO-06 SETIEMBRE 2021	SALDO POR EJECUTAR DEL PIM 2021	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
1	2000270	GESTION DE PROYECTOS	2,000,000.00	2,000,000.0	1,535,182.3	464,817.7	76.76%

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2021

N°	CUI	PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN	FF	PIA	PIM MOD 2021	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO ACUMULADO %	SITUACIÓN ACTUAL
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		RD	500,000.00	1,700,000.0	76.56%		
2	2050413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	41,239,641.38	RDR	0.00	833,152.0	79.43%	31.35%	Obra en ejecución. Se culminará al próximo año para entrar en la etapa de operación
				ROOC	2,704,952.00	5,844,830.0			
3	2077939	AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	178763043.1	ROOC	5,000,000.00	3,736,981.0	36.02%	22.38%	Obra paralizada. En proceso de elaboración Expediente Técnico Saldo de Obra de Presa. Fecha de aprobación octubre 2021
4	2099779	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	15,291,463.36	ROOC	0.00	297,437.0	95.63%	96.03%	Obra en ejecución. Se culminará 15 de setiembre 2021
				RD	0.00	202,889.0			

5	2112300	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUALLA , DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	1,687,168.66	ROOC	0.00	526,889.0	70.67%	50%	Obra en ejecución de la II etapa, la I etapa culminó en año 2013
				RD	721,436.00	268,547.0			
6	2133672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO AMAYCCA , DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	1,343,803.30	ROOC	0.00	1,311,972.0	95.39%	84.74%	Obra en culminada. En proceso verificación por la comisión de recepción de obra
7	2139036	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	57,232,085.85	ROOC	5,851,045.00	17,223,746.0	65.74%	41.37%	Obra en paralizada. Se está elaborando Expediente Técnico reformulado de la presa por consultor externo y componente canales de culminación por administración directa
8	2144005	CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA , DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	36,446,470.68	RD	0.00	250,000.0	54.29%	48.51%	Obra paralizada. Se está elaborando Expediente Técnico de culminación de obra con un consultor externo
9	2145301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA , DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCAS - AYACUCHO	32,419,161.78	ROOC	0.00	2,098,392.0	96.02%	65.81%	Obra en proceso de ejecución componente túnel pinahua. En proceso elaboración del Expediente Técnico culminación de obra parte Presa
10	2234208	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL CCACCENCORA EN LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, QUEROBAMBA Y HUACAÑA DE LA PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	73,403,029.00	RD	770,000.00	770,000.0			Cuenta con Expediente Técnico aprobado, en proceso de formalización de disponibilidad de terreno a cargo de la Municipalidad Provincial
11	2291512	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO-TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,909,448.50	ROOC	0.00	945,812.0	96.98%	89.63%	Obra paralizada. Por falta de disponibilidad de terreno y conflicto social entre las comunidades de Portacruz y Taulli

12	2300133	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LAS COMUNIDADES DE HUAYCHAO , HUAMANCCOCHA, CHACABAMBA, CCANOBAMBA, QUICHCAPATA Y GOMEZ, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	7,533,337.65	RD	0.00	154,958.0	84.50%		Expediente Técnico en proceso de elaboración. Ejecución programada para 2022
13	2302454	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLOA - PAMPA WIÑAY , DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	9,962,661.12	ROOC	0.00	1,864,854.0	96.29%	73.06%	Obra en ejecución, se culminará el presente año
				RD	0.00	219,901.0			
15	2303702	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RODEOPAMPA Y TACTACA DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	50,335,434.69	ROOC	0.00	1,398,919.0	0.00%	0.00%	Expediente Técnico en proceso de elaboración. Ejecución programada para el año 2022
16	2310069	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE 2DA TOMA DE SANCO BAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	3,023,011.64	ROOC	0.00	1,089,828.0	99.03%	98.30%	Obra culminada en proceso de evaluación de pre liquidación por la comisión
14	2316725	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA - I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA , PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	7,091,170.42	RDR		343,207.0	93.34%	49.88%	Obra en ejecución, solamente se está ejecutando 18 días al mes por problema de continuidad del riego (utilizan canal de riego los beneficiarios para tal la obra se suspende cada mes)
				ROOC		487,717.0			
				RD		447,943.0			
				ROC	447,943.00	0.0			
15	2332660	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA , DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	98,644,882.24	RD	0.00	346,505.0	64.29%		Proyecto en evaluación en la DGIAR- MINAGRI para su financiamiento, en cumplimiento de convenio suscrito en el 2018

16	2341751	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARIAHUANCA DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO-AYACUCHO	6,586,033.18	ROOC	0.00	89,365.0	80.00%		Expediente Técnico en elaboración . Ejecución programada para el año 2022
17	2341959	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BUENA VISTA , DISTRITO DE MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - REGIÓN AYACUCHO	4,080,495.99	ROOC	0.00	500,000.0			Expediente Técnico aprobado. Para ejecución por Contrata. Proceso de selección se iniciará con previsión presupuestal en el ultimo trimestre.
18	2341987	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PAPPACHACRA , DISTRITO DE MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO-REGION AYACUCHO	2,617,259.22	ROOC	0.00	1,742,259.0	74.94%	39.09%	Obra en ejecución. Requiere habilitación presupuestal para culminar al 100% en el presente año
				RD	500,000.00	500,000.0			
19	2386135	CREACION INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y ONCE SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS , DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN-AYACUCHO SANTA CRUZ DE PUCARACCAY, SAN ANTONIO DE PINCHA, SAN FRANCISCO DE PUJAS - DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	8,273,754.35	RD	0.00	259,164.0			Expediente Técnico en proceso de elaboración por administración directa y en proceso de saneamiento legal de disponibilidad del terreno. Ejecución programada 2022
20	2404572	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTO EN LOS VALLES DE CHILCAS Y LUIS CARRANZA - DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - REGION AYACUCHO	5,237,397.83	RD		2,264,884.0	58.75%	47.83%	Obra en ejecución que culminará en el presente año
					1,522,556.00				
				ROOC	799,701.00	233,901.0			
21	2417497	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE HUATA DE LA COMUNIDAD DE CANARIA DEL DISTRITO DE CANARIA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,362,767.91	ROOC	0.00	648,179.0	75.73%	21.23%	Obra en ejecución que culminará en octubre 2021
				RD	0.00	199,397.0			

22	2431155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE , SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCHILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	8,214,783.91	RD	0.00	258,789.0	84.54%		Expediente Técnico en proceso de elaboración. Ejecución programada para 2022
23	2431188	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE UMARO DEL DISTRITO DE VISCHONGO - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,718,403.20	RO	61,612.00	0.0	44.86%	38.57%	Obra en ejecución. Requiere habilitación presupuestal para culminar al 100% en el presente año
				ROOC	2,696,149.00	2,581,056.0			
				RD	0.00	61,612.0			
24	2435551	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO CANAL CACHI-HUANTA - DISTRITO HUANTA - HUANTA- AYACUCHO	7,843,020.36	RO	2,084,991.00	0.0	58.81%	32.73%	Obra en ejecución, luego de 18 días del mes se suspende para riego de los beneficiarios. Requiere habilitación presupuestal para culminar al 100% en el presente año
				ROOC	0.00	800,000.0			
				RD	0.00	2,084,991.0			
25	2436081	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN 25 COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL VALLE DE TOROBAMBA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	43,528,486.52	RO	777,111.00	0.0	35.51%		Expediente Técnico en proceso de elaboración. Ejecución programada para el año 2022
				ROOC	0.00	855,458.0			
				RD	0.00	250,618.0			
26	2441589	CONSTRUCCION REPRESA CHANQUIL Y EL SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL INCARACCAY , PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	56,116,061.01	RD	0.00	371,535.0			Expediente Técnico en proceso de reevaluación para absolución de observaciones ante DGIAR MINAGRI con fines del financiamiento

27	2467385	CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PUCUHUILCA, PARA EL SERVICIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUY ACCO , DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	628,166.39	RD	0.00	37,772.0	99.35%	100.00%	Obra culminada. En proceso de liquidación
28	2489525	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	6,214,591.56	ROOC	0.00	216,675.0	90.00%		Expediente Técnico en proceso de elaboración . Ejecución programada para el año 2022
29	2497337	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NEGRO PUQUIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL LA MERCED LOYANTA Y SAPSI DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	5,776,176.62	ROOC	0.00	500,000.0	0.48%	1.00%	Obra en ejecución, inicio agosto 2021
			770,747,034.8		25,437,497.0	56,820,134.0			

NOTA: La información del avance Físico y Financiero acumulado representa el estado del avance con respecto al Monto de Inversión Total del proyecto.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2021

- La emergencia sanitaria por COVID-19 dispuesta por el gobierno central.
- Falta de Recursos – Modificación del: D.S: 084 (**S/. 7,894,213.00**) y D.S 037 – 2021 – E.F (**S/. 19,239,976.00**). Estos decretos impiden e imposibilidad legalmente la transmisión de estos presupuestos a otros proyectos de inversión.
- Incumplimiento de los consultores en la presentación de los estudios de inversión a nivel de formulación y estudio definitivo.

OBRAS INAGURADAS

Inauguración Proyecto de riego en la comunidad de Uchuy Acco – Acocro.



Inauguración de sistema de riego del canal de segunda toma en la comunidad de Santa Ana - San Pedro - Lucanas.

OBRAS EN EJECUCIÓN

Mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva del cultivo de palto en los valles de Chilcas y Luis Carranza – provincia de La Mar.



Proyecto de riego tecnificado en la comunidad de San Antonio de Umaru – Vischongo



Ampliación y mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Papachacra – provincia de Cagallo



Ayacucho, setiembre del 2021