



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL,
AÑO FISCAL 2014.

Taller Regional de Rendición de Cuentas

www.regionpiura.gob.pe



RENDICION DE CUENTAS

**GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN
HUANCABAMBA**



PIP PRIORIZADOS EN EL PPR-2012-2013

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	INCL. EN EL PRESUP. PART.	AÑO 2012			AÑO 2013				
				PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TUNAL (DISTRITO ALAQUIZ - PROVINCIA HUANCABAMBA)	6,536,502	2,012	3,169,459	43,860	43,860	0	0	0.00	0%	0%
02	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL LAGUNA NEGRA - SICES QUISTERIOS - DISTRITO CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	1,195,176	2,012	1,194,994	8,760	8,760	0	22,373	0.00	0%	0%
03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN JORGE DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	3,081,690	2,012	3,210,331	1,010,864	1,010,863	0	1,488,644	578,805.00	39%	54%
04	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA EN TRAMOS CRITICOS MORROPONCITO, EL ALA Y OLGUIN EN EL RIO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON.	3,178,574	2,012	0	2,626,553	2,621,553	1,000,000	836,038	814,797.00	97%	100%
05	AMPLIACION DE DEFENSAS RIBERENAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	11,414,038	2013	0	0	0	6,848,423	10,120	10,000.00	99%	0%
06	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	2,521,523	2013	0	52,746	52,746	2,478,777	899,146	0.00	0%	0%
07	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	4,445,957	2013	0	0	0	4,387,858	140,857	0.00	0%	0%
08	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PALTASHACO - HUACHARI (PROGRESIVAS 0+000 - 20+820) - DISTRITOS DE SANTA CATALINA DE MOSSA Y CHALACO , PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	3,295,398	2013	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%



Ejecución de proyectos del Programa de inversiones

AÑO FISCAL 2012 (al 31.12.12)

AÑO FISCAL 2013 (al 30.04.13)



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Educación										
01	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 14543 FRAY MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	3,760,314	0	3,827,354	3,820,880	324,092	11,992	0	0%	100%
02	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO AUGUSTO SALAZAR BONDY-TUNAL DISTRITO LALAQUIZ, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	2,509,432	0	252,327	252,325	0	10,010	10,010	100%	100%
03	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 14585 LUIS ALBERTO SANCHEZ CALLANÇAS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	3,364,238	0	3,452,185	3,439,821	0	44,217	0	0%	100%
04	MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS SEIS PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE MORROPON	6,152,783	0	1,706,648	1,666,251	1,455,762	1,487,586	494,707	33%	100%
05	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 15023, DEL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON	3,027,855	0	1,815,190	1,811,156	0	40,387	39,180	97%	100%
06	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14620 DE LA VILLA BATANES, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON	1,472,973	0	285,495	285,495	0	1,181,470	1,168,952	99%	100%
07	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LA ASUNCION DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	4,592,853	0	1,579,695	1,579,694	300,000	458,778	346,744	76%	100%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Educación										
08	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. SAN JUAN - SANTO DOMINGO	4,398,725	500,000	1,076,472	1,076,471	0	409,522	328,638	80%	100%
09	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. Nº 14646 DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	4,051,386	0	10,710	0	0	10,710	0	0%	100%
10	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO JUZGARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	5,812,489	0	2,131,325	1,854,300	0	3,695,492	3,433,736	93%	92%
11	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 14617 JOSE IGNACIO TAVARA PASAPERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	1,504,913	0	1,484,883	575,479	0	1,051,019	599,309	57%	84%
12	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE- CASERIO LA QUEMAZON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	2,933,821	0	1,739,910	1,739,909	629,317	570,000	46,503	8%	75%
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO LIMON DE PORCUYA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	4,199,912	0	1,088,613	1,088,612	1,023,539	2,196,039	1,431,267	65%	55%
14	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 14634 VILLA VICUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	3,578,512	0	57,885	57,885	0	2,078,227	1,159,800	56%	28%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Educación										
15	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 14487 DEL CASERIO SAN LORENZO - DISTRITO LALAQUIZ - HUANCABAMBA - PIURA	2,922,472	0	2,048,312	2,013,949	0	893,824	37,932	4%	17%
16	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACION ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON	2,647,465	0	0	0	0	509,810	433,336	85%	2%
17	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA POCLUS BAJO-CASERIO POCLUS BAJO - FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	1,201,057	0	0	0	0	1,201,057	0	0%	0%
18	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR CAUTIVO - TUNAS - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGION PIURA	4,719,841	0	0	0	0	57,348	0	0%	0%
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E MANUEL SEMINARIO CARRASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON	3,648,359	0	0	0	0	50,976	0	0%	0%
20	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA - SOL SOL - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	1,796,626	0	0	0	0	36,108	0	0%	0%
21	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON	1,201,057	0	0	0	0	7,800	3,800	49%	0%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Saneamiento										
01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS KM 62, KM 65, KM 66, LA ANCAJIMA, HISPON, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO, EN EL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON	3,924,552	0	2,163,025	2,156,002	0	649,270	620,237	96%	100%
02	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACCHA- DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON	10,782,161	1,000,000	140,444	140,443	0	2,936	2,935	100%	100%
03	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE AGUA, VICTOR RAUL, ALTO SAN JOSE, LA LAGUNA, LA LOMA, ALTO PALO COLORADO, LA VICTORIA, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON	8,151,464	858,351	5,288,183	4,213,107	0	1,157,195	99,066	9%	71%
04	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARMACA	5,448,656	0	16,604	0	0	14,986	0	0%	100%
05	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MALACASI, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON	4,982,879	0	888	887	0	0	0	0%	100%
06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SERRAN	3,787,219	0	3,800	3,800	0	0	0	0%	100%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Agricultura										
01	RECONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL EL FRAILE DE LUCUMO CARHUANCHO - DISTRITO SAN MIGUEL DE EL FAIQUE -HUANCABAMBA - PIURA	247,536	0	236,165	236,164	0	27,928	27,928	100%	99%
02	RECONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL LOS POTREROS DE SANTA CRUZ - DISTRITO SAN MIGUEL DE EL FAIQUE -HUANCABAMBA - PIURA	248,831	0	255,890	249,265	0	5,700	720	13%	100%
03	RECONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL LOS CANALES DE EL HIGUERON - DISTRITO SAN MIGUEL DE EL FAIQUE -HUANCABAMBA - PIURA	251,279	0	222,447	222,446				0%	100%
04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL DE MARAY - MARAY - SANTA CATALINA DE MOSSA	508,030	0	20,455	20,454	0	0	0	0%	100%
05	MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO, TRAMO CHORRO BLANCO - NANCHO, DISTRITOS EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	2,001,282	0	18,587	18,587	0	0	0	0%	100%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Energía										
01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO SINGO - DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	1,339,560	0	621,085	621,085	0	0	0	0%	100%
02	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO CAJAS CAPSOL - DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	631,853	0	1,000	1,000	0	13,500	0	0%	0%
03	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL CASERIO OLMITOS DISTRITO DE HUANCABAMBA	283,661	0	0	0	0	12,000	0	0%	0%
04	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CASERIOS EL GENTIL Y LA LAGUNA - DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	337,908	0	1,000	1,000	0	10,500	0	0%	0%
05	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL CASERIO PORTACHUELO - DISTRITO DE HUANCABAMBA	205,484	0	0	0	0	10,500	0	0%	0%
06	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	499,965	0	18,200	18,200	0	0	0	0%	0%
07	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO QUISPAMPA ALTO - DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	155,835	0	26,700	26,700	0	0	0	0%	0%
08	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO HUARICANCHE - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	348,482	0	12,300	12,300	0	0	0	0%	0%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Salud										
01	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS	5,957,346	0	232,048	94,153	0	137,895	0	0%	100%
02	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA	4,149,653	4,149,653	0	0	571,821	67,586	8,000	12%	0%
03	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA ASISTENCIAL OBSTETRICO-NEONATAL Y AYUDA DIAGNOSTICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 DE HUANCABAMBA DE LA RED HUANCABAMBA	1,709,110	0	39,688	35,817	0	0	0	0%	0%
Orden Público y Seguridad										
01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	3,364,593	0	0	0	0	82,216	0	0%	0%
02	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN QUEBRADA LA SABANA DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCOS, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	839,164	0	0	0	0	53,728	0	0%	0%



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	AÑO 2012			AÑO 2013				
			PIA	PIM	EJEC	PIA	PIM	EJEC	AVAN FIN	AVAN FIS
Transporte										
01	CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO - PACAIPAMPA IV	0	0	106,287	106,286	0	0	0	0%	100%
Vivienda y Urbanismo										
02	PAVIMENTACION DE LAS CALLES MARCO MARTOS Y FRANCISCO BOLOGNESI DEL AA.HH. SANTA JULIA DE LA CIUDAD DE MORROPON, DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON	1,345,681	0	0	0	0	32,285	0	0%	0%
Planeamiento y Gestión										
01	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	800,000	4,468,440	4,395,165	800,000	2,595,413	1,641,863	63%	0%
02	LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	223,163	223,163	0	0	0	0%	0%



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PIP PRIORIZADOS EN EL PPR-2012 Y PPR-2013



SANEAMIENTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE TUNAL - DISTRITO DE LALAQUIZ -
PROVINCIA DE HUANCABAMBA



SE INICIO PROCESO DE SELECCIÓN EL 28/05, COSTO TOTAL S/. 6,536,502 - AVANCE
FÍSICO: 0% - POBLACION BENEFICIADA: 1,446



AGRICULTURA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CANAL LAGUNA NEGRA SICCES QUISTERIOS - DISTRITO DE CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA



EN REEVALUACIÓN DEL PERFIL Y EN CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR UN MONTO DE S/. 3,700,000 - POBLACION BENEFICIADA: 342 Agricultores



SANEAMIENTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE SAN JORGE, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA



OBRA EN EJECUCION – COMPONENTE ALCANTARILLADO Y PTAR, POR CONTRATISTA CONSORCIO SAN JORGE. COSTO TOTAL S/. 2,456,837 - AVANCE FÍSICO: 54% - POBLACION BENEFICIADA: 1,160



PROTECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN TRAMOS CRÍTICOS DE MORROPONCITO, EL ALA, OLGUIN EN EL RÍO PIURA, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN



OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y POR INAUGURARSE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA, COSTO TOTAL S/. 3,187,574 - AVANCE FÍSICO: 100% - POBLACION BENEFICIADA: 1,824



SALUD

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FRÍAS, DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA



EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO AL 100%, EN FASE DE REGISTRO EN LA OPI DE AYABACA, COSTO TOTAL S/. 3,471,409 - POBLACION BENEFICIADA: 5,349



EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO DE SUCCHIRCA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA



REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINANDO, COSTO TOTAL S/. 4,445,958 - POBLACION BENEFICIADA: 2,380



**ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS EN EL PPR-2012 Y PPR-2013
COMO DEMANDAS ADICIONALES**



PPR AÑO FISCAL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	SECTOR	DISTRITO	U.E.
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE MONCHURUCO-CHAUPALTO,	181704	TRANSPORTES	EL CARMEN DE LA FRONTERA	Municipio Distrital
MEJORAMIENTO (PROGRESIVA 0+000 KM HASTA LA PROGRESIVA 8 +340) Y CONSTRUCCIÓN (PROGRESIVA 8+340 KM HASTA LA PROGRESIVA 11 + 160 KM) DEL CAMINO VECINAL SERRÁN - HUALCAS	158924	TRANSPORTES	SALITRAL	Municipio Provincial de Morropón
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL,	111701	TRANSPORTES	SALITRAL	Municipio Distrital
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 14644, LAYNAS	17197	EDUCACIÓN	LA MATANZA	Municipio Distrital



PPR AÑO FISCAL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	SECTOR	DISTRITO	U.E.
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO POTRERILLO - ALTO LOS LITANO,	147457	SANEAMIENTO	LA MATANZA	Municipio Distrital
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS LA NEMESIO Y LA VILLEGAS,	142373	SANEAMIENTO	LA MATANZA	Municipio Provincial de Morropón
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DESDE HUANCABAMBA-ÑANGALI-JICATE-HUAMANI-LA QUINUA	156268	TRANSPORTES	HUANCABAMBA	Municipio Provincial Huancabamba
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E CARLOS A. SALAVERRY EN EL CASERIO LA PAREJA,	158924	EDUCACIÓN	SAN JUAN DE BIGOTE	Municipio Distrital



EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS, DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN



OBRA EN EJECUCIÓN, CONTRATISTA BRANSAC, COSTO TOTAL S/. 2,647,465 - AVANCE FÍSICO: 3% - POBLACION BENEFICIADA: 253



EDUCACION

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LA ASUNCION DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA



OBRA INAUGURADA, CONTRATISTA: "CONSORCIO NUEVA ESPERANZA", COSTO TOTAL S/. 4,592,853, Avance 100%, POBLACION BENEFICIADA: 3481



PPR AÑO FISCAL 2013

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	SECTOR	DISTRITO	U.E.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE BUENOS AIRES,	22128	SANEAMIENTO	BUENOS AIRES	SEDE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA,	101575	TRANSPORTES	HUARMACA	GSRMH



EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 14634 VILLA VICUS, DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN



OBRA EN EJECUCIÓN, CONSORCIO "SANTA MARTA" COSTO TOTAL S/. 3,548,633 - AVANCE FÍSICO: 28% - POBLACION BENEFICIADA: 289



MUCHAS GRACIAS



RENDICION DE CUENTAS

**GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO
COLONNA**



**SECTOR : EDUCACION
7 PROYECTOS**



PIP de PPR 2012

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 96071	
OBRA	• Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la I.E. Manuel Pío de Zúñiga y Ramírez, distrito de la Huaca, Provincia de Paita - Piura	
MONTO CONTRACTUAL	• S/. 3'155,020.00 Nuevos Soles • LP N° 01-2012/G.R.P-GSRLCC-G • CONSORCIO GAMA	<p>METAS DEL PROYECTO INICIAL.- CONT. DE 02 AULAS, SALA PSICOMOTRIZ, COCINA- COMEDOR, SS.HH. CERCO PERIMETRICO, INST. DE JUEGOS RECREATIVOS. REHAB. AREA RECREATIVA CON GRASS. PRIMARIA.- REHAB. DE PABELLON DE 05 AULAS, DESMONTAJE Y REPOSICION DE COBETURA LIVIANA, VEREDA, PISOS, RAHAB. DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS. AREAS COMUNES.- CONST. PLATAFORMA DP.TVA, COBERTURA DE 820m2 PATIO DE FORMACION, TANQUE Y CISTERAN, SEMBRADO DE GRAS Y PLANTAS ORNAMENTALES, INST. DE 16 GRIFOS PARA RIEGO</p> <p>AVANCE ACTUAL INICIAL.- CONT. DE 02 AULAS DE 50m2, SALA PSICOMOTRIZ DE 56m2, COCINA-COMEDOR DE 60m2, SS.HH. CERCO PERIMETRICO CON MALLA TIPO COCADA DE 178 ml. , PISOS Y PAVIMENTOS. REHAB. AREA RECREATIVA CON GRASS. PRIMARIA.- REHAB. DE PABELLON DE 05 AULAS, DESMONTAJE Y REPOSICION DE COBETURA LIVIANA. REPOSICION DE 54.60m2 DE VEREDA. CONST. DE 285 M2 DE PISOS DE CERAMICA, REHAB. DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS. AREAS COMUNES.- CONST. PLATAFORMA DP.TVA. 540 M2. CONST. VEREDA 5=500M2 INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS, TANQUE Y CISTERNA..</p>
BENEFICIARIOS	660 alumnos	
FECHA INICIO	• 22/09/2012	
FECHA TERMINO	• 19-02-2013 Contractual • 15/07/2013 Real	
AVAN. FIN. AVAN. FISICO	• 90.91% • 82.00%	

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 169818	
OBRA	• Reconstrucción de Infraestructura y dotación de Mobiliario en la IE N° 14207 Ampliación de Servicios Sector Ania, Comunidad Campesina Yanta, Ayabaca - Piura.	
MONTO CONTRACTUAL	• S/. 1'384,721.29 Nuevos Soles.. • ADMINISTRACION	<p>METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 05 AULAS DE 36m2, 01 LABORATORIO DE 36M2. CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 42m2. PLATAFORMA DE FORMACION DE 646m2, CERCO PEROMETRICO MALLA METALICA 196.80ml, DIRECCION Y SALA DE PROFESORES, SS.HH DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ALMACEN 36 m2. SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO.</p> <p>AVANCE A LA FECHA OBRAS DE CONCRETO ARMADO FC= 210 KG/CM2. ZAPATAS = 66.57M3. VIGAS DE CIMENTACION=6,56M3, SOBRECIMENTOS=26.04M3, COLUMNAS = 34.40M3. VIGAS 13.82M3. LOSA ALIGERADA = 11.63 M3.</p> <p>SITUACION Obra paralizada por periodo lluvioso en la zona, trabajos se reiniciarán culminadas las lluvias y rehabiliten trocha carrozable. Quincena de Junio.</p>
BENEFICIARIOS	200 ALUMNOS	
FECHA INICIO	• 01-11-2012	
FECHA TERMINO	• 31-03-2013 • 30-07-2013	
AVAN. FIN. AVAN. FISICO	• 47.86% • 35%	

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 157820	
OBRA	• Reconstrucción y Mejoram. de la Infraestructura Educativa y Dotación de Mobiliario en la I.E. José Carlos Mariátegui – Socchabamba – Ayabaca.	
MONTO CONTRACTUAL	• S/ 1,403,271.16 Nuevos Soles • ADMC-Nº 119-2012/G.R.P.-GSRLLCC-G • CONSORCIO EL ANDE • JAT CONTRATISTAS GENERALES • LUIS EDUARDO RODRIGUEZ • JUAN CARLOS ESCOBAR	
BENEFICIARIOS	• 133 Alumnos de la Comunidad Campesina de Socchabamba-Ayabaca.	
FECHA INICIO FECHA TERMINO	• Inicio de obra fue postergado según contrato, para 10 de junio cuando cese período lluvioso..	
AVAN. FIN. AVAN. FISICO	• 0 % • 0 %.	

METAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION 02 AULAS, 02 SS.HH., DIRECCION , TANQUE ELEVADO Y CISTERNA, CON COBERTURA LIVIANA. CERCO PERIMETRICO, SOLIDO EN PARTE COLINDANTE Y METALICO EN 03 FRENTES. JUEGOS MECANICOS E INFANTILES.

SITUACION ACTUAL
INICIO DE OBRA EL 10 de junio del 2013.

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

PIP PRIORIZADOS EN PPR 2013

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 83820
OBRA	• Mejoramiento, Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. PEDRO RUIZ GALLO, Anexo San Juan de la Virgen. Distrito Ignacio Escudero – Sullana.
MONTO CONTRACTUAL	• S/. 3' 391,604.18 Nuevos Soles • LP N° 011-2012/GRP-GSRLCC- • CONSORCIO GRUPO J&R • GMC CONSTRUCTORES SAC • SUAREZ CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS SRL
BENEFICIARIOS	• 4,610 ALUMNOS
FECHA INICIO	• 08-02-2013.
FECHA TERMINO	• 06-08-2013
AVAN. FIN.	• 70.89 %
AVAN. FISICO	• 42.90 %



METAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAB. AULAS, PRIM. Y SEC. CISTERNA, TANQUE ELEVADO, LABORATORIO, PLATAFORMA, TECHADO Y GRADERIAS, PAB. ADMINIST. SS.HH. Y CERCO PERIMETRICO

AVANCE ACTUAL
ACABADO DE PABELLON PRIMARIO Y SECUNDARIO (TARRAJEO Y CIELO RASO) ACABADO DE SERVICIOS HIGIENICOS, COBERTURA LIVIANA EN PLATAFORMA, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 137025
OBRA	• Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Augusto Salazar Bondy, distrito Los Órganos, Provincia de Talara - Piura
MONTO CONTRACTUAL	• S/. 4' 961,333.67 Nuevos Soles • LP N° 01-2012/G.R.P-GSRLCC-G • CONSORCIO J & L • PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SALDAÑA SRL • LIC. ALBERTO NECIOSUD AZAN
BENEFICIARIOS	• 5,490 ALUMNOS
FECHA INICIO	• 04-01-2013.
FECHA TERMINO	• 04-03-2013 (Expediente técnico).
AVAN. FIN.	• 0 %
AVAN. FISICO	• 0 %



Obra por Concurso Oferta: A la fecha el Expediente Técnico se encuentra en proceso del revisión por parte de la Supervisión.

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 137031
OBRA	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de la nueva Infraestructura Educativa en la I.E. N° 14915 Divino Cristo Rey, distrito Los Órganos, Provincia de Talara - Piura
MONTO CONTRACRUAL	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 4' 421,874.00 Nuevos Soles • LP N° 08-2012/G.R.P.-GSRLCC-G • CONSORCIO CRISTO REY 001 • INVERSIONES WIXAL SAC • SUARES CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SRL. • BLOQUE CONSULTORIA & PROYECTOS SAC.
BENEFICIARIOS	• 3,048 ALUMNOS
FECHA INICIO	• 15-01-2013.
FECHA TERMINO	• 15-03-2013 (EXPEDIENTE TECNICO)
AVAN. FIN.	• 0 %
AVAN. FISICO	• 0 %



Obra por Concurso Oferta: A la fecha el Expediente Técnico se encuentra en proceso de revisión.

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 121064
OBRA	<ul style="list-style-type: none"> • AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA , PROVINCIA DE TALARA - PIURA
MONTO CONTRACRUAL	

EN PROCESO DE SELECCION



CODIGO SNIP	
OBRA	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento de la I.E Nuestra Señora de las Mercedes-CHARAN-AYABACA
MONTO CONTRACRUAL	1,902,815.00

CULMINADA



**SECTOR : SANEAMIENTO
4 PROYECTOS**

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CODIGO SNIP	• 49538
OBRA	• Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento en la Ciudad de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura.
MONTO CONTRACRUAL	• S/. 478,972.55 Nuevos Soles • C.P N°- 002-2012 • JORGE MARTIN RUIZ CORTES (CONSULTOR)
BENEFICIARIOS	• 5510 personas
FECHA INICIO	•18/12/2012
FECHA TERMINO	•16/04/2013 •18/07/2013
AVAN. FIN.	• 0 %
AVAN. FISICO	• 0 %



Expediente Técnico en proceso de elaboración por parte del consultor..

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

PROYECTOS PRIORIZADOS SIN EJECUCION
Información UEs\RENDICION DE CUENTAS
(4)vinculos.xlsx



PIP PRIORIZADOS EN PPR 2012-2013

Nombre del Proyecto	Avance F.	Beneficiarios	Estado Situacional
Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo de Buenos Aires, distrito Buenos Aires, provincia	100%	3,938	Expediente Técnico al 100%
Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de promoción, prevención y recuperación con énfasis a la Madre y el Niño - la Unión - Piura	100%	21,404	Buena Pro para el 06 de junio
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar	54%	1,668	Proyecto en Ejecución
Ampliación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la institución educativa Alejandro Sánchez Arteaga, Sincapa, La Arena	54%	11,025	Proyecto en Ejecución
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa N° 15262 del caserío el Papayo del Algarrobo, Tambogrande, Piura	0%	3882	Proyecto en Ejecución Inicializado el día 29 de mayo

Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo de Buenos Aires, distrito Buenos Aires, provincia Morropón

AVANCE (%)

FISICO	FINANCIERO
100%	60%

Disminuir los casos de enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias en el pueblo de Buenos Aires

La inversión del proyecto será gestionado en forma conjunta por el Gobierno Regional de Piura - Sub Región M.H. y la Municipalidad Distrital de Buenos Aires. El funcionamiento de los servicios de agua y alcantarillado estará a cargo de la Oficina Administradora Municipal de Servicios de Saneamiento, la misma que será fortalecida en un programa de capacitación

MONTO DE INVERSION

S/. 4,707,046.00



POBLACION BENEFICIADA

3,938

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de promoción, prevención y recuperación con énfasis a la Madre y el Niño - La Unión - Piura

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
100%	0%

MONTO DE INVERSION
S/.4,816,208.13



POBLACION BENEFICIADA
21,404

Mejorar la prestación y calidad de los Servicios de Salud en el Centro de Salud I-4 La Unión con énfasis a la atención Materno Neonatal

El Centro de Salud es el establecimiento de referencia en el Distrito de la Unión. Aproximadamente el 80% de esta población es no asegurada, y por ser su condición de pobreza es el Ministerio de Salud a través del Seguro Integral de Salud quien tiene la responsabilidad de garantizar su atención

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
30%	10%

MONTO DE INVERSION
S/.8,091,863.84



POBLACION BENEFICIADA
1,668

Disminución de los habituales casos de enfermedades infecciosas intestinales en el Centro Poblado de Puerto Rico

Redes de Alcantarillado 3600 ml (90% avance)

Redes de Agua 1000 ml

Conexiones de Agua 150 colocadas

Conexiones de Alcantarillado 490

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ampliación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la institución educativa Alejandro Sánchez Arteaga- Sincape - La Arena

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
30%	58.94%

La organización encargada de la ejecución del presente Proyecto, en su etapa de inversión es el Gobierno Regional Piura, con los recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar este tipo de intervención en infraestructura. Los recursos financieros para la ejecución del Proyecto serán asignados por el Gobierno Regional Piura, dentro del marco de sus lineamientos de política regional y sectorial. En lo que respecta a la partida de remuneraciones esta será financiada o asumidos por la Dirección Regional de Educación Piura (DREP) como lo viene realizando.



POBLACION BENEFICIADA	MONTO DE INVERSION
4,632	S/.5,520,742.95

Piura
Región
GOBIERNO REGIONAL PIURA

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa N° 15262 del caserío el Papayo del Algarrobo, Tambogrande, Piura

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
0%	0%

La infraestructura actual cuenta con mas de 45 años de antigüedad. Se realizara construcción de ambientes nuevos con techo aligerado y cobertura de teja andina, equipamiento, mobiliario, materiales educativos y capacitación de docentes administrativos en tecnologías de información y comunicación, así como espacios pedagógicos.

(Adelanto directo en tramite, obra iniciada el día 29 de mayo)

POBLACION BENEFICIADA	MONTO DE INVERSION
3,882	S/.3,644,142.00






MUCHAS GRACIAS