



DE SULLANA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1273-2018/MPS.

Sullana, 01 de octubre del 2018.




EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 022-2018-JCPyCSAC-SO recepcionada con expediente N° 27598 de fecha 29.08.2018, el Ing. Jorge Iván Manrique Chevez – Gerente General de JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC - Supervisor de la Obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE DEL A.H. NUEVE DE OCTUBRE – DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA” CÓDIGO SNIP 307805, solicita Ampliación de Plazo de Supervisión N° 01 por el lapso de 30 días calendarios, por cuanto mediante Resolución de Alcaldía N° 0545-2018/MPS de fecha 24/04/2018, se amplió el plazo al ejecutor de la citada Obra CONSORCIO 09 DE OCTUBRE, por 30 días calendarios, los mismos que rigen desde el 13/04/2018 al 12/05/2018;



Que, el artículo 171° del RLCE, prescribe.-
Efectos de la Modificación del Plazo Contractual.
“(...) En virtud de la Ampliación de Plazo otorgada. La Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal”.



Que, con Informe N° 1217-2018/MPS-GDUeI-SGO, la Sub Gerencia de Obras se pronuncia al respecto, recomendando lo siguiente.-

- Sugiere se otorgue la Ampliación de Plazo N° 01 del Servicio de Supervisión por el lapso de 30 días calendarios, debido a que mediante Resolución de Alcaldía N° 0545-2018/MPS de fecha 24/04/2018, se amplió el plazo al ejecutor de la citada Obra CONSORCIO 09 DE OCTUBRE, por 30 días calendarios, los mismos que rigen desde el 13/04/2018 al 12/05/2018.



Que, con Informe N° 0998-2018/MPS-GM-GDUeI, el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, acoge lo arribado por la Sub Gerencia de Obras y deriva los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para la emisión del Informe legal correspondiente;

En este orden de ideas, y de conformidad a lo establecido en los informes técnicos de esta Entidad (Sub Gerencia de Obra y Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura), la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe N° 1490-2018/MPS-GAJ, recomienda Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, solicitada por el Ing. Jorge Iván Manrique Chevez – Gerente General de JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC - Supervisor de la Obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE DEL A.H. NUEVE DE OCTUBRE – DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA” CÓDIGO SNIP 307805, por el lapso de 30 días calendarios, los mismos que rigen desde el 14/03/2018 al 12/05/2018;



Que, es necesario precisar que la determinación adoptada por el Titular del Pliego, tiene principalmente como fundamento resolver el pedido de CONSORCIO 09 DE OCTUBRE, sobre Ampliación de Plazo de Supervisión N° 01, conforme al contenido explicativo y orientador de los siguientes documentos: Informe N° 1217-2018/MPS-GDUeI-SGO, Informe N° 0998-2018/MPS-GM-GDUeI e Informe N° 1490-2018/MPS-GAJ del 28.09.2018; los cuales, se presume, han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad, conforme lo imponen los incisos 1.4 y 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, lo que incrementa el grado de confianza debida que se le ha asignado a las recomendaciones vertidas en los documentos antes citados; y

...///



DE SULLANA

...//Viene de Resolución de Alcaldía N° 1273-2018/MPS del 01.10.2018.

Estando a lo dispuesto por el Despacho de Alcaldía, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, solicitada por el Ing. Jorge Ivan Manrique Chevez – Gerente General de JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC - Supervisor de la Obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE DEL A.H. NUEVE DE OCTUBRE – DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA” CÓDIGO SNIP 307805, por el lapso de 30 días calendarios, los mismos que rigen desde el 14/03/2018 al 12/05/2018, de conformidad a lo establecido por la Sub Gerencia de Obras, mediante Informe N° 1217-2018/MPS-GDUeI-SGO de fecha 11/09/2018.

Artículo Segundo.- Encargar a la Subgerencia de Logística, la elaboración de la Adenda al Contrato Primigenio (Contrato N° 020-2017/MPS-SG.L).

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
[Signature]
ALCALDE
Carlos Távora Polo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
[Signature]
Secretaría General



c.c.-
Interes., GM., GAdm., GDUeI, GPP, GSG, GSGO, GSGP, GSGR, GSGS, GSGT, GSGU, GSGV, GSGW, GSGX, GSGY, GSGZ, GSGAA, GSGAB, GSGAC, GSGAD, GSGAE, GSGAF, GSGAG, GSGAH, GSGAI, GSGAJ, GSGAK, GSGAL, GSGAM, GSGAN, GSGAO, GSGAP, GSGAQ, GSGAR, GSGAS, GSGAT, GSGAU, GSGAV, GSGAW, GSGAX, GSGAY, GSGAZ, GSGBA, GSGBB, GSGBC, GSGBD, GSGBE, GSGBF, GSGBG, GSGBH, GSGBI, GSGBJ, GSGBK, GSGBL, GSGBM, GSGBN, GSGBO, GSGBP, GSGBQ, GSGBR, GSGBS, GSGBT, GSGBU, GSGBV, GSGBW, GSGBX, GSGBY, GSGBZ, GSGCA, GSGCB, GSGCC, GSGCD, GSGCE, GSGCF, GSGCG, GSGCH, GSGCI, GSGCJ, GSGCK, GSGCL, GSGCM, GSGCN, GSGCO, GSGCP, GSGCQ, GSGCR, GSGCS, GSGCT, GSGCU, GSGCV, GSGCW, GSGCX, GSGCY, GSGCZ, GSGDA, GSGDB, GSGDC, GSGDD, GSGDE, GSGDF, GSGDG, GSGDH, GSGDI, GSGDJ, GSGDK, GSGDL, GSGDM, GSGDN, GSGDO, GSGDP, GSGDQ, GSGDR, GSGDS, GSGDT, GSGDU, GSGDV, GSGDW, GSGDX, GSGDY, GSGDZ, GSGEA, GSGEB, GSGEC, GSGED, GSGEE, GSGEF, GSGEG, GSGEH, GSGEI, GSGEJ, GSGEK, GSGEL, GSGEM, GSGEN, GSGEO, GSGEP, GSGEQ, GSGER, GSGES, GSGET, GSGEU, GSGEV, GSGEW, GSGEX, GSGEY, GSGEZ, GSGFA, GSGFB, GSGFC, GSGFD, GSGFE, GSGFF, GSGFG, GSGFH, GSGFI, GSGFJ, GSGFK, GSGFL, GSGFM, GSGFN, GSGFO, GSGFP, GSGFQ, GSGFR, GSGFS, GSGFT, GSGFU, GSGFV, GSGFW, GSGFX, GSGFY, GSGFZ, GSGGA, GSGGB, GSGGC, GSGGD, GSGGE, GSGGF, GSGGG, GSGGH, GSGGI, GSGGJ, GSGGK, GSGGL, GSGGM, GSGGN, GSGGO, GSGGP, GSGGQ, GSGGR, GSGGS, GSGGT, GSGGU, GSGGV, GSGGW, GSGGX, GSGGY, GSGGZ, GSGHA, GSGHB, GSGHC, GSGHD, GSGHE, GSGHF, GSGHG, GSGHH, GSGHI, GSGHJ, GSGHK, GSGHL, GSGHM, GSGHN, GSGHO, GSGHP, GSGHQ, GSGHR, GSGHS, GSGHT, GSGHU, GSGHV, GSGHW, GSGHX, GSGHY, GSGHZ, GSGIA, GSGIB, GSGIC, GSGID, GSGIE, GSGIF, GSGIG, GSGIH, GSGII, GSGIJ, GSGIK, GSGIL, GSGIM, GSGIN, GSGIO, GSGIP, GSGIQ, GSGIR, GSGIS, GSGIT, GSGIU, GSGIV, GSGIW, GSGIX, GSGIY, GSGIZ, GSGJA, GSGJB, GSGJC, GSGJD, GSGJE, GSGJF, GSGJG, GSGJH, GSGJI, GSGJJ, GSGJK, GSGJL, GSGJM, GSGJN, GSGJO, GSGJP, GSGJQ, GSGJR, GSGJS, GSGJT, GSGJU, GSGJV, GSGJW, GSGJX, GSGJY, GSGJZ, GSGKA, GSGKB, GSGKC, GSGKD, GSGKE, GSGKF, GSGKG, GSGKH, GSGKI, GSGKJ, GSGKK, GSGKL, GSGKM, GSGKN, GSGKO, GSGKP, GSGKQ, GSGKR, GSGKS, GSGKT, GSGKU, GSGKV, GSGKW, GSGKX, GSGKY, GSGKZ, GSGLA, GSGLB, GSGLC, GSGLD, GSGLE, GSGLF, GSGLG, GSGLH, GSGLI, GSGLJ, GSGLK, GSGLL, GSGLM, GSGLN, GSGLO, GSGLP, GSGLQ, GSGLR, GSGLS, GSGLT, GSGLU, GSGLV, GSGLW, GSGLX, GSGLY, GSGLZ, GSGMA, GSGMB, GSGMC, GSGMD, GSGME, GSGMF, GSGMG, GSGMH, GSGMI, GSGMJ, GSGMK, GSGML, GSGMN, GSGMO, GSGMP, GSGMQ, GSGMR, GSGMS, GSGMT, GSGMU, GSGMV, GSGMW, GSGMX, GSGMY, GSGMZ, GSGNA, GSGNB, GSGNC, GSGND, GSGNE, GSGNF, GSGNG, GSGNH, GSGNI, GSGNJ, GSGNK, GSGNL, GSGNM, GSGNN, GSGNO, GSGNP, GSGNQ, GSGNR, GSGNS, GSGNT, GSGNU, GSGNV, GSGNW, GSGNX, GSGNY, GSGNZ, GSGOA, GSGOB, GSGOC, GSGOD, GSGOE, GSGOF, GSGOG, GSGOH, GSGOI, GSGOJ, GSGOK, GSGOL, GSGOM, GSGON, GSGOO, GSGOP, GSGOQ, GSGOR, GSGOS, GSGOT, GSGOU, GSGOV, GSGOW, GSGOX, GSGOY, GSGOZ, GSGPA, GSGPB, GSGPC, GSGPD, GSGPE, GSGPF, GSGPG, GSGPH, GSGPI, GSGPJ, GSGPK, GSGPL, GSGPM, GSGPN, GSGPO, GSGPP, GSGPQ, GSGPR, GSGPS, GSGPT, GSGPU, GSGPV, GSGPW, GSGPX, GSGPY, GSGPZ, GSGQA, GSGQB, GSGQC, GSGQD, GSGQE, GSGQF, GSGQG, GSGQH, GSGQI, GSGQJ, GSGQK, GSGQL, GSGQM, GSGQN, GSGQO, GSGQP, GSGQQ, GSGQR, GSGQS, GSGQT, GSGQU, GSGQV, GSGQW, GSGQX, GSGQY, GSGQZ, GSGRA, GSGRB, GSGRC, GSGRD, GSGRE, GSGRF, GSGRG, GSGRH, GSGRI, GSGRJ, GSGRK, GSGRL, GSGRM, GSGRN, GSGRO, GSGRP, GSGRQ, GSGRR, GSGRS, GSGRT, GSGRU, GSGRV, GSGRW, GSGRX, GSGRY, GSGRZ, GSGSA, GSGSB, GSGSC, GSGSD, GSGSE, GSGSF, GSGSG, GSGSH, GSGSI, GSGSJ, GSGSK, GSGSL, GSGSM, GSGSN, GSGSO, GSGSP, GSGSQ, GSGSR, GSGSS, GSGST, GSGSU, GSGSV, GSGSW, GSGSX, GSGSY, GSGSZ, GSGTA, GSGTB, GSGTC, GSGTD, GSGTE, GSGTF, GSGTG, GSGTH, GSGTI, GSGTJ, GSGTK, GSGTL, GSGTM, GSGTN, GSGTO, GSGTP, GSGTQ, GSGTR, GSGTS, GSGTT, GSGTU, GSGTV, GSGTW, GSGTX, GSGTY, GSGTZ, GSGUA, GSGUB, GSGUC, GSGUD, GSGUE, GSGUF, GSGUG, GSGUH, GSGUI, GSGUJ, GSGUK, GSGUL, GSGUM, GSGUN, GSGUO, GSGUP, GSGUQ, GSGUR, GSGUS, GSGUT, GSGUU, GSGUV, GSGUW, GSGUX, GSGUY, GSGUZ, GSGVA, GSGVB, GSGVC, GSGVD, GSGVE, GSGVF, GSGVG, GSGVH, GSGVI, GSGVJ, GSGVK, GSGVL, GSGVM, GSGVN, GSGVO, GSGVP, GSGVQ, GSGVR, GSGVS, GSGVT, GSGVU, GSGVV, GSGVW, GSGVX, GSGVY, GSGVZ, GSGWA, GSGWB, GSGWC, GSGWD, GSGWE, GSGWF, GSGWG, GSGWH, GSGWI, GSGWJ, GSGWK, GSGWL, GSGWM, GSGWN, GSGWO, GSGWP, GSGWQ, GSGWR, GSGWS, GSGWT, GSGWU, GSGWV, GSGWW, GSGWX, GSGWY, GSGWZ, GSGXA, GSGXB, GSGXC, GSGXD, GSGXE, GSGXF, GSGXG, GSGXH, GSGXI, GSGXJ, GSGXK, GSGXL, GSGXM, GSGXN, GSGXO, GSGXP, GSGXQ, GSGXR, GSGXS, GSGXT, GSGXU, GSGXV, GSGXW, GSGXZ, GSGYA, GSGYB, GSGYC, GSGYD, GSGYE, GSGYF, GSGYG, GSGYH, GSGYI, GSGYJ, GSGYK, GSGYL, GSGYM, GSGYN, GSGYO, GSGYP, GSGYQ, GSGYR, GSGYS, GSGYT, GSGYU, GSGYV, GSGYW, GSGYZ, GSGZA, GSGZB, GSGZC, GSGZD, GSGZE, GSGZF, GSGZG, GSGZH, GSGZI, GSGZJ, GSGZK, GSGZL, GSGZM, GSGZN, GSGZO, GSGZP, GSGZQ, GSGZR, GSGZS, GSGZT, GSGZU, GSGZV, GSGZW, GSGZX, GSGZY, GSGZZ