

ESTADO SITUACIONAL DE LOS SECTORES - RESPECTO A LOS CONTRATISTAS

SECTOR	Nombre del servicio	Procedimiento de selección	Monto total del Servicio (S/)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Valorizac ion	Avance fisico mensual - Soles (S/)	Avance Físico Mensual Porcentual (%)	Avance Físico Acumulado Porcentual (%)	Observaciones	
3	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR III, DISTRITO DE ACOBAMBA Y POMACOCOA – PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 22-2020-MPA/OEC-1	1,304,005.02	Periodico	Concluido	24/09/2020	25/11/2020	Set-20	PLAN	S/ 7,649.29	100%	100%	La fase I se encuentra Culminada	
								Set-20	N°1	S/ 207,700.88	15.93%	15.93%	La fase II se encuentra Culminada	
								Oct-20	N°2	S/ 383,039.12	29.37%	45.30%		
								Nov-20	N°3	S/ 496,028.22	38.04%	83.34%		
				Rutinario	Activo	2/01/2021	28/12/2021	Ene-21	N°1	S/ 16,828.19	8.33%	8.33%	Aprobado	
								Feb-21	N°2	S/ 15,706.31	7.78%	16.11%	Aprobado	
								Mar-21	N°3	S/ 17,389.12	8.61%	24.72%	Aprobado	
								Abr-21	N°4	S/ 16,828.19	8.33%	33.05%	Aprobado	
								May-21	N°5		Pendiente de aprobacion		*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad	
								Jun-21	N°6		Pendiente de aprobacion			
								Jul-21	N°7		Pendiente de aprobacion			
								Ago-21	N°8		Pendiente de aprobacion		*Se tiene un deductivo en proceso de la fase III, pendiente su resolucion	
								Set-21	N°9					
								Oct-21	N°10					
Nov-21	N°11													
Dic-21	N°12													
4	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR IV, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 23-2020-MPA/OEC-1	1,169,465.36	Periodico	Concluido	24/09/2020	27/11/2020	Ago-20	PLAN	S/ 6,860.00	100.00%	100.00%	La fase I se encuentra Culminada.	
								Set-20	N°1	S/ 194,735.67	16.65%	16.65%	La fase II se encuentra Culminada.	
								Oct-20	N°2	S/ 129,855.92	11.10%	27.76%		
								Nov-20	N°3	S/ 650,050.11	55.59%	83.34%		
				Rutinario	Activo	2/01/2021	28/12/2021	Ene-21	N°1		Pendiente de aprobacion		*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad	
								Feb-21	N°2		Pendiente de aprobacion			
								Mar-21	N°3		Pendiente de aprobacion			
								Abr-21	N°4		Pendiente de aprobacion			
								May-21	N°5		Pendiente de aprobacion			
								Jun-21	N°6		Pendiente de aprobacion			
								Jul-21	N°7		Pendiente de aprobacion			
								Ago-21	N°8		Pendiente de aprobacion			
								Set-21	N°9					
								Oct-21	N°10					
Nov-21	N°11													
Dic-21	N°12													
5	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 24-2020-MPA/OEC-1	1,202,878.66	Periodico	Concluido	8/10/2020	20/11/2020	Set-20	PLAN	S/ 7,056.08	100%	100%	La fase I se encuentra Culminada.	
								Oct-20	N°1	S/ 583,894.68	48.54%	48.54%	La fase II se encuentra Culminada.	
								Nov-20	N°2	S/ 418,594.02	34.80%	83.34%		
				Rutinario	Activo	2/01/2021	28/12/2021	Ene-21	N°1	S/ 14,932.23	8.33%	8.33%	*Aprobado	*Deductivo aprobado
								Feb-21	N°2	S/ 13,936.75	7.78%	16.11%	*Aprobado	*Deductivo aprobado
								Mar-21	N°3	S/ 15,429.97	8.61%	24.72%	*Aprobado	*Deductivo aprobado
								Abr-21	N°4	S/ 14,932.23	8.33%	33.06%	*Aprobado	*Deductivo aprobado
								May-21	N°5	S/ 15,429.97	8.61%	41.67%	*Aprobado	*Deductivo aprobado
								Jun-21	N°6	S/ 14,932.23	8.33%	50.00%	*Aprobado	*Deductivo aprobado
								Jul-21	N°7		Pendiente de aprobacion		*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad	
								Ago-21	N°8		Pendiente de aprobacion			
								Set-21	N°9					
								Oct-21	N°10					
								Nov-21	N°11					
Dic-21	N°12													
	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL			Periodico	Concluido	24/09/2020	26/11/2020	Set-20	PLAN	S/ 7,897.30	100%	100%	La fase I se encuentra Culminada.	
								Set-20	N°1	S/ 315,626.79	28.13%	28.13%	La fase II se encuentra Culminada.	
								Oct-20	N°2	S/ 295,097.40	26.30%	54.43%		
								Nov-20	N°3	S/ 511,278.89	45.57%	100.00%		
								Ene-21	N°1	S/ 17,373.79	8.33%	8.33%	Aprobado	

8	Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramos del Sector VIII, Distrito de Paucará, Provincia de Acobamba – Huancavelica	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 27-2020-MPA/OEC-1	1,346,283.07	Rutinario	Activo	2/01/2021	28/12/2021	Feb-21	Nº2	S/	16,215.53	7.78%	16.11%	Aprobado
								Mar-21	Nº3	S/	17,952.91	8.61%	24.72%	Aprobado
								Abr-21	Nº4	S/	17,373.78	8.33%	33.05%	Aprobado
								May-21	Nº5					*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad
								Jun-21	Nº6					
								Jul-21	Nº7					
								Ago-21	Nº8					
								Set-21	Nº9					
								Oct-21	Nº10					
								Nov-21	Nº11					
								Dic-21	Nº12					
9	Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramos del Sector IX, Distrito de Paucará, Provincia de Acobamba – Huancavelica	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 28-2020-MPA/OEC-1	2,134,632.28	Periodico	Concluido	24/09/2020	16/05/2021	Set-20	PLAN	S/	12,521.75	100.00%	100.00%	La fase I se encuentra Culminada.
								Set-20	Nº1	S/	65,025.96	3.05%	3.05%	* La fase II se encuentra Culminada. * Se tiene un deductivo Nº1, para el mes de Mayo.
								Oct-20	Nº2	S/	601,239.91	28.17%	31.21%	
								Nov-20	Nº3	S/	232,005.09	10.87%	42.08%	
								Dic-20	Nº4	S/	178,643.50	8.37%	50.45%	
								Abr-21	Nº5	S/	366,741.35	20.61%	71.06%	
								May-21	Nº6	S/	309,341.45	17.39%	88.45%	
				Rutinario	Activo	1/06/2021	27/05/2022	Jun-21	Nº1					*Se tiene un deductivo en la fase III, Por emitir resolucion
								Jul-21	Nº2					
								Ago-21	Nº3					
								Set-21	Nº4					*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad
								Oct-21	Nº5					
								Nov-21	Nº6					
								Dic-21	Nº7					
								Ene-22	Nº8					
								Feb-22	Nº9					
								Mar-22	Nº10					
								Abr-22	Nº11					
								May-22	Nº12					
11	Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramos del Sector XI, Distritos de Andabamba, Paucará y Rosario - Provincia de Acobamba – Huancavelica	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 30-2020-MPA/OEC-1	1,556,966.63	Periodico	Concluido	24/09/2020	5/12/2020	Set-20	PLAN	S/	9,124.11	100.00%	100.00%	La fase I se encuentra Culminada.
								Set-20	Nº1	S/	177,901.72	11.43%	11.43%	* La fase II se encuentra Culminada.
								Oct-20	Nº2	S/	657,730.93	42.24%	53.67%	*Pendiente su evaluacion, por controversias entre la entidad y el contratista en funcion a visita de OCI
								Nov-20	Nº3	S/	440,157.71	28.27%	81.94%	
				Rutinario	Activo	2/01/2021	28/12/2021	Dic-20	Nº4					Informe en manos del inspector y/o contratsita
								Ene-21	Nº1					*Pendiente su evaluacion, por controversias entre la entidad y el contratista en funcion a visita de OCI.
								Feb-21	Nº2					
								Mar-21	Nº3					
								Abr-21	Nº4					
								May-21	Nº5					
								Jun-21	Nº6					*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad
								Jul-21	Nº7					
								Ago-21	Nº8					
								Set-21	Nº9					
								Oct-21	Nº10					
								Nov-21	Nº11					
								Dic-21	Nº12					
12	Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramos del Sector XII, Distritos Rosario y Andabamba, Provincia de Acobamba –	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 31-2020-MPA/OEC-1	1,905,239.78	Periodico	Concluido	24/09/2020	17/06/2021	Set-20	PLAN	S/	11,176.00	100.00%	100.00%	La fase I se encuentra concluido
								Set-20	Nº1	S/	465,209.54	29.27%	29.27%	* La fase II se encuentra concluido
								Oct-20	Nº2	S/	152,982.75	9.63%	38.90%	
								Nov-20	Nº3	S/	384,632.06	24.21%	63.11%	
								Dic-20	Nº4	S/	308,253.57	19.40%	82.51%	
								Jun-21	Nº5	S/	277,769.15	17.48%	100.00%	
				Rutinario	Activo	23/06/2021	18/06/2022	Jun-21	Nº1					*Se tiene un deductivo en procurso de la fase III, pendiente su resolucion
								Jul-21	Nº2					
								Ago-21	Nº3					
								Set-21	Nº4					*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten
								Oct-21	Nº5					
								Nov-21	Nº6					
								Dic-21	Nº7					

	HUANCAVELICA							Ene-22	N°8					
								Feb-22	N°9					
								Mar-22	N°10					
								Abr-22	N°11					
								May-22	N°12					
								Jun-22	N°13					
13	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR XIII, DISTRITOS DE POMACOCHA Y CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 32-2020-MPA/OEC-1	1,956,382.58	Periodico	Concluido	24/09/2020	13/03/2021	Set-20	PLAN	S/	11,476.14	100.00%	100.00%	La fase I se encuentra Culminada.
								Oct-20	N°1	S/	54,105.78	3.32%	3.32%	La fase II se encuentra Culminada.
								Nov-20	N°2	S/	78,045.09	4.79%	8.11%	
								Dic-20	N°3	S/	411,636.35	25.25%	33.36%	
								Mar-21	N°4	S/	1,086,677.67	66.65%	100.00%	
				Rutinario	Activo	1/04/2021	27/03/2022	Abr-21	N°1					*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad
								May-21	N°2					
								Jun-21	N°3					
								Jul-21	N°4					
								Ago-21	N°5					
								Set-21	N°6					
								Oct-21	N°7					
								Nov-21	N°8					
								Dic-21	N°9					
								Ene-22	N°10					
								Feb-22	N°11					
								Mar-22	N°12					
16	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR XVI, DISTRITO DE MARCAS – PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 35-2020-MPA/OEC-1	1,285,389.04	Periodico	Concluido	24/09/2020	29/06/2021	Set-20	PLAN	S/	7,540.09	100.00%	100.00%	La fase I se encuentra Culminada.☑
								Set-20	N°1	S/	208,111.94	16.19%	16.19%	Concluido
								Oct-20	N°2	S/	234,832.09	18.27%	34.46%	Concluido
								Nov-20	N°3					* Devuelto con anterioridad por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad
								Dic-20	N°4					* Se tiene un deductivo en proceso de la fase III, pendiente su resolucion
								Jun-21	N°5					*Devuelto por presentar observaciones, aun no remiten a la entidad
				Rutinario	Activo	3/07/2021	28/06/2022	Jul-21	N°1					
								Ago-21	N°2					
								Set-21	N°3					
								Oct-21	N°4					
								Nov-21	N°5					
								Dic-21	N°6					
								Ene-22	N°7					
								Feb-22	N°8					
								Mar-22	N°9					
								Abr-22	N°10					
								May-22	N°11					
								Jun-22	N°12					