



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0385** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, 05 AGO 2021

VISTOS:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 341-2020/ GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 05.11.2020, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0371-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 12.11.2020, CONTRATO N° 06-2021-GRP-DRTyCP de fecha 25.06.2021, CARTA N° 018-2021/CSS de fecha 09.07.2021, INFORME N° 095 - 2021/ AACP de fecha 13.07.2021, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 358-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 22.07.2021, CARTA N° 039-2021/CSS de fecha 26.07.2021, INFORME N° 100-2021/ AACP de fecha 30.06.2021, INFORME N° 016-2021/GRP-440010-440016-MFML de fecha 03.08.2021, INFORME N° 129-2021/GRP-440000-440016 de fecha 03.08.2021 y otros relacionados a la ampliación de plazo del servicio.



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, siendo su misión la de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región, teniendo en las Direcciones Regionales, las entidades competentes para él logro de sus fines.

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Piura, tiene relación administrativa y funcional con el Gobierno Regional, cuya articulación territorial está orientada al cumplimiento de los planes y políticas en materia de Transportes, Servicio de Transporte Terrestre, Seguridad Vial y Comunicaciones teniendo como misión la de conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de Infraestructura Vial, Transportes – Seguridad Vial Comunicaciones de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región.

Que, la Ley N° 30225 de Contratación del Estado modificada con el Decreto Supremo N° 1341 y reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EEF y sus modificatorias, constituyen los cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicio u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos.

Que, mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 341-2020/ GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 05.11.2020; resuelve en su artículo primero: "(...) **APROBAR**, los términos de referencia para la contratación del servicio de **"Reflotamiento del Sistema de Recepción de TV Vía Satélite y Transmisión de TV en Baja Potencia del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) Año 2020 en las Localidades de Sicchez, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, localidad de Sapollica, distrito de Sapollica, provincia de Ayabaca – Departamento de Piura – Año 2020"**.





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0385**-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **05 AGO 2021**

Que, mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0371-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha **12.11.2020** resuelve en su artículo primero: "(...) **INCLUIR**, en el Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2020, con fuente de financiamiento: 2-09 Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/. 96,031.94 (Noventa y Seis Mil Treinta y Uno con 94/100 soles).

Que, con **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 303-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 17.06.2021, en su artículo primero se **APRUEBA y AUTORIZA** la designación del Ing. Angel Antonio Cedano Pasapera con Registro CIP N° 155563 como **SUPERVISOR** del servicio.

Que, con fecha 25 de mayo del 2021 suscriben ambas partes **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** (ANGEL JAVIER PACHECO ESPINOZA con RUC N° 10034905881, con un porcentaje de participación de 90% y ARTURO CUEVA BACA, con RUC N° 10028850668, con un porcentaje de participación de 10%) y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones el **CONTRATO N° 06-2021-GRP-DRTyCP** para la ejecución del servicio de "**Reflotamiento del Sistema de Recepción de TV Vía Satélite y Transmisión de TV en Baja Potencia del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) Año 2020 en las Localidades de Sicchez, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, localidad de Sapillica, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca - Departamento de Piura - Año 2020**", por un monto de S/. 96,021.00 (Noventa y Seis Mil Veinte y Uno con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de Veinte (20) días.

Que, con **CARTA N° 018-2021/CSS** de fecha **09.07.2021**, el contratista **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** solicita **AMPLIACIÓN DE PLAZO** para el servicio "**Reflotamiento del Sistema de Recepción de TV Vía Satélite y Transmisión de TV en Baja Potencia del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) Año 2020 en las Localidades de Sicchez, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, localidad de Sapillica, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca - Departamento de Piura - Año 2020**".

Que, con **INFORME N° 095 - 2021/ AACP** de fecha **13.07.2021** el supervisor Ing. Angel Antonio Cedano Pasapera concluye que lo solicitado por **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** con **CARTA N° 018-2021/CSS** de fecha **09.07.2021**, respecto a la **Ampliación de plazo, PROCEDE**.

Que, con **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 358-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 22.07.2021, en su artículo primero se **DECLARA PROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo por 15 días del servicio de "**Reflotamiento del Sistema de Recepción de TV Vía Satélite y Transmisión de TV en Baja Potencia del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) Año 2020 en las Localidades de Sicchez, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, localidad de Sapillica, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca - Departamento de Piura - Año 2020**".

Que, con **CARTA N° 039-2021/CSS** de fecha 26.07.2021 Mg. Angel Javier Pacheco Espinoza Representante Común de **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** solicita segunda ampliación de plazo del servicio por un periodo de diez (10) días.





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0385** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **05 AGO 2021**

Que, con **INFORME N° 100-2021/ AACP** de fecha **30.07.2021** el supervisor Ing. Angel Antonio Cedano Pasapera concluye que lo solicitado por **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** con **CARTA N° 039-2021/CSS** de fecha **26.07.2021**, respecto a la Ampliación de plazo de diez (10), **PROCEDE**, por la causal b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputadas al contratista. Y por la causal a) Cuando se procede al adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, la contratista ampliaría el plazo de las garantías que hubiere otorgado, indicados en el Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según lo precisa en su informe.

Que, mediante **INFORME N° 0129-2021/GRP-440010-440016** de fecha 03.08.2021, el Director de Comunicaciones alcanza la propuesta de resolución sobre ampliación de plazo del servicio citado.

Que, con proveído de fecha 03.08.2021 el Director Regional aprueba la propuesta remitida con **Informe N° 0129-2021/GRP-440010-440016** de fecha 03.08.2021, dando continuidad al trámite.

Que con correo electrónico fmore@drtcp.gob.pe de fecha 15.04.2021 la Oficina de Asesoría Legal en mérito al anexo G numeral 13 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR no tiene el deber funcional de visar RDR que se traten de servicios, sugiriendo proseguir con los trámites correspondientes.


Estando a lo informado por los documentos del Visto y con las visaciones de la Dirección de Comunicaciones, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N° 348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril del 2016 y las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 169-2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 28 de febrero del 2020 y Duodécima Disposición Transitoria de la Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo de diez (10) días al servicio de **"Reflotamiento del Sistema de Recepción de TV Vía Satélite y Transmisión de TV en Baja Potencia del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) Año 2020 en las Localidades de Sicchez, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, localidad de Sapillica, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca – Departamento de Piura – Año 2020"**, solicitada por el Contratista **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** con **CARTA N° 039-2021/CSS** de fecha **26.07.2021**.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, la presente resolución al contratista **CONSORCIO SICCHEZ SAPILLICA** con domicilio según obra en el contrato suscrito, en Asentamiento Humano Sr. De Los Milagros Mz E Lote 1- distrito de Castilla – provincia de Piura – departamento de Piura y dirección de correo electrónico javierpacheco2410@gmail.com.






GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0385** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, 05 AGO 2021



ARTÍCULO TERCERO: HAGASE DE SU CONOCIMIENTO, la presente Resolución a la Dirección de Comunicaciones, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y sus anexos de ser el caso, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: www.drtpc.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA

Ing. Luis Fernando Vega Palacio
DIRECTOR REGIONAL

